

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji zadań inwestycyjnych Dzielnic - stan na 31.03.2019 r.													ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC			
Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.03.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
		RAZEM			13 080 388	13 269 850		1 612 549	12,2	574 293	4,3	3 002				
		DZIELNICA I			198 000	198 000										
1	ZZM/DIR/O-I-1/19	Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica I	ZZM	P, B	100 000	100 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V		
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zagospodarowane tereny zielone - Dzielnica I.														
2	ZDMK/DIR/T-I-2/19	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy I	ZDMK	P+B	50 000	50 000	ZPMK 721/29.03.2019						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Termin składania ofert: 04.04.2019 r.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wybudowane i przebudowane oświetlenie.														
3	DPS-KR/DIR/W-I-1z/19	Bezcenna scena (BO)	DPS-KR		48 000	48 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA II			211 367	211 367		62 500	29,6	42 500	20,1					
4	OU/DIR/A-II-1/19	Wykonanie instalacji klimatyzacji w lokalu Biura Rady i Zarządu Dzielnicy II	OU	B	18 867	18 867	ZPMK 411/25.02.2019						Rozeznanie rynku.	III	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Umowa w trakcie procedowania.	
													Wykonanie robót budowlanych.	VI		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wykonana instalacja klimatyzacji w lokalu Biura Rady i Zarządu Dzielnicy II.														
5	MCOO/DIR/E-II-2/19	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy II	MCOO	B	20 000	20 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zmodernizowane jednostki oświatowe i zagospodarowany teren przy jednostkach oświatowych na terenie Dzielnicy II.														
6	SP 39/DIR/E-II-3/19	Bezpieczny plac zabaw - rozbudowa (BO)	SP 39	P, B	20 000	20 000		20 000	100,0				Zawarcie umowy na wykonanie robot budowlanych oraz zakup wyposażenia.	III	Zakończono działanie. Umowa nr SP39.21.2.2019 z 05.03.2019 r. na kwotę 20 000 zł z terminem realizacji 21.05.2019 r.	
													Wykonanie robót budowlanych oraz zakup wyposażenia.	V		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Rozbudowany ogólnodostępny plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 39.														
7	MCOO/DIW/E-II-2/18	Przedszkole nr 124, ul. Zwycięstwa 22 - modernizacja	MCOO	B	60 000	60 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - II etap.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - II etap.	VIII		
													Wykonanie robót budowlanych - II etap.	X		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zmodernizowana kuchnia – etap II.														
8	OC/DIR/B-II-2z/19	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		42 500	42 500		42 500	100,0	42 500	100,0		Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
9	NW/DIR/Z-II-3z/19	Zakupy inwestycyjne dla NZOZ Centrum Promocji Zdrowia Aleja Pokoju POZ sp. z o. o.	NW		50 000	50 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.03.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2019 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
		DZIELNICA III			1 312 000	1 312 000		404 907	30,9	375 762	28,6					
10	ZZM/DIR/O-III-1/19	Zewnętrzna siłownia w Parku Zaczarowanej Dorożki (BO)	ZZM	P, B	120 000	120 000		17 000	14,2				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	II	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/18/IM/128/2019 z 27.03.2019 r. na łączną kwotę 41 000 zł (współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi: ZZM/O1.154/19 - 12 000 zł, ZZM/DIR/O-VII-3/19 - 12 000 zł) z terminem realizacji 19.07.2019 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
11	ZZM/DIR/O-III-2/19	Zielona Olsza II (BO)	ZZM	P+B	30 000	30 000	ZPMK 592/18.03.2019						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. W trakcie realizacji.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
12	ZZM/DIW/O-III-2/17	Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III	ZZM	P, B	560 000	560 000							Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Rozpoczęcie robót budowlanych dla I etapu.	XI		
13	ZIS/DIW/S-III-3/17	Termomodernizacja hali KS Prądniczanka przy ul. Majora	ZIS	RF	385 000	385 000		375 057	97,4	375 762	97,6		Rozliczenie finansowe zadania.	I	Zakończono działanie.	
14	ZZM/DIW/O-III-7/17	Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej na działce nr 752/6 obr. 22 Śródmieście	ZZM	B	80 000	80 000							Wykonanie robót budowlanych - etap II.	V		
15	ZDMK/DIW/T-III-13/19	Rozbudowa ul. Białych Brzóz wraz z budową miejsc parkingowych	ZDMK	P	100 000	100 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wariantowej koncepcji oraz materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Termin składania ofert: 10.04.2019 r.	
													Zawarcie umowy na opracowanie wariantowej koncepcji oraz materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
													Opracowanie wariantowej koncepcji.	XI		
													Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.03.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarządź. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2019 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogra mu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
16	ZDMK/DIW/T-III-14/19	Budowa oświetlenia przy ul. Raciborskiego	ZDMK	P	10 000	10 000		7 150	71,5				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											V	Zakończono działanie. Umowa nr 299/ZDMK/2019 z 22.03.2019 r. na kwotę 7 150 zł z terminem realizacji 21.10.2019 r.		
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											X			
17	ZDMK/DIW/T-III-15/19	Przebudowa oświetlenia w rejonie bramy wejściowej od ul. Ulanów na teren Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 128	ZDMK	P	7 000	7 000		5 700	81,4				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											V	Zakończono działanie. Umowa nr 299/ZDMK/2019 z 22.03.2019 r. na kwotę 5 700 zł z terminem realizacji 21.10.2019 r.		
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											XI			
18	ZDMK/DIW/T-III-16/19	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Reduta do istniejącego pasa drogowego ul. Rozrywka	ZDMK	P	20 000	20 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wariantowej koncepcji oraz dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Termin składania ofert: 03.04.2019 r.	
		Zawarcie umowy na opracowanie wariantowej koncepcji oraz dokumentacji projektowej.											VI			
		Opracowanie wariantowej koncepcji.											IX			
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ.											XII			
		DZIELNICA IV			1 362 000	1 016 400										
19	ZZM/DIR/O-IV-1/19	Wykonanie piłkochwytów w Parku Krowoderskim	ZZM	P, B	25 000	25 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											IV			
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											IX			
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											IX			
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											X			
		Wykonanie robót budowlanych.											XII			
20	ZZM/DIR/O-IV-2/19	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Krowoderskich Zuchów 7	ZZM	P, B	40 000								Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 721 z 29.03.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta			
21	ZZM/DIR/O-IV-3/19	Zielone ławki na Prądniku Białym (BO)	ZZM	B	40 000	40 000							Ogłoszenie zamówieniu publicznego na zakup i montaż ławek.	V		
		Zawarcie umowy na zakup i montaż ławek.											VIII			
		Dostawa i montaż ławek.											IX			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.03.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2019 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
22	ZZM/DIR/O-IV-4/19	Rewelacyjne wieloosobowe trampoliny ziemne (BO)	ZZM	P, B	63 000	63 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż trampolin ziemnych.	VIII		
													Zawarcie umowy na zakup i montaż trampolin ziemnych.	X		
													Dostawa i montaż trampolin ziemnych.	XII		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zamontowane trampoliny ziemne w ogródkach jordanowskich przy ul. Konecznego i ul. Zdrowej.														
23	ZDMK/DIR/T-IV-5/19	Wiaty rowerowe dla Krowodrzy Górki i Azorów (BO)	ZDMK	P, B	200 000	200 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Zadanie będzie realizowane przez Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wybudowane wiaty rowerowe wraz ze stojakami.														
24	ZZM/DIW/O-IV-1/19	Doświetlenie ogródka jordanowskiego przy ul. Nawojowskiej	ZZM	P	10 000	10 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej.	VII		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej.	VIII		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Opracowana dokumentacja projektowa. Uzyskana decyzja administracyjna.											Uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej.	XII		
25	ZZM/DIW/O-IV-2/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego	ZZM	P, B	550 000	550 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych etap III.	IX		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych etap III.	XI		
													Wykonanie robót budowlanych etap III.	XII		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Budowa ogródka jordanowskiego o pow. 6 623 m ² przy ul. Konecznego.														
26	ZZM/DIW/O-IV-3/19	Modernizacja boiska na terenie zielonym przy ul. Pużaka	ZZM	P	30 000	30 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Opracowana dokumentacja projektowa. Uzyskana decyzja administracyjna.											Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.03.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
27	ZDMK/DIW/T-IV-8/16	Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego	ZDMK	P	340 000	34 400	ZPMK 721/29.03.2019						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											X			
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.											Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
28	ZDMK/DIW/T-IV-9/19	Budowa chodnika przy ul. Górnickiego	ZDMK	P	35 000	35 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VII			
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Uzyskana prawomocna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
29	ZDMK/DIW/T-IV-10/19	Budowa miejsc postojowych przy ul. Palacha	ZDMK	P	25 000	25 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VII			
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Uzyskana prawomocna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
30	SMMK/DIR/B-IV-1z/19	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		4 000	4 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA V			30 000	30 000		10 000	33,3							
31	ZIS/DIR/S-V-1/19	Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel	ZIS	B	10 000	10 000		10 000	100,0				Roboty budowlane	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Aneksem z 14.03.2019 r. przedłużono termin zakończenia robót budowlanych na 30.04.2019 r.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Przebudowane pomieszczenia szatniowe w hali WKS Wawel.											Odbiór i rozliczenie zadania	IV		
32	ZZM/DIR/O-V-2/19	Zakup i montaż elementów małej architektury na terenie Dzielnicy V	ZZM	B	20 000	20 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż elementów małej architektury.	VI		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zamontowane elementy małej architektury na terenie Dzielnicy V.											Zawarcie umowy na zakup i montaż elementów małej architektury.	VI		
		Dostawa i montaż elementów małej architektury.											X			
		DZIELNICA VI			1 119 400	1 119 400		147 826	13,2							
33	ZIS/DIR/S-VI-1/19	KS Bronowianka - modernizacja obiektów sportowych	ZIS	P, B	31 000	31 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie monitoringu.	VII		
		Zawarcie umowy na wykonanie monitoringu.											VII			
		Wykonanie monitoringu.											X			
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zmodernizowane obiekty KS Bronowianka w zakresie piłkoczych i ogrodzenia.											Odbiór i rozliczenie inwestycji.	XI		

[illegible]

[illegible]

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.03.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
48	ZZM/DIR/O-VII-2/19	Doposażenie ogródków jordanowskich według wskazań dzielnicy VII	ZZM	B	40 000	40 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na doposażenie ogródków jordanowskich.	VII		
		Efekt 2019 r.: Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy VII.											Zawarcie umowy na doposażenie ogródków jordanowskich.	IX		
		Doposażenie ogródków jordanowskich.											XII			
49	ZZM/DIR/O-VII-3/19	Rekreacyjne Przegorzał (BO)	ZZM	P, B	62 000	62 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/18/IM/128/2019 z 27.03.2019 r. na kwotę 41 000 zł, (współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi: ZZM/O1.154/19 - 12 000 zł, ZZM/DIR/O-III-1/19 - 17 000 zł) z terminem realizacji 19.07.2019 r.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
		Efekt 2019 r.: Opracowana dokumentacja projektowa. Zmodernizowana siłownia na wolnym powietrzu u zbiegu ulic Skibowej i Jodłowej.											Wykonanie robót budowlanych.	XII		
50	ZDMK/DIR/T-VII-4/19	Rekreacyjne Przegorzały (BO)	ZDMK	P, B	85 000	85 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Umowa w trakcie podpisywania.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
		Efekt 2019 r.: Wybudowany chodnik.											Wykonanie robót budowlanych.	XII		
51	MCOO/DIW/E-VII-1/16	Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - modernizacja	MCOO	B	100 000	100 000		100 000	100,0					VIII		
		Efekt 2019 r.: Wykonane roboty budowlane - II etap.											Wykonanie robót budowlanych - etap II.			
52	ZDMK/DIW/T-VII-10/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII	ZDMK	B	221 000	221 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
		Efekt 2019 r.: Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy VII.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		Wykonanie robót budowlanych.											XII			
53	ZDMK/DIW/T-VII-12/18	Budowa chodnika wraz ze schodami łączącego ul. Skalną ze skrzyżowaniem ul. Zakręt i Bażanciej	ZDMK	P, B	115 000	115 000		15 929	13,9				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		Efekt 2019 r.: Wybudowany chodnik wraz ze schodami.											Wykonanie robót budowlanych.	XII		
54	ZDMK/DIW/T-VII-13/18	Budowa miejsc postojowych przy ul. Kasztelańskiej	ZDMK	P, B	140 000	140 000		22 900	16,4				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
		Efekt 2019 r.: Wybudowane miejsca postojowe.											Wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.03.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2019 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
55	MCOO/DIW/E-VII-14/18	Przedszkole nr 78 (filia) - przebudowa schodów wejściowych	MCOO	B	35 000	35 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		Efekt 2019 r.: Przebudowane schody wejściowe.											Wykonanie robót budowlanych.	XII		
56	ZIS/DIR/S-VII-1z/19	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS		25 000	25 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA VIII			972 600	967 600		149 475	15,4	30	0,0					
57	ZZM/DIR/O-VIII-1/19	Zielony ogród do gier i zabaw na powietrzu przy ul. Kozienickiej	ZZM	B	20 000								Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 592 z 18.03.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta			
58	ZZM/DIR/O-VIII-2/19	Modernizacja placu zabaw przy ul. Przyzby i ul. Magnolii	ZZM	P, B	20 000	20 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
		Efekt 2019 r.: Zmodernizowany plac zabaw przy ul. Przyzby i ul. Magnolii.											Wykonanie robót budowlanych.	XII		
59	ZZM/DIR/O-VIII-3/19	Zakup i montaż urządzeń zabawowych w ogródku jordanowskim przy ul. Pietrusińskiego	ZZM	P, B	20 000	20 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
		Efekt 2019 r.: Opracowana dokumentacja projektowa. Zamontowane urządzenia zabawowe.											Wykonanie robót budowlanych.	XII		
60	MCOO/DIR/E-VIII-4/19	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII	MCOO	B	50 000	50 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
		Efekt 2019 r.: Zmodernizowane jednostki oświatowe i zagospodarowany teren przy jednostkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII.											Wykonanie robót budowlanych.	XII		
61	MCOO/DIR/W-VIII-5/19	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII	MCOO	B	65 000	65 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
		Efekt 2019 r.: Zlikwidowane bariery architektoniczne w jednostkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII.											Wykonanie robót budowlanych.	XII		
62	SP 53/DIR/E-VIII-6/19	Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Skośna 8 - modernizacja	SP 53	B		15 000	ZPMK 592/18.03.2019						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V		
		Efekt 2019 r.: Wykonany system odprowadzania wody deszczowej z dachu budynku.											Wykonanie robót budowlanych.	VII		

[illegible]

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.03.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2019 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogra mu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
69	MCOO/DIW/E-VIII-11/18	Przedszkole nr 133 Filia, ul. Tyniecka 122 - przebudowa wentylacji mechanicznej kuchni	MCOO	B	40 000	40 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											IX			
		Wykonanie robót budowlanych.											XII			
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Przebudowana wentylacja mechaniczna kuchni.														
70	DPS-NO/DIR/W-VIII-1z/19	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Nowaczyńskiego 1	DPS-NO		11 000	11 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
71	OC/DIR/B-VIII-2z/19	Nie bój się powodzi w Tyńcu (BO)	OC		69 600	69 600							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
72	DPS-BA/DIR/W-VIII-3z/19	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Babińskiego 25	DPS-BA		15 000	15 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA IX			520 000	765 066		110 800	14,5							
73	ZZM/DIR/O-IX-1/19	Połączenia piesze ciągów n/rzeką Wilgą z ul. Do Wilgi (BO)	ZZM	P, B	40 000	40 000							Opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											IX			
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											X			
		Wykonanie robót budowlanych.											XII			
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Opracowana dokumentacja projektowa. Wybudowany chodnik.														
74	ZDMK/DIR/T-IX-2/19	Do Wilgi - promenada spacerowa (BO)	ZDMK	P+B	8 000	8 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.											IV			
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											X			
		Wykonanie robót budowlanych.											XI			
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wybudowane oświetlenie.														
75	ZZM/DIR/O-IX-3/19	Park w Łagiewnikach (BO)	ZZM	P, B	72 000	72 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie inwentaryzacji terenu wraz z opracowaniem koncepcji.	IV		
		Zawarcie umowy na wykonanie inwentaryzacji terenu wraz z opracowaniem koncepcji.											V			
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											X			
		Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji dla budowy Parku w Łagiewnikach.											XI			
		Wykonanie robót budowlanych.											XII			
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wykonana inwentaryzacja. Opracowana koncepcja. Przygotowany teren pod budowę parku.														
76	ZZM/DIW/O-IX-1/19	Zagospodarowanie terenu wzdłuż potoku Młynny Kobierzyński na odcinku od ul. Zbrojarzy do ul. Ruczaj	ZZM	P	30 000	30 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VIII			
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											XII			
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Opracowana dokumentacja projektowa.														
77	ZZM/DIW/O-IX-2/18	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Łukasieńskiego	ZZM	B	72 000	72 000							Kontynuacja robót budowlanych - etap II.	VII		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Doposażony ogródek jordanowski przy ul. Łukasieńskiego.														
78	ZDMK/DIW/T-IX-2/17	Budowa chodnika w ul. Łukasieńskiego	ZDMK	B		179 000	ZPMK 592/18.03.2019						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VI			
		Wykonanie robót budowlanych.											XII			
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wybudowany chodnik.														

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.03.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
79	ZDMK/DIW/T-IX-4/17	Budowa oświetlenia w ul. Kułakowskiego, Krępy, Cesarza	ZDMK	B	48 000	48 000		48 000	100,0				Wykonanie robót budowlanych.	VI		
		Efekt 2019 r.: Wybudowane oświetlenie.														
80	ZZM/DIW/O-IX-14/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi	ZZM	B	250 000	250 000							Uzyskanie zamiennej decyzji o PNB.	II	Zakończono działanie. Decyzja zamienna o PNB 2345/6740.1/2018 z 28.12.2019 r.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na realizację części II.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - część II.	IX		
		Efekt 2019 r.: Zakończony II etap robót budowlanych.											Wykonanie robót budowlanych - część II.	XII		
81	ZDMK/DIW/T-IX-16/16	Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy	ZDMK	P		62 866	ZPMK 592/18.03.2019	62 800	99,9				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
		Efekt 2019 r.: Uzyskana prawomocna decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														
82	OC/DIR/B-IX-1z/19	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			3 200	Uchwała nr XII/198/19/27.03.2019						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA X			540 000	660 000										
83	ZDMK/DIR/T-X-1/19	Budowa oświetlenia przy ulicy Kierzkowskiego	ZDMK	P+B	210 000	210 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Termin składania ofert: 01.04.2019 r.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
		Efekt 2019 r.: Wybudowane oświetlenie.											Wykonanie robót budowlanych.	XI		
84	ZDMK/DIR/T-X-2/19	Doświetlenie ulicy Baryckiej	ZDMK	P, B	99 000	99 000	ZPMK 411/25.02.2019						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Umowa w trakcie podpisywania.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
		Efekt 2019 r.: Doświetlona ulica.											Wykonanie robót budowlanych.	XII		
85	MCOO/DIR/E-X-3/19	Sztuczna nawierzchnia placu zabaw filii Przedszkola 145 (BO)	MCOO	P, B	14 000	14 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Wybrano Wykonawcę.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		Efekt 2019 r.: Wymieniona nawierzchnia placu zabaw.											Wykonanie robót budowlanych.	XII		
86	ZZM/DIR/O-X-4/19	LEM-on-TREE - zakątek czytelniczy w Parku Maćka i Doroty (BO)	ZZM	P, B	56 000	56 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	II	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Planowana zmiana zakresu rzeczowego.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
		Efekt 2019 r.: Wybudowany zakątek czytelniczy w Parku Maćka i Doroty.											Wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.03.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2019 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
87	ZSO 35/DIW/W-X-1/16	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2 - budowa ogródka jordanowskiego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych	ZSO 35	B	70 000	70 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - II etap.	II	Zakończono działanie. Wybrano wykonawcę.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - II etap.	II	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2019 z 14.02.2019 r. na kwotę 70 000 zł z terminem realizacji 31.05.2019 r.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wybudowany i wyposażony ogródek jordanowski.											Wykonanie robót budowlanych - II etap.	VIII		
88	ZZM/DIW/O-X-1/17	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek"	ZZM	P, B	80 000	200 000	ZPMK 592/18.03.2019						Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Opracowana dokumentacja projektowa. Wybudowany chodnik z oświetleniem i zagospodarowaniem terenów zielonych przy Forcie nr 52 "Borek" - etap III.											Rozpoczęcie robót budowlanych - etap III.	XII		
89	ZDMK/DIW/T-X-3/19	Doświetlenie ulicy Koszutki	ZDMK	P	11 000	11 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Uzyskana prawomocna decyzja o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlany											Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
		DZIELNICA XI			361 157	382 157		64 281	16,8							
90	ZIS/DIR/S-XI-1/19	KS Armatura - modernizacja obiektów sportowych	ZIS	B	15 000	15 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonania robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonania robót budowlanych.	VII		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zmodernizowane obiekty KS Armatura w zakresie budowy piłkochwyłów na boisku treningowym.											Wykonanie robót budowlanych.	X		
91	MCOO/DIR/E-XI-4/19	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI	MCOO	B	63 157	63 157		32 000	50,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Ogłoszono zamówienia publiczne dla P 33.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	P 33 - Umowa nr MCOO/II/22/PRI/136/2019 z 02.03.2019 r. na kwotę 12 000 zł z terminem realizacji 26.07.2019 r. (wymiana urządzeń zabawowych) Umowa nr MCOO/II/11/PRI/80/2019 z 26.03.2019 r. na kwotę 20 000 zł z terminem realizacji 14.06.2019 r. (modernizacja altany śmietnikowej)	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zmodernizowane jednostki oświatowe i zagospodarowany teren przy jednostkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI.											Wykonanie robót budowlanych.	XII		
92	MCOO/DIR/W-XI-5/19	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI	MCOO	B	10 000	10 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zlikwidowane bariery architektoniczne w jednostkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI.											Wykonanie robót budowlanych.	XII		
93	ZZM/DIR/O-XI-6/19	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Heiła	ZZM	P, B	18 000	18 000		12 281	68,2				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/12/ID/153/2019 z 29.03.2019 r. na kwotę 12 281 zł z terminem realizacji 31.05.2019 r.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Doposażony ogródek jordanowski przy ul. Heiła.											Wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.03.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
94	ZBK/DIR/W-XI-7/19	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	ZBK	B	70 000	70 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wybudowany szyb windowy oraz zamontowane urządzenie dźwigowe w budynku komunalnym przy ul. Białoruskiej 15.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
95	MCOO/DIW/E-XI-1/17	Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja.	MCOO	P	10 000	10 000		10 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Opracowana dokumentacja projektowa dla modernizacji wentylacji kuchni i uzyskana decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.											Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/III/12/PRI/84/2018 z 12.03.2019 r. na kwotę 10 000 zł z terminem realizacji 25.04.2019 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
96	MCOO/DIW/E-XI-3/19	Przedszkole nr 6, ul. Bujaka 17 - modernizacja	MCOO	P	10 000	10 000		10 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Opracowana dokumentacja projektowa dla modernizacji wentylacji kuchni i uzyskana decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.											Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/II/143/PRI/90/2019 z 12.03.2019 r. na kwotę 10 000 zł z terminem realizacji 10.05.2019 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
97	MCOO/DIW/E-XI-4/19	Przedszkole nr 22, ul. Przykopy - modernizacja	MCOO	P	15 000	15 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Opracowana dokumentacja projektowa dla modernizacji instalacji C.O. i uzyskana decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.											Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
98	ZZM/DIW/O-XI-5/17	Modernizacja muszli koncertowej w Parku Kurdwanów	ZZM	B	150 000	150 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zmodernizowana muszla koncertowa.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Wykonanie robót budowlanych - modernizacja muszli koncertowej.	XII		
99	OC/DIR/B-XI-1z/19	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			21 000	ZPMK 720/29.03.2019						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA XII			917 000	998 500		25 953	2,6							
100	ZIS/DIR/S-XII-1/19	Boisko Wielofunkcyjne - Bieżanowianka (BO)	ZIS	P, B	20 000	20 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Dokumentacja została opracowana przez ZIS.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB/ przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wybudowane boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z piasku.											Wykonanie robót budowlanych - modernizacja muszli koncertowej.	XI		
101	MCOO/DIR/E-XII-2/19	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII	MCOO	B	50 000	20 000	ZPMK 592/18.03.2019						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
													Wykonanie robót budowlanych - modernizacja muszli koncertowej.	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.03.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
102	MCOO/DIR/W-XII-3/19	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII	MCOO	B	20 000	20 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (P 28, ZSS 11, P 35).	IX		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zlikwidowane bariery architektoniczne w jednostkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
		Wykonanie robót budowlanych.											XII			
103	ZDMK/DIR/T-XII-5/19	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII	ZDMK	P+B		40 000	ZPMK 711/29.03.2019						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V		
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.											VII			
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											X			
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wybudowane i przebudowane oświetlenie.											Wykonanie robót budowlanych.	XI		
104	ZTP/DIR/T-XII-6/19	BIKE'owy Parking	ZTP	B		50 000	ZPMK 592/18.03.2019						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											IX			
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Utworzony BIKE'owy parking.											Wykonanie robót budowlanych.	XII		
105	ZDMK/DIW/T-XII-1/17	Budowa parkingów w os. Rząka	ZDMK	B	120 000	120 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VI			
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wybudowane miejsca postojowe.											Wykonanie robót budowlanych.	XI		
106	ZZM/DIW/O-XII-2/17	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII	ZZM	P, B	305 000	305 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											V			
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											IX			
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VIII			
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											X			
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XII.											Wykonanie robót budowlanych.	XII		
107	ZDMK/DIW/T-XII-2/17	Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzsiedlowej przy ul. Kurczaba	ZDMK	P	45 000	45 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VII			
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Uzyskana prawomocna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
108	ZDMK/DIW/T-XII-3/17	Budowa parkingu przy ul. Mała Góra	ZDMK	B	220 000	220 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Termin składania ofert: 18.04.2019 r.	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VII			
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wybudowany parking.											Wykonanie robót budowlanych.	XI		
109	ZDMK/DIW/T-XII-4/18	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kurczaba	ZDMK	P, B	100 000	100 000		25 953	26,0				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											X			
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											XI			
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wybudowane miejsca parkingowe.											Wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.03.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2019 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
110	SMMK/DIR/B-XII-1z/19	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		12 000	12 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
111	NW/DIR/Z-XII-2z/19	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Opieki	NW		25 000	25 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
112	OC/DIR/B-XII-3z/19	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			21 500	ZPMK 720/29.03.2019						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA XIII			953 764	963 764		172 820	17,9	54	0,0	3 002				
113	ZIS/DIR/S-XIII-1/19	Rewitalizacja zabytkowego stadionu Korony Kraków (BO)	ZIS	P, B	180 000	180 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VI			
		Złożenie wniosku o wydanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VIII			
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											X			
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											XI			
		Wykonanie robót budowlanych.											XI			
114	ZDMK/DIR/T-XIII-2/19	Budowa oświetlenia w ul. Stoigniewa	ZDMK	P+B	91 000	91 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Termin otwarcia ofert: 01.04.2019 r.	
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.											IV			
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VIII			
		Wykonanie robót budowlanych.											X			
115	ZDMK/DIR/T-XIII-3/19	Chodnik zamiast błota - do tramwaju suchą stopą w Płaszowie (BO)	ZDMK	P, B	16 000	16 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											IV			
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VIII			
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych											IX			
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											X			
		Wykonanie robót budowlanych.											XII			
116	ZZM/DIR/O-XIII-4/19	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Dzielnicy XIII	ZZM	P, B	15 000	15 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VII			
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VIII			
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											IX			
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											IX			
		Wykonanie robót budowlanych.											XII			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.03.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
117	ZZM/DIR/S-XIII-5/19	KS Płaszowianka - modernizacja obiektów sportowych	ZZM	B		10 000	ZPMK 411/25.02.2019						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VIII			
		Wykonanie robót budowlanych.											X			
118	ZDMK/DIW/T-XIII-4/17	Oświetlenie Mostu Retmańskiego	ZDMK	B	32 000	32 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VII			
		Wykonanie robót budowlanych.											XI			
119	ZDMK/DIW/T-XIII-8/16	Rozbudowa ul. Golikówka	ZDMK	P	45 264	45 264		45 264	100,0				Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID	XI		
		Efekt 2019 r.: Uzyskana decyzja o ZRID.														
120	MCOO/DIW/E-XIII-10/17	Szkoła Podstawowa nr 137, ul. Wrobela 79 - modernizacja	MCOO	B	280 000	280 000		3 002	1,1			3 002	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	I	Zakończono działanie.	
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											III	Zakończono działanie. Umowa nr MCOO/III/2/PRI/10/2019 z 14.01.2019 r. na kwotę 3 002 zł.		
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											IV	Zakończono działanie. Decyzja nr 416/6740.1/2019 z 05.03.2019 r.		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											VII			
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VIII			
		Wykonanie robót budowlanych.											XII			
121	ZDMK/DIW/T-XIII-12/18	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie siłowni zewnętrznej w os. Kabel	ZDMK	P+B	60 000	60 000		45 510	75,9				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
		Wykonanie robót budowlanych.											VI			
122	ZDMK/DIW/T-XIII-13/18	Budowa oświetlenia w ul. Dobry Początek	ZDMK	P+B	93 000	93 000		78 990	84,9				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
		Wykonanie robót budowlanych.											VI			
123	ZZM/DIW/O-XIII-14/18	Zagospodarowanie terenu zielonego ul. Lipska - ul. Mały Płaszów	ZZM	P, B	105 000	105 000		54	0,1	54	0,1		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VIII		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											IX			
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											X			
		Rozpoczęcie robót budowlanych.											XII			
124	DPS-L43/DIR/W-XIII-1z/19	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43	DPS-L43		25 000	25 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
125	KMPSP/DIR/B-XIII-2z/19	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP		11 500	11 500							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.03.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
		DZIELNICA XIV			707 600	775 142		26 937	3,5							
126	ZZM/DIR/O-XIV-1/19	Budowa chodnika na terenie ogródka jordanowskiego na os. Dywizjonu 303 Efekt 2019 r.: Wybudowany chodnik na terenie ogródka jordanowskiego na os. Dywizjonu 303.	ZZM	B	20 000	20 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
127	ZZM/DIR/O-XIV-2/19	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV Efekt 2019 r.: Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XIV.	ZZM	P, B	40 000	40 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
128	MCOO/DIR/E-XIV-3/19	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIV Efekt 2019 r.: Zmodernizowane jednostki oświatowe i zagospodarowany teren przy jednostkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIV.	MCOO	B	50 000	50 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Trwa weryfikacja ofert.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
129	ZZM/DIR/O-XIV-4/19	Zakup i montaż piłkochwytyw na terenie sportowo-rekreacyjnym przy bloku nr 41 w os. 2 Pułku Lotniczego. Efekt 2019 r.: Zamontowane piłkochwyty na terenie sportowo-rekreacyjnym w os. 2 Pułku Lotniczego.	ZZM	P, B		20 000	ZPMK 592/18.03.2019						Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
130	ZZM/DIR/O-XIV-5/19	Budowa chodnika przy bloku 11A w os. 2 Pułku Lotniczego Efekt 2019 r.: Wybudowany chodnik przy bloku 11A w os. 2 Pułku Lotniczego.	ZZM	P+B		47 542	ZPMK 721/29.03.2019						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
131	ZDMK/DIW/T-XIV-2/18	Przebudowa ul. Strumyk Efekt 2019 r.: Rozpoczęta przebudowa ul. Strumyk.	ZDMK	P, B	300 000	300 000		26 937	9,0				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Rozpoczęcie robót budowlanych.	IX		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.03.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2019 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogra mu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
132	ZDMK/DIW/T-XIV-5/16	Budowa schodów terenowych przy przystanku ul. Bora - Komorowskiego - ul. Skarżyńskiego	ZDMK	P, B	50 000	50 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VII			
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VIII			
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											IX			
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											XI			
		Wykonanie robót budowlanych.											XII			
133	ZZM/DIW/O-XIV-13/18	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Tomickiego	ZZM	B	100 000	100 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											IX			
134	MCOO/DIW/E-XIV-14/18	Szkoła Podstawowa nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21 - modernizacja	MCOO	B	120 000	120 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - II etap.	VI		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - II etap.											VIII			
135	MCOO/DIR/E-XIV-1z/19	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	MCOO		25 000	25 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
136	SMMK/DIR/B-XIV-2z/19	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		2 600	2 600							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA XV			1 276 600	1 276 600		76 890	6,0	24 000	1,9					
137	ZZM/DIR/O-XV-1/19	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV	ZZM	P, B	200 000	200 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VI			
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											IX			
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											X			
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											XI			
		Wykonanie robót budowlanych.											XII			
138	ZZM/DIR/O-XV-2/19	Doposażenie terenów zielonych w elementy małej architektury - Dzielnica XV	ZZM	B	30 000	30 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											XI			
		Wykonanie robót budowlanych.											XII			
139	MCOO/DIR/W-XV-3/19	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XV	MCOO	B	80 000	80 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											X			
		Wykonanie robót budowlanych.											XII			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.03.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
140	ZDMK/DIW/T-XV-3/16	Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 26, 28 Efekt 2019 r.: Przebudowana droga dojazdowa oraz wybudowane miejsca postojowe.	ZDMK	P, B	565 000	565 000		52 890	9,4				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Aneks nr 1/2019 z 22.03.2019 r. do umowy nr 424/ZIKiT/2018 z 02.05.2018 r. zmieniający termin realizacji do 07.06.2019 r.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Wykonanie robót budowlanych.	IX		
141	ZDMK/DIW/T-XV-5/18	Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Fortu 48 Batowice Efekt 2019 r.: Wybudowane energooszczędne oświetlenie.	ZDMK	B	355 000	355 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
142	ZZM/DIW/O-XV-7/18	Budowa Ogrodu Krakowian przy os. Złotego Wieku - Polana Nagłowicka Efekt 2019 r.: Wybudowany Ogród Krakowian przy os. Złotego Wieku - Polana Nagłowicka.	ZZM	B	20 000	20 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
143	OC/DIR/B-XV-1z/19	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		24 000	24 000		24 000	100,0	24 000	100,0		Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
144	SMMK/DIR/B-XV-2z/19	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		2 600	2 600							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA XVI			682 300	662 300		52 400	7,9	24 000	3,6					
145	ZDMK/DIR/T-XVI-1/19	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI Efekt 2019 r.: Wybudowane i przebudowane oświetlenie.	ZDMK	P+B	40 000	45 000	ZPMK 711/29.03.2019						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
146	MCOO/DIR/E-XVI-3/19	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI Efekt 2019 r.: Zmodernizowane jednostki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI.	MCOO	B	24 000	24 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
147	ZZM/DIR/O-XVI-4/19	Bezpieczna nawierzchnia na siłowniach zewnętrznych (BO) Efekt 2019 r.: Wybudowana bezpieczna nawierzchnia na dwóch siłowniach zewnętrznych na Plantach Bieńczyckich.	ZZM	P, B	21 200	21 200							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. Projekt nawierzchni został wykonany przez ZZM.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Projekt nawierzchni został wykonany przez ZZM.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
													Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII		
148	ZDMK/DIW/T-XVI-1/18	Budowa parkingu przy ul. Bogusza Efekt 2019 r.: Uzyskana decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZDMK	P, B	40 000	40 000		28 400	71,0				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
149	ZDMK/DIW/T-XVI-6/18	Przebudowa parkingu na os. Strusia 12 Efekt 2019 r.: Przebudowany parking wraz z drogami manewrowymi.	ZDMK	P+B	495 500	495 500							Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
													Wykonanie robót budowlanych.	IX		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.03.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
150	MCOO/DIR/E-XVI-1z/19	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	MCOO		25 000								Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 592/2019 z 18.03.2019 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
151	OC/DIR/B-XVI-2z/19	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		24 000	24 000		24 000	100,0	24 000	100,0		Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
152	SMMK/DIR/B-XVI-3z/19	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		2 600	2 600							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
153	NW/DIR/Z-XVI-4z/19	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	NW		10 000	10 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA XVII			174 000	174 000		24 000	13,8	24 000	13,8					
154	ZZM/DIR/O-XVII-1/19	Doposażenie terenów zielonych w elementy małej architektury - Dzielnica XVII	ZZM	B	10 000	10 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na doposażenie terenów zielonych.	VI		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Doposażone tereny zielone w elementy małej architektury - Dzielnica XVII.											Zawarcie umowy na doposażenie terenów zielonych.	VII		
													Doposażenie terenów zielonych.	XII		
155	ZZM/DIR/O-XVII-2/19	Zróbmy scenę w Kantorowicach (BO)	ZZM	P, B	40 000	40 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V		
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wybudowana zadaszona scena w Kantorowicach.											Wykonanie robót budowlanych.	XII		
156	ZZM/DIW/O-XVII-5/14	Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy	ZZM	B	100 000	100 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - kontynuacja.	IX		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - kontynuacja.	XI		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Kontynuowana budowa ogródka jordanowskiego.											Wykonanie robót budowlanych - kontynuacja.	XII		
157	OC/DIR/B-XVII-1z/19	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		24 000	24 000		24 000	100,0	24 000	100,0		Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA XVIII			859 600	874 554		277 884	31,8	190 947	21,8					
158	ZZM/DIR/O-XVIII-1/19	Aleja Róż na nowo - cz. 1: wygodne siedziska na schodach (BO)	ZZM	P+B	22 000	22 000	ZPMK 721/29.03.2019						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż siedzisk.	IX		
													Zawarcie umowy na zakup i montaż siedzisk.	X		
													Zakup i montaż siedzisk.	XI		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zamontowane siedziska na schodach na Alei Róż.														
159	MCOO/DIR/E-XVIII-2/19	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy jednostkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI	MCOO	B		20 000	ZPMK 592/18.03.2019						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zmodernizowane jednostki oświatowe i zagospodarowany teren przy jednostkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy					
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2019 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.03.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2019 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
160	ZZM/DIW/O-XVIII-1/12	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII	ZZM	P, B	200 000	200 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII			
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VII				
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											IX				
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											XII				
		Wykonanie robót budowlanych.											XII				
161	ZZM/DIW/O-XVIII-1/17	Doposażenie wybiegów dla psów na terenie Dzielnicy XVIII	ZZM	B	30 000	30 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na doposażenie wybiegu dla psów.	IX			
		Zawarcie umowy na doposażenie wybiegu dla psów.											XI				
		Doposażenie wybiegu dla psów.											XII				
162	ZDMK/DIW/T-XVIII-7/15	Budowa parkingu na os. Stalowym	ZDMK	B	170 000	164 954	ZPMK 592/18.03.2019	155 947	94,5	155 947	94,5		Wykonanie robót budowlanych.	I	Zakończono działanie. Wybudowano parking, w tym: - posadowiono słupy oświetleniowe - 5 szt., - zamontowano: oprawy LED - 5 szt., złącza IZK - 5 szt., stojaki rowerowe - 1 kpl. - ułożono: kabel - 151 m, bednarkę - 151 m, krawężniki - 230 m, obrzeża - 48 m, kostkę prefabrykowanej - 399 m ² , - wykonano: asfalt - 191 m ² , kanalizację - 35 m ² , kratki ściekowe - 2 szt., studnie betonowe - 20 szt., ściek przykrawężnikowy - 66 m.		
163	ZDMK/DIW/T-XVIII-8/18	Budowa chodnika w os. Centrum B w rej. bl. 10 i 1	ZDMK	P, B	100 000	100 000		30 988	31,0				Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 144/ZDMK/2019 z 04.02.2019 r.: dokumentacja na kwotę 30 988 zł z terminem realizacji 28.06.2019 r., nadzór autorski na kwotę 500 zł z terminem realizacji 2020 r.		
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VI				
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											IX				
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											XI				
		Rozpoczęcie robót budowlanych.											XII				
164	ZDMK/DIW/T-XVIII-9/18	Budowa i przebudowa miejsc parkingowych na os. Willowym	ZDMK	P, B	150 000	150 000		28 889	19,3				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI			
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											VIII				
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											X				
		Rozpoczęcie robót budowlanych.											XII				
165	ZDMK/DIW/T-XVIII-9/19	Budowa wjazdu na os. Kolorowym od strony ul. Wiśniowy Sad wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych	ZDMK	P, B	100 000	100 000		27 060	27,1				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.		
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											IV	Zakończono działanie. Umowa nr 293/ZDMK/2019 z 26.03.2019 r. na kwotę 27 060 zł z terminem realizacji 25.09.2019 r.			
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VII				
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											IX				
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											X				
		Rozpoczęcie robót budowlanych.											XII				
166	OC/DIR/B-XVIII-1z/19	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		35 000	35 000		35 000	100,0	35 000	100,0		Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.				
167	SMMK/DIR/B-XVIII-2z/19	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		2 600	2 600							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.				

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2019 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.03.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2019 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
168	NW/DIR/Z-XVIII-3z/19	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	NW		50 000	50 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			