

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena/proгноza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0	13	14,0	15	16	17	18	19	20
		OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA					154 331 787	174 479 212		48 931 923	28,0	4 110 778	12,1	999 527	900 000				
						środki Miasta	126 695 887	146 753 325		47 619 525	32	3 902 164	3	999 527	900 000				
						środki bezzwrotne	27 635 900	27 725 887		1 312 398	4,7	208 614	0,8						
		Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej					153 731 787	173 879 212		48 578 006	28	4 051 861	2,3	999 527,4	900 000				
1	JP/O1.1/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej	JP	I-XVIII	B	śr. Miasta	20 000 000	36 988 736	ZPMK 710/29.03.2019 ZPMK 782/9.04.2019 ZPMK 953/25.04.2019	24 728 925	66,9	738 021	2,0			Prowadzenie ciągłego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej w ramach PONE dla Miasta Krakowa na rok 2019.	VI	W trakcie realizacji.	
																Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji jw.	XIII	W trakcie realizacji.	
																Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej jw. w ramach PONE dla Krakowa na 2019 r.	X	W trakcie realizacji. Zawarto 1 895 umów (z czego 405 zawarto w 2018 r., z terminem realizacji w 2019 r.) na łączną kwotę 24 728 925 zł.	
																Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.	XII	W trakcie realizacji.	
																Wyplata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2019 r.	XII	W trakcie realizacji.	
																Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII		
2	JP/O1.2/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła	JP	I-XVIII	B	śr. Miasta	1 000 000	6 000 000	ZPMK 710/29.03.2019	1 541 341	25,7	34 000	0,6			Prowadzenie ciągłego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej PONE dla Miasta Krakowa na rok 2019.	XII	W trakcie realizacji.	
																Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji jw.	X	W trakcie realizacji.	
																Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej jw. w ramach PONE dla Krakowa na 2019 r.	XII	W trakcie realizacji. Zawarto 89 umów (z czego 38 zawarto w 2018 r., z terminem realizacji w 2019 r.) na łączną kwotę 1 541 341 zł.	
																Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.	XII	W trakcie realizacji.	
																Wyplata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2019 r.	XII	W trakcie realizacji.	
																Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII		
3	ZZM/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	ZZM	XII	B	śr. Miasta	12 000 000	7 300 000	ZPMK 953/25.04.2019	37 500	0,5	15 000	0,2	13 530		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Rozpoczęte roboty budowlane.	XII		
4	WS/O1.4/19	Program Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi	WS	I-XVIII	B	środki z tytułu opłat i kar		180 000	ZPMK 1059/9.05.2019							Ogłoszenie na boru o udzielenie dotacji celowej w ramach "Programu Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi" na rok 2019	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach "Programu Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi" na rok 2019 r.	VIII		
																Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.	X		
																Wyplata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2019 r.	XI		
5	ZDMK/O1.5/17	Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa	ZDMK	I-XVIII	B, P+B	śr. Miasta	2 100 000	2 100 000	ZPMK 869/15.04.2019	1 940	0,1					Budowa w dzielnicach: IV, XIV, XV, XVII			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	II	W trakcie realizacji. Trwa weryfikacja ofert.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID / PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0	13	14,0	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Posadowione toalety w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta Krakowa.														Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.	XII		
																Budowa w dzielnicy VII - al. Focha			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	W trakcie realizacji. Wpłynęły 2 oferty przekraczające kwotę jaką zamawiający przeznaczył na zadanie. Wybrany wykonawca nie podpisał umowy, trwa weryfikacja drugiej oferty.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy.	X		
6	ZDMK/O1.6/18	Budowa oświetlenia w Parku na os. Złotego Wieku Fort Batowice <u>Efekt 2019 r.:</u> Wybudowane oświetlenie w Parku na os. Złotego Wieku Fort Batowice.	ZDMK	XV	B	śr. Miasta	500 000	500 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	W trakcie realizacji. Otwarcie ofert 10.06.2019 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych.	X		
6	ZZM/O1.8/16	Budowa Parku Dębnickiego - część C <u>Efekt 2019 r.:</u> Rozpoczęte roboty budowlane - część I w zakresie zagospodarowania Parku Dębnickiego część C.	ZZM	VIII	B	śr. Miasta	2 000 000		ZPMK 715/29.03.2019							Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 715/2019 z 29.03.2019 r. wycofano zadanie z budżetu.			
7	ZZM/O1.11/18	Rewitalizacja i modernizacja parków Krakowa <u>Efekt 2019 r.:</u> Zrewitalizowane i zmodernizowane wybrane parki na terenie Krakowa w tym: rozpoczęta modernizacja alejek parkowych oraz mostków w Parku Aleksandry, zmodernizowane alejki parkowe w Parku Kościuszki, rozpoczęta modernizacja Parku Maćka i Doroty, zmodernizowana nawierzchnia oraz doposażony w obiekty małej architektury Park Solvay, zmodernizowany Park Wyspiańskiego, wybudowane oświetlenie przy psim wybiegu w Parku Krowoderskim oraz Parku Młynówka Królewska, opracowana dokumentacja modernizacji placu zabaw w Parku Krowoderskim.	ZZM	I-XVIII	P+B	śr. Miasta	5 000 000	4 600 000	ZPMK 715/29.03.2019 ZPMK 953/25.04.2019	3 639 999	79,1					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	W trakcie realizacji.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Umowa nr ZZM/U/III/42/IM/274/2019 z 23.05.2019 r. na kwotę 91 623 zł z terminem realizacji 30.09.2019 r. - dokumentacja projektowa dla Parku Maćka i Doroty. Umowa nr ZZM/U/IV-1/34/IM/262/2019 z 22.05.2019 r. na kwotę 12 300 zł z terminem realizacji 20.09.2019 r. - roboty dodatkowe w Parku Krakowskim. Umowa nr ZZM/U/III/45/IM/279/2019 z 23.05.2019 r. na kwotę 49 200 zł z terminem realizacji 30.08.2019 r. - dokumentacja dla palcu zabaw w Parku Krowoderskim.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	W trakcie realizacji.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Umowa nr ZZM/U/III/26/NI/197/2019 z 12.04.2019 r. na kwotę 10 763 zł z terminem realizacji 30.11.2019 r. - nadzór inwestorski w Parku Kościuszki. Umowa nr ZZM/U/III/53/NI/298/2019 z 28.05.2019 r. na kwotę 3 071 122 zł z terminem realizacji 25.10.2019 r. - ciagi piesze w Parku Kościuszki. Umowa nr ZZM/U/III/38/ID/253/2019 z 14.05.2019 r. na kwotę 404 993 zł z terminem realizacji 31.05.2019 r - nawierzchnia alejek w Parku Solvay.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
8	ZZM/O1.12/18	Budowa parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia <u>Efekt 2019 r.:</u> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Rozpoczęte roboty budowlane.	ZZM	XV	B	śr. Miasta	3 000 000	3 000 000								Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	II	Zakończono działanie. Decyzja o PNB nie jest wymagana. Wykonanie robót na podstawie zaświadczenia nr AU-01-4.6743.1840.2018.ADA z 14.11.2018 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	W trakcie realizacji. Wpłynęły 3 oferty. Najniższa oferta nie przekraczała kwoty zamawiającego jednak Wykonawca został wykluczony. Pozostałe oferty przekraczały kwotę zamawiającego. Zamówienie unieważniono.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiące.	
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	VI		

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt w 2019 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0	13	14,0	15	16	17	18	19	20
9	KSOS/O1.14/17	Przebudowa Parku Sportowego	KSOS	II	B	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000		1 925 355	96,3	1 173 383	58,7	528 644		Kontynuacja robót budowlanych.	V	Trwają roboty budowlane.	
																Odbiór wykonanych robót budowlanych.	VI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.	VII		
																Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.	VII		
																Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.	VIII		
																Zakończenie rozliczenia finansowego.	IX		
10	ZZM/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	ZZM	XI	P, B	śr. Miasta	4 000 000	4 000 000	ZPMK 782/9.04.2019							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - etap I i III.	IV	W trakcie realizacji. Pierwsze postępowanie unieważniono. W trakcie procedowania wniosek zmiany zakresu rzeczowego, tak by w kolejnym postępowaniu możliwe było wyłonienie wykonawcy.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - etap I i III.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Rozpoczęcie robót budowlanych - etap I i III.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej - etap II.	VII		
																Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	IX		
11	JP/O1.33/15	Program ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)	JP	I-XVIII	B	śr. Miasta	8 957 822	3 660 364	ZPMK 312/13.02.2019	1 400 002	38,2	60 730	1,7			Prowadzenie ciągłego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej dla zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej w ramach PONE - ZIT na rok 2019.	VI	W trakcie realizacji.	
						śr. Miasta	5 900 383	602 925	ZPMK 953/25.04.2019	392 307	65,1	8 974	1,5			Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji jw.	VIII	W trakcie realizacji.	
						śr. ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	3 057 439	3 057 439		1 007 695	33,0	51 756	1,7			Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej jw. w ramach PONE dla Krakowa na 2019 r.	X	W trakcie realizacji. Zawarto 90 umów (z czego 68 zawarto w 2018 r., z terminem realizacji w 2019 r.) na łączną kwotę 1 400 002 zł.	
																Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.	XII	W trakcie realizacji.	
																Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2019 r.	XII	W trakcie realizacji.	
																Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII		
12	JP/O1.34/19	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa z uwzględnieniem termomodernizacji budynków (ZIT)	JP	I-XVIII	B	śr. Miasta	20 847 185	19 155 907	ZPMK 782/9.04.2019							Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej dla zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne i podłączenie ciepłej wody użytkowej oraz dofinansowania termomodernizacji budynku, w którym następuje zmiana systemu ogrzewania.	II	Opóźnienie ok. 4 miesiące. W procedowaniu wniosek o wycofanie zadania z budżetu.	
						śr. ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	1 691 278									Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji.	II		
							19 155 907	19 155 907								Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej jw.	II		
																Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.	II		
																Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2019 r.	II		
																Zakończenie rozliczenia finansowego.	II		
13	ZIM/O1.38/17	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3	ZIM	VII	B	śr. Miasta	2 100 000	2 100 000		1 954 363	93,1	128 965	6,1	302 250		Zawarcie umowy na sprawowanie nadzoru inwestorskiego.	II	Umowa nr ZIM/02/2019/012 z 07.05.2019 r. na kwotę 106 272 zł z terminem realizacji 23.07.2021 r. Umowa nr ZIM/02/2019/013 z 07.05.2019 r. na kwotę 39 852 zł z terminem realizacji 23.07.2021 r.	
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0	13	14,0	15	16	17	18	19	20
14	ZZM/O1.39/15	Park Zakrzówek	ZZM	VIII	B	śr. Miasta	2 336 305	7 336 305	ZPMK 953/25.04.2019	1 121 758	15,3	693 411	9,5			Zakończenie robót budowlanych - I etap.	XII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - II etap.	VI	W trakcie realizacji. Termin otwarcia ofert 17.06.2019 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - II etap.	VIII	Umowa nr ZZM/U/III/5/IP/44/2019 z 31.01.2019 r. na kwotę 435 259 zł z terminem realizacji 28.02.2019 r. - utrzymanie zieleni wysokiej. Umowa nr ZZM/U/IV-1/3/IP/16/2019 z 18.01.2019 r. na kwotę 12 300 zł z terminem realizacji 11.03.2019 r. - nadzór dendrologiczny. Umowa o dzieło z 18.01.2019 r. na kwotę 9 600 zł z terminem realizacji 11.03.2019 r. - nadzór przyrodniczy. Umowa nr ZZM/U/III/20/IP/175/2019 z 9.04.2019 r. na kwotę 36 000 zł z terminem realizacji 19.04.2019 r. - wycinka samosiewów.	
		Efekt 2019 r.: Zakończony I etap budowy. Rozpoczęty II etap budowy.														Rozpoczęcie robót budowlanych - II etap.	IX		
15	KD/O1.42/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Muzeum Historyczne Miasta Krakowa	KD	XIII	B	śr. Miasta	48 371	48 371	ZPMK 515/8.03.2019							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Rozstrzygnięto zamówienie publiczne. Trwa postępowanie wyjaśniające prowadzone przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		Efekt 2019 r.: Dofinansowana budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
16	KD/O1.43/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Muzeum Inżynierii Miejskiej	KD	I, XIV	B	śr. Miasta	82 270	82 270								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Rozstrzygnięto zamówienie publiczne. Trwa postępowanie wyjaśniające prowadzone przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		Efekt 2019 r.: Dofinansowana budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych zlokalizowanych przy ul. Wawrzyńca 15 oraz na os. II Pułku Lotniczego 26a.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
17	KD/O1.45/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Krakowskie Biuro Festiwalowe	KD	VIII	B	śr. Miasta	50 209	50 209								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Rozstrzygnięto zamówienie publiczne. Trwa postępowanie wyjaśniające prowadzone przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		Efekt 2019 r.: Dofinansowana budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Konopnickiej 17.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
18	ZZM/O1.50/14	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty	ZZM	XIII	B	śr. Miasta	100 000	100 000		99 907	99,9					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	IX	Kontynuacja umowy z 2018 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
		Efekt 2019 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Rozpoczęte roboty budowlane.														Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI		
19	ZZM/O1.52/16	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich	ZZM	XIV	P, B	śr. Miasta	5 000 000	5 000 000	ZPMK 782/9.04.2019							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	W trakcie realizacji. Wpłynęły 4 oferty. Najniższa oferta przekracza kwotę jaką zamawiający przeznaczył na realizację zadania. Trwa weryfikacja ofert. Zadanie współfinansowanie z projektem Life Urbangreen.	Niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego.
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	VI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie uzupełniającej dokumentacji projektowej.	IX		
																Zawarcie umowy na opracowanie uzupełniającej dokumentacji projektowej.	VIII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na renowację Pomnika Lotników Polskich.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Zawarcie umowy na renowację Pomnika Lotników Polskich.	VII		
		Efekt 2019 r.: Rozpoczęte prace w zakresie budowy pawilonu i stawu oraz renowacji Pomnika Lotników Polskich.														Rozpoczęta renowacja Pomnika Lotników Polskich.	VIII		

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena/progniza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12.0	13	14.0	15	16	17	18	19	20
20	ZZM/O1.54/16	Utworzenie Parku Reduta	ZZM	III	P, B		1 201 873	1 184 797	ZPMK 715/29.03.2019	874 406	73,8	475 072	40,1			Zakończenie robót budowlanych.	VI		
						śr. Miasta	732 709	730 147	ZPMK 1279/31.05.2019	597 583	81,8	346 094	47,4			Zakończenie robót dodatkowych.	IV	Zakończono działanie. Dostarczono i zamontowano ławki, wykonano drenaż wzdłuż muru oporowego oraz powłokę antygraffiti.	
						śr. ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	469 164	454 650		276 823	60,9	128 978	28,4			Rozliczenie kolizji z siecią energetyczną.	III	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Planowany termin rozliczenia do dnia 30 czerwca 2019 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na promocję projektu.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na promocję projektu.	V	Zakończono działanie. Umowa ZZM/U/IV-I/27/IM/241/2019 z 14.05.2019 r. na kwotę 5 794 zł z terminem realizacji 17.06.2019 r.	
																Promocja projektu.	VI		
																Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII		
21	ZBK/O1.66/14	Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK	ZBK	I-XVIII	P, B	śr. Miasta	4 500 000	4 500 000		643 661	14,3	196 216	4,4	111 593		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	W trakcie realizacji. Zawarto 81 umów na łączną kwotę 626 196 zł	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
22	ZZM/O1.79/16	Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego	ZZM	I	B	śr. Miasta		765 000	ZPMK 644/21.03.2019 ZPMK 1116/13.05.2019	169 450	22,2	14 200	1,9			Zawarcie umowy na wykonanie dodatkowych robót budowlanych.	VI	Umowa nr ZZM/U/IV-B/35/ZLD/96/2019 r. z 19.03.2019 r. na kwotę 4 200 zł, z terminem realizacji 28.03.2019 r. - interwencyjne wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dla trzech drzew.	
																Wykonanie dodatkowych robót budowlanych.	XII		
																Zlecenie prac w zakresie zabezpieczenia murów oporowych oraz ekspertyzy i wycinki drzew.	VI	Umowa nr ZZM/U/IV-B/43/ZZ/107/2019 z 20.03.2019 r. na kwotę 10 000 zł z terminem realizacji 16-18.03.2019 r. - wycinka drzew. Umowa nr ZZM/U/IV-I/9/IM/99/2019 z 30.03.2019 r. na kwotę 153 750 zł z terminem realizacji 15.04.2019 r. - zabezpieczenie muru oporowego.	
																Wykonanie prac w zakresie zabezpieczenia murów oporowych oraz ekspertyzy i wycinki drzew.	VI		
23	ZZM/O1.81/17	Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej	ZZM	VII	B		28 305	28 305		27 880	98,5	27 880	98,5			Wykonanie projektu logo, strony www, oraz tablic informacyjnych.	II	Zakończono działanie.	
						śr. ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	28 305	28 305		27 880	98,5	27 880	98,5			Montaż tablic informacyjnych.	II	Zakończono działanie.	
24	ZZM/O1.82/17	Zamieszkać obok parku	ZZM	XIV	B	śr. Miasta	3 000 000	5 000 000	ZPMK 715/29.03.2019	3 462 505	69,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Umowa nr ZZM/U/II/37/IM/245/2019 z 14.05.2019 r. na kwotę 10 583 446 zł z terminem realizacji 12.07.2020 r. (na rok 2019 r. 5 700 243 zł, na rok 2020 1 226 735 zł, pozostała kwota angażowana zgodnie z terminami realizowanych prac: 3 216 161 zł, 440 307 zł)	
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	VI		

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0	13	14,0	15	16	17	18	19	20	
25	ZZM/O1.96/17	Budowa Smoczego Skweru przy ul. Wolności	ZZM	XI	B	śr. Miasta	300 000	300 000							300 000	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	Niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego.	
															Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta.	Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiące.		
																Przyjęcie zgłoszenia wykonanie robót budowlanych.	VI			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI			
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII			
																Wykonanie robót budowlanych.	XII			
26	ZZM/O1.101/17	Program budowy Smoczych Skwerów	ZZM	V, VII	B	śr. Miasta	1 000 000	900 000	ZPMK 953/25.04.2019	723 830	80,4	7	0,0			Wykonanie robót budowlanych.	XII	Trwają roboty budowlane. Umowa nr ZZM/U/II/27/IM/198/2019 z 10.04.2019 r. na kwotę 14 400 zł z terminem realizacji 31.07.2019 r. - nadzór inwestorski.		
																Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII			
27	ZZM/O1.111/17	Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie Parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta	ZZM	XV	P, B	śr. Miasta	1 450 000	730 000	ZPMK 866/15.04.2019							Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie. Decyzja o PNB nr 178/6740.1/2019 z 30.01.2019 r., ostateczna z dniem 01.03.2019 r.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - II etap.	III	W trakcie realizacji. Wpłynęła 1 oferta mieszcząca się w kwocie zamawiającego. Trwa weryfikacja złożonej oferty.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - II etap.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiące.		
																Rozpoczęcie robót budowlanych - II etap.	VI			
28	ZZM/O1.116/17	Rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego - budowa tężni solankowej	ZZM	XVI	B	śr. Miasta	500 000	1 500 000	ZPMK 869/15.04.2019	53 506	3,6					Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	VI			
																Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	VII			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	W trakcie realizacji. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę zamawiającego. Unieważnienie zamówienia publicznego.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Umowa nr ZZM/U/IV-I/1/NI/6/2019 z 7.01.2019 r. na kwotę 6 150 zł, z terminem realizacji 31.05.2019 r. - pełnienie funkcji kierownika budowy. Umowa nr ZZM/U/III/14/NI/100/2019 z 18.03.2019 r. na kwotę 17 712 zł z terminem realizacji 19.04.2019 r. - budowa przyłącza wodociągowego. Porozumienie nr ZZM/U/IV-I/124/IM/1005/2018 z 08.05.2019 r. na kwotę 1 444 zł z terminem realizacji 07.07.2019 r. - wynajem tymczasowego ogrodzenia placu budowy. Umowa nr ZZM/U/III/49/NI/290/2019 z 23.05.2019 r. na kwotę 28 200 zł z terminem realizacji 30.11.2019 r.- nadzór inwestorski dla tężni.		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII			
29	ZZM/O1.117/17	Rewitalizacja Parku Jordana	ZZM	V	B	śr. Miasta	5 000 000	4 997 000	ZPMK 953/25.04.2019	43 324	0,9					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy wodnego placu zabaw wraz z amfiteatrem oraz rewitalizacji Parku Jordana etap I.	III	W trakcie realizacji. Wpłynęły 4 oferty. Najniższa nie przekracza kwoty zamawiającego. Trwa weryfikacja ofert.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy wodnego placu zabaw wraz z amfiteatrem oraz rewitalizacji Parku Jordana etap I.	V	Umowa nr ZZM/U/III/9/IM/87/2019 z 12.03.2019 r. na kwotę 70 5890 zł z terminem realizacji 29.05.2020 r. (2019 r. 43 324 zł, 2020 r. 27 266 zł) - nadzór inwestorski.		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	VI			

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0	13	14,0	15	16	17	18	19	20	
30	GK/O1.125/18	Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej <																		

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt w 2019 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działnicy)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0	13	14,0	15	16	17	18	19	20
36	ZZM/O1.134/18	"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacji wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty <i>Efekt 2019 r.: Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej i wykonane roboty budowlane w zakresie rewitalizacji 8 wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty.</i>	ZZM	XVIII	P+B	śr. Miasta środki budżetu Państwa śr. ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	6 566 780 1 641 695 656 678 4 268 407	6 566 780 1 641 695 656 678 4 268 407								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla ośmiu kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla ośmiu kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty.	III V	W trakcie realizacji. Zamówienie publiczne unieważniono w 5 z 8 części. <i>Opóźnienie ok. 1 miesiąca.</i>	
37	ZZM/O1.138/18	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek" <i>Efekt 2019 r.: Zawarta umowa o dofinansowanie, Wybudowany chodnik oraz zrewitalizowana zieleń przy Forcie nr 52 "Borek" - etap III.</i>	ZZM	X	B	środki własne miasta NFRZK		107 501 3 000 104 501	ZPMK 588/18.03.2019 ZPMK 953/25.04.2019							Zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach NFRZK. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	V VIII X XII	<i>Opóźnienie ok. 1 miesiąca.</i> Zawarcie umowy planowane w czerwcu 2019 r.	
38	ZZM/O1.143/18	Stacja ładowania pojazdów elektrycznych <i>Efekt 2019 r.: Wybudowana stacja ładowania pojazdów elektrycznych na obszarze Wisły Kraków przy ul. Reymonta.</i>	ZZM	V	B	śr. Miasta	160 860	160 860								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	III V XII	<i>Zakończono działanie.</i> Rozstrzygnięto zamówienie publiczne. Trwa postępowanie wyjaśniające prowadzone przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. <i>Opóźnienie ok. 1 miesiąca.</i>	
39	ZZM/O1.144/18	Life Urbangreen <i>Efekt 2019 r.: Zakupiony samochód, przyczepa i sprzęt specjalistyczny.</i>	ZZM	XIV	B	śr. Miasta	315 000	315 000								Ogłoszenie zamówień publicznych na zakup samochodu, przyczepy i sprzętu specjalistycznego. Zawarcie umów na zakup samochodu, przyczepy i sprzętu specjalistycznego. Zakupione: samochód, przyczepa i sprzęt specjalistyczny.	III IV VI	<i>Opóźnienie ok. 3 miesiące.</i> <i>Opóźnienie ok. 2 miesiące.</i>	
40	ZIS/O1.147/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków <i>Efekt 2019 r.: Wybudowana stacja ładowania pojazdów elektrycznych.</i>	ZIS	XI	P, B	śr. Miasta	80 270	80 270	ZPMK 596/19.03.2019	23 627	29,4					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	III V VII VII VIII IX	<i>Zakończono działanie.</i> <i>Zakończono działanie.</i> Umowa nr 95/ZIS/2019 z 18.03.2019 r. na kwotę 22 755 zł z terminem realizacji 10.07.2019 r. - wykonanie dokumentacji projektowej. Umowa 215/ZIS/2019 z 7.05.2019 r. na kwotę 872 zł z terminem realizacji 12.10.2019 r. - budowa przyłącza.	
41	ZDMK/O1.148/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków <i>Efekt 2019 r.: Zamontowane 3 dwustanowiskowe stacje ładowania pojazdów elektrycznych.</i>	ZDMK	XIV, XVI	B	śr. Miasta	208 830	208 830	ZPMK 715/29.03.2019							Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż 3 dwustanowiskowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Zawarcie umowy na dostawę i montaż 3 dwustanowiskowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Dostawa i montaż 3 dwustanowiskowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych.	III VII XII	<i>Zakończono działanie.</i> Rozstrzygnięto zamówienie publiczne. Trwa postępowanie wyjaśniające prowadzone przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.	
42	MOPS/O1.149/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków <i>Efekt 2019 r.: Wybudowana stacja ładowania pojazdów elektrycznych na przy ul. Józefińskiej.</i>	MOPS	XIII	B	śr. Miasta	47 891	47 891		28 272	59,0	12 191	25,5			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III VII XI	<i>Zakończono działanie.</i> Rozstrzygnięto zamówienie publiczne. Trwa postępowanie wyjaśniające prowadzone przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Umowa nr W/E/24/MOPS/24/2019 z 31.01.2019 r. na kwotę 13 498 zł z terminem realizacji 31.12.2020 r. Umowa nr W/E/8/MOPS/8/2019 z 14.01.2019 r. na kwotę 12 915 zł z terminem realizacji 10.05.2019 r. - opracowanie dokumentacji projektowej Umowa nr W/E/4/MOPS/4/2019 z dn. 07.01.2019 r. na kwotę 1 667 zł- przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Opłaty 69 zł i 123 zł za wydanie warunków przyłącza z dystrybutorem sieci.	

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0	13	14,0	15	16	17	18	19	20	
43	ZBK/O1.150/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	ZBK	IV	B	śr. Miasta	62 762	62 762		11 189	17,8			2 460		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Rozstrzygnięto zamówienie publiczne. Trwa postępowanie wyjaśniające prowadzone przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Umowa nr 007/44500/19 z 01.02.2019 r. na kwotę 7 262 zł z terminem realizacji 31.12.2020 r. Umowa nr 007/44903/19 z 01.04.2019 r. na kwotę 853 zł z terminem realizacji 21.08.2020 r.		
		Efekt 2019 r.: Wybudowana stacja ładowania pojazdów elektrycznych wraz z przyłączem.														Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII			
44	OU/O1.151/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	OU	I	B	śr. Miasta	275 105	275 105	ZPMK 869/15.04.2019							Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.	III	Zakończono działanie. Rozstrzygnięto zamówienie publiczne. Trwa postępowanie wyjaśniające prowadzone przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.		
																Zawarcie umowy na dostawę i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych z niezbędną infrastrukturą.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.		
		Efekt 2019 r.: Zamontowane 2 stacje ładowania pojazdów elektrycznych przy Palcu Wszystkich Świętych 3-4.														Dostawa i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych.	IX			
45	ZCK/O1.152/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	ZCK	III	B	śr. Miasta	46 691	46 691								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI			
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI			
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII			
		Efekt 2019 r.: Wybudowana stacja ładowania pojazdów elektrycznych w obiekcie ZCK przy ul. Powstańców 48 w Krakowie.														Wykonanie robót budowlanych.	VIII			
46	SMMK/O1.153/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	SMMK	III, XI	B	śr. Miasta	150 068	150 068								Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII			
		Efekt 2019 r.: Wybudowane 4 stacje ładowania pojazdów elektrycznych.														Wykonanie robót budowlanych.	XII			
47	ZZM/O1.154/19	Więcej ruchu - rozbudowa siłowni zewnętrznej w Parku Kościuszki	ZZM	IV	P, B	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	60 000	60 000		12 000	20,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/18/IM/128/2019 z 27.03.2019 na kwotę 41 000 z terminem realizacji 19.07.2019 r. (Współfinansowana: ZZM/DIR/O-III -1/19 kwota 17 000 zł i ZZM/DIR/O-VII-3/19 kwota 12 000 zł).		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X			
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI			
		Efekt 2019 r.: Rozbudowana siłownia zewnętrzna w Parku Kościuszki.														Wykonanie robót budowlanych.	XII			
48	ZZM/O1.155/19	Otoczenie przyjazne czworonogom	ZZM	IV	B	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	57 000	57 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI			
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII			
		Efekt 2019 r.: Zamontowane pojemniki z dystrybutorami na worki na psie odchody na terenie Dzielnic IV.														Wykonanie robót budowlanych.	XII			
49	ZZM/O1.156/19	Platforma pod gniazdo bocianie przy Parku Na Zakrzowieckiej	ZZM	VIII	P, B	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	10 000	10 000		828	8,3	582	5,8			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/IV-B/49/IM/125/2019 z 27.03.2019 r. na kwotę 492 zł z terminem realizacji 8.04.2019 r. - projekt konstrukcyjny. Opłaty z Wydziału Geodezji: GD-13.6640.975.2019 z 7.02.2019 r. - 30 zł GD-13.6640.3.1116.2019 z 15.02.2019 r. - 60 zł		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Decyzja o PNB nr 923/6740/2019 z 22.05.2019 r.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X			
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI			
		Efekt 2019 r.: Wybudowana platforma pod bocianie gniazdo przy Parku Na Zakrzowieckiej.														Wykonanie robót budowlanych.	XII			

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0	13	14,0	15	16	17	18	19	20
50	ZZM/O1.157/19	Budowa Street Workout Parku	ZZM	XI	B	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	75 000	75 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wybudowany Street Workout Park w Parku Kurdwanów.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
51	ZZM/O1.158/19	Zielona Olsza II	ZZM	III	P+B	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	75 000	75 000	ZPMK 596/19.03.2019	75 000	100,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B).	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B).	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/19/139/20149 z 28.03.2019 r. na kwotę 110 175 zł z terminem realizacji 30.09.2019 r. (Współfinansowana: DIR/O-III-2 - 30 000 zł i UKZ - 5 174 zł)	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zrewitalizowany skwer pomiędzy blokami przy ul. Miechowity 1, 3, 7 a ul. Lublańską 22.														Opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
52	ZZM/O1.159/19	Bez psich kupek !	ZZM	III	B	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	19 500	19 500								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zamontowane kosze na psie odchody na terenie Dzielnicy III.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
53	ZZM/O1.160/19	Zielony skwer przy ul. Lipskiej	ZZM	XIII	P, B	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	180 000	180 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zagospodarowany zielony skwer przy ul. Lipskiej.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
54	ZZM/O1.161/19	Doposażenie ogródka jordanowskiego w elementy zabawowe	ZZM	XIV	B	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	40 000	40 000	ZPMK 953/25.04.2019							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Doposażony ogródek jordanowski w elementy zabawowe przy ul. Hynka.														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
55	ZZM/O1.162/19	Bezpieczna nawierzchnia na siłowniach zewnętrznych	ZZM	XVI	P, B	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	21 800	21 800	ZPMK 953/25.04.2019							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. Opracowano siłami własnymi.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wybudowana bezpieczna nawierzchnia na terenie dwóch siłowni zewnętrznych na Plantach Bieńczyckich.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
56	ZZM/O1.163/19	Aleja Róż na nowo - cz. 1: wygodne siedziska na schodach	ZZM	XVIII	P+B	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	18 000	18 000	ZPMK 715/29.03.2019	17 975	99,9					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/29/IM/206/2019 z 10.04.2019 r. na kwotę 17 975 zł z terminem realizacji 30.09.2019 r. Współfinansowane z zadaniem ZZM/DIR/O-XVIII-1/19	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zamontowane siedziska na schodach w Alei Róż.														Wykonanie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0	13	14,0	15	16	17	18	19	20
57	ZZM/O1.164/19	Tężnia solankowa	ZZM	XVIII	P+B	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja V	100 000	100 000							100 000	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	III	Opóźnienie ok. 3 miesiąca.	Niewykonanie w br. części zaplanowanego zakresu rzeczowego.
															Niewydatkowanie w br. zaplanowanych środków własnych Miasta.	Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	X		
58	ZZM/O1.165/19	Czyżby zapomniano o Zalewie Nowohuckim... i Nowej Hucie?	ZZM	XVI	P, B	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja V	7 400 030	6 400 030	ZPMK 869/15.04.2019	14 760	0,2					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. Zlecono autorowi dokumentacji projektowej.	
																Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/IV-I/10/IM/120/2019 r. z 26.03.2019 r. na kwotę 14 760 zł z terminem realizacji 30.08.2019 r. - aktualizacja dokumentacji projektowej.	
																Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	W trakcie realizacji. Najniższa oferta przekracza kwotę zamawiającego.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
59	ZZM/O1.166/19	Kapielisko nad Bagrami Wielkimi - plaża i toalety	ZZM	XIII	P, B	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja V	500 000	500 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	W trakcie realizacji. Trwa weryfikacja ofert.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
60	MCPU/O1.167/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	MCPU	III	B	śr. Miasta	33 259	33 259								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Rozstrzygnięto zamówienie publiczne. Trwa postępowanie wyjaśniające prowadzone przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiąca.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
61	WS/O1.168/19	Plac zabaw pod Kopcem Piłsudskiego	WS	VII	B	budżet obywatelski Dzielnic - edycja V	130 000	130 000								Opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Uchwałą nr KI-411/97/19 z dnia 20.03.2019 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie stwierdziło nieważność uchwały Rady Miasta Krakowa nr VII/126/19 z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie zadania pn. „Plac zabaw pod Kopcem Piłsudskiego”.	W procedowaniu wnioski dotyczące zmiany realizatora.
																Wykonanie robót budowlanych.	V		
																Odbiór robót budowlanych.	V		
62	SOSW 3/O1.169/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	SOSW 3	XVIII	B	śr. Miasta	51 800	51 800	ZPMK 953/25.04.2019							Wykonanie prac elektrycznych niezbędnych do zasilania stacji ładującej.	VII		
																Zawarcie umowy na zakup i montaż stacji ładującej.	VII		
																Zakup i montażem stacji ładującej.	VIII		

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Działiny)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena/proгноza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0	13	14,0	15	16	17	18	19	20	
63	ZPRS/O1.170/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	ZPRS	IV	B	śr. Miasta	51 800	51 800	ZPMK 782/9.04.2019							Zakup materiałów niezbędnych do wykonania zasilania stacji ładującej.	VI			
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zasilania stacji ładującej.	VII			
		Efekt 2019 r.: Wybudowana stacja ładowania pojazdów elektrycznych.														Zakup i montaż stacji ładującej.	IX			
64	WS/O1.171/19	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków - MPIOZ	WS	VII	B	śr. Miasta	48 371	48 371								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Rozstrzygnięto zamówienie publiczne. Trwa postępowanie wyjaśniające prowadzone przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.		
																Zawarcie umowy na zakup i montaż stacji ładującej.	VII			
		Efekt 2019 r.: Dofinansowana budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych.														Zakup i montaż stacji ładującej.	XII			
65	ZZM/O1.172/19	Poszerzenie alei "Na Błoniach" wzdłuż rzeki Rudawy (na odcinku od al. Focha do ul. Piastowskiej)	ZZM	XII	P, B	śr. Miasta	1 500 000	1 500 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zrealizowane w 2018 r.		
															Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV				
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Decyzja o PNB nr 355/6740.2/2019 z 10.04.2019 r. - ostateczna z dniem 25.04.2019 r.			
															Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	W trakcie realizacji. Otwarcie ofert 18.06.2019 r.			
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII				
		Efekt 2019 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.													Rozpoczęcie robót budowlanych.	IX				
66	ZZM/O1.173/19	Kluby Rodziców - modernizacja placów zabaw	ZZM	I-XVIII	P+B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI			
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VIII			
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX			
		Efekt 2019 r.: Zmodernizowane place zabaw w wybranych lokalizacjach.														Wykonanie robót budowlanych.	XII			
67	ZZM/O1.174/19	Parki kieszonkowe	ZZM	I- XVIII	P, B	śr. Miasta	3 800 694	3 800 694	ZPMK 715/29.03.2019	795 334	20,9	2 090	0,1	19 926		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	W trakcie realizacji.		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	Umowa nr ZZM/U/IV-I/6/MAK/51/2019 z 15.02.2019 r. na kwotę 1 968 zł z terminem realizacji 08.04.2019 r. - mapy do celów kartograficznych. Umowa nr ZZM/U/IV-I/8/MAK/74/2019 z 6.03.2019 r. na kwotę 3 567 zł z terminem realizacji 06.05.2019 r.- mapy do celów projektowych. Zlecenie na kwotę 3 690 zł z 25.03.2019 r. z terminem realizacji 30.04.2019 r. - projekt drogowy dla parku kieszonkowego przy ul. Morcinka Opłata z 05.04.2019 r. za materiały geodezyjne 62 zł Umowa nr ZZM/U/IV-I/22/MAK/203/2019 z 15.04.2019 r. na kwotę 5 043 zł z terminem realizacji 15.05.2019 r - projekt konstrukcyjny dla parku przy ul. Morcinka Umowa nr ZZM/U/IV-I/21/MAK/202/2019 z 16.04.2019 r. na kwotę 5 720 zł z terminem realizacji 16.07.2019 r. - projekt budowlano-wykonawczy dla parku przy ul. Morcinka. Umowa nr ZZM/U/IV-I/19/MAK/195/2019 z 17.04.2019 r. na kwotę 7 626 zł z terminem realizacji 10.05.2019 r. - projekt konstrukcyjny dla parku przy ul. Prądnickiej. Umowa nr ZZM/U/IV-I/20/MAK/200/2019 z 23.04.2019 r. na kwotę 5 289 zł z terminem realizacji 01.07.219 r. - projekt branży elektrycznej dla parku w Żesławicach Umowa o dzieło z 08.05.2019 r. na kwotę 1 099 zł z terminem realizacji 30.05.2019 r. - projekt z częścią graficzną dla parku przy ul. Morcinka. Opłata nr 131/05/2019 za udostępnienie materiałów kartograficznych 60 zł Umowa nr ZZM/U/IV-I/31/MAK/261/2019 z 21.05.2019 r. na kwotę 12 300 zł z terminem realizacji 31.10.2019 r. - Sprawdzenie projektów budowlano-wykonawczych		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VIII			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	W trakcie realizacji.		

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena/progniza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12.0	13	14.0	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wybudowane parki kieszonkowe w wybranych lokalizacjach na terenie Krakowa w tym: między innymi w rejonie os. Teatralnego i ul. Na Zaleczu, ul. Gustawa Morcinka, ul. Stefana Bobrowskiego, ul. Franciszka Wężyka. Zmodernizowany plac zabaw Planty im. Floriana Nowackiego. Zrewitalizowane podwórze wewnątrz кварталу zabudowy pomiędzy Królewską –Nowowiejską – Kazimierza Wielkiego.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XII	Umowa nr ZZM/U/II/33/MA/226/2019 z 25.04.2019 na kwotę 349 476 zł z terminem realizacji 4.07.2019 r. park przy ul. Stefana Bobrowskiego. Umowa nr ZZM/U/II/32/MAK/225/2019 z 29.04.2019 na kwotę 395 952 zł. z terminem realizacji 28.06.2019 r. - park przy ul. Franciszka Wężyka. Zlecenie z 28.05.2019 r. na kwotę 2 500 zł z terminem realizacji 22.07.2019 r. - dostawa i montaż kosza w parku przy ul. Wacława.	
68	ZZM/O1.175/19	Park Młynówka Królewska	ZZM	V, VI	P, B	śr. Miasta	1 050 000	1 050 000	ZPMK 596/19.03.2019	259 659	24,7	256 339	24,4			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IX		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	X		
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	X		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Umowa nr ZZM/U/IV-I/29/MAK/248/2019 z 17.05.2019 r. na kwotę 3 321 zł z terminem realizacji 5.07.2019 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Rozpoczęte roboty budowlane w zakresie rewitalizacji Parku Młynówka Królewska wraz z budową siłowni i doposażeniem ogródka jordanowskiego. Opracowana koncepcja zagospodarowania zachodniej części Młynówki Królewskiej - budowa ścieżki wzdłuż naturalnego koryta Młynówki między Mydlnikami a Bronowicami Małymi.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Umowa nr ZZM/U/III/4/ID/36/2019 z 28.01.2019 r. na kwotę 345 339 zł z terminem realizacji 30.04.2019 r. (Zadanie współfinansowane: ZZM/DIW/O-VI-2/17 - kwota 89 000 zł)	
																Rozpoczęte roboty budowlane.	XI		
69	ZZM/O1.176/19	Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych Wisła łączy	ZZM	I, II, VII, VIII, XIII	P, B	śr. Miasta	500 000	500 000		12 300	2,5	12 300	2,5			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VIII	Umowa nr ZZM/U/IV-I/5/IM/38/2019 r. z 28.01.2019 r. na kwotę 12 300 zł z terminem realizacji 30.04.2019 r.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	X		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Rozpoczęte roboty budowlane.														Rozpoczęcie robót budowlanych.	IX		
70	ZZM/O1.177/19	Adaptacja wnętrza Pawilonu Okocimskiego na potrzeby funkcji edukacyjnych	ZZM	VII	B	śr. Miasta	600 000	800 000	ZPMK 953/25.04.2019	64 767	8,1	6 474	0,8			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Umowa nr ZZM/U/II/25/NI/186/2019 z 12.04.2019 r. na kwotę 54 911 zł z terminem realizacji 1.06.2019 r. - przyłącze światłowodowe. Porozumienie dotyczące odkrytki glebowej w Lasku Wolskim z 28.05.2019 r. na kwotę 2 460 zł z terminem realizacji 01.07.2019 r. Porozumienie dotyczące przyłącza internetowego na kwotę 923 z terminem realizacji 31.07.2019 r.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Zaadaptowane wnętrza Pawilonu Okocimskiego przy Polanie Lea. Wykonana trasa i ułożony światłowod.														Wykonanie robót budowlanych.	XII		
71	ZZM/O1.178/19	Park rehabilitacji przy Miejskim Centrum Opieki	ZZM	XII	P	śr. Miasta	250 000	250 000		102 090	40,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/46/IM/280/2019 z 28.05.19 na kwotę 102 090 zł z terminem realizacji 30.11.2019 r.	</

[illegible]

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMKUchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12.0	13	14.0	15	16	17	18	19	20
76	ZZM/O1.184/19	Ogród nad Sudolem	ZZM	III	P, B	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000		25 115	1,3	20 810	1,0			Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Umowa nr ZZM/UI/IV-1/2/IP/13/2019 z 17.01.2019 r. na kwotę 1 446 zł z terminem realizacji 31.01.2019 r. Umowa nr ZZM/UI/16/IP/69/2019 z 21.02.2019 r. na kwotę 19 278 zł z terminem realizacji 25.03.2019 r. Opłata z 26.02.2019 r. na kwotę 23 zł za wyrys mapy. Opłata z 11.04.2019 r. na kwotę 87 zł za usługi poligraficzne. Opłata na kwotę 4 305 zł - aktualizacja projektu wodno-kanalizacyjnego z terminem realizacji 19.08.2019 r.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Utworzony Ogród nad Sudolem o pow. 1,3 ha.														Wykonanie robót budowlanych.	XI		
77	ZZM/O1.185/19	Koncepcja Projektu "Wisła Łączy" - utworzenie nowych bulwarów wzdłuż Wisły oraz jej dopływów: Wilgi, Rudawy, Białuchy/Prądnika oraz Dłubni	ZZM	I-IV, VI, X, XII- XVIII	P	śr. Miasta	150 000	150 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	XI		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Opracowana dokumentacja projektowa.														Opracowanie dokumentacji projektowej.	XII		
78	ZZM/O1.186/19	Rewitalizacja Parku Kurdwanów wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 149	ZZM	XI	P	śr. Miasta	200 000	200 000		102 000	51,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/UI/II/34/II/237/2019 na kwotę 102 000 z terminem realizacji 10.10.2019 r.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
79	ZZM/O1.188/19	Rewitalizacja Placu Awentowicza	ZZM	XI	P	śr. Miasta	100 000	100 000		1 845	1,8	1 845	1,8			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Umowa nr ZZM/UI/IV-1/4/II/20/2019 z 23.01.2019 r. na kwotę 1 845 zł z terminem realizacji 28.03.2019 r. - mapa do celów projektowych.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Złożenie wniosku o wydanie decyzji PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
80	ZZM/O1.189/19	Budowa chodnika na odcinku od ul. Kościuszki do al. Focha po lewobrzeżnym wale Rudawy	ZZM	VII	P	śr. Miasta	65 000	65 000		12 300	18,9					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
																Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	Umowa nr ZZM/UI/IV-1/32/II/262/2019 z 20.05.2019 r. na kwotę 12.300 zł, z terminem realizacji 01.08.2019 r. na wykonanie i dostarczenie mapy do celów projektowych.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.														Złożenie wniosku o wydanie decyzji PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
81	ZZM/O1.12/19	Zakupy inwestycyjne ZZM	ZZM			śr. Miasta	2 371 400	2 371 400		456 121	19,2	130 847	5,5			Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem			
		Program ochrony przeciwpowodziowej					600 000	600 000		353 917	59,0	58 917	9,8						
82	WS/O2.6/13	Zadania związane z realizacją „Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych”	WS	I-XVIII	B	śr. Miasta	500 000	500 000		295 000	59,0					Opracowanie materiałów i ogłoszenie naboru o udzielenie dotacji celowej w ramach „Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych” na rok 2019.	III	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach KPMRWO dla Krakowa na 2019 r.	X	W trakcie realizacji. Zawarto 22 umowy dotacyjne.	
																Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.	XII		
																Wpłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2019 r.	XII		
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Wzrost montowanych systemów deszczowych w nieruchomościach znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kraków.														Zakończenie rozliczenia finansowego.	XII		

Dane z budżetu / WPI						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2019 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2019 r.	Plan na 31.05.2019 r.	Zmiany w ciągu 2019 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2019 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2019 r. (kol.11 / kol.9)	Wykonanie finansowe w 2019 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2019 r. (kol.13 / kol.9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2019 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2019 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,0	13	14,0	15	16	17	18	19	20
83	ZDMK/O2.10/19	Budowa magazynu przeciwpowodziowego	ZDMK	VII	P	śr. Miasta	100 000	100 000		58 917	58,9	58 917	58,9			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 209/ZDMK/2019 r. z 21.02.2019 r. na kwotę 58 917 zł z terminem realizacji 31.03.2019 r.	
		<u>Efekt 2019 r.:</u> Opracowana dokumentacja projektowa.														Opracowanie dokumentacji projektowej.	XI	Zakończono działanie.	