

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.03.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
		RAZEM			12 948 650	12 373 456		2 100 551	17,0	147 598	1,2	83 344			
		DZIELNICA I													
		DZIELNICA II			335 000	335 000		31 365	9,4						
1	ZZM/DIR/O-II-1/21	Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica II <i>Efekt 2021 r.: Zmodernizowane tereny zielone, zamontowane elementy małej architektury na terenie Dzielnic II.</i>	ZZM	B	20 000	20 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	
													Wykonanie robót budowlanych	XI	
2	ZDMK/DIR/T-II-2/21	Oznaczenie przebiegu krakowskiego południka przy ul. Kopernika <i>Efekt 2021 r.: Oznaczony przebieg krakowskiego południka zerowego przy ul. Kopernika.</i>	ZDMK	P, B	25 000	25 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	
													Uzyskanie decyzji o ZRID/o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
3	ZDMK/DIW/T-II-1/20	Przebudowa wraz z rozbudową parkingu przed ogródkiem jordanowskim przy ul. Kieleckiej 9 <i>Efekt 2021 r.: Przebudowany oraz rozbudowany parking przed ogródkiem jordanowskim przy ul. Kieleckiej.</i>	ZDMK	P, B	230 000	230 000		31 365	13,6				Uzyskanie decyzji o ZRID/o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Kontynuacja umowy nr 1190/ZDMK/2020 z 23.11.2020 na kwotę 31 365 z terminem realizacji 23.11.2021 r.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Wykonanie robót budowlanych	XII	
4	OC/DIR/B-II-1z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		60 000	60 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
		DZIELNICA III			1 373 000	1 253 176		258 176	20,6						
5	ZZM/DIR/O-III-1/21	Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ul. Mogiłą a ul. Chałupnika <i>Efekt 2021 r.: Opracowana koncepcja zagospodarowania terenu zielonego pomiędzy ul. Mogiłą a ul. Kazimierza Chałupnika.</i>	ZZM	P	10 000	10 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.	VI	
													Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	VI	
													Opracowanie koncepcji.	VIII	
6	ZDMK/DIW/T-III-1/21	Budowa oświetlenia przy ul. Szkółkowej <i>Efekt 2021 r.: Uzyskana decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</i>	ZDMK	P	15 000	15 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	
													Uzyskanie decyzji o ZRID/o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	
7	ZDMK/DIW/T-III-3/21	Budowa oświetlenia chodnika w rejonie ulic Młyńskiej, Pilotów, Sadowki <i>Efekt 2021 r.: Rozpoczęta budowa oświetlenia chodnika.</i>	ZDMK	P	15 000	15 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Uzyskanie decyzji o ZRID/o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	
													Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XII	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.03.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowania a środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
8	ZDMK/DIW/T-III-13/19	Rozbudowa ul. Białych Brzóz wraz z budową miejsc parkingowych Efekt 2021 r.: Rozbudowana ul. Białych Brzóz wraz z wybudowanymi miejscami parkingowymi.	ZDMK	B	900 000	900 000	ZPMK 414/22.02.2021						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
9	ZDMK/DIW/T-III-16/19	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Reduta do istniejącego pasa drogowego ul. Rozrywka Efekt 2021 r.: Wybudowany ciąg pieszo-rowerowy od ul. Reduta do istniejącego pasa drogowego ul. Rozrywka.	ZDMK	B	378 000	258 176	ZPMK 414/22.02.2021	258 176	100,0				Zakończenie robót budowlanych.	V	Kontynuacja umowy nr 1119/ZDMK/2020 z 04.11.2020 r. na kwotę 258 176 zł z terminem realizacji 28.05.2021 r.
10	OC/DIR/B-III-1z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		55 000	55 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
		DZIELNICA IV			1 466 847	1 406 847		313 454	22,3			83 344			
11	ZDMK/DIR/O-IV-1/21	Budowa chodnika wzdłuż ul. Dożynkowej w kierunku Marszowca Efekt 2021 r.: Opracowana wielowariantowa koncepcja dla budowy chodnika wzdłuż ul. Dożynkowej w kierunku Marszowca.	ZDMK	P	20 000	30 000	ZPMK 860/31.03.2021						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wielowariantowej koncepcji.	VII	
													Zawarcie umowy na opracowanie wielowariantowej koncepcji.	VIII	
													Opracowanie wielowariantowej koncepcji.	XII	
12	ZDMK/DIW/T-IV-1/20	Budowa oświetlenia przy ul. Poziomkowej Efekt 2021 r.: Wybudowane oświetlenie.	ZDMK	P+B	90 000	90 000		39 110	43,5				Wykonanie robót budowlanych.	VII	Kontynuacja umowy nr 1364/ZDMK/2020 z 29.12.2020 r. na kwotę 39 110 zł z terminem realizacji 31.08.2021 r.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VIII	
13	ZZM/DIW/O-IV-4/20	Budowa Parku Rzecznego Białucha na terenie Dzielnicy IV Efekt 2021 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.	ZZM	P, B	170 000	170 000		101 000	59,4				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	X	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/124/ID/454/2020 z dnia 25.08.2020 r. z terminem realizacji 18 października na kwotę 101 000 zł (płatność w 2021r.)
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XII	
													Wykonanie robót budowlanych	XII	
14	ZZM/DIW/O-IV-5/19	Modernizacja placu zabaw przy ul. Opolskiej i Jaremy Efekt 2021 r.: Rozpoczęta modernizacja placu zabaw przy ul. Opolskiej i ul. Jaremy.	ZZM	B	500 000	500 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. 30.03.2021 r. - ogłoszenie przetargu. Termin otwarcia ofert 14.04.2021 r.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	
													Wykonanie robót budowlanych	XII	
15	ZDMK/DIW/T-IV-7/21	Budowa oświetlenia wzdłuż chodnika przy ul. Weissa 8 Efekt 2021 r.: Rozpoczęta budowa oświetlenia wzdłuż chodnika.	ZDMK	P	6 000	6 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Uzyskanie decyzji o ZRID/o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	
													Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XII	
16	ZDMK/DIW/T-IV-8/16	Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwińskiego Efekt 2021 r.: Wybudowane miejsca postojowe przy ul. Czerwińskiego.	ZDMK	B	335 847	115 847	ZPMK 860/31.03.2021	83 344	71,9			83 344	Wykonanie robót budowlanych.	VI	Kontynuacja umowy nr 1330/ZDMK/2020 z 23.12.2020 r. na kwotę 547 497 zł (2020 r. - 464 153 zł, 2021 r. - 83 344 zł) z terminem realizacji 30.06.2021 r.
17	ZDMK/DIW/T-IV-11/19	Budowa zatok parkingowych przy ul. Ks. Siemaszki Efekt 2021 r.: Wybudowane zatoki parkingowe przy ul. Ks. Siemaszki wraz ze zmodernizowanym chodnikiem oraz schodami.	ZDMK	B	200 000	350 000	ZPMK 860/31.03.2021						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.03.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowania a środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
18	MDDPS/DIW/W-IV-12/20	MDDPS Klub Seniora, ul. Krowoderskich Zuchów 6 - zagospodarowanie terenu <i>Efekt 2021 r.: Zagospodarowany teren wokół budynku przy ul. Krowoderskich Zuchów 6.</i>	MDDPS	B	90 000	90 000		90 000	100,0				Wykonanie robót budowlanych	XII	W trakcie realizacji. 04.01.2021 zawarto umowę na wykonanie prac ogrodniczych na kwotę 90 000 zł terminem realizacji 30.06.2021 r.
19	OC/DIR/B-IV-2z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		55 000	55 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
DZIELNICA V					245 000	245 000		14 999	6,1						
20	ZZM/DIR/O-V-1/21	Zagospodarowanie terenów zielonych – Dzielnica V <i>Efekt 2021 r.: Zagospodarowane tereny zielone – Dzielnica V.</i>	ZZM	P, B	146 000	146 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
21	ZDMK/DIR/T-V-2/21	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy V <i>Efekt 2021 r.: Wybudowane i przebudowane oświetlenie.</i>	ZDMK	P, B, P+B	84 000	84 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	
													Uzyskanie decyzji o ZRID/o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych (P).	VIII	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	W trakcie realizacji. Umowa na kwotę 80 934 zł - w trakcie podpisywania.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B).	X	
													Wykonanie robót budowlanych (P+B)	XII	
													Wykonanie robót budowlanych (P).	XII	
22	MCOO/DIR/E-V-3/21	Szkoła Podstawowa nr 106, ul. Litewska 34 - modernizacja <i>Efekt 2021 r.: Zakupiony i zamontowany szlaban.</i>	SP 106	B	15 000	15 000		14 999	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż szlabanu.	IV	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na zakup i montaż szlabanu.	V	Zakończono działanie. Umowa nr SP106.2230.2.2021 z 05.03.2021 r. na kwotę 14 999 zł z terminem realizacji 31.03.2021 r.
													Dostawa i montaż szlabanu.	VII	
DZIELNICA VI					323 000	323 000		7 000	2,2						
23	ZIS/DIR/S-VI-1/21	KS Bronowianka - modernizacja obiektów sportowych <i>Efekt 2021 r.: Zmodernizowane oświetlenie hali sportowej.</i>	ZIS	B	40 000	40 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Wykonanie robót budowlanych	XI	
													Odbiór i rozliczenie zadania.	XII	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.03.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
24	ZZM/DIW/O-VI-1/20	Zagospodarowanie skweru w Parku Młynówka Królewska pomiędzy ul. Przybyszewskiego i ul. Wesele	ZZM	B	150 000	150 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. 29.03.2021 r. - ogłoszenie przetargu. Termin składania ofert 13.04.2021 r.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VI		
		Wykonanie robót budowlanych											X		
25	ZZM/DIR/O-VI-2/21	Budowa ciągu pieszego w okolicy skrzyżowania ul. Zarzecze z ul. Stanisława Przybyszewskiego	ZZM	P, B	15 000	15 000		7 000	46,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											V	Zakończono działanie. Umowę nr ZZM/U/IV-1/29/IU/130/2021 z 29.03.2021 r. z terminem realizacji 31.08.2021 r. na kwotę 7 000 zł	
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											IX		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											IX		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											XI		
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
26	ZZM/DIW/O-VI-13/19	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Tetmajera											Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. 18.03.2021 r. - ogłoszono zamówienie publiczne. Termin składania ofert 02.04.2021 r.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											V		
		Wykonanie robót budowlanych.											IX		
27	ZDMK/DIW/T-VI-13/19	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Tetmajera	ZDMK	B	100 000	100 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 02.04.2021 r.
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											V		
		Wykonanie robót budowlanych.											IX		
28	KMPSP/DIR/B-VI-1z/21	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	KMPSP		18 000	18 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
DZIELNICA VII					651 600	656 600		122 820	18,7						
29	ZIS/DIR/S-VII-1/21	KS Zwierzyniecki - modernizacja obiektów sportowych	ZIS	B	37 000	37 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VII		
		Wykonanie robót budowlanych.											XI		
		Odbiór i rozliczenie zadania.											XII		
30	ZZM/DIR/O-VII-2/21	Doposażenie ogródków jordanowskich i zieleńców według wskazań Dzielnicy VII	ZZM	P, B	40 000	40 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											V		
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VII		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											VIII		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											IX		
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.03.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
31	MCOO/DIR/E-VII-3/21	Samorządowe Przedszkole nr 9, ul. Młaskotów 2a - wykonanie fragmentu ogrodzenia	P 9	B	4 000	4 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VIII		
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
		<u>Efekt 2020 r.:</u> Wykonany fragment ogrodzenia.													
32	MCOO/DIW/E-VII-2/20	Samorządowe Przedszkole nr 78, al. Kasztanowa 6 - modernizacja	P 78	B	80 000	80 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											IX		
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Odwodniony teren przedszkola.													
33	ZDMK/DIW/T-VII-3/20	Budowa chodnika w ul. Mirowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Skalną	ZDMK	P, B	140 000	140 000	ZPMK 414/22.02.2021	38 499	27,5				Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	I	Zakończono działanie. Umowa nr 63/ZDMK/2021 z 22.01.2021 r. na kwotę 38 499 zł z terminem realizacji 21.09.2021 r.
		Uzyskanie decyzji o ZRID/ o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											IX		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											X		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											XI		
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wybudowany chodnik w ul. Mirowskiej.													
34	KD/DIW/K-VII-6/21	Monografia historyczna Dzielnicy VII Zwierzyńiec	KD	P	11 600	11 600							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wydania publikacji o Zwierzyńcu	II	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wydania publikacji o Zwierzyńcu											III	Zakończono działanie. Umowa nr 79/2021/A z 8.03.2021 r. na kwotę 11 600 zł z terminem realizacji 31.12.2021 r.	
		Przygotowanie materiałów do wydania publikacji o Zwierzyńcu											XII		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Przygotowane materiały do wydania publikacji o Zwierzyńcu.													
35	ZDMK/DIW/T-VII-7/21	Budowa oświetlenia przy ul. Pod Sikornikiem	ZDMK	P	6 000	6 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.											VIII		
		Uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											XII		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Uzyskana decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.													
36	ZDMK/DIW/T-VII-8/21	Budowa oświetlenia przy ul. Astronautów	ZDMK	P	8 000	8 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.											VIII		
		Uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											XII		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Uzyskana decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.													
37	ZDMK/DIW/T-VII-9/21	Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa w rejonie posesji nr 265	ZDMK	P	35 000	35 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.											VII		
		Uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											XI		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Uzyskana decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.													
38	MCOO/DIW/E-VII-13/21	Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337 - modernizacja	SP 48	P	20 000	20 000		7 380	36,9				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2021 z 03.03.2021 r. na kwotę 7 380 zł z terminem realizacji 03.09.2021 r.	
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											XII		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Uzyskana decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.													

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.03.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
39	ZIS/DIW/S-VII-15/20	Kolejowy Klub Wodny 1929 - modernizacja obiektów sportowych <i>Efekt 2021 r.: Wybudowana platforma i podjazd dla osób niepełnosprawnych na terenie KKW 1929.</i>	ZIS	B	40 000	40 000							Odbiór i rozliczenie zadania	VI	
40	ZDMK/DIW/T-VII-16/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Kościuszki <i>Efekt 2021 r.: Dobudowane oświetlenie.</i>	ZDMK	B	15 000	15 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	
													Wykonanie robót budowlanych	XI	
41	ZDMK/DIW/T-VII-17/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Mirowskiej <i>Efekt 2021 r.: Dobudowane oświetlenie.</i>	ZDMK	B	35 000	35 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 15.04.2021 r.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
42	ZDMK/DIW/T-VII-18/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Zakręt <i>Efekt 2021 r.: Dobudowane oświetlenie.</i>	ZDMK	B	25 000	25 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 15.04.2021 r.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
43	ZDMK/DIW/T-VII-19/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Jesionowej <i>Efekt 2021 r.: Dobudowane oświetlenie.</i>	ZDMK	P+B	40 000	40 000		29 094	72,7				Uzyskanie decyzji o PNB / Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.231.2021.ADA z 12.03.2021 r.
													Wykonanie robót budowlanych.	V	Kontynuacja umowy nr 944/ZDMK/2020 z 23.09.2020 r. na kwotę 29 944 zł (projekt 6 150 zł, roboty budowlane 22 944 zł) z terminem realizacji: 15.03.2021 r. (projekt), 17.05.2021 r. (roboty budowlane).
44	ZDMK/DIW/T-VII-20/20	Budowa oświetlenia na alejce spacerowej przy ul. Malczewskiego <i>Efekt 2021 r.: Uzyskana decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</i>	ZDMK	P	15 000	20 000	ZPMK 414/22.02.2021	19 680	98,4				Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 67/ZDMK/2021 z 26.02.2021 r. na kwotę 19 680 zł z terminem realizacji 25.08.2021 r.
													Uzyskanie decyzji o ZRID/ o PNB /Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	
45	ZDMK/DIW/T-VII-21/20	Dobudowa oświetlenia alejki łączącej ul. Jodłową i Księcia Józefa. <i>Efekt 2021 r.: Uzyskana decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</i>	ZDMK	P	10 000	10 000	ZPMK 414/22.02.2021	5 535	55,4				Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 67/ZDMK/2021 z 26.02.2021 r. na kwotę 5 535 zł z terminem realizacji 25.08.2021 r.
													Uzyskanie decyzji o ZRID/ o PNB /Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	
46	ZDMK/DIW/T-VII-22/20	Dobudowa oświetlenia chodnika wzdłuż Skweru Papcia Chmiela. <i>Efekt 2021 r.: Uzyskana decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</i>	ZDMK	P	10 000	10 000	ZPMK 414/22.02.2021	3 690	36,9				Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.		Zakończono działanie. Umowa nr 67/ZDMK/2021 z 26.02.2021 r. na kwotę 3 690 zł z terminem realizacji 25.08.2021 r.
													Uzyskanie decyzji o ZRID/ o PNB /Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.		
47	ZDMK/DIW/W-VII-23/20	Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnością wraz z przebudową schodów łączących ul. Fabijańskich i ul. Sawickiego <i>Efekt 2021 r.: Wybudowana pochylnia dla osób z niepełnosprawnością wraz z przebudowanymi schodami.</i>	ZDMK	P	80 000	80 000		18 942	23,7				Opracowanie wielowariantowej koncepcji.	I	Zakończono działanie. Protokół odbiorczy dokumentacji projektowej z dnia 28.01.2021 r.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych	V	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych	VI	
													Uzyskanie decyzji o ZRID/o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	X	
													Wykonanie robót budowlanych	XII	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.03.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowania a środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
DZIELNICA VIII					997 600	1 027 600		160 185	15,6	24 600	8,2				
48	ZIS/DIR/S-VIII-1/21	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie SP nr 54, ul. Tyniecka 122 <i>Efekt 2021 r.:</i> Złożony wniosek o wydanie decyzji o ULICP i PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZIS	P	20 000	20 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Złożenie wniosku o uzyskanie ostatecznej decyzji PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	
49	ZZM/DIR/O-VIII-2/21	Doposażenie skweru przy pomniku Elvisa Presleya <i>Efekt 2021 r.:</i> Doposażony skwer przy pomniku Elvisa Presleya.	ZZM	B	2 600	2 600							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
50	MCOO/DIR/E-VIII-3/21	Samorządowe Przedszkole nr 2, ul. Twardowskiego 90 - modernizacja <i>Efekt 2021 r.:</i> Zakupiona i zamontowana klimatyzacja.	P 2	B	20 000	20 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż klimatyzacji.	VII	
													Zawarcie umowy na zakup i montaż klimatyzacji.	VIII	
													Dostawa i montaż klimatyzacji.	XI	
51	MCOO/DIR/E-VIII-4/21	Szkoła Podstawowa nr 62, ul. Ćwikłowa 1 - modernizacja <i>Efekt 2021 r.:</i> Zakupione i zamontowane rolety wewnętrzne w sali gimnastycznej.	SP 62	B	20 000	20 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż rolet.	VII	
													Zawarcie umowy na a zakup i montaż rolet.	IX	
													Dostawa i montaż rolet.	XI	
52	ZDMK/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII <i>Efekt 2021 r.:</i> Wybudowane i przebudowane oświetlenie w Dzielnicy VIII.	ZDMK	P, B, P+B	300 000	300 000		24 600	8,2	24 600	8,2		Uzyskanie decyzji o ZRID/0 PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych (P- ul. Trockiego).	IV	Zakończono działanie. Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru robót budowlanych nr AU-01-7.6743.1762.2020.EFI z 02.12.2020 r. Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru rozbudowy kabli nN wzdłuż ul. Trockiego nr AU-01-6.6743.8.28.2021 z 22.01.2021 r.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej (P).	V	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B).	V	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej (P).	VI	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B).	VI	
													Uzyskanie decyzji o ZRID/0 PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych (P).	VIII	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (B).	X	
													Uzyskanie decyzji o ZRID/0 PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych (P+B).	X	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych (B).	XI	
													Wykonanie robót budowlanych (B).	XII	
													Wykonanie robót budowlanych (P+B).	XII	
53	ZZM/DIW/O-VIII-3/20	Doposażenie placu zabaw przy ul. Maćka z Bogdańca <i>Efekt 2021 r.:</i> Rozpoczęte roboty budowlane.	ZZM	B	60 000	60 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. 24.03.2021 r. wystosowano zapytanie ofertowe. Termin składania ofert 02.04.2021 r.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.03.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowania a środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
54	ZZM/DIW/O-VIII-5/20	Utworzenie skweru przy ul. Jahody	ZZM	P, B	60 000	60 000		59 500	99,2				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/III/156/ID/566/2020 z dnia 01.10.2020 r. z terminem realizacji 30.08.2021 r na kwotę 69 500 zł (2021 r.: 59 500 zł)
		<i>Efekt 2021 r.: Rozpoczęte roboty budowlane dla utworzenia skweru przy ul. Jahody.</i>											Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
55	ZZM/DIW/O-VIII-6/20	Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Lubostron	ZZM	B	350 000	350 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	
		<i>Efekt 2021 r.: Rozbudowany ogródek jordanowski przy ul. Lubostron</i>											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
56	ZZM/DIW/O-VIII-7/20	Zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Stanisława Rostworowskiego	ZZM	P, B	50 000	50 000		36 285	72,6				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Kontynuacja umowy nr ZZM/ZZM/U/III/108/ID/407/2020 z terminem realizacji 15.09.2020 r. na kwotę 44 895 zł (2021 r.: 36 285 zł)
		<i>Efekt 2021 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.</i>											Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
57	ZZM/DIW/O-VIII-8/17	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Lubostron	ZZM	B	50 000	50 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	
		<i>Efekt 2021 r.: Wykonane dodatkowe zagospodarowanie terenu na wybiegu dla psów przy ul. Lubostron.</i>											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
58	ZZM/DIW/O-VIII-10/21	Utworzenie parku kieszonkowego przy ul. Zachodniej	ZZM	P	20 000	20 000		19 800	99,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.
		<i>Efekt 2021 r.: Uzyskana decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</i>											Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr ZZM/U/III/13/ID/59/2021 z terminem realizacji 30.11.2021 r. na kwotę 19 800 zł
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	
59	ZZM/DIW/O-VIII-11/21	Modernizacja placu zabaw przy ul. Pietrusińskiego	ZZM	P	20 000	20 000		20 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.
		<i>Efekt 2021 r.: Uzyskana decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</i>											Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr ZZM/U/III/14/ID/60/2021 z terminem realizacji 30.11.2021 r. na kwotę 20 000 zł
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	
60	KMPSP/DIR/B-VIII-1z/21	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	KMPSP		25 000	25 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
61	OC/DIR/B-VIII-2z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			30 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
							ZPMK 414/22.02.2021								
		DZIELNICA IX			183 000	213 000		57 270	26,9						
62	ZIS/DIR/S-IX-1/21	KS Borek - posadowienie toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami	ZIS	P, B	100 000	100 000		11 070	11,1				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 40/ZIS/2021 z 02.03.2021 r. na kwotę 11 070 zł z terminem realizacji 06.09.2021 r.
													Złożenie wniosku o uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.03.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowania a środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
		<i>Efekt 2021 r.: Zamontowana toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.</i>											Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
													Odbiór i rozliczenie inwestycji.	XII	
63	ZDMK/DIW/T-IX-1/20	Budowa oświetlenia przy alejce łączącej Smoczy Skwer z ul. Zbrojarzy	ZDMK	P+B	40 000	40 000		29 600	74,0				Uzyskanie decyzji o ZRID/ o PNB / Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	I	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych nr AU-01-1.6743.123.2021.ADA z 18.02.2021 r. Trwa weryfikacja złożonych dokumentów.
		<i>Efekt 2021 r.: Wybudowane oświetlenie.</i>											Wykonanie robót budowlanych	III	Kontynuacja umowy nr 977/ZDMK/2020 z 09.10.2020 r. na kwotę 29 600 zł (5 900 zł - dokumentacja, 23 700 zł - roboty budowlane) z terminem realizacji 15.01.2021 r. (dokumentacja), 31.03.2021 r. (roboty budowlane).
64	ZDMK/DIW/T-IX-2/20	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ruczaj 5	ZDMK	P+B	18 000	18 000		16 600	92,2				Uzyskanie decyzji o ZRID/ o PNB / Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	
		<i>Efekt 2021 r.: Wybudowane oświetlenie.</i>											Wykonanie robót budowlanych	VIII	Kontynuacja umowy nr 1372/ZDMK/2020 z 29.12.2020 r. na kwotę 16 600 zł z terminem realizacji 29.08.2021 r.
65	ZZM/DIW/O-IX-3/21	Budowa kładki nad potokiem Rzewny wraz z budową ciągu dla pieszych od ul. Żywieckiej Bocznej do przystanku tramwajowego Borek Fałęcki I	ZZM	P	25 000	25 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	
		<i>Efekt 2021 r.: Uzyskana decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</i>											Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	
66	OC/DIR/B-IX-1z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			30 000	ZPMK 414/22.02.2021						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
DZIELNICA X					1 289 180	1 289 180		90 739	7,0	10 000					
67	ZZM/DIR/O-X-1/21	Park Maćka i Doroty - modernizacja alejek parkowych	ZZM	B	335 000	335 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	
		<i>Efekt 2021 r.: Zmodernizowane alejki parkowe na terenie Parku Maćka i Doroty.</i>											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
68	ZZM/DIR/W-X-2/21	Zakup i montaż urządzeń przystosowanych dla osób niepełnosprawnych przy ul. Smoleńskiego	ZZM	P,B	116 180	116 180							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	
		<i>Efekt 2021 r.: Zamontowane urządzenia przystosowane dla osób niepełnosprawnych przy ul. Smoleńskiego.</i>											Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	IX	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
69	ZDMK/DIR/T-X-3/21	Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych w ul. Borkowskiej i ul. Fortecznej	ZDMK	P+B	130 000	130 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie Trwa weryfikacja złożonych ofert.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.03.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
		Efekt 2021 r.: Wybudowane oświetlenie przy przejściach dla pieszych.											Uzyskanie prawomocnej decyzji o ZRID/o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
70	ZDMK/DIR/T-X-4/21	Budowa oświetlenia przy ulicy Skrzetuskiego	ZDMK	P+B	171 000	171 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	
		Efekt 2021 r.: Wybudowane oświetlenie.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	
71	ZBK/DIR/U-X-5/21	Modernizacja parkingu przy Centrum Medycznym Swoszowice, ul. Szybisko 21	ZBK	P, B	90 000	90 000							Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji parkingu.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji parkingu.	III	Opóźnienie ok. 1 miesiąc
													Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji parkingu.	IX	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji parkingu.	IX	
													Zawarcie umowy na wykonanie modernizacji parkingu.	IX	
		Efekt 2021 r.: Zmodernizowany parking przy Centrum Medycznym Swoszowice.											Wykonanie modernizacji parkingu.	XI	
72	ZDMK/DIW/T-X-2/20	Budowa oświetlenia przy ulicy Podgórki	ZDMK	P+B	277 000	277 000		77 649	28,0				Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Kontynuacja umowy nr 1409/ZDMK/2020 z 31.12.2020 r. na kwotę 77 649 zł z terminem realizacji 31.10.2021 r.
		Efekt 2021 r.: Wybudowane oświetlenie.											Wykonanie robót budowlanych.	X	
73	ZDMK/DIW/T-X-3/19	Doświetlenie ulicy Koszutki	ZDMK	B	10 000	10 000		10 000	100,0	10 000	100,0		Zakończenie robót budowlanych.	I	Zakończono działanie. Wykonane roboty budowlane (słup oświetleniowy E-10,5/10 - 17 szt., lampa oświetleniowa LED Schreder Ampera - 17 szt., przewód typu ASXSN 2x25 -728 m, szafa montażowa dla sterownika centralnego - 1 szt., sterownik lokalny LuCo - 17 szt., sterownik centralny SeCo - Owlet -17 szt., wysięgniki -17 szt., uziemia - 2 szt.).
		Efekt 2021 r.: Wybudowane doświetlenie.													
74	ZZM/DIW/O-X-5/20	Budowa Parku Opatkowskiego przy ul. Inicjatywy Lokalnej	ZZM	B	100 000	100 000		3 090	3,1				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/54/ID/243/2020 dnia 08.05.2020 r. z terminem realizacji 30.11.2020 r. na kwotę 30 900 zł (2020 r.: 27 810 zł; 2021 r.: 3 090 zł) na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym Aneks z 22.12.2020 r. - przesunięcie terminu przekazania kompletnej dokumentacji do dnia 26.02.2021 r
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
75	ZDMK/DIW/T-X-6/20	Doświetlenie ulicy Baryckiej	ZDMK	B	60 000	60 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	
		Efekt 2021 r.: Rozpoczęta budowa doświetlenia.											Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII	
		DZIELNICA XI			484 000	484 000		120 041	24,8	39 985	100,0				
76	MCOO/DIR/E-XI-1/21	Samorządowe Przedszkole nr 22, ul. Przykopy 10 - modernizacja	P 22	B	25 000	25 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	VIII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	
		Efekt 2021 r.: Doposażony plac zabaw.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.03.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
77	MCOO/DIR/E-XI-2/21	Samorządowe Przedszkole nr 33, ul. Rzącka 1 - modernizacja <i>Efekt 2021 r.: Wykonana bezpieczna nawierzchnia przy urządzeniach zabawowych, doposażony plac zabaw.</i>	P 33	B	40 000	40 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	VIII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
78	MCOO/DIR/E-XI-3/21	Samorządowe Przedszkole nr 163, ul. Podedworze 2a - modernizacja <i>Efekt 2021 r.: Doposażony plac zabaw.</i>	P 163	B	25 000	25 000		24 990	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
79	MCOO/DIR/E-XI-4/21	Szkoła Podstawowa nr 162, ul. Stojalowskiego 31 - modernizacja <i>Efekt 2021 r.: Wykonane oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne.</i>	SP 162	B	40 000	40 000		39 985	100,0	39 985	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2021 z 04.01.2021 r. na kwotę 39 985 zł z terminem realizacji 15.01.2021 r.
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Wykonano oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne.
80	MCOO/DIR/E-XI-5/21	Samorządowe Przedszkole nr 6, ul. Bujaka 17 - budowa wiaty w ogrodzie przedszkolnym <i>Efekt 2021 r.: Wybudowana wiatka w ogrodzie przedszkolnym.</i>	P 6	B	25 000	25 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
81	MCOO/DIR/E-XI-6/21	Samorządowe Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - doposażenie placu zabaw <i>Efekt 2021 r.: Doposażony plac zabaw i ogród przedszkolny.</i>	P 51	B	31 000	31 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
82	ZZM/DIR/O-XI-7/21	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Heila <i>Efekt 2021 r.: Doposażony ogródek jordanowski przy ul. Heila.</i>	ZZM	B	3 000	3 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	
													Wykonanie robót budowlanych.	VI	
83	MCOO/DIW/E-XI-1/17	Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja. <i>Efekt 2021 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla wykonania modernizacji kanalizacji zewnętrznej.</i>	P 51	P	15 000	15 000		15 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2021 z 25.02.2021 r. na kwotę 15 000 zł z terminem realizacji 31.11.2021 r.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	
84	MCOO/DIW/E-XI-3/19	Przedszkole nr 6, ul. Bujaka 17 - modernizacja <i>Efekt 2021 r.: Zmodernizowana wentylacja kuchni.</i>	P 6	B	150 000	150 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
85	ZZM/DIW/O-XI-5/20	Przebudowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Cechową i ul. Stojalowskiego <i>Efekt 2021 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.</i>	ZZM	P, B	60 000	60 000		40 066	66,8				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Umowa nr ZZM/U/II/212/IU/728/2020 z 25.11.2020 r. na kwotę 42 066 zł z terminem realizacji 31.08.2021 r. - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
86	SMMK/DIR/B-XI-1z/21	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		15 000	15 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
86	OC/DIR/B-XI-2z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		30 000	30 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.03.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowania a środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
93	ZZM/DIR/O-XII-7/21	Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy XII Efekt 2021 r.: Wybudowane i przebudowane chodniki na terenach zielonych Dzielnicy XII.	ZZM	B	145 000	145 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
94	ZZM/DIW/O-XII-3/20	Budowa ciągu dla pieszych pomiędzy os. Złocień, a ul. Złocieniową Efekt 2021 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.	ZZM	P, B	100 000	100 000		15 430	15,4				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VIII	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/173/IIU/609/2020 z 23.10.2020 r. na kwotę 50 430 zł z terminem realizacji 31.05.2021 r. - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	IX	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	X	
													Rozpoczęcie robót budowlanych	XI	
95	ZDMK/DIW/T-XII-4/20	Budowa oświetlenia przy ul. Hoyera Efekt 2021 r.: Wybudowane oświetlenie.	ZDMK	P+B	25 000	25 000		18 900	75,6				Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	
													Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Kontynuacja umowy nr 11829/ZDMK/2020 z 17.11.2020 r. na kwotę 18 900 zł z terminem realizacji 30.08.2021 r.
96	NW/DIR/Z-XII-1z/21	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Opieki	NW		24 000	24 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
97	OC/DIR/B-XII-2z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		30 000	30 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
98	KMPSP/DIR/B-XII-3z/21	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	KMPSP		20 000	20 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
		DZIELNICA XIII			1 415 000	1 199 900		272 515	22,7						
99	MCOO/DIR/W-XIII-1/21	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2, ul. Zamoyskiego 100 - modernizacja Efekt 2021 r.: Wymieniony parkiet na wykładzinę przemysłowo-sportową w sali gimnastycznej.	SOSW 2	B	44 000	44 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
100	ZZM/DIR/O-XIII-2/21	Przebudowa chodnika wzdłuż Samorządowego Przedszkola nr 92, ul. Krzemionki Efekt 2021 r.: Przebudowany chodnik	ZZM	B	80 000	80 000							Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
101	ZZM/DIW/O-XIII-1/20	Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Golikówka Efekt 2021 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.	ZZM	P, B	100 000	100 000		69 725	69,7				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VI	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/106/ID/403/2020 z dnia 04.08.2020 r. na kwotę 60 885 zł z terminem realizacji 30.06.2021 r. Zmiana zaangażowania - pismo z dnia 21.12.2020 do um. nr ZZM/U/II/204/ID/713/2020 z 02.12.2020 r.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
102	ZZM/DIW/O-XIII-2/20	Rewitalizacja terenu zielonego przy parkingu P&R Mały Płaszów Efekt 2021 r.: Opracowana dokumentacja projektowa dla rewitalizacji terenu zielonego przy parkingu P&R "Mały Płaszów".	ZZM	P	40 000	70 000	ZPMK 414/22.02.2021	40 000	57,1				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VII	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/204/ID/713/2020 z 02.12.2020 r. na kwotę 48 840 zł z terminem realizacji 15.07.2021 r. Zmiana zaangażowania - pismo z dnia 21.12.2020 do um. nr ZZM/U/II/204/ID/713/2020 z dnia 02.12.2020 r.
103	ZDMK/DIW/T-XIII-3/20	Budowa drogi bocznej - ul. Golikówka Efekt 2021 r.: Opracowana koncepcja.	ZDMK	P	60 000	62 900	ZPMK 860/31.03.2021	52 890	84,1				Opracowanie koncepcji.	X	Kontynuacja umowy nr 1120/ZDMK/2020 z 04.11.2020 r. na kwotę 52 890 zł z terminem realizacji 11.10.2021 r.
104	ZDMK/DIW/T-XIII-4/20	Budowa oświetlenia przy ul. Gipsowej Efekt 2021 r.: Wybudowane oświetlenie.	ZDMK	P+B	50 000	50 000	ZPMK 414/22.02.2021	33 000	66,0				Opracowanie koncepcji.	X	W trakcie realizacji. Umowa nr 6/ZDMK/2021 z 17.02.2021 r. na kwotę 33 000 zł z terminem realizacji 30.09.2021.2021 r.
105	ZDMK/DIW/T-XIII-5/20	Rozbudowa ul. Lipskiej - bocznej	ZDMK	P	160 000	112 000	ZPMK 860/31.03.2021						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IX	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.03.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowania a środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.											Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	X	
													Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	XI	
106	ZIM/DIW/B-XIII-6/20	Budowa budynku magazynowo – garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz. Etap I <u>Efekt 2021 r.:</u> Rozpoczęte roboty budowlane.	ZIM	B	160 000	160 000							Rozpoczęcie robót budowlanych obejmujących budowę budynku magazynowo – garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz.	VIII	
107	ZIS/DIWS-XIII-7/20	TS "Rybitwy" - zagospodarowanie terenu <u>Efekt 2021 r.:</u> Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	ZIS	P	80 000	80 000		60 700	75,9				Opracowanie II części dokumentacji projektowej.	VII	Kontynuacja umowy nr 314/ZIS/2020 z 18.09.2020 r. na kwotę 110 700 zł (2020 r - 50 000 zł, 2021 r. - 60 700 zł) z terminem realizacji 30.07.2021 r.
													Złożenie wniosku o uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	
108	ZDMK/DIW/T-XIII-15/19	Budowa oświetlenia przy ul. Ks. Turka <u>Efekt 2021 r.:</u> Wybudowane oświetlenie.	ZDMK	P+B	18 000	18 000		16 200	90,0				Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Kontynuacja umowy nr 1404/ZDMK/2020 z 30.12.2020 r. na kwotę 16 200 zł z terminem realizacji 29.10.2021 r. - na opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane.
													Wykonanie robót budowlanych.	X	
109	MCOO/DIW/E-XIII-15/20	Samorządowe Przedszkole nr 92, ul. Krzemionki 33 - modernizacja <u>Efekt 2021 r.:</u> Zmodernizowana kuchnia.	P.92	B	250 000	250 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
110	ZDMK/DIW/T-XIII-16/19	Oświetlenie pomnika na Placu Niepodległości <u>Efekt 2021 r.:</u> Wykonana iluminacja pomnika wraz z masztem flagowym.	ZDMK	B	85 000	85 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
111	ZDMK/DIW/T-XIII-17/19	Budowa ul. Myśliwskiej - bocznej	ZDMK	B	200 000		ZPMK 665/16.03.2021						Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 665/2021 z 16.03.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.		
112	DPS-L41/DIR/W-XIII-1z/21	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 41	DPS-L41		35 000	35 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
113	DPS-L43/DIR/W-XIII-2z/21	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43	DPS-L43		33 000	33 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
114	KMPSP/DIR/B-XIII-3z/21	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	KMPSP		20 000	20 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
		DZIELNICA XIV			1 159 759	884 489		154 277	17,4						
115	ZDMK/DIR/T-XIV-1/21	Budowa oświetlenia przy ul. Tabaczej <u>Efekt 2021 r.:</u> Wybudowane oświetlenie.	ZDMK	P+B	20 000	20 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych	VI	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	W trakcie realizacji. Umowa na kwotę 17 589 zł - w trakcie podpisywania.
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	X	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
116	ZDMK/DIR/T-XIV-2/21	Budowa oświetlenia na os. 2 Pułku Lotniczego w rejonie bl. nr 41 <u>Efekt 2021 r.:</u> Wybudowane oświetlenie.	ZDMK	P+B	40 000	40 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych	VI	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	W trakcie realizacji. Umowa na kwotę 27 183 zł - w trakcie podpisywania.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	X	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.03.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
117	ZZM/DIR/O-XIV-3/21	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV <i>Efekt 2021 r.: Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XIV.</i>	ZZM	P, B	50 000	50 000		12 500	25,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	IV	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/16/ID/65/2021 z 18.02.2021 r. na kwotę 12 500 zł z terminem realizacji 31.05.2021 r.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VIII	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	IX	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	X	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
118	ZZM/DIR/O-XIV-4/21	Doposażenie terenów Dzielnicy XIV w ławki i kosze na odpady <i>Efekt 2021 r.: Doposażone tereny Dzielnicy XIV w ławki i kosze na odpady.</i>	ZZM	B	20 000	20 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	X	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	XI	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
119	OU/DIR/A-XIV-5/21	Wykonanie instalacji klimatyzacji w siedzibie Biura Rady i Zarządu Dzielnicy XIV <i>Efekt 2021 r.: Wykonana instalacja klimatyzacji.</i>	OU	B	10 500	10 500							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok 1 miesiąc. Planowane ogłoszenie zamówienia do końca maja 2021 r.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	
													Wykonanie robót budowlanych.	VI	
120	ZZM/DIW/O-XIV-1/20	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Mariana Pisarka <i>Efekt 2021 r.: Rozpoczęta budowa ogródka jordanowskiego.</i>	ZZM	B	300 000	300 000							Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	III	Zakończono działanie. Zaświadczenie z 30.03.2021 nr AU-01-7.6743.342.2021.KJA o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
121	ZDMK/DIW/T-XIV-2/18	Przebudowa ul. Strumyk <i>Efekt 2021 r.: Kontynuowana przebudowa ul. Strumyk.</i>	ZDMK	B	463 270	300 000	ZPMK 860/31.03.2021	122 958	41,0				Kontynuacja robót budowlanych.	XII	Kontynuacja umowy nr 968/ZDMK/2020 z 01.10.2020 r. na kwotę 432 653 zł (2020 r. - 309 695 zł, 2021 r. - 122 958 zł) z terminem realizacji 30.05.2021 r.
122	ZDMK/DIW/T-XIV-3/20	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Sołtysowskiej <i>Efekt 2021 r.: Wybudowane przejście dla pieszych wraz z dobudową chodnika na ul. Sołtysowskiej.</i>	ZDMK	P, B	110 000	110 000							Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Kontynuacja umowy nr 1029/ZDMK/2020 z 04.10.2020 r. na kwotę 18 819 zł z terminem realizacji 30.06.2021 r.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
123	ZDMK/DIW/T-XIV-4/21	Budowa zatok parkingowych w os. 2 Pułku Lotniczego <i>Efekt 2021 r.: Uzyskana decyzja o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</i>	ZDMK	P	33 989	33 989							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	
													Uzyskanie decyzji o ZRID/ o PNB / Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	
124	ZDMK/DIW/T-XIV-5/21	Budowa chodnika na skrzyżowaniu ul. Ogłęczyzna z ul. Na Załęczu wraz z przejściem dla pieszych <i>Efekt 2021 r.: Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.</i>	ZDMK	P, B	112 000		ZPMK 860/31.03.2021						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie. Termin składania ofert 14.04.2021 r.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	
													Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	VI	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.03.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
DZIELNICA XV					455 000	455 000		11 218	2,5						
125	ZBK/DIR/W-XV-1/21	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych <i>Efekt 2021:</i> Wybudowane wejście dla potrzeb osób niepełnosprawnych do budynku na os. Piastów 40.	ZBK	B	25 000	25 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. 04.03.2021 r. ogłoszono zapytanie ofertowe. Termin składania ofert 16.03.2021r. - wybrano wykonawcę. Zawarcie umowy planowane na 07.04.2021 r.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	
													Wykonanie robót budowlanych.	VIII	
126	ZBK/DIR/U-XV-2/21	Wykonanie altany śmietnikowej os. Piastów 40 <i>Efekt 2021 r.:</i> Wybudowana altana śmietnikowa na os. Piastów 40.	ZBK	B	25 000	25 000							Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	III	W trakcie realizacji. 04.03.2021 r. wysłano zaproszenia do składania ofert - 1 oferta została odrzucona 3 przekraczały środki finansowe. 23.03.2021 ponownie wysłano zaproszenie do składania ofert. Termin składania 02.04.2021 r.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	
													Wykonanie robót budowlanych.	VIII	
127	ZZM/DIR/O-XV-3/21	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV <i>Efekt 2021 r.:</i> Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XV.	ZZM	P, B	200 000	200 000		11 218	5,6				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. 25.03.2021 r. do ZZM wpłynęły trzy oferty.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	IV	Zakończono działanie. 10.02.2021 r. - wniosek na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym dla zagospodarowania terenu ogródka jordanowskiego
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VI	Zakończono działanie. Zawarto zlecenie nr ZZM/U/IV-I/12/ID/50/2021 z 11.02.2021 r. na kwotę 11 218 zł z terminem realizacji 30.07.2021 r.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	XI	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
128	ZZM/DIR/O-XV-4/21	Budowa i przebudowa ciągów pieszych na terenach zielonych Dzielnicy XV <i>Efekt 2021 r.:</i> Opracowana dokumentacja projektowa oraz wybudowane i przebudowane ciągi piesze na terenach zielonych Dzielnicy XV.	ZZM	B	50 000	50 000	ZPMK 665/16.03.2021						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	IV	Zakończono działanie. 26.03.2021 r. - ogłoszono zamówienie publiczne
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VI	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	IX	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	X	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	XI	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
129	ZZM/DIW/O-XV-1/20	Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica XV <i>Efekt 2021 r.:</i> Zagospodarowane tereny zielone - Dzielnica XV.	ZZM	B	130 000	130 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	IV	Zakończono działanie. 30.03.2021 r. - ogłoszono zamówienie publiczne
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	V	
													Wykonanie robót budowlanych	XI	
130	KMPSP/DIR/B-XV-1z/21	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	KMPSP		25 000	25 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
DZIELNICA XVI					493 000	523 000		66 505	12,7						
131	MCOO/DIR/E-XVI-1/21	Samorządowe Przedszkole nr 115, os. Albertyńskie 23 - modernizacja <i>Efekt 2021 r.:</i> Zakupione i zamontowane urządzenia do zabaw.	P 115	B	12 000	12 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż urządzenia zabawowego.	VIII	
													Zawarcie umowy na zakup i montaż urządzenia zabawowego.	IX	
													Dostawa i montaż urządzenia zabawowego.	XI	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.03.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
132	MCOO/DIR/E-XVI-2/21	Samorządowe Przedszkole nr 142, os. Przy Arce 4 - modernizacja	P 142	B	12 000	12 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Zakupione i zamontowane urządzenia do zabaw.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	
133	MCOO/DIR/E-XVI-3/21	Samorządowe Przedszkole nr 151, os. Niepodległości 4 - modernizacja	P 151	B	12 000	12 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Zakupione i zamontowane urządzenia do zabaw.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	
134	ZDMK/DIR/T-XVI-4/21	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI	ZDMK	P, B, P+B	7 000	37 000	ZPMK 860/31.03.2021	6 850	18,5				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych - os. Jagiellońskie	IV	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia 26.02.2026
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej (P).	V	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B)	VI	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej (P).	V	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B).	VII	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. (P)	VIII	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (B)	IX	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. (P+B)	X	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.(B)	X	Zakończono działanie. Zlecenie nr UT.5307.18.2021 z 05.03.2021 r. na kwotę 6 850 zł z terminem realizacji 30.07.2021 r. na montaż opraw oświetlenia ulicznego oraz wymiana wysięgników (os. Jagiellońskie).
													Wykonanie robót budowlanych (B).	XII	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wybudowane i przebudowane oświetlenie.											Wykonanie robót budowlanych (P+B).	XII	
135	ZZM/DIR/O-XVI-5/21	Doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Na Lotnisku 6	ZZM	P, B	120 000	120 000		14 760	12,3				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	III	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	IV	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr ZZM/U/III/7/ID/45/2021 z 05.02.2021 r. na kwotę 14 760 zł z terminem realizacji 12.05.2021 r.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VIII	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	IX	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	X	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Doposażony ogródek jordanowski na os. Na Lotnisku 6.											Wykonanie robót budowlanych	XII	
136	ZZM/DIR/O-XVI-6/21	Doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Kazimierzowskim 24	ZZM	P, B	120 000	120 000		14 145	11,8				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	III	Zakończono działanie. 29.01.2021 r. - ogłoszono zamówienie publiczne
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	III	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr ZZM/U/III/10/ID/48/2021 z 05.02.2021 r. na kwotę 14 145 zł z terminem realizacji 11.05.2021 r.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VIII	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.03.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowania a środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
		<i>Efekt 2021 r.:</i> Doposażony ogródek jordanowski na os. Kazimierzowskim 24.											Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	IX	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	X	
													Wykonanie robót budowlanych	XII	
137	ZZM/DIR/O-XVI-7/21	Doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Albertyńskim 30	ZZM	P, B	80 000	80 000		15 375	19,2				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	III	Zakończono działanie. 29.01.2021 r. - ogłoszono zamówienie publiczne
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	IV	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr ZZM/U/III/8/ID/46/2021 z 05.02.2021 r. na kwotę 15 375 zł z terminem realizacji 17.05.2021 r.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VIII	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	IX	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	X	
		<i>Efekt 2021 r.:</i> Doposażony ogródek jordanowski na os. Albertyńskim 30.											Wykonanie robót budowlanych	XII	
138	ZZM/DIR/O-XVI-8/21	Doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Albertyńskim 13	ZZM	P, B	80 000	80 000		15 375	19,2				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	III	Zakończono działanie. 29.01.2021 r. - ogłoszono zamówienie publiczne
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych		Zakończono działanie. Zawarto umowę nr ZZM/U/III/9/ID/47/2021 z 05.02.2021 r. na kwotę 15 375 zł z terminem realizacji 19.05.2021 r.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych		
		<i>Efekt 2021 r.:</i> Doposażony ogródek jordanowski na os. Albertyńskim 13.											Wykonanie robót budowlanych		
139	ZDMK/DIW/T-XVI-2/21	Budowa parkingu na os. Przy Arce 5	ZDMK	P	30 000	30 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII	
		<i>Efekt 2021 r.:</i> Uzyskana decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	
140	OC/DIR/B-XVI-1z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		20 000	20 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
		DZIELNICA XVII			35 000	35 000									
141	ZDMK/DIR/T-XVII-1/21	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII	ZDMK	P, B, P+B	30 000	30 000	ZPMK 414/22.02.2021						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B ul. Mycielskiego).	III	Zakończono działanie.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej (P).	V	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B).	VII	W trakcie realizacji. Umowa na kwotę 16 206 zł - w trakcie podpisywania (ul. Mycielskiego)
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych (P).	VIII	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (B).	IX	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych (P+B).	X	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych (B).	X	
													Wykonanie robót budowlanych (B).	XII	
		<i>Efekt 2021 r.:</i> Wybudowane i przebudowane oświetlenie.											Wykonanie robót budowlanych (P+B).	XII	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.03.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowania a środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
142	ZZM/DIR/O-XVII-2/21	Zakup i montaż małej architektury na terenie Dzielnicy XVII <i>Efekt 2021 r.: Doposażone tereny zielone Dzielnicy XVII w małą architekturę.</i>	ZZM	B	5 000	5 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	
													Wykonanie robót budowlanych.	IX	
DZIELNICA XVIII					1 298 664	1 298 664		385 657	29,7	73 013	5,6				
143	ZZM/DIW/O-XVIII-1/12	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII <i>Efekt 2021 r.: Opracowana dokumentacja oraz wybudowane i przebudowane ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XVIII.</i>	ZZM	B	300 000	88 000	ZPMK 665/16.03.2021						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
144	ZZM/DIW/O-XVIII-1/17	Doposażenie wybiegów dla psów na terenie Dzielnicy XVIII <i>Efekt 2021 r.: Doposażony wybieg dla psów.</i>	ZZM	B	10 000	10 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	
													Wykonanie robót budowlanych.	IX	
145	ZZM/DIW/O-XVIII-2/20	Budowa chodnika przy ul. Stare Wiśłisko <i>Efekt 2021 r.: Wybudowany chodnik przy ul. Stare Wiśłisko.</i>	ZZM	B	80 000	80 000		35 300	44,1				Wykonanie robót budowlanych.	VII	Umowa nr ZZM/U/II/90/IIU/368/2020 z 03.08.2020 r. na kwotę 135 300 zł (2020 r.: 100 000 zł; 2021 r.: 35 300 zł) z terminem realizacji 31.05.2021 r.
146	ZDMK/DIW/T-XVIII-3/19	Budowa i dobudowa oświetlenia przy ul. Zakępie <i>Efekt 2021 r.: Wybudowane i dobudowane oświetlenie.</i>	ZDMK	P+B	48 664	48 664		47 664	97,9				Zakończenie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 378/ZDMK/2020 z 07.05.2020 r. na kwotę 147 663,5 zł (2020 r. 67 663,50zł, 2021 r. 80 000 zł) z terminem realizacji 31.03.2021 r.
147	ZDMK/DIW/T-XVIII-4/20	Budowa miejsc parkingowych na os. Spółdzielczym bl. nr 8 <i>Efekt 2021 r.: Rozpoczęta budowa miejsc parkingowych na os. Spółdzielczym.</i>	ZDMK	P, B	190 000	190 000		31 980	16,8				Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Kontynuacja umowy nr 1262/ZDMK/2020 z 02.12.2020 r. na kwotę 31 980 zł z terminem realizacji 28.05.2021 r.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI	
148	ZDMK/DIW/T-XVIII-5/20	Budowa miejsc parkingowych na os. Zielonym bl. nr 15-16 <i>Efekt 2021 r.: Rozpoczęta budowa miejsc parkingowych na os. Zielonym.</i>	ZDMK	P, B	150 000	150 000		28 536	19,0				Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Kontynuacja umowy nr 1241/ZDMK/2020 z 04.12.2020 r. na kwotę 28 536 zł z terminem realizacji 23.07.2021 r.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	
													Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI	
149	ZZM/DIW/O-XVIII-6/21	Doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Wandy <i>Efekt 2021 r.: Rozpoczęta budowa miejsc parkingowych na os. Zielonym.</i>	ZZM	P, B		212 000		12 177	5,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/30/ID/132/2021 z 25.03.2021 r. na kwotę 12 177 zł z terminem realizacji 20.07.2021 r.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.03.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
		<i>Efekt 2021 r.: Opracowana dokumentacja projektowa oraz rozpoczęte roboty budowlane dotyczące doposażenia ogródka jordanowskiego na os. Wandy</i>											Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
149	ZDMK/DIW/T-XVIII-8/18	Budowa opaski wraz z miejscami postojowymi na os. Centrum B w rej. bl. 10 i 1 <i>Efekt 2021 r.: Wybudowana opaska wraz z miejscami postojowymi na os. Centrum B.</i>	ZDMK	B	165 000	165 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI	
150	ZDMK/DIW/T-XVIII-9/18	Budowa i przebudowa miejsc parkingowych na os. Willowym <i>Efekt 2021 r.: Kontynuowana budowa i przebudowa miejsc parkingowych wraz z budową chodników, przebudową oświetlenia na os. Willowym.</i>	ZDMK	B	80 000	80 000		80 000	100,0				Kontynuacja robót budowlanych.	XII	Kontynuacja umowy nr 1179/ZDMK/2020 z 23.11.2020 r. na kwotę 571 644,73 zł (2020 r. - 120 000 zł, 2021 r. - 80 000 zł, 2022 r. - 120 000 zł, 2023 r. - 74 452,06 zł) z terminem realizacji 30.01.2023 r.
151	ZDMK/DIW/T-XVIII-9/19	Budowa wjazdu na os. Kolorowym od strony ul. Wiśniowy Sad wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych <i>Efekt 2021 r.: Kontynuowana budowa wjazdu wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych.</i>	ZDMK	B	150 000	150 000		150 000	100,0	73 013	48,7		Kontynuacja robót budowlanych.	XII	Kontynuacja umowy nr 884/ZDMK/2020 z 10.09.2020 r. na kwotę 324 805,34 zł (2020 r.- 104 805,34 zł, 2021 r. - 150 000 zł, 2022 r. - 70 000 zł) z terminem realizacji 30.06.2022 r.
152	NW/DIR/Z-XVIII-1z/21	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	NW		50 000	50 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
153	SMMK/DIR/B-XVIII-2z/21	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		15 000	15 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
154	OC/DIR/B-XVIII-3z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		60 000	60 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		