

| Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji zadań inwestycyjnych Dzielnic - stan na 31.05.2021 r. |                           |                                                                                                                           |                       |                             |                       |                       |                                                                 |                                |                                                                         |                               |                                                                        |                                               |                                                                                   |                                          | ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC                                                                                                        |                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|
| Dane z budżetu                                                                                     |                           |                                                                                                                           |                       |                             | Monitoring finansowy  |                       |                                                                 |                                |                                                                         |                               |                                                                        | Monitoring rzeczowy                           |                                                                                   |                                          |                                                                                                                                      |                                 |  |
| Lp.                                                                                                | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania inwestycyjnego<br><i>Efekt 2021 r.</i>                                                                      | Jednostka realizująca | Faza procesu inwestycyjnego | Plan na 01.01.2021 r. | Plan na 31.05.2021 r. | Zmiany w ciągu 2020 r.<br><i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i> | Środki zaangażowane na 2021 r. | Wskaźnik % zaangażowania środków na 2020 r.<br><i>(kol.10 / kol. 8)</i> | Wykonanie finansowe w 2021 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r.<br><i>(kol.12 / kol. 8)</i> | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r. | Nazwa działania Dz<br>Nazwa kamienia milowego KM                                  | Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz / KM                                                                                                    | Ocena stanu realizacji (ryzyka) |  |
|                                                                                                    |                           | RAZEM                                                                                                                     |                       |                             | 12 948 650            | 12 946 752            |                                                                 | 3 613 751                      | 27,9                                                                    | 805 532                       | 6,2                                                                    |                                               |                                                                                   |                                          |                                                                                                                                      |                                 |  |
|                                                                                                    |                           | DZIELNICA I                                                                                                               |                       |                             |                       |                       |                                                                 |                                |                                                                         |                               |                                                                        |                                               |                                                                                   |                                          |                                                                                                                                      |                                 |  |
|                                                                                                    |                           | DZIELNICA II                                                                                                              |                       |                             | 335 000               | 320 474               |                                                                 | 36 839                         | 11,5                                                                    | 5 474                         | 1,7                                                                    |                                               |                                                                                   |                                          |                                                                                                                                      |                                 |  |
| 1                                                                                                  | ZZM/DIR/O-II-1/21         | Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica II                                                                         | ZZM                   | B                           | 20 000                | 5 474                 | ZPMK 1348/18.05.2021                                            | 5 474                          | 100,0                                                                   | 5 474                         | 100,0                                                                  |                                               | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.                 | IV                                       | Zakończono działanie.<br>Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 30.04.2021 r.                                         |                                 |  |
|                                                                                                    |                           |                                                                                                                           |                       |                             |                       |                       |                                                                 |                                |                                                                         |                               |                                                                        |                                               | Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.                                    | VI                                       | Zakończono działanie.<br>Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/42/ID/182/2021 z 09.04.2021 r. na kwotę 5 473 zł z terminem realizacji 28.05.2021 r. |                                 |  |
|                                                                                                    |                           | <i>Efekt 2021 r.:<br/>Zmodernizowane tereny zielone, zamontowane elementy małej architektury na terenie Dzielnicy II.</i> |                       |                             |                       |                       |                                                                 |                                |                                                                         |                               |                                                                        |                                               | Wykonanie robót budowlanych                                                       | XI                                       | Zakończono działanie.                                                                                                                |                                 |  |
| 2                                                                                                  | ZDMK/DIR/T-II-2/21        | Oznaczenie przebiegu krakowskiego południka przy ul. Kopernika                                                            | ZDMK                  | P, B                        | 25 000                | 25 000                |                                                                 |                                |                                                                         |                               |                                                                        |                                               | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.        | IV                                       | Opóźnienie ok. 2 miesiące.<br>Nie wpłynęła żadna oferta od oferentów                                                                 |                                 |  |
|                                                                                                    |                           |                                                                                                                           |                       |                             |                       |                       |                                                                 |                                |                                                                         |                               |                                                                        |                                               | Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.                           | V                                        | Opóźnienie ok. 1 miesiąc.                                                                                                            |                                 |  |
|                                                                                                    |                           |                                                                                                                           |                       |                             |                       |                       |                                                                 |                                |                                                                         |                               |                                                                        |                                               | Uzyskanie decyzji o ZRID/o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | VIII                                     |                                                                                                                                      |                                 |  |
|                                                                                                    |                           |                                                                                                                           |                       |                             |                       |                       |                                                                 |                                |                                                                         |                               |                                                                        |                                               | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.                 | X                                        |                                                                                                                                      |                                 |  |
|                                                                                                    |                           |                                                                                                                           |                       |                             |                       |                       |                                                                 |                                |                                                                         |                               |                                                                        |                                               | Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.                                    | XI                                       |                                                                                                                                      |                                 |  |
|                                                                                                    |                           |                                                                                                                           |                       |                             |                       |                       |                                                                 |                                |                                                                         |                               |                                                                        |                                               | Wykonanie robót budowlanych.                                                      | XII                                      |                                                                                                                                      |                                 |  |
| 3                                                                                                  | ZDMK/DIW/T-II-1/20        | Przebudowa wraz z rozbudową parkingu przed ogródkiem jordanowskim przy ul. Kieleckiej 9                                   | ZDMK                  | P, B                        | 230 000               | 230 000               |                                                                 | 31 365                         | 13,6                                                                    |                               |                                                                        |                                               | Uzyskanie decyzji o ZRID/o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | VII                                      | Kontynuacja umowy nr 1190/ZDMK//2020 z 23.11.2020 na kwotę 31 365 z terminem realizacji 23.11.2021 r.                                |                                 |  |
|                                                                                                    |                           |                                                                                                                           |                       |                             |                       |                       |                                                                 |                                |                                                                         |                               |                                                                        |                                               | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.                 | VIII                                     |                                                                                                                                      |                                 |  |
|                                                                                                    |                           |                                                                                                                           |                       |                             |                       |                       |                                                                 |                                |                                                                         |                               |                                                                        |                                               | Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.                                    | X                                        |                                                                                                                                      |                                 |  |
|                                                                                                    |                           | <i>Efekt 2021 r.:<br/>Przebudowany oraz rozbudowany parking przed ogródkiem jordanowskim przy ul. Kieleckiej.</i>         |                       |                             |                       |                       |                                                                 |                                |                                                                         |                               |                                                                        |                                               | Wykonanie robót budowlanych                                                       | XII                                      |                                                                                                                                      |                                 |  |
| 4                                                                                                  | OC/DIR/B-II-1z/21         | Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie                                                              | OC                    |                             | 60 000                | 60 000                |                                                                 |                                |                                                                         |                               |                                                                        |                                               | Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.                                           |                                          |                                                                                                                                      |                                 |  |



















































