

Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji zadań inwestycyjnych Dzielnic - stan na 30.06.2021 r.															ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC	
Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	
		RAZEM			12 948 650	13 212 024		4 927 299	37,3	1 094 412	8,3	114 899				
		DZIELNICA I														
		DZIELNICA II			335 000	360 474		36 839	10,2	5 474	1,5					
1	ZZM/DIR/O-II-1/21	Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica II	ZZM	B	20 000	45 474	ZPMK 1347/18.05.2021 ZPMK 1775/29.06.2021	5 474	12,0	5 474	12,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/42/ID/182/2021 z 09.04.2021 r. na kwotę 5 473 zł z terminem realizacji 28.05.2021 r. - zakupione i zamontowane ławki	
													Efekt 2021 r.: Zmodernizowane tereny zielone, przebudowane chodniki na zieleńcach, zamontowane elementy małej architektury na terenie Dzielnicy II.	Wykonanie robót budowlanych	XI	Zakończono działanie.
2	ZDMK/DIR/T-II-2/21	Oznaczenie przebiegu krakowskiego południka przy ul. Kopernika	ZDMK	P, B	25 000	25 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Nie wpłynęła żadna oferta od oferentów.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Rada Dzielnicy II będzie podejmowała uchwałę o rezygnacji z realizacji zadania.	
													Uzyskanie decyzji o ZRID/o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
													Efekt 2021 r.: Oznaczony przebieg krakowskiego południka zerowego przy ul. Kopernika.	Wykonanie robót budowlanych.	XII	
3	ZDMK/DIW/T-II-1/20	Przebudowa wraz z rozbudową parkingu przed ogródkiem jordanowskim przy ul. Kieleckiej 9	ZDMK	P, B	230 000	230 000		31 365	13,6				Uzyskanie decyzji o ZRID/o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Kontynuacja umowy nr 1190/ZDMK//2020 z 23.11.2020 r. na kwotę 31 365 z terminem realizacji 23.11.2021 r.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
													Efekt 2021 r.: Przebudowany oraz rozbudowany parking przed ogródkiem jordanowskim przy ul. Kieleckiej.	Wykonanie robót budowlanych	XII	
4	OC/DIR/B-II-1z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		60 000	60 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy		
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2021 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
		DZIELNICA III			1 373 000	1 464 404		325 233	22,2	174 240	11,9	83 936			
5	ZZM/DIR/O-III-1/21	Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ul. Mogiłską a ul. Chałupnika	ZZM	P	10 000	10 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc
													Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc
		<i>Efekt 2021 r.: Opracowana koncepcja zagospodarowania terenu zielonego pomiędzy ul. Mogiłską a ul. Kazimierza Chałupnika.</i>											Opracowanie koncepcji.	VIII	
6	ZZM/DIR/O-III-2/21	Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych według wskazań Dzielnicy III	ZZM	B		130 000	ZPMK 1028/16.04.2021						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc
													Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc
		<i>Efekt 2021 r.: Wybudowane i przebudowane chodniki w wybranych lokalizacjach na terenach zielonych Dzielnicy III.</i>											Opracowanie koncepcji.	VIII	
7	ZIS/DIR/S-III-3/21	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego przy ul. Majora	ZIS	P		50 000	ZPMK 1101/26.04.2021	44 280	88,6				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowaniekoncepcji zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego.	VI	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowaniekoncepcji zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 129//ZIS//2021 z 28.05.2021 r. na kwotę 44 280 zł z terminem realizacji 15.10.2021 r.
		<i>Efekt 2021 r.: Opracowana koncepcja zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Majora.</i>											Uzyskanie decyzji o ZRID/o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	
8	ZIS/DIR/S-III-4/21	KS Prądniczanka - modernizacja obiektów sportowych	ZIS	B		12 950	ZPMK 1457/27.05.2021	12 937	99,9				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 134/ZIS2021 z 07.06.2021 r. na kwotę 19 948,14 zł (w tym koszt instalacji monitoringu na kwotę 12 937,14 zł) z terminem realizacji 07.07.2021 r.
		<i>Efekt 2021 r.: Zmodernizowane obiekty KS Prądniczanka przy ul. Boboli w zakresie instalacji monitoringu wewnętrznego w sali ćwiczeń - siłowni.</i>											Wykonanie robót budowlanych.	XI	
9	ZDMK/DIW/T-III-1/21	Budowa oświetlenia przy ul. Szkółkowej	ZDMK	P	15 000	15 000		9 840	65,6				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 679/ZDMK/2021 z 17.06.2021 r. na kwotę 9 840 zł z terminem realizacji 6 miesiecy od daty zawarcia umowy.
		<i>Efekt 2021 r.: Uzyskana decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.</i>											Uzyskanie decyzji o ZRID/o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	
10	ZDMK/DIW/T-III-3/21	Budowa oświetlenia chodnika w rejonie ulic Młyńskiej, Pilotów, Sądzawki	ZDMK	P	15 000	15 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 14.05.2021 r. Wybrano wykonwcę.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Uzyskanie decyzji o ZRID/o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	
		<i>Efekt 2021 r.: Rozpoczęta budowa oświetlenia chodnika.</i>											Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XII	
11	ZDMK/DIW/T-III-13/19	Rozbudowa ul. Białych Brzóz wraz z budową miejsc parkingowych	ZDMK	B	900 000	900 000	ZPMK 414/22.02.2021						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Termin ogłoszenia zamówienia publicznego planowany do 31.07.2021 r.
		<i>Efekt 2021 r.: Rozbudowa ul. Białych Brzóz wraz z budową miejsc parkingowych z uwzględnieniem przebudowy odcinka ul. Ostroroga, na długości ok. 160 m. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym programowym ZDMK//T1.63/21</i>											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
12	ZDMK/DIW/T-III-16/19	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Reduta do istniejącego pasa drogowego ul. Rozrywka	ZDMK	B	378 000	258 176	ZPMK 414/22.02.2021	258 176	100,0	174 240	67,5	83 936	Zakończenie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Wykonane roboty budowlane i roboty elektryczne.
13	KMPSP/DIR/B-III-2z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	KMPSP			18 278	ZPMK 1591//15.06.2021						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
14	OC/DIR/B-III-1z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		55 000	55 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy		
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2021 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
		DZIELNICA IV			1 466 847	1 408 957		313 454	22,2	1 163	0,08				
15	ZDMK/DIR/T-IV-1/21	Budowa chodnika wzdłuż ul. Dożynkowej w kierunku Marszowca	ZDMK	P	20 000	30 000	ZPMK 860/31.03.2021						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wielowariantowej koncepcji.	VII	
													Zawarcie umowy na opracowanie wielowariantowej koncepcji.	VIII	
		<i>Efekt 2021 r.: Opracowana wielowariantowa koncepcja dla budowy chodnika wzdłuż ul. Dożynkowej w kierunku Marszowca.</i>											Opracowanie wielowariantowej koncepcji.	XII	
16	ZZM/DIR/O-IV-2/21	Przebudowa chodnika pomiędzy placem zabaw przy ul. M Bobrzeckiej a parkingiem przy ul. Zdrowej	ZZM	B		25 000	ZPMK 1501/31.05.2021						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	
		<i>Efekt 2021 r.: Przebudowany chodnik pomiędzy placem zabaw przy ul. M. Bobrzeckiej a parkingiem przy ul. Zdrowej.</i>											Wykonanie robót budowlanych	XI	
17	ZZM/DIR/O-IV-3/21	Przebudowa chodnika przy ul. Rusznikarskiej w rejonie przychodni	ZZM	B		28 000	ZPMK 1501/31.05.2021						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	
		<i>Efekt 2021 r.: Przebudowany chodnik przy ul. Rusznikarskiej w rejonie przychodni.</i>											Wykonanie robót budowlanych	XI	
18	ZDMK/DIW/T-IV-1/20	Budowa oświetlenia przy ul. Poziomkowej	ZDMK	P+B	90 000	39 110	ZMMK 980/13.04.2021	39 110	100,0				Uzyskanie decyzji o ZRID/o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VII	
		<i>Efekt 2021 r.: Wybudowane oświetlenie.</i>											Wykonanie robót budowlanych	VIII	Kontynuacja umowy nr 1364/ZDMK/2020 z 29.12.2020 r. na kwotę 39 110 zł z terminem realizacji 31.08.2021 r. na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia przy ul. Poziomkowej
19	ZZM/DIW/O-IV-4/20	Budowa Parku Rzecznego Białucha na terenie Dzielnicy IV	ZZM	P, B	170 000	170 000		101 000	59,4				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	X	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/III/124/ID/454/2020 z 25.08.2020 r. na kwotę 101 000 zł z terminem realizacji 18.10.2021 r. (płatność w 2021 r.)
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	XI	Zadanie współfinansowane z zadaniem ZZM/O1.244/20 Budowa Parku Rzecznego Białucha.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XII	
		<i>Efekt 2021 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.</i>											Wykonanie robót budowlanych	XII	
20	ZZM/DIW/O-IV-5/19	Modernizacja placu zabaw przy ul. Opolskiej i Jaremy	ZZM	B	500 000	500 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. 30.03.2021 r. - ogłoszenie przetargu. Termin otwarcia ofert 19.04.2021 r. 08.06.2021 r. - ogłoszenie wyniku postępowania 14.06.2021 r. - odwołanie do KIO
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące.
		<i>Efekt 2021 r.: Rozpoczęta modernizacja placu zabaw przy ul. Opolskiej i ul. Jaremy.</i>											Wykonanie robót budowlanych	XII	
21	ZDMK/DIW/T-IV-7/21	Budowa oświetlenia wzdłuż chodnika przy ul. Weissa 8	ZDMK	P	6 000	6 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 14.05.2021 r. Wybrano wykonawcę.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Uzyskanie decyzji o ZRID/o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	
		<i>Efekt 2021 r.: Rozpoczęta budowa oświetlenia wzdłuż chodnika.</i>											Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XII	
22	ZDMK/DIW/T-IV-8/16	Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieskiego	ZDMK	B	335 847	115 847	ZPMK 860/31.03.2021 1348/18.05.2021	83 344	71,9	1 163	1,0		Wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Kontynuacja umowy nr 1330/ZDMK/2020 z 23.12.2020 r. na kwotę 547 497 zł (2020 r. - 464 153 zł, 2021 r. - 83 344 zł) z terminem realizacji 30.06.2021 r. Protokół odbioru przejściowego z dnia 31.05.2021 r. Trwają roboty budowlane.
		<i>Efekt 2021 r.: Wybudowane miejsca postojowe przy ul. Czerwieskiego.</i>													
23	ZDMK/DIW/T-IV-11/19	Budowa zatok parkingowych przy ul. Ks. Siemaszki	ZDMK	B	200 000	350 000	ZPMK 860/31.03.2021						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Złożono wniosek zmieniający zakres rzeczowy zadania.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.
		<i>Efekt 2021 r.: Wybudowane zatoki parkingowe przy ul. Ks. Siemaszki wraz ze zmodernizowanym chodnikiem oraz schodami.</i>											Wykonanie robót budowlanych.	XI	
24	MDDPS/DIW/W-IV-12/20	MDDPS Klub Seniora, ul. Krowoderskich Zuchów 6 - zagospodarowanie terenu	MDDPS	B	90 000	90 000		90 000	100,0				Wykonanie robót budowlanych	XII	W trakcie realizacji. Umowa nr 1/01/2021 z 04.01.2021 r. na kwotę 90 000 zł, terminem realizacji 30.06.2021 r. - wykonanie prac ogrodniczych
		<i>Efekt 2021 r.: Zagospodarowany teren wokół budynku przy ul. Krowoderskich Zuchów 6.</i>													
25	OC/DIR/B-IV-12/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		55 000	55 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy		
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
		DZIELNICA V			245 000	281 000		95 933	34,1	14 999	5,3				
26	ZZM/DIR/O-V-1/21	Zagospodarowanie terenów zielonych – Dzielnica V	ZZM	P, B	146 000	182 000	ZPMK 1101/26.04.2021						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	
		ZPMK 1776/29.06.2021					Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.						VIII		
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.					IX								
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.					X								
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.					X								
		Wykonanie robót budowlanych.					XI								
27	ZDMK/DIR/T-V-2/21	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy V	ZDMK	P, B, P+B	84 000	84 000		80 934					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie. W bieżącym roku nie planuje się ogłaszać zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej.
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.											V	Zakończono działanie.	
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.											VI	Zakończono działanie. W bieżącym roku nie planuje się zawrzeć umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.											VI	Zakończono działanie. Umowa nr 341/ZDMK/2021 z 01.04.2021 r. na kwotę 80 934 zł z terminem realizacji 30.11.2021 r. - umowa na oświetlenie drogi wew. w kwartale ul. Królewska, Konarskiego, Lea, Józefitów z wjazdem od ul. Konarskiego	
		Uzyskanie decyzji o ZRID/o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych (P).											VIII		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											IX		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											X		
		Wykonanie robót budowlanych (P+B)											XII		
		Wykonanie robót budowlanych (P).											XII		
		28											MCOO/DIR/E-V-3/21	Szkoła Podstawowa nr 106, ul. Litewska 34 - modernizacja	SP 106
Zawarcie umowy na zakup i montaż szlabanu.	V		Zakończono działanie. Umowa nr SP106.2230.2.2021 z 05.03.2021 r. na kwotę 14 999 zł z terminem realizacji 31.03.2021 r.												
Dostawa i montaż szlabanu.	VII		Zakończono działanie. Zamontowano szlaban elektromechaniczny wraz z wbudowanym odbiornikiem radiowym i oświetleniem LED.												

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
		DZIELNICA VI			323 000	330 739		207 955	62,9	18 000	100				
29	ZIS/DIR/S-VI-1/21	KS Bronowianka - modernizacja obiektów sportowych	ZIS	B	40 000	40 000	ZPMK 1029/16.04.2021						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Realizacja robór budowlanych.	XI	
													Odbiór i rozliczenie zadania.	XII	
30	ZZM/DIR/O-VI-2/21	Budowa ciągu pieszego w okolicy skrzyżowania ul. Zarzecze z ul. Stanisława Przybyszewskiego	ZZM	P, B	15 000	15 000		7 000	46,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/IV-I/29/IIU/130/2021 z 29.03.2021 r. z terminem realizacji 31.08.2021 r. na kwotę 7 000 zł
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
31	ZZM/DIR/O-VI-3/21	Zakup i montaż elementów małej architektury w Parku Młynówka Królewska w rejonie ul. Filtrowej	ZZM	B		3 000	ZPMK 1289/12.05.2021						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Wykonanie robót budowlanych.	IX	
32	ZZM/DIR/O-VI-4/21	Zakup i montaż melementów małej architektury według wskazań Dzielnicy VI	ZZM	B		4 739	ZPMK 1776/29.06.2021						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
33	ZZM/DIW/O-VI-1/20	Zagospodarowanie skweru w Parku Młynówka Królewska pomiędzy ul. Przybyszewskiego i ul. Wesele	ZZM	B	150 000	150 000		146 801					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/96/ID/287/2021 z 02.06.2021 r. na kwotę 146 801 zł z terminem realizacji 02.08.2021 r.
													Wykonanie robót budowlanych	X	
34	ZZM/DIW/O-VI-13/19	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Tetmajera	ZZM	B	100 000	100 000		36 154	36,2				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/72/ID/239/2021 z 10.05.2021 r. na kwotę 196 154 zł (współfinansowanie z zadaniem ZZM/O1.77/21 - 160 000 zł) z terminem realizacji 07.09.2021 r.
													Wykonanie robót budowlanych.	IX	
35	KMPSP/DIR/B-VI-1z/21	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	KMPSP		18 000	18 000		18 000	100,0	18 000	100,0		Zakończono działanie. Zakupiono kamerę termowizyjną		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy		
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
		DZIELNICA VII			651 600	516 256		309 165	59,9	6 150					
36	ZIS/DIR/S-VII-1/21	KS Zwierzyniecki - modernizacja obiektów sportowych	ZIS	B	37 000	37 000		16 000	43,2				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 82/ZIS/2021 z 07.04.2021 r. na kwotę 16 000 zł z terminem realizacji 27.08.2021 r. - wykonanie piłkochwytu na terenie KS Zwierzyniecki
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
		Efekt 2021 r.: Wykonany piłkochwyt od strony al. 3 Maja.											Odbiór i rozliczenie zadania.	XII	
37	ZZM/DIR/O-VII-2/21	Doposażenie ogródków jordanowskich i zieleńców według wskazań Dzielnicy VII	ZZM	P, B	40 000	34 000	ZPMK 1028/16.04.2021	18 942	55,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/105/ID/301/2021 z 14.06.2021 r. na kwotę 18 942 zł z terminem realizacji 30.11.2021 r.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	
		Efekt 2021 r.: Doposażone ogródki jordanowskie i zieleńce w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy VII.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	
38	MCOO/DIR/E-VII-3/21	Samorządowe Przedszkole nr 9, ul. Miaskotów 2a - wykonanie fragmentu ogrodzenia	P 9	B	4 000	4 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	
		Efekt 2020 r.: Wykonany fragment ogrodzenia.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	
39	ZIS/DIR/S-VII-4/21	KKW 1929 - modernizacja obiektów sportowych	ZIS	B		40 000	ZPMK 1457/27.05.2021						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne. Otwarcie ofert 30.06.2021 r. Trwa weryfikacja ofert.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
		Efekt 2021 r.: Zmodernizowane obiekty sportowe KKW 1929 w zakresie dostosowania pomieszczeń hotelu klubowego dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.											Wykonanie robót budowlanych.	XI	
40	MCOO/DIW/E-VII-2/20	Samorządowe Przedszkole nr 78, al. Kasztanowa 6 - modernizacja	P 78	B	80 000	120 000	ZPMK 1101/26.04.2021	120 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. 19.05.2021 r. wystosowano zaproszenia do złożenia oferty cenowej. 27.05.2021 r. wyłoniono Wykonawcę.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr P-78-2230/4/2021 z 9.06.2021 r. na kwotę 120 000 zł z terminem realizacji 29.07.2021 r.
		Efekt 2021 r.: Odwodniony teren przedszkola.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	
41	ZDMK/DIW/T-VII-3/20	Budowa chodnika w ul. Mirowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Skalną	ZDMK	P, B	140 000	38 499	ZPMK 414/22.02.2021 1457/27.05.2021 1801/30.06.2021	38 499	100,0				Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	I	Zakończono działanie. Umowa nr 63/ZDMK/2021 z 22.01.2021 r. na kwotę 38 499 zł z terminem realizacji 21.09.2021 r.
													Uzyskanie decyzji o ZRID/ o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	
		Efekt 2021 r.: Wybudowany chodnik w ul. Mirowskiej.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
42	KD/DIW/K-VII-6/21	Monografia historyczna Dzielnicy VII Zwierzyniec	KD	P	11 600	11 600		11 600	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wydania publikacji o Zwierzynću	II	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wydania publikacji o Zwierzynću	III	Zakończono działanie. Umowa nr 79/2021/A z 8.03.2021 r. na kwotę 11 600 zł z terminem realizacji 31.12.2021 r.
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Przygotowane materiały do wydania publikacji o Zwierzynću.												Przygotowanie materiałów do wydania publikacji o Zwierzynću	XII
43	ZDMK/DIW/T-VII-7/21	Budowa oświetlenia przy ul. Pod Sikornikiem	ZDMK	P	6 000	6 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	W trakcie realizacji. Unieważniono postępowanie z 04.05.2021 r.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Uzyskana decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.												Uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII
44	ZDMK/DIW/T-VII-8/21	Budowa oświetlenia przy ul. Astronautów	ZDMK	P	8 000		ZPMK 1595/15.06.2021						Zarządzeniem Nr 1595/2021 PMK z dnia 15.06.2021 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.		
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Uzyskana decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.													
45	ZDMK/DIW/T-VII-9/21	Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa w rejonie posesji nr 265	ZDMK	P	35 000	35 000		29 889	85,4				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 572/ZDMK/2021 z 25.05.2021 r. na kwotę 29 889 zł z terminem realizacji 24.12.2021 r.
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Uzyskana decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.												Uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI
46	ZDMK/DIW/T-VII-10/21	Budowa oświetlenia przy ul. Kopalina	ZDMK	P		11 000	ZPMK 1103/26.04.2021	8 856	80,5				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 781/ZDMK/2021 z29.06.2021 r. na kwotę 8 856 zł z terminem realizacji 6 miesięcy od daty podpisania umowy.
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Uzyskana decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.												Uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII
47	MCOO/DIW/E-VII-13/21	Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337 - modernizacja	SP 48	P	20 000	20 000		7 380	36,9				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2021 z 03.03.2021 r. na kwotę 7 380 zł z terminem realizacji 03.09.2021 r.
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Uzyskana decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.												Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII
48	ZIS/DIW/S-VII-15/20	Kolejowy Klub Wodny 1929 - modernizacja obiektów sportowych	ZIS	B	40 000		ZPMK 1457/27.05.2021						Zarządzeniem Nr 1457/2021 PMK z dnia 27.05.2021 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.		
49	ZDMK/DIW/T-VII-16/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Kościuszki	ZDMK	B	15 000	15 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Dobudowane oświetlenie.												Wykonanie robót budowlanych	XI
50	ZDMK/DIW/T-VII-17/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Mirowskiej	ZDMK	B	35 000	35 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Powtórne ogłoszenie zamówienia publicznego. Termin składania ofert 14.07.2021 r.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Dobudowane oświetlenie.												Wykonanie robót budowlanych.	XI

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
51	ZDMK/DIW/T-VII-18/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Zakręt	ZDMK	B	25 000	25 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Powtórne ogłoszenie zamówienia publicznego. Termin składania ofert 14.07.2021 r.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	
		Efekt 2021 r.: Dobudowane oświetlenie.											Wykonanie robót budowlanych.	XI	
52	ZDMK/DIW/T-VII-19/20	Dobudowa oświetlenia przy ul. Jesionowej	ZDMK	P+B	40 000	40 000		29 094	72,7	6 150			Uzyskanie decyzji o PNB / Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Zgłoszenie wykonania robót budowlanych nr AU-01-7.6743.231.2021.ADA z 12.03.2021 r.
		Efekt 2021 r.: Dobudowane oświetlenie.											Wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 944/ZDMK/2020 z 23.09.2020 r. na kwotę 29 944 zł (projekt 6 150 zł, roboty budowlane 22 944 zł) z terminem realizacji: 15.03.2021 r. (projekt), 17.05.2021 r. (roboty budowlane). Wykonano: - słup oświetleniowy - 1 szt - oprawy - 2 szt - przewód - 31 m
53	ZDMK/DIW/T-VII-20/20	Budowa oświetlenia na alejce spacerowej przy ul. Malczewskiego	ZDMK	P	15 000	19 680	ZPMK 414/22.02.2021 1595//16.06.2021	19 680	100,0				Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 67/ZDMK/2021 z 26.02.2021 r. na kwotę 19 680 zł z terminem realizacji 25.08.2021 r.
		Efekt 2021 r.: Uzyskana decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Uzyskanie decyzji o ZRID/ o PNB /Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	
54	ZDMK/DIW/T-VII-21/20	Dobudowa oświetlenia alejki łączącej ul. Jodłową i Księcia Józefa.	ZDMK	P	10 000	5 535	ZPMK 414/22.02.2021 1595/15.06.2021	5 535	100,0				Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 67/ZDMK/2021 z 26.02.2021 r. na kwotę 5 535 zł z terminem realizacji 25.08.2021 r.
		Efekt 2021 r.: Uzyskana decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Uzyskanie decyzji o ZRID/ o PNB /Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	
55	ZDMK/DIW/T-VII-22/20	Dobudowa oświetlenia chodnika wzdłuż Skweru Papcia Chmiela	ZDMK	P	10 000	3 690	ZPMK 414/22.02.2021 1595/15..06.2021	3 690	100,0				Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.		Zakończono działanie. Umowa nr 67/ZDMK/2021 z 26.02.2021 r. na kwotę 3 690 zł z terminem realizacji 25.08.2021 r.
		Efekt 2021 r.: Uzyskana decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Uzyskanie decyzji o ZRID/ o PNB /Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.		
56	ZDMK/DIW/W-VII-23/20	Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnością wraz z przebudową schodów łączących ul. Fabijańskich i ul. Sawickiego	ZDMK	P	80 000		Uchwała LVIII/1664//21z dn 5.05.2021						Opracowanie wielowariantowej koncepcji.	I	Zakończono działanie. Protokół odbiorczy dokumentacji projektowej z dnia 28.01.2021 r.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych	VIII	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych	X	
		Efekt 2021 r.: Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.											Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	X	
57	ZIS/DIR/S-VII-1z/21	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS			15 252	ZPMK 1101/26.04.2021	15 252	100,0				Zakończono działanie. Umowa nr 108-7/ZIS/2021 z 07.05.2021 r. na kwotę 18 050 zł (w tym koszt dostawy tablicy 15 252 zł) z terminem realizacji 27.07.2021 r - dostawa tablicy wyników		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy		
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2021 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
		DZIELNICA VIII			997 600	1 198 850		385 207	32,1	47 442	46,3	2 600			
58	ZIS/DIR/S-VIII-1/21	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie SP nr 54, ul. Tyniecka 122	ZIS	P	20 000		Uchwała LVIII/1721//21z dn 26.05.2021						Uchwałą Nr LVIII/1721/21 RMK z 26.05.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.		
59	ZZM/DIR/O-VIII-2/21	Doposażenie skweru przy pomniku Elvisa Presleya	ZZM	B	2 600	2 600		2 600	100,0			2 600	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/38/ID/156/2021 z 01.04.2021 r. na kwotę 2 600 zł z terminem realizacji 30.05.2021 r.
		<i>Efekt 2021 r.: Doposażony skwer przy pomniku Elvisa Presleya.</i>											Wykonanie robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie.
60	MCOO/DIR/E-VIII-3/21	Samorządowe Przedszkole nr 2, ul. Twardowskiego 90 - modernizacja	P 2	B	20 000	80 000	ZPMK 1456/27.05.2021	19 742	24,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż klimatyzacji.	VII	Zakończono działanie. 06.05.2021 r. wystosowano zaproszenie do jednego oferenta do złożenia oferty cenowej.
													Zawarcie umowy na zakup i montaż klimatyzacji.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 3/2021 z 1.06.2021 r. na kwotę 19 742 zł z terminem realizacji 20.08.2021 r.
		<i>Efekt 2021 r.: Zakupiona i zamontowana klimatyzacja.</i>											Dostawa i montaż klimatyzacji.	XI	
61	MCOO/DIR/E-VIII-4/21	Szkoła Podstawowa nr 62, ul. Ćwikłowa 1 - modernizacja	SP 62	B	20 000	20 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż rolet.	VII	
													Zawarcie umowy na a zakup i montaż rolet.	IX	
		<i>Efekt 2021 r.: Zakupione i zamontowane rolety wewnętrzne w sali gimnastycznej.</i>											Dostawa i montaż rolet.	XI	
62	MCOO/DIR/E-VIII-5/21	Samorządowe Przedszkole nr 58, ul. Skośna 2 - modernizacja	P 58	B		35 000	ZPMK 1453/27.05.2021	34 988					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie.	X	Zakończono działanie. Umowa nr 3/2021 z 22.06.2021 r. na kwotę 34 988 zł z terminem realizacji 30.06.2021 r.
		<i>Efekt 2021 r.: Wykonana nawierzchnia na ścieżkach dochodzących do boiska z trawy syntetycznej.</i>											Wykonanie robót budowlanych.	XII	
63	ZZM/DIR/O-VIII-7/21	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Sodowej	ZZM	P, B		14 415	ZPMK 1456/2705/2021						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Zawarcie umowy na wykonanie .	X	
		<i>Efekt 2021 r.: Zmodernizowany ogródek jordanowski o pow. 602 m2 przy ul. Sodowej</i>											Wykonanie robót budowlanych.	XI	
64	MCOO/DIR/W-VIII-8/21	Samorządowe Przedszkole nr 71, ul. Ludwinowska 6 - likwidacja barier architektonicznych	P 71	B		55 000	ZPMK 1775/29.06.2021						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Zawarcie umowy na wykonanie .	XI	
		<i>Efekt 2021 r.: Wykonany podjazd dla niepełnosprawnych w Samorządowym Przedszkolu nr 71, ul. Ludwinowska 6.</i>											Wykonanie robót budowlanych.	XII	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
65	ZDMK/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII	ZDMK	P, B, P+B	300 000	300 000		42 550	14,2	24 600	8,2		Uzyskanie decyzji o ZRID//o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	IV	Zakończono działanie. <u>ul. Trockiego.</u> Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru robót budowlanych nr AU-01-7.6743.1762.2020.EFI z 02.12.2020 r. Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru rozbudowy kabli nN wzdłuż ul. Trockiego nr AU-01-6.6743.8.28.2021.JZ1 z 22.01.2021 r. Opłacono fakturę FV/220/2021 na kwotę 24 600 zł
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej (P).											V	Zakończono działanie. <u>ul. Chlebiczna, ul. Żyzna, przejście dla pieszych w ul. Petrażyckiego w pobliżu bud. nr 79b, ul. Na Leszczu., ul. Spacerowa.</u> Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 28.06.2021 r. 29.06.2021 r. wybrano Wykonawcę.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B).	V	Zakończono działanie. <u>ul. Zagumnie 32</u> Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin składania ofert 10.05.2021 r. Trwa weryfikacja ofert <u>Przejście dla pieszych przy ul. Petrażyckiego, skrzyżowanie ulic: Turonia, Strakowej, Miłkowskiego.</u> Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 12.07.2021 r.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej (P).	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B).	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. <u>Ul. Zagumnie 32.</u> Umowa nr 680/ZDMK/2021 z 21.06.2021 r. na kwotę 17 950 zł (5 000 zł- projekt, 12 950 zł- roboty budowlane) z terminem realizacji projektu - 20.11.2021 r., robót budowlanych do miesiąca od daty przekazania placu budowy.
													Uzyskanie decyzji o ZRID//o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych (P).	VIII	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (B).	X	W trakcie realizacji. <u>Ul. Trockiego.</u> Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 12.07.2021 r.
													Uzyskanie decyzji o ZRID//o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych (P+B).	X	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych (B).	XI	
													Wykonanie robót budowlanych (B).	XII	
		Wykonanie robót budowlanych (P+B).	XII												
66	ZZM/DIW/O-VIII-3/20	Doposażenie placu zabaw przy ul. Maćka z Bogdańca	ZZM	B	60 000	60 000		59 742	99,6	22 842	38,1		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/45/ID/172/2021 z 14.04.2021 r. na kwotę 59 742 zł z terminem realizacji 15.06.2021 r.
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
67	ZZM/DIW/O-VIII-5/20	Utworzenie skweru przy ul. Jahody	ZZM	P, B	60 000	59 500	ZPMK 1456/27.05.2021	59 500	100,0				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/156/ID/566/2020 z 01.10.2020 r. z terminem realizacji 30.08.2021 r. na kwotę 69 500 zł (2021 r.: 59 500 zł)
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zamówienie współfinansowane z zadaniem ZZM/O1.246/21 Park przy ul. Jahody
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
68	ZZM/DIW/O-VIII-6/20	Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Lubostroń	ZZM	B	350 000	350 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. 14.06.2021 r. - ogłoszono zamówienie publiczne Termin składania ofert 06.07.2021 r.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
69	ZZM/DIW/O-VIII-7/20	Zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Stanisława Rostworowskiego	ZZM	P, B	50 000	36 285	ZPMK 1457/27.05.2021	36 285	100,0				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Kontynuacja umowy nr ZZM/ZZM/U/II/108/ID/407/2020 z 4.08.2020 r. na kwotę 44 895 zł z terminem realizacji 15.09.2021 r. (2021 r.: 36 285 zł)
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. 23.06.2021 r. - ogłoszono zamówienie publiczne Termin składania ofert 08.07.2021 r.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
		Efekt 2021 r.: Wybudowane i przebudowane oświetlenie w Dzielnicy VIII.													
		Efekt 2021 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.													
		Efekt 2021 r.: Uzyskana decyzja administracyjna dla utworzenia skweru przy ul. Jahody.													
		Efekt 2021 r.: Rozbudowany ogródek jordanowski przy ul. Lubostroń													
		Efekt 2021 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.													

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy		
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2021 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. <i>(kol. 10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. <i>(kol. 12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
70	ZZM/DIW/O-VIII-8/17	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń	ZZM	B	50 000	90 000	ZPMK 1101/26.04.2021	90 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wykonane dodatkowe zagospodarowanie terenu na wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa ZZM/U/II/86/ID/268/2021 z 24.05.2021 r. na kwotę 96 924 zł z terminem realizacji 30.10.2021 r. Zadanie współfinansowane z zadaniem ZZM/O1.194/21.
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
71	ZZM/DIW/O-VIII-10/21	Utworzenie parku kieszonkowego przy ul. Zachodniej	ZZM	P	20 000	19 800	ZPMK 1456/27.05.2021	19 800	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Uzyskana decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/13/ID/59/2021 z 17.02.2021 r. na kwotę 19 800 zł z terminem realizacji 30.11.2021 r.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	
72	ZZM/DIW/O-VIII-11/21	Modernizacja placu zabaw przy ul. Pietrusińskiego	ZZM	P	20 000	20 000		20 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Uzyskana decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/14/ID/60/2021 z 17.02.2021 r. na kwotę 20 000 zł z terminem realizacji 30.11.2021 r.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	
73	KMPSP/DIR/B-VIII-1z/21	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	KMPSP		25 000	25 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
74	OC/DIR/B-VIII-2z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			31 250	ZPMK 414/22.02.2021 1591/15.06.2021						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
		DZIELNICA IX			183 000	271 200		82 270	30,3	29 600	100				
75	ZIS/DIR/S-IX-1/21	KS Borek - posadowienie toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami	ZIS	P, B	100 000	100 000		11 070	11,1				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 40/ZIS/2021 z 02.03.2021 r. na kwotę 11 070 zł z terminem realizacji 06.09.2021 r.
													Złożenie wniosku o uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
													Odbiór i rozliczenie inwestycji.	XII	
		Efekt 2021 r.: Zamontowana toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.													
76	MCOO/DIR/E-IX-2/21	Samorządowe Przedszkole nr 95, ul. Kościuszkowców 6 - zagospodarowanie ogrodu przedszkolnego	P 95	B		68 750	ZPMK 1029/16.04.2021						Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. 16.06.2021 r. - wysłano zaproszenia do składania ofert
							UPMK LIX/1743/21 09.06.2021						Wykonanie robót budowlanych.	XI	
													Odbiór i rozliczenie inwestycji.	XII	
		Efekt 2021 r.: Zagospodarowany ogród przedszkolny.													
77	ZDMK/DIW/T-IX-1/20	Budowa oświetlenia przy alejce łączącej Smoczy Skwer z ul. Zbrojarzy	ZDMK	P+B	40 000	29 600	ZPMK 980/13.04.2021	29 600	100,0	29 600			Uzyskanie decyzji o ZRID/ o PNB / Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	I	Zakończone działanie. Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych nr AU-01-1.6743.123.2021.ADA z 18.02.2021 r.
													Wykonanie robót budowlanych	III	Zakończone działanie. Wybudowane oświetlenie: - kabel - 155 mb, - rura - 12 mb, - rura - 117 mb, - słup stalowy ocynkowany - 3 szt - oprawa LED - 3 kpl, - przewód - 18 mb, - płaskownik- 27 mb.
		Efekt 2021 r.: Wybudowane oświetlenie.													
78	ZDMK/DIW/T-IX-2/20	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ruczaj 5	ZDMK	P+B	18 000	16 600	ZPMK 980/13.04.2021	16 600	100,0				Uzyskanie decyzji o ZRID/ o PNB / Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin wykonania 30.09.2021 r.
													Wykonanie robót budowlanych	VIII	Kontynuacja umowy nr 1372/ZDMK/2020 z 29.12.2020 r. na kwotę 16 600 zł z terminem realizacji 29.08.2021 r.
		Efekt 2021 r.: Wybudowane oświetlenie.													
79	ZZM/DIW/O-IX-3/21	Budowa kładki nad potokiem Rzewny wraz z budową ciągu dla pieszych od ul. Żywieckiej Bocznej do przystanku tramwajowego Borek Fałęcki I	ZZM	P	25 000	25 000		25 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/100/IU/295/2021 z 08.06.2021 r. na kwotę 45 000 zł (2021 r.: 25 000 zł; 2022 r.: 20 000 zł) z terminem realizacji ETAP I : 08.12.2021 r.; ETAP II: 31.05.2022 r.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII	
		Efekt 2021 r.: Uzyskana decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.													
80	OC/DIR/B-IX-1z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			31 250	ZPMK 414/22.02.2021 1595/15.06.2021						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
		DZIELNICA X			1 289 180	1 142 830		402 958	35,3	13 090					
81	ZZM/DIR/O-X-1/21	Park Maćka i Doroty - modernizacja alejek parkowych	ZZM	B	335 000	368 865	ZPMK 1100/26.04.2021	215 077	58,3				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/108/ID/309/2021 z 09.06.2021 r. na kwotę 181 310 zł z terminem realizacji 07.10.2021 r. - wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją alejki głównej Umowa nr ZZM/U/II/110/ID/315/2021 z 18.06.2021 r. na kwotę 42 902 zł (ZZM/DIR/O-X-1/21 - 33 767 zł; ZZM/DIR/W-X-7/21 - 9 135 zł) z terminem realizacji 18.09.2021 r. - zakup, dostawa i montaż obiektów małej architektury
		Efekt 2021 r.: Zmodernizowane alejki parkowe oraz zamontowane elementy małej architektury na terenie Parku Maćka i Doroty.											Wykonanie robót budowlanych.	XI	
82	ZZM/DIR/W-X-2/21	Zakup i montaż urządzeń przystosowanych dla osób niepełnosprawnych przy ul. Smoleńskiego	ZZM	P,B	116 180		ZPMK 665/16.03.2021						Zarządzeniem Nr 665/2021 PMK z dnia 16.03.2021 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta.		
83	ZDMK/DIR/T-X-3/21	Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych w ul. Borkowskiej i ul. Fortecznej	ZDMK	P+B	130 000	130 000		69 557	53,5				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 343/ZDMK/2021 z 01.04.2021 r. na kwotę 69 557 zł z terminem realizacji 30.11.2021 r.
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o ZRID/o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	
		Efekt 2021 r.: Wybudowane oświetlenie przy przejściach dla pieszych.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	
84	ZDMK/DIR/T-X-4/21	Budowa oświetlenia przy ulicy Skrzetuskiego	ZDMK	P+B	171 000	171 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie 30.04.2021 r - ogłoszenie zamówienia publicznego. Otwarcie ofert 18.05.2021 r. Wybrano Wykonawcę.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X	
		Efekt 2021 r.: Wybudowane oświetlenie.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	
85	ZBK/DIR/U-X-5/21	Modernizacja parkingu przy Centrum Medycznym Swoszowice, ul. Szybisko 21	ZBK	P, B	90 000	90 000		18 450	20,5				Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji parkingu.	III	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji parkingu.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 007/50505/21 z 29.06.2021 r. na kwotę 18 450 zł z terminem realizacji 26.11.2021 r.
													Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji parkingu.	IX	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji parkingu.	IX	
													Zawarcie umowy na wykonanie modernizacji parkingu.	IX	
		Efekt 2021 r.: Zmodernizowany parking przy Centrum Medycznym Swoszowice.											Wykonanie modernizacji parkingu.	XI	
86	ZZM/DIR/W-X-6/21	Doposażenie Parku Opatkowskiego w elementy małej architektury i urządzenia przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami	ZZM	B		116 180	ZPMK 665/16.03.2021						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. 27.05.2021 r. ogłoszono o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z wykonaniem I etapu budowy Parku Opatkowskiego. Planowany termin składania ofert 11.06.2021 r. Otwarcie ofert 17.06.2021 r. Trwa weryfikacja ofert.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
		Zamontowane elementy małej architektury, urządzenia zabawowe, wykonane nawierzchnie bezpieczne oraz ciągi komunikacyjne przystosowane na terenie Parku Opatkowskiego dla osób z niepełnosprawnościami.											Wykonanie robót budowlanych.	XI	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
87	ZZM/DIR/W-X-7/21	Doposażenie Parku Maćka i Doroty w dodatkowe urządzenia przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami	ZZM	B		9 135	ZPMK 1101/26.04.2021	9 135	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Umowa nr ZZM/U/II/110/ID/315/2021 z 18.06.2021 r. na kwotę 42 902 zł (ZZM/DIR/O-X-1/21 - 33 767 zł; ZZM/DIR/W-X-7/21 - 9 135 zł) z terminem realizacji 18.09.2021 r. - zakup, dostawa i montaż obiektów małej architektury.
														XI	
88	KD/DIW/K-X-1/21	Opracowanie historycznej monografii osiedla Kliny	KD	B		10 000	ZPMK 1590/15.06.2021						Wykonanie kwerendy naukowej w archiwach i bibliotekach krakowskich dotyczącej os. Kliny.	XII	
89	ZDMK/DIW/T-X-2/20	Budowa oświetlenia przy ulicy Podgórk	ZDMK	P+B	277 000	77 650	ZPMK 1348/18.05.2021	77 649	100,0				Uzyskanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Kontynuacja umowy nr 1409/ZDMK/2020 z 31.12.2020 r. na kwotę 77 649 zł z terminem realizacji 31.10.2021 r.
														X	
90	ZDMK/DIW/T-X-3/19	Doświetlenie ulicy Koszutki	ZDMK	B	10 000	10 000		10 000	100,0	10 000	100,0		Zakończenie robót budowlanych.	I	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 376/ZDMK/2020 z 11.05.2020 r. na kwotę 98 211,81 zł (2020 r.: 88 211,81 zł; 2021 r.: 10 000 zł) z terminem realizacji 31.01.2021 r. Wykonane roboty budowlane (słup oświetleniowy - 17 szt., lampa oświetleniowa LED - 17 szt., przewód - 728 m, szafa montażowa dla sterownika centralnego - 1 szt., sterownik lokalny LuCo - 17 szt., sterownik centralny SeCo - Owlet -17 szt., wysięgniki -17 szt., uziemienia - 2 szt.).
91	ZZM/DIW/O-X-5/20	Budowa Parku Opatkowskiego przy ul. Inicjatywy Lokalnej	ZZM	P, B	100 000	100 000	ZPMK 1029/16.04.2021	3 090	3,1	3 090	3,1		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/54/ID/243/2020 z 08.05.2020 r. na kwotę 30 900 zł (2020 r.: 27 810 zł; 2021 r.: 3 090 zł) z terminem realizacji 30.11.2020 r. - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym Aneks z 22.12.2020 r. - przesunięcie terminu przekazania kompletnej dokumentacji do dnia 26.02.2021 r. 27.05.2021 r. ogłoszenie zamówienia publicznego. Termin składania ofert 11.06.2021 r. Otwarcie ofert 17.06.2021 r. Trwa weryfikacja ofert.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
														XI	
92	ZDMK/DIW/T-X-6/20	Doświetlenie ulicy Baryckiej	ZDMK	B	60 000	60 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 07.06.2021 r.Trwa weryfikacja ofert.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	
														XII	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
		DZIELNICA XI			484 000	559 100		480 161	85,9	103 424	399,3				
93	MCOO/DIR/E-XI-1/21	Samorządowe Przedszkole nr 22, ul. Przykopy 10 - modernizacja	P 22	B	25 000	25 000		24 942	99,8				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	VIII	Zakończono działanie. 17.05.2021 r. wystosowano zaproszenie do złożenia oferty cenowej. 24.05.2021 r. otwarto oferty.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 3/2021 z 23.06.2021 r. na kwotę 24 942 zł z terminem realizacji 09.07.2021 r.
		Efekt 2021 r.: Doposażony plac zabaw.												Wykonanie robót budowlanych.	XII
94	MCOO/DIR/E-XI-2/21	Samorządowe Przedszkole nr 33, ul. Rzącka 1 - modernizacja	P 33	B	40 000	40 000		40 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	VIII	Zakończono działanie. 29.04.2021 r. - wysłano zaproszenia do składania ofert
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr 3/2021 z 28.05.2021 r. na kwotę 40 000 zł z terminem realizacji 25.08.2021 r.
		Efekt 2021 r.: Wykonana bezpieczna nawierzchnia przy urządzeniach zabawowych, doposażony plac zabaw.												Wykonanie robót budowlanych.	XII
95	MCOO/DIR/E-XI-3/21	Samorządowe Przedszkole nr 163, ul. Podedworze 2a - modernizacja	P 163	B	25 000	25 000		24 990	100,0	24 990	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr 1 /2021 z 16.02.2021 r. na kwotę 24 990 zł z terminem realizacji 30.07.2021 r.
		Efekt 2021 r.: Doposażony plac zabaw.												Wykonanie robót budowlanych.	XII
96	MCOO/DIR/E-XI-4/21	Szkoła Podstawowa nr 162, ul. Stojalowskiego 31 - modernizacja	SP 162	B	40 000	40 000		39 985	100,0	39 985	100,0		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2021 z 04.01.2021 r. na kwotę 39 985 zł z terminem realizacji 15.01.2021 r.
		Efekt 2021 r.: Wykonane oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne.												Wykonanie robót budowlanych.	XII
97	MCOO/DIR/E-XI-5/21	Samorządowe Przedszkole nr 6, ul. Bujaka 17 - budowa wiaty w ogrodzie przedszkolnym	P 6	B	25 000	25 000		24 989	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr 2/2021 z 24.05.2021 r. na kwotę 24 989 zł z terminem realizacji 30.09.2021 r.
		Efekt 2021 r.: Wybudowana wiaty w ogrodzie przedszkolnym.												Wykonanie robót budowlanych.	XI
98	MCOO/DIR/E-XI-6/21	Samorządowe Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - doposażenie placu zabaw	P 51	B	31 000	31 000		31 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. 23.04.2021 r. wystosowano zaproszenia do złożenia oferty cenowej. 04.05.2021 r. wyłoniono Wykonawcę.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 4/2021 z 17.06.2021 r. na kwotę 31 000 zł z terminem realizacji 17.07.2021 r.
		Efekt 2021 r.: Doposażony plac zabaw i ogród przedszkolny.												Wykonanie robót budowlanych.	XII
99	ZZM/DIR/O-XI-7/21	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Heila	ZZM	P, B	3 000	9 000	ZPMK 1102/26.04.2021	3 000	33,3				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/56/ID/286/2021 z 31.05.2021 r. na kwotę 3 000 zł z terminem realizacji 31.08.2021 r. - aktualizacja kompletniej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	
		Efekt 2021 r.: Doposażony ogródek jordanowski przy ul. Heila.												Wykonanie robót budowlanych.	XI

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
100	ZIS/DIR/S-XI-8/21	KS Armatura - modernizacja obiektów sportowych	ZIS	S		14 500	ZPMK 1348/18.05.2021						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	
													Efekt 2021 r.: Zmodernizowane obiekty sportowo-rekreacyjne KS Armatura w zakresie dojścia i podłoża pod wiatą.		Wykonanie robót budowlanych.
101	ZIS/DIR/S-XI-9/21	KS Grzegórzecki - modernizacja obiektów sportowych	ZIS	B		50 000	ZPMK 1591/15.06.2021	46 740	93,5				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 176/ZIS/2021 r. z 29.06.2021 r. na kwotę 46 740 zł z terminem realizacji 31.08.2021 r.
													Efekt 2021 r.: Zmodernizowane ogrodzenie na terenie KS Grzegórzecki ul. Wysłouchów 34..		Wykonanie robót budowlanych.
102	MCOO/DIR/E-XI-10/21	Szkoła Podstawowa nr 149, ul. Bujaka 15 - modernizacja	SP 149	B		6 000	ZPMK 1776/29.06.2021						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	
													Efekt 2021 r.: Wybudowane ogrodzenie ogrodu sensorycznego w Szkole Podstawowej nr 149, ul. Bujaka 15.		Wykonanie robót budowlanych.
103	MCOO/DIW/E-XI-1/17	Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja.	P 51	P	15 000	15 000		15 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2021 z 25.02.2021 r. na kwotę 15 000 zł z terminem realizacji 31.11.2021 r.
													Efekt 2021 r.: Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla wykonania modernizacji kanalizacji zewnętrznej.		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
104	MCOO/DIW/E-XI-3/19	Przedszkole nr 6, ul. Bujaka 17 - modernizacja	P 6	B	150 000	150 000		149 000	99,3				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2021 z 28.04.2021 r. na kwotę 149 000 zł z terminem realizacji 20.08.2021 r.
													Efekt 2021 r.: Zmodernizowana wentylacja kuchni.		Wykonanie robót budowlanych.
105	ZZM/DIW/O-XI-5/20	Przebudowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Cechową i ul. Stojalowskiego	ZZM	P, B	60 000	60 000		42 066	70,1				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/212/IU/728/2020 z 25.11.2020 r. na kwotę 42 066 zł z terminem realizacji 31.08.2021 r. - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	
													Efekt 2021 r.: Rozpoczęte roboty budowlane.		Wykonanie robót budowlanych.
106	SMMK/DIR/B-XI-1z/21	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		15 000	13 600	ZPMK 1591/15.06.2021	13 594	100,0	13 594	100,0		Zakończono działanie. Zakupiono paralizator z wyposażeniem.		
107	OC/DIR/B-XI-2z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		30 000	30 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
108	KMPSP/DIR/B-XI-3z/21	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	KMPSP		25 000	25 000		24 855	99,4	24 855	99,4		Zakończono działanie. Zakupiono mobilne urządzenie do oddymiania (wentylator)		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	
		DZIELNICA XII			744 000	852 900		385 755	45,2	48 950	5,7					
109	ZDMK/DIR/T-XII-1/21	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII	ZDMK	P, B, P+B	75 000	75 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej (P).	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Wnioski wycofujące zadanie w procedowaniu.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B)	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej (P).	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B).	VII		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych (P).	VIII		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (B).	IX		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych (B).	X		
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB/ przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych (P+B).	X		
													Wykonania robót budowlanych (B).	XII		
													Wykonania robót budowlanych (P+B).	XII		
110	MCOO/DIR/E-XII-2/21	Samorządowe Przedszkole nr 36, ul. Okólna 18 - modernizacja	P 36	B	30 000	30 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. 22.06.2021 r. - wysłano zaproszenia do złożenia ofert cenowej	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
111	MCOO/DIR/E-XII-4/21	Samorządowe Przedszkole nr 154, ul. Kurczaba 19 - modernizacja	P 154	B	30 000	30 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
112	MCOO/DIR/W-XII-5/21	Samorządowe Przedszkole nr 35, ul. L. Wenedy 7 - modernizacja	P 35	B	15 000	15 000		14 978	99,9				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr 4/2021/P 35 z 04.05.2021 r. na kwotę 14 978 zł z terminem realizacji 15.06.2021 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
113	ZZM/DIR/O-XII-6/21	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII	ZZM	P, B	250 000	250 000		147 500	59,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 4 miesiące.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	III	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	V	Zakończono działanie. Umowa z 24.05.2021 r. na kwotę 147 500 zł z terminem realizacji 27.07.2021 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
114	ZZM/DIR/O-XII-7/21	Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy XII	ZZM	B	145 000	145 000		144 997	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/117/IU/346/2021 z 25.06.2021 r. na kwotę 144 997 zł z terminem realizacji 30.09.2021 r.
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wybudowane i przebudowane chodniki na terenach zielonych Dzielnicy XII.												Wykonanie robót budowlanych.	XII
115	ZZM/DIR/O-XII-8/21	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Górników	ZZM	B		100 000	ZPMK 1122/26.04.2021						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wybudowany wybieg dla psów przy ul. Górników.												Wykonanie robót budowlanych.	XI
116	MCOO/DIR/E-XII-9/21	Samorządowe Przedszkole nr 176, ul. Aleksandry 15 - wykonanie bezpiecznej nawierzchni	P 176	B		15 000	ZPMK 1776/29.06.2021						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wykonana bezpieczna nawierzchnia w ogrodzie w Samorządowym Przeszkolu nr 176, ul. Aleksandry 15.												Wykonanie robót budowlanych.	XII
117	ZZM/DIW/O-XII-3/20	Budowa ciągu dla pieszych pomiędzy os. Złocień, a ul. Złocieniową	ZZM	P, B	100 000	100 000		15 430	15,4				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VIII	Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/173/IU/609/2020 z 23.10.2020 r. na kwotę 50 430 zł (2020 r.: 35 000 zł; 2021 r.: 15 430 zł) z terminem realizacji 31.08.2021 r. - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego. Aneks nr 2 z 13.05.2021 r. na sporządzenie kompletnej dokumentacji dla ciągu pieszego wraz z uzyskaniem stosownej decyzji o PNB do 31.08.2021 r. oraz na sporządzenie kompletnej dokumentacji dla instalacji oświetlenia wraz z uzyskaniem koniecznej decyzji/zgłoszenia do 10.12.2021 r.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	IX	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	X	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Rozpoczęte roboty budowlane.												Rozpoczęcie robót budowlanych	XI
118	ZDMK/DIW/T-XII-4/20	Budowa oświetlenia przy ul. Hoyera	ZDMK	P+B	25 000	18 900	ZPMK 1595/15..06.2021	18 900	100,0	5 000	26,5		Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych : AU-01-7-6743.605.2021. PKR z dnia 30.04.2021 r.
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wybudowane oświetlenie.												Wykonanie robót budowlanych.	VIII
119	NW/DIR/Z-XII-1z/21	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Opieki	NW		24 000	24 000		24 000	100,0	24 000	100,0		Zakończono działanie. Zakupiono 5 szt materacy przeciwoślzynowych i 49 szt. wózków inwalidzkich.		
120	OC/DIR/B-XII-2z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		30 000	30 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
121	KMPSP/DIR/B-XII-3z/21	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	KMPSP		20 000	20 000		19 950	99,8	19 950	99,8		Zakończono działanie. Zakupiono urządzenia do dystrybucji sprężonego powietrza.		

[illegible]

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
131	ZIS/DIW/S-XIII-7/20	TS "Rybitwy" - zagospodarowanie terenu	ZIS	P	80 000	80 000		60 700	75,9				Opracowanie II części dokumentacji projektowej.	VII	Kontynuacja umowy nr 314/ZIS/2020 z 18.09.2020 r. na kwotę 110 700 zł (2020 r - 50 000 zł, 2021 r. - 60 700 zł) z terminem realizacji 30.07.2021 r.
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.											Złożenie wniosku o uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	
132	ZZM/DIW/O-XIII-8/21	Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Pańskiej	ZZM	P		20 000	ZPMK 980/13.04.2021	20 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/107/ID/308/2021 z 16.06.2021 r. na kwotę 55 350 zł (2021 r.: 20 000 zł; 2022 r.: 35 350 zł) z terminem realizacji ETAP I: 30.11.2021 r.; ETAP II: 30.06.2022 r.
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej dla rewitalizacji terenu zielonego przy ul. Pańskiej											Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projekowej.	XI	
133	ZDMK/DIW/T-XIII-15/19	Budowa oświetlenia przy ul. Ks. Turka	ZDMK	P+B	18 000	16 200	ZPMK 1122/26.04.2021	16 200	100,0				Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Kontynuacja umowy nr 1404/ZDMK/2020 z 30.12.2020 r. na kwotę 16 200 zł z terminem realizacji 29.10.2021 r. - na opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane.
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wybudowane oświetlenie.											Wykonanie robót budowlanych.	X	
134	MCOO/DIW/E-XIII-15/20	Samorządowe Przedszkole nr 92, ul. Krzemionki 33 - modernizacja	P 92	B	250 000	20 000	ZPMK 1101/26.04.2021 1289/12.05.2021 1595/15.06.2021 Uchwała LIX/1743/21 z 09.06.2021						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Zmodernizowana kuchnia.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	
135	ZDMK/DIW/T-XIII-16/19	Oświetlenie pomnika na Placu Niepodległości	ZDMK	B	85 000	85 000		47 041	55,3				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie Umowa nr 640ZDMK/2021 z 14.06.2021 r. na kwotę 47 041,29 zł z terminem realizacji 5 miesięcy od daty zawarcia umowy - rozbudowa oraz przebudowa sieci oświetlenia miejskiego wraz z budową instalacji iluminacji pomnika i masztu flagowego
		<u>Efekt 2021 r.:</u> Wykonana iluminacja pomnika wraz z masztem flagowym.											Wykonanie robót budowlanych.	XI	
136	ZDMK/DIW/T-XIII-17/19	Budowa ul. Myśliwskiej - bocznej	ZDMK	B	200 000		ZPMK 665/16.03.2021						Zarządzeniem Nr 665/2021 PMK z dnia 16.03.2021 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.		
137	DPS-Ł41/DIR/W-XIII-1z/21	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 41	DPS-Ł41		35 000	35 000		35 000	100,0	35 000	100,0		Zakończono działanie. Zakupiono 3 szt. defibrylatorów.		
138	DPS-Ł43/DIR/W-XIII-2z/21	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43	DPS-Ł43		33 000	33 000		33 000	100,0	33 000	100,0		Zakończono działanie. Zakupiono wannę uchylną.		
139	KMPSP/DIR/B-XIII-3z/21	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	KMPSP		20 000	20 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
140	KD/DIW/K-XIII-4z/21	Zakup rzeźb z wystawy "Między wodą a niebem"	KD			155 000	ZPMK 980/13.04.2021						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
141	OC/DIR/B-XIII-5z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC			62 500	ZPMK 980/13.04.2021 1289/12.05.2021						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		
142	MOPS/DIR/W-XIII-6z/21	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	MOPS	B		12 000	ZPMK 1590/15.06.2021						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2021 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
		DZIELNICA XIV			1 159 759	981 290		537 950	54,8	116 783		16 186			
143	ZDMK/DIR/T-XIV-1/21	Budowa oświetlenia przy ul. Tabaczej	ZDMK	P+B	20 000	20 000		17 589					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych	VI	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 337/ZDMK/2021 z 01.04.2021 r. na kwotę 17 589 zł z terminem realizacji 30.11.2021 r.
		<i>Efekt 2021 r.: Wybudowane oświetlenie.</i>											Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	X	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
144	ZDMK/DIR/T-XIV-2/21	Budowa oświetlenia na os. 2 Pułku Lotniczego w rejonie bl. nr 41	ZDMK	P+B	40 000	40 000		27 183	68,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych	VI	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 339/ZDMK/2021 z 01.04.2021 r. na kwotę 27 183 zł z terminem realizacji 30.11.2021 r.
		<i>Efekt 2021 r.: Wybudowane oświetlenie.</i>											Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	X	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
145	ZZM/DIR/O-XIV-3/21	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV	ZZM	P, B	50 000	50 000		12 500	25,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	IV	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/16/ID/65/2021 z 18.02.2021 r. na kwotę 12 500 zł z terminem realizacji 09.07.2021 r. Aneks nr 1 z 21.04.2021 r. - wydłużenie terminu realizacji umowy do 09.07.2021 r.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VIII	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	IX	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	X	
		<i>Efekt 2021 r.: Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XIV.</i>											Wykonanie robót budowlanych.	XII	
146	ZZM/DIR/O-XIV-4/21	Doposażenie terenów Dzielnicy XIV w ławki i kosze na odpady	ZZM	B	20 000	20 000		15 354	76,8				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	X	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	XI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/III/97/ID/288/2021 z 25.05.2021 r. na kwotę 15 354 zł z terminem realizacji 31.08.2021 r.
		<i>Efekt 2021 r.: Doposażone tereny Dzielnicy XIV w ławki i kosze na odpady.</i>											Wykonanie robót budowlanych.	XII	
147	OU/DIR/A-XIV-5/21	Wykonanie instalacji klimatyzacji w siedzibie Biura Rady i Zarządu Dzielnicy XIV	OU	B	10 500	10 500		10 332	98,4	10 332	98,4		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr W/II/46/OU/4/2021 z 28.04.2021 r. na kwotę 10 332 z terminem realizacji 11.06.2021 r.
		<i>Efekt 2021 r.: Wykonana instalacja klimatyzacji w siedzibie Biura Rady i Zarządu Dzielnicy XV.</i>											Wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.
148	ZZM/DIR/O-XIV-6/21	Budowa i przebudowa chodnika na os. Dywizjonu 303	ZZM	B		68 551	ZPMK 1029/2021						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	
		<i>Efekt 2021 r.: Wybudowany i przebudowany chodnik wraz z przesuniętym ogrodzeniem przy psim wybiegu na os. Dywizjonów 303</i>											Wykonanie robót budowlanych.	XII	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
149	ZZM/DIW/O-XIV-1/20	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Mariana Pisarka	ZZM	B	300 000		ZPMK 1029/2021						Zarządzeniem Nr 1029/2021 PMK z dnia 16.04.2021 r. zmieniono dziedzinę zadania.		
150	ZZM/DIW/W-XIV-1/20	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Mariana Pisarka	ZZM	B		313 250	ZPMK 1029/2021	313 215	100,0				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	III	Zakończono działanie. Zaświadczenie z 30.03.2021 nr AU-01-7.6743.342.2021.KJA o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											VII	Zakończono działanie. 26.05.2021 r. - wpłynęło 7 ofert.	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/120/ID/357/2021 z 01.07.2021 na kwotę 498 448 zł na roboty budowlane związane z budową ogródka jordanowskiego przy ul. mjr pil. Mariana Pisarka (w tym: roboty budowlane w podstawowym zakresie 438 112,84 zł oraz nasadzenia zieleni w zakresie objętym prawem opcji 60 335,98 zł) - łączna kwota do wypłaty w 2021 r. - 313 215 zł, w 2022 r. - 185 233,82 zł	
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
151	ZDMK/DIW/T-XIV-2/18	Przebudowa ul. Strumyk	ZDMK	B	463 270	300 000	ZPMK 860/31.03.2021	122 958	41,0	106 451		16 186	Kontynuacja robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 968/ZDMK/2020 z 01.10.2020 r. na kwotę 432 653 zł (2020 r. - 309 695 zł, 2021 r. - 122 958 zł) z terminem realizacji 30.05.2021 r. Wykonane roboty budowlane (etap I): - konstrukcja bitumiczne jezdni - 388,10 m2 - konstrukcja oraz chodnik z kostki - 249,13 m2 - studnia benowa dn 10000- 1 szt - budowa wpustów uliczny dn 500 - 2 szt - budowa kanalizacji deszczowej - 6m - budowa przykanalików - 11 m
		Efekt 2021 r.: Kontynuowana przebudowa ul. Strumyk.													
152	ZDMK/DIW/T-XIV-3/20	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Sołtysowskiej	ZDMK	P, B	110 000	110 000		18 819	17,1				Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Zaświadczenie z 15.06.2021 r. nr AU-01-7.6743.762.2021.EFI o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											IX		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											X	Kontynuacja umowy nr 1029/ZDMK/2020 z 04.10.2020 r. na kwotę 18 819 zł z terminem realizacji 30.06.2021 r. na budowę przejścia dla pieszych na ul. Sołtysowskiej w okolicy os. Fajny Dom	
		Wykonanie robót budowlanych.											XII		
153	ZDMK/DIW/T-XIV-4/21	Budowa zatok parkingowych w os. 2 Pułku Lotniczego	ZDMK	P	33 989	33 989							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. 06.05.2021 ogłoszenie zamówienia publicznego. Termin otwarcia ofert 14.05.2021 r
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.											VII	W trakcie realizacji. Umowa w trakcie procedowania.	
		Uzyskanie decyzji o ZRID/ o PNB / Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											XI		
154	ZDMK/DIW/T-XIV-5/21	Budowa chodnika na skrzyżowaniu ul. Ogłęczyna z ul. Na Załęczu wraz z przejściem dla pieszych	ZDMK	P, B	112 000		ZPMK 860/31.03.2021						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.											VI	Zakończono działanie. Umowa nr 459/ZDMK/2021 z 07.05.2021 r. na kwotę 34 194 zł z terminem realizacji 06.03.2022 r.	
		Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.											VI	Zakończono działanie.	
155	KMPSP/DIR/B-XIV-1z/21	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	KMPSP			15 000	ZPMK 1591/15..06.2021						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy		
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
		DZIELNICA XV			455 000	480 200		399 062	83,1						
156	ZBK/DIR/W-XV-1/21	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	ZBK	B	25 000	25 000		25 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. 04.03.2021 r. ogłoszono zapytanie ofertowe. Termin składania ofert 16.03.2021r.
		Efekt 2021: Wybudowane wejście dla potrzeb osób niepełnosprawnych do budynku na os. Piastów 40.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 007/49948/21 z 07.04.2021 r. na kwotę 59 703 zł z terminem realizacji 07.04.2021 r. Zadanie współfinansowane z zadaniem ZBK/W4.1/14
													Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. 28.05.2021 r. odebrano roboty budowlane.
157	ZBK/DIR/U-XV-2/21	Wykonanie altany śmietnikowej os. Piastów 40	ZBK	B	25 000	25 000		25 000	100,0				Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 007/49949/21 z 30.04.2021 r. na kwotę 31 070 zł z terminem realizacji 14.06.2021 r. Zadanie współfinansowane z zadaniem ZBK/M1.1/20.
		Efekt 2021 r.: Wybudowana altana śmietnikowa na os. Piastów 40.											Wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.
158	ZZM/DIR/O-XV-3/21	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV	ZZM	P, B	200 000	200 000		200 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	IV	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa ZZM/U/III/46/ID/175/2021 z 14.04.2021 r. na kwotę 275 328 zł (ZZM/O1.43/21 - 86 548 zł, ZZM/DIR/O-XV-3/21 - 188 783 zł) z terminem realizacji 12.08.2021 r. Zadanie współfinansowane z ZZM/O1.43/21
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VI	Zakończono działanie. Zawarto zlecenie nr ZZM/U/IV-/I/12/ID/50/2021 z 11.02.2021 r. na kwotę 11 218 zł z terminem realizacji 30.07.2021 r.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	XI	
		Efekt 2021 r.: Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XV.											Wykonanie robót budowlanych.	XI	
159	ZZM/DIR/O-XV-4/21	Budowa i przebudowa ciągów pieszych na terenach zielonych Dzielnicy XV	ZZM	B	50 000	60 000	ZPMK 665/16.03.2021	12 177	20,3				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	IV	Zakończono działanie.
							ZPMK 1101/26.04.2021						Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VI	Zakończono działanie. Umowa ZZM/U/III/43/IIU/158/2021 z 01.04.2021 r. na kwotę 12 177 zł z terminem realizacji 25.08.2021 r.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	IX	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	X	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	XI	
		Efekt 2021 r.: Opracowana dokumentacja projektowa oraz wybudowane i przebudowane ciągi piesze według wskazań dzielnicy na terenach zielonych Dzielnicy XV.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	
160	OU/DIR/A-XV-5/21	Wykonanie instalacji klimatyzacji w siedzibie Biura Rady i Zarządu Dzielnicy XV	OU	B		5 200	ZPMK 1776/29.06.2021						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	
		Efekt 2021 r.: Wykonana instalacja klimatyzacji w siedzibie Biura Rady i Zarządu Dzielnicy XV.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	
161	ZZM/DIW/O-XV-1/20	Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica XV	ZZM	B	130 000	130 000		127 045	97,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	IV	Zakończono działanie. 30.03.2021 r. - ogłoszono zamówienie publiczne
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	V	Zakończono działanie. Umowa ZZM/U/III/48/ID/178/2021 z 15.04.2021 r. na kwotę 127 045 zł z terminem realizacji 30.07.2021 r.
		Efekt 2021 r.: Zagospodarowane tereny zielone - Dzielnica XV.											Wykonanie robót budowlanych	XI	
162	ZDMK/DIW/T-XV-2/21	Budowa oświetlenia parkingu na os. Złotego Wieku 19-20	ZDMK	B		10 000	ZPMK 980/13.04.2021	9 840	98,4				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej	VII	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 661/ZDMK/2021 z 17.06.2021 r. na kwotę 9 840 zł z terminem realizacji 6 miesięcy od daty podpisania umowy.
		Efekt 2021 r.: Uzyskana decyzja o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	XII	
163	KMPSP/DIR/B-XV-1z/21	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	KMPSP		25 000	25 000	ZPMK 1591/15.06.2021						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol. 10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol. 12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji: wykonania Dz / KM
		DZIELNICA XVI			493 000	770 329		66 505	8,6	59 655	7,7				
164	MCOO/DIR/E-XVI-1/21	Samorządowe Przedszkole nr 115, os. Albertyńskie 23 - modernizacja	P 115	B	12 000	12 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż urządzenia zabawowego.	VIII	Zakończono działanie. 11.06.2021 r. - wystosowano zaproszenie do złożenia oferty cenowej.
		Efekt 2021 r.: Zakupione i zamontowane urządzenia do zabaw.											Zawarcie umowy na zakup i montaż urządzenia zabawowego.	IX	
													Dostawa i montaż urządzenia zabawowego.	XI	
165	MCOO/DIR/E-XVI-2/21	Samorządowe Przedszkole nr 142, os. Przy Arce 4 - modernizacja	P 142	B	12 000	12 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. 11.06.2021 r. - wystosowano zaproszenie do złożenia oferty cenowej.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	
		Efekt 2021 r.: Zakupione i zamontowane urządzenia do zabaw.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	
166	MCOO/DIR/E-XVI-3/21	Samorządowe Przedszkole nr 151, os. Niepodległości 4 - modernizacja	P 151	B	12 000	12 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. 11.06.2021 r. - wystosowano zaproszenie do złożenia oferty cenowej.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	
		Efekt 2021 r.: Zakupione i zamontowane urządzenia do zabaw.											Wykonanie robót budowlanych.	XII	
167	ZDMK/DIR/T-XVI-4/21	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI	ZDMK	P, B, P+B	7 000	52 000	ZPMK 860/31.03.2021 1591/15.06.2021 1801/30.06.2021	6 850	13,2				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych	IV	Zakończono działanie. Os. Jagiellońskie
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej (P).	V	Zakończono działanie. Nie planuje się w bieżącym roku ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B)	VI	W trakcie realizacji. Planty Bieńczyckie pomiędzy blokiem 6 i 7 Ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia 08.06.2021 r.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej (P).	V	Zakończono działanie. Nie planuje się w bieżącym roku zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B).	VII	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. (P)	VIII	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (B)	IX	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. (P+B)	X	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.(B)	X	Zakończono działanie. os. Jagiellońskie Zlecenie nr UT.5307.18.2021 z 05.03.2021 r. na kwotę 6 850 zł z terminem realizacji 30.07.2021 r. na montaż opraw oświetlenia ulicznego oraz wymiana wysięgników
		Efekt 2021 r.: Wybudowane i przebudowane oświetlenie.											Wykonanie robót budowlanych (B).	XII	
													Wykonanie robót budowlanych (P+B).	XII	
168	ZZM/DIR/O-XVI-5/21	Doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Na Lotnisku 6	ZZM	P, B	120 000	120 000		14 760	12,3	14 760			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	III	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/7/ID/45/2021 z 05.02.2021 r. na kwotę 14 760 zł z terminem realizacji 12.05.2021 r.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VIII	Zakończono działanie.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	IX	
		Efekt 2021 r.: Doposażony ogródek jordanowski na os. Na Lotnisku 6.											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	X	
													Wykonanie robót budowlanych	XII	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy		
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
169	ZZM/DIR/O-XVI-6/21	Doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Kazimierzowskim 24	ZZM	P, B	120 000	120 000		14 145	11,8	14 145			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	III	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	III	Zakończono działanie. Zawarto umowę nr ZZM/U/II/10/ID/48/2021 z 05.02.2021 r. na kwotę 14 145 zł z terminem realizacji 11.05.2021 r. Protokół końcowego odbioru 11.05.2021 r.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VIII	Zakończono działanie.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	IX	Zakończono działanie. 01.06.2021 r. - ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 16.06.2021 r. Wpłynęły 3 oferty. Trwa weryfikacja ofert.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	X	
													Wykonanie robót budowlanych	XII	
170	ZZM/DIR/O-XVI-7/21	Doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Albertyńskim 30	ZZM	P, B	80 000	80 000		15 375	19,2	15 375			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	III	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/8/ID/46/2021 z 05.02.2021 r. na kwotę 15 375 zł z terminem realizacji 17.05.2021 r. Protokół końcowego odbioru 17.05.2021 r.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VIII	Zakończono działanie.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	IX	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	X	
													Wykonanie robót budowlanych	XII	
171	ZZM/DIR/O-XVI-8/21	Doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Albertyńskim 13	ZZM	P, B	80 000	80 000		15 375	19,2	15 375			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	III	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/9/ID/47/2021 z 05.02.2021 r. na kwotę 15 375 zł z terminem realizacji 19.05.2021 r. Protokół końcowego odbioru 17.05.2021 r.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	VIII	Zakończono działanie.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	VIII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	X	
													Wykonanie robót budowlanych	XII	
172	ZZM/DIR/W-XVI-9/21	Budowa i przebudowa chodników na terenie Dzielnicy XVI	ZZM	B		232 329	ZPMK 1029/16.04.2021						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	VIII	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	IX	
													Wykonanie robót budowlanych	XII	
173	ZDMK/DIW/T-XVI-2/21	Budowa parkingu na os. Przy Arce 5	ZDMK	P	30 000	30 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI	Opóźnienie ok. 1 miesiąc. Rada Dzielnicy XVI podjęła uchwałę o wycofaniu zadania w 2021 roku. W dniu 17.06.2021 r. zostały złożone stosowne wnioski.
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VIII	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI	
174	OC/DIR/B-XVI-1z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		20 000	20 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
		DZIELNICA XVII			35 000	35 000		21 205	60,6						
175	ZDMK/DIR/T-XVII-1/21	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII	ZDMK	P, B, P+B	30 000	30 000	ZPMK 414/22.02.2021	16 205					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych .	III	Zakończono działanie. ul. Mycielskiego
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej (P).	V	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B).	VII	Zakończono działanie. ul. Mycielskiego Umowa nr 342/ZDMK/2021 z 01.04.2021 r. na kwotę 16 205 zł z terminem realizacji 30.11.2021 r.
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych (P).	VIII	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (B).	IX	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych (P+B).	X	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych (B).	X	
													Wykonanie robót budowlanych (B).	XII	
													Wykonanie robót budowlanych (P+B).	XII	
		Efekt 2021 r.: Wybudowane i przebudowane oświetlenie.													
176	ZZM/DIR/O-XVII-2/21	Zakup i montaż malej architektury na terenie Dzielnicy XVII	ZZM	B	5 000	5 000		5 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/53/ID/252/2021 z 17.05.2021 r. na kwotę 5 000 zł z terminem realizacji 11.06.2021 r. - zakup i montaż malej architektury.
		Efekt 2021 r.: Doposażone tereny zielone Dzielnicy XVII w małą architekturę.											Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. 16.06.2021 r. - protokół końcowego odbioru

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy		
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2021 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. (kol.10 / kol. 8)	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. (kol.12 / kol. 8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
		DZIELNICA XVIII			1 298 664	1 478 895		458 291	31,0	326 557	22,1	12 177			
177	MCOO/DIR/E-XVIII-1/21	Szkoła Podstawowa nr 142 ul. Drożyska 13 - monitoring wizyjny	MCOO			7 000	ZPMK 1456/27.05.2021						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie monitoringu wizyjnego	IX	Zakończono działanie. 10.06.2021 r. - wystosowano zaproszenie do złożenia ofert
													Zawarcie umowy na wykonanie monitoringu wizyjnego	X	
		Efekt 2021 r.: Wykonany monitoring wizyjny.											Wykonanie robót budowlanych	XII	
178	ZZM/DIR/W-XVIII-2/21	Ogród sensoryczny przy Zespole Szkół Specjalnych nr 14 obok budynku os. Górali 18	ZZM			10 631	ZPMK 1457/27.05.2021						Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	IX	
		Efekt 2021 r.: Zagospodarowany ogród sensoryczny przy Zespole Szkół Specjalnych nr 14.											Wykonanie robót budowlanych	XII	
179	ZZM/DIW/O-XVIII-1/12	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII	ZZM	B	300 000	149 500	ZPMK 665/16.03.2021 ZPMK 980/13.04.2021	59 040	39,5				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/81/ID/255/2021 z 17.05.2021 r. na kwotę 59 040 zł z terminem realizacji 1.10.2021 r.
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII	
		Efekt 2021 r.: Opracowana dokumentacja oraz wybudowane i przebudowane ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XVIII.													
180	ZZM/DIW/O-XVIII-1/17	Doposażenie wybiegów dla psów na terenie Dzielnicy XVIII	ZZM	B	10 000	10 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące.
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 2 miesiące.
		Efekt 2021 r.: Doposażony wybieg dla psów.											Wykonanie robót budowlanych.	IX	
181	ZZM/DIW/O-XVIII-2/20	Budowa chodnika przy ul. Stare Wiśliko	ZZM	B	80 000	80 000		35 300	44,1	35 300	44,1		Wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr ZZM/U/II/90/IIU/368/2020 z 03.08.2020 r. na kwotę 135 300 zł (2020 r.: 100 000 zł; 2021 r.: 35 300 zł) z terminem realizacji 31.05.2021 r. 27.05.2021 r. - protokół końcowego odbioru
		Efekt 2021 r.: Wybudowany chodnik przy ul. Stare Wiśliko.													
182	ZDMK/DIW/T-XVIII-3/19	Budowa i dobudowa oświetlenia przy ul. Zakępie	ZDMK	P+B	48 664	48 664		47 664	97,9	47 664	97,9		Zakończenie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Wybudowane i odebrane oświetlenie przy ul. Zakępie. Wykonano: oświetlenie na słupach stalowych - 13 szt, montaż opraw typu LED - 13 szt
		Efekt 2021 r.: Wybudowane i dobudowane oświetlenie.													
183	ZDMK/DIW/T-XVIII-4/20	Budowa miejsc parkingowych na os. Spółdzielczym bl. nr 8	ZDMK	P, B	190 000	190 000		31 980	16,8				Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr 1262/ZDMK/2020 z 02.12.2020 r. na kwotę 31 980 zł z terminem realizacji 28.05.2021 r. Aneks nr 1/2021 z 02.06.2021 r. zmiana terminu opracowania dokumentacji na dzień 02.08.2021 r.
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	
		Efekt 2021 r.: Rozpoczęta budowa miejsc parkingowych na os. Spółdzielczym.											Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy							Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2021 r.</i>	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Zmiany w ciągu 2020 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2021 r.	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2020 r. <i>(kol.10 / kol. 8)</i>	Wykonanie finansowe w 2021 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2021 r. <i>(kol.12 / kol. 8)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2021 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM
184	ZDMK/DIW/T-XVIII-5/20	Budowa miejsc parkingowych na os. Zielonym bl. nr 15-16	ZDMK	P, B	150 000	150 000		28 536	19,0				Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Kontynuacja umowy nr 1241/ZDMK/2020 z 04.12.2020 r. na kwotę 28 536 zł z terminem realizacji 23.07.2021 r.
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											X		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											XI		
		<i>Efekt 2021 r.: Rozpoczęta budowa miejsc parkingowych na os. Zielonym.</i>											Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI	
185	ZZM/DIW/O-XVIII-6/21	Doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Wandy	ZZM	P, B		212 000	ZPMK 664/16.03.2021	12 177	5,7			12 177	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.
		Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											V	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/30/ID/132/2021 z 25.03.2021 r. na kwotę 12 177 zł z terminem realizacji 20.07.2021 r.	
		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.											VIII		
		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.											IX		
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											X		
		<i>Efekt 2021 r.: Opracowana dokumentacja projektowa oraz rozpoczęte roboty budowlane dotyczące doposażenia ogródka jordanowskiego na os. Wandy</i>											Wykonanie robót budowlanych.	XII	
186	ZDMK/DIW/T-XVIII-8/18	Budowa opaski wraz z miejscami postojowymi na os. Centrum B w rej. bl. 10 i 1	ZDMK	B	165 000	165 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	
		Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.											X		
		<i>Efekt 2021 r.: Wybudowana opaska wraz z miejscami postojowymi na os. Centrum B.</i>											Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI	
187	ZDMK/DIW/T-XVIII-9/18	Budowa i przebudowa miejsc parkingowych na os. Willowym	ZDMK	B	80 000	80 000		80 000	100,0	80 000	100,00		Kontynuacja robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 1179/ZDMK/2020 z 23.11.2020 r. na kwotę 571 644,73 zł (2020 r. - 120 000 zł, 2021 r. - 80 000 zł, 2022 r. - 120 000 zł, 2023 r. - 74 452,06 zł) z terminem realizacji 30.01.2023 r. Protokół odbioru przejściowego z dnia 15.03.2021r . Wykonane roboty budowlane : - roboty drogowe - 45,88 % - kanalizacja deszczowa - 69,40% - stała organizacja ruchu -64,22% - zieleń - 100 % - oświetlenie uliczne - 49,57 %
		<i>Efekt 2021 r.: Kontynuowana budowa i przebudowa miejsc parkingowych wraz z budową chodników, przebudową oświetlenia na os. Willowym.</i>													
188	ZDMK/DIW/T-XVIII-9/19	Budowa wjazdu na os. Kolorowym od strony ul. Wiśniowy Sad wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych	ZDMK	B	150 000	150 000		150 000	100,0	150 000	100,0		Kontynuacja robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie. Wykonany i rozliczony zakres robót budowlanych zaplanowany na bieżący rok.: - roboty rozbiórkowe , ziemne oraz wykonanie podbudów i nawierzchni oraz elementy liniowe - instalacje sanitarne - oświetlenie uliczne
		<i>Efekt 2021 r.: Kontynuowana budowa wjazdu wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych.</i>													
189	NW/DIR/Z-XVIII-1z/21	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	NW		50 000	150 000	ZPMK 1102/26.04.2021 1347/18.05.2021						W trakcie realizacji. 21.06.2021 r. ogłoszono postępowanie przetargowe ZP/14/2021 na Zakup i dostawę wraz z uruchomieniem sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziałów Szpitalnych i przeszkoleniem pracowników Zamawiającego " w zakresie zakupu USG pakiet nr 10. Planowany termin otwarcia ofert 22.07.2021 r..		
190	SMMK/DIR/B-XVIII-2z/21	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	SMMK		15 000	13 600	ZPMK 1591//15.06.2021	13 594	100,0	13 594	100,0		Zakończono działanie. Zakupiono paralizator wraz z wyposażeniem.		
191	OC/DIR/B-XVIII-3z/21	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	OC		60 000	62 500	ZPMK 1348/18.05.2021						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.		