

| LP | Nr zadania | Dziedzina programowania<br>Nazwa programu / Nazwa zadania<br>Zakres zadania 2010 r.<br>Efekt 2010 r.                                                                                                                                                                         | Jednostka realizująca | Źródło finansowania | Planowane środki finansowe                                                          |                    | Zmiany<br><br>Nr ZPMK/Data | Monitoring finansowy                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                    |      | Harmonogram 2010 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  | Monitoring rzeczowy<br>Stan realizacji na 31.05.2010 r. | Określenie zakresu zagrożenia |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                              |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                     | Stan na 01.01.10                                                                    | Stan na 31.05.10   |                            | Środki objęte umowami                                                                                                                                                                                                                                                    | %     | Poniesione nakłady | %    | Działanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Data działania                                   |                                                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                              |
| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                     | 5                   | 6                                                                                   | 7                  | 8                          | 9                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10    | 11                 | 12   | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14                                               | 15                                                      | 16                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                              |
|    | IX         | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                     | 32 200 300                                                                          | 46 189 850         |                            | 41 098 403                                                                                                                                                                                                                                                               | 89,0  | 9 677 368          | 21,0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                              |
|    | IX-1       | Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych                                                                                                                                                                                                                               |                       |                     | 29 480 300                                                                          | 41 419 850         |                            | 36 821 403                                                                                                                                                                                                                                                               | 88,9  | 8 662 162          | 20,9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                              |
| 1  | IX-1.1     | Sukiennice - modernizacja konserwatorska pomieszczeń                                                                                                                                                                                                                         | ZBK                   | śr. Miasta          | 15 500 000                                                                          | 15 500 000         |                            | 13 110 000                                                                                                                                                                                                                                                               | 84,6  | 6 646 312          | 42,9 | HARMONOGRAM z dnia 25.02.2010 r.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                              |
|    |            | Dokończenie prac modernizacyjno-konserwatorskich Sukiennic (bez Muzeum Narodowego) w tym: wymiany instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, renowacji posadzki, konserwacji 41 kramów.<br>Dokończenie prac konserwatorskich elewacji Sukiennic. |                       |                     | 10 000 000                                                                          | 10 000 000         |                            | 10 000 000                                                                                                                                                                                                                                                               | 100,0 | 5 549 154          | 55,5 | Prace modernizacyjno-konserwatorskie Sukiennic (bez Muzeum Narodowego) w tym:<br><br>Prace konserwatorskie elewacji - Umowa Nr TI2/2251/178/09 na łączną kwotę 2 265 518 zł z terminem realizacji 30.07.2010 r. w tym: 2009 r. - 1 000 057 zł w tym budżet 5 800 zł, 2010 r. - 1 265 461 zł - całość budżet. |                                                  |                                                         |                               | Prace modernizacyjno-konserwatorskie Sukiennic (bez Muzeum Narodowego) - Umowa Nr 007/11208/11209/11210/09/10 z dnia 29.07.2009 r. na łączną kwotę kwotę 17 999 728 zł z terminem realizacji 29.07.2010 r. w tym: 2009 r. - 6 000 000 zł w tym budżet 5 000 000 zł, 2010 r.- 11 999 728 zł - całość budżet. |                    |                                                              |
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                     | 5 500 000                                                                           | 5 500 000          |                            | 3 110 000                                                                                                                                                                                                                                                                | 56,5  | 1 097 158          | 19,9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wymiana instalacji elektrycznej, wod.-kan., c.o. |                                                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 07.2009<br>07.2010 | Trwa realizacja zakresu rzeczowego - wykonano ok. 90% robót. |
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                     |                                                                                     |                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Renowacja posadzki.                              |                                                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 07.2009<br>07.2010 | Trwa realizacja zakresu rzeczowego - wykonano ok. 90% robót. |
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                     | Konserwacja kramów.                                                                 | 07.2009<br>07.2010 |                            | Trwa realizacja zakresu rzeczowego.                                                                                                                                                                                                                                      |       |                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                              |
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                     | Dokończenie prac konserwatorskich elewacji Sukiennic.                               | 09.2009<br>08.2010 |                            | Pojawiła się konieczność wykonania prac dodatkowych z uwagi na stan tynków w strefie pod barierką kamienną. W/w dodatkowe prace nie spowodują opóźnienia w realizacji umowy.<br>Trwa realizacja zakresu rzeczowego - wykonano ok. 70% robót.                             |       |                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                              |
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                     | Zakończenie prac modernizacyjno-konserwatorskich Sukiennic (bez Muzeum Narodowego). | 29.07.2010         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                              |
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                     | Zakończenie prac konserwatorskich elewacji Sukiennic.                               | 07.09.2010         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                              |
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                     | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót dodatkowych.                   |                    |                            | Zamówienie publiczne ogłoszono 06.04.2010 r.                                                                                                                                                                                                                             |       |                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                              |
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                     | Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych.                                      | 04.2010            |                            | Umowa Nr306/ZIKiT/2010 z dnia 20.04.2010 r. na kwotę 432 209 zł z terminem realizacji 30.04.2010 r.                                                                                                                                                                      |       |                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                              |
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                     | Wykonanie robót dodatkowych.                                                        | 04.2010            |                            | Wykonano w 100% roboty dodatkowe.                                                                                                                                                                                                                                        |       |                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                              |
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                     |                                                                                     |                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                              |
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                     |                                                                                     |                    |                            | <u>Efekt 2010 r.</u><br>Zmodernizowane Sukiennice (bez Muzeum Narodowego), w tym:<br>wymieniona instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania.<br>Wykonana: renowacja posadzki, konserwacja 41 kramów.<br>Wykonana konserwacja elewacji Sukiennic. |       |                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                              |

| LP | Nr zadania | Dziedzina programowania<br>Nazwa programu / Nazwa zadania<br>Zakres zadania 2010 r.<br>Efekt 2010 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka realizująca | Źródło finansowania                      | Planowane środki finansowe |                  | Zmiany<br><br>Nr ZPMK/Data       | Monitoring finansowy  |       |                    |      | Harmonogram 2010 r.                                                                                                     |                       | Monitoring rzeczowy<br>Stan realizacji na 31.05.2010 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Określenie zakresu zagrożenia |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|-------|--------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                          | Stan na 01.01.10           | Stan na 31.05.10 |                                  | Środki objęte umowami | %     | Poniesione nakłady | %    | Działanie                                                                                                               | Data działania        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |
| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                     | 5                                        | 6                          | 7                | 8                                | 9                     | 10    | 11                 | 12   | 13                                                                                                                      | 14                    | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16                            |
| 2  | IX-1.2     | "Śladem europejskiej tożsamości Krakowa - szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ZIKiT                 | śr. Miasta                               | 13 980 300                 | 25 619 850       | 94730.04.2010                    | 23 711 403            | 92,6  | 2 015 850          | 7,9  | HARMONOGRAM z dnia 27.05.2010 r.                                                                                        |                       | <p><b>Prace arch. konstr.</b> - Umowa Nr TI-2/2251/2009 z konsorcjum firm z dnia 29.07.2009 r. na łączną kwotę 14 996 947 zł z terminem realizacji 29.07.2010 r. w tym<br/>2009 r. - 8 000 000 zł<br/>2010 r. - 6 996 946 zł</p> <p><b>Prace archeologiczne</b> - Umowa Nr 1062/ZIKiT/2009 z dnia 29.09.2009 r. na kwotę 2 448 892 zł z terminem realizacji 29.09.2010 r.</p> <p><b>Rozpoczęcie prac adaptacyjnych</b> - Umowy:<br/>część I - Nr 175/ZIKiT/2010 z dnia 17.03.2010 r. na kwotę 3 257 400 zł,<br/>część II - Nr 175 A/ZIKiT/2010 z dnia 17.03.2010 r. na kwotę 6 441 600 zł,<br/>część III - Nr 177/ZIKiT/2010 z dnia 17.03.2010 r. na kwotę 8 332 600 zł.</p> <p>Umowa na środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi zawarta 18.12.2009 r. na kwotę 16 157 784 zł z terminem realizacji projektu do 06.2011 r.</p> |                               |
|    |            | Dokończenie prac architektoniczno - konstrukcyjnych przy zagospodarowaniu podziemi Rynku Głównego.<br>Dokończenie prac adaptacyjnych w celu wytyczenia szlaku turystycznego w podziemiach Rynku Głównego.<br>Dokończenie prac archeologicznych.<br>Rozpoczęcie prac adaptacyjnych części podziemi Rynku Głównego pod ekspozycję muzealną .<br>Działania promocyjne.<br>Opracowanie projektu zabezpieczenia reliktyw Wielkiej Wagi.<br>Zabezpieczenie reliktyw Wielkiej Wagi w podziemiach Rynku Głównego.<br>Pochówek szczątków ludzkich z okresu X-XI i XVII wieku - wykonanie ok. 200 trumien, adaptacja 2 krypt w kościele Mariackim, sporządzenie katalogu pochówków.<br>Dokończenie iluminacji Sukiennic.<br>Przekładki urządzeń teletechnicznych będących w kolizji w tworzonej Muzeum. |                       |                                          | 13 980 300                 | 15 482 250       | 947/30.04.2010<br>1004/7.05.2010 | 14 060 121            | 90,8  | 1 204 682          | 7,8  | <b>Dokończenie</b> prac architektoniczno - konstrukcyjnych przy zagospodarowaniu podziemi Rynku Głównego.               | 08.2009<br>29.07.2010 | Trwa realizacja zakresu rzeczowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
|    |            | Wykonanie instalacji elektrycznych, wodnych, sterowania stacją uzdatniania wody związanych z funkcjonowaniem fontanny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | śr. Min. Finans.                         |                            | 1 520 640        |                                  | 9 651 282             | 634,7 | 811 168            | 53,3 | <b>Dokończenie</b> prac adaptacyjnych w celu wytyczenia szlaku turystycznego w podziemiach Rynku Głównego.              | 08.2009<br>29.07.2010 | Trwa realizacja zakresu rzeczowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | śr. poch. ze źródeł zagr. nie podl. .... | 10 104 900                 | 8 616 960        |                                  |                       |       |                    |      | <b>Dokończenie</b> prac archeologicznych.                                                                               | 09.2009<br>29.09.2010 | Trwa realizacja zakresu rzeczowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                          |                            |                  |                                  |                       |       |                    |      | <b>Dokończenie</b> iluminacji Sukiennic                                                                                 | 06.2010               | Trwa realizacja zakresu rzeczowego - termin zakończenia 30.06.2010 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                          |                            |                  |                                  |                       |       |                    |      | <b>Ogłoszenia z zamówienia publicznego</b> na prace adaptacyjne części podziemi Rynku Głównego pod ekspozycję muzealną. | 01.2010               | Zamówienie publiczne ogłoszono 15.01.2010 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |

| LP | Nr zadania | Dziedzina programowania<br>Nazwa programu / Nazwa zadania<br>Zakres zadania 2010 r.<br>Efekt 2010 r. | Jednostka realizująca | Źródło finansowania | Planowane środki finansowe |                  | Zmiany<br><br>Nr ZPMK/Data | Monitoring finansowy  |    |                    |    | Harmonogram 2010 r.                                                                                                                                                                              |                    | Monitoring rzeczowy<br>Stan realizacji na 31.05.2010 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Określenie zakresu zagrożenia |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|----|--------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|    |            |                                                                                                      |                       |                     | Stan na 01.01.10           | Stan na 31.05.10 |                            | Środki objęte umowami | %  | Poniesione nakłady | %  | Działanie                                                                                                                                                                                        | Data działania     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |
| 1  | 2          | 3                                                                                                    | 4                     | 5                   | 6                          | 7                | 8                          | 9                     | 10 | 11                 | 12 | 13                                                                                                                                                                                               | 14                 | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16                            |
|    |            |                                                                                                      |                       |                     |                            |                  |                            |                       |    |                    |    | <p>Zawarcie umowy na prace adaptacyjne części podziemi Rynku Głównego pod ekspozycję muzealną.</p>                                                                                               | 03.2010            | Umowy na prace adaptacyjne części podziemi Rynku Głównego pod ekspozycję muzealną z terminem realizacji 31.08.2010 r.:<br>część I - Nr 175/ZIKiT/2010 z dnia 17.03.2010 r. na kwotę 3 257 400 zł,<br>część II - Nr 175 A/ZIKiT/2010 z dnia 17.03.2010 r. na kwotę 6 441 600 zł,<br>część III - Nr 177/ZIKiT/2010 z dnia 17.03.2010 r. na kwotę 8 332 600 zł. |                               |
|    |            |                                                                                                      |                       |                     |                            |                  |                            |                       |    |                    |    | Rozpoczęcie prac adaptacyjnych części podziemi Rynku Głównego pod ekspozycję muzealną .                                                                                                          | 03.2010<br>08.2010 | Trwają prace adaptacyjne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |
|    |            |                                                                                                      |                       |                     |                            |                  |                            |                       |    |                    |    | Ogłoszenie zamówienia publicznego na urządzenie fontanny wraz z otoczeniem na płycie Rynku Głównego.                                                                                             | 04.2010            | Zamówienie publiczne ogłoszono 12.04.2010 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |
|    |            |                                                                                                      |                       |                     |                            |                  |                            |                       |    |                    |    | Zawarcie umowy na urządzenie fontanny wraz z otoczeniem na płycie Rynku Głównego.                                                                                                                | 05.2010            | Umowa Nr 356/ZIKiT/2010 z dnia 13.05.2010 r. na kwote 3 013 705 zł z terminem realizacji 16.08.2010 r.                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |
|    |            |                                                                                                      |                       |                     |                            |                  |                            |                       |    |                    |    | Wykonanie urządzenia fontanny wraz z otoczeniem na płycie Rynku Głównego.                                                                                                                        | 05.2010<br>08.2010 | Trwa realizacja zakresu rzeczowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |
|    |            |                                                                                                      |                       |                     |                            |                  |                            |                       |    |                    |    | Ogłoszenie zamówienia publicznego na przygotowanie strategii i przeprowadzenie kampanii promocyjno - informacyjnej.                                                                              | 03.2010            | Zamówienie publiczne ogłoszono 31.03.2010 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |
|    |            |                                                                                                      |                       |                     |                            |                  |                            |                       |    |                    |    | Zawarcie umowy na przygotowanie strategii i przeprowadzenie kampanii promocyjno - informacyjnej.                                                                                                 | 05.2010            | Umowa Nr 341/ZIKiT/2010 z dnia 07.05.2010 r. na kwote 234 500 zł z terminem realizacji 31.03.2011 r.                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |
|    |            |                                                                                                      |                       |                     |                            |                  |                            |                       |    |                    |    | Przygotowanie strategii i przeprowadzenie kampanii promocyjno - informacyjnej.                                                                                                                   | 05.2010<br>03.2011 | Trwa realizacja zakresu rzeczowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |
|    |            |                                                                                                      |                       |                     |                            |                  |                            |                       |    |                    |    | Opracowanie projektu zabezpieczenia reliktyw Wielkiej Wagi (zlecenie).                                                                                                                           | 01.2010            | Projekt został opracowany.i oddany 08.02.2010 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |
|    |            |                                                                                                      |                       |                     |                            |                  |                            |                       |    |                    |    | Ogłoszenie zamówienia publicznego zabezpieczenie reliktyw Wielkiej Wagi w podziemiach Rynku Głównego.                                                                                            | 06.2010            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |
|    |            |                                                                                                      |                       |                     |                            |                  |                            |                       |    |                    |    | Zawarcie umowy na zabezpieczenie reliktyw Wielkiej Wagi w podziemiach Rynku Głównego.                                                                                                            | 07.2010            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |
|    |            |                                                                                                      |                       |                     |                            |                  |                            |                       |    |                    |    | Zabezpieczenie reliktyw Wielkiej Wagi w podziemiach Rynku Głównego.                                                                                                                              | 07.2010<br>08.2010 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |
|    |            |                                                                                                      |                       |                     |                            |                  |                            |                       |    |                    |    | Ogłoszenie zamówienia publicznego na pochówek szczątków ludzkich z okresu X-XI i XVII wieku - wykonanie ok. 200 trumien, adaptacja 2 krypt w kościele Mariackim, sporządzenie katalogu pochówków | 06.2010            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |
|    |            |                                                                                                      |                       |                     |                            |                  |                            |                       |    |                    |    | Zawarcie umowy na pochówek szczątków ludzkich z okresu X-XI i XVII wieku.                                                                                                                        | 07.2010            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |
|    |            |                                                                                                      |                       |                     |                            |                  |                            |                       |    |                    |    | Pochówek szczątków ludzkich z okresu X-XI i XVII wieku.                                                                                                                                          | 08.2010            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |
|    |            |                                                                                                      |                       |                     |                            |                  |                            |                       |    |                    |    | Ogłoszenie zamówienia publicznego na przeklaski urządzeń teletechnicznych będących w kolizji w tworzonym Muzeum.                                                                                 | 06.2010            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |
|    |            |                                                                                                      |                       |                     |                            |                  |                            |                       |    |                    |    | Zawarcie umowy na przeklaski urządzeń teletechnicznych będących w kolizji w tworzonym Muzeum.                                                                                                    | 07.2010            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |
|    |            |                                                                                                      |                       |                     |                            |                  |                            |                       |    |                    |    | Wykonanie przeklaski urządzeń teletechnicznych będących w kolizji w tworzonym Muzeum.                                                                                                            | 07.2010<br>08.2010 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |
|    |            |                                                                                                      |                       |                     |                            |                  |                            |                       |    |                    |    | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie instalacji elektrycznych, wodnych, sterowania stacją uzdatniania wody związanych z funkcjonowaniem fontanny.                                      | 06.2010            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |
|    |            |                                                                                                      |                       |                     |                            |                  |                            |                       |    |                    |    | Zawarcie umowy na wykonanie instalacji elektrycznych, wodnych, sterowania stacją uzdatniania wody związanych z funkcjonowaniem fontanny.                                                         | 07.2010            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |
|    |            |                                                                                                      |                       |                     |                            |                  |                            |                       |    |                    |    | Wykonanie instalacji elektrycznych, wodnych, sterowania stacją uzdatniania wody związanych z funkcjonowaniem fontanny.                                                                           | 07.2010<br>08.2010 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |
|    |            |                                                                                                      |                       |                     |                            |                  |                            |                       |    |                    |    | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie dodatkowych robót budowlanych.                                                                                                                    | 05.2010            | Zamówienie publiczne ogłoszono 05.05.2010 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |

| LP | Nr zadania | Dziedzina programowania<br>Nazwa programu / Nazwa zadania<br>Zakres zadania 2010 r.<br>Efekt 2010 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka realizująca | Źródło finansowania | Planowane środki finansowe |                  | Zmiany<br><br>Nr ZPMK/Data | Monitoring finansowy  |    |                    |    | Harmonogram 2010 r.                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Monitoring rzeczowy<br>Stan realizacji na 31.05.2010 r.                 | Określenie zakresu zagrożenia |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|----|--------------------|----|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                     | Stan na 01.01.10           | Stan na 31.05.10 |                            | Środki objęte umowami | %  | Poniesione nakłady | %  | Działanie                                                  | Data działania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |                               |
| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                     | 5                   | 6                          | 7                | 8                          | 9                     | 10 | 11                 | 12 | 13                                                         | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15                                                                      | 16                            |
|    |            | <p><u>Efekt 2010 r.</u><br/>Wykonane prace architektoniczno - konstrukcyjne przy zagospodarowaniu podziemi Rynku Głównego.<br/>Wytoczony szlak turystyczny w podziemiach Rynku Głównego.<br/>Zaawansowane prace adaptacyjne części podziemi Rynku Głównego pod ekspozycję muzealną .<br/>Przeprowadzone działania promocyjne w zakresie projektu oraz produktu turystycznego.<br/>Opracowany projekt zabezpieczenia reliktyw Wielkiej Wagi.<br/>Zabezpieczone relikty Wielkiej Wagi w podziemiach Rynku Głównego.<br/>Pochowane szczątki ludzkie z okresu X-XI i XVII wieku - wykonane trumny, zaadaptowane 2 krypty w kościele Mariackim, sporządzony katalog pochówków.<br/>Dokończona iluminacja Sukiennic.</p> <p>Przełożone urządzenia teletechniczne będące w kolizji w tworzonym Muzeum.<br/>Wykonane instalacje elektryczne, wodne, sterowania stacją uzdatniania wody związane z funkcjonowaniem fontanny.<br/>Wykonana fontanna wraz z otoczeniem na płycie Rynku Głównego.</p> |                       |                     |                            |                  |                            |                       |    |                    |    | Zawarcie umowy na wykonanie dodatkowych robót budowlanych. | 06.2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Trwają negocjacje z oferentami.                                         |                               |
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                     |                            |                  |                            |                       |    |                    |    | Wykonanie dodatkowych robót budowlanych.                   | 06.2010<br>08.2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                               |
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                     |                            |                  |                            |                       |    |                    |    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                               |
| 3  | IX-1.3     | Iluminacja Miasta Krakowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ZIKiT                 | śr.<br>Miasta       |                            | 300 000          | 948/30.04.2010             |                       |    |                    |    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                               |
|    |            | <p>Ogłoszenie przetargu na realizację iluminacji.<br/>Wykonanie iluminacji świetlnej Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.</p> <p><u>Efekt 2010 r.</u><br/>Wykonana iluminacja świetlna Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                     |                            | 300 000          |                            |                       |    |                    |    |                                                            | <p>Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie iluminacji świetlnej Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.</p> <p>Zawarcie umowy na wykonanie iluminacji świetlnej Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.</p> <p>Wykonanie iluminacji świetlnej Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.</p> <p>Przekazanie do użytkowania</p> | <p>07.2010</p> <p>07.2010</p> <p>08.2010<br/>12.2010</p> <p>12.2010</p> |                               |

| LP | Nr zadania | Dziedzina programowania<br>Nazwa programu / Nazwa zadania<br>Zakres zadania 2010 r.<br>Efekt 2010 r.                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka realizująca | Źródło finansowania | Planowane środki finansowe |                  | Zmiany<br><br>Nr ZPMK/Data | Monitoring finansowy  |         |                    |      | Harmonogram 2010 r.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Monitoring rzeczowy<br>Stan realizacji na 31.05.2010 r.                                                | Określenie zakresu zagrożenia |  |  |  |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|---------|--------------------|------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                     | Stan na 01.01.10           | Stan na 31.05.10 |                            | Środki objęte umowami | %       | Poniesione nakłady | %    | Działanie                        | Data działania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |                               |  |  |  |
| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                     | 5                   | 6                          | 7                | 8                          | 9                     | 10      | 11                 | 12   | 13                               | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15                                                                                                     | 16                            |  |  |  |
|    | IX-2       | Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                     | 2 720 000                  | 4 770 000        |                            | 4 277 000             | 89,7    | 1 015 206          | 21,3 |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |                               |  |  |  |
| 1  | IX-2.1     | Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Wita Stwosza 12 dla potrzeb Muzeum Armii Krajowej                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Muzeum Armii Krajowej | śr. Miasta          | 2 120 000                  | 2 120 000        |                            | 2 120 000             | 100,0   | 646 977            | 30,5 | HARMONOGRAM z dnia 12.02.2010 r. | Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego koordynuje zadanie inwestycyjne w zakresie rozliczania środków finansowych przekazywanych przez Marszałka i Prezydenta na realizację zadania. Wydział Inwestycji koordynuje prace rewaloryzacyjne i adaptacyjne w budynku.                                                                                                                                                |                                                                                                        |                               |  |  |  |
|    |            | 2 120 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                     | 2 120 000                  | 2 120 000        |                            | 100,0                 | 646 977 | 30,5               |      |                                  | Pozwolenie na budowę nr 2058/08 z dnia 04.09.2008 r. oprotestowane przez firmę Bosacka Development Partners i unieważnione przez WSA..<br>W 2010 r. został opracowany nowy projekt budowlany rewaloryzacji i adaptacji budynku oraz złożony wniosek o wydanie nowej decyzji o pozwoleniu na budowę.<br>Dnia 28.04.2010 r. uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę Nr 825/10 AU - 01-3-KPŁ 73532-1014/08 |                                                                                                        |                               |  |  |  |
|    |            | Rewaloryzacja i adaptacja budynku dla potrzeb Muzeum Armii Krajowej w tym:<br>- dokończenie robót rozbiórkowych,<br>- wykonanie robót konstrukcyjnych,<br>- wykonanie instalacji wewnętrznych,<br>- rozpoczęcie robót wykończeniowych.<br>Wykonanie przyłączy mediów i oświetlenia zewnętrznego.<br>Rozpoczęcie prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Muzeum. |                       |                     |                            |                  |                            |                       |         |                    |      |                                  | 02.2010<br>03.2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Opracowano projekt budowlany - 24.03.2010 r.                                                           |                               |  |  |  |
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                     |                            |                  |                            |                       |         |                    |      |                                  | 03.2010<br>04.2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | W dniu 02.04.2010 r. złożono kompletny wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.               |                               |  |  |  |
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                     |                            |                  |                            |                       |         |                    |      |                                  | 06.2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28.04.2010 r. uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę Nr 825/10 AU - 01-3-KPŁ 73532-1014/08 |                               |  |  |  |
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                     |                            |                  |                            |                       |         |                    |      |                                  | 01.2010<br>05.2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zakończono prace zabezpieczające.                                                                      |                               |  |  |  |
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                     |                            |                  |                            |                       |         |                    |      |                                  | 07.2010<br>08.2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                        |                               |  |  |  |
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                     |                            |                  |                            |                       |         |                    |      |                                  | 03.2010<br>12.2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Trwają roboty konstrukcyjne.                                                                           |                               |  |  |  |
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                     |                            |                  |                            |                       |         |                    |      |                                  | 11.2010<br>12.2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Trwa wykonywanie instalacji wewnętrznych.                                                              |                               |  |  |  |
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                     |                            |                  |                            |                       |         |                    |      |                                  | 12.2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |                               |  |  |  |
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                     |                            |                  |                            |                       |         |                    |      |                                  | 11.2010<br>12.2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                        |                               |  |  |  |
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                     |                            |                  |                            |                       |         |                    |      |                                  | 12.2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |                               |  |  |  |
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                     |                            |                  |                            |                       |         |                    |      |                                  | 04.2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |                               |  |  |  |
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                     |                            |                  |                            |                       |         |                    |      |                                  | 06.2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |                               |  |  |  |
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                     |                            |                  |                            |                       |         |                    |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |                               |  |  |  |
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                     |                            |                  |                            |                       |         |                    |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |                               |  |  |  |
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                     |                            |                  |                            |                       |         |                    |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |                               |  |  |  |
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                     |                            |                  |                            |                       |         |                    |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |                               |  |  |  |
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                     |                            |                  |                            |                       |         |                    |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |                               |  |  |  |



[illegible]

| LP | Nr zadania | Dziedzina programowania<br>Nazwa programu / Nazwa zadania<br>Zakres zadania 2010 r.<br>Efekt 2010 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka realizująca | Źródło finansowania | Planowane środki finansowe |                  | Zmiany<br><br>Nr ZPMK/Data | Monitoring finansowy  |    |                    |    | Harmonogram 2010 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | Monitoring rzeczowy<br>Stan realizacji na 31.05.2010 r.                                                   | Określenie zakresu zagrożenia |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|----|--------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                     | Stan na 01.01.10           | Stan na 31.05.10 |                            | Środki objęte umowami | %  | Poniesione nakłady | %  | Działanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Data działania |                                                                                                           |                               |
| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                     | 5                   | 6                          | 7                | 8                          | 9                     | 10 | 11                 | 12 | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14             | 15                                                                                                        | 16                            |
| 4  | IX-2.4     | <div>Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegórzeckiej 71 na cele kulturalne.</div> <div>Prygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zawarcie umowy koncesji na przebudowę budynku komunalnego przy ul. Grzegórzeckiej 71 na cele kulturalne.</div> <div><u>Efekt 2010 r.</u><br/>Zaawansowane postępowanie o zawarcie umowy koncesji na przebudowę budynku komunalnego przy ul. Grzegórzeckiej 71 na cele kulturalne,</div> | WI                    | śr.Miasta           |                            | 50 000           | 945/30.04.2010             |                       |    |                    |    | <div>HARMONOGRAM z dnia 27.05.2010</div> <div>Wybór wykonawcy analizy ekonomicznej opłacalności realizacji zadania w trybie koncesji.</div> <div>Zawarcie umowy na wykonanie analizy ekonomicznej.</div> <div>Opracowanie analizy ekonomicznej opłacalności realizacji zadania w trybie koncesji</div> <div>Powołanie Komisji Negocjacyjnej.</div> <div>Opracowanie i przygotowanie przez Komisję negocjacyjną materiałów do zamówienia publicznego na wybór koncesjonariusza.</div> <div>Ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór koncesjonariusza.</div> | do 30.05.2010  | <div>Wykonawcę wybrano w dniu 30.04.2010 r. - Natalis Nowe Media ul. Bartła 190/28, 30 - 389 Kraków</div> |                               |