

Informacja rzeczowo - finansowa nt. realizacji inwestycji programowych - stan na dzień 31.03.2011 r.

V

| Lp. | Nr zadania | Dziedzina programowania<br>Nazwa programu / Nazwa zadania<br>Zakres zadania 2011 r.<br>Efekt 2011 r.                                                          | Jednostka realizująca | Źródło finansowania | Planowane środki finansowe |                  | Zmiany<br><br>ZPMK/<br>URMK | Monitoring finansowy  |         |                                                                                     |                                                                  | Harmonogram 2011 r.                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Monitoring rzeczowy              |  | Oznaczenie statusu zadania |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------|
|     |            |                                                                                                                                                               |                       |                     | Stan na 1.01.11            | Stan na 31.03.11 |                             | Środki objęte umowami | %       | Poniesione nakłady                                                                  | %                                                                | Działanie                                                                                                                                                                 | data działania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stan realizacji na 31.03.2011 r. |  |                            |
| 1   | 2          | 3                                                                                                                                                             | 4                     | 5                   | 6                          | 7                | 8                           | 9                     | 10      | 11                                                                                  | 12                                                               | 13                                                                                                                                                                        | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15                               |  | 16                         |
|     | V          | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                     |                       |                     | 20 824 284                 | 19 824 284       |                             | 6 499 493             | 32,8    | 3 721 906                                                                           | 18,8                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |  |                            |
|     | V-1        | Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej                                                                                                             |                       |                     | 3 812 000                  | 2 812 000        |                             | 942 022               | 33,5    | 846 191                                                                             | 30,1                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |  |                            |
| 1   | V-1.1      | Małopolski System Informacji Turystycznej w ramach budowy Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Krakowie                                                      | ZIKiT                 | śr. Miasta          | 1 060 000                  | 1 060 000        |                             | 858 360               | 81,0    | 786 580                                                                             | 74,2                                                             | HARMONOGRAM z dnia 18.03.2011 r.                                                                                                                                          | Umowa o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych z dnia 17.08.2010 r. na kwotę 1 334 620 zł (termin realizacji projektu 22.12.2007 r. - 30.12.2010 r.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |  |                            |
|     |            | Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2010 r.<br>Pierwsze wyposażenie punktu informacji turystycznej.                                      |                       |                     | 800 000                    | 800 000          |                             | 800 000               | 786 580 |                                                                                     | Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2010 r. | 03.2011                                                                                                                                                                   | Z uwagi na powstałe zobowiązania finansowe tytułem wykonanych w 2010 r. robót robót uzupełniających złożono wniosek do BM zwiększający środki finansowe na zadaniu o 1 357 331 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |  |                            |
|     |            |                                                                                                                                                               |                       |                     | 260 000                    | 260 000          |                             | 58 360                |         | Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.                                     | 03.2011                                                          | Umowa Nr 109/ZIKiT/2011 z dnia 4.03.2011 r. na kwotę 57 468 zł z terminem wykonania 4.04.2011 r.                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |  |                            |
|     |            |                                                                                                                                                               |                       |                     |                            |                  |                             |                       |         | Zawarcie umowy na zakup sprzętu komputerowego i telefonicznego.                     | 05.2011                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |  |                            |
|     |            |                                                                                                                                                               |                       |                     |                            |                  |                             |                       |         | Zawarcie umowy na zakup info-kiosku.                                                | 06.2011                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |  |                            |
|     |            |                                                                                                                                                               |                       |                     |                            |                  |                             |                       |         | Zawarcie umowy na wykonanie znaków informacyjnych D34.                              | 05.2011                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |  |                            |
|     |            |                                                                                                                                                               |                       |                     |                            |                  |                             |                       |         | Zakup pierwszego wyposażenia.                                                       | 04.2011                                                          | Trwa realizacja zakupu pierwszego wyposażenia.                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |  |                            |
|     |            |                                                                                                                                                               |                       |                     |                            |                  |                             |                       |         | Zakup sprzętu komputerowego i telefonicznego.                                       | 05.2011                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |  |                            |
|     |            |                                                                                                                                                               |                       |                     |                            |                  |                             |                       |         | Zakup info-kiosku.                                                                  | 06.2011                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |  |                            |
|     |            |                                                                                                                                                               |                       |                     |                            |                  |                             |                       |         |                                                                                     | Wykonanie zamków informacyjnych D34.                             | 05.2011                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |  |                            |
| 2   | V-1.2      | Instalacja systemów solarnych na obiektach sportowych na terenie Krakowa                                                                                      | ZIS                   | śr. Miasta          | 500 000                    | 500 000          |                             | 31 662                | 6,3     | 27 111                                                                              | 5,4                                                              | HARMONOGRAM z dnia 15.03.2011 r.                                                                                                                                          | MCSiE (Com Com Com Zone) - decyzja o PNB Nr 101/10 z dnia 19.01.2010 r.- KS Korona - decyzja o PNB Nr 1331/10 z dnia 30.06.2010 r.<br><br>Z uwagi na fakt, żewykonawca robót nie spełnił wymogów umownych określonych w umowie Nr 169/ZIS/2010 z dnia 19.05.2010 r. (umowa dot. opracowania dokumentacji projektowej oraz i zakupu montażu lamp solarowych na boisku sportowym przy ul. Strzelców 5A, WKS Wawel, KS Hutnik, UKŻ Horn) naliczono karę w wys. 27 082 zł i przekazano na dochody Gminy Miejskiej Kraków.<br>W związku z powyższym ZIS winien złożyć wniosek o zmianę zakresu rzeczowego zadania. |                                  |  |                            |
|     |            | Zakup i montaż instalacji solarnych w obiektach sportowych, w tym:<br>- KS Korona ul. Kalwaryjska,<br>- Młodzieżowe Centrum Sportu i Edukacji (Com Com Zone). |                       |                     |                            |                  |                             |                       |         | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.                   | 04.2011                                                          | W dniu 15.03.2011 r. ogłoszono zamówienie na zakup i montaż instalacji solarnych w MCSiE (Com Com Zone). Otwarto oferty w dniu 30.03.2011 r. Trwa analiza złożonych ofert |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |  |                            |
|     |            |                                                                                                                                                               |                       |                     |                            |                  |                             |                       |         | Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.                                      | 05.2011                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |  |                            |
|     |            |                                                                                                                                                               |                       |                     |                            |                  |                             |                       |         | Przebieg robót budowlanych w zakresie instalacji solarnych na obiektach sportowych. | 06.2011-09.2011                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |  |                            |
|     |            |                                                                                                                                                               |                       |                     |                            |                  |                             |                       |         | Odbiór końcowy.                                                                     | 10.2011                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |  |                            |
|     |            |                                                                                                                                                               |                       |                     |                            |                  |                             |                       |         | Przekazanie do użytkowania.                                                         | 10.2011                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |  |                            |

| Lp. | Nr zadania | Dziedzina programowania<br>Nazwa programu / Nazwa zadania<br>Zakres zadania 2011 r.<br>Efekt 2011 r.                                                                                                                                                          | Jednostka realizująca | Źródło finansowania | Planowane środki finansowe |                  | Zmiany<br><br>ZPMK/URMK | Monitoring finansowy  |       |                    |      | Harmonogram 2011 r.                                                                                                                                                 |                                                                                  | Monitoring rzeczowy                                                                                                                                                  | Oznaczenie statusu zadania |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|-------|--------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                     | Stan na 1.01.11            | Stan na 31.03.11 |                         | Środki objęte umowami | %     | Poniesione nakłady | %    | Działanie                                                                                                                                                           | data działania                                                                   | Stan realizacji na 31.03.2011 r.                                                                                                                                     |                            |
| 1   | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                     | 5                   | 6                          | 7                | 8                       | 9                     | 10    | 11                 | 12   | 13                                                                                                                                                                  | 14                                                                               | 15                                                                                                                                                                   | 16                         |
|     |            | <u>Efekt 2011 r.</u><br>Zakupiona i zamontowana instalacja solarna w obiektach sportowych:<br>KS Korona ul. Kalwaryjska oraz w MCSiE (Com Com Zone).                                                                                                          |                       |                     |                            |                  |                         |                       |       |                    |      | Rozliczenie finansowe inwestycji.                                                                                                                                   | 12.2011                                                                          |                                                                                                                                                                      |                            |
|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                     |                            |                  |                         |                       |       |                    |      | Opracowanie dokumentacji projektowej na montaż 4 lamp solarnych na terenie obiektu "Strefa FIT".                                                                    | 03.2011-05.2011                                                                  | Zlecenie Nr 21/ZLEC/ZIS/2011 na opracowanie dokumentacji projektowej na montaż 4 lamp solarnych na terenie obiektu "Strefa FIT" ul. Wyslouchów 34 na kwotę 4 551 zł. |                            |
| 3   | V-1.3      | <b>Przygotowanie budowy pomnika płk. Ryszarda Kuklińskiego</b>                                                                                                                                                                                                | ZIKiT                 | śr.<br>Miasta       | 52 000                     | 52 000           |                         | 52 000                | 100,0 | 32 500             | 62,5 | HARMONOGRAM z dnia 18.03.2011                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                            |
|     |            | Rozstrzygnięcie konkursu architektoniczno-rzeźbiarskiego na opracowanie koncepcji budowy pomnika Pułkownika Ryszarda Kuklińskiego.<br>Wypłata nagród, wyróżnień oraz wynagrodzeń dla sędziów zewnętrznych.                                                    |                       |                     |                            |                  |                         |                       |       |                    |      | Rozstrzygnięcie konkursu architektoniczno-rzeźbiarskiego na opracowanie koncepcji budowy pomnika Pułkownika Ryszarda Kuklińskiego.                                  | 01.2011                                                                          | W dniu 21.01.2011 r. rozstrzygnięto został konkurs architektoniczno- rzeźbiarski na opracowanie koncepcji budowy pomnika Pułkownika Ryszarda Kuklińskiego.           |                            |
|     |            | <u>Efekt 2011 r.</u><br>Rozstrzygnięty konkurs architektoniczno-rzeźbiarski na opracowanie koncepcji budowy pomnika Pułkownika Ryszarda Kuklińskiego.<br>Wypłacone nagrody, wyróżnienia oraz wynagrodzenia dla sędziów zewnętrznych.                          |                       |                     |                            |                  |                         |                       |       |                    |      | Wypłata nagród, wyróżnień oraz wynagrodzeń dla sędziów zewnętrznych.                                                                                                | 03.2011-04.2011                                                                  | Wypłacono 32 500 zł. Pozostała kwota w wysokości 19 500 zł wypłacona będzie w m-cu kwietniu 2011 r.                                                                  |                            |
| 4   | V-1.4      | <b>Przygotowanie budowy pomnika Armii Krajowej</b>                                                                                                                                                                                                            | ZIKiT                 | śr.<br>Miasta       | 100 000                    | 100 000          |                         |                       |       |                    |      | HARMONOGRAM z dnia 18.03.2011                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                            |
|     |            | Opracowanie regulaminu i warunków sądu konkursowego.<br>Ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursu architektoniczno-rzeźbiarskiego na opracowanie koncepcji budowy pomnika Armii Krajowej.<br>Wypłata nagród, wyróżnień oraz wynagrodzeń dla sędziów zewnętrznych. |                       |                     |                            |                  |                         |                       |       |                    |      | Opracowanie regulaminu i warunków sądu konkursowego.                                                                                                                | 05.2011                                                                          |                                                                                                                                                                      |                            |
|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                     |                            |                  |                         |                       |       |                    |      | Ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursu architektoniczno-rzeźbiarskiego na opracowanie koncepcji budowy pomnika Armii Krajowej.                                       | 05.2011-08.2011                                                                  |                                                                                                                                                                      |                            |
|     |            | <u>Efekt 2011 r.</u><br>Rozstrzygnięty konkurs architektoniczno-rzeźbiarski na opracowanie koncepcji budowy pomnika Armii Krajowej.<br>Wypłacone nagrody, wyróżnienia oraz wynagrodzenia dla sędziów zewnętrznych.                                            |                       |                     |                            |                  |                         |                       |       |                    |      | Wypłata nagród, wyróżnień oraz wynagrodzeń dla sędziów zewnętrznych.                                                                                                | 09.2011-10.2011                                                                  |                                                                                                                                                                      |                            |
| 5   | V-1.5      | <b>Budowa Skateparku na terenie Plant Mistrzejowickich</b>                                                                                                                                                                                                    | ZIKiT                 | śr.<br>Miasta       | 900 000                    | 900 000          |                         |                       |       |                    |      | HARMONOGRAM z dnia 18.03.2011                                                                                                                                       | Uzyskana decyzja o PNB Nr 111/10 z dnia 21.01.2010 r. prawomocna od 5.02.2010 r. |                                                                                                                                                                      |                            |
|     |            | Budowa Skate-Parku na terenie Plant Mistrzejowickich w zakresie: oświetlenia, odwodnienia, zieleni, placów, alejek, ogrodzenia, elementów małej architektury oraz zakup i montaż 13 urządzeń.                                                                 |                       |                     |                            |                  |                         |                       |       |                    |      | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlane.                                                                                                     | 04.2011                                                                          |                                                                                                                                                                      |                            |
|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                     |                            |                  |                         |                       |       |                    |      | Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.                                                                                                                      | 04.2011                                                                          |                                                                                                                                                                      |                            |
|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                     |                            |                  |                         |                       |       |                    |      | Przebieg robót budowlanych w zakresie: oświetlenia, odwodnienia, zieleni, placów, alejek, ogrodzenia, elementów małej architektury oraz zakup i montaż 13 urządzeń. | 05.2011-08.2011                                                                  |                                                                                                                                                                      |                            |
|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                     |                            |                  |                         |                       |       |                    |      | Przekazanie do użytkowania.                                                                                                                                         | 09.2011                                                                          |                                                                                                                                                                      |                            |
|     |            | <u>Efekt 2011 r.</u><br>Wybudowany Skate-Park na terenie Plant Mistrzejowickich.                                                                                                                                                                              |                       |                     |                            |                  |                         |                       |       |                    |      | Rozliczenie finansowe inwestycji.                                                                                                                                   | 10.2011                                                                          |                                                                                                                                                                      |                            |
| 6   | V-1.6      | <b>Zagospodarowanie terenu w Parku Jerzmanowskich wokół pomnika E. Jerzmanowskiego</b>                                                                                                                                                                        | ZIKiT                 | śr.<br>Miasta       | 200 000                    | 200 000          |                         |                       |       |                    |      | HARMONOGRAM z dnia 18.03.2011                                                                                                                                       | Uzyskana decyzja o PNB Nr 2342/09z dnia 19.10.2009 r. prawomocna od 7.11.2009 r. |                                                                                                                                                                      |                            |
|     |            | Wykonanie iluminacji oraz obsadzenie terenu zielenią wokół pomnika Erazma Jerzmanowskiego.                                                                                                                                                                    |                       |                     |                            |                  |                         |                       |       |                    |      | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlane.                                                                                                     | 04.2011                                                                          |                                                                                                                                                                      |                            |
|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                     |                            |                  |                         |                       |       |                    |      | Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.                                                                                                                      | 05.2011                                                                          |                                                                                                                                                                      |                            |

| Lp. | Nr zadania | Dziedzina programowania<br>Nazwa programu / Nazwa zadania<br>Zakres zadania 2011 r.<br>Efekt 2011 r.                                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka realizująca | Źródło finansowania                    | Planowane środki finansowe |                  | Zmiany<br><br>ZPMK/<br>URMK | Monitoring finansowy  |      |                    |      | Harmonogram 2011 r.                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Monitoring rzeczowy                                                                                                                                                                                                                 | Oznaczenie statusu zadania |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|------|--------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                        | Stan na 1.01.11            | Stan na 31.03.11 |                             | Środki objęte umowami | %    | Poniesione nakłady | %    | Działanie                                                                                                            | data działania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Stan realizacji na 31.03.2011 r.                                                                                                                                                                                                    |                            |
| 1   | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                     | 5                                      | 6                          | 7                | 8                           | 9                     | 10   | 11                 | 12   | 13                                                                                                                   | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15                                                                                                                                                                                                                                  | 16                         |
|     |            | <u>Efekt 2011 r.</u><br>Wykonana iluminacja oraz obsadzony zielenią teren wokół pomnika Erazma Jerzmanowskiego.                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                        |                            |                  |                             |                       |      |                    |      | Wykonanie iluminacji oraz obsadzenie terenu zielenią wokół pomnika Erazma Jerzmanowskiego.                           | 05.2011-09.2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                        |                            |                  |                             |                       |      |                    |      | Przekazanie do użytkowania.                                                                                          | 09.2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                        |                            |                  |                             |                       |      |                    |      | Rozliczenie finansowe inwestycji.                                                                                    | 10.2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
| 7   | V-1.7      | <b>Smocze skwery - przygotowanie</b><br><br>Opracowanie programu budowy „Smocze skwery”.<br>Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu „Smocze skwery” w granicach Miasta Krakowa.<br><br><u>Efekt 2011 r.</u><br>Opracowany program budowy „Smocze skwery”.<br>Opracowana koncepcja zagospodarowania terenu „Smocze skwery” w granicach Miasta Krakowa. | ZIKiT                 | śr.<br>Miasta                          | 1 000 000                  |                  | XI/117/11<br>30.03.2011     |                       |      |                    |      | <b>HARMONOGRAM z dnia 18.03.2011</b>                                                                                 | <b>Zgodnie z Uchwałą RMK Nr XI/117/11 z dnia 30.03.2011 zadanie będzie realizowane ze środków bieżących.</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                        |                            |                  |                             |                       |      |                    |      | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu budowy „Smocze skwery”.                                    | 06.2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                        |                            |                  |                             |                       |      |                    |      | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu „Smocze skwery”.                  | 08.2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                        |                            |                  |                             |                       |      |                    |      | Zawarcie umowy na opracowanie programu budowy „Smocze skwery”.                                                       | 06.2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                        |                            |                  |                             |                       |      |                    |      | Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu „Smocze skwery”.                                     | 08.2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                        |                            |                  |                             |                       |      |                    |      | Opracowanie programu budowy „Smocze skwery”.                                                                         | 07.2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                        |                            |                  |                             |                       |      |                    |      | Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu „Smocze skwery”.                                                       | 09.2011-11.2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
|     | V-2        | Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                        | 6 200 000                  | 6 200 000        |                             |                       |      |                    |      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
| 8   | V-2.1      | Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych (podział zgodnie z wykazem Nr 2.2 )<br><br>środki własne Miasta<br><br>środki inicjatora                                                                                                                                                                                | ZIKiT                 | śr.<br>Miasta<br><br>śr.<br>Inicjatora | 3 729 976                  | 3 729 976        |                             |                       |      |                    |      | Budowa przyłączy:<br>- wodociagowych - 11 szt. do 19 posesji,<br>- kanalizacji sanitarnej - 312 szt. do 314 posesji. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Do budżetu wprowadzono 35 zadań, w tym:<br>1 zadanie - w trakcie realizacji,<br>1 zadanie - rozstrzygnięto przetarg,<br>9 zadań - przygotowanie materiałów do przetargu,<br>24 zadania - przed spisaniem porozumień negocjacyjnych. |                            |
|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                        | 3 403 276                  | 3 403 276        |                             |                       |      |                    |      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                        | 326 700                    | 326 700          |                             |                       |      |                    |      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
|     | V-2        | Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych (rezerwa celowa)                                                                                                                                                                                                                                                        | ZIKiT                 | śr.<br>Miasta                          | 2 470 024                  | 2 470 024        |                             |                       |      |                    |      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
|     | V-3        | Program gospodarki odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                        | 6 884 810                  | 6 884 810        |                             | 5 557 471             | 80,7 | 2 875 715          | 41,8 |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
| 9   | V-3.1      | <b>Gospodarka odpadami na terenie Miasta Krakowa – Zbiornicze Punkty Gromadzenia Odpadów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | ZIKiT                 |                                        | 6 884 810                  | 6 884 810        |                             | 5 557 471             | 80,7 | 2 875 715          | 41,8 | <b>HARMONOGRAM z dnia 18.03.2011</b>                                                                                 | Umowa finansowa Nr PL0332/N2/2.1.6/045/09 z dnia 5.02.2009 zawarta pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie budowy ZPGO Nr 1 i Nr 2 w oparciu program Mechanizmów Finansowych EOG i Norweskich Mechanizmów Finansowych, na kwotę 1 619 582 Euro z terminem wykonania 31.08.2010 r. |                                                                                                                                                                                                                                     |                            |

| Lp. | Nr zadania | Dziedzina programowania<br>Nazwa programu / Nazwa zadania<br>Zakres zadania 2011 r.<br>Efekt 2011 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka realizująca | Źródło finansowania             | Planowane środki finansowe        |                                   | Zmiany<br><br>ZPMK/URMK | Monitoring finansowy              |    |                                   |    | Harmonogram 2011 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      | Monitoring rzeczowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Oznaczenie statusu zadania |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----|-----------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                 | Stan na 1.01.11                   | Stan na 31.03.11                  |                         | Środki objęte umowami             | %  | Poniesione nakłady                | %  | Działanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | data działania                                                                                                                                                       | Stan realizacji na 31.03.2011 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
| 1   | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                     | 5                               | 6                                 | 7                                 | 8                       | 9                                 | 10 | 11                                | 12 | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14                                                                                                                                                                   | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16                         |
|     |            | <p>Zakończenie budowy Zbiorczego Punktu Gromadzenia Odpadów przy ul. Nowohuckiej obejmującego obszar o pow. 7 253 m2 wraz z zakupem pierwszego wyposażenia. Kontynuacja kampanii promocyjno-informacyjnej. Wybór Operatora ZPGO.</p> <p>Wykonanie robót dodatkowych, w tym: zabezpieczenie i uszczelnienie terenu objętego odwodnieniem liniowym pod rampą, wykonanie nawierzchni asfaltowej na podjazdach, rampie oraz zamiennej konstrukcji nawierzchni dróg i placu, przeprowadzenie dodatkowej wycinki drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni wysokiej, opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową linii kablowej zasilającej ZPGO o mocy przyłączeniowej 100 KW.</p> <p><u><b>Efekt 201 r.</b></u><br/> <b>Wybudowany i wyposażony ZPGO przy ul. Nowohuckiej. Przeprowadzona promocja projektu. Wybrany Operator ZPGO.</b></p> |                       | <p>śr. Miasta</p> <p>śr. UE</p> | <p>2 984 902</p> <p>3 899 908</p> | <p>2 984 902</p> <p>3 899 908</p> |                         | <p>1 939 730</p> <p>3 617 741</p> |    | <p>1 057 819</p> <p>1 817 896</p> |    | <p></p> <p>Ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty dodatkowe.</p> <p>Zawarcie umowy z wykonawcą robót dodatkowych.</p> <p>Przebieg robót dodatkowych.</p> <p>Zakończenie robót budowlanych objętych umową zawartą w 2010 r.</p> <p>Przekazanie do użytkowania.</p> <p>Rozliczenie finansowe zadania.</p> <p>Ogłoszenie zamówienia publicznego na operatora ZPGO.</p> <p>Zawarcie umowy z operatorem.</p> <p>Zakończenie promocji projektu w ramach umowy zawartej w 2010 r.</p> <p>Nadzór autorski.</p> | <p></p> <p>01.2011</p> <p>02.2011</p> <p>02.2011-03.2011</p> <p>03.201</p> <p>03.2011</p> <p>03.2011</p> <p>02.2011</p> <p>04.2011</p> <p>03.2011</p> <p>03.2011</p> | <p>Ministerstwo Spraw Zagranicznych Norwegii wyraziło pozytywną opinię odnośnie zmiany zakresu rzeczowego objętego umową, zgodnie z wnioskiem złożonym przez ZIKiT do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W kwietniu 2010 r. zawarto aneks do umowy finansowej, przedłużający termin jej wykonania do 30.04.2011 r.</p> <p>Uzyskana decyzja o pozwoleniu na budowę Nr 2424/09 z dnia 28.10.2009 r. prawomocna od dnia 20.11.2009 r.</p> <p>Ogłoszono zamówienie w dniu 28.01.2011 r. Wybrano wykonawcę.</p> <p>Umowa Nr 89/ZIKiT/2011 z dnia 22.02.2011 r. na kwotę 1 166 000 zł z terminem wykonania 30.03.2011 r.</p> <p>Zakończono roboty dodatkowe w zakresie: zabezpieczenia i uszczelnienia terenu objętego odwodnieniem liniowym pod rampą, wykonania nawierzchni asfaltowej na podjazdach, rampie oraz zamiennej konstrukcji nawierzchni dróg i placu, przeprowadzenia dodatkowej wycinki drzew i krzewów oraz pielęgnacji zieleni wysokiej, opracowania dokumentacji projektowej wraz z budową linii kablowej zasilającej ZPGO o mocy przyłączeniowej 100 KW.</p> <p>Umowa Nr 293/ZIKiT/2010 z dnia 14.04.2010 r. na budowę ZPGO Nr 1 na kwotę 6 798 008 zł z terminem wykonania 28.02.2011 r. Aneks do umowy z dnia 21.01.2011 r. przedłużający termin wykonania do 31.03.2011 r. w tym :<br/> Środki Miasta<br/> 2010 r. - 400 000 zł<br/> 2011 r. - 619 701 zł<br/> Środki UE<br/> 2010 r. - 2 266 667 zł<br/> 2011 r. - 3 511 640 zł</p> <p>Trwają przygotowania do odbioru końcowego robót budowlanych.</p> <p>Ogłoszono zamówienie w dniu 10.02.2011 r. Planowany termin otwarcia ofert w pierwszym tygodniu kwietnia 2011 r.</p> <p>Umowa Nr 480/ZIKiT/2010 z dnia 29.06.2010 r. na promocję projektu na kwotę 314 028 zł z terminem wykonania do 31.03.2011 r. w tym:<br/> 2010 r. - 205 201 zł<br/> 2011 r. - 108 824 zł<br/> Zakończono promocję projektu.</p> <p>Umowa Nr 358/ZIKiT/2010 z dnia 14.05.2010 r. na nadzór autorski na kwotę 17 080 zł w tym:<br/> 2010 r. - 3 318 zł<br/> 2011 r. - 13 761 zł</p> |                            |
|     | V-4        | Program ochrony przeciwpowodziowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                                 | 3 927 474                         | 3 927 474                         |                         |                                   |    |                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
| 10  | V-4.1      | Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ZIKiT                 |                                 | 2 627 474                         | 2 627 474                         |                         |                                   |    |                                   |    | HARMONOGRAM z dnia 18.03.2011 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      | Uzyskana decyzja PNB Nr 4/736/09 z dnia 19.10. 2009 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |

| Lp. | Nr zadania | Dziedzina programowania<br>Nazwa programu / Nazwa zadania<br>Zakres zadania 2011 r.<br>Efekt 2011 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka realizująca | Źródło finansowania                 | Planowane środki finansowe     |                                | Zmiany<br><br>ZPMK/<br>URMK | Monitoring finansowy  |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Harmonogram 2011 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Monitoring rzeczowy                                                                                       |  | Oznaczenie statusu zadania |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|
|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                     | Stan na 1.01.11                | Stan na 31.03.11               |                             | Środki objęte umowami | %  | Poniesione nakłady | %                                                                                                                                                                                                                                                                           | Działanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | data działania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stan realizacji na 31.03.2011 r.                                                                          |  |                            |
| 1   | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                     | 5                                   | 6                              | 7                              | 8                           | 9                     | 10 | 11                 | 12                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15                                                                                                        |  | 16                         |
|     |            | <p>Rozpoczęcie rozbudowy infrastruktury drogowej w rejonie III Kampusu UJ, w tym:</p> <p>- rozpoczęcie budowy drogi jednojezdniowej, o dwóch pasach ruchu o łącznej dł. ok. 1,1 km,</p> <p>- rozpoczęcie budowy sieci wodociągowej o łącznej dł. ok. 1,0 km,</p> <p>- rozpoczęcie budowy miejskiej kanalizacji ogólnospławnej o łącznej dł. ok. 2,3 km.</p> <p>Rozpoczęta promocja projektu.</p> |                       | <p>śr.<br/>Miasta</p> <p>śr. UE</p> | <p>20 000</p> <p>2 607 474</p> | <p>20 000</p> <p>2 607 474</p> |                             |                       |    |                    | <p>Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.</p> <p>Zawarcie umowy z wykonawcą.</p> <p>Rozpoczęcie robót budowlanych.</p> <p>Złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych.</p> <p>Zawarcie umowy o dofinansowanie ze środków unijnych.</p> | <p>06.2011</p> <p>07.2011</p> <p>07.2011</p> <p>11.2010</p> <p>04.2011</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Opracowano studium wykonalności.</p> <p>W listopadzie 2010 r. złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych w ramach MRPO. W dniu 8.03.2011 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 269/11 o przyznaniu dofinansowania w kwocie 8 225 264 zł.</p> <p>Trwa przygotowanie materiałów do zawarcia umowy o dofinansowanie.</p> |                                                                                                           |  |                            |
| 11  | V-4.2      | <p><b>Budowa stanowisk pod mobilne pompy: ul. Widłakowa, os. Wolica</b></p> <p>Uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę. Budowa stanowisk dla mobilnych pomp dla ochrony przed powodzią – ul. Widłakowa, os. Wolica</p>                                                                                                                                                             | ZIKiT                 | śr.<br>Miasta                       | 300 000                        | 300 000                        |                             |                       |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>HARMONOGRAM z dnia 18.03.2011</p> <p>Stanowisko mobilne pomp ul. Widłakowa<br/>Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB</p> <p>Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.</p> <p>Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.</p> <p>Budowa stanowiska pod pompę.</p> <p>Przekazanie do użytkowania.</p> <p>Stanowisko mobilne pomp os. Wolica<br/>Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB</p> <p>Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.</p> <p>Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.</p> <p>Budowa stanowiska pod pompę.</p> <p>Przekazanie do użytkowania.</p> | <p>08.2011</p> <p>08.2011</p> <p>09.2011</p> <p>09.2011-11.2011</p> <p>11.2011</p> <p>07.2011</p> <p>08.2011</p> <p>09.2011</p> <p>09.2011-11.2011</p> <p>11.2011</p>                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Planowane złożenie wniosku o PNB - 06.2011 r.</p> <p>Planowane złożenie wniosku o PNB - 05.2011 r.</p> |  |                            |
| 12  | V-4.3      | <p><b>Strefa gospodarcza w Nowej Hucie</b></p> <p>Przygotowanie dokumentacji do analizy możliwości zainwestowania i zagospodarowania terenów Strefy. Analiza możliwości zagospodarowania inwestycyjnego terenów Strefy. Opracowanie dokumentacji do inwentaryzacji terenów Strefy. Inwentaryzacja terenów pod potencjalne inwestycje.</p>                                                        | SR                    | śr.<br>Miasta                       | 1 000 000                      | 1 000 000                      |                             |                       |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>HARMONOGRAM z dnia 29.03.2011 r.</p> <p>Zawarcie umowy na opracowanie analizy możliwości zainwestowania i zagospodarowania terenów Strefy.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>05.2011</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |  |                            |

| Lp. | Nr zadania | Dziedzina programowania<br>Nazwa programu / Nazwa zadania<br>Zakres zadania 2011 r.<br>Efekt 2011 r.                                                             | Jednostka realizująca | Źródło finansowania | Planowane środki finansowe |                  | Zmiany<br><br>ZPMK/<br>URMK | Monitoring finansowy  |    |                    |    | Harmonogram 2011 r.                                                                                                       |                 | Monitoring rzeczowy              | Oznaczenie statusu zadania |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|----|--------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------|
|     |            |                                                                                                                                                                  |                       |                     | Stan na 1.01.11            | Stan na 31.03.11 |                             | Środki objęte umowami | %  | Poniesione nakłady | %  | Działanie                                                                                                                 | data działania  | Stan realizacji na 31.03.2011 r. |                            |
| 1   | 2          | 3                                                                                                                                                                | 4                     | 5                   | 6                          | 7                | 8                           | 9                     | 10 | 11                 | 12 | 13                                                                                                                        | 14              | 15                               | 16                         |
|     |            | <u>Efekt 2011 r.</u><br>Przeprowadzona analiza możliwości zagospodarowania inwestycyjnego terenów Strefy.<br>Zinwentaryzowane tereny pod potencjalne inwestycje. |                       |                     |                            |                  |                             |                       |    |                    |    | Opracowanie analizy możliwości zainwestowania i zagospodarowania terenów Strefy.                                          | 05.2011-07.2011 |                                  |                            |
|     |            |                                                                                                                                                                  |                       |                     |                            |                  |                             |                       |    |                    |    | Ogłoszenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie analizy możliwości zainwestowania i zagospodarowania terenów Strefy. | 07.2011         |                                  |                            |
|     |            |                                                                                                                                                                  |                       |                     |                            |                  |                             |                       |    |                    |    | Zawarcie umowy na przeprowadzenie analizy możliwości zainwestowania i zagospodarowania terenów Strefy.                    | 08.2011         |                                  |                            |
|     |            |                                                                                                                                                                  |                       |                     |                            |                  |                             |                       |    |                    |    | Przeprowadzenie analizy możliwości zainwestowania i zagospodarowania terenów Strefy.                                      | 08.2011-12.2011 |                                  |                            |
|     |            |                                                                                                                                                                  |                       |                     |                            |                  |                             |                       |    |                    |    | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji do inwentaryzacji terenów Strefy.                           | 05.2011         |                                  |                            |
|     |            |                                                                                                                                                                  |                       |                     |                            |                  |                             |                       |    |                    |    | Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji do inwentaryzacji terenów Strefy.                                              | 06.2011         |                                  |                            |
|     |            |                                                                                                                                                                  |                       |                     |                            |                  |                             |                       |    |                    |    | Opracowanie dokumentacji do inwentaryzacji terenów Strefy.                                                                | 06.2011-07.2011 |                                  |                            |
|     |            |                                                                                                                                                                  |                       |                     |                            |                  |                             |                       |    |                    |    | Ogłoszenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie inwentaryzacji terenów Strefy pod potencjalne inwestycje.            | 07.2011         |                                  |                            |
|     |            |                                                                                                                                                                  |                       |                     |                            |                  |                             |                       |    |                    |    | Zawarcie umowy na przeprowadzenie inwentaryzacji terenów Strefy.                                                          | 08.2011         |                                  |                            |
|     |            |                                                                                                                                                                  |                       |                     |                            |                  |                             |                       |    |                    |    | Inwentaryzacja terenów Strefy pod potencjalne inwestycje.                                                                 | 08.2011-12.2011 |                                  |                            |