

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Harmonogram 2011 r.		Monitoring rzeczowy		Oznaczenie statusu zadania (zagrożone / niezagrożone)
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2011 r. Efekt 2011 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.11	Plan na dzień 30.06.11	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data działania	Stan realizacji na 30.06.2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	VIII	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			16 814 320	16 010 320		4 381 745	27,4	2 084 437	13,0				
	VIII-1	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych			16 814 320	16 010 320		4 381 745	27,4	2 084 437	13,0				
1	VIII-1.1	Turystyczny szlak żegludowej na rzece Wiśle w Krakowie Adaptacja dwóch tymczasowych miejsc postojowych tramwaju wodnego na przystanki. Budowa dwóch stanowisk cumowniczych. Promocja produktu turystycznego, promocja projektu. <u>Efekt 2011 r.</u> Zaadaptowane dwa tymczasowe miejsca postojowe tramwaju wodnego na przystanki. Wybudowane dwa stanowiska cumownicze. Przeprowadzone działania promocyjne w zakresie produktu turystycznego i projektu.	ZIS	środki wł. Miasta	1 017 320	1 017 320		323 418	31,8	194 573	19,1	HARMONOGRAM z dnia 15.03.2011 r.			
				środki poch. ze źródeł zagrnepodł. zwrótowi	800 000	800 000		144 693	18,1	94 412	11,8	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej na przystosowanie 2 przystanków tymczasowych tramwaju wodnego na docelowe,	02.2011	Zamówienie publiczne ogłoszono 24.02.2011 r.	
					217 320	217 320		178 725	82,2	100 161	46,1	Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na przystosowanie 2 przystanków tymczasowych tramwaju wodnego na docelowe.	03.2011	Umowa nr 24/ZIS/2011 z dnia 04.03.2011 r. na kwotę 75 000 zł z terminem realizacji 31.07.2011 r.	
												Opracowanie dokumentacji projektowej na przystosowanie 2 przystanków tymczasowych tramwaju wodnego na docelowe,.	03.2011 07.2011	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej - planowany termin zakończenia 31.07.2011 r.	
												Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę przystanków tramwaju wodnego.	07.2011		
												Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.	08.2011		
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na przystosowanie 2 przystanków tymczasowych tramwaju wodnego na docelowe.	08.2011		
												Zawarcie umowy na przystosowanie 2 przystanków tymczasowych tramwaju wodnego na docelowe.	09.2011		
												Przystosowanie 2 przystanków tymczasowych tramwaju wodnego na docelowe.	09.2011 11.2011		
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę dwóch stanowisk cumowniczych na bulwarach wiślanych w lokalizacji: ul. Rollego, ul. Podgórska.	02.2011	Zamówienie publiczne ogłoszono 24.02.2011 r.	
												Zawarcie umowy na budowę dwóch stanowisk cumowniczych na bulwarach wiślanych.	02.2011	Umowa nr 22/ZIS/2011 z dnia 28.02.2011 r. na kwotę 120 540 zł z terminem realizacji 30.04.2011 r.	
												Budowa dwóch stanowisk cumowniczych na bulwarach wiślanych w lokalizacji: ul. Rollego, ul. Podgórska.	03.2011 05.2011	Zakończono budowę dwóch stanowisk cumowniczych.	
												Promocja produktu turystycznego, promocja projektu.	03.2011 09.2011	Trwa promocja produktu turystycznego, promocja projektu.	

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Harmonogram 2011 r.		Monitoring rzeczowy	Oznaczenie statusu zadania	
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2011 r. Efekt 2011 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.11	Plan na dzień 30.06.11	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data działania	Stan realizacji na 30.06.2011 r.	(zagrożone / niezagrożone)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	VIII-1.2	Budowa kompleksów boisk wielofunkcyjnych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"	ZIS		11 728 000	9 698 000		306 538	7,0	274 008	2,8	HARMONOGRAM z dnia 29.06.2011 r.		Zagrożone jest opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie budowy kompleksów sportowo - rekreacyjnych wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym w lokalizacjach: - ul. Rybna (Dzielnica VII), - Szkoła Podstawowa Nr 85, os. Złotego Wieku 4, ponieważ Program "Moje boisko Orlik 2012" otrzymał w br. mniejsze dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego i od Ministra Sportu i Turystyki - łącznie o 4 029 000 zł. Zadanie ujęte w załączniku do pisma Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17.06.2011 r. nr WP-03.2.50-2011.ZF.	zagrożenie finansowe i rzeczowe
		Opracowanie dokumentacji projektowych zgodnie z założeniami programu budowy kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012". Złożenie wniosków i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Rozpoczęcie budowy kompleksu sportowo - rekreacyjnego wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym i zakupem pierwszego wyposażenia w lokalizacjach: - ul. Rybna (Dzielnica VII), - Szkoła Podstawowa Nr 85, os. Złotego Wieku 4. Budowa kompleksów sportowo - rekreacyjnych wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym i zakupionym pierwszym wyposażeniem w lokalizacjach: - Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20, - Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3, ul. Strąkowa 3, - Szkoła Podstawowa Nr 64, ul. Sadzawki 1, Zakończenie budowy kompleksu sportowo - rekreacyjnego wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym i zakupem pierwszego wyposażenia w rejonie ul. Lipskiej i ul. Myśliwskiej.													
			środki wł. Miasta		6 400 000	4 370 000	861/10.05.11 1246/15.06.11	306 538	7,0	274 008	6,3	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy kompleksów boisk wielofunkcyjnych dla lokalizacji: - ul. Rybna, - Szkoła Podstawowa Nr 85, os. Złotego Wieku 4, Dla lokalizacji: - Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20, - Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3, ul. Strąkowa 3, - Szkoła Podstawowa Nr 68, ul. Sadzawki 1, dokumentacja projektowa jest opracowana i jest w posiadaniu ZIS. Decyzja o pozwoleniu na budowę jest w trakcie pozyskiwania - planowany termin pozyskania lipiec 2011 r.	08.2011	Przygotowywane są materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego dla lokalizacji: - ul. Rybna, - Szkoła Podstawowa Nr 85, os. Złotego Wieku 4.	
			dotacja		2 664 000	2 664 000						Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla lokalizacji: - ul. Rybna, - Szkoła Podstawowa Nr 85, os. Złotego Wieku 4,	09.2011		
			środki Min. Sportu i Turystyki		2 664 000	2 664 000						Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kompleksów boisk wielofunkcyjnych dla lokalizacji: - ul. Rybna, - Szkoła Podstawowa Nr 85, os. Złotego Wieku 4,	09.2011		
												Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.	12.2011		
												Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.	2012		
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę kompleksów boisk wielofunkcyjnych dla lokalizacji: - Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20, - Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3, ul. Strąkowa 3, - Szkoła Podstawowa Nr 68, ul. Sadzawki 1.	06.2011	Zamówienie publiczne ogłoszono w dniach 10 i 29 czerwca 2011 r. Otwarcia ofert w dniach 27 czerwca, 28 czerwca i początek lipca 2011 r.	
												Zawarcie umowy na budowę kompleksów boisk wielofunkcyjnych dla lokalizacji: - Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20, - Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3, ul. Strąkowa 3, - Szkoła Podstawowa Nr 68, ul. Sadzawki 1.	07.2011		

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Harmonogram 2011 r.		Monitoring rzeczowy	Oznaczenie statusu zadania	
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2011 r. Efekt 2011 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.11	Plan na dzień 30.06.11	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data działania	Stan realizacji na 30.06.2011 r.	(zagrożone / niezagrożone)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<u>Efekt 2011 r.</u> Opracowane dokumentacje projektowe zgodnie z założeniami programu budowy kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012". Uzyskane decyzje o pozwoleniu na budowę. Rozpoczęte budowy kompleksów sportowo - rekreacyjnych wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym i zakupionym pierwszym wyposażeniem w lokalizacjach: - ul. Rybna (Dzielnica VII), - Szkoła Podstawowa Nr 85, os. Złotego Wieku 4. Wybudowane kompleksy sportowo - rekreacyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym i zakupionym pierwszym wyposażeniem w lokalizacjach: - Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20, - Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3, ul. Strąkowa 3, - Szkoła Podstawowa Nr 64, ul. Sądawki 1, Wybudowany kompleks sportowo - rekreacyjny wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym i pierwszym wyposażeniem w rejonie ul. Lipskiej i ul. Myśliwskiej.										Budowa kompleksów boisk wielofunkcyjnych dla lokalizacji: - Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20, 07.2011 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3, ul. Strąkowa 3, 12.2011 - Szkoła Podstawowa Nr 68, ul. Sądawki 1. Zakończenie budowy - odbiór końcowy kompleksów boisk: - Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20, 12.2011 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3, ul. Strąkowa 3, - Szkoła Podstawowa Nr 68, ul. Sądawki 1. Zakończenie budowy kompleksu boisk w lokalizacji ul. Lipska i ul. Myśliwska. do 30.05.2011		Zakończono budowę kompleksu boisk w lokalizacji ul. Lipska i ul. Myśliwska. Przekazano do użytku 19.04.2011 r.	
3	VIII-1.3	Budowa basenu przy ul. Kurczaba Kontynuacja budowy basenu przy ul. Kurczaba. <u>Efekt 2011 r.</u> Zaawansowana budowa basenu przy ul. Kurczaba.	ZIS		524 000	2 524 000	861/11.05.11	2 471 893	97,9	1 555 797	61,6	HARMONOGRAM z dnia 10.05.2011 r.	Umowa z wykonawcą Nr 435/ZI/2010 z dnia 10.11.2010 r. na kwotę 13 414 251 zł z terminem realizacji 31.03.2012 r. Umowa o nadzór autorski Nr 11/ZIS/2011 z dnia 26.01.2011 r. na kwotę 17 712 zł z terminem realizacji 31.12.2011 r.		
												Kontynuacja budowy basenu krytego przy ul. Kurczaba w zakresie robót ziemnych i fundamentowych. 01.2011 12.2011	Trwa budowa basenu - wykonano: nieckę basenu, fundamenty pod część foyer, izolację ścian fundamentowych.		
												Zawarcie umowy na opracowanie projektu wykonawczego aranżacji wnętrza budynku basenu krytego. 05.2011	Umowa nr 83/ZIS/2011 z dnia 10.05.2011 r. na kwotę 33 000 zł z terminem realizacji 15.07.2011 r.		
												Opracowanie projektu wykonawczego aranżacji wnętrza budynku basenu krytego. 05.2011 07.2011	Trwa opracowanie projektu wykonawczego aranżacji wnętrza budynku basenu krytego		
4	VIII-1.4	Budowa basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1, os. Handlowe 4 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy basenu krytego. <u>Efekt 2011 r.</u> Opracowana dokumentacja projektowa budowy basenu krytego.	ZIS		250 000	250 000		101 350	40,5			HARMONOGRAM z dnia 15.03.2011 r.	Wolne środki w kwocie ok. 140 000 zł po rozstrzygniętym przetargu. Zadanie ujęte w załączniku do pisma Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17.06.2011 r. nr WP-03.2.50-2011.ZF.	Wolne środki	
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy basenu krytego. 05.2011	Zamówienie publiczne ogłoszono w dniu 21.03.2011 r.		
												Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej budowy basenu krytego. 06.2011	Umowa nr 71/ZIS/2011 z dnia 21.04.2011 r. na kwotę 101 350 zł z terminem realizacji 31.11.2011 r.		
												Opracowanie dokumentacji projektowej budowy basenu krytego. 06.2011 12.2011	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej budowy basenu krytego.		
												Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 12.2011			

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Harmonogram 2011 r.		Monitoring rzeczowy		Oznaczenie statusu zadania (zagrożone / niezagrożone)	
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2011 r. Efekt 2011 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.11	Plan na dzień 30.06.11	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data działania	Stan realizacji na 30.06.2011 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
5	VIII-1.5	Przygotowanie budowy hali sportowej TS Wisła Rozstrzygnięcie konkursu na wybór koncepcji architektonicznej budowy hali sportowej TS Wisła. Wypłata nagród i wyróżnień za udział w konkursie. <u>Efekt 2011 r.</u> Rozstrzygnięty konkurs na wybór koncepcji architektonicznej budowy hali sportowej TS Wisła. Wypłacone nagrody i wyróżnienia za udział w konkursie.	ZIS		200 000	200 000		60 000	30,0	60 000	30,0	HARMONOGRAM z dnia 15.03.2011 r.		Wolne środki w kwocie 140 000 zł. Zadanie ujęte w załączniku do pisma Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17.06.2011 r. nr WP-03.2.50-2011.ZF.		Wolne środki
												Rozstrzygnięcie konkursu na wybór koncepcji architektonicznej budowy hali sportowej TS Wisła.	01.2011	Konkurs rozstrzygnięto 14.01.2011 r.		
												Wypłata nagród i wyróżnień za udział w konkursie.	03.2011	Nagrody i wyróżnienia wypłacono w lutym 2011 r.		
6	VIII-1.6	Modernizacja obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 114, ul. Łąkowa 31 Budowa boisk sportowych do: piłki ręcznej (o wym. 40 m x 20 m), koszykówki (o wym. 13 m x 24 m), tenisa stołowego (o wym. 5,5 m x 15,5 m) oraz bieżni (o dł. 60 mb) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ogrodzenie, ciagi piesze, zieleń, monitoring). <u>Efekt 2011 r.</u> Wybudowane boiska sportowe do: piłki ręcznej (o wym. 40 m x 20 m), koszykówki (o wym. 13 m x 24 m), tenisa stołowego (o wym. 5,5 m x 15,5 m) oraz bieżnia (o dł. 60 mb) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ogrodzenie, ciagi piesze, zieleń, monitoring).	ZIS		1 245 000	1 245 000		946 094	76,0			HARMONOGRAM z dnia 15.03.2011 r.		Dokumentacja projektowa opracowana w 2009 r. jest w posiadaniu ZIS. Decyzja o pozwoleniu na budowę Nr 334/10 z dnia 15.02.2010 r. Wolne środki w kwocie ok. 290 000 zł.		Wolne środki
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę boisk sportowych do: piłki ręcznej, koszykówki, tenisa stołowego oraz bieżni wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	03.2011	Zamówienie publiczne ogłoszono w dniu 29.03.2011 r.		
												Zawarcie umowy z wykonawcą robót budowlanych.	04.2011	Umowa nr 77/ZIS/2011 z dnia 05.05.2011 r. na kwotę 1 201 094 zł z terminem realizacji 30.08.2011 r. (w tym 60 000 zł ze śr. na zad. powierz. dziel.)		
												Budowa boisk sportowych do: piłki ręcznej, koszykówki, tenisa stołowego oraz bieżni wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	04.2011 11.2011	Trwa realizacja zakresu rzeczowego.		
												Zakończenie budowy - odbiór końcowy.	11.2011			
7	VIII-7	KS Zwierzyniecki, ul. Na Błoniach 1 - modernizacja Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia boiska piłkarskiego. Modernizacja oświetlenia boiska piłkarskiego. Modernizacja dachu budynku KS Zwierzyniecki.	ZIS		150 000	176 000	1428/30.06.11	76 382	43,4			HARMONOGRAM z dnia 07.07.2011 r.				
														Zinventaryzowano istniejące oświetlenie celem przygotowania materiałów do zamówienia publicznego.		
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia boiska piłkarskiego.	05.2011	Zamówienie publiczne ogłoszono 12.05.2011 r.		
												Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	05.2011	Umowa nr 88/ZIS/2011 z dnia 25.05.2011 r. na kwotę 23 000 zł z terminem realizacji 30.11.2011 r.		
												Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia boiska piłkarskiego.	05.2011 11.2011	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia boiska piłkarskiego.		
												Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę (zgłoszenie realizacji inwestycji).	11.2011			
												Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.	11.2011			
												Ogłoszenia zamówienia publicznego na modernizację oświetlenia boiska piłkarskiego.	11.2011			
												Zawarcie umowy na modernizację oświetlenia boiska piłkarskiego.	12.2011			
												Modernizacja oświetlenia boiska piłkarskiego.	12.2011			
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację dachu budynku.	05.2011	Zamówienie publiczne ogłoszono 25.24.05.2011 r.		
												Zawarcie umowy na modernizację dachu budynku.	06.2011	Umowa nr 138/ZIS/2011 z dnia 30.06.2011 r. na kwotę 53 382 zł z terminem realizacji 14.07.2011 r.		

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Harmonogram 2011 r.		Monitoring rzeczowy		Oznaczenie statusu zadania (zagrożone / niezagrożone)	
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2011 r. Efekt 2011 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.11	Plan na dzień 30.06.11	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data działania	Stan realizacji na 30.06.2011 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
		<u>Efekt 2011 r.</u> Zmodernizowane oświetlenie boiska piłkarskiego. Zmodernizowany dach budynku KS Zwierzyniecki.										Modernizacja dachu budynku.	06.2011 07.2011	Trwa modernizacja dachu budynku.		
												Zakończenie budowy - odbiór końcowy całości inwestycji.	12.2011			
8	VIII-1.8	Modernizacja obiektów KS Korona	ZIS		100 000		RMK XI/117/11 z 30.03.2011									
9	VIII-1.9	Szkoła Podstawowa Nr 130, os. Oświecenia 30 - przykrycie boiska wielofunkcyjnego Opracowanie dokumentacji przykrycia boiska wielofunkcyjnego Przykrycie boiska wielofunkcyjnego o wym. 32x60m lekką konstrukcją. <u>Efekt 2011 r.</u> Przykryte boisko wielofunkcyjne.	ZIS		500 000	500 000	1248/15.06.11	71	0,0			HARMONOGRAM z dnia 29.06.2011 r.				
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej przykrycia boiska wielofunkcyjnego.	07.2011	Przeprowadzono inwentaryzację stanu istniejącego. Przygotowywane są materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego.		
												Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	08.2011			
												Opracowanie dokumentacji projektowej przykrycia boiska wielofunkcyjnego.	08.2011 10.2011			
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na przykrycie boiska wielofunkcyjnego.	11.2011			
												Zawarcie umowy z wykonawcą.	11.2011			
												Przykrycie boiska wielofunkcyjnego.	11.2011 12.2011			
												Zakończenie budowy - odbiór końcowy.	12.2011			
10	VIII-1.10	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21 Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy basenu krytego przy Szkole Podstawowej Nr 155. Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. <u>Efekt 2011 r.</u> Opracowany projekt budowlany i wykonawczy budowy basenu krytego przy Szkole Podstawowej Nr 155. Złożony wniosek o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.	ZIS		400 000	400 000		95 999	24,0	59	0,0	HARMONOGRAM z dnia 15.03.2011 r.		Wolne środki w kwocie 300 000 zł po rozstrzygniętym przetargu. Zadanie ujęte w załączniku do pisma Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17.06.2011 r. nr WP-03.2.50-2011.ZF.		Wolne środki
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy basenu krytego przy Szkole Podstawowej Nr 155.	04.2011	Zamówienie publiczne ogłoszono w dniu 18.03.2011 r.		
												Zawarcie umowy na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.	05.2011	Umowa nr 69/ZIS/2011 z dnia 20.04.2011 r. na kwotę 95 940 zł z terminem realizacji 30.11.2011 r.		
												Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy basenu krytego przy Szkole Podstawowej Nr 155.	06.2011 11.2011	Trwa opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy basenu krytego.		
												Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.	12.2011			
11	VIII-1.11	Budowa basenu przy ul. Eisenberga	ZIS		700 000		RMK XI/117/11 z 30.03.2011									