

2.1 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe

w zł

| Nr Dzielnicy | Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania | Dział | Roz - dział | Para- graf | Jednostka realizująca | Wydatki | | | | Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2008 |
|-----------------|--|-------|----------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------------------|-----------------|--|
| | | | | | | Plan | | Wykonanie 31.12.2008r. | % kol. (9:8) | |
| | | | | | | 01.01.2008r. | 31.12.2008r. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| XII - 2 | Zadania inwestycyjne realizowane w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe w tym: gmina powiat | | | | BR | 1 626 400 | 1 933 950 | 1 920 747 | 99,3 | |
| | | | | | | 1 399 900 | 1 604 950 | 1 596 530 | 99,5 | |
| | | | | | | 226 500 | 329 000 | 324 217 | 98,5 | |
| I | Transport i łączność | | | | | 497 000 | 425 850 | 423 198 | 99,4 | |
| III | Budowa trasy rowerowej w ciągu ulic: Strzelców, Lublańska, Młyńska, Meissnera | 600 | 60016 | 6050 | ZIKiT | 50 000 | 10 650 | 10 648 | 100,0 | Zadanie zakończone. Wykonano ścieżkę rowerową. |
| III | Przebudowa ul. Rokitniańskiej i ul. Ostroroga | 600 | 60016 | 6050 | ZIKiT | | 7 400 | 7 400 | 100,0 | Zadanie zakończone. Wykonano I etap - dokumentację projektową przebudowy. |
| III | Modernizacja i instalacja oświetlenia wg wskazań Dzielnicy | 600 | 60016 | 6050 | ZIKiT | | 5 500 | 5 500 | 100,0 | Zadanie zakończone. Wymieniono oprawy oświetleniowe przy ul. Strzelców. |
| IV | Zagospodarowanie terenu i rozwiązanie komunikacyjne przed Zajazdem Kościuszkowskim i Dworkiem Białoprądnickim. | 600 | 60016 | 6050 | ZIKiT | | 5 700 | 5 700 | 100,0 | Zadanie zakończone. Realizacja w cyklu dwuletnim. Pobrano mapy sytuacyjno-wysokościowe, wystąpiono o warunki techniczne i opinię, wykonano inwentaryzację zieleni. |
| VI | Budowa podniesionego przejścia dla pieszych - Młynówka Królewska i ul. Przybyszewskiego - dokumentacja i wykonanie wraz z wykonaniem koncepcji włączenia ścieżki rowerowej | 600 | 60016 | 6050 | ZIKiT | | 18 000 | 18 000 | 100,0 | Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację wraz z pozyskaniem uzgodnień oraz wykonano przejście dla pieszych. |
| VII | Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego według wskazań Dzielnicy | 600 | 60016 | 6050 | ZIKiT | | 22 000 | 22 000 | 100,0 | Zadanie zakończone. Zamontowano progi zwalniające w ul. Majówny, Sokolej. Opracowano projekt montażu progów w ul. Sokola, Majówny, Emaus. |
| IX | Ul. Faustyny - modernizacja | 600 | 60016 | 6050 | ZIKiT | 50 000 | | | | Zrezygnowano z realizacji zadania. |
| IX | Przebudowa ul. Modrej | 600 | 60016 | 6050 | ZIKiT | 80 000 | | | | Zrezygnowano z realizacji zadania. |

| Nr Dzielnicy | Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania | Dział | Roz - dział | Para- graf | Jednostka realizująca | Wydatki | | | | Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2008 |
|-----------------|---|-------|----------------|---------------|--------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-----------------|---|
| | | | | | | Plan | | Wykonanie 31.12.2008r. | % kol. (9:8) | |
| | | | | | | 01.01.2008r. | 31.12.2008r. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| X | Budowa wiaty przystankowej przy ul. Drużbackiej. | 600 | 60016 | 6050 | ZIKiT | | 47 000 | 47 000 | 100,0 | Zadanie zakończone. Wybudowano wiatę przystankową oraz odtworzono nawierzchnię z kostki. |
| X | Przebudowa ul. Armii Kraków i Kierzkowskiego | 600 | 60016 | 6050 | ZIKiT | 10 000 | 7 800 | 7 800 | 100,0 | Zadanie zakończone. Opracowano materiały i złożono wnioski o ULD dla przebudowy ul. Kierzkowskiego. |
| X | Przebudowa ul. Ciechocińskiej | 600 | 60016 | 6050 | ZIKiT | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 100,0 | Zadanie zakończone. Opracowano projekt przebudowy. |
| X | Ul. Forteczna - Zawiszy - budowa parkingu | 600 | 60016 | 6050 | ZIKiT | | 16 900 | 16 836 | 99,6 | Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję na budowę parkingu i chodnika, pozyskano konieczne opinie, złożono wnioski o WZ. |
| X | Ul. Tulipanowa - przebudowa sięgaczy | 600 | 60016 | 6050 | ZIKiT | | 7 200 | 7 200 | 100,0 | Zadanie wykonane w zakresie przewidzianym na 2008 rok. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. Termin realizacji 31.03.09 r. |
| XII | Przebudowa ul. Domagały | 600 | 60016 | 6050 | ZIKiT | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100,0 | Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję na budowę drogi. |
| XII | Ul. Dygasińskiego - budowa progów zwalniających | 600 | 60016 | 6050 | ZIKiT | | 8 000 | 6 330 | 79,1 | Zadanie zakończone. Wybudowano progi zwalniające oraz wykonano oznakowanie. |
| XII | Budowa chodnika na odc. Pomiędzy ul. Dygasińskiego a ul. Żniwną | 600 | 60016 | 6050 | ZIKiT | | 8 000 | 7 284 | 91,1 | Zadanie zakończone. Wybudowano chodnik. |
| XV | Budowa drogi łączącej ul. G. Morcinka z ul. Popielidów | 600 | 60016 | 6050 | ZIKiT | 30 000 | 30 000 | 29 800 | 99,3 | Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję na budowę drogi łączącej ul. Mistrzejowicką z ul. Popielidów. |
| XV | Budowa chodnika łączącego ul. Wiślicką z ul. Okulickiego | 600 | 60016 | 6050 | ZIKiT | 30 000 | 17 400 | 17 400 | 100,0 | Zadanie zakończone. Opracowano projekt budowlano-wykonawczy na budowę chodnika łączącego ul. Wiślicką z ul. Okulickiego. |
| XVI | Ulica Fatimska - budowa progów zwalniających | 600 | 60016 | 6050 | ZIKiT | | 8 000 | 8 000 | 100,0 | Zadanie zakończone. Opracowano projekt, zamontowano progi zwalniające wraz z oznakowaniem. |
| XVII | Budowa parkingu przy wjeździe do MDK Fort 49 | 600 | 60016 | 6050 | ZIKiT | 20 000 | 15 300 | 15 300 | 100,0 | Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję na budowę parkingu w rejonie MDK Fort 49. |
| XVII | Budowa parkingu przy ul. Petofiego | 600 | 60016 | 6050 | ZIKiT | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100,0 | Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję na budowę parkingu przy skrzyżowaniu ul. Petofiego i Architektów. |
| XVIII | Budowa parkingów, chodników i ulic na terenie Dzielnicy XVIII | 600 | 60016 | 6050 | ZIKiT | 150 000 | 114 000 | 114 000 | 100,0 | Zadanie zakończone. Opracowano projekty budowlane na budowę chodników, parkingów wg. wskazań Dzielnicy. |
| II | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | 309 500 | 360 000 | 355 337 | 98,7 | |
| III | Komisariat Policji III - zakupy | 754 | 75405 | 6170 | OC | 10 000 | 10 000 | 7 547 | 75,5 | Zadanie zakończone. Zakupiono 2 radiotelefony wraz z wyposażeniem |
| IV | Komisariat Policji III - zakupy | 754 | 75405 | 6170 | OC | | 8 500 | 7 547 | 88,8 | Zadanie zakończone. Zakupiono 2 radiotelefony wraz z wyposażeniem. |
| V | Komisariat Policji IV - zakupy | 754 | 75405 | 6170 | OC | 5 000 | 5 000 | 4 886 | 97,7 | Zadanie zakończone. Zakupiono notebook z oprogramowaniem, drukarkę oraz pamięć USB. |

| Nr Dzielnicy | Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania | Dział | Roz - dział | Para- graf | Jednostka realizująca | Wydatki | | | | Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2008 |
|-----------------|---|-------|----------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------------------|-----------------|--|
| | | | | | | Plan | | Wykonanie 31.12.2008r. | % kol. (9:8) | |
| | | | | | | 01.01.2008r. | 31.12.2008r. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| VI | Komisariat Policji IV - zakupy | 754 | 75405 | 6170 | OC | 24 800 | 24 800 | 24 351 | 98,2 | Zadanie zakończone. Zakupiono notebooki z oprogramowaniem, pamięcią USB oraz kserokopiarkę laserową. |
| VIII | Komisariat Policji V - zakupy | 754 | 75405 | 6170 | OC | 4 000 | 4 000 | 3 999 | 100,0 | Zadanie zakończone. Zakupiono kserokopiarkę cyfrową. |
| IX | Komisariat Policji V - zakupy | 754 | 75405 | 6170 | OC | 10 000 | 10 000 | 9 972 | 99,7 | Zadanie zakończone. Zakupiono i wykonano system kontroli dostępu. |
| X | Komisariat Policji VI - zakupy | 754 | 75405 | 6170 | OC | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 100,0 | Zadanie zakończone. Zakupiono samochód. |
| XI | Komisariat Policji VI - zakupy | 754 | 75405 | 6170 | OC | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100,0 | Zadanie zakończone Zakupiono samochód. |
| XII | Komisariat Policji VI - zakupy | 754 | 75405 | 6170 | OC | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100,0 | Zadanie zakończone Zakupiono samochód. |
| XV | Komisariat Policji VII - zakupy | 754 | 75405 | 6170 | OC | | 11 000 | 11 000 | 100,0 | Zadanie zakończone. Zakupiono samochód. |
| XIV | Komisariat Policji VIII - zakupy | 754 | 75405 | 6170 | OC | 12 800 | 12 800 | 12 626 | 98,6 | Zadanie zakończone. Zakupiono rzutnik multimedialny z wyposażeniem oraz notebooki z oprogramowaniem. |
| XVI | Komisariat Policji VII - zakupy | 754 | 75405 | 6170 | OC | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 100,0 | Zadanie zakończone. Zakupiono samochód. |
| III | KMPSP - zakupy | 754 | 75411 | 6060 | KMPSP | 20 500 | 20 500 | 20 500 | 100,0 | Zadanie zakończone. Zakupiono dla JRG 7 sprzęt ratowniczy. |
| IV | KMPSP - JRG Nr 5 - zakupy | 754 | 75411 | 6060 | KMPSP | 15 000 | 15 000 | 14 799 | 98,7 | Zadanie zakończone. Zakupiono narzędzie hydrauliczne do wyważania drzwi oraz urządzenie myjące do stacji pegaz. |
| VI | KMPSP - JRG Nr 3 - zakupy | 754 | 75411 | 6060 | KMPSP | 17 000 | 17 000 | 16 864 | 99,2 | Zadanie zakończone. Zakupiono dla JRG 3 manekiny do celów dydaktycznych - fantom AMBU z oprogramowaniem. |
| IX | KMPSP - JRG Nr 2 - zakupy | 754 | 75411 | 6060 | KMPSP | | 8 000 | 8 000 | 100,0 | Zadanie zakończone. Zakupiono resuscytator. |
| X | KMPSP - zakupy | 754 | 75411 | 6060 | KMPSP | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0 | Zadanie zakończone. Współfinansowano dla JRG 2 zakup skokochronu pneumatycznego. |
| XII | KMPSP JRG Nr 6 - zakupy | 754 | 75411 | 6060 | KMPSP | 10 900 | 10 900 | 10 900 | 100,0 | Zadanie zakończone. Zakupiono dla JRG 6 myjkę wysokociśnieniową z funkcją podgrzewania wody oraz wentylator oddymiający. |
| XIII | KMPSP JRG Nr 6 - zakupy | 754 | 75411 | 6060 | KMPSP | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0 | Zadanie zakończone. Współfinansowano dla JRG 2 zakup skokochronu pneumatycznego. |
| XIV | KMPSP - zakupy | 754 | 75411 | 6060 | KMPSP | 5 000 | 5 000 | 4 997 | 99,9 | Zadanie zakończone. Zakupiono dla JRG 4 sanie lodowe. |
| XV | KMPSP dla JRG Nr 7 - zakupy | 754 | 75411 | 6060 | KMPSP | | 6 000 | 5 874 | 97,9 | Zadanie zakończone. Zakupiono monitor przeznaczony do wykrywania materiałów radioaktywnych i jądrowych. |

| Nr Dzielnicy | Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania | Dział | Roz - dział | Para- graf | Jednostka realizująca | Wydatki | | | | Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2008 | |
|-----------------|--|-------|----------------|---------------|--------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-----------------|---|--|
| | | | | | | Plan | | Wykonanie 31.12.2008r. | % kol. (9:8) | | |
| | | | | | | 01.01.2008r. | 31.12.2008r. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| XVIII | OSP Kościelniki - budowa remizy | 754 | 75412 | 6050 | OC | 20 000 | | | | | Zrezygnowano z realizacji zadania. |
| X | SMMK Oddział V - zakupy | 754 | 75416 | 6060 | SMMK | | 5 000 | 4 977 | 99,5 | | Zadanie zakończone. Zakupiono kserokopiarkę. |
| XVIII | SMMK - monitoring wizyjny | 754 | 75416 | 6050 | SMMK | 25 000 | 25 000 | 24 998 | 100,0 | | Zadanie zakończone. Zainstalowano monitoring wizyjny. |
| I | SMMK oddz I - zakupy | 754 | 75416 | 6060 | SMMK | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 100,0 | | Zadanie zakończone. Zakupiono 2 skutery i współfinansowano zakup pojazdu służbowego. |
| XIV | SMMK Oddział III - zakupy | 754 | 75416 | 6060 | SMMK | 17 000 | 24 000 | 24 000 | 100,0 | | Zadanie zakończone. Zakupiono przenośny defibrylator zewnętrzny oraz współfinansowano zakup radiowożu. |
| XV | SMMK - zakupy | 754 | 75416 | 6060 | SMMK | | 25 000 | 25 000 | 100,0 | | Zadanie zakończone. Współfinansowano zakup samochodu. |
| III | Oświata i wychowanie | | | | | 243 400 | 438 100 | 435 592 | 99,4 | | |
| III | Szk. Podst. Nr 2 - monitoring termowizyjny | 801 | 80101 | 6050 | ZEO - Z | 20 000 | | | | | Zrezygnowano z realizacji zadania. |
| III | Szk. Podst. Nr 2 - monitoring zewnętrzny | 801 | 80101 | 6050 | ZEO - Z | | 20 000 | 19 594 | 98,0 | | Zadanie zakończone. Wykonano monitoring zewnętrzny. |
| III | Szk. Podst. Nr 114 - modernizacja zewnętrznych obiektów sportowych | 801 | 80101 | 6050 | ZEO - Z | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0 | | Zadanie zakończone. Wykonano projekt modernizacji obiektów sportowych. |
| V | Szk. Podst. Nr 34 - modernizacja boiska sportowego | 801 | 80101 | 6050 | ZEO - Z | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100,0 | | Zadanie zakończone. Wykonano projekt modernizacji boiska sportowego. |
| VIII | Szk. Podst. Nr 25 - monitoring wizyjny | 801 | 80101 | 6050 | ZEO - P | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 100,0 | | Zadanie zakończone. Wykonano monitoring wizyjny. |
| X | Szk. Podst Nr 97 - monitoring wizyjny | 801 | 80101 | 6050 | ZEO - P | | 3 100 | 3 100 | 100,0 | | Zadanie zakończone. Rozbudowano monitoring wizyjny. |
| X | Szk. Podst. Nr 134 - monitoring wizyjny | 801 | 80101 | 6050 | ZEO - P | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,0 | | Zadanie zakończone. Zainstalowano monitoring wizyjny. |
| XII | Szk. Podst. Nr 61 - budowa boiska | 801 | 80101 | 6050 | ZEO - P | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 100,0 | | Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową. |
| XII | Szk. Podst. Nr 124 - budowa boiska | 801 | 80101 | 6050 | ZEO - P | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 100,0 | | Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową. |
| XIV | Szk. Podst. Nr 155 - budowa basenu | 801 | 80101 | 6050 | ZEO - W | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 100,0 | | Zadanie zakończone. Wykonano projekt koncepcji basenu. |
| XVI | Szk. Podst. Nr 82 - monitoring wizyjny | 801 | 80101 | 6050 | ZEO - W | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0 | | Zadanie zakończone. Rozbudowano monitoring wizyjny. |

| Nr Dzielnicy | Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania | Dział | Roz - dział | Para- graf | Jednostka realizująca | Wydatki | | | | Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2008 | |
|-----------------|---|-------|----------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------------------|-----------------|---|---|
| | | | | | | Plan | | Wykonanie 31.12.2008r. | % kol. (9:8) | | |
| | | | | | | 01.01.2008r. | 31.12.2008r. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| XVI | Szk. Podst. Nr 100 - budowa boiska wielofunkcyjnego | 801 | 80101 | 6050 | ZEO - W | 10 000 | | | | | Zrezygowano z realizacji zadania. |
| XVI | Szk. Podst. Nr 100 - monitoring wizyjny | 801 | 80101 | 6050 | ZEO - W | | 10 000 | 10 000 | 100,0 | | Zadanie zakończone. Rozbudowano monitoring wizyjny. |
| XVI | Szk. Podst. Nr 101 - monitoring wizyjny | 801 | 80101 | 6050 | ZEO - W | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0 | | Zadanie zakończone. Rozbudowano monitoring wizyjny. |
| XVI | Szk. Podst. Nr 86 - monitoring wizyjny | 801 | 80101 | 6050 | ZEO - W | | 10 000 | 10 000 | 100,0 | | Zadanie zakończone. Rozbudowano monitoring wizyjny. |
| X | Szk. Podst. Nr 97 - zakupy | 801 | 80101 | 6060 | ZEO - P | 6 000 | 6 000 | 5 999 | 100,0 | | Zadanie zakończone. Zakupiono zmywarkę do naczyń. |
| XII | Szk. Podst. Nr 24 - zakupy | 801 | 80101 | 6060 | SP Nr 24 | 7 400 | 5 800 | 5 799 | 100,0 | | Zadanie zakończone. Zakupiono program komputerowy. |
| XVIII | Szk. Podst. Nr 142 - przyłącze do kanalizacji | 801 | 80101 | 6050 | ZEO - W | | 1 000 | | | | Zrezygowano z realizacji zadania. |
| V | Szk. Podst. Nr 36 - monitoring wizyjny | 801 | 80101 | 6050 | ZEO - Z | | 15 900 | 15 884 | 99,9 | | Zadanie zakończone. Zainstalowano monitoring wizyjny. |
| XIV | Szk. Podst. Nr 156 - zakupy | 801 | 80101 | 6060 | ZEO - W | | 7 000 | 7 000 | 100,0 | | Zadanie zakończone. Zakupiono zmywarkę do naczyń. |
| V | ZSO Nr 51 - monitoring wizyjny | 801 | 80101 | 6050 | ZEO - Z | | 15 000 | 15 000 | 100,0 | | Zadanie zakończone. Zainstalowano monitoring wizyjny. |
| XV | Szk. Podst. Nr 144 - modernizacja boiska | 801 | 80101 | 6050 | ZEO - W | | 25 000 | 25 000 | 100,0 | | Zadanie zakończone. Wykonano projekt modernizacji boiska wielofunkcyjnego oraz boisk do koszykówki i siatkówki. |
| VIII | ZSOI Nr 2 dla Szkoły Podstawowej Nr 151 - zakupy | 801 | 80101 | 6060 | ZEO - P | | 34 000 | 33 161 | 97,5 | | Zadanie zakończone. Zakupiono kotły warzelne oraz patelnię elektryczną. |
| XIII | Przedszkole Nr 11, ul. Saska 11 - nadbudowa | 801 | 80104 | 6050 | ZEO - W | | 50 000 | 50 000 | 100,0 | | Zadanie zakończone. Opracowano projekt budowlany wraz z inwentaryzacją. Złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. |
| XVI | ZSO Nr 16 dla Gimnazjum Nr 40 - monitoring wizyjny | 801 | 80110 | 6050 | ZEO - W | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0 | | Zadanie zakończone. Rozbudowano monitoring wizyjny. |
| XVI | Gimnazjum Nr 41 - monitoring wizyjny | 801 | 80110 | 6050 | ZEO - W | 10 000 | 17 500 | 17 500 | 100,0 | | Zadanie zakończone. Rozbudowano monitoring wizyjny. |
| XVI | Gimnazjum Nr 42 - monitoring wizyjny | 801 | 80110 | 6050 | ZEO - W | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0 | | Zadanie zakończone. Rozbudowano monitoring wizyjny. |
| XVII | Gimnazjum Nr 43 - budowa przyłącza kanalizacyjnego - opracowanie dokumentacji | 801 | 80110 | 6050 | ZEO - W | | 2 700 | 2 700 | 100,0 | | Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację przyłącza. |
| XII | Gimnazjum Nr 29 - budowa boiska | 801 | 80110 | 6050 | ZEO - P | 50 000 | | | | | Zrezygowano z realizacji zadania. |

| Nr Dzielnicy | Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania | Dział | Roz - dział | Para- graf | Jednostka realizująca | Wydatki | | | | Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2008 |
|-----------------|---|-------|----------------|---------------|--------------------------|--------------|----------------|---------------------------|-----------------|---|
| | | | | | | Plan | | Wykonanie 31.12.2008r. | % kol. (9:8) | |
| | | | | | | 01.01.2008r. | 31.12.2008r. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| II | Gimnazjum Nr 7 - budowa boiska wielofunkcyjnego | 801 | 80110 | 6050 | ZEO - Z | | 21 100 | 21 000 | 99,5 | Zadanie zakończone. Wykonano projekt boiska wielofunkcyjnego. |
| XV | Gimnazjum Nr 37 - modernizacja boiska | 801 | 80110 | 6050 | ZEO - W | | 25 000 | 25 000 | 100,0 | Zadanie zakończone. Wykonano dokumentację projektową modernizacji boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni ze skocznią. |
| XVIII | XVI LO - zakupy | 801 | 80120 | 6060 | XVI LO | 10 000 | 10 000 | 9 943 | 99,4 | Zadanie zakończone. Zakupiono kserokopiarkę. |
| XVIII | ZSO Nr 6 dla XII LO - budowa boiska wielofunkcyjnego | 801 | 80120 | 6050 | ZSO Nr 6 | | 24 000 | 23 912 | 99,6 | Zadanie zakończone. Wykonano dokumentację na budowę boiska wielofunkcyjnego. |
| VI | Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 - budowa boiska wielofunkcyjnego - opracowanie dokumentacji | 801 | 80130 | 6050 | ZSB Nr 1 | | 5 000 | 5 000 | 100,0 | Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację budowy boiska. |
| IV | Ochrona zdrowia | | | | | | 40 000 | 40 000 | 100,0 | |
| XVIII | Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego III Oddział Chorób Wewnętrznych - zakupy | 851 | 85111 | 6220 | BZ | | 40 000 | 40 000 | 100,0 | Zadanie zakończone. Zakupiono 4 pompy infuzyjne i 4 łóżka specjalistyczne. |
| V | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | | | 10 000 | 10 000 | 100,0 | |
| XIV | Żłobek Nr 12 - monitoring wizyjny | 853 | 85305 | 6050 | ZEO - W | | 10 000 | 10 000 | 100,0 | Zadanie zakończone. Wykonano montaż monitoringu wizyjnego. |
| VI | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | | | 8 000 | 8 000 | 100,0 | |
| II | MDK ul. Lotnicza 1 - zakupy | 854 | 85407 | 6060 | MDK Lotnicza | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 100,0 | Zadanie zakończone. Zakupiono kserokopiarkę. |
| VII | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | 498 500 | 535 300 | 532 800 | 99,5 |
| III | Tworzenie i modernizacja ogródków jordanowskich w os. Ugorek | 900 | 90004 | 6050 | ZIKIT | 72 000 | 30 000 | 30 000 | 100,0 | Zadanie zakończone. Zmodernizowano ogródki w os. Ugorek. |
| III | Tworzenie i modernizacja ogródków jordanowskich wg wskazań Dzielnicy | 900 | 90004 | 6050 | ZIKIT | 58 000 | 140 350 | 140 350 | 100,0 | Zadanie zakończone. Dopuszono ogródki jordanowskie w os. Ugorek, ul. Celarowska, boisko przy SP nr 2. |
| III | Modernizacja ogródków jordanowskich wspólnie z SM "Budynek Rozproszony" | 900 | 90004 | 6050 | ZIKIT | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100,0 | Zadanie zakończone. Zmodernizowano i doposażono ogródek w urządzeniu zabawowe. |
| III | Szk. Podst. Nr 2 - modernizacja ogólnodostępnych obiektów sportowych | 900 | 90004 | 6050 | ZIKIT | 50 000 | | | | Zrezygnowano z realizacji zadania. |
| IX | Modernizacja alejek w lasku borkowskim | 900 | 90004 | 6050 | ZIKIT | | 46 400 | 46 250 | 99,7 | Zadanie zakończone. Wykonano projekt budowlano wykonawczy zagospodarowania terenów zielonych przy ul. Żywieckiej oraz ogródka jordanowskiego. |

| Nr Dzielnicy | Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania | Dział | Roz - dział | Para- graf | Jednostka realizująca | Wydatki | | | | Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2008 |
|-----------------|---|-------|----------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------------------|-----------------|--|
| | | | | | | Plan | | Wykonanie 31.12.2008r. | % kol. (9:8) | |
| | | | | | | 01.01.2008r. | 31.12.2008r. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| X | Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Sztudyngera 5 | 900 | 90004 | 6050 | ZIKiT | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 100,0 | Wykonano projekt modernizacji ogródka oraz wymieniono ogrodzenie wokół studni. |
| X | Ogródek jordanowski przy ul. Taklińskiego - Ważewskiego | 900 | 90004 | 6050 | ZIKiT | 10 000 | 16 000 | 15 387 | 96,2 | Zadanie zakończone. Wykonano pielęgnację drzew na terenie działki, mechaniczne odśnieżanie ulic, cięcia sanitarne i korekcyjne drzew, usunięto krzewy. |
| XI | Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Heila wraz z istniejącym ogródkiem jordanowskim. | 900 | 90004 | 6050 | ZIKiT | 100 000 | | | | Zrezygnowano z realizacji zadania. |
| II | Budowa ciągu pieszego do pomnika "Ofiar Dąbia" i do Parku Dąbskiego | 900 | 90004 | 6050 | ZIKiT | | 29 100 | 29 057 | 99,9 | Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową. |
| VIII | Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Sodowej - współfinansowanie zadania powierzonego | 900 | 90004 | 6050 | ZIKiT | | 15 000 | 15 000 | 100,0 | Zadanie zakończone. Wykonano roboty ziemne, oświetlenie wraz z zasilaniem, ogrodzenie terenu, ławki, montaż urządzeń zabawowych. |
| XV | Ogródek jordanowski na terenie os. Piastów - doposażenie - współfinansowanie zadania powierzonego | 900 | 90004 | 6050 | ZIKiT | | 50 000 | 48 610 | 97,2 | Zadanie zakończone. Doposażono ogródek w urządzenia zabawowe. |
| II | Przebudowa placu zabaw przy ul. Bobrowskiego 7 - współfinansowanie zadania powierzonego | 900 | 90004 | 6050 | ZIKiT | | 10 000 | 10 000 | 100,0 | Zadanie zakończone. Przebudowano plac zabaw. |
| XVII | Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy | 900 | 90004 | 6050 | ZIKiT | | 20 000 | 20 000 | 100,0 | Zadanie zakończone. Doposażono ogródki przy ul. Kantorowickiej, os. Na Stoku, os. Grębałów, Zielony Jar. |
| VIII | Doposażenie ogródka jordanowskiego, os. Ruczaj - Zaborze | 900 | 90004 | 6050 | ZIKiT | | 20 000 | 20 000 | 100,0 | Zadanie zakończone. Doposażono ogródek jordanowski na podstawie opracowanego projektu. |
| VII | Budowa oświetlenia ulic na terenie Dzielnicy według wskazań Dzielnicy | 900 | 90015 | 6050 | ZDiT | 100 000 | | | | Zrezygnowano z realizacji zadania. |
| VII | Budowa oświetlenia ulic na terenie Dzielnicy według wskazań Dzielnicy | 900 | 90015 | 6050 | ZIKiT | | 100 000 | 99 800 | 99,8 | Zadanie zakończone. Opracowano projekt oraz wybudowano oświetlenie. |
| IX | Ul. Jagodowa - budowa oświetlenia | 900 | 90015 | 6050 | ZIKiT | 50 000 | | | | Zrezygnowano z realizacji zadania. |
| VIII | Adaptacja budynku komunalnego ul. Bogucianka 2 | 900 | 90017 | 6050 | ZBK | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100,0 | Zadanie zakończone. Wykonano projekt przebudowy budynku wraz z uzyskaniem decyzji wz. |
| X | Budowa monitoringu wizyjnego przy budynku ul. Inicjatywy Lokalnej 5 | 900 | 90017 | 6050 | ZBK | | 10 950 | 10 846 | 99,1 | Zadanie zakończone. Zainstalowano monitoring wizyjny. |
| X | Boisko sportowe przy Szk. Podst. Nr 134 - zakup i montaż urządzeń sportowych | 900 | 90095 | 6050 | ZIKiT | 6 000 | | | | Zrezygnowano z realizacji zadania. |
| X | Ul. Owocowa - budowa kanalizacji opadowej sięgacza | 900 | 90095 | 6050 | ZIKiT | 5 000 | | | | Zrezygnowano z realizacji zadania. |

| Nr Dzielnicy | Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania | Dział | Roz - dział | Para- graf | Jednostka realizująca | Wydatki | | | | Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2008 |
|-----------------|---|-------|----------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------------------|-----------------|---|
| | | | | | | Plan | | Wykonanie 31.12.2008r. | % kol. (9:8) | |
| | | | | | | 01.01.2008r. | 31.12.2008r. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| VIII | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | 70 000 | 91 500 | 90 620 | 99,0 | |
| IV | CK. Dworek Białoprądnicki - zakupy | 921 | 92109 | 6220 | CK "Dworek Białoprądnicki" | | 9 500 | 8 821 | 92,9 | Zadanie zakończone. Zakupiono drukarkę laserową. |
| XIII | Przebudowa Dworku w Płaszowie, ul. Koszykarska 29 | 921 | 92120 | 6050 | ZBK | 40 000 | 40 000 | 39 999 | 100,0 | Zadanie zakończone. Wykonano rozbiórkę zdewastowanego Dworku w Płaszowie. |
| XV | Iluminacja kościoła p. w. św. Maksymiliana Kolbe | 921 | 92120 | 6050 | ZIKiT | | 12 000 | 11 800 | 98,3 | Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację na wykonanie iluminacji kościoła. |
| XVII | Adaptacja Fortu Nr 49 Krzesławice na MDK | 921 | 92120 | 6050 | ZBK | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100,0 | Zadanie zakończone. Wykonano adaptację Fortu Nr 49 na MDK - drugi etap |
| IX | Kultura fizyczna i sport | | | | | | 25 200 | 25 200 | 100,0 | |
| XVII | Budowa boiska sportowego w Luboczy | 926 | 92601 | 6050 | SP | | 25 200 | 25 200 | 100,0 | Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję budowy boiska. |