

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

Nr zad.	Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Nakłady poniesione w okresie sprawozdaw - czym	Zobowią- -zania na dzień 31.12.2005r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2005r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2005r.	% kol.9:8			
						01.01.2005r.	31.12.2005r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Razem wydatki na inwestycje programowe					144 793 700	197 042 180	194 185 941	98,6	193 967 482	807 416	
	środki własne Miasta					143 659 400	176 844 760	174 171 103	98,5	174 978 519	807 416	
	dotacje					656 000	4 787 920	4 747 713	99,2	4 747 713		
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (dotacja)						14 824 600	14 821 699	100,0	14 821 699		
	środki inicjatora					478 300	584 900	445 426	76,2	445 426		
I	Zdrowie i pomoc społeczna					5 045 000	10 709 020	10 687 682	99,8	10 687 682		
I-1	Modernizacja i budowa obiektów służby zdrowia i pomocy społecznej				SP/SO	5 045 000	10 709 020	10 687 682	99,8	10 687 682		
I-1.1	Modernizacja obiektów lecznictwa zamkniętego				SP	2 985 000	5 003 500	5 002 371	100,0	5 002 371		
I-1.1.16	Modernizacja Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego, ul. Wielicka 267	851	85117	6220	SP/SP	300 000	300 000	300 000	100,0	300 000		Wykonano termomodernizację Pawilonu Socjalnego w zakresie wymiany stolarki okiennej oraz instalacji c.o., docieplono ściany boczne i strop. Wykonano zadaszenie podjazdu przed wejściem do Pawilonu nr 4.
I-1.1.17	Modernizacja pomieszczeń i zakup nowych urządzeń medycznych dla SMS im. G. Narutowicza w Krakowie	851	85111	6220	SP/SP	1 765 000	1 846 000	1 845 990	100,0	1 845 990		Wykonano modernizację pomieszczeń na potrzeby oddziałów: Urazowo - Ortopedycznego i Ginekologiczno - Położniczego. Wykonano wejście, parkingi i miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych - 126 m ² . Wymieniono urządzenia dźwigowe dla osób niepełnosprawnych

Nr zad.	Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Nakłady poniesione w okresie sprawozdaw - czym	Zobowią- -zania na dzień 31.12.2005r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2005r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2005r.	% kol.9:8			
						01.01.2005r.	31.12.2005r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I-1.1.18	Modernizacja Szpitala Specjalistycznego im. St. Żeromskiego	851	85111	6220	SP/SP	800 000	2 675 000	2 675 000	100,0	2 675 000		Wykonano modernizację Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyń. Wymieniono windę szpitalną chirurgiczną dla Bloku Operacyjnego Chirurgicznego. Wykonano centralną wymiennikownię para/woda na potrzeby wentylacji mechanicznej zamontowanej na terenie Szpitala. Op
I-1.1.19	Modernizacja Żłobka Nr 14, ul.Sienkiewicza 24	853	85305	6050	SP/ZEO Zachód		32 500	32 500	100,0	32 500		Zakupiono kocioł c.o. wraz z osprzętem, wykonano prace przygotowawcze modernizacji kotłowni.
I-1.1.1z	Zakupy dla jednostek ratownictwa medycznego w tym: dotacja	851	85141	6220	SP/SP	120 000 120 000						Zgodnie z informacją ze Starostwa Powiatowego w Krakowie w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej przeznaczonej na zadania związane z ratownictwem medycznym zrezygnowano z realizacji zadania.
I-1.1.2z	Zakupy dla Izby Wyrzeźwień	851	85158	6210	SP/ Izba Wyrzeźwień		50 000	49 984	100,0	49 984		Zakupiono i zainstalowano: komputery wraz z oprogramowaniem, sprzęt do wewnętrznego monitoringu wizyjnego budynku Izby Wyrzeźwień oraz zakupiono urządzenie cyfrowe rejestrujące obraz.
I-1.1.3z	Zakupy dla żłobków	853	85305				100 000	98 897	98,9	98 897		
		853	85305	6060	SP/ZEO Wschód		22 000	21 300	96,8	21 300		Zakupiono zmywarki i chłodziarko - zamrażarki.
		853	85305	6060	SP/ZEO Zachód		37 000	37 000	100,0	37 000		Zakupiono: zmywarkę do naczyń z wyparaczem, obieraczkę do ziemniaków.
		853	85305	6060	SP/ZEO Południe		30 000	29 597	98,7	29 597		Zakupiono zmywarki do naczyń, pralnicę.
		853	85305	6210	SP/Żłobek Nr18		7 000	7 000	100,0	7 000		Zakupiono zmywarko-wyparacz.
		853	85305	6210	SP/Żłobek Nr 24		4 000	4 000	100,0	4 000		Zakupiono chłodziarko-zamrażarkę.
I-1.2	Modernizacja obiektów pomocy społecznej				SO/MOPS	2 060 000	5 705 520	5 685 311	99,6	5 685 311		
I-1.2.1	Modernizacja DPS ul. Babińskiego 25	852	85202	6050	MOPS/DPS ul.Babińskiego 25		238 000	237 884	100,0	237 884		Rozpoczęto II etap modernizacji budynku (prawe skrzydło - cz. B) - wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną i c.o., utworzono nowe pomieszczenia sanitarno - higieniczne przystosowane dla osób niepełnosprawnych, utworzono 2 pokoje dwuosobowe, wykonano wen

Nr zad.	Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Nakłady poniesione w okresie sprawozdaw - czym	Zobowią- -zania na dzień 31.12.2005r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2005r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2005r.	% kol.9:8			
						01.01.2005r.	31.12.2005r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I-1.2.5	Modernizacja DPS ul. Krakowska 55 w tym: środki własne Miasta dotacja	 852 852	 85202 85202	 6050 6050	MOPS/DPS ul.Krakowska 55	1 000 000 1 000 000	1 086 920 1 000 000 86 920	1 086 920 1 000 000 86 920	100,0 100,0 100,0	1 086 920 1 000 000 86 920		I etap - zakończono roboty ogólnobudowlane i instalacyjne wewnętrzne, zakupiono i zamontowano dźwig oraz pierwsze wyposażenie, przekazano budynek do użytkowania. II etap - dobudowano skrzydło północne (wykonano roboty ogólnobudowlane i instalacyjne wewnętrzne)
I-1.2.11	Modernizacja DPS ul.Łanowa 41	852	85202	6050	MOPS/DPS ul.Łanowa 41		260 000	259 719	99,9	259 719		Wykonano modernizację elewacji budynku przy ul. Łanowej 41 oraz ocieplono ściany budynku przy ul. Łanowej 41a.
I-1.2.15	Modernizacja DPS ul.Helclów 2, w tym Dom Artysty Seniora	852	85202	6050	MOPS/DPS ul. Helclów 2	800 000	1 700 000	1 699 721	100,0	1 699 721		Zakończono modernizację oddziału w lewym skrzydle III piętra, zakupiono pierwsze wyposażenie. Zakończono wykonanie instalacji alarmowej systemu p.poż. Rozpoczęto adaptację budynku pralni na II pawilon Domu Artysty Seniora - wykonano: roboty rozbiórkowe, n
I-1.2.17	Adaptacja lokali na placówki rodzinne	852	85201	6050	SO/MOPS	60 000	60 000	55 889	93,1	55 889		Opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę adaptacji budynku mieszkalnego przy ul.Deszczowej. Wykonano I etap robót, w tym: przyłącze wodociągowe, izolację pionową ścian budynku oraz fundamenty pod część dobudowywaną.
I-1.2.22	Modernizacja budynku komunalnego na os.Szkolnym 20	852	85295	6050	SO/MOPS		20 000	19 520	97,6	19 520		Opracowano materiały i złożono wnioski o ULICP.
I-1.2.23	Modernizacja DPS, os.Szkolne 28	852	85202	6050	MOPS/DPS os.Szkolne 28		40 000	39 894	99,7	39 894		Wymieniono 15 drzwi na ognioodporne.
I-1.2.24	Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy " Vita", os.Młodości 8	852	85203	6050	MOPS/ ŚDS		90 000	89 747	99,7	89 747		Wykonano modernizację instalacji c.o. Wymieniono stolarkę okienną (18 szt.).
I-1.2.25	Modernizacja DPS, os.Hutnicze 5	852	85202	6050	MOPS/DPS os.Hutnicze 5		108 000	107 903	99,9	107 903		Wymieniono stolarkę okienną (109 szt.). Zmodernizowano wentylację w kuchni i w pomieszczeniu rehabilitacji.

Nr zad.	Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Nakłady poniesione w okresie sprawozdaw - czym	Zobowią- -zania na dzień 31.12.2005r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2005r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2005r.	% kol.9:8			
						01.01.2005r.	31.12.2005r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I-1.2.2z	Zakupy dla domów pomocy społecznej	852	85202	6060	MOPS/DPS	110 000	1 508 600	1 505 827	99,8	1 505 827		
		852	85202	6060	MOPS/DPS, ul. Łanowa 39	10 000	97 000	96 994	100,0	96 994		Zakupiono: patelnię elektryczną, zestawy sprzętu komputerowego, maszynę do czyszczenia posadzek oraz podnośniki dla osób siedzących, leżących i wannowe.
		852	85202	6060	MOPS/DPS, ul. Łanowa 41	12 000	97 400	97 125	99,7	97 125		Zakupiono: autoklaw, maszynę do rozdrabniania jarzyn, patelnię elektryczną, szafy chłodnicze, zmywarkę z funkcją wyparzania naczyń, pralnicowirówkę, wózek elektryczny.
		852	85202	6060	MOPS/DPS, ul. Łanowa 41b	10 000	66 000	66 000	100,0	66 000		Zakupiono: zmywarkę z funkcją wyparzania naczyń, suszarki oraz kserokopiarke i zestawy komputerowe z oprogramowaniem.
		852	85202	6060	MOPS/DPS, ul. Łanowa 43a	34 000	174 000	173 971	100,0	173 971		Zakupiono: sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, patelnię elektryczną, obieraczkę elektryczną, pralnico-wirówkę, samochód osobowy typu "Bus" oraz wózek kąpielowe dla chorych.
		852	85202	6060	MOPS/DPS, ul. Łanowa 43b	10 000	20 000	19 131	95,7	19 131		Zakupiono zmywarkę z funkcją wyparzania naczyń.
		852	85202	6060	MOPS/DPS, ul. Radziwiłłowska 8	5 500	5 700	5 697	99,9	5 697		Zakupiono pralnicę.
		852	85202	6060	MOPS/DPS,ul. Babińskiego 25	13 000	106 000	105 990	100,0	105 990		Zakupiono: pralnico-wirówki, prasownicę elektryczną, piec konwekcyjno-parowy, płuczko-obieraczkę, kosiarkę do trawy.
		852	85202	6060	MOPS/DPS, os. Szkolne 28	4 000	4 000	4 000	100,0	4 000		Zakupiono zestaw komputerowy z oprogramowaniem.
		852	85202	6060	MOPS/DPS, os. Sportowe 9	7 500	15 300	14 422	94,3	14 422		Zakupiono zmywarkę z funkcją wyparzania naczyń oraz łóżka rehabilitacyjne.
		852	85202	6060	MOPS/DPS, os. Hutnicze 5	4 000	179 700	179 584	99,9	179 584		Zakupiono: piec kuchenny, maszynę kuchenną wieloczynnościową, piec gazowy, maszynę do rozdrabniania odpadów, suszarkę, pralnicę, samochód osobowy typu "Bus" oraz zestaw komputerowy.
		852	85202	6060	MOPS/DPS ul.Krakowska 55		155 000	154 955	100,0	154 955		Zakupiono: samochód osobowo-dostawczy, kocioł warzelny gazowy, wkład do kotła warzelnego, maszynę do rozdrabniania jarzyn, centralę telefoniczną, kserokopiarke, zestawy komputerowe, maszynę do mycia podłóg.

Nr zad.	Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Nakłady poniesione w okresie sprawozdaw - czym	Zobowią- zania na dzień 31.12.2005r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2005r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2005r.	% kol.9:8			
						01.01.2005r.	31.12.2005r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		852	85202	6060	MOPS/DPS ul.Kluzeka 6		300 000	299 994	100,0	299 994		Zakupiono: sprzęt do wyposażenia kuchni (zmywarkę z funkcją wyparzania naczyń, stoły i szafki nierdzewne, szafy chłodnicze, szafki robocze, regały ze stali nierdzewnej, urządzenia do wentylacji kuchni), sprzęt do wyposażenia pralni (pralnicowirówkę, praln
		852	85202	6060	MOPS/DPS ul.Praska 25		28 500	28 498	100,0	28 498		Zakupiono: maszynę kuchenną wieloczynnościową, płuczko-obieraczkę, lampę "Solux" z wyposażeniem, magnetronik.
		852	85202	6060	MOPS/DPS ul. Nowaczyńskiego 1		99 000	98 991	100,0	98 991		Zakupiono: zestawy komputerowe z oprogramowaniem, szafę chłodniczą, pralnicowirówkę, zmywarkę, zestaw przemysłowych mebli kuchennych ze stali nierdzewnej, przemysłowe urządzenia do sprzątania pomieszczeń.
		852	85202	6060	MOPS/DPS ul.Helców 2		161 000	160 475	99,7	160 475		Zakupiono: zmywarki do termosów i naczyń, zestawy komputerowe, drukarkę, manekin do prasowania, maszynę do szycia.
I-1.2.3z	Zakupy dla placówek opiekuńczo-wychowawczych	852	85201	6060	MOPS/placówki opiekuńczo- wychowawcze	80 000	206 000	194 393	94,4	194 393		
		852	85201	6060	MOPS/ ZPOW Nr 1	13 000	13 000	12 996	100,0	12 996		Zakupiono zestawy komputerowe z oprogramowaniem.
		852	85201	6060	MOPS/Dom Dziecka Nr 7	7 000	67 000	55 416	82,7	55 416		Zakupiono zestaw komputerowy i drzwi p-pożarowe.
		852	85201	6060	MOPS/Pogotowie Opiekuńcze, ul. Górka Narodowa 116	60 000	96 000	96 000	100,0	96 000		Zakupiono: samochód ciężarowy i automatyczną centralę telefoniczną.
		852	85201	6060	MOPS/ ZPOW Nr 2		7 000	6 981	99,7	6 981		Zakupiono okap nad trzon kuchenny.
		852	85201	6060	MOPS/Dom Dziecka Nr 1		23 000	23 000	100,0	23 000		Zakupiono grzejniki.

Nr zad.	Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Nakłady poniesione w okresie sprawozdaw - czym	Zobowią- -zania na dzień 31.12.2005r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2005r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2005r.	% kol.9:8			
						01.01.2005r.	31.12.2005r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I-1.2.4z	Zakupy dla ośrodków adopcyjno-opiekuńczych	852	85226	6060	MOPS/OAO	10 000	10 000	9 906	99,1	9 906		
		852	85226	6060	MOPS/Publiczny Ośrodek Adopcyjno- Opiekuńczy "CZOR"	10 000	10 000	9 906	99,1	9 906		Zakupiono: kserokopiarkę, laptop.
I-1.2.5z	Zakupy dla MOPS	852	85219	6060	SO/MOPS		350 000	349 988	100,0	349 988		Zakupiono: samochody (osobowy i osobowo-dostawczy), kserokopiarki, serwery wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem, drukarki laserowe, komputery przenośne z oprogramowaniem.
I-1.2.6z	Zakupy dla ośrodków adopcyjno-opiekuńczych	852	85203	6060	MOPS/Ośrodki wsparcia		28 000	28 000	100,0	28 000		
		852	85203	6060	MDDPS ul.J.Sas- Zubrzyckiego		28 000	28 000	100,0	28 000		Zakupiono: zmywarkę do naczyń, bęmar do podgrzewania posiłków, patelnię elektryczną, termosy do przewozu posiłków, zestaw komputerowy z oprogramowaniem.
II.	Bezpieczeństwo publiczne					14 860 000	19 078 400	18 986 040	99,5	18 986 040		
II-1	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				SP	4 540 000	5 713 500	5 632 358	98,6	5 632 358		
II-1.12	Modernizacja budynków Straży Miejskiej	754	75416	6050	SP/SMMK	120 000						Zmodernizowano: sanitariaty przy ul.Dobrego Pasterza 116, pomieszczenia socjalne w Oddziale SM Nowa Huta oraz pomieszczenia dydaktyczne przy ul.Dobrego Pasterza 116.
		754	75416	6050	OC/SMMK		220 000	219 997	100,0	219 997		
II-1.16	Budowa obiektu Centrum Bezpieczeństwa przy ul. Strzelców w tym:					2 700 000	2 700 000	2 697 506	99,9	2 697 506		Zakończono budowę Strażnicy wraz z zagospodarowaniem terenu, układem drogowym i pierwszym wyposażeniem. Kontynuowano rozpoczętą w 2004r. budowę Komisariatu Policji. Wykonano roboty: drogowe i ziemne - 85%, ogólnobudowlane - 80%, inst. c.o. - 100%, inst. w
	środki własne Miasta	754	75411	6050	SP/KMPSP	600 000						
					OC/KMPSP		600 000	597 506	99,6	597 506		
	dotacja	754	75411	6050	SP/KMPSP	500 000						
					OC/KMPSP		500 000	500 000	100,0	500 000		
	środki własne Miasta	754	75411	6050	SP/SP	1 600 000						
		754	75405	6050	OC/OC		1 600 000	1 600 000	100,0	1 600 000		
II-1.17	Centrum Bezpieczeństwa przy ul. Aleksandry - Komisariat Policji	754	75405	6050	SP/SP	50 000						Opracowano koncepcję budowy Centrum Bezpieczeństwa oraz złożono wnioszek o ULICP.
		754	75405	6050	OC/OC		50 000	48 800	97,6	48 800		

Nr zad.	Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Nakłady poniesione w okresie sprawozdaw - czym	Zobowią- -zania na dzień 31.12.2005r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2005r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2005r.	% kol.9:8			
						01.01.2005r.	31.12.2005r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II-1.18	Budowa Domu Strażaka OSP we Wróźenicach	754	75412	6050	IT/IT		354 000	280 840	79,3	280 840		Zaktualizowano dokumentację projektową. Rozpoczęto wykonanie stanu surowego zamkniętego części bojowej w osi E-H, w ramach którego wykonano strop nad parterem, ściany I piętra oraz rozpoczęto konstrukcję więźby dachowej.
II-1.19	OSP Przylasek Rusiecki - rozbudowa remizy	754	75412	6050	OC/OC		6 000	3 320	55,3	3 320		Opracowano projekt budowlany rozbudowy remizy OSP Przylasek Rusiecki.
II-1.1z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej PSP	754	75411	6060	SP/KMPSP OC/KMPSP	470 000	527 000	526 989	100,0	526 989		Zakupiono: kamerę termowizyjną, sprzęt pływający (łódzie płaskodenne),sprzęt ratowniczy do usuwania katastrof budowlanych w tym:autopompę z osprzętem do adaptacji podwozia na pojazd ratownictwa technicznego, pilarki, młoty udarowe z osprzętem, agregat prą
	470 000						504 000	503 989	100,0	503 989		
								23 000	23 000	100,0		
II-1.2z	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	754	75416	6060	SP/SMMK	1 000 000						Zakupiono: sprzęt łączności, samochód operacyjno-konwojowy, samochody typu: radiowozy, terenowe, dostawcze i osobowe, skuter, projektor z wyposażeniem, komputer przenośny z oprogramowaniem.
					OC/SMMK		1 491 000	1 489 867	99,9	1 489 867		
II-1.3z	Zakupy inwestycyjne dla jednostek Komendy Miejskiej Policji	754	75405	6060	SP/SP	200 000						Zakupiono: urządzenia do budowy sieci informatycznej, serwer z oprogramowaniem, zestawy komputerowe z oprogramowaniem, drukarki sieciowe, drukarki laserowe, radiotelefony TETRA z wyposażeniem, notebooki z oprogramowaniem, projektory z ekranami, sprzęt i w
		754	75405	6170	OC/OC		338 500	338 150	99,9	338 150		
II-1.4.z	Zakupy inwestycyjne dla OSP	754	75412	6060	IT/IT		27 000	26 889	99,6	26 889		Zakupiono: agregat gaśniczy AWP-65/40, bagażnik dachowy do sprzętu specjalistycznego.
II-2	Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego				GO	8 600 000	10 616 100	10 606 978	99,9	10 606 978		
II-2.1	Oświetlenie ciągów pieszych				GO	900 000	245 200	245 098	100,0	245 098		
II-2.1.1	Oświetlenie ciągów pieszych	900	90015	6050	GO/ZDiK	800 000	217 500	217 404	100,0	217 404		Wybudowano oświetlenie ciągów pieszych w ulicach: Podbięty, Glogera i Klemensiewicza (narożnik ulicy), w ramach którego ustawiono 16 słupów, zamontowano 155 lamp, ułożono 500 mb kabla

Nr zad.	Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Nakłady poniesione w okresie sprawozdaw - czym	Zobowią- zania na dzień 31.12.2005r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2005r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2005r.	% kol.9:8			
						01.01.2005r.	31.12.2005r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II-2.1.2	Monitoring przejść podziemnych	900	90095	6050	GO/ZDiK	100 000	27 700	27 694	100,0	27 694		Opracowano dokumentację projektową monitoringu przejść podziemnych pod ul. Konopnicką w rejonie hotelu Sofitel oraz ul. Zakopiańską w przedłużeniu ul. Siostry Faustyny.
II-2.2	Sygnalizacja na skrzyżowaniach				GO	1 000 000	1 196 500	1 193 579	99,8	1 193 579		
II-2.2.1	Sygnalizacje na skrzyżowaniach ulic	900	90015	6050	GO/ZDiK	900 000	1 196 500	1 193 579	99,8	1 193 579		Wykonano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu: ul. Ks Jancarza z ul. Wawelską, ul. Grota Roweckiego z ul. Rostworowskiego i ul. Kamieniarską, ul. Grota Roweckiego z ul. Gronostajową.
II-2.2.2	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.Ks.Jancarza z ul.Wawelską	900	90015	6050	GO/ZDiK	100 000						Budowa sygnalizacji została wykonana w ramach zakresu rzeczowego zad. Nr II-2.2.1 pn. "Sygnalizacje na skrzyżowaniach ulic" .
II-2.5	Korekty układu drogowego				GO	6 700 000	9 174 400	9 168 301	99,9	9 168 301		
II-2.5.1	Korekty geometryczne układu drogowego	600	60016	6050	GO/ZDiK	4 600 000	5 479 400	5 474 099	99,9	5 474 099		Skrzyżowanie ul.Łokietka - ul.Wybieckiego:- zakończono rozpoczętą w 2004r. przebudowę skrzyżowania, wykonano: nawierzchnię jezdni - 6 700 m ² ; ścieżki rowerowe - 602 m ² ; chodniki - 2 530 m ² ; wjazdy - 122 m ² ; krawężniki kamienne - 1 470 mb; sygnalizację św
II-2.5.2	Połączenie drogowe ul. Podgórskiej z Mostem Kotlarskim	600	60016	6050	GO/ZDiK	500 000						Z powodu braku prawa do terenu, który uniemożliwił uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę zrezygnowano z realizacji zadania.

Nr zad.	Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Nakłady poniesione w okresie sprawozdaw - czym	Zobowią- -zania na dzień 31.12.2005r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2005r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2005r.	% kol.9:8			
						01.01.2005r.	31.12.2005r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II-2.5.3	Budowa ekranów akustycznych w ciągach ulic	600	60016	6050	GO/ZDiK	1 300 000	3 176 600	3 176 575	100,0	3 176 575		Ul. Kamieńskiego na odc. od ul. Malborskiej w kierunku ul. Walerego Sławka: opracowano projekt budowlany i wykonawczy oraz wykonano 371 mb ekranów akustycznych. Dojazdy do mostu Zwierzynieckiego na odc. od ul. Ks. Józefa do ul. Kapelanka (uzupełnienia): w
II-2.5.4	Likwidacja barier architektonicznych w przejściach podziemnych	600	60016	6050	GO/ZDiK	100 000						Z powodu braku możliwości wykonania prac projektowych i uzyskania decyzji administracyjnych (brak ofert w ogłoszonym zamówieniu publicznym) zrezygnowano z realizacji zadania.
II-2.5.5	Oznakowanie pionowe ulic	600	60016	6050	GO/ZDiK	200 000	518 400	517 627	99,9	517 627		Wymieniono 961 szt. oznakowania pionowego. Ułożono oznakowanie poziome (257,9 m ² - cienkowarstwowe, 196 m ² - grubowarstwowe).Zamontowano 2 znaki pionowe o zmiennej treści wraz z czujnikami i kamerą do monitoringu wizyjnego.
II-3	Program ochrony przeciwpowodziowej				GO	1 720 000	2 748 800	2 746 704	99,9	2 746 704		
II-3.1	Kanalizacja opadowa os. Rybitwy-Przewóz	900	90095	6050	GO/ZGK	400 000	579 000	579 000	100,00	579 000		Wybudowano odcinek kanalizacji opadowej na dł. ok. 150 mb wraz z odwodnieniem i przebudową tarczy skrzyżowania ul. Albatrosów i ul. Rybitwy. Zakres rzeczowy zadania na kwotę 290 900 zł będzie realizowany i finansowany w 2006 r. (Uchwała Nr XCVIII/987/05

Nr zad.	Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Nakłady poniesione w okresie sprawozdaw - czym	Zobowią- -zania na dzień 31.12.2005r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2005r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2005r.	% kol.9:8			
						01.01.2005r.	31.12.2005r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II-3.2	Odbudowa rowów melioracyjnych na terenach zagrożonych	900	90095	6050	GO/ZGK	1 120 000	677 800	677 520	100,0	677 520		Opracowano: - projekt udrożnienia rowu w rejonie ulic: Widłakowej i Wielkanocnej, - projekt odprowadzenia wód opadowych ze skrzyżowania ul.Calińskiego - Wróżeńickiej, - materiały dla uzyskania decyzji o ULICP inwestycji pn. Zapewnienie ciągłości infrastr
II-3.13	Odwodnienie Woli Justowskiej	900	90095	6050	GO/ZGK	50 000	50 000	49 997	100,0	49 997		Opracowano I część projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ul. Królowej Jadwigi - IV etap. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę przepustu wałowego w rejonie ul. Jesionowej.
II-3.31	Przebudowa szaletów miejskich	900	90095	6050	GO/ZGK		369 800	368 941	99,8	368 941		Zakończono przebudowę szaletu przy ul. Rakowickiej. Opracowano projekt budowlany i wykonawczy modernizacji szaletu w Rynku Podgórskim.
II-3.33	Odprowadzenie wód opadowych z rejonu osiedla KABEL II	900	90095	6050	GO/ZGK	50 000	21 000	20 740	98,8	20 740		Opracowano koncepcję wariantową odprowadzenia wód - II nitka z os. Kabel. Złożono kompletne materiały do wniosku o wydanie decyzji o ULICP.
II-3.34	Kompleksowe odwodnienie terenu w rejonie ul. Orlej i ul. Mirowskiej	900	90095	6050	GO/ZGK	50 000	46 000	45 611	99,2	45 611		Opracowano kompletne materiały i złożono wnioski o wydanie decyzji o ULICP. Opracowano dokumentację projektową.
II-3.35	Budowa studni głębinowej N.H.-3 w os. Złoty Wiek	900	90095	6050	GO/ZGK	50 000	50 000	50 000	100,0	50 000		Wykonano pompowanie czyszczące odwiertu, opracowano opinię hydrologiczną odwiertu. Wykonano badania jakości wody w odwiercie, lyżkowanie odwiertu, kamerowanie odwiertu celem sprawdzenia stanu technicznego. Opracowano projekt badań odwiertu.

Nr zad.	Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Nakłady poniesione w okresie sprawozdaw - czym	Zobowią- -zania na dzień 31.12.2005r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2005r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2005r.	% kol.9:8			
						01.01.2005r.	31.12.2005r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II-3.1z	Zakupy inwestycyjne dla ZGK	900 900	90095 90017	6060 6060	GO/ZGK		395 200 78 000	394 904 78 000	99,9 100,0	394 904 78 000		Zakupiono: agregaty pompowe, komputery z oprogramowaniem, łodzie aluminiowe ratunkowe, wyposażenie techniczne, samochody osobowe.
II-3.2z	Zakupy inwestycyjne dla ZDiK	900	90017	6060	GO/ZDiK		482 000	481 991	100,0	481 991		Zakupiono: wielofunkcyjne urządzenia biurowe, urządzenia klimatyzacyjno-biurowe, samochody, serwer z TV.
III.	Transport					32 181 200	31 716 300	31 614 583	99,7	31 686 794	72 211	
III-1	Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem - zadania wskazane przez Dzielnice				GO	3 081 200	4 150 300	4 141 624	99,8	4 213 775	72 151	
	Dzielnica I											
III-1.1.1	Przebudowa ul. św. Tomasza	600	60016	6050	GO/ZDiK	35 000	67 100	67 100	100,0	67 100		Opracowano projekt budowlany i wykonawczy na przebudowę ulicy. Złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
III-1.1.2	Przebudowa ul. Floriańskiej	600	60016	6050	GO/ZDiK	50 000	89 100	89 060	100,0	89 060		Opracowano projekt budowlany i wykonawczy na przebudowę ulicy. Złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
III-1.1.3	Budowa oświetlenia ulic na terenie Dzielnicy I	600	60016	6050	GO/ZDiK	30 000						Zgodnie z Uchwałą Rady Dzielnicy I zrezygnowano z realizacji zadania.
	Dzielnica II											
III-1.2.1	Przebudowa ul. Olszyny	600	60016	6050	GO/ZDiK	35 000						Uzyskano decyzję o ULICP dla przebudowy ulicy na odc. od wiaduktu kolejowego do mostu na rz. Białusze.
III-1.2.2	Budowa chodnika przy ul. Kosynierów	600	60016	6050	GO/ZDiK	20 000						Z uwagi na nieuregulowany stan prawny terenu zawieszono postępowanie o wydanie decyzji o ULICP do czasu ustanowienia kuratora dla osób nieznanych z miejsca pobytu.
	Dzielnica III											
III-1.3.1	Przebudowa ul. Nadrzecznej	600	60016	6050	GO/ZDiK	178 000	178 000	177 995	100,0	250 146	72 151	Przebudowano nawierzchnię ulicy na odc. od ul. Gdańskiej do ul. Wileńskiej oraz chodniki na długości 235 mb.
	Dzielnica IV											
III-1.4.1	Przebudowa ul. Rusznikarskiej - Deptak	600	60016	6050	GO/ZGK	27 000	224 500	224 500	100,0	224 500		Opracowano projekt budowlany i wykonawczy na przebudowę ulicy. Rozpoczęto przebudowę ulicy w zakresie: kanalizacji opadowej - 37 mb, wpustów deszczowych - 4 szt., podbudowy - 895 m ² .

Nr zad.	Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Nakłady poniesione w okresie sprawozdaw - czym	Zobowią- -zania na dzień 31.12.2005r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2005r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2005r.	% kol.9:8			
						01.01.2005r.	31.12.2005r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III-1.4.2	Budowa oświetlenia ulic na terenie Dzielnicy IV	600	60016	6050	GO/ZDiK	80 000	80 600	80 520	99,9	80 520		Opracowano projekty budowlane i wykonawcze. Dobudowano 21 słupów wraz z doprowadzeniem zasilania i zamontowano 24 oprawy na terenie Dzielnicy IV.
III-1.4.3	Przebudowa ul.Radzikowskiego	600	60016	6050	GO/ZGK		24 000	23 900	99,6	23 900		Opracowano materiały oraz złożono wniosek o wydanie decyzji o ULICP - odcinek od ul. Fiszerza do ul. Czerwieńskiego.
	Dzielnica V											
III-1.5.1	Przebudowa ul. Urzędniczej	600	60016	6050	GO/ZDiK	35 000	48 600	48 600	100,0	48 600		Zakres rzeczowy zadania na kwotę 48.600 zł będzie realizowany i finansowany w 2006 r. (Uchwała Nr XCVIII/987/05 Rady Miasta Krakowa z dn. 21.12.2005r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005). Sprawozdanie o wydatkach niewy
	Dzielnica VI											
III-1.6.1	Przebudowa ul. Brzezińskiego	600	60016	6050	GO/ZGK	43 200	156 200	156 200	100,0	156 200		Opracowano projekt budowlany i wykonawczy na przebudowę ulicy wraz z infrastrukturą - odc. od ul. Balickiej do torów PKP. Przebudowano ulicę na dł. 250 mb.
III-1.6.2	Przebudowa ul. Nad Zalewem	600	60016	6050	GO/ZGK		7 300	7 200	98,6	7 200		Uzyskano decyzję o ULICP. Opracowano projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ulicy na odc. od rz. Rudawy do ul. Brzegowej - etap I.
III-1.6.4	Przebudowa ul. Na Błonie	600	60016	6050	GO/ZDiK		29 500	29 500	100,0	29 500		Opracowano wielobranżową koncepcję przebudowy ulicy na odc. od mostu na rz. Rudawie do ul. Hamernia. Złożono wniosek o wydanie decyzji o ULICP.
III-1.6.5	Przebudowa ul. Myczkowskiego	600	60016	6050	GO/ZDiK		6 000	6 000	100,0	6 000		Opracowano projekt dobudowy oświetlenia ulicy na odc. 250 mb od ul. Balickiej w kierunku ul. Wierzyńskiego.
	Dzielnica VII											
III-1.7.5	Przebudowa ul. Zaogrodzie	600	60016	6050	GO/ZGK		79 300	79 300	100,0	79 300		Opracowano projekt budowlany i wykonawczy na przebudowę ulicy na dł. 500 mb wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia.
III-1.7.6	Przebudowa ul.Starowolskiej	600	60016	6050	GO/ZDiK		98 500	98 500	100,0	98 500		Opracowano wielobranżową koncepcję przebudowy ulicy na odc. od skrzyżowania ul. 28 Lipca 1943 i ul. Jeleniowej do połączenia z ul. Jodłową. Złożono wniosek o wydanie decyzji o ULICP.
	Dzielnica VIII											
III-1.8.1	Przebudowa ul. Paska	600	60016	6050	GO/ZGK	130 000	130 000	130 000	100,0	130 000		Rozpoczęto przebudowę II etapu ulicy w zakresie: kanalizacji opadowej - 192 mb, zabezpieczenia gazociągu, korytowania - 136 m ² , przywrócenia przejezdności drogi.

Nr zad.	Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Nakłady poniesione w okresie sprawozdaw - czym	Zobowią- -zania na dzień 31.12.2005r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2005r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2005r.	% kol.9:8			
						01.01.2005r.	31.12.2005r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III-1.8.2	Przebudowa ul.Wujka	600	60016	6050	GO/ZGK	130 000	130 000	130 000	100,0	130 000		Rozpoczęto przebudowę II etapu ulicy w zakresie: kanalizacji opadowej - 406 mb, korytowania - 321 m ² , przywrócenia przejezdności drogi.
III-1.8.3	Przebudowa ul. Studzianki	600	60016	6050	GO/ZGK	165 000	165 000	165 000	100,0	165 000		Zakończono przebudowę ulicy wraz z infrastrukturą na długości 305 mb.
III-1.8.4	Budowa oświetlenia ulic na terenie Dzielnicy VIII	600	60016	6050	GO/ZDiK		240 000	239 958	100,0	239 958		Opracowano projekty dobudowy oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII. Dobudowano 40 słupów wraz z doprowadzeniem zasilania i zamontowano 42 oprawy.
	Dzielnica IX											
III-1.9.1	Przebudowa ul. Turonia	600	60016	6050	GO/ZGK	100 000	18 000	17 205	95,6	17 205		Zakończono przebudowę ulicy wraz z infrastrukturą na długości 237 mb.
III-1.9.2	Przebudowa ul. Goplany	600	60016	6050	GO/ZGK	52 000	134 000	130 727	97,6	130 727		Przebudowano ulicę na długości 176 mb.
	Dzielnica X											
III-1.10.1	Przebudowa ul. Fortecznej	600	60016	6050	GO/ZGK	50 000						Zgodnie z Uchwałą Rady Dzielnicy X zrezygnowano z realizacji zadania.
III-1.10.2	Przebudowa ul.Kustronia- boczna	600	60016	6050	GO/ZGK		57 000	56 734	99,5	56 734		Przebudowano ulicę w zakresie: kanalizacji deszczowej - 35 mb, studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych i wodościekowych, przykanalika - 21 mb, nawierzchni z kostki - 464 m 2.
III-1.10.4	Przebudowa ul.Goździkowa	600	60016	6050	GO/ZGK		48 000	48 000	100,0	48 000		Opracowano projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ulicy wraz z infrastrukturą. Złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
III-1.10.5	Przebudowa ulic Krzyżańskiego i Niewodniczańskiego	600	60015	6050	GO/ZDiK		85 400	85 400	100,0	85 400		Opracowano koncepcję przebudowy ulic. Złożono wniosek o wydanie decyzji o ULICP.
III-1.10.6	Przebudowa sięgacza ul.Ciołkosza	600	60016	6050	GO/ZGK		15 000	14 884	99,2	14 884		Opracowano projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ulicy wraz z infrastrukturą - etap I. Złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
III-1.10.7	Przebudowa ul. Wichrowej	600	60016	6050	GO/ZGK		8 000	8 000	100,0	8 000		Opracowano koncepcję budowy drogi wraz z infrastrukturą - etap I.

Nr zad.	Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Nakłady poniesione w okresie sprawozdaw - czym	Zobowią- -zania na dzień 31.12.2005r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2005r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2005r.	% kol.9:8			
						01.01.2005r.	31.12.2005r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III-1.10.8	Budowa oświetlenia ulic na terenie Dzielnicy X	600	60016	6050	GO/ZDiK		184 000	184 000	100,0	184 000		Opracowano projekty dobudowy oświetlenia na terenie Dzielnicy X. Dobudowano 44 słupy wraz z doprowadzeniem zasilania oraz zamontowano 44 oprawy.
III-1.10.9	Przebudowa ul. Siarczanej i Fałęckiej	600	60016	6050	GO/ZGK		20 500	20 500	100,0	20 500		Opracowano dokumentację na wykonanie oraz montaż progów zwalniających. Wykonano oraz zamontowano progi zwalniające prefabrykowane: ul. Siarczana - 4 szt., ul. Fałęcka - 2 szt.
	Dzielnica XI											
III-1.11.1	Przebudowa ul. Bochenka	600	60016	6050	GO/ZGK	218 000	218 000	216 659	99,4	216 659		Kontynuowano przebudowę ulicy na odc. od ul. Łużyckiej do ul. Podedworze w zakresie: kanału ogólnospławnego - 98 mb, sieci gazowej - 10 mb, podbudowy - 1896 m ² , chodnika z kostki brukowej - 370 m ² , montażu 11 słupów i opraw oświetleniowych.
	Dzielnica XII											
III-1.12.1	Przebudowa ul. Weigla	600	60016	6050	GO/ZGK	73 000	82 900	82 867	100,0	82 867		Zakończono przebudowę ulicy wraz z infrastrukturą na długości 246 mb.
III-1.12.2	Przebudowa ul. Darasza	600	60016	6050	GO/ZGK		128 100	127 368	99,4	127 368		Rozpoczęto przebudowę ulicy w zakresie: przekładki gazowej - 72 mb wraz z przyłączami, kanalizacji opadowej - 21 mb, robót drogowych (korytowanie, podbudowa) na długości 30 mb wraz z przywróceniem drogi do stanu przejezdności.
III-1.12.4	Przebudowa ul. Prostej	600	60016	6050	GO/ZGK		20 800	20 703	99,5	20 703		Opracowano koncepcję na budowę chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Prostej na odcinku od ul. Bieżanowskiej do ul. Snycerskiej.
III-1.12.6	Przebudowa ul. Żabiej	600	60016	6050	GO/ZGK		23 200	23 163	99,8	23 163		Opracowano projekt budowlany i wykonawczy na budowę drogi dojazdowej wraz z oświetleniem do budynku Nr 16 przy ul. Żabiej.
	Dzielnica XIII											
III-1.13.1	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Powstańców Śląskich	600	60016	6050	GO/ZDiK	220 000	220 000	219 287	99,7	219 287		Przebudowano chodnik wzdłuż ul. Powstańców Śląskich o pow. 450 m ² na odc. od muru oporowego do ul. Wielickiej.
III-1.13.2	Budowa oświetlenia ulic na terenie Dzielnicy XIII	600	60016	6050	GO/ZDiK		36 200	36 200	100,0	36 200		Opracowano projekty dobudowy oświetlenia na terenie Dzielnicy XIII. Dobudowano 5 punktów świetlnych, przebudowano 5 punktów świetlnych oraz doprowadzono przewody zasilające.
	Dzielnica XIV											
III-1.14.1	Budowa parkingu przy ul. Hynka	600	60016	6050	GO/ZGK	545 000	217 000	216 846	99,9	216 846		Wybudowano parking na 76 miejsc postojowych.
III-1.14.2	ul.Stella Sawickiego - budowa chodnika przy byłej bazie MPK	600	60016	6050	GO/ZDiK		43 300	43 300	100,0	43 300		Wybudowano chodnik wzdłuż byłej bazy MPK o pow. 458 m ² .

Nr zad.	Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Nakłady poniesione w okresie sprawozdaw - czym	Zobowią- zania na dzień 31.12.2005r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2005r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2005r.	% kol.9:8			
						01.01.2005r.	31.12.2005r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Dzielnica XV											
III-1.15.1	Przebudowa ul. Sapiehy	600	60016	6050	GO/ZGK	55 000	70 000	70 000	100,0	70 000		Opracowano projekt budowlany i wykonawczy na połączenie ul. Sapiehy z ul. Korfanteo. Rozpoczęto roboty w zakresie oświetlenia.
III-1.15.2	Przebudowa ul. ks. K.Jancarza	600	60016	6050	GO/ZDiK	25 000	25 000	25 000	100,0	25 000		Opracowano projekt budowlany. Wybudowano azyl dla pieszych w ul. ks. K. Jancarza.
III-1.15.3	Połączenie ul. ks. K.Jancarza z os. Oświecenia	600	60016	6050	GO/ZDiK	20 000	20 000	19 520	97,6	19 520		Opracowano projekt budowlany i wykonawczy budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. ks. K. Jancarza z ul. Parnickiego.
	Dzielnica XVI											
III-1.16.1	Przebudowa ul. Fatimskiej	600	60016	6050	GO/ZGK	110 000	110 000	110 000	100,0	110 000		Rozpoczęto przebudowę ulicy w zakresie: kanalizacji opadowej - 193 mb, oświetlenia ulicznego, korytowania - 350 m ² .
	Dzielnica XVII											
III-1.17.1	Przebudowa ul. Zielony Jar	600	60016	6050	GO/ZDiK	201 500	189 600	189 534	100,0	189 534		Zakończono budowę parkingu i muru oporowego o pow. 60 m ² w ul. Zielony Jar.
III-1.17.2	Przebudowa ul. Morwowej	600	60016	6050	GO/ZGK	77 500	18 700	18 700	100,0	18 700		Opracowano projekt budowlany i wykonawczy na budowę parkingu przy ul. Morwowej. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.
III-1.17.3	Budowa parkingu przy ul. Urbanistów	600	60016	6050	GO/ZGK		39 600	39 586	100,0	39 586		Wybudowano 6 miejsc postojowych przy ul. Urbanistów z zabezpieczeniem linii kablowych nn.
III-1.17.4	Budowa ul.Petőfięgo	600	60016	6050	GO/ZDiK		28 800	28 650	99,5	28 650		Opracowano projekt dobudowy oświetlenia. Dobudowano 9 słupów wraz z doprowadzeniem zasilania, zamontowano 10 opraw.
	Dzielnica XVIII											
III-1.18.1	Budowa chodnika wzdłuż ul. gen. Karaszewicza - Tokarzewskiego	600	60016	6050	GO/ZDiK	376 000	335 500	335 458	100,0	335 458		Wybudowano chodnik w ul. gen. Karaszewicza - Tokarzewskiego na długości 1 126 mb.
III-2	Program budowy ścieżek rowerowych				GO	1 200 000	1 130 000	1 117 301	98,9	1 117 301		
III-2.1	Ścieżka rowerowa od ul. Dunajewskiego wzdłuż ul. Łobzowskiej, Młynówki Królewskiej do al.Armii Krajowej	600	60016	6050	GO/ZGK	100 000	100 000	100 000	100,0	100 000		Wybudowano ścieżkę rowerową od al. Armii Krajowej do dz. 288 na dł. ok. 300 mb. Pozyskano prawo do terenu dla dalszego etapu budowy ścieżki.
III-2.6	Trasa Tyniecka - ścieżka rekreacyjno - sportowa	600	60016	6050	GO/ZGK	120 000						Zakres rzeczowy i finansowy zadania przeniesiony do zadania Nr III -2.9 p.n. "Budowa tras rowerowych".
III-2.7	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Jana Pawła II i Mogiłskiej	600	60016	6050	GO/ZDiK	500 000	730 000	729 615	99,9	729 615		Wybudowano ścieżkę rowerową na odcinku od skrzyżowania z ul. Meissnera do węzła Stella Sawickiego.

Nr zad.	Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Nakłady poniesione w okresie sprawozdaw - czym	Zobowią- zania na dzień 31.12.2005r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2005r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2005r.	% kol.9:8			
						01.01.2005r.	31.12.2005r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III-2.8	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych wzdłuż Dłubni	600	60016	6050	GO/ZGK	120 000						Z powodu braku możliwości opracowania w 2005 r. projektu budowlanego i wykonawczego zagospodarowania terenów rekreacyjnych z uwagi na brak decyzji o WZ zrezygnowano z realizacji zadania. Wniosek o wydanie decyzji o WZ złożony został 30.11.2004 r. i z uw
III-2.9	Budowa tras rowerowych	600	60016	6050	GO/ZGK	360 000	183 800	172 300	93,7	172 300		1.Trasa Nr 10 od Mostu Piłsudskiego do ul.Kamieńskiego (2 712 mb) - wykonano oznakowanie ścieżki rowerowej. 2. Ścieżka rowerowa na odc. od Mostu Zwierzynieckiego do Sto 8. Oznakowano ścieżkę rowerową - trasa nr 7 na odcinku od mostu Grunwaldzkiego do ul. Tynieckiej w rejonie Mostu Zwierzynieckiego i trasa nr 8 na odcinku od ul. Twardowskiego do ul. Grota Roweckiego. 9.Trasa rowerowa wzdłuż ul. Wincentego Witosa na odcinku od ul. Łużyckiej do ul. Herberta - opracowano koncepcję i złożono wniosek o wydanie decyzji o ULICP

Nr zad.	Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Nakłady poniesione w okresie sprawozdaw - czym	Zobowią- -zania na dzień 31.12.2005r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2005r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2005r.	% kol.9:8			
						01.01.2005r.	31.12.2005r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III-2.10	Budowa tras rekreacyjnych nr 2,4,7 na terenie Gmin: Zielonki, Wielka Wieś, Liszki oraz Kraków	600	60016	6050	GO/ZGK		69 500	68 686	98,8	68 686		1.Trasa nr 2 do Ojcowa i Korzkwi (17 950 mb) - opracowano studium wykonalności i program funkcjonalno - użytkowy. 2.Trasa nr 4 do Kryspinowa (10 000 mb) - opracowano studium wykonalności i program funkcjonalno - użytkowy. 3.Trasa nr 7 do Tyrlica (650 mb) -
III-2.11	Odbudowa ścieżek rowerowych na terenie Nowej Huty w Krakowie	600	60016	6050	GO/ZGK		46 700	46 700	100,0	46 700		Opracowano studium wykonalności, program funkcjonalno - użytkowy modernizacji istniejących ścieżek rowerowych na terenie Nowej Huty(17 610 mb), w tym: - wzdułuż al. Jana Pawła II na długości ok. 2 120 mb, - wzdułuż ul. Ptaszyckiego na długości ok. 1 380 mb
III-3	Modernizacja infrastruktury transportu zbiorowego				GO	7 200 000	8 266 000	8 262 265	100,0	7 357 473		
III-3.1	Modernizacja i odtworzenie torowisk tramwajowych	600	60016	6050	GO/ZDiK	5 700 000	7 266 000	7 265 005	100,0	6 993 477		Zakończono finansowanie modernizacji torowiska tramwajowego wraz z układem drogowym w ciągu komunikacyjnym Rondo Mateczny - ul. Kalwaryjska - ul. Legionów Piłsudskiego - Rynek Podgórski - ul. Limanowskiego. Opracowano dokumentację projektową oraz wykonan

Nr zad.	Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Nakłady poniesione w okresie sprawozdaw - czym	Zobowią- -zania na dzień 31.12.2005r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2005r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2005r.	% kol.9:8			
						01.01.2005r.	31.12.2005r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III-3.2	Modernizacja obiektów i urządzeń systemu zasilania trakcji tramwajowej	600	60016	6050	GO/ZDiK	1 000 000	1 000 000	997 260	99,7	363 996		Zakończono finansowanie zrealizowanej modernizacji systemu telesterowania, rozpoczęto opracowanie koncepcji oraz projektu modernizacji podstacji trakcyjnej Wieczysta, rozbudowano dwie rozdzielnie SN w podstacjach trakcyjnych N.Huta i Bieńczyce.
III-3.3	Budowa wydzielonych pasów dla komunikacji zbiorowej	600	60016	6050	GO/ZDiK	500 000						Z uwagi na brak możliwości realizacji zadania etapami (utrudnienia w organizacji ruchu) zrezygnowano z realizacji zadania.
III-5	Przebudowa ulic wraz z oświetleniem				GO	20 700 000	18 170 000	18 093 393	99,6	18 093 453	60	
III-5.1	Rondo Kocmyrzowskie	600	60016	6050	GO/ZDiK	4 000 000	8 463 200	8 458 160	99,9	8 458 160		Zakończono przebudowę skrzyżowania ul. Kocmyrzowska - ul. Generała Andersa - ul. Bieńczycka. Wykonano pełen zakres robót drogowych, przebudowano oświetlenie i uzbrojenie podziemne, wybudowano zatoki autobusowe.
III-5.2	Przebudowa ul. Ulanów	600	60016	6050	GO/ZDiK	1 000 000	1 000 000	980 720	98,1	980 720		Przebudowano ulicę na dł. 355 mb, poszerzono jezdnię do 7 mb, wybudowano zatokę autobusową i chodniki.
III-5.3	Przebudowa ul. Konopnickiej	600	60015	6050	GO/ZDiK	300 000						Zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego II i III etapu przebudowy ulicy tj. odcinka od mostu na Wildze do końca tunelu przy Moście Grunwaldzkim (II etap) oraz odc. od Ronda Grunwaldzkiego do Mostu Dębnickiego (III etap) z termin
III-5.4	Przebudowa ul. Wesele	600	60016	6050	GO/ZGK	200 000	200 000	199 882	99,9	199 882		Opracowano projekt budowlany i wykonawczy, rozpoczęto przebudowę ulicy w zakresie budowy kanału opadowego. Zakres rzeczowy na kwotę 165 000 zł będzie realizowany i finansowany w 2006 r. (Uchwała Nr XCVIII/987/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 21.12.2005 w
III-5.5	Przebudowa ul. Tynieckiej	600	60016	6050	GO/ZDiK	2 000 000						Z powodu braku dokumentacji projektowej (wystąpiły trudności z rozwiązaniem odwodnienia ulicy) zrezygnowano z realizacji zadania.
III-5.6	Przebudowa ul. Winnickiej	600	60016	6050	GO/ZDiK	1 150 000	1 150 000	1 135 236	98,72	1 135 236		Zakończono przebudowę ul. Skotnickiej na odc. od "mostku" do ul. Batalionów Chłopskich wraz z pętlą autobusową o dł. ok. 150 mb. Uzyskano decyzję o ULICP przebudowy ul. Winnickiej.
III-5.7	Przebudowa ul. Zbrojarzy	600	60016	6050	GO/ZDiK	310 000						Uzyskano decyzję o ULICP przebudowy odc.od ul. Mireckiego do budynku nr 34 w rejonie skrzyżowania z ul. Ludwisarzy.

Nr zad.	Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Nakłady poniesione w okresie sprawozdaw - czym	Zobowią- zania na dzień 31.12.2005r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2005r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2005r.	% kol.9:8			
						01.01.2005r.	31.12.2005r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III-5.8	Przebudowa ul. Bieżanowskiej	600	60015	6050	GO/ZDiK	1 500 000	2 227 600	2 227 600	100,0	2 227 660	60	Rozpoczęto opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego II etapu przebudowy ulicy na odc. od ul. Morawińskiego do ul.Sucharskiego dl.ok.3 100 mb. Rozpoczęto realizację prac drogowych I etapu przebudowy ulicy na odc. od ul. Kolejowej do ul. Morawińskie
III-5.10	Przebudowa ul. Klasztornej	600	60016	6050	GO/ZDiK	2 050 000	18 300	18 300	100,0	18 300		Opracowano studium wykonalności zgodnie z wymogami Funduszu PHARE.
III-5.11	Przebudowa ul. Sąsiedzkiej	600	60016	6050	GO/ZGK	40 000	181 000	181 000	100,0	181 000		Opracowano dokumentację projektową. Rozpoczęto przebudowę ulicy w zakresie oświetlenia i robót drogowych.
III-5.12	Przebudowa ul. Banacha	600	60016	6050	GO/ZGK	2 200 000	2 200 000	2 198 428	99,9	2 198 428		Opracowano koncepcję przebudowy skrzyżowania al. 29 Listopada z ul. Banacha oraz skrzyżowania ul. Siewnej z ul. Banacha z zaprojektowaniem estakady. Złożono wnioski o wydanie decyzji o ULICP. Opracowano projekt budowlany i wykonawczy budowy kanału opadowe
III-5.13	Przebudowa ul. Zachodniej	600	60016	6050	GO/ZGK	150 000	25 000	24 294	97,2	24 294		Opracowano koncepcję na budowę przedłużenia istniejącej ul. Zachodniej wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia. Złożono wniosek o wydanie decyzji o ULICP. Opracowano projekt budowlany i wykonawczy na modernizację sięgacza
III-5.14	Przebudowa ul. Powstańców	600	60016	6050	GO/ZDiK	400 000						Z uwagi na brak decyzji o ULICP dla całego zakresu inwestycji zrezygnowano z realizacji zadania . Z powodu braku regulacji prawnej dla działek wchodzących w zakres zadania, wniosek o wydanie decyzji o ULICP podzielono na 4 odcinki. Uzyskano decyzje o ULI

Nr zad.	Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Nakłady poniesione w okresie sprawozdaw - czym	Zobowią- -zania na dzień 31.12.2005r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2005r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2005r.	% kol.9:8			
						01.01.2005r.	31.12.2005r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III-5.15	Przebudowa ul. Bartla	600	60016	6050	GO/ZGK	200 000	40 000	38 045	95,1	38 045		Opracowano koncepcję II etapu przebudowy ulicy na odc. od ul. Fortecznej do ul. Komuny Paryskiej wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia. Złożono wniosek o wydanie decyzji o ULICP. Przygotowano teren pod inwestycję.
III-5.16	Przebudowa ul. Skotnickiej	600	60016	6050	GO/ZDiK	600 000	190 000	190 000	100,0	190 000		Uzyskano decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie ULICP (inwestycja w pasie drogowym). Opracowano projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ulicy.
III-5.17	Przebudowa ul. Łużyckiej	600	60016	6050	GO/ZDiK	200 000	97 000	96 502	99,5	96 502		Opracowano wielobranżową koncepcję przebudowy ulicy na odc. od skrzyżowania z ul. Nowosądecką do skrzyżowania z ul. Cechową. Złożono wniosek o uzyskanie decyzji o ULICP.
III-5.18	Przebudowa ul. Łokietka wraz z przebudową mostu na potoku Sudół	600	60016	6050	GO/ZDiK	300 000	198 000	197 717	99,9	197 717		Rozpoczęto opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy mostu nad Potokiem Sudół oraz sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Opolskiej z ul. Łokietka. Rozpoczęto opracowanie wielobranżowej koncepcji przebudowy ulicy. Zakres rzeczowy na k
III-5.19	Przebudowa ul. T. Boya - Żeleńskiego	600	60016	6050	GO/ZGK	200 000						Uchwałą Nr LXXIV/ 728 / 05 RMK z dnia 30.03.2005 r. zmieniono nazwę zadania na: "Przebudowa ul. Władysława Żeleńskiego".
III-5.19	Przebudowa ul. Władysława Żeleńskiego	600	60016	6050	GO/ZGK		28 600	27 593	96,5	27 593		Opracowano koncepcję przebudowy ulicy wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia. Wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji o ULICP.
III-5.20	Przebudowa ul. Obrońców Krzyża	600	60016	6050	GO/ZDiK	800 000						Z powodu unieważnienia zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zrezygnowano z realizacji zadania.
III-5.21	Przebudowa ul. Dunikowskiego	600	60016	6050	GO/ZDiK	800 000	1 600 000	1 571 100	98,2	1 571 100		Zakres rzeczowy zadania na kwotę 1 571 100 zł będzie realizowany i finansowany w 2006 r. (Uchwała Nr XCVIII/987/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 21.12.2005 w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005.) . Sprawozdanie o wydatkach

Nr zad.	Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Nakłady poniesione w okresie sprawozdaw - czym	Zobowią- -zania na dzień 31.12.2005r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2005r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2005r.	% kol.9:8			
						01.01.2005r.	31.12.2005r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III-5.22	Przebudowa ul. Myślenickiej - Krzyżańskiego	600	60016	6050	GO/ZDiK	100 000	79 300	79 300	100,0	79 300		Zakres rzeczowy zadania na kwotę 79 300 zł będzie realizowany i finansowany w 2006 r. (Uchwała Nr XCVIII/987/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 21.12.2005 w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005.) Sprawozdanie o wydatkach niewy
III-5.23	Przebudowa drogi i oświetlenia w tunelu łączącym os. Wadów i Ruszcza	600	60016	6050	GO/ZDiK	600 000						Z powodu unieważnienia dwóch zamówień publicznych na wybór wykonawcy zrezygnowano z realizacji zadania.
III-5.24	Przebudowa drogi dojazdowej do klasztoru o.o. Kamedułów na Bielanach	600	60016	6050	GO/ZGK	150 000	10 000	9 804	98,0	9 804		Opracowano koncepcję przebudowy drogi dojazdowej do klasztoru. Wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji o ULICP.
III-5.25	Przebudowa ul. Kasztelańskiej	600	60016	6050	GO/ZDiK	100 000	62 500	62 342	99,7	62 342		Opracowano wielobranżową koncepcję przebudowy ulicy. Złożono wniosek o wydanie decyzji o ULICP.
III-5.26	Przebudowa drogi ul.Sabały na odcinku ok. 50m od Marchołta 39 do Bohomolca - modernizacja	600	60016	6050	GO/ZGK	100 000						Uchwałą Nr LXXIV/ 728 / 05 RMK z dnia 30.03.2005 r. zmieniono nazwę zadania na: "Przebudowa ul. Marchołta".
III-5.26	Przebudowa ul.Marchołta	600	60016	6050	GO/ZGK		17 200	17 167	99,8	17 167		Opracowano koncepcję przebudowy ulicy. Wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji o ULICP.
III-5.27	Przebudowa ul.Krowoderskich Zuchów na odcinku od ul.Wybickiego do ul.Kluczborskiej (opracowanie dokumentacji)	600	60016	6050	GO/ZDiK	200 000	87 500	87 350	99,8	87 350		Opracowano wielobranżową koncepcję przebudowy ulicy. Złożono wniosek o uzyskanie decyzji o ULICP.
III-5.28	Remont chodników przy Sądach oraz remont chodników i parkingów przy Centrum Administracyjnym Urzędu Miasta Krakowa (ul. Kordylewskiego do al. Pokoju). Remont chodników wraz ze ścieżką rowerową przy al. Pokoju str. parzysta od skrzyżowania z ul. F. Nullo	600	60016	6050	GO/ZDiK	400 000						Z uwagi na fakt, że planowany zakres robót koliduje z inwestycjami Krakowskiego Szybkiego Tramwaju na odc. od ul. Powstania Warszawskiego do Ronda Mogińskiego zrezygnowano z realizacji zadania.
III-5.29	Budowa drogi łączącej ul. Obrońców Krzyża z ul. Szybką	600	60016	6050	GO/ZGK	200 000	28 000	27 200	97,1	27 200		Opracowano projekt budowlany i wykonawczy na budowę drogi. Uzyskano decyzje podziałowe.
III-5.30	Ul. B. Prażmowskiego (boczna) - wykonanie kanalizacji, drogi, chodnika	600	60016	6050	GO/ZGK	350 000	218 800	218 800	100,0	218 800		Opracowano projekt wykonawczy przebudowy ulicy. Zakończono przebudowę ulicy. Wykonano: odwodnienie, chodnik z kostki brukowej (pow. ok. 263 m ²) i nawierzchnię ulicy (pow. ok. 380 m ²), wybudowano parking (pow. ok. 315m ²).

Nr zad.	Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Nakłady poniesione w okresie sprawozdaw - czym	Zobowią- -zania na dzień 31.12.2005r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2005r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2005r.	% kol.9:8			
						01.01.2005r.	31.12.2005r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III-5.31	Budowa parkingu ekologicznego w os. Centrum A (rejon Klubu "Jędrus")	600	60016	6050	GO/ZGK	100 000	19 000	18 793	98,9	18 793		Opracowano koncepcję budowy parkingu. Złożono wniosek o wydanie decyzji o ULICP.
III-5.32	Przebudowa ul.Obozowej	600	60016	6050	GO/ZGK		29 000	28 060	96,8	28 060		Opracowano koncepcję przebudowy ulicy na odc. od ul. Skośnej do ul.Torfowej. Złożono wniosek o wydanie decyzji o ULICP.
IV.	Gospodarka komunalna i infrastruktura techniczna					5 390 000	7 220 600	6 796 018	94,1	6 796 018		
IV-1	Program cmentarnictwa				GO	2 760 000	3 484 000	3 472 683	99,7	3 472 683		
IV-1.1	Cmentarz Prądnik Czerwony - poszerzenie	710	71035	6210	GO/ZCK	1 000 000	450 000	441 809	98,2	441 809		Uzyskano decyzję o ULICP dla terenu o pow. 4 ha. Wykonano projekt budowlany poszerzenia cmentarza. Złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Wybudowano ok. 1 000 mb ogrodzenia.
IV-1.3	Cmentarz Rakowicki - modernizacja infrastruktury i budowa kolumbarium	710	71035	6210	GO/ZCK	950 000	974 000	973 912	100,0	973 912		Wykonano 4 500 m ² nawierzchni alejek. Wybudowano ok. 40% kolumbarium (156 nisz urnowych). Wybudowano bramę przy Pomniku Żołnierzy Września 1939 r. Armii Kraków.
IV-1.4	Cmentarz przy ul. Bieżanowskiej - poszerzenie	710	71035	6210	GO/ZCK	250 000	250 000	250 000	100,0	250 000		Wybudowano kolumbarium na 90 nisz urnowych. Wybudowano parking zielony na ok. 80 miejsc.
IV-1.7	Budowa piwnic grobowcowych na cmentarzach komunalnych	710	71035	6210	GO/ZCK	50 000	50 000	49 810	99,6	49 810		Wybudowano 10 piwnic grobowcowych na Cmentarzu Podgórskim.
IV-1.10	Poszerzenie Cmentarza w Pychowicach	710	71035	6210	GO/ZCK	40 000	40 000	37 332	93,3	37 332		Wykonano: raport oddziaływania na środowisko i koncepcję projektową. Uzyskano decyzję o ULICP, wykonano projekt budowlany i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.
IV-1.11	Cmentarz w Mydlnikach	710	71035	6210	GO/ZCK	420 000	420 000	420 000	100,0	420 000		Wykonano projekt budowlany i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Przygotowano teren (uporządkowano i wykarczowano), wybudowano ok.1100 m ² alejek, wybudowano ok. 500 mb ogrodzenia.
IV-1.14	Cmentarz Prądnik Czerwony Wschód - poszerzenie	710	71035	6210	GO/ZCK	50 000	1 292 500	1 292 500	100,0	1 292 500		Uzyskano decyzję o ULICP, wykonano aktualizację projektu budowlanego i wykonawczego, uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Wybudowano mur oporowy, który stanowi ok. 350 mb ogrodzenia z kolumbarium na 120 nisz urnowych. Wykonano regulację ok. 300 mb row

Nr zad.	Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Nakłady poniesione w okresie sprawozdaw - czym	Zobowią- zania na dzień 31.12.2005r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2005r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2005r.	% kol.9:8			
						01.01.2005r.	31.12.2005r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IV-1.15	Budowa spalarni zwłok na Cmentarzu Prądnik Czerwony	710	71035	6210	GO/ZCK		7 500	7 320	97,6	7 320		Wykonano raport oddziaływania na środowisko.
IV-2	Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych				GO	2 630 000	3 736 600	3 323 335	88,9	3 323 335		
IV-2.1	Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych	900	90095	6050	GO/ZGK	2 630 000	3 736 600	3 323 335	88,9	3 323 335		Zrealizowano 59 zadań, w tym: - 19 zadań obejmujących swym zakresem 158 szt. przyłączy wodociągowych poprzez które do wodociągu podłączono 159 posesji, 36 zadań obejmujących swym zakresem 507 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej poprzez które podłączono
	środki własne Miasta					2 151 700	3 151 700	2 877 909	91,3	2 877 909		
	środki inicjatora					478 300	584 900	445 426	76,2	445 426		
V.	Ochrona środowiska i rolnictwo					6 220 000	7 999 800	7 249 116	90,6	7 249 116		
V-1	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				GO	6 220 000	7 999 800	7 249 116	90,6	7 249 116		
V-1.1	Park Miejski "Młynówka Królewska"	900	90004	6050	GO/ZGK	400 000	360 000	350 883	97,5	350 883		Opracowano kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót: na wykonanie i montaż tablic z informacją historyczną oraz na wykonanie robót na odcinku od al. Armii Krajowej do ul. Wesele. Wykonano ciąg spacerowo - rowerowy, oświetlenie, urządzenia małej architek

Nr zad.	Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Nakłady poniesione w okresie sprawozdaw - czym	Zobowią- zania na dzień 31.12.2005r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2005r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2005r.	% kol.9:8			
						01.01.2005r.	31.12.2005r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
V-1.3	Park Miejski Mistrzejowice	900	90004	6050	GO/ZGK	300 000	300 000	298 842	99,6	298 842		Opracowano: projekt budowlany i wykonawczy ścieżki rowerowej w zachodniej części Parku 1000-lecia oraz projekt budowlany wielobranżowy amfiteatru w Parku 1000-lecia. Zakończono zagospodarowanie otoczenia Fortu Mistrzejowice w zakresie wykonania: drogi z
V-1.4	Park Kościuszki	900	90004	6050	GO/ZGK	50 000						W celu dostosowania nazewnictwa projektu złożonego do ZPORR, Uchwałą Nr LXXXVII/885/05 RMK z dnia 14.09.2005r. wprowadzono zadanie Nr V-1.7 Rewitalizacja zabytkowych parków na terenie Miasta Krakowa - Park Kościuszki oraz Park Strzelecki (poprzez połącze
V-1.5	Modernizacja i tworzenie ogródków jordanowskich	900	90004	6050	GO/ZGK		545 800	545 777	100,0	545 777		Opracowano dokumentację projektową w celu tworzenia nowych ogródków i zieleńców oraz zagospodarowania istniejących ogródków jordanowskich. Zagospodarowano tereny zielone: przy ul. Koniecznego i przy ul. Strzelców (II etap).Wybudowano ogródek jordanowski
V-1.6	Park Strzelecki	900	90004	6050	GO/ZGK	500 000						W celu dostosowania nazewnictwa projektu złożonego do ZPORR, Uchwałą Nr LXXXVII/885/05 RMK z dnia 14.09.2005r. wprowadzono zadanie Nr V-1.7 Rewitalizacja zabytkowych parków na terenie Miasta Krakowa - Park Kościuszki oraz Park Strzelecki (poprzez połącze

Nr zad.	Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Nakłady poniesione w okresie sprawozdaw - czym	Zobowią- -zania na dzień 31.12.2005r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2005r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2005r.	% kol.9:8			
						01.01.2005r.	31.12.2005r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
V-1.7	Rewitalizacja zabytkowych parków na terenie Miasta Krakowa - Park Kościuszki i Park Strzelecki	900	90004	6050	GO/ZGK		1 100 000	1 098 037	99,8	1 098 037		Park Kościuszki - zakończono realizację w zakresie: robót drogowych (wykonanie alejek i małej architektury), ścieżki rowerowej dla części niezabytkowej parku. Park Strzelecki - wykonano oświetlenie oraz kanalizację opadową. Zakres rzeczowy (zagospodarowan
V-1.10	Modernizacja Parku i Ogrodu Zoologicznego	900	90004	6050	GO/GO	2 700 000						W celu dostosowania nazewnictwa projektu złożonego do ZPORR, Uchwałą Nr LXXXVII/885/05 RMK z dnia 14.09.2005r. zmieniono nazwę zadania na "Modernizacja Krakowskiego Ogrodu Zoologicznego".
	Modernizacja Krakowskiego Ogrodu Zoologicznego	900	90004	6050	GO/GO		2 700 000	1 963 828	72,7	1 963 828		Zakończono przebudowę pawilonu dla małp - etap II, w zakresie: modernizacji klatek zewnętrznych (wolierów) oraz wewnętrznych klatek hodowlanych, modernizacji pawilonu i jego zaplecza (powiększenie pomieszczeń wewnętrznych w pawilonie, renowacja fasady, da
V-1.12	Modernizacja Placu Centralnego i Alei Róż	900	90095	6050	GO/ZGK	1 020 000	1 834 000	1 834 000	100,0	1 834 000		Opracowano dokumentację projektową na: oświetlenie Placu Centralnego, doświetlenie Placu Centralnego i Alei Róż, wymianę chodników przy Placu Centralnym i Alei Róż, przestawienie wiaty przystankowej przy Placu Centralnym. Wykonano: płytki chodnikowe - 180
V-1.13	Park Decjusza	900	90004	6050	GO/ZGK	150 000						Z uwagi na brak możliwości uzyskania w 2005r. decyzji o WZ, oraz nieregulowany stan prawny terenu (problemy z dotarciem do wszystkich stron postępowania i konieczność ustanowienia kuratora sądowego) zrezygnowano z realizacji zadania.

Nr zad.	Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Nakłady poniesione w okresie sprawozdaw - czym	Zobowią- zania na dzień 31.12.2005r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2005r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2005r.	% kol.9:8			
						01.01.2005r.	31.12.2005r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
V-1.14	Zagospodarowanie Łąk Nowohuckich	900	90004	6050	GO/ZGK	200 000	110 000	108 197	98,4	108 197		Obszar powyżej użytku ekologicznego: uzyskano prawomocną decyzję o WZ oraz opracowano warunki konkursu i regulamin sądu konkursowego opracowania koncepcji przestrzennego zagospodarowania terenu pomiędzy NCK a os. Centrum E. Obszar użytku ekologicznego: z
V-1.15	Zagospodarowanie terenu nad Zalewem Nowohuckim	900	90004	6050	GO/ZGK	400 000	550 000	550 000	100,0	550 000		Opracowano projekt budowlany i wykonawczy zagospodarowania terenów rekreacyjnych nad Zalewem Nowohuckim - I etap. Wykonano I etap zagospodarowania terenów rekreacyjnych, w tym: ścieżki piesze 1290 m ² ; plac zabaw dla dzieci 847 m ² ; boiska sportowe 349,8 m ²
V-1.16	Park Jordana	900	90004	6050	GO/ZGK	300 000	300 000	299 868	100,0	299 868		Wykonano modernizację ogrodzenia - I etap: odc. od strony Al. 3 Maja o dł. ok. 540 mb.
V-1.1z	Park i Ogród Zoologiczny - zakupy	900	90004	6060	GO/GO	200 000	200 000	199 684	99,8	199 684		Zakupiono samochód dostawczy i ciągnik rolniczy.
VI.	Mieszkalnictwo					30 250 000	29 308 200	29 219 627	99,7	29 219 627		
VI-1	Program pozyskiwania mieszkań				ML	30 250 000	29 308 200	29 219 627	99,7	29 219 627		
VI-1.1	Pozyskiwanie lokali czynszowych	700	70021	6050	ML/ML	5 700 000						Z powodu braku możliwości pozyskania na rynku lokali czynszowych (dwa kolejne zamówienia publiczne na "nabycie przez Gminę Miejską Kraków prawa do wielokrotnego kierowania wytypowanych przez siebie osób do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych w zamian

Nr zad.	Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Nakłady poniesione w okresie sprawozdaw - czym	Zobowią- -zania na dzień 31.12.2005r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2005r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2005r.	% kol.9:8			
						01.01.2005r.	31.12.2005r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VI-1.2	Pozyskiwanie lokali mieszkalnych	700	70095	6050	ML/ML	24 500 000	29 000 000	28 911 586	99,7	28 911 586		Uzyskano 79 lokali mieszkalnych przy ul. Borkowskiej E. Uzyskano 47 lokali mieszkalnych przy ul. Borkowskiej E 1 (w tym 4 lokale zostaną połączone w celu pozyskania 2 mieszkań z przeznaczeniem na placówki rodzinne). Uzyskano 31 wyodrębnionych lokali miesz Opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę dla przebudowy na cele mieszkalne budynków mieszkalno - usługowych przy ul. Skrzatów 5 i 6. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej dla: przebudowy 5 istniejących budynkó
VI.1.1z	Zakupy inwestycyjne dla ZBK	700	70004	6060	ML/ZBK	50 000	308 200	308 041	99,9	308 041		Zakupiono: zestawy komputerowe, program do zarządzania lokalami użytkowymi, program do kosztorysowania robót, licencję na program czynszowy i kosztowy, drukarkę laserową, serwer sieciowy, licencję nadrzędnego systemu logowania, kontroli i zabezpieczeń apl

Nr zad.	Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Nakłady poniesione w okresie sprawozdaw - czym	Zobowią- -zania na dzień 31.12.2005r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2005r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2005r.	% kol.9:8			
						01.01.2005r.	31.12.2005r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VII.	Edukacja					13 390 000	15 050 000	14 592 535	97,0	14 592 535		
VII-1	Program budowy i modernizacji placówek oświatowo-wychowawczych				EK	10 040 000	11 782 000	11 326 588	96,1	11 326 588		
VII-1.14	Modernizacja Ośrodka Wczasowo-Kolonijnego w Gólkowicach	854	85412	6050	EK/ZEO Wschód	100 000	875 000	875 000	100,0	875 000		Kontynuowano modernizację domków drewnianych oraz zakupiono ich wyposażenie. Zmodernizowano dach pawilonu mieszkalnego i budynku kuchni, wykonano instalację odgromową, wyprowadzono wentylację mechaniczną z pomieszczeń kuchennych ponad dach, dostosowano b
		851	85154	6050	EK/ZEO Wschód	100 000	100 000	100 000	100,0	100 000		
VII-1.26	Gimnazjum Nr 1, ul. Bernardyńska 7	801	80110	6050	EK/ZEO Zachód	300 000	350 000	350 000	100,0	350 000		Dostosowano budynek do wymogów przeciwpożarowych, zdjęto okładziny drewniane na klatce schodowej, korytarzach i salach lekcyjnych, wykonano betonowe biegi na klatce schodowej i wyrównano częściowo poziomy obu skrzydeł, odciążono strop.
VII-1.28	Przedszkole Nr 23, ul. Skotnicka 86 - rozbudowa	801	80104	6050	EK/ZEO Wschód	1 000 000	1 000 000	999 488	99,9	999 488		Zakończono dobudowę pomieszczeń dla dwóch oddziałów przedszkolnych o łącznej pow. 314m ² , zakupiono pierwsze wyposażenie. Przeniesiono kuchnię i szatnię. Zmodernizowano przełączkę łączącą szkołę z salą gimnastyczną.
VII-1.29	Przedszkole Nr 135, ul. Stępnia 1 - rozbudowa	801	80104	6050	EK/ZEO Zachód	1 600 000	1 700 000	1 700 000	100,0	1 700 000		Zakończono rozbudowę przedszkola: dobudowano pomieszczenia dla dwóch oddziałów przedszkolnych o łącznej pow.561m ² , zakupiono pierwsze wyposażenie, wymieniono istniejące stropy, zmodernizowano kuchnię i szatnię.
VII-1.38	Gimnazjum Nr 28, ul. Bujaka 15 - adaptacja pomieszczeń	801	80110	6050	EK/ZEO Zachód	900 000	900 000	899 991	100,0	899 991		Zaadaptowano część budynku gimnazjum o pow.450m ² na pomieszczenia przedszkola, zakupiono pierwsze wyposażenie.
VII-1.39	Przedszkole Nr 10, ul. Strąkowa 7 - rozbudowa	801	80104	6050	EK/ZEO Wschód	1 000 000	1 473 000	1 472 970	100,0	1 472 970		Zakończono rozbudowę przedszkola: dobudowano pomieszczenia czterech oddziałów przedszkolnych o łącznej pow.489m ² , zakupiono pierwsze wyposażenie części dydaktycznej, wykonano instalację antywłamaniową i domofonową.
VII-1.40	Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy, ul. Powstania Warszawskiego 6 - modernizacja basenu	854	85407	6050	EK/KSOS	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	1 000 000		Zmodernizowano nieckę basenu, stację uzdatniania wody i pomieszczenia pomocnicze przy basenie.
VII-1.41	Zespół Szkół Poligraficzno - Księgarskich, os.Tysiąclecia 38	801	80130	6050	EK/ZEO Wschód	500 000	800 000	798 581	99,8	798 581		Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej. Dobudowano pomieszczenia warsztatowe o pow.335 m ² .

Nr zad.	Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Nakłady poniesione w okresie sprawozdaw - czym	Zobowią- -zania na dzień 31.12.2005r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2005r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2005r.	% kol.9:8			
						01.01.2005r.	31.12.2005r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VII-1.43	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	801	80102	6050	EK/ZEO Wschód	200 000	200 000	200 000	100,0	200 000		Wybudowano szyb i zamontowano windę w budynku ZSS Nr 6, ul.Ptaszyckiego 9. Wykonano chodnik pieszo-jezdny do istniejącego podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Opracowano dokumentację projektową i wykonano nowe przyłącze wody do budynku, zmodernizowano dach
VII-1.44	Szkoła Podstawowa Nr 97, ul. Dr Judyma 10 - rozbudowa	801	80101	6050	EK/ZEO Zachód	60 000	60 000	60 000	100,0	60 000		Opracowano dokumentację projektową na rozbudowę szkoły (nadbudowa o jedną kondygnację i budowa sali gimnastycznej).
VII-1.45	Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Krupnicza 42a - modernizacja	801	80140	6050	EK/CKP	50 000	50 000	49 959	99,9	49 959		Opracowano dokumentację projektową modernizacji i adaptacji pomieszczeń przeznaczonych na pracownię i warsztaty dydaktyczne w budynkach przy ul.Krupniczej 42a i Wesele 41. Opracowano studium wykonalności.
VII-1.46	Modernizacja burs i internatów	854	85410	6050	EK/ZEO	50 000	50 000	49 924	99,8	49 924		
		854	85410	6050	EK/ZEO Zachód	50 000	50 000	49 924	99,8	49 924		Wykonano modernizację wejścia w internacie Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji, ul.Ułanów 9. Opracowano dokumentację do wniosku do ZPORR (dla 3 burs i 21 internatów).
VII-1.47	Likwidacja przeszkleń na klatkach schodowych	801 801	80101 80110	6050 6050	EK/ZEO	50 000 50 000	30 000 20 000	29 963 20 000	99,9 100,0	29 963 20 000		
		801 801	80101 80110	6050 6050	EK/ZEO Zachód	50 000 50 000	30 000 20 000	29 963 20 000	99,9 100,0	29 963 20 000		Opracowano dokumentację do wniosku do ZPORR (dla ok.200 placówek oświatowych).
VII-1.48	Adaptacja budynku dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców	854	85420	6050	EK/ZEO Wschód	600 000	600 000	599 997	100,0	599 997		Opracowano dokumentację projektową adaptacji budynku. Wykonano adaptację dwóch pawilonów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców, zakupiono pierwsze wyposażenie.
VII-1.49	SOSW Nr 3, ul. Praska 64 - rozbudowa	854	85403	6050	EK/ZEO Zachód	2 100 000	1 675 000	1 675 000	100,0	1 675 000		Zmodernizowano istniejący budynek ośrodka, wykonano prace modernizacyjne na zewnątrz budynku. Zaktualizowano dokumentację projektową na rozbudowę ośrodka.
VII-1.50	Budowa przedszkola na os. Ruczaj	801	80104	6050	EK/ZEO Zachód	80 000	80 000	79 314	99,1	79 314		Ustalono lokalizację inwestycji: rejon ul.Skośnej i ul.Lubostroń. Opracowano dokumentację projektową, uzyskano decyzję ULICP.
VII-1.51	Zintegrowany System Zarządzania Oświatą	801	80195	6060	EK/EK		450 000					Z uwagi na opóźnienie w podpisaniu umowy (10.11.2005r.) o dofinansowanie zadania ze środków EFRR nie było możliwe rozpoczęcie finansowania w 2005r. Przygotowano materiały do udzielenia zamówienia publicznego na zarządzanie projektem.

Nr zad.	Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Nakłady poniesione w okresie sprawozdaw - czym	Zobowią- zania na dzień 31.12.2005r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2005r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2005r.	% kol.9:8			
						01.01.2005r.	31.12.2005r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VII-1.52	Monitoring wizyjny w ZSO Nr 15, ul.Rydygiera 20	801	80110	6050	EK/ZEO Południe		10 000	10 000	100,0	10 000		Wykonano system monitoringu wizyjnego w budynku szkoły.
VII-1.53	Modernizacja Przedszkola Nr 127, ul.Komandosów 13	801	80104	6050	EK/ZEO Południe		30 000	30 000	100,0	30 000		Opracowano dokumentację projektową, zamontowano i uruchomiono windę towarową w budynku przedszkola.
VII-1.1z	Zakupy inwestycyjne				EK/ZEO	300 000	329 000	326 401	99,2	326 401		
		801	80195	6060	EK/ZEO Wschód	93 500	93 500	90 910	97,2	90 910		Zakupiono: zestawy komputerowe z oprogramowaniem, kserokopiarki, patelnie elektryczne, zmywarki, trzon gazowy oraz obieraczkę do jarzyn.
		801	80114	6060	EK/ZEO Wschód		29 000	28 997	100,0	28 997		
		801	80195	6060	EK/ZEO Zachód	90 500	90 500	90 500	100,0	90 500		Zakupiono: zmywarki do naczyń, obieraczkę do jarzyn, trzony kuchenne, zestaw kociołków elektrycznych, patelnię elektryczną.
		801	80195	6060	EK/ZEO Południe	87 000	87 000	86 994	100,0	86 994		Zakupiono: kocioł warzelny, trzony kuchenne, zmywarki do naczyń.
		801	80195	6060	EK/ZS Nr 1	6 000	6 000	6 000	100,0	6 000		Zakupiono patelnie elektryczną.
		801	80195	6060	EK/ZSB Nr 1	7 000	7 000	7 000	100,0	7 000		Zakupiono zmywarkę do naczyń.
		801	80195	6060	EK/SOSW Nr 2	9 000						
		854	85403	6060	EK/SOSW Nr 2		9 000	9 000	100,0	9 000		Zakupiono trzon kuchenny
		801	80195	6060	EK/SOSW Nr 4	7 000						
		854	85403	6060	EK/SOSW Nr 4		7 000	7 000	100,0	7 000		Zakupiono zmywarkę do naczyń.
VII-2	Program budowy sal gimnastycznych				EK	3 350 000	3 268 000	3 265 947	99,9	3 265 947		
VII-2.12	Szkoła Podstawowa Nr 132, ul. B. Śmiałego 6 - budowa sali gimnastycznej	801	80101	6050	EK/ZEO Wschód	1 550 000	1 308 000	1 307 872	100,0	1 307 872		Zakończono budowę sali gimnastycznej, zaadaptowano pomieszczenia budynku na potrzeby przedszkola, wykonano ogrodzenie wraz z bramą wjazdową i barierami ochronnymi.
		851	85154	6050		700 000	700 000	700 000	100,0	700 000		
VII-2.13	Szkoła Podstawowa Nr 72, ul. Modrzewiowa 23 - budowa sali gimnastycznej	801	80101	6050	EK/ZEO Zachód	510 000	810 000	809 999	100,0	809 999		Zakończono budowę sali gimnastycznej z zapleczem i przewiązką, zaadaptowano pomieszczenia budynku szkoły na potrzeby oddziału przedszkola, zaadaptowano pomieszczenia na antresoli sali gimnastycznej, zakupiono pierwsze wyposażenie.
		851	85154	6050		200 000	200 000	200 000	100,0	200 000		
VII-2.15	II Liceum Ogólnokształcące, ul. Sobieskiego 9 - budowa sali gimnastycznej	801	80120	6050	EK/ZEO-Zachód	60 000	80 000	79 336	99,2	79 336		Opracowano dokumentację projektową sali gimnastycznej. Złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
VII-2.16	Szkoła Podstawowa Nr 30, ul. Konfederacka 12 - budowa sali gimnastycznej	801	80101	6050	EK/ZEO-Wschód	60 000	31 000	30 500	98,4	30 500		Opracowano dokumentację projektową sali gimnastycznej. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.

Nr zad.	Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Nakłady poniesione w okresie sprawozdaw - czym	Zobowią- -zania na dzień 31.12.2005r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2005r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2005r.	% kol.9:8			
						01.01.2005r.	31.12.2005r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VII-2.17	Szkoła Podstawowa Nr 62, ul. Ćwikłowa 1 - budowa sali gimnastycznej	801	80101	6050	EK/ZEO-Zachód	60 000	60 000	59 686	99,5	59 686		Opracowano dokumentację projektową sali gimnastycznej. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.
VII-2.18	Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2, os. Teatralne 35 - budowa sali gimnastycznej	801	80101	6050	EK/ZEO-Wschód	60 000	43 000	42 700	99,3	42 700		Opracowano dokumentację projektową sali gimnastycznej. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.
VII-2.19	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3, ul. Strąkowa 3a - budowa sali gimnastycznej	801	80101	6050	EK/ZEO-Wschód	50 000	35 000	35 000	100,0	35 000		Opracowano dokumentację projektową sali gimnastycznej. Złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
VII-2.20	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego SP 75, ul. Grochowska 20 - budowa sali gimnastycznej	801	80101	6050	EK/ZSOMS	100 000						Zrezygnowano z realizacji zadania z powodu braku uregulowań prawnych działek, co uniemożliwia wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
		801	80101	6050	EK/ZEO-Wschód		1 000	854	85,4	854		Uzyskano opinie prawną w sprawie nieruchomości.
VIII.	Kultura fizyczna					18 570 000	47 114 000	46 942 126	99,6	46 942 126		
VIII-1	Budowa lub modernizacja obiektów rekreacyjnych i sportowych				SP	18 570 000	47 114 000	46 942 126	99,6	46 942 126		
VIII-1.14	Modernizacja Kąpieliska Bagry Wielkie	926	92601	6050	SP/SP	50 000						Opracowano dokumentację projektową budynku zaplecza. Złożono kompletny wniosek o wydanie decyzji o ULICP.
		851	85154	6050	SP/SP	100 000	30 000	30 000	100,0	30 000		
VIII-1.20	Modernizacja zespołu basenów kąpielowych KS "Clepardia"	926	92601	6050	SP/SP	450 000	450 000	437 426	97,2	437 426		Wykonano modernizację zespołu basenów kąpielowych w tym: - przebudowano nieckę basenu rekreacyjnego, - wymieniono nawierzchnię wokół basenów, - wybudowano brodzik z instalacją napływu i odpływu wody, - wybudowano nową stację uzdatniania i dezynfekcji wody
		851	85154	6050	SP/SP	250 000	250 000	250 000	100,0	250 000		
VIII-1.21	Modernizacja sztucznego lodowiska przy ul. Siedleckiego 7	851	85154	6050	SP/SP	340 000	340 000	339 836	100,0	339 836		Zakończono finansowanie modernizacji band na lodowisku (efekt rzeczowy uzyskany w 2004r.), zmodernizowano system chłodzenia tafli lodowiska, zmodernizowano system monitoringu sztucznego lodowiska, zakupiono i zamontowano szlaban w bramie wjazdowej.
VIII-1.24	Budowa obiektów KS "Grzegórzecki"	851	85154	6050	SP/SP	400 000	583 000	583 000	100,0	583 000		Wykonano: - stan surowy budynku zaplecza do wysokości I kondygnacji, - prace wykończeniowe w części pomieszczeń. Zakupiono i zamontowano halę balonową nad boiskiem o sztucznej nawierzchni.
		926	92601	6050	SP/SP		430 000	430 000	100,0	430 000		

Nr zad.	Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Nakłady poniesione w okresie sprawozdaw - czym	Zobowią- -zania na dzień 31.12.2005r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2005r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2005r.	% kol.9:8			
						01.01.2005r.	31.12.2005r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VIII-1.25	Modernizacja obiektów sportowych "Hutnik" S.S.A. przy ul. Ptaszyckiego 4	926	92601	6050	SP/SP	1 000 000	1 537 000	1 536 992	100,0	1 536 992		Zmodernizowano boisko treningowe nr 5 przekształcając go w boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią i przykryto powłoką balonową. Zmodernizowano pawilon szatniowo - socjalny przy boisku oraz wykonano częściową rekultywację terenu wokół boiska. Wykon
		851	85154	6050	SP/SP	600 000	600 000	600 000	100,0	600 000		
VIII-1.26	Tor kajakarstwa górskiego - II etap	926	92601	6050	SP/ZGK	750 000						Wykonano prace budowlane i konstrukcyjne w zakresie: - przekładki rurociągu tłoczego, - sieci kanalizacji sanitarnej, - sieci kanalizacji deszczowej, - prac ziemnych (częściowo) Zakupiono i zamontowano urządzenia i konstrukcję stalową hali. Częściowo (na
VIII-1.26	Budowa kompleksu rekreacyjno -sportowego przy Torze Kajakarstwa Górskiego w Krakowie w tym:						6 950 000	6 949 584	100,0	6 949 584		
	środki własne Miasta	926	92601	6050	SP/ZGK		6 750 000	6 749 584	100,0	6 749 584		
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (dotacja)	926	92601	6050	SP/ZGK		200 000	200 000	100,0	200 000		
VIII-1.28	Modernizacja obiektów KS "Wanda"	926 851	92601 85154	6050 6050	SP/SP SP/SP	200 000 100 000	200 000 100 000	199 430 100 000	99,7 100,0	199 430 100 000		Wykonano bramki na boisku treningowym. Zmodernizowano siedziska dla widzów na stadionie głównym.
VIII-1.30	Modernizacja obiektów sportowych KS "Orzeł"	926	92601	6050	SP/SP	80 000	158 000	158 000	100,0	158 000		Wybudowano zadaszenie trybuny głównej. Zmodernizowano płytę boiska głównego.
VIII-1.31	Modernizacja obiektów sportowych KS "Armatura"	926	92601	6050	SP/SP	20 000	20 000	19 994	100,0	19 994		Wybudowano trybunę.

Nr zad.	Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Nakłady poniesione w okresie sprawozdaw - czym	Zobowią- -zania na dzień 31.12.2005r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2005r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2005r.	% kol.9:8			
						01.01.2005r.	31.12.2005r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VIII-1.33	Ośrodek sportowo - rekreacyjny "Kurdwanów Nowy"	926	92601	6050	SP/SP	50 000	26 000	26 000	100,0	26 000		Zmodernizowano budynek socjalny. Wykonano system monitoringu obiektów ośrodka sportowo - rekreacyjnego. Złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę basenu.
		851	85154	6050	SP/SP	450 000	267 000	267 000	100,0	267 000		
VIII-1.34	Budowa boiska wielofunkcyjnego	926	92601	6050	EK/ZEO Wschód	200 000	200 000	200 000	100,0	200 000		Wybudowano boisko wielofunkcyjne przy MDK "Korcza" wraz z ogrodzeniem i oświetleniem.
VIII-1.35	Budowa Centrum Aktywnego Wypoczynku na stadionie KS "Borek" w tym:					500 000	2 225 000	2 221 330	99,8	2 221 330		Wybudowano Centrum Aktywnego Wypoczynku przy stadionie KS "Borek" w skład którego wchodzi: - budynek wielofunkcyjny posiadający zaplecze administracyjno - socjalne, pomieszczenia odnowy biologicznej, punkt gastronomiczny, - zespół boisk do gier w koszykó
	środki własne Miasta	851	85154	6050	SP/ZGK	400 000	400 000	400 000	100,0	400 000		
		926	92601	6050	SP/ZGK	100 000	1 200 400	1 199 631	99,9	1 199 631		
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (dotacja)	926	92601	6050	SP/ZGK		624 600	621 699	99,5	621 699		
VIII-1.36	Modernizacja stadionu MKS "Cracovia"S.S.A przy ul.Kałuży	926	92601	6050	SP/SP		4 486 000	4 485 260	100,0	4 485 260		Zainstalowano: system podglądu i rejestracji obrazu, system identyfikacji i rejestracji fonii, system samoczynnego zasilania rezerwowego, system identyfikacji personalnej i natychmiastowego wydruku obrazu. Zdemontowano urządzenia istniejącego systemu moni
VIII-1.37	Przebudowa stadionu piłkarskiego "Wisła" Kraków w tym:					11 000 000	25 000 000	24 920 766	99,7	24 920 766		Zakończono budowę górnej części trybuny południowej z zadaszeniem i miejscami dla 5 690 widzów. Wykonano klatki schodowe i pomieszczenia socjalne z wyposażeniem (instalacja wewnętrzna).
	środki własne Miasta	926	92601	6050	OR / ZDiK	11 000 000						
	środki Funduszu Rozwoju Kultury	926	92601	6050	BI/ZDiK		11 000 000	10 920 766	99,3	10 920 766		
	Fizycznej (dotacja)	926	92601	6050	BI/ZDiK		14 000 000	14 000 000	100,0	14 000 000		
VIII-1.38	Budowa Młodzieżowego Centrum Sportu i Edukacji	851	85154	6050	SP/SP	60 000	60 000	60 000	100,0	60 000		Opracowano dokumentację projektową obiektu. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.
		926	92601	6050	SP/SP		609 000	553 050	90,8	553 050		

Nr zad.	Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Nakłady poniesione w okresie sprawozdaw - czym	Zobowią- zania na dzień 31.12.2005r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2005r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2005r.	% kol.9:8			
						01.01.2005r.	31.12.2005r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VIII-1.39	WLKS "Krakus", ul. Moszyńskiego	926	92601	6050	SP/SP	100 000	100 000	100 000	100,0	100 000		Opracowano dokumentację projektową budynku i rozpoczęto prace budowlane.
VIII-1.40	Modernizacja obiektów sportowych KS "Biezanowianka"	926	92601	6050	SP/SP	20 000	20 000	20 000	100,0	20 000		Zmodernizowano ok. 300 mb ogrodzenia boiska sportowego.
VIII-1.41	Budowa sztucznego boiska wielofunkcyjnego TS "Tramwaj"	926	92601	6050	SP/SP	50 000	254 000	254 000	100,0	254 000		Wybudowano boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni. Zakupiono pierwsze wyposażenie.
VIII-1.42	Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz skate - parków	926	92601	6050	SP/SP	1 500 000	477 750	477 749	100,0	477 749		Opracowano dokumentację projektową 6 lokalizacji boisk wielofunkcyjnych i 3 lokalizacji skate parków. KS "Clepardia" przy ul. Mackiewicza : - wybudowano boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni, - rozpoczęto adaptację budynku po stacji uzdatniania w
		926	92601	6210	SP/OSiR "Krakowianka"		1 191 250	1 173 864	98,5	1 173 864		
VIII-1.43	Rozbudowa Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego "Horn"	851	85154	6050	SP/SP	100 000	170 000	170 000	100,0	170 000		Opracowano projekt budowlany i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę budynku zaplecza i hangaru na łódki. Wykonano fundamenty pod budynek zaplecza oraz stan surowy hangaru na łódki.
		926	92601	6050	SP/SP		180 000	180 000	100,0	180 000		
VIII-1.44	Modernizacja obiektów sportowych OSiR "Krakowianka" przy ul. Bulwarowej	851	85154	6050	SP/SP	200 000						Zmodernizowano basen i budynek zaplecza socjalnego basenu.
		851	85154	6210	SP/OSiR "Krakowianka"		200 000	198 845	99,4	198 845		
IX.	Kultura i ochrona zabytków					5 560 000	10 908 500	10 369 698	95,1	10 381 605	11 907	
IX-1	Rewaloryzacja i modernizacja obiektów zabytkowych				KD	3 650 000	2 790 500	2 655 057	95,1	2 666 964	11 907	

Nr zad.	Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Nakłady poniesione w okresie sprawozdaw - czym	Zobowią- -zania na dzień 31.12.2005r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2005r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2005r.	% kol.9:8			
						01.01.2005r.	31.12.2005r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IX-1.1	Kapliczki i pomniki	921	92120	6050	KD/ZGK	100 000	78 000	78 000	100,0	78 622	622	Wykonano rewaloryzację 7 obiektów : - kapliczka filarowa z figurką NMP Zielony Most / ul.Katowicka, - figurka Matki Boskiej ul.Skotnicka / ul.Baczyńskiego, - krzyż ul. Siostry Faustyny / ul.Fredry, - krzyż przydrożny z rzeźbą Chrystusa ul.Stopki 1, - krz
IX-1.2	Iluminacja Miasta Krakowa	921	92120	6050	KD/ZDiK	150 000	257 000	256 405	99,8	256 405		Wykonano iluminację klasztoru oo.Cystersów w Mogile.
IX-1.3	Zieleń Miejska na Plantach	921	92120	6050	KD/ZGK	300 000	807 000	806 505	99,9	816 005	9 500	Wykonano oświetlenie i iluminację w Ogrodzie Stradom, opracowano projekt rewaloryzacji Ogrodu Barbakan i Florianka, zakończono prace przy otoczeniu Barbakanu w zakresie prac ziemnych w obrębie fosy i jej zboczy, robót drogowych dotyczących nawierzchni ale
IX-1.4	Mury obronne z Bramą Floriańską	921	92120	6050	KD/ZBK	50 000	50 000	50 000	100,0	50 000	1 785	Zakończono prace konserwatorskie w Bramie Floriańskiej.
		921	92120	6050	KD/ZGK		82 000	70 006	85,4	71 791		Rozstrzygnięto konkurs na koncepcję przestrzennego zagospodarowania Placu Czarторыskich.
IX-1.5	Sukiennice	921	92120	6050	KD/ZBK	2 000 000	300 000	280 223	93,4	280 223		Opracowano projekt rewaloryzacji Sukiennic oraz scalono kolorystycznie attykę Sukiennic (strona północno-zachodnia) z całością elewacji.
IX-1.8	Zabytkowy zespół zajezdni MPK przy ul. Św. Wawrzyńca - rewaloryzacja	921	92118	6050	KD/ZBK	200 000						
IX-1.8	Kwartal św. Wawrzyńca - budowa centrum kulturowego na krakowskim Kazimierzu	921	92118	6050	KD/ZBK		200 000	198 309	99,2	198 309		Wykonano instalację niskoprądową przeciwpożarową w hali D.
		921	92118	6220	KD/Muzeum Inżynierii Miejskiej		200 000	199 988	100,0	199 988		Wykonano kompleksową rewaloryzację hali "J" (o pow. 40m ²) z przeznaczeniem na kasy, portiernię i sklepik muzealny.
IX-1.9	Adaptacja Fortu 49 Krzesławice na MDK (II część koszar)	921	92120	6050	KD/ZBK	250 000	250 000	249 766	99,9	249 766		Dokończono modernizację lewej części koszar szyjowych (bez odtworzenia dwóch wyjść ewakuacyjnych).

Nr zad.	Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Nakłady poniesione w okresie sprawozdaw - czym	Zobowią- -zania na dzień 31.12.2005r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2005r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2005r.	% kol.9:8			
						01.01.2005r.	31.12.2005r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IX-1.10	Zagospodarowanie Fortu Nr 52 "Borek" w os. Kliny	921	92120	6050	KD/ZBK	100 000	100 000					Przeprowadzono zamówienie publiczne na opracowanie inwentaryzacji architektonicznej oraz zieleni. Z powodu unieważnienia zamówienia publicznego zakres rzeczowy i finansowy nie został zrealizowany.
IX-1.11	Kopiec Wandy - iluminacja i monitoring	921	92195	6050	KD/ZDiK	300 000	166 500	166 461	100,0	166 461		Wykonano iluminację Kopca i zamontowano kamerę wizyjną do monitoringu.
IX-1.12	Kopiec Niepodległości im J. Piłsudskiego	921	92120	6050	KD/GO	200 000	200 000	199 394	99,7	199 394		Wykonano system nawodnienia zboczy Kopca.
IX-1.13	Przebudowa Małego Rynku	921	92120	6050	KD/ZDiK		100 000	100 000	100,0	100 000		Opracowano koncepcję, rozpoczęto opracowanie projektu budowlanego na przebudowę Małego Rynku z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem przestrzeni (pomnik, fontanna, schody, mur oporowy, mała architektura).
IX-2	Modernizacja i adaptacja budynków na cele kulturalne				KD	1 910 000	8 118 000	7 714 641	95,0	7 714 641		
IX-2.1	Pałac Krzysztofor - modernizacja w tym:					350 000	508 000	498 691	98,2	498 691		Wykonano roboty budowlane zabezpieczające docelowo strop nad Salą Fontany, prace adaptacyjno-konserwatorskie w piwnicach i podbicie fundamentów - zakończono I etap. Wykonano system audioprzewodników oraz system monitoringu kamerowego w salach wystawienn
	środki własne Miasta	921	92120	6220	KD/Muzeum Historyczne Miasta Krakowa	350 000	350 000	350 000	100,0	350 000		
	dotacja	921	92118	6220			158 000	148 691	94,1	148 691		
IX-2.2	Galeria "Bunkier Sztuki"-modernizacja i adaptacja	921	92110	6220	KD/GSW "Bunkier Sztuki"	300 000	300 000	300 000	100,0	300 000		Kontynuowano prace modernizacyjne: zakończono modernizację instalacji elektrycznej, zmodernizowano instalację kanalizacyjną, wykonano centralę telefoniczną i sieć internetową, częściowo zmodernizowano pomieszczenia administracyjno-biurowe i sale ekspozycy

Nr zad.	Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Nakłady poniesione w okresie sprawozdaw - czym	Zobowią- zania na dzień 31.12.2005r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2005r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2005r.	% kol.9:8			
						01.01.2005r.	31.12.2005r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IX-2.5	CK"Dworek Białoprądnicki" - modernizacja (kluby, Zajazd Kościuszkowski)	921	92109	6220	KD/CK "Dworek Białoprądnicki"	360 000	510 000	510 000	100,0	510 000		<u>Klub "Wola"</u> : zakupiono wyposażenie klubu, przebudowano ganek ze schodami, ogrodzono teren klubu. <u>Zajazd Kościuszkowski</u> : uzyskano decyzję WZ, opracowano projekt rewitalizacji obiektu, wykonano roboty związane z zabezpieczeniem murów i terenu wokół obiektu.
IX-2.7	Dom Kultury "Podgórze"-modernizacja (kluby)	921	92109	6220	KD/Dom Kultury Podgórze	120 000	120 000	120 000	100,0	120 000		<u>Klub Kultury w Tyńcu</u> : wykonano modernizację dachu: wymieniono pokrycie, rynny, obróbki blacharskie, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową na PCV w budynku klubu. Opracowano dokumentację projektową modernizacji instalacji c.o. w budynku.
IX-2.8	Modernizacja Teatru Ludowego	921	92106	6220	KD/Teatr Ludowy	380 000	380 000	380 000	100,0	380 000		Opracowano dokumentację projektową. Wykonano modernizację sali widowiskowej: wymieniono fotele (310szt), okładzinę ścienną (250m ²), wykonano malowanie sufitu (340m ²) i odnowienie parkietu (316m ²), zmodernizowano źródła światła i zasilanie światła przeszko
IX-2.9	Budowa Pawilonu Wystawienniczo - Informującego" Wyspiański 2000"	921	92113	6050	PS/BI		850 000	785 632	92,4	785 632		Przeprowadzono badania archeologiczno-architektoniczne i antropologiczne, opracowano dokumentację projektową, uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę, przygotowano materiały do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót.
IX-2.10	Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie						4 400 000	4 070 331	92,5	4 070 331		Wykonano część prac zabezpieczających, wyburzeniowych i naprawczych w 10 budynkach dawnej Fabryki Naczyń Emaliowanych Oskara Schindlera "Emalia" w Krakowie przy ul.Lipowej 4. Opracowano dokumentację projektową I etapu (dotyczy adaptacji budynku przy ul.Li
	w tym:											
	środki własne Miasta	921	92118	6050	KD/ZBK		372 000	73 200	19,7	73 200		
	dotacja	921	92118	6050	KD/KD		28 000	28 000	100,0	28 000		
		921	92118	6050	KD/ZBK		4 000 000	3 969 131	99,2	3 969 131		

Nr zad.	Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Nakłady poniesione w okresie sprawozdaw - czym	Zobowią- -zania na dzień 31.12.2005r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2005r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2005r.	% kol.9:8			
						01.01.2005r.	31.12.2005r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IX-2.11	Teatr "Łaźnia Nowa"	921	92106	6220	KD/Teatr "Łaźnia Nowa"		200 000	199 999	100,0	199 999		Wykonano modernizację dachu budynku na os.Szkolnym 26: wymieniono pokrycie dachu (2 782m ²), pokrycie murów ogniowych (775 m ²) i rynny (ok.450 mb).
IX-2.12	Modernizacja Krakowskiego Teatru - Scena STU	921	92106	6050	KD/KD		450 000	450 000	100,0	450 000		Wymieniono w budynku al.Krasińskiego 16 instalacje: wodno- kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną. Zaadaptowano pomieszczenia III p. budynku na garderoby i pokoje gościnne wraz wyposażeniem.
IX-2.1z	Zakupy dla bibliotek	921	92116	6220	KD/Biblioteki	20 000	20 000	19 988	99,9	19 988		
		921	92116	6220	KD/Krowoderska Biblioteka Publiczna	5 000	5 000	4 990	99,8	4 990		Zakupiono kserokopiarkę.
		921	92116	6220	KD/ Nowohucka Biblioteka Publiczna	5 000	5 000	5 000	100,0	5 000		Zakupiono kserokopiarkę.
		921	92116	6220	KD/Podgórska Biblioteka Publiczna	5 000	5 000	5 000	100,0	5 000		Zakupiono kserokopiarkę.
		921	92116	6220	KD/ Śródmiejska Biblioteka Publiczna	5 000	5 000	4 998	100,0	4 998		Zakupiono kserokpiarkę.
IX-2.2z	Zakupy dla muzeów	921	92118	6220	KD/Muzea	100 000	100 000	100 000	100,0	100 000		
		921	92118	6220		5 000	5 000	5 000	100,0	5 000		
		921	92118	6220	KD/ Muzeum Armii Krajowej	30 000	30 000	30 000	100,0	30 000		Zakupiono gabloty na eksponaty.
		921	92118	6220	KD/ Muzeum Historyczne Miasta Krakowa	70 000	70 000	70 000	100,0	70 000		Zakupiono specjalistyczny samochód do przewozu dzieł sztuki.
		921	92118	6220	KD/ Muzeum Historii Fotografii	5 000	5 000	5 000	100,0	5 000		Zakupiono nawilżacz powietrza
IX-2.3z	Zakupy dla domów i ośrodków kultury	921	92109	6220	KD/Domy i ośrodki kultury	89 000	89 000	89 000	100,0	89 000		
		921	92109	6220	Śródmiejski Ośrodek Kultury	17 000	17 000	17 000	100,0	17 000		Zakupiono projektor multimedialny i notebook.

Nr zad.	Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Nakłady poniesione w okresie sprawozdaw - czym	Zobowią- -zania na dzień 31.12.2005r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2005r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2005r.	% kol.9:8			
						01.01.2005r.	31.12.2005r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		921	92109	6220	KD/Osrodek Kultury w Nowej Hucie	10 000	10 000	10 000	100,0	10 000		Zakupiono kserokopiarkę i sprzęt nagłaśniający.
		921	92109	6220	KD/ZPiT "Krakowiacy"	12 000	12 000	12 000	100,0	12 000		Zakupiono stroje ludowe.
		921	92109	6220	KD/Dom Kultury "Podgórze"	50 000	50 000	50 000	100,0	50 000		Zakupiono samochód osobowy.
IX-2.4z	Zakupy dla teatrów	921	92106	6220	KD/Teatry	16 000	16 000	16 000	100,0	16 000		
		921	92106	6220	KD/Teatr Lalki, Maski i Aktora "Groteska"	16 000	16 000	16 000	100,0	16 000		Zakupiono cyfrową centralę telefoniczną z aparatami systemowymi.
IX-2.5z	Zakupy dla Krakowskiego Biura Festiwalowego	921	92109	6220	Krakowskie Biuro Festiwalowe/ Krakowskie Biuro Festiwalowe	170 000	170 000	170 000	100,0	170 000		Zakupiono: sprzęt komputerowy, wideoprojektor, centralę telefoniczną, samochody wielofunkcyjne.
X.	Gospodarowanie mieniem miasta					8 100 000	8 350 000	8 255 166	98,9	8 555 166	300 000	
X-1	Gospodarowanie mieniem miasta				GS	8 100 000	8 350 000	8 255 166	98,9	8 555 166	300 000	
X-1.1	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	900	90095	6050	GS/GS	7 600 000	8 000 000	7 942 253	99,3	8 242 253	300 000	Wykupiono grunty o pow. 0,6747 ha związane z inwestycjami drogowymi objętymi listą hierarchiczną, pozyskano grunty o pow. 0,0132 ha w drodze pierwokupów, uregulowano stan prawny nieruchomości o pow. 3, 4024 ha zajętych pod cele publiczne, zakupiono tereny
X-1.2	Realizacja decyzji Urzędu Wojewódzkiego o strefie ochronnej Wysypiska Barycz - wykup	900	90095	6050	GS/GS	500 000	350 000	312 913	89,4	312 913		Wykupiono 1 gospodarstwo o pow. 0,3009 ha.

Nr zad.	Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Nakłady poniesione w okresie sprawozdaw - czym	Zobowią- -zania na dzień 31.12.2005r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2005r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2005r.	% kol.9:8			
						01.01.2005r.	31.12.2005r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
XI.	Zarządzanie miastem					3 850 000	7 757 180	7 736 256	99,7	8 159 554	423 298	
XI-1	Program rozbudowy i modernizacji infrastruktury informatycznej, technicznej i budynków administracji samorządowej				IT	3 850 000	7 356 180	7 335 282	99,7	7 637 497	423 298	
XI-1.1	Modernizacja budynków UMK	750	75023	6050	IT/IT	1 650 000	2 470 000	2 450 593	99,2	2 450 593		Ul. Stachowicza 18 - zaadaptowano i oddano do użytkowania budynek biurowy. Pałac Wielopolskich Plac Wszystkich Świętych 3/4 - opracowano program konserwatorski dla korytarza i 11 pomieszczeń III piętra w skrzydle "D" oraz dokumentację projektową na wyko Os. Zgody 2 - zmodernizowano pomieszczenia Centrum Obsługi Mieszkańców i pomieszczenia biurowe USC - III piętro. Ul. Grunwaldzka 8 - zmodernizowano pomieszczenia parteru Centrum Obsługi Mieszkańców i Jednostek Wykonawstwa Geodezyjnego w Wydziale Geodezji,

Nr zad.	Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Nakłady poniesione w okresie sprawozdaw - czym	Zobowią- -zania na dzień 31.12.2005r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2005r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2005r.	% kol.9:8			
						01.01.2005r.	31.12.2005r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
XI-1.4	System Informatyczny UMK w tym: środki własne Miasta dotacja	 750 750 852	 75023 75023 85212	 6060 6050 6060	 IT/IT IT/IT IT/IT	 2 000 000 20 000	 4 126 000 3 986 000 120 000 20 000	 4 125 397 3 985 583 119 843 19 971	 100,0 100,0 99,9 99,9	 4 427 612 4 287 798 119 843 19 971	 423 298 423 298	 Zakupiono licencje do rozbudowy Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem. Zakupiono oprogramowanie do rozbudowy i modernizacji infrastruktury teleinformatycznej (Społeczeństwo informacyjne - Otwarty i Dostępny Urząd, System Informacji Przestrzennej, Sys
XI-1.6	Sieć informacji miejskiej w Krakowie	921	92109	6220	Krakowskie Biuro Festiwalowe/ Krakowskie Biuro Festiwalowe		460 000	459 844	100,0	459 844		Zmodernizowano Punkty Informacji Miejskiej zlokalizowane przy ulicach: Św. Jana 2, Józefa 7 i Szpitalnej 25. Zakupiono: pierwsze wyposażenie, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem (15 szt.), drukarki (2 szt.), kserokopiarkę, ekrany plazmowe (4 szt.).
XI-1.1z	Zakupy inwestycyjne UMK	750 754	75023 75405	6060 6060	IT/IT IT/IT	200 000	200 000 3 000	199 988 3 000	100,0 100,0	199 988 3 000		Zakupiono: samochody osobowe, sprzęt fotograficzny, klimatyzatory, frankownicę. Dofinansowano zakup samochodu dla Policji na potrzeby "Patrolu szkolnego".
XI-1.2z	Zakupy inwestycyjne dla Rad Dzielnic	750	75022	6060	IT/IT		97 180	96 460	99,3	96 460		Zakupiono: sprzęt komputerowy dla Rad Dzielnic V, VII, XIV; monitory dla Rad Dzielnic XIII, XI, XV; kserokopiarki dla Rad Dzielnic VI, IX oraz sprzęt komputerowy dla utworzenia stanowisk informacyjnych w siedzibach 18 Rad Dzielnic.
XI-2	Zadania inwestycyjne dzielnic- konkurs				BR		401 000	400 974	100,0	400 974		
XI-2.1	Budowa skate- parku na terenie zielonym przy ul.Zarzeczce w Krakowie	900	90004	6050	GO/ZGK		95 546	95 543	100,0	95 543		Wybudowano skate-park. Wykonano: nawierzchnię asfaltową na powierzchni 307 m ² (place dla rolkarzy, miejsca pod ławki, najazd łukowy), montaż elementów małej architektury oraz urządzeń.

Nr zad.	Nazwa programu / Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Para- graf	Jednostka koordynująca/ realizująca	Wydatki				Nakłady poniesione w okresie sprawozdaw - czym	Zobowią- zania na dzień 31.12.2005r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2005r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2005r.	% kol.9:8			
						01.01.2005r.	31.12.2005r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
XI-2.2	Zagospodarowanie terenu przy Osiedlowym Klubie Kultury -Soboniowice	900	90004	6050	GO/ZGK		240 791	240 791	100,0	240 791		Wykonano: kort tenisowy, boisko wielofunkcyjne i plac do tenisa stołowego o łącznej nawierzchni z asfaltu ok.1 038 m ² chodniki (ok.117 m ²) oraz elementy małej architektury (18 szt). Dobudowano kanalizację opadową (ok. 30 mb) oraz wykonano: przyłącza (ok
XI-2.3	Oświetlenie Parku im. Nowackiego w Krakowie	900	90015	6050	GO/ZDiK		64 663	64 640	100,0	64 640		Dobudowano 22 latarnie parkowe.
XII.	Pozostałe zadania inwestycyjne					1 377 500	1 830 180	1 737 094	94,9	1 737 094		
XII-1	Pozostałe zadania inwestycyjne					36 000						
XII-1.1z	Zakupy dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w tym: dotacja	710	71015	6060	SP/PINB	36 000 36 000						Zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego dokonano przeniesienia środków z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące.
XII -2	Zadania inwestycyjne realizowane w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe				BR	1 341 500 1 110 000 231 500	1 830 180 1 522 080 308 100	1 737 094 1 429 684 307 410	94,9 93,9 99,8	1 737 094 1 429 684 307 410		Informacja z realizacji zadań wg załącznika nr 4.2.1