

Harmonogram realizacji przedsięwzięć na terenie dzielnicy XVIII

I. DROGI			
I.1 <i>Modernizacja i rozbudowa ul. Igołomskiej wraz z drogami dojazdowymi: ulice Nadbrzezie, Branicka, Rzepakowa, Suchy Jar, Dymarek, Szymańskiego, Wyciąska, Jeziorko.</i>			
	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Etap realizacji</i>	<i>Czas wykonania</i>
ZIKiT	Modernizacja i rozbudowa ul. Igołomskiej	poszerzony remont	2009
		projekt	2009-31.03.2010
		realizacja	2010-12
	Modernizacja ul. Jeziorko wraz z chodnikiem od cmentarza do ul. Za Górą	dokumentacja	30.06.2009
		realizacja	2009
	Modernizacja ul. Wyciąska wraz z chodnikiem na odcinku od ul. Prawocheńskiego do ul. Ziemskiej	dokumentacja	30.06.2009
		pozwolenie na budowę	08/09. 2009
		realizacja	2009-10
	Modernizacja ul. Wyciąska wraz z chodnikiem na odcinku od ul. Ziemskiej do wiaduktu kolejowego	dokumentacja	2010
		realizacja	2011
	Modernizacja ul. Rzepakowa	remont + budowa chodnika	2009-10
	Modernizacja ul. Branicka	realizacja	2010
	Modernizacja ul. Dymarek	bieżące utrzymanie	2009
		realizacja	2010
	Modernizacja ul. Suchy Jar	zebranie poboczy	2009
dywanik asfaltowy		2010	
Modernizacja ul. Szymańskiego	bieżące utrzymanie	2009	
	realizacja	2012	
Modernizacja ul. Nadbrzezie wraz z budową chodnika od kościoła do cmentarza	przejęcie od ArcelorMittal elementów melioracji	2009	
	dokumentacja	2009-10	
	realizacja	2010-11	

I.2 <i>Modernizacja ul. Brzeskiej wraz z ul. Drożyska.</i>			
	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Etap realizacji</i>	<i>Czas wykonania</i>
ZIKiT	Modernizacja ul. Brzeskiej wraz z budową chodnika	dokumentacja	2009
		realizacja	2010
	Modernizacja ul. Drożyska wraz z budową chodnika	dokumentacja	2009
		realizacja	2010

I.3 <i>Modernizacja ulic: Kąkolowej, Truskawkowej, Rumiankowej.</i>			
	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Etap realizacji</i>	<i>Czas wykonania</i>
ZIKiT	Modernizacja ul. Kąkolowej i Truskawkowej wraz z budową chodnika	dokumentacja	2009
		realizacja	2010
	Modernizacja ul. Rumiankowej (dywanik asfaltowy)	realizacja	2009

I.4 <i>Modernizacja ul. Giedroycia dalej ul. N. Marii Panny przez ul. Klasztorną wraz z ul. Podbiپیęty.</i>			
	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Etap realizacji</i>	<i>Czas wykonania</i>
ZIKiT	Modernizacja ul. N. Marii Panny	dokumentacja	2009
		realizacja	2010
KHK	Adaptacja ul. Giedroycia dla potrzeb ZTPO oraz modernizacja ul. Podbiپیęty na odcinku od ronda do ul. Giedroycia	realizacja w ramach projektu budowy ZTPO – 2013	

I.5 <i>Modernizacja ronda na ul. Klasztornej przy moście Wandy kierująca ruch kołowy na zmodernizowaną ul. N. Marii Panny</i>			
REZYGNACJA z zadania na wniosek RD			

I.6 <i>Modernizacja ul. Klasztornej od ronda przy moście Wandy do ul. Żagłowej wraz z drogami dojazdowymi: ul. Żagłowa, Stare Wiślisko, Syrachowska, Zbyszka z Bogdańca, Jutrzyńska.</i>			
	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Etap realizacji</i>	<i>Czas wykonania</i>
ZIKiT	Modernizacja ul. Klasztornej od ronda przy moście Wandy do ul. Żagłowej	dokumentacja	2009-10
		realizacja	2011-12
	Modernizacja dróg dojazdowych: ul. Żagłowa, Stare Wiślisko, Syrachowska, Zbyszka z Bogdańca, Jutrzyńska	realizacja	2012

I.7 <i>Położenie dywanika asfaltowego na ul. Opata Salwińskiego i ul. Żagłowa Boczna.</i>			
	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Etap realizacji</i>	<i>Czas wykonania</i>
ZIKiT	Położenie dywanika asfaltowego na ul. Opata Salwińskiego	Utwardzenie	2009 - zrealizowano
		realizacja	2011
	ul. Żagłowa Boczna – utwardzenie oraz remont nawierzchni asfaltowej	utwardzenie	2009
		remont nawierzchni asfaltowej	2009

I.8	Rozbudowa ul. Odmętowej na całej długości.		
	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Etap realizacji</i>	<i>Czas wykonania</i>
ZIKiT	Rozbudowa ul. Odmętowej na całej długości	utwardzenie drogi do pól	2009 zrealizowano
		dokumentacja	2009-10
		realizacja	2011

I.9	Remont skrzyżowania ul. Klasztornej z al. Jana Pawła II.		
	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Etap realizacji</i>	<i>Czas wykonania</i>
ZIKiT	Remont skrzyżowania ul. Klasztornej z al. Jana Pawła II	przeprogramowanie sygnalizacji - wydłużenie sygnału zielonego wlotu od ul. Klasztornej o 8s	zrealizowane
		remont nawierzchni	zrealizowane

I.10	Dobudowa trzeciego pasa ruchu na wysokości Placu Centralnego na al. Jana Pawła II w stronę ul. Ptaszyckiego wraz z wjazdem i wyjazdem do osiedla Centrum E.		
	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Etap realizacji</i>	<i>Czas wykonania</i>
ZIKiT	Dobudowa trzeciego pasa ruchu na wysokości Placu Centralnego na al. Jana Pawła II w stronę ul. Ptaszyckiego wraz z wjazdem i wyjazdem do osiedla Centrum E	dokumentacja	2009-10
		realizacja	2011

I.11	Budowa miejsc parkingowych na al. Jana Pawła II od ul. Biskupa Padniewskiego do Placu Centralnego.		
	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Etap realizacji</i>	<i>Czas wykonania</i>
ZIKiT	Budowa miejsc parkingowych na al. Jana Pawła II od ul. Biskupa Padniewskiego do Placu Centralnego	dokumentacja	2009
		realizacja	2009

I.12	Budowa miejsc parkingowych na al. Róż przy os. Zielonym.		
	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Etap realizacji</i>	<i>Czas wykonania</i>
ZIKiT	Budowa miejsc parkingowych na al. Róż przy os. Zielonym	dokumentacja	2009
		realizacja	2010

I.13	Budowa miejsc parkingowych przy al. Przyjaźni wzdłuż os. Centrum C i B.		
	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Etap realizacji</i>	<i>Czas wykonania</i>
ZIKiT	Budowa miejsc parkingowych przy al. Przyjaźni wzdłuż os. Centrum C i B	dokumentacja	2009
		realizacja	2010

I.14	Budowa miejsc postojowych i remont chodnika na al. Jana Pawła II po obu stronach, od ul. Klasztornej do Placu Centralnego.		
	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Etap realizacji</i>	<i>Czas wykonania</i>

ZIKiT	Budowa miejsc postojowych i remont chodnika na al. Jana Pawła II po obu stronach, od ul. Klasztornej do Placu Centralnego	remont chodnika	2009
		dokumentacja	2009-10
		realizacja	2010-11

I.15	Remont placu Przy Poczcie.		
	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Czas wykonania</i>	
ZIKiT	Remont placu Przy Poczcie	zrealizowane	

I.16	Budowa chodnika przy ulicy Sawy – Calińskiego oraz remont jezdni.		
	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Etap realizacji</i>	<i>Czas wykonania</i>
ZIKiT	Budowa chodnika przy ul. Sawy – Calińskiego oraz remont jezdni	dokumentacja	2009
		realizacja	2010

I.17	Budowa drogi łączącej od ul. Powiatowej i ul. Bardosa do ul. Klasztornej.		
	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Etap realizacji</i>	<i>Czas wykonania</i>
ZIKiT	Budowa drogi łączącej od ul. Powiatowej i ul. Bardosa do ul. Klasztornej	dokumentacja	2009
		realizacja	2010

I.18	Uwzględnienie modernizacji infrastruktury drogowej, chodników oraz oświetlenia Bardosa, Kępska, Powiatowa, Na Niwach, Kopaniec, Jeżynowa.		
	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Etap realizacji</i>	<i>Czas wykonania</i>
ZIKiT	Remont nawierzchni ulic: Bardosa, Kępska, Powiatowa, Na Niwach, Kopaniec oraz oświetlenie na ul. Jeżynowej	realizacja	2009

II. ZIELEŃCE, REKREACJA I KULTURA

II.1	Rewitalizacja Lasku Mogilskiego.		
	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Etap realizacji</i>	<i>Czas wykonania</i>
ZIKiT	Bieżące utrzymanie zieleni	realizacja	2009
	Remont i uzupełnienie alejek asfaltowych	realizacja	2009
	Uzupełnienie koszy, ławek i elementów małej architektury	realizacja w ramach utrzymania	2009

II.2	Budowa ogródków jordanowskich w osiedlach: Ruszcza, Wyciąże, Chałupki, Lesisko, Wrózenice, Kościelniki, Pleszów, Mogiła.		
	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Etap realizacji</i>	<i>Czas wykonania</i>
ZIKiT	Budowa ogródka jordanowskiego w os. Wrózenice	realizacja	2009
	Budowa ogródka jordanowskiego w os. Chałupki	doposażenie	2009

	Budowa ogródka jordanowskiego w os. Pleszów	doposażenie	2009
	Budowa ogródka jordanowskiego w os. Ruszcza	dokumentacja	2009
		realizacja	2010
	Budowa ogródka jordanowskiego w os. Wyciąże	dokumentacja	2009
		realizacja	2010
	Budowa ogródka jordanowskiego w os. Kościelniki	dokumentacja	2009
		realizacja	2010
	Budowa ogródka jordanowskiego w os. Lesisko	dokumentacja	2009
		realizacja	2010
	Budowa ogródka jordanowskiego w os. Mogiła (przy ul. Bardosa)	dokumentacja	2009
		realizacja	2010

II.3	<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego w os. Branice przy Szkole Podstawowej nr 74; w os. Kościelniki przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 52, w os. Stalowym przy Szkole Podstawowej nr 37 oraz budowa boiska wielofunkcyjnego w os. Mogiła wraz ze świetlicą.</i>		
	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Etap realizacji</i>	<i>Czas wykonania</i>
EK	SP nr 74 przy ul. Branicka 26 - budowa boiska wielofunkcyjnego o wym. 22 x 44m, o sztucznej nawierzchni wraz z trybunami i oświetleniem	dokumentacja	2009
		realizacja	do 31.08.2010
	SP nr 37 na os. Stalowym 18 - budowa boiska wielofunkcyjnego o wym. 30 x 60m, o sztucznej nawierzchni wraz z trybunami, oświetleniem, ogrodzeniem oraz bieżni	dokumentacja	2009
ZIS	ZSO nr 52 przy ul. Sawy-Calińskiego 12 - budowa boiska wielofunkcyjnego o wym. 22 x 44m, o sztucznej nawierzchni wraz z trybunami, oświetleniem, ogrodzeniem oraz bieżni	realizacja	2010
		pozyskanie terenu	2009
		dokumentacja	2010
ZIS	os. Mogiła (pd. część działki 94/7 obr. 59 Nowa Huta, wzdłuż ul. Stare Wiślisko) - budowa boiska wielofunkcyjnego, ogrodzonego, oświetlonego, posiadającego zaplecze wraz ze świetlicą	realizacja	do 30.06.2011
		dokumentacja	do 11.2009
		realizacja	do 11.2010

II.4	<i>Budowa sali gimnastycznej na os. Słonecznym przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5.</i>		
	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Etap realizacji</i>	<i>Czas wykonania</i>
EK	ZSOI nr 5 na os. Słonecznym 12 - budowa sali gimnastycznej o wym. 19 x 32m wraz z zapleczem	dokumentacja	2009-10
		realizacja	2011

II.5	<i>Rozbudowa budynku przy ul. Ptaszyckiego przy Zespole Szkół Specjalnych nr 6 oraz budowa basenu na os. Handlowym przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1.</i>		
	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Etap realizacji</i>	<i>Czas wykonania</i>
EK	ZSS nr 6 przy ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa szkoły o dodatkowe pomieszczenia do	dokumentacja	2009-10

	nauki, pracownie do prowadzenia zajęć specjalistycznych, gabinety specjalistyczne, blok rehabilitacyjny, bibliotekę, świetlice, pomieszczenia administracyjne i socjalne	realizacja	2011-31.03.2012
	ZSOS nr 1 na os. Handlowym 4 - budowa krytego basenu o wymiarach 16 x 25m z 6 torami i zapleczem	dokumentacja	2009-10
		realizacja	2010-30.06.2013

II.6	<i>Budowa świetlicy środowiskowej w Pleszowie.</i>		
	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Etap realizacji</i>	<i>Czas wykonania</i>
ZBK i GS	Pleszów - siedziba TPZP (Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pleszewskiej)	wyburzenie	2009
		remont	2010

II.7	<i>Rewitalizacja obszaru Przyłasku Rusieckiego wokół zbiorników wodnych wraz z drogami dojazdowymi.</i>		
	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Etap realizacji</i>	<i>Czas wykonania</i>
ZIKiT	Rewitalizacja obszaru Przyłasku Rusieckiego wokół stawów 1A i 1B wraz z drogami dojazdowymi	dokumentacja	2009-10
		realizacja	2011-13

II.8	<i>Budowa ścieżek rowerowych od ul. Klasztornej do Niepołomic wzdłuż wału wiślanego.</i>		
ZIKiT	Istnieje możliwość udostępnienia przez MZMiUW korony wałów pod lokalizację ciągów komunikacyjnych na odcinkach zmodernizowanych oraz czasowego utwardzenia korony w obrębie odcinków obwałowań planowanych do przebudowy pod warunkiem zawarcia stosownego porozumienia - przejęcia przez ZIKiT korony wałów w użytkowanie i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu; ponadto zostanie zawarte porozumienie z burmistrzem Niepołomic Stanisławem Kracikiem		

II.9	<i>Budowa ścieżki rowerowej od NCK do istniejącej ścieżki rowerowej w Parku Żeromskiego.</i>		
	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Etap realizacji</i>	<i>Czas wykonania</i>
ZIKiT	Budowa ścieżki rowerowej od NCK do istniejącej ścieżki rowerowej w Parku Żeromskiego	dokumentacja	2009-10
		realizacja	2010-11

II.10	<i>Remont wału wiślanego na długości od stopnia Przewóz do stopnia Suchy Jar.</i>		
ZIKiT	zapis w umowie społecznej		

II.11	<i>Remont obwałowań rzeki Dłubni od wylotu do stadionu Hutnika.</i>		
ZIKiT	zapis w umowie społecznej		

II.12	<i>Remont rowów przydrożnych i rowów melioracyjnych w osiedlach Branice, Wyciąże, Chalupki, Kujawy, Mogiła i Lesisko wraz z budową przepompowni w Wolicy, Kujawach i w Lesisku.</i>		
	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Etap realizacji</i>	<i>Czas wykonania</i>

ZIKiT	Remont rowów przydrożnych i rowów melioracyjnych w osiedlach Branice, Wyciąże, Chałupki, Kujawy, Mogiła i Lesisko	realizacja	2009-12
	Budowa przepompowni w Wolicy	aktualizacja dokumentacji	2010
		realizacja	2012
	Budowa przepompowni Lesisko	zapis w umowie społecznej	
Budowa przepompowni Kujawy	zapis w umowie społecznej		

II.13	Zagospodarowanie terenu przy NCK w stronę ul. Biskupa Padniewskiego.		
	Zakres rzeczowy	Etap realizacji	Czas wykonania
ZIKiT	Zagospodarowanie terenu przy NCK w stronę ul. Biskupa Padniewskiego	dokumentacja	2009
		realizacja	2010

II.14	Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad i Parku „Ratuszowego”.		
	Zakres rzeczowy	Etap realizacji	Czas wykonania
ZIKiT	Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad	realizacja	2009-10
	Zagospodarowanie Parku „Ratuszowego”	dokumentacja	2009-10
		realizacja	2010-11

II.15	Budowa boiska wielofunkcyjnego na os. Kolorowym przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6.		
	Zakres rzeczowy	Etap realizacji	Czas wykonania
EK	ZSO nr 6 na os. Kolorowym 29a - modernizacja istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej polegająca na wykonaniu boiska wielofunkcyjnego o wym. 27 x 51m, o sztucznej nawierzchni; wykonanie ogrodzenia, piłkochwyłów, oświetlenia boiska i obiektów małej architektury oraz zagospodarowania terenu	realizacja	2009

II.16	Renowacja i odsłonięcie Kopca Wandy oraz remont drogi dojazdu i budowa miejsc parkingowych w otoczeniu Kopca.		
	Zakres rzeczowy	Etap realizacji	Czas wykonania
ZIKiT	Remont ścieżki	realizacja	2009
	Renowacja i odsłonięcie Kopca Wandy	bieżące utrzymanie	2009
	Remont drogi dojazdu i budowa miejsc parkingowych w otoczeniu Kopca	dokumentacja	2009
		realizacja	2011

II.17	Remont Fortu Mogiła przy Kopcu Wandy.		
	Zakres rzeczowy	Etap realizacji	Czas wykonania

ZBK	Remont Fortu Mogiła przy Kopcu Wandy	Przejęcie nieruchomości na własność GMK	2009-10
		Inwentaryzacja i projekt gospodarki zielenią wraz z waloryzacją zieleni pod względem przyrodniczym oraz historyczno-kompozycyjnym	1.01.-30.06.2011
		Wykonanie prac porządkujących zieleń (wycinka i pielęgnacja)	1.07.-31.12.2011
		Inwentaryzacja architektoniczna wraz z inwentaryzacją form ziemnych, programem konserwatorskim, projektem remontu wraz z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego	1.01.-31.12.2011
		Realizacja remontu Fortu	1.01.-31.12.2012
		Wykonanie i montaż tablic informacyjno-poglądowych dla całej ścieżki turystycznej	do 31.12.2011

II.18	<i>Bezkolizyjny przejazd pod mostem na ul. Giedroycia i Podbipięty do planowanej ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły.</i>
ZIKiT	Budowa jest przewidywana w ramach prac przy drodze S7 (GDDKiA)

III.	ZADANIA DODATKOWE
III.1	<i>Budowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów w obszarze linii inwestycji ZTPO.</i>
KHK	zapis w umowie społecznej

III.2	<i>Dostarczenie energii ciepłej i ciepłej wody użytkowej z miejskiej sieci ciepłowniczej po specjalnej stawce dla mieszkańców okolicznych osiedli.</i>
KHK	zapis w umowie społecznej

III.3	<i>Budowa wiat przystankowych w osiedlach podmiejskich na trasie kursowania autobusów MPK.</i>		
	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Etap realizacji</i>	<i>Czas wykonania</i>
ZIKiT	Przystanki: Karowa – ul. Karowa, Kujawy – ul. Dymarek, Chałupki – ul. Kłosowa, Chałupki I – ul. Truskawkowa, Zaporębie – ul. Kąkolowa, Droga do Pleszewa – ul. Kąkolowa, Branice-ośrodek zdrowia – ul. Branicka, Branice – ul. Branicka, Branice Szkoła – ul. Branicka, Żwirownia, Przylasek Rusiecki, Przylasek Wyciąski – ul. Drożyska, Siejówka – ul. Drożyska, Wolka Sklep – ul. Drożyska, Wrózeniec – ul. Wrózeniec, Ruszcza – ul. Jezioro, Rzepakowa-świątlica - ul. Rzepakowa	dokumentacja	2009
		realizacja	2010
	Dymarek – ul. Dymarek	dokumentacja	2009
		realizacja	2010
	Wolica Las – ul. Brzeska	dokumentacja	2009

		realizacja	2010
	Wolica – ul. Brzeska	dokumentacja	2009
		realizacja	2010
	Ruszcza Cmentarz – ul. Jeziorko	dokumentacja	2009
		realizacja	
	Os. Na Skarpie - al. Jana Pawła II	dokumentacja	2009
		realizacja	2010
	Brama nr 5 - ul. Igołomska, kier. Pleszów	dokumentacja	2009
		realizacja	2010

III.4	<i>Budowa bezkolizyjnego przejścia dla pieszych do przystanku tramwajowego przy ul. Bardosa oraz Kopca Wandy.</i>		
	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Etap realizacji</i>	<i>Czas wykonania</i>
ZIKiT	Budowa bezkolizyjnego przejścia dla pieszych do przystanku tramwajowego przy ul. Bardosa oraz Kopca Wandy	dokumentacja	2009
		realizacja	2010

III.5	<i>Zwolnienie z opłat za wywóz śmieci mieszkańców osiedli będących w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej lokalizacji dla spalarni śmieci.</i>		
KHK	zapis w umowie społecznej		

III.6	<i>Pierwszeństwo w zatrudnianiu osób w ZTPO dla mieszkańców Dzielnicy XVIII.</i>		
KHK	zapis w umowie społecznej		

III.7	<i>Dokończenie budowy kanalizacji w os. Mogiła, Lesisko oraz ul. Klasztornej.</i>		
	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Etap realizacji</i>	<i>Czas wykonania</i>
MPWiK	Kanalizacja sanitarna ul. Kopaniec, Bardosa, Powiatowa	realizacja	2009
	Kanalizacja sanitarna ul. Jeżynowa, Na Niwach i boczne	realizacja	2009
	Wodociąg ul. Jeżynowa, Na Niwach i boczne	realizacja	2009
	Kanalizacja sanitarna ul. Zagłoby, Odmetowa, Ziarkowa	realizacja	2009-10
	Wodociąg ul. Zagłoby, Odmetowa, Ziarkowa	realizacja	2009-10
	Kanalizacja sanitarna ul. Wołodyjowskiego z odprowadzeniem do Podbipięty	realizacja	2010-11
	Kanalizacja sanitarna ul. Grąby, Salwińskiego, Graniczna, Jagienki, Kmicica	realizacja	2011
	Kanalizacja sanitarna ul. Klasztorna i Syrachowska	realizacja	2011
	Kanalizacja sanitarna ul. Odmetowa cz.2	realizacja	2011
	Kanalizacja sanitarna w ulicach bocznych do ul. Klasztorna i Syrachowska	realizacja	2012
	Kanalizacja sanitarna ul. Zbyszka z Bogdańca, Michała Hutnika	realizacja	2012
	Kanalizacja sanitarna ul. Stare Wiślisko	realizacja	2012

	Kanalizacja sanitarna ul. Żagłowa i Żagłowa - boczna	realizacja	2012
	Kanalizacja sanitarna ul. Podbipięty	realizacja	2012

Zadania realizowane w trybie LII z obszaru Dzielnicy XVIII.			
	Zakres rzeczowy	Etap realizacji	Czas wykonania
ZIKiT	D1 os. Branice – przyłącza kanalizacji sanitarnej – szt. 42	realizacja	2009
	D2 os. Chałupki – przyłącza kanalizacji sanitarnej – szt. 27	realizacja	2009
	D3 os. Przylasek Rusiecki – przyłącza kanalizacji sanitarnej – szt. 27	realizacja	2009
	D23 os. Wyciąże – przyłącza wodociągowe – szt. 3	realizacja	zrealizowane
	D25 os. Mogiła ul. Kopaniec, ul. Powiatowa, ul. Bardosa, ul. Żagłowa, ul. Stare Wiślisko, ul. Zakarnie, ul. Syrachowska, ul. Klasztorna, ul. Jeżynowa, ul. Na Niwach – przyłącza wodociągowe – szt. 4	realizacja	zrealizowane
	D42 os. Mogiła ul. Kopaniec, ul. Powiatowa, ul. Bardosa, ul. Żagłowa, ul. Stare Wiślisko, ul. Zakarnie, ul. Syrachowska, ul. Klasztorna, ul. Jeżynowa, ul. Na Niwach - przyłącza kanalizacji sanitarnej – szt. 1	realizacja	zrealizowane
	D36 os. Mogiła ul. Jeżynowa, ul. Na Niwach i boczne – przyłącza kanalizacji sanitarnej – szt. 6	realizacja	2010
	D53 os. Mogiła ul. Jeżynowa, ul. Na Niwach i boczne – przyłącza wodociągowe – szt. 6	realizacja	2010
	D20 os. Mogiła – Lesisko ul. Zagłoby, ul. Odmętowa, ul. Ziarkowa i boczne - przyłącza kanalizacji sanitarnej – szt. 32	realizacja	2010
	D48 os. Mogiła - Lesisko ul. Zagłoby, ul. Odmętowa, ul. Ziarkowa i boczne - przyłącza wodociągowe – szt. 12	realizacja	2010
	D49 os. Wolica i Przylasek Wyciąski - przyłącza kanalizacji sanitarnej – szt. 30	realizacja	2010
	D51 os. Kościelniki – przyłącza wodociągowe – szt. 1	realizacja	2010
	D52 os. Wyciąże - przyłącza kanalizacji sanitarnej – szt. 5	realizacja	2010
	D167 os. Mogiła – Lesisko ul. Wołodyjowskiego, ul. Opata Salwińskiego, ul. Zagłoby, ul. Graniczna, ul. Grąby, ul. Jagienki, ul. Kmicica, ul. Kublińskiego, ul. Wojenna, ul. Wiśniowieckiego - przyłącza wodociągowe – szt. 15	realizacja	2011
	D168 os. Mogiła - Lesisko ul. Wołodyjowskiego, ul. Opata Salwińskiego, ul. Zagłoby, ul. Graniczna, ul. Grąby, ul. Jagienki, ul. Kmicica, ul. Kublińskiego, ul. Wojenna, ul. Wiśniowieckiego - przyłącza kanalizacji sanitarnej – szt. 110	realizacja	2011
D166 os. Mogiła rejon ul. Klasztornej, ul. Syrachowskiej i bocznych, ul. Stare Wiślisko, ul. Żagłowa i boczne - przyłącza kanalizacji sanitarnej – szt. 150	realizacja	2012	

III.8	<i>Pozostawienie Błóń Mogiłskich przy ul. Klasztornej, a także tzw. starych błóń we wschodniej części Mogiły, na cele kulturalne, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji narodowych i patriotycznych.</i>
ZIKiT	Obszar Błóń Mogiłskich przy ul. Klasztornej (dz. Nr 94/7 obr. 59 Nowa Huta) położony jest w sporządzonym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mogiła”. Projekt planu określa dla tego terenu następujące przeznaczenie: US2 – tereny sportu i rekreacji oraz UP2 – tereny zabudowy usługowej-usługi publiczne, związane z oświatą i kulturą. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mogiła” zostanie wyłożony do 09.2009. Obszar tzw. Starych Błóń Mogiłskich nie jest objęty ustaleniami żadnego sporządzanego bądź obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z czym wszelkie działania inwestycyjne mogą tam być realizowane w drodze indywidualnych wystąpień o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Część tego terenu objęta jest rezerwą dla planowanej inwestycji trasy komunikacyjnej S7.

III.9	<i>Wprowadzić możliwość rozbudowy mieszkaniowej na terenie os. Mogiła Wschód.</i>
ZIKiT	Realizacja inwestycji mieszkaniowych na obszarze Mogiły może odbywać się w sposób uwarunkowany aktualnym stanem planistycznym poszczególnych części terenu: - w obszarach, dla których sporządzany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp) obszaru „Mogiła” (rejon m.in. ulic: Zakarnie, Żagłowa, Samostrzelnika, Klasztorna, Stare Wiśliko, Syrachowska, zachodnia część ul. Podbagnie), w trybie indywidualnych wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy do czasu uchwalenia tego mpzp; poszerzenie terenów przeznaczonych pod inwestycje na terenie objętym sporządzanym ww. mpzp nastąpić może w wyniku składania do tego planu stosownych uwag zgłaszanych indywidualnie przez zainteresowanych w okresie wyłożenia projektu planu do wglądu publicznego i do 14 dni po zakończeniu wyłożenia (mpzp obszaru „Mogiła” zostanie wyłożony do 09.2009.), - w obszarach nie objętych obowiązującymi bądź sporządzanymi planami miejscowymi (rejon ulic: Na Niwach, Powiatowa, Jeżynowa, Kępska, Bardosa) – w trybie występowania z indywidualnymi wnioskami o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, - w obszarach objętych obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Dolina Dłubni – Mogiła” (m.in. wschodnia część ul. Podbagnie i południowa część ul. Powiatowej) – na podstawie pozwoleń na budowę wydawanych w oparciu o ww. mpzp.

III.10	<i>Produkt końcowy wychodzący z ZTPO winien być tak przetworzony aby nadawał się do sprzedaży a nie był składowany na hałdach.</i>
KHK	zapis w umowie społecznej

III.11	<i>Zamontowanie tablicy świetlnej na zewnątrz budynku ZTPO informującej na bieżąco (24h na dobę) o emisji.</i>
KHK	zapis w umowie społecznej

III.12	<i>Umieścić w projekcie budowy ZTPO Muzeum Ekologiczne.</i>
KHK	zapis w umowie społecznej

III.13	<i>Zobowiązać ZPTO do zapisu w umowach z firmami, które będą dostarczać śmieci, do przewozu po ściśle określonych trasach. Samochody przewożące śmieci powinny być wyposażone w system GPS.</i>
KHK	zapis w umowie społecznej

III.14	Należy wprowadzić zakaz przejazdu samochodów ciężarowych typu „TIR” przez Plac Centralny.		
	Zakres rzeczowy	Etap realizacji	Czas wykonania
ZIKiT	Zakaz przejazdu samochodów ciężarowych powyżej 16 ton przez całą dobę	dokumentacja wykonanie oznakowania	zrealizowane 30.04.2009

III.15	Dla mieszkańców os. Mogiła dostarczenie na czas nieokreślony od ZTPO energii cieplnej i ciepłej wody użytkowej po stawce nie wyższej niż 30% stawki rynkowej.		
REZYGNACJA z zadania na wniosek RD – zadanie zdublowane, patrz pkt III.2			

III.16	Objęcie Błoń Mogilskich bieżącym utrzymaniem w czystości oraz upamiętnienie błoń jako miejsca historycznego poprzez ustawienie tablicy lub obelisku.		
ZIKiT	objęcie bieżącym utrzymaniem – 2009, upamiętnienie błoń jako miejsca historycznego - zapis w umowie społecznej		

III.17	Zagwarantowanie możliwości remontów, rozbudowy i budowy domów na terenie Mogiły Wschód.		
REZYGNACJA z zadania na wniosek RD – zadanie zdublowane, patrz pkt III.9			

III.18	Powiadomienie mieszkańców o zakłóceniach w emisji, przekroczonych normach lub awariach ZTPO.		
KHK	zapis w umowie społecznej		

III.19	Zobowiązanie firm transportujących zarówno śmieci do ZTPO, jak i produkty końcowe wychodzące z ZTPO, do zastosowania paliwa ekologicznego. Śmieci należy dostarczać w samochodach szczelnie zamkniętych.		
KHK	zapis w umowie społecznej		

III.20	Wykonanie sygnalizacji świetlnej na ul. Klasztornej na wysokości bramy wejścia do Klasztoru.		
	Zakres rzeczowy	Etap realizacji	Czas wykonania
ZIKiT	Wykonanie sygnalizacji świetlnej na ul. Klasztornej na wysokości bramy wejścia do Klasztoru	dokumentacja wykonanie oznakowania	31.07.2009 30.08.2009

III.21	Budowa boiska wielofunkcyjnego na os. Szklane Domy przy Szkole Podstawowej nr 88.		
	Zakres rzeczowy	Etap realizacji	Czas wykonania
EK	SP nr 88 na os. Szklane Domy 2 - budowa boiska wielofunkcyjnego o wym. 28 x 60m, o sztucznej nawierzchni wraz z trybunami, oświetleniem, ogrodzeniem oraz zapleczem sanitarno - szatniowym	dokumentacja	2009
		realizacja	2010

III.22	Geodezyjne wydzielenie i utwardzenie ul. Ostrów.		
	Zakres rzeczowy	Etap realizacji	Czas wykonania

ZIKiT	Podział geodezyjny na podstawie decyzji WZ i utwardzenie ul. Ostrów	opracowanie materiałów do decyzji podziałowej	31.12.2009
		uzyskanie decyzji podziałowej	30.04.2010
		wykonanie utwardzenia	30.06.2010

<i>Budowa boiska przy ul. Bardosa.</i>			
III.23	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Etap realizacji</i>	<i>Czas wykonania</i>
ZIS	Budowa przy ul. Bardosa (na działce nr 504 obr. 46 Nowa Huta) boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19 x 32m, o sztucznej nawierzchni - poliuretanowej (siatkówka i koszykówka, z możliwością wykorzystania do gry w piłkę nożną) wraz z oświetleniem, ogrodzeniem oraz elementami małej architektury tj. ciągami pieszymi, betonowymi stołami do tenisa stołowego.	realizacja	2010