

Część opisowa

II. Informacja o przebiegu i realizacji zakresów rzeczowych przedsięwzięć ujętych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich Miasta Krakowa - wg stanu na 30.06.2018 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jedn. Realiz./ Koord.	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2018 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2018 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnym
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:					
1.a.	wydatki bieżące					
1.b.	wydatki majątkowe					
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:					
1.1.1	wydatki bieżące					
1.1.1.1	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	Wydział ds. Jakości Powietrza	2016	2023	Zarządzeniem Nr 189/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25.01.2018 r. utworzony został Wydział ds. Jakości Powietrza, który przejął do dalszej realizacji część zadań będących w kompetencjach Wydziału Kształtowania Środowiska.	UCHWAŁĄ NR XCIX/2573/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami, dokonano zmiany realizatora przedsięwzięcia z Wydziału Kształtowania Środowiska na Wydział ds. Jakości Powietrza.
1.1.1.2	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2023	<p>2016</p> <p>W związku ze wstrzymaniem pozytywnej decyzji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przyznaniu dofinansowania dla projektu pn.: „Wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” wydatkownie środków w ramach przedmiotowego projektu zostało wstrzymane. Gmina Miejska Kraków rozpoczęła realizację projektu z dniem 1 października 2016 roku po uzyskaniu akceptacji Komisji Europejskiej dla przedłożonego nowego montażu finansowego. W ramach projektu wykonane zostało opracowanie pn.: „Zlecenie przygotowania danych o strukturze floty pojazdów w Krakowie wraz z danymi o emisji z pojazdów” na podstawie umowy Nr W/I/3840/GK/2016 z dnia 7 listopada 2016 roku zawartej pomiędzy Gminą Miejską Kraków – Urzędem Miasta Krakowa a Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki. Ponadto przygotowany został projekt Umowy o współpracy partnerskiej na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, która zawarta została na początku 2017 roku.</p> <p>2017</p> <p>Kontynuowano realiz. projektu zintegrowanego LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla WM – Małopolska w zdrowej atmosferze. Na potrzeby przedmiotowego przedsięwzięcia GK zlecił wykonanie pomiarów zawartości w powietrzu atm.: dwutlenku azotu (NO2), dwutlenku siarki (SO2) i benzenu (C6H6). Pomiary składały się z 2 etapów (sezon letni/sezon grzewczy). Pomiary w okresie letnim były przeprowadzane od 28.05.2017 r. do 25.06.2017 r. (Um. Nr W/I/1957/GK/4/2017 z dnia 24.05.2017 r. pomiędzy GMK a firmą Anna Irena Krochmal Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe PROPAGATOR). Dzieło obejmowało pomiary w okresie letnim zostało złożone przez Wyk. 28.08.2017 r. Protokół zdawczo-odbiorczy został sporządzony i podpisany 4.09.2017 r. Pomiary, w sezonie grzewczym były przeprowadzane od 19.11.2017 r. do 17.12.2017 r. Termin złożenia dzieła z II etapu badań-luty 2018 r. Wyniki badań stanowiąc będą jeden z elementów składowych, niezbędnych do planowanego w ramach projektu opracowania oprogramowania do modelowania emisji komunikacyjnych w Krakowie. Dzięki uzyskanemu narzędziu możliwa będzie ocena podejmowanych działań m.in. w transporcie (zarówno w zakresie inwestycyjnym jak i organizacyjnym). Ponadto równolegle prowadzone były konsultacje z partnerem projektu – Instytutem VITO, który współpracuje z Miastem przy realizacji działania „Platforma zarządzania jakością powietrza w Krakowie przy wykorzystaniu narzędzi wysokorozdzielczego modelowania”.</p> <p>2018</p> <p>W ramach projektu odebrany i rozliczony został II etap umowy na opracowanie pn.: „Zlecenie badań weryfikacyjnych modelowania przy pomocy co najmniej 50 próbników pasywnych NO2” na podstawie umowy Nr W/I/1957/GK/4/2017 z dnia 24 maja 2017 roku zawartej pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Anną Ireną Krochmal Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe PROPAGATOR. Wykonawca przekazał raport z badań wraz z syntezą wyników i szczegółowymi wnioskami z wykonanych w okresie zimowym (grzewczym) terenowych badań pomiarowych w celu określenia wielkości emisji tlenków azotu, tlenków siarki i benzenu na obszarze Krakowa. Ponadto zawarta została umowa na wykonanie dzieła pn.: „Ekspertyza w zakresie oceny i doradztwa przyjętych założeń modelowania w wysokiej rozdzielczości dla Krakowa” (umowa Nr W/I/2080/GK/5/2018 z dnia 12 czerwca 2018 roku pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Instytutem Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk). Przedmiotem umowy jest testowanie aplikacji do drobnorozdzielczego modelowania dyspersji zanieczyszczeń w Krakowie pochodzących od systemu transportu wraz ze sporządzeniem raportu końcowego w wykonanych prac.</p>	Nie dotyczy
1.1.1.3	Realizacja programu unijnego - Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2020	Aktualnie na zadaniu bieżącym rozliczane są koszty osobowe pracowników zatrudnionych w Jednostce Realizującej Projekt oraz promocja projektu. W dniu 03.10.2017 roku została zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.	Nie dotyczy
1.1.1.4	Realizacja programu unijnego - Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2020	Aktualnie na zadaniu bieżącym rozliczane są koszty osobowe pracowników zatrudnionych w Jednostce Realizującej Projekt oraz promocja projektu. W dniu 03.10.2017 roku została zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.	Uchwałą Rady Miasta Krakowa CI/2635/18 z dnia 09.05.2018 zostały zwiększone środki ze źródeł niepodlegających zwrotowi na kwotę 2.623 zł. Zwiększenie środków było związane ze zmianą montażu finansowego projektu pn. „Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” oraz konieczność właściwego rozliczenia zawartej umowy na promocję projektu.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jedn. Realiz./ Koord.	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2018 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2018 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następujących
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1.5	Realizacja projektu Vital Cities	Wydział Sportu	2016	2018	<p>Działania w ramach "Realizacja Projektu Vital Cities" w latach 2016-2018:</p> <p>2016</p> <p>1. W dniach 25-26 lutego 2016 r. w krakowskim Magistracie odbyła się konferencja podsumowująca pierwszą fazę projektu Vital Cities, realizowanego w ramach programu URBACT III. W konferencji, łącznie z Krakowem, wzięli udział przedstawiciele 10 europejskich miast, będących uczestnikami projektu: Loulé (Portugalia) - lider projektu, Birmingham (Wielka Brytania), Burgas (Bułgaria), Budapeszt (Węgry), Den Bosch (Holandia), Vestfold County (Norwegia), Rieti (Włochy), Ústi nad Łabą (Czechy), Liepaja (Łotwa), Sibenik (Chorwacja). Zawarto jedną umowę na kwotę 26 500 zł.</p> <p>2. Zawarto 1 umowę na łączną kwotę 14 356,80 zł dotyczącą wsparcia i doradztwa na rzecz Zespołu Projektu Vital Cities.</p> <p>3. Przedstawiciele Krakowa uczestniczyli w następujących konferencjach uczestników projektu: w dniach 17-21.07.2016 r w Birmingham w Wielkiej Brytanii, która rozpoczęła II etap projektu, w dniach 23-26.08.2016 r. w Rotterdamie w Holandii gdzie odbywał się letni Uniwersytet URBACT oraz w dniach 21-24.11.2016 r. w Lipawie na Łotwie gdzie przedstawiano metody pracy w Lokalnych Grupach URBACT. Ponadto przedstawiciele Krakowa wzięli udział w dniach w spotkaniu w Warszawie podczas, którego spotkali się z wszystkimi polskimi reprezentantami sieci URBACT III.</p> <p>4. Zorganizowano trzy spotkania Lokalnej Grupy Wsparcia w ramach unijnego projektu „Vital Cities” w dniach 17.11., 05.12. oraz 20.12.2016r. oraz przygotowano spot promocyjny podsumowujący działania I Grupy Wsparcia w roku 2016. Zawarto jedną umowę na kwotę 5 100 zł.</p> <p>2017</p> <p>1. W dniach 20-21 marzec 2017 r. partnerzy realizowanego przez Kraków unijnego projektu Vital Cities z Budapesztu (Węgry) oraz Loulé (Portugalia) odwiedzili Kraków w ramach warsztatów Deep Dive Session. Zawarto umowę na kwotę 5000,00 zł.</p> <p>2. Przedstawiciele Krakowa uczestniczyli w następujących konferencjach: w dniach 1-3.03.2017 r. Rieti (Włochy) wizyta w ramach Deep Dive Session, w dniach 5-8.03.2017 r. Loule (Portugalia) wizyta w ramach Deep Dive Session. Zawarto umowę na zakup biletów lotniczych na łączną kwotę: 5 261,34 zł.</p> <p>3. Przedstawiciele Krakowa uczestniczyli w dniach 9-13.03.2017 r. w Half-Time event, odbywającym się w Rieti (Włochy), gdzie omówiono dotychczasową realizację projektu.</p> <p>4. Zawarto umowę zlecenie z ekspertem na wsparcie i doradztwo na rzecz Zespołu Vital Cities. Wynagrodzenie ryczałtowo brutto w kwocie 2 400,00 zł miesięcznie.</p>	
1.1.1.6	RPOWM - podziałanie 9.1.1 - Bariery zamieniamy na szanse	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2019	<p>W 2016 r. objęto wsparciem 464 uczestników. Realizowano usługi: asystent rodziny dla 42 uczestników projektu, klub integracji społecznej dla 156 uczestników po 30 r.ż., program aktywności lokalnej dla 64 uczestników projektu z zaburzeniami psychicznymi i ich otoczenia.</p> <p>W 2017 r. objęto wsparciem 764 uczestników. Realizowano usługi: asystent rodziny dla 41 uczestników projektu, klub integracji społecznej dla 277 uczestników po 30 r.ż., program aktywności lokalnej dla 94 uczestników projektu z zaburzeniami psychicznymi i ich otoczenia.</p> <p>W I półroczu 2018 r. objęto wsparciem 661 uczestników. Realizowano usługi: asystent rodziny dla 37 uczestników projektu, klub integracji społecznej dla 256 uczestników po 30 r.ż., program aktywności lokalnej dla 110 uczestników projektu z zaburzeniami psychicznymi i ich otoczenia.</p>	<p>Dokonana zmiana WPF w I półroczu nastąpiła w związku z:</p> <p>-możliwością ponownego wykorzystania w 2018r. środków bezzwrotnych, które nie zostały wydatkowane w 2017 roku, a także środków zwróconych w 2018r. przez podmioty zewnętrzne realizujące zadania zlecone w projekcie oraz w konsekwencji zwiększeniem wkładu własnego do projektu (nastąpiło zwiększenie przychodów w br. o kwotę 39.545,00 zł, zwiększenie dochodów o kwotę 271.167,00 zł oraz zwiększenie limitu wydatków w roku bieżącym o kwotę 350.712,00 zł);</p> <p>- wprowadzeniem do planu finansowego MOPS dotacji w wysokości 250.000,00 zł, skutkującego wycofaniem z przedmiotowego wkładu własnego, środków własnych Gminy w wysokości 250.000,00 zł, w tym:</p> <p>- w roku 2018 środków w wysokości 180.000,00 zł;</p> <p>- w roku 2019 środków w wysokości 70.000,00 zł.</p>
1.1.1.7	RPOWM - podziałanie 9.1.1 - Bariery zamieniamy na szanse	Wydział Spraw Społecznych	2016	2019	Ogłoszono konkursy dla wykonawców projektu.	większono przesiewięzcie na 2018 r. o środki niewykorzystane w latach wcześniejszych.
1.1.1.8	Realizacja projektu unijnego INTHERWASTE	Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2021	<p>2016</p> <p>1. Uczestniczono w organizowanych przez UMK szkoleniach dla kierowników projektów.</p> <p>2. Uczestniczono w spotkaniu inauguracyjnych w Kordobie (Hiszpania) w dniach 26-29 kwietnia 2016r., podczas którego przedstawiono prezentację dotyczącą systemu zarządzania odpadami w Gminie Miejskiej Kraków.</p> <p>3. Uczestniczono w warsztatach w Brukseli (Belgia) w dniach 29 czerwca - 1 lipca 2016r.</p> <p>4. Zorganizowano spotkania z interesariuszami projektu w dniach 3 czerwca i 26 sierpnia 2016r.</p> <p>5. Podpisano umowę partnerską w zakresie realizacji projektu.</p> <p>6. Przygotowano analizę sytuacyjną gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Krakowa.</p> <p>7. Przygotowano artykuł prasowy dotyczący realizacji projektu.</p> <p>8. Uczestniczono w szkoleniu w zakresie kontroli pierwszego stopnia programu INTERREG EUROPE.</p> <p>9. Przekazano raport do kontroli pierwszego stopnia projektu - CENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICH.</p> <p>10. Uczestniczono w spotkaniu w Tallinnie (Estonia) w dniach 21-22 września 2016r (prezentacja dotycząca systemu zarządzania odpadami w GMK).</p> <p>11. Na bieżąco uzupełniano dokumenty dotyczące projektu w Systemie Zarządzania Projektami.</p> <p>2017</p> <p>1. Uczestniczono w szkoleniach dla kierowników projektu oraz szkoleniu organizowanym przez Centrum Projektów Europejskich w Warszawie.</p> <p>2. Zawarto umowę z Interesariuszem projektu – Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, określającą zasady współpracy i zwrotu kosztów usług zrealizowanych przez Interesariusza w związku z udziałem oddelegowanego pracownika Interesariusza w spotkaniu zagranicznym projektu.</p> <p>3. Przygotowano materiały do kontroli I stopnia za okres od 01.10.2016 r. do 31.03.2017 r. oraz od 01.04.2017 r. do 30.09.2017r. dla Centrum Projektów Europejskich. Po przeprowadzonej weryfikacji projektu otrzymano 2 certyfikaty poświadczające kwalifikację wszystkich zaangażowanych środków.</p> <p>4. Uczestniczono w I seminarium tematycznym w Porto w dniach 08-09.03.2017 r.</p> <p>5. Zorganizowano II seminarium tematyczne w Krakowie w dniach 07-08.06.2017r.</p> <p>6. Uczestniczono w III seminarium tematycznym na Ibizie w dniach 15-16.11.2017 r.</p>	Nie dotyczy

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jedn. Realiz./ Koord.	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2018 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2018 r. zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
cd. 1.1.1.8					<p>7. Zorganizowano dwa spotkania z Interesariuszami projektu w dniach 24.01.2017 r. oraz 09.05.2017 r.</p> <p>8. Zorganizowano Organizational Learning Workshop w dniu 25.08.2017 r.</p> <p>9. Zorganizowano Target Communication Event w dniu 04.12.2017 r.</p> <p>10. Przygotowano artykuły do czasopism KRAKOW.PL, Gospodarka Odpadami. 2018</p> <p>1. Zorganizowano Target Communication Event w dniu 1 lutego 2018 r. - udział w VII Międzynarodowym Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO w Warszawie.</p> <p>2. Przygotowano materiały do kontroli I stopnia do Centrum Projektów Europejskich za okres od 1.10.2017 r. do 31.03.2018 r. Po przeprowadzonej weryf. administracyjnej kontroli I stopnia projektu otrzymano certyfikat poświadczający kwalifikację zaangażowanych środków za dany okres.</p> <p>3. Uczestniczono w organizowanym przez UMK szkoleniu dla kierowników projektu w zakresie zarządzania projektami metodą PRINCE2.</p> <p>4. Przygot. proj. i zawarto umowę z Ekspertem zew. - John Pitcher Sp. z o.o. określi. zasady zwrotu kosztów podróży w związku udziałem oddelegowanego pracownika Eksperta w spotkaniu zagranicznym proj. w Kordobie.</p> <p>5. Uczestniczono w IV seminarium tem w Kordobie w dniach 13-14.06.2018 r., dotyczącym minimalizacji powstawania odpadów w miastach dziedzictwa kulturowego, na którym przedstawiono dwie dobre praktyki w tym zakresie.</p>	
1.1.1.9	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu	Wydział Organizacji i Nadzoru	2016	2019	Realizacja zadania jest ściśle powiązana z wykonaniem wydatków inwestycyjnych w zadaniu OR/A1.20/16. Nie zrealizowano żadnych wydatków bieżących - nie wypłacono wynagrodzeń i pochodnych realizatorom projektu.	Nie dotyczy
1.1.1.10	Projekt UGB - WITKOWICE GLL	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2019	W ramach realizacji przedsięwzięcia dokonano refundacji wynagrodzeń osób wchodzących w skład zespołu projektowego, ponoszono również wydatki związane z zagranicznymi delegacjami służbowymi w ramach spotkań Partnerów Projektu Urban Green Belts.	W I półroczu 2018 roku dokonano zmiany w ramach wydatków WPF w zakresie 2018 roku (uchwała RMK nr Nr CI/2621/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 maja 2018r.)
1.1.1.11	CERlecon Central Europe Regional Innovation Ecosystems Network	Wydział Rozwoju Miasta	2016	2019	<p>W miesiącach styczeń-luty zorganizowano finał lokalny dla I Kohorty Cericeon Playpark i przeprowadzono nabór do II Kohorty,</p> <p>W miesiącu maju przedstawiciele Zespołu Projektowego uczestniczyli w spotkaniu komitetu sterującego w Wenecji, a miesiącu czerwcu zostało zorganizowane przez wydział szkolenie dla animatorów playparku w Krakowie.</p> <p>W miesiącu czerwcu zorganizowano szkolenia i treningi dla CERlecon Playpark Bratysława.</p>	
1.1.1.12	Growing Internationally-Krakow's economy on the rise	Wydział Rozwoju Miasta	2016	2018	W miesiącu kwietniu została zorganizowana wyjazdowa misja gospodarczej do Kijowa dla małopolskich przedsiębiorców. Podpisano umowę na organizację działań związanych z udziałem Krakowa w 20 Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji EXPO REAL, które odbędą się w październiku 2018 roku.	
1.1.1.13	Realizacja projektu URB-INCLUSION w ramach programu URBACT III	Biuro Funduszy Europejskich	2016	2019	Realizacja rzeczowa projektu URB-INCLUSION rozpoczęła się w październiku 2016 roku. I faza projektu trwała do kwietnia 2017 roku, po czym został złożony ponowny wniosek aplikacyjny na kolejne dwa lata trwania projektu. Od początku trwania projektu odbyło się w Krakowie spotkanie z liderem i ekspertem projektu, spotkania z mieszkańcami osiedla Azory (interesariuszami) oraz miały miejsce cztery podróże służbowe. W pierwszym półroczu 2018 roku zorganizowana została konferencja międzynarodowa z udziałem przedstawicieli miast 8 partnerów zagranicznych, a także warsztaty z przedstawicielami środowisk lokalnych, w tym także festyn rodzinny. Zamówione zostały także materiały promocyjne. Dodatkowo są rozliczane koszty wynagrodzeń osób pracujących w projekcie i koszty pośrednie.	W I półroczu 2018 roku nie wprowadzono żadnych zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji zadania.
1.1.1.14	Doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych do prowadzenia działalności gospodarczej świadczonych w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż	Wydział Organizacji i Nadzoru	2017	2018	<p>Wybrani w trybie rezeźniania rynku wykonawcy przeprowadzili poniższe szkolenia.</p> <p>- Szkolenie w zakresie pomocy publicznej w gospodarce nieruchomościami, identyfikacja występowania pomocy publicznej, najnowsze orzecznictwo. Wzięło w nim udział 22 pracowników UM Krakowa.</p> <p>- Szkolenie w zakresie stosowania narzędzi elektronicznych obsłudze podatkowej - komunikacja elektroniczna z podatnikiem w rozumieniu Ordynacji podatkowej oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Wzięło w nim udział 25 pracowników UM Krakowa.</p> <p>- Instytucje prawa cywilnego wykorzystywane w prawie podatkowym procesowym oraz w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Wzięło w nim udział 30 pracowników UM Krakowa.</p> <p>- Pierwsza część szkolenia pn. Kultura Pro-Kliencka - cykl warsztatów w zakresie profesjonalnej obsługi klienta, telefonicznej obsługi klienta, obsługi klienta "trudnego", przyjmowania skarg; dla 3 grup szkoleniowych.</p> <p>- VAT w obrocie nieruchomościami. Wzięło w nim udział 15 pracowników UM Krakowa.</p> <p>- Szkolenie w zakresie stosowania przepisów o pomocy publicznej w prawie podatkowym. Wzięło w nim udział 21 pracowników UM Krakowa.</p> <p>- Szkolenie w zakresie dostępu do informacji publicznej na wniosek, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru zarządzania nieruchomościami oraz podatków i opłat lokalnych. Wzięło w nim udział 37 pracowników UM Krakowa.</p> <p>ponadto w I-szym półroczu 2018 r. zrealizowano następujące szkolenia dot.:</p> <p>- wybranych zagadnień w zakresie ustawy o gospodarce nieruchomościami i księgach wieczystych, najnowsze orzecznictwo</p> <p>- prawnych i finansowych aspektów rozliczania wspólnot mieszkaniowych</p> <p>- spółek prawa handlowego oraz wybranych zagadnień prawa upadłościowego i naprawczego w instytucjach prawa podatkowego lokalnego</p> <p>- Kultura Pro-Kliencka - cykl warsztatów w zakresie profesjonalnej obsługi klienta, telefonicznej obsługi klienta, obsługi klienta "trudnego", przyjmowania skarg</p> <p>Wybrany w wyniku przetargu na realizację usługi społecznej wykonawca, świadczył usługi cateringowe podczas organizowanych szkoleń. Na bieżąco dostarczane były materiały szkoleniowe, opracowywane przez trenera realizującego dane szkolenie i drukowane przez wybranego wykonawcę. Rozliczone zostały wydatki Partnerów projektu na realizację szkoleń indywidualnych oraz zakup dodatkowej funkcjonalności dla Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Skawina, umożliwiającej pozyskanie przez przedsiębiorców informacji o możliwości najmu i/lub zakupu nieruchomości.</p>	Nie dotyczy

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jedn. Realiz./ Koord.	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2018 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2018 r. zmian rzeczowo- finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
cd. 1.1.1.14					Wykonane zostały roll-upy i plakaty promujące projekt dla każdego z Partnerów. Zakończono realizację zadania związanego z przeprowadzeniem badania satysfakcji przedsiębiorców w ramach niniejszego projektu partnerskiego, przeprowadzono spotkanie banchnarkingowe, zidentyfikowano działania doskonalące po przeprowadzonym badaniu u poszczególnych partnerów projektu. Zakończono realizację studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz ochrony danych osobowych. Wszystkie osoby skierowane na studia ukończyły je z wynikiem pozytywnym. W okresie sprawozdawczym złożono do IP dwa wnioski o płatność. WOP zostały bez zastrzeżeń przyjęte przez IP. Na bieżąco prowadzona była sprawozdawczość merytoryczno-finansowa projektu, w tym rejestracja uczestników szkoleń w SL2014, opis i księgowanie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków i wkładu własnego oraz obsługa kadrowa, budżetowa, prawna i informatyczna.	
1.1.1.15	RPOWM - Poddziałanie 10.1.4 - Małopolska Chmura Edukacyjna	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2016	2018	Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych u uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Gminie Miejskiej Kraków. Projekt realizowany był w 4 placówkach. Zrealizowano zajęcia dla uczniów oraz dokonano zakupów pomocy dydaktycznych. Osiągnięto wymagane wskaźniki i zakończono realizację projektu.	Projekt zrealizowano zgodnie z założeniami.
1.1.1.16	RPOWM - Poddziałanie 2.1.3 - E-usługi w Edukacji	Wydział Edukacji	2016	2018	Dostarczenie sprzętu teleinformatycznego do prowadzenia zajęć w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej do 14 szkół (licea ogólnokształcące i technika).	W I półroczu nie podejmowano zmian rzeczowo-finansowych w ramach tego zadania.
1.1.1.17	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2017	2019	W I półroczu 2018 r. 90 osób zostało uczestnikami projektu. Zgodnie z projektem kontynuowano indywidualne konsultacje dla grup docelowych, konsultacje psychiatryczne dla uczestników projektu, prowadzenie "Telefon Zaufania dla Seniorów" oraz indywidualną i grupową superwizję pracy. Utworzona została grupa terapeutyczna dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz grupa terapeutyczna dla seniorów. Obie grupy zakończone zostały wyjazdem.	Nie dotyczy
1.1.1.18	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W sile wieku	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2020	W 2017 r. utworzono na terenie Gminy Miejskiej Kraków 3 nowe placówki – Kluby Samopomocy - Aktywizacyjne (łącznie 60 nowych miejsc), a także 1 Klub Samopomocy – Specjalistyczny (20 nowych miejsc), w których zapewniana jest dzienna aktywizacja seniorów. W okresie od 1.03. do 31.12.2017 r. : - wydano 127 skierowań do uczestnictwa w Klubach, - ze wsparcia w formie usług aktywizująco-usprawniających, opiekuńczo-pielęgnacyjnych i wspomagających skorzystało łącznie 108 osób, - zrealizowano łącznie 543 grupy wsparcia i zajęcia informacyjno-edukacyjne, - ze wsparcia w ramach projektu skorzystało również 21 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych. W I półroczu 2018 r. : - wydano 16 skierowań do uczestnictwa w Klubach, - ze wsparcia w formie usług aktywizująco-usprawniających, opiekuńczo-pielęgnacyjnych i wspomagających skorzystało łącznie 95 osób, - zrealizowano łącznie 325 grup wsparcia i zajęć informacyjno-edukacyjnych, - ze wsparcia w ramach projektu skorzystało również 29 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych.	Dokonana zmiana WPF w I półroczu nastąpiła w związku z: - możliwością ponownego wykorzystania w 2018 roku środków bezzwrotnych, które nie zostały wydatkowane w 2017 roku oraz w konsekwencji zwiększeniem wkładu własnego do projektu (nastąpiło zwiększenie przychodów i dochodów w roku bieżącym o kwotę 147.321,00 zł oraz zwiększenie limitu wydatków w br. o kwotę 179.221,00 zł); - możliwością wykorzystania w roku 2018 niewydatkowanych w 2017 roku środków inwestycyjnych, które po uzyskaniu zgody od MCP zostały przekwalifikowane na środki bieżące (nastąpiło zwiększenie dochodów i wydatków w roku bieżącym o kwotę 1.983,00 zł).
1.1.1.19	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W sile wieku	Wydział Spraw Społecznych	2017	2020	Ogłoszono konkursy dla wykonawców projektu.	Brak zmian
1.1.1.20	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032r.	Wydział Kształtowania Środowiska	2017	2020	W dniu 30.01.2017 r. został złożony w UMWM projekt nr RPMP.05.02.01-12-0066/17 pt. "Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r". Karta Projektu wpisana jest do Strategii ZIT, dla której Zarząd Województwa Małopolskiego wydał pozytywną opinię, co dało wysokie prawdopodobieństwo pozyskania środków unijnych. Pismem z dnia 28.06.2017 r., znak: FE-III.432.1.66.2017 Urząd Marszałowi Województwa Małopolskiego poinformował, iż Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 27.06.2017 r. podjął uchwałę Nr 1038/17 w sprawie wyboru do dofinansowania ww. projektu. Na mocy ww. uchwały projekt nr RPO.05.02.01.-12-0066/17 został wybrany do dofinansowania w maksymalnej kwocie 3 733 766,00 zł. W dniu 02.08.2017r. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego o dofinansowanie Projektu pn. Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krakowa do 2032r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, os Priorytetowa 5. Ochrona Środowiska. Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.1 Gospodarka odpadami – zit z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Następnie w dniu 11.10.2017r. została podpisana umowa z Wykonawcą usług polegających na usuwaniu wyrobów azbestowych. Umowa ta jest realizowana do chwili obecnej. Na 30.06. br. wydatkowano środki w wysokości 66 891,30 zł.	W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do przedsięwzięcia.
1.1.1.21	POWER - Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa - Rodzicu, nie jesteś sam	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2020	Realizacja projektu rozpoczęła się 1 października 2017 r. W okresie X-XII.2017 r. zgodnie z harmonogramem realizacji projektu opracowano diagnozę w zakresie dotychczas udzielanego wsparcia na terenie Gminy Miejskiej Kraków dla rodzin, którym urodziło się dziecko, przygotowano raport na temat wsparcia realizowanego w Niemczech oraz model wczesnego wsparcia dla rodziców dzieci do 3 roku życia. Na tym etapie nie udzielano wsparcia uczestnikom. W I półroczu 2018 r. rozpoczęto testowanie wypracowanego modelu w szpitalach biorących udział w projekcie, gdzie prowadzone są konsultacje bezpośrednio na oddziałach położniczo - ginekologicznych oraz poradnictwo udzielane przez specjalistów: psychologa, dietetyka, doradcę zawodowego, pielęgniarkę pediatryczną. Wsparcia udzielono 31 rodzinom w następującym zakresie: pielęgniarka pediatryczna - 19 usług, doradca zawodowy - 2 usługi, asystent rodziny - 50 usług, pracownik socjalny - 5 usług, psycholog - 20 usług, dietetyk - 9 usług. Równocześnie opracowany został "Informator mamy i taty" przekazywany uczestnikom projektu.	Dokonana zmiana WPF w I półroczu nastąpiła w związku z: - możliwością ponownego wykorzystania w 2018 roku środków, które nie zostały wydatkowane w 2017 roku, (zwiększenie przychodów i wydatków w br. o kwotę 6.467,00zł); - możliwością ponownego wykorzystania środków zwróconych w 2018 roku przez podmioty zewnętrzne oraz Partnera projektu (zwiększenie dochodów i wydatków w br. o kwotę 12.017,00zł).
1.1.1.22	POWER - Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa - Rodzicu, nie jesteś sam	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2017	2020	Celem projektu jest transfer, zaadaptowanie i wdrożenie, dzięki współpracy ponadnarodowej z partnerem niemieckim, rozwiązań w zakresie wsparcia młodych rodzin w celu adaptacji do roli opiekunów – wychowawców po urodzeniu dziecka. Projekt będzie realizowany przy współpracy z MOPS.	Nie dotyczy
1.1.1.23	POWER - Działanie 4.3 Praktyczna szkoła zawodu	Wydział Edukacji	2017	2018	Prowadzenie zajęć rozwijających umiejętności zawodowe uczniów oraz zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego (dot. ZSG 1, ZSG 2, ZSB 1).	W I półroczu nie podejmowano zmian rzeczowo-finansowych w ramach tego zadania.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jedn. Realiz./Koord.	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2018 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2018 r. zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1.24	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2017	2019	Ww. projekty realizowane są w zakresie: • doposażenia placówek oświatowych w niezbędny do realizacji projektów sprzęt oraz materiały dydaktyczne, • realizacji kursów i szkoleń dla uczniów, które umożliwiły nabycie dodatkowych kompetencji i kwalifikacji przez uczniów oraz zwiększenie szans uczniów szkół zawodowych na rynku pracy, • realizacji staży dla uczniów w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy.	Harmonogram realizacji w latach następnych nie ulega zmianie.
1.1.1.25	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów	Wydział Edukacji	2017	2019	W I półroczu zadanie nie było jeszcze realizowane.	W I półroczu nie podejmowano zmian rzeczowo-finansowych w ramach tego zadania.
1.1.1.26	RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2016	2021	Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie u uczniów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Projekt polega na utworzeniu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w zakresie 6 obszarów tematycznych dla 13 szkół zawodowych oraz utworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery w 57 placówkach publicznych. W ramach komponentu Małopolska Chmura Edukacyjna są prowadzone zajęcia on-line z przedmiotów zawodowych oraz języka angielskiego zawodowego. Natomiast w ramach SPInKi odbywają się zajęcia warsztatowe, konsultacje indywidualne, Targi Edukacyjne, wycieczki zawodoznawcze oraz Indywidualne Plany Działania.	Nie dotyczy
1.1.1.27	RPOWM 2014-2020 Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	Wydział Geodezji	2017	2019	• w I półroczu 2018 r.: - dokonano odbioru etapu I prac w zakresie modernizacji bazy ewidencji gruntów i budynków w zakresie dostosowania danych dotyczących budynków do obowiązujących przepisów w jednostce ewidencyjnej Krowodrza dla: Obiektu nr 2 – obręby ewidencyjne nr: 7, 8, 9, 10, Obiektu nr 3 – obręby ewidencyjne nr: 1, 2, 6, Obiektu nr 4 – obręby ewidencyjne nr: 3, 4, 12.	Nie dokonano zmian zakresu rzeczowo-finansowego
1.1.1.28	SlowFood-CE, Heritage, Identity and Food	Wydział Promocji i Turystyki	2017	2020	W lutym br. w Krakowie zorganizowano spotkanie partnerów projektu wraz z posiedzeniem Komitetu Sterującego oraz międzynarodową sesją treningową dotyczącą badania dziedzictwa kulinarnego Europy Środkowej. W wyniku tego spotkania podjęte kolejne działania: rozesłano zaproszenie chętnych interesariuszy do tzw. Lokalnej Grupy Działania i zabrano deklaracje udziału, a także zorganizowano (w kwietniu) spotkanie informacyjne i warsztat nt. zasobów dziedzictwa kulinarnego w Krakowie. Ponadto, w ramach sił własnych przygotowano wymagane przez Lidera projektu analizy i zestawienia oraz dokonano rozliczenia II okresu realizacji projektu (1.12.2017 - 31.05.2018). Wszystkie zadania przebiegają zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.	Nie dotyczy, wydatkowanie zgodne z harmonogramem finansowym.
1.1.1.29	RPOWM - Poddziałanie 10.1.1 - Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2017	2018	Projekt ma na celu zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Kraków. Projekt jest realizowany w 24 placówkach. Realizowane są zakupy (24 placówki), inwestycje (13) oraz pokrywane koszty bieżącego utrzymania (wynagrodzenia dla nauczycieli, pomocy oraz zajęcia dodatkowe) dla 3 placówek (P-41, P-95, SP-157) dla 400 dzieci. Realizacja zakupów w toku - 2 przetargi dotyczące pomocy dydaktycznych i multimedialnych. Zrealizowane dostawy dla dwóch placówek (P-95, SP-157), zrealizowane dostawy mebli.	W związku z obniżoną ilością dzieci podczas rekrutacji do przedszkola P-95 oraz SP-157 przesunięto termin realizacji projektu, do 31.08.2019 - nowe oddziały powstaną od września 2018 roku. Przesunięcie terminu pozwoli na realizację kluczowych wskaźników projektu i uniknięcie korekt finansowych.
1.1.1.30	ERASMUS+	Wydział Edukacji	2015	2020	Program Erasmus+ skierowany jest zarówno do uczniów, jak i do nauczycieli. Polega on na organizowaniu projektów dotyczących współpracy z innymi krajami Unii Europejskiej oraz krajami stowarzyszonymi. W ramach projektów poszczególnych szkół organizowane są m.in. wyjazdy do krajów Unii Europejskiej, szkolenia, warsztaty, gry edukacyjne, koncerty itp. Uczestnicy pogłębiają zakres wiadomości z różnych dziedzin, co podnosi jakość ich dalszej nauki oraz przyszłej pracy. Uczniowie poznają kultury krajów partnerskich, rozwijają swoje zainteresowania, pogłębiają wiedzę z zajęć będących przedmiotem projektu. Rozwijają tzw. umiejętności miękkie. Uczniowie szkół technicznych i branżowych odbywają zagraniczne praktyki, np. w profesjonalnie wyposażonych warsztatach i serwisach samochodowych, co umożliwi im zapoznanie się ze standardami i wymogami zagranicznych rynków pracy. Nauczyciele korzystają przede wszystkim w wyjazdów w celach szkoleń językowych oraz uczestniczą w zajęciach typu "job shadowing", poznając nowe metody pracy z uczniami. Uczestnicy projektów w ramach programu Erasmus+ działają na polu promocji kultury polskiej w celu zwalczania uprzedzeń i realizacji zasady wielokulturowej Europy. W projekty wpisane są działania promujące.	Programy realizowane są zgodnie z przyjętymi harmonogramami będącymi częścią umów zawieranych z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, pełniącą funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2014-2020. Poszczególne projekty realizowane w szkołach wpisane są do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
1.1.1.31	Realizacja programu unijnego - Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granice miasta)	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2022	Aktualnie na zadaniu bieżącym rozliczane są koszty osobowe pracowników zatrudnionych w Jednostce Realizującej Projekt oraz promocja projektu. W dniu 29.11.2016 roku została zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.	Nie dotyczy
1.1.1.32	RPOWM - Poddziałanie 10.1.3 - Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2017	2019	Działania w projekcie będą realizane w II półroczu 2018 r.	Nie dotyczy
1.1.1.33	POWER - Działanie 3.1 - Laboratorium Twórczej Matematyki	Wydział Edukacji	2017	2019	Działania podejmowane wspólnie przez Uniwersytet Pedagogiczny i Centrum Młodzieży w zakresie opracowania nowatorskich metod nauczania matematyki.	W I półroczu nie podejmowano zmian rzeczowo-finansowych w ramach tego zadania.
1.1.1.34	RPOWM - Poddziałanie 10.1.5 - Wsparcie uczniów zdolnych	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2017	2019	Umowa o dofinansowanie (RPMP.10.01.05-12-0256/17) została rozwiązana na podstawie pisma z dnia 10.04.2018 r. p. Katarzyny Król - Zastępcy Prezydenta ds. Edukacji i Sportu.	Nie dotyczy
1.1.1.35	Realizacja programu unijnego - Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2019	Aktualnie na zadaniu bieżącym rozliczane są koszty osobowe pracowników zatrudnionych w Jednostce Realizującej Projekt oraz promocja projektu. W dniu 21.02.2017 roku została zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.	Nie dotyczy

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jedn. Realiz./ Koord.	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2018 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2018 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1.36	RPOWM - Działanie 8.5 - Daj szansę	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2018	2020	Celem projektu jest stworzenie nowych miejsc opieki, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w 2 żłobkach samorządowych (7 miejsc) oraz dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w 6 żłobkach samorządowych (145 miejsc).	Nie dotyczy
1.1.1.37	ERASMUS+	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2016	2019	<p>W ramach przedsięwzięcia Erasmus+ realizowano następujące projekty w poszczególnych jednostkach oświatowych:</p> <p>1. II Liceum Ogólnokształcące - Erasmus + Umysł bez granic - współczesna szkoła w wielokulturowej szkole Uzupełniono ankietę w systemie FRSE oraz Beneficjent II LO podpisał umowę z AN dnia 12.07.2018. W czasie wakacji trzy nauczycielki planują swoje wyjazdy. Dnia 16.07.2018 Dyrektor II LO podpisał z nimi umowy.</p> <p>2. Szkoła Podstawowa nr 1 - Program Erasmus+ Partnerstwa strategiczne Projekt MoneyQuest-A Game for Financial Education of Children Działania realizowane w ramach projektu: 1/opracowanie i wydanie broszury nt. gry MoneyQuest oraz jej popularyzacja 2/przygotowanie artykułów i umieszczenie ich na stronach internetowych szkoły i w Gazecie Rady Dzielnicy I 3/opracowanie instrukcji w języku polskim (tłumaczenia) oraz przewodnika wprowadzającego do gry i ankiet ewaluacyjnych 4/prezentacja gry na spotkaniach Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej 5/szkolenia trenerów 6/pilotaż gry (czerwiec 2018); zgodnie z harmonogramem projektu odbyły się 2 spotkania robocze: Porto/Portugalia 28 - 31.01.2018 i Izmir/Turcja 30.04.2018 - 2. 05.2018</p> <p>3. Szkoła Podstawowa nr 123 - Program Erasmus+: Szkoła europejska kształtująca nowego obywatela (Una scuola Europea, per la formazione di un nuovo cittadino). Szkoły: Istituto Comprensivo di Paliano-Włochy, szkoła koordynująca, SP 123-Kraków Polska, Osnovna Skola Veceslava Holjevca-Zagrzeb Chorwacja, CP Maestra Placida Herranz-Azuqueca de Henares (Hiszpania), Ecole Primaire du centre d'Ecques-Ecques (Francja), Ecole Primaire Jules Ferry-Arques (Francja, I.I.S. Liceo classico Dante Alighieri di Anagni-Włochy. Gł. celem projektu jest wniesienie wkładu w kształtowanie nowego rodzaju ucznia, nauczyciela, szkoły i obywateli, których mentalność będzie otwarta na współpracę, na dzielenie wartości w wym. europejskim. Ponadto, promowanie świadomości, jak ważna jest różn. kultur. i jęz. Współpraca szkół partnerskich odbywa się na różnych poziomach: w realu podczas spotkań projektowych oraz przy użyciu nowych technologii komunik. na odległość, co gwarantuje maks. udział partnerów (e-mail, wideokonf., czat, blog, spotkania na platformie whatsApp, spotkania w sieci). Została utworzona strona inter proj., do niej jest dołączona klasa wirtualna, gdzie regularnie spotykają się nauczyciele; a uczniowie zamieszczają na wirtualnej tablicy swoje prace i opisują swoje doświadczenia. W paźdz. 2017 przeprowadzono wśród uczniów ankietę na temat poziomu znajomości instytucji obywatelskich i zwiększenia poziomu tożsamości europejskiej młodych obywateli uczniów.</p> <p>W list. odbyła się telekonf. z udziałem uczniów szkół partnerskich, na której omówiono wyniki ankiety, dokonano prez. szkół. Polscy uczniowie przygotowali układ choreograficzny do pieśni patriotycznej. W grudniu odbyła się druga telekonf., jej temat to tradycje związane z Bożym Narodzeniem. Odbyły się prezentacje program. artyst. Uczestnicy złożyli sobie życzenia, postanowiono przesłać do szkół partnerskich upominki wyk. własnoręcznie przez dzieci. W lutym przygotowano prezentację dot. tradycji związanych z karnawałem. W marcu przeprowadzono ankietę wśród rodziców i opiekunów uczniów oraz nauczycieli badającą poziom wiedzy o UE, rezultaty zostały oprac. w formie filmu wykonanego w programie Movie Maker. W kwietniu wspólnie opracowano taniec RESPECT DANCE, który zatańczono 9 maja z okazji Dnia Europejskiego tworząc flash mob w miejscach publicznych (u nas plac przed szkołą). W maju i czerwcu uczniowie pracowali w programie Canva-zamieszczając tam fotografie, rysunki i doświadczenia po pobycie w Hiszpanii. Przygot. również pytania do gry online o tematyce europejskiej. Zgodnie z harmonogr. zrealiz. dwa spotkania proj. Międzynarodowe spotkanie projektowe w Paliano 11.2017)-punkty programu: spotkanie z nauczycielami i uczniami w szkole koordynującej. Cele: przydział zadań, zapoznanie z harmonogramem działań, omówienie wyników ankiety dla uczniów badającej poziom tożsamości europejskiej młodych obywateli uczniów, zaprogramowanie strony internetowej projektu.</p> <p>Ze Szkoły Podstawowej nr 123 w Krakowie uczestniczyło 3 nauczycieli. Krótkoterminowa wymiana grup uczniów w Azuqueca de Henares w Hiszpanii (kwiecień 2018) - cele: omówienie wyników ankiety dla rodziców, scalenie układów tańca RESPECT DANCE, zapoznanie z dziedzictwem kulturowym regionu. Punkty programu: praca w programach Canva i Movie Maker, zajęcia taneczne, zajęcia terenowe, spotkanie ze społecznością szkolną oraz władzami samorządowymi. Ze Szkoły Podstawowej nr 123 w Krakowie uczestniczyło 3 nauczycieli oraz 6 uczniów z klas VI i VII.</p> <p>4. Szkoła Podstawowa nr 153 - "Basic employability and entrepreneurship at a young age". W ramach realizacji zadań wynikających z projektu w pierwszym półroczu 2018 odbyły się dwa spotkania międzynarodowe: na przełomie lutego i marca we Włoszech (umiejętności informatyczne w oparciu o najnowszy sprzęt oraz oprogramowanie) oraz Rumunii gdzie odbyło się spotkanie podsumowujące cały dwuletni projekt.</p> <p>5. Szkoła Podstawowa nr 3 - W stronę interaktywnej, dwujęzycznej i wielokulturowej szkoły w ramach POWER ERASMUS +. Udział w szkoleniach w Grecji: Kalamata- 11-17.02.2018 r. 5-ciu nauczycieli kurs ICT IN YOUR CLASSROOM; Kalamata -11-17.02.2018 r. 4 nauczycieli kurs: Teaching in multicultural classes; Ateny- 10-16.02.2018r. 2-óch nauczycieli kurs Intercultural Communication.</p> <p>Podn. kwalifikacji z zastosowaniem elem. TIK w procesie edukacyjnym, poznanie metod i sposobów pracy z uczniami repres. odmienne kultury, budowanie otwartości na odmienność, tolerancji i wzajemnej akceptacji, podn. kompet. jęz., rozwiązywanie poczucia tożsamości i obywatelstwa europ. Po zakończeniu kursów zorg. w 04.2018r. szkoleniową Radę Pedagog. mającą na celu podzielenie się z innymi nauczycielami zdobytą wiedzą i umięj.</p> <p>6. Szkoła Podstawowa nr 43 - ERASMUS+ "Otwarta szkoła gwarantująca sukcesów uczniów".20.11.2017 - 01.12.2017 MALTA-3 os.; 04.12.-15.12.2017 r. Londyn-3 os.; 05.03.-16.03.2018 r.-1 os.; 16.07.-27.07.2018 r. Malta-1 os. Zdobyte certyf. uczestnictwa oraz EUROPASS, poznanie kultury i tradycji reg., nawiązanie współpr. z uczestnikami kursów, wym. dośw., poznanie nowoczesnych metod nauczania, przygot. prezentacji multimed. dot. Krakowa oraz SP 43, udział w warsztatach dot. metod aktywnych-drama, zapoznanie się z platformą e-Twinning oraz z innymi narzędziami interaktywnymi. Publikowanie inf. i sprawozd. na stronie internetowej, w biuletynie dla rodziców, gazecie parafialnej Echo, oraz blogu "Otwarta szkoła", przygot. działań prom. oraz przedstawienie na spotkaniach rady pedagogicznej i rady rodziców, wdrożenie zdobytych umiejętności poprzez prow. lekcji w oparciu o nowe metody, lekcje otwarte, salony językowe w ramach szkolnego festiwalu TIK, rozpoczęcie współpr. ze szkołą w GB, zainicj. i rozpoczęcie 2 proj. e-twinningowych.</p> <p>7. Szkoła Podstawowa nr 61 - "Kreowanie nowej jakości szkoły poprzez pracę zespołową i kształtowanie postawy przedsiębiorczej społeczności szkolnej". II - IV 2017 wyjazd na kurs języka angielskiego i kurs metodyczno-językowy do Richard Language College w Anglii. IV-VII 2017 wyjazd na warsztaty w zakresie kształcenia "Soft Skills", pracy zespołowej i postawy przedsiębiorczej do Bolonii. Na XII 2017 r zakup sprzętu zestawu do projekcji z realizacji projektu (telewizor+laptop tj. 3864,00 zł). VII 2018 planowany zakup sprzętu fotograficznego w celu dokumentowania działań po zakończeniu projektu.</p> <p>8. Szkoła Podstawowa nr 62 - Projekt "Nasza Szkoła w Europie" w ramach progr. Erasmus+. Celem projektu było podniesienie kwalifikacji metodyczno-jęz. nauczycieli, poszerzenie wiedzy uczniów na temat kultury krajów europejskich, promowanie postaw tolerancji i otwartości, a także wdrożenie platformy eTwinning, która posłuży do nawiązania współpracy międzynarodowej z innymi krajami w Europie.</p> <p>9. Szkoła Podstawowa nr 86 -Projekt Erasmus + Take the e train. W dniach od 7.11.2017 r. do 12.11.2017 r. na Słowacji w szkole w Mosovce odbyło się pierwsze Międzynarodowe spotkanie proj. wszystkich uczestników projektu: Polski, Słowacji, Hiszpanii, Grecji,Włoch, Litwy. Na spotkaniu ustalono zas. współpracy, zadania w ramach realizacji proj., utworzono stronę internetową, dokonano wyboru logo proj. oraz ust. terminy następnych spotkań.</p>	Nie dotyczy

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jedn. Realiz./ Koord.	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2018 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2018 r. zmian rzeczowo- finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następujących
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
cd. 1.1.1.37					<p>Kolejne międzynarodowe spotkanie projektowe odbyło się w Grecji w dniach od 5.03.2018 r. do 11.03.2018 r. Celem spotkania było omówienie realizowanych zadań oraz ewaluacja projektu, nagranie piosenki, uaktualnienie strony internetowej oraz podjęto działania upowszechniające realizowany projekt w mediach społecznościowych (Twinspace, facebook, twitter, Drop box) Dokonano ustaleń związanych z kolejnym spotkaniem projektowym ale po raz pierwszy z udziałem uczniów, które zostało zaplanowane w Polsce. Spotkanie proj. w ramach Learning Activities Meeting- działania związane z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami odbyło się w SP 86 w Krakowie, w dniach od 4.06.2018 r. do 8.06.2018 r. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie ze wszystkich szkół partnerskich z nauczycielami. Partnerzy projektu uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych, w warsztatach integracyjnych, w zawodach sportowych, w obchodach święta szkoły, zapoznali się z historią naszej szkoły oraz systemem edukacyjnym w Polsce. Goście razem z naszymi uczniami zwiedzali NH, poznali historię i zabytki Krakowa. Na uczelni AGH uczestniczyli w wykładzie "Fizyka pociągu". Szkoła zorganizowała wycieczkę do skansenu kolejnictwa w Chabówce, kopalni Soli w Wieliczce. Na spotkaniu proj. omówiono zasady prowadzenia forum dla uczniów na platformie Twinspace, zorganizowano video konferencję, omówiono realizację zaplanowanych zadań oraz ustalono terminy kolejnych spotkań.</p> <p>10. Szkoła Podstawowa nr 91 - Projekt Erasmus+ 2016-1-ES01-KA219-025670_2 "Plurilingüismo, orientación profesional y movilidad laboral" - "Wielojęzyczność, orientacja zawodowa i doradztwo zawodowe". Przed złożeniem wniosku przez Partnera Projektu z Hiszpanii, zostało podpisane poroz. o współpracy pomiędzy 3 szkołami: krakowską SP 91 (porozumienie podpisano jeszcze z Zespołem Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1), niemiecką Kaufmannische Schule Stuttgart-Nord, oraz z hiszpańskim Institut Escola w Lloret de Mar. Gł. zał. proj. były 3 spotkania tematyczne, po jednym w każdej ze szkół partnerskich. Pierwsze spotkanie odbyło się w Polsce w dniach 19-28.04.2017 i dotyczyło zagadnień związanych z organizacją olimpiady sportowej. Szczególny nacisk został położony na poznanie wszystkich zawodów związanych z organizacją tak dużego przedsięwzięcia. W tym czasie w naszej szkole odbywał się coroczny, międzyn. turniej piłki ręcznej "O Puchar Lajkonika", dlatego też młodzież zaangażowana w proj., została również zaangażowana w organizację tego turnieju a podczas ceremonii otwarcia, w reprezentowanie swego kraju. Uczniowie poznawali zawody z różnych kategorii, począwszy od biura zawodów, poprzez zawody techniczne, jak i sędziów i trenerów. Przeprow. wywiady w jęz. ang., charakteryzowali zawody związane ze sportem oraz z organizacją turnieju, dzieliłi się swymi spostrzeżeniami podczas licznych prac w międzyn., kilkusobowych grupach.</p> <p>Wspólnie zwiedzali również Kraków: Stare Miasto oraz Kazimierz. A w ostatni dzień uczestn. w polskich lekcjach z różnych przedmiotów w naszej szkole. II etapem realiz. proj. był listopadowy, wspólny wyjazd do Stuttgartu. Młodzież tego kraju była odpowiedzialna za zawody wykonywane w UE z zakresu informatyki, przemysły wysokiej technologii oraz energetyki i transportu. W Stuttgardzie odwiedziliśmy między innymi siedzibę Thales - przemysł wysokiej technologii, firmę produkującą energię dla całego miasta i strefy podmiejskiej. Głównym punktem naszej wizyty w Niemczech było zwiedzanie taśmy produkcyjnej Mercedes Benz w Stuttgardzie, jak również możliwość porozmawiania z kierownictwem oraz pracownikami różnych zawodów w tej branży. III etapem proj. była marcowa (2018) wizyta w hiszpańskim Lloret de Mar. Strona hiszpańska była odpow. za zawody związane z branżą turystyczną, tzw. "hotel od kuchni". Zostaliśmy przyjęci w szkole - Institut Esola Lloret de Mar, gdzie podobnie jak w poprzednich krajach dowiedzieliśmy się o sytemie szkolnictwa w Hiszpanii. Mogliśmy uczestniczyć w zajęciach szkolnych, jak i w sportowych, odbywających się na terenie miasta. W związku z tematyką proj., młodzież zwiedziła i poznała pracę przewodników wycieczek po Barcelonie oraz Gironie, gdzie uczestniczyli w międzynarodowych grach terenowych i zajęciach "Street Art". Głównym punktem programu było zobaczenie Marenostrum - superkomputera, który jest swoistym wynalazkiem przemysłu IT.</p> <p>Uczniowie gościli również w Mataro - zakładzie recyklingu, gdzie mogli poznać zawody związane z inżynierią środowiska. Aktualnie powstaje jeszcze baza informatyczna, programy i platformy wykonywane wspólnie będące bezpośrednimi rezultatami projektu. Po zakończonym projekcie szkoły będą utrzymywać współpracę ze sobą.</p> <p>11. Szkoła Podstawowa nr 98 - ERASMUS+ "Walking to a more sustainable attitude" Realizacja zadań zgodnie z harmonogramem: wyjazd Bruksela - styczeń 2018, Litwa - czerwiec 2018. Działanie w szkole w trzech grupach wiekowych- klasa pierwsza oszczędzanie papieru, klasa trzecia segregacja śmieci, klasa siódma zużycie wody. Zakończenie projektu- projekt finalny uzupełnienie tabelki "Result final project assesment"</p> <p>12. Zespół Szkół nr 1 - Mobilność kadry edukacji szkolnej, Kompetentny nauczyciel inwestycją w przyszłość technika informatyka Wydatki w ramach porojektu: plakaty promujące projekt, plakaty do zajęć językowych i dekoracja, kubeczki z logotypami, pendrivy, laptop, przewodniki po krajach mobilności, artykuły biurowe dla uczestników np.. Zeszyty, długopisy, markery, teczki) zwiedzanie wystawy z angielskim przewodnikiem, bluzy z logotypami.</p> <p>13. Zespół Szkół Mechanicznych nr 4 - Projekt pt. „Euro-mechanika - zdobywanie nowych umiejętności w zakresie mechaniki lotniczej i samochodowej” realizowany w ramach programu Erasmus+. Proj. realiz. w naszej szkole miał na celu przygotowanie uczniów do odbycia stażu za granicą, jak również zorganizowanie za pośrednictwem partnerów zagranicznych Vitalis oraz Euromind praktyki w Niemczech i Hiszpanii. W 2018r. odbyły się 2 mobiności uczniów. I - sza grupa ucz. (16 os.) odbyła staż w terminie 25.02.2018-24.03.2018 w Niemczech. Byli to uczniowie kształcący się w zawodzie Technik Pojazdów Samochodowych oraz Mechanik Samochodowy. Uczestnicy stażu mieli opłacone przez naszą placówkę przejazd, noclegi, wyżywienie oraz otrzymali kieszonkowe. Odbywali praktykę w warsztatach partnera Vitalis w Schkeuditz. Druga mobilność odbyła się w terminie 23. 06.2018-7.07.2018 w Hiszpanii (Sewilla). Była to też grupa 16 os., kształcąca się na kierunku Technik Mechanik Lotniczy. Mieli prowadzone zajęcia w ADA-Wyższym Instytucie Technologicznym. Uczniowie mieli opłacone przez naszą placówkę przelot samolotem, noclegi, wyżywienie oraz otrzymali kieszonkowe. Uczniowie obu grup mieli zapewnione również wycieczki związane z ich kierunkami kształcenia oraz wycieczki kulturowe. Przed wyjazdami na staż uczniowie mieli zorg. w naszej szkole przygotowanie jęz.-30 h (jęz. niem.) dla I -szej mobilności oraz 30h j. ang. z elementami j. hiszpańskiego dla II-giej mobilności.</p> <p>Odbyły się również zajęcia zawodowe - 10 godzin dla każdej z grup. Uczniowie, którzy byli w Niemczech mieli zakupione ubrania robocze, słowniki techniczne polsko-niemieckie, teczki na materiały z przygotowania językowego oraz zawodowego. Uczestnicy II-giej mobilności otrzymali słowniki „Lotnictwo cywilne”- polsko-angielski oraz rozmówki polsko-hiszpańskie. Wszyscy otrzymali długopisy z Logo szkoły i Erasmus+. Udało się zrealizować wszystko co było zaplanowane.</p> <p>14. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53 - ERASMUS + W ramach realizacji projektu odbyły się dwa wyjazdy szkoleniowe (Estonia, Hiszpania) w których uczestniczyło łącznie 4 nauczycieli naszej szkoły. Odbył się jeden z dwóch zaplanowanych wyjazdów w ramach Międzynarodowych spotkań projektowych do Hiszpanii. Międzynarodowe spotkania projektowe są krótsze i mają charakter planistyczny. Na bieżąco są realizowane na miejscu działania zaplanowane we wniosku aplikacyjnym.</p> <p>15. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 - Projekt Erasmus Plus „Tysiąc Kultur-Jedna Europa” Wyjazdy zagraniczne nauczycieli do: Hiszpanii, Włoch, Walii. Obserwacja zajęć w szkołach partnerskich, realizacja zadań projektu, planowanie kolejnych zadań. Stacjonarna realizacja zadań w projekcie: monografie dotyczące osób kluczowych dla projektu, tworzenie filmów i prezentacji.</p>	
1.1.1.38	POWER - Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej	Wydział Edukacji	2018	2019	Prowadzenie zajęć rozwijających umiejętności zawodowe uczniów ZSG nr 1.	Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w I półroczu 2018.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jedn. Realiz./ Koord.	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2018 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2018 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1.39	MURAL - Mutual Understanding, Respect and Learning	Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych	2018	2020	Rozpoczęto realizację projektu zgodnie z harmonogramem na podstawie umowy partnerskiej zawartej w dniu 21.06.2018 r. z The British Council.	Bez zmian
1.1.1.40	Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niepełnosprawnych	Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych	2018	2021	Podpisanie umowy partnerskiej z Fundacją Hipoterapia -Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.	Brak zmian
1.1.2	wydatki majątkowe					
1.1.2.1	ZIKIT/ST5.1/04 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2004	2020	<p>● <u>I etap (skrzyżowanie z ul. Brzeską):</u> W 2016 r. uzyskano komplet decyzji administracyjnych i rozbudowano odcinek ul. Igołomskiej w Krakowie – drogi krajowej nr 79 – etap I, od km 332+944,85 do km 331+155,2 (tj. granicy administracyjnej Miasta), wraz z budową, rozbudową i przebudową obiektów inżynierskich oraz infrastruktury (odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej) oraz kolidującego uzbrojenia (kanalizacji wodociągowej, gazociągowej, sieci elektroenergetycznych, teletechnicznej) - (2016 r.).</p> <p>● <u>II etap (od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia):</u> W 2008 r. uzyskano ostateczną decyzję o ŚU. W 2014 r. uzyskano decyzję o ZRID z rygiem natychmiastowej wykonalności, utrzymaną w mocy decyzją MIIIR w 2015 r. W 2015 r. uzyskano ostateczną decyzję o ULICP dla budowy budynku dyspozytorni wraz z wiatą autobusową zlokalizowaną na pętli tramwajowej przy ul. Igołomskiej. W 2016 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. W 2017 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB dla budowy budynku dyspozytorni wraz z wiatą autobusową zlokalizowaną na pętli tramwajowej przy ul. Igołomskiej. Uzyskano ostateczną decyzję o PNB dla budowy sieci kanalizacji opadowej. Zawarto umowę o dofinansowanie przebudowy ul. Igołomskiej w ramach POIiS na lata 2014-2020, Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.12.2019 r. Rozpoczęto roboty budowlane. Zawarto umowę i wykonano wykopaliskowe (ratownicze) badania archeologiczne dla przedsięwzięcia. Zawarto umowę na wykonanie przebudowy torowiska tramwajowego w ramach przedsięwzięcia. Zawarto umowę na roboty dodatkowe (opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej dot. likwidacji kolizji urządzeń teletechniki z przebudowywaną drogą). Zawarto umowę na wykonywanie ocen i opinii technicznych oraz formułowanie propozycji rozwiązań zamiennych lub dodatkowych, których wykonanie będzie niezbędne do realizacji inwestycji realizowanej na podstawie dokumentacji pierwotnej oraz pełnienie w tym zakresie nadzoru autorskiego. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie badań laboratoryjnych weryfikujących.</p> <p>W I półroczu 2018 r. kontynuowano roboty budowlane na podstawie zawartych umów. Zawarto aneks nr 1 do Kontraktu dot. zwiększenia kwoty kontraktowej oraz rozszerzenie zakresu robót budowlanych o wymianę gruntów w rejonie pętli tramwajowej oraz ul. Nowej Cementowej oraz roboty związane z posadowieniem przepustu na potoku Łucjanówka. Zawarto umowę na wykonanie badań laboratoryjnych weryfikujących dla zadania z terminem wykonania 30.11.2019 r., Zawarto umowę na budowę odprowadzenia wód opadowych do potoku Suchy Jar z terminem wykonania 90 dni od daty zawarcia umowy. Zawarto aneks nr 2 do Kontraktu dot. zwiększenia kwoty kontraktowej oraz rozszerzenia zakresu robót budowlanych o roboty dodatkowe, Zawarto umowę na wykonanie dodatkowej i zamiennych dokumentacji projektowej w zakresie odprowadzenia wód opadowych z terminem wykonania 60 dni od daty zawarcia umowy.</p>	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.2	ZIM/ST7.4/06 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	Zarząd Inwestycji Miejskich	2006	2022	<p>W 2008 r. uzyskano ostateczne decyzje o ŚU dla odcinków od pętli tramwajowej do granicy miasta i dla skrzyżowania z ul. Bulwarową. W 2009 r. Uzyskano ostateczną decyzję o ŚU dla odcinka od skrzyżowania z ul. Bulwarowa do granicy miasta wraz z odcinkiem przejściowym łączącym projektowaną ul. Kocmyrzowską z dwujezdniowym odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 776 realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich (2012 r.), Zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID. W latach 2010 - 2012 trwało opracowanie dokumentacji projektowej. W 2013 zawarto umowę na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej dla odcinka przejściowego na połączeniu ul. Kocmyrzowskiej z realizowaną rozbudową drogi wojewódzkiej nr 776, W latach 2014-2015 kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej. W 2016 r. rozwiązano część umowy z 2009 r. i z 2013 r. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy oraz dokumentację aplikacyjną dla zadania Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej na odc. od ul. Bulwarowej do granic miasta Krakowa wraz z dowiązaniem do realizowanej drogi przez ZDW poza granicami miasta". W 2017 r. Zmieniono realizatora zadania z ZIKIT na ZIM. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. W I półroczu 2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych etap 1 - odcinek ul. Kocmyrzowskiej od skrzyżowania ul. Darwina i Poległych w Krzesławicach do granic administracyjnych miasta z terminem realizacji 31.01.2018 r, etap II odcinek drogi wojewódzkiej nr 776 w miejscowości Prusy z terminem realizacji 31.10.2020 r.</p>	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.3	ZIKIT/ST7.7/06 Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2007	2022	<p>W 2013 r. zawarto umowę na opracowanie wielobranżowego projektu koncepcyjnego oraz uzyskanie decyzji o ŚU, W 2014 r. uzyskano decyzję o ŚU, utrzymaną w mocy decyzją GDOŚ W 2016 r. GDOŚ wydał decyzję uchylającą w części decyzję RDOŚ i w tym zakresie orzekł, w części umorzył postępowanie organu pierwszej instancji, a w pozostałej części utrzymał w mocy ww. decyzję), wpłynęły skargi na decyzję GDOŚ, które zostały przekazane do WSA w Warszawie, Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Zawarto umowę oraz wykonano dokumentację przetargową dla przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację zadania. Zawarto umowę o dofinansowanie inwestycji, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, W 2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B) z terminem realizacji 31.12.2021 r. W I półroczu 2018 r. opracowywano dokumentację projektową. Zostało wniesione odwołanie od decyzji PMK zatwierdzającej projekt robót geologicznych do dokumentacji geologiczno – inżynierskiej dla zadania - akta sprawy zostały przekazane do SKO, gdzie sprawa jest rozpatrywana. Trwała procedura ustalania przez sąd spadkobierców na potrzeby rozdzielenia ciał hipotecznych. Ogłoszono zamówienie publiczne na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (Nadzór Inwestorski) - ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, przetarg unieważniono. Zawarto aneks do umowy na P+B, przesuwający termin uzyskania ostatecznej decyzji o ZRID na 30 listopada.</p>	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jedn. Realiz./Koord.	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2018 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2018 r. zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.2.4	ZIKIT/ST8.13/15 Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2019	W 2015 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Krzyżańskiego na odcinku od skrzyżowania ulic Myślenicka, Krzyżańskiego, Niewodniczańskiego do skrzyżowania z ul. Matematyków Krakowskich wraz ze skrzyżowaniem z ul. Matematyków Krakowskich. W 2016 r. Wydział Kształtowania Środowiska UMK wydał decyzję umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o ŚU. Starosta Myślenicki wydał decyzję udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na likwidację rowów przydrożnych, która stała się ostateczna 13.06.2016 r. Starosta Krakowski wydał decyzję udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód i ścieków opadowych i wykonanie wylotu kanalizacji opadowej do rzeki Wilgi, która stała się ostateczna 20.07.2016r. W 2017 r. uzyskano ostateczną decyzję o ZRID dla rozbudowy ul. Krzyżańskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Myślenicką i ul. Niewodniczańskiego do granicy administracyjnej Miasta Krakowa. W I półroczu 2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji do 15.11.2018 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.5	ZIKIT/ST8.14/09 Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2009	2018	W 2013 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Myślenickiej w Krakowie z terminem realizacji do 15.12.2014 r. W 2014 r. uzyskano decyzję o ŚU dla przedsięwzięcia. W 2017 r. uzyskano zgłoszenie wykonania robót budowlanych dotyczących zjazdów. Uzyskano ostateczną decyzję geologiczno-inżynierską zatwierdzającą zmiany w dokumentacji geologicznej. Uzyskano ostateczną decyzję o ZRID dla rozbudowy i budowy ul. Myślenickiej na odcinku od ronda przy zjeździe z autostrady A-4 do skrzyżowania z ulicami Niewodniczańskiego i Krzyżańskiego w Krakowie z rygiem natychmiastowej wykonalności. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji do 29.09.2018 r. Zawarto umowę o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. W I półroczu 2018 r.: trwają roboty budowlane, wykonano: - projekt tymczasowej organizacji ruchu, - wycinkę drzew i krzewów, - frezowanie nawierzchni - 2000 m ² , - drenaż korytkowy - 180 m, - ułożenie geowłókniny - 2381 m ² , - ułożenie geosiatki - 1940 m ² , - podbudowę z kruszywa łamanego - 1719 m ³ , - kanalizację opadową Ø 700-800 mm o długości 540 m, Ø 200 o dł. 125 m, - przykanaliki Ø 200 mm o długości 125 m.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia nie gwarantuje jego planowego wykonania zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.6	ZIKIT/ST6.6c/06 Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2020	W 2015 r. opracowano wielowariantową koncepcję wraz z inwentaryzacją zieleni. W 2016 r. uzyskano ostateczną decyzję o ŚU z rygiem natychmiastowej wykonalności. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. W 2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji do 22.11.2020 r. Zawarto umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. W I półroczu 2018 r. trwało opracowywanie dokumentacji projektowej. RDOŚ wydał postanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Unieważniono zamówienie publiczne na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu - nie złożono żadnej oferty. Wojewoda Małopolski wydał decyzję o ULICP dla inwestycji pn.: Budowa wiaduktu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 95 Kraków Mydlniki – Kraków Batowice w km ok. 7,540 wraz z budową odcinka drogi gminnej z torowiskiem tramwajowym, chodnika i ścieżki rowerowej wraz z budową i przebudową Infrastruktury technicznej, na działce nr 781/10 obr. 29, jedn. ewid. Krowodrza. Złożono do AU wnioski o wydanie decyzji o ZRID dla budowy drogi gminnej wraz z linią tramwajową. Wniosek zawierał braki formalne. AU UMK na wniosek wykonawcy przedłużono termin uzupełnienia braków do dnia 20.09.2018, W czerwcu ponownie ogłoszono zamówienie publiczne na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu z terminem otwarcia ofert 11.07.2018 r.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.7	ZIKIT/ST6.11/12 Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2012	2022	skrzyżowanie ulic Srebrnych Orłów - Wiślicka W 2013 r. przebudowano torowisko tramwajowe na skrzyżowaniu ulic: Srebrnych Orłów - Wiślicka, w tym: wykonano przebudowę torowiska 267 m pojedynczego toru, nawierzchnię drogową 159 m ² , sieć trakcyjną 2130 m pojedynczego toru, węzeł rozjazdów Bagatela, ul. Podwale, ul. Dunajewskiego W 2012 r. zmodernizowano torowisko tramwajowe w węźle rozjazdów Bagatela, w tym wykonano wymianę konstrukcji stalowej toru w szczególności rozjazdów, szyny łączące, napędy, osprzęt sterowania i ogrzewania zwrotnic, W 2015 r. zmodernizowano torowisko tramwajowe w ul. Podwale na odcinku od skrzyżowania z ulicą Karmelicką do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego na długości ok. 320 m podwójnego toru, wymieniono infrastrukturę podziemną i naziemną, przebudowano jezdnię; od strony Plant wybudowano pas dla rowerzystów, wprowadzono ruch jednokierunkowy, Zmodernizowano torowisko tramwajowe w ul. Dunajewskiego na odcinku od Teatru Bagatela do budynku LOT, w tym zrealizowano torowisko o łącznej długości 1068 m pojedynczego toru, wymieniono infrastrukturę podziemną i naziemną, przebudowano jezdnię; od strony Plant wybudowano pas dla rowerzystów, wprowadzono ruch jednokierunkowy. ul. Limanowskiego - Wielicka W 2012 r. zmodernizowano torowisko w ul. Limanowskiego i Wielickiej, w tym wykonano: - kontrafuki torowe w ul. Wielickiej w rejonie cmentarza Podgórskiego - 270 m pojedynczego toru, - odcinek torowiska w ul. Wielickiej od kontaktów torowych przy Cmentarzu Podgórskim do początku peronów przystankowych pod wiaduktem PKP 285 m pojedynczego toru, - odcinek torowiska od węzła rozjazdów w ul. Na Zjeździe do łuków torowych przy ul. Św. Kingi - 646 m pojedynczego toru, W 2014 r. wykonano modernizację torowiska węzła rozjazdowego ul. Limanowskiego i Na Zjeździe na długości ok. 1100 m pojedynczego toru. ul. Zwierzyniecka - Piłsudskiego W 2015 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB dla przebudowy ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki wraz z przebudową torowiska tramwajowego wraz z infrastrukturą techniczną z terminem realizacji 20.07.2016 r., W 2017 r. uzyskano ostateczną decyzję o ŚU. W I półroczu 2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych dla przebudowy torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki wraz z infrastrukturą techniczną i przebudową pętli tramwajowej „Salwator” z terminem realizacji 6.12.2019 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jedn. Realiz./ Koord.	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2018 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2018 r. zmian rzeczowo- finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
cd. 1.1.2.7					<p>Rondo Kocmyrzowskie W 2016 r. zawarto umowę na modernizację podstacji Bieńczyce i przebudowę układu torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W 2017 r. zawarto umowę na przebudowę układu torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego wraz z infrastrukturą na roboty nieprzewidziane z terminem realizacji do 1.09.2017 r. Zawarto aneks do umowy z 2016 r. na przebudowę układu torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dotyczący zwiększenia środków finansowych oraz wykonania robót dodatkowych. Zawarto aneks do umowy z 2016 r. na przebudowę układu torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą dotyczący zwiększenia środków finansowych oraz wykonania robót dodatkowych oraz dotyczący zmiany terminu wykonania robót budowlanych do dnia 1.09.2017 r. Zawarto aneks do umowy z 2016 r. na modernizację podstacji Bieńczyce dotyczący zmiany terminu wykonania robót budowlanych do 16.06.2017 r. Przywrócono (2017 r.) w całości ruch tramwajowy. W ramach umów wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozjazdy dwutorowe podwójne bez podkładów - 467,68 m, - skrzyżowania torów bez podkładów - 35,02 m, - torowisko - 395,68 m, - nawierzchnię asfaltową przejazdów drogowych - 372,2 m², - zabudowę smarownic torowych oraz sterowanie i ogrzewanie zwrotnic, - sieć trakcyjną, - kanalizację teletechniczną wraz z kablami światłowodowymi, - kanalizację deszczową, - zieleń. <p>Z uwagi na zejście Wykonawcy z placu budowy, ZIKIT odstąpił od realizacji umów i wszczęto procedurę związaną z wypłaceniem roszczeń zgłaszanych przez podwykonawców robót oraz oceną stanu istniejącego, w celu rozliczenia zadania oraz ustalenia zakresu i możliwości jego dokończenia.</p> <p>ul. Basztowa - Westerplatte W 2015 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB dla przebudowy ul. Basztowej wraz z torowiskiem tramwajowym i infrastrukturą techniczną, z terminem realizacji 31.01.2016 r. W 2016 r. z uwagi na zwiększenie zakresu prac projektowych, spowodowane koniecznością włączenia do opracowanej dokumentacji projektowej dwóch węzłów rozjazdów: Długa/Basztowa, Pawia/Lubicz/Westerplatte zawarto aneks do umowy z 2015 r. Uzyskano ostateczną decyzję o ŚU. W 2017 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB oraz przebudowano. Przebudowano torowiska na ul. Basztowej (od skrzyżowania z ul. Długą do węzła "Dworzec Główny") i ul. Westerplatte (od węzła "Dworzec Główny") do ul. Zamenhoffa) oraz węzłów rozjazdów Basztowa-Długa i Basztowa-Lubicz-Westerplatte-Pawia wraz z układem drogowym, w tym zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - torowisko oraz węzły rozjazdów (wraz ze smarownicami torowymi oraz sterowaniem i ogrzewaniem zwrotnic) - 1.988,46 m pojedynczego toru, - sieć trakcyjną wraz z słupami trakcyjnymi i trakcyjno-oświetleniowymi, - przystanki "wiedeńskie" na ul. Basztowej i ul. Westerplatte, - asfalt twardolany w torach - 2.278 m², - zatoki autobusowe betonowe - 301 m², - nawierzchnię z kostki granitowej - 5.107 m² (chodnik) i 1.294,88 m² (jezdnia), - nawierzchnię z betonu asfaltowego - 2.383 m², - oświetlenie uliczne, - odwodnienie, - sieć wodociągową, ciepłowniczą i gazową (wykonali gestorzy sieci), - zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia podziemnego, - zieleń wraz z małą architekturą. <p>ul. Starowiśna W 2016 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy torowiska tramwajowego w ul. Starowiśnej wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU, z terminem realizacji 31.10.2016 r., W 2017 r. uzyskano ostateczną decyzję o ŚU. W 2017 r. odebrano koncepcję przebudowy torowiska. W I półroczu 2018 r. ZIKIT złożył wniosek dotyczący rezygnacji z realizacji działań zaplanowanych w bieżącym roku budżetowym na tym odcinku.</p> <p>ul. Krakowska W 2016 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU, dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB dla przebudowy torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Krakowskiej na odcinku od ulicy Rollego do ul. Dietla wraz z przebudową istniejącego układu drogowego, chodników, ścieżek wraz z przebudową ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustańskiej oraz przebudową istniejącego mostu Piłsudskiego z terminem realizacji do 31.08.2017 r. W 2017 r. uzyskano ostateczną decyzję o ŚU. W I półroczu 2018 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych, który unieważniono ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą przeznaczono na sfinansowanie zadania.</p> <p>ul. Królewska W 2016 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB dla przebudowy ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka wraz z torowiskiem tramwajowym i infrastrukturą z terminem realizacji do 30.09.2017 r. W 2017 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego iluminacji zewnętrznej mostu Piłsudskiego wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi z terminem realizacji 30.10.2017 r. Uzyskano ostateczną decyzję o ŚU na przebudowę ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka wraz z torowiskiem tramwajowym i infrastrukturą techniczną. W I półroczu 2018 r. rozstrzygnięto zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Jeden z oferentów odwołał się od wyboru najkorzystniejszej oferty; KIO unieważniło wybór najkorzystniejszej oferty. Trwa ocena drugiej oferty.</p> <p>al. Solidarności W 2016 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy torowiska tramwajowego w al. Solidarności oraz torowiska w ul. Ujastek wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU z terminem realizacji 31.10.2016 r., W 2017 r. uzyskano ostateczną decyzję o ŚU. W I półroczu 2018 r. ZIKIT złożył wniosek dotyczący rezygnacji z realizacji działań zaplanowanych w bieżącym roku budżetowym na tym odcinku.</p> <p>dla całości Projektu: W 2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie Projektu pn. Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.</p>	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jedn. Realiz./ Koord.	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2018 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2018 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.2.8	ZIKIT/ST9.4/16 Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2018	W 2015 r. uzyskano ostateczną decyzję o ULICP. W 2016 r. z uwagi na protesty społeczne podjęto decyzję o zmianie lokalizacji parkingu. Zawarto umowę na opracowanie koncepcji i opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego z terminem realizacji do 21.04.2017 r. Uzyskano decyzję o umarzeniu postępowanie w sprawie wydania decyzji o ŚU (przedmiotowa inwestycja zgodnie z przepisami nie wymaga jej uzyskania). Zawarto umowę na świadczenie usługi inwestorstwo zastępczego przez MI (umowa na czas określony do dnia 02.06.2024 r., środki finansowe na realizację umowy w latach kolejnych każdorazowo potwierdzane aneksem) W 2017 r. uzyskano ostateczną decyzję o ULICP. Zawarto umowę o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W I półroczu 2018 r. złożono w AU kompletny wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę - postępowanie zostało wszczęte, trwa uzupełnianie dokumentacji projektowej (konieczne m.in. uzyskanie zgody właściwego ministra na odstąpienie od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie odległości miejsc postojowych od granicy działki budowlanej, na której są projektowane - wniosek o udzielenie zgody na odstąpienie złożono w AU 11.04.2018 r.).	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.9	ZIKIT/ST9.5/16 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2020	W 2016 r. zawarto umowę (po stronie MI) na opracowanie wielowariantowej, wielobranżowej koncepcji/studium, programu funkcjonalno-użytkowego z wstępnym określeniem kosztów inwestycji, uzyskaniem decyzji o ŚU i decyzji ULICP. W 2017 r. zawarto aneksy do ww. umowy, którymi rozszerzono zakres rzeczowy umowy o przygotowanie dokumentacji dla kładki pieszo-rowerowej, wraz z dojazdami i najazdami oraz wprowadzono inwestorstwo zastępcze (umowa na czas określony do dnia 02.06.2024 r., środki finansowe na realizację umowy w latach kolejnych każdorazowo potwierdzane aneksem). Uzyskano ostateczną decyzję o ŚU. Złożono w AU UMK wniosek o wydanie decyzji ULICP - postępowanie zawieszono, z powodu śmierci strony. W I półroczu 2018 r. uzyskano decyzję o ULICP - decyzja nieostateczna. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na przedsięwzięciu.
1.1.2.10	GK/ST9.6/16 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów (ZIT)	Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2020	W 2016 r. Opracowano wariantową koncepcję programowo-przestrzenną oraz opracowano raport oddziaływania na środowisko i złożono wniosek o ŚU. W 2017 r. uzyskano decyzję o ŚU - decyzja nieostateczna, złożone odwołania, akta sprawy przesłano do GDOŚ w Warszawie. W I półroczu 2018 r. w GDOŚ w Warszawie trwa postępowanie odwoławcze od decyzji o ŚU - GDOŚ zawiadomił o przedłużeniu terminu rozpatrzenia odwołań do 6 sierpnia	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na przedsięwzięciu.
1.1.2.11	ZIKIT/ST9.7/18 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik (ZIT)	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2018	2021	W I półroczu 2018 r. RDOŚ wydał opinię o nie wymaganiu w przedmiotowym zamierzeniu inwestycyjnym decyzji o ŚU. Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B). Wpłynęła jedna oferta na kwotę przewyższającą zaplanowane środki - planowane wydłużenie okresu związania ofertą i zwiększenie środków na zadaniu.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.12	GK/ST10.3/16 Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Szwosowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2018	W 2016 r. zawarto umowę o dzieło na opracowanie projektu koncepcyjnego i budowlanego z terminem 2.10.2017 r., W 2017 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, która stała się ostateczna 15.08.2017 r. Złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB. RDOŚ wydał decyzję o ŚU z rygiem natychmiastowej wykonalności, która stała się ostateczna z dniem 5.04.2017 r. W I półroczu 2018 r.: uzyskano ostateczną decyzję o PNB. Wszczęto postępowanie o wydanie decyzji o ZRID na drogę dojazdową do parkingu.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.13	GK/ST10.4/17 Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2019	W 2017 r. zawarto umowę o dzieło na opracowanie projektu koncepcyjnego i budowlanego z terminem wykonania do 6.08.2018 r. i rozpoczęto opracowanie. W I półroczu 2018 r. uzyskano ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. W trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej ujawniono pokrywanie się zakresu terytorialnego i funkcjonalnego przedmiotowej inwestycji z przedsięwzięciem realizowanym przez ZIKIT, tj. budową ul. Iwaski; ostatecznie ustalono wprowadzenie nowego rozwiązania dla parkingu północnego przy przystanku kolejowym oraz zaprojektowanie w ramach przystanku fragmentu ul. Meiera na odcinku od ul. Reduta do wjazdu na ww. parking; spowodowało to konieczność skorygowania przez Wykonawcę opracowywanego projektu budowlanego.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.14	GK/ST11.1/17 Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2019	W 2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia z Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci przy Komisji Europejskiej (INEA). W I półroczu 2018 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie. Złożono 10 - ofert trwa ich weryfikacja.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.15	GS/ST7.7/18 Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	Wydział Skarbu Miasta	2018	2022	W I półroczu 2018 r.: - nie wypłacono odszkodowań - nie uzyskano ostatecznej decyzji o ZRID, będącej podstawą wypłaty odszkodowań.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na przedsięwzięciu.
1.1.2.16	ZBK/Z1.6/15 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)	Zarząd Budynków Komunalnych	2015	2020	W 2015 r. wykonano ocieplenie ścian o pow. 1 350 m2, wymieniono 120 m2 stolarki okiennej i drzwiowej w bloku nr 2 na os. Dywizjonu 303. Wykonano dokumentację projektową termomodernizacji dla 8 budynków komunalnych. Złożono 3 wnioski zgłoszenia wykonania robót budowlanych. W 2016 r. ocieplono 2 100 m2 elewacji budynku przy ul. Kronikarza Galla 24 oraz wymieniono 124 m2 stolarki okiennej i drzwiowej. Ocieplono 2 246 m2 elewacji budynku na os. Na Skarpie 6 oraz wymieniono 121 m2 stolarki okiennej. Ocieplono 988 m2 elewacji budynku przy ul. Na Błonie 1 oraz wymieniono 34 m2 stolarki okiennej. Ocieplono 851 m2 elewacji budynku przy ul. Niemcewicza 7. Ocieplono 1 481 m2 elewacji budynku na os. Kolorowym 21 oraz wymieniono 106 m2 stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonano dokumentację projektową termomodernizacji dla 14 wybranych budynków komunalnych. Wykonano programy funkcjonalno-użytkowe dla 15 wybranych budynków komunalnych. Złożono kompletny wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W 2017 r. wykonano termomodernizację 5 budynków komunalnych. Opracowano dokumentację i uzyskano uzgodnienia dla 12 budynków komunalnych. Zawarto umowę na dofinansowanie projektu w ramach mechanizmu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (ZIT). W I półroczu 2018 r. zawarto: - 5 umów na wykonanie docieplenia w 5 budynkach komunalnych, - 2 umowy na wymianę instalacji co w 2 budynkach komunalnych. Rozpoczęto postępowanie z wolnej ręki na wykonanie docieplenia w 4 budynkach komunalnych. Wykonano projekty budowlane i wykonawcze termomodernizacji dla budynków na os. Centrum B 11A i na os. Na Skarpie 27. Zaktualizowano dokumentację dla budynku na os. Niepodległości 2.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jedn. Realiz./ Koord.	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2018 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2018 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.2.17	MOPS/W1.30/16 Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2019	W 2016 r. złożono kompletny wniosek o dofinansowanie projektu. Wykonano dokumentację projektową dla 6 budynków użyteczności publicznej. Uzyskano decyzje o PNB dla 6 budynków użyteczności publicznej, w których realizowane są zadania pomocy społecznej. W 2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT. Wykonano termomodernizację budynku na os. Szkolnym 28, os. Sportowym 9, os. Willowym 19, os. Hutniczym 5, przy ul. Pod Kopcem 10A, ul. Krakowskiej 53 i ul. Cechowej 142. Rozpoczęto roboty budowlane w budynku przy ul. Babińskiego 25, ul. Krakowskiej 47, ul. Nowaczyńskiego 1 i ul. Radziwiłłowskiej 8. W I półroczu 2018 r. zakończono termomodernizację w budynkach DPS przy ul. Krakowskiej 47, ul. Nowaczyńskiego 1 (dwa budynki) i ul. Radziwiłłowskiej 8 B, kontynuowano rozpoczęte w 2017 roku roboty budowlane w DPS przy ul. Babińskiego 25. Rozpoczęto roboty budowlane w budynkach przy Łanowej 43 A, B, E, zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego w budynkach DPS Łanowa 43 A, B i E z terminem realizacji 31.12.2018 r. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych w budynku DPS przy ul. Chmielowskiego 6.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.18	ZIM/Z3.1/18 Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 (ZIT)	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	W I półroczu 2018 r. zawarto umowę na opracowanie wniosku aplikacyjnego z terminem realizacji 30.11.2018 r. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy i zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku z terminem realizacji 30.11.2018 r. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych w zakresie pokrycia dachowego.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.19	ZIKiT/T1.90/16 Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT)	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2018	W 2016 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy i wniosek aplikacyjny. W 2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 15.10.2018 r. W I półroczu 2018 r. kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.20	ZIKiT/T1.92/14 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2014	2018	W 2016 r. opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy oraz złożono wniosek aplikacyjny. W 2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie zadania w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Wybudowano ścieżkę rowerową przy ul. Kocmyrzowskiej na odcinku ok 440 m od ul. Obrońców Krzyża do ul. Fatimskiej, wraz z odwodnieniem i sygnalizacją świetlną. Zamontowano 13 stojaków rowerowych oraz 8 detektorów pętlowych dla rowerów. Wybudowano ścieżkę rowerową przy ul. Nowohuckiej na odcinku od Ronda Dywizjonu 308 do ul. Wysockiej o dł. 680 m i szer. 2,5 m. Zawarto umowę na budowę ścieżki rowerowej w ul. Nowohuckiej od ul. Saskiej do Ronda Dywizjonu 308 z wyłączeniem mostu. W I półroczu 2018 r. wykonano ścieżkę rowerową przy ul. Nowohuckiej o długości 2 760 m na odcinku od skrzyżowania z ul. Stoczniovców /Saska do Ronda Dywizjonu 308 z wyłączeniem mostu, wraz z odwodnieniem. Trwa odbiór końcowy.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.21	ZIKiT/T1.92/17 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT)	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	W 2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.09.2018 r. W I półroczu 2018 r. zawarto umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego o dofinansowanie inwestycji. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych planowane w II półroczu br.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.22	ZIKiT/T1.93/17 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	W 2016 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego z terminem realizacji 30.01.2017 r. W 2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy. W I półroczu 2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.09.2018 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.23	ZIKiT/T1.96/15 Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa. (ZIT)	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2018	W 2016 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego. W 2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy. W I półroczu 2018 r. zawarto umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego o dofinansowanie inwestycji. Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych - nie wpłynęła żadna oferta.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia nie gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.24	ZIKiT/T1.97/16 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulicę Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2018	W 2016 r. rozpoczęto opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego. W 2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy. W I półroczu 2018 r. zawarto umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego o dofinansowanie inwestycji. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.09.2018 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.25	ZIKiT/T1.99/17 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	W 2016 r. rozpoczęto opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego. W 2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy. W I półroczu 2018 r. zawarto umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego o dofinansowanie inwestycji. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.09.2018 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.26	ZIKiT/T1.140/16 Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2020	W 2016 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie koncepcji (w formie dialogu konkurencyjnego). Ze względów formalnych zamówienie publiczne unieważniono. W 2017 r. przeprowadzono dialog techniczny. Ustalono zakres inwestycji. Przygotowano materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego. Zawarto umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego o dofinansowanie inwestycji. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. wpłynęły na wydłużenie realizacji przedsięwzięcia do roku 2020. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jedn. Realiz./ Koord.	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2018 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2018 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.2.27	ZIKiT/T1.205/17 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej ZIT)	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	W 2017 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego. W I półroczu 2018 r. Opracowano koncepcje i program funkcjonalno-użytkowy, zgodnie z którym koszt zadania znacznie przewyższa przeznaczone na to zadanie środki finansowe.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia nie gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.28	ZIKiT/T1/232/18 Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie (ZI	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2018	2020	W I półroczu 2018 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego z terminem realizacji 27.12.2018 r. Rozpoczęto opracowanie.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.29	WS/O1.33/15 Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)	Wydział Kształtowania Środowiska	2015	2019	W 2017 r. w ramach realizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa żaden Beneficjent nie zobowiązał się do wykonania inwestycji w następstwie czego nie podpisano żadnej umowy dotacyjnej. W I półroczu 2018 r. Zarządzeniem nr 791/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26.03.2018 r. zadanie jest kontynuowane pod numerem JP/O1.2/11.	W I półroczu 2018 r. Zarządzeniem nr 791/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26.03.2018 r. realizatorem zadania jest Wydział ds. Jakości Powietrza.
1.1.2.30	ZZM/O1.73/17 Projekt UGB - Witkowice GLL	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2018	W 2017 r. uzyskano decyzję o PNB. W I półroczu 2018 r. zawarto umowę na wykonanie małej architektury z terminem realizacji 14.08.2018 r. Wykonano drewnianą kładkę na potoku Bibiczanka.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.31	ZZM/O1.81/17 Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej (ZIT)	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2018	W 2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Realizacja zadania planowana w II półroczu 2018 r.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.32	MCOO/E1.8/15 Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2015	2019	W 2015 r. opracowano audyty efektywności ekologicznej zawierające audyt energetyczny, audyt oświetleniowy, audyt fotowoltaiczny dla: ZSO 3, ZSO 6, ZSB 1, ZSE 1, ZSGDiGW, ZSS 11, SOSW 2, SOSW, Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1, Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3, ZSE 1 (internat), VII LO, VIII LO, IX LO, XIII LO, ZSG 1, ZS 1 (szkoła), Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży, SOSWdDNIS, ZSŁ (internat), ZSO-2, ZSOMS, ZSiSiM (internat), Centrum Młodzieży. W 2016 r. Opracowano audyty energetyczne dla 27 obiektów oświatowych: III LO, ZSO 6, ZSB 1, ZSE 1, ZSGDiGW, ZSS 11, SOSW 2, SOSW „CAiCZR”, VII LO, VIII LO, IX LO, XIII LO, ZSG 1, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, ZSO 2, ZSOMS, Centrum Młodzieży, P 6, P 108, P 137, P 140, P 175, P 178, P 185, P 187. Opracowano programy funkcjonalno-użytkowe dla 22 obiektów oświatowych: ZSO 6, ZSB-1, ZSE-1, ZSS-11, SOSW-2, VII LO, VIII LO, ZSG-1, ZS-1, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży, SOSWdDNIS, ZSO 2, ZSOMS, Centrum Młodzieży, P 6, P 108, P 137, P 140, P 175, P 178, P 85, P 187. Opracowano dokumentację projektową dla termomodernizacji 5 obiektów oświatowych: IX LO, XIII LO, III LO, ZSGDiGW, SOSW „CAiCZR”. Wykonano zabezpieczenia budynków placówek oświatowych przed zasiedleniem i zagnieżdżeniem się ptaków i uzyskano opinię ornitologiczną. Uzyskano Decyzję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dla 6 obiektów: III LO, ZSO 6, ZSB 1, ZSE 1, ZSGDiGW, ZSS 11, SOSW 2, SOSW „CAiCZR”. Opracowano analizę finansową, ekonomiczną i ryzyka w ramach zadań ZIT. W 2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 4 Regionalna Polityka Energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. Opracowano dokumentację projektową dla 6 budynków oświatowych: P 137, P 185, VII LO, P 178, ZSE 1, P 140. Wykonano termomodernizację 11 budynków oświatowych: P 137, P 185, VII LO, P 178, ZSE 1, P 140, III LO, SOSW "Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych", ZSGDiGW, IX LO, XIII LO. W I półroczu 2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB i wykonanie robót budowlanych dla SOS-W 2 z terminem realizacji 22.10.2018 r. Zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych / opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla SG 1, ZSO 6, SOSW DNIS, SCKM, VIII LO, ZSOMS, P 187, ZSB 1. Zakończono roboty budowlane w ZSS nr 11. Ogłoszono zamówienia publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w 2019 r. dla P 6, CM, P 175, ZS 1, P 108.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.33	MCOO/E1.10/17 Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno-usługowej	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2017	2018	W 2017 r. opracowano dokumentację projektową i przygotowano dokumenty przetargowe. W I półroczu 2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w ZSE 2 z terminem realizacji 30.07.2018 r. Trwają roboty budowlane.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. wpłynęły na zmianę modernizowanej placówki. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.34	MCOO/E1.13/17 Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2017	2018	W 2017 r. przygotowano dokumentację przetargową. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych, najniższa oferta przekraczała zaplanowane środki. Realizacja zadania planowana w II półroczu 2018 r.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.35	MCOO/E1.113/17 Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2017	2018	W 2017 r. zamontowano system do ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolu oraz zamontowano bezpieczne kontakty w P 95. W I półroczu 2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu sal do ćwiczeń integracji sensorycznej w budynku P 109 z terminem realizacji 31.07.2018 r. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu łazienki w budynku P 71 z terminem realizacji 31.07.2018 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jedn. Realiz./ Koord.	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2018 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2018 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.2.36	ZBK/K1.10/17 Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2021	W 2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 6. Dziedzictwo Regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wykonano projekt wykonawczy budynku. Wykonano zakres prac planowanych do realizacji w ramach II etapu restauracji Fortu 52a "Łapianka" i adaptacji dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego tj.: - podejścia pod posadzką dla jednego pionu instalacji hydrantowej w rejonie kaponiery i w części zachodniej, - osadzenie drzew do pomieszczenia zajmowanego przez ochronę obiektu, - frezowanie posadzek betonowych i ich wstępną impregnację, - czyszczenie i malowanie belek oraz blach nad parterem i blach lukowych stropodachu, - uzupełnienia posadzki betonowej na poziomie galerii w rejonie wejścia do kaponiery i w części zachodniej, - korytka kanalizujące spływ wody z 4 rur spustowych na szerokości opaski budynku, - izolację przecieku w miejscu dawnego kanału w ścianie zewnętrznej. W I półroczu 2018 r. zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych: - 25.06.2018 r., z terminem realizacji do 16.11.2018 r. - 09.01.2018 r., z terminem realizacji do 31.07.2018 r. - 25.06.2018 r. z terminem realizacji do 16.11.2018 r.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.37	ZIM/K2.4/15 Termomodernizacja Klubu Kultury "Mydlniki" (ZIT)	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2018	W 2015 r. Zarządzeniem Nr 3341/2015 PMK z dnia 8.12.2015 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. W 2016 r. Zarządzeniem Nr 3072/2016 PMK z 16.11.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. W 2017 r. - brak zadania w budżecie Miasta. W I półroczu 2018 r. zawarto umowy na: - wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 22.10.2018 r., - pełnienie nadzoru autorskiego z terminem realizacji 22.10.2018 r., - pełnienie nadzoru inwestorskiego z terminem realizacji do 22.10.2018 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.38	GD/A1.10/17 Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	Wydział Geodezji	2017	2018	W 2017 r. zakończono realizację umowy na zakup i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia, udostępniania i aktualizowania baz danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK), końcowego odbioru przedmiotu umowy dokonano 19.12.2017 r., zakupiono i wdrożono 8 szt. licencji dla środowiska wirtualizacji, licencję systemu operacyjnego Microsoft Windows Server Standard dla MSIP i Portalu Obserwatorium oraz rozbudowano macierz dyskową wraz z niezbędnym sprzętem i oprogramowaniem. Zakupiono serwery kasetowe wraz z oprogramowaniem – 4 szt. W I półroczu 2018 r. w toku przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na budowę i wdrożenie e-usług oraz aplikacji mobilnej Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.39	OR/A1.20/16 Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu	Wydział Organizacji i Nadzoru	2016	2019	W 2016 r. zawarto umowę o dofinansowanie zadania ze środków unijnych. W 2017 r. zawarto umowę na zakup i wdrożenie Systemu Zarządzania Majątkiem Gminy i Skarbu Państwa (SKARB), rozpoczęto wdrażanie systemu. Ogłoszono postępowanie przetargowe na zakup i wdrożenie Portalu podatnika. W I półroczu 2018 r. trwa wdrażanie Systemu Zarządzania Majątkiem Gminy i Skarbu Państwa. Zawarto umowę na dostawę i wdrożenie systemu Portal Podatnika z terminem realizacji 31.03.2019 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.40	WR/A1.28/17 Growing Internationally - Krakow's Economy on the rise	Wydział Rozwoju Miasta	2017	2018	W 2017 r. zakupiono i wdrożono prezentację ofert inwestycyjnych. W I półroczu 2018 r. w związku ze zmianą przepisów dotyczących kwalifikalności środków trwałych Wydział Rozwoju Miasta podjął decyzję o wycofaniu w II półroczu zadania z WPF i jego realizację ze środków bieżących.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia nie gwarantuje jego planowego wykonania zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.41	ZIM/K2.8/15 Muzeum Podgórze- oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2018	W 2017 r. zaadaptowano nieruchomość o pow. całkowitej 1 259 m ² i pow. użytkowej 884 m ² przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 na Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. W I półroczu 2018 r. 26.04.2018 r. otwarto wystawę stałą. Trwają uzupełnienia w zakresie audioprzewodników i gabloty pn. "Mała Ameryka". Planowany termin zakończenia 30.07.2018 r. Końcowe rozliczenie Projektu 31.12.2018 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.42	ZIKIT/ST9.2/16 Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Bieżanów w Krakowie (ZIT)	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2018	W 2015 r. uzyskano ostateczną decyzję o ULICP. W 2016 r. zawarto umowę na świadczenie usług publicznych z Miejską Infrastrukturą Sp. z o.o. (inwestorstwo zastępcze, umowa na czas określony do dnia 02.06.2024 r, środki finansowe na realizację umowy w latach kolejnych każdorazowo potwierdzane aneksem), W 2017 r. zawarto umowę na <i>opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych</i> z terminem realizacji 300 dni od daty jej zawarcia. Uzyskano ostateczną decyzję o PNB. Zawarto umowę o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. W I półroczu 2018 r.: Oficjalnie zakończono budowę i otwarto parking oraz rozliczono umowę z Wykonawcą. Trwa rozliczenie umowy o dofinansowanie.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.43	GK/ST10.2/12 Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)	Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2020	W 2015 r. zawarto umowę z PKP Polskimi Liniami Kolejowym SA w sprawie współfinansowania zadania. Uzyskano ostateczną decyzję o ŚU. Uzyskano ostateczne decyzje o ULICP na teren zamknięty i poza nim wraz z infrastrukturą techniczną. PKP ogłosiło zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. W 2016 r. PKP zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. (z terminem realizacji 5.11.2016 r. - zakończenie realizacji umowy; 30.12.2016 r. - zakończenie rozliczenia finansowego zadania). Uzyskano 4 ostateczne decyzje o pozwoleniu na użytkowanie dla poszczególnych elementów inwestycji- zakończono I etap inwestycji. ze względu na opóźnienia po stronie Wykonawcy robót budowlanych odbiór końcowy - ostateczny odbył się w 2017 r. Zawarto umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach ZIT. Uzyskano decyzje o ZRID. W 2017 r. dokonano odbioru końcowego. Z uwagi na powstałe z winy Wykonawcy opóźnienia w wykonywaniu robót budowlanych, inwestycja nie została zakończona w terminie umownym. Zawarto aneks do umowy o dofinansowanie którym określono termin zakończenia realizacji Projektu na 30.06.2018 r. W związku z opóźnieniami po stronie Wykonawcy PKP PLK S.A. (inwestor zastępczy) wystawiło Wykonawcy notę obciążeniową, która została potrącona z płatności na rzecz Wykonawcy. Dodatkowo nie dokonano płatności za część prac objętych kontraktem w związku z odmową ich zrealizowania przez Wykonawcę. W I półroczu 2018 r. rozliczono zadanie w zakresie realizacji Projektu dofinansowywanego ze środków UE (aktualnie trwa weryfikacja wniosku o płatność końcową). Do wypłacenia pozostały środki finansowe zaplanowane w WPF do 2020 r. dot. pełnienia nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jedn. Realiz./ Koord.	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2018 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2018 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.2.44	ZZM/O1.134/18 "Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2020	Realizacja zadania planowana w II półroczu 2018 r.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.45	ZBK/A1.31/18 Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15	Zarząd Budynków Komunalnych	2018	2019	W I półroczu 2018 r. trwa procedura przygotowania umowy o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.46	JP/O1.33/15 Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)	Wydział ds. Jakości Powietrza	2015	2019	W I półroczu 2018 r. dokonano naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie do ciepłej wody użytkowej mieszkańców Miasta Krakowa. Zawarto 104 umowy o udzielenie dotacji celowej w ramach programu PONE, ponadto zawarto 3 umowy dotyczące odnawialnych źródeł energii.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dalsza realizacja zadania uzależniona jest od stopnia zaangażowania podmiotów prawnych i osób fizycznych składających wnioski na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska.
1.1.2.47	WR/A1.36/18 Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22	Wydział Rozwoju Miasta	2018	2020	W I półroczu 2018 r. trwa procedura uzupełniania materiałów do planowanej do podpisania umowy o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.48	ZIKIT/T1.239/18 Rozbudowa ścieżek pieszo-rowerowych i tras turystycznych wraz z wykonaniem oznakowania turystyczno-informacyjnego na obszarze Przylasku Rusieckiego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2018	2020	Zgodnie z WPF realizacja zadania planowana jest w latach 2019 - 2020.	W I półroczu 2018 r. wprowadzono zadanie do WPF. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					
1.2.1	wydatki bieżące					
1.2.1.1	Utrzymanie budynków UMK w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	Wydział Obsługi Urzędu	2019	2022	Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji od roku 2019.	Brak konsekwencji
1.2.2	wydatki majątkowe					
1.2.2.1	ZIKIT/ST6.5/14 Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2014	2030	W 2014 r. zawarto umowę na <i>opracowanie koncepcji i uzyskanie decyzji o ŚU</i> z terminem wykonania do 15.12.2015 r., W 2015 r. uzyskano decyzję zatwierdzającą <i>projekt robót geologicznych dotyczący rozpoznania warunków gruntowo-wodnych</i> . Złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU. W 2017 r. uzyskano ostateczną decyzję o ŚU z rygorem natychmiastowej wykonalności. Opracowano koncepcję. Ogłoszono dialog techniczny związany z planowanym postępowaniem, którego przedmiotem był wybór partnera prywatnego w celu realizacji przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. W I półroczu 2018 r. ogłoszono dialog konkurencyjny, którego przedmiotem jest zaprojektowanie, budowa, sfinansowanie a następnie utrzymanie w okresie umowy linii tramwajowej. W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF realizację zadania zaplanowano w latach 2022-2030.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:					
1.3.1	wydatki bieżące					
1.3.1.1	Utrzymanie i remonty szaleatów	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2021	W ramach przedsięwzięcia realizowane są następujące działania: bieżące utrzymanie toalet miejskich na terenie Miasta Krakowa, ustawienie toalet przenośnych na czas trwania różnego rodzaju imprez w Krakowie, prowadzenie konserwacji czterech platform schodowych dla osób niepełnosprawnych w szaletach miejskich, umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków oraz na sprzedaż energii elektrycznej. Prace prowadzone są w sposób ciągły zgodnie z wystawianymi zleceniami w zależności od zaobserwowanych potrzeb oraz w ramach ryczałtów.	Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia jest zgodny z harmonogramem oraz zawartymi umowami związanymi z bieżącym utrzymaniem i remontem szaleatów. Na podstawie realizacji prac na dzień 30 czerwca 2018 r. przewiduje się wykonanie zadania w 100%.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jedn. Realiz./Koord.	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2018 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2018 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1.2	Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2021	W ramach przedsięwzięcia realizowane są następujące działania: opłaty za media, utrzymanie w stałej sprawności urządzeń (fontann, pitników, brodzików, zraszaczy, remonty bieżące fontann, nadzór nad pogłębianiem studni awaryjnego zaopatrzenia mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków w wodę. Prace realizowane są w sposób ciągły.	Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z założeniami przyjętymi na rok budżetowy.
1.3.1.3	Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2022	W ramach przedsięwzięcia realizowane są następujące działania: bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich i mostowych (392 szt.), remont tunelu pod Rondem Grunwaldzkim, ochrona fizyczna tunelu tramwajowego KST wraz z dwoma przystankami i dojściami oraz ochrona fizyczna dolnego poziomu Ronda Mogińskiego w Krakowie, ochrona przejścia podziemnego pod ul. Na Zjeździe wraz z obsługą platform dla osób niepełnosprawnych, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii elektrycznej oraz bieżące utrzymanie i naprawy awaryjne urządzeń dźwiękowych zlokalizowanych w przejściach podziemnych (52 szt.), Prace realizowane są w sposób ciągły, a prace dotyczące utrzymania i napraw awaryjnych zlecane w zależności od zauważonych po objazdach w terenie potrzeb do wysokości przyznanych w budżecie środków finansowych.	Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z założeniami przyjętymi na rok budżetowy, a na podstawie zleceń wystawionych na drugie półrocze przewiduje się wykonanie planu w kwocie przyjętej w WPF.
1.3.1.4	Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2021	W ramach przedsięwzięcia realizowane są następujące działania: utrzymanie drożności rowów melioracyjnych, rowów przydrożnych, potoków z kratami, remont wpustów ulicznych wraz z przykanalikami, utrzymanie w sprawności przepompowni, uzupełnianie stanu magazynu przeciwpowodziowego i wykonanie remontu odwodnienia, opłaty na rzecz budżetu za korzystanie ze środowiska, opłaty z tytułu kar i odszkodowań wypłacane na rzecz osób fizycznych, opracowanie projektów budowlano - wykonawczych.	W ramach przedsięw. realizowane są działania: utrzymanie rowów melioracyjnych, bieżące utrzymanie pompowni na terenie GMK, utrzymanie drożności wpustów ulicznych wraz z przykanalikami, usługi w zakresie napraw interwencyjnych uszkodzeń na odwodnieniu, opłaty za wprov. wód opadowych . Prace realizowane są w sposób ciągły. Przedsięw. realiz. jest zgodnie z założeniami przyjętymi na rok budżetowy.
1.3.1.5	Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2024	W ramach przedsięwzięcia realizowane są następujące działania: opłaty za media dla obiektów kubaturowych, ochrona obiektów, ubezpieczenie obiektów, podatki i inne opłaty wynikające z umów zewnętrznych, wykonanie przeglądów technicznych obiektów, opracowanie dokumentacji projektowej, bieżące utrzymanie obiektów kubaturowych, opłaty za dzierżawę lokali, prace związane z utrzymaniem ścieżek rowerowych. Prace realizowane są w sposób ciągły.	Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z założeniami przyjętymi na rok budżetowy.
1.3.1.6	Utrzymanie i remonty dróg	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2041	W ramach przedsięwzięcia realizowane są działania dotyczące : remontów nakładkowych i napraw bieżących dróg w okresie letnim z podziałem na osiemnaście dzielnic (dróg powiatowych, krajowych i wojewódzkich, dróg gminnych oraz wewnętrznych), holowania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg zgodnie z art. 130a i 50a Ustawy Prawo o ruchu drogowym, wypłaty czynszu za dzierżawę działek zajętych pod pasy drogowe, geodezyjnej obsługi dla ZIKiT oraz obsługi Strefy Płatnego Parkowania (P1, P2, P3, P4, P5, P6I, P6II, P6III, P6IV, P6V, P7 i P8) w zakresie wyposażenia w urządzenia parkingowe (parkomaty) i obsługi strefy płatnego parkowania w Krakowie, a także obsługi P&R Czerwone Maki Kurdwanów i Nowy Bieżanów. Działania prowadzone są w sposób ciągły w zależności od potrzeb, na podstawie wystawionych zleceń, miesięcznych kwot ryczałtowych- jak w przypadku czynszów, bądź miesięcznych kwot uzależnionych od wpływów z parkomatów- jak w przypadku Strefy Płatnego Parkowania.	Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z założeniami, a na podstawie stanu wykonania prac do 30.06.2018 roku można wnioskować, że plan ujęty w WPF zostanie zrealizowany do końca roku budżetowego. W I półroczu 2018 roku zwiększono limit wydatków i zobowiązań na 2018 rok z uwagi na dokonanie przesunięć środków finansowych z zadań inwestycyjnych (bieżący charakter planowanych do realizacji prac) .
1.3.1.7	Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2019	W ramach zadania prowadzone jest utrzymanie w stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów, poprzez utrzymanie i wymianę uszkodzonych, zniszczonych tablic oraz montaż nowych tablic. Prace prowadzone są w sposób ciągły zgodnie z wystawianymi zleceniami w zależności od zaobserwowanych potrzeb.	Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia jest zgodny z harmonogramem ujętym w Uchwale, prace realizowane są w sposób ciągły, a ilość wystawionych zleceń jest zgodna z zakładanym na rok bieżący planem realizacji prac.
1.3.1.8	Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2042	W ramach przedsięwzięcia realizowane są działania: utrzymanie infrastruktury torowej i sieciowej, utrzymanie podstacji trakcyjnych (przeglądy i utrzymywanie torów oraz podstacji trakcyjnych,), remont torowiska tramwajowego w ciągu ul.Grzegórzeckiej w Krakowie, usługi związane z utrzymaniem i konserwacją urządzeń na podstacjach oraz dzierżawa dachu, usługa serwisowa systemów wentylacyjnych i oddymiania w tunelu KST oraz energia elektryczna do czterech stacji transformatorowych i woda do podstacji trakcyjnych. Prace realizowane są w sposób ciągły, zarówno jako miesięczne ryczałtowe prace jak i awaryjne naprawy infrastruktury torowej zleczone zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami. Płatności związane ze zużyciem wody i energii elektrycznej są rozliczane zgodnie ze wskazaniami liczników.	Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z założeniami, a na podstawie stanu wykonania prac do 30.06.2017 roku można wnioskować, że plan ujęty w WPF zostanie zrealizowany do końca roku budżetowego.
1.3.1.9	Transport zbiorowy	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2035	W ramach przedsięwzięcia realizowane są następujące działania: zakup pracy przewozowej na liniach autobusowych miejskich i aglomeracyjnych, zakup pracy przewozowej na liniach tramwajowych miejskich, opłaty za sprzedaż i kontrole biletów, rozliczenie badań potrzeb przewozowych, kształtowanie oferty przewozowej dla mieszkańców, wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów oraz świadczenie usług w zakresie utrzymania przystanków komunikacyjnych i dworców .	Przyznany dla ZIKiT na rok 2018 limit nie pozwala na zabezpieczenie w planie jednostki, wszystkich niezbędnych środków na usługi przewozowe komunikacji zbiorowej, świadczone na podstawie zawartych umów, bez konieczności ich ograniczenia.
1.3.1.10	Oświetlenie uliczne	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2022	W ramach przedsięwzięcia realizowane są następujące działania: utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego, opłaty za energię elektryczną dla oświetlenia ulicznego, opłaty za konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego, dzierżawę słupów, opłaty przyłączeniowe do sieci oświetlenia ulicznego oraz wymianę słupów i kabli. Prace realizowane są w sposób ciągły.	Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z założeniami przyjętymi na rok budżetowy.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jedn. Realiz./Koord.	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2018 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2018 r. zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1.11	Zabezpieczenie ruchu	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2021	W ramach przedsięwzięcia realizowane są działania: utrzymanie oznakowania na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych, zmian organizacji ruchu drogowego z okazji świąt i imprez zabezpieczanych przez GMK, utrzymanie, konserwacja i naprawy awaryjne systemu drogowych tablic i stacji meteorologicznych oraz utrzymanie budowli, urządzeń i sieci związanych ze sterowaniem i nadzorowaniem ruchu drogowego i tramwajowego na terenie miasta Krakowa a także dostawa energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej. Prowadzone prace realizowane są w miesięcznych ryczałtach oraz poprzez prace zlecone - wykonywanie napraw awaryjnych i realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.	Przedsięwz. realiz. jest zgodnie z założeniami i zaplanowanym harm. Część prac związanych z zabezp. świąt i imprez lub oznakowaniem poziomym ma charakter sezonowy lub cykliczny i ich realiz. uzależniona jest od warunków atm. lub okresu występowania (realizowane będą w II poł. br.). Pozostałe prace mają charakter ciągły, a na podstawie stanu realiz. na 30.06.2017 r. można planować, że wyk. na koniec roku budżetowego będzie równo 100%.
1.3.1.12	Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2012	2019	1. Podpisano umowę nr W/I/846/OC/23/2018 z dnia 03.04.2018 z firmą LOTOS na dostarczanie paliwa dla 11 jednostek OSP z terenu GMK na okres od 03.04.2018 r. do 12.11.2019 r. Prowadzono nadzór nad gospodarką paliwową w 11 jednostkach OSP. 2. Podpisano umowę nr W/I/845/OC/22/2018 z dnia 23.02.2018 z firmą SPZOZ MSWIA w Krakowie na przeprowadzenie badań medycznych dla członków 11 jednostek OSP z terenu GMK na okres od 28.02.2018 r. do 20.10.2019 r. 3. Zakupiono 14 polis OC dla pojazdów OSP oraz 1 polisę NW dla członków 11 jednostek OSP.	Bez zmian
1.3.1.13	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków	Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2032	2013 Zadanie realizowane od 2012 r. Uchwałą Nr LII/697/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012 r. Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie powierzono obowiązkowe zadanie własne gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Miejskiej Kraków. Realizując zapisy §3 ust. 2 ww. Uchwały w dniu 19 października 2012 r. Gmina Miejska Kraków (GMK) i Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. (MPO Sp. z o.o.) zawarły umowę o świadczenie usług publicznych w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków na okres od 1 października do 31 grudnia 2012 r., następnie w dniu 21 lutego 2013 r. GMK i MPO Sp. z o.o. podpisały umowę o świadczenie usług publicznych w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków na okres 20 lat (zapisy umowy stosuje się do zadań realizowanych przez MPO Sp. z o.o. od 1 stycznia 2013 r.). Wydział Gospodarki Komunalnej UMK pełni nadzór merytoryczny i finansowy nad realizacją zapisów ww. uchwały i ww. umowy. 2014 Przygotowano 3 aneksy do Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków, które zostały podpisane w dniach: 10 stycznia 2014 r., 21 lutego 2014 r. i 2 lipca 2014 r. Dokonywano kontroli wykonania przez MPO Sp. z o.o. realizacji Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków, poprzez przeprowadzanie wizji w terenie jakości wykonywanych przez MPO Sp. z o.o. zadań w zakresie zimowego utrzymania ulic i utrzymania czystości na terenie GMK w pozostałym okresie - przeprowadzono 44 kontrole. Dokonywano weryfikacji poprawności pod względem merytorycznym i finansowym złożonych przez MPO Sp. z o.o. do GMK faktur i kosztorysów powykonawczych - 10 raportów i 10 faktur. Wydano opinie do Wydziału Skarbu Miasta do sprawozdania za 2013 r. oraz rocznego planu rzeczowo-finansowego na 2014 r. MPO Sp. z o.o. w Krakowie oraz Uczestniczono w Walnym Zgromadzeniu Spółki MPO Sp. z o.o. w Krakowie. Zorganizowano i brano udział w spotkaniach: roboczych dot. problemów w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie GMK oraz prowadzonej Akcji Zima 2013/2014 z udziałem T. Trzmiela - Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa i MPO Sp. z o.o. Dokonano analizy sprawozdania MPO Sp. z o.o. dotyczącego Akcji Zima 2013/2014 2015 1. Przygotowano 3 aneksy do Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków: aneks nr 9 z dnia 16.01.2015 r., aneks nr 10 z dnia 13.02.2015 r., aneks nr 11 z dnia 26.02.2015 r. 2. Dokonywano kontroli wykonania przez MPO Sp. z o.o. realizacji Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków, poprzez przeprowadzanie wizji w terenie jakości wykonywanych przez MPO Sp. z o.o. zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie GMK - przeprowadzono 54 kontrole. 3. Dokonywano weryfikacji poprawności pod względem merytorycznym i finansowym złożonych przez MPO Sp. z o.o. do GMK faktur i kosztorysów powykonawczych (11 kosztorysów i 10 faktur). 4. Wydano opinie do Wydziału Skarbu Miasta do sprawozdania za 2014 r. oraz rocznego planu rzeczowo-finansowego na 2014 r. MPO Sp. z o.o. w Krakowie. 5. Przygotowano odpowiedzi na: interpelacje Radnych Miasta Krakowa, korespondencje od mieszkańców GMK dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie GMK. 6. Uczestniczono w posiedzeniach Komisji Infrastruktury Rady Miasta Krakowa. 7. Zorganizowano i brano udział w spotkaniach roboczych dot. problemów w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie GMK oraz prowadzonej Akcji Zima 2014/2015 z udziałem Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa oraz MPO Sp. z o.o. zarządcy ZSGO. 8. Dokonano analizy sprawozdania MPO Sp. z o.o. dotyczącego Akcji Zima 2014/2015. 9. Przygotowano projekt Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego Akcji Zima 2015/2016. 10. Przygotowano informacje dla Biura Prasowego dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków. 2016 1. Przygotowano 4 aneksy do Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków: aneks nr 14 z dnia 15.01.2016r., aneks nr 15 z dnia 04.03.2016r., aneks nr 16 z dnia 31.03.2016r., aneks nr 17 z dnia 01.06.2016r. 2. Dokonywano kontroli wykonania przez MPO Sp. z o.o. realizacji Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków, poprzez przeprowadzanie wizji w terenie jakości wykonywanych przez MPO Sp. z o.o. zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie GMK - przeprowadzono 48 kontroli (w tym rekontroli). 3. Dokonywano weryfikacji poprawności pod względem merytorycznym i finansowym złożonych przez MPO Sp. z o.o. do GMK faktur i kosztorysów powykonawczych - 11 kosztorysów i 12 faktur. 4. Wydano opinie do Wydziału Skarbu Miasta do sprawozdania za 2015r. oraz rocznego planu rzeczowo-finansowego na 2016r. MPO Sp. z o.o. w Krakowie. 5. Przygotowano odpowiedzi na: interpelacje Radnych Miasta Krakowa, korespondencje od mieszkańców GMK dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie GMK.	Nie dotyczy

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jedn. Realiz./ Koord.	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2018 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2018 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następujących
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
cd. 1.3.1.13					<p>6. Uczestniczono w posiedzeniach Komisji Infrastruktury Rady Miasta Krakowa.</p> <p>7. Zorganizowano i brano udział w spotkaniach: roboczych dot. problemów w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie GMK.</p> <p>8. Dokonano analizy sprawozdania MPO Sp. z o.o. dotyczącego Akcji Zima 2015/2016</p> <p>9. Przygotowano opinie merytoryczne 6 wniosków zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa - edycja 2016:</p> <p>a. uczestniczono w posiedzeniach Rady Budżetu Obywatelskiego</p> <p>b. uczestniczono w spotkaniach konsultacyjnych w sprawie rozpatrzenia wniesionych przez wnioskodawców (4 protesty)</p> <p>10. Przygotowano opinie merytoryczne 6 wniosków zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa - edycja 2016:</p> <p>11. Przygotowano projekt i rozliczono umowę nr W/VI/78/GK/4/2016, zawartą w dniu 22.07.2016 roku pomiędzy Wojewodą Małopolskim – Józefem Pilchem a Prezydentem Miasta Krakowa - Jackiem Majchrowskim na dotację realizacji zadań w zakresie ponadstandardowych działań mających na celu utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy podczas Świątowych Dni Młodzieży Kraków 2016 w okresie od 25 lipca 2016 do 3 sierpnia 2016 r.</p> <p>2017</p> <p>1. Przygotowano 3 aneksy do Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków: aneks nr 23 z dnia 10.01.2017 r., aneks nr 24 z dnia 24.03.2017 r., aneks nr 25 z dnia 10.05.2017 r.</p> <p>2. Dokonywano kontroli wykonania przez MPO Sp. z o. o. realizacji Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków, poprzez przeprowadzanie wizji w terenie jakości wykonywanych przez MPO Sp. z o.o. zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie GMK - przeprowadzono 54 kontroli (w tym rekontroli).</p> <p>3. Dokonywano weryfikacji poprawności pod względem merytorycznym i finansowym złożonych przez MPO Sp. z o.o. do GMK faktur i kosztorysów powykonawczych - 14 kosztorysów i 18 faktur.</p> <p>4. Wydano opinie do Wydziału Skarbu Miasta do sprawozdania za 2016 r. oraz rocznego planu rzeczowo - finansowego na 2017r. Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o.</p> <p>5. Przygotowano odpowiedzi na: interpelacje Radnych Miasta Krakowa, korespondencje od mieszkańców GMK dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie GMK.</p> <p>6. Uczestniczono w posiedzeniach Komisji Infrastruktury Rady Miasta Krakowa oraz Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza Rady Miasta Krakowa.</p> <p>7. Zorganizowano i brano udział w spotkaniach: roboczych dot. problemów w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie GMK.</p> <p>8. Dokonano analizy sprawozdania MPO Sp. z o.o. dotyczącego Akcji Zima 2016/2017.</p> <p>2018</p> <p>1. Przygotowano 4 aneksy do Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków: aneks nr 30 z 12.01.2018 r., aneks nr 31 z 09.02.2018 r., aneks nr 32 z 08.03.2018 r., aneks nr 18 z dnia 29.06.2018 r.</p> <p>2. Dokonywano kontroli wykonania przez MPO Sp. z o. o. realizacji Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków, poprzez przeprowadzanie wizji w terenie jakości wykonywanych przez MPO Sp. z o.o. zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie GMK - przeprowadzono 49 kontroli (w tym rekontroli).</p> <p>3. Dokonywano weryfikacji poprawności pod względem merytorycznym i finansowym złożonych przez MPO Sp. z o.o. do GMK faktur i kosztorysów powykonawczych - 9 kosztorysów i 11 faktur.</p> <p>4. Uczestniczono w posiedzeniach Komisji Infrastruktury Rady Miasta Krakowa</p> <p>5. Zorganizowano i brano udział w spotkaniach roboczych dot. problemów w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie GMK.</p>	
1.3.1.14	Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi	Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2032	<p>2013</p> <p>Uchwałą Nr LI/697/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012 r. Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Sp. z o.o. (MPO Sp. z o.o.) w Krakowie powierzono obowiązkowe zadanie własne gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Miejskiej Kraków (GMK). Realizując zapisy §3 ust. 2 ww. Uchwały w dniu 7 czerwca 2013 r. GMK i MPO Sp. z o.o. podpisały umowę o świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Wydział Gospodarki Komunalnej UMK pełni nadzór merytoryczny i finansowy nad realizacją zapisów umowy ww. uchwały i ww. umowy. Ponadto Wydział uczestniczył w przygotowaniu i wdrażaniu uchwał Rady Miasta Krakowa dotyczących wdrożenia od 1 lipca 2013r. zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków m.in. poprzez przygotowanie i procedowanie uchwał oraz uczestniczenie w Zespole zadaniowym ds. wdrożenia ZSGO na terenie GMK.</p> <p>2014</p> <p>Przygotowano aneks do Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, który został podpisany w dniu 10 stycznia 2014r. Dokonywano weryfikacji poprawności pod względem merytorycznym i finansowym złożonych przez MPO Sp. z o.o. do GMK faktur, sprawozdań i kosztorysów powykonawczych - 6 sprawozdań, 6 kosztorysów i 18 faktur. Dokonywano kontroli wykonania przez MPO Sp. z o. o. realizacji Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, poprzez przeprowadzanie wizji w terenie jakości wykonywanych przez MPO Sp. z o.o. - przeprowadzono 20 kontroli. Wydano opinie do Wydziału Skarbu Miasta do sprawozdań za 2013 r. oraz rocznych planów rzeczowo – finansowych na 2014 r. MPO Sp. z o.o. w Krakowie oraz Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A.w Krakowie. Wydano opinie do Wydziału Skarbu Miasta do sprawozdania skonsolidowanego z działalności Grupy Kapitałowej MPO sp. z o. o. za 2013 r. Uczestniczono w Walnym Zgromadzeniu Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie oraz Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A.w Krakowie.</p> <p>Przygotowano i procedowano projekty uchwał RMK wraz z zarządzeniami PMK:</p> <p>a/ w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Miejskiej Kraków i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi,</p> <p>b/ w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Kraków w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.</p> <p>Przeprowadzono konsultacje społeczne z organizacjami pożytku publicznego dotyczące uchwał w sprawie wdrożenia zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wypełniano i przesyłano do Ministerstwa Środowiska ankiety dotyczące wdrażania zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie GMK. Przygotowywano informacje dla Związku Miast Polskich dotyczące wdrażania zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie GMK. Przygotowywano informacje dla Związku Miast Polskich dotyczące wdrażania zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie GMK.</p>	Nie dotyczy

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jedn. Realiz./ Koord.	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2018 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2018 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
cd. 1.3.1.14					<p>Dokonano merytorycznej oceny analizy ekonomicznej funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Kraków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 marca 2014 roku. Wpisano do rejestru działalności regulowanej prowadzonego w imieniu PMK oraz do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 5 podmiotów, wykreślono z niego 4 podmioty. Sporządzano dla Marszałka Województwa Małopolskiego comiesięczne wykazy podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz wykreślonych z tego rejestru.</p> <p>Przeprowadzono 27 postępowań administracyjnych związanych z nieterminowym złożeniem sprawozdań kwartalnych przez podmioty odbierające odpady komunalne. Wydano 22 decyzje administracyjne dotyczące nieterminowego złożenia sprawozdań kwartalnych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie GMK na łączną kwotę 6 100,00 zł. Sporządzono roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków i przekazano je do Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie. Opracowano listę hierarchiczną projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.</p> <p>2015</p> <ol style="list-style-type: none"> Przygotowano 2 aneksy do Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi: aneks nr 8 z dnia 16.01.2015 r., aneks nr 9 z dnia 20.04.2015 r. Dokonywano weryfikacji poprawności pod względem merytorycznym i finansowym złożonych przez MPO Sp. z o.o. do GMK faktur, sprawozdań i kosztorysów powykonawczych - 6 sprawozdań, 6 kosztorysów i 18 faktur. Dokonywano kontroli wykonania przez MPO Sp. z o.o. realizacji Umowy na świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, poprzez przeprowadzanie wizji w terenie jakości prac wykonywanych przez MPO Sp. z o.o. - przeprowadzono 6 kontroli. Wydano opinie do Wydziału Skarbu Miasta do sprawozdań za 2014 r. oraz rocznych planów rzeczowo – finansowych na 2014 r. Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie oraz Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. w Krakowie. Wydano 3 opinie do Wydziału Skarbu Miasta do sprawozdania skonsolidowanego z działalności Grupy Kapitałowej MPO sp. z o.o. Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. oraz Grupy kapitałowej KHK S.A. za 2014 r. Uczestniczono w Walnym Zgromadzeniu Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie oraz KHK S.A. w Krakowie. <p>7. Przygotowano odpowiedzi na:</p> <ol style="list-style-type: none"> interpelacje Radnych Miasta Krakowa, korrespondencje od mieszkańców GMK dotyczące odbioru odpadów komunalnych z terenu GMK, skargi mieszkańców. <p>8. Uczestniczono w spotkaniu z przedstawicielami miasta Poznania w sprawie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.</p> <p>9. Przygotowano odpowiedzi do 5 wniosków o udostępnienie informacji publicznej dotyczące:</p> <ol style="list-style-type: none"> rocznego sprawozdania Prezydenta Miasta Krakowa z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami (2), zagospodarowania odpadów powstających w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów (3). <p>10. Przygotowano informacje dla Biura Prasowego dotyczące:</p> <ol style="list-style-type: none"> systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków, kosztów obsługi punktów do selektywnego zbierania odpadów. <p>11. Przygotowano odpowiedzi na:</p> <ol style="list-style-type: none"> korrespondencje Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, interwencje Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, interpelacje Radnych Miasta Krakowa, wezwania Wojewody do wyjaśnienia zapisów w podjętych przez RMK uchwałach dotyczących ZSGO, korrespondencje od mieszkańców GMK dotyczące problemów z wdrażaniem ZSGO na terenie GMK. <p>12. Udzielano mieszkańcom informacji na temat nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.</p> <p>13. Wypełniano i przesyłano do Urzędu Marszałkowskiego ankietę dotyczącą planowanych do budowy bądź rozbudowy punktów selektywnego zbierania odpadów oraz instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych na terenie gminy</p> <p>14. Uczestniczono w:</p> <ol style="list-style-type: none"> sesjach Rady Miasta Krakowa, posiedzeniach Komisji Rady Miasta Krakowa: Infrastruktury i Budżetowej, spotkaniach z Dyrektorem Magistratu. <p>15. Przygotowano prezentacje dot. systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie GMK.</p> <p>16. Opracowano analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Kraków za 2014 r.</p> <p>17. Wpisano do rejestru działalności regulowanej prowadzonego w imieniu PMK oraz do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 3 podmioty, wykreślono z rejestru 8 podmiotów.</p> <p>2016</p> <ol style="list-style-type: none"> Przygotowano 2 aneksy do Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi: aneks nr 11 z dnia 15.01.2016r., aneks nr 12 z dnia 04.03.2016r. Przygotowano aneks nr 2 do umowy wykonawczej z Krakowskim Holdingiem Komunalnym SA Dokonywano weryfikacji poprawności pod względem merytorycznym i finansowym złożonych przez MPO Sp. z o.o. do GMK faktur, sprawozdań i kosztorysów powykonawczych - 6 sprawozdań, 6 kosztorysów i 18 faktur. Dokonywano kontroli wykonania przez MPO Sp. z o.o. realizacji Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, poprzez przeprowadzanie wizji w terenie jakości wykonywanych przez MPO Sp. z o.o. - przeprowadzono 5 kontroli. Wydano opinie do Wydziału Skarbu Miasta do sprawozdań za 2015r. oraz rocznych planów rzeczowo – finansowych na 2016r. Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie oraz Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA w Krakowie. Wydano 2 opinie do Wydziału Skarbu Miasta do sprawozdania skonsolidowanego z działalności Grupy kapitałowej MPO sp. z o.o., oraz Grupy kapitałowej KHK S.A. za 2015r. 	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jedn. Realiz./ Koord.	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2018 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2018 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
cd. 1.3.1.14					<p>7. Przygotowano opinię do Regulaminu świadczenia usług Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych</p> <p>8. Uczestniczo w Walnym Zgromadzeniu Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie oraz Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA w Krakowie</p> <p>9. Wzięto udział w konkursie Pucharu Recyklingu</p> <p>10. Uczestniczo w spotkaniu z przedstawicielami Ukrainy w sprawie systemu gospodarki odpadami komunalnymi</p> <p>11. Przygotowano informacje dla Biura Prasowego dotyczące: systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków, nadwyżki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków.</p> <p>12. Przygotowano projekty uchwał Rady Miasta Krakowa wraz ze stosownymi zarządzeniami w sprawie:</p> <p>a. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w GMK zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,</p> <p>b. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, c. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości,</p> <p>d. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie GMK,</p> <p>e. ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gosp. odpadami komunalnymi za rok od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości, wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku.</p> <p>13. Uczestniczo w sesjach Rady Miasta Krakowa, posiedzeniach Komisji Rady Miasta Krakowa: Infrastruktury, Budżetowej, Ekologii i Ochrony Powietrza oraz spotkaniach z Dyrektorem Magistratu.</p> <p>14. Przygotowano prezentacje dot. systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie GMK.</p> <p>15. Opracowano analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Kraków za 2015r.</p> <p>16. Wpisano do rejestru działalności regulowanej prowadzonego w imieniu PMK oraz do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 2 podmioty, wykreślono z niego 13 podmiotów.</p> <p>17. Dokonano kontroli podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Kraków - 9 kontroli</p> <p>18. Sporządzano dla Marszałka Województwa Małopolskiego wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz wykreślonych z tego rejestru w 2015r.</p> <p>19. Przygotowano sprawozdanie roczne za 2015r. z działalności Rady Programowej działającej przy Prezydencie Miasta Krakowa ds. Gospodarki Odpadami.</p> <p>20. Zorganizowano i uczestniczo w posiedzeniu Rady Programowej ds. Gospodarki Odpadami.</p> <p>21. Przygotowano Harmonogram realizacji zadań kompensacyjnych w Dzielnicy XVIII – stan na 31 grudnia 2015r.</p> <p>22. Sporządzono sprawozdanie za 2015r. z działalności Zespołu zadaniowego ds. realizacji zadań kompensacyjnych, monitoringu procesu budowy i funkcjonowania Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych na terenie Dzielnicy XVIII w Krakowie.</p> <p>23. Zweryfikowano 70 sprawozdań otrzymanych od podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie GMK.</p> <p>24. Sporządzono roczne sprawozdanie za 2015r. z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków i przekazano je do Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie.</p> <p>25. Opracowano wskaźniki dziedzinowe Gospodarki Komunalnej.</p> <p>26. Przygotowano diagnozę dziedziny zarządzania: Gospodarka Komunalna oraz uczestniczo w spotkaniach w ramach projektu Monitorowanie Jakości Usług Publicznych.</p> <p>27. Przeprowadzono 2 postępowania ws. nałożenia kary pieniężnej na przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości</p> <p>28. Przygotowano opinię dotyczącą objęcia honorowym patronatem PMK nad konferencją Naukową OSA</p> <p>29. Uczestniczo w przygotowaniach w zakresie Świątowych Dni Młodzieży 2016:</p> <p>a. uczestniczo w posiedzeniach Zespołu Zadaniowego ds. współpracy z komitetem organizacyjnym ŚDM 2016,</p> <p>b. przygotowano kalkulację realizację usług,</p> <p>c. udzielano informacji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.</p> <p>2017</p> <p>1. Przygotowano 3 aneksy do Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi: aneks nr 13 z dnia 10.01.2017 r., aneks nr 14 z dnia 03.03.2017 r., aneks nr 15 z dnia 13.06.2017 r.</p> <p>2. Dokonywano weryfikacji poprawności pod względem merytorycznym i finansowym złożonych przez MPO Sp. z o.o. do GMK faktur, sprawozdań i kosztorysów powykonawczych - 6 sprawozdań, 6 kosztorysów i 18 faktur.</p> <p>3. Dokonywano kontroli wykonania przez MPO Sp. z o. o. realizacji Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, poprzez przeprowadzanie wizji w terenie jakości wykonywanych przez MPO Sp. z o.o. - przepr. 52 kontrole.</p> <p>4. Wydano opinie do GS do: sprawozdań za 2016 r., rocznych planów rzeczowo – finansowych na 2017 r. Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie oraz KHK SA w Krakowie, sprawozdania skonsolidowanego z działalności Grupy kapitałowej MPO sp. z o. o., oraz Grupy kapitałowej KHK S.A.</p> <p>5. Uczestniczo w Walnym Zgromadzeniu Spółki MPO Sp. z o. o. w Krakowie oraz Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA w Krakowie.</p> <p>6. Przygotowano odpowiedź do wniosku o udostępnienie informacji publicznej dotyczącego projektu p.n. "Obsługa i administrowanie Zbiorczym Punktem Gromadzenia Odpadów przy ul. Nowohuckiej w Krakowie".</p> <p>7. Przygotowano odpowiedzi na:</p> <p>a. korespondencje Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa,</p> <p>b. interwencje Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa,</p> <p>c. interpelacje Radnych Miasta Krakowa,</p> <p>d. korespondencje od mieszkańców GMK dotyczące problemów z wdrażaniem ZSGO na terenie GMK,</p> <p>e. skargi mieszkańców.</p> <p>8. Telefonicznie udzielano mieszkańcom informacji na temat nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.</p> <p>9. Przygotowano projekt uchwały Nr LXXIII/1770/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/846/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków.</p> <p>10. Opracowano analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Kraków za 2016 r.</p> <p>11. Wpisano do rejestru działalności regulowanej prowadzonego w imieniu PMK oraz do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 1 podmiot, wykreślono z niego 7 podmiotów, zmieniono zakres wpisu 2 podmiotów.</p>	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jedn. Realiz./ Koord.	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2018 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2018 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnym
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
cd. 1.3.1.14					<p>12. Dokonano kontroli podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Kraków - 3 kontrole.</p> <p>13. Sporządzano dla Marszałka Województwa Małopolskiego wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie GMK oraz wykreślonych z tego rejestru w 2016 r.</p> <p>14. Zweryfikowano 65 sprawozdań otrzymanych od podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie GMK.</p> <p>15. Sporządzono roczne sprawozdanie za 2016 r. z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków i przekazano je do Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie.</p> <p>16. Przygotowano sprawozdanie roczne za 2016 r. z działalności Rady Programowej działającej przy Prezydencie Miasta Krakowa ds. Gospodarki Odpadami.</p> <p>17. Zorganizowano i uczestniczono w posiedzeniu Rady Programowej ds. Gospodarki Odpadami.</p> <p>18. Przygotowano Harmonogram realizacji zadań kompensacyjnych w Dzielnicy XVIII – stan na 31 grudnia 2016 r.</p> <p>19. Sporządzono sprawozdanie za 2016r. z działalności Zespołu zadaniowego ds. realizacji zadań kompensacyjnych, monitoringu procesu budowy i funkcjonowania Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych na terenie Dzielnicy XVIII w Krakowie.</p> <p>20. Zorganizowano i uczestniczono w posiedzeniu Zespołu zadaniowego ds. realizacji zadań kompensacyjnych, monitoringu procesu budowy i funkcjonowania Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych na terenie Dzielnicy XVIII w Krakowie oraz w posiedzeniu roboczym Zespołu.</p> <p>21. Zaktualizowano oraz przygotowano za 2016 r. diagnozę dziedziny zarządzania Gospodarka Komunalna oraz wskaźniki dziedziny dotyczące gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku oraz cmentarnictwa.</p> <p>22. Prowadzone jest postępowanie administracyjne ws. nałożenia kary pieniężnej na przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.</p> <p>23. Przygotowano opinie merytoryczne 2 zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa - edycja 2017:</p> <p>a. uczestniczono w posiedzeniach Rady Budżetu Obywatelskiego,</p> <p>b. uczestniczono w spotkaniach konsultacyjnych w sprawie rozpatrzenia protestów wniesionych przez wnioskodawców.</p> <p>2018</p> <p>1. Przygotowano 2 aneksy do Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi: aneks nr 17 z dnia 10.01.2018 r., aneks nr 18 z dnia 29.06.2018r.</p> <p>2. Dokonywano weryfikacji poprawności pod względem merytorycznym i finansowym złożonych przez MPO Sp. z o.o. do GMK faktur, sprawozdań i kosztorysów powykonawczych - 6 sprawozdań, 6 kosztorysów i 24 faktury.</p> <p>3. Dokonywano kontroli wykonania przez MPO Sp. z o.o. realizacji Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, poprzez przeprowadzanie wizji w terenie jakości wyk. przez MPO Sp. z o.o. - przeprowadzono 16 kontroli.</p> <p>4. Wydano opinie do GS do: sprawozdań finansowych MPO Sp. z o.o., KHK SA, Grupy Kapitałowej MPO Sp. z o.o., Grupy Kapitałowej KHK S.A., planów rzeczowo finansowych na 2018 r. MPO Sp. z o.o. oraz KHK S.A. Dodatkowo uzyskano dokumenty potwierdzające brak opodatkowania rekompensaty w formie dokapitalizowania KHK S.A. podatkiem od towarów i usług."</p> <p>5. Przygotowano odpowiedzi na: korespondencje Przewodniczącego RMK, interwencje Przewodniczącego RMK, interpelacje Radnych, korespondencje od mieszkańców GMK dotyczące problemów z wdrażaniem ZSGO na terenie GMK, skargi mieszkańców, wnioski o udostępnienie informacji publicznej.</p> <p>6. Telefonicznie udzielano mieszkańcom informacji na temat Zintegrowanego Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi.</p> <p>7. W związku z wprowadzeniem od 1.04.2019r. nowego systemu selektywnej zbiórki odpadów kom. na terenie GMK uwzględniającego zapisy Rozporządzenia Min. Środ. z dnia 29.12.2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, przygotowano zmiany uchwał Rady Miasta Krakowa (projekty):</p> <p>a. uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków,</p> <p>b. uchwały w sprawie określenia szczegół. sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów kom. od właścicieli nieruchomości w GMK i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi,</p> <p>c. uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty,</p> <p>d. uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami kom. składanych przez właścicieli nieruchomości.</p> <p>8. Uczestniczono w: sesjach RMK, posiedzeniach Komisji RMK: Infrastruktury, Praworządności i Budżetowej.</p> <p>9. Do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa, wpisano 2 podmioty oraz wykreślono 3 podmioty.</p> <p>10. Sporządzano dla Marszałka Województwa Małopolskiego wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz wykreślonych z tego rejestru w 2017 r.</p> <p>11. Sporządzono roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków za 2017 r. i przekazano je do Marszałka WM oraz WIOŚ w Krakowie.</p> <p>12. Opracowano Analizę stanu gospodarki odpadami kom. w GMK za 2017 r.</p> <p>13. Zorganizowano i uczestniczono w posiedzeniu Rady Program. ds. Gospodarki Odpadami w dniu 5.06.2018r.</p> <p>14. Zaktualizowano oraz przygotowano za 2017 r. diagnozę dziedziny zarządzania Gospodarka Komunalna oraz wskaźniki dziedziny dotyczące gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku oraz cmentarnictwa.</p> <p>15. Organizowano posiedzenia Zespołu Zadaniowego ds. wprowadzenia zmian w funkcjonującym na terenie GMK Zintegrowanym Systemie Gospodarowania Odpadami Kom. wynikających z uchwały NSA z dnia 19 grudnia 2016 r., sygn. akt II FPS 3/16-przygotowano i przekazano do akceptacji PMK spraw. z prac Zespołu.</p> <p>16. Zorganizowano i uczestniczono w posiedzeniu Zespołu Zadaniowego ds. realizacji zadań kompensacyjnych, monitoringu procesu budowy i funkcjonowania Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych na terenie Dzielnicy XVIII w Krakowie.</p> <p>17. Zrealizowano wnioski pokontrolne wynikające z wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli P/17/006 - Realizacja zadań gminy w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych.</p> <p>18. Zweryfikowano sprawozdania otrzymane od podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie GMK za II półrocze 2017 r.</p>	
1.3.1.15	Działania w zakresie gospodarki odpadami	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2021	W ramach przedsięwzięcia realizowane są następujące działania: Obsługa trzech punktów informacyjnych wraz z obsługą nieodpłatnej dla mieszkańców infolinii, opłaty za energię elektryczną Punkt Konsultacyjny Plac Bohaterów Getta. Prace prowadzone są w sposób ciągły zgodnie z wystawianymi zleceniami w zależności od zaobserwowanych potrzeb.	Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia jest zgodny z harmonogramem oraz zawartymi umowami związanymi z działaniami w zakresie gospodarki odpadami. Na podstawie realizacji prac na dzień 30 czerwca 2018 r. przewiduje się wykonanie zadania w 100%.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jedn. Realiz./ Koord.	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2018 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2018 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następujących
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1.16	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Kraków oraz innych opracowań niezbędnych do sporządzania planów	Biuro Planowania Przestrzennego	2011	2022	Biuro Planowania Przestrzennego w I półroczu 2018 r. prowadziło prace nad 12 miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego wykonywanymi w trybie zleceń zewnętrznych. Zaciągnięte zobowiązania w ramach umów wieloletnich wyniosły w tym okresie 600 596,59 zł, poniesione wydatki w ramach umów wieloletnich to 135 611,15 zł.	Biuro Planowania Przestrzennego w I półroczu 2018 r. nie wprowadzało zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
1.3.1.17	Przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania rocznych sprawozdań finansowych Gminy Miejskiej Kraków	Wydział Budżetu Miasta	2011	2021	Działania w latach 2011 - 2018: Zrealizowanie w poszczególnych latach zawartych umów z biegłym rewidentem na wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Kraków oraz uzyskanie pisemnej opinii wraz z raportem.	Nie dotyczy
1.3.1.18	Audyty zewnętrzne zgodności z normą ISO 9001 i ISO 27001	Wydział Organizacji i Nadzoru	2015	2020	W ramach zawartej umowy z wykonawcą przeprowadzono i sfinansowano badanie audytowe.	Nie dotyczy
1.3.1.19	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	Wydział Geodezji	2015	2021	<p>W ramach tego przedsięwzięcia jak również wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego, o tej samej nazwie realizowany jest projekt P31/2014 pn: „Dostarczenie i wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego do prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Krakowie wraz z infrastrukturą informatyczną, migracją i dostosowaniem danych z bazy Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego – Zintegrowany System Obsługi Zasobu”.</p> <p>W dniu 01.04.2015 r. zawarto trzyletnią umowę nr W/II/GD/1/2015 oraz nr W/II/1416/GD/19/2015 na: Dostarczenie i wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego do prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGIK) wraz z infrastrukturą informatyczną, migracją i dostosowaniem danych z bazy Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - Zintegrowany System Obsługi Zasobu (ZSOZ), z terminem realizacji 15.10.2017 r.</p> <p>W ramach zawartej umowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • w 2015 r.: <ul style="list-style-type: none"> l- wykonano analizę przedwdrożeniową, - zatwierdzono harmonogram realizacji etapu Ia obejmującego rok 2015 - wdrożono i odebrano I etap realizacji umowy, - przeprowadzono specjalistyczne szk. pracowników UMK dot. oprogr. GEOINFO. • w 2016 r.: <ul style="list-style-type: none"> - dokonano odbioru i wdrożenia etapu II oprogramowania do obsługi zasobu (ZSOZ), - przeprowadzono specjalistyczne szkolenia z obsługi aplikacji Mapa i aplikacji Delta produktów projektu P/31/2014 dotyczącego wdrożenia Zintegrowanego Systemu Obsługi Zasobu, l- odebrano I etap przedmiotu umowy nr; W/II/1724/GD/1/2016, W/II/2769/GD/35/2016 na rozbudowę funkcjonalności Aplikacji o: moduł klienta mapowego GeoportalToolkit (GPT) i moduł geokoder oraz migracja (reinstalacja) na nowym serwerze i przeprowadzenie szkolenia. • w 2017 r.: <ul style="list-style-type: none"> - odebrano prace w ramach umowy nr W/II/2814/GD/36/2016 z dnia 17.06.2016 r. N „Wykonanie weryfikacji i uzupełnienia szczegółowej osnowy wysokościowej dla obszaru miasta Krakowa”. • w I półroczu 2018 r.: <ul style="list-style-type: none"> l- wykonano nadzór prac w zakresie modernizacji bazy ewidencji gruntów i budynków w zakresie dostosowania danych dotyczących budynków do obowiązujących przepisów w jednostce ewidencyjnej Krowodrza dla: Obiektu nr 2 – obręby ewidencyjne nr: 7, 8, 9, 10, Obiektu nr 3 – obręby ewidencyjne nr: 1, 2, 6, Obiektu nr 4 – obręby ewidencyjne nr: 3, 4, 12 (etap I) oraz Obiektu nr 5 – obręby ewidencyjne nr: 5, 11, 13, 14 (etap Ia). 	Nie dotyczy
1.3.1.20	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	Wydział Geodezji	2012	2025	<p>W ramach przedsięwzięcia wykonano kompleksową modernizację ewidencji gruntów i budynków z założeniem ewidencji budynków i lokali;</p> <ul style="list-style-type: none"> • w 2012r. na terenie jednostki ewidencyjnej Śródmieście oraz nadzór nad modernizacją dla obrębów; nr 50, 51, 52, 53, 63, 8, 17, 6, 7, 5; • w 2013r. wykonano I etap modernizacji na terenie jednostki ewidencyjnej: Nowa Huta - obręb 1, 4 oraz obszar Zastów, Krowodrza - obręb 19, 20, 21, 22, 23, Podgórze - obręb 90,91,92. W związku ze zmianą przepisów prawa określających sposób prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do wymogów dyrektywy unijnej INSPIRE, przedłużono termin realizacji zawartych umów (II etapu) na I kwartał 2014 roku. • w 2014r. : <ul style="list-style-type: none"> - zakończono prace (II etap) w zakresie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków z założeniem ewidencji budynków i lokali wraz z nadzorem nad tymi pracami dla jednostki ewidencyjnej: Nowa Huta - obręb 1, 4 oraz obszar Zastów, Krowodrza - obręb 19, 20, 21, 22, 23, Podgórze - obręb 90,91,92. - wykonano kompleksową modernizację mapy zasadniczej i operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu nr 16 jednostki ewidencyjnej Śródmieście. • w 2015r. odebrano I etap prac w ramach umowy nr W/II/1491/GD/20/2015 na: wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków wraz z pozyskaniem danych z zakresu baz BDOT500 oraz GESUT dla obrębu numer 20, jednostka ewidencyjna Nowa Huta oraz aktualizacja bazy w zakresie sieci uzbrojenia terenu dla obszaru przyległego. • w 2016r. odebrano: <ul style="list-style-type: none"> - II etap prac w ramach umowy nr W/II/1491/GD/20/2015 oraz aneksu nr W/II/1491/GD/20/2015-An-1/2015 na: wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków wraz z pozyskaniem danych z zakresu baz BDOT500 oraz GESUT dla obrębu numer 20, jednostka ewidencyjna Nowa Huta oraz aktualizacja bazy w zakresie sieci uzbrojenia terenu dla obszaru przyległego. - I etap w ramach zawartych umów nr; W/II/2469/GD/26/2016, W/II/2470/GD/27/2016, W/II/2471/GD/28/2016, W/II/2472/GD/29/2016, W/II/2668/GD/34/2016 na wykonanie prac w zakresie: Kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT i bazy danych BDOT500 dla obiektów: Obiekt I – obręby nr nr: 41, 42 z jedn. ewid. Podgórze, Obiekt II – obręby nr nr: 71, 72 z jedn. ewid. Podgórze, Obiekt IV – obręby nr nr: 33, 34 z jedn. ewid. Nowa Huta, Obiekt V – obręby nr nr: 35, 36, 37 z jedn. ewid. Nowa Huta, obręb nr 13 jedn. ewid. Podgórze, obręby nr: 21, 22 jedn. ewid. Nowa Huta oraz usługi koordynacji, wsparcia i nadzoru w zakresie prac terenowych oraz kameralnych realizacji modernizacji, - I etap w ramach umowy nr W/II/2814.GD/36/2016 prac dot. weryfikacji i uzupełnienia szczegółowej osnowy wysokościowej dla obszaru Miasta Krakowa. 	Nie dokonano zmian zakresu rzeczowo-finansowego

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jedn. Realiz./ Koord.	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2018 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2018 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
cd. 1.3.1.20					<ul style="list-style-type: none"> w 2017 r. wykonano: <ul style="list-style-type: none"> - zakończono i odebrano prace w ramach zawartych umów nr; W/1/2469/GD/26/2016, W/1/2470/GD/27/2016, W/1/2471/GD/28/2016, W/1/2472/GD/29/2016, W/1/2668/GD/34/2016 na wykonanie prac w zakresie: Kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT i bazy danych BDOT500 dla obiektów: Obiekt I – obręby nr nr: 41, 42 z jedn. ewid. Podgórze, Obiekt II – obręby nr nr: 71, 72 z jedn. ewid. Podgórze, Obiekt IV – obręby nr nr: 33, 34 z jedn. ewid. Nowa Huta, Obiekt V – obręby nr nr: 35, 36, 37 z jedn. ewid. Nowa Huta, obręb nr 13 jedn. ewid. Podgórze, obręby nr: 21, 22 jedn. ewid. Nowa Huta oraz usługi koordynacji, wsparcia i nadzoru w zakresie prac terenowych oraz kameralnych realizacji modernizacji, w I półroczu 2018 r. wykonano: <ul style="list-style-type: none"> - nadzór prac w zakresie modernizacji bazy ewidencji gruntów i budynków w zakresie dostosowania danych dotyczących budynków do obowiązujących przepisów w jednostce ewidencyjnej Krowodrza dla: Obiektu nr 2 – obręby ewidencyjne nr: 7, 8, 9, 10, Obiektu nr 3 – obręby ewidencyjne nr: 1, 2, 6, Obiektu nr 4 – obręby ewidencyjne nr: 3, 4, 12 (etap I) oraz Obiektu nr 5 – obręby ewidencyjne nr: 5, 11, 13, 14 (etap Ia). 	
1.3.1.21	Realizacja zadań z zakresu zarządzania nieruchomościami	Zarząd Budynków Komunalnych	2010	2021	<p>Zarząd Budynków Komunalnych realizuje przedsięwzięcie, którego celem jest utrzymanie zasobu gminnego i prywatnego pozostającego z zarządzie Gminy, w należytym stanie sanitarno- porządkowym, technicznym oraz prowadzenie bieżącej obsługi najemców, poprzez :</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup mediów do budynków i lokali - ubezpieczenie nieruchomości - bieżące techniczne i sanitarno - porządkowe utrzymanie budynków i terenów pozostających w zarządzie <p>Do końca I półrocza 2018 roku przedsięwzięcie realizowane było zgodnie z harmonogramem.</p>	Zmiany finansowe wprowadzone w I półroczu nie stanowią zagrożenia realizacji przedsięwzięcia zgodnie z przyjętym harmonogramem w latach następnych.
1.3.1.22	Wyplata odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych	Wydział Mieszkalnictwa	2011	2021	Realizacja roszczeń odszkodowawczych z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego bądź pomieszczenia tymczasowego osobie uprawnionej z mocy wyroku sądowego w związku z art. 18 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U.2016.1610 j.t.) na podstawie wyroków, nakazów zapłaty i ugód sądowych; umów ugód zawartych w GMK oraz uznań wysokości roszczenia.	W I półroczu 2018 r. zmniejszono środki na przedsięwzięciu o kwotę 500 000 zł, co nie spowoduje zmian w kolejnych latach.
1.3.1.23	Realizacja zadań będących w kompetencji Wydziału Spraw Społecznych związanych z zapewnieniem właściwej obsługi świadczeniobiorców oraz interesantów	Wydział Spraw Społecznych	2012	2020	Zawierano umowy z podmiotami zapewniającymi pomoc we właściwej obsłudze wypłaty świadczeń pieniężnych osobom uprawnionym.	Brak zmian
1.3.1.24	Zapewnienie opieki w pieczy zastępczej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2021	<p>W 2010 r. realizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> 31 umów z zawodowymi rodzinami zastępczymi , 5 porozumień w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dziecka w pieczy instytucjonalnej w innym powiecie. <p>W 2011 r. realizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> 34 umowy z zawodowymi rodzinami zastępczymi , 3 porozumienia w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dziecka w pieczy instytucjonalnej w innym powiecie. <p>W 2012 r. realizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> 34 umowy z zawodowymi rodzinami zastępczymi , 3 umowy z prowadzącymi rodzinne domy dziecka , 86 porozumień w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w innym powiecie, odpłatności za przyjęcie 5 dzieci do pieczy instytucjonalnej w innym powiecie. <p>W 2013 r. realizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> 34 umowy z zawodowymi rodzinami zastępczymi 3 umowy z prowadzącymi rodzinne domy dziecka , 89 porozumień w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w innym powiecie, odpłatności za przyjęcie 3 dzieci do pieczy instytucjonalnej w innym powiecie. <p>W 2014 roku realizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> 37 umów z zawodowymi rodzinami zastępczymi , 1 umowę z prowadzącymi rodzinny dom dziecka , 102 porozumienia w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w innym powiecie, odpłatności za przyjęcie 7 dzieci do pieczy instytucjonalnej w innym powiecie. <p>W 2015 roku realizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> 36 umów z zawodowymi rodzinami zastępczymi , 2 umowy z prowadzącymi rodzinne domy dziecka , 88 porozumień w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w innym powiecie, odpłatności za przyjęcie 1 dziecka do pieczy instytucjonalnej w innym powiecie. odpłatności za pobyt 1 dziecka w ZOL. <p>W 2016 roku realizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> 39 umów z zawodowymi rodzinami zastępczymi , 2 umowy z prowadzącymi rodzinne domy dziecka, 93 porozumienia w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w innym powiecie, odpłatności za przyjęcie 5 dzieci do pieczy instytucjonalnej w innym powiecie. odpłatności za pobyt 5 dzieci w ZOL. 	Nie wprowadzono zmian w I półroczu 2018 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jedn. Realiz./ Koord.	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2018 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2018 r. zmian rzeczowo- finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
cd. 1.3.1.24					<p>W 2017 roku realizowano: 37 umów z zawodowymi rodzinami zastępczymi, 2 umowy z prowadzącymi rodzinne domy dziecka, 89 porozumień w sprawie odpłatności za przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej w innym powiecie, odpłatności za przyjęcie 4 dzieci do pieczy instytucjonalnej w innym powiecie. odpłatności za pobyt 5 dzieci w ZOL.</p> <p>W 2017 roku wydano 2.413 decyzji w sprawie przyznania świadczeń z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej.</p> <p>W I półroczu 2018 roku realizowano: 40 umów z zawodowymi rodzinami zastępczymi, 2 umowy z prowadzącymi rodzinne domy dziecka, 83 porozumienia w sprawie odpłatności za przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej w innym powiecie, odpłatności za przyjęcie 3 dzieci do pieczy instytucjonalnej w innym powiecie. odpłatności za pobyt 5 dzieci w ZOL.</p> <p>W I półroczu 2018 roku wydano 1.252 decyzji w sprawie przyznania świadczeń z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej.</p>	
1.3.1.25	Przewóz osób niepełnosprawnych	Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych	2012	2020	Zorganizowano przetarg i zawarto umowę z podmiotem zapewniającym obsługę przewozu osobom niepełnosprawnym z terenu Gminy Miejskiej Kraków.	Zmiana realizatora przedsięwzięcia - Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych.
1.3.1.26	Wsparcie z zakresu pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2021	<p>W 2015 r. wydano 143.534 decyzji w sprawie przyznania : świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z ustawy o pomocy społecznej; pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów; przyznania świadczeń na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka; pobytu w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów; przyznania dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych wynikających z trwałej zmiany systemu ogrzewania na system proekologiczny.</p> <p>W 2016 r. wydano 132.485 decyzji w sprawie : przyznania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z ustawy o pomocy społecznej; pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów; przyznania świadczeń na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka; pobytu w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów; przyznania dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych wynikających z trwałej zmiany systemu ogrzewania na system proekologiczny; przyznania dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.</p> <p>W 2017 r. wydano 129.664 decyzji w sprawie : przyznania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z ustawy o pomocy społecznej; pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów; pobytu w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów; przyznania dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych wynikających z trwałej zmiany systemu ogrzewania na system proekologiczny.</p> <p>W I półroczu 2018 r. wydano 58.070 decyzji w sprawie : przyznania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z ustawy o pomocy społecznej; pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów; pobytu w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów; przyznania dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych wynikających z trwałej zmiany systemu ogrzewania na system proekologiczny.</p>	Nie wprowadzono zmian w I półroczu 2018 r.
1.3.1.27	Obsługa Krakowskiej Karty Rodzinnej	Wydział Spraw Społecznych	2015	2020	Realizowano umowę na obsługę wydawania karty.	Bez zmian
1.3.1.28	Psychoterapia uzależnień i współuzależnień w latach 2013-2015 oraz Całodobowy Telefon Informacji Medycznej w latach 2014-2020	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2013	2020	Zawarcie trzyletniej umowy na prowadzenie Całodobowego Telefonu Informacji Medycznej w zakresie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez UMK i NFZ.	Brak zmian w I półroczu
1.3.1.29	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2009	2021	Przedsięw. obejmuje swoim zakresem realiz. działań związanych z zarządz., gospod. obiektami sportowymi i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi oraz terenami sportowo-rekreacyjnymi będącymi własnością GMK, eksploatacją i konserwacją istniejącej bazy sportowej, rekreacyjnej jak również jej rozbudową, organizacją imprez sportowych, rekreacyjnych, zawodów edukacyjnych. W ramach przedsięw. w br. m.in. ponoszono opłaty na Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji (Com Com Zone), Stadion Miejski Hutnika, Stadion Miejski im. H. Reymana, Oriik przy ul. Fortecznej, basen przy ul. Kurczaba - w celu ich prawidłowego funkcjonowania (energia, paliwo gazowe, woda, ścieki, gospodarowanie odpadami kom., monitoring i ochrona, opłaty tel. i internetowe, sprzętanie, przeglądy budowlane, konserwacje instalacji i urządzeń). Realizacja przedsięwzięcia pozwala na bezpieczne prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych. W I poł. 2018r. zorganizowano i rozliczono m.in. następujące imprezy sportowe: Krakowskie Spotkania Biegowe, w tym 17 Cracovia Maraton, Vienna Life Lang Team Maratony Rowerowe, współorganizowano Mistrzostwa Świata Freestyle Motocross - Diverse Night of The Jumps i Siatkarską Ligę Narodów w hali Tauron Arena oraz Spartan Race 2018, Puchar Świata w Slalomie Kajakowym i Strefę Kibica. W trakcie organizacja 75 Tour de Pologne oraz XVI Memoriał Huberta Wagnera oraz Mistrzostwa Polski w Siatkówce Piłkowej.	W I półroczu 2018 r nie dokonywano zmian w zakresie rzeczowym przedsięwzięcia.
1.3.1.30	Wynajem hali basenowej w Parku Wodnym Kraków S.A.	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2015	2019	Zawarto nową umowę z dwuletnim okresem realizacji oraz podpisano aneks nr 1 wprowadzający uszczegółowienie do regulaminu korzystania z akcji.	Bez zmian
1.3.1.31	Realizacja programów polityki zdrowotnej	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2016	2018	W 2016 roku zawarcie trzyletnich umów na świadczenie usług zdrowotnych w ramach realizacji programów polityki zdrowotnej. Umowy realizowane są zgodnie z uchwałami Nr XXXIV/558/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2016-2018 oraz Nr XXXIV/556/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2018	Brak zmian w I półroczu

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jedn. Realiz./ Koord.	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2018 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2018 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1.32	Prowadzenie Żłobka - ul. Dobrego Pasterza	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2015	2018	Prezydent Miasta zgodnie z ustawą z 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 może zlecić organizację opieki nad dzieckiem do lat 3 sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego albo przez dziennych opiekunów. W 2015 r. została podpisana trzyletnia umowa na zlecenie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka przy ul. Dobrego Pasterza w Krakowie. Zadanie realizowane jest przez wyodrębniony w konkursie podmiot od 2016 roku do 2018.	Brak zmian w I półroczu
1.3.1.33	Stwierdzenie zgonu osób zmarłych oraz transport zwłok z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2013	2019	Zawarcie od 1 grudnia 2016 roku trzyletnich umów na transport zwłok z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa oraz stwierdzanie zgonu osób zmarłych w miejscach publicznych i niepublicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa zleczanych przez funkcjonariuszy Policji Wykonawcy w drodze telefonicznej. Środki finansowe na realizację przedsięwzięcia zostały zaplanowane od stycznia 2017 do 2019 rok w ramach limitu wydatków określonego przez Prezydenta Miasta Krakowa.	Brak zmian w I półroczu
1.3.1.34	Opracowanie Programów i innych dokumentów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz podejmowanie innych działań w tym zakresie	Wydział Kształtowania Środowiska	2011	2021	W I półroczu br. wydatkowano środki finansowe w związku z realizacją umów polegających m.in. na: a) badaniu popiołu z palenisk na paliwo stałe; b) obsłudze „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa”; c) prowadzeniu pogotowia ds. zwierząt łownych na terenieGMK, polegającego m.in. na chwytaniu zwierząt w miejscach powstawania szkód i zagrożeń, oraz zwierząt rannych, osłabionych oraz zabłąkanych na terenach zurbanizowanych, przemieszczanie schwytanych zwierząt poza granice Krakowa w miejsce uniemożliwiające ich powrót, udzielanie zwierzętom w razie potrzeby bezzwłocznej pomocy weterynaryjnej, uśmiercanie zwierzyny na podstawie orzeczenia lekarza weterynarii oraz podlegających ochronie gatunkowej, d) wykonywaniu czynności pomocniczych związanych z prowadzonymi postępowaniami w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (m.in.: opracowanie opinii dot. konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, e) aktualizacji bazy danych dla zgłoszeń eksploatacji instalacji powodujących emisję pól elektromagn. Nadto, Zarządzeniem Nr 189/2018 PMK z dnia 25.01.2018r. utworzony został Wydział ds. Jakości Powietrza, który przejął do dalszej realiz. część zadań będących w kompetencjach WS, a ujętych na przedmiotowym przedsięwzięciu.	W I półroczu br. dokonano zmian w planowanych limitach wydatków w latach 2018-2021 oraz w limicie zobowiązań.
1.3.1.35	Utrzymanie i konserwacja zieleni	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2052	Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie chroni i zapewnia utrzymanie wszystkich rodzajów obiektów przyrodniczych, składających się na całość miejskich terenów zieleni. Dla realizacji ww. celu realizowano umowy na utrzymanie: zieleni niskiej i wysokiej (pielęgnacja i usuwanie drzew i krzewów) na terenie Gminy Miejskiej Kraków w parkach, w pasach drogowych oraz na terenach osiedlowych. W ramach realizacji zakresu rzeczowego ZZM utrzymuje również ogródki jordanowskie, zieleńce oraz skwery.	W pierwszym półroczu 2018 roku nie dokonano zmian rzeczowo - finansowych w ramach WPF.
1.3.1.36	Zarządzanie i nadzór nad lasami	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2021	W zakresie zarządzania i nadzoru nad lasami zlecono wykonanie usług w zakresie gospodarki leśnej, zgodnie z umową realizowany jest powiatowy program zwiększenia lesistości miasta na lata 2018 - 2040, zlecono również wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu, inwentaryzacji stanu lasów GMK oraz planów urządzania lasów. W trakcie pracowania jest operat gleboznawczy, niezbędny do zmiany klasy i użytku gruntów na leśne.	W pierwszym półroczu 2018 roku nie dokonano zmian rzeczowo - finansowych w ramach WPF.
1.3.1.37	Zabezpieczenie budynków inwentarskich na potrzeby ewakuowanych zwierząt	Wydział Kształtowania Środowiska	2015	2020	Dnia 10.04.2015 r. zawarto z Małopolskimi Parkami Przemysłowymi sp. z o.o. 3-letnią umowę na zapewnienie odpowiednich pomieszczeń do przetrzymywania ewakuowanych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Kraków. Opiewała ona na łączną kwotę 70 356 zł. Dnia 29.12.2017 r. zawarto kolejną 3-letnią umowę z Małopolskimi Parkami Przemysłowymi na kwotę 73 185 zł.	W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do przedsięwzięcia.
1.3.1.38	Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie	Wydział Kształtowania Środowiska	2009	2023	Umowa wieloletnia z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami zawarta na okres od 22 stycznia 2009 r. do dnia 21 stycznia 2012 r. Przedmiotem umowy było: - prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, - prowadzenie działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami, - wylapywanie zwierząt z terenu gminy, - przyjmowanie zwierząt zabłąkanych oraz zwierząt odebranych właścicielom lub opiekunom w trybie przepisów ustawy o ochronie zwierząt. Z dniem 21.01.2012 roku zakończono realizację umowy, która została wykonana w kwocie 6 544 000 zł. W dniu 22.01.2012 roku podpisano kolejną umowę z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami (wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego) na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krakowie. Umowa obowiązywała do 31.12.2014 roku i opiewała na kwotę do 5 898 870,97 zł. W dniu 05.12.2014 roku zawarto 3-letnią umowę (także z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami) na realizację przedmiotowego zadania, na kwotę 7 483 320 zł. W dniu 19.12.2017 roku zawarto kolejną 3 - letnią umowę z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami na realizację przedsięwzięcia, na kwotę 8 820 000 zł. Na dzień 30 czerwca br. wydatkowano środki w wys. 1 470 000 zł.	W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do przedsięwzięcia.
1.3.1.39	Bieżące utrzymanie ogrodu zoologicznego, Lasu Wolskiego, kopca im. J. Piłsudskiego	Wydział Kształtowania Środowiska	2010	2021	Umowa wieloletnia z Fundacją Miejski Park i Ogród Zoologiczny (MPIOZ) w Krakowie zawarta została na okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Dnia 28.09.2013 roku z Fundacją MPIOZ zawarto Porozumienie obowiązujące w okresie od 1.01.2013 r. do dnia 31.12.2015 r. W okresie obowiązywania umowy, jak również Porozumienia - Wykonawca świadczy usługi obejmujące: a) prowadzenie i utrzymanie Ogrodu Zoologicznego, b) zarządzanie, nadzorowanie oraz prowadzenie gospodarki leśnej w lasach komunalnych, c) utrzymywanie Kopca Niepodległości im. J. Piłsudskiego, d) utrzymanie cennych przyrodniczo zbiorowisk nieleśnych, zlokalizowanych na gruntach Gminy Miejskiej Kraków. Wg. zapisów Porozumienia wysokość wynagrodzenia brutto nie przekroczy kwoty 33mln zł. Dnia 14.01.2013 roku zawarto aneks nr 1 do Porozumienia, którym zaangażowano środki na rok 2013 w wysokości 8 160 000 zł, natomiast dnia 02.12.2013 r. zawarto aneks nr 2, którym zwiększono środki na realizację porozumienia o 60 000 zł. W 2014 roku zawarto kolejne aneksy, na podstawie których zaangażowano środki finansowe w łącznej kwocie 10 232 588 zł. W roku 2015 na podstawie zawartych aneksów do przedmiotowego porozumienia, zaangażowano środki finansowe w łącznej wysokości 11 402 787 zł. W dniu 17.12.2015 roku zawarto 3 - letnie porozumienie (zmienione aneksami), także z Fundacją Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie, na realizację przedmiotowego zadania, na kwotę 32 784 000 zł. W roku 2018 wynagrodzenie należne wykonawcy wynosi 11 290 000 zł. Na dzień 30 czerwca br. wydatkowano środki w wysokości 5 644 999,98 zł.	W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do przedsięwzięcia.
1.3.1.40	Bieżące utrzymanie i rozwój systemu monitoringu wizyjnego	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2015	2020	Utrzymanie i serwis łączny światłowodowych wykorzystywanych w systemie monitoringu wizyjnego Krakowa.	Bez zmian

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jedn. Realiz./Koord.	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2018 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2018 r. zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1.41	Utrzymanie stron internetowych	Wydział Rozwoju Miasta	2015	2018	Zaktualizowano nazwę strony internetowej msp.krakow.pl	
1.3.1.42	Utrzymanie domeny internetowej ue.krakow.pl oraz ppp.krakow.pl	Biuro Funduszy Europejskich	2013	2021	Zabezpieczone środki finansowe pozwalają na utrzymanie domen internetowych: ue.krakow.pl oraz ppp.krakow.pl w latach 2013-2020. Podpisane z Akademickim Centrum Komputerowym CYFRONET AGH zlecenie na ww. usługę obowiązuje do dnia 31.10.2018 r. i zostanie przedłużone po tym terminie na dalszy okres.	Nie dotyczy
1.3.1.43	Przygotowanie udziału Krakowa w Europejskim Kongresie Samorządów w roku następnym	Wydział Rozwoju Miasta	2016	2019	W miesiącu kwietniu 2018 r. zorganizowano Europejski Kongres Samorządów.	
1.3.1.44	Promocja Krakowa poprzez uzyskanie tytułów i wyróżnień	Wydział Rozwoju Miasta	2016	2018	Przedłużono prawo do posługiwania się przez Gminę Miejską Kraków-Urząd Miasta Krakowa do posługiwania się Godłem "Teraz Polska".	
1.3.1.45	Najem powierzchni wystawienniczej na międzynarodowych targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes w roku następnym	Wydział Rozwoju Miasta	2015	2019	Zawarto umowę na najem powierzchni na Targi Inwestycyjne MIPIM w Cannes w 2019 roku.	
1.3.1.46	Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie - utworzenie i wspólne prowadzenie i finansowanie instytucji kultury pod nazwą: Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2013	2021	W dniu 22 grudnia 2008 roku Sejmik Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę w sprawie utworzenia wspólnie z Gminą Miejską Kraków oraz Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się" instytucji kultury pn. "Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie". W umowie strony zadeklarowały wolę udzielania corocznej dotacji na pokrycie kosztów bieżącej działalności instytutu. (Umowa nr VIII/667/KD/4500/08 z dnia 9 lutego 2009 r.). Wysokość dotacji będzie ustalana corocznie aneksami po uchwaleniu budżetu Miasta i Województwa. Środki przekazywane są w ratach-dotacja zaplanowana w WPF-ie z budżetu Gminy na lata 2013-2021 wynosi 9 526 500 zł. Tegoroczna kwota dotacji ze strony Miasta na bieżące funkcjonowanie uległa zmianie i wynosi 1 126 500 zł.	Nie dotyczy
1.3.1.47	Utworzenie Muzeum PRL-u (w organizacji) - Prezentacja zbiorów z najnowszej historii Polski, od początku powstania Polski Ludowej, aż po jej koniec	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2013	2019	W dniu 1 stycznia 2013 zostało wpisane do Rejestru instytucji kultury Muzeum PRL-u (w organizacji) pod nr 37 (uchwała Nr LX/853/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia miejskiej instytucji kultury pod nazwą: Muzeum PRL-u (w organizacji). W dniu 29 kwietnia br. została zawarta umowa o zarządzanie instytucją kultury pomiędzy Gminą Miejską Kraków organizatorem Muzeum PRL-u a jego zarządcą Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. Umowa określa zasady współpracy i obowiązki stron umowy. W dniu 16.10.2013 zawarto umowę pomiędzy Ministrem Kultury a Gminą Miejską Kraków w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji pn. Muzeum PRL-u (w organizacji). Uchwałą Nr XC/1349/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie nadania statutów miejskim instytucjom kultury § 1 zał. nr 5 nadano nowy statut Muzeum PRL-u (w organizacji). Dotacja Miasta - koszty zarządzania wynoszą w roku 2018 - 48 800 zł. Umowa z Ministrem Kultury obowiązuje do 28 lutego 2019 r a po zakończeniu jej obowiązywania planowane jest połączenie Muzeum PRL-u (w organizacji) z Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. Nowo utworzona instytucja rozpocznie działalność od dnia 1 marca 2019 roku.	Nie dotyczy
1.3.1.48	Całoroczna oferta programowa	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2016	2018	W 2015r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych GMK w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w latach 2016-2018 pt. „Całoroczna oferta kulturalna”. Konkurs kierowany był do organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 239 z późn. zm.) oraz do podm. wym. w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, prowadzących nieodpłatną i/lub odpłatną działalność pożytku publicznego, których działalność w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego jest jednym z celów statutu. Decyzję o udzieleniu dotacji podjął PMK zarządzeniem Nr 404/2016 z dnia 19.02.2016r. Wsparcie realizacji całorocznych programów kulturalno-artystycznych uzyskało 14 podmiotów: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa (zadanie: Kraków w dziejach narodu); Stowarzyszenie Teatrów Nieinstytucjonalnych STEN (zadanie: Całoroczna działalność artystyczna i warsztatowa Stowarzyszenia STEN); Fundacja Galicia Jewish Heritage Institute (zadanie: Oferta programowa Żydowskiego Muzeum Galicja na lata 2016-2018); Stowarzyszenie Artystów i Sympatyków Piwnicy pod Baranami (zadanie: Polska Stajnia Narodowa - Kabaret Piwnica Pod Baranami); Stowarzyszenie Willa Decjusza (zadanie: Forum Dialogu Kultur); Fundacja Loch Camelot (zadanie: Muzyka i teatr w Loch Camelot); Fundacja Judaica (zadanie: Dziedzictwo, pamięć, wspólnota obywateli). Fundacja Wspierania Badań nad Życiem i Twórczością Heleny Modrzejewskiej (zadanie: Salon Heleny Modrzejewskiej); Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie (zadanie: Prezentacja i promocja sztuki graficznej w Krakowie w latach 2016-2018); Fundacja Sztuka Teatru (zadanie: Teatr Odwrócony 2016-2018); Fundacja Ars Cameralis - Krakowska Opera Kameralna (zadanie: Spektakle muzyczne i warsztaty wokalne-aktorskie w Krakowskiej Operze Kameralnej); Fundacja Dziesięciu Talentów na Rzecz Teatru Barakah (zadanie: Wydarzenia artystyczne w Teatrze BARAKAH - sezon 12,13, 14); Stowarzyszenie Teatr Nowy (zadanie: Naród sobie - jubileuszowe sezony sztuki angażującej); Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski (zadanie: Spotkania ze sztuką - artyści ZPAP Okręgu Krakowskiego). Umowy na realizację ww. zadań, zawarte w roku 2016, zostały w roku 2017 aneksowane po przedłożeniu przez zleceniobiorcę zaktualizowanych i na dany rok - załączników do aneksu: harmonogramu, kosztorysu i opisu poszczególnych działań. Wszystkie aneksy do umów na rok 2018, zostały zawarte w I półroczu 2018.	Nie dotyczy
1.3.1.49	Festiwale	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2018	2020	Do otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018-2020 zadania publicznego pn. „Cyklicznie realizowane festiwale i przeglądy o znaczeniu promocyjnym dla miasta”, ogłoszonego 28.11.2017 r., zostały złożone 23 oferty. Oferty opiniowała komisja konkursowa powołana zarządzeniem Nr 22/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 stycznia 2018 r. W wyniku postępowania konkursowego 7 ofert zostało odrzuconych ze względów formalnych. Do oceny merytorycznej przyjęto 16 ofert, spośród których komisja konkursowa wybrała do realizacji 14 zgłoszonych w ofertach zadań. Zarządzeniem Nr 353/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w latach 2018-2020 zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Cyklicznie realizowane festiwale i przeglądy o znaczeniu promocyjnym dla miasta” dotacje przyznano na realizację 14 festiwali: Międzynarodowy Festiwal Piosenki Żeglarskiej „Shanties”; Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena - wydarzenia krakowskie; Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie; Unsound Festival; Letni Festiwal Jazzowy w Piwnicy Pod Baranami; Międzynarodowy Festiwal Kompozytorów Krakowskich; Międzynarodowy Festiwal „Muzyka w Starym Krakowie”; Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda&Anima; Festiwal Muzyki Polskiej; HITCH ON MUSIC / Jazz Juniors International Exchange; Miesiąc Fotografii w Krakowie; Międzynarodowy festiwal sztuki cyfrowej PATCHlab; Krakowski Festiwal Filmowy; ETNOKRAKÓW / ROZSTAJE. W I półroczu 2018 r. zawartych zostało 9 z 14 umów na wsparcie realizacji ww. zadań publicznych. W roku 2019 i w roku 2020 umowy będą aneksowane po przedłożeniu przez zleceniobiorcę zaktualizowanych załączników do aneksu: zaktualizowanej oferty realizacji zadania wygenerowanej w systemie aplikacyjnym NAWIKUS.	Nie dotyczy

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jedn. Realiz./ Koord.	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2018 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2018 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1.50	Dekoracja Miasta Krakowa	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2021	W ramach przedsięwzięcia realizowane są ograniczone działania dotyczące: okolicznościowej dekoracji Miasta Krakowa, Dekoracji Miasta Krakowa z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, ustawienie wraz z serwisowaniem aniołów świetlnych, choinki świetlnej oraz dekoracji mostów i budynków.	Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia jest zgodny z harmonogramem związanym z dekoracją Miasta Krakowa. Prace są prowadzone w sposób ciągły. W ramach przedsięwzięcia realizowana jest dekoracja okolicznościowa Miasta Krakowa i dekoracja Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
1.3.1.51	Program zadań bieżących dzielnic	Urząd Miasta Krakowa	2019	2022	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z harmonogramem.	Nie dotyczy
1.3.1.52	Redakcja, druk, kolportaż gazetek dzielnicowych	Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa	2016	2019	Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadań dzielnicowych bieżących wieloletnich mają na celu zapewnienie komunikacji z mieszkańcami Dzielnic. Zadania realizowane są w formie druku gazetek dzielnicowych oraz ich redakcji i kolportażu. Realizacja zadań w perspektywie wieloletniej ma zapewniać ciągłość realizacji zadań. Wg przygotowanej informacji ze stanu realizacji zadania za I półrocze 2018 r. (karta zadania BR/DBW – formularz S-1) wykonanie środków bieżących wieloletnich wynosi 28 586 zł, co stanowi 32 % planu na rok 2018.	Bez wpływu
1.3.1.53	Rowerem do szkoły - Stars	Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2019	<p>Realizacja zadania od stycznia 2017 r.</p> <p>2017</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W drugim semestrze 2016/2017 r. szkoły podstawowe realizowały działania w projekcie STARS (zajęcia edukacyjne, wycieczki rowerowe, konkursy, happeningi etc.). W szkołach ponadpodstawowych prowadzony był program Młody Ambasador. 2. Dla szkół uczestniczących w projekcie zakupiono i dostarczono artykuły rowerowe przeznaczone na nagrody dla dzieci i młodzieży biorących udział w projekcie STARS i kampanii Rowerowy Maj. 3. W dniu 20 maja br. w ramach projektu zorganizowany został Szkolny Masowy Przejazd Rowerowy organizator: Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów. 4. Na podstawie umowy z Gminą Miasta Gdańska zrealizowana została kampania Rowerowy Maj. W ramach kampanii wydrukowano plakaty i informatory oraz dzienniczki i naklejki. W kampanii wzięły udział 23 szkoły i 2 przedszkola. Nagroda główna została fundowana przez ZIKIT (zadaszona wiata rowerowa), do akcji włączyło się ponad trzydziestu partnerów i sponsorów. 5. W czerwcu br. przeprowadzono audyty w szkołach podstawowych. 19 szkół osiągnęło kolejne poziomy akredytacji. 6. Z dniem 30 czerwca br. zakończyła się umowa ze Stowarzyszeniem Kraków Miastem Rowerów. <p>2018</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Na podstawie porównania rynku wyłoniono dwa podmioty do świadczenia eksperckich usług doradczych w projekcie. Zawarto umowy ze Stowarzyszeniem Kraków Miastem Rowerów KMR oraz Fundacją Otwarty Plan FOP na rok szkolny 2017/2018. Od września 2017 do projektu przystąpiło 30 szkół podstawowych i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. 8. Wyprodukowano dyplomy akredytacyjne dla szkół biorących udział w projekcie. 9. W dniu 22 września zorganizowano konferencję z udziałem Z-cy Prezydenta Pana Tadeusza Trzmiela oraz warsztaty akredytacyjne dla nauczycieli ze szkół biorących udział w projekcie. 10. Zlecono wykonanie projektów graficznych nowego logo projektu STARS Rowerem do szkoły oraz plakatu „Rowerem do szkoły... cały rok”. Plakat został wydrukowany w nakładzie 500 sztuk. Wydrukowano też 4 banery promocyjne dla nowych szkół przystępujących do proj. 11. Zakupiono i przekazano art. plastyczne dla szkół biorących udział w proj. 12. Z uwagi na oszczędności budżetowe zakupiono pierwszą partię artykułów rowerowych na rok szkolny 2017/18. 13. W I sem. 2017/2018 r. szkoły podstawowe, pod nadzorem Doradców z FOP i KMR, realizowały działania w projekcie STARS (zajęcia edukacyjne, spotkania z serwisantami, wycieczki rowerowe, konkursy, happeningi etc.). <p>2018</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W drugim semestrze 2017/2018 r. szkoły podstawowe realizowały działania w projekcie STARS Rowerem do szkoły (zajęcia edukacyjne, wycieczki rowerowe, konkursy, happeningi etc.). 2. Dla szkół uczestniczących w projekcie zakupiono i dostarczono artykuły rowerowe przeznaczone dla dzieci i młodzieży biorących udział w projekcie STARS i kampanii Rowerowy Maj. 3. W dniu 14 kwietnia br. w ramach projektu zorganizowany został Szkolny Masowy Przejazd Rowerowy organizator: Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów. 4. W dniu 11 czerwca br. w ramach projektu zorganizowany został Nowohucki Szkolny Przejazd Rowerowy organizator: Fundacja Otwarty Plan 5. Na podstawie umowy z Gminą Miasta Gdańska zrealizowana została kampania Rowerowy Maj. W ramach kampanii wydrukowano plakaty i informatory oraz dzienniczki i naklejki. W kampanii wzięły udział 34 szkoły i 1 przedszkole. Nagroda główna będzie ufundowana przez Smart City Polska (stacja obsługi rowerów), do akcji włączyło się prawie 50 partnerów i sponsorów. 6. W czerwcu br. przeprowadzono audyty w szkołach podstawowych. 13 szkół osiągnęło kolejne poziomy akredytacji. 7. W dniu 15 czerwca zorganizowano spotkanie wstępne dla szkół aplikujących do udziału w projekcie (zgłosiło się 10 nowych szkół). 8. Z dniem 30 czerwca br. zakończyły się umowy ze Stowarzyszeniem Kraków Miastem Rowerów i Fundacją Otwarty Plan dot. świadczenia eksperckich usług doradczych w projekcie. 	Nie dotyczy
1.3.1.54	Badania w zakresie kultury	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2016	2019	W I półroczu 2018 w ramach realizacji Programu Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2010 podjęto przygotowania do badań dot. przestrzeni wspólnych, współpracy międzysektorowej, w tym współpracy biznesem.	Nie dotyczy
1.3.1.55	Bezpieczeństwo powodziowe i odwodnienie na terenie GMK	Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2020	2016 W dniu 23 grudnia 2016 r. podpisano umowę o przynaniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania związanego z utrzymaniem zbiornika "Bieżanów" na rzece Serafa. Stronami umowy są Województwo Małopolskie oraz Gmina Miejska Kraków. Dotacja w wysokości 80 000 zł przelana została na wskazane w umowie konto Województwa Małopolskiego w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy dotacyjnej. Rozliczenie udzielonej dotacji nastąpi do dnia 31 stycznia 2018 r.	Nie dotyczy

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jedn. Realiz./ Koord.	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2018 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2018 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
cd. 1.3.1.55					<p>2017</p> <p>1. W dniu 23 grudnia 2016r. Gmina Miejska Kraków podpisała umowę z Województwem Małopolskim o przyznaniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania związanego z utrzymaniem zbiornika "Biezańów" na rzece Serafa. Umowa dotyczyła realizacji zadania w roku 2017.</p> <p>2. W roku 2017 podpisane umowy o przyznaniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania związanego z bieżącą konserwacją cieków naturalnych na terenie GMK. Umowy dotyczyły 8 cieków: Bibiczanka, Białucha, Serafa, Sidzinka, Potok Pychowicki, Sudół Dominikański, Sudół od Modnicy, Struga Rusiecka.</p> <p>2018</p> <p>1. W latach 2016-2017 GMK współfinansowała utrzymanie zbiornika Biezańów w kwocie do 80 tys. rocznie.</p> <p>W I półroczu 2018 r. zadanie było finansowane przez PGW WP. Uchwałą nr LVII/1159/16 RMK z dnia 9 listopada 2016r. zabezpieczone zostały środki finansowe na zadanie związane z utrzymaniem zbiornika na lata 2017-2020. Umowa podpisywana była corocznie z Województwie Małopolskim reprezentowanym przez ZMiUW w Krakowie.</p> <p>W 2018r. na podstawie powyższej uchwały środki fin. nie mogą zostać przekazane, gdyż zmienił się podmiot zarządzający zbiornikiem na PGW Wody Polskie. GMK wykazała chęć dalszego wspierania działań związanych z utrzymaniem zbiornika. Obecnie trwają prace nad treścią porozumienia regulującego warunki przekazania pomocy finansowej. Po określeniu zasad i formy udzielenia pomocy finansowej możliwa będzie zmiana uchwały RMK i finalnie podpisanie umowy o współfinansowaniu zadania - przewidywany termin przekazania środków - II połowa roku 2018.</p> <p>2. W latach 2016-2017 GMK współfin. zadanie z zakresu utrzymania cieków naturalnych w kwocie do 120 tys. rocznie. W I pół. 2018r. zadanie było finansowane przez PGW WP. Uchwałą nr LVII/1160/16 RMK z dnia 9.11.2016r. zabezpieczone zostały środki fin. na zadanie związane z utrzymaniem cieków naturalnych na lata 2017-2020. Umowa podp. była corocznie z Woj. Małop. repres. przez ZMiUW w Krakowie. W 2018r. na podstawie powyższej uchwały środki fin. nie mogą zostać przekazane, gdyż zmienił się podmiot zarządzający ciekami na PGW Wody Polskie. Konieczna jest zamian zapisów Uchwały oraz tryb i forma przekazania środków. Pismem z 02.2018 r. RZGW w Krakowie wyraziło chęć kontynuacji procedury współfin. utrzymania cieków, zaznaczając przy tym, że będzie ono możliwe tylko w przypadku posiadania przez nich odpow. zasobów fin.-przewidywany termin przekazania środków-II pół. 2018r.</p>	
1.3.1.56	Projekty kulturalne - oferta porysezonowa	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2017	2019	W ramach przedsięwzięcia zrealizowane zostały m.in. Festiwal Opera Rara, na który złożyło się: trzy recitale wokalne z fortepianem, trzy recitale z towarzyszeniem orkiestry, dwa koncerty z operami w wersjach koncertowych oraz dwie nowe kreacje stworzone specjalnie dla krakowskiej widowni, w sumie 14 wydarzeń-, Cracow Gallery Weekend KRAKERS 2018 pod hasłem "ZMIANA", konferencję naukową „Prezydent Juliusz Leo i Kraków jego czasów” w związku z przypadającą 100. rocznicą śmierci J. Leo, galę Cracow Fashion Week, koncert jubileuszowy Grzegorza Turnaua.	Nie dotyczy
1.3.1.57	Przygotowanie i doręczanie przesyłek wymiarowych	Wydział Podatków i Opłat	2016	2019	Poczta Polska realizując przedsięwzięcie zakończyła doręczanie przesyłek wymiarowych (za rok 2018) w I półroczu 2018 roku. Za wykonane usługi dotyczące przedsięwzięcia PD zapłacił do tej pory 1 731 187,74 zł. Na dzień dzisiejszy rozliczenie przedsięwzięcia nie zostało zakończone. Po ustaleniu wspólnego stanowiska i zaakceptowaniu szczegółów przez strony umowy nastąpi ostateczne rozliczenie zobowiązania. Poczta Polska realizowała doręczanie przesyłek w roku 2017, umowa została zakończona i rozliczona.	Wydział Podatków i Opłat w I półroczu 2018 r. wprowadził zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2019 i zarezerwował kwotę 2 300 000 zł na kontynuację przedsięwzięcia w roku 2019.
1.3.1.58	Planowanie gospodarki niskoemisyjnej, energetyki i infrastruktury komunalnej	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2021	<p>2017</p> <p>W roku 2017 zostały podpisane umowy:</p> <p>1/ pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Wydziałem Energetyki i Paliw Akademii Górniczo - Hutniczej im. St. Staszica w zakresie przygotowania merytorycznego i organizacji międzynarodowych warsztatów „18th JOINT EIONET AND UNECE TASK FORCE ON EMISSION INVENTORIES AND PROJECTIONS MEETING”. Warsztaty odbyły się w dniach 10-12 maja 2017 roku w Krakowie,</p> <p>2/ pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Energy Solution Sp. z o.o., na świadczenie usług eksperckich w zakresie zarządzania zakupami energii elektrycznej dla GMK,</p> <p>3/ pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Fundacją Napraw Sobie Miasto z siedzibą w Katowicach, na realizację projektu pn. „Alternatywna Przestrzeń Publiczna – Kazimierz”,</p> <p>4/ Wykonano opinie do opracowania „Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Krakowa – Etap 2”, oraz na opracowanie dokumentu pn. "Plan działań dla poprawy zabezpieczenia przeciwpowodziowego i odwodnienia na terenie miasta Krakowa".</p> <p>5/ pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Tomaszem Pawelcem została podpisana umowa na opracowanie systemu w zakresie monitorowania i raportowania działań zapisanych w "Planie gospodarki niskoemisyjnej dla GMK".</p> <p>6/ pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Fundacją Aeris Futuro została podpisana umowa na współpracę w zakresie przygotowania merytorycznego i organizację międzynarodowego wydarzenia Climathon 2017.</p> <p>7/ pomiędzy Gminą Miejską Kraków a EDF Polska S.A. została podpisana umowa (wieloletnia) na świadczenie usługi monitorowania zużycia mediów (ciepła, energii elektrycznej, gazu i wody) w gminnych budynkach użyteczności publicznej Termin realizacji umowy do dnia 28 lutego 2020 r.</p> <p>2018</p> <p>1 Procedowano Zarządzenie PMK w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. monitorowania zużycia mediów w gminnych budynkach użyteczności publicznej ZARZĄDZENIE Nr 192/2018 PMK z dnia 25.01.2018 r.</p> <p>2. W ramach realizacji umowy pomiędzy Gminą Miejską Kraków a EDF Polska S.A. z dnia 6.09.2017 r. na świadczenie usługi monitorowania zużycia mediów (ciepła, energii elektrycznej, gazu i wody) w gminnych budynkach użyteczności publicznej, w dniu 30.01.2018 r. został podpisany aneks nr 1/2018 do umowy.</p> <p>3. W dniu 22.03.2018 r. zorganizowano szkolenie dla zarządzających budynkami gminnymi w zakresie analizy raportów kwartalnych, wniosków z raportów oraz działań podnoszących efektywność energetyczną</p> <p>4. Po przeprowadzonej analizie dostarczonego w dniu 30.04.2018 r. raportu cząstkowego za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r. w dniu 07.05.2018 r. dokonano cząstkowego odbioru przedmiotu Umowy nr W/I/2858/GK/22/2017. Zamawiający potwierdził wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy w terminie zgodnym z Umową oraz przyjął przedmiot umowy bez zastrzeżeń.</p> <p>5. W trakcie procedowania jest ANEKS nr 2 do UMOWY nr W/I/2858/GK/22/2017z dnia z dnia 6 września 2017 r. na świadczenie usługi monitorowania zużycia mediów (ciepła, energii elektrycznej, gazu i wody) w gminnych budynkach użyteczności publicznej.</p> <p>6. Przygotowano zakres rzeczowy i umowę na opracowanie „Analiza optymalizacji kosztów energii elektrycznej w gminnych budynkach użyteczności publicznej”, która jest w trakcie procedowania. Wykonawcą przedmiotu umowy jest Przedsiębiorstwo Usług Technicznych sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miechowity 6A, 31-475 Kraków.</p> <p>7. Dokonywano weryfikacji poprawności 6 dokumentów pod względem merytorycznym i finansowym złożonych przez MPEC i MPWiK w postaci sprawozdań, planów finansowo-rzeczowych, projektów Regulaminu, planów Aglomeracji.</p>	Nie dotyczy

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jedn. Realiz./ Koord.	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2018 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2018 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
cd. 1.3.1.58					<p>8. Uczestniczono w pracach zespołu powołanego ZPMK 694/2017 w sprawie powołania Komitetu Sterującego oraz Miejskiego Zespołu Zadaniowego do realizacji projektu pn.: „Plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Krakowa”. Prace te związane były z weryf. i opiniowaniem spraw. częściowych od wyk. Planu adaptacji. Dodatkowo w ramach prac organiz. były cykliczne warsztaty oraz spotkania z przedstawicielami środowisk akademickich.</p> <p>9. Zgodnie z ustaleniami Zespołu Zadaniowego powołanego Zarządzeniem nr 344/2018 PMK z dnia 9.02.2018r obowiązek poboru opłaty za utraconą retencję naturalną, nałożony przez ustawę Prawo Wodne na gminy, realizowany jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej. W ramach nowego zadania dokonywana jest identyfikacja płatników opłaty retencyjnej wraz z wyliczeniem jej wysokości. Do chwili obecnej, Wydział wysłał informację o wysokości opłaty należnej za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej do 8 podmiotów.</p> <p>10. Uczestniczono w posiedzeniach Komisji Infrastruktury RMK.</p> <p>11. Przygotowano odpowiedzi na: interpelacje Radnych Miasta Krakowa, wnioski o udostępnienie informacji publicznej, pisma i korespondencje od podmiotów zewnętrznych dotyczących gospodarki komunalnej.</p> <p>12. Procedowano ZPMK Nr 300/2018 PMK z dnia 05.02.2018 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego do prow. działań Krakowskiej Grupy Zakupowej Gazu w celu wspólnego zam. publicznego na zakup gazu.</p>	
1.3.1.59	Coroczne cykliczne wydarzenia kulturalne i artystyczne	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2017	2020	<p>Przedsięw. cykliczne, które są dofin. w trybie 4-letnich umów zostały wybrane w wyniku otwartego konkursu ofert w 2017r. (zarządzenie Nr 840/2017 PMK dnia 7.04.2017r. w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2017-2020 zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta – coroczne, cyklicznie realizowane wydarzenia kulturalne i artystyczne”. Dotacje przyznano na realizację 18 przedsięwzięć: Krakowskie Zaduszki Jazzowe, Juwenalia Krakowskie, Międzynarodowe Dni Kultury Romskiej w Krakowie, Plenery Film Spring Open, Konkurs o Nagrodę im. Wisławy Szymborskiej, Rozkręcamy Literacki Kraków, Festiwal Filmu Niemelego, Międzynarodowy Festiwal „Starzy i Młodzi, czyli Jazz w Krakowie”, TRAKL-TAT. Ogólnopolski Festiwal Literacko-Artystyczny, Krakowska Jesień Jazzowa, Kraków. Seifert, Śmietana. Międzynarodowy Jazzowy Konkurs Gitarowy im. Jarka Śmietany 2017 i 2019 oraz koncerty laureatów 2018 i 2020, Kraków: Seifert, Śmietana. Międzynarodowy Jazzowy Konkurs Skrzypcowy im. Zbigniewa Seiferta 2018 i 2020 oraz koncerty promocyjne laureatów 2017 i 2019, Krakowskie Koncerty Akordeonowe, Festiwal 7xGospel, Festiwal teatralny dla dzieci oraz Grechuta Festival. W I pół. 2018r. zostały zawarte aneksy do 7 umów zawartych w 2017r. na realiz. ww. zadań. Umowy zawarte w 2017r. będą jeszcze dwukrotnie aneksowane w 2019r. i 2020r. na kolejne edycje przedsięwzięć.</p>	Nie dotyczy
1.3.1.60	Krakowska Giełda Teatralna	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2017	2020	<p>Program pn. Krakowska Giełda Teatralna jest skierowany do absolwentów szkół teatralnych, w szczególności aktorów, którzy chcieliby podjąć dod. aktywność zaw. Jest to 2-letni, 2-etapowy progr. aktywizujący artystów teatru zam. w Krakowie. Program polega na org. przez wybrany teatr miejski w I etapie konkursu dla nieformalnych grup teatr. (reżyser oraz aktorzy, ew. inni artyści teatru), które przygotowują czytania performatywne sztuk (propozycje przedstawień). W wyniku konkursu realiz. w I etapie programu decyzja jury zostają zarekomendowane do realizacji w roku następnym przedstawienia realizowane przez ww. nieformalne grupy teatralne. W finale konkursu teatru biorące udział w programie (miejskie instytucje kultury, państwowa instytucja kultury oraz teatry prowadzone przez org. pozarząd.) zgłaszają zainteresowanie realizacją premiery oraz wstępnej eksploatacji zwycięskich przedstawień. W roku następnym, w II etapie programu KD przekazuje środki na realizację premiery oraz wstępnej eksploatacji zwycięskich spektakli zainteresowanym, uprawnionym teatrom zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po zakończeniu wstępnej eksploatacji przedstawienie może wejść do repertuaru dysponenta sceny realizującego zadanie. Środki fin. w budżecie GMK niezbędne do realizacji dwóch pierwszych edycji programu: zadania zostały zabezpieczone w trybie dwuletnim-100 000 zł brutto na realizację I etapu programu w 2017 i 2019 roku, oraz 500 000 zł brutto na realizację II etapu programu w 2018 i 2020 roku.</p> <p>Organizatorem pierwszego (pilotażowego) konkursu pn. Konkursu Inicjatyw Teatralnych „Giełda Teatralna” w 2017 r. był Teatr Bagatela im. T. Boya-Żeleńskiego w Krakowie. Zgodnie z Raportem z wykonania pilotażowej w I edycji konkursu, realiz. w 2017 r., zwyciężyło 5 proj. W I pół. 2018r. zrealiz. premierę i wstępną eksploatację spektaklu "Ostatnie 300 metrów. Historia zainspirowana życiem Wandy Rutkiewicz" w miejskiej instytucji kultury-Teatrze Bagatela (premiera 18.05. br.). Środki na realizację zadania pochodziły ze zwiększenia dotacji podm. o 75 000 zł. Zrealiz. także premierę i wstępną eksploatację spektaklu "Nieważkość" na podstawie dramatu Wojciecha Farugi i w jego reż. w Teatrze Nowym prowadzonym przez stowarzyszenie o tej samej nazwie (premiera 23.06.2018r.). Środki na zadanie przekazano w trybie powierzenia na podstawie umowy dotacyjnej zawartej w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert zarządzeniem PMK nr 1210/2018 z dnia 15.05.2018r. Pozostałe 3 spektakle są zapl. do realizacji w II pół. 2018r.: „Mazagan. Miasto na podstawie dramatu Beniamina Bukowskiego i w jego reżyserii-spektakl planowany do wystawienia w Teatrze Żydowskim w II pół. 2018 r); „Na początku i na końcu czasów” na podstawie dramatu Pawła Arje i w reż. Katarzyny Deszcz (premiera wrzesień 2018 w Teatrze Ludowym); „Córki King Konga” na podstawie dramatu Theresii Walsler w reż. Martyny Łyko (premiera 7.07. w Teatrze Odwróconym, wstępna eksploatacja spektaklu zapl. na 11.2018r.).</p>	Nie dotyczy
1.3.1.61	Uzdrowisko Swoszowice	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2017	2019	<p>Utrzymanie statusu uzdrowskiego dla Uzdrowiska Swoszowice - potwierdzenie spełniania wymagań określonych w Ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowskim, uzdrowskich i obszarach ochrony uzdrowskiej oraz o gminach uzdrowskich (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 879 z późn. zm.), poprzez sporządzenie wymaganego zgodnie z art. 43 ww. Ustawy operatu uzdrowskiego wraz z badaniami specjalistycznymi określonymi w aktach wykonawczych do Ustawy.</p>	Brak zmian w I półroczu
1.3.1.62	Prowadzenie Żłobków	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2017	2020	<p>Prezydent Miasta zgodnie z ustawą z 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 może zlecić organizację opieki nad dzieckiem do lat 3 sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego albo przez dziennych opiekunów. W 2017 r. zostały podpisane cztery trzyletnie umowy na zlecenie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobków przy ul. Radzikowskiego, Lipskiej i Domagały w Krakowie. Zadanie realizowane jest przez wyodrębnione w konkursie podmiot od 2017 roku do 2019 i 2020.</p>	Brak zmian w I półroczu
1.3.1.63	Budżet Obywatelski Ogólnomiejski - Skrzydła Krakowa	Wydział Sportu	2017	2018	<p>2017</p> <p>1. W dniu 21.03.2017 roku Zarządzeniem Nr 653/2017 PMK z dnia 17.03.2017 r. został ogłoszony konkurs na realiz. wieloletniego zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, polegającego na przepr. w latach 2017-2018 szkoleń szybowcowych oraz lotów widowczych. Konkurs został unieważniony z powodu nieuzyskania przez jedyną ofertę złożoną na realizację ww. zadania, minimalnej ilości pkt, określonej w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.</p> <p>2. W dniu 22.08.2017 r. Zarządzeniem nr 2068/2017 PMK z dnia 21.08.2017 r. ogłoszono drugi konkurs. Także ten został unieważniony, ponieważ w terminie wskazanym w ogłoszeniu konkursu, nie została złożona żadna oferta, przez jakąkolwiek organizację pozarządową na realizację ww. zadania.</p> <p>2018. Zarządzeniem Nr 1459/2018 z dnia 11.06.2018 r. PMK ogłoszono otwarty konkurs ofert na realiz. w 2018r. zadania publicznego pn. "Zorganizowanie szkoleń teoretycznych do licencji szybowcowej oraz praktycznych podstawowych szkoleń szybowcowych" w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz naboru na członków komisji konkursowej. Konkurs został unieważniony Zarządzeniem Nr 1885/2018 PMK z dnia 25.07.2018 r. ponieważ w terminie wskazanym w ogłoszeniu, nie została złożona żadna oferta, przez jakąkolwiek org. pozarządową na realizację ww. zad.</p>	
1.3.1.64	Administrowanie Techniczne i Hosting Systemu Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa oraz Systemu Internetowego Serwisu Informacyjnego Urzędu Miasta Krakowa	Wydział Organizacji i Nadzoru	2017	2021	<p>Podpisano umowę o zapewnienie asysty technicznej i hostingu systemów: BIP i SI UMK na okres do dnia 31 marca 2021 r.</p>	Nie dotyczy

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jedn. Realiz./ Koord.	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2018 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2018 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1.65	Badanie satysfakcji klienta UMK	Wydział Organizacji i Nadzoru	2017	2019	W roku 2017 opracowano kwestionariusz i przeprowadzono badanie satysfakcji w wybranych wydziałach, w roku 2018 trwają prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem badań.	Nie dotyczy
1.3.1.66	Projekt - Obserwatorium dialogu obywatelskiego	Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych	2015	2022	Podpisano umowy doktorantami UJ w ramach projektu.	Bez zmian
1.3.1.67	Psychoterapia uzależnień i współuzależnień oraz całodobowy Telefon Informacji Medycznej	Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych	2013	2022	Zawarto umowy z organizacjami zajmującymi się terapią osób uzależnionych.	Bez zmian
1.3.1.68	Realizacja zadania pn. "Centrum Obywatelskie"	Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych	2015	2022	Zawarto umowy na prowadzenie centrum.	Bez zmian
1.3.1.69	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych	2016	2022	Zawarto umowy z kancelariami prawnymi, radcami prawnymi oraz organizacjami pozarządowymi na udzielanie porad prawnych.	Bez zmian
1.3.1.70	Program aktywności społecznej i integracji osób starszych na lata 2015-2020	Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych	2015	2022	Rozwijano Centra Seniora, skupiające seniorów wolontariuszy, którzy chcą działać na rzecz integracji.	Bez zmian
1.3.1.71	Realizacja zadań związanych z Programem Młody Kraków	Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych	2015	2022	Zawarto umowę na szkolenia KAS.	Bez zmian
1.3.1.72	Budżet obywatelski ogólnomiejski	Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych	2019	2022	Ogłoszono konkurs na projekty do Budżetu Obywatelskiego na rok 2018.	Bez zmian
1.3.1.73	Realizacja zadań współfinansowanych ze środków unijnych - PARADISO (Teatr Łaźnia Nowa) i SMOKI (Teatr Groteska)	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2018	2019	W ramach zadania zostały sporządzone umowy dwuletnie na udzielenie dotacji celowej dla zadania "Paradiso - konkurs młodych reżyserów w ramach Festiwalu Boska Komedia" oraz na Wielką Paradę Smoków. Wyplacono pierwsze transze dotacji.	Nie dotyczy
1.3.1.74	Kampanie marketingowe Miasta	Wydział Promocji i Turystyki	2017	2018	Brak realizacji. W dniu 25.01.2018r. do Wydziału Budżetu Miasta trafił wniosek o wycofanie przedsięwzięcia z WPF. Działanie pn. "Promocja Gminy Miejskiej Kraków na rynku amerykańskim USA" zmieniło charakter przedsięwzięcia na roczne (zadanie zostało utrzymane w budżecie Wydziału Promocji i Turystyki jako zadanie roczne).	Zmniejszenie limitu wydatków planu rzeczowo-finansowego WPF na rzecz wydatków bieżących w 2018 roku Wydziału Promocji i Turystyki.
1.3.1.75	Konferencja Miasta Historyczne 3:0	Wydział Promocji i Turystyki	2017	2018	W ramach realizacji przedsięwzięcia pn. "Konferencja Miast Historycznych 3.0" w dniu 19 stycznia 2018r. pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Symposium Cracoviense Sp. z o. o. została zawarta umowa (W/1/320/PT/5/2018) na kompleksową organizację i obsługę Konferencji "Miasta Historyczne 3.0", która odbyła się w dniach 1-2 marca 2018 roku. Zadanie zostało wykonane zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym.	Nie dotyczy, wydatkowanie zgodne z harmonogramem finansowym.
1.3.1.76	Doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT	Biuro Skarbnika	2018	2020	Zawarto umowę na świadczenie usług doradztwa podatkowego i prawnego, w tym zastępstwa procesowego w postępowaniach administracyjnych, w sprawach dotyczących podatku od towarów i usług z firmą (VAT). Umowa realizowana jest zgodnie z zakresem i terminowo.	
1.3.1.77	Realizacja wystawy pn. "Kraków dla Niepodległości" w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2017	2018	2017 - Przygotowanie opracowania zawierającego pełny opis ikonografii do ekspozycji wystawy plenerowej pt. "Kraków dla niepodległości" w związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości - 89 000 zł brutto. 2018 - Pełna organizacja wraz z montażem i demontażem wystawy pt. „Kraków dla niepodległości” w związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości - 410 980 zł. Wystawa będzie prezentowana na Plantach Krakowskich oraz pl. o. Adama Studzińskiego w terminie 4.08.2018-15.11.2018 r.	
1.3.1.78	Działania pomocowo-wspierające na rzecz rodziny, dzieci, osób bezdomnych, niepełnosprawnych, potrzebujących i innych	Wydział Spraw Społecznych	2018	2022	Zawarto umowy wieloletnie oraz aneksy z organizacjami zajmującymi się zadaniami z zakresu szeroko pojętej pomocy społecznej oraz rozliczono i przekazywano transze pieniężne na realizację zadań.	Brak zmian
1.3.1.79	Refundacja kosztów zatrudnienia zaproszonych rodzin repatriantów zgodnie z Ustawą o repatriacji	Wydział Spraw Społecznych	2018	2020	Zawarto umowę na zatrudnienie repatrianta.	Brak zmian
1.3.1.80	Obsługa Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem	Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych	2018	2021	Podjęto działania promocyjne w sprawie karty i opłacano aplikację do obsługi wydawania kart.	Zmiana realizatora przedsięwzięcia - Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jedn. Realiz./Koord.	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2018 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2018 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1.81	Prowadzenie Miejskiego Centrum Informacji Społecznej	Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych	2018	2020	Organizacja i koordynacja Miejskiego Centrum Informacji Społecznej- zawarto jedną umowę na lata 2018/2019.	Zmiana realizatora przedsięwzięcia - Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych.
1.3.1.82	Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie oraz działania w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej	Wydział Kształtowania Środowiska	2014	2022	Gmina Miejska Kraków, zgodnie z wymogami umowy w sprawie Projektu pn. "Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie" utworzyła subkonta na którym gromadzone są środki w celu utrzymania /serwisowania sprzętu zakupionego w ramach ww. Projektu oraz dokonała stałej wpłaty w wysokości minimum 2% jego wartości.	W I półroczu br. dokonano zmian w planowanych limitach wydatków w roku 2018 oraz w limicie zobowiązań.
1.3.1.83	Opracowania związane z tworzeniem parków kulturowych na obszarze Krakowa	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2018	2019	W I półroczu 2018 r. nie realizowano zadań dotyczących wykonania opracowań związanych z tworzeniem parków kulturowych na obszarze Krakowa.	Nie dotyczy
1.3.1.84	Międzynarodowy Festiwal Formy MATERIA PRIMA	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2018	2019	W ramach zadania przygotowano umowę dwuletnią na udzielenie dotacji celowej dla zadania "Materia Prima" - Festiwal Teatrów Formy.	Nie dotyczy
1.3.1.85	Budżet obywatelski ogólnomiejski - Zagospodarowanie Zalewu Bagry na cele rekreacyjne	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2019	W zakresie realizacji budżetu obywatelskiego w bieżącym roku zawarto umowy na dostawę i sadzenie drzew i krzewów na terenie GMK wraz ich pielęgnacją.	W pierwszym półroczu 2018 roku nie dokonano zmian rzeczowo - finansowych w ramach WPF.
1.3.1.86	Monitoring zaopatrzenia w media	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2018	2021	W ramach przedsięwzięcia prowadzony jest bieżący monitoring systemu zaopatrzenia w wodę i gospodarki ściekowej Gminy Kraków; umowa zaopatrzenia w wodę hydrant - ul. Warszawska Tunel, umowa zaopatrzenia w wodę Rondo Mogiłskie - hydrant, zapewnienie przez MPWiK S.A. w Krakowie dostawy wody na cele przeciwpożarowe na terenie Gminy Miejskiej Kraków.	Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia jest zgodny z harmonogramem oraz zawartymi umowami związanymi z monitoringiem zaopatrzenia w wodę. Na podstawie realizacji prac na 30.06.2018r. przewiduje się wykonanie zadania w 100%.
1.3.1.87	Utrzymanie i rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania w tym systemu STRADOM	Wydział Planowania i Monitorowania Inwestycji	2018	2021	Wydział Planowania i Monitorowania Inwestycji w I półroczu 2018 r. zlecił wykonanie domeny internetowej pn.: www.mjup.krakow.pl oraz utrzymanie domeny internetowej pn.: mwww. mjup.krakow.pl Zaciągnięte zobowiązania w ramach umów wieloletnich wyniosły w tym okresie: 123 zł	Wydział Planowania i Monitorowania Inwestycji w I półroczu 2018 r. nie wprowadzao zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
1.3.1.88	Program Elektroniczna Komunikacja i Obsługa w UMK	Wydział Organizacji i Nadzoru	2018	2022	Podpisano dwie umowy wieloletnie z koordynatorami programu Elektroniczna Komunikacja i obsługa w UMK.	Przedłużono okres realizacji programu do 2022 roku - brak konsekwencji finansowych.
1.3.1.89	Karta Krakowska	Wydział Promocji i Turystyki	2018	2022	W ramach realizacja przedsięwzięcia pn. "Karta Krakowska" w dniu 10 marca 2018r. pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji Spółka Akcyjna w Krakowie na okres 48 miesięcy została zawarta umowa (W/I/1008/PT/33/2018) na realizację Programu Karta Krakowska. Przedmiot umowy realizowany jest etapowo: Etap I "Wdrożenie i uruchomienie Systemu" - realizowany jest od dnia podpisania umowy do dnia 1 sierpnia 2018r. - Startu Programu, natomiast realizacja Etapu II "Utrzymanie, obsługa Systemu i wyposażenie w Czytniki uprawnień" rozpoczęła się 1 lipca i potrwa do końca obowiązywania umowy. Wszystkie zadania związane z obsługą Programu i Systemu Karty Krakowskiej są realizowane według przyjętego harmonogramu rzeczowo - finansowego.	Nie dotyczy, wydatkowanie zgodne z harmonogramem finansowym.
1.3.1.90	Działania zmierzające do poprawy jakości powietrza	Wydział ds. Jakości Powietrza	2018	2020	Zarządzeniem Nr 189/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25.01.2018 r. utworzony został Wydział ds. Jakości Powietrza, w związku z tym zostało utworzone przedsięwzięcie pod nazwą "Działania zmierzające do poprawy jakości powietrza" mające na celu "Finansowanie działań zmierzających do poprawy jakości powietrza".	UCHWAŁĄ NR XCIX/2573/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami, utworzono przedsięwzięcie pod nazwą "Działania zmierzające do poprawy jakości powietrza", którego celem jest "Finansowanie działań zmierzających do poprawy jakości powietrza".
1.3.1.91	Kongres OWHC w Krakowie	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2018	2019	Powołanie zespołu: Zarządzenie nr 411/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15.02.2018 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds.. Organizacji 15. Kongresu Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa (Zespół spotkał się 3-krotnie 29.01, 27.03,22.06); Zawarcie umowy z prof. Jackiem Purchlą na łączną kwotę 77 000 zł - wypłaconą pierwszą część w kwocie 25 000 zł; Zawarcie umowy z Parastudio Maja Krysiak-Podsiadlik na wykonanie layoutu oraz strony www 15 Światowego Kongresu Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC) na łączną kwotę 81 000 zł - wypłacono pierwszą część w kwocie 28 000 zł.	Nie dotyczy
1.3.1.92	Udzielanie dotacji państwowym instytucjom kultury	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2018	2020	Instytucje kultury podległe Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (państwowe instytucje kultury), które posiadają siedzibę na obszarze działania Gminy Miejskiej Kraków i prowadzą działalność na jej terenie, mogą ubiegać się o dotację z budżetu Miasta Krakowa. Zasady udzielania dotacji określa Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania dotacji państwowym instytucjom kultury przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 821). Zarządzeniem Nr 1588/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 czerwca 2018 r. udzielona została dotacja w kwocie 200 000 zł na rok 2018 oraz 400 000 zł na rok 2019 (projekt dwuletni) dla Muzeum Narodowego w Krakowie na realizację projektu pn. „Wajda”. Umowa zostanie zawarta w II półroczu 2018 r.	Nie dotyczy

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jedn. Realiz./ Koord.	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2018 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2018 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2	wydatki majątkowe					
1.3.2.1	KD/SK1.1/17 Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2017	2020	Zadanie realizowane przez Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, jako bezpośredniego Beneficjenta, któremu zostało udzielone dofinansowanie na realizację Projektu pn. Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki w ramach POIiŚ 2014-2020. Gmina Miejska Kraków pokrywa jedynie wydatki kwalifikowane w formie dotacji celowej udzielonej na lata 2017-2021. W 2016 r. zawarto umowę na wykonanie kompleksowych prac konserwatorsko-rekonstrukcyjnych (restauratorskich) zabytkowego wagonu holowniczego G-051 mających na celu doprowadzenie wagonu do stanu jego pełnej sprawności technicznej, umożliwiającej użytkowanie (w tym holowanie innych pojazdów szynowych w ruchu ulicznym na torowiskach oraz z wykorzystaniem trakcji napowietrznej na terenie Krakowa, z terminem realizacji do 30.09.2017r., W 2016 r. zawarto umowę o dofinansowanie zadania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W 2017 r. odrestaurowano zabytkowy wagon holowniczy G-051 i uzyskano zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym dopuszczającym go do ruchu. Zawarto umowę o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Zawarto umowę na Pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym z terminem realizacji do 30.06.2021 r. W I półroczu 2018 r. zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej (zamiennej) i wykonawczej dla zamierzenia inwestycyjnego pn. przebudowa i rozbudowa zespołu budynków MIM w Krakowie (hale D, E, H, L) wraz z przeniesieniem praw autorskich i pełnieniem nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji umowy z terminem realizacji do 30.06.2020. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.2	KD/SK1.2/17 Krzysztofory od nowa - Muzeum Kompletne	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2017	2020	Zadanie realizowane przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, jako bezpośredniego Beneficjenta, któremu zostało udzielone dofinansowanie na realizację Projektu pn. Krzysztofory od nowa – Muzeum Kompletne: modernizacja i remont konserwatorski Pałacu Krzysztofory wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego w ramach POIiŚ 2014-2020. Gmina Miejska Kraków pokrywa jedynie wydatki kwalifikowane w formie dotacji celowej planowanej do udzielenia na lata 2017-2020. W 2016 r. zawarto umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W 2017 r. zawarto umowę na kompleksową obsługę finansową zadania z terminem realizacji do 30.09.2020 r. Zawarto umowę na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego z terminem realizacji do 11.06.2020 r. Zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego, z terminem realizacji od dnia przekazania placu budowy do 03.08.2020 r. Zawarto umowę o udzielenie dotacji celowej. W I półroczu 2018 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego z terminem realizacji do dnia dokonania odbioru końcowego robót budowlanych, nie później niż do 28 miesięcy. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Zawarto umowę na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie projektu koncepcyjnego, wykonawczego i opisów przedmiotu zamówienia w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego dla: aranżacji wystawy stałej, Miejsc Żywej Pamięci Miasta oraz przestrzeni pozawystawienniczej Pałacu Krzysztofory. Termin otwarcia ofert 8.08.2018 r.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.3	ZIS/SS1.2/15 Budowa Hali 100 - lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2015	2018	W 2007 r. uzyskano ostateczną decyzję o WZ. W 2009 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB. W 2015 r. zawarto umowę o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.04.2018 r., W 2016 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru autorskiego z terminem realizacji do 30.04.2018 r. Zawarto umowę o przyłączenie do sieci energetycznej z terminem realizacji do 30.11.2017 r. W 2017 r. opracowano zamienny projekt budowlany dostosowujący obiekt do nowych przepisów i norm budowlanych. Zawarto umowę na przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Zawarto aneks do umowy z 2015 r. na budowę hali, zwiększający wynagrodzenie Wykonawcy w związku z koniecznością realizacji robót budowlanych wynikających z opracowanego zamiennego projektu budowlanego, z terminem realizacji do 30.04.2018 r. Zawarto umowę na Zakup, dostawę i montaż wyposażenia wewnątrz z terminem realizacji do 30.04.2018 r. W I półroczu 2018 r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, która stała się ostateczna 4.04.2018 r. Dokonano odbioru końcowego robót budowlanych. Dokonano odbioru końcowego wyposażenia hali w sprzęt gastronomiczny, hotelowy i sportowy.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.4	ZIS/SS1.3/17 Budowa basenu przy ul. Eisenberga	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2021	W 2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, zawierającej: projekt koncepcyjny wielobranżowy, projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz opracowanie materiałów do zamówienia publicznego, zawierających: kosztorysy inwestorskie, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dla rozbiórek i budowy basenu przy ul. Eisenberga, w Krakowie, na działce nr 104/3 obr. 5 Śródmieście wraz z zagospodarowaniem terenu w niezbędne dojeżdża, zjazdy, parking, elementy ogólnodostępne - Hyde Park wraz z infrastrukturą techniczną. Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót. Terminy umowne: • etap I - m.in. opracowanie studium programowo-przestrzennego, a następnie koncepcji programowo-przestrzennej wielobranżowej, opracowanie dokumentacji wyburzenia istniejących budynków i obiektów oraz złożenie kompletnego wniosku o udzielenie decyzji pozwolenia na rozbiórkę - do 29.09.2017 r., • etap II - m.in. uzyskanie opracowań w zakresie ochrony środowiska (w tym opinii o konieczności lub braku konieczności uzyskania decyzji o ŚU oraz raportu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko), uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na rozbiórkę, opracowanie projektów budowlanych, złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB - do 30.11.2017 r., • etap III - m.in. opracowanie projektów wykonawczych, uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB - do 28.02.2018 r. • etap IV - pełnienie nadzorów autorskich - do 31.01.2020 r., Uzyskano decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę budynku szatniowo – gastronomicznego (A), budynku socjalnego (B), basenu zewnętrznego (C), brodzików (D i E), tarasów zewnętrznych (F i G) wraz z infrastrukturą techniczną. W I półroczu 2018 r. opracowano dokumentację projektową i uzyskano ostateczną decyzję o PNB. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych, które unieważniono gdyż złożona oferta przewyższyła kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Ponownie ogłoszono zamówienie publiczne na realizację inwestycji. Złożono trzy oferty. Trwa ich weryfikacja.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. wpłynęły na wydłużenie realizacji przedsięwzięcia do 2021 r. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.5	ZIKIT/ST1.1/03 Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł "Kraków Bieżanów" - węzeł "Kraków Mistrzejowice")	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2003	2020	<i>Przedsięwzięcie realizowane przez GDDKIA.</i> <i>GMK na mocy Porozumienia z 7.04.2004 r. partycypuje w 50% kosztów przygotowania inwestycji (konceptcja, projekt budowlany i wykonawczy, badania archeologiczne). Ze względu na długotrwały proces przygotowania zadania corocznie spisywany jest aneks do Porozumienia określający harmonogram działań na dany rok oraz ich koszty.</i> • Odcinek od węzła „Bieżanów” do węzła „Kraków Przewóz” (dawniej „Rybitwy”) - uzyskano komplet decyzji administracyjnych i wybudowano odcinek drogi ekspresowej od węzła „Bieżanów” do węzła „Kraków Przewóz” o długości 2,7 km łącznie z obiektami inżynierskimi, drogami serwisowymi, chodnikami, przystankami transportu zbiorowego, infrastrukturą techniczną, oświetleniem oraz urządzeniami minimalizującymi uciążliwość hałasowe (2010 r.).	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jedn. Realiz./ Koord.	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2018 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2018 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
cd. 1.3.2.5					<p>● Odcinek węzeł „Kraków Przewóz” (dawniej „Rybitwy”) - węzeł „Kraków Nowa Huta” (dawniej „Igołomska”) - uzyskano komplet decyzji administracyjnych i wybudowano odcinek drogi ekspresowej od węzła "Kraków Przewóz" do węzła "Igołomska" o długości ok 4,5 km, łącznie z obiektami inżynierskimi, przeprawą mostową nad Wisłą, drogami serwisowymi, chodnikami, przystankami transportu zbiorowego, infrastrukturą techniczną, oświetleniem oraz urządzeniami minimalizującymi uciążliwość hałasowe (2017 r.).</p> <p><i>Przedsięwzięcie realizowane przez GDDKiA. GMK na mocy Porozumienia z 7.04.2004 r. partycypuje w 50% kosztów przygotowania inwestycji (koncepcja, projekt budowlany i wykonawczy, badania archeologiczne). Ze względu na długotrwały proces przygotowania zadania corocznie spisywany jest aneks do Porozumienia określający harmonogram działań na dany rok oraz ich koszty.</i></p> <p>● Odcinek od węzła „Bieżanów” do węzła „Kraków Przewóz” (dawniej „Rybitwy”) W 2010 r. uzyskano komplet decyzji administracyjnych i wybudowano odcinek drogi ekspresowej od węzła „Bieżanów” do węzła „Kraków Przewóz” o długości 2,7 km łącznie z obiektami inżynierskimi, drogami serwisowymi, chodnikami, przystankami transportu zbiorowego, infrastrukturą techniczną, oświetleniem oraz urządzeniami minimalizującymi uciążliwość hałasowe.</p> <p>● Odcinek węzeł „Kraków Przewóz” (dawniej „Rybitwy”) - węzeł „Kraków Nowa Huta” (dawniej „Igołomska”) W 2017 r. uzyskano komplet decyzji administracyjnych i wybudowano odcinek drogi ekspresowej od węzła "Kraków Przewóz" do węzła "Igołomska" o długości ok 4,5 km, łącznie z obiektami inżynierskimi, przeprawą mostową nad Wisłą, drogami serwisowymi, chodnikami, przystankami transportu zbiorowego, infrastrukturą techniczną, oświetleniem oraz urządzeniami minimalizującymi uciążliwość hałasowe.</p> <p>● Odcinek węzeł „Kraków Nowa Huta” (dawniej „Igołomska”) - węzeł „Kraków Mistrzejowice” (dawniej „Nowohucki”) W 2014 r. ujęto budowę odcinka na liście podstawowej zadań inwestycyjnych w Projekcie Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. W 2015 r. zawarto umowę na wykonanie stadium dokumentacji projektowej w koncepcji programowej. Zawarto umowę na wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników badań. GDOŚ utrzymał w mocy decyzję o ŚU wydana w 2015 r. - decyzje uchylili WSA w Warszawie w 2016 r. Wstrzymano II etap ogłoszonego zamówienia publicznego na projekt i budowę drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kraków. W 2017 r. GDOŚ wydał decyzję uchylającą w części decyzję o ŚU z 2015 r. dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-7 na odcinku Moczydło – Szczepanowice – Widoma – Zastów – Kraków (Ptaszyckiego/Igołomska), w wariancie III, realizowanego w kilometrażu 603+460 - 622+185 oraz 627+500 - 658+879, i w tym zakresie orzekającą a w pozostałej części utrzymującą ww. decyzję w mocy. W I półroczu 2018 r. GDDKiA złożyła w ZIKIT projekt Aneksu nr 17, określający wysokość środków koniecznych do realizacji - trwa uzgadnianie projektu harmonogramu płatności. GDDKiA rozstrzygnęła zamówienie publiczne na projekt i budowę drogi ekspresowej S7 granica województwa świętokrzyskiego – Kraków , dla odcinka III węzeł Widoma (bez węzła) – Kraków (z włączeniem drogi do węzła Kraków Nowa Huta), o długości ok. 18,3 km”.</p>	
1.3.2.6	GK/ST7.11/17 Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2019	<p><i>Działania będą prowadzone na podstawie planowego do zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Zarządem Dróg Wojewódzkich dot. zasad realizacji nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774 (przygotowanie, budowa, finansowanie).</i></p> <p>Realizacja przedsięwzięcia jest jednym z elementów niezbędnych dla poprawy funkcjonowania okolicy międzynarodowego portu lotniczego Kraków-Balice.</p> <p>W I półroczu 2018 r.: Rada Miasta Krakowa podjęła (lutym) uchwałę Nr XCV/2477/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego na realizację zadania. Zawarto umowę z Województwem Małopolskim ws. udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa na realizację przedmiotowego zadania. Zadanie to obejmuje opracowanie wielowariantowej koncepcji przełożenia DW 774 wraz z pozyskaniem decyzji o ŚU i opracowaniem PFU. Do współpracy przy realizacji umowy WM upoważniło ZDW w Krakowie, który zorganizuje i przeprowadzi postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy oraz będzie nadzorował wykonanie przedmiotu zamówienia.</p>	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na przedsięwzięciu. W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF wypłatę dotacji dla Województwa Małopolskiego na realizację inwestycji zaplanowano na lata 2018-2020.
1.3.2.7	GK/ST8.11/17 Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2020	<p>Zadanie realizowane przez Gminę Zielonki na podstawie zawartego pomiędzy Powiatem Krakowskim a Gminą Miejską Kraków i Gminą Zielonki porozumienia z 2015 r. (w zakresie przygotowania). Partycypowanie Gminy Miejskiej Kraków w kosztach realizacji inwestycji.</p> <p>W 2017 r. zawarto umowę partnerską pomiędzy Gminą Zielonki a GMK i Powiatem Krakowskim, której przedmiotem jest ustalenie zasad przygotowania, realizacji i finansowania Projektu pn. Budowa wiaduktu nad torami (...), planowanego do realizacji w ramach poddziałania 7.1.2 Drogi Subregionalne - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, z terminem obowiązywania do dnia upływu okresu trwałości Projektu, tj. 5 lat od daty otrzymania końcowej płatności od Instytucji Zarządzającej (Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego).</p> <p>Zawarto porozumienie pomiędzy Wójtem Gminy Zielonki a Prezydentem Miasta Krakowa w sprawie przejścia przez Wójta Gminy Zielonki zadania Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie zarządzania drogami publicznymi, dotyczącego realizacji inwestycji, w której GMK zobowiązała się do udzielenia części dotacji celowej w latach 2017-2019. Z uwagi na przedłużające się postępowanie o wydanie decyzji o ZRID (podyktowane brakiem uzgodnień: projektu budowlanego na kolizję gazu pod drogą powiatową, projektu ochrony katodowej z GAZ-SYSTEM S.A. oraz projektu dotyczącego terenu zamkniętego przez PKP PLK S.A.), w grudniu 2017 r. zawarto aneks do porozumienia przesuwający w całości udzielenie dotacji z 2017 r. na lata następne, Zawarto (2017 r.) umowę pomiędzy GMK a Gminą Zielonki w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Zielonki na realizację zadania, w której GMK zobowiązała się do udzielenia pozostałej części dotacji celowej w 2019 r.</p> <p>W I półroczu 2018 r. uzyskano decyzję o ZRID. Ogłoszono zamówienie publiczne na budowę wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K wraz z przebudową przyległego układu drogowego i przebudową dróg powiatowych nr 2156K i 2293K w miejscowości Batowice, Dziekanowice, Bosutów i Węgrzce.</p> <p>Przedmiot zamówienia podzielono na dwie części:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. „Budowa wiaduktu nad torami (...) w zakresie budowy trzech rond, wiaduktu (o rozpiętości między podporami ok. 34 m) oraz odcinka drogi o długości 0,61 km; 2. a.) „Rozwój infrastruktury drogowej łączącej sieć dróg gminy Zielonki z siecią TEN-T” – w zakresie przebudowy nawierzchni asfaltowej w ciągu drogi powiatowej nr 2156K i 2293K o łącznej długości 4,806 km, 2. b.) „Podniesienie dostępności infrastruktury pieszo-rowerowej w Gminie Zielonki” – w zakresie budowy ciągów pieszo-rowerowych w ciągu drogi powiatowej nr 2156K i 2293K o łącznej długości 2,77 km, <p>- w zakresie części nr 1 złożone zostały dwie oferty. Trwa weryfikacja ofert. - unieważniono zamówienie publiczne w zakresie części nr 2, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.</p>	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jedn. Realiz./Koord.	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2018 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2018 r. zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2.8	ZIKIT/ST2.3/99 Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj")	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	1999	2030	W 2010 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji uzupełniającej dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej od zakresu przebudowy Ronda Ofiar Katynia do Trasy Łagiewnickiej oraz uzyskanie decyzji o ŚU z terminem realizacji do 30.11.2016 r., W 2014 r. zakończono opiniowanie koncepcji przez ZIKIT: * wariantu preferowanego o całkowitej długości trasy ok. 6,8 km i długości tunelu ok. 2,4 km (zakładającego przebieg Trasy Pychowickiej w korytarzu stanowiącym rezerwę terenową dla budowy Kanału Krakowskiego), * wariantu alternatywnego o całkowitej długości trasy ok. 6,7 km i długości tunelu ok. 2,5 km (zakładającego budowę Trasy Pychowickiej nad Kanałem Krakowskim), Złożono do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie wniosek o wydanie decyzji o ŚU wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia - wniosek pozostawiony bez rozpatrzenia. W 2015 r. zawarto umowę na przeprowadzenie konsultacji społecznych w związku z opracowaniem koncepcji uzupełniającej. Uruchomiono pełne konsultacje społeczne zakończone opracowaniem raportu końcowego. Wykonano rozbiórkę budynku położonego przy ul. Polnych Kwiatów 17A wraz z piwnicami, fundamentami, wywozem gruzu i drewna oraz utylizacją odpadów. W 2016 r. zawarto porozumienie w sprawie rozliczenia umowy z 2010 r, od której odstąpiono w związku z zaistnieniem zasadniczej zmiany opinii mieszkańców Krakowa dotyczącej opracowanych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych w fazie koncepcyjnej wielobranżowej, mającej poparcie w opiniach organizacji ekologicznych oraz opiniach inżynierów Politechniki Krakowskiej (zgłaszane przez nich postulaty znalazły wyraz w Uchwale RMK Nr XXXVII/626/16 z 17.02.2016 r. w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotycząca parametrów i wykonania Tras Łagiewnickiej, Pychowickiej oraz Zwierzynieckiej). W I półroczu 2018 r. podjęto decyzję o powierzeniu przygotowania inwestycji spółce Trasa Łagiewnicka - dokumenty przekazano pod obrady Rady Miasta Krakowa.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.9	ZIM/ST7.5/04 Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta	Zarząd Inwestycji Miejskich	2004	2025	W 2004 r. opracowano koncepcję programowo - przestrzenną. W 2006 r. uzyskano ostateczną decyzję o ULICP dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa dróg zbierająco - rozproszających wzdłuż ciągu ulic: Bobrzyńskiego - Bunscha, w ramach inwestycji pn.: Rozbudowa ciągu drogowego Grota Roweckiego - Bobrzyńskiego - Bunscha - Skotnicka w Krakowie. W 2017 r. uzyskano ostateczną decyzję o ULICP dla zamierzenia inwestycyjnego pn.. Rozbudowa ciągu drogowego Grota-Roweckiego - Bobrzyńskiego - Bunscha - Skotnicka Odcinek: Babińskiego - Węzeł autostradowy „Sidzina”. W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF przygotowanie zadania (dokumentacja projektowa i niezbędne decyzje administracyjne) zaplanowano w latach 2021-2023, natomiast budowę w latach 2024-2025.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.10	ZIKIT/ST7.9/06 Budowa ul. Iwaszki	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2021	W 2017 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji oraz projektu budowlanego i wykonawczego z uzyskaniem decyzji z terminem realizacji do 20.11.2018 r. W I półroczu 2018 r. trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Opracowano wstępną koncepcję, do której zgłoszono uwagi w związku z kolizją inwestycji z zadaniem nr GK/ST10.4/17 pn. "Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)".	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.11	ZIM/ST7.10/17 Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2029	W 2017 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej z terminem realizacji do 11.12.2017 r. W I półroczu 2018 r. trwało opracowywanie koncepcji..	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.12	ZIKIT/ST8.15/11 Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2020	W 2009 r. uzyskano ostateczną decyzję o ŚU. W 2012 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2013 r. opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję pozwolenia wodnoprawnego. Przeprowadzono konsultacje społeczne. Wykonano dokumentację geodezyjno-prawną niezbędną do regulacji stanu prawnego nieruchomości. W I półroczu 2018 r. zawarto umowę na opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz uzyskanie decyzji ZRID z terminem realizacji 15.09.2018 r. Przeprowadzono audyt rowerowy.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.13	ZIMT/ST3.1/06 Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"	Zarząd Inwestycji Miejskich	2006	2027	W 2008 r. uzyskano ostateczną decyzję o ŚU. Uzyskano dwie decyzje o ULICP: dla ul. Wiślickiej i dla odcinka Rondo Dywizjonu 308 - ul. Florera. W 2009 r. uzyskano dwie decyzje o ULD: dla węzła drogowego w części poza drogą krajową (wydana przez Prezydenta Miasta Krakowa) i dla rozbudowy węzła drogowego z torowiskiem tramwajowym (wydana przez Wojewodę Małopolskiego). W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF w latach 2018-2020 brak działań inwestycyjnych; przygotowanie zadania (dokumentacja projektowa i niezbędne decyzje administracyjne) oraz budowę zaplanowano w latach 2021-2026.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na przedsięwzięciu.
1.3.2.14	ZIM/ST6.6d/15 Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2022	W 2015 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji z terminem realizacji 28 grudnia. 2016 r. W 2017 r. wydana została decyzja o ŚU dla przedsięwzięcia; od decyzji wpłynęło odwołanie; SKO utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję o ŚU; na decyzję SKO wpłynęła skarga do WSA. W I półroczu 2018 r. zawarto umowę na opracowanie: Etap I – programu funkcjonalno-użytkowego dot. budowy linii tramwajowej KST na odcinku os. Krowodrzan Górka – Azory (dł. ok. 1+925 map (metrów toru podwójnego), które będzie realizowane w systemie zaprojektuj i zbuduj - do 6 tygodni od dnia podpisania umowy. Etap II – uzyskanie decyzji o ŚU dla kontynuacji połączenia tramwajowego do Bronowic na odcinku os. Azory – Bronowice.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. wpłynęły na zwiększenie zakresu całkowitego zadania. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.15	ZIM/ST6.7/17 Budowa przedłużenia linii tramwajowej w ciągu ul. Piasta Kołodzieja do ul. Powstańców	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	Zadanie na etapie koncepcji realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej. - w ramach zadania GK/ST9.6/16 Budowa parkingu P&R w okolicach pętli tramwajowej os. Piastów opracowano koncepcję programowo-przestrzenną, obejmującą m.in. przedłużenie linii tramwajowej w przebiegu od pętli tramwajowej przy ul. Piasta Kołodzieja do skrzyżowania Powstańców – Piasta Kołodzieja (w rejonie układu kolejowego) wraz z układem drogowym, - opracowanie materiałów do zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID możliwe będzie po uzyskaniu ostatecznej decyzji o ŚU w ramach zadania GK/ST9.6/16 Budowa parkingu P&R w okolicach pętli tramwajowej os. Piastów.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na przedsięwzięciu.
1.3.2.16	ZIKIT/ST6.12/21 Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Zakopiańskiej wraz z przebudową pętli tramwajowej Borek Fałęcki i modernizacją węzła rozjazdów Łagiewniki	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2021	2022	W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF w latach 2018-2020 brak działań inwestycyjnych; przygotowanie zadania (dokumentacja projektowa i niezbędne decyzje administracyjne) oraz budowę zaplanowano w latach 2021-2022.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na przedsięwzięciu.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jedn. Realiz./ Koord.	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2018 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2018 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2.17	GS/SA1.1/00 Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	Wydział Skarbu Miasta	2000	2021	Ogółem pozyskano na rzecz Gminy Miejskiej Kraków ok. 82 działki oraz udziały w 51 działkach o łącznej pow. ok. 13,2329 ha gruntów i nieruchomości. W I półroczu 2018 r. w ramach zadania planowane są wykupy udziałów w 5 nieruchomościach objętych zrealizowaną inwestycją strategiczną związaną z budową Trasy S-7. W chwili obecnej współwłaściciele gromadzą dokumenty niezbędne do zawarcia umów notarialnych (postanowienia spadkowe, zaświadczenia o uregulowaniu podatku od spadków, pełnomocnictwa osób przebywających na stałe za granicą)	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu.
1.3.2.18	GS/ST2.1/10 Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie	Wydział Skarbu Miasta	2010	2018	Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowań wydaje Wojewoda Małopolski. Do końca roku 2017 wypłacono: - odszkodowania wynikające z 30 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowań, - odszkodowania użytkownikom Rodzinnego Ogrodu Działkowego, na podstawie umów z 24 kwietnia 2013 r. W I półroczu 2018 r. nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym nie wypłacono środków.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na przedsięwzięciu.
1.3.2.19	GS/ST2.3/06 Przygotowanie budowy Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj")	Wydział Skarbu Miasta	2006	2029	W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF wypłatę odszkodowań zaplanowano w latach 2025-2029.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na przedsięwzięciu.
1.3.2.20	GS/ST2.4/06 Budowa Trasy Łągiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łągiewniki") wraz z linią tramwajową	Wydział Skarbu Miasta	2006	2023	Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowań wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Do końca roku 2017 wypłacono odszkodowania wynikające z 49 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania. W I półroczu 2018 r.: - wypłacono odszkodowania wynikające z 4 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na przedsięwzięciu.
1.3.2.21	GS/ST3.1/09 Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"	Wydział Skarbu Miasta	2009	2019	Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydają Wojewoda Małopolski i Prezydent Miasta Krakowa. Do końca roku 2016 wypłacono odszkodowania wynikające z 15 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania. W I półroczu 2018 r. wypłacono odszkodowanie wynikające z 1 ostatecznej decyzji, ustalającej wysokość odszkodowania.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. wpłynęły na wydłużenie o 1 rok, tj. do roku 2019, lat realizacji przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.22	GS/ST5.1/08 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	Wydział Skarbu Miasta	2008	2023	Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania będzie wydawał Wojewoda Małopolski. Do końca roku 2017 wypłacono odszkodowania wynikające z 262 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania. W I półroczu 2018 r. wypłacono odszkodowania wynikające z 8 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na przedsięwzięciu.
1.3.2.23	GS/ST6.2/08 Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru	Wydział Skarbu Miasta	2008	2018	Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Do końca roku 2017 wypłacono odszkodowania wynikające z 296 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania. W I półroczu 2018 r. wypłacono odszkodowania wynikające z 2 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na przedsięwzięciu.
1.3.2.24	GS/ST6.3/07 Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie	Wydział Skarbu Miasta	2007	2018	Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Do końca roku 2017 wypłacono odszkodowania wynikające z 29 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania. W I półroczu 2018 r. wypłacono odszkodowania wynikające z 2 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.25	GS/ST6.4/15 Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie	Wydział Skarbu Miasta	2015	2018	Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Do końca roku 2017 wypłacono odszkodowań z uwagi na bral ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania. W I półroczu 2018 r. nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym nie wypłacono środków.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na przedsięwzięciu.
1.3.2.26	GS/ST6.5/20 Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)	Wydział Skarbu Miasta	2020	2024	W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF wypłatę odszkodowań zaplanowano w latach 2020-2024.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na przedsięwzięciu.
1.3.2.27	GS/ST6.6c/06 Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrzan Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	Wydział Skarbu Miasta	2006	2024	W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF wypłatę odszkodowań zaplanowano w latach 2021-2024.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na przedsięwzięciu.
1.3.2.28	GS/ST6.6d/18 Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrzan Górka - Azory)	Wydział Skarbu Miasta	2018	2021	W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF wypłatę odszkodowań zaplanowano w latach 2019-2021.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na przedsięwzięciu.
1.3.2.29	GS/ST7.2/05 Rozbudowa ul. Surzyskiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)	Wydział Skarbu Miasta	2005	2019	Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Do końca roku 2017 wypłacono odszkodowania wynikające z 9 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania. W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF wypłatę odszkodowań zaplanowano w 2019 r.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na przedsięwzięciu.
1.3.2.30	GS/ST7.3/14 Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice"	Wydział Skarbu Miasta	2014	2021	Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania będzie wydawał Starosta Wielicki. Do końca roku 2016 wypłacono odszkodowania wynikające z 31 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania. W I półroczu 2018 r. nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym nie wypłacono środków.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.31	GS/ST7.4/06 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	Wydział Skarbu Miasta	2006	2021	Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski. Do końca roku 2017 wypłacono odszkodowania wynikające z 62 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowań. W I półroczu 2018 r. nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym nie wypłacono środków. ZPMK Nr 567/2018 z 6.03.br. wycofano zadanie z Budżetu	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jedn. Realiz./ Koord.	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2018 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2018 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2.32	GS/ST7.5/08 Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta	Wydział Skarbu Miasta	2008	2024	W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF wypłatę odszkodowań zaplanowano w latach 2023-2024.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na przedsięwzięciu.
1.3.2.33	GS/ST7.6/26 Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka)	Wydział Skarbu Miasta	2026	2029	W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF zaplanowano wypłatę odszkodowań w latach 2026- 2029.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na przedsięwzięciu.
1.3.2.34	GS/ST8.2/06 Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju	Wydział Skarbu Miasta	2006	2019	Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Do końca roku 2017 wypłacono odszkodowania wynikające z 38 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania oraz 4 zaliczek w wys. 70% kwot ustalonych decyzjami W I półroczu 2018 r. wypłacono 1 zaliczkę w wysokości 70 % odszkodowania ustalonego decyzją.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na przedsięwzięciu.
1.3.2.35	GS/ST8.3/13 Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego	Wydział Skarbu Miasta	2013	2018	Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Do końca roku 2017 wypłacono odszkodowania wynikające z 5 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania. W I półroczu 2018 r. nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym nie wypłacono środków.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na przedsięwzięciu.
1.3.2.36	GS/ST8.4/07 Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II	Wydział Skarbu Miasta	2007	2018	Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Do końca roku 2017 wypłacono odszkodowania wynikające z 7 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania W I półroczu 2018 r. nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym nie wypłacono środków.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.37	GS/ST8.11/17 Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego	Wydział Skarbu Miasta	2017	2018	W I półroczu 2018 r.: - nie wypłacono odszkodowań - brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na przedsięwzięciu.
1.3.2.38	GS/ST8.13/17 Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)	Wydział Skarbu Miasta	2017	2018	W I półroczu 2018 r.: - nie wypłacono odszkodowań - brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na przedsięwzięciu.
1.3.2.39	GS/ST8.14/16 Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)	Wydział Skarbu Miasta	2016	2023	W I półroczu 2018 r.: - nie wypłacono odszkodowań - brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na wydłużenie realizacji przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.40	GS/ST10.2/17 Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)	Wydział Skarbu Miasta	2017	2018	Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Do końca roku 2017 wypłacono odszkodowania wynikające z 1 ostatecznej decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania W I półroczu 2018 r. nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym nie wypłacono środków.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na przedsięwzięciu.
1.3.2.41	BZ/Z1.1/15 Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2015	2019	W 2015 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB na nadbudowę Budynku Głównego dla Bloków Operacyjnych. Przebudowano i wyposażono pomieszczenia dla potrzeb Pracowni Mikrobiologii, Centralnej Sterylizatorni i Punktu Zbiorczego Bielizny Czystej i Brudnej. W 2016 r. opracowano projekt wykonawczy wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i wyposażenia oraz kosztorysem inwestorskim nadbudowy Budynku Głównego Szpitala. W 2017 r. Szpital zawarł umowę na dofinansowanie projektu w ramach mechanizmu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Rozpoczęto roboty budowlane, w tym prace związane z organizacją placu budowy oraz prace rozbiórkowe. Zrealizowano działania promocyjne, w tym: - wykonano tablicę informacyjną i naklejki samoprzylepne promujące Projekt, - umieszczono na stronie internetowej Szpitala informację nt. realizowanego Projektu, - opracowano logo. W I półroczu 2018 r. Szpital ogłosił zamówienie publiczne na zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia. Dla 15 części ww. zamówienia umowy są w trakcie procedowania. W 18 częściach zamówienie unieważniono. Szpital planuje w lipcu ponowić procedurę przetargową dla 18 części. Trwają roboty budowlane w zakresie nadbudowy Budynku Głównego Szpitala dla potrzeb Bloków Operacyjnych.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. W związku z wystąpieniem opóźnień w postępie prac budowlanych z przyczyn niezależnych po stronie Szpitala, BZ złożył wniosek zmniejszający środki finansowe w 2018 r. o kwotę 8 184 740 zł oraz wniosek zwiększający środki w 2019 r. o kwotę 8 186 520 zł.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jedn. Realiz./Koord.	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2018 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2018 r. zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2.42	BZ/Z1.2/15 Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2015	2020	<p>W 2015 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy, zakupiono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pierwsze wyposażenie na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, - sprzęt i aparaturę medyczną na potrzeby Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopowej, Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Urologicznego. - część wyposażenia na potrzeby Oddziału Pediatrii oraz Oddziału Otolaryngologii. <p>W 2016 r. opracowano wniosek aplikacyjny do projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Przebudowano pomieszczenia parteru budynku A-A1 - wzmocnienie stropu. Wykonano aktualizację audytu energetycznego dla realizacji Projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Wykonano termomodernizację pomieszczeń I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopii. Wykonano adaptację pomieszczeń na potrzeby węzłów ciepłych, połączono istniejącą instalację centralnego ogrzewania z siecią projektowaną oraz przebudowano centrale wentylacyjne w zakresie dostosowania urządzeń do zasilania w ciepło technologiczne z sieci miejskiej. W ramach prac nastąpiła dostawa i montaż oraz uruchomienie zasobników ciepłej wody, połączenie zasobników z istniejącą instalacją wody zimnej i ciepłej, budowa rozdzielaczy centralnego ogrzewania i budowa węzła zimnej wody w pomieszczeniu wymiennikowni w budynku F1.</p> <p>W 2017 r. Szpital zawarł umowę o dofinansowanie projektu w ramach mechanizmu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (ZIT).</p> <p>W I półroczu 2018 r. Szpital wykonał termomodernizację Budynku Pralnia-Kuchnia oraz Budynku Działu Technicznego. Trwają roboty budowlane w zakresie termomodernizacji budynku Głównego Szpitala wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów sanitarnych Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Salą Porodową, Oddziału Chirurgii Dzieci, Oddziału Pediatricznego, II Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Oddziałem Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu, Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z Pododdziałem oraz Oddziału Dermatologicznego z Pododdziałem.</p>	W I półroczu 2018 r. wprowadzono zmianę na zadaniu (zwiększono środki finansowe w roku 2018 o 10 000 000 zł a w roku 2020 o 5 000 0000 zł). Przedmiotowa zmiana spowodowana była wartością oferty złożonej przez Wykonawcę. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.43	BZ/Z1.3/15 Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT)	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2015	2020	<p>W 2015 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla przebudowy Pawilonu Nr 3 i budowy Pawilonu Nr 5 oraz złożono wnioski o wydanie decyzji o ULICP i PNB. W 2016 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB dla przebudowy Pawilonu Nr 3 i budowy Pawilonu Nr 5., wykonano aktualizację audytu energetycznego oraz opracowano dokumentację aplikacyjną wniosku o dofinansowanie projektu w ramach mechanizmu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. W 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę Nr 1639/17 o przyznaniu dofinansowania dla Pawilonu Nr 3. Rozpoczęto budowę Pawilonu Nr 5, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonano roboty ziemne, roboty fundamentowe, izolację fundamentów, - przeprowadzono wycinkę drzew i krzewów, - wykonano instalacje sanitarne zewnętrzne: wodociągową, sanitarną, deszczową i do podlewania zieleni, - wykonano instalacje elektryczne zewnętrzne obejmujące: roboty ziemne, linie kablowe, rozdzielnie elektryczne, dostarczono i zamontowano agregat prądowładczy, wykonano instalację oświetlenia terenu. <p>W I półroczu 2018 r. trwają roboty budowlane związane z budową Pawilonu Nr 5 oraz termomodernizacją i przebudową Pawilonu Nr 3.</p>	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.44	BZ/Z1.1z/16 Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2016	2019	<p>W 2015 r. zakupiono: tomograf komputerowy z wyposażeniem dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej; sterylizator plazmowy z wyposażeniem dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni; zestaw do prób wysiłkowych dla potrzeb Oddziału Kardiologii, 3 szt. testerów aparatury medycznej dla potrzeb Działu Aparatury Medycznej; 3 szt. kardiomonitörów dla potrzeb Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej; 2 szt. elektrokardiografów dla potrzeb Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endoskopii oraz stanowisko do resuscytacji noworodka dla potrzeb Oddziału Noworodków i Wcześnieńki z Intensywnej Terapii.</p> <p>W 2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zakupiono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - funduskamerę dla Oddziału Okulistycznego, - wyposażenie medyczne i techniczne dla Oddziału Chorób Wewnętrznych I i II oraz Pracowni Endoskopii, - stół ogólnochirurgiczny dla Oddziału Otolaryngologii. <p>W 2017 r. Szpital zawarł umowę na dofinansowanie projektu. Zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną oraz wyposażenie na potrzeby Oddziału Pediatricznego i Chirurgii Dzieci (I etap), Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (I etap), Centralnej Sterylizacji, Oddziału Otolaryngologii, Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddziału Okulistyki oraz Oddziału Wewnętrznego I i III.</p> <p>W I półroczu 2018 r. Szpital ogłosił zamówienie publiczne na realizację zadania. Trwa procedura przetargowa. Szpital prowadzi działania promocyjne.</p>	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.45	DPS-HE/W1.31/16 Budowa nowego pawilonu DPS im. J i A Helclów	Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów	2016	2018	<p>W 2016 r. uzyskano ostateczną decyzję o zmianie PNB. Wykonano: utwardzenie gruntu wokół budynku oraz pod budowę pochylni zjazdowej do garażu podziemnego, kanalizację zewnętrzną oraz rozpoczęto wykonanie instalacji wod.-kan., elektrycznych.</p> <p>W 2017 r. wykonano: konstrukcję budynku wraz z pokryciem dachu, zamontowano stolarkę okienną, wybudowano ścianki działowe. Docieplono budynek i wykonano elewację. Wykonano część instalacji wewnętrznych, rozpoczęto roboty wykończeniowe, montaż osprzętu instalacji wewnętrznych oraz balustrad.</p> <p>W I półroczu 2018 r. zakończono prace wykończeniowe w nowym pawilonie DPS o pow. użytkowej – 4 162 m², w tym wykonano: roboty malarskie, montaż wykładzin, biały montaż, montaż stolarki drzwiowej, oświetlenie terenu, niwelację terenu i wysiew trawy. Zakupiono około 80% pierwszego wyposażenia pawilonu. Uzyskano decyzję o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie pawilonu. Zawarto umowę na budowę wjazdu pożarowego z terminem realizacji 30.09.2018 r. i umowę na przebudowę muru ogrodzeniowego z terminem realizacji 30.09.2018 r.</p>	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.46	DPS-HE/W1.42/17 Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu - etap II	Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów	2017	2018	<p>W 2017 r. wykonano część II etapu przebudowy budynku głównego DPS, w tym m.in.: położono nawierzchnię z kostki brukowej o pow. 748 m², dobudowano szyby windowy i zamontowano dźwig towarowo-osobowy, dostosowano do wymogów pożarowych klatki schodowe i wykonano instalację hydrantową w budynku głównym, rozpoczęto docieplanie poddasza w budynku głównym, wykonano impregnację więźby dachowej.</p> <p>W I półroczu 2018 r. zakończono docieplenie stropu poddasza w budynku głównym. Zawarto umowę na wykonanie projektu i zagospodarowanie terenu wokół budynku z terminem realizacji 30.09.2018 r., złożono wniosek o uzyskanie decyzji o PNB na zagospodarowanie terenu. Zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z terminem 31.12.2018 r.</p>	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.47	MOPS/W2.1/17 Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	<p>W 2017 r. opracowano dokumentację projektową i wykonawczą i uzyskano ostateczną decyzję o PNB. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych.</p> <p>W I półroczu 2018 r. kontynuowane są roboty budowlane - stan surowy zamknięty wraz z montażem stolarki zewnętrznej. Wykonano zbiorniki na ścieki i wody opadowe oraz instalację kanalizacyjną. Zawarto umowy na podłączenie budynku do sieci gazowej i elektrycznej.</p>	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jedn. Realiz./Koord.	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2018 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2018 r. zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2.48	ZBK/W4.1/14 Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	Zarząd Budynków Komunalnych	2014	2018	W 2014 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych w budynkach przy ul. Kutrzeby 4, ul. Strzelców 15, ul. Nałkowskiego 1, ul. Kamedulska 70, ul. Cerchów 5. Wykonano 22 m pomostu łączącego wejścia do budynku przy ul. Kutrzeby 4 oraz wybudowano szyb windy i zamontowano urządzenie dźwigowe dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych w budynku komunalnym przy ul. Tetmajera 2. W 2015 r. zlikwidowano bariery architektoniczne w budynkach komunalnych, w tym: - wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych do budynków komunalnych przy ulicy: Strzelców 15 o dł. 25 m, Nałkowskiego 1 o dł. 30 m, Kamedulskiej 70 o dł. 8 m, - Cerchów 5 - zamontowano przenośnik schodowy na 1 biegu schodowym; - wykonano aktualizację dokumentacji projektowej budowy szybu windowego wraz z montażem urządzenia dźwigowego w budynku komunalnym na os. Na Stoku 1; - wybudowano szyb windy i zamontowano 4 przystankową windę osobową ze sterowaniem impulsowym, dostosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych przy budynku przy ul. Stoczniovców 7; - wykonano pomost do wejścia do budynku komunalnego przy ul. Pachorńskiego 12; - przebudowano sanitariat i dostosowano go do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku na os. Szkolnym 9. W 2016 r. zlikwidowano bariery architektoniczne w budynkach komunalnych, w tym: wybudowano windę z szybem zewnętrznym wolnostojącym dostosowaną do osób niepełnosprawnych z 3 przystankami w budynku na os. Na Stoku 1, rozpoczęto budowę szybu windowego przy ul. Lenartowicza 14. W 2017 r. wybudowano szyb windy oraz zamontowano urządzenie dźwigowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ul. Lenartowicza 14 i al. Pokoju 4. Wybudowano szyb windy w budynku przy ul. Wysłouchów 43. Uzyskano ostateczną decyzję o PNB dla budowy szybu windowego w budynku przy ul. Szwedzkiej 27. W I półroczu 2018 r. zakupiono i zamontowano urządzenie dźwigowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Wysłouchów 43. Zawarto umowę na budowę szybu windowego wraz z montażem urządzenia dźwigowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Szwedzkiej 27 z terminem realizacji 05.11.2018 r.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.49	ZIKIT/W4.2/16 Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2018	W 2016 r. opracowano dokumentację projektową i uzyskano ostateczną decyzję o PNB. W 2017 r. zawarto umowę o na wykonanie robót budowlanych, rozpoczęto roboty budowlane. W I półroczu 2018 r. kontynuowano roboty budowlane, część prac zakończono, w tym: wykonano odwodnienie liniowe, przebudowano stopnie schodów, ułożono posadzki i nowe okładziny ścian, wykonano ściany żelbetowe szybów windowych.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.50	OC/B1.1/14 Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2014	2018	W 2015 r. złożono wnioski o wydanie decyzji o ULICP. W 2016 r. uzyskano prawomocną decyzję o ULICP oraz opracowano koncepcję architektoniczno-urbanistyczną. W 2017 r. wykonano aktualizację projektu koncepcyjnego Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta. W I półroczu 2018 r. zawarto umowę na wykonanie badań geologicznych i opinii geotechnicznej z terminem realizacji 30.09.2018 r.	W I półroczu 2018 r. zmniejszono środki finansowe i zmieniono zakres rzeczowy na rok 2018 r. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia nie gwarantuje jego planowego wykonania zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.51	OC/B1.3/17 Modernizacja Siedziby Pomocniczej Komisariatu Policji I przy Rynku Głównym 29	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2017	2018	W 2017 r. opracowano dokumentację projektową modernizacji Siedziby Pomocniczej Komisariatu Policji I oraz uzyskano ostateczną decyzję o PNB. W I półroczu 2018 r. zawarto umowę na przebudowę i modernizację pomieszczeń komisariatu z terminem realizacji 16.10.2018 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.52	OC/B1.11/16 Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2016	2020	W 2016 r. zmodernizowano i rozbudowano system monitoringu wizyjnego, w tym: - zakupiono 19 kamer systemu monitoringu wizyjnego, zainstalowano 18 (jedna stanowią rezerwę), po zakończeniu ŚDM dokonano demontażu 2 kamer systemu umieszczonych na tymczasowych konstrukcjach w okolicy Błoi, - zapewniono całodobową asystę techniczną na czas ŚDM (w okresie poprzedzającym i w trakcie trwania ŚDM), - opracowano koncepcję techniczno-organizacyjną funkcjonowania miejskiego monitoringu wizyjnego, - zakupiono oprogramowanie służące do analizy skuteczności systemu monitoringu wizyjnego (budowa Mapy Zagrożeń). W 2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.11.2017 r. W I półroczu 2018 r. odebrano dokumentację projektową i ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę i wyposażenie centrum oglądu monitoringu i dwóch serwerowni, termin otwarcia ofert 17.07.2018 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. wpłynęły na realizację przedsięwzięcia, gdyż realizacja zadania jest prowadzona przez dwóch realizatorów: OC w zakresie budowy i wyposażenia centrum oglądu monitoringu i dwóch serwerowni oraz ZIKIT w zakresie rozbudowy i zarządzania siecią punktów kamerowych monitoringu wizyjnego. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.53	ZIM/B1.13/17 Budowa remizy strażackiej OSP Kościelniki	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	W 2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 15.12.2019 r. Uzyskano decyzje o PNB i rozpoczęto roboty budowlane. W I półroczu 2018 r. kontynuowano roboty budowlane obejmujące budowę: remizy strażackiej - stan surowy otwarty, na ukończeniu więźba dachowa, garażu na samochód pożarniczy - stan surowy otwarty, ukończona więźba dachowa oraz wieży - roboty budowlane zakończone.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.54	ZIKIT/T1.1/17 Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa (BO)	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	W 2017 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego. W I półroczu 2018 r. opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy. Dwukrotnie ogłaszano zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych, w pierwszym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta, w drugim oferta przekroczyła dwukrotnie posiadane środki finansowe.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia nie gwarantuje jego planowego wykonania zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.55	ZIKIT/T1.2/17 Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności (BO)	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	W 2017 r. Opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy. W I półroczu 2018 r. dwukrotnie ogłaszano zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych, nie wpłynęła żadna oferta.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia nie gwarantuje jego planowego wykonania zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.56	ZIKIT/T1.4/18 Budowa drogi łączącej ul. Raclawicką z ul. Łokietka	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2018	2020	Realizacja zadania planowana w II półroczu 2018 r. Z uwagi na umowę zawartą z Inwestorem prywatnym na wykonanie połączenia ul. Łokietka z ul. Raclawicką i nałożenie się zakresów inwestycji, realizacja przedmiotowego zadania została wstrzymana do czasu wykonania robót przez Inwestora prywatnego.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jedn. Realiz./ Koord.	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2018 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2018 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2.57	ZIKIT/T1.5/17 Rozbudowa ul. Jodłowej	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	W 2017 r. zawarto umowę na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej. W I półroczu 2018 r. uzyskano decyzję o PNB.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu.. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.58	ZIKIT/T1.6/17 Przebudowa ul. Fatimskiej	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2019	W 2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. W I półroczu 2018 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu.. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.59	ZIKIT/T1.8/17 Przebudowa ul. Maciejkowej	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	W 2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji 31.07.2018 r. W I półroczu 2018 r. trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu.. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.60	ZIKIT/T1.9/13 Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2013	2023	W 2013 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji - listopad 2014 r. Opracowano koncepcję odwodnienia oraz koncepcję rozbudowy ul. Czajna od ul. Rżackiej do dz. nr 103/30 obr. 60 Podgórze wraz z infrastrukturą techniczną. Uzyskano opinię o niewymagalności uzyskania decyzji o ŚU. Uzyskano pozwolenie wodnoprawne. Zakończono konsultacje społeczne. W 2016 r. uzyskano decyzję Pozwolenia Wodnoprawnego i złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Czajna.. W 2017 r. uzyskano decyzję o ZRID dla rozbudowy ul. Czajnej. Zawarto umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Powały z Taczewa i dla rozbudowy ul. Zyndryma z Maszkowic z terminem realizacji 31.10.2018 r. W I półroczu 2018 r. trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Powały z Taczewa i Zyndryma z Maszkowic. Dwukrotnie ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ul. Czajna. Pierwsze zamówienie publiczne unieważniono ze względu na znaczne przekroczenie najkorzystniejszej oferty posiadanych środków finansowych na to zadanie. Termin otwarcia ofert drugiego zamówienia wyznaczono na 06.07.2018 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. wpłynęły na wydłużenie realizacji do 2023 r. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.61	ZIKIT/T1.10/17 Budowa brakującego odcinka ul. Kordiana	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	W 2017 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy i rozstrzygnięto zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. W I półroczu 2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.10.2018 r. Opracowano dokumentację projektową. Przekazano plac budowy. Wykonawca nie przystąpił do robót.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu.. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.62	ZIKIT/T1.13/17 Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Krakowie	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	W 2017 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej wraz z programem funkcjonalno-użytkowym. W I półroczu 2018 r. opracowano koncepcję architektoniczno-przestrzenną wraz z programem funkcjonalno-użytkowym.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. wpłynęły na zmianę realizatora zadania. Zadanie będzie realizowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej pod nr. ZZM/O1.133/18
1.3.2.63	ZIKIT/T1.14/05 Przebudowa ul. Królowej Jadwigi	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2005	2021	W 2007 r. przebudowano odcinek drogi wraz z infrastrukturą od ul. Na Wierchowinach do ul. Jesionowej - dł. ok 670 m. W 2008 r. opracowano podziały geodezyjne dla V etapu. W 2009 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU. W 2010 r. uzyskano decyzję o ŚU. W 2012 r. zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego z terminem realizacji - listopad 2013 r. W 2013 r. wykonano dokumentację projektową. W 2014 r. uzyskano decyzję o PNB na wykonanie wylotu kanalizacji opadowej w ul. Korbutowej. Wykonano wylot oraz ciąg pieszo-rowerowy o dł. 17 m. Rozpoczęto opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID na etap VI. Złożono kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID na etap V. W 2015 r. uzyskano decyzję o ZRID na etap V w zakresie rozbudowy ul. Korbutowej i rozpoczęto roboty budowlane. W 2016 r. kontynuowano roboty budowlane w ul. Korbutowej. Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla (V). Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Tondosa wraz z budową kanalizacji w ul. Piotra Borowego. W 2017 r. trwało opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla przebudowy ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla. Uzyskano ostateczną decyzję o PNB dla budowy kanalizacji opadowej na odcinku od ul. Królowej Jadwigi przez ul. Borowego, teren Instytutu Meteorologii i poprzez wał do rzeki Rudawy. Zakończono roboty budowlane w ul. Korbutowej. Rozbudowano ulicę na odcinku o dł. 471 m i szer. ok. 6 m wraz z odwodnieniem, oświetleniem, chodnikiem, oraz siecią wodociągową. W I półroczu 2018 r. trwało opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Królowej Jadwigi na odc. od ul. Jesionowej do ul. Robla. Trwało opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy w ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Borowego.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu.. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.64	ZIKIT/T1.16/18 Rozbudowa ulicy Pawła Włodkowica	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2018	2020	W I półroczu 2018 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji formalno-prawnych z terminem realizacji 07.12.2018 r. Trwało opracowanie dokumentacji projektowej.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu.. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.65	ZIKIT/T1.17/17 Budowa połączenia ul. Łopackiego z ulicą Gen. Okulickiego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	W 2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji 31.08.2018 r. W I półroczu 2018 r. opracowano koncepcje wariantową.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu.. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.66	ZIKIT/T1.18/17 Doświetlenie ul. Dziakanowickiej	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	W I półroczu 2018 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji wielowariantowej z terminem realizacji 03.10.2018 r.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu.. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jedn. Realiz./Koord.	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2018 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2018 r. zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2.67	ZIKIT/T1.19/17 Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	W 2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji 03.10.2018 r. W I półroczu 2018 r. trwało opracowanie dokumentacji projektowej.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu.. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.68	ZIKIT/T1.20/17 Przebudowa przestrzeni publicznej ul. Sławkowskiej w Krakowie	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	W 2017 r. opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy. W I półroczu 2018 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu.. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.69	ZIKIT/T1.22/18 Przebudowa ul. Meiera	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2018	2019	W I półroczu 2018 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji 30.11.2018 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.70	ZIKIT/T1.23/18 Rozbudowa ul. Chelmońskiego na odc. od ul. Jasnogórskiej do schodów przy ul. Opolskiej	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2018	2021	Realizacja zadania planowana w II półroczu 2018 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.71	ZIKIT/T1.30/10 Rozbudowa ul. Wrony	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2010	2023	W 2010 r. zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę ulicy: etap I - na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Chlebicznej z terminem realizacji - wrzesień 2011 r., etap II - na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej z terminem realizacji - listopad 2011 r. Z przyczyn niezależnych od projektantów nie mogły być wykonane zakresy rzeczowe umów. W 2015 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji - luty 2017 r. W 2016 r. Powołano komisję odbioru prac projektowych dotychczas wykonanych przez biuro projektowe, które ogłosiło upadłość. W 2017 r. rozliczono prace projektowe z dotychczasową firmą projektową, która ogłosiła upadłość. Zawarto umowę, na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dla rozbudowy ul. Wrony na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Chlebicznej z terminem realizacji 30.09.2018 r. Zawarto umowę na opracowanie koncepcji oraz materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Wrony na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Podgórką Tynieckie z terminem realizacji 31.10.2018 r. W I półroczu 2018 r. złożono wniosek do AU UMK o wydanie decyzji o ZRID - trwa postępowanie (ul. Wrony na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Chlebicznej). Trwało opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Wrony na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Podgórką Tynieckie.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu.. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.72	ZIKIT/T1.31/11 Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczniaków, Gipsowa	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2020	W 2016 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji przebudowy ulic z terminem realizacji listopad 2016 r. W 2017 r. opracowano koncepcję. W I półroczu 2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 28.09.2018 r. Trwało opracowanie dokumentacji projektowej.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu.. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.73	ZIKIT/T1.32/08 Przebudowa ul. Borkowskiej	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2008	2018	W 2012 r. wykonano koncepcję.	Uchwałą RMK nr CI/2621/18 z dnia 09.05.2018 r. wycofano zadania z WPF.
1.3.2.74	ZIKIT/T1.33/09 Przebudowa ul. Zbrojarzy	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2009	2021	W latach 2009-2010 opracowano dokumentację projektową. Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2020-2021.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu.. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.75	ZIKIT/T1.35/06 Rozbudowa ul. Mochnianiec	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2020	W 2007 r. opracowano koncepcję rozbudowy ulicy. W 2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 31.07.2018 r. W I półroczu 2018 r. zawarto umowę na opracowanie analizy ruchu dla rejonu ul. Mochnianiec wraz ze skrzyżowaniem z ul. Bunscha oraz skrzyżowaniem z ul. Obrońców Helu z terminem realizacji 31.07.2018 r. Trwa opracowanie analizy i dokumentacji projektowej.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.76	ZIKIT/T1.51/11 Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2029	W 2012 roku podpisano umowę koncesji. W 2013 r. wykonano 34 wiaty przystankowe, podłączono do sieci 20 wiat. W ramach zrealizowanej umowy na rozbudowę systemu roweru miejskiego zainstalowano 230 rowerów, zamontowano moduły KMK Bike 47 szt., terminale stacji 17 szt., system wizualny, tj. naklejki na rowery i stacje. W 2014 r. dokonano odbioru 2 wiat przystankowych (koncesja z 2012 r.), w październiku zawarto umowę na budowę wiat przystankowych na terenie miasta w trybie koncesji. W 2015 r. wykonano 76 wiat przystankowych. W 2016 r. wykonano 114 wiat przystankowych. W 2017 r. wykonano 40 wiat przystankowych, a 5 przeniesiono w nowe lokalizacje. W I półroczu 2018 r. posadowiono 16 nowych wiat. Trwały negocjacje z kandydatami do koncesji na posadowienie kolejnych 300 wiat przystankowych. Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania do 2029 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jedn. Realiz./Koord.	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2018 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2018 r. zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2.77	ZIKIT/T1.89/10 Przebudowa ul. Lubockiej	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2010	2018	W 2011 r. uzyskano decyzję o PNB na wylot kanalizacji deszczowej oraz przyjęto zgłoszenie wykonanie robót budowlanych. W 2014 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych - I etap z terminem realizacji - grudzień 2015 r. i rozpoczęto przebudowę ulicy. W 2015 r. kontynuowano roboty budowlane. W 2016 r. zakończono roboty budowlane - I etap. W 2017 r. zakończono II etap - Przebudowano ulicę na odcinku o dł. 160 m wraz z wykonaniem zatoki autobusowej z wiatą przystankową, chodnikiem, kanalizacją opadową i przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla III etapu z terminem realizacji 21.09.2018 r. W I półroczu 2018 r. rozliczono roboty budowlane (II etap) wykonane w 2017 r. Trwało opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ulicy Lubockiej na odcinku od ul. Burzowej do nr 46 w kierunku Wadowa o dł. 140 m i szer. 6 m wraz z budową dwustronnych chodników o szer. 2 m, kanalizacji opadowej, rowu melioracyjnego, zatok autobusowych, oświetlenia i przebudową przepustu w rejonie skrzyżowania ul. Lubockiej i Burzowej.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu.. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia nie gwarantuje jego planowego wykonania zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.78	ZIKIT/T1.100/17 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej przez Las Borkowski od ul. Zawitej, wzdłuż ul. Zawitej do ul. Nowej Bartla w Krakowie	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	W 2017 r. opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy.	Uchwałą RMK nr CIV268018 z dnia 06.06.2018 r. wycofano zadania z WPF.
1.3.2.79	ZIKIT/T1.104/15 Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2018	W 2015 r. opracowano koncepcję oraz program funkcjonalno-użytkowy na rozbudowę ul. Taklińskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zakopiańską i ul. Dębskiego na odcinku o dł. 190 m wraz z odwodnieniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia. W 2016 r. rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Taklińskiego w zakresie budowy 4 przystanków autobusowych (bez zatok). Wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ZRID dla budowy połączenia drogowego ul. Taklińskiego z planowanym przystankiem SKA i parkingiem P&R. W 2017 r. uzyskano decyzję o ZRID. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej korekty łuku ul. Taklińskiego z terminem realizacji 30.11.2017 r. Zawarto umowę na wykonanie połączenia ul. Taklińskiego z planowanym przystankiem SKA o dł. ok 390 m z terminem realizacji 30.06.2018 r. - rozpoczęto roboty budowlane. W I półroczu 2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych dla Rozbudowa ul. Taklińskiego w zakresie budowy przystanków autobusowych stałych (bez zatok) w rejonie budynku nr 58 i 77 wraz z niezbędną korektą łuku ul. Taklińskiego w rejonie skrzyżowania z drogą dojazdową w kierunku planowanego przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej i montażem progów wyspowych. a) przystanek "stały" w rejonie skrzyżowania z projektowaną drogą do przystanku SKA - kierunek do Skawiny rejon budynku nr 58, b) przystanek "stały" w rejonie skrzyżowania z projektowaną drogą do przystanku SKA - kierunek do Borku Fałęckiego rejon budynku nr 77. Trwają roboty budowlane na odcinku łączącym ul. Taklińskiego z planowanym przystankiem SKA o dł. ok 390 m. Wykonano podbudowę drogi i krawężniki, plac do zawracania z kostki brukowej, odwodnienie i oświetlenie.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.80	ZIKIT/T1.106/15 Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2020	W 2015 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o ZRID z terminem realizacji 31.01.2018 r., złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. W 2017 r. uzyskano decyzję o ŚU. Trwało opracowanie dokumentacji projektowej. W I półroczu 2018 r. złożono wniosek do AU UMK o wydanie decyzji o ZRID - trwa procedura.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.81	ZIM/T1.107/08 Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2008	2022	W 2008 r. rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. W 2009 r. uzyskano decyzję o PNB. W 2015 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB i rozpoczęto prace projektowe - aktualizacja dokumentacji. W 2016 r. kontynuowano aktualizację dokumentacji projektowej. W 2017 r. kontynuowano aktualizację dokumentacji projektowej. Zadanie zmieniło realizatora z ZIKIT na ZIM. W I półroczu 2018 r. opracowano aktualizację dokumentacji projektowej i złożono wniosek do AU UMK o wydanie decyzji o PNB.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.82	ZIKIT/T1.112/09 Rozbudowa ul. Domagały	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2009	2018	W 2013 r. uzyskano decyzję o ZRID. W 2015 r. rozpoczęto wykonanie robót budowlanych. W 2016 r. Wykonano roboty budowlane - I etap. W 2017 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.09.2018 r. W I półroczu 2018 r. kontynuowano roboty budowlane.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu.. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.83	ZIS/T1.113/15 Budowa nowej ul. Kolnej	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2015	2020	W 2015 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID. W 2016 r. uzyskano ostateczną decyzję o ZRID. Wykonano aktualizację projektu budowlanego i wykonawczego. W 2017 r. opracowano aktualizację projektu. Zmieniono realizatora zadania z ZIS na ZIKIT. W I półroczu 2018 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych - termin otwarcia ofert 02.07.2018 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.84	ZIKIT/T1.115/15 Rozbudowa ul. Lubostroń	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2018	W 2015 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych I - etap i rozpoczęto budowę. W 2016 r. zakończono roboty budowlane w zakresie I etapu. W 2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji 30.05.2018 r. W I półroczu 2018 r. trwało opracowanie dokumentacji projektowej.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.85	ZIKIT/T1.116/15 Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2018	W 2015 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID. W 2016 r. rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej przyłączy kanalizacji opadowej. W 2017 r. uzyskano ostateczną decyzję o ZRID. W I półroczu 2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.10.2018 r. Oddano plac budowy.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.86	ZIKIT/T1.117/15 Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do ZSOI nr 4	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2020	W 2015 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID. W 2016 r. kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej. W 2017 r. kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej. W I półroczu 2018 r. zawarto porozumienie z projektantem i rozwiązano umowę.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia nie gwarantuje jego planowego wykonania zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.87	ZIKIT/T1.123/15 Budowa ul. 8 Pułku Ułanów	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2022	W 2015 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU. W 2016 r. uzyskano decyzję o ŚU. W I półroczu 2018 r. realizację zadania przejął ZIM. Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych - termin otwarcia ofert 12.07.2018 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jedn. Realiz./ Koord.	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2018 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2018 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2.88	ZIKIT/T1.125/16 Przebudowa ul. Glinik	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2019	W 2016 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji 29.09.2017 r. W 2017 r. trwało opracowanie dokumentacji projektowej. W I półroczu 2018 r. trwało opracowanie dokumentacji projektowej.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.89	ZIKIT/T1.132/15 Rozbudowa ul. Wrobela	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2020	W 2013 r. uzyskano decyzję o ZRID. W 2016 r. rozbudowano ul. Wrobela – etap I (odcinek od ul. Śliwiaka do skrzyżowania z ul. Rączną i ul. Łutnia) W 2017 r. wykonano II etap rozbudowy tj. rozbudowano ul. Wrobela na odcinku od skrzyżowania z ul. Rączną/Łutnia do ul. Husarskie (wraz ze skrzyżowaniem) o łącznej dł. ok 475 m i szer. 6 m wraz z odwodnieniem, oświetleniem, obustronnym chodnikiem o szer. 2 m, przystankami autobusowymi wraz z wiatami (4 szt.). W I półroczu 2018 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy na III etap. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych - III etap- najniższa oferta znacznie przekroczyła zaplanowane środki finansowe. zamówienie publiczne unieważniono.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.90	ZIKIT/T1.143/16 Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2019	W 2016 r. ogłoszono konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji przebudowy schodów. Powołano sąd konkursowy. W 2017 r. rozstrzygnięto konkurs architektoniczno-urbanistyczny oraz wystawiono prace konkursowe w Sali Wystawienniczej Muzeum Armii Krajowej. W I półroczu 2018 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji 31.05.2019 r.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.91	ZIKIT/T1.145/16 Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa - ul. Tyniecka	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2018	W 2016 r. opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy. W I półroczu 2018 r. ogłoszono zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych - nie wpłynęła żadna oferta.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.92	ZIKIT/T1.150/16 Przebudowa Rynku Kleparskiego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2019	W 2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Rynek Kleparski na odcinku od ul. Św. Filipa do ul. Basztowej z terminem realizacji 29.06.2018 r. W I półroczu 2018 r. zgłoszono do AU UMK wykonanie robót budowlanych dla odcinków od ul. Basztowej do ul. Paderewskiego i od ul. Paderewskiego do ul. Św. Filipa.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.93	ZIKIT/T1.151/16 Rewitalizacja Placu Biskupiego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2019	W 2016 r. opracowano koncepcję rewitalizacji Placu Biskupiego. W 2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji do 30.04.2018 r. - nie dotrzymano terminu i będą naliczane kary umowne. W I półroczu 2018 r. trwało opracowanie dokumentacji projektowej. Biuro projektowe nie dotrzymano terminu umowy i będą naliczane kary umowne.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.94	ZIKIT/T1.152/16 Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2020	W 2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji 12.11.2018 r. W I półroczu 2018 r. trwało opracowanie dokumentacji projektowej.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.95	ZIKIT/T1.154/16 Rozbudowa ul. Witkowskiej	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2018	W 2016 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji - 31.10.2018 r. W 2017 r. trwało opracowanie dokumentacji projektowej i konsultacje z Radą Dzielnicy. W I półroczu 2018 r. trwało opracowanie dokumentacji projektowej i konsultacje z Radą Dzielnicy.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.96	ZIKIT/T1.155/16 Rozbudowa ul. Chylińskiego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2018	W 2016 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID i koncepcji z terminem realizacji 31.08.2017 r. W 2017 r. trwało opracowanie dokumentacji projektowej. W I półroczu 2018 r. uzyskano decyzję o ZRID.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia nie gwarantuje jego planowego wykonania zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.97	ZIKIT/T1.158/16 Rozbudowa ul. Kozińskiej	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2020	W 2016 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji z terminem realizacji 30.05.2017 r. W 2017 r. opracowano koncepcję. W I półroczu 2018 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji 14.12.2018 r. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.98	ZIKIT/T1.166/16 Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2020	W 2016 r. Uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XLIV/791/16 z 25.05.2016 zmieniono nr i nazwę zadania (poprzednio zadanie nr ZIKIT/T1.126/RR Przebudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy). Zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji 31.01.2018 r. W 2017 r. kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej. W I półroczu 2018 r. kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej. Biuro projektowe nie dotrzymano terminu umowy i będą naliczane kary umowne.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.99	ZIKIT/T1.168/16 Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2018	W 2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji 30.03.2018 r. W I półroczu 2018 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Ważewskiego na odcinku od ul. Zakopiańskiej do granicy posesji nr 11A i 13 wraz ze skrzyżowaniem ul. Ważewskiego z ul. Zakarczmie oraz rozbudowa ul. Zakarczmie (drogi dojazdowej gminnej) od skrzyżowania z ul. Ważewskiego do wjazdu na posesję nr 8. Odcinki o łącznej długości 190 m (minimalna szerokość jezdni: dla ul. Ważewskiego - 5,5 m, a dla ul. Zakarczmie - 5 m).	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.100	ZIKIT/T1.169/16 Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2021	W 2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji 15.11.2018 r. Opracowano koncepcję i wybrano wariant rozbudowy. W I półroczu 2018 r. trwało opracowanie dokumentacji projektowej.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jedn. Realiz./ Koord.	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2018 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2018 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2.101	ZIKiT/T1.170/16 Rozbudowa ul. Łepkowskiego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2018	W 2017 r. uzyskano decyzję o ZRID. W I półroczu 2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 03.12.2018 r. Przekazano plac budowy.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.102	ZIKiT/T1.177/17 Budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym ul. Heleny/Ćwiklińskiej/Barbary	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2019	W 2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o ZRID z terminem realizacji 31.08.2018 r. W I półroczu 2018 r. trwało opracowanie dokumentacji projektowej.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.103	ZIKiT/T1.178/17 Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2019	W 2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB./ZRID z terminem realizacji 31.08.2018 r. W I półroczu 2018 r. trwało opracowanie dokumentacji projektowej.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.104	ZIKiT/T1.179/17 Przebudowa ul. Bieżanowskiej	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2020	W 2014 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. W 2017 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Realizacja zadania planowana w II półroczu 2018 r.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.105	ZIM/T1.180/17 Budowa kładki nad ul. Powstańców Wielkopolskich	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2018	W 2017 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji wielowariantowej. W I półroczu 2018 r. opracowano koncepcje wielowariantową. Zadanie zmieniło realizatora z ZIKiT na ZIM.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.106	ZIKiT/T1.182/17 Rozbudowa ul. Szafrana	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2020	W I półroczu 2018 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji 10.12.2018 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.107	ZIKiT/T1.184/17 Rozbudowa ul. Portowej	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2020	W 2017 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy i koncepcję. Realizacja zadania planowana w II półroczu 2018 r.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.108	ZIKiT/T1.185/17 Połączenie ul. Tischnera z ul. Łagiewnicką poprzez budowę fragmentu drogi dojazdowej ok. 130 m	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2018	2019	Realizacja zadania planowana w II półroczu 2018 r.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.109	ZIKiT/T1.187/17 Rozbudowa ul. Tynieckiej	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	W 2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla budowy drogi łączącej działki nr 8/10 i 8/3 obr. 3 Podgórze z ul. Tyniecką z terminem realizacji 30.06.2018 r. W I półroczu 2018 r. trwało opracowanie dokumentacji projektowej - dla budowy drogi łączącej działki nr 8/10 i 8/3 obr. 3 Podgórze z ul. Tyniecką. Ze względu na konieczność uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego nie dotrzymano terminu opracowania. Dla budowy drogi łączącej ul. Tyniecką z działką drogową nr 320 obr.3 Podgórze o długości 65 m, szerokości 5-7,5 m z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2 m, oraz przebudowa ul. Tynieckiej w zakresie skrzyżowania z projektowaną drogą ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych jednak nie wpłynęła żadna oferta.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.110	ZIKiT/T1.188/17 Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2020	W 2017 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji wielowariantowej z terminem realizacji 30.06.2018 r. W I półroczu 2018 r. opracowano koncepcję wielowariantową.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.111	ZIKiT/T1.189/17 Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa - dostosowanie ul. Widłakowej	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	W 2017 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy.	Uchwałą RMK nr CIV268018 z dnia 06.06.2018 r. wycofano zadanie z WPF.
1.3.2.112	ZIKiT/T1.190/17 Budowa drogi zlokalizowanej w Łagiewnikach, równoległej do ul. Turowicza na odcinku od pomnika do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego Bonarka z możliwym połączeniem z planowanym rondem Przyjaźni Polsko - Węgierskiej	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	W 2017 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID. Ze względu na brak ofert przetarg unieważniono. W I półroczu 2018 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji i materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji 08.11.2018 r. Trwa opracowanie koncepcji.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.113	ZIKiT/T1.191/17 Przebudowa ul. Zalesie (na odcinku Drukarska - Przemierki)	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	W 2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji 15.03.2018 r. W I półroczu 2018 r. uzyskano decyzję o ZRID nr 8/6740.4/2018 - od decyzji złożono odwołanie.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.114	ZIKiT/T1.193/17 Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2019	W 2017 r. zawarto 3 umowy (16.10.2017 r. i dwie z 14.11.2017 r.) na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 31.07.2018 r. W I półroczu 2018 r. trwało opracowanie dokumentacji projektowej.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jedn. Realiz./ Koord.	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2018 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2018 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2.115	ZIKiT/T1.196/17 Przebudowa ul. Turowiec od kościoła do ul. Dożynkowej (trzeci ostatni etap połączenia ul. Głogowej z Dożynkową)	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	W 2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji 28.09.2018 r. W I półroczu 2018 r. trwało opracowanie dokumentacji projektowej.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.116	ZIKiT/T1.199/17 Modernizacja ul Gałęzowskiego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	W 2017 r. opracowano koncepcję. Realizacja zadania planowana w II półroczu 2018 r.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.117	ZIKiT/T1.200/17 Modernizacja ul. Niewodniczańskiego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	W 2017 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji i materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji 31.07.2018 r. W I półroczu 2018 r. pracowano koncepcję modernizacji ulicy. Trwało opracowanie dokumentacji projektowej.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. wpłynęły na ograniczenie zakresu przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.118	ZIKiT/T1.201/17 Budowa chodnika przy ulicy Glogera od klasztoru Karmelitów Bosych Glogera 5 do granicy Miasta Krakowa	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	W 2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych z terminem realizacji 23.02.2018 r. W I półroczu 2018 r. trwało opracowanie dokumentacji projektowej. Rozważane jest rozwiązanie umowy z biurem projektowym ze względu na opieszałość w opracowaniu dokumentacji projektowej i niedotrzymaniem terminu umownego.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia nie gwarantuje jego planowego wykonania zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.119	ZIKiT/T1.202/17 Budowa chodnika przy ulicy Nad Strugą (na działce 697, 696. obr 22 Śródmieście, z dojściem do skrzyżowania ulic Legnicka, Jabłonna, Nad Strugą)	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	W 2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 31.03.2018 r. W I półroczu 2018 r. złożono wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.120	ZIKiT/T1.203/17 Budowa zielonego parkingu przy ul. Zdrowej na części działki 278/19	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	W 2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. W I półroczu 2018 r. uzyskano decyzję o PNB. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych - termin otwarcia ofert 09.07.2018 r.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.121	ZIKiT/T1.204/17 Ul. Zakliki z Mydlnik – budowa chodnika po stronie wschodniej na odcinku od Młynówki Królewskiej do stacji szynobusu	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	W 2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 16.07.2018 r. W I półroczu 2018 r. zgłoszono do AU UMK wykonanie części robót budowlanych na terenie działki stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.122	ZIKiT/T1.206/17 Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do numeru Bogucianka 32	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	W 2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 31.08.2018 r. W I półroczu 2018 r. trwało opracowanie dokumentacji projektowej.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.123	MOS-W/T1.209/17 Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód i Teatru łaźnia Nowa	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód”	2017	2018	W 2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. W I półroczu 2018 r. trwało opracowanie dokumentacji projektowej. Złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB do AU UMK - trwa procedura.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia nie gwarantuje jego planowego wykonania zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.124	ZIKiT/T1.210/17 Budowa parkingu przy Rynku Pleszowskim w ramach projektu Ogrody Nowej Huty	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	Realizacja zadania planowana w II półroczu 2018 r.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.125	ZIKiT/T1.212/17 Rozbudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap I	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	W 2017 r. opracowano programu funkcjonalno-użytkowy. W I półroczu 2018 r. ogłoszono zamówienie publiczne - nie wpłynęła żadna oferta.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.126	ZIKiT/T1.213/17 Program Budowy Chodników	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2022	W 2017 r. wykonano ok. 60 m chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Okulickiego. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy budowy chodnika przy ul. Centralnej. Unieważniono 2 zamówienia publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ul. Centralnej ze względu na brak ofert. Zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy chodnika w ul. Wyciąskiej z terminem realizacji 30.06.2018 r. W I półroczu 2018 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy budowy chodnika w ul. Wyciąskiej. Zawarto 4 umowy na realizację chodników przy ul. Wyciąskiej, Centralnej, Łutnia oraz na odcinku od ul. Leszka Białego do ul. Jagiełły w formule P+B. Trwa opracowanie dokumentacji projektowych.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.127	ZIKiT/T1.214/17 Przebudowa ul. Figlewicza	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2022	W 2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji 13.07.2018 r. W I półroczu 2018 r. trwało opracowanie dokumentacji projektowej.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.128	ZIKiT/T1.217/17 Przebudowa drogi wewnętrznej i chodnika na os. Handlowym, dojazd do hali sportowej ZSOS nr 1	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	W 2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji 31.05.2018 r. W I półroczu 2018 r. trwało opracowanie dokumentacji projektowej.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jedn. Realiz./ Koord.	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2018 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2018 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2.129	ZIKiT/T1.218/17 Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II na os. Centrum E	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2019	W I półroczu 2018 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 22.02.2019 r. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.130	ZIKiT/T1.222/17 Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2018	2019	W 2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji 29.08.2018 r. W I półroczu 2018 r. trwało opracowanie dokumentacji projektowej. Termin uzyskania decyzji o ZRID uzależniony od wydania decyzji o ZRID na rozbudowę al. 29 Listopada, który wstępnie ustalono na połowę listopada br.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.131	ZIKiT/T1.230/18 Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V, VII do Ojcowa (BO)	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2018	2018	W I półroczu 2018 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego. Trwa opracowanie.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.132	ZIKiT/T1.235/18 Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2019	W I półroczu 2018 r. Dwukrotnie ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. (pierwsze ogłoszenie unieważniono gdyż najniższa oferta o 100% przekroczyła założone środki).	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.133	GK/T1.234/18 Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2018	2022	Realizacja zadania planowana w II półroczu 2018 r. Realizatorem będzie ZIM.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.134	ZIM/U1.1/10 Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2027	W 2014 r. rozpoczęto roboty budowlane - wykonano studnie fundamentowe dla etapu I budowy spopieliarni zwłok. W 2015 r. wykonano monitoring przyrodniczy dla terenu przyległego do budowy "Natura 2000" i terenu budowy. Zakończono realizację I etapu inwestycji. Wybudowano budynek spopieliarni zwłok z 2 piecami kremacyjnymi. Zagospodarowano teren - wykonano: ogrodzenie - 180 m, bramę wjazdową, drogę wewnętrzną - 100 m, 5 miejsc postojowych, zieleńce. W 2016 r. uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie dla etapu I inwestycji - spopieliarni zwłok. Rozpoczęto realizację etapu II inwestycji, tj. budowę budynku administracyjnego wraz z częścią ceremonialną o łącznej powierzchni ok. 720 m ² . W 2017 r. zaprojektowano i wybudowano parking na 89 miejsc postojowych. Wykonano monitoring przyrodniczy dla wybudowanej ul. Podgórki Tynieckie i ul. Wielogórskiej. W I półroczu 2018 r. trwało postępowanie w sprawie wydania decyzji o PNB dla II i III etapu budowy cmentarza.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.135	ZCK/U1.2/RR Budowa cmentarza w Ruszcy	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	2022	2030	Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2022-2030.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.136	ZCK/U1.3/RR Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	2017	2022	W 2017 r. wybudowano: - kanalizację opadową z rur PCV o średnicy od 200 mm do 400 mm o łącznej długości 459,5 m wraz ze zbiornikiem retencyjnym, - 41 studni kanalizacyjnych. W I półroczu 2018 r. wybudowano 449 m kanalizacji opadowej.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.137	ZCK/U1.4/RR Rozbudowa cmentarza Pychowice	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	2022	2025	Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2022-2025.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.138	ZCK/U1.5/RR Poszerzenie cmentarza Grębałów	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	2022	2027	Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2022-2027.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.139	ZCK/U1.6/RR Poszerzenie cmentarza Podgórskiego	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	2022	2025	Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2022-2025.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.140	ZCK/U1.7/RR Budowa kolumbarium na cmentarzu Maki Czerwone	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	2022	2025	Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2022-2025.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.141	ZCK/U1.8/RR Budowa kolumbarium na cmentarzu Lubostron	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	2022	2025	Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2022-2025.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jedn. Realiz./ Koord.	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2018 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2018 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2.142	ZCK/U1.9/17 Modernizacja infrastruktury na Cmentarzu Rakowickim	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	2017	2018	W 2017 r. zmodernizowano 882 m ² alejek asfaltowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W I półroczu 2018 r. wybudowano 371 m kanalizacji opadowej.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. wpłynęły na zwiększenie efektu końcowego przedsięwzięcia w 2018 r. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.143	WS/O1.1/11 Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej.	Wydział Kształtowania Środowiska	2011	2018	W 2011 r. Rada Miasta Krakowa podjęła Uchwałę Nr XIV/147/11 z dnia 11.05.2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa, która po uwzględnieniu zastrzeżeń ze strony RIO weszła w życie 14.09.2011 r. W 2012 r. przeprowadzono nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej dla: likwidacji palenisk węglowych i kotłowni węglowych, podłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, zainstalowania odnawialnych źródeł energii. Zawarto 298 umów o udzielenie dotacji celowej, na podstawie których Gmina Miejska Kraków przekazała środki finansowe na rzecz 296 beneficjentów. W 2013 r. kontynuowano nabory wniosków o udzielenie dotacji celowej jw. Udzielono dotacji 727 beneficjentom. W 2014 r. kontynuowano nabory wniosków o udzielenie dotacji celowej jw. Udzielono dotacji 1808 beneficjentom. W 2015 r. kontynuowano nabory wniosków o udzielenie dotacji celowej jw. Udzielono dotacji 1554 beneficjentom. W 2016 r. kontynuowano nabory wniosków o udzielenie dotacji celowej jw. Udzielono dotacji 2991 beneficjentom. W 2017 r. kontynuowano nabory wniosków o udzielenie dotacji celowej jw. Udzielono dotacji 4091 beneficjentom. W I półroczu 2018 r. kontynuowano nabory wniosków o udzielenie dotacji celowej jw. Zawarto 3191 umów o udzielenie dotacji celowej. Wyplacono dofinansowanie 768 beneficjentom. Zarządzeniem nr 189/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25.01.2018 r. zadanie jest kontynuowane pod numerem JP/O1.1/11.	W I półroczu 2018 r. Zarządzeniem nr 189/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25.01.2018 r. realizatorem zadania jest Wydział ds. Jakości Powietrza.
1.3.2.144	WS/O1.2/11 Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła	Wydział Kształtowania Środowiska	2011	2022	W latach 2011-2014 zadanie było realizowane w ramach zadania programowego pn. Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie. W 2015 r. dokonano naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na zainstalowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Udzielono dotacji 73 beneficjentom. W 2016 r. dokonano naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na zainstalowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Udzielono dotacji 131 beneficjentom. W 2017 r. dokonano naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na zainstalowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Udzielono dotacji 285 beneficjentom. W I półroczu 2018 r. Zarządzeniem nr 791/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26.03.2018 r. zadanie jest kontynuowane pod numerem JP/O1.2/11.	W I półroczu 2018 r. Zarządzeniem nr 791/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26.03.2018 r. realizatorem zadania jest Wydział ds. Jakości Powietrza.
1.3.2.145	ZZM/O1.3/09 Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2019	W 2016 r. dostarczono i zamontowano: huśtawki dla dorosłych - 3 szt., ławki - 39 szt., kosze - 27 szt., leżaki - 20 szt., stojaki rowerowe - 10 szt. W 2017 r. zakupiono 9 pulpitych informacyjnych. Wykonano prace konserwatorskie fontanny. Dostarczono urządzenia i instalacje wodno-kanalizacyjne, sanitarne i elektryczne dla remontu fontanny. Dostarczono komplet urządzeń uzdatniania wody. Realizacja zadania planowana w II półroczu 2018 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.146	ZIKIT/O1.5/17 Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	W 2017 r. posadowiono 2 szt. toalet wolnostojących o podwyższonym standardzie w lokalizacjach: Park Ratuszowy i Park Zaczarowanej Dorożki. W I półroczu 2018 r. zawarto umowę na posadowienie 4 szaleatów miejskich w lokalizacjach: ul. Bulwarowa, Rondo gen. Maczka, Rynek Dębnicki, ul. Wadowicka, z terminem realizacji 15.09.2018 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.147	ZZM/O1.7/17 Plac rekreacji dla dorosłych na Krowodrzy	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2018	W 2017 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja zadania planowana w II półroczu 2018 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.148	ZZM/O1.8/RR Budowa Parku Dębnickiego - część C	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2019	W I półroczu 2018 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB, z terminem realizacji 25.10.2018 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. wpłynęły na zwiększenie zakresu rzeczowego o wykonanie robót budowlanych w Parku Dębnickim części A. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.149	ZIS/O1.9/RR Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim w Krakowie	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2019	2022	Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2019-2021.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.150	ZZM/O1.12/17 Budowa parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2019	W I półroczu 2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy parku sensorycznego, z terminem realizacji 31.10.2018 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.151	KSOS/O1.14/17 Przebudowa Parku Sportowego	Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy	2017	2019	W 2017 r. wykonano modernizację budynku obsługi kortów tenisowych o powierzchni 177 m ² . Zakupiono pierwsze wyposażenie budynku. Wykonano system monitoringu zabezpieczającego obiekt budynku. Realizacja zadania planowana w II półroczu 2018 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.152	ZZM/O1.15/17 Superścieżka	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2018	W 2017 r. zakończono I etap budowy Superścieżki. Zmodernizowano oświetlenie oraz nawierzchnię ciągu pieszo-rowerowego na powierzchni 583 m ² wzdłuż al. Powstania Warszawskiego. Realizacja zadania planowana w II półroczu 2018 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w 2018 r. W br. zostanie opracowana dokumentacja projektowa w zakresie oświetlenia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jedn. Realiz./ Koord.	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2018 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2018 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2.153	ZZM/O1.22/14 Zagospodarowanie Parku Duchackiego	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2018	W 2017 r. zawarto cztery umowy na nadzór inwestorski. Realizacja zadania planowana w II półroczu 2018 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.154	ZIKIT/O1.23/17 Stabilizacja osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	W 2012 r. opracowano dokumentację projektową stabilizacji osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego. W 2013 r. uzyskano decyzję o PNB. Rozpoczęto roboty budowlane dot. I etapu tj. wzmocnienia gruntu pod skarpą oraz odbudową osuniętych fragmentów i podbudowę ścieżki pieszo-rowerowej. W 2014 r. zakończono roboty budowlane I etap, w tym wykonano: roboty ziemne - 15 632 m ³ , wzmocniono podłoże geokratami - 7 580 m ² , teokratami - 1 904 m ² oraz palami na dł. 1 446 m, splantowano skarpy - 2 105 m ² . Ułożono: nawierzchnię bitumiczną - 863 m ² , korytka ściekowe - 371 m, podbudowę z kruszywa - 1 002 m ² oraz kanał pcv Ø 200 o dł. 89 m. W 2017 r. wykonano roboty odwodnieniowe: studzienki wodnościekowe - 13 szt., obrzeża betonowe - 39 m, przykanaliki - 126,75 m, ściek skarpowy - 62 m, dreny skarpowe - 63 szt.; roboty drogowe: korytka ściekowe - 650 m, obrzeża betonowe - 720,8 m, nawierzchnia z kostki betonowej - 100 m ² . W I półroczu 2018 r. zakończono roboty budowlane związane ze stabilizacją osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego. Wykonano: nawierzchnie asfaltowe o pow. 2 772 m ² , nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o pow. 157 m ² , obrzeża betonowe 1 176 m, przykanaliki 124 m, dreny skarpowe 1 230 m, ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych 67 m, studzienki kanalizacyjne 13 szt., Nasadzono: krzewy 199 szt. i drzewa 55 szt.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.155	ZIKIT/O1.32/17 Zagospodarowanie Placu Inwalidów wraz z Pomnikiem Orła Białego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	W 2017 r. zawarto umowę na aktualizację dokumentacji projektowej. Realizacja zadania planowana w II półroczu 2018 r.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.156	ZIM/O1.38/17 Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	W 2017 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB. W I półroczu 2018 r. pierwsze ogłoszenie zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych, zostało unieważnione (oferty znacznie przewyższyły planowane środki). Planowane ponowne ogłoszenie zamówienia publicznego 31.07.2018 r.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.157	ZZM/O1.39/15 Park Zakrzówek	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2021	W 2016 r. przeprowadzono konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania parku. Zorganizowano wystawę prac konkursowych. Wyplacono nagrody zwycięzcom. W 2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z wykonaniem makiety architektoniczno-urbanistycznej z terminem realizacji w 2019 r. Wykonano inwentaryzację zieleni oraz projekt koncepcji. W I półroczu 2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonaniem makiety architektoniczno-urbanistycznej z terminem realizacji 31.03.2019 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.158	ZZM/O1.50/14 Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty	Zarząd Zieleni Miejskiej	2014	2020	W 2014 r. opracowano aktualizację koncepcji rewaloryzacji parku wraz z infrastrukturą techniczną oraz inwentaryzacją zieleni i gospodarką zieleni na obszarze parku o pow. 8,3 ha. W 2015 r. zmieniono realizatora i nazwę zadania. W 2016 r. przeprowadzono badania geologiczne, wykonano inwentaryzację dendrologiczną oraz opracowano projekt koncepcyjny rewitalizacji i modernizacji Parku Bednarskiego. W 2017 r. zawarto umowę na oznaczenie drzew etykietami ARBOTAG dla Parku Bednarskiego oraz wykonanie projektu zabezpieczenia ścian byłego kamieniołomu z terminem realizacji II etapu w 2018 r. Zawarto umowę na wykonanie ekspertyzy usunięcia samosiewów ze ścian kamieniołomu, z terminem realizacji 15.03.2018 r. Wykonano projekt zabezpieczenia ścian kamieniołomu. W I półroczu 2018 r. usunięto samosiewy ze ścian kamieniołomu, zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji 05.09.2018 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. wpłynęły na zwiększenie zakresu rzeczowego dodatkowo będzie wykonana rewitalizacja placu wokół fontanny. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.159	ZZM/O1.52/16 Rewitalizacja Parku Lotników Polskich	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2019	W 2017 r. zrewitalizowano teren o pow. 770 m ² . Rozbudowano pumphtrack, wykonano: nawierzchnię z obrzeżem betonowym - 32 m ² , podbudowę z kruszywa łamanego - 355 m ² , tory z betonu asfaltowego - 326 m ² , rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej i plantowanie terenu - 446 m ² , trawnik - 446 m ² , zamontowano urządzenia małej architektury - 5 szt. Uzyskano decyzję o PNB dla budowy Skateparku. W I półroczu 2018 r. Zawarto umowy na: rewitalizację parku z terminem realizacji 31.07.2018 r., budowę skateparku z terminem realizacji 28.09.2018 r., na opracowanie dokumentacji projektowej i modernizację placu z fontanną z terminem realizacji 04.10.2018 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. wpłynęły na zwiększenie zakresu rzeczowego dodatkowo będą wykonane roboty przygotowawcze na terenie parku. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.160	ZZM/O1.54/16 Utworzenie Parku Reduta	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2019	W 2016 r. uzyskano decyzję o ULICP. Wykonano inwentaryzację dendrologiczną z gospodarki drzewostanem. Sporządzono koncepcję architektoniczną wraz z programem funkcjonalno-użytkowym dla pawilonu modelowego. W 2017 r. zawarto umowę na wykonanie projektu wewnątrz pawilonu w Parku Reduta. W I półroczu 2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 07.12.2018 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.161	ZZM/O1.56/16 Park Krakowski	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2018	W 2016 r. wykonano dokumentację projektową i uzyskano decyzję o PNB. W 2017 r. wykonano: podbudowę - 7 092 m ² , nawierzchnie (z: piasku, mineralną, SBR, EPDM oraz ze zrzębków) - 5 413 m ² , ławy pod krawężniki - 13 m ³ , krawężniki kamienne - 1 320 m, obrzeża (stalowe, drewniane) wraz z ławami 3 528 m, schody - 133 m ² . Zamontowano płyty dla niewidomych i postumenty z betonu architektonicznego - 3 szt., zakonserwowano rzeźby - 7 szt. oraz postumenty - 4 szt. Wykonano: obrzeże ekobord - 66 m, fundamenty pod postumenty - 8 m ³ , instalację wodociągową - 1 163 m, kanalizację - 137 m. Zamontowano: hydranty - 15 szt., poidelka - 3 kpl., studnie rewizyjne 6 szt., studzienki 6 szt., wpust żeliwny deszczowy 3 szt. Ułożono kable w rurach osłonowych - 2 105 m, dostarczono rozdzielnice. Wykonano roboty budowlane w zakresie prac elektrycznych i zamontowano oprawy oświetleniowe - 68 szt. Zamontowano oświetlenie parkowe - 1 kpl. Wykonano: rewizję projektu zieleni na powierzchni 257 m ² , prace ogrodowe, nasadzono (drzewa, krzewy i krzewinki, żywopłoty, byliny i trawy ozdobne, rośliny cebulowe) - 266 345 szt. Zamontowano urządzenia małej architektury - 3 szt., urządzenia zabawowe - 24 szt. W I półroczu 2018 r. przebudowano Park Krakowski w zakresie budowy: ścieżek, placu zabaw, muru oporowego, oświetlenia parkowego, rampy dla osób niepełnosprawnych, elementów małej architektury. W dniu 02.06.2018 r. park został oddany do użytkowania.	Zadanie zakończone - wykonane zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jedn. Realiz./ Koord.	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2018 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2018 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2.162	ZBK/O1.66/14 Likwidacja źródeł niskiej emisji – zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK	Zarząd Budynków Komunalnych	2014	2019	W 2016 r. zlikwidowano źródła niskiej emisji poprzez zamianę w 299 lokalizacjach palenisk węglowych na inne systemy ogrzewania, z tego: 171 mieszkań w 12 budynkach podłączono do miejskiej sieci ciepłej. W 2017 r. zlikwidowano źródła niskiej emisji poprzez zamianę w 218 lokalizacjach palenisk węglowych na inne systemy ogrzewania, w tym: podłączono do miejskiej sieci ciepłej 82 punkty, wykonano instalację ogrzewania zasilanego energią elektryczną w 79 lokalizacjach oraz zainstalowano piece centralnego ogrzewania gazowego w 57 miejscach. W I półroczu 2018 r. zlikwidowano 90 palenisk węglowych: zmiana na ogrzewanie zasilane energią elektryczną - 42 lokalizacje, zmiana na piece centralnego ogrzewania gazowego - 37 lokalizacji, podłączenie do miejskiej sieci ciepłej - 11 lokalizacji.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.163	ZZM/O1.79/16 Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2018	W 2016 r. opracowano dokumentację przedprojektową w zakresie analizy materiałów archiwalnych, badań geofizycznych, programu prac geotechnicznych, modelu przestrzennego stoków Wzgórza Wawelskiego oraz analizy stateczności wybranych przekrojów. W 2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego) oraz umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (remont konserwatorski muru oporowego i muru fosy). Realizacja zadania planowana w II półroczu 2018 r.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.164	ZZM/O1.82/17 Zamieszkać obok parku	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2018	W 2017 r. zawarto umowę na projekt architektoniczno-budowlany oraz uzyskano decyzję o ULIĆP. Realizacja zadania planowana w II półroczu 2018 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Przesunięcie środków finansowych oraz zmiana zakresu rzeczowego nastąpiła w wyniku odwołania od decyzji o PNB. W br. będzie rozpoczęta budowa nowego parku wokół pasa startowego w Czyżynach. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia uzależniony jest od środków przeznaczonych na kontynuację budowy w 2019 r.
1.3.2.165	ZZM/O1.83/17 Pierwszy wodny plac zabaw w Parku Jordana	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2018	W 2017 r. wykonano dokumentację projektową wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. W I półroczu 2018 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji 17.07.2018 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.166	ZZM/O1.86/17 Rewitalizacja parku dworskiego tj. zieleni przy DK Dwór Czaczów, SP 124 i KS Bieżanowianka	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2018	W 2017 r. opracowano inwentaryzację dendrologiczną z gospodarką drzewostanem wraz z projektem koncepcyjnym. Złożono wniosek o uzyskanie decyzji ULIĆP. W I półroczu 2018 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB, które zostało unieważnione (oferty znacznie przewyższyły planowane środki). W dniu 22.06.2018 r. ogłoszono ponownie zamówienie publiczne na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB, planowany termin otwarcia ofert 19.07.2018 r.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.167	ZIKiT/O1.89/17 Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych i ich oświetlenie: II- Bulwar Inflancki i Wołyński, III - Bulwary Poleski, Tyniecki, Rodła oraz Podolski z częścią Bulwaru Lotników Alianckich	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	W 2017 r. wykonano dokumentację projektową. Uzyskano ostateczne decyzje o PNB dla poszczególnych bulwarów: Bulwar Rodła, Bulwar Tyniecki, Bulwar Podolski z Bulwarem Lotników Alianckich, Bulwar Poleski, Bulwar Wołyński, Bulwar Inflancki. W I półroczu 2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych dla Bulwarów: Wołyński, Tyniecki i Rodła, Poleski, Podolski (z częścią Bulwaru Lotników Alianckich), z terminem realizacji 31.10.2018 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.168	ZIKiT/O1.90/17 Oczyszczanie wody z Zalewie Nowohuckim (w tym montaż fontann pływających - podświetlanych nocą i oczyszczających wodę)	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	W I półroczu 2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dotycząca obrazu wodnego, technologii oraz zasilania fontann z terminem realizacji 30.05.2018 r.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.169	ZZM/O1.95/17 Budowa Parku Wilgi	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2018	W 2017 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja zadania planowana w II półroczu 2018 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.170	ZZM/O1.96/17 Budowa Smoczego Skweru przy ul. Wolności	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2018	W 2017 r. opracowano projekt budowlano-wykonawczy oraz przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych. W I półroczu 2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 12.09.2018 r.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.171	ZZM/O1.97/17 Budowa wybiegu dla psów w Parku Młynówka	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2018	W 2017 r. przygotowano materiały do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego na opracowanie mapy geodezyjnej wraz z inwentaryzacją zieleni. W I półroczu 2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 28.08.2018 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.172	ZZM/O1.99/17 Park Liniowy/Linearny przy ulicy Grota Roweckiego od stacji benzynowej Orlen do ul. Zachodniej (wytyczenie alejek, ławki, nasadzenia drzew, miejsca aktywnego wypoczynku) + zielony ażur	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2018	W 2017 r. wykonano: nawierzchnie (mineralną, z kostki betonowej, drewnianą) - 1 347 m ² , opaskę z tłucznia 129 m ² , ogrodzenie psiego wybiegu - wys. 1,8 m, elementy psiego wybiegu: 4 szt., minigolf - 4 tory do gry, trawnik do raczkowania z ławką i podestem drewnianym wokół, zestawy stolików - 3 szt. (zestaw: stół + 4 krzesła), elementy małej architektury - 70 szt., nasadzenia: trawniki 1 153 m ² , drzewa - 55 szt., żywoploty - 844 szt. (211 m), krzewy 196 szt., byliny i trawy ozdobne - 7 143 szt., cebule - 14 882 szt., czosnki - 1 020 szt. W I półroczu 2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych dla II etapu.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jedn. Realiz./ Koord.	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2018 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2018 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2.173	ZZM/O1.101/17 Program budowy Smoczyc Skwerów	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2018	W 2017 r. wykonano: Park Dąbie - na powierzchni 1 900 m ² wykonano: nawierzchnię (z kostki granitowej, sztucznej) 732 m ² , obrzeża - 20 m, powierzchnię zieleni - 1 362 m ² , założono trawnik z rolki - 445 m ² , zamontowano urządzenia zabawowe - 21 szt., Park Wilga - na powierzchni 1 887 m ² wykonano: nawierzchnię (z kostki granitowej, z piasku) - 544 m ² , ściółkowanie 700 m ² , ogrodzenie - 55 m ² , nasadzenia (drzewa - 10 szt., krzewy - 278 szt., roślin cebulowe - 168 szt., byliny - 106 m ²), zamontowano urządzenia zabawowe 20 szt., Park Lotników Polskich - na powierzchni 24 550 m ² wykonano nawierzchnię (z kostki granitowej, z piasku) - 1 630 m ² , obrzeża - 60 m, ściółkowanie 1 344 m ² , nasadzenia (drzew i krzewów - 441 szt., rośliny cebulowe - 120 szt., byliny - 224 m ²), zamontowano urządzenia zabawowe 22 szt. W I półroczu 2018 r. pierwsze ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB dla Parku Decjusza zostało unieważnione (nie wpłynęła żadna oferta). Planowane ponowne ogłoszenie zamówienia publicznego lipiec/sierpień.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.174	ZZM/O1.103/17 Zagospodarowanie terenu po pomniku Koniewa w pasie Młynówka Królewska	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2018	W 2017 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z projektem wykonawczym. Złożono kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB. W I półroczu 2018 r. uzyskano decyzją o PNB.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.175	ZZM/O1.111/17 Dolina rzeki Sudół Dominikański - projekt ochrony zieleni i połączenia parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2019	W 2017 r. Zarządzeniem nr 780/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31.03.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. W I półroczu 2018 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB, z terminem realizacji 31.07.2018 r.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.176	ZZM/O1.114/17 Park przy ulicy Radzikowskiego (parking dawnego Motelu Krak)	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2019	Zgodnie z WPF realizacja zadania w 2019 r.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WP
1.3.2.177	ZZM/O1.117/17 Rewitalizacja Parku Jordana	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2020	W 2017 r. wykonano kompleksową dokumentację projektową. Opracowano treść ścieżki edukacyjnej. 21.08.2017 r. uzyskano decyzję o ULICP. W I półroczu 2018 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji 31.07.2018 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.178	WS/O1.122/17 Krakowski Ogród Zoologiczny - budowa pawilonu wejściowego	Wydział Kształtowania Środowiska	2017	2018	W 2017 r. wykonano rozbiórkę istniejącego budynku kas. Rozpoczęto budowę nowego budynku kas - stan surowy, zamknięty. W I półroczu 2018 r. wybudowano nowy budynek kas: wykonano prace wykończeniowe nowego budynku (roboty posadzgarskie, tynkarskie), wykonano niezbędne instalację (wewnętrzne i zewnętrzne), zagospodarowano teren przyległy wokół wejścia kas (schody terenowe, tereny zielone, ogrodzenie). W dniu 25.04.2018 r. oddano budynek do użytkowania.	Zadanie zakończone - wykonane zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.179	GK/O1.125/18 Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej	Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2021	Realizacja zadania planowana w II półroczu 2018 r.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.180	WS/O1.126/18 Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa	Wydział Kształtowania Środowiska	2018	2019	Zarządzeniem nr 791/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z 26.03.2018 r. zadanie jest kontynuowane pod numerem JP/O1.126/18.	W I półroczu 2018 r. Zarządzeniem nr 791/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26.03.2018 r. zmieniono realizatora zadania na Wydział ds. Jakości Powietrza.
1.3.2.181	ZZM/O1.127/18 Zalew Bagry - zagospodarowanie (BO)	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2019	W I półroczu 2018 r. wykonano roboty budowlane związane z budową dojścia do istniejącego pomostu i plaży w rejonie kąpieliska Bagry Wielkie.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.182	ZZM/O1.128/18 Zaciągnij się po TĘŻNIE SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa (BO)	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2019	W I półroczu 2018 r. zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego z terminem realizacji 13.04.2018 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.183	ZZM/O1.129/18 Park przy ul. Wadowickiej (BO)	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2019	W I półroczu 2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 31.10.2018 r.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.184	ZIKIT/O2.2/17 Przebudowa systemu kanalizacji opadowej na terenie osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel w Krakowie	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	Realizacja zadania planowana w II półroczu 2018 r.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jedn. Realiz./ Koord.	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2018 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2018 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2.185	WS/O2.6/13 Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"	Wydział Kształtowania Środowiska	2013	2022	W 2013 r. Rada Miasta Krakowa podjęła Uchwałę Nr LXXX/1223/13 w sprawie przyjęcia programu ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla Miasta Krakowa pod nazwą "Krakowski program małej retencji wód opadowych", która weszła w życie w sierpniu 2013 r. W 2014 r. dokonano naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na: - zakup i montaż urządzeń będących elementami systemu deszczowego do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych, - modernizację istniejącej instalacji w celu podłączenia jej do systemu deszczowego. Udzielono dotacji 57 beneficjentom. W 2015 r. zatwierdzono 74 wnioski beneficjentów uprawnionych do dotacji oraz podpisano 53 umowy o dofinansowanie dla beneficjentów. W 2016 r. dokonano naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej w ramach "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych". Udzielono dotacji 83 beneficjentom. W 2017 r. dokonano naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej w ramach "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych" rozliczono 78 umów dotacyjnych. W I półroczu 2018 r. zawarto 56 umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej. Wyplacono dofinansowanie 4 beneficjentom.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.186	ZIKIT/O2.8/17 Odwodnienie terenów osiedli Grębałów, Lubocza, Łuczanowice i Kantorowice	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2022	W 2017 r. zawarto umowę na opracowanie wariantowej koncepcji odwodnienia osiedli. Trwa opracowywanie koncepcji. W I półroczu 2018 r. kontynuowano umowę na opracowanie wariantowej koncepcji.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.187	ZIKIT/O2.9/17 Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z obszaru osiedli Barycz, Kosocice, Rajska, Soboniewice jako przeciwdziałanie aktywizacji osuwisk	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	W 2017 r. Uchwałą RMK LXXV/1830/17 z 14.06.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. W I półroczu 2018 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia nie gwarantuje jego planowego wykonania zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.188	ZIM/M1.4/14 Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fredry	Zarząd Inwestycji Miejskich	2014	2021	W 2014 r. opracowano mapę sytuacyjno-wysokościową terenu przeznaczanego pod budowę mieszkań komunalnych. W 2017 r. ogłoszono zamówienie publiczne na zaprojektowanie i budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych. W I półroczu 2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.06.2021 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.189	ZIM/M1.5/16 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2020	W 2016 r. zawarto umowę na zaprojektowanie i budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z terminem realizacji 20.11.2020 r. Opracowano materiały do wniosku o wydanie decyzji o PNB i decyzji o ZRID. Złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB i decyzji o ZRID. W 2017 r. przekazano plac budowy. Rozpoczęto roboty budowlane. W I półroczu 2018 r. wykonano: Etap I: - budowa 5 budynków mieszkalnych z terminem zakończenia III kw. 2019 r. Budynek: A1 - murowanie ścian 3 kondygnacji, rozpoczęto szalowanie stropu nad 3 kondygnacją, A2 - murowanie ścian na 4 kondygnacji, rozpoczęto szalowanie stropu nad 4 kondygnacją, C1 - zamontowano więźbę dachową trwa wykonywanie kominów, rozpoczęto montaż pokrycia dachu, trwa wykonywanie instalacji elektrycznych i sanitarnych wewnętrznych, rozpoczęto murowanie ścian działowych i szachtów, C2 - kończenie stropu nad 3 kondygnacją, rozpoczęto murowanie na 4 kondygnacji (w 1 budynku), C3 ukończono ściany i stropy konstrukcyjne, trwa murowanie kominów. Etap II: - 22.06.2018 r. przekazano plac budowy pod II etap Inwestycji (5 budynków mieszkalnych). Wykonano komplet palowania pod bud. B1, B2, B3, B4, B5.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.190	ZIM/M1.7/14 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza	Zarząd Inwestycji Miejskich	2014	2021	W 2014 r. zawarto umowę na zaprojektowanie i budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z terminem realizacji luty 2017 r. Opracowano koncepcję urbanistyczno-architektoniczną budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych. W 2015 r. wybrano koncepcję urbanistyczno-architektoniczną budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. W 2016 r. opracowano projekt budowlany budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza. W 2017 r. wycofano wniosek o wydanie decyzji o PNB ze względu na nieuregulowany stan prawny praw autorskich (śmierć projektanta). W I półroczu 2018 r. uzyskano: - 27.04.2018 r. decyzję o PNB (ostateczność 17.05.2018 r.). - 07.05.2018 r. decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. - 18.05.2018 r. pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.191	ZSP 8/E1.6/17 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8, ul. Wrony 115 - termomodernizacja	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	2017	2018	W 2017 r. zakończono I etap termomodernizacji budynku. Wykonano docieplenie ścian i elewację oraz wymieniono okna piwniczne. W I półroczu 2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 27.08.2018 r.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jedn. Realiz./ Koord.	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2018 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2018 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2.192	MCOO/E1.7/12 Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2012	2020	<p>W 2012 r. wykonano termomodernizację dla: SP 2, SP 55, SP 64, SP 93, SP 144, G 9, G 13, SP 109, ZSO 1, ZSOI 2, ZSOI 6, ZSISIM, ZSŁ.</p> <p>W 2013 r. opracowano audyt energetyczny dla 29 placówek oświatowych: SP 36, SP 37, SP 43, SP 80, SP 82, SP 85, SP 86, SP 88, SP 97, SP 111, SP 113, SP 114, SP 123, SP 126, SP 129, SP 153, SP 155, G 7, G 4, X LO, ZSO 9, ZSO 11, ZSO 17, ZSO 53, ZSGDiGW, Bursy nr 3, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży, oraz opracowano audyty efektywności ekologicznej dla 22 placówek: SP 22, SP 25 i G 21, SP 38, SP 55, SP 85, SP 97, SP 107, SP 114, SP 153, XLO, ZSO 6, ZSO 11, ZSO 18, ZSOS 2, ZSOI 4, ZSOI 5, ZSOI 7, ZSE 1 - szkoła, ZSGDiGW, ZSM-2, Młodzieżowego Dom Kultury, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży. Opracowano dokumentację projektową dla 5 obiektów oświatowych.</p> <p>W 2014 r. opracowano audyt energetyczny dla X LO i Młodzieżowego Domu Kultury. Opracowano dokumentację projektową dla 7 obiektów oświatowych: SP 29, SP 38, SP 85, SP 114, ZSO 11, ZSM 2, Młodzieżowego Domu Kultury. Wykonano termomodernizację dla: SPOI 22, SP 25 i G 21, SP 29, SP 97, SP 114, ZSO 11, ZSOI 4, ZSOI 7, ZSM 2.</p> <p>W 2015 r. opracowano dokumentację projektową dla: G 7, ZSO 17, SP 86, SP 123. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano niezbędne decyzje dla: SP 82, ZSO 35, ZSOS 2. Wykonano termomodernizację w: SP 82, ZSO 35, ZSOS 2, SP 85.</p> <p>W 2016 r. opracowano dokumentację projektową dla Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1 (3 budynki), Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3, Internatu ZSE 1, Internatu ZSł, Internatu ZS-1, Internatu SOSWdDNIS, Złożono wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla Internatu ZSE 1, Internatu ZSł, Internatu SOSWdDNIS, Internatu ZS 1, Wykonano termomodernizację w SP 123, ZSO 17, G 7.</p> <p>W 2017 r. opracowano ekspertyzy ornitologiczne dla SP 27, SP 41, SP 61, SP 92, SP 100, SP 101, SP 104, SP 126, G 24. Opracowano dokumentację projektową dla SP 27, SP 41, SP 61, SP 92, SP 100, SP 101, SP 104, SP 126, G 24, ZSO 52. Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla G 42, SP 92, SP 101, SP 27, SP 41, SP 61, SP 100, SP 104, SP 126, SP 58, SP 21, ZSO 52. Opracowano dokumentację projektową dla P 65.</p> <p>Wykonano termomodernizację w: Bursie Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3, SP 141, SP 61, Internatu ZSł. Wykonano roboty budowlane, rozbiórki elementów spalonych podczas pożaru, wymieniono stolarkę okienną w MDK.</p> <p>W I półroczu 2018 r. opracowano audyt energetyczny dla 5 placówek oświatowych: SP 77, P 44, P 130, P 92, sali gimnastycznej ZSP 2 oraz opracowano aktualizację audytu energetycznego dla P 49.</p> <p>Opracowano ekspertyzy ornitologiczne dla SP 21, SP 58, P 130, ZSP 2, P 176, P 49, SP 77, P 44, P 92. Opracowano PFU dla P 130, P 176. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla ZSP 2, P 92, P 49.</p> <p>Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla SP 77. Trwają roboty budowlane w SP 100, SP 126, SP 21, SP 92, MDK. Wykonano termomodernizację w Internacie SOS-W dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących.</p>	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. wpłynęły na zwiększenie zakresu robót o wykonanie dokumentacji projektowej w SP 77, ZSP 2, P 44, P 49, P 92, P 130, P 176. Zmiany te wpłynęły również na zwiększenie zakresu robót o termomodernizację P 49, P 92, P 130, P 176. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.193	MCOO/E1.16/17 Modernizacja budynku Internatu przy ul. Ulanów 9 na potrzeby Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2017	2018	<p>W 2017 r. uporządkowano tereny zielone, wykonano kontrolę ornitologiczną terenu wraz z opinią, usunięto drzewa i krzewy, wykonano pielęgnację zieleni. Wywieziono i zutylizowano odpady</p> <p>Wykonano monitoring kanalizacji TV, ocenę stanu technicznego instalacji kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, czyszczenie kanalizacji sanitarnej urządzeniem wysokociśnieniowym, ogrodzenie, izolację fundamentów budynku, położono kostkę brukową, odwodniono teren wokół budynku. Wymieniono instalacje C.O. budynku wraz z wymianą grzejników i okien.</p> <p>W I półroczu 2018 r. opracowano dokumentację dendrologiczną i wycięto drzewa. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych wewnątrz budynku. Trwa weryfikacja ofert.</p>	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.194	MCOO/E1.20/09 Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7, ul. Czarnogórska 14	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2009	2018	<p>W 2009 r. opracowano materiały do wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej.</p> <p>W 2010 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.</p> <p>W 2011 r. opracowano dokumentację wykonawczą wraz z kosztorysami.</p> <p>W 2012 r. zrezygnowano z realizacji zadania Uchwałą nr LXI/885/12 z dnia 21.11.2012 r.</p> <p>W 2016 r. opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB. Wykonano pielęgnację zieleni: usunięto niebezpieczne konary drzew oraz krzewy i drzewa w złym stanie fitosanitarnym.</p> <p>Zgodnie z WPF zaplanowano dalszą realizację zadania w latach 2018-2019.</p> <p>W 2017 r. zaktualizowano dokumentację projektową.</p> <p>W I połowie 2018 r. opracowano dokumentację zamienną i złożono wniosek o uzyskanie decyzji zamiennej o PNB do AU UMK. Dokumentacja w trakcie weryfikacji.</p>	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. wpłynęły na zmniejszenie zakresu rzeczowego o rozpoczęcie robót budowlanych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowego wykonania zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.195	MCOO/E1.26/14 Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2014	2020	<p>W 2014 r. zaadaptowano pomieszczenia w: G-13, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3.</p> <p>W 2015 r. opracowano dokumentację projektową na adaptację pomieszczeń na oddziały przedszkolne dla: SP 29, SP 48, SP 117, SP 124, SP 137, SP 142, SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, ZSO 52, ZSOI 2.</p> <p>Przystosowano pion żywieniowy na potrzeby utworzonych oddziałów przedszkolnych przy ul. Mackiewicza 15: zamontowano drzwi ppoż., zdezynfekowano pion żywieniowy, wymieniono posadzkę na wykładzinę o pow. 100 m² w stołówce. Zakupiono pierwsze wyposażenie.</p> <p>Zaadaptowano pomieszczenia na oddziały przedszkolne w SP 124 i SP 138.</p> <p>W 2016 r. opracowano dokumentację projektową dla: SP 137, SP 142, SP 48, modernizacji kuchni w ZS 5.</p> <p>Zaadaptowano pomieszczenia na oddziały przedszkolne w ZSO-52, w tym zmodernizowano łazienkę o pow. 22 m², zmodernizowano 2 sale lekcyjne, wykonano wyjście ewakuacyjne, wymieniono okno na ogniotrwałe, zamontowano ściankę ppoż. i hydrant.</p> <p>Zmodernizowano kuchnię w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11, wykonano: prace rozbiórkowe, murowe, tynki, okładzinę ceramiczną ścian, posadzkę, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, instalację elektryczną, wentylacyjną.</p> <p>W 2017 r. opracowano dokumentację projektową i uzyskano ostateczną decyzję o PNB dla SP 137 i SP 142. Opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o uzyskanie decyzji o PNB dla ZSO 13 i SP 106.</p> <p>W I półroczu 2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w ZS 5, SP 142. Prace w trakcie realizacji.</p>	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jedn. Realiz./Koord.	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2018 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2018 r. zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2.196	MCOO/E1.27/14 Szkoła Podstawowa nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2014	2019	W 2014 r. uzyskano decyzję o PNB na rozbudowę szkoły. W 2015 r. rozpoczęto rozbudowę szkoły, w tym wykonano stan surowy otwarty dobudowanej części przedszkola. W 2016 r. wykonano stan surowy zamknięty pawilonu dydaktycznego o pow. 1269 m ² . Rozpoczęto roboty modernizacyjne istniejącego budynku, wykonano: ścianki działowe, wykładzinę, tynki zewnętrzne, sufity podwieszane, wylewki. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację poddasza na cele dydaktyczne. Opracowano koncepcję. W 2017 r. wybudowano 3 - kondygnacyjny pawilon dydaktyczny. Wydzielono klatkę schodową dla wymogów p.poż; zamontowano okna połaciowe, drzwi p.poż; wykonano warstwę podposadzkową wraz z wylewkami, wzmocniono strop. Zakupiono pierwsze wyposażenie. Uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie nowowbudowanego pawilonu. W I połowie 2018 r. kontynuowano adaptację poddasza na cele dydaktyczne. Zamontowano okna połaciowe, ściany działowe, sufity poddasza, kabiny w sanitariatach ościeże i drzwi, ocieplono połac dachową. Wykonano posadzki poddasza, okładziny ścienne, wykładzinę kauczukową na poddaszu, instalację mechaniczną z montażem centrali wentylacyjnej, roboty malarskie, rozprowadzenie instalacji c.o. z montażem grzejników, instalację elektryczną z montażem oświetlenia, instalację wod - kan, biały montaż w zakresie instalacji sanitarnej. W ramach modernizacji starego budynku wykonano wymianę instalacji c.o. z demontażem starych grzejników i montażem nowych, przekucia przez istniejące stropy i ściany dla przeprowadzenia kanałów wentylacyjnych, montaż instalacji wentylacyjnych, system zabezpieczenia stropów p.poż. Zawarto umowę na roboty uzupełniające z terminem realizacji 31.08.2018 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.197	MCOO/E1.34/14 Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2014	2019	W 2014 r. opracowano materiały do wniosku o wydanie decyzji o PNB. W 2015 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB. Wykonano rozbiorke 6-ściu budynków mieszkalno-gospodarczych, uporządkowano teren. W 2016 r. opracowano dokumentację zamienną i uzyskano decyzję o PNB. Wykonano fundamenty i ściany fundamentowe, stropy nad piwnicą i nad parterem oraz ściany parteru murowane i żelbetowe, częściowo kanalizację deszczową i opadową. W 2017 r. wybudowano dwukondygnacyjne, częściowo podpiwniczone przedszkole o powierzchni użytkowej 2487 m ² . Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Zakupiono pierwsze wyposażenie. Uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Wybudowano plac zabaw, zamontowano piaskownicę, zestaw zabawowy, urządzenia zabawowe. Wykonano drogi i place oraz chodniki. W I połowie 2018 r. zakończono rozliczenie finansowe robót budowlanych wykonanych w 2017 r.	W I półroczu 2018 r. wprowadzono zadanie do WPF. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.198	ZIM/E1.38/15 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2015	2021	W 2015 r. uzyskano ostateczną decyzję o ULICP. W 2016 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Wykonano pielęgnację zieleni wysokiej i niskiej na terenie o pow. 5772 m ² , m.in.: usunięto niebezpieczne konary drzew oraz krzewy i drzewa w złym stanie fitosanitarnym. W 2017 r. zaktualizowano program funkcjonalno- użytkowy. Uporządkowano teren pod budowę - usunięto drzewa. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 28.07.2021 r. Zadanie zmieniło realizatora z MCOO na ZIM. W I półroczu 2018 r. wydano decyzję o PNB, która stanie się ostateczna 13.07.2018 r.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.199	MCOO/E1.40/15 Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2015	2019	W 2015 r. zaktualizowano dokumentację projektową. Zmodernizowano i dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych trzy sanitariaty. W 2016 r. rozpoczęto rozbudowę szkoły o skrzydło rehabilitacyjne. Wykonano demontaże i rozbiorke w zakresie dojazdu do budowy, drogę tymczasową i ogrodzenie placu budowy, roboty rozbiorkowe sali gimnastycznej, nową podbudowę pod posadzki sali gimnastycznej, fundamenty i ściany, konstrukcje ścian parteru, klatki schodowej i I piętra nowego budynku, kanalizację podposadzkową w poziomie parteru w nowym i nadbudowanym budynku, odrestaurowano drogi wjazdowe do szkoły. W 2017 r. wykonano blok rehabilitacyjny, pochylnie dla niepełnosprawnych, monitoring. Nowo powstałe skrzydło rehabilitacyjne składa się dwóch kondygnacji o powierzchni 587 m ² , uzyskano 9 sal rehabilitacyjnych. Zmodernizowano salę gimnastyczną - bez położenia nawierzchni bezpiecznej. Opracowano opinię w zakresie oceny dokumentacji projektowej pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. W I półroczu 2018 r. wykonano instalację alarmową. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 29.11.2019 r.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.200	SCKM/E1.41/15 Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja	Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży	2015	2018	W 2015 r. rozpoczęto modernizację placówki - wykonano szyb windy oraz wykonano prace wykończeniowo-odtworzeniowe w sanitariatach. W 2016 r. oddano do eksploatacji 500 m ² budynku. Na III piętrze wykonano wzmocnienie stropu, dwa biegi schodów, piony kanałów wentylacyjnych, instalację ppoż. Na IV piętrze wykonano instalację wod.-kan., c.o. oraz zasilanie energetyczne, nadbudowano kominy i ściany zewnętrzne, stalową więźbę dachową z antresolą techniczną i pokryto dach blachą. W 2017 r. wybudowano windę osobowa. Przebudowano poddasze budynku o powierzchni 472 m ² wraz z instalacjami wewnętrznymi uzyskując sale baletową, sale prób teatralnych, 2 sale plastyczne, pracownie multimedialną, pokój nauczycielski, 2 szatnie, sanitariaty i zaplecze techniczne. Zakupiono pierwsze wyposażenie. W I półroczu 2018 r. zakończono przebudowę budynku oraz adaptację poddasza na cele dydaktyczne, w tym rozbudowano instalację wod-kan, c.o., c.w.u., wentylację mechaniczną z klimatyzacją, przebudowano drogi ewakuacyjne oraz hydranty p.poż. wewnętrzne. Budynek oddano do eksploatacji.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.201	MCOO/E1.43/15 Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2015	2020	W 2015 r. opracowano dokumentację projektową na wykonanie drogi ppoż. do siedziby ZEO oraz na dostosowanie budynku ZSP 4 do wymogów ppoż. Dostosowano budynek P 6 do wymogów ppoż. W 2016 r. dostosowano budynek ZSP 4 do wymogów przeciwpożarowych - etap I: uzyskano ostateczną decyzję o PNB, wykonano wyjście ewakuacyjne z sali gimnastycznej, przebudowano wjazd oraz bramę wjazdową i ogrodzenie, Dostosowano budynek P 6 do wymogów ppoż.: cztery klatki schodowe o powierzchni zabudowy 92,74 m ² , zamontowano okna napowietrzające, zamontowano drzwi EI30, wykonano ścianki działowe EI 60. Opracowano dokumentację projektową oraz złożono wnioski o uzyskanie decyzji o PNB dla G 24 i P 185. W 2017 r. dostosowano budynki do wymogów przeciwpożarowych: P 63 - wykonano instalacje oddymiające, instalacje oświetlenia awaryjnego, ścianki działowe 97 - wykonano wydzielenie klatki schodowej, system oddymiający, zamontowano kłapy oddymiające. G 24 - wykonano ścianki p.poż., hydroforownie, dostosowano łazienki do wymogów p.poż., zamontowano kłapy oddymiające, wykonano kanał napowietrzający, zamontowano hydranty. P 185 - przebudowano 2 klatki schodowe i dostosowano je do wymogów p.poż. montując drzwi oraz kłapy oddymiające. Wydzielono odrębne strefy pożarowe pomieszczeń w poziomie piwnicy. ZSP 4 - wykonano dostosowanie całego budynku o powierzchni użytkowej 2 522 m ² do wymogów p.poż. Wymieniono: drzwi przeciw poż, okna; przebudowano szatnię; zamontowano kłapy przeciwdymne; wykonano system hydrantowy, sygnalizację przeciw poż. ZSS 11 - dostosowano klatkę schodową do wymogów ppoż. Wykonano instalację alarmową, ścianki przeciw pożarowe zmodernizowano instalację elektryczną, zamontowano kłapy oddymiające. Zamontowano centralę SSP - 273 gniazdek czujek sygnalizacyjnych i 103 czujek. ZS 1 - wykonano instalacje sygnalizacji pożaru całego budynku, zamontowano hydrant. W I półroczu 2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych dot. ZSS 11 z terminem realizacji 16.10.2018 r. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych dla P 179.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. wpłynęły na zwiększenie zakresu robót o dostosowanie do wymogów p.poż P 135. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jedn. Realiz./ Koord.	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2018 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2018 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2.202	ZIS/E1.49/16 Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46 - budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2016	2018	W 2016 r. opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o uzyskanie decyzji o PNB. W 2017 r. wykonano stan surowy otwarty obiektu, rozpoczęto wykonywanie konstrukcji dachu. Przeprowadzono odbiory częściowe wykonanych robót budowlanych. W I półroczu 2018 r. wykonano stan surowy zamknięty, izolację cieplną dachu, pokrycie dachu, konstrukcję pod zabudowę i okładziny sufitu. Wykonano instalacje wod - kan, c.o., wentylację, tynki na ścianach wewnętrznych. Rozpoczęto wykonywanie posadzek.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.203	MCOO/E1.83/16 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Kliny	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2016	2021	W 2016 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Wykonano pielęgnację zieleni wysokiej i niskiej na terenie o pow. 8107 m ² , usunięto obumarłe konary drzew oraz drzewa i krzewy w złym stanie fitosanitarnym. W 2017 r. wycięto drzewa kolidujące z budową. Uporzędkowano teren pod budowę. Opracowano aktualizację programu funkcjonalno - użytkowego. W I półroczu 2018 r. uporządkowano teren budowy i wykonano pielęgnację zieleni. Dalsza realizacja planowana w II półroczu br.	Zmiany wprowadzone w pierwszym półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.204	MCOO/E1.84/16 Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 - rozbudowa	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2016	2021	W 2016 r. uzyskano ostateczną decyzję o ULICP. Opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o uzyskanie decyzji o PNB. W 2017 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB. Wykonano wycinkę drzew i krzewów. Wykonano demontaż placu zabaw wraz z zestawami wielofunkcyjnymi i elementami małej architektury. Wykonano przyłącze gazu. W I półroczu 2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.06.2021 r. Roboty budowlane w trakcie realizacji.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.205	ZIS/S1.89/16 Budowa sali gimnastycznej Gimnazjum nr 21, ul. Komandosów 29	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2016	2019	W 2016 r. uzyskano ostateczną decyzję o ULICP. W 2017 r. rozpoczęto roboty budowlane, wykonano roboty ziemne, zieleni przeróbkę ogroduzenia i bramy, montaż rur c.o. oraz przełożenie linii telekomunikacyjnej. Przeprowadzono odbiory częściowe wykonanych robót. W I półroczu 2018 r. kontynuowano roboty budowlane. Wykonano: wykopy fundamentowe pod salę gimnastyczną wraz z łącznikiem do szkoły, fundamenty, instalację kanalizacji, wylano beton pod łącznik i budynek, wykonano ściany żelbetowe piwnic budynku, częściowe murowanie ścian sali gimnastycznej, słupy żelbetowe piwnic i hali sportowej, izolację ścian fundamentowych piwnic, izolację poziomą budynku, strop nad piwnicami sali, schody z piwnic do sali, częściowo ściany nośne, częściowo zabroniono słupy pod dźwigary nośne i wylano betonem. Wykonano ścianki działowe w piwnicach, instalację odgromową w części podziemnej, zasyp ścian piwnic sali gimnastycznej, część instalacji sanitarnych w piwnicach. Przygotowano fundamenty pod windę, schody żelbetowe i szyby wentylacyjne. Zamówiono drewnianą konstrukcję dachu.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.206	MCOO/E1.102/17 Budowa przedszkola al. Dygasińskiego	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2017	2018	W 2017 r. uzyskano ostateczną decyzję PNB. W I półroczu 2018 r. zawarto umowę na przyłączenie do sieci dystrybucji TAURON z terminem realizacji 25.10.2018 r. Zawarto umowę na przyłącze gazu z terminem realizacji 28.09.2018 r. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.11.2018 r. Wycięto kolidującą zieleni. Trwają roboty budowlane.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.207	SOSW 6/E1.107/17 Adaptacja pomieszczeń poddasza na cele dydaktyczne w SOSW nr 6, ul. Niecała 8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6	2017	2018	W 2017 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB. W I półroczu 2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 27.09.2018 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.208	ZIS/S1.1/18 Budowa hali sportowej przy SP nr 151, ul. Lipińskiego 2	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2018	2020	W I półroczu 2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej z terminem realizacji 30.11.2018 r.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.209	ZIS/E.114/18 Budowa Sali gimnastycznej przy SP nr 26, ul. Krasickiego 34	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2018	2021	W I półroczu 2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 31.08.2018 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.210	ZIS/S1.3/17 Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2019	W 2017 r. wykonano roboty rozbiórkowe i zabezpieczające w 100%. Wykonano: - warstwy pod podposadzkowe, - centralną wentylację w 90%, - instalacje: hydrantową, elektryczną, c.o. Rozpoczęto wykonywanie ścian. W I półroczu 2018 r. wykonano opracowanie dokumentacji zamienniej przebudowy pomieszczeń szatni. 15.06.2018 r. ogłoszono zamówienie publiczne na przebudowę obiektów sportowych WKS Wawel w zakresie pomieszczeń szatniowych hali sportowej. Otwarcie ofert 02.07.2018 r.	Zmiany wprowadzone w pierwszym półroczu 2018 r. wynikały z nieprzewidzianych robót w zakresie przebudowy kanalizacji sanitarnej i opadowej, instalacji elektrycznej, rozbiórek wewnątrz hali. Umożliwiło to zakończenie przebudowy hali sportowej w zakresie podłogi i wentylacji. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.211	ZIS/S1.4/17 Budowa krytej pływalni wraz z widownią i halą sportową - Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2018	W 2017 r. opracowano studium wykonalności. Złożono wstępny wniosek aplikacyjny w Ministerstwie. W I półroczu 2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej 50 metrowej krytej pływalni wraz z widownią i halą sportową oraz infrastrukturą towarzyszącą z terminem realizacji 30.11.2018 r.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.212	ZIS/S1.5/17 Modernizacja obiektów sportowych Debnickiego Towarzystwa Sportowego TRAMWAJ	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2018	W 2017 r. opracowano dokumentację budowy hali namiotowej wraz z przebudową boiska ze sztuczną nawierzchnią, infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu. Złożono wniosek o uzyskanie decyzji o PNB. W I półroczu 2018 r. Zarządzeniem Nr 1184/2018 PMK z 11.05.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.	W I półroczu 2018 r. Zarządzeniem Nr 1184/2018 PMK z 11.05.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. Brak możliwości realizacji inwestycji z uwagi na niewystarczające środki finansowe zabezpieczone w budżecie.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jedn. Realiz./ Koord.	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2018 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2018 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2.213	ZIS/S1.6/17 Modernizacja obiektów sportowych na terenie KS Zwierzyniecki	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2021	W 2017 r. wykonano: - roboty rozbiórkowe oraz ziemne, - konstrukcje żelbetonowe. W I półroczu 2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji obiektów sportowych na terenie KS Zwierzyniecki z terminem realizacji 16.08.2018 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.214	ZIS/S1.9/18 Modernizacja obiektów sportowych KS Clepardia wraz z zagospodarowaniem terenu	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2020	W I półroczu 2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji obiektów sportowych KS Clepardia wraz z zagospodarowaniem terenu z terminem realizacji 01.09.2018 r. Wykonano etap I dokumentacji projektowej.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.215	ZIS/S1.11/11 Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2011	2021	W 2017 r. zaktualizowano: projekt budowlany i wykonawczy, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne. Przekazano wykonawcy plac budowy, rozpoczęto roboty budowlane. W I półroczu 2018 r. wykonano: ogrodzenie placu budowy, drogę dojazdową, wykopy pod budynek, platformy do palowania, pale wokół basenu 96 szt., pale przemieszczeniowe 216 szt., ściankę berlińską, instalacje pod płytę fundamentową, płytę denną budynku z betonu wodoszczelnego.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.216	ZIS/S1.12/17 KS Wróblowianka - budowa zaplecza klubowego wraz z zagospodarowaniem terenu	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2019	W 2017 r. opracowano dokumentację dla budowy zaplecza klubowego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą. Złożono wniosek o uzyskanie decyzji o PNB. W I półroczu 2018 r. zawarto umowę na budowę zaplecza klubowego wraz z zagospodarowaniem terenu z terminem realizacji 30.11.2018 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.217	ZIS/S1.14/11 Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2011	2019	W I półroczu 2018 r. uzyskano decyzję na wycinkę drzew. Zawarto umowę na przebudowę obiektów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu z terminem realizacji 30.04.2019 r. Przekazano wykonawcy teren budowy.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.218	ZIS/S1.15/17 Budowa hali sportowej przy SP nr 85, os. Złotego Wieku 4	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2019	W 2017 r. opracowano dokumentację projektową. Złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB. W I półroczu 2018 r. Zarządzeniem Nr 1184/2018 PMK z 11.05.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.	Zarządzeniem Nr 1184/2018 PMK z 11.05.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
1.3.2.219	ZIS/S1.16/17 Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji "Rajsko" przy ul. Nad Fosą	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2019	W 2017 r. opracowano dokumentację projektową. Złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB. W I półroczu 2018 r. ogłoszono zamówienie publiczne na budowę Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji "Rajsko". Wpłynęła jedna oferta - trwa weryfikacja.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.220	ZIS/S1.24/14 VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2014	2018	W 2014 r. opracowano dokumentację projektową oraz materiały do zamówienia publicznego na budowę hali sportowej wraz z zapleczem szatniowo-socjalnym, trybunami i zagospodarowaniem terenu. W 2015 r. przygotowano plac budowy (dokonano rozbiórkę istniejących chodników, wycięto drzewa i krzewy). Rozpoczęto budowę hali sportowej (wykonano wykopy pod fundamenty). W 2016 r. kontynuowano roboty budowlane. Zakończono budowę ław i stóp fundamentowych pod halę sportową. Zaawansowano realizację robót związanych z wykonaniem zbrojenia-szalowania, betonowania ścian i słupów żelbetonowych hali. W 2017 r. wybudowano obiekt o pow. użytkowej 1 570 m ² , w tym sala sportowa z areną do gry o wymiarach 28x15 m wraz z trybuną z miejscami do siedzenia dla 122 osób. Parter: hol główny, wejścia do klatki schodowej, windy, szatnia odzieży wierzchniej, 4 magazyny na sprzęt i urządzenia, sala sportowa, 2 szatnie i 3 łazienki, 5 WC (w tym 1 dla osób niepełnosprawnych), pomieszczenie klubowe, pokój dla trenera/ nauczyciela wf. Piętro: sala gimnastyczna (71 m ²), trybuna, 4 salki do ćwiczeń, 2 magazyny, 2 WC, antresola, pomieszczenie obsługi światła. Poddasze: zaplecze techniczne. W I półroczu 2018 r. rozliczono zobowiązania finansowe z 2017 r. Uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Zakończono realizację zadania.
1.3.2.221	ZIS/S1.35/15 Budowa Dzielnicy Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłowie	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2015	2020	W 2017 r. zawarto umowę z wykonawcą na budowę Dzielnicy Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłowie. Usunięto drzewa i krzewy kolidujące z inwestycją, przekazano i ogrodzono teren budowy. W I półroczu 2018 r. wykonano: roboty ziemne w tym przekładkę kabli, fundamenty i ściany fundamentowe wraz z izolacją, instalacje wod.-kan. w 10 %, przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej. Wykonywane są słupy, mury kondygnacji 0.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.222	ZIS/S1.46/17 Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2019	W 2016 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2017 r. zawarto umowę o przyłączenie do sieci Tauron z terminem realizacji w 2018 r. Wykonano: roboty rozbiórkowe, wzmocnienia stropów oraz ściany z porothermu, nową klatkę schodową, częściowo ścianki działowe. Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji dachowej. W I półroczu 2018 r. wykonano: stan surowy zamknięty budynku klubowego o pow. 406 m ² , izolację cieplną dachu, pokrycie dachu w 80 %, instalację wod.-kan. w 80%, instalację wentylacji w 70%, instalację c.o. w 70%, elewację w 80%, montaż stolarki aluminiowej.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.223	ZIS/S1.49/15 Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2015	2018	W 2014 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB. W 2015 r. zmieniono jednostkę realizującą inwestycję. Przygotowano plac budowy, rozpoczęto roboty budowlane. W 2016 r. wykonano roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe. Rozpoczęto roboty fundamentowe hali (zbrojenie, betonowanie, izolacja fundamentów). Kontynuowano budowę hali sportowej o wymiarach 37 m x 28 m wraz z zapleczem szatniowym. Wykonano: stan surowy otwarty hali o wymiarach 37 m x 28 m wraz z zapleczem szatniowym, roboty murarskie piwnic, instalacje podziemne. Zaawansowane roboty murarskie na parterze i na piętrze hali. W 2017 r. wybudowano halę sportową o powierzchni zabudowy 1.623,32m ² powierzchni użytkowej, 2.376,07m ² oraz kubaturze 15.906,76m ³ wraz niezbędnym zapleczem, instalacjami wewnętrznymi. Przebudowano wewnętrzny układ drogowy. W I półroczu 2018 r. rozliczono finansowo zadanie. Uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Zakończono i rozliczono realizację zadania.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jedn. Realiz./ Koord.	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2018 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2018 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2.224	ZIS/S1.58/16 Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem - Klub Sportowy Kolejarsz Prokocim	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2016	2019	W 2017 r. zawarto umowę wieloletnią z wykonawcą na rewitalizację boiska sportowego wraz z zadaniem, ogrodzeniem i oświetleniem - Klubu Sportowego Kolejarsz Prokocim. Przekazano teren budowy. W I półroczu 2018 r. wykonano: drenaż boiska, obrzeża boiska głównego - 90%, podbudowę z frakcji 30-60 oraz 0-40 - 80%, kanalizację-60%, maszty oświetleniowe wraz z rozprawadzeniem kabla - 60%, fundamenty piłkochwytyw, podbudowę i założono obrzeża pod budynek magazynowy.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.225	ZIS/S1.59/16 Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka)	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2016	2019	W 2016 r. wykonano audyt energetyczny budynków zaplecza stadionu, zmodernizowano parterowy budynek administracyjno-usługowy o kubaturze 1 781 m3 i o powierzchni 358 m2, przebudowano konstrukcję i pokrycie dachu budynku, przebudowano wnętrze budynku , tj.: posadzki, instalację elektryczną, ogrzewanie, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. W budynku treningowym wyłożono na ścianach maty ochronne na wys. 2 m. W 2017 r. rozpoczęto przebudowę płyty boiska Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka) na boisko o sztucznej nawierzchni. Wykonano demontaż starych trybun i zdjęcie warstwy ziemnej (humusu) z nawierzchni boiska. Położono fundamenty ze ścianami pod trybunę wschodnią i trybunę zachodnią, wyłożono murawę wraz z nawodnieniem (80%). Wykonano częściowo: mikroniwelację murawy, instalacje zewnętrzne murawy, konstrukcje trybun. W I półroczu 2018 r. zrealizowano roboty związane z rozbiórką elementów stadionu - trybuny ziemnej, krzeselek, balustrad , ogrodzenia. Wykonano: podbudowę płyty stadionu z kłirca po uprzednim usunięciu/wykorytowaniu/ warstwy ziemi wraz z trawą naturalną, drenaż pod płytą boiska wraz z systemem rurociągów odprowadzających wodę opadową i zbiornikiem retencyjnym, przepych przyłącza kanalizacji opadowej w ulicy Św. A. Boboli do kolektora burzowego w Alei 29 Listopada, konstrukcję żelbetową trybun wraz z fundamentami w 65%. Trwa realizacja: konstrukcji żelbetowej trybuny wschodniej stadionu tj. ścian i słupów żelbetowych, konstrukcji żelbetowej płyty, trybuny i balustrad żelbetowych. Stan zaawansowania robót budowlanych - około 50 %.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. wpłynęły na poszerzenie zakresu rzeczowego w związku z koniecznością dostosowania stadionu do wymogów MZPN tj. zmianą programu funkcjonalno - użytkowego dla powierzchni pod trybuną (z pomieszczeń magazynowych na pomieszczenia sanitarno szatniowe). Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.226	ZIS/S1.62/16 Przebudowa obiektów sportowych KS Korona	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2016	2019	W 2016 r. opracowano dokumentację projektową przebudowy. Uzyskano ostateczną decyzję o PNB. Rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano modernizację urzędnia do dezynfekcji wody. W 2017 r. opracowano dokumentację projektową dla przebudowy obiektów sportowych KS Korona przy ul. Kalwaryjskiej. Złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB. W I półroczu 2018 r. Zarządzeniem Nr 1184/2018 PMK z 11.05.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.	Zarządzeniem Nr 1184/2018 PMK z 11.05.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. Brak możliwości realizacji inwestycji z uwagi na niewystarczające środki finansowe zabezpieczone w budżecie.
1.3.2.227	ZIS/S1.64/16 Budowa boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamińskiego 49	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2016	2018	W 2016 r. opracowano dokumentację projektową budowy boiska sportowego o sztucznej nawierzchni. Złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB dla budowy boiska. W 2017 r. wykonano ok. 60% zakresu rzeczowego robót dla budowy boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem sportowym. W I półroczu 2018 r. nie rozstrzygnięto trzeciego z kolei zamówienia publicznego, ponieważ możliwa do realizacji oferta przekraczała środki zabezpieczone w budżecie Miasta. Zarządzeniem PMK Nr 1561/2018 z 19.06.2018 r. zwiększono środki na zadaniu o kwotę 300 000 zł celem rozstrzygnięcia zamówienia publicznego. Zawarcie umowy z wykonawcą na budowę boiska do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni oraz bieżni lekkoatletycznej i skoczni z wyposażeniem sportowym planowane w I dekadzie lipca br.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.228	ZIS/S1.68/17 Modernizacja Stadionu Sportowego KS Wanda	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2020	W 2017 r. realizowano przebudowę trybuny północnej i trybuny wschodniej. Zdemontowano stare krzeselka, wykonano roboty ziemne, osadzono palisady, ułożono kostki brukowe. W I półroczu 2018 r. Zarządzeniem Nr 1184/2018 PMK z 11.05.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.	W I półroczu 2018 r. Zarządzeniem Nr 1184/2018 PMK z 11.05.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. Brak możliwości realizacji inwestycji z uwagi na Procedowanie MPZP.
1.3.2.229	ZIS/S1.75/16 Budowa basenu krytego, przy ZSOI nr 3, ul. Strąkowa	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2016	2020	W 2016 r. opracowano dokumentację projektową. Złożono wniosek o uzyskanie decyzji o PNB. W 2017 r. zawarto umowę z wykonawcą na budowę basenu krytego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158, ul. Strąkowa 3a. W I półroczu 2018 r. wykonano: przekładkę sieci elektrycznej i gazowej, wykop niecki, zbrojenie płyty fundamentowej i wylewkę płyty fundamentowej, plaże z żelbetu wokół niecki basenu, ściany fundamentowe, ściany poziomu 0, ściany żelbetowe i słupy hali, izolację ścian piwnic budynku w 90%, prace murowe parteru, strop nad wejściem do budynku oraz parterem, zasyp wokół ścian piwnic budynku w 90%.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.230	ZIS/S1.76/16 Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2018	W 2016 r. zakończono działanie. Wykonano przebudowę i wymieniono urządzenia wentylatorni hali sportowej. Wykonano wentylację i klimatyzację sal: pingpongowej (centrala + 3 klimatyzatory kasetonowe), siłowni (centrala + 3 klimatyzatory kasetonowe). Zamontowano 10 wentylatorów łazienkowych. W 2017 r. zmodernizowano halę sportową przy ul. Ptaszyckiego 4 na potrzeby rozgrywek Orlen Ligi Siatkówki Kobiet zgodnie z wymogami PZPS. Wykonano: nawierzchnię sportową Gerflor Taraflex gr. 7 mm na powierzchni 868 m ² oraz nawierzchnię ochronną Gerflor BATECO o powierzchni 270 m ² w kolorze czarnym, oświetlenie hali, oświetlenie ewakuacyjne, nową tablicę zegarową, modernizację kabiny speakerskiej, montaż 663 sztuk siedzisk, modernizację szatni, natrysków i WC-tów, salę konferencyjną, instalację monitoringu, dodatkowe drzwi ewakuacyjne z budynku wraz ze schodami ewakuacyjnymi, instalację klimatyzacyjną, nagłośnienie hali. W I półroczu 2018 r. dokonano rozliczenia finansowego robót budowlanych wykonanych w 2017 roku. Wykonano: trybuny teleskopowe, instalację alarmu, dostawę wózków transportowych do trybun. Rozpoczęto modernizację wnętrza hali w zakresie holu wejściowego oraz pomieszczeń biurowych.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.231	ZIS/S1.80/16 Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 - budowa hali sportowej	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2016	2019	W 2016 r. opracowano materiały do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ULICP i PNB. Złożono wniosek o wydanie decyzji o ULICP. W 2017 r. Zarządzeniem Nr 3536/2017 PMK z 15.12.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. W I półroczu 2018 r. zawarto umowę na budowę hali sportowej z terminem realizacji 31.08.2019 r. Przekazano wykonawcy plac budowy.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.232	ZIS/S1.84/17 Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2020	W 2017 r. opracowano dokumentację projektorową dla Budowy Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie. Złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB. W I półroczu 2018 r. ogłoszono zamówienie publiczne na budowę Centrum Zapaśniczego. Otwarcie ofert w lipcu br.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. - zwiększenie środków finansowych na zadaniu w budżecie 2018 r. oraz w latach 2019 i 2020 z uwagi na niewystarczające środki zabezpieczone na realizację inwestycji w stosunku do wartości kosztorysu inwestorskiego.. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jedn. Realiz./Koord.	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2018 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2018 r. zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2.233	ZIS/S1.87/17 Program rewitalizacji boisk przyszkolnych	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2018	<p>W 2017 r. zrewitalizowano i zmodernizowano następujące boiska przyszkolne:</p> <p>1. Szkoła Podstawowa nr 58 ul. Pigoń: - boisko wielofunkcyjne do koszykówki, siatkówki - wykonanie nawierzchni poliuretanowej z malowaniem podziału pól gry do koszykówki, siatkówki - 870 m², wraz z wyposażeniem, - skocznia do skoku w dal - bieżnia poliuretanowa 33 m², zeskokcznia wraz z wypełnieniem z piasku – 18 m², - bieżnia poliuretanowa cztery - torowa 340 m².</p> <p>2. Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych, os. Tysiąclecia 38: - boisko do piłki ręcznej/nożnej o nawierzchni poliuretanowej z malowaniem podziału pól gry do piłki ręcznej/ nożnej, siatkówki i koszykówki - 966 m² wraz z wyposażeniem, - boisko do siatkówki o nawierzchni poliuretanowej - 308 m² wraz w wyposażeniem.</p> <p>3. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 - boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej/nożnej, koszykówki/ siatkówki o nawierzchni poliuretanowej - 594 m² wraz z wyposażeniem (bramki do piłki ręcznej - 2 szt., kosze do koszykówki), piłkochwyty zabramkowe.</p> <p>4. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 - plac rekreacyjny wraz z obrzeżami betonowymi o nawierzchni poliuretanowej o pow. 210 m².</p> <p>5. XI Liceum Ogólnokształcącym, os. Teatralne 33 (część zakresu rzeczowego zadania będzie realizowana i finansowana w 2018 r.).</p> <p>6. Szkoła Podstawowa nr 103 os. Kolorowe 29 (część zakresu rzeczowego zadania będzie realizowana i finansowana w 2018 r.).</p> <p>W I półroczu 2018 r. Opracowano dokumentację projektową oraz program funkcjonalno-użytkowy dla zagospodarowania terenu, budowy boiska rekreacyjnego, toru przeszkód, bieżni i rozbieżni z piaskownicą do skoku w dal, boiska do piłki ręcznej przy ZSO nr 12, ul. Telimieny 9 w Krakowie.</p> <p>Opracowano dokumentację projektową dla zmiany nawierzchni boiska na terenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego na Placu na Groblach w Krakowie.</p> <p>Wymieniono nawierzchnię bitumiczną na nawierzchnię poliuretanową boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 8 - ul. Wrony 115 w Krakowie.</p> <p>Wykonano oświetlenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 54 ul. Tyniecka 122 w Krakowie.</p> <p>Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu SP 141 ul. Sawy Calińskiego.</p> <p>Zawarto następujące umowy:</p> <p>1) 29.03.2018 wymianę nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię ze sztucznej trawy boiska przy SP Nr 27, ul. Podedworze 16 w Krakowie z terminem realizacji 10.08.2018 r.</p> <p>2) 27.03.18 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wymianę nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię poliuretanową boiska przy SP Nr 101, os. Jagiellońskie 9 w Krakowie z terminem realizacji 13.07.2018 r.</p> <p>3) 24.04.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wymianę nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię poliuretanową boiska przy SP Nr 86, os. Jagiellońskie 18 w Krakowie z terminem realizacji 31.07.2018 r.</p> <p>4) 25.04.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wymianę nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię poliuretanową boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2, os. Teatralne 35 w Krakowie z terminem realizacji 31.07.2018 r.</p> <p>5) 07.05.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wymianę nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię poliuretanową boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5, os. Oświęcienia 30 w Krakowie z terminem realizacji 24.08.2018 r.</p> <p>6) 18.04.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 162 ul. Stojalowskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną z terminem realizacji 28.09.2018 r.</p> <p>7) 09.05.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wymianę nawierzchni boisko przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 9, ul. Seniorów Lotnictwa 4 w Krakowie z terminem realizacji 31.08.2018 r.</p> <p>8) 14.05.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wymianę nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię poliuretanową boiska przy SP Nr 111, ul. Bieżanowska 204 w Krakowie z terminem realizacji 31.08.2018r.</p> <p>9) 15.05.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wymianę nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię poliuretanową boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 12, ul. Telimieny 9 w Krakowie z terminem realizacji 31.08.2018 r.</p> <p>10) 15.05.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wymianę nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię poliuretanową boiska przy Szkole Podstawowej nr 162 ul. Stojalowskiego 31 w Krakowie z terminem realizacji 31.08.2018 r.</p>	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.234	ZIS/S1.88/17 Budowa basenu przy szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2021	<p>W 2017 r. Opracowano dokumentację projektową budowy basenu. Złożono wniosek o uzyskanie decyzji o PNB.</p> <p>W I półroczu 2018 r. opłacono decyzję zezwalającą na wycinkę drzew. Zakończono realizację zakresu rzeczowego.</p>	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.235	ZIS/S1.91/17 Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi - wniosek o zmianę planu miejscowego	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2018	<p>W 2017 r. Zarządzeniem Nr 1680/2017 PMK z 30.06.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.</p> <p>W I półroczu 2018 r. Biuro Planowania Przestrzennego zgodnie z kompetencjami przygotowuje analizy możliwości punktowej zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pn.: "Salwator" na potrzeby budowy sali gimnastycznej SP nr 32, ul. Królowej Jadwigi 58.</p>	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia nie gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.236	KD/K1.7/17 Termomodernizacja zabytkowego budynku d. Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie (ZIT)	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2017	2020	<p>W 2017 r. opracowano projekt budowlany termomodernizacji zabytkowego obiektu i złożono wniosek o uzyskanie decyzji o PNB. Złożono wniosek aplikacyjny.</p> <p>W I półroczu 2018 r. trwa opracowanie projektu wykonawczego.</p> <p>Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z dnia 10.10.2017 r. z terminem realizacji 31.09.2018 r.</p>	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia nie gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.237	KD/K1.16/16 Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego (POIŚ)	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2017	2020	<p>W 2017 r. opracowano: studium wykonalności, projekt wykonawczy.</p> <p>W I półroczu 2018 r. 18.05.2018 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych - trwa weryfikacja ofert. Przetransportowano wyposażenie i zbiory Muzeum do siedzib tymczasowych.</p>	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.238	ZIM/K1.17/17 Adaptacja budynku przy ul. Krakowskiej/Węglowej na potrzeby Bibliotek Kraków (SKOZK)	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2018	<p>W 2017 r. wykonano opracowania przedprojektowe, które posłużą do opracowania projektu budowlanego i uzyskania decyzji o PNB w 2018 r.</p> <p>W I półroczu 2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.12.2018 r.</p>	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jedn. Realiz./ Koord.	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2018 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2018 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2.239	KD/K2.1/17 Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki - etap II	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2017	2018	W 2017 r. opracowano dokumentację projektową. W I półroczu 2018 r. : - 08.02.2018 r. odebrano projekt budowlany, - 12.02.2018 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB, - 15.05.2018 r. zawarto umowę na wykonanie audytu energetycznego z terminem realizacji 31.08.2018 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.240	ZIKiT/K2.2/17 Budowa pomnika Juliusza Lea w Krakowie	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	W 2017 r. opracowano dokumentację projektową, złożono wniosek o uzyskanie przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych. W I połowie 2018 r. wybudowano pomnik Juliusza Lea (protokół odbioru końcowego z 20.02.2018 r.).	Zakończono realizację zadania.
1.3.2.241	KD/K2.6/17 Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2017	2020	W 2017 r. rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej, rozpoczęto promocję projektu. W I półroczu 2018 r. zawarto umowę: na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 07.09.2018 r. , z podmiotem wspomagającym zarządzanie projektem na okres 31.01.2018 r. - 31.01.2020 r., na pełnienie nadzoru inwestorskiego na okres 28.02.2018 r. - 31.01.2020 r.	Aneksem nr 1 z dnia 26.04.2018 r. do umowy nr W/II/15/KD/1/2018 z 25.01.2018 r. przesunięto wykonanie robót budowlanych z 2018 r. na 2019 r. Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.242	ZIM/K2.8/15 Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2018	W I półroczu 2018 r. dokonano przeniesienia przedsięwzięcia do grupy przedsięwzięć współfinansowanych środkami bezwrotnymi pochodzącymi z UE	
1.3.2.243	KD/K2.9/16 Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2016	2020	W 2016 r. opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB. W 2017 r. uzyskano decyzję o PNB, opracowano dokumentację wykonawczą, przygotowano i złożono dokumentację aplikacyjną o dofinansowanie projektu ze środków RPO. W I półroczu 2018 r. przed wyborem generalnego wykonawcy (w uzgodnieniu z Wydz. Architektury i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków), zlecono ekspertyzę stanu budynku. W jej wyniku stwierdzono stan budynku zagrażający życiu i zdrowiu. Przygotowywany jest projekt rozbiórki dużej części budynku. Po dokonaniu rozbiórki będzie możliwe wydanie zamiennego pozwolenia na budowę i ogłoszenie przetargu na generalnego wykonawcę, co spowoduje przesunięcie terminu ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na III kwartał 2018 r. W procedowaniu wniosek o zmianę zakresu rzeczowego zadania (ograniczenie do rozpoczęcia robót budowlanych). Promocja projektu: - odebrano następujące materiały promocyjne: folder (projekt), plansze ekspozycyjne 10 szt. (100 cm x 70 cm), pliki auto CAD, animacja budynku 3D (materiał filmowy), makieta budynku KTO przy ul. Zamoyskiego 50 (skala 1 : 50).	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia nie gwarantuje jego planowego wykonania zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.244	KD/K2.12/17 Szlak Armii Krajowej w Polsce i mapa Akcji Burza	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2017	2018	W 2017 r. zakupiono: kombinezon brytyjski agenta „Special Operations Executive”, kompletny mundur polowy spadochroniarza Samodzielnej Brygady Spadochronowej gen. Stanisława Sosabowskiego, oryginalny brytyjski zasobnik zrzurowy. W I półroczu 2018 r. zakupiono 2 kioski multimedialne z ekranami.	Zadanie zakończone.
1.3.2.245	ZIM/K2.21/16 Budowa Centrum Kultury Ruczaj	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2021	W 2016 r. opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o wydanie decyzji o ULICP. W 2017 r. uzyskano decyzję o ULICP, przeprowadzono i rozstrzygnięto konkurs urbanistyczno-architektoniczny na projekt Centrum Kultury Ruczaj. W I półroczu 2018 r. odebrano opracowany projekt koncepcyjny budowy, zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB z terminem realizacji w 2019 r. Projekt budowlany będzie opracowany do października 2018 r.	W I półroczu 2018 r. wprowadzono zmianę tj. przesunięto część środków finansowych z 2020 r. na 2021 r. wydłużając czas realizacji inwestycji. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.246	ZIM/K2.26/16 Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2018	W 2016 r. zaktualizowano dokumentację projektową budowy Domu Kultury. W 2017 r. przejęto opracowany program funkcjonalno-użytkowy. W I półroczu 2018 r. brak możliwości realizacji z uwagi na niewystarczającą ilość środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Miasta na realizację zadania. W procedowaniu wniosek o zwolnieniu środków finansowych na ww. zadaniu.	W procedowaniu wniosek o zwolnieniu środków finansowych na ww. zadaniu i zaniechaniu realizacji inwestycji w 2018 r.
1.3.2.247	ZIMWI/K2.30/16 Budowa Ośrodka Kultury na os. Kantorowice	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2018	W 2016 r. Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano ostateczną decyzję o PNB dla budowy Ośrodka Kultury. Wykonano rozbiórkę obiektów istniejących na terenie przewidzianym pod budowę. W 2017 r. wykonano stan surowy otwarty Ośrodka Kultury os. Kantorowice. W I półroczu 2018 r. kontynuowano roboty budowlane - realizacja zaawansowana w ok. 90%.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.248	ZIM/K2.33/16 Centrum Literatury i Języka	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2018	W 2016 r. opracowano dokumentację, opinie i ekspertyzy techniczne niezbędne do ogłoszenia międzynarodowego konkursu architektonicznego adaptacji budynku dawnego Składu Solnego przy ul. Na Zjeździe 8 na Centrum Literatury i Języka wraz z Biblioteką Kraków. W 2017 r. opracowano założenia funkcjonalno-użytkowe dla potrzeb wykonania dokumentacji projektowej adaptacji terenu i budynku dawnego Składu Solnego na Centrum Literatury i Języka. W I półroczu 2018 r. Zarządzeniem Nr 690/18 PMK z 16.03.2018 r. zmieniono jednostkę realizującą z ZIM na KD.	W I półroczu 2018 r. zmieniono jednostkę realizującą z ZIM na KD.
1.3.2.249	KD/K2.35/17 Adaptacja budynku przy ul. Aleksandry 1 na Dom Kultury	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2017	2018	W 2017 r. zakończono prace budowlane w ramach realizacji I etapu inwestycji. Rozpoczęto adaptację budynku o powierzchni 600 m2 na filię Domu Kultury. Wykonano: instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, c.o. W I półroczu 2018 r. trwały roboty budowlane II etapu inwestycji z terminem realizacji 02.10.2018 r. Wykonano: pokrycie dachu wraz z kominami, instalację: centralnego ogrzewania, wodną, sanitarną, tynki i posadzki wewnętrzne, stolarkę okienną i drzwiową wewnętrzną.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jedn. Realiz./ Koord.	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2018 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2018 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2.250	ZIM/K2.37/17 Muzeum Miejsce Pamięci "KL Płaszow"	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2018	W 2017 r. opracowano I etap aktualizacji dokumentacji zagospodarowania terenu byłego obozu KL Płaszow. W I półroczu 2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku Memoriału i zagospodarowania terenu obozu z terminem realizacji 30.11.2018 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. spowodowały ograniczenie całkowitego zakresu rzeczowego zadania do opracowania dokumentacji projektowej budowy budynku Memoriału i koncepcji adaptacji budynku Szarego Domu na Muzeum.
1.3.2.251	KD/K2.41/17 Muzeum PRL – projekt Podziemna Nowa Huta	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2017	2018	W 2017 r. opracowano dokumentację projektową i wykonano pełny scenariusz wystawy trasy turystycznej po schronach Nowej Huty wraz z projektem aranżacji dla 4 obiektów. W I półroczu 2018 r. - 23 maja br. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB dla lokalizacji os. Szkolne 37. Ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane planowane w lipcu 2018 r.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.252	KD/K2.43/17 Budowa pomnika płk. Ryszarda Kuklińskiego	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2017	2018	W 2017 r. wykonano I etap robót - 4 elementy kompozycyjne pomnika : mur, ścieżkę, obelisk, łuk - w 70%. W I półroczu 2018 r. wybudowano pomnik płk. Ryszarda Kuklińskiego. Końcowego odbioru robót dokonano 19 czerwca 2018 r.	W I półroczu 2018 r. zakończono realizację zadania.
1.3.2.253	KD/K2.53/18 MIM - Zimowy Ogród Doświadczeń - poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie (RPOWM)	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2018	2019	W I półroczu 2018 r. opracowano projekt budowlany. 08.03 2018 r. uzyskano decyzję o PNB. Trwa opracowywanie projektu wykonawczego z terminem realizacji do 31.07.2018 r. Przygotowywane są materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.254	KD/K2.52/18 Modernizacja Sali widowiskowej NCK w celu dostosowania istniejącej infrastruktury do nowego programu (RPOWM)	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2018	2018	Zadanie wycofane z WPF Uchwałą Nr CIV/2680/18 RMK z dnia 06.06.2018 r.	
1.3.2.255	IT/A1.1/99 System informatyczny UMK	Wydział Informatyki	1999	2030	Zadanie w realizacji ciągłej obejmujące modernizację i rozbudowę Systemu Informatycznego (SI) UMK poprzez zakup i wdrożenie oprogramowania, nowych aplikacji i licencji, rozbudowę aplikacji wchodzących w skład SI UMK oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.256	GD/A1.2/14 Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	Wydział Geodezji	2014	2020	W 2014 r. zakupiono licencję określającą sposób naliczania opłat za korzystanie z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK), 8 licencji komercyjnych ArcGIS i rozszerzono licencję V-System. Zakupiono 27 stacji graficznych. W 2015 r. zawarto umowę na dostarczenie i wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego do prowadzenia PZGiK wraz z infrastrukturą informatyczną i dostosowaniem danych z bazy PZGiK z terminem realizacji - maj 2017 r. W ramach umowy wykonano analizę przedwdrożeniową i zrealizowano I etap umowy obejmujący rozpoczęcie opracowania wersji roboczej programu do prowadzenia PZGiK. Zakupiono i wdrożono licencję dotyczącą przeliczania współrzędnych i transformacji plików wektorowych dla potrzeb PZGiK oraz MSIP. Zakupiono infrastrukturę informatyczną: 6 stacji graficznych, 6 szt. skanerów, serwer i projektor. W 2016 r. w ramach realizacji II etapu umowy na zakup i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia, udostępniania i aktualizowania baz danych PZGiK wdrożono program pn. Zintegrowany System Obsługi Zasobu w Wydziale Geodezji. Rozbudowano funkcjonalności aplikacji Internetowy Serwer Danych Przestrzennych o dwa moduły - klienta mapowego i geokoder. Zakupiono infokiosk i infrastrukturę informatyczną: skanero-ploter 2szt., tablety 3 szt., komputery 27 szt., skanery 10 szt., laptopy 12 szt. W 2017 r. rozbudowano Zintegrowany System Obsługi Zasobu o pięć usług i dwie funkcjonalności usprawniające prowadzenie PZGiK, MSIP oraz portalu Obserwatorium. Zakupiono licencję oprogramowania ESRI Inc, rozbudowano macierz dyskową w celu digitalizacji archiwum PZGiK. Zakupiono i wdrożono licencję na dane rastrowe do ortofotomapy opracowanej na podstawie zdjęć lotniczych. Zakupiono komputery - 23 szt. W I półroczu 2018 r. zakończono realizację umowy na wykonanie dodatkowych funkcjonalności i usług w Zintegrowanym Systemie Obsługi Zasobu.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.257	OR/A1.4/10 Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	Wydział Organizacji i Nadzoru	2010	2022	W 2010 r. zawarto umowę o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych. W 2011 r. prowadzono postępowanie przetargowe, w związku z licznymi zapytaniami nie wyłoniono wykonawcy. W 2012 r. zawarto umowę na budowę i wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych (SEUP) w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków z terminem realizacji - listopad 2013 r. Opracowano analizę przedwdrożeniową i rozpoczęto analizę i implementację usług publicznych i procedur wewnętrznych w UMK i w MJO. Zakupiono i zainstalowano sprzęt komputerowy niezbędny do wdrożenia projektu. W 2013 r., w związku z niewywiązywaniem się wykonawcy ze zobowiązań umownych, UMK odstąpił od niezrealizowanej przez wykonawcę części umowy, przeprowadzono rozliczenie umowy i naliczono kary umowne. W 2014 r. zawarto umowę na kontynuację wdrożenia SEUP sierpień 2015 r. W ramach realizacji umowy uzgodniono architekturę systemu i interfejsy graficzne dotyczące całego Projektu. Przeprowadzono analizę usług publicznych i procedur wewnętrznych oraz infrastruktury sprzętowej. Przeprowadzono integrację SEUP z Systemami Dziedzicznymi, do których UMK nie posiada praw autorskich. W 2015 r. kontynuowano realizację umowy na budowę i wdrożenie SEUP, przeprowadzono testy SEUP i dokonano końcowego odbioru systemu. Zawarto 6 umów na integrację SEUP z właścicielami systemów dziedzicznych, do których UMK nie posiada praw autorskich i przeprowadzono integrację SEUP z tymi systemami. W 2016 r. wdrażano SEUP w UMK i MJO, rozbudowano SEUP o aktualizacje uzupełniające, w szczególności dotyczące Systemu Dziedzicznego AKTA. W 2017 r. rozbudowano system SEUP o 9 funkcjonalności, przeprowadzono analizy SEUP w celu umożliwienia niezbędnych interakcji pomiędzy SEUP i zewnętrznymi systemami dziedzicznymi. Rozbudowano SEUP o aktualizacje, dotyczące w szczególności Systemu Dziedzicznego AKTA. Dokonano konfiguracji środowiska produkcyjnego SD AKTA. W I półroczu 2018 r. zawarto porozumienie i umowę licencyjną z wykonawcą SEUP, umożliwiającą pozyskanie i wykorzystanie kodów źródłowych i licencji SEUP do innych projektów (w ramach Programu EKO). Zawarto umowę dot. uruchomienia aktualnej wersji Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD), z terminem realizacji do 10.12.2018 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.258	ZBK/A1.6/17 Termomodernizacja budynków komunalnych	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2018	W 2017 r. opracowano dokumentację projektową docieplenia budynku na os. Zielonym 3. Wykonano docieplenie budynków: ul. Sztadyngera 5, ul. Pawlickiego 10, ul. Dymarek 6, 8, 10, 12, ul. Kielkowskiego 16, ul. Czarnieckiego 6. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych w budynku na os. Na Skarpie 60, przygotowano przetarg na docieplenie budynku przy ul. Siemiradzkiego 13. W I półroczu 2018 r. zawarto umowę na termomodernizację budynków: os. Na Skarpie 60 z terminem realizacji 11.08.2018 r. oraz os. Zielone 3 z terminem realizacji 20.09.2018 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jedn. Realiz./ Koord.	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2018 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2018 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2.259	ZIM/A1.9/07 Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2 (etap I)	Zarząd Inwestycji Miejskich	2007	2019	<p>W 2009 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB.</p> <p>W 2011 r. rozpoczęto prace ziemne - wykonano makroniwelację terenu.</p> <p>W 2015 r. przeprowadzono aktualizację wykonanej w 2008 r. dokumentacji projektowej na budowę archiwum. Ogłoszono zamówienie publiczne na budowę archiwum.</p> <p>W 2016 r. zawarto umowę na budowę archiwum obejmującą przebudowę budynku byłej szkoły na zaplecze biurowe Archiwum oraz na budowę dwóch hal magazynowych z terminem realizacji w 2018 r., zawarto umowę na pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego z terminem realizacji w 2018 r. Rozpoczęto przebudowę budynku byłej szkoły na zaplecze biurowe Archiwum, w tym wyburzono ściany wewnętrzne i wykonano nowe wg projektu przebudowy, utworzono 49 pomieszczeń o łącznej pow. 945 m², przebudowano dach - 500 m², ocieplono budynek - 930 m², wymieniono 65 szt. stolarki okiennej, ułożono nowe warstwy podposadzki - 900 m², rozpoczęto wymianę instalacji wod-kan i elektrycznej.</p> <p>Rozpoczęto budowę dwóch hal magazynowych wraz z łącznikiem między halami i przewiązką do budynku administracyjnego, w tym wykonano: wykopy pod wymianę gruntów - 500 m³, fundamenty - 2500 m³, płytę fundamentową zbrojoną na gruncie - 230 m³.</p> <p>W 2017 r. kontynuowano roboty budowlane w budynku administracyjno-biurowym i dwóch halach magazynowych, oba obiekty wyposażono w urządzenia BMS służące do monitorowania i zarządzania wszystkimi urządzeniami i systemami znajdującymi się w budynku i jego otoczeniu. W ramach zagospodarowania terenu wykonano parking na 22 miejsca, podjazd do budynku i rampę rozładunkową, chodniki, urządzono trawniki oraz wykonano nasadzenie krzewami.</p> <p>W I półroczu 2018 r. zakończono realizację budynku administracyjno-biurowego i dwóch hal magazynowych, uzyskano ostateczną decyzję na ich użytkowanie. Zawarto umowę na dostawę i montaż regałów elektrycznych z terminem realizacji 30.10.2018 r.</p>	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. wpłynęły na realizację przedsięwzięcia poprzez przesunięcie płatności z roku 2017 na 2018. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.260	KD/A1.27/17 System Informacji Miejskiej	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2017	2018	<p>W 2017 r. podpisano umowę na opracowanie projektu Systemu Informacji Miejskiej z terminem realizacji 22.05.2018 r. i rozpoczęto opracowanie projektu.</p> <p>W I półroczu 2018 r. podpisano aneks przesuwający termin opracowania projektu do 5.11.2018 r.</p>	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. wpłynęły na realizację przedsięwzięcia poprzez przesunięcie terminu odbioru projektu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.261	GS/A2.1/07 Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	Wydział Skarbu Miasta	2007	2026	<p>W 2015 r. pozyskano na rzecz Gminy Miejskiej Kraków 859 działek oraz udziały w 235 działkach o łącznej pow. 72,9764 ha - pod bieżące inwestycje programowe oraz jako rezerwa dla przyszłych zamierzeń inwestycyjnych.</p> <p>W 2016 r. pozyskano na rzecz Gminy Miejskiej Kraków 103 działki oraz udziały w 20 działkach o łącznej pow. 38,7416 ha - pod bieżące inwestycje miejskie, jako rezerwa dla przyszłych zamierzeń inwestycyjnych oraz utrzymania terenów zielonych.</p> <p>W 2017 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 9 053 592 zł. Wykupiono 0,6246 ha gruntów, tj. 30 działek oraz udziały w 10 działkach związanych z inwestycjami drogowymi objętymi listą hierarchiczną. Pozyskano w drodze umowy darowizny 0,0058 ha gruntów tj. udziały 1 działce związanej z inwestycjami drogowymi objętymi listą hierarchiczną. Pozyskano w drodze umowy darowizny 0,3391 ha gruntów, tj. 1 działkę pod bieżące inwestycje programowe. Nabyto udziały w 0,0004 ha gruntów, tj. udziały w 1 działce zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Nabyto udziały w 0,1553 ha gruntów, tj. 2 działkach zajętych w związku z realizacją celów publicznych.</p> <p>Pozyskano w drodze umowy darowizny 0,0387 ha gruntów, tj. 14 działek przeznaczonych pod drogi publiczne w oparciu o zawierane porozumienia na podstawie art. 16 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych.</p> <p>Nabyto 0,2372 ha gruntów, tj. 2 działki i udziały w 2 działkach jako rezerwę dla przyszłych zamierzeń inwestycyjnych oraz utrzymania terenów zielonych.</p> <p>Pozyskano w drodze umowy darowizny 0,0068 ha gruntów, tj. 1 działkę jako rezerwę dla przyszłych zamierzeń inwestycyjnych oraz utrzymania terenów zielonych.</p> <p>Wykupiono 2,4213 ha gruntów, tj. 10 działek oraz udziały w 8 działkach dla utworzenia parku rzeczno-Drwinki.</p> <p>Wykupiono 3,4922 ha gruntów, tj. 8 działek oraz udziały w 3 działkach dla utworzenia parków miejskich.</p> <p>Wykupiono 0,1687 ha gruntów, tj. 5 działek i udziały w 1 działce dla utworzenia parku Młynówka Królewska.</p> <p>W trybie art. 46 a ustawy z dnia 8.09.2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego PKP - nieodpłatnie przejęto: - udziały w prawie użytkowania wieczystego 2 działek o łącznej pow. 0,0188 ha, - 12 lokali mieszkalnych oraz udziały w częściach wspólnych budynków.</p> <p>W I półroczu 2018 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 8 319 623 zł. Zawarto umowę przedwstępną na zakup 0,4138 ha gruntów, tj. 2 działek, pozyskano w drodze darowizny 0,0117 ha gruntów tj. 1 działkę + udziały w 1 działce 0,0083 ha. związanych z inwestycjami drogowymi objętymi listą hierarchiczną.</p> <p>Wykupiono 0,2863 ha gruntów, tj. 2 działki pod bieżące inwestycje programowe.</p> <p>Uzyskano oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu 0,0099 ha tj. 1 działki.</p> <p>Pozyskano w drodze umowy darowizny 0,1476 ha gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne, tj. 3 działki na podstawie art. 16 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych.</p> <p>Zawarto umowę sprzedaży nieruchomości (zabudowanej budynkiem mieszkalnym) o pow. 0,0278 ha - w ramach zakupu terenów o bardzo atrakcyjnej lokalizacji do zasobu Miasta.</p> <p>Wykupiono 0,4514 ha gruntów, tj. 1 działkę dla utworzenia parku rzeczno-Drwinki.</p> <p>Wykupiono 4,1791 ha gruntów, tj. 2 działki oraz udziały w 5 działkach dla utworzenia parków miejskich.</p> <p>Wykupiono 0,1063 ha gruntów, tj. 1 działkę oraz udziały w 2 działkach dla utworzenia parku Młynówka Królewska.</p> <p>Wykupiono 0,5860 ha gruntów, tj. 3 działki dla utworzenia parku rzeczno-Dłubnia.</p>	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.262	GS/A2.2/09 Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	Wydział Skarbu Miasta	2009	2026	<p>W 2015 r. na podstawie decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowań wypłacono odszkodowania o łącznej wartości 40 107 532 zł.</p> <p>W 2016 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 14 659 059 zł - wypłacono 160 odszkodowań w postępowaniu administracyjnym za nieruchomości nabyte na podstawie art. 12 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.</p> <p>W 2017 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 17 230 344 zł. Wypłacono 70 odszkodowań w postępowaniu administracyjnym za nieruchomości nabyte na podstawie art. 12 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.</p> <p>Wydano 23 decyzje ustalające wysokość odszkodowania za nieruchomości nabyte na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10.04.2003 r., które nie uzyskały waloru ostateczności.</p> <p>W I półroczu 2018 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 3 816 025 zł. Wypłacono 82 odszkodowania w postępowaniu administracyjnym za nieruchomości nabyte na podstawie art. 12 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.</p> <p>Wydano 16 decyzji ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości nabyte na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10.04.2003 r., które nie uzyskały waloru ostateczności.</p>	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jedn. Realiz./Koord.	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2018 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2018 r. zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2.263	GS/A2.3/10 Realizacja roszczeń odszkodowawczych	Wydział Skarbu Miasta	2010	2026	W 2015 r. wypłacono odszkodowania za działki geodezyjne wydzielone pod drogi gminne i powiatowe oraz za działki faktycznie zajęte pod drogi o łącznej wartości 42 556 861 zł. W 2016 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 8 411 972 zł - wypłacono 13 odszkodowań za działki faktycznie zajęte pod drogi (art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. - "Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną") oraz 42 odszkodowania za działki geodezyjne wydzielone pod drogi (art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. "O gospodarce nieruchomościami"). W 2017 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 5 151 695 .zł. Zrealizowano 7 decyzji o ustaleniu odszkodowania oraz zrealizowano 13 umów w sprawie wypłaty odszkodowania za działki geodezyjne wydzielone pod drogi (art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. "O gospodarce nieruchomościami"). Zrealizowano 16 decyzji o ustaleniu odszkodowania za działki faktycznie zajęte pod drogi (art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. - "Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną"). W I półroczu 2018 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 2 834 585 zł. Zrealizowano 1 decyzję o ustaleniu odszkodowania oraz zawarto 2 umowy w sprawie wypłaty odszkodowania za działki geodezyjne wydzielone pod drogi (art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. "O gospodarce nieruchomościami"). Zrealizowano 6 decyzji o ustaleniu odszkodowania za działki faktycznie zajęte pod drogi (art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. - "Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną").	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.264	Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIKIT	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2020	W ramach przedsięwzięcia realizowane są 43 zadania inwestycyjne, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic I - XVIII.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w bieżącym roku i latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.265	Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZZM	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2020	W ramach przedsięwzięcia realizowane są 27 zadań inwestycyjnych, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic I - XVIII.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.266	Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIS	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2015	2019	W ramach przedsięwzięcia realizowane są 3 zadania inwestycyjne, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic I - XVIII.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w bieżącym roku i latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.267	Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez MCOO	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty	2015	2020	W ramach przedsięwzięcia realizowanych jest 10 zadań inwestycyjnych, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic I - XVIII.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.268	Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZSO 35	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35	2016	2018	W 2017 r. wybudowano taras w tym wykonano fundamenty pod deski tarasowe, zamontowano deski tarasowe, zamontowano balustrady tarasowe. Wykonano prace przy tworzeniu ogródka, w tym korytowanie, podbudowę z kruszywa naturalnego, chodnik z kostki betonowej, ściółkowanie korą . W I półroczu 2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 16.07.2018 r.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.269	DPS-SZ/W1.43/18 Modernizacja DPS, os. Hutnicze 5	Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne	2018	2019	W I półroczu 2018 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy i ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.270	KD/K2.33/16 Centrum Literatury i Języka	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2016	2018	W I półroczu 2018 r. Zarządzeniem Nr 690/18 PMK z 16.03.2018 r. zmieniono jednostkę realizującą z ZIM na KD. 15.05.2018 r. ogłoszono zamówienie publiczne na realizację koncepcji wystawy stałej. Trwają negocjacje z oferentami.	W I półroczu 2018 r. zmieniono jednostkę realizującą z ZIM na KD. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.274	ZIKIT/T1.224/17 Przebudowa sygnalizacji świetlnych w torowiskach tramwajowych na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	W 2017 r. zawarto umowę na pracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. W I półroczu 2018 r. przebudowano sygnalizację świetlną w torowiskach tramwajowych w 13 lokalizacjach (al. 3 Maja, ul. Telegi, ul. Ćwiklińskiej, ul. Kościuszkowców, Instytut Odlewnictwa, ul. Srebrnych Orłów, ul. Mrozowa, al. Solidarności, ul. Łowińskiego, ul. Wąwozowa, ul. Kocmyrzowska, ul. Wańkowicza, Al. Pokoju).	W I półroczu 2018 r. wprowadzono zadanie do WPF. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.273	ZIKIT/T1.227/17 Budowa drogi łączącej ul. Konopnickiej z ul. Kobierzyńską/Rydłówką	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	W 2017 r. rozliczono część zadania na podstawie umów zawartych z inwestorami zewnętrznymi. W I półroczu 2018 r. dokończono rozliczenie umów zawartych z inwestorami zewnętrznymi.	W I półroczu 2018 r. wprowadzono zadanie do WPF. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.272	ZIKIT/O2.7/13 Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2013	2018	W 2014 r. uzyskano decyzję o PNB. W 2015 r. organ II instancji uchylił decyzję o PNB w części dotyczącej umocnienia rowu. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych - I etap, w ramach której zakupiono 25 szt. przepustów skrzynkowych oraz 8 szt. płyt M1. W 2016 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy. W 2017 r. opracowano dokumentację projektową. Uzyskano zgłoszenie wykonania robót budowlanych. W I półroczu 2018 r. uzyskano pozwolenie na wycinkę drzew. Realizacja zadania planowana w 2019 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.271	ZIKIT/T1.7/17 Rewitalizacja Palcu Wolnica w Krakowie	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	W 2017 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego. W I półroczu 2018 r. opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy.	Zadanie wprowadzone do WPF w I półroczu 2018 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jedn. Realiz./ Koord.	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2018 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2018 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2.275	ZZM/O1.133/18 Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Krakowie	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2020	W I półroczu 2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji 14.12.2018 r.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.276	KD/K1.8/17 Adaptacja zabytkowego budynku d. Zbrojowni przy ul. Rakowickiej na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2017	2018	W 2017 r. opracowano: koncepcję architektoniczną adaptacji budynku wraz z zagospodarowaniem terenu, dokumentację projektową - projekt budowlany. W I półroczu 2018 r. zlecono opracowanie projektu wykonawczego z terminem realizacji 20.09.2018 r.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia nie gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.277	ZBK/K1.12/15 Rewitalizacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury "Kliny"	Zarząd Budynków Komunalnych	2015	2020	W 2017 r. wykonano zakres prac planowanych do realizacji w ramach I etapu robót budowlanych rewitalizacji Fortu nr 52 "Borek" o powierzchni 1 386 m ² i kubaturze 11 032 m ³ tj.: - odtworzenie stropów, - przyłącza wodne i kanalizacyjne, - nadproża, izolację poziomą i pionową, - schody, ściany żelbetowe, - fundamenty pod stację trafo. W I połowie 2018 r. - 07.06.2018 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja ofert.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.278	JP/O1.1/11 Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej	Wydział ds. Jakości Powietrza	2011	2020	W I półroczu 2018 r. kontynuowano nabory wniosków o udzielenie dotacji celowej jw. Zawarto 1979 umów o udzielenie dotacji celowej. Wypłacono dofinansowanie 265 beneficjentom.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dalsza realizacja zadania uzależniona jest od stopnia zaangażowania podmiotów prawnych i osób fizycznych składających wnioski na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska.
1.3.2.279	ZIKIT/T1.207/17 Budowa parkingu na działkach gminnych przy SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 151	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	W 2017 r. zgłoszono wykonania robót budowlanych. Realizacja zadania planowana w II półroczu 2018 r.	W I półroczu 2018 r. wprowadzono zadanie do WPF. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.280	ZBK/A1.32/18 Wykonanie instalacji wentylacyjnych, domofonowych oraz p.poż. w budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK	Zarząd Budynków Komunalnych	2018	2019	W I półroczu 2018 r. zawarto 5 umów na wykonanie instalacji domofonowych w budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK z terminem realizacji 31.07.2018 r. Wykonano instalację domofonową w budynku na os. Zielonym 3. Wykonano instalację telewizyjną w budynku przy ul. Miodowej 3.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.281	ZBK/A1.34/18 Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych	Zarząd Budynków Komunalnych	2018	2019	W I półroczu 2018 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB na wykonanie przyłącza c.o. i c.w.u. wraz z węzłem dla budynków przy ul. Grochowskiej 22, 22 A i 24 z terminem realizacji 24.06.2018 r., w toku odbiór przedmiotu umowy.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.282	JP/O1.2/11 Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła	Wydział ds. Jakości Powietrza	2011	2022	W I półroczu 2018 r. kontynuowano nabory wniosków o udzielenie dotacji celowej na zainstalowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Zawarto 74 umowy o udzielenie dotacji celowej. Wypłacono dofinansowanie 7 beneficjentom.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dalsza realizacja zadania uzależniona jest od stopnia zaangażowania podmiotów prawnych i osób fizycznych składających wnioski na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska.
1.3.2.283	JP/O1.126/18 Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa	Wydział ds. Jakości Powietrza	2018	2019	Realizacja zadania planowana w II półroczu 2018 r.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.284	KD/K2.58/18 Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2018	2020	Realizacja zadania planowana w 2019 r.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu.
1.3.2.285	KD/K1.20/18 Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2018	2020	Realizacja zadania planowana w II półroczu 2018 r.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.286	KD/K2.56/18 Wykup lokalu przy ul. Agatowej na filię Biblioteki Kraków	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2018	2019	Realizacja zadania planowana w II półroczu 2018 r.	W I półroczu 2018 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.287	MDK-BE/E1.86/16 Zagospodarowanie skweru wokół filii Młodzieżowego Domu Kultury im. K.I. Gałczyńskiego przy ul. Na Wrzosach wraz z budową sceny letniej	Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego w Krakowie	2016	2018	W 2016 r. opracowano dokumentację projektową. Wykonano ogrodzenie i nawierzchnię bezpieczną. Zamontowano urządzenia zabawowe. Założono trawnik, nasadzono krzewy. W 2017 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB. W I półroczu 2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.10.2018 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.