

Strona 1 z 1

Protokół z dnia 27.09.2017 r. z pomiaru ciśnienia i wydajności hydrantów

Miejsce wykonania usługi		Zleceniodawca/ dane do FV		
Obiekt: <u>Bruniowa Szkoła T. st.</u> Adres: <u>Kraków ul. Sztykielskiego 2</u>		NIP: Firma: Adres:		
Przedstawiciel zleceniodawcy: Tel:email:				
Lokalizacja hydrantu	Typ hydrantu DN	Waż producent / data	PS / PS _w [MPa / dm ³]	Wydajność [dm ³ /s]
1) <u>II piętro</u>	<u>DN 25</u>		<u>0,28 / 0,22</u>	<u>1,04</u>
2) <u>I piętro</u>	<u>DN 25</u>		<u>0,30 / 0,25</u>	<u>1,10</u>
3) <u>podwór</u>	<u>DN 25</u>		<u>0,32 / 0,28</u>	<u>1,17</u>
Wykonane czynności: ☐ pomiar odbiorowy ☒ pomiar konserwacyjny Przyrząd pomiarowy: <u>HYDROTEST HT 02</u> Dysza pomiarowa: <u>10</u>		Opis wyników/uwagi: W wyniku pomiarów stwierdza się, że: ☒ Hydranty wew. <u>spełniają</u> / nie spełniają założenia Polskiej Normy PN-EN 671-1-3 pod względem ciśnienia i wydajności. ☐ Hydrant zew. <u>spełniają</u> / nie spełniają wymagania § 10 ust. 8 Rozporządzenia ¹ pod względem ciśnienia i wydajności.		
Data pomiaru: <u>09 - 2017</u> Data następnego: <u>09 - 2018</u>		Uwagi:		
Opis: W (wewnętrzny), Z (zewnętrzny) PS – ciśnienie statyczne [MPa/dm ³] PS _w – ciśnienie statyczne w trakcie poboru wody [MPa/dm ³] minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy powinna wynosić dla hydrantu wew. Ø 25 – 1,0 dm ³ /s, Ø 33 – 1,5 dm ³ /s, Ø 52 – 2,5 dm ³ /s. oraz dla hydrantu zewn. DN 80 – 10,0 dm ³ /s oraz DN 100 – 15,0 dm ³ /s przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa.		¹ Rozporządzenie MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych /Dz. U. nr 124 poz. 1030/		
Oświadczam, że jesteśmy płatnikiem VAT. Upoważniam FHU Supober do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.				

Przegląd i pomiary wykonał:

Potwierdzam odbiór wykonanych prac:

Serwisant Gąsienic Urządzeń P.Poż.
FHU SUPOBER
Lukasz Kośmider