

Sprawozdanie za 2020 r.
z działalności Zespołu Zadaniowego ds. realizacji zadań kompensacyjnych, monitoringu procesu budowy i funkcjonowania Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych na terenie Dzielnicy XVIII w Krakowie powołanego Zarządzeniem Nr 641/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 marca 2019 r.

Na podstawie Deklaracji Stron Rada Miasta Krakowa w dniu 21 października 2009 r. uchwałą Nr LXXXIII/1095/09 przyjęła Ofertę Kompensacyjną dotyczącą realizacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie.

Oferta Kompensacyjna zawiera zadania z zakresu: modernizacji, rozbudowy i remontów dróg i chodników, budowy miejsc parkingowych, budowy ogródków jordanowskich, boisk wielofunkcyjnych, sal gimnastycznych, ścieżek rowerowych, zagospodarowanie parków miejskich, budowy wiat przystankowych oraz budowy przyłączy i sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, remontu rowów przydrożnych i melioracyjnych.

Prezydent Miasta Krakowa został zobowiązany ww. uchwałą do podjęcia działań zmierzających do realizacji przedsięwzięć wpisanych do Oferty Kompensacyjnej oraz do realizacji zapisów wynikających z Deklaracji Stron. W tym celu w 2009 r. Prezydent Miasta Krakowa powołał Zespół Zadaniowy ds. realizacji zadań kompensacyjnych, monitoringu procesu budowy i funkcjonowania Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPO) na terenie Dzielnicy XVIII w Krakowie (aktualnie zarządzenie Nr 641/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 marca 2019 r.).

Zadania są realizowane sukcesywnie od 2009 r.

W dniu 3 marca 2020 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Zadaniowego, podczas którego przedstawiciele jednostek realizujących zadania przedstawili bieżące informacje o stanie realizacji zadań kompensacyjnych. Członkowie Zespołu przyjęli informacje o stanie realizacji zadań przewidzianych do wykonania w 2020 r. i w latach następnych oraz zadań dodatkowych nieobjętych Umową Społeczną zrealizowanych w 2019 r.

W 2020 r. w ramach zadań kompensacyjnych:

1. Kontynuowano realizację zadania pn.: „Modernizacja ul. Igołomskiej” (stan zaawansowania Kontraktu – 87,88%):
 - wykonano jezdnię południową na długości ok. 4,5 km (od skrzyżowania z Giedroycia do ul. Szymanowskiego) w warstwie wiążącej, a jezdnię północną, na długości ok. 3 km,
 - wykonano torowisko, w tym kable trakcyjne,
 - wykonano wiadukt ArcelorMittal (obiekt W-02),
 - wykonano zmianę posadowienia przepustu P07 i wymianę gruntów pod pętlą Pleszów,
 - wykonano dodatkowe kable teletechniczne,
 - wykonano wzmocnienia podłoża i dodatkowy odcinek kanału A,
 - wykonano posadowienie wiadukt W-04 i torowisko,
 - wzmocniono posadowienie pod zbiorniki retencyjne,
 - wykonano oświetlenie pętli Pleszów i uruchomiono pętlę autobusową,
 - wybudowano kanał Suchy Jar,
 - przebudowano większość kolidującej infrastruktury,
 - przebudowano sieci energetyczne Tauron,
 - wykonano roboty dodatkowe,
 - wykonano prace przy moście M-03,
 - wykonano prace przy wiadukcie W-04,
- poniesiono wydatki w wysokości **56 005 524,47 zł.**

2. Kontynuowano realizację zadania pn.: „Modernizacja ul. Klasztornej”:
- wykonano:
 - budowę sieci kanalizacji deszczowej w 80%,
 - przebudowę sieci wodociągowej w 45%,
 - przebudowę sieci gazowej w 85%,
 - roboty teletechniczne w 90%,
 - przebudowę oświetlenia w 40%,
 - roboty drogowe w 35%.
- poniesiono wydatki w 2020 r. wydatki w wysokości **9 145 756,56 zł** (ZDMK-307 100,99 zł, ZIM – 8 531 554,58 zł)
3. Kontynuowano realizację zadania pn.: „Modernizacja ul. Drożyska wraz z budową chodnika”:
- trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowej w ramach zawartej 7 sierpnia 2019 r., umowy na budowę chodnika wzdłuż ul. Drożyska od sklepu (bud. 17) do budynku 72 (w ramach „Programu budowy chodników”), na kwotę 1.745.600 zł,
- w 2020 r. nie poniesiono wydatków.
4. Kontynuowano realizację zadania pn.: „Dobudowa trzeciego pasa ruchu na wysokości Placu Centralnego na al. Jana Pawła II w stronę ul. Ptaszyckiego wraz z wjazdem i wyjazdem do osiedla Centrum E” poprzez realizację zadania pn.: „Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E”:
- w związku z utratą ważności decyzji na wycinkę drzewa , zleceniem z 12 marca 2020 r. zlecono opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarką szata roślinną projektu nasadzeń wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji na wycinkę drzewa,
 - 21 sierpnia 2020 r. uzyskano decyzję zezwalającą na usunięcie drzewa z terenu dz. nr 20/32 obr. 48 Nowa Huta,
 - 4 listopada 2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych
- poniesiono wydatki w 2020 r. w wysokości **3 000,01 zł** (+ 699 481, 12 zł – wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2020 – uchwała Nr L/1387/20 Rady Miasta Krakowa z 16.12.2020 r.)
5. Kontynuowano realizację zadania pn.: „Remont rowów przydrożnych i rowów melioracyjnych w osiedlach Branice, Wyciąże, Chałupki, Kujawy, Mogiła i Lesisko wraz z budową przepompowni w Wolicy, Kujawach i w Lesisku”:
- wykonanie odpływu wód opadowych przy ul. Wyciąskiej 53 na długości 9,9 mb,
 - udrożnienie rowu przyul. Drożyska 61 na długości 55 mb,
 - udrożnienie rowu przy ul. Brzeskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Nadwodna na długości 96 mb,
 - udrożnienie rowu w rejonie ul. Karaszewicza - Tokarzewskiego 7 na długości 35 mb,
 - wykonano udrożnienie rowu w rejonie ul. Rzepakowej 6B i 6C na długości 103,5 mb,
 - wykonano odpływ w rejonie skrzyżowania ul. Truskawkowej z ul. Rumiankową na długości 61 mb,
 - wykonano odpływ wód opadowych przy ul. Branickiej na długości 57 mb,
 - wykonano udrożnienie rowu w rejonie ul. Tymiankowej na długości 69 mb,
- poniesiono wydatki w 2020 r. w wysokości **330 633 zł**.

6. „Budowa stanowiska pompowego dla pomp mobilnych dla odwodnienia Kompleksu Lesisko”
– poniesiono wydatki w 2020 r. w wysokości **25 262,28 zł** na wypłatę odszkodowań.
7. „Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły” w zakresie:
• odcinka 1 (lewy wał rzeki Wisły od mostu Wandy do stopnia Przewóz wraz z wałami cofkowymi rzeki Dłubni)
• odcinka 2 (lewy wał rzeki Wisły od stopnia Przewóz do Suchego Jaru)
– poniesiono wydatki w 2020 r. w wysokości **7 476 340 zł** na wypłatę odszkodowań.
8. Kontynuowano realizację zadania pn.: Rewitalizacja obszaru Przylasku Rusieckiego wokół zbiorników wodnych wraz z drogami dojazdowymi” poprzez realizację zadań:
1) „Rewitalizacja obszaru Przylasku Rusieckiego wokół stawów 1A i 1B wraz z drogami dojazdowymi” w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu zbiornika nr 1” w Przylasku Rusieckim:
• oddanie inwestycji do użytkowania zaplanowane jest przed otwarciem sezonu kąpielowego 2021
– poniesiono wydatki w 2020 r. w wysokości **4 142 812,27 zł**.
2) „Rozbudowa ścieżek pieszo-rowerowych i tras turystycznych wraz z wykonaniem oznakowania turystyczno-informacyjnego na obszarze Przylasku Rusieckiego”
• na realizację inwestycji planowano pozyskać dofinansowanie ze środków RPO WM na lata 2014-2020, jednak z uwagi na to, że część inwestycji ma przebiegać po działkach będących własnością osób fizycznych, co skutkuje brakiem prawa do dysponowania nieruchomością, Instytucja Zarządzająca RPO WM wszczęła procedurę wykreślenia projektu z listy projektów wybranych do dofinansowania – wobec powyższego zadanie nie będzie realizowane.
9. Kontynuowano realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu przy NCK w stronę ul. Biskupa Padniewskiego”:
• Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie odstąpił od umowy z Wykonawcą tężni solankowej przy ul. Padniewskiego z powodu wielokrotnego naruszania postanowień umowy i SIWZ oraz wykonania w sposób nienależyty przedmiotu umowy – prace zostały wstrzymane. W grudniu 2020 r. została podpisana ugoda z Wykonawcą. Dotychczas wykonana została dokumentacja projektowa oraz część prac, tj. wykop pod zbiornik betonowy oraz zbrojenie ścian zbiornika.
– w 2020 r. nie poniesiono wydatków.
10. Kontynuowano realizację zadania pn.: „Budowa boisk sportowych wraz ze świetlicą środowiskową, os. Mogiła”
• opracowano dokumentację projektową dla zadania
– poniesiono wydatki w 2020 r. w wysokości **75 030 zł**.
11. Kontynuowano realizację zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej
• budowa przyłączy sieci kanalizacyjnej w ul. Klasztornej:
○ zaplanowano budowę 1 291,5 mb przyłączy kanalizacyjnych (49 szt.) – zadanie wykonano w 95%,
– poniesiono wydatki w 2020 r. w wysokości **2 050 000 zł**
(sieć: 1 636 000 zł, przyłącza: 414 000 zł).

W 2020 r. na realizację zadań kompensacyjnych poniesiono łącznie wydatki w wysokości **71 028 268,59 zł**.

Wydatki poniesione na realizację zadań kompensacyjnych w latach 2009-2020 wyniosły: **393 905 711,03 zł**, w tym w:

- 2009 r. - 16 390 651,00 zł
- 2010 r. - 16 606 927,76 zł
- 2011 r. - 2 411 164,09 zł
- 2012 r. - 6 060 002,58 zł
- 2013 r. - 6 653 136,85 zł
- 2014 r. - 9 461 412,64 zł
- 2015 r. - 23 882 223,80 zł
- 2016 r. - 25 977 136,22 zł
- 2017 r. - 53 046 764,45 zł
- 2018 r. - 83 416 744,83 zł
- 2019 r. - 78 971 278,22 zł
- 2020 r. - 71 028 268,59 zł