

Dane z budżetu / WPI					Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt w 2013 r.	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.10.2013 r.	Zmiany w ciągu 2013 r. (nr Zarząd. PMK/Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2013 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2013 r. (kol.10 / kol.8)	Wykonanie finansowe w 2013 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2013 r. (kol.12 / kol.8)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2013 r.	Ocena/prognoza niewydatkowania środków w 2013 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM (termin i skrócony opis wg słownika/wytycznych)	Oznaczenie stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	II	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				2 600 000	3 301 310		2 526 763	76,5	1 365 969	41,4	634 031					
	II-1	Program poprawy Bezpieczeństwa publicznego				2 600 000	3 301 310		2 526 763	76,5	1 365 969	41,4	634 031					
1	II-1.1	Modernizacja i rozbudowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 4 w Krakowie, ul. Obrońców Modlina 2	KMPSP	B	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000		2 000 000	100,0	1 365 969	68,3	634 031		Pełnienie Nadzoru Inspektorskiego.	XI		
															Wykonanie robót budowlano-montażowych.	IX	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie odbioru.	IX	Zakończono działanie.	
															Złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie.	VIII	Zakończono działanie.	
															Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	IX	Zakończono działanie.	
2	II-1.2	Budowa monitoringu na osiedlu Piaski Nowe	SMMK	B	śr. Miasta	600 000	600 000		487 034	81,2					Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych.	II/2012	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania i przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych.	II-IV/2012	Zakończono działanie.	
															Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych.	IV/2012	Zakończono działanie.	
															Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych.	III	Zakończono działanie.	
															Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.	IV	Zakończono działanie.	
															Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.	IV	Zakończono działanie. Umowa Nr SM/II/1/1/GP/33/RB/2013 z dnia 8.07.2013 na kwotę 487034 z terminem realizacji 15.11.2013 r.	
															Wykonanie robót budowlano-montażowych.	X		
															Przeprowadzenie odbioru.	X		
															Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	X		
3	II-1.3	Usuwanie skutków powodzi na terenie Gminy Lełów	OC	B	śr. Miasta		20 000	2933/10.10.2013							Zawarcie umowy na dofinansowanie skutków powodzi na terenie Gminy Lełów.	XI		
															Dofinansowanie zadania.	XII		
4	II-1.1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie	ZIKIT	B	śr. Miasta		40 000	697/15.03.2013	39 729	99,3					Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			