

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2018 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.05.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2018 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		ZDROWIE					52 582 758	65 383 943		39 137 499	59,9	1 446 707	2,2	2 936					
						Środki Miasta	46 010 862	58 812 047		39 136 599	66,5	1 446 707	2,5	2 936					
						Środki bezzwrotne	6 571 896	6 571 896		900	0,0								
		Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego					52 582 758	65 383 943		39 137 499	59,9	1 446 707	2,2	2 936					
1	BZ/Z1.1/15	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT) <i>Efekt 2018 r.:</i> Dofinansowana nadbudowa Budynku Głównego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie dla potrzeb Bloków Operacyjnych wraz z windami towarowo-osobowymi. Dofinansowany zakup pierwszego wyposażenia dla potrzeb Bloków Operacyjnych oraz działania promocyjne.	BZ	IV	B	śr. Miasta	17 131 740	17 131 740		11 557 639	67,5	737	0,0			Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia. Zawarcie umowy na zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia. Odbiór pierwszego wyposażenia. Promocja Projektu. Kontynuacja robót budowlanych.	III VI XI XI XI	Zakończono działanie. 28.02.2018 r. Szpital ogłosił zamówienie publiczne na zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia (zamówienie podzielone na 33 części). Termin składania ofert 9.04.2018 r. W ramach postępowania wpłynęły 23 oferty. W 9 częściach wybrano najkorzystniejsze oferty. W 18 częściach postępowanie unieważniono. W 6 częściach trwa badanie ofert. Szpital planuje ponownie ogłosić zamówienie publiczne na 18 części. Kontynuacja umowy zawartej w 2016 r. na nadzory autorskie z finansowaniem na 2018 r. - 8 520 zł W trakcie procedowania. 13.03.2018 r. Szpital opublikował zapytanie ofertowe na nagranie programu telewizyjnego promującego projekt oraz jego emisję w telewizji. Szpital zawarł umowy na promocje projektu na łączną kwotę 1 089 zł. Kontynuacja umowy nr 505/DA/2017 z 30.10.2017 r. na kwotę 23 363 849 zł (finansowanie GMK: 2017 r.- 5 611 880 zł, 2018 r. - 11 548 030 zł -) z terminem realizacji 15.11.2018 r. 27.11.2017 r. Szpital zawarł aneks do ww. umowy przedłużający termin realizacji do 30.01.2019 r.	
2	BZ/Z1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) <i>Efekt 2018 r.:</i> Dofinansowane ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z częściową wymianą okien i drzwi pawilonów szpitalnych (obiekt wielkopowierzchniowy obejmujący pawilony A, A1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, przewiązki, galerie)	BZ	XVIII	P, B	śr. Miasta	3 200 000	13 200 000	ZPMK 686/16.03.2018	13 200 000	100,0	1 387 087	10,5			Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w Budynku Pralnia-Kuchnia. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w Budynku Działu Technicznego. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (budynek Główny Szpitala).	I I III	Zakończono działanie. Szpital zawarł umowę nr 2/U/ZP/2018 z 29.01.2018 r. na kwotę 1 434 206 zł z terminem realizacji 25.06.2018 r. Zakończono działanie. Szpital zawarł umowę nr 1/U/ZP/2018 z 29.01.2018 r. na kwotę 2 272 298 zł z terminem realizacji 30.06.2018 r. Zakończono działanie. Szpital zawarł umowę nr 9/U/ZP/2018 z 5.03.2018 r. na łączną kwotę 44 472 404 zł z terminem realizacji 30.03.2021 r. (dokumentacja projektowa i roboty budowlane). Szpital zawarł umowę nr 10/U/ZP na kwotę 549 989 zł z terminem realizacji 30.03.2021 r. (nadzory inwestorskie).	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2018 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.05.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2018 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2018 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		oraz wolnostojącego pawilonu G zgodnie z opracowanym projektem budowlanym - I etap. Dofinansowane opracowanie projektów budowlano-wykonawczych i wymiana instalacji centralnego ogrzewania, cwu oraz dostosowanie pomieszczeń do wymogów przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych pawilonów: G, E oraz F1 - I etap. Dofinansowana wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej w pawilonach nieobjętych przebudową. Dofinansowane opracowanie projektu budowlano-wykonawczego i wymiana kabli energetycznych zasilających centrale wentylacyjne. Dofinansowane nadzory inwestorskie. Dofinansowane opracowanie projektu budowlano-wykonawczego i wymiana instalacji wody zimnej (poziomy i piony) oraz kanalizacji pod pawilonami Szpitala objętymi przebudową. Dofinansowana termomodernizacja budynku Działu Technicznego. Dofinansowana przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z wierceniem studni głębinowej. Dofinansowana termomodernizacja budynku Pralnia - Kuchnia. Dofinansowana promocja Projektu.														Rozpoczęcie robót budowlanych w Budynku Głównym Szpitala.	IV	Zakończono działanie. 9.04.2018 r. Szpital przekazał Wykonawcy teren budowy. Trwają roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku A i A1 oraz prace odkrywkowe w innych budynkach.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB (budynek Główny Szpitala).	VII	Trwa przygotowanie dokumentacji koniecznej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	
																Wykonanie robót budowlanych w Budynku Pralnia-Kuchnia i Działu Technicznego.	XI		
																Promocja Projektu.	XI		
3	BZ/Z1.3/15	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT)	BZ	XII	B	śr. Miasta	16 582 468	16 582 468	ZPMK 1188/11.05.2018	14 231 485	85,8	7 435	0,0	2 936		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie Pawilonu Nr 3.	III	Zakończono działanie. 27.02.2018 r. Szpital ogłosił zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych w zakresie Pawilonu Nr 3. Wpłynęła jedna oferta. 28.03.2018 r. ww. oferta została wybrana.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie Pawilonu Nr 3.	VI	Zakończono działanie. Szpital zawarł umowę nr DAB-350-1/18 z 25.04.2018 r. na kwotę 15 038 187 zł z terminem realizacji 22.08.2020 r. (finansowanie GMK 2018 r. - 4 094 295 zł). Szpital zawarł umowę nr RPMP.04.03.01-12-0442/17-00-XVII/30/FE/18 z 5.02.2018 r. na dofinansowanie termomodernizacji Pawilonu Nr 3 na kwotę 3 167 842 zł.	
																Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie Pawilonu Nr 3.	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia dla potrzeb Pawilonu Nr 3.	VII		
																Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia dla potrzeb Pawilonu Nr 3.	IX		
																Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla potrzeb Pawilonu Nr 3.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2018 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.05.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 <i>(nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2018 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2018 r. <i>(kol. 11/ kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. <i>(kol. 13/ kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2018 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji <i>(ryzyka)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<u>Efekt 2018 r.:</u> Dofinansowana kontynuacja robót budowlanych w zakresie Pawilonu Nr 5. Dofinansowane rozpoczęcie przebudowy i termomodernizacji w zakresie Pawilonu Nr 3. Dofinansowany zakup pierwszego wyposażenia dla potrzeb Pawilonu Nr 3. Dofinansowane działania promocyjne.														Zakończenie robót budowlanych w zakresie Pawilonu Nr 5.	XI	Kontynuacja umowy nr DAB-350/4/17 z 19.10.2017 r. na łączną kwotę 24 566 489 zł (finansowanie GMK: 2018 r. - 12 488 172 zł) - budowa Pawilonu Nr 5. Zmiana montażu finansowego ze względu na ZPMK 1188/2018 z dnia 11.05.2018 r. - finansowanie GMK 2018 r.: 10 121 034 zł. Kontynuacja umowy z 2016 r. na nadzory autorskie (2018 r. - 8 721 zł). Szpital w dniu 19.02.2018 r. złożył wniosek o dofinansowanie budowy Pawilonu Nr 5 z NFOSiGW w ramach programu priorytowego "Poprawa jakości powietrza. Część 6) Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności". 6.03.2018 r. Szpital uzyskał informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oceny formalnej. Trwa ocena wniosku wg kryteriów jakościowych.	
		Promocja Projektu.															XI	GMK wydatkowała kwotę 7 435 zł na promocję Projektu.	
4	BZ/Z1.4/18	Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną ze szczególnym uwzględnieniem obszaru stanowisk wstępnej intensywnej terapii Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie	BZ	XVIII	B	śr. Miasta		132 572	ZPMK 433/15.02.2018	44 182	33,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup, dostawę i montaż sprzętu i aparatury medycznej oraz sprzętu komputerowego.	II	<u>Zakończono działanie.</u> 12.03.2018 r. Szpital ogłosił zamówienie publiczne na zakup, dostawę i montaż aparatury i sprzętu medycznego. Termin otwarcia ofert 23.04.2018 r. 19.03.2018 r. Szpital ogłosił zamówieni publiczne na zakup, dostawę i montaż sprzętu komputerowego. Termin otwarcia ofert 27.04.2018 r. 9.04.2018 r. Szpital unieważnił przetarg ogłoszony 19.03.2018 r. 13.04.2018 r. Szpital ponownie ogłosił zamówienie publiczne na zakup, dostawę i montaż sprzętu komputerowego. Termin otwarcia ofert 25.05.2018 r.	
		<u>Efekt 2018 r.:</u> Dofinansowany zakup sprzętu i aparatury medycznej. Dofinansowany zakup sprzętu informatycznego. Dofinansowane działania promocyjne.														Zawarcie umowy na zakup, dostawę i montaż sprzętu i aparatury medycznej oraz sprzętu komputerowego.	IV	<u>Opóźnienie ok. 2 miesiące.</u> Szpital zawarł 4 umowy na zakup, dostawę i montaż aparatury i sprzętu medycznego na łączną kwotę 467 065 zł (finansowanie GMK: 44 182 zł). Planowany termin zawarcia umów na zakup, dostawę i montaż sprzętu komputerowego - koniec czerwca 2018 r.	
																Dostawa i montaż sprzętu i aparatury medycznej oraz sprzętu komputerowego.	VI	W trakcie realizacji.	
																Promocja Projektu.	VI	W trakcie realizacji.	
5	ZBK/Z1.6/15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)	ZBK	I-XVIII	P, B		15 268 550	15 268 550		104 193	0,7	51 448	0,3			Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie przewidzianych prawem decyzji i uzgodnień dla 13 budynków.	VI	W trakcie realizacji. 18.04.2018 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie materiałów dla 5 budynków (os. Dywizjonu 303 nr 2, os. Na Skarpie 6, ul. Niemcewicza 7, ul. Na Błonie 1, os. Kolorowe 21).	
						śr. Miasta	8 696 654	8 696 654		103 293	1,2	51 448	0,6			Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie przewidzianych prawem decyzji i uzgodnień dla 13 budynków.	VIII	Kontynuacja realizacji umów zawartych w 2017 r. na łączna kwotę 41 461 zł. Umowa nr 007/40957/18 z 9.01.2018 r. na kwotę 147 600 zł z terminem realizacji 29.02.2020 r. (2018 r. - 63 764 zł, 2019 r. - 63 762 zł, 2020 r. - 20 074 zł) - kompleksowa obsługa administracyjno-finansowa projektu. Zlecenie z dnia 2.05.2018 r. na kwotę 4 305 zł z terminem realizacji 30.05.2018 r. (aktualizacja projektu regulacji hydraulicznej wewnętrznej instalacji c.o. po termomodernizacji budynku przy ul. Heleny 2).	

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2018 r.</i>	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.05.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowani a środków na 2018 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2018 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<i>Efekt 2018 r.:</i> Wykonane docieplenie 15 budynków komunalnych. Wykonana regulacja lub wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w 14 budynkach komunalnych. Uzyskane ostateczne decyzje i uzgodnienia dla 13 budynków komunalnych.				śr. ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	6 571 896	6 571 896		900	0,0					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII	9.02.2018 r. ogłoszono zamówienie publiczne na docieplenie 4 budynków (ul. Na Kozłowie 29, os. Piastów 40, ul. Radomska 36, ul. Wyslouchów 43). Termin otwarcia ofert 21.03.2018 r. Ze względu na pytania wykonawców do zakresów robót budowlanych termin otwarcia ofert został przesunięty na 3.04.2018 r. 13.03.2018 r. ogłoszono zamówienie publiczne na docieplenie budynku przy ul. Bałtyckiej 3. Termin otwarcia ofert 24.04.2018 r. 12.04.2018 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie instalacji c.o. dla 5 budynków (ul. Rusznikarska 17, ul. Kronikarza Galla 24, al. Pokoju 4, os. Na Wzgórzach 1) Termin składania ofert 22.05.2018 r. 13.04.2018 r. ogłoszono zamówienie publiczne na docieplenie 2 budynków (ul. Kultrzeby 4, os. Uroczę 2). Termin otwarcia ofert 4.06.2018 r. 18.04.2018 r. ogłoszono zamówienie publiczne na docieplenie budynku przy ul. Szwedzkiej 27. Termin otwarcia ofert 29.05.2018 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji c.o. dla 14 budynków.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie docieplenia 15 budynków.	IX		
																Uzyskanie ostatecznych decyzji i uzgodnień dla 13 budynków.	XII		
																Wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji c.o. dla 14 budynków oraz docieplenia 15 budynków.	XII		
6	BZ/Z1.7/18	Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	BZ	IV	P+B	śr. Miasta		1 650 000	ZPMK 1206/15.05.2018							Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostosowanie pomieszczeń Oddziału Dziecięcego oraz zakup pierwszego wyposażenia.	V	Zakończono działanie. 11.05.2018 r. Szpital ogłosił zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 6.06.2018 r.	
		<i>Efekt 2018 r.:</i> Dofinansowana przebudowa Oddziału Dziecięcego, w tym: wykonana izolacja dla potrzeb Oddziału oraz dostosowany dach do przepisów p. poż. Wraz z wykonaniem izolacji nad częścią środkową Budynku Głównego Szpitala. Dofinansowany zakup pierwszego wyposażenia medycznego i gospodarczego dla potrzeb Oddziału Dziecięcego. Dofinansowane opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach szpitala wraz z audytem i inwentaryzacją uwzględniającą rozprowadzenie ciepłej wody użytkowej.														Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej.	V	Zakończono działanie. 9.05.2018 r. Szpital ogłosił zamówienie publiczne. 24.05.2018 r. przetarg został unieważniony z uwagi brak ofert. Szpital ponownie ogłosi zamówienie publiczne w czerwcu 2018 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie dostosowania pomieszczeń Oddziału Dziecięcego oraz na zakup pierwszego wyposażenia.	VI		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej.	VII		
																Wykonanie robót budowlanych w zakresie dostosowania pomieszczeń Oddziału Dziecięcego oraz dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.	XI		
																Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej.	XI		

Dane z budżetu						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2018 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja (Nr Dzielnic)	Faza procesu inwestycyjnego	Źródła finansowania	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.05.2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 (nr Zarząd. PMK/ Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2018 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2018 r. (kol. 11/ kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2018 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2018 r. (kol. 13/ kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2018 r.	Ocena / prognoza niewydatkowania środków w 2018 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	BZ/Z1.8/18	Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	BZ	XVIII	B	śr. Miasta		1 018 613	ZPMK 1206/15.05.2018							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy Apteki Szpitalnej.	VI	Zakończono działanie. 23.05.2018 r. Szpital ogłosił zamówienie publiczne. Planowany termin otwarcia ofert 7.06.2018 r.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy Apteki Szpitalnej.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy Apteki Szpitalnej.	XI		
		<u>Efekt 2018 r.:</u> Dofinansowana przebudowa Apteki Szpitalnej wraz z montażem instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz dostosowaniem instalacji: wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i elektrycznej.																	
8	BZ/Z1.1z/16	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	BZ	XVIII	B	śr. Miasta	400 000	400 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia medycznego.	IV	Zakończono działanie. 14.04.2018 r. Szpital ogłosił zamówienie publiczne. Planowanych termin otwarcia ofert 15.06.2018 r.	
																Zawarcie umowy na zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia medycznego.	VII		
																Dostawa, montaż, uruchomienie sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia medycznego.	XI		
		<u>Efekt 2018 r.:</u> Dofinansowany zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia medycznego dla potrzeb Oddziału Otolaryngologicznego z Pododdziałem, Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Salą Porodową, Oddziału Okulistycznego z Pododdziałem, Działu Diagnostyki Obrazowej, Oddziału Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Bloku Operacyjnego, Oddziału Urologicznego oraz Oddziału Chirurgii Dzieci. Dofinansowane działania organizacyjne i promocyjne związane z realizacją Projektu.														Działania organizacyjne i promocyjne związane z realizacją Projektu.	XI		