

BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA KRAKOWA 2015

nr ewidencyjny	Tytuł i opis	Koszt	Realizator	Rok realizacji	Stan realizacji zadań
1	BO.D12.18/15 <b>Przebudowa skrzyżowania ulic: Heleny, Barbary i Ćwiklińskiej</b> Przebudowa skrzyżowania ul. Ćwiklińskiej, Heleny i Barbary.	120 000,00	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu (Zarząd Dróg Miasta Krakowa)	2018-2019	W związku z koniecznością rozbudowy skrzyżowania, <u>zadanie będzie wykonane w układzie docelowym</u> . Zgodnie z WPF - WPI przewidywany termin wykonania 2018-2020 . Aktualnie zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla zad. budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym. Termin umowy zgodnie z podpisanym aneksem nr 4/2019 - do 18.06.2019r. Dnia 7.12.2018 r. został złożony w wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa wniosek o wydanie Decyzji ZRID. Projektant został wezwany do uzupełnienia braków w WAIU o decyzję na wycinkę drzew. WAIU uznał stanowisko Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego mówiące o braku zasadności uzyskiwania decyzji na wycinkę dla obszaru objętego dec. ZRID. W dniu 10.05.2019 r. wykonawca uzupełnił braki w WAIU. Wszczęcie postępowania przez WAIU UMK o wydanie decyzji ZRID 22.05.2019 r. Dnia 28.06.2019 r. wydana została decyzja ZRID - uzyskała ostateczność 01.08.2019 r. Dokumentacja projektowa została odebrana protokołem zdawczo - odbiorczym dnia 21.08.2019 r. Uzyskano zgodę Prezydenta na ogłoszenie przetargu na roboty budowlane. <b>We wrześniu 2019 r. ogłoszono przetarg na realizację zadania na podstawie dokumentacji. Otwarcie złożonych ofert 14.10.2019 r. wpłynęły 4 oferty, które przekroczyły zabezpieczone środki. Roboty budowlane nie będą możliwe w roku 2019. ZDMK złożył wniosek do Budżetu Miasta Krakowa o zwiększenie środków w roku 2020 na to zadanie. Po uzyskaniu środków zostanie ogłoszony przetarg na całościową realizację zadania w tym części z zakresu wniosku złożonego w ramach Budżetu Obywatelskiego.</b>
2	BO.OM.145/15 <b>Tor motocyklowo-samochodowy w Krakowie</b> Projekt zakłada budowę toru wraz z placem manewrowym dedykowanego motocyklistom oraz kierowcom samochodów chcącym podnosić swoje umiejętności jazdy w bezpiecznych warunkach oraz służący jako miejsce spotkań i wydarzeń o charakterze motoryzacyjnym. Obiekt służący przede wszystkim osobom posiadającym prawo jazdy i wykorzystywany na szkolenie nie będącym obowiązkiem wynikającym z przepisów. Miejsce powinno również służyć krakowskim szkołom i uczelniom do testowania rozwiązań prototypowych w zakresie motoryzacji.	3 000 000,00	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016 - 2017	Realizacja zadania wiąże się z koniecznością zapewnienia obsługi komunikacyjnej toru motocyklowo- samochodowego. Zadanie polegające na budowie układu komunikacyjnego zostało zawniioskowane do ujęcia w Budżecie Miasta na 2016 oraz w WPF, jednak nie zostało uwzględnione. Biorąc pod uwagę powyższe jedynym możliwym etapem realizacji było zlecenie wyprzedzająco koncepcji budowy toru, która będzie materiałem wyjściowym do uzyskania m.in.: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W związku z powyższym tut. Zarząd podjął działania mające na celu zmianę zakresu rzeczowego i finansowego zadania. W dniu 4.XI.16. ogłoszono przetarg na koncepcję j.w., jednak z uwagi na brak ofert przetarg unieważniono. W dniu 24.XI.16 ponownie ogłoszono przetarg z terminem składania ofert do 2.XII.2016 r. W wyniku przeprowadzenia ponownego zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę zadania. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Koncepcja odebrana końcowo Protokołem z dnia 11.10.2017 r. Dnia 30.11.2017r. zakończono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego na budowę toru motocyklowo – samochodowego wraz z obsługą komunikacyjną. PFU opracowany i odebrany. Wyliczony na podstawie koncepcji szacunkowy koszt realizacji przekracza wartość 3 mln. zł ZIKIT złożył wniosek o wprowadzenie zmian do WPI - WPF z realizacją zadania na 2018-2020 . W związku z tym, że zadanie nie zostało umieszczone w WPI-WPF obecnie brak możliwości kontynuacji zadania. ZIKIT po raz kolejny złożył wniosek o umieszczenie zadania w WPF- WPI na 2019 i lata następne. Pomimo złożonego wniosku zadanie nie zostało ujęte w WPF-WPI, w związku z tym brak jest możliwości kontynuacji zadania. <b>Zostały złożone wnioski do Budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 - 2022 na sam tor motocyklowo - samochodowy łączną kwotę 9 217, 200 zł dodatkowo na budowę układu drogowego 16 492 000 zł.</b>
3	BO.D2.8/15 <b>"Hyde Park Oficerski"</b> Pozyskanie, w drodze konkursu alternatywnej koncepcji zagospodarowania terenu po byłym basenie "KraKowianka" przy ul. Eisenberga (inne niż basen publiczny). Przykładowo: ogród botaniczny z alejkami spacerowymi, park z muszlą koncertową, fontanną, ślizgawką, torem saneczkowym, galerią obrazów lub fotografii, ośrodkiem dokumentacji i historii, terenem sportu i rekreacji, miejsce przyjazne seniorom, dzieciom, zwierzętom domowym.	50 000,00	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2016	Inwestycja Centrum Sportu i Edukacji przy ul. Eisenberga będzie przygotowywana przez ZIS ze środków Miasta - zadanie strategiczne nr ZIS/SS1.3/17. Część zakresu wniosku budżetu obywatelskiego została uwzględniona na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
4	BO.OM.129/15 <b>Publiczne kąpielisko wraz z ogólnodostępną plażą miejską zlokalizowane na terenie kamieniołomu na Zakrzówku</b> Projekt dotyczy budowy letniego kąpieliska miejskiego na Zakrzówku w tzw. "mniejszym akwenu" znajdującym się w starym wyrobisku kamieniołomu na działkach miejskich w rejonie ul. Wylóm. W skład kąpieliska wchodziłyby jeden lub więcej pomostów z basenem oraz miejscami do plażowania. Rozmiar, kształt oraz ilość platform i basenów będzie wynikała z projektu architektonicznego. Koniecznym elementem kąpieliska byłoby poprowadzenie wygodnego dojścia od ul. Wylóm do zbrocza kamieniołomu i do platformy z basenem.	3 000 000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	W trakcie realizacji. Zadanie zostało włączone w projekt zagospodarowania Parku Zakrzówek w Krakowie. Dokumentacja dla całości parku wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń ma zostać wykonana do 31.03.2019 r. Następnie ZSM ogłosi przetarg na wykonanie robót budowlanych. <b>Obecnie jest realizowany pierwszy etap budowy. Planowe zakończenie I etapu marzec - kwiecień 2020. Planowane jest ogłoszenie przetargu z końcem roku 2019 na II etap. Planowane jest uruchomienie w połowie 2021 roku.</b>

BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA KRAKOWA 2016

Numer ewidencyjny	Tytuł i opis	Koszt	Realizator	Rok realizacji	Stan realizacji
1	BO.D16.10/16 <b>Plaża Nowa Huta - POWRACA</b> Przywrócenie Plaży nad zalewem w Nowej Hucie.	32 000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	Została ukończona dokumentacja projektowa dla budowy plaży. Do dyspozycji ZSM wydzielone są środki na dokończenie rewitalizacji Zalewu Nowohuckiego (w tym na budowę plaży) w wysokości 7 400 030,00zł (w tym także częściowo z zadania budżetu obywatelskiego "Czyżby zapomniano o Zalewie Nowohuckim i Nowej Hucie?"). <b>Planowane zakończenie prac do końca grudnia 2019 r.</b>
2	BO.OM.261/16 <b>Zamieszkać obok parku</b> Budowa nowego parku obok gęstej zabudowy mieszkaniowej powstającej wokół pasa startowego na Czyżynach. Zagospodarowanie terenu obok hangaru.	2 550 000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017-2018	Ukończono dokumentację projektową dla budowy parku, dla której uzyskano decyzję PnB. Od decyzji złożono odwołanie, jednak Wojewoda Małopolski umorzył postępowanie w tej sprawie. W chwili obecnej ZSM posiada środki finansowe w wysokości 6 mln zł brutto na realizację tego zadania. <b>Realizacja robót budowlanych z terminem wykonania: czerwiec 2020 r.</b>
3	BO.OM.109/16 <b>PIERWSZY WODNY PLAC ZABAW W PARKU JORDANA</b> Projekt zakłada utworzenie w Parku Jordana powierzchni rekreacyjnej dla rodzin - pierwszego w Krakowie wodnego placu zabaw z drewnianym tarasem nad wodą oraz miejscem do piknikowania.	2 550 000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017-2018	Ukończono etap projektowy. Został ogłoszony przetarg na nadzór budowlany nad inwestycją. Przygotowane są także materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych w trybie przetargu unijnego z terminem realizacji do końca 2020r. <b>Realizacja robót budowlanych z terminem wykonania: czerwiec 2020 r.</b>
4	BO.OM.207/16 <b>Nowa Huta przyszłości - rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego</b> Budowa nowej plaży, pomostu widokowego, stolików dla osób starszych, stworzenie trasy informacyjno-historycznej oraz montaż urządzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu.	145 000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	W roku 2017 stworzono trasę informacyjno-historyczną, odnowiono pomost widokowy, zamontowano ławki z usb, stoliki piknikowe oraz do gry w szachy, doposażono istniejącą siłownię o brakujące urządzenia, a także utwardzono nawierzchnię pod małą architekturą, ścieżką zdrowia oraz strefą foodtruckową. Dodatkowo teren został uzupełniony o nasadzenia drzew i krzewów (etap I rewitalizacji zieleni) oraz wykonane zostało nowe ogrodzenie dla istniejącego placu zabaw. Do dyspozycji ZSM wydzielone są środki na dokończenie rewitalizacji Zalewu Nowohuckiego w wysokości 7 400 030,00zł (w tym także częściowo z zadania budżetu obywatelskiego "Czyżby zapomniano o Zalewie Nowohuckim i Nowej Hucie?"). W chwili obecnej opracowywane są materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych. <b>Planowane zakończenie prac do końca grudnia 2019 r.</b>
5	BO.D12.25/16 <b>„BIKE”owy Parking –tanie, szybko, wygodnie i zdrowo do miasta”</b> 5 pokazowych [wzorcowych] bez- lub niskopłatnych, zamykanych, krytych, dziennych i nocnych, modułowych, zasilanych energią słoneczną boxów rowerowych z systemem dedykowanych rezerwacji krótkoterminowych dokonywanych jedynie z użyciem telefonu.	48 500,00	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu (Zarząd Transportu Publicznego)	2017	Na stronach ZIKIT opublikowano zapytanie ofertowe na dostawę i montaż boksów rowerowych. Wpłynęła jedna oferta, jednak nie spełniała wymogów ZIKIT. Ponownie ogłoszono przetarg - termin składania ofert - 11.X.2017 Wpłynęła jedna oferta - oferent został wezwany do jej uzupełnienia. Oferta nie została uzupełniona, nie spełniła również wszystkich wymogów ZIKIT. W związku z powyższym brak możliwości zawarcia umowy i wykonania zadania w 2017 r. ZIKIT złożył wniosek o wprowadzenie zadania do B.M. na 2018 r. Zadanie nie ujęte w Budżecie Miasta, ZIKIT kilkakrotnie zwrócił się do Rady Dzielnicy o przeznaczenie środków finansowych będących w dyspozycji Rady Dzielnicy na realizację w/w zadania. <b>Rada Dzielnicy XII uchwałą IV/58/2019 z 5.02.2019 wskazała do realizacji zadanie „BIKE”owy Parking ” wyznaczając jako realizatora ZTP. Zadanie wprowadzone do BMK na 2019 r. - realizator Zarząd Transportu Publicznego.</b>
7	BO.OM.238/16 <b>Łączymy Parki Krakowa - z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa</b> Trasa rowerowa łączy niemal bezkolizyjnie Parki oraz użyteczności publiczne (urzędy, szkoły, stadiony Starego Miasta, Krowodrzy, Białego Prądnika, Zwierzyńca. Połączy urywające się nagle fragmenty ścieżek rowerowych w jedną sieć. W przyszłości do Ojcowa.	946 000,00	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu (Zarząd Transportu Publicznego)	2017	Zadanie planowane do realizacji w formule zaprojektuj i zbuduj. W roku 2018, na podstawie opracowanej koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego , ogłoszony został przetarg, jednak z uwagi na oferty Wykonawców przewyższające wysokość zabezpieczonych środków, przetarg został unieważniony. 20.02.2019 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony w formule "zaprojektuj i zbuduj". Otwarcie ofert nastąpiło 11.03.2019 r. Najkorzystniejsza oferta przewyższała kwotę zabezpieczoną w budżecie. ZDMK złożył w dniu 18.04.2019 r. w UMK stosowne wnioski celem przesunięcia brakujących środków finansowych z innych zadań. <b>W dniu 14.05.2019 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony. W dniu 21.05.2019 r. podpisana została Umowa nr 488/ZDMK/2019 na kwotę 1 744 509 zł na realizację zadania w trybie zaprojektuj i zbuduj. Termin wykonania części budowlanej do końca maja 2020 r.</b>

8	BO.OM.197/16	<b>Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż alei Solidarności</b> Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż alei Solidarności aż do ul. Ujastek wraz z wykonaniem wjazdu na ścieżkę z ul. Ujastek.	440 000,00	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu (Zarząd Dróg Miasta Krakowa)	2017	W 2017 roku opracowano Program funkcjonalno-użytkowy. W 2018 r, pomimo kilkukrotnego ogłoszenia przetargów, z uwagi na brak ofert, konieczne było unieważnianie przetargów. Dnia 25.02.2019 r. ogłoszony został przetarg, otwarcie ofert nastąpiło 12.03.2019r. W związku ze zgłoszeniem jednej oferty, która znacząco przewyższała kwotę jaką przeznaczono w BMK dla zadania przetarg został unieważniony. <b>Przetarg został ogłoszony ponownie dnia 27.03.2019 r., otwarcie ofert nastąpiło dnia 24.04.2019r.</b> (ze względu na złożone pytania otwarcie ofert przeniesiono z 15.04.2019 r.). <b>Wpłynęły 3 oferty - wszystkie przewyższają zabezpieczone środki finansowe - najniższa jest na kwotę 925 000 zł. W dniu 21.05.2019 r. przetarg został unieważniony. W związku z powyższym zadanie nie jest możliwe do realizacji w 2019 r. - zostanie ponownie zawniósowane do BMK na 2020 r. wraz ze zmianą finansowania.</b>
9	BO.OM.167/16	<b>SKRZYDŁA KRAKOWA</b> Bezpłatne szkolenia szybowcowe oraz bezpłatne loty widokowe dla mieszkańców miasta Krakowa w celu propagowania wiedzy o lotnictwie.	1 081 000,00	Wydział Sportu / Wydział Promocji i Turystyki	2017-2018	21.03.2017 r., został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Skrzydła Krakowa” (Zarządzenie Nr 653/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17.03.2017 r.). Konkurs został unieważniony Zarządzeniem Nr 1670/2017 Prezydenta Miasta Krakowa a podstawą jego unieważnienia była okoliczność niezyskania, przez jedyną ofertę złożoną na realizację ww. zadania, minimalnej ilości punktów określonej w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert. Dnia 22.08.2017 r., został ogłoszony drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Skrzydła Krakowa” (Zarządzenie nr 2068/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21.08.2017 r.) Konkurs został unieważniony Zarządzeniem Nr 2486/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6.10.2017 a podstawą jego unieważnienia była okoliczność, iż w terminie wskazanym w ogłoszeniu konkursu, nie została złożona żadna oferta przez jakąkolwiek organizację pozarządową. Dnia 13 marca 2018 r. podjęta została decyzja, że w zakresie realizacji projektu pn.: „Skrzydła Krakowa”, możliwe jest przeprowadzenie szkoleń szybowcowych we współpracy z Wydziałem Sportu oraz możliwa jest realizacja lotów widokowych we współpracy z Wydziałem Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Krakowa. Dnia 19.04.2018 r. Aeroklub Krakowski złożył wniosek do Wydziału Sportu o realizację w roku 2018 zadania publicznego polegającego na zorganizowaniu szkoleń teoretycznych do licencji szybowcowej (SPL) oraz praktycznych podstawowych szkoleń szybowcowych (start za wyciągarką) uprawniających uczniów – pilotów do wykonywania lotów samodzielnych pod nadzorem instruktora dla 20 uczniów krakowskich szkół średnich. Po jego analizie, zgodnie z Art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, została stwierdzona celowość realizacji ww. zadania publicznego, o czym poinformowano wnioskodawcę pismem z dnia 15.05.2018 r. Zadanie jest realizowane w trybie otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 13 czerwca 2018 r. Konkurs został unieważniony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 1885/2018 z dnia 25.07.2018r., a podstawą jego unieważnienia była okoliczność, iż w terminie wskazanym w ogłoszeniu konkursu, nie została złożona żadna oferta przez jakąkolwiek organizację pozarządową.

**BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA KRAKOWA 2017**

lp	numer	nazwa zadania	kwota	realizator	rok realizacji	Stan realizacji
1	BO.OM.234/17	<b>Łączymy Parki Krakowa - z Dzielnicy I,IV,V,VI,VII do Ojcowa</b> TRASA ROWEROWA połączy parki i użyteczności publiczne. Umożliwi połączenie między Krowodrzą, Zwierzyńcem, Bronowicami a Prądnikiem Białym, z możliwością kontynuacji do Zielonek, Jury Krakowsko-Częstochowskiej i Ojcowa. Facebook.com/laczymyparkikrakowa	1 470 000,00	Zarząd Dróg Miasta Zarząd (Infrastruktury Komunalnej i Transportu)	2018	<b>Zadanie w trakcie realizacji</b> Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Armii Krajowej na odc. od ul. Przybyszewskiego do ul. Piastowskiej w formule zaprojektuj i zbuduj. W dniu 24.04.2019 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony. <b>W dniu 09.05.2019 r. podpisano umowę nr 440/ZDMK/2019 z wykonawcą tj. firmą WANTA na kwotę 1 348 350 zł brutto.</b> Planowany termin opracowania projektu - 20.08.2019 r., <b>Prace projektowe do końca roku 2019 r. Prace budowlane rozpoczną się wiosną 2020 r.</b>
3	BO.D15.9/17	<b>„Odetchnij,, - Oświecenia Park</b> „Odetchnij,, - Oświecenia Park to projekt który przewiduje rewitalizację terenów zielonych, oraz zakup infrastruktury parkowej na dużej działce należącej do Gminy Miejskiej Kraków.	45 000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	2019	Ze względu na dodatkowy zakres prac w zakresie nawierzchni, zadanie zostało dofinansowane ze środków własnych ZZM. W roku 2018 zakończono prace budowlane w zakresie ciągów pieszych. <b>Planuje się zakończenie rewitalizacji w zakresie zieleni oraz małej architektury do końca 2019.</b>
4	BO.OM.140/17	<b>Zalew Bagry - zagospodarowanie</b> Zagospodarowanie terenu Zalewu Bagry jego wschodniego fragmentu na cele rekreacyjno - wypoczynkowe . Uporządkowanie terenów zielonych, budowa i remont ciągów pieszych, oświetlenia, małej architektury oraz bezpiecznego kąpieliska.	3 000 000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	2019	Została opracowana koncepcja. Rozstrzygnięto zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji projektowej, podpisano umowę z wykonawcą. Wykonano pielęgnację istniejącego drzewostanu i wykonano zalecenia gospodarki drzewostanem, oczyszczono teren (zakres uzgodniony z autorem BO). W 2019 r. planowana jest budowa flowparku i pozostałego zakresu prac dla których opracowano dokumentację projektową. Pierwsza część dokumentacji projektowej została odebrana w grudniu 2018 r., druga część, zgodnie z umową ma zostać odebrana w kwietniu 2019 r. Realizacja pozostałych robót budowlanych planowana jest na 2019 r. ZZM pozyskał dodatkowe fundusze dla zagospodarowania tej części Zalewu, <b>prace budowlane będą kontynuowane do końca czerwca 2020 r.</b> w zakresie poszerzonym niż pierwotnie przewidziany w projekcie BO.
5	BO.OM.285/17	<b>Zaciągnij się po-TEŻNIE – SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa</b> Zadanie polega na budowie tężni solankowych służących mieszkańcom w oczyszczeniu dróg oddechowych w dniach o szczególnie złej jakości powietrza w mieście. Działanie ma służyć również wzmocnieniu więzi społecznych między mieszkańcami.	942 976,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	2019	<b>Obecnie trwa rozwiązywanie umowy z Wykonwcą.</b>
6	BO.OM.68/17	<b>Park przy ul. Wadowickiej</b> Projekt zakłada przekształcenie zaniedbanego terenu zielonego w park, m. in.: uporządkowanie terenu, utworzenie ogólnodostępnego wejścia z ulicy Wadowickiej, alejek parkowych, zamontowanie ławek, wybudowanie placu zabaw i innych atrakcji parkowych.	810 000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	2019	Została odebrana dokumentacja projektowa. Realizacja jest przewidziana na rok 2019.