

Lp.	Numer projektu	Tytuł zadania	Koszt	Realizator	Stan realizacji zadań BO VI edycji z czynności dokonywanych w miesiącu lutym, zestawienie na dzień <u>5 marca 2020.</u>
DZIELNICA I STARE MIASTO					
1	BO.D1.31/19	Zielony Kazimierz - posadzenie drzew na ul. św. Wawrzyńca	399 480	Zarząd Zieleni Miejskiej	Trwa opracowanie materiałów do zamówienia publicznego.
2	BO.D1.4/19	Kieszonkowy park sąsiedzki na Kazimierzu	150 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Trwa opracowanie materiałów do zamówienia publicznego.
3	BO.D1.30/19	Filmowe Bulwary w Dzielnicy I	65 000	Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana	Prowadzone są działania przygotowawcze wraz z projektodawcą, dobór repertuaru, ustalanie terminów pokazów
4	BO.D1.24/19	Aktywny Senior	120 000	Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana	Ustalane są terminy wyjazdów, wycieczek, pikników. Przygotowywane zapytania ofertowe dotyczące transportu dla uczestników projektu. Mimo złożonego wniosku o zwiększenie budżetu placówki na planowane zadanie, placówka nadal nie otrzymała zwiększenia planu finansowego.
5	BO.D1.2/19	"Opiekun domowy chorego - warsztaty u Helców"	26 808	Dom Pomocy Społecznej ul. Helców 2	W lutym 2020r. przeprowadzono - zgodnie z planem projektowym - warsztaty: w dniu 2020-02-05, 16:00-19:00 - Pielęgnacja osób starszych, w dniu 2020-02-12, 16:00-19:00 - Opieka nad osobami z chorobami demencyjnymi, w dniu 2020-02-19, 16:00-19:00 - Blok psychologiczny, w dniu 2020-02-26, 16:00-19:00 - Blok rehabilitacyjny. Dokonano kolportażu materiałów promocyjnych - uzgodnionych z UKM [Systemem Identyfikacji Wizualnej Miasta Krakowa]; (plakaty, ulotki, foldery). Dokonano ogłoszenia w mediach, szczególnie wymienić trzeba: portale internetowe, instytucje publiczne, szpitale, przychodnie, apteki, parafie. Dokonano ponownie kolportażu materiałów promocyjnych przez koordynatora projektu na terenie Dzielnicy I Stare Miasto, który osobiście dokonywał kolportażu plakatów, ulotek, udzielał informacji telefonicznych na często zadawane pytania od zainteresowanych. Opracowano dokumenty niezbędne na warsztaty rozpoczynające się w maju 2020 r. - m. in.: listy obecności, klauzule dotyczące ochrony danych osobowych, zamówienia na poczęstunek, harmonogramy zajęć wraz z opisem warsztatów. itp.
6	BO.D1.22/19	1000 darmowych zgniataczy petów dla mieszkańców Śródmieścia	40 000	Wydział Gospodarki Komunalnej	Trwają działania przygotowawcze związane z wyborem realizatora projektów.
7	BO.D1.3/19	Napij się na zdrowie! Poidelko miejskie	89 790	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	ZDMK wystąpi z wnioskiem o zmianę realizatora na nową jednostkę Klimat-Energia-Gospodarka Wodna - trwają ustalenia.
8	BO.D1.18/19	Szybsza walka z pożarami na Starym Mieście i Kazimierzu	29 000	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Wystawiono zamówienie na zakup kamery termowizyjnej na kwotę 27.500 zł.

9	BO.D1.20/19	Nie dla czadu na Starym Mieście i Kazimierzu	20 000	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Wystawiono zamówienie na zakup 100 szt. czujek tlenku węgla i dymu na kwotę 11.492,14 zł. oraz na zakup urządzenia pomiarowego na kwotę 3.442,77 zł.
10	BO.D1.12/19	Remont nagrobków żołnierzy polskich na Cmentarzu Rakowickim	50 000	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	Stan realizacji bez zmian
11	BO.D1.23/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Rozpoczęto weryfikację uchwał podjętych przez Radę Dzielnicy w sprawie rozdysponowania środków finansowych na zadania realizowane w roku 2020, w tym m. in. wysokości zaplanowanych środków finansowych.
12	BO.D1.19/19	Popularyzacja ochrony przeciwpożarowej w Dzielnicy I	3 500	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Stan realizacji bez zmian
DZIELNICA II GRZEGÓRZKI					
1	BO.D2.31/19	Skocz w zieleń - aktywności dla klimatu	322 600	Zarząd Zieleni Miejskiej	Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej, które unieważniono z powodu przekroczenia kwoty szacunkowej. Trwa opracowanie materiałów do ponownego ogłoszenia zamówienia publicznego.
2	BO.D2.57/19	200 domów dla Ptaków-Dziuplaków	40 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian, trwa opracowanie materiałów do zamówienia publicznego.
3	BO.D2.48/19	Naturalna strefa relaksu – Grzegórzecka	140 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień.
4	BO.D2.36/19	Minigolf i mini siłownia na terenie SP nr 18 na Dąbiu	75 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Stan realizacji bez zmian, trwa opracowanie materiałów do zamówienia publicznego.
5	BO.D2.56/19	Filmowe Bulwary	65 000	Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana	Prowadzone są działania przygotowawcze wraz z projektodawcą, dobór repertuaru, ustalanie terminów pokazów wybór miejsca.
6	BO.D2.46/19	Sąsiedzki zieleniec - ogród społeczny Grzegórzek	150 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian, trwa opracowanie materiałów do zamówienia publicznego.
7	BO.D2.9/19	"Słaba płeć – niekoniecznie" - zajęcia samoobrony	10 420	Straż Miejska Miasta Krakowa	Wywieszone zostały tablice informacyjne o zajęciach na budynku KSOS w którym prowadzone będą zajęcia oraz umieszczono na tablicach ogłoszeń Rady II Dzielnicy oraz na facebooku Rady Dzielnicy oraz SMMK informacje o zajęciach. Trwa nabór na zajęcia. Termin pierwszych zajęć ustalono na 7 marca br.
8	BO.D2.41/19	Rowerem po Grzegórkach - kurs miejskiej jazdy na rowerze	3 400	Wydział Gospodarki Komunalnej	Stan realizacji bez zmian, trwają działania przygotowawcze związane z wyborem realizatora projektów.

DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY

1	BO.D3.20/19	Odpocznij w Parku Zaczarowanej Dorożki	175 500	Zarząd Zieleni Miejskiej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień.
2	BO.D3.10/19	Rabaty kwiatowe odstraszające kleszcze i komary- edycja II	62 500	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian, trwa opracowanie materiałów do zamówienia publicznego.
3	BO.D3.29/19	Zielona 3 Dzielnica	320 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian, trwa opracowanie materiałów do zamówienia publicznego.
4	BO.D3.4/19	Ławki oraz więcej drzew i krzewów przy ulicy Reduta	17 500	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian trwa opracowanie materiałów do zamówienia publicznego.
5	BO.D3.22/19	Źródło wody na placu zabaw	359 160	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	ZDMK złożył stosowny wniosek w sprawie zmian w Budżecie Miasta Krakowa - tj. zmiany jednostki realizującej na Zarząd Zieleni Miejskiej.
6	BO.D3.38/19	Kino Letnie	65 000	Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana	Prowadzone są działania przygotowawcze wraz z projektodawcą, dobór repertuaru, ustalanie terminów pokazów, wybór miejsca.
7	BO.D3.17/19	Dzielnicowe Centrum Pomocy Niepełnosprawnym i Starszym	54 260	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zaplanowano działania na 2020 rok w ramach zadań PAL "Ugorek" i PAL "Na Olszy" - wyjazdy integracyjne, wyjścia do instytucji kultury, zajęcia ruchowe, warsztaty rękodzieła, warsztaty ze stylistką, warsztaty aranżacji wnętrz, zakup elektroniki oraz spotkania okolicznościowe. Przygotowano zapotrzebowanie do działań.
8	BO.D3.27/19	Chodnik przy Kwartowej	98 000	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Ogłoszono zapytanie ofertowe na opracowanie wstępnej koncepcji i Programu Funkcjonalno-Użytkowego, termin składania ofert do 19.02.2020 r. Pozyskano ofertę - PFU w trakcie zlecenia.
9	BO.D3.32/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Rozpoczęto weryfikację uchwał podjętych przez Radę Dzielnicy w sprawie rozdysponowania środków finansowych na zadania realizowane w roku 2020, w tym m. in. wysokości zaplanowanych środków finansowych.
10	BO.D3.14/19	Seniorze, zrób sobie selfie	4 930	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Wybór oferty, w trakcie ustaleń z realizatorem.

DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY

1	BO.D4.48/19	Naturalnie aktywni - Park Rzeczny Tonie	170 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian, trwa opracowanie materiałów do zamówienia publicznego.
---	-------------	---	---------	--------------------------	---

2	BO.D4.15/19	Kwietna łąka nad Sudółem	12 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian, trwa opracowanie materiałów do zamówienia publicznego.
3	BO.D4.56/19	Wielopokoleniowy plac zabaw w Parku Krowoderskim	495 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Odbyło się spotkanie z Wnioskodawcą projektu na którym został omówiony harmonogram prac.
4	BO.D4.58/19	Park Kieszonkowy na Prądniku Białym	375 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian trwa opracowanie materiałów do zamówienia publicznego.
5	BO.D4.9/19	"Siłownia u Łokietka" (przy Szkole Podstawowej nr 67)	70 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	W trakcie przygotowania materiały do udzielenia zamówienia publicznego.
6	BO.D4.26/19	Bezpieczne dojście do Parku Kościuszki od ul. Mackiewicza	63 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Odbyło się spotkanie z Wnioskodawcą projektu celem ustalenia szczegółów.
7	BO.D4.57/19	Ekochodnik przy Fieldorfa-Nila	300 000	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Zadanie w zakresie remontu chodnika wzdłuż ogrodzenia Szpitala Jana Pawła II planowane do realizacji w II kwartale 2020 r. w ramach zawartej umowy na bieżące utrzymanie dróg.
8	BO.D4.21/19	Wzbogacenie zasobów lokalnie działających klubów kultury.	151 000	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki	Kontakt z instytucjami oraz wnioskodawcą w celu ustalenia właściwego harmonogramu działań i określenia zapotrzebowania jednostek. Wstępna weryfikacja kosztowa zapotrzebowania.
9	BO.D4.46/19	Bezpieczny ruch w okolicy Parku Krowoderskiego	75 000	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację oświetlenia przejść dla pieszych w trybie zaprojektuj i zbuduj, otwarcie złożonych ofert nastąpiło 20.02.2020 r. Wpłynęły dwie oferty - trwa sprawdzanie (jedna oferta mieści się w zaplanowanej kwocie). Planowany termin realizacji: 30.10.2020 r.
10	BO.D4.36/19	Motyle na Azorach	9 000	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty / SP nr 119	Stan realizacji bez zmian, trwa przygotowanie postępowania na realizację projektu.
11	BO.D4.53/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Rozpoczęto weryfikację uchwał podjętych przez Radę Dzielnicy w sprawie rozdysponowania środków finansowych na zadania realizowane w roku 2020, w tym m. in. wysokości zaplanowanych środków finansowych.
12	BO.D4.22/19	Ławki i kosze na śmieci pod Szpitalem im. Narutowicza	7 500	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1) Szpital podpisał umowę dotacyjną z Gminą Miejską Kraków na realizację zadania. 2) Trwa postępowanie (rozeznanie rynku) zgodnie z obowiązującym regulaminem Szpitala dla zamówień poniżej 30 tys. Euro. Szpital rozesłał zapytanie o cenę, zrobiono rozeznanie w oparciu o oferty na stronach internetowych sprzedawców. Obecnie trwa badanie zebranych ofert.
DZIELNICA V KROWODRZA					
1	BO.D5.12/19	Zielone Płuca Krowodrzy	50 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian, trwa opracowanie materiałów do zamówienia publicznego.

2	BO.D5.21/19	Nowy ogród przy ul. Królewskiej	162 300	Zarząd Zieleni Miejskiej	Odbyło się spotkanie z mieszkańcami na którym został omówiony zakres prac.
3	BO.D5.13/19	Zielona Krowodrza - parki i ogrody sąsiedzkie	386 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian, trwa opracowanie materiałów do zamówienia publicznego.
4	BO.D5.4/19	Rewitalizacja Alei Słowackiego 2.0	40 000	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Zadanie w zakresie remontu chodnika w pasie zieleni na odcinku pomiędzy Al. Słowackiego 38 a ul. Krowoderską planowane do realizacji w II kwartale 2020 r. ramach zawartej umowy na bieżące utrzymanie dróg.
5	BO.D5.25/19	Kultura szansą dla więźniów samotności i starości	69 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia / MOPS	Zadanie w realizacji. W okresie od 1 stycznia do 29 lutego wolontariusze świadczyli pomoc na rzecz 18 osób samotnych i starszych zamieszkałych na terenie Dzielnicy V Krowodrza (w lutym wzrost o 3 osoby). W ramach zadania podejmowane były następujące działania: odwiedziny osób przez wolontariuszy, sprzątanie mieszkań, towarzyszenie w spacerach, pomoc w robieniu zakupów, prowadzenie warsztatów żywieniowych. Z dotacji w lutym zakupiono dla beneficjentów bilety na koncert (rozwijanie zainteresowań), baterię łazienkową i regał (niezbędne do przeprowadzenia remontu) oraz drukarkę i artykuły biurowe (obsługa zadania).
6	BO.D5.22/19	Zwalczanie kleszczy - nasadzenie roślin	35 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian, trwa opracowanie materiałów do zamówienia publicznego.
7	BO.D5.5/19	Stwórzmy zielony skwer przy kapliczce na Mazowieckiej	25 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian, trwa opracowanie materiałów do zamówienia publicznego.
8	BO.D5.8/19	Nowy stół zewnętrzny do ping ponga przy Młynówce Królewskiej	18 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Złożono wniosek o zmianę realizatora zadania i przekazanie zadania do realizacji przez Zarząd Zieleni Miejskiej który jest zarządcą tego terenu. Wniosek w trakcie procedowania.
9	BO.D5.24/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Rozpoczęto weryfikację uchwał podjętych przez Radę Dzielnicy w sprawie rozdysponowania środków finansowych na zadania realizowane w roku 2020, w tym m. in. wysokości zaplanowanych środków finansowych.
10	BO.D5.6/19	Mali ogrodnicy w wielkim mieście: warsztaty dla dzieci	8 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian, trwa opracowanie materiałów do zamówienia publicznego.
11	BO.D5.16/19	Znaki drogowe dla dzieci w parku Św. Wincentego a'Paolo	25 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian, trwa opracowanie materiałów do zamówienia publicznego.
12	BO.D5.26/19	Dni z programowaniem w szkołach podstawowych dzielnicy V	3 500	Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza”	Stan realizacji bez zmian, ze względu na odległy termin realizacji zadania (wrzesień 2020).
13	BO.D5.14/19	Stoły do gry w szachy w SP nr 5 w Krakowie	9 500	Zarząd Infrastruktury Sportowej	W trakcie ustalania szczegółowego zakresu robót.

DZIELNICA VI BRONOWICE

1	BO.D6.25/19	Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ulicy Na Błonie	337 760	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji formalno-prawnych, otwarcie ofert odbyło się 10.02.2020 r. Wpłynęła jedna oferta na kwotę 35 000 zł, która przekracza zabezpieczone na rok 2019 środki w wys. 20 000 zł. Wystąpiono do Rady Dzielnicy VI z prośbą o rozważenie możliwości dofinansowania zadania - Rada Dzielnicy VI w dniu 13.02.2020 r. przeznaczyła dodatkowe środki w wys. 15 000 zł. Złożono wniosek o wprowadzenie zmian finansowych w budżecie Miasta Krakowa.
2	BO.D6.9/19	Budowa strefy wypoczynku w parku Młynówka Królewska	250 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Przystąpiono do udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
3	BO.D6.8/19	Nasadzenia krzewów, kwiatów na terenach zielonych dzielnicy	190 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian, trwa opracowanie materiałów do zamówienia publicznego.
4	BO.D6.29/19	Klasa w zieleni	60 000	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty / SP nr 93	Stan realizacji bez zmian, trwa opracowanie materiałów do zamówienia publicznego.
5	BO.D6.30/19	Kino Klon- bezpłatne seanse w Klubie Kultury Mydlniki	5 600	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki	Zadanie w realizacji

DZIELNICA VII ZWIERZYNEC

1	BO.D7.1/19	Zielony ogród zabaw przy ul. Królowej Jadwigi 78	140 000	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty / SP nr 32	Stan realizacji bez zmian, przygotowanie postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej.
2	BO.D7.7/19	Wyremontujemy chodniki na Zwierzyńcu!	393 880	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Zadanie w zakresie remontu chodników przy ul. Stachowicza, Ks. Józefa, Olszanickiej planowane do realizacji w II - III kwartale 2020 r. ramach zawartej umowy na bieżące utrzymanie dróg.
3	BO.D7.21/19	Rekonstrukcja Al. Kasztanowej	290 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian, trwa opracowanie materiałów do zamówienia publicznego.
4	BO.D7.4/19	Owocowy sad miejski nad Rudawą	70 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian, trwa opracowanie materiałów do zamówienia publicznego.
5	BO.D7.3/19	Oko na śmieciarzy	10 540	Straż Miejska Miasta Krakowa	Stan realizacji bez zmian, trwa wybór dostawcy sprzętu.

6	BO.D7.8/19	Kwitnące Przegorzały	62 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Podpisano zlecenie na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 20.05.2020 r.
7	BO.D7.26/19	Czyste Wały Rudawy	10 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian, trwa opracowanie materiałów do zamówienia publicznego.
8	BO.D7.22/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Rozpoczęto weryfikację uchwał podjętych przez Radę Dzielnicy w sprawie rozdysponowania środków finansowych na zadania realizowane w roku 2020, w tym m. in. wysokości zaplanowanych środków finansowych.
DZIELNICA VIII DĘBNIKI					
1	BO.D8.9/19	Plac aktywnego wypoczynku dla młodzieży na Zakrzówku	220 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Trwa oczekiwanie na uzyskanie opinii/wytocznych Miejskich Jednostek Organizacyjnych. Umówiono spotkanie odnośnie realizacji zadania.
2	BO.D8.19/19	Samochód ratowniczy dla Straży Pożarnej	85 000	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Przygotowanie dokumentacji do wszczęcia postępowania przetargowego.
3	BO.D8.17/19	Rozwijamy talenty dzieci oraz integrujemy rodziny ze Skotnik	134 500	Centrum Kultury Podgórze	W ramach realizacji projektu kontynuowane są zajęcia dla dzieci i młodzieży (zajęcia z języka angielskiego, taneczne, plastyczne, muzyczne i teatralne). Ponadto odbył się Bał Karnawałowy w 6 grupach dla Klubu Rodziców, Przedszkola oraz Szkoły oraz Koncert pt: "Uff - to ci był karnawał". Dodatkowo zostały zakupione materiały realizacyjne do zajęć plastycznych.
4	BO.D8.4/19	Skwery dla Ludwinowa (os. Podwawelskie)	667 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Przygotowanie dokumentacji do wszczęcia postępowania przetargowego.
5	BO.D8.27/19	Nie daj się zalać!!!	77 400	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Stan realizacji bez zmian, wykonano wstępną kalkulację zamówienia.
6	BO.D8.32/19	Suchą nogą do tramwaju	410 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Przekazano zadanie do ZDMK pismem znak ZZM.ID.500.47.20.4160.PK1 z dnia 28.02.2020r.
7	BO.D8.22/19	Czytam - gram - słucham!	12 000	Biblioteka Kraków	Zadanie w realizacji. Rozpoczęto procedurę zakupową z opracowaniem listy nowości.
8	BO.D8.35/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Rozpoczęto weryfikację uchwał podjętych przez Radę Dzielnicy w sprawie rozdysponowania środków finansowych na zadania realizowane w roku 2020, w tym m. in. wysokości zaplanowanych środków finansowych.
9	BO.D8.20/19	"Otwarte zajęcia biegowo-ruchowe na terenie Dzielnicy VIII"	4 000	Wydział Sportu	Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa ze Stowarzyszeniem "I Ty Możesz Być Wielki".

10	BO.D8.21/19	Warsztaty programowania dla dzieci w wieku 8-10 lat	10 120	Szkoła Podstawowa nr 25	Zadanie w realizacji. Ustalenie dni oraz godzin zajęć: środy od 04.03 do 06.05.2020 r., godz. 16.00-17.30, zajęcia w dwóch grupach. Umieszczenie ogłoszeń o warsztatach: 17 lutego 2020 r. Zapisy na zajęcia: od 17 lutego do 28 lutego 2020 r. Pełna lista uczestników oraz lista rezerwowa. Rozpoczęcie zajęć: 4 marca 2020 r., zakończenie zajęć: 5 maja 2020 r.
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI					
1	BO.D9.13/19	Park w Łagiewnikach - etap II	302 520	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian, w miesiącu styczniu odbyło się spotkanie z Wnioskodawcą projektu, na którym został omówiony harmonogram prac.
2	BO.D9.14/19	Leśny plac zabaw w Parku Solvay	300 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień.
3	BO.D9.19/19	Magnoliowy zagajnik etap II	100 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian, trwa opracowanie materiałów do zamówienia publicznego.
4	BO.D9.8/19	Budki lęgowe dla ptaków w Parku Solvay.	20 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Obecnie trwa uzgadnianie lokalizacji budek lęgowych dla ptaków.
5	BO.D9.17/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Rozpoczęto weryfikację uchwał podjętych przez Radę Dzielnicy w sprawie rozdysponowania środków finansowych na zadania realizowane w roku 2020, w tym m. in. wysokości zaplanowanych środków finansowych.
DZIELNICA X SWOSZOWICE					
1	BO.D10.14/19	Zielona Dzielnica X - nasadzenia zieleni na 4 osiedlach	160 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Obecnie trwa uzgadnianie lokalizacji nasadzeń.
2	BO.D10.8/19	Remonty chodników i ulic w Dzielnicy X.	334 000	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Zadanie w realizacji w zakresie remontu nawierzchni i chodników w ul. Kłuszyńskiej, Dr Judyma, Szybisko w ramach zawartej umowy na bieżące utrzymanie dróg - zrealizowany remont chodnika w ul. Kłuszyńskiej, w trakcie realizacji remont chodnika w ul. Szybisko z terminem do 31.04.2020 r. Prace w ul. Dr Judyma planowane są w okresie wakacyjnym.
3	BO.D10.23/19	Chrońmy tereny zielone na Klinach zakładając ogród społeczny	170 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Rozesłano zapytania ofertowe na wykonanie projektu.
4	BO.D10.4/19	Ławki na przystankach ul. Niewodniczańskiego, Chałubińskiego i Szybisko	6 500	Zarząd Transportu Publicznego	Trwa opracowywanie planu realizacji zadania.

5	BO.D10.20/19	Street workout dla każdego	165 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Stan realizacji bez zmian, trwa przygotowanie dokumentacji do wszczęcia postępowania przetargowego.
DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE					
1	BO.D11.6/19	STOP SMOG - grota solna receptą na skutki miejskiego smogu	135 000	Wydział Ds. Jakości Powietrza	Zadanie w realizacji. Uzgodnienie pomiędzy Urzędem Miasta Krakowa - Wydziałem ds. Jakości Powietrza a Krakowskim Szkolnym Ośrodkiem Sportowym im. "Szarych Szeregów"(KSOS) zostało zawarte w dniu 26.02.2020 r. Od dnia podpisania uzgodnienia rozpoczęło się wydawanie dla mieszkańców Krakowa bezpłatnych biletów na seans w grocie solnej KSOS „Kurdwanów Nowy”, zlokalizowanej przy ul. Wysłouchów 34a w Krakowie. Informacja o stanie realizacji zadania została również zamieszczona na portalu Magiczny Kraków.
2	BO.D11.17/19	Wielozmysłowy ogród możliwości-budowa ogrodu sensorycznego	80 000	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty / SP nr 149	Trwa przygotowanie postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej.
3	BO.D11.13/19	Psi wybieg przy Stojalowskiego	464 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Trwa przygotowanie postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej.
4	BO.D11.26/1	Wiata rowerowa na terenie szkoły podstawowej nr 27	55 000	Szkoła Podstawowa nr 27	Stan realizacji bez zmian
5	BO.D11.21/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Rozpoczęto weryfikację uchwał podjętych przez Radę Dzielnicy w sprawie rozdysponowania środków finansowych na zadania realizowane w roku 2020, w tym m. in. wysokości zaplanowanych środków finansowych.
6	BO.D11.10/19	Budowa chodnika prowadzącego od przystanku do przedszkola	89 000	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Zadanie w trakcie kompletowania wymaganej dokumentacji celem ogłoszenia przetargu.
7	BO.D11.14/19	Walczymy z hałasem	120 000	Szkoła Podstawowa nr 27	Stan realizacji bez zmian
8	BO.D11.23/19	Zdrowy kręgosłup-gimnastyka dla każdego	4 170	Wydział Sportu	Zadanie w realizacji. Została podpisana umowa ze Stowarzyszeniem Klub Sportowy Grzegórzecki.

9	BO.D11.16/19	Piknik rodzinny na Piaskach Nowych	36 000	Centrum Kultury Podgórze	Dokonano wstępnego wyboru warsztatów i aktywności dla uczestników imprezy oraz miejsca gdzie będzie odbywać się piknik. Ustalono wstępnie wymagania techniczne dotyczące sceny i zaplecza do prowadzenia warsztatów w trakcie imprezy. Ustalono kolejne terminy spotkań z Wnioskodawcą oraz z innymi zainteresowanymi stronami. Zaproszono do współpracy i zaprezentowania swojej oferty w trakcie pikniku stowarzyszenia i instytucje działające na terenie Dzielnicy XI, między innymi: Bibliotekę Kraków, Stowarzyszenie Drwinka oraz Parafię MB Różańcowej w Krakowie.
10	BO.D11.5/19	Tablica wystawowa o historii Woli Duchackiej	6 000	Wydział Ds. Turystyki	Odbyły się spotkania robocze z pomysłodawcami projektu oraz z przedstawicielami jednostek miejskich. Zaplanowano spotkanie z przedstawicielami Zarządu Dróg Miasta Krakowa na 6 marca.
11	BO.D11.22/19	Oświetlenie ulicy Przy Kuźni w Krakowie Piaskach Wielkich	90 000	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Zadanie w trakcie kompletowania wymaganej dokumentacji celem ogłoszenia przetargu.
12	BO.D11.7/19	W zdrowym ciele zdrowy duch - gimnastyka dla seniora	39 620	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Dokonano wyboru oferty, trwa przygotowanie umowy z realizatorem.
13	BO.D11.11/19	Zakup obuwia tanecznego dla dzieci z Zespołu Krakowiak.	10 000	Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak"	Stan realizacji bez zmian, trwa zbieranie informacji potrzebnych do przygotowania zamówienia.
14	BO.D11.20/19	Otwarte zajęcia biegowo-ruchowe na terenie Dzielnicy XI	4 000	Wydział Sportu	Zadanie w realizacji. Została podpisana umowa ze Stowarzyszeniem Krakowski Klub Biegacza "Dystans".
15	BO.D11.4/19	Małe smoki w kimonach- bezpłatne zajęcia dla dzieci	26 900	Wydział Sportu	Realizacja zadania wrzesień - grudzień 2020
16	BO.D11.12/19	Szydelko, włóczka, matematyka	31 500	Szkoła Podstawowa nr 149	Zadanie w realizacji . W terminie 17-28 marca w sekretariacie SP nr 149 odbędą się zapisy na zajęcia. Obecnie rozesłano informacje o zajęciach do szkół w dzielnicy XI. Ustalono, że zajęcia odbywać się we wtorki (3 grupy) oraz w czwartki (1 grupa).
DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM					
1	BO.D12.26/19	Bezpiecznie nad Serafą	301 000	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Stan realizacji bez zmian, dokonano wstępnej kalkulacji zamówienia.
2	BO.D12.11/19	Rewitalizacja stawów w Parku Lilli Wenedy	35 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian, trwa opracowanie materiałów do zamówienia publicznego.

3	BO.D12.23/19	Doposażenie Parku Aleksandry	553 200	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian, trwa opracowanie materiałów do zamówienia publicznego.
4	BO.D12.4/19	Prokocimskie Camp Nou - oświetlenie KS Kolejarsz Prokocim	272 500	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Zlecono opracowanie programu funkcjonalno -użytkowego budowy oświetlenia, termin 6.03.20 wartość 4.920 zł.
5	BO.D12.19/19	Siłownia plenerowa z placem zabaw - KS Bieżanowianka	170 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Stan realizacji bez zmian, trwa opracowanie materiałów do zamówienia publicznego.
6	BO.D12.30/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Rozpoczęto weryfikację uchwał podjętych przez Radę Dzielnicy w sprawie rozdysponowania środków finansowych na zadania realizowane w roku 2020, w tym m. in. wysokości zaplanowanych środków finansowych.
7	BO.D12.33/19	Dzielnicowy Szlak Pamięci	11 000	Wydział Ds. Turystyki	Odbyły się spotkania robocze z pomysłodawcami projektu oraz z przedstawicielami jednostek miejskich. Zaplanowano spotkanie z przedstawicielami Zarządu Dróg Miasta Krakowa na 6 marca.
8	BO.D12.15/19	Otwarte zajęcia biegowo-ruchowe na terenie Dzielnicy XII	4 000	Wydział Sportu	Zadanie w realizacji
9	BO.D12.31/19	Encyklopedia Prokocimska digitalizacja książek o Prokocimiu	13 500	Biblioteka Kraków	W lutym zorganizowano spotkanie z autorem projektu. Omówiono zapisy umowy licencyjnej dla autorów tekstów. Opracowano wykaz placówek, do których mają trafić pendrivy ze zeskanowanymi materiałami
10	BO.D12.32/19	Pamiętka z Prokocimia i Bieżanowa-konkurs	11 500	Centrum Kultury Podgórze	Odbyło się spotkanie Komisji Konkursowej, która przyjęła główne założenia konkursu. Opracowany został, przez autora projektu regulamin konkursu, który skonsultowano z radcą prawnym Centrum Kultury Podgórze w zakresie praw autorskich nadsyłanych prac oraz nagród pieniężnych dla zwycięzców. Sporządzono listę szkół artystycznych średniego i wyższego stopnia na terenie całej Polski, do których zostaną przesłane regulaminy wraz z zaproszeniem do wzięcia udziału w konkursie ich uczniów, studentów lub pracowników.
DZIELNICA XIII PODGÓRZE					
1	BO.D13.23/19	Zielony skwer Mały Płaszów - Lipska	480 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian, trwa opracowanie materiałów do zamówienia publicznego.
2	BO.D13.18/19	Stadion Korony - Rewitalizacja 2.0	586 360	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Złożono wniosek o rozszerzenie zakresu rzeczowego o opracowanie dokumentacji projektowej.
3	BO.D13.25/19	Bezpieczeństwo- szybko i skutecznie	395 000	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Stan realizacji bez zmian, trwa opracowanie materiałów do zamówienia publicznego.

4	BO.D13.36/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Rozpoczęto weryfikację uchwał podjętych przez Radę Dzielnicy w sprawie rozdysponowania środków finansowych na zadania realizowane w roku 2020, w tym m. in. wysokości zaplanowanych środków finansowych.
DZIELNICA XIV CZYŻYNY					
1	BO.D14.21/19	100 nowych drzew w dzielnicy	100 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Trwa uzgadnianie lokalizacji nasadzeń.
2	BO.D14.43/19	Park kieszonkowy w okolicy dawnego pasa lotniska	300 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień.
3	BO.D14.14/19	Bezpieczniej wzdłuż ulicy Sołtysowskiej	189 000	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę chodnika wzdłuż ul. Sołtysowskiej od budynku 21 do 23a, wybrano ofertę na kwotę 22 990,00 zł. W dniu 20.02.2020 r. podpisana została umowa. Planowany termin opracowania projektu - 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.
4	BO.D14.29/19	Alejka w zieleni pomiędzy ul. Orlińskiego, Avią i 2 Pułku	30 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian, trwa opracowanie materiałów do zamówienia publicznego.
5	BO.D14.36/19	Darmowe kino plenerowe dla mieszkańców w Parku Lotników!	30 000	Krakowskie Biuro Festiwalowe	Ze względu na termin realizacji projektu (okres wakacji) ustalono, że pierwsze spotkanie na którym zostaną omówione szczegóły sposobu realizacji zadani odbędzie się wiosną.
6	BO.D14.4/19	Ścieżka rowerowa na wjeździe w ul. Medveckiego od zachodu	172 500	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej. Otwarcie ofert odbyło się 14.02.20 r. wpłynęło 5 ofert - wybrano najkorzystniejszą na kwotę 25 436,40 zł. Planowany termin opracowania projektu - 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.
7	BO.D14.22/19	Bezpieczne Czyżyny	78 000	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Podpisano porozumienie, na mocy którego środki finansowe przekazano do Policji.
8	BO.D14.35/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Rozpoczęto weryfikację uchwał podjętych przez Radę Dzielnicy w sprawie rozdysponowania środków finansowych na zadania realizowane w roku 2020, w tym m. in. wysokości zaplanowanych środków finansowych.
DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE					
1	BO.D15.28/19	Trawiaste boisko na Oświecenia	405 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Stan realizacji bez zmian, trwa opracowanie materiałów do zamówienia publicznego.
2	BO.D15.29/19	Ja też mogę uratować komuś życie!	77 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Rozpoczęto weryfikację uchwał podjętych przez Radę Dzielnicy w sprawie rozdysponowania środków finansowych na zadania realizowane w roku 2020, w tym m. in. wysokości zaplanowanych środków finansowych.

3	BO.D15.5/19	Zielone Mistrzejowice - Zasadź swoje drzewko!	100 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Trwa uzgadnianie lokalizacji nasadzeń.
4	BO.D15.7/19	Bezpieczniej w Mistrzejowicach - spokojne osiedla !	80 000	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego / Komenda Miejska PSP	Zadanie w realizacji. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego realizuje zadanie w zakresie wydatkowania 40 000 zł z przeznaczeniem na dodatkowe płatne patrole funkcjonariuszy Policji - podpisano porozumienie w tej sprawie, na mocy którego przekazano środki finansowe.
5	BO.D15.22/19	Boisko sportowe wielofunkcyjne przy Szkole Podst. Nr 144	190 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Stan realizacji bez zmian, trwa opracowanie materiałów do zamówienia publicznego.
6	BO.D15.6/19	Kino pod chmurką	50 000	Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida	Etap ustalania terminów, planowania wydarzeń towarzyszących, wystąpienie o pozwolenie na wykorzystanie terenu przed Klubem Kuźnia OKN.
7	BO.D15.17/19	Zielony przystanek	50 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Trwa uzgadnianie lokalizacji miejsc realizacji projektu.
8	BO.D15.9/19	Nowe książki oraz prasa w bibliotece	30 000	Biblioteka Kraków	Dla Filii nr 48 zaprenumerowano 8 tytułów czasopism, które będą dostarczane w ciągu roku. Na ten cel wydatkowano 3000 zł
9	BO.D15.4/19	Przeście łączące ulicę Bohomolca z ulicą Kuczkowskiego	100 000	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Ogłoszono zapytanie ofertowe na opracowanie wstępnej koncepcji i Programu Funkcjonalno-Użytkowego, termin składania ofert do 19.02.2020 r. Pozyskano ofertę - PFU w trakcie zlecenia.
10	BO.D15.21/19	Zdrowy kręgosłup - bezpłatne zajęcia gimnastyczne 2020	4 780	Wydział Sportu	Zadanie w realizacji. Została podpisana umowa z Uczniowskim Klubem Sportowym KSBad.
11	BO.D15.8/19	Familiada „Żyj zdrowo i wesoło”	8 000	Wydział Sportu	Realizacja zadania czerwiec 2020.
DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE					
1	BO.D16.3/19	Oczyszczenie wody zalewu nowohuckiego – czy woda będzie czysta?	250 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zawarto umowę na opracowanie ekspertyzy dotyczącej możliwych metod rekultywacji Zalewu Nowohuckiego. Ekspertyza w trakcie opracowywania.
2	BO.D16.4/19	Oświetlenie przejść dla pieszych w Bieńczycach.	250 000	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Zadanie w trakcie kompletowania wymaganej dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia przetargu.
3	BO.D16.2/19	Staw przy Kaczeńcowej – działania proekologiczne	130 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian, trwa opracowanie materiałów do zamówienia publicznego.

4	BO.D16.20/19	Zagospodarowanie terenu Plant Bieńczyckich wraz z ławeczką Józefa Strusia	220 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień.
5	BO.D16.6/19	Rozczytane Bieńczyce	19 000	Biblioteka Kraków	Przygotowano procedurę do zakupu nowości. Opracowano harmonogram spotkań i warsztatów.
6	BO.D16.17/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Rozpoczęto weryfikację uchwał podjętych przez Radę Dzielnicy w sprawie rozdysponowania środków finansowych na zadania realizowane w roku 2020, w tym m. in. wysokości zaplanowanych środków finansowych.
7	BO.D16.10/19	Mokre stopy – głowa w słońcu.	23 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Realizacja wiosna - jesień 2020.

DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE

1	BO.D17.21/19	Rodzinny Ogród Wrażeń	200 000	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty / S P O I nr 98	Wybrano wykonawcę zadania polegającego na stworzenie programu funkcjonalno użytkowego.
2	BO.D17.20/19	Budowa chodnika wzdłuż ul. Lubockiej	200 730	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Ogłoszono zapytanie ofertowe na opracowanie wstępnej koncepcji i Programu Funkcjonalno-Użytkowego, termin składania ofert do 19.02.2020 r. Pozyskano ofertę - PFU w trakcie zlecenia.
3	BO.D17.34/19	Budowa bieżni lekkoatletycznej 60m	150 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Stan realizacji bez zmian, trwa opracowanie materiałów do zamówienia publicznego.
4	BO.D17.32/19	Im jaśniej tym przyjemniej!	57 500	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację oświetlenia na terenie ogrodu społecznego przy ul. Zakole w trybie zaprojektuj i zbuduj, otwarcie złożonych ofert nastąpi 02.03.2020 r. Planowany termin realizacji: 31.10.2020 r.
5	BO.D17.30/19	Ławki z widokiem	100 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian, trwa opracowanie materiałów do zamówienia publicznego.
6	BO.D17.1/19	Remont Orlika przy SP nr 129	21 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Stan realizacji bez zmian, trwa ustalanie szczegółowego zakresu robót.
7	BO.D17.35/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Rozpoczęto weryfikację uchwał podjętych przez Radę Dzielnicy w sprawie rozdysponowania środków finansowych na zadania realizowane w roku 2020, w tym m. in. wysokości zaplanowanych środków finansowych.
8	BO.D17.16/19	Kurs komunikatywnego jęz. angielskiego dla seniorów z CAS	4 600	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Rozpoczęto weryfikację uchwał podjętych przez Radę Dzielnicy w sprawie rozdysponowania środków finansowych na zadania realizowane w roku 2020, w tym m. in. wysokości zaplanowanych środków finansowych.

DZIELNICA XVIII NOWA HUTA

DZIELNICA XVIII NOWA HUTA

1	BO.D18.23/19	Bezpieczny ratownik - Bezpieczny Nowohucianin	93 400	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Stan realizacji bez zmian, w miesiącu styczniu dokonano wstępnej kalkulacji zamówienia.
2	BO.D18.15/19	Czerwone korale - magia stroju krakowskiego	107 500	Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta	19 lutego odbyło się spotkanie z przedstawicielami osiedla Wyciąże, Przylasek Rusiecki, Branice, którzy mają korzystać ze strojów. Na spotkaniu zapoznano się z ofertami internetowymi, firm szyjących stroje krakowskie. Umówiono się na wspólny wyjazd do firm (Gdów, Kraków) w celu zapoznania się z ich ofertą
3	BO.D18.30/19	Rewitalizacja zieleni przy Klubie Herkules	70 000	Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta	Zgłoszono wstępne koncepcje dotyczące rewitalizacji terenu wokół Klubu czyli propozycje, zdjęcia. 28 lutego 2020r. w Klubie Herkules odbyła się wizja lokalna dotycząca projektu zagospodarowania terenu
4	BO.D18.54/19	Ogólnodostępny plac zabaw przy SP nr. 80 na os. Na Skarpie 8	197 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	30.01.2020r. zawarto umowę nr 25/ZIS/20 na opracowanie dokumentacji projektowej, termin opracowania 30.05.2020r., wartość umowy 13.530 zł.
5	BO.D18.1/19	Nie złam nogi na chodniku	418 000	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Zadanie w zakresie remontu chodnika w Al. Solidarności wzdłuż Parku Szwedzkiego zlecone do realizacji w ramach zawartej umowy na bieżące utrzymanie dróg z terminem wykonania do 30.04.2020 r.
6	BO.D18.3/19	700 budek dla ptaków na 70-lecie Nowej Huty	82 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian, trwa opracowanie materiałów do zamówienia publicznego.
7	BO.D18.29/19	Wolica - skwer z miejscem rekreacji przy Brzeskiej – Zakępie	500 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Podpisano umowę na oczyszczenie stawu i przygotowanie pod inwestycję. Trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień.
8	BO.D18.52/19	Gdy na czytanie znajdziesz chęć, do biblioteki zaraz pędź	28 700	Biblioteka Kraków	Dla Filii nr 53, 55, 56 zakupiono lub zaprenumerowano łącznie 23 tytuły czasopism, które będą dostarczane w ciągu roku. Na ten cel wydatkowano 2700 zł. Opracowano harmonogram spotkań i warsztatów
9	BO.D18.5/19	Psie Stacje albo Kupa Wstydu	20 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian
10	BO.D18.59/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Rozpoczęto weryfikację uchwał podjętych przez Radę Dzielnicy w sprawie rozdysponowania środków finansowych na zadania realizowane w roku 2020, w tym m. in. wysokości zaplanowanych środków finansowych
Projekty o charakterze ogólnomiejskim					
1	BO.OM.5/19	Tak dla parku przy Karmelickiej	2 000 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian, trwa opracowanie materiałów do zamówienia publicznego.

2	BO.OM.68/19	Jasne, że Bulwary! – piękne i bezpieczne Bulwary nad Wisłą	2 000 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian, trwa opracowanie materiałów do zamówienia publicznego.
3	BO.OM.7/19	Młynówka Królewska - najdłuższy park w Polsce	1 000 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	W miesiącu styczniu odbyło się spotkanie z Wnioskodawcą projektu, na którym został omówiony harmonogram prac.
4	BO.OM.127/19	Samochód dla Schroniska dla Zwierząt	240 000	Wydział Kształtowania Środowiska	Stan realizacji bez zmian. Otrzymano specyfikację samochodu, trwa opracowanie materiałów do zamówienia publicznego.
5	BO.OM.103/19	Centrum Sportów Miejskich	2 000 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	stan realizacji bez zmian. W miesiącu styczniu ustalono szczegółowy zakres i przygotowano materiały potrzebne do udzielenia zamówienia publicznego.
6	BO.OM.10/19	Aleja Róż na nowo	1990000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Odkonduło się spotkanie z Wnioskodawcą projektu, przedstawicielami Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, Miejskich Jednostek Organizacyjnych, zaproszonych Wydziałów Urzędu Miasta Krakowa oraz Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej celem omówienia zakresu prac oraz pozyskania informacji przydatnych dla realizacji projektu.
7	BO.OM.125/19	Bezpiecznie nad wodą	405 000	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Stan realizacji bez zmian, zadanie oczekuje na realizację.
8	BO.OM.153/19	Śmieciomaty z nagrodami	300 000	Wydział Obsługi Urzędu / MPO Sp. z o.o.	13 lutego 2020 odbyło się spotkanie organizacyjne na którym omówiono szczegółów i sposób realizacji zadania.
9	BO.OM.22/19	Stop Dzikim Wysypiskom Śmieci!	33 000	Straż Miejska Miasta Krakowa	Stan realizacji bez zmian. Trwa wybór dostawcy sprzętu zgodnie ze specyfikacją.
10	BO.OM.35/19	Natura dla Podgórza	30000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian, trwa opracowanie materiałów do zamówienia publicznego.

