

Lp.	Numer ewidencyjny	Tytuł zadania	Koszt	Realizator	Stan realizacji zadań podejmowany w maju 2020
DZIELNICA I STARE MIASTO					
1	BO.D1.31/19	Zielony Kazimierz - posadzenie drzew na ul. św. Wawrzyńca	399 480	Zarząd Zieleni Miejskiej	Dnia 05.06.2020 r. zostało ogłoszone zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin składania ofert 10.06.2020 r.
2	BO.D1.4/19	Kieszonkowy park sąsiedzki na Kazimierzu	150 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Działka, na której miał być zlokalizowany park kieszonkowy nie stanowi już własności Gminy Miejskiej Kraków, trwają ustalenia co do dalszych działań.
3	BO.D1.30/19	Filmowe Bulwary w Dzielnicy I	65 000	Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana	W związku z możliwością organizacji pokazów kina plenerowego ale w reżimie sanitarnym, prowadzone są ostatnie czynności organizacyjne, które umożliwią zrealizowanie zadania. Ze względu na obostrzenia oraz po konsultacji z projektodawcą, ulegną zmianie terminy pokazów.
4	BO.D1.24/19	Aktywny Senior	120 000	Centrum Młodzieży im. Dr. H. Jordana	Trwają rozmowy na temat przesunięcia realizacji projektu w całości na drugą połowę roku kalendarzowego.
5	BO.D1.2/19	"Opiekun domowy chorego - warsztaty u Helców"	26 808	Dom Pomocy Społecznej ul. Helców 2	W okresie od 1 maja 2020 r. do 31 maja 2020 r. - została czasowo zawieszona realizacja warsztatów dla opiekunów rodzinnych, które odbywają się w ramach Projektu nr BO.D1.2/19 VI Edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa. O nowych terminach warsztatów osoby zainteresowane i uczestnicy będą na bieżąco informowani.
6	BO.D1.22/19	1000 darmowych zgniataczy petów dla mieszkańców Śródmieścia	40 000	Wydział Gospodarki Komunalnej	Trwają działania przygotowawcze związane z wyborem realizatora projektów.
7	BO.D1.3/19	Napij się na zdrowie! Poidetko miejskie	89 790	Klimat Energia Gospodarka Wodna	Nastąpiła zmiana realizatora na Miejską Jednostkę Organizacyjną Klimat Energia Gospodarka Wodna Zarządzeniem nr 1041/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 05.05.2020 r.
8	BO.D1.18/19	Szybsza walka z pożarami na Starym Mieście i Kazimierzu	29 000	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Zadanie zrealizowano. Zakupiono kamerę termowizyjną na kwotę 27.500 zł.
9	BO.D1.20/19	Nie dla czadu na Starym Mieście i Kazimierzu	20 000	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Zadanie zrealizowane. Zakupiono: 100 szt. czujek tlenku węgla i dymu, urządzenie pomiarowe, laptop.
10	BO.D1.12/19	Remont nagrobków żołnierzy polskich na Cmentarzu Rakowickim	50 000	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	Stan realizacji bez zmian. W maju zostały rozpoczęte działania przygotowawcze w kwestii udzielenia zamówienia publicznego.

11	BO.D1.23/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Z uwagi na zawieszenie od 12 marca br. na obszarze całego kraju zajęć w przedszkolach i szkołach, realizacja zadania polegającego na organizacji na terenie przedszkoli i szkół szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej nie jest możliwa do realizacji roku szkolnym 2019/2020. Ewentualna realizacja zadania w II półroczu 2020 r. brak informacji o rozwiązaniach organizacyjnych planowanych w szkołach i przedszkolach od nowego roku szkolnego 2020/2021. Realizacja zadania w roku 2020 może być zagrożona.
12	BO.D1.19/19	Popularyzacja ochrony przeciwpożarowej w Dzielnicy I	3 500	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Zadania będą realizowane po wygaśnięciu epidemii koronawirusa. Obecnie poszukiwanie sprzętu jest znacznie utrudnione ze względu na ograniczony kontakt z producentami.

DZIELNICA II GRZEGÓRZKI

1	BO.D2.31/19	Skocz w zieleń - aktywiści dla klimatu	322 600	Zarząd Zieleni Miejskiej	W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami przez wyłonionego wykonawcę.
2	BO.D2.57/19	200 domów dla Ptaków-Dziuplaków	40 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Dnia 18.06.2020 r. została podpisana umowa na opracowanie analizy ornitologicznej z terminem realizacji do dnia 31.07.2020 r., a w IV kwartale planowana jest dostawa budek z montażem.
3	BO.D2.48/19	Naturalna strefa relaksu - Grzegórzecka	140 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Prace projektowe na ukończeniu.
4	BO.D2.36/19	Minigolf i mini siłownia na terenie SP nr 18 na Dąbiu	75 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Stan realizacji bez zmian. Trwa przygotowanie materiałów do udzielenia zamówienia publicznego.
5	BO.D2.56/19	Filmowe Bulwary	65 000	Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana	W związku z możliwością organizacji pokazów kina plenerowego w reżimie sanitarnym, prowadzone są ostatnie czynności organizacyjne, które umożliwią zrealizowanie zadania. Ze względu na obostrzenia oraz po konsultacji z projektodawcą, ulegną zmianie terminy pokazów. Zadanie nie jest zagrożone.
6	BO.D2.46/19	Sąsiedzki zieleniec - ogród społeczny Grzegórzek	150 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	O odbyło się spotkanie wykonawcy z Wnioskodawcami. Trwa opracowywanie koncepcji.
7	BO.D2.9/19	"Słaba płeć - niekoniecznie" - zajęcia samoobrony	10 420	Straż Miejska Miasta Krakowa	Od 23 maja br. zajęcia z samoobrony realizowane są zgodnie z harmonogramem.
8	BO.D2.41/19	Rowerem po Grzegórkach - kurs miejskiej jazdy na rowerze	3 400	Wydział Gospodarki Komunalnej	Stan realizacji bez zmian, trwają działania przygotowawcze związane z wyborem realizatora projektów.

DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY

1	BO.D3.20/19	Odpocznij w Parku Zaczarowanej Dorożki	175 500	Zarząd Zieleni Miejskiej	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
2	BO.D3.10/19	Rabaty kwiatowe odstraszające kleszcze i komary- edycja II	62 500	Zarząd Zieleni Miejskiej	Projekty rabat zostały wykonane, realizacja nasadzeń zaplanowana została do końca IV kwartału.
3	BO.D3.29/19	Zielona 3 Dzielnica	320 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem do 31.08.2020 r. W III - IV kwartale planuje się realizację zadania.

4	BO.D3.4/19	Ławki oraz więcej drzew i krzewów przy ulicy Reduta	17 500	Zarząd Zieleni Miejskiej	Ustalono lokalizację obiektów małej architektury i nasadzeń z Wnioskodawcą. Trwa przygotowywanie dokumentacji do procedury ogłoszenia zamówienia publicznego.
5	BO.D3.22/19	Źródełko wody na placu zabaw	359 160	Zarząd Zieleni Miejskiej	Nastąpiła zmiana realizatora na ZZM Zarządzeniem nr 1041/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 05.05.2020 r.
6	BO.D3.38/19	Kino Letnie.	65 000	Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana	W związku z możliwością organizacji pokazów kina plenerowego w reżimie sanitarnym, prowadzone są ostatnie czynności organizacyjne, które umożliwią zrealizowanie zadania. Ze względu na obostrzenia oraz po konsultacji z projektodawcą, ulegną zmianie terminy pokazów.
7	BO.D3.17/19	Dzielnicowe Centrum Pomocy Niepełnosprawnym i Starszym	54 260	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zaplanowano działania na 2020 w ramach zadań PAL "Ugorek" i PAL "Na Olszy" - wyjazdy integracyjne, wyjścia do instytucji kultury, zajęcia ruchowe, warsztaty rękodzieła, warsztaty ze stylistką, warsztaty aranżacji wnętrz, zakup elektroniki oraz spotkania okolicznościowe. W kwietniu zostały podpisane umowy na organizację spotkania wigilijnego w grudniu 2020 r. oraz na zakup projektora i odtwarzacza CD.
8	BO.D3.27/19	Chodnik przy Kwartowej	98 000	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. W trakcie przygotowania materiałów celem ogłoszenia przetargu na realizację zadania w trybie „zaprojektuj i zbuduj”.
9	BO.D3.32/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Z uwagi na zawieszenie od 12 marca br. na obszarze całego kraju zajęć w przedszkolach i szkołach, realizacja zadania polegającego na organizacji na terenie przedszkoli i szkół szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej nie jest możliwa do realizacji roku szkolnym 2019/2020. Ewentualna realizacja zadania w II półroczu 2020 r. brak informacji o rozwiązaniach organizacyjnych planowanych w szkołach i przedszkolach od nowego roku szkolnego 2020/2021. Realizacja zadania w roku 2020 może być zagrożona.
10	BO.D3.14/19	Seniorze, zrób sobie selfie	4 930	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Uzyskano zgodę wnioskodawcy na ewentualne przeprowadzenie części zajęć w trybie on-line, trwają ustalenia z realizatorem na temat możliwości zmiany harmonogramu projektu i nowych warunków jego realizacji.

DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY

1	BO.D4.48/19	Naturalnie aktywni - Park Rzeczny Tonie	170 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień. W trakcie opracowywania dokumentacja projektowa.
2	BO.D4.15/19	Kwietna łąka nad Sudotem	12 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Ustalono powierzchnię łąki kwietnej, dokonano zakupu nasion. Łąka kwietna zostanie wykonana do 12.06.2020 r.
3	BO.D4.56/19	Wielopokoleniowy plac zabaw w Parku Krowoderskim	495 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Trwa oczekiwanie na ostateczne uzgodnienie dot. oświetlenia placu zabaw, które musi zostać wykonane razem z I etapem prac.
4	BO.D4.58/19	Park Kieszonkowy na Prądniku Białym	375 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej została podpisana w dniu 18.05.2020. Termin realizacji umowy 30.09.2020 r.
5	BO.D4.9/19	"Siłownia u Łokietka" (przy Szkole Podstawowej nr 67)	70 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Trwa przygotowanie materiałów do udzielenia zamówienia publicznego.

6	BO.D4.26/19	Bezpieczne dojście do Parku Kościuszki od ul. Mackiewicza	63 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Opracowano dokumentację wraz z kosztorysem inwestorskim w celu przeprowadzenia zamówienia. Dokonano rozeznania cenowego rynku. W dniu 03.06.2020 r. otrzymano oferty od firm/przedsiębiorstw wykonawczych. W najbliższych dniach planowane jest podpisanie zlecenia dla Wykonawcy oferującego najkorzystniejszą cenę.
7	BO.D4.57/19	Ekochodnik przy Fieldorfa-Nila	300 000	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Zadanie zrealizowano w zakresie remontu chodnika wzdłuż ogrodzenia Szpitala Jana Pawła II.
8	BO.D4.21/19	Wzbogacenie zasobów lokalnie działających klubów kultury.	151 000	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki	Zadanie w trakcie realizacji. Kontakt z instytucjami oraz wnioskodawcą w celu ustalenia właściwego harmonogramu działań i określenia zapotrzebowania jednostek. Wstępna weryfikacja kosztowa zapotrzebowania. Zamykanie ostatecznej listy zapotrzebowania.
9	BO.D4.46/19	Bezpieczny ruch w okolicy Parku Krowoderskiego	75 000	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Zadanie w trakcie realizacji w trybie „zaprojektuj i zbuduj”. W dniu 10.04.2020 rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację oświetlenia przejść dla pieszych. Umowa nr 347/ZDMK/2020 z 24.04.2020 r. na kwotę 84 870,00 zł. Planowany termin realizacji: 30.10.2020 r.
10	BO.D4.36/19	Motyle na Azorach	9 000	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty/ SP nr 119	Wyłonienie Wykonawcy na realizację zadania.
11	BO.D4.53/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Z uwagi na zawieszenie od 12 marca br. na obszarze całego kraju zajęć w przedszkolach i szkołach, realizacja zadania polegającego na organizacji na terenie przedszkoli i szkół szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej nie jest możliwa do realizacji roku szkolnym 2019/2020. Ewentualna realizacja zadania w II półroczu 2020 r. brak informacji o rozwiązaniach organizacyjnych planowanych w szkołach i przedszkolach od nowego roku szkolnego 2020/2021. Realizacja zadania w roku 2020 może być zagrożona.
12	BO.D4.22/19	Ławki i kosze na śmieci pod Szpitalem im. Narutowicza	7 500	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	Zadanie zrealizowano. Zakupiono i zamontowano ławki i kosze na śmieci. W dniu 29.04.2020 r. zawarto Aneks nr 1 do umowy dotacyjnej rozszerzający zakres rzeczowy o promocję projektu. Szpital po zbadaniu rynku wyłonił najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy tabliczek informacyjnych w ramach promocji projektu. Szpital jest na etapie konsultacji z Biurem projektu tabliczek informacyjnych.

DZIELNICA V KROWODRZA

1	BO.D5.12/19	Zielone Płuca Krowodrzy	50 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Przygotowywane jest zamówienie publiczne na wykonanie nasadzeń. Realizowane będą nasadzenia drzew przy ul. Piastowskiej oraz nasadzenia krzewów na zieleńcu w rejonie skrzyżowania ul. Królewskiej i al. Kijowskiej.
2	BO.D5.21/19	Nowy ogród przy ul. Królewskiej	162 300	Zarząd Zieleni Miejskiej	Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem do 04.09.2020 r.
3	BO.D5.13/19	Zielona Krowodrza - parki i ogrody sąsiedzkie	386 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Trwa przygotowanie mapy do celów projektowych oraz inwentaryzacja terenu.
4	BO.D5.4/19	Rewitalizacja Alei Słowackiego 2.0	40 000	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Zadanie zrealizowano. W zakresie remontu chodnika w pasie zieleni na odcinku pomiędzy Al. Słowackiego 38 a ul. Krowoderską na kwotę 37 763,24 zł.

5	BO.D5.25/19	"Kultura szansą dla więźniów samotności i starości".	69 000	MOPS / Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	W okresie od 1 stycznia do 31 maja wolontariusze świadczyli pomoc na rzecz 24 osób samotnych i starszych zamieszkałych na terenie Dzielnicy V Krowodrza. Od czasu ogłoszenia pandemii koronawirusa, realizacja projektu była utrudniona, a nawet w niektórych dziedzinach niemożliwa do realizacji. Wolontariusze w maju kontaktowali się przede wszystkim telefonicznie ponad 60 razy z podopiecznymi, w celu utrzymania kontaktu i w razie potrzeby zorganizowania zakupów niezbędnych rzeczy. Ponadto donoszono obiady z baru. W maju rozpropagowano projekt na terenie parafii w celu pozyskania nowych wolontariuszy, zgłosiło się 5 osób chcących pomagać osobom starszym i samotnym. Nawiązano również współpracę z MOPS w zakresie robieniu zakupów dla potrzebujących osób starszych.
6	BO.D5.22/19	Zwalczanie kleszczy - nasadzenie roślin	35 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Realizacja nasadzeń zaplanowana została do końca IV kwartału.
7	BO.D5.5/19	Stwórzmy zielony skwer przy kapliczce na Mazowieckiej	25 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian, trwa opracowanie materiałów do zamówienia publicznego.
8	BO.D5.8/19	Nowy stół zewnętrzny do ping ponga przy Młynówce Królewskiej	18 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Zadanie zrealizowano. Przygotowano materiały do udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zewnętrznego stołu do ping ponga w rej. Mł. Królewskiej przy ZSP Nr 4, ul. Urzędnicza 65, 4.05.2020 zawarto umowę na realizację na kwotę 18.000 zł. Termin 29.05.2020r.
9	BO.D5.24/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Z uwagi na zawieszenie od 12 marca br. na obszarze całego kraju zajęć w przedszkolach i szkołach, realizacja zadania polegającego na organizacji na terenie przedszkoli i szkół szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej nie jest możliwa do realizacji roku szkolnym 2019/2020. Ewentualna realizacja zadania w II półroczu 2020 r. brak informacji o rozwiązaniach organizacyjnych planowanych w szkołach i przedszkolach od nowego roku szkolnego 2020/2021. Realizacja zadania w roku 2020 może być zagrożona.
10	BO.D5.6/19	Mali ogrodnicy w wielkim mieście: warsztaty dla dzieci	8 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Mając na uwadze wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego koronawirusem COVID-19, a następnie wprowadzenie w Polsce w dniu 20.03.20 r. stanu epidemii na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 491 z późn. zm.) oraz fakt, iż skutkowało to częściowym ograniczeniem pracy przedsiębiorstw, urzędów realizacja przedmiotowego zadania uległa spowolnieniu. Trwa opracowanie planu adaptacji wniosku BO do aktualnej sytuacji w kraju – stanu epidemii.
11	BO.D5.16/19	Znaki drogowe dla dzieci w parku Św. Wincentego a'Paolo	25 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Znaki drogowe zamontowane w terenie. Wykonawca czeka na naklejki informujące o BO i bezdeszczową pogodę na ich przyklejenie.
12	BO.D5.26/19	Dni z programowaniem w szkołach podstawowych dzielnicy V	3 500	Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza”	Zaplanowany termin realizacji zadania wrzesień 2020 r.
13	BO.D5.14/19	Stoły do gry w szachy w SP nr 5 w Krakowie	9 500	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Przygotowano materiały do przeprowadzenia zamówienia publicznego na montaż stołu do gry w szachy, w dniu 8 maja zawarto umowę, termin realizacji 30.06.2020r.

1	BO.D6.25/19	Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ulicy Na Błonie	337 760	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. W dniu 7 kwietnia rozstrzygnięto przetarg nieograniczony, Umowa nr 337/ZDMK/2020 z 23.04.2020 r. na kwotę 35 000 zł. Planowany termin realizacji: 10.12.2020 r.
2	BO.D6.9/19	Budowa strefy wypoczynku w parku Młynówka Królewska	250 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i podpisano umowę.
3	BO.D6.8/19	Nasadenia krzewów, kwiatów na terenach zielonych dzielnicy	190 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem do 30.10.2020 r.
4	BO.D6.29/19	Klasa w zieleni	60 000	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty/ SP nr 93	W marcu zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 30.06.2020 r.
5	BO.D6.30/19	Kino Klon- bezpłatne seanse w Klubie Kultury Mydlniki	5 600	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki	Z powodu zawieszenia działalności instytucji oraz zakazu zgromadzeń z powodu ryzyka zarażenia COVID-19 realizacja seansów została zawieszona – nie istnieje możliwość udostępniania filmów online w ramach wykupionej umowy licencyjnej. Po zniesieniu ograniczeń zostanie zwiększona częstotliwość seansów.

DZIELNICA VII ZWIERZYNIC

1	BO.D7.1/19	Zielony ogród zabaw przy ul. Królowej Jadwigi 78	140 000	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty/SP nr 32	Stan realizacji bez zmian, przygotowanie postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej.
2	BO.D7.7/19	Wyremontujmy chodniki na Zwierzyńcu!	393 880	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Zadanie w trakcie realizacji w ramach zawartej umowy na bieżące utrzymanie dróg. Zrealizowany remont chodnika w ul. Ks. Józefa.
3	BO.D7.21/19	Rekonstrukcja Al. Kasztanowej	290 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Mając na uwadze wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego koronawirusem COVID-19, a następnie wprowadzenie w Polsce w dniu 20.03.20 r. stanu epidemii na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 491 z późn. zm.) oraz fakt, iż skutkowało to częściowym ograniczeniem pracy przedsiębiorstw, urzędów realizacja przedmiotowego zadania uległa spowolnieniu. W II kwartale 2020 r. planowane jest ogłoszenie zamówienia publicznego na na opracowanie ekspertyzy dendrologicznej.
4	BO.D7.4/19	Owocowy sad miejski nad Rudawą	70 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Prace projektowe na ukończeniu.
5	BO.D7.3/19	Oko na śmieciarzy	10 540	Straż Miejska Miasta Krakowa	Foto pułapki zostały zamówione, oczekiwanie na dostawę szacunkowy termin dostawy do 20 czerwca.
6	BO.D7.8/19	Kwitnące Przegorzały	62 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Dokumentacja projektowa została wykonana, uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec decyzji wykonania robót budowlanych. Realizacja zadania będzie wykonana w III-IV kwartale 2020 r.

7	BO.D7.26/19	Czyste Wały Rudawy	10 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Mając na uwadze wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego koronawirusem COVID-19, a następnie wprowadzenie w Polsce w dniu 20.03.20 r. stanu epidemii na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 491 z późn. zm.) oraz fakt, iż skutkowało to częściowym ograniczeniem pracy przedsiębiorstw, urzędów realizacja przedmiotowego zadania uległa spowolnieniu. Trwa opracowanie planu adaptacji wniosku BO do aktualnej sytuacji w kraju – stanu epidemii.
8	BO.D7.22/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Z uwagi na zawieszenie od 12 marca br. na obszarze całego kraju zajęć w przedszkolach i szkołach, realizacja zadania polegającego na organizacji na terenie przedszkoli i szkół szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej nie jest możliwa do realizacji roku szkolnym 2019/2020. Ewentualna realizacja zadania w II półroczu 2020 r. brak informacji o rozwiązaniach organizacyjnych planowanych w szkołach i przedszkolach od nowego roku szkolnego 2020/2021. Realizacja zadania w roku 2020 może być zagrożona.
DZIELNICA VIII DĘBNIKI					
1	BO.D8.9/19	Plac aktywnego wypoczynku dla młodzieży na Zakrzówku	220 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Trwa oczekiwanie na uzyskanie opinii/wytycznych Miejskich Jednostek Organizacyjnych. Trwają konsultacje z Wydz. Architektury i Urbanistyki UMK.
2	BO.D8.19/19	Samochód ratowniczy dla Straży Pożarnej	85 000	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Ogłoszono zamówienie publiczne - obecnie trwa postępowanie w sprawie wyboru wykonawców.
3	BO.D8.17/19	Rozwijamy talenty dzieci oraz integrujemy rodziny ze Skotnik	134 500	Centrum Kultury Podgórze	W związku z aktualną sytuacją epidemiczną zajęcia dla dzieci i młodzieży w dalszym ciągu nie były realizowane w formule stacjonarnej. Wszystkie zaplanowane wydarzenia zostały odwołane. Nie udało się zrealizować następujących projektów: spektakl teatralny pt.: „O małym ziarenku” (zaplanowany na 6.05), spektakl teatralny pt.: „Magiczny sklepik” (zaplanowany na 18.05), koncert "Dla dzieci" (zaplanowany na 29.05). Od czerwca planujemy uruchomić zajęcia stałe dla dzieci i młodzieży - będą to zajęcia z języka angielskiego, taneczne, muzyczne oraz teatralne. Wszystkie niezrealizowane wydarzenia w miesiącach: marzec, kwiecień i maj planujemy zorganizować w okresie wakacyjnym.
4	BO.D8.4/19	Skwery dla Ludwinowa (os. Podwawelskie)	667 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	W II kwartale 2020 r. planowane jest ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej.
5	BO.D8.27/19	Nie daj się zalać!!!	77 400	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Dokumentacja przekazana do Oddziału Zamówień Publicznych UMK w celu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
6	BO.D8.32/19	Suchą nogą do tramwaju	410 000	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Zmiana realizatora z ZKM na ZDMK Zarządzeniem nr 1041/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 05.05.2020 r. W trakcie przygotowania przetargu.
7	BO.D8.22/19	Czytam - gram - słucham!	12 000	Biblioteka Kraków	Zakupiono nowości wydawnicze do Filii nr 31 za kwotę 2069,35 zł. Zbiory są opracowywane.

8	BO.D8.35/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Z uwagi na zawieszenie od 12 marca br. na obszarze całego kraju zajęć w przedszkolach i szkołach, realizacja zadania polegającego na organizacji na terenie przedszkoli i szkół szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej nie jest możliwa do realizacji roku szkolnym 2019/2020. Ewentualna realizacja zadania w II półroczu 2020 r. brak informacji o rozwiązaniach organizacyjnych planowanych w szkołach i przedszkolach od nowego roku szkolnego 2020/2021. Realizacja zadania w roku 2020 może być zagrożona.
9	BO.D8.20/19	"Otwarte zajęcia biegowo-ruchowe na terenie Dzielnicy VIII"	4 000	Wydział Sportu	Z dniem 17 marca 2020 r. zajęcia zostały zawieszone do odwołania.
10	BO.D8.21/19	Warsztaty programowania dla dzieci w wieku 8-10 lat	10 120	Szkoła Podstawowa nr 25	Wstrzymano organizację zajęć w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI

1	BO.D9.13/19	Park w Łagiewnikach - etap II	302 520	Zarząd Zieleni Miejskiej	Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień dla całości parku z podziałem na etapy.
2	BO.D9.14/19	Leśny plac zabaw w Parku Solvay	300 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej przez wyłonionego wykonawcę.
3	BO.D9.19/19	Magnoliowy zagajnik etap II	100 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień.
4	BO.D9.8/19	Budki lęgowe dla ptaków w Parku Solvay.	20 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Trwa uzgadnianie lokalizacji budek lęgowych dla ptaków.
5	BO.D9.17/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Z uwagi na zawieszenie od 12 marca br. na obszarze całego kraju zajęć w przedszkolach i szkołach, realizacja zadania polegającego na organizacji na terenie przedszkoli i szkół szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej nie jest możliwa do realizacji roku szkolnym 2019/2020. Ewentualna realizacja zadania w II półroczu 2020 r. brak informacji o rozwiązaniach organizacyjnych planowanych w szkołach i przedszkolach od nowego roku szkolnego 2020/2021. Realizacja zadania w roku 2020 może być zagrożona.

DZIELNICA X SWOSZOWICE

1	BO.D10.14/19	Zielona Dzielnic X - nasadzenia zieleni na 4 osiedlach	160 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami przez wyłonionego wykonawcę.
2	BO.D10.8/19	Remonty chodników i ulic w Dzielnicy X.	334 000	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Zadanie w trakcie realizacji w ramach zawartej umowy na bieżące utrzymanie dróg. Zrealizowano remonty przy ul. Kłuszyńskiej i ul. Szybisko.
3	BO.D10.23/19	Chrońmy tereny zielone na Klinach zakładając ogród społeczny	170 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Wyłoniony wykonawca jest po pierwszym spotkaniu z Wnioskodawczyniami projektu, wykonał koncepcję wstępną i przesłał do zaaprobowania przez osobę nadzorującą w ZZM i Wnioskodawczynię.

4	BO.D10.4/19	Ławki na przystankach ul. Niewodniczańskiego, Chałubińskiego i Szybisko	6 500	Zarząd Transportu Publicznego	Rozpoczęto część przygotowawczą. Do MPK zostało wysłane zlecenie montażu ławek, na ten moment przygotowują się do wykonania ławek. Do celów rozliczenia zadania przy udziale MPK wymagany jest aneks do umowy na utrzymanie przystanków – obecnie w przygotowaniu przez Zarząd Transportu Publicznego.
5	BO.D10.20/19	Street workout dla każdego	165 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Przygotowano materiały do przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie zaprojektuj i wykonaj dla budowy dwóch street workout parków przy ul. Fortecznej i w rejonie OSS Opatkowianka. W dniu 24.04.2020 zawarta została umowa z Wykonawcą, termin 31.08.2020.
DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE					
1	BO.D11.6/19	STOP SMOG - grota solna receptą na skutki miejskiego smogu	135 000	Wydział Ds. Jakości Powietrza	Od 27 lutego 2020 roku do 11 marca 2020 roku wydano 1477 szt. biletów wstępu na seanse w grocie solnej. W związku z ogłoszeniem w Polsce zagrożenia epidemicznego od 12 marca obiekt realizujący projekt został zamknięty. W dniu 15 maja 2020 roku, na wniosek pomysłodawcy projektu oraz z uwagi na sytuację epidemiczną, został podpisany aneks dot. przedłużenia funkcjonowania I etapu sprzedaży biletów do 31 sierpnia 2020 roku. Od 1 czerwca 2020 roku, grota solna jest ponownie otwarta dla mieszkańców Krakowa. Informacja o stanie realizacji zadania została również zamieszczona na portalu Magiczny Kraków.
2	BO.D11.17/19	Wielozmysłowy ogród możliwości-budowa ogrodu sensorycznego	80 000	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty/SP nr 149	W dniu 18.05.2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 11.08.2020 r.
3	BO.D11.13/19	Psi wybieg przy Stojałowskiego	464 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	W dniu 14.05.2020 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie Wykonawcy usług projektowych i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”, związanych z realizacją zadania. Otwarcie ofert nastąpiło 29.05.2020 r. Zamówienie publiczne jest na etapie wyłonienia Wykonawcy.
4	BO.D11.26/1	Wiata rowerowa na terenie szkoły podstawowej nr 27	55 000	Szkoła Podstawowa nr 27	Przygotowanie projektu i dokumentacji.
5	BO.D11.21/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Z uwagi na zawieszenie od 12 marca br. na obszarze całego kraju zajęć w przedszkolach i szkołach, realizacja zadania polegającego na organizacji na terenie przedszkoli i szkół szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej nie jest możliwa do realizacji roku szkolnym 2019/2020. Ewentualna realizacja zadania w II półroczu 2020 r. brak informacji o rozwiązaniach organizacyjnych planowanych w szkołach i przedszkolach od nowego roku szkolnego 2020/2021. Realizacja zadania w roku 2020 może być zagrożona.
6	BO.D11.10/19	Budowa chodnika prowadzącego od przystanku do przedszkola	89 000	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Zadanie w trakcie kompletowania wymaganej dokumentacji do ogłoszenia przetargu.
7	BO.D11.14/19	Walczymy z hałasem	120 000	Szkoła Podstawowa nr 27	Wybrano wykonawcę projektu.
8	BO.D11.23/19	Zdrowy kręgosłup-gimnastyka dla każdego	4 170	Wydział Sportu	Z dniem 14 maja 2020 r. zajęcia zostały wznowione i prowadzone są online za pomocą komunikatora Facebook.

9	BO.D11.16/19	Piknik rodzinny na Piaskach Nowych	36 000	Centrum Kultury Podgórze	Przeprowadzono rozmowy telefoniczne z Wnioskodawcą ws. aktualnej sytuacji związanej z epidemią i zakazem organizacji wydarzeń. Prowadzone jest rozeznanie w sprawie ewentualnych wykonawców oraz instytucji, które zainteresowane byłyby współpracą przy organizacji pikniku rodzinnego w nowym terminie.
10	BO.D11.5/19	Tablica wystawowa o historii Woli Duchackiej	6 000	Wydział Ds. Turystyki	Ustalenia z Wnioskodawcą oraz firmą odpowiedzialną za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym dla realizacji projektu. Umowa w trakcie procedowania.
11	BO.D11.22/19	Oświetlenie ulicy Przy Kuźni w Krakowie Piaskach Wielkich	90 000	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Zadanie w trakcie realizacji w trybie „zaprojektuj i zbuduj”.
12	BO.D11.7/19	W zdrowym ciele zdrowy duch - gimnastyka dla seniora	39 620	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Przygotowano aneks do umowy, umożliwiający prowadzenie zajęć on-line - za zgodą wnioskodawcy i realizatora.
13	BO.D11.11/19	Zakup obuwia tanecznego dla dzieci z Zespołu Krakowiak.	10 000	Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiak”	Wybrano wykonawcę oraz złożono zamówienie na obuwie taneczne.
14	BO.D11.20/19	Otwarte zajęcia biegowo-ruchowe na terenie Dzielnicy XI	4 000	Wydział Sportu	Z dniem 12 marca 2020 r. zajęcia zostały zawieszone do odwołania.
15	BO.D11.4/19	Małe smoki w kimonach-bezpłatne zajęcia dla dzieci	26 900	Wydział Sportu	Planowana realizacja zadania wrzesień - grudzień 2020 r.
16	BO.D11.12/19	Szydełko, włóczka ,matematyka	31 500	Szkoła Podstawowa nr 149	Wstrzymanie realizacji założonego planu ze względu na zamknięcie szkół z powodu epidemii.

DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM

1	BO.D12.26/19	Bezpiecznie nad Serafą	301 000	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Dokumentacja przekazana do Oddziału Zamówień Publicznych w celu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2	BO.D12.11/19	Rewitalizacja stawów w Parku Lilli Wenedy	35 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Mając na uwadze wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego koronawirusem COVID-19, a następnie wprowadzenie w Polsce w dniu 20.03.20 r. stanu epidemii na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 491 z późn. zm.) oraz fakt, iż skutkowało to częściowym ograniczeniem pracy przedsiębiorstw, urzędów realizacja przedmiotowego zadania uległa spowolnieniu. W II kwartale 2020 r. planowane jest ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie prac.
3	BO.D12.23/19	Doposażenie Parku Aleksandry	553 200	Zarząd Zieleni Miejskiej	Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych w dn. 11.05.2020 r.
4	BO.D12.4/19	Prokocimskie Camp Nou - oświetlenie KS Kolejorz Prokocim	272 500	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy, w przygotowaniu materiały do zamówienia publicznego.
5	BO.D12.19/19	Siłownia plenerowa z placem zabaw - KS Bieżanowianka	170 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	25.05.2020 zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy siłowni plenerowej wraz z placem zabaw, termin 31.08.2020 r.

6	BO.D12.30/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Z uwagi na zawieszenie od 12 marca br. na obszarze całego kraju zajęć w przedszkolach i szkołach, realizacja zadania polegającego na organizacji na terenie przedszkoli i szkół szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej nie jest możliwa do realizacji roku szkolnym 2019/2020. Ewentualna realizacja zadania w II półroczu 2020 r. brak informacji o rozwiązaniach organizacyjnych planowanych w szkołach i przedszkolach od nowego roku szkolnego 2020/2021. Realizacja zadania w roku 2020 może być zagrożona.
7	BO.D12.33/19	Dzielnicowy Szlak Pamięci	11 000	Wydział Ds. Turystyki	Odbyło się spotkanie z pomysłodawcą projektu "Dzielnicowy Szlak Pamięci" oraz firmą odpowiedzialną za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym dla realizacji projektu. Umowa w trakcie procedowania.
8	BO.D12.15/19	Otwarte zajęcia biegowo-ruchowe na terenie Dzielnicy 12	4 000	Wydział Sportu	Z dniem 12 marca 2020 r. zajęcia zostały zawieszone do odwołania.
9	BO.D12.31/19	Encyklopedia Prokocimska digitalizacja książek o Prokocimiu	13 500	Biblioteka Kraków	Rozpoczęto rozmowy z autorami publikacji w celu pozyskania licencji.
10	BO.D12.32/19	Pamiętka z Prokocimia i Bieżanowa- konkurs	11 500	Centrum Kultury Podgórze	Informacje o konkursie zostały przesłane drogą mailową do domów kultury, centrów kultury, świetlic oraz ośrodków kultury na terenie całego kraju (ok. 1300 adresów mailowych). Dodatkowe informacje o konkursie zostały opublikowane w mediach miejskich. W ciągu miesiąca udzielane były również informacje dla osób dzwoniących, zainteresowanych konkursem. Na prośbę Wnioskodawcy oraz w związku z aktualną sytuacją epidemiczną zmieniono termin zakończenia konkursu na 30 września 2020 r.

DZIELNICA XIII PODGÓRZE

1	BO.D13.23/19	Zielony skwer Mały Płaszów - Lipska	480 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie terenu zielonego ul. Lipska - ul. Mały Płaszów – Etap II. Przetarg unieważniono. Planowane ponowne ogłoszenie zamówienia publicznego.
2	BO.D13.18/19	Stadion Korony - Rewitalizacja 2.0	586 360	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Zatwierdzono wniosek o rozszerzenie zakresu rzeczowego o opracowanie dokumentacji projektowej, przeprowadzono zamówienie publiczne na aktualizację dokumentacji, zawarto umowę nr 93/ZIS/2020 z dnia 31.03.2020 r., termin opracowania 15.06.2020 r.
3	BO.D13.25/19	Bezpieczeństwo- szybko i skutecznie	395 000	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Ogłoszono zamówienie publiczne - obecnie trwa postępowanie w sprawie wyboru wykonawców.
4	BO.D13.36/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Z uwagi na zawieszenie od 12 marca br. na obszarze całego kraju zajęć w przedszkolach i szkołach, realizacja zadania polegającego na organizacji na terenie przedszkoli i szkół szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej nie jest możliwa do realizacji roku szkolnym 2019/2020. Ewentualna realizacja zadania w II półroczu 2020 r. brak informacji o rozwiązaniach organizacyjnych planowanych w szkołach i przedszkolach od nowego roku szkolnego 2020/2021. Realizacja zadania w roku 2020 może być zagrożona.

DZIELNICA XIV CZYŻYNY

1	BO.D14.21/19	100 nowych drzew w dzielnicy	100 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Trwają uzgodnienia dotyczące lokalizacji nasadzeń.
---	--------------	------------------------------	---------	--------------------------	--

2	BO.D14.43/19	Park kieszonkowy w okolicy dawnego pasa lotniska	300 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami przez wyłonionego wykonawcę.
3	BO.D14.14/19	Bezpieczniej wzdłuż ulicy Sołtysowskiej	189 000	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.
4	BO.D14.29/19	Alejka w zieleni pomiędzy ul. Orlińskiego, Avia i 2 Pułku	30 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zaakceptowano przez Wnioskodawcę zmianę trasy ciągu pieszego. Przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
5	BO.D14.36/19	Darmowe kino plenerowe dla mieszkańców w Parku Lotników!	30 000	Krakowskie Biuro Festiwalowe	Stan realizacji bez zmian. Trwa opracowanie koncepcji realizacji zadania.
6	BO.D14.4/19	Ścieżka rowerowa na wjeździe w ul. Medveckiego od zachodu	172 500	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.
7	BO.D14.22/19	Bezpieczne Czyżyny	78 000	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Zadanie w trakcie realizacji
8	BO.D14.35/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Z uwagi na zawieszenie od 12 marca br. na obszarze całego kraju zajęć w przedszkolach i szkołach, realizacja zadania polegającego na organizacji na terenie przedszkoli i szkół szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej nie jest możliwa do realizacji roku szkolnym 2019/2020. Ewentualna realizacja zadania w II półroczu 2020 r. brak informacji o rozwiązaniach organizacyjnych planowanych w szkołach i przedszkolach od nowego roku szkolnego 2020/2021. Realizacja zadania w roku 2020 może być zagrożona.

DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE

1	BO.D15.28/19	Trawiaste boisko na Oświecenia	405 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Ogłoszono zamówienie publiczne w trybie zaprojektuj i wykonaj, otwarcie ofert 30 kwietnia postępowanie zostało unieważnione gdyż pomyłkowo Zamawiający nie uwzględnił ofert przekazanych do kwarantanny. Ogłoszono ponowny przetarg, otwarcie ofert w dniu 25.05.2020r., trwa sprawdzanie ofert.
2	BO.D15.29/19	Ja też mogę uratować komuś życie!	77 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Z uwagi na zawieszenie od 12 marca br. na obszarze całego kraju zajęć w przedszkolach i szkołach, realizacja zadania polegającego na organizacji na terenie przedszkoli i szkół szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej nie jest możliwa do realizacji roku szkolnym 2019/2020. Ewentualna realizacja zadania w II półroczu 2020 r. brak informacji o rozwiązaniach organizacyjnych planowanych w szkołach i przedszkolach od nowego roku szkolnego 2020/2021. Realizacja zadania w roku 2020 może być zagrożona.
3	BO.D15.5/19	Zielone Mistrzejowice - Zasadź swoje drzewko!	100 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Trwają uzgodnienia dotyczące lokalizacji nasadzeń.
4	BO.D15.7/19	Bezpieczniej w Mistrzejowicach - spokojne osiedla !	80 000	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego/Komenda Miejska PSP	Zadanie w trakcie realizacji. Realizatorem części zadania jest Komenda Miejska PSP w Krakowie.
5	BO.D15.22/19	Boisko sportowe wielofunkcyjne przy Szkole Podst. Nr 144	190 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Stan realizacji bez zmian. Trwa przygotowania materiały do udzielenia zamówienia publicznego.

6	BO.D15.6/19	Kino pod chmurką	50 000	Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida	Otrzymaliśmy zgodę na wykorzystanie terenu na Kino pod chmurką na sierpień-wrzesień 2020, trwa praca nad korektą programu.
7	BO.D15.17/19	Zielony przystanek	50 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.
8	BO.D15.9/19	Nowe książki oraz prasa w bibliotece	30 000	Biblioteka Kraków	Do Filii nr 49 zakupiono nowości wydawnicze za kwotę 4794,39 zł. Wydrukowano za 40,59 zł naklejki do oznakowania zakupionych zbiorów.
9	BO.D15.4/19	Przeście łączące ulicę Bohomolca z ulicą Kuczkowskiego	100 000	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy zgodnie z Umową nr 222/ZDMK/2020 z 10.04.2020 na kwotę: 2 952,00 zł. W trakcie przygotowania materiałów celem ogłoszenia przetargu na realizację zadania w trybie „zaprojektuj i zbuduj”.
10	BO.D15.21/19	Zdrowy kręgosłup - bezpłatne zajęcia gimnastyczne 2020	4 780	Wydział Sportu	Z dniem 10 marca 2020 r. zajęcia zostały zawieszone do odwołania.
11	BO.D15.8/19	Familiada „Żyj zdrowo i wesoło”	8 000	Wydział Sportu	Na wniosek Wnioskodawcy impreza przeniesiona z czerwca na przełom września i października 2020 roku.

DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE

1	BO.D16.3/19	Oczyszczenie wody zalewu nowohuckiego – czy woda będzie czysta?	250 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Mając na uwadze wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego koronawirusem COVID-19, a następnie wprowadzenie w Polsce w dniu 20.03.20 r. stanu epidemii na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 491 z późn. zm.) oraz fakt, iż skutkowało to częściowym ograniczeniem pracy przedsiębiorstw, urzędów realizacja przedmiotowego zadania uległa spowolnieniu. W II kwartale 2020 r. planowane jest ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie prac.
2	BO.D16.4/19	Oświetlenie przejść dla pieszych w Bieńczykach.	250 000	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	W dniu 21.04.2020 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony, podpisano Umowę nr 389/ZDMK/2020 z 22.05.2020 r. na kwotę 151 437,66 zł. Planowany termin realizacji: 30.10.2020 r.
3	BO.D16.2/19	Staw przy Kaczeńcowej – działania proekologiczne	130 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Trwa opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej przez wyłonionego wykonawcę. Po otrzymaniu wyników ww. inwentaryzacji zostaną zlecone kolejne prace.
4	BO.D16.20/19	Zagospodarowanie terenu Plant Bieńczyckich wraz z ławeczką Józefa Strusia	220 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	W trakcie opracowywania dokumentacja projektowa.
5	BO.D16.6/19	Rozczytane Bieńczyce	19 000	Biblioteka Kraków	W Filii nr 51 zorganizowano spotkanie on-line z autorem komiksu "Przemysłnik szkolny".
6	BO.D16.17/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Z uwagi na zawieszenie od 12 marca br. na obszarze całego kraju zajęć w przedszkolach i szkołach, realizacja zadania polegającego na organizacji na terenie przedszkoli i szkół szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej nie jest możliwa do realizacji roku szkolnym 2019/2020. Ewentualna realizacja zadania w II półroczu 2020 r. brak informacji o rozwiązaniach organizacyjnych planowanych w szkołach i przedszkolach od nowego roku szkolnego 2020/2021. Realizacja zadania w roku 2020 może być zagrożona.

7	BO.D16.10/19	Mokre stopy – głowa w słońcu.	23 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Realizacja zadania, wiosna-jesień 2020.
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE					
1	BO.D17.21/19	Rodzinny Ogród Wrażeń	200 000	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty/ SP z OI nr 98	Opracowano Program Funkcjonalny Użytkowego. Przygotowanie postępowania na realizację zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj.
2	BO.D17.20/19	Budowa chodnika wzdłuż ul. Lubockiej	200 730	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy zgodnie z Umową nr 222/ZDMK/2020 z 10.04.2020 na kwotę: 3 490,00 zł. W trakcie przygotowania materiałów celem ogłoszenia przetargu na realizację zadania w trybie „zaprojektuj i zbuduj”.
3	BO.D17.34/19	Budowa bieżni lekkoatletycznej 60m	150 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Stan realizacji bez zmian. Trwa przygotowania materiały do udzielenia zamówienia publicznego.
4	BO.D17.32/19	Im jaśniej tym przyjemniej!	57 500	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Zadanie w trakcie realizacji w trybie „zaprojektuj i zbuduj”.
5	BO.D17.30/19	Ławki z widokiem	100 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	W trakcie przygotowywania zlecenia na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.
6	BO.D17.1/19	Remont Orlika przy SP nr 129	21 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	W trakcie ustalania szczegółowego zakresu robót.
7	BO.D17.35/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Z uwagi na zawieszenie od 12 marca br. na obszarze całego kraju zajęć w przedszkolach i szkołach, realizacja zadania polegającego na organizacji na terenie przedszkoli i szkół szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej nie jest możliwa do realizacji roku szkolnym 2019/2020. Ewentualna realizacja zadania w II półroczu 2020 r. brak informacji o rozwiązaniach organizacyjnych planowanych w szkołach i przedszkolach od nowego roku szkolnego 2020/2021. Realizacja zadania w roku 2020 może być zagrożona.
8	BO.D17.16/19	Kurs komunikatywnego jęz. angielskiego dla seniorów z CAS	4 600	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Podpisano aneks do umowy, wydłużający okres realizacji projektu i umożliwiający prowadzenie części zajęć on-line - za zgodą wnioskodawcy i realizatora.
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA					
1	BO.D18.23/19	Bezpieczny ratownik - Bezpieczny Nowohucianin	93 400	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Dokumentacja przekazana do Oddziału Zamówień Publicznych w celu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2	BO.D18.15/19	Czerwone korale - magia stroju krakowskiego	107 500	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta	W maju ogłoszono zapytanie ofertowe pn. usługa wykonania strojów krakowskich w podziale na dwie części: I. Uszycie poszczególnych elementów stroju krakowskiego II. Wykonanie butów krakowskich. Termin składania ofert minął 14 maja 2020 r. Umowy zawarte w dniu 20 maja 2020 r. są w trakcie realizacji.
3	BO.D18.30/19	Rewitalizacja zieleni przy Klubie Herkules	70 000	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta	Zapytanie ofertowe ogłoszono 6 maja, termin składania ofert minął 14 maja 2020. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 20 maja 2020 r. Projekt jest w trakcie realizacji.
4	BO.D18.54/19	Ogólnodostępny plac zabaw przy SP nr. 80 na os. Na Skarpie 8	197 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Stan realizacji bez zmian. 30.01.2020r. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, termin opracowania 30.05.2020r.

5	BO.D18.1/19	Nie złam nogi na chodniku	418 000	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Zadanie zrealizowane w zakresie remontu chodnika w Al. Solidarności wzdłuż Parku Szwedzkiego za kwotę 260 579,96 zł.
6	BO.D18.3/19	700 budek dla ptaków na 70-lecie Nowej Huty	82 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Została podpisana umowa na analizę ornitologiczną.
7	BO.D18.29/19	Wolica - skwer z miejscem rekreacji przy Brzeskiej – Zakęcie	500 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień dla całości terenu z podziałem na etapy.
8	BO.D18.52/19	Gdy na czytanie znajdziesz chęć, do biblioteki zaraz pędź	28 700	Biblioteka Kraków	Zakupiono do Filii nr 53, 55 i 56 nowości wydawnicze, zbiory są opracowywane.
9	BO.D18.5/19	Psie Stacje albo Kupa Wstydu	20 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Trwa oczekiwanie na przekazanie środków z Wydziału Gospodarki Komunalnej na realizację zadania. Wniosek złożony do UMK przez ZZM w lutym 2020 r.
10	BO.D18.59/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Z uwagi na zawieszenie od 12 marca br. na obszarze całego kraju zajęć w przedszkolach i szkołach, realizacja zadania polegającego na organizacji na terenie przedszkoli i szkół szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej nie jest możliwa do realizacji roku szkolnym 2019/2020. Ewentualna realizacja zadania w II półroczu 2020 r. brak informacji o rozwiązaniach organizacyjnych planowanych w szkołach i przedszkolach od nowego roku szkolnego 2020/2021. Realizacja zadania w roku 2020 może być zagrożona.
Projekty o charakterze ogólnomiejskim					
1	BO.OM.5/19	Tak dla parku przy Karmelickiej	2 000 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	W dniu 28 maja odbyło się spotkanie z udziałem Zastępcy Prezydenta Miasta Pana Jerzego Muzyka, którego celem było ostateczne określenie dalszych czynności związanych z realizacją projektu pn. "Tak dla Parku przy Karmelickiej". Na przedmiotowym spotkaniu ustalono, iż odstępuje się od organizacji konkursu architektoniczno-urbanistycznego na rzecz ogłoszenia postępowania przetargowego na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Ustala się nowy termin na ogłoszenie zamówienia 30 czerwca 2020 br. Planowane zawarcie umowy 30 sierpnia, zaplanowane uzgodnienie koncepcji i uzyskanie pozwoleń 15.12.2020 r.
2	BO.OM.68/19	Jasne, że Bulwary! – piękne i bezpieczne Bulwary nad Wisłą	2 000 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Podpisano umowę na wykonanie i dostarczenie projektu budowlano-wykonawczego wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, decyzjami, opiniami i innymi dokumentami niezbędnymi do przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie oświetlenia wraz z monitoringiem miejskim oraz niezbędnymi badaniami geologicznymi. Trwają prace projektowe dotyczące oświetlenia.
3	BO.OM.7/19	Młynówka Królewska - najdłuższy park w Polsce	1 000 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Mając na uwadze wprowadzenie w dniu 20.03.20 r. stanu epidemii oraz fakt, iż skutkowało to częściowym ograniczeniem pracy przedsiębiorstw, urzędów realizacja przedmiotowego zadania uległa spowolnieniu. W II kwartale 2020 r. planowane jest ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie prac projektowych w zakresie nr 3. Nowoczesny plac zabaw przy ul. Grottgera.

4	BO.OM.127/19	Samochód dla Schroniska dla Zwierząt	240 000	Wydział Kształtowania Środowiska	Trwają uzgodnienia co do realizacji zadania. W związku z zawieszeniem zawierania umów do 12 maja br. - przygotowano jedynie projekt umowy wraz z załącznikami i przeprowadzane są konsultacje z Radcą Prawnym w tym zakresie.
5	BO.OM.103/19	Centrum Sportów Miejskich	2 000 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	W trakcie analiza możliwości realizacji zadania pod estakadą w związku z projektowanym przez ZDMK układem drogowym i branżowym w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji. Przewidywany termin uzyskania odpowiedzi - 30.06.2020r.
6	BO.OM.10/19	Aleja Róż na nowo	1 990 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Trwają zaawansowane prace nad przygotowaniem materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na stronę. Prowadzone są rozmowy z Wnioskodawczynią w zakresie planowanych spotkań z mieszkańcami oraz zakresem prac.
7	BO.OM.125/19	Bezpiecznie nad wodą	405 000	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Zadania będą realizowane po wygaśnięciu epidemii koronawirusa. Obecnie poszukiwanie sprzętu jest znacznie utrudnione ze względu na ograniczony kontakt z producentami.
8	BO.OM.153/19	Śmieciomaty z nagrodami	300 000	Wydział Obsługi Urzędu / MPO Sp. z o.o.	W ramach realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego z 2019 roku pn. „Śmieciomaty z nagrodami” , Wydział Obsługi Urzędu informuje, że w wyniku zapytania ofertowego dot. najmu urządzeń do zbierania odpadów, została wybrana oferta firmy EcoTech System sp. z o.o. Krakowski Park Technologiczny. Oferta dotyczy najmu na okres 12 miesięcy 3 szt. automatów z kompletną obsługą aplikacji związanej z programem nagradzania. Automaty zostaną uruchomione w przestrzeni publicznej w trzech lokalizacjach na terenie Gminy tj.: COM COM ZONE na Kozłowiec, ul. Facimiech 32, Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Kurdwanów Nowy ul. Marii i Bolesława Wysłouchów 34a, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 158 ul. Strąkowa 3a. Planowany termin wdrożenia programu to miesiąc wrzesień br. Opracowanie sposobu nagradzania osób użytkujących urządzenia pozostaje w kompetencjach Wydziału Komunikacji Społecznej. Za wywóz odpadów będzie odpowiedzialne MPO. Aktualnie Wydział Obsługi Urzędu proceduje umowę najmu z wybranym kontrahentem.
9	BO.OM.22/19	Stop Dzikim Wysypiskom Śmieci!	33 000	Straż Miejska Miasta Krakowa	Foto pułapki zostały zamówione, oczekiwanie na dostawę szacunkowy termin dostawy 20 czerwca br.
10	BO.OM.35/19	Natura dla Podgórza	30 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Trwa ustalanie lokalizacji nasadzeń. Termin realizacji jesień 2020r.