

Lp.	Numer ewidencyjny	Tytuł zadania	Koszt	Realizator	Stan realizacji zadań podejmowany w czerwcu 2020
DZIELNICA I STARE MIASTO					
1	BO.D1.31/19	Zielony Kazimierz - posadzenie drzew na ul. św. Wawrzyńca	399 480	Zarząd Zieleni Miejskiej	Została podpisana umowa na dokumentację projektową z terminem do dn. 30.11.2020r.
2	BO.D1.4/19	Kieszonkowy park sąsiedzki na Kazimierzu	150 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian. Działka, na której miał być zlokalizowany park kieszonkowy nie stanowi już własności Gminy Miejskiej Kraków, trwają ustalenia co do dalszych działań.
3	BO.D1.30/19	Filmowe Bulwary w Dzielnicy I	65 000	Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana	Prowadzone są ostatnie przygotowania do startu projektu. Zadanie nie jest zagrożone i będzie realizowane w lipcu, sierpniu i wrześniu 2020.
4	BO.D1.24/19	Aktywny Senior	120 000	Centrum Młodzieży im. Dr. H. Jordana	Projekt został zaplanowany na miesiące sierpień, wrzesień i październik. Wszystkie elementy zadania będą zrealizowane.
5	BO.D1.2/19	"Opiekun domowy chorego - warsztaty u Helców"	26 808	Dom Pomocy Społecznej ul. Helców 2	W związku z koniecznością minimalizowania zagrożenia epidemiologicznego od 11 marca 2020 r. a zatem także w okresie od 1 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. - została czasowo zawieszona realizacja warsztatów dla opiekunów rodzinnych, które odbywają się w ramach Projektu nr BO.D1.2/19 VI Edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa. O nowych terminach warsztatów osoby zainteresowane i uczestnicy będą na bieżąco informowani.
6	BO.D1.22/19	1000 darmowych zgniataczy petów dla mieszkańców Śródmieścia	40 000	Wydział Gospodarki Komunalnej	Wydział Gospodarki Komunalnej UMK przeprowadził rozpoznanie rynku dotyczące realizacji oraz dostarczenia 1000 sztuk plastikowych stojących zgniatarek butelek PET. Dokonano wyboru najlepszej oferty, aktualnie procedowane jest zlecenie dotyczące realizacji powyższego przedmiotu zamówienia.
7	BO.D1.3/19	Napij się na zdrowie! Poidetko miejskie	89 790	KEGW	Zawarta umowę na wykonanie „Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania inwestycyjnego Budżet Obywatelski jest w trakcie podpisywania z wyłonionym Wykonawcą.
8	BO.D1.18/19	Szybsza walka z pożarami na Starym Mieście i Kazimierzu	29 000	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Zadanie zrealizowane. Zakupiono kamerę termowizyjną, nosze podbierakowe 3 szt.
9	BO.D1.20/19	Nie dla czadu na Starym Mieście i Kazimierzu	20 000	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Zadanie zrealizowane. Zakupiono 117 szt. czujek tlenku węgla i dymu, urządzenie pomiarowe, laptop.
10	BO.D1.12/19	Remont nagrobków żołnierzy polskich na Cmentarzu Rakowickim	50 000	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	W czerwcu odbyło się spotkanie na cmentarzu Rakowickim przy ul. Prandoty gdzie wytypowano nagrobki żołnierzy polskich, które zostaną poddane pracą remontowo-rekonstrukcyjnych. Trwają działania przygotowawcze do udzielenia zamówienia publicznego, ustalenia treści napisów do wykucia na nagrobkach (odtworzenia inskrypcji).

11	BO.D1.23/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Z uwagi na zawieszenie od 12 marca br. na obszarze całego kraju zajęć w przedszkolach i szkołach ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne uczniów, realizacja zadania polegającego na organizacji na terenie przedszkoli i szkół szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej nie jest możliwa przed zakończeniem roku szkolnego 2019/2020. Ewentualna realizacja zadania w II półroczu 2020 r. po okresie ferii letnich, gdy szkoły rozpoczną nowy rok szkolny, także budzi wątpliwości, ponieważ sytuacja epidemiczna nie jest ustabilizowana. Ponadto brak jest obecnie danych oraz informacji o rozwiązaniach organizacyjnych planowanych w szkołach i przedszkolach od nowego roku szkolnego 2020/2021. Realizacja zadania w roku 2020 może być zagrożona przede wszystkim z uwagi na brak wytycznych GIS, MZ i MEN dotyczących funkcjonowania szkół od września 2020 r.
12	BO.D1.19/19	Popularyzacja ochrony przeciwpożarowej w Dzielnicy I	3 500	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Zadanie zrealizowane. Zakupiono gadżety popularyzujące ochronę ppoż. (długopisy, opaski odbłaskowe, worki, notesy, smycze).

DZIELNICA II GRZEGÓRZKI

1	BO.D2.31/19	Skocz w zieleń - aktywności dla klimatu	322 600	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian. W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami przez wyłonionego wykonawcę.
2	BO.D2.57/19	200 domów dla Ptaków-Dziuplaków	40 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian. Dnia 18.06.2020 r. została podpisana umowa na opracowanie analizy ornitologicznej z terminem realizacji do dnia 31.07.2020 r., a w IV kwartale planowana jest dostawa budek z montażem.
3	BO.D2.48/19	Naturalna strefa relaksu - Grzegórzecka	140 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian. Prace projektowe na ukończeniu.
4	BO.D2.36/19	Minigolf i mini siłownia na terenie SP nr 18 na Dąbiu	75 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Stan realizacji bez zmian. Trwa przygotowania materiały do udzielenia zamówienia publicznego.
5	BO.D2.56/19	Filmowe Bulwary	65 000	Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana	Prowadzone są ostatnie przygotowania do startu projektu. Zadanie nie jest zagrożone i będzie realizowane w lipcu, sierpniu i wrześniu 2020.
6	BO.D2.46/19	Sąsiedzki zieleniec - ogród społeczny Grzegórzek	150 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Opracowana koncepcja wstępna, naniesione uwagi z naszej strony. Wykonawca czeka na uwagi od Wnioskodawcy.
7	BO.D2.9/19	"Słaba płeć - niekoniecznie" - zajęcia samoobrony	10 420	Straż Miejska Miasta Krakowa	Zajęcia z samoobrony zaplanowane na miesiące od marca do czerwca zostały zrealizowane. W październiku rusza druga tura zajęć.
8	BO.D2.41/19	Rowerem po Grzegórkach - kurs miejskiej jazdy na rowerze	3 400	Wydział Gospodarki Komunalnej	Stan realizacji bez zmian, trwają działania przygotowawcze związane z wyborem realizatora projektów.

DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY

1	BO.D3.20/19	Odpocznij w Parku Zaczarowanej Dorożki	175 500	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
---	-------------	--	---------	--------------------------	---

2	BO.D3.10/19	Rabaty kwiatowe odstraszające kleszcze i komary- edycja II	62 500	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian. Projekty rabat zostały wykonane własnymi siłami, zaś realizacja nasadzenia zaplanowana została do końca IV kwartału.
3	BO.D3.29/19	Zielona 3 Dzielnica	320 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian. Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem do 31.08.2020 r. W III - IV kwartale planuje się ukończenie realizacji zadania.
4	BO.D3.4/19	Ławki oraz więcej drzew i krzewów przy ulicy Reduta	17 500	Zarząd Zieleni Miejskiej	Złożono wnioski o przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego z dnia 22.06.2020r. Trwa przygotowywanie dokumentacji do procedury ogłoszenia zamówienia publicznego.
5	BO.D3.22/19	Źródełko wody na placu zabaw	359 160	Zarząd Zieleni Miejskiej	Rozesłano zaproszenia do składania ofert do zapytania ofertowego na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z projektem wykonawczym dla zadania pn. "Źródełko wody na placu zabaw." W lipcu 2020 r. dojdzie do podpisania umowy na prace projektowe
6	BO.D3.38/19	Kino Letnie.	65 000	Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana	Prowadzone są ostatnie przygotowania do startu projektu. Zadanie nie jest zagrożone i będzie realizowane w lipcu, sierpniu i wrześniu 2020
7	BO.D3.17/19	Dzielnicowe Centrum Pomocy Niepełnosprawnym i Starszym	54 260	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	W czerwcu rozpoczęły się zajęcia ruchowe w PAL Ugorek (2 spotkania). Zakupiono projektor oraz odtwarzacz CD.
8	BO.D3.27/19	Chodnik przy Kwartowej	98 000	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy zgodnie z Umową nr 222/ZDMK/2020 z 10.04.2020 na kwotę: 2 952,00 zł.
9	BO.D3.32/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Z uwagi na zawieszenie od 12 marca br. na obszarze całego kraju zajęć w przedszkolach i szkołach ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne uczniów, realizacja zadania polegającego na organizacji na terenie przedszkoli i szkół szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej nie jest możliwa przed zakończeniem roku szkolnego 2019/2020. Ewentualna realizacja zadania w II półroczu 2020 r. po okresie ferii letnich, gdy szkoły rozpoczną nowy rok szkolny, także budzi wątpliwości, ponieważ sytuacja epidemiczna nie jest ustabilizowana. Ponadto brak jest obecnie danych oraz informacji o rozwiązaniach organizacyjnych planowanych w szkołach i przedszkolach od nowego roku szkolnego 2020/2021. Realizacja zadania w roku 2020 może być zagrożona przede wszystkim z uwagi na brak wytycznych GIS, MZ i MEN dotyczących funkcjonowania szkół od września 2020 r.
10	BO.D3.14/19	Seniorze, zrób sobie selfie	4 930	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Uzyskano zgodę wnioskodawcy na ewentualne przeprowadzenie części zajęć w trybie on-line; trwają ustalenia z realizatorem na temat możliwości zmiany harmonogramu projektu i nowych warunków jego realizacji
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY					
1	BO.D4.48/19	Naturalnie aktywni - Park Rzeczny Tonie	170 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień. W trakcie opracowywania dokumentacja projektowa.
2	BO.D4.15/19	Kwietna łąka nad Sudołem	12 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane. W czerwcu wysiano łąkę.

3	BO.D4.56/19	Wielopokoleniowy plac zabaw w Parku Krowoderskim	495 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian. Przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Trwa oczekiwanie na ostateczne uzgodnienie w WA UMK oświetlenia placu zabaw, które musi zostać wykonane razem z I etapem prac.
4	BO.D4.58/19	Park Kieszonkowy na Prądniku Białym	375 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej została podpisana w dniu 18.05.2020. Termin zakończenia umowy: 30.09.2020
5	BO.D4.9/19	"Siłownia u Łokietka" (przy Szkole Podstawowej nr 67)	70 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Stan realizacji bez zmian. Trwa przygotowania materiały do udzielenia zamówienia publicznego.
6	BO.D4.26/19	Bezpieczne dojście do Parku Kościuszki od ul. Mackiewicza	63 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Otrzymano oferty od firm/przedsiębiorstw wykonawczych. Początkiem miesiąca lipca planowane jest podpisanie umowy z Wykonawcą oferującym najkorzystniejsze warunki wykonania zadania.
7	BO.D4.57/19	Ekochodnik przy Fieldorfa-Nila	300 000	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Zadanie zrealizowane. W zakresie remontu chodnika wzdłuż ogrodzenia Szpitala Jana Pawła II.
8	BO.D4.21/19	Wzbogacenie zasobów lokalnie działających klubów kultury.	151 000	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki	Przygotowywanie zapytań ofertowych i realizacja pierwszych zamówień.
9	BO.D4.46/19	Bezpieczny ruch w okolicy Parku Krowoderskiego	75 000	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Stan realizacji bez zmian - zadanie w trakcie realizacji w trybie „zaprojektuj i zbuduj”.
10	BO.D4.36/19	Motyle na Azorach	9 000	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty/ SP nr 119	Zadanie zrealizowane.
11	BO.D4.53/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Z uwagi na zawieszenie od 12 marca br. na obszarze całego kraju zajęć w przedszkolach i szkołach ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne uczniów, realizacja zadania polegającego na organizacji na terenie przedszkoli i szkół szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej nie jest możliwa przed zakończeniem roku szkolnego 2019/2020. Ewentualna realizacja zadania w II półroczu 2020 r. po okresie ferii letnich, gdy szkoły rozpoczną nowy rok szkolny, także budzi wątpliwości, ponieważ sytuacja epidemiczna nie jest ustabilizowana. Ponadto brak jest obecnie danych oraz informacji o rozwiązaniach organizacyjnych planowanych w szkołach i przedszkolach od nowego roku szkolnego 2020/2021. Realizacja zadania w roku 2020 może być zagrożona przede wszystkim z uwagi na brak wytycznych GIS, MZ i MEN dotyczących funkcjonowania szkół od września 2020 r.
12	BO.D4.22/19	Ławki i kosze na śmieci pod Szpitalem im. Narutowicza	7 500	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	Zadanie zrealizowane. Szpital zlecił wykonanie tabliczek informacyjnych, które następnie zostały zamontowane na ławkach i koszach na śmieci.
DZIELNICA V KROWODRZA					
1	BO.D5.12/19	Zielone Płuca Krowodrzy	50 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian. Projekty nasadzenia wykonano własnymi siłami. Obecnie przygotowywane jest zamówienie publiczne na wykonanie nasadzenia. Realizowane będą nasadzenia drzew przy ul. Piastowskiej oraz nasadzenia krzewów na zieleńcu w rejonie skrzyżowania ul. Królewskiej i al. Kijowskiej.

2	BO.D5.21/19	Nowy ogród przy ul. Królewskiej	162 300	Zarząd Zieleni Miejskiej	Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem do 04.09.2020r.
3	BO.D5.13/19	Zielona Krowodrza - parki i ogrody sąsiedzkie	386 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Trwa przygotowanie mapy do celów projektowych oraz inwentaryzacja terenu.
4	BO.D5.4/19	Rewitalizacja Alei Słowackiego 2.0	40 000	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Zadanie zrealizowane. W zakresie remontu chodnika w pasie zieleni na odcinku pomiędzy Al. Słowackiego 38 a ul. Krowoderską na kwotę 37 763,24 zł.
5	BO.D5.25/19	"Kultura szansą dla więźniów samotności i starości".	69 000	MOPS / Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	W okresie od 1 stycznia do 31 czerwca wolontariusze świadczyli pomoc na rzecz 24 osób samotnych i starszych zamieszkających na terenie Dzielnicy V Krowodrza. W ramach zadania podejmowane były następujące działania: odwiedziny osób przez wolontariuszy, sprzątanie mieszkań, towarzyszenie w spacerach, pomoc w robieniu zakupów i opłacaniu rachunków, prowadzenie warsztatów żywieniowych, wykonywanie ćwiczeń rehabilitacyjnych, rozwijanie zainteresowań podopiecznych. Od czasu ogłoszenia epidemii w RP realizacja projektu była utrudniona, a nawet w niektórych dziedzinach niemożliwa do realizacji. Wolontariusze w czerwcu kontaktowali się telefonicznie 56 razy z podopiecznymi w celu utrzymania kontaktu i w razie potrzeby zorganizowania zakupów niezbędnych rzeczy. Ponadto donoszono obiady z baru. W czerwcu z dotacji był zakupiony sprzęt do sprzątania, w tym min.: odkurzacz, drabiny do mycia okien, mopy, wiadra itp. Ponadto w celu rozwijania zainteresowań zakupiono kwiaty balkonowe dla podopiecznych, a także w związku z przeprowadzonymi naprawami sfinansowano komplet kluczy i szliferek do gładzi. Zakupiono również aparat fotograficzny wraz z akcesoriami w celu dokumentowania podejmowanych działań.
6	BO.D5.22/19	Zwalczanie kleszczy - nasadzenie roślin	35 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian. Zostały wykonane projekty nasadzenia własnymi siłami, zaś realizacja nasadzenia zaplanowana została do końca IV kwartału.
7	BO.D5.5/19	Stwórzmy zielony skwer przy kapliczce na Mazowieckiej	25 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Trwa ogłoszenie zapytania ofertowego na usunięcie warstwy podbudowy i betonu z drogi pod nasadzenia roślin.
8	BO.D5.8/19	Nowy stół zewnętrzny do ping ponga przy Młynówce Królewskiej	18 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Zadanie zrealizowane.
9	BO.D5.24/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Z uwagi na zawieszenie od 12 marca br. na obszarze całego kraju zajęć w przedszkolach i szkołach ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne uczniów, realizacja zadania polegającego na organizacji na terenie przedszkoli i szkół szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej nie jest możliwa przed zakończeniem roku szkolnego 2019/2020. Ewentualna realizacja zadania w II półroczu 2020 r. po okresie ferii letnich, gdy szkoły rozpoczną nowy rok szkolny, także budzi wątpliwości, ponieważ sytuacja epidemiczna nie jest ustabilizowana. Ponadto brak jest obecnie danych oraz informacji o rozwiązaniach organizacyjnych planowanych w szkołach i przedszkolach od nowego roku szkolnego 2020/2021. Realizacja zadania w roku 2020 może być zagrożona przede wszystkim z uwagi na brak wytycznych GIS, MZ i MEN dotyczących funkcjonowania szkół od września 2020 r.

10	BO.D5.6/19	Mali ogrodnicy w wielkim mieście: warsztaty dla dzieci	8 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	W związku z epidemią, realizacja zadania przeniesiona jest na wrzesień. Zadanie realizowane będzie własnymi siłami(w oparciu o wiedzę i doświadczenie pracowników ZZM). Ze środków przeznaczonych na realizację zakupione zostaną materiały i roślin niezbędne do realizacji projektu. W związku z niepewną sytuacją epidemiologiczną przyjęto rozwiązanie pozwalające na realizację zadania w trybie zdalnym. Po uzgodnieniu z wnioskodawczynią oraz dyrekcją szkoły zaplanowano rozpoczęcie rekrutacji na koniec sierpnia i pierwszy tydzień września. Rozpoczęcie zajęć od 8.09.2020. Zakończenie 8.10.2020.
11	BO.D5.16/19	Znaki drogowe dla dzieci w parku Św. Wincentego a'Paolo	25 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
12	BO.D5.26/19	Dni z programowaniem w szkołach podstawowych dzielnicy V	3 500	Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza”	Termin realizacji zadania wrzesień 2020.
13	BO.D5.14/19	Stoły do gry w szachy w SP nr 5 w Krakowie	9 500	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Zadanie zrealizowane.
DZIELNICA VI BRONOWICE					
1	BO.D6.25/19	Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ulicy Na Błonie	337 760	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.
2	BO.D6.9/19	Budowa strefy wypoczynku w parku Młynówka Królewska	250 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i podpisano umowę.
3	BO.D6.8/19	Nasadzenia krzewów, kwiatów na terenach zielonych dzielnicy	190 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian. Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem do 30.10.2020 r.
4	BO.D6.29/19	Klasa w zieleni	60 000	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty/ SP nr 93	Zrealizowano dokumentację projektową.
5	BO.D6.30/19	Kino Klon- bezpłatne seanse w Klubie Kultury Mydlniki	5 600	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki	Przygotowanie do wznowienia seansów filmowych w lipcu. Druk ulotek informacyjnych.
DZIELNICA VII ZWIERZYNEC					
1	BO.D7.1/19	Zielony ogród zabaw przy ul. Królowej Jadwigi 78	140 000	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty/SP nr 32	Zawarto Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 18.08.2020 r.
2	BO.D7.7/19	Wyremontujemy chodniki na Zwierzyńcu!	393 880	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Zadanie w trakcie realizacji w ramach zawartej umowy na bieżące utrzymanie dróg. Zrealizowany remont chodnika w ul. Ks. Józefa.
3	BO.D7.21/19	Rekonstrukcja Al. Kasztanowej	290 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Złożono wnioski o udzielenie zamówienia publicznego, ogłoszenie zamówienia planowane jest w terminie do połowy lipca 2020 r.

4	BO.D7.4/19	Owocowy sad miejski nad Rudawą	70 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Prace projektowe na ukończeniu.
5	BO.D7.3/19	Oko na śmieciarzy	10 540	Straż Miejska Miasta Krakowa	Fotopułapki zostały zakupione, montaż w lipcu.
6	BO.D7.8/19	Kwitnące Przegorzały	62 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian. Dokumentacja projektowa została wykonana oraz uzyskane zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec decyzji wykonania robót budowlanych. Realizacja zadania będzie wykonana w III-IV kwartale 2020 r.
7	BO.D7.26/19	Czyste Wały Rudawy	10 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Planowany początek wystawy przełom września i października. Realizacja własnymi siłami. Środki przeznaczone na realizację zadania wykorzystane zostaną na druk zdjęć i ewentualne materiały do przeprowadzenia zajęć warsztatowych. W zależności od ostatecznej wizji terenowej z wnioskodawczynią podjęta zostanie decyzja co do rodzaju ekspozytorów.
8	BO.D7.22/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Z uwagi na zawieszenie od 12 marca br. na obszarze całego kraju zajęć w przedszkolach i szkołach ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne uczniów, realizacja zadania polegającego na organizacji na terenie przedszkoli i szkół szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej nie jest możliwa przed zakończeniem roku szkolnego 2019/2020. Ewentualna realizacja zadania w II półroczu 2020 r. po okresie ferii letnich, gdy szkoły rozpoczną nowy rok szkolny, także budzi wątpliwości, ponieważ sytuacja epidemiczna nie jest ustabilizowana. Ponadto brak jest obecnie danych oraz informacji o rozwiązaniach organizacyjnych planowanych w szkołach i przedszkolach od nowego roku szkolnego 2020/2021. Realizacja zadania w roku 2020 może być zagrożona przede wszystkim z uwagi na brak wytycznych GIS, MZ i MEN dotyczących funkcjonowania szkół od września 2020 r.
DZIELNICA VIII DĘBNIKI					
1	BO.D8.9/19	Plac aktywnego wypoczynku dla młodzieży na Zakrzówku	220 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian. Trwa oczekiwanie na uzyskanie opinii/wytycznych Miejskich Jednostek Organizacyjnych. Trwają konsultacje z Wydziałem Architektury i Urbanistyki UMK.
2	BO.D8.19/19	Samochód ratowniczy dla Straży Pożarnej	85 000	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Wyłoniono wykonawcę, procedowanie umowy.
3	BO.D8.17/19	Rozwijamy talenty dzieci oraz integrujemy rodziny ze Skotnik	134 500	Centrum Kultury Podgórze	W związku z aktualną sytuacją epidemiczną zajęcia dla dzieci i młodzieży w dalszym ciągu nie były realizowane. Wszystkie zaplanowane wydarzenia zostały odwołane. Nie udało się zrealizować koncertu pt.: "Muzyczne podróże" w ramach cyklu "Dotknąć muzyki" (zaplanowany na 17.06). Od 15 czerwca uruchomiliśmy zapisy na wakacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach BO - będą to zajęcia z języka angielskiego, taneczne oraz teatralne (wszystkie zrealizowane w dwóch grupach wiekowych). Udało się również zaplanować do tej pory niezrealizowane wydarzenia w miesiącach: marzec, kwiecień, maj i czerwiec, które zorganizujemy podczas wakacji.

4	BO.D8.4/19	Skwery dla Ludwinowa (os. Podwawelskie)	667 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	W III kwartale 2020 r. planowane jest ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej. Na prośbę Wnioskodawcy zakres opracowania zostanie poszerzony. Wysłane zostały zapytania dot. działki do ZDMK i Wydziału Sakrbu.
5	BO.D8.27/19	Nie daj się zalać!!!	77 400	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Dokumentacja przekazana do OZP w celu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
6	BO.D8.32/19	Suchą nogą do tramwaju	410 000	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej został ogłoszony 8 czerwca. Otwarcie ofert 16 czerwca, wszystkie oferty przewyższają zabezpieczone środki finansowe. Planowany termin opracowania dokumentacji: 30.11.2020 r.
7	BO.D8.22/19	Czytam - gram - słucham!	12 000	Biblioteka Kraków	Zakupiono do Filii nr 31 nowości wydawnicze w postaci książek, gier planszowych i audiobooków za kwotę 5332,21 zł.
8	BO.D8.35/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Z uwagi na zawieszenie od 12 marca br. na obszarze całego kraju zajęć w przedszkolach i szkołach ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne uczniów, realizacja zadania polegającego na organizacji na terenie przedszkoli i szkół szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej nie jest możliwa przed zakończeniem roku szkolnego 2019/2020. Ewentualna realizacja zadania w II półroczu 2020 r. po okresie ferii letnich, gdy szkoły rozpoczną nowy rok szkolny, także budzi wątpliwości, ponieważ sytuacja epidemiczna nie jest ustabilizowana. Ponadto brak jest obecnie danych oraz informacji o rozwiązaniach organizacyjnych planowanych w szkołach i przedszkolach od nowego roku szkolnego 2020/2021. Realizacja zadania w roku 2020 może być zagrożona przede wszystkim z uwagi na brak wytycznych GIS, MZ i MEN dotyczących funkcjonowania szkół od września 2020 r.
9	BO.D8.20/19	"Otwarte zajęcia biegowo-ruchowe na terenie Dzielnicy VIII"	4 000	Wydział Sportu	Z dniem 22 czerwca zajęcia zostały wznowione.
10	BO.D8.21/19	Warsztaty programowania dla dzieci w wieku 8-10 lat	10 120	Szkoła Podstawowa nr 25	Wstrzymanie zajęć w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI					
1	BO.D9.13/19	Park w Łagiewnikach - etap II	302 520	Zarząd Zieleni Miejskiej	Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień dla całości parku z podziałem na etapy.
2	BO.D9.14/19	Leśny plac zabaw w Parku Solvay	300 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej przez wyłonionego wykonawcę.
3	BO.D9.19/19	Magnoliowy zagajnik etap II	100 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian. Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień.
4	BO.D9.8/19	Budki lęgowe dla ptaków w Parku Solvay.	20 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Został sporządzony aneks do wykonania całości zadania do umowy „Ekologicznie przeciw komarom”. Termin wykonania zadania 30.09.2020r.

5	BO.D9.17/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Z uwagi na zawieszenie od 12 marca br. na obszarze całego kraju zajęć w przedszkolach i szkołach ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne uczniów, realizacja zadania polegającego na organizacji na terenie przedszkoli i szkół szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej nie jest możliwa przed zakończeniem roku szkolnego 2019/2020. Ewentualna realizacja zadania w II półroczu 2020 r. po okresie ferii letnich, gdy szkoły rozpoczną nowy rok szkolny, także budzi wątpliwości, ponieważ sytuacja epidemiczna nie jest ustabilizowana. Ponadto brak jest obecnie danych oraz informacji o rozwiązaniach organizacyjnych planowanych w szkołach i przedszkolach od nowego roku szkolnego 2020/2021. Realizacja zadania w roku 2020 może być zagrożona przede wszystkim z uwagi na brak wytycznych GIS, MZ i MEN dotyczących funkcjonowania szkół od września 2020 r.
---	-------------	----------------	-------	---------------------------------------	--

DZIELNICA X SWOSZOWICE

1	BO.D10.14/19	Zielona Dzielnicą X - nasadzenia zieleni na 4 osiedlach	160 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Dnia 16.06.2020 r. nastąpił odbiór końcowy dokumentacji projektowej. Nasadzenia zieleni zgodnie z opracowanym projektem planuje się na jesień bieżącego roku.
2	BO.D10.8/19	Remonty chodników i ulic w Dzielnicy X.	334 000	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Zadanie w trakcie realizacji w ramach zawartej umowy na bieżące utrzymanie dróg. Zrealizowane remonty w ul. Kłuszyńskiej i ul. Szybisko. Zlecony remont w ul. Judyma z terminem realizacji do 31.08.2020 r.
3	BO.D10.23/19	Chrońmy tereny zielone na Klinach zakładając ogród społeczny	170 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Trwa rozpatrywanie sugestii Wnioskodawczyń w zakresie kolejnych zmian do koncepcji, Wykonawca oczekuje na ich wskazówki.
4	BO.D10.4/19	Ławki na przystankach ul. Niewodniczańskiego, Chałubińskiego i Szybisko	6 500	Zarząd Transportu Publicznego	Pod koniec czerwca zostały zamontowane ławki we wskazanych lokalizacjach. Obecnie czekamy na dedykowane emblematy do montażu na każdej ławce z informacją o realizacji w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.
5	BO.D10.20/19	Street workout dla każdego	165 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 24.04.2020 zawarta została umowa nr 111/ZIS/2020 z Wykonawcą termin ukończenia prac 31.08.2020 r.

DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE

1	BO.D11.6/19	STOP SMOG - grota solna receptą na skutki miejskiego smogu	135 000	Wydział Ds. Jakości Powietrza	W okresie 27 lutego do 11 marca wydano 1477 szt. biletów. 12 marca wstrzymano realizację zadania z powodu zamknięcia groty solnej. Od 1 czerwca grota solna jest ponownie otwarta dla mieszkańców którzy mogą korzystać z bezpłatnych biletów do 31 sierpnia.
2	BO.D11.17/19	Wielozmysłowy ogród możliwości-budowa ogrodu sensorycznego	80 000	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty/SP nr 149	Stan realizacji bez zmian
3	BO.D11.13/19	Psi wybieg przy Stojałowskiego	464 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	W dniu 18.06.2020 r. zawarto umowę na wykonanie usług projektowych i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”, związanych z realizacją zadania pn.: „Psi wybieg przy Stojałowskiego”.

4	BO.D11.26/1	Wiata rowerowa na terenie szkoły podstawowej nr 27	55 000	Szkoła Podstawowa nr 27	Wykonano prace geodezyjne -mapa do zatwierdzenia.
5	BO.D11.21/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Z uwagi na zawieszenie od 12 marca br. na obszarze całego kraju zajęć w przedszkolach i szkołach ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne uczniów, realizacja zadania polegającego na organizacji na terenie przedszkoli i szkół szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej nie jest możliwa przed zakończeniem roku szkolnego 2019/2020. Ewentualna realizacja zadania w II półroczu 2020 r. po okresie ferii letnich, gdy szkoły rozpoczną nowy rok szkolny, także budzi wątpliwości, ponieważ sytuacja epidemiczna nie jest ustabilizowana. Ponadto brak jest obecnie danych oraz informacji o rozwiązaniach organizacyjnych planowanych w szkołach i przedszkolach od nowego roku szkolnego 2020/2021. Realizacja zadania w roku 2020 może być zagrożona przede wszystkim z uwagi na brak wytycznych GIS, MZ i MEN dotyczących funkcjonowania szkół od września 2020 r.
6	BO.D11.10/19	Budowa chodnika prowadzącego od przystanku do przedszkola	89 000	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Zadanie w trakcie kompletowania wymaganej dokumentacji do ogłoszenia przetargu na opracowanie projektu w cyklu 2-letnim. Z uwagi na sytuację związaną z epidemią COVID-19 i wynikającymi z tego powodu konsekwencjami gospodarczymi, do dnia 12.05.2020 r. wstrzymane było zawieranie umów na zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie. Biorąc pod uwagę czasokres konieczny na przygotowanie niezbędnych materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego, wyłonienie Wykonawcy, podpisanie umowy, opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem wszystkich niezbędnych dokumentów formalno-prawnych (wraz z ich odbiorem protokołem zdawczo-odbiorczym), zadania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej jest możliwe tylko w cyklu 2-letnim.
7	BO.D11.14/19	Walczymy z hałasem	120 000	Szkoła Podstawowa nr 27	Podpisano umowę na wykonanie robót.
8	BO.D11.23/19	Zdrowy kręgosłup-gimnastyka dla każdego	4 170	Wydział Sportu	Zajęcia zostały wznowione i prowadzone są online za pomocą komunikatora Facebook.
9	BO.D11.16/19	Piknik rodzinny na Piaskach Nowych	36 000	Centrum Kultury Podgórze	Przeprowadzono kolejne rozmowy telefoniczne z Wnioskodawcą ws. aktualnej sytuacji związanej z epidemią i zakazem organizacji wydarzeń. Nadal prowadzone jest rozeznanie w sprawie ewentualnych wykonawców oraz instytucji, które zainteresowane byłyby współpracą przy organizacji pikniku rodzinnego w nowym terminie. Ustalono nowy termin pikniku na pierwszą połowę września. Ustalono, że piknik odbędzie się w rygorze sanitarnym. Ilość osób uczestniczących ograniczona zostanie do 150, teren imprezy będzie ogrodzony, na piknik wpuszczać będzie ochrona, uczestnicy zobowiązani będą do pozostawienia danych kontaktowych oraz oświadczenia związanego z COVID-19. Aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom nie odbędzie się część warsztatów, loteria fantowa oraz nie będzie stoisk kulinarnych.
10	BO.D11.5/19	Tablica wystawowa o historii Woli Duchackiej	6 000	Wydział Ds. Turystyki	Zadanie realizowane, trwa procedowanie umowy.

11	BO.D11.22/19	Oświetlenie ulicy Przy Kuźni w Krakowie Piaskach Wielkich	90 000	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Zadanie w trakcie realizacji w trybie „zaprojektuj i zbuduj”.
12	BO.D11.7/19	W zdrowym ciele zdrowy duch - gimnastyka dla seniora	39 620	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Podpisano aneks do umowy, umożliwiający prowadzenie zajęć on-line - za zgodą wnioskodawcy i realizatora do 26 czerwca zrealizowano 17 godzin zajęć on-line.
13	BO.D11.11/19	Zakup obuwia tanecznego dla dzieci z Zespołu Krakowiak.	10 000	Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak"	Zadanie zrealizowane. Zakupiono obuwie taneczne na potrzeby Zespołu "Krakowiak"
14	BO.D11.20/19	Otwarte zajęcia biegowo-ruchowe na terenie Dzielnicy XI	4 000	Wydział Sportu	Z dniem 18 czerwca zajęcia zostały wznowione.
15	BO.D11.4/19	Małe smoki w kimonach-bezpłatne zajęcia dla dzieci	26 900	Wydział Sportu	Planowana realizacja zadania wrzesień - grudzień 2020
16	BO.D11.12/19	Szydełko, włóczka, matematyka	31 500	Szkoła Podstawowa nr 149	Wstrzymanie realizacji założonego planu ze względu na zamknięcie szkół z powodu epidemii.

DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM

1	BO.D12.26/19	Bezpiecznie nad Serafą	301 000	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Dokumentacja przekazana do OZP w celu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2	BO.D12.11/19	Rewitalizacja stawów w Parku Lilli Wenedy	35 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Trwa opracowywanie wytycznych do wykonania koncepcji zielono -niebieskiej infrastruktury w Parku Lilli Wenedy. Opracowanie wskaże możliwości wykorzystania kwoty BO. Termin ogłoszenia zapytania - lipiec 2020, realizacja częściowa wrzesień-październik 2020 r.
3	BO.D12.23/19	Doposażenie Parku Aleksandry	553 200	Zarząd Zieleni Miejskiej	W dn. 01.07.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert w ramach zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych z dn. 11.05.2020 r. Trwa ocena ofert, których streszczenie można znaleźć pod adresem: https://zsm.krakow.pl/images/pliki/przetargi/2020_23/otwarcie.pdf
4	BO.D12.4/19	Prokocimskie Camp Nou - oświetlenie KS Kolejorz Prokocim	272 500	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy, przygotowano materiały do zamówienia publicznego.
5	BO.D12.19/19	Siłownia plenerowa z placem zabaw - KS Bieżanowianka	170 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	W maju zawarto umowę nr 151/ZIS/2020 na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy siłowni plenerowej wraz z placem zabaw. Termin ukończenia opracowania i planów 31.08.2020 r.

6	BO.D12.30/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Z uwagi na zawieszenie od 12 marca br. na obszarze całego kraju zajęć w przedszkolach i szkołach ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne uczniów, realizacja zadania polegającego na organizacji na terenie przedszkoli i szkół szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej nie jest możliwa przed zakończeniem roku szkolnego 2019/2020. Ewentualna realizacja zadania w II półroczu 2020 r. po okresie ferii letnich, gdy szkoły rozpoczną nowy rok szkolny, także budzi wątpliwości, ponieważ sytuacja epidemiczna nie jest ustabilizowana. Ponadto brak jest obecnie danych oraz informacji o rozwiązaniach organizacyjnych planowanych w szkołach i przedszkolach od nowego roku szkolnego 2020/2021. Realizacja zadania w roku 2020 może być zagrożona przede wszystkim z uwagi na brak wytycznych GIS, MZ i MEN dotyczących funkcjonowania szkół od września 2020 r.
7	BO.D12.33/19	Dzielnicowy Szlak Pamięci	11 000	Wydział Ds. Turystyki	Dalsze procedowanie umowy oraz rejestracja w Generalnym rejestrze umów i zleceń.
8	BO.D12.15/19	Otwarte zajęcia biegowo-ruchowe na terenie Dzielnicy 12	4 000	Wydział Sportu	W dniu 19 lutego 2020 r. została podpisana umowa ze Stowarzyszeniem Krakowski Klub Biegacza "Dystans". Z dniem 25 czerwca 2020 r. zajęcia zostały wznowione.
9	BO.D12.31/19	Encyklopedia Prokocimska digitalizacja książek o Prokocimiu	13 500	Biblioteka Kraków	Podpisano umowę licencyjną z właścicielem autorskich praw majątkowych do dwóch publikacji, które zostały digitalizowane.
10	BO.D12.32/19	Pamiętka z Prokocimia i Bieżanowa- konkurs	11 500	Centrum Kultury Podgórze	Przekazywanie na bieżąco zainteresowanym osobom informacji o konkursie.
DZIELNICA XIII PODGÓRZE					
1	BO.D13.23/19	Zielony skwer Mały Płaszów - Lipska	480 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu zielonego ul. Lipska - ul. Mały Płaszów – Etap II. W dniu 24.06.2020 r. otwarto oferty w ramach przetargu, trwa weryfikacja.
2	BO.D13.18/19	Stadion Korony - Rewitalizacja 2.0	586 360	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Dokumentacja została opracowana.
3	BO.D13.25/19	Bezpieczeństwo- szybko i skutecznie	395 000	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Wyłoniono wykonawcę, procedowanie umowy.
4	BO.D13.36/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Z uwagi na zawieszenie od 12 marca br. na obszarze całego kraju zajęć w przedszkolach i szkołach ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne uczniów, realizacja zadania polegającego na organizacji na terenie przedszkoli i szkół szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej nie jest możliwa przed zakończeniem roku szkolnego 2019/2020. Ewentualna realizacja zadania w II półroczu 2020 r. po okresie ferii letnich, gdy szkoły rozpoczną nowy rok szkolny, także budzi wątpliwości, ponieważ sytuacja epidemiczna nie jest ustabilizowana. Ponadto brak jest obecnie danych oraz informacji o rozwiązaniach organizacyjnych planowanych w szkołach i przedszkolach od nowego roku szkolnego 2020/2021. Realizacja zadania w roku 2020 może być zagrożona przede wszystkim z uwagi na brak wytycznych GIS, MZ i MEN dotyczących funkcjonowania szkół od września 2020 r.

DZIELNICA XIV CZYŻYNY					
1	BO.D14.21/19	100 nowych drzew w dzielnicy	100 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian. Trwają uzgadniania dotyczące lokalizacji nasadzenia.
2	BO.D14.43/19	Park kieszonkowy w okolicy dawnego pasa lotniska	300 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian. W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami przez wyłonionego wykonawcę.
3	BO.D14.14/19	Bezpieczniej wzdłuż ulicy Sołtysowskiej	189 000	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.
4	BO.D14.29/19	Alejka w zieleni pomiędzy ul. Orlińskiego, Avią i 2 Pułku	30 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Przeprowadzono procedurę zamówienia publicznego. Trwa analiza i weryfikacja złożonych ofert w tym m.in. wyjaśnienie tzw. "Rażąco niskiej ceny" jednego z oferentów.
5	BO.D14.36/19	Darmowe kino plenerowe dla mieszkańców w Parku Lotników!	30 000	Krakowskie Biuro Festiwalowe	Stan realizacji bez zmian (bieżący kontakt z Wnioskodawcą, który nie przewiduje w projekcie zmian w stosunku do pierwotnych założeń).
6	BO.D14.4/19	Ścieżka rowerowa na wjeździe w ul. Medveckiego od zachodu	172 500	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.
7	BO.D14.22/19	Bezpieczne Czyżyny	78 000	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Zadanie w trakcie realizacji.
8	BO.D14.35/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Z uwagi na zawieszenie od 12 marca br. na obszarze całego kraju zajęć w przedszkolach i szkołach ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne uczniów, realizacja zadania polegającego na organizacji na terenie przedszkoli i szkół szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej nie jest możliwa przed zakończeniem roku szkolnego 2019/2020. Ewentualna realizacja zadania w II półroczu 2020 r. po okresie ferii letnich, gdy szkoły rozpoczną nowy rok szkolny, także budzi wątpliwości, ponieważ sytuacja epidemiczna nie jest ustabilizowana. Ponadto brak jest obecnie danych oraz informacji o rozwiązaniach organizacyjnych planowanych w szkołach i przedszkolach od nowego roku szkolnego 2020/2021. Realizacja zadania w roku 2020 może być zagrożona przede wszystkim z uwagi na brak wytycznych GIS, MZ i MEN dotyczących funkcjonowania szkół od września 2020 r.
DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE					
1	BO.D15.28/19	Trawiaste boisko na Oświecenia	405 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Termin ukończenia realizacji 15.09.2020 r.

2	BO.D15.29/19	Ja też mogę uratować komuś życie!	77 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Z uwagi na zawieszenie od 12 marca br. na obszarze całego kraju zajęć w przedszkolach i szkołach ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne uczniów, realizacja zadania polegającego na organizacji na terenie przedszkoli i szkół szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej nie jest możliwa przed zakończeniem roku szkolnego 2019/2020. Ewentualna realizacja zadania w II półroczu 2020 r. po okresie ferii letnich, gdy szkoły rozpoczną nowy rok szkolny, także budzi wątpliwości, ponieważ sytuacja epidemiczna nie jest ustabilizowana. Ponadto brak jest obecnie danych oraz informacji o rozwiązaniach organizacyjnych planowanych w szkołach i przedszkolach od nowego roku szkolnego 2020/2021. Realizacja zadania w roku 2020 może być zagrożona przede wszystkim z uwagi na brak wytycznych GIS, MZ i MEN dotyczących funkcjonowania szkół od września 2020 r.
3	BO.D15.5/19	Zielone Mistrzejowice - Zasadź swoje drzewko!	100 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian. Trwają uzgodnienia dotyczące lokalizacji nasadzeń.
4	BO.D15.7/19	Bezpieczniej w Mistrzejowicach - spokojne osiedla !	80 000	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego/Komenda Miejska PSP	Zadanie w trakcie realizacji. Realizatorem części zadania jest Komenda Miejska PSP w Krakowie
5	BO.D15.22/19	Boisko sportowe wielofunkcyjne przy Szkole Podst. Nr 144	190 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Stan realizacji bez zmian. Trwa przygotowania materiały do udzielenia zamówienia publicznego.
6	BO.D15.6/19	Kino pod chmurką	50 000	Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida	Jest przeprowadzane głosowanie, w którym mieszkańcy wybierają filmy, które zobaczą podczas pokazów plenerowych - głosowanie zakończy się 7 lipca. Trwa praca nad promocją projektu oraz korektą programu.
7	BO.D15.17/19	Zielony przystanek	50 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.
8	BO.D15.9/19	Nowe książki oraz prasa w bibliotece	30 000	Biblioteka Kraków	Do Filii nr 48 zakupiono nowości wydawnicze za kwotę 5857,55 zł. Do Filii nr 49 zakupiono nowości wydawnicze za kwotę 769,45 zł.
9	BO.D15.4/19	Przejście łączące ulicę Bohomolca z ulicą Kuczkowskiego	100 000	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy zgodnie z Umową nr 222/ZDMK/2020 z 10.04.2020 na kwotę: 2 952,00 zł. Kolejny etap realizacji zadania, polegający na przeprowadzeniu procedury przetargowej, wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu umowy na wykonanie prac w trybie „zaprojektuj i wybuduj” został zaniechany. W związku ze zgłoszonymi uwagami Wspólnoty Mieszkaniowej Budynków 1 i 3 przy ul. Kuczkowskiego, co do realizacji zadania, w dniu 17.12.2019 r. odbyło się spotkanie z udziałem zainteresowanych stron oraz zgodnie z ustaleniami wysłane zostało pismo z 08.01.2020 r. informujące Wspólnotę o przyjętych rozwiązaniach i zakresie rzeczowym inwestycji. W dniu 15.06.2020 r. do ZDMK wpłynęło pismo firmy Gremax Sp. z o.o. działającej w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Budynków 1 i 3 przy ul. Kuczkowskiego, w którym poinformowano, że właściciele większością oddanych głosów zdecydowali, że nie wyrażają zgody na budowę wnioskowanego przejścia. W związku z powyższym <u>autor projektu budżetu obywatelskiego w dniu 15.06.2020 r. zwrócił się do tutaj. Jednostki z prośbą o zaniechanie prac związanych z realizacją projektu.</u> ZDMK w dniu 23.06.2020 r. złożył stosowne pismo do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK o wycofanie zadania z listy zadań przewidzianych do realizacji w

					ramach BO VI edycji.
10	BO.D15.21/19	Zdrowy kręgosłup - bezpłatne zajęcia gimnastyczne 2020	4 780	Wydział Sportu	Z dniem 22 czerwca zajęcia zostały wznowione.
11	BO.D15.8/19	Familiada „Żyj zdrowo i wesoło"	8 000	Wydział Sportu	Na wniosek Wnioskodawczyni impreza przeniesiona z czerwca na przełom września i października 2020 roku.

DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE					
1	BO.D16.3/19	Oczyszczenie wody zalewu nowohuckiego – czy woda będzie czysta?	250 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Trwa opracowanie metody "Rekultywacji Zbiornika Nowohuckiego celem osiągnięcia pożądanego stanu ekologicznego pozwalające na wielokierunkowe zagospodarowanie", która została podzielona na kilka etapów: • ETAP I: badania hydrologii zbiornika nakierowane na czasy zatrzymania i spracowania wody dla celów gospodarczych; W etapie drugim zostaną przeprowadzone dodatkowe badania celem ustalenia zasad gospodarki rybackiej. Prowadzona do tej pory jest niewłaściwa głównie z powodu nadmiernego zarybiania karpem, dla którego w zbiorniku nie ma typowego pokarmu i siedliska - WYKONANE • ETAP II: ocena jakości osadów dennych celem stwierdzenia zagrożeń neutralizacyjnych i możliwości występowania długotrwałych zakwitów fitoplanktonu, w tym groźnych sinic i ewentualnej metody zagospodarowania osadów połączone z częściowym ich wydobyciem- WYKONANE • ETAP III: ocena jakości wód gromadzonych w zbiorniku i wód zasilających pod kątem oceny trofii, dotyczy to stężeń pierwiastków biogennych i materii organicznej, • ETAP V: opracowanie metody rekultywacji, która ma zapewnić: -ochronę zbiornika przed zanieczyszczeniami sanitarnymi (opracowanie szczegółowe dla Młynówki, zasilanie, spływy powierzchniowe, ocena pochodzenia obecnie identyfikowanych zagrożeń sanitarnych); -sposób i zakres przeprowadzenia procesu rekultywacji zbiornika jest zależny od wyników badań fizyko-chemicznych osadów i wody. Natomiast decyzja co do ewentualnych prac jest uzależniona od szeregu badań. Ważnym wskaźnikiem decydującym o kierunku zagospodarowania zgromadzonych w zbiorniku osadach będzie obciążenie osadu, ewentualnie wody związkami z grupy WWA
2	BO.D16.4/19	Oświetlenie przejść dla pieszych w Bieńczycach.	250 000	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Zadanie w trakcie realizacji w trybie „zaprojektuj i zbuduj”.
3	BO.D16.2/19	Staw przy Kaczeńcowej – działania proekologiczne	130 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Trwa opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej przez wyłonionego wykonawcę. Po otrzymaniu wyników ww. inwentaryzacji zostaną zlecone kolejne prace.
4	BO.D16.20/19	Zagospodarowanie terenu Plant Bieńczyckich wraz z ławeczką Józefa Strusia	220 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian. W trakcie opracowywania dokumentacja projektowa.
5	BO.D16.6/19	Rozczytane Bieńczyce	19 000	Biblioteka Kraków	Do Filii nr 50 zakupiono nowości wydawnicze za kwotę 425 zł. Do Filii nr 51 zakupiono nowości wydawnicze za kwotę 400 zł.

6	BO.D16.17/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Z uwagi na zawieszenie od 12 marca br. na obszarze całego kraju zajęć w przedszkolach i szkołach ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne uczniów, realizacja zadania polegającego na organizacji na terenie przedszkoli i szkół szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej nie jest możliwa przed zakończeniem roku szkolnego 2019/2020. Ewentualna realizacja zadania w II półroczu 2020 r. po okresie ferii letnich, gdy szkoły rozpoczną nowy rok szkolny, także budzi wątpliwości, ponieważ sytuacja epidemiczna nie jest ustabilizowana. Ponadto brak jest obecnie danych oraz informacji o rozwiązaniach organizacyjnych planowanych w szkołach i przedszkolach od nowego roku szkolnego 2020/2021. Realizacja zadania w roku 2020 może być zagrożona przede wszystkim z uwagi na brak wytycznych GIS, MZ i MEN dotyczących funkcjonowania szkół od września 2020 r.
7	BO.D16.10/19	Mokre stopy – głowa w słońcu.	23 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Przygotowywano materiały do zlecenia zamówienia publicznego na realizację rabaty kwiatowej przed wejściem do obiektu KS Wanda ul. Bulwarowa, przewidywany termin zawarcia umowy lipiec 2020 r.
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE					
1	BO.D17.21/19	Rodzinny Ogród Wrażeń	200 000	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty/ SP z OI nr 98	Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie Rodzinnego Ogrodu Wrażeń. Trwa badanie złożonych ofert.
2	BO.D17.20/19	Budowa chodnika wzdłuż ul. Lubockiej	200 730	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Realizacja w toku. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy zgodnie z Umową nr 222/ZDMK/2020 z 10.04.2020 na kwotę: 3 490,00 zł. Biorąc pod uwagę wszystkie elementy procesu inwestycyjnego polegające na przygotowaniu niezbędnych materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego, wyłonienie Wykonawcy, podpisanie umowy, opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem wszystkich niezbędnych dokumentów formalno-prawnych (wraz z ich odbiorem protokołem zdawczo-odbiorczym), umożliwiających realizację zadania oraz czas niezbędny na wykonanie robót budowlanych, ich odbiór i rozliczenie zadania, wykonanie zadania napotka trudności w roku bieżącym w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
3	BO.D17.34/19	Budowa bieżni lekkoatletycznej 60m	150 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	W wyniku postępowania przetargowego w dniu 29 czerwca wybrano ofertę firmy KERRE. Przewidywany termin zawarcia umowy - lipiec.
4	BO.D17.32/19	Im jaśniej tym przyjemniej!	57 500	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Zadanie w trakcie realizacji w trybie „zaprojektuj i zbuduj”.
5	BO.D17.30/19	Ławki z widokiem	100 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian. W trakcie przygotowywania zlecenia na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.
6	BO.D17.1/19	Remont Orlika przy SP nr 129	21 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	W trakcie ustalania szczegółowego zakresu robót.

7	BO.D17.35/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Z uwagi na zawieszenie od 12 marca br. na obszarze całego kraju zajęć w przedszkolach i szkołach ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne uczniów, realizacja zadania polegającego na organizacji na terenie przedszkoli i szkół szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej nie jest możliwa przed zakończeniem roku szkolnego 2019/2020. Ewentualna realizacja zadania w II półroczu 2020 r. po okresie ferii letnich, gdy szkoły rozpoczną nowy rok szkolny, także budzi wątpliwości, ponieważ sytuacja epidemiczna nie jest ustabilizowana. Ponadto brak jest obecnie danych oraz informacji o rozwiązaniach organizacyjnych planowanych w szkołach i przedszkolach od nowego roku szkolnego 2020/2021. Realizacja zadania w roku 2020 może być zagrożona przede wszystkim z uwagi na brak wytycznych GIS, MZ i MEN dotyczących funkcjonowania szkół od września 2020 r.
8	BO.D17.16/19	Kurs komunikatywnego jęz. angielskiego dla seniorów z CAS	4 600	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Zajęcia realizowane są w trybie on-line.
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA					
1	BO.D18.23/19	Bezpieczny ratownik - Bezpieczny Nowohucianin	93 400	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Przekazano dokumentację w celu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2	BO.D18.15/19	Czerwone korale - magia stroju krakowskiego	107 500	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta	Stroje są w trakcie szycia przez Wykonawcę.
3	BO.D18.30/19	Rewitalizacja zieleni przy Klubie Herkules	70 000	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta	Wykonawca przesłał w czerwcu projekt do akceptacji. Ośrodek Kultury zgłosił uwagi do otrzymanego projektu. Wykonawca ma wykonać poprawki w pierwszym tygodniu lipca.
4	BO.D18.54/19	Ogólnodostępny plac zabaw przy SP nr. 80 na os. Na Skarpie 8	197 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Przygotowano materiały do zlecenia na przetarg, przewidywany termin wyłonienia wykonawcy i zawarcia umowy - lipiec 2020 r.
5	BO.D18.1/19	Nie złam nogi na chodniku	418 000	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Zadanie zrealizowane. W zakresie remontu chodnika w Al. Solidarności wzdłuż Parku Szwedzkiego.
6	BO.D18.3/19	700 budek dla ptaków na 70-lecie Nowej Huty	82 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Została podpisana umowa na analizę ornitologiczną. Termin wykonania zadania 30.10.2020r.
7	BO.D18.29/19	Wolica - skwer z miejscem rekreacji przy Brzeskiej - Zakęcie	500 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian. Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień dla całości terenu z podziałem na etapy.
8	BO.D18.52/19	Gdy na czytanie znajdziesz chęć, do biblioteki zaraz pędź	28 700	Biblioteka Kraków	Do Filii nr 53 zakupiono książki za kwotę 700 zł, a do Filii nr 55 za kwotę 306,50 zł. W Filii nr 56 zorganizowano spotkanie z Justyną Bednarek, autorką książek o przygodach skarpetek.
9	BO.D18.5/19	Psie Stacje albo Kupa Wstydu	20 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego.

10	BO.D18.59/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Z uwagi na zawieszenie od 12 marca br. na obszarze całego kraju zajęć w przedszkolach i szkołach ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne uczniów, realizacja zadania polegającego na organizacji na terenie przedszkoli i szkół szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej nie jest możliwa przed zakończeniem roku szkolnego 2019/2020. Ewentualna realizacja zadania w II półroczu 2020 r. po okresie ferii letnich, gdy szkoły rozpoczną nowy rok szkolny, także budzi wątpliwości, ponieważ sytuacja epidemiczna nie jest ustabilizowana. Ponadto brak jest obecnie danych oraz informacji o rozwiązaniach organizacyjnych planowanych w szkołach i przedszkolach od nowego roku szkolnego 2020/2021. Realizacja zadania w roku 2020 może być zagrożona przede wszystkim z uwagi na brak wytycznych GIS, MZ i MEN dotyczących funkcjonowania szkół od września 2020 r.
----	--------------	----------------	-------	---------------------------------------	--

Projekty o charakterze ogólnomiejskim

1	BO.OM.5/19	Tak dla parku przy Karmelickiej	2 000 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej celem utworzenia Parku przy ul. Karmelickiej w dniu 30 czerwca 2020 r. Planowane zawarcie umowy: 30.08.2020 r. Planowane uzgodnienie koncepcji i uzyskanie pozwolenia WUOZ: 15.12.2020r.
2	BO.OM.68/19	Jasne, że Bulwary! – piękne i bezpieczne Bulwary nad Wisłą	2 000 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian. Podpisano umowę na wykonanie i dostarczenie projektu budowlano-wykonawczego wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, decyzjami, opiniami i innymi dokumentami potrzebnymi do przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie oświetlenia wraz z monitoringiem miejskim oraz niezbędnymi badaniami geologicznymi. Trwają prace projektowe dotyczące oświetlenia.
3	BO.OM.7/19	Młynówka Królewska - najdłuższy park w Polsce	1 000 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	W lipcu 2020 r. planowane jest ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie prac projektowych w zakresie nr 3. Nowoczesny plac zabaw przy ul. Grottgiera
4	BO.OM.127/19	Samochód dla Schroniska dla Zwierząt	240 000	Wydział Kształtowania Środowiska	W czerwcu przygotowano projekt umowy na zakup samochodów oraz przekazano dokumenty do Oddziału Zamówień Publicznych. Komisja OZP rozpoczęła prace nad opracowaniem dokumentacji przetargowej.
5	BO.OM.103/19	Centrum Sportów Miejskich	2 000 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Zgodnie z otrzymanym pismem z ZDMK, w chwili obecnej brak jest możliwości realizacji przedmiotowego zadania z uwagi na planowane w sąsiedztwie inwestycje w zakresie zabudowy mieszkaniowej, rozbudowy skrzyżowania ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej z ul. Puszkarską, budowy układu drogowego w rejonie. Istnieje ryzyko wystąpienia niezainwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego, co może skutkować koniecznością przeprowadzenia robót na terenie planowanego Centrum Sportów Miejskich.
6	BO.OM.10/19	Aleja Róż na nowo	1990000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Trwają zaawansowane prace nad przygotowaniem materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na stronę. Prowadzone są rozmowy z Wnioskodawczynią BO w zakresie planowanych spotkań z mieszkańcami oraz zakresem prac.

7	BO.OM.125/19	Bezpiecznie nad wodą	405 000	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Zadania będą realizowane po wygaśnięciu epidemii korona wirusa. Obecnie poszukiwanie sprzętu jest znacznie utrudnione ze względu na ograniczony kontakt z producentami.
8	BO.OM.153/19	Śmieciomaty z nagrodami	300 000	Wydział Obsługi Urzędu / MPO Sp. z o.o.	Wydział Obsługi Urzędu informuje, że w wyniku zapytania ofertowego dot. najmu urządzeń do zbierania odpadów, została wybrana oferta firmy EcoTech System sp. z o.o. Krakowski Park Technologiczny. Oferta dotyczy najmu na okres 12 miesięcy 3 szt. automatów z kompletną obsługą aplikacji związanej z programem nagradzania. Automaty zostaną uruchomione w przestrzeni publicznej w trzech lokalizacjach na terenie Gminy tj.: a) COM COM ZONE na Kozłowie, ul. Facimiech 32, 30-667 Kraków; b) Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Kurdwanów Nowy ul. Marii i Bolesława Wysłouchów 34a, 30-611 Kraków; c) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 158 ul. Strąkowa 3a, 30-410 Kraków. Planowany termin wdrożenia programu to miesiąc wrzesień br. Opracowanie sposobu nagradzania osób użytkujących urządzenia pozostaje w kompetencjach Wydziału Komunikacji Społecznej. Za wywóz odpadów będzie odpowiedzialne MPO. Aktualnie Wydział Obsługi Urzędu proceduje umowę najmu z wybranym kontrahentem.
9	BO.OM.22/19	Stop Dzikim Wysypiskom Śmieci!	33 000	Straż Miejska Miasta Krakowa	Foto-pułapki zostały zakupione, montaż w lipcu.
10	BO.OM.35/19	Natura dla Podgórza	30000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Trwa ustalanie lokalizacji nasadzeń. Termin realizacji jesień 2020r.