

Lp.	Numer ewidencyjny	Tytuł zadania	Koszt	Realizator	Stan realizacji zadań podejmowany w sierpniu 2020
DZIELNICA I STARE MIASTO					
1	BO.D1.31/19	Zielony Kazimierz - posadzenie drzew na ul. św. Wawrzyńca	399 480	Zarząd Zieleni Miejskiej	Została podpisana umowa na dokumentację projektową z terminem do dn. 30.11.2020r.
2	BO.D1.4/19	Kieszonkowy park sąsiedzki na Kazimierzu	150 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Odbyło się spotkanie z Wnioskodawczynią, przedstawicielami Radą Budżetu Obywatelskiego, radnymi Dzielnicy I oraz przedstawicielami zarządu Zieleni Miejskiej.
3	BO.D1.30/19	Filmowe Bulwary w Dzielnicy I	65 000	Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana	Projekt jest w trakcie realizacji. Projekcje odbywają się zgodnie z przyjętym planem na przełomie sierpnia i września.
4	BO.D1.24/19	Aktywny Senior	120 000	Centrum Młodzieży im. Dr. H. Jordana	Odbyła się już pierwsza planowana wycieczka do Pszczyny. Dystrybuowane są bilety do kin i teatrów. W dniach 18-20 września odbędzie się pierwszy wyjazd do Gołkowic Górnych.
5	BO.D1.2/19	"Opiekun domowy chorego - warsztaty u Helców"	26 808	Dom Pomocy Społecznej ul. Helców 2	W sierpniu odbyły się następujące warsztaty: warsztaty aranżacji wnętrz (2 spotkania, w których wzięło udział 6 osób); warsztaty wizażu i stylizacji (1 spotkanie, w którym uczestniczyło 7 osób); warsztaty z rękodzieła (3 spotkania, w których uczestniczyło 7 osób). Warsztaty aranżacji wnętrz oraz rękodzieła będą kontynuowane we wrześniu.
6	BO.D1.22/19	1000 darmowych zgniataczy petów dla mieszkańców Śródmieścia	40 000	Wydział Gospodarki Komunalnej	Zadanie zrealizowane. 18 sierpnia w siedzibie Rady Dzielnicy I zgniatarki do butelek PET zostały oklejone naklejkami Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa.
7	BO.D1.3/19	Napij się na zdrowie! Poidelko miejskie	89 790	KEGW	Umowa na realizację projektu została podpisana a realizacja przekazana Wykonawcy, który przystąpił do projektowania poidelka.
8	BO.D1.18/19	Szybsza walka z pożarami na Starym Mieście i Kazimierzu	29 000	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Zadanie zrealizowane. Zakupiono kamerę termowizyjną, nosze podbierakowe 3 szt.
9	BO.D1.20/19	Nie dla czadu na Starym Mieście i Kazimierzu	20 000	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Zadanie zrealizowane. Zakupiono 117 szt. czujek tlenu węgla i dymu, urządzenie pomiarowe, laptop.
10	BO.D1.12/19	Remont nagrobków żołnierzy polskich na Cmentarzu Rakowickim	50 000	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	W trakcie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac remontowo-rekonstrukcyjnych przy nagrobkach żołnierzy polskich.
11	BO.D1.23/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Z uwagi na zawieszenie od 12 marca br. na obszarze całego kraju zajęć w przedszkolach i szkołach, realizacja zadania polegającego na organizacji szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej nie była możliwa przed zakończeniem roku szkolnego 2019/2020. Opracowano projekt umowy dopuszczający realizację zadania w formie zdalnej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w celu jej zawarcia z Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym.
12	BO.D1.19/19	Popularyzacja ochrony przeciwpożarowej w Dzielnicy I	3 500	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Zadanie zrealizowane. Zakupiono gadżety popularyzujące ochronę ppoż. (długopisy, opaski odbłaskowe, worki, notesy, smycze).
DZIELNICA II GRZEGÓRZKI					
1	BO.D2.31/19	Skocz w zieleń - aktywności dla klimatu	322 600	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian. W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami przez wyłonionego wykonawcę.

2	BO.D2.57/19	200 domów dla Ptaków-Dziuplaków	40 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian. Dnia 18.06.2020 r. została podpisana umowa na opracowanie analizy ornitologicznej z terminem realizacji do dnia 31.07.2020 r., a w IV kwartale planowana jest dostawa budek z montażem.
3	BO.D2.48/19	Naturalna strefa relaksu – Grzegórzecka	140 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Trwa przygotowywanie dokumentacji, realizacja wkrótce.
4	BO.D2.36/19	Minigolf i mini siłownia na terenie SP nr 18 na Dąbiu	75 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Zlecono opracowanie dokumentacji wraz ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót z terminem ukończenia tego etapu do 14 września.
5	BO.D2.56/19	Filmowe Bulwary	65 000	Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana	Projekt jeszcze nie wystartował ze względu na obostrzenia. Trwają rozmowy z projektodawcą nad dalszą jego realizacją.
6	BO.D2.46/19	Sąsiedzki zieleniec - ogród społeczny Grzegórzek	150 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	W trakcie opracowywanie dokumentacji projektowej.
7	BO.D2.9/19	"Słaba płeć – niekoniecznie" - zajęcia samoobrony	10 420	Straż Miejska Miasta Krakowa	Zajęcia z samoobrony zaplanowane na miesiące od marca do czerwca zostały zrealizowane. W październiku rusza druga tura zajęć.
8	BO.D2.41/19	Rowerem po Grzegórkach - kurs miejskiej jazdy na rowerze	3 400	Wydział Gospodarki Komunalnej	Stan realizacji bez zmian, trwają działania przygotowawcze związane z wyborem realizatora projektów.
DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY					
1	BO.D3.20/19	Odpocznij w Parku Zaczarowanej Dorożki	175 500	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
2	BO.D3.10/19	Rabaty kwiatowe odstrasające kleszcze i komary- edycja II	62 500	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian. Projekty rabat zostały wykonane własnymi siłami, zaś realizacja nasadzeń zaplanowana została do końca IV kwartału.
3	BO.D3.29/19	Zielona 3 Dzielnica	320 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian. Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem do 31.08.2020 r. W III - IV kwartale planuje się ukończenie realizacji zadania.
4	BO.D3.4/19	Ławki oraz więcej drzew i krzewów przy ulicy Reduta	17 500	Zarząd Zieleni Miejskiej	Wyłoniono wykonawcę w dniu 06.08.2020r. Termin realizacji: 30.11.2020 r.
5	BO.D3.22/19	Źródełko wody na placu zabaw	359 160	Zarząd Zieleni Miejskiej	Podpisano umowę w dniu 02.07.2020r. na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym dla budowy źródełek z wodą pitną na terenie czterech placów zabaw.
6	BO.D3.38/19	Kino Letnie.	65 000	Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana	Projekt jest w trakcie realizacji. Projekcje odbywają się zgodnie z przyjętym planem na przełomie sierpnia i września.
7	BO.D3.17/19	Dzielnicowe Centrum Pomocy Niepełnosprawnym i Starszym	54 260	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	W okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia wolontariusze świadczyli pomoc na rzecz 24 osób samotnych i starszych zamieszkałych na terenie Dzielnicy V Krowodrze. W miesiącu sierpniu wolontariusze kontaktowali się telefonicznie 28 razy z podopiecznymi w celu utrzymania kontaktu, a w razie potrzeby organizowali zakupy niezbędnych rzeczy. Ponadto donoszono podopiecznym obiady z baru. W sierpniu z dotacji zakupione były materiały do przeprowadzenia remontu, a także zawarto umowę z rehabilitantem.
8	BO.D3.27/19	Chodnik przy Kwartowej	98 000	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	W dniu 14.08.2020 ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej (w cyklu 2-letnim), otwarcie ofert planowane jest na dzień 15.09.2020 r. Termin realizacji: 7 miesięcy od dnia podpisania umowy. Finansowanie w 2021 r. w ramach „Programu budowy chodników”.
9	BO.D3.32/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Z uwagi na zawieszenie od 12 marca br. na obszarze całego kraju zajęć w przedszkolach i szkołach, realizacja zadania polegającego na organizacji szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej nie była możliwa przed zakończeniem roku szkolnego 2019/2020. Opracowano projekt umowy dopuszczający realizację zadania w formie zdalnej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w celu jej zawarcia z Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym.

10	BO.D3.14/19	Seniorze, zrób sobie selfie	4 930	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Rezygnacja realizatora. Przystąpiono do ponownego rozeznania rynku, w celu wyłonienia nowego realizatora.
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY					
1	BO.D4.48/19	Naturalnie aktywni - Park Rzeczny Tonie	170 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Termin realizacji: 30.11.2020 r.
2	BO.D4.15/19	Kwietna łąka nad Sudotem	12 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane. W czerwcu wysiano łąkę.
3	BO.D4.56/19	Wielopokoleniowy plac zabaw w Parku Krowoderskim	495 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Ogłoszono zamówienie publiczne na realizację robót budowlanych związanych z budową placu zabaw w Parku Krowoderskim.
4	BO.D4.58/19	Park Kieszonkowy na Prądniku Białym	375 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej została podpisana w dniu 18.05.2020 r. Termin zakończenia umowy: 30.09.2020 r.
5	BO.D4.9/19	"Siłownia u Łokietka" (przy Szkole Podstawowej nr 67)	70 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Zlecono opracowanie dokumentacji wraz ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót.
6	BO.D4.26/19	Bezpieczne dojście do Parku Kościuszki od ul. Mackiewicza	63 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane. Zgłoszono zakończenie prac.
7	BO.D4.57/19	Ekochodnik przy Fieldorfa-Nila	300 000	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Zadanie zrealizowane. W zakresie remontu chodnika wzdłuż ogrodzenia Szpitala Jana Pawła II.
8	BO.D4.21/19	Wzbogacenie zasobów lokalnie działających klubów kultury.	151 000	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki	W trakcie realizacji. Realizacja zakupu doposażenia, magazynowanie, oznakowanie i przygotowanie do użytkowania.
9	BO.D4.46/19	Bezpieczny ruch w okolicy Parku Krowoderskiego	75 000	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Zadanie w trakcie realizacji w trybie „zaprojektuj i zbuduj”.
10	BO.D4.36/19	Motyle na Azorach	9 000	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty/ SP nr 119	Zadanie zrealizowane.
11	BO.D4.53/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Z uwagi na zawieszenie od 12 marca br. na obszarze całego kraju zajęć w przedszkolach i szkołach, realizacja zadania polegającego na organizacji szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej nie była możliwa przed zakończeniem roku szkolnego 2019/2020. Opracowano projekt umowy dopuszczający realizację zadania w formie zdalnej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w celu jej zawarcia z Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym.
12	BO.D4.22/19	Ławki i kosze na śmieci pod Szpitalem im. Narutowicza	7 500	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	Zadanie zrealizowane. Szpital zlecił wykonanie tabliczek informacyjnych, które następnie zostały zamontowane na ławkach i koszach na śmieci.
DZIELNICA V KROWODRZA					
1	BO.D5.12/19	Zielone Płuca Krowodrzy	50 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Stan realizacji bez zmian.
2	BO.D5.21/19	Nowy ogród przy ul. Królewskiej	162 300	Zarząd Zieleni Miejskiej	Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem do 04.09.2020r.
3	BO.D5.13/19	Zielona Krowodrza - parki i ogrody sąsiedzkie	386 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	W trakcie opracowywanie dokumentacji projektowej.
4	BO.D5.4/19	Rewitalizacja Alei Słowackiego 2.0	40 000	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Zadanie zrealizowane. W zakresie remontu chodnika w pasie zieleni na odcinku pomiędzy Al. Słowackiego 38 a ul. Krowoderską.

5	BO.D5.25/19	"Kultura szansą dla więźniów samotności i starości".	69 000	MOPS / Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	W okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia wolontariusze świadczyli pomoc na rzecz 24 osób samotnych i starszych zamieszkałych na terenie Dzielnicy V Krowodrze. W miesiącu sierpniu wolontariusze kontaktowali się telefonicznie 28 razy z podopiecznymi w celu utrzymania kontaktu, a w razie potrzeby organizowali zakupy niezbędnych rzeczy. Ponadto donoszono podopiecznym obiady z baru. W sierpniu z dotacji zakupione były materiały do przeprowadzenia remontu, a także zawarto umowę z rehabilitantem.
6	BO.D5.22/19	Zwalczanie kleszczy - nasadzenie roślin	35 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian. Zostały wykonane projekty nasadzeń własnymi siłami, zaś realizacja nasadzeń zaplanowana została do końca IV kwartału.
7	BO.D5.5/19	Stwórzmy zielony skwer przy kapliczce na Mazowieckiej	25 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Trwa ogłoszenie zapytania ofertowego na usunięcie warstwy podbudowy i betonu z drogi pod nasadzenia roślin.
8	BO.D5.8/19	Nowy stół zewnętrzny do ping ponga przy Młynówce Królewskiej	18 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Zadanie zrealizowane.
9	BO.D5.24/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Z uwagi na zawieszenie od 12 marca br. na obszarze całego kraju zajęć w przedszkolach i szkołach, realizacja zadania polegającego na organizacji szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej nie była możliwa przed zakończeniem roku szkolnego 2019/2020. Opracowano projekt umowy dopuszczający realizację zadania w formie zdalnej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w celu jej zawarcia z Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym.
10	BO.D5.6/19	Mali ogrodnicy w wielkim mieście: warsztaty dla dzieci	8 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Planowane przełożenie warsztatów na rok 2021r. (w trakcie ustaleń)
11	BO.D5.16/19	Znaki drogowe dla dzieci w parku Św. Wincentego a'Paolo	25 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane. Znaki drogowe zostały zamontowane w maju br.
12	BO.D5.26/19	Dni z programowaniem w szkołach podstawowych dzielnicy V	3 500	Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza”	Termin realizacji zadania wrzesień 2020.
13	BO.D5.14/19	Stoły do gry w szachy w SP nr 5 w Krakowie	9 500	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Zadanie zrealizowane.
DZIELNICA VI BRONOWICE					
1	BO.D6.25/19	Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ulicy Na Błonie	337 760	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Stan realizacji bez zmian - zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Zaopiniowano wariant koncepcji.
2	BO.D6.9/19	Budowa strefy wypoczynku w parku Młynówka Królewska	250 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
3	BO.D6.8/19	Nasadzenia krzewów, kwiatów na terenach zielonych dzielnicy	190 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian. Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem do 30.10.2020 r.
4	BO.D6.29/19	Klasa w zieleni	60 000	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty/ SP nr 93	Zawarto Umowę na roboty budowlane z terminem realizacji do 11.10.2020.
5	BO.D6.30/19	Kino Klon- bezpłatne seanse w Klubie Kultury Mydlniki	5 600	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki	Zadanie w trakcie realizacji.
DZIELNICA VII ZWIERZYNYEC					
1	BO.D7.1/19	Zielony ogród zabaw przy ul. Królowej Jadwigi 78	140 000	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty/SP nr 32	Opracowano dokumentację projektową.
2	BO.D7.7/19	Wyremontujmy chodniki na Zwierzyńcu!	393 880	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Stan realizacji bez zmian - zadanie w trakcie realizacji w ramach zawartej umowy na bieżące utrzymanie dróg. Zrealizowany remont chodnika przy ul. Ks. Józefa. Zlecony remont chodnika przy ul. Stachowicza z terminem ukończenia realizacji do 31.10.2020 r.

3	BO.D7.21/19	Rekonstrukcja Al. Kasztanowej	290 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Wstępnie zaakceptowano zmianę zakresu z Wnioskodawczynią, ustalono spotkanie na 10.08.2020r.
4	BO.D7.4/19	Owocowy sad miejski nad Rudawą	70 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Prace projektowe na ukończeniu.
5	BO.D7.3/19	Oko na śmieciarzy	10 540	Straż Miejska Miasta Krakowa	Zadanie zrealizowane. Foto-pułapki zostały zakupione i zamontowane w lipcu.
6	BO.D7.8/19	Kwitujące Przegorzały	62 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian. Dokumentacja projektowa została wykonana oraz uzyskane zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec decyzji wykonania robót budowlanych. Realizacja zadania będzie wykonana w III-IV kwartale 2020 r.
7	BO.D7.26/19	Czyste Wały Rudawy	10 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Planowany początek wystawy przełom września i października. Realizacja własnymi siłami. Środki przeznaczone na realizację zadania wykorzystane zostaną na druk zdjęć i ewentualne materiały do przeprowadzenia zajęć warsztatowych. W zależności od ostatecznej wizji terenowej z wnioskodawczynią podjęta zostanie decyzja co do rodzaju ekspozytorów.
8	BO.D7.22/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Z uwagi na zawieszenie od 12 marca br. na obszarze całego kraju zajęć w przedszkolach i szkołach, realizacja zadania polegającego na organizacji szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej nie była możliwa przed zakończeniem roku szkolnego 2019/2020. Opracowano projekt umowy dopuszczający realizację zadania w formie zdalnej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w celu jej zawarcia z Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym.
DZIELNICA VIII DĘBNIKI					
1	BO.D8.9/19	Plac aktywnego wypoczynku dla młodzieży na Zakrzówku	220 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej
2	BO.D8.19/19	Samochód ratowniczy dla Straży Pożarnej	85 000	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Zadanie zrealizowane. Samochód został zakupiony i przekazany jednostce OSP w Tyńcu.
3	BO.D8.17/19	Rozwijamy talenty dzieci oraz integrujemy rodziny ze Skotnik	134 500	Centrum Kultury Podgórze	W ramach projektu realizowane były wakacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży (zajęcia z języka angielskiego i zajęcia taneczne - wszystkie w dwóch grupach wiekowych 7-9 i 10-15 lat). Ponadto w sierpniu odbyły się następujące spektakle teatralne: "Bajka o lodowej górze i królewnie Marysi" (17.08), "Jak pasterz Józef Egipt uratował" (24.08), "Piąta strona świata, czyli Ekoludek" (26.08).
4	BO.D8.4/19	Skwery dla Ludwinowa (os. Podwawelskie)	667 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej została podpisana w dniu 20.08.2020 r. Termin zakończenia umowy: 11.12.2020 r.
5	BO.D8.27/19	Nie daj się zalać!!!	77 400	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Unieważniono postępowanie przetargowe, zadanie będzie realizowane w trybie art. 4 ust 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
6	BO.D8.32/19	Suchą nogą do tramwaju	410 000	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej został ogłoszony w dniu 08.06.2020 roku, otwarcie ofert 16.06.2020. Wszystkie oferty przewyższają zabezpieczone środki finansowe - przetarg unieważniono. W przygotowaniu kolejny przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej w cyklu 2 - letnim.
7	BO.D8.22/19	Czytam - gram - słucham!	12 000	Biblioteka Kraków	W sierpniu zakupiono audiobooki za kwotę 1 136,38 zł.
8	BO.D8.35/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Z uwagi na zawieszenie od 12 marca br. na obszarze całego kraju zajęć w przedszkolach i szkołach, realizacja zadania polegającego na organizacji szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej nie była możliwa przed zakończeniem roku szkolnego 2019/2020. Opracowano projekt umowy dopuszczający realizację zadania w formie zdalnej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w celu jej zawarcia z Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym.

9	BO.D8.20/19	"Otwarte zajęcia biegowo-ruchowe na terenie Dzielnicy VIII"	4 000	Wydział Sportu	Z dniem 22 czerwca 2020 r zajęcia zostały wznowione.
10	BO.D8.21/19	Warsztaty programowania dla dzieci w wieku 8-10 lat	10 120	Szkoła Podstawowa nr 25	Wstrzymanie zajęć w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI					
1	BO.D9.13/19	Park w Łagiewnikach - etap II	302 520	Zarząd Zieleni Miejskiej	Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień dla całości parku z podziałem na etapy.
2	BO.D9.14/19	Leśny plac zabaw w Parku Solvay	300 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej przez wyłonionego wykonawcę.
3	BO.D9.19/19	Magnoliowy zagajnik etap II	100 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian. Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień.
4	BO.D9.8/19	Budki lęgowe dla ptaków w Parku Solvay.	20 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Został sporządzony aneks do wykonania całości zadania do umowy „Ekologicznie przeciw komarom”. Termin wykonania zadania 30.09.2020r.
5	BO.D9.17/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Z uwagi na zawieszenie od 12 marca br. na obszarze całego kraju zajęć w przedszkolach i szkołach, realizacja zadania polegającego na organizacji szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej nie była możliwa przed zakończeniem roku szkolnego 2019/2020. Opracowano projekt umowy dopuszczający realizację zadania w formie zdalnej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w celu jej zawarcia z Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym.
DZIELNICA X SWOSZOWICE					
1	BO.D10.14/19	Zielona Dzielnica X - nasadzenia zieleni na 4 osiedlach	160 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Dnia 16.06.2020 r. nastąpił odbiór końcowy dokumentacji projektowej. Nasadzenia zieleni zgodnie z opracowanym projektem planuje się na jesień bieżącego roku.
2	BO.D10.8/19	Remonty chodników i ulic w Dzielnicy X.	334 000	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Zadanie zrealizowane - wykonano remonty chodników w ul. Kłuszyńskiej i ul. Szybisko oraz remont nawierzchni w ul. Judyma. Łączny koszt: 333 509,27 zł.
3	BO.D10.23/19	Chrońmy tereny zielone na Klinach zakładając ogród społeczny	170 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	W trakcie opracowywanie dokumentacji projektowej.
4	BO.D10.4/19	Ławki na przystankach ul. Niewodniczańskiego, Chałubińskiego i Szybisko	6 500	Zarząd Transportu Publicznego	Zadanie zrealizowane. Ławki zostały zamontowane, odebrane zadanie rozliczone .
5	BO.D10.20/19	Street workout dla każdego	165 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Przygotowano materiały do przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie zaprojektuj i wykonaj dla budowy dwóch street workou parków przy ul. Fortecznej i w rejonie OSS Opatkowianka. W dniu 24.04.2020 zawarta została umowa nr 111/ZIS/2020 z Wykonawcą na kwotę 157.194 zł, termin 31.08.2020 aneksowany na dzień 21.09.2020. Zadanie w trakcie realizacji.
DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE					
1	BO.D11.6/19	STOP SMOG - grota solna receptą na skutki miejskiego smogu	135 000	Wydział Ds. Jakości Powietrza	Od 1 czerwca grota solna jest ponownie otwarta dla mieszkańców którzy mogli korzystać z bezpłatnych biletów do 31 sierpnia.

2	BO.D11.17/19	Wielozmysłowy ogród możliwości-budowa ogrodu sensorycznego	80 000	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty/SP nr 149	Opracowano dokumentację projektową.
3	BO.D11.13/19	Psi wybieg przy Stojałowskiego	464 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	W dniu 18.06.2020 r. zawarto umowę na wykonanie usług projektowych i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”, związanych z realizacją zadania pn.: „Psi wybieg przy Stojałowskiego”.
4	BO.D11.26/1	Wiata rowerowa na terenie szkoły podstawowej nr 27	55 000	Szkoła Podstawowa nr 27	Złożono w Wydziale Architektury m. Krakowa zgłoszenie prac budowlanych. Wniosek oczekuje na stwierdzenie braku sprzeciwu. Przesłano zapytania ofertowe.
5	BO.D11.21/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Z uwagi na zawieszenie od 12 marca br. na obszarze całego kraju zajęć w przedszkolach i szkołach, realizacja zadania polegającego na organizacji szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej nie była możliwa przed zakończeniem roku szkolnego 2019/2020. Opracowano projekt umowy dopuszczający realizację zadania w formie zdalnej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w celu jej zawarcia z Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym.
6	BO.D11.10/19	Budowa chodnika prowadzącego od przystanku do przedszkola	89 000	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	W dniu 19.08.2020 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej -wybrano ofertę na kwotę 21 955,50 zł - w trakcie podpisywania umowy. Planowany termin opracowania dokumentacji: 31.05.2021 r.
7	BO.D11.14/19	Walczymy z hałasem	120 000	Szkoła Podstawowa nr 27	Zadanie zrealizowane.
8	BO.D11.23/19	Zdrowy kręgosłup-gimnastyka dla każdego	4 170	Wydział Sportu	Z dniem 14.05.2020 r zajęcia zostały wznowione i prowadzone są online za pomocą komunikatora Facebook.
9	BO.D11.16/19	Piknik rodzinny na Piaskach Nowych	36 000	Centrum Kultury Podgórze	Ustalono szczegółowy program wydarzenia oraz podpisano umowy z wykonawcami oraz firmami technicznymi odpowiedzialnymi za scenę oraz obsługę imprezy. W ramach realizacji działań promocyjnych przygotowano projekt plakatu.
10	BO.D11.5/19	Tablica wystawowa o historii Woli Duchackiej	6 000	Wydział Ds. Turystyki	Projekt poddany wycenie.
11	BO.D11.22/19	Oświetlenie ulicy Przy Kuźni w Krakowie Piaskach Wielkich	90 000	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Stan realizacji bez zmian - zadanie w trakcie realizacji w trybie „zaprojektuj i zbuduj”.
12	BO.D11.7/19	W zdrowym ciele zdrowy duch - gimnastyka dla seniora	39 620	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Zajęcia realizowane są w trybie on-line.
13	BO.D11.11/19	Zakup obuwia tanecznego dla dzieci z Zespołu Krakowiak.	10 000	Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak"	Zadanie zrealizowane. Zakupiono obuwie taneczne na potrzeby Zespołu "Krakowiak"
14	BO.D11.20/19	Otwarte zajęcia biegowo-ruchowe na terenie Dzielnicy XI	4 000	Wydział Sportu	Z dniem 18 czerwca 2020 r zajęcia zostały wznowione.
15	BO.D11.4/19	Małe smoki w kimonach-bezpłatne zajęcia dla dzieci	26 900	Wydział Sportu	W dniu 5 sierpnia 2020 r., została podpisana umowa ze Stowarzyszeniem Grappling Kraków.
16	BO.D11.12/19	Szydełko, włóczka, matematyka	31 500	Szkoła Podstawowa nr 149	Wstrzymanie realizacji założonego planu ze względu na zamknięcie szkół z powodu epidemii.
DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM					
1	BO.D12.26/19	Bezpiecznie nad Serafą	301 000	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Trwa procedura udzielenia zamówienia publicznego.
2	BO.D12.11/19	Rewitalizacja stawów w Parku Lilli Wenedy	35 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	W trakcie ogłoszenia zapytania ofertowego.

3	BO.D12.23/19	Doposażenie Parku Aleksandry	553 200	Zarząd Zieleni Miejskiej	W trakcie realizacji robót budowlanych.
4	BO.D12.4/19	Prokocimskie Camp Nou - oświetlenie KS Kolejorz Prokocim	272 500	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy, przygotowano materiały do zamówienia publicznego, przetarg unieważniono ponieważ oferty przekraczały posiadane środki finansowe.
5	BO.D12.19/19	Siłownia plenerowa z placem zabaw - KS Bieżanowianka	170 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	25.05.2020 zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy siłowni plenerowej wraz z placem zabaw do 31.08.2020, dokumentacja została opracowana.
6	BO.D12.30/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Z uwagi na zawieszenie od 12 marca br. na obszarze całego kraju zajęć w przedszkolach i szkołach, realizacja zadania polegającego na organizacji szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej nie była możliwa przed zakończeniem roku szkolnego 2019/2020. Opracowano projekt umowy dopuszczający realizację zadania w formie zdalnej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w celu jej zawarcia z Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym.
7	BO.D12.33/19	Dzielnicowy Szlak Pamięci	11 000	Wydział Ds. Turystyki	Konsultacje koncepcji artystyczno-architektonicznych oraz wybór konkretnych miejsc na zaplanowanych działkach. Konsultacje oraz uzgodnienie lokalizacji tablic z ZDMK.
8	BO.D12.15/19	Otwarte zajęcia biegowo-ruchowe na terenie Dzielnicy 12	4 000	Wydział Sportu	Z dniem 25 czerwca 2020 r zajęcia zostały wznowione.
9	BO.D12.31/19	Encyklopedia Prokocimska digitalizacja książek o Prokocimiu	13 500	Biblioteka Kraków	Wydatkowano 100 zł na licencję do digitalizacji dwóch publikacji. Procedowane są kolejne umowy licencyjne.
10	BO.D12.32/19	Pamiętka z Prokocimia i Bieżanowa- konkurs	11 500	Centrum Kultury Podgórze	Przekazywano na bieżąco zainteresowanym osobom informacje o konkursie oraz promowano go w mediach społecznościowych."
DZIELNICA XIII PODGÓRZE					
1	BO.D13.23/19	Zielony skwer Mały Płaszów - Lipska	480 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Ogłoszono wynik postępowania w dniu 23.07.2020r. Umowa na roboty budowlane z dnia 03.08.2020r.
2	BO.D13.18/19	Stadion Korony - Rewitalizacja 2.0	586 360	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Zatwierdzono wniosek o rozszerzenie zakresu rzeczowego o opracowanie dokumentacji projektowej, przeprowadzono zamówienie publiczne na aktualizację dokumentacji. Dokumentacja została opracowana. Ogłoszono 24.08.2020 zamówienie publiczne na realizację. Otwarcie ofert nastąpiło 8 września.
3	BO.D13.25/19	Bezpieczeństwo- szybko i skutecznie	395 000	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Zadanie zrealizowane. Zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy.
4	BO.D13.36/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Z uwagi na zawieszenie od 12 marca br. na obszarze całego kraju zajęć w przedszkolach i szkołach, realizacja zadania polegającego na organizacji szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej nie była możliwa przed zakończeniem roku szkolnego 2019/2020. Opracowano projekt umowy dopuszczający realizację zadania w formie zdalnej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w celu jej zawarcia z Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym.
DZIELNICA XIV CZYŻYNY					
1	BO.D14.21/19	100 nowych drzew w dzielnicy	100 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Ogłoszono przetarg na realizację zadania.
2	BO.D14.43/19	Park kieszonkowy w okolicy dawnego pasa lotniska	300 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Etap projektowy zakończony. Planowane rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2021.
3	BO.D14.14/19	Bezpieczniej wzdłuż ulicy Sołtysowskiej	189 000	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Stan realizacji bez zmian - zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.

4	BO.D14.29/19	Alejka w zieleni pomiędzy ul. Orlińskiego, Avią i 2 Pułku	30 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	W trakcie podpisywania umowy na realizację zadania.
5	BO.D14.36/19	Darmowe kino plenerowe dla mieszkańców w Parku Lotników!	30 000	Krakowskie Biuro Festiwalowe	Stan realizacji bez zmian (bieżący kontakt z Wnioskodawcą, który nie przewiduje w projekcie zmian w stosunku do pierwotnych założeń).
6	BO.D14.4/19	Ścieżka rowerowa na wjeździe w ul. Medveckiego od zachodu	172 500	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Stan realizacji bez zmian - zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.
7	BO.D14.22/19	Bezpieczne Czyżyny	78 000	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Podpisano porozumienie, na mocy którego środki finansowe przekazano do Policji.
8	BO.D14.35/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Z uwagi na zawieszenie od 12 marca br. na obszarze całego kraju zajęć w przedszkolach i szkołach, realizacja zadania polegającego na organizacji szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej nie była możliwa przed zakończeniem roku szkolnego 2019/2020. Opracowano projekt umowy dopuszczający realizację zadania w formie zdalnej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w celu jej zawarcia z Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym.
DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE					
1	BO.D15.28/19	Trawiaste boisko na Oświecenia	405 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Zadanie realizowane jest w trybie zaprojektuj i wykonaj, planowany termin realizacji 15 września.
2	BO.D15.29/19	Ja też mogę uratować komuś życie!	77 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	W toku opracowania procedura konkursowa w celu wyłonienia wykonawcy zadania, w tym z uwzględnieniem wytycznych GIS, MZ i MEN oraz z dopuszczeniem realizacji zadania w formie zdalnej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).
3	BO.D15.5/19	Zielone Mistrzejowice - Zasadź swoje drzewko!	100 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Ogłoszono przetarg na realizację zadania.
4	BO.D15.7/19	Bezpieczniej w Mistrzejowicach - spokojne osiedla !	80 000	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego/Komenda Miejska PSP	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego realizuje zadanie w zakresie wydatkowania 40 000 zł z przeznaczeniem na dodatkowe płatne patrole funkcjonariuszy Policji - podpisano porozumienie w tej sprawie, na mocy którego przekazano środki finansowe.
5	BO.D15.22/19	Boisko sportowe wielofunkcyjne przy Szkole Podst. Nr 144	190 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Planowany termin ukończenia realizacji zadania 30 październik.
6	BO.D15.6/19	Kino pod chmurką	50 000	Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida	Realizacja przebiega zgodnie z programem. Prezentowane filmy zostały wybrane w głosowaniu mieszkańców, każdą projekcję poprzedzają imprezy towarzyszące. Odbity się cztery z sześciu zaplanowanych wydarzeń/projekcji filmów. 23 VIII/ 18.00 Strefa relaksu 23 VIII/ 20.30 Projekcja filmu: Aquaman, reż. James Wan 30 VIII / 18.00 Bądźmy EKO! 30 VIII / 20.30 Projekcja filmu: I znowu zgrzeszyliśmy, dobry Boże!, reż. Philippe de Chauveron 6 IX / 16.00 Food Truckowe co nieco – festiwal Food Trucków 6 IX / 20.00 Projekcja filmu: Projekcja filmu: Niedobrani, reż. Jonathan Levine 13 IX / 18.00 Rodzinny Art Festiwal 13 IX / 19.30 Projekcja filmu: Mia i biały lew, reż. Gilles de Maistre 20 IX / 17.30 Zajrzyj do Kuźni! w ramach akcji: Zajrzyj do Huty 20 IX / 20.00 Projekcja filmu: Sokół z masłem orzechowym, reż. Tyler Nilson / Michael Schwartz. 27 IX / 18.00 Zielone Mistrzejowice 27 IX / 20.00 Projekcja filmu: Green Book, Peter Farrelly
7	BO.D15.17/19	Zielony przystanek	50 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	W dniu 28.08.2020 r. nastąpił odbiór końcowy dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. Realizacja zadania jest na etapie przygotowania materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na zakup, dostawę i montaż donic na terenie Dzielnicy XV.

8	BO.D15.9/19	Nowe książki oraz prasa w bibliotece	30 000	Biblioteka Kraków	Poniżej program całości:
9	BO.D15.4/19	Przejsie łączące ulicę Bohomolca z ulicą Kuczkowskiego	100 000	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy zgodnie z Umową nr 222/ZDMK/2020 z 10.04.2020 na kwotę: 2 952,00 zł. Kolejny etap realizacji zadania, polegający na przeprowadzeniu procedury przetargowej, wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu umowy na wykonanie prac w trybie „zaprojektuj i wybuduj” został zaniechany. W związku ze zgłoszonymi uwagami Wspólnoty Mieszkaniowej Budynków 1 i 3 przy ul. Kuczkowskiego, co do realizacji zadania, w dniu 17.12.2019 r. odbyło się spotkanie z udziałem zainteresowanych stron oraz zgodnie z ustaleniami wysłane zostało pismo z 08.01.2020 r. informujące Wspólnotę o przyjętych rozwiązaniach i zakresie rzeczowym inwestycji. W dniu 15.06.2020 r. do ZDMK wpłynęło pismo firmy Gremax Sp. z o.o. działającej w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Budynków 1 i 3 przy ul. Kuczkowskiego, w którym poinformowano, że właściciele większością oddanych głosów zadecydowali, że nie wyrażają zgody na budowę wnioskowanego przejścia. W związku z powyższym autor projektu budżetu obywatelskiego w dniu 15.06.2020 r. zwrócił się do tut. Jednostki z prośbą o zaniechanie prac związanych z realizacją projektu. ZDMK w dniu 23.06.2020 r. złożył stosowne pismo do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK o wycofanie zadania z listy zadań przewidzianych do realizacji w ramach BO VI edycji.
10	BO.D15.21/19	Zdrowy kręgosłup - bezpłatne zajęcia gimnastyczne 2020	4 780	Wydział Sportu	Z dniem 22 czerwca 2020 r zajęcia zostały wznowione.
11	BO.D15.8/19	Familiada „Żyj zdrowo i wesoło"	8 000	Wydział Sportu	Na wniosek Wnioskodawczyni impreza przeniesiona z czerwca na przełom września i października 2020 roku.
DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE					
1	BO.D16.3/19	Oczyszczenie wody zalewu nowohuckiego – czy woda będzie czysta?	250 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Trwa opracowanie metody "Rekultywacji Zbiornika Nowohuckiego celem osiągnięcia pożądanego stanu ekologicznego pozwalające na wielokierunkowe zagospodarowanie", która została podzielona na kilka etapów: ETAP I i ETAP II zostały wykonane. ETAP III ocena jakości wód gromadzonych w zbiorniku i wód zasilających pod kątem oceny trofii, dotyczy to stężeń pierwiastków biogennych i materii organicznej. ETAP IV opracowanie metody rekultywacji, która ma zapewnić: 1/ochronę zbiornika przed zanieczyszczeniami sanitarnymi (opracowanie szczegółowe dla Młynówki, zasilanie, spływy powierzchniowe, ocena pochodzenia obecnie identyfikowanych zagrożeń sanitarnych). 2/ Sposób i zakres przeprowadzenia procesu rekultywacji zbiornika jest zależny od wyników badań fizyko-chemicznych osadów i wody. Natomiast decyzja co do ewentualnych prac jest uzależniona od szeregu badań. Ważnym wskaźnikiem decydującym o kierunku zagospodarowania zgromadzonych w zbiorniku osadach będzie obciążenie osadu, ewentualnie wody związkami z grupy WWA (Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne).
2	BO.D16.4/19	Oświetlenie przejść dla pieszych w Bieńczycach.	250 000	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Stan realizacji bez zmian - zadanie w trakcie realizacji w trybie „zaprojektuj i zbuduj".
3	BO.D16.2/19	Staw przy Kaczeńcowej – działania proekologiczne	130 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Trwa opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej przez wyłonionego wykonawcę. Po otrzymaniu wyników ww. inwentaryzacji zostaną zlecone kolejne prace.
4	BO.D16.20/19	Zagospodarowanie terenu Plant Bieńczyckich wraz z ławeczką Józefa Strusia	220 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	W trakcie realizacji robót budowlanych.
5	BO.D16.6/19	Rozczytane Bieńczyce	19 000	Biblioteka Kraków	Zakupiono do Filii nr 50 nowości wydawnicze za kwotę 2 116,62 zł, a do Filii nr 51 za kwotę 3679,80 zł.

6	BO.D16.17/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Z uwagi na zawieszenie od 12 marca br. na obszarze całego kraju zajęć w przedszkolach i szkołach, realizacja zadania polegającego na organizacji szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej nie była możliwa przed zakończeniem roku szkolnego 2019/2020. Opracowano projekt umowy dopuszczający realizację zadania w formie zdalnej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w celu jej zawarcia z Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym.
7	BO.D16.10/19	Mokre stopy – głowa w słońcu.	23 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Zadanie zrealizowane. Wykonano rabatę kwiatową przed wejściem do obiektu KS Wanda przy ulicy Bulwarowej.
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE					
1	BO.D17.21/19	Rodzinny Ogród Wrażeń	200 000	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty/ SP z OI nr 98	Stan realizacji bez zmian. Zawarto umowę na realizację zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj. Termin realizacji 30.11.2020 r.
2	BO.D17.20/19	Budowa chodnika wzdłuż ul. Lubockiej	200 730	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	W dniu 14.08.2020 ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej (w cyklu 2-letnim), otwarcie ofert planowane jest na dzień 15.09.2020 r. Termin realizacji: 7 miesięcy od dnia podpisania umowy. Finansowanie w 2021 r. w ramach „Programu budowy chodników”.
3	BO.D17.34/19	Budowa bieżni lekkoatletycznej 60m	150 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Planowany termin realizacji zadania 11 września.
4	BO.D17.32/19	Im jaśniej tym przyjemniej!	57 500	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Stan realizacji bez zmian - zadanie w trakcie realizacji w trybie „zaprojektuj i zbuduj”.
5	BO.D17.30/19	Ławki z widokiem	100 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian. W trakcie przygotowywania zlecenia na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.
6	BO.D17.1/19	Remont Orlika przy SP nr 129	21 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	W trakcie ustalania szczegółowego zakresu robót.
7	BO.D17.35/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Z uwagi na zawieszenie od 12 marca br. na obszarze całego kraju zajęć w przedszkolach i szkołach, realizacja zadania polegającego na organizacji szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej nie była możliwa przed zakończeniem roku szkolnego 2019/2020. Opracowano projekt umowy dopuszczający realizację zadania w formie zdalnej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w celu jej zawarcia z Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym.
8	BO.D17.16/19	Kurs komunikatywnego jęz. angielskiego dla seniorów z CAS	4 600	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Zadanie zrealizowane. Zajęcia były realizowane w trybie on-line - projekt zakończony 31.08
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA					
1	BO.D18.23/19	Bezpieczny ratownik - Bezpieczny Nowohucianin	93 400	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Trwa procedura udzielenia zamówienia publicznego.
2	BO.D18.15/19	Czerwone korale - magia stroju krakowskiego	107 500	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta	Zadanie zrealizowane. Wszystkie stroje zostały uszyte a buty zakupione.
3	BO.D18.30/19	Rewitalizacja zieleni przy Klubie Herkules	70 000	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta	Projekt jest gotowy i złożony w Wydziale Architektury – czekamy na wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Otrzymała się wizja lokalna z zespołem parków krajobrazowych, który przekazał wytyczne dot. wycinki 20 drzew.
4	BO.D18.54/19	Ogólnodostępny plac zabaw przy SP nr. 80 na os. Na Skarpie 8	197 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Przygotowano materiały do zlecenia na przetarg, przetarg unieważniono ponieważ oferty przekraczały posiadane środki finansowe. 24.07.2020 ogłoszono ponowne zamówienie, otwarcie ofert nastąpiło 10 sierpnia.
5	BO.D18.1/19	Nie złam nogi na chodniku	418 000	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Zadanie zrealizowane. W zakresie remontu chodnika w Al. Solidarności wzdłuż Parku Szwedzkiego.

6	BO.D18.3/19	700 budek dla ptaków na 70-lecie Nowej Huty	82 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Została podpisana umowa na analizę ornitologiczną. Termin wykonania zadania 30.10.2020r.
7	BO.D18.29/19	Wolica - skwer z miejscem rekreacji przy Brzeskiej – Zakępie	500 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian. Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień dla całości terenu z podziałem na etapy.
8	BO.D18.52/19	Gdy na czytanie znajdziesz chęć, do biblioteki zaraz pędź	28 700	Biblioteka Kraków	Zakupiono do Filii nr 53 nowości wydawnicze za kwotę 860,83 zł.
9	BO.D18.5/19	Psie Stacje albo Kupa Wstydu	20 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	W trakcie przygotowania materiałów do ogłoszenia publicznego na zakup, dostawę i montaż pojemników na psie odchody na terenie Dzielnicy XVIII.
10	BO.D18.59/19	Mali Ratownicy	4 000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Z uwagi na zawieszenie od 12 marca br. na obszarze całego kraju zajęć w przedszkolach i szkołach, realizacja zadania polegającego na organizacji szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej nie była możliwa przed zakończeniem roku szkolnego 2019/2020. Opracowano projekt umowy dopuszczający realizację zadania w formie zdalnej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w celu jej zawarcia z Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym.
Projekty o charakterze ogólnomiejskim					
1	BO.OM.5/19	Tak dla parku przy Karmelickiej	2 000 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej celem utworzenia Parku przy ul. Karmelickiej w dniu 30 czerwca 2020 r. W dn. 07.08.2020 r. otwarto oferty w przetargu - wpłynęło 5 ofert. Trwa weryfikacja. Planowane uzgodnienie koncepcji i uzyskanie pozwolenia WUOZ: 15.12.2020r.
2	BO.OM.68/19	Jasne, że Bulwary! – piękne i bezpieczne Bulwary nad Wisłą	2 000 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian. Podpisano umowę na wykonanie i dostarczenie projektu budowlano-wykonawczego wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, decyzjami, opiniami i innymi dokumentami potrzebnymi do przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie oświetlenia wraz z monitoringiem miejskim oraz niezbędnymi badaniami geologicznymi. Trwają prace projektowe dotyczące oświetlenia.
3	BO.OM.7/19	Młynówka Królewska - najdłuższy park w Polsce	1 000 000	Zarząd Zieleni Miejskiej	W trakcie opracowywanie dokumentacji projektowej.
4	BO.OM.127/19	Samochód dla Schroniska dla Zwierząt	240 000	Wydział Kształtowania Środowiska	W sierpniu 2020 r. ogłoszono przetarg na zakup dwóch samochodów typu VAN przystosowanych do przewozu zwierząt na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krakowie. Przetarg nie został rozstrzygnięty z uwagi na brak złożenia ofert. Wydział przystąpi do ogłoszenia kolejnego przetargu niezwłocznie po zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel na rok 2021, kiedy to zakłada się przeprowadzenie przetargu (I połowa 2021 roku). Po konsultacjach z autorem projektu zdecydowano na zmianę w zadaniu polegającą na zakupie tylko jednego samochodu spalinowego typu VAN, przystosowanego do przewozu zwierząt. Dla zabezpieczenia środków na ten cel, Wydział Kształtowania Środowiska złożył stosowny wniosek o wpis zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
5	BO.OM.103/19	Centrum Sportów Miejskich	2 000 000	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Zlecono wykonanie prac przedprojektowych. Zgodnie z otrzymanym pismem z ZDMK, w chwili obecnej <u>brak jest możliwości realizacji przedmiotowego zadania</u> z uwagi na planowane w sąsiedztwie inwestycje w zakresie zabudowy mieszkaniowej, rozbudowy skrzyżowania ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej z ul. Puskarską, budowy układu drogowego w rejonie. Istnieje ryzyko wystąpienia niezinventaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego, co może skutkować koniecznością przeprowadzenia robót na terenie planowanego Centrum Sportów Miejskich. W związku z tym w opinii ZIS realizacja przedmiotowego zadania jest niezasadna.
6	BO.OM.10/19	Aleja Róż na nowo	1990000	Zarząd Zieleni Miejskiej	W trakcie przygotowywania umowy z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na dokumentację projektową

7	BO.OM.125/19	Bezpiecznie nad wodą	405 000	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Zadania będą realizowane po wygaśnięciu epidemii korona wirusa. Obecnie poszukiwanie sprzętu jest znacznie utrudnione ze względu na ograniczony kontakt z producentami.
8	BO.OM.153/19	Śmieciomaty z nagrodami	300 000	Wydział Obsługi Urzędu / MPO Sp. z o.o.	Zadanie zrealizowane. W mieście rozstawiono trzy innowacyjne śmieciomaty, zbierające zużyte butelki plastikowe i puszki po napojach. Sprzęt będzie działał na zasadach programu lojalnościowego, w którym zebrane punkty można wymienić na atrakcyjne ekogadżety. Specjalna aplikacja mobilna ułatwi nam sposób gromadzenia punktów oraz odbiór gadżetów. Więcej informacji pod linkiem https://budzet.krakow.pl/aktualnosci/242697,1909,komunikat_ekorewolucja__segreguj_odpady__zdobywaj_nagrody.html
9	BO.OM.22/19	Stop Dzikim Wysypiskom Śmieci!	33 000	Straż Miejska Miasta Krakowa	Zadanie zrealizowane. Foto pułapki zostały zakupione i zamontowane w lipcu.
10	BO.OM.35/19	Natura dla Podgórza	30000	Zarząd Zieleni Miejskiej	Trwa ustalanie lokalizacji nasadzeń. Termin nasadzeń jesień 2020r.