

l.p.	Nr ewidencyjny	Tytuł zadania	Koszt realizacji w PLN	Realizator	Postępy realizacji zadań - czerwiec 2021
PROJEKTY O CHARAKTERZE OGÓLNOGMIJSKIM					
1	BO.OM.98/20	Kocham Staw Pławowski	1280000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	Została podpisana umowa na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem do dnia 30.06.2021r., którą aneksowano do dnia 30.07.2021r. ze względu na konsultacje przyrodnicze.
2	BO.OM.3/20	Młynówka Królewska – najdłuższy park w Polsce!	900000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	Dnia 05.07.2021 r. został złożony wniosek o przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia dla zadania pn. „Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy projektu ogrodu ciszy oraz ptasiego skweru, według przygotowanej przez ZZM w 2016 roku koncepcji”. Aktualnie przygotowujemy jest zapytanie ofertowe oraz wyznaczenie miejsc na roboty budowlane związane z dostawieniem ławek i leżaków na odcinku ul. Sienkiewicza - Al. Kijowska oraz w innych miejscach w Parku Młynówka Królewska. 20.07.2021 r. odbędzie się rozprawa w KIO w związku z przetargiem dotyczącym prac budowlanych związanych z placem zabaw przy al. Grottera.
3	BO.OM.80/20	Strażacka - mobilna izba przyjęć	1280000,00	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	Dnia 30.06.2021 r. podpisano umowę na dostawę pojazdu ratownictwa medycznego Strażacka Mobilna Izba Przyjęć za kwotę 1 334 550,00 zł
4	BO.OM.7/20	Respiratory dla krakowskiego szpitala miejskiego	350000,00	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	Zakres rzeczowy został zrealizowany w całości. Rozliczenie zakresu rzeczowo- finansowego zostało złożone do Biura Nadzoru Właścicielskiego dnia 09.06.2021 r. W ramach zadania Szpital zakupił 4 respiratory, oznakowanie urządzeń wykonał we własnym zakresie. Zadanie zakończone.
5	BO.OM.180/20	Park Grzegórzecki - Zielone Grzegórzki	1280000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	W trakcie przygotowywania materiałów i opracowywania dokumentacji projektowej celem uzyskania niezbędnych uzgodnień. Wykonano mapę do celów projektowych, inwentaryzację zieleni oraz inwentaryzację budynków. Trwają prace nad ogłoszeniem zamówienia publicznego na rozbiorę budynków nieobjętych ochroną konserwatorską.
6	BO.OM.4/20	Zadbajmy o bezdomne koty! Pomóżmy kolejnym zwierzętom!	63500,00	Wydział Kształtowania Środowiska	1) umowa na leczenie kotów wolno żyjących (22 500, 00 zł) wraz z zamówieniem na inne usługi weterynaryjne jest w trakcie realizacji. Świadczenie usług weterynaryjnych zgodnie z umową, do 16 grudnia 2021 r. 2) wykonanie budek (16 000 zł) - umowa w trakcie procedowania, 3) zakup karmy (25 000,00 zł) - dostawa karmy przewidziana na 21 lipca 2021 r.)
7	BO.OM.32/20	Zrzutka na Zalew Nowohucki - Koronawirus oddaj nam pieniądze	900000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	W trakcie przygotowywania materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
8	BO.OM.51/20	Jeż na swoim – stwarzamy dobre warunki dla jeży	10000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	Została opracowana analiza przyrodnicza.
9	BO.OM.144/20	Szycie łączy pokolenia	25000,00	Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta	Zakupiono artykuły do prowadzenia zajęć i warsztatów szycia.
10	BO.OM.62/20	Zielone dachy na budynkach publicznych	300000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	Aneks do umowy podpisany na część robót ok. 67 000 brutto (budynek na Zakrzówku). Pozostałe lokalizacje w trakcie opracowywania koncepcji w Pracowni Projektowej ZZM.
DZIELNICA I STARE MIASTO					
1	BO.D1.28/20	Drzewa i krzewy dla Dzielnicy I Stare Miasto	200000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	W trakcie przygotowania materiałów na ogłoszenia zamówienia publicznego i ustalania lokalizacji z wnioskodawcą.
2	BO.D1.9/20	Drzewa i ławki na bulwary!	420600,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	Projekt złożony do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Oczekiwanie na opinię.
3	BO.D1.3/20	Wyremontujemy kazimierskie chodniki	420600,00	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Stan realizacji bez zmian - zadanie w trakcie realizacji - zakończono prace remontowe chodników w ul. Estery i Mostowej, do realizacji pozostaje zakres w ul. Gazowej w koordynacji z Wodociągami Miasta Krakowa - oczekujemy na decyzję WMK co do możliwości realizacji prac w br. i terminu przystąpienia do prac.
4	BO.D1.36/20	Zbiorniki na deszczówkę w ogrodzie przy Krupniczej 38	10000,00	Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana	Oczekiwanie na decyzje administracyjne (zgłoszona do wydziału architektury UMK).
DZIELNICA II GRZEGÓRZKI					
1	BO.D2.2/20	Zróbmy skwer przy fabrycznej! Edukacja i kultura w zieleni	270000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	Posiadamy już mapę do celów projektowych - sporządzono ją w pod koniec kwietnia. Zespół MAK robi teraz projekt, odbyło się spotkanie z Wnioskodawcami, którzy zaakceptowali projekt koncepcyjny. Wystąpiono o warunki techniczne, po ich uzyskaniu zostaną zlecone projekty branżowe. Obecnie trwają prace nad projektem budowlanym.
2	BO.D2.3/20	Posadźmy drzewa, krzewy i kwiaty przy cystersów	120000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	W trakcie opracowania dokumentacji projektowej (tj. projektu zieleni wraz z koniecznymi uzgodnieniami) dla pasów zieleni drogowej przy ulicy Cystersów. W dniu 18.05.2021 r, odbyła się wizja w terenie z Wnioskodawcami BO odnośnie zakresu zadania, oczekiwań, możliwości itd. Ze względu na przedłużające się uzgodnienia branżowe, które są podstawą do zakończenia opracowania dokumentacji w dniu 23.06.2021 r. podpisano aneks terminowy.

3	BO.D2.29/20	Gościu, siadź pod mym liściem. Lipowy skwer przy Al. Pokoju	120000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	Uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu z Wydział Architektury i Urbanistyki UMK, jednak z uwagi na konieczność uzyskania kolejnego uzgodnienia z MPEC termin oddania projektu jest aneksowany z terminem do 30.07.2021 r.
4	BO.D2.22/20	ALE!ja Daszyńskiego	241400,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	Odbyło się kolejne spotkanie w terenie z Wnioskodawcą z uwagi na przeciągające się ustalenia z Wnioskodawcą prawdopodobnie przesunie się termin oddania projektu.
5	BO.D2.46/20	Filmowe Bulwary	66000,00	Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana	Oczekiwanie na zgodę ze strony zarządcy terenu, na którym projekt ma być realizowany.
6	BO.D2.6/20	Zaczytani na Grzegórkach	23500,00	Biblioteka Kraków	Przygotowano projekt aranżacji kącika przyrodniczego w Filii nr 7, zakupiono dywaniki, donice, pufy, krzesła, plakaty oraz ozdobne kropelki. Wydatkowano 3216,95 zł. Do Filii nr 5 zakupiono 31 książek za 789,33 zł. Do Filii nr 4 zakupiono 38 książek za 980,62 zł. Filia nr 4 zorganizowała dla dzieci spotkanie autorskie z Barbarą Kosmowską oraz Beatą Ostrowicką. Wydatkowano 1500 zł. Druk naklejek na książki - 43,05 zł. Łącznie w czerwcu wydatkowano 6529,95 zł.
7	BO.D2.13/20	Bezpieczny i przyjazny plac zabaw	100000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	W dniu 25.06.2021 r. odebrano dokumentację projektową. .
8	BO.D2.7/20	Koncerty na Rondzie Mogilskim	38500,00	Młodzieżowy Dom Kultury Dom Harcerza	Został przygotowany szczegółowy terminarz koncertów, opracowana została lista wykonawców, podpisanie umowy dot. zaopatrzenia w energię elektryczną, podpisana umowa dotycząca ochrony, ZAIKS, akcja reklamowa - plakatowanie, umowa z Radio Kraków; odbyły się dwa koncerty z pięciu zaplanowanych; akcja reklamowa w Radio Kraków w każdy piątek przed planowanymi koncertami; Wszystkie koncerty zostały zrealizowane w terminie.
9	BO.D2.8/20	Bezpiecznie nad Wisłą - Grzegórzki	9750,00	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	Nie podejmowano działań.
10	BO.D2.19/20	Ćwiczmy w zieleni	95000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	Odebrano dokumentację projektową.
11	BO.D2.40/20	Rowerem po Grzegórkach - kurs miejskiej jazdy na rowerze	3400,00	Wydział Gospodarki Komunalnej	Wydział Gospodarki Komunalnej UMK zawarł zlecenie dotyczące realizacji kursu miejskiej jazdy na rowerze "Rowerem po Grzegórkach" i rozpoczął jego realizację (harmonogram wycieczek, trasy, promocja w miejskich mediach, zapisy uczestników). Pierwsze wycieczki odbędą się 4 lipca br.
12	BO.D2.10/20	Nie dla czadu na Grzegórkach	9000,00	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	Zakupiono 50 sztuk czujek dymu i tlenku węgla oraz monitor do szkoleń z zakresu niebezpieczeństw, zagrożeń jakie może wywołać tlenek węgla wydatkowano kwotę 8726,85 zł.
DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY					
1	BO.D3.27/20	100 drzew dla Dzielnicy III Prądnik Czerwony!	105000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	W trakcie przygotowywania materiałów do ogłoszenia zamówienia.
2	BO.D3.32/20	Zielona Aleja Bora Komorowskiego w Dzielnicy III	40000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	Odebrano projekt nasadzeń. Trwa etap przygotowania materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie nasadzeń.
3	BO.D3.20/20	Zielona 3 Dzielnica - II edycja	400000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	Została opracowana dokumentacja projektowa.
4	BO.D3.5/20	Miechowity Park. Park kieszonkowy- łączący pokolenia.	530000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem do 16.07.2021r.
5	BO.D3.12/20	Łap deszczówkę!	54000,00	Klimat Energia Gospodarka Wodna	Odebrano Program Funkcjonalno-Użytkowy. Rozpoczęto przygotowanie dokumentów do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „zaprojektuj wybuduj”.
6	BO.D3.33/20	Oświetloną Rozrywką do Parku Reduta	138000,00	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Stan realizacji bez zmian - zadanie w trakcie realizacji w trybie zaprojektuj i wybuduj na kwotę: 105 903,00 zł. Termin realizacji: 244 dni - tj. do 30.11.2021
7	BO.D3.21/20	Zacienienie placów zabaw dla najmłodszych	90000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień (22.02.2021). Podpisano aneks terminowy do dnia 16.07.2021r.
8	BO.D3.23/20	Oświetlenie wybiegu dla psów w parku reduta	50000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień termin 04.07.2021r.
9	BO.D3.19/20	Pogromcy nudy III	5000,00	Młodzieżowy Dom Kultury przy 29 Listopada	W czerwcu zakupiono zestaw dwóch materacy ochronnych na ścianę na zajęcia sportowe w kwocie 1843,80zł.

DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY					
1	BO.D4.54/20	100 drzew dla Dzielnicy IV Prądnik Biały!	105000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	W trakcie przygotowywania materiałów do ogłoszenia zamówienia.
2	BO.D4.32/20	Chabrowy trakt do Jordanowskiej - Park Rieczny Tonie	200000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	W trakcie realizacji, podpisana umowa z Wykonawcą.
3	BO.D4.15/20	Mini ogród sensoryczny	200000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z terminem do dnia 31.08.2021r. (termin przesunięty).
4	BO.D4.29/20	Suchą nogą do lasu - Park Rieczny Tonie	60000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian. W dniu 11.05.2021 r. podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze zgłoszeniem rozpoczęcia robót, termin realizacji 30.07.2021 r.
5	BO.D4.51/20	Chodnik przy ulicy Łokietka	350000,00	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy niezbędny dla realizacji zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj za kwotę 6 580,50 zł. Szacunkowy kosztorys realizacji inwestycji na podstawie opracowanego PFU wynosi ok. 618 690 zł brutto. Z opracowanych materiałów wynika, że w ramach przygotowania dokumentacji projektowej może zajść konieczność uzyskania decyzji ZRID, uzyskania decyzji wodno-prawnej (konieczność przebudowy odwodnienia drogi wraz z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącego rowu otwartego) oraz budowy murów oporowych. ZDMK podjęło decyzję o rozdzieleniu części projektowej od części realizacji robót budowlanych i o konieczności zabezpieczenia środków na realizację ww. inwestycji na 2022 r. w ramach programu budowy chodników.
6	BO.D4.7/20	Leśna Kryjówka - kontynuacja	110000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian. Zaktualizowano dokumentację projektową w zakresie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót. W dniu 24.03.2021 r. podpisano umowę na roboty budowlane. Planowany termin wykonania zamówienia: etap I - 09.07.2021 r., etap II (pielęgnacja) – 12.07.2022 r.
7	BO.D4.52/20	Park Łokietka	419500,00	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Opracowano materiały zamówienia publicznego na Park Łokietka - budowa placu zabaw przy ul. Skotnica w ramach Budżetu Obywatelskiego edycja 2020, zamówienie ogłoszono 29.06.2021 r., otwarcie ofert planowane na 15.07.21 r.
8	BO.D4.20/20	Zakup nowych książek do Filii nr 17 i 19 Biblioteki Kraków	18300,00	Biblioteka Kraków	Do Filii nr 17 zakupiono 117 książek za 2898,60 zł.
9	BO.D4.8/20	Siłownia Street workout	80000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	Opracowano dokumentację projektową dla wykonania siłowni przy ul. Ojcowskiej. W trakcie przygotowania materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na roboty budowlane.
10	BO.D4.11/20	Naturalnie kino	70000,00	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki	Przeprowadzono głosowanie publiczności i wyłoniono filmy, które będą prezentowane w okresie lipiec-wrzesień. Przygotowano plakaty i informacje oraz rozpoczęto promocję projektu.
11	BO.D4.14/20	Bezpieczna dzielnica - Mieszkańcy ratownikom.	86404,00	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Ogłoszono zamówienie publiczne nr OR-10.271.44.2021. - analiza ofert.
12	BO.D4.39/20	Książkomat	149000,00	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bibliotek Kraków	Podpisano umowę z dostawcą książkomatu. Oczekiwanie na decyzję w sprawie tytułu prawnego do terenu, na którym ustawiony zostanie książkomat. Przygotowanie pełnej dokumentacji do przeprowadzenia zapytania ofertowego na doprowadzenie mediów i przygotowanie fundamentu pod książkomat.
13	BO.D4.1/20	Więcej relaksu w ogrodzie	124000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej, Klimat Energia Gospodarka Wodna	Projekt małej architektury został złożony do Wydziału Architektury, oczekujemy na decyzje ostateczną, odebrano projekt oświetlenia, zlecony został projekt branży konstrukcyjnej termin realizacji do 9.07.21 r.
14	BO.D4.24/20	Nie bój się ratować życia!	8500,00	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Po weryfikacji uchwał Rady Dzielnicy o przystąpieniu do VII edycji BO, w tym w odniesieniu do kwoty zaplanowanej na zadanie BO pn. "Nie bój się ratować życia!", w maju br. przeprowadzono konsultacje z Radcą Prawnym UMK nt. możliwości innej realizacji zadania niż w formule konkursu ofert, ponieważ jako Koordynator i Realizator zadania wskazana jest szkoła z terenu Dzielnicy, tj. SP Nr 119. Szkolenia wykonuje nieodpłatnie nauczyciel zatrudniony w szkole, a zgłoszony projekt BO nie przewiduje kosztów na wynagrodzenia dla koordynatora i prowadzącego szkolenia. Zatem podjęto rozmowy z pracownikami Wydziału Edukacji i wstępnie ustalono przekazanie środków 8 500 zł dla SP nr 119 na ww. zadanie (w trybie zmniejszenia środków w SZ, a następnie zwiększenia środków w EK).
15	BO.D4.22/20	Mali Ratownicy	5000,00	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	W dniu 25 maja 2021 r. podpisano umowę z Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym w sprawie wykonania w 2021 r. zadania BO pn. "Mali Ratownicy", a szkolenia zaplanowano w okresie od września do grudnia 2021 r., w tym ustalenie harmonogramu szkoleń we wrześniu br.

16	BO.D4.30/20	Koncert osiedlowy pod chmurką? Czemu nie!	6000,00	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki	Ustalono datę realizacji koncertu - 28 sierpnia 2021. W porozumieniu z wnioskodawcą wybrano wykonawcę.
----	-------------	---	---------	---------------------------------------	--

DZIELNICA V KROWODRZA

1	BO.D5.10/20	Zróbmy park przy Łokietka	317800,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	Pielęgnacja drzew na kwotę 9060,00 zł (wykonane w marcu 2021). Zlecono uporządkowanie terenu na kwotę 136 tys. W ramach zadania programowego ogólnomiejskiego zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień koniecznych do utworzenia 'parku przy Łokietka'. Odkonbyło się spotkanie z Wnioskodawcą i grupą zainteresowanych mieszkańców w terenie w celu omówienia organizacji warsztatów projektowych z mieszkańcami. Odkonbyło się spotkanie konsultacyjne w formie warsztatów projektowych w dn. 24.06.2021 r. Trwa opracowanie koncepcji zagospodarowania parku.
---	-------------	---------------------------	-----------	--------------------------	--

2	BO.D5.14/20	Zielone Płuca Krowodrzy	100000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	Odebrano dokumentację projektową. Została przekazana do realizacji do Wydziału Zieleni.
---	-------------	-------------------------	-----------	--------------------------	---

3	BO.D5.41/20	Naprawmy alejki parkowe w Parku Kleparskim	50000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem do 30.09.2021r.
---	-------------	--	----------	--------------------------	--

4	BO.D5.37/20	Zadbajmy o czworonożnych przyjaciół w Parku Kleparskim	250000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zlecono sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę poidła wraz z przyłączeniem do miejskiej sieci wodociągowej(Wykonawca: ABEGOR). Niezależnie zawarto umowę na roboty budowlane dotyczące doposażenia psiego wybiegu (termin wykonania do 26 lipca 2021 r.). Wykonawca: VOGT STUDIO. Planowany termin budowy poidła: koniec listopada 2021 r.
---	-------------	--	-----------	--------------------------	---

5	BO.D5.33/20	Kultura szansą dla więźniów samotności i starości	73500,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	W okresie od 1 do 29 czerwca 2021 r. wolontariusze świadczyli pomoc na rzecz 13 osób samotnych i starszych zamieszkałych na terenie Dzielnicy V Krowodrzy. Od 1 stycznia narastająca liczba beneficjentów wynosi 19 osób. W ramach zadania podejmowane były następujące działania: odwiedziny osób przez wolontariuszy, utrzymywanie kontaktów telefonicznych z osobami starszymi, sprzątanie mieszkań, pomoc w robieniu zakupów, wykonywanie drobnych napraw oraz remontów, rozwijanie zainteresowań osób starszych, przeprowadzanie ćwiczeń rehabilitacyjnych, dostarczanie obiadów, opłacanie rachunków, odbiór lekarstw z apteki, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych. Z otrzymanych środków finansowych, w czerwcu pokryto koszty związane z przeprowadzaniem remontów, zakupem środków czystości, przeprowadzeniem warsztatów/szkoleń dla wolontariuszy, koszty związane z rozwijaniem zainteresowań beneficjentów, a także pokryto koszty zatrudnienia rehabilitanta.
---	-------------	---	----------	--	---

6	BO.D5.4/20	Stwórzmy zieloną ścianę przy młynówce królewskiej	50000,00	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	Zadanie zrealizowane.
---	------------	---	----------	--	------------------------------

7	BO.D5.5/20	Rewitalizacja alei słowackiego 3.0	40000,00	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Zadanie zrealizowane. Koszt robót wyniósł: 48 621,05 zł (dofinansowanie środki ZDMK na utrzymanie dróg).
---	------------	------------------------------------	----------	----------------------------	---

8	BO.D5.21/20	Zajeżysta Krowodrzy - czyli stwarzamy dobre warunki dla jeży	9000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	Została opracowana analiza przyrodnicza.
---	-------------	--	---------	--------------------------	--

9	BO.D5.6/20	Wrocław ma krasnale, Kraków może mieć smoki- smocza trasa	115000,00	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Podjęto działania przygotowawcze w celu rozpoczęcia zadania. W dniu 14.05.2021 roku odbyło się spotkanie z Wnioskodawcą które miało na celu akceptację zaproponowanego sposobu realizacji przedmiotowego zadania. Wnioskodawca w pełni zaakceptował przedstawiony schemat działania. Podejmowane zostały dalsze działania związane z m.in. rozeznaniem sprawy poszczególnych lokalizacji smoków i wizją w terenie, jak również rozeznaniem sprawy kosztów związanych z poszczególnymi etapami realizacji zadania. Ponadto, przeprowadzane są rozmowy z potencjalnym Wykonawcą koncepcji. Zlecenie w trakcie przygotowania.
---	------------	---	-----------	----------------------------	--

10	BO.D5.11/20	Doposażenie ogrodu edukacyjnego przy Młynówce Królewskiej	10000,00	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	Zadanie zrealizowane.
----	-------------	---	----------	--	------------------------------

11	BO.D5.18/20	Zielone skrzyżowanie Budki z książkami w Ogrodzie Łobzów	10000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	W trakcie przygotowywania materiałów do ogłoszenia zamówienia.
----	-------------	--	----------	--------------------------	--

12	BO.D5.25/20	Budki z książkami w Ogrodzie Łobzów	12000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	Po uzyskaniu uzgodnień od MKZ konieczne okazało się uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego. Trwają przygotowania materiałów do umowy zlecenia.
----	-------------	-------------------------------------	----------	--------------------------	--

DZIELNICA VI BRONOWICE

1	BO.D6.16/20	Tak! dla Parku przy Forcie w Bronowicach	382680,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	W trakcie przygotowywania materiałów i opracowywania dokumentacji projektowej celem uzyskania niezbędnych uzgodnień. Zlecono usunięcie betonowych lamp, koszy kontenera na odpady komunalne i widocznego gruzu wzdłuż torów na kwotę 30320 zł. Termin realizacji 10.07.2021r. Trwa przygotowywanie materiałów do ogłoszenia zapytania ofertowego na opracowanie koncepcji projektowej terenu.
2	BO.D6.5/20	Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów!	104200,00	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Z uwagi na unieważnienie postępowania przetargowego, w dniu 06.05.2021 ogłoszono przetarg ponownie na realizację zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj. Otwarcie ofert nastąpiło: 24.05.2021. - nie wpłynęła żadna oferta - drugi przetarg również został unieważniony. W dniu 01.06.2021 ogłoszono przetarg po raz trzeci. Otwarcie ofert nastąpiło 16.06.2021 r. Wpłynęła tylko 1 oferta która znacznie przekracza zabezpieczone środki finansowe. Przetarg został unieważniony w dniu 01.07.2021 r. Zadanie będzie wnioskowane do Budżetu Miasta Krakowa na rok 2022.
3	BO.D6.43/20	Czas na kino, teatr, spacer, książkę i łowienie talentów	284 430,00 zł	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteka Kraków	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Umowa na realizację tablic informacyjnych w Generalnym Rejestrze Umów UMK. Biblioteka: do Filii nr 23 zakupiono 52 książki za 1317,03 zł, a do Filii nr 24 – 29 książek za 1349,85 zł.
4	BO.D6.1/20	Remont ogródka jordanowskiego przy ul. Tetmajera	160000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zawarto umowę na roboty budowlane dotyczące realizacji projektu modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Tetmajera. Wykonawca: BIRBUD.
5	BO.D6.11/20	„Kuznia zieleni - ekologiczny zakątek”	21000,00	Biblioteka Kraków	25 czerwca 2021 r. podpisano umowę z projektantem na dostosowanie projektu aranżacji mini ogrodu.

DZIELNICA VII ZWIERZYNIĘC

1	BO.D7.6/20	Nowe chodniki dla Przegorzał, Woli Justowskiej i Olszanicy	445000,00	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Stan realizacji bez zmian - zadanie w trakcie realizacji - zakończono prace remontowe chodników w ul. Jodłowej - Przegorzalskiej i ul. Modrzewiowej, zlecono do realizacji remont w ul. Olszanickiej z terminem do 31.08.2021 r.
2	BO.D7.1/20	Wyremontujmy chodniki na Zwierzyńcu!	444000,00	Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie inwestycyjne - budowa chodnika przy ul. Olszanickiej. Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej - w dniu 10.06.2021 r. zawarto umowę na kwotę: 44 280 zł. Planowany termin opracowania projektu: 6 miesięcy. Zadanie bieżące - remontowe - stan realizacji bez zmian - zadanie w trakcie realizacji - remonty w ul. Dunin Wąsowicza i Ks. Józefa - planowany termin zakończenia prac - 30.07.2021 r. oraz zlecono remont w ul. Olszanickiej z terminem do 31.08.2021 r.
3	BO.D7.7/20	Zakątek zieleni i nowa studnia miejska przy placu na stawach	100000,00	Klimat Energia Gospodarka Wodna	Uzgodniono, że Zarząd Zieleni Miejskiej włączy się w realizację zadania w zakresie swoich kompetencji. W dniu 6.05.2021 jednostka KEGW spotyka się z autorem projektu oraz Radą Dzielnicy VII w celu omówienia szczegółów.
4	BO.D7.22/20	Kino letnie przy Galerii Bronisława Chromego	73000,00	Krakowskie Biuro Festiwalowe	Projekt w trakcie realizacji - termin zakończenia sierpień 2021.Od 3 lipca zapraszamy w każdą sobotę do parku Decjusza. Start 21.00 – przy Autorskiej Galerii Rzeźby Bronisława Chromego terminarz seansów: 03.07 Palm Springs 10.07 Maiden (pokaz z audiodeskrypcją) 17.07 Jak wytresować smoka – propozycja dla małych i dużych! 24.07 Mustang (pokaz z audiodeskrypcją) 31.07 Człowiek z magicznym pudełkiem 07.08 I znowu zgrzeszyliśmy dobry Boże (pokaz z audiodeskrypcją) 14.08 Pan T. 21.08 Młodość (pokaz z audiodeskrypcją) 28.08 Kongres
5	BO.D7.2/20	Toaleta przy Kopcu Piłsudskiego	3500,00	Klimat Energia Gospodarka Wodna	Zadanie zrealizowane - zlecenie wystawiono na ustawienie toalety od 05.03.2021r do 31.12.2021
6	BO.D7.11/20	Więcej kodów do platformy e-booków dla Zwierzyńca	4800,00	Biblioteka Kraków	Projekt został zrealizowany w styczniu 2021 r.
7	BO.D7.30/20	Kursy jazdy konnej dla początkujących i zaawansowanych	18600,00	Wydział Sportu	Realizacja zadania w miesiącach maj - listopad. Zajęcia dla zaawansowanych będą realizowane przez Młodzieżowe Towarzystwo "Sowiniec". Zajęcia dla początkujących będą realizowane przez Krakowski Klub Jazdy Konnej.
8	BO.D7.28/20	800 darmowych biletów dla seniorów do Kina "Paradox"	10000,00	Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana	Bilety dystrybuowane wśród seniorów przez biuro Dzielnicy VII.

DZIELNICA VIII DĘBNIKI

1	BO.D8.31/20	Nowy samochód ratowniczy - szybsza pomoc!!!	470000,00	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W ramach postępowania OR-10.271.36.2021 wyłoniono wykonawcę - etap podpisania umowy.
2	BO.D8.3/20	Zielony bulwar konopnickiej	590000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian. W trakcie przygotowywania materiałów i opracowywania dokumentacji projektowej celem uzyskania niezbędnych uzgodnień.
3	BO.D8.30/20	Dębnyki dbają o swoje JEŻE!!!	10000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	Została opracowana analiza przyrodnicza.

4	BO.D8.50/20	Boisko ze sztuczną nawierzchnią typu Orlik dla Kostrza	849600,00	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Opracowano materiały zamówienia publicznego na budowę boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą wraz z oświetleniem oraz zapleczem sanitarno-szatniowym przy ul. Krzewowej, zamówienie ogłoszono 25.05.2021 r., 09.06.2021 otwarcie ofert. Wpłynęło 5 ofert, najniższa oferta 2.214.000 zł. Postępowanie UNIEWAŻNIONO ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5	BO.D8.11/20	Bezpieczny ratownik	141900,00	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Ogłoszono zamówienie publiczne nr OR-10.271.44.2021. - analiza ofert
6	BO.D8.28/20	Os. Podwawelskie: ulica Dworska w zieleni	44500,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	Odebrano dokumentację projektową, która została przekazana celem realizacji do Wydziału Zieleni.
7	BO.D8.8/20	Poczytaj na Podwawelskiem	10000,00	Biblioteka Kraków	Zakupiono 120 książek za 2993,27 zł.
8	BO.D8.16/20	Mali Ratownicy	5000,00	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	W dniu 25 maja 2021 r. podpisano umowę z Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym w sprawie wykonania w 2021 r. zadania BO pn. "Mali Ratownicy", a szkolenia zaplanowano w okresie od września do grudnia 2021 r., w tym ustalenie harmonogramu szkoleń we wrześniu br.

DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI					
1	BO.D9.5/20	Park w Łagiewnikach - etap III	405040,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	W trakcie przygotowywania materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (w tym modyfikacja i aktualizacja przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich). Ze względu przesunięcie terminu budowy sieci ciepłowniczej, konieczna jest zmiana zakresu robót budowlanych w 2021 r. Wystąpiono do Wykonawców o wycenę prac celem przygotowania zamówienia na roboty podobne.

2	BO.D9.27/20	Magnoliowy Zakątek w Łagiewnikach etap 3	90000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	Ze względu na opóźnienie się terminu realizacji prac związanych z budową sieci ciepłej na przedmiotowym terenie (zgodnie z aktualną informacją od ZIM - termin do końca sierpnia 2021r.), konieczne jest wstrzymanie się z realizacją zadania do czasu przeprowadzenia przez MPEC prac ziemnych. Zarezerwowane na zadaniu środki finansowe zostaną zaangażowane na realizację jednego z etapów Parku w Łagiewnikach (alejki spacerowe z punktem widokowym w części południowej - od ul. Roi). Wystąpiono do Wykonawców o wycenę prac celem przygotowania zamówienia na roboty podobne.
---	-------------	--	----------	--------------------------	--

3	BO.D9.23/20	Do Wilgi - promenada spacerowa etap II	196000,00	Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie jest na etapie opracowywania dokumentacji projektowej wraz z uzyskiwaniem niezbędnych uzgodnień. W trakcie uzyskiwania zgody na wejście w teren od ZDMK. Po uzyskaniu zgody Wykonawca złoży projekt w Wydział Architektury i Urbanistyki UMK celem uzyskania niezbędnego zaświadczenia.
---	-------------	--	-----------	--	---

4	BO.D9.1/20	Trampoliny w Parku Solvay	165000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian. W dniu 22.03.2021 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji. Ustalono z Wnioskodawcą BO dokładną lokalizację.
---	------------	---------------------------	-----------	--------------------------	---

5	BO.D9.10/20	Budki lęgowe dla ptaków -Las Borkowski	12000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	Została opracowana analiza przyrodnicza.
---	-------------	--	----------	--------------------------	--

6	BO.D9.11/20	Budki lęgowe dla jeży	3000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	Została opracowana analiza przyrodnicza.
---	-------------	-----------------------	---------	--------------------------	--

7	BO.D9.7/20	Siłownia pod chmurką w Parku Solvay	80000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	Opracowano dokumentację projektową dla siłowni w Parku Solvay.
---	------------	-------------------------------------	----------	--------------------------	--

8	BO.D9.30/20	Bezpieczny domek - mały strażak	55000,00	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	Zakupiono mobilny symulator zagrożeń pożarowych za kwotę 55000 zł.
---	-------------	---------------------------------	----------	---	--

DZIELNICA X SWOSZOWICE					
------------------------	--	--	--	--	--

1	BO.D10.4/20	Samochód ratowniczy dla straży pożarnej	205000,00	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Unieważniono postępowanie (błędy formalne oferenta). Przygotowanie dokumentacji do powtórzenia postępowania.
---	-------------	---	-----------	--	--

2	BO.D10.2/20	Budowa nowych miejsc rekreacji na 3 osiedlach Dzielnicy X	435000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień (05.03.2021). Po przygotowaniu zleconego zakresu dokumentacji ustalono z Wnioskodawcą powiększenie zakresu. Przygotowano aneks terminowo - kosztowy.
---	-------------	---	-----------	---	--

3	BO.D10.11/20	Miejska siłownia na osiedlu Kliny - Pod Fortem	270000,00	Zarząd Infrastruktury Sportowej	W trakcie przygotowania materiały do udzielenia zamówienia publicznego.
---	--------------	--	-----------	---------------------------------	---

4	BO.D10.12/20	Remonty chodników ul. Merkuriusza, Osterwy, Żelazowskiego i ulicy Niewodniczańskiego	290000,00	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Zadanie zrealizowane. Koszt robót wyniósł: 287 750,01 zł.
---	--------------	--	-----------	----------------------------	---

5	BO.D10.3/20	Maseczki z filtrem dla uczniów w Dzielnicy X.	112500,00	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	W maju br. rozpoczęto działania w ramach formuły zapytania ofertowego. W dniu 7 czerwca br. opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa zapytanie ofertowe w sprawie zakupu i dostawy 2 250 szt. półmasek filtrujących typu FFP3 zgodnych z europejską normą EN 149:2001-A1:2009. Ustalono termin zgłaszania ofert do 30.06.2021 r.do godz. 15.00. W wyznaczonym terminie złożonych zostało 19 ofert. Trwa weryfikacja formalna ofert, w wyniku której zostanie wybrany realizator zadania.
---	-------------	---	-----------	---------------------------------------	--

6	BO.D10.13/20	Mali Ratownicy	5000,00	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	W dniu 25 maja 2021 r. podpisano umowę z Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym w sprawie wykonania w 2021 r. zadania BO pn. "Mali Ratownicy", a szkolenia zaplanowano w okresie od września do grudnia 2021 r., w tym ustalenie harmonogramu szkoleń we wrześniu br.
---	--------------	----------------	---------	---------------------------------------	---

7	BO.D10.5/20	„Poczytaj, posłuchaj, dowiedz się więcej”	21000,00	Biblioteka Kraków	Zakupiono 78 książek za 1914,21 zł. Zorganizowano dla dzieci dwa plenerowe spektakle w wykonaniu aktorów Teatru Otwartego TO pt. <i>Co mogą smoki, a czego nie? Zaraz dowiesz się!</i> Za pośrednictwem platformy do wideokonferencji zorganizowano spotkanie autorskie z Beą Ostrowską. Wydatkowano 1700 zł. Druk naklejek na zbiory - 12,30 zł. Łącznie w czerwcu wydatkowano 3626,51 zł.
---	-------------	---	----------	-------------------	---

DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE

1	BO.D11.1/20	600 000zł na Park Duchacki	611960,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	W trakcie realizacji roboty budowlane, termin realizacji do 27.08.2021r.
---	-------------	----------------------------	-----------	--------------------------	--

2	BO.D11.4/20	Park rzeczny Drwinka - ścieżka edukacyjna	15000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zakres projektowy pierwotnie włączony do zadania budżetowego ZZM/O1.129/21 Park Drwinka - prace projektowe. Z uwagi jednak na to, iż dwukrotnie do przetargu na prace projektowe nikt się nie zgłosił, na prace projektowe zostanie opracowanie zapytanie ofertowe finansowane z środków BO.
---	-------------	---	----------	--------------------------	--

3	BO.D11.19/20	Mała architektura w parku "Drwinka"	105000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zakres projektowy pierwotnie włączony do zadania budżetowego ZZM/O1.129/21 Park Drwinka - prace projektowe. Z uwagi jednak na to, iż dwukrotnie do przetargu na prace projektowe nikt się nie zgłosił, na prace projektowe zostanie opracowanie zapytanie ofertowe finansowane z środków BO.
---	--------------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	--

4	BO.D11.3/20	Biblioteka – wyjątkowe miejsce	155000,00	Biblioteka Kraków	Zakupiono 179 książek za 4560,55 zł. Zorganizowano plenerowy spektakl teatralny <i>Świat księcia Albinka</i> , czyli <i>Planeta Zagadek</i> oraz warsztaty teatralne <i>Budujemy raketę</i> . Na działalność kulturalno-oświatową wydatkowano 1800 zł. Łącznie w czerwcu wydatkowano 6360,55 zł.
---	-------------	--------------------------------	-----------	-------------------	--

5	BO.D11.6/20	Małe smoki w kimonach - bezpłatne zajęcia dla dzieci	28200,00	Wydział Sportu	Realizacja zadania przewidziana jest w okresie wrzesień - grudzień.
---	-------------	--	----------	----------------	---

6	BO.D11.16/20	Pierwszy krok do sportu - przedszkolaki na basenie	130000,00	Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy	Pierwszy kurs - realizowany zgodnie z planem. Zakończy się w lipcu. Na drugi kurs który rozpocznie się we wrześniu , przeprowadzono nabór w terminie od 14 - 25 czerwca. Obecnie trwa przygotowywanie harmonogramu zajęć od września do listopada dla poszczególnych grup przedszkolnych
---	--------------	--	-----------	------------------------------------	--

7	BO.D11.13/20	Profesjonalne, bezpłatne zajęcia biegowe dla mieszkańców	9600,00	Wydział Sportu	Z dniem 19.04.2021 zajęcia zostały przywrócone. Więcej informacji na https://budzet.krakow.pl/kalendarium/247734,object,0,35863,,event.html
---	--------------	--	---------	----------------	--

8	BO.D11.17/20	Bezpieczny domek - mały strażak	100000,00	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	Zakupiono mobilny symulator zagrożeń pożarowych - symulator domu za kwotę 55000,00., pozostaje dokupienie modułu lasu za kwotę 22840,10zł.
---	--------------	---------------------------------	-----------	---	--

9	BO.D11.18/20	Piknik rodzinny na Piaskach Nowych	38000,00	Centrum Kultury Podgórze	Odbyły się spotkania z wnioskodawcą oraz partnerami pikniku. Przygotowano oraz rozesłano zapytania ofertowe w zakresie obsługi technicznej imprezy i wynajmu sceny oraz zaplecza technicznego Pikniku.
---	--------------	------------------------------------	----------	--------------------------	--

10	BO.D11.8/20	Szydełko, koraliki, matematyka.	57000,00	Szkoła Podstawowa nr 149 w Krakowie	Przeprowadzono 29 godzin warsztatów stacjonarnych. W czerwcu dzieci wykonywały prace w następujących technikach: tkactwo koralikowe (mała ozdoba z koralików i drucika wykonana na podstawie przygotowanego przez nas schematu), szydełkowanie - początkujący uczyli się półstłupków obrabiając zrobione przez nas szydełkowe kółka, zaawansowani dziergali opaski na nadgarstki, siatki "paryżanki" i chustkę (do wyboru), makrama - dzieci wiązały makramowe pióra i liście i ludziki, połączenie makramy i szydełkowania, szycie - przygotowałyśmy dla dzieci zestawy zdo uszycia małej myszki, dzieci miały za zadanie zszyć, myszki, wypchać, doszyć ogonki i uszy oraz przyszyć koraliki jako nos i oczy.
----	-------------	---------------------------------	----------	-------------------------------------	---

11	BO.D11.15/20	800 darmowych biletów dla seniorów do Kina "Paradox"	25000	Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana	Bilety dystrybuowane wśród seniorów przez biuro Dzielnicy VII.
----	--------------	--	-------	--------------------------------------	--

12	BO.D11.14/20	Mamo, tato! Sprawdź jak się rozwijam.	34000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	W czerwcu 2021 r. odbyło się drugie spotkanie rodziców ze specjalistami. Stowarzyszenie STOG nadal prowadzi rekrutację rodziców do realizowanego zadania publicznego.
----	--------------	---------------------------------------	-------	---------------------------------------	---

DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM

1	BO.D12.31/20	Zielony pochłaniacz smogu dla dzielnicy XII	37000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	Projekt został odebrany. W trakcie przygotowania materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na realizację nasadzeń.
---	--------------	---	----------	--------------------------	--

2	BO.D12.9/20	Park rzeczny Drwinka - ścieżka edukacyjna	100000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zakres projektowy pierwotnie włączony do zadania budżetowego ZZM/O1.129/21 Park Drwinka - prace projektowe. Z uwagi jednak na to, iż dwukrotnie do przetargu na prace projektowe nikt się nie zgłosił, na prace projektowe zostanie opracowanie zapytanie ofertowe finansowane z środków BO.
---	-------------	---	-----------	--------------------------	--

3	BO.D12.36/20	Ubierz strażaka, pozwól bezpieczne pracować	323760,00	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Ogłoszono zamówienie publiczne nr OR-10.271.44.2021. - analiza ofert.
---	--------------	---	-----------	--	---

4	BO.D12.30/20	Modernizacja i doposażenie Parku Aleksandry	500000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	W trakcie przygotowania przedmiarów i materiałów do zlecenia robót, które pozostały do wykonania w ramach dokumentacji projektowej pn.: "Rewitalizacja i modernizacja Parku Aleksandry w Krakowie". Stan realizacji bez zmian
---	--------------	---	-----------	--------------------------	---

5	BO.D12.26/20	Zróbmy sobie Park	163500,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	Opracowano inwentaryzację dendrologiczną wraz z gospodarką drzewostanem. Przekazano dokumentację do Wydziału Zieleni ZZM celem realizacji prac wycinkowych. Dla wielu drzew konieczne jest uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę. Niezależnie od powyższego zorganizowano wizję w terenie z Wnioskodawcą BO odnośnie harmonogramu i formy spacerów badawczych oraz analizy przyrodniczej. Przeprowadzono siedem spacerów badawczych z mieszkańcami, kolejne będą przeprowadzone w jesieni z udziałem uczniów (analiza przyrodnicza będzie opracowana w formie raportów z wizji w terenie).
6	BO.D12.7/20	Oświetlenie przejść dla pieszych.	160000,00	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Stan realizacji bez zmian - zadanie w trakcie realizacji w zakresie oświetlenia w trybie zaprojektuj i wybuduj na kwotę 118 203,00 zł. Termin realizacji: 214 dni - tj. do 07.12.2021 r.
7	BO.D12.22/20	Czytanie wzbogaca - czas na czytanie!	34500,00	Biblioteka Kraków	Druk naklejek do oznakowania zakupionych zbiorów - 57,77 zł.
8	BO.D12.20/20	Tyrolka na placu zabaw przy ul. Aleksandry	50000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	Uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu z Wydział Architektury i Urbanistyki UMK, oraz odebrano projekt. W trakcie przygotowania materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na roboty budowlane.
9	BO.D12.19/20	Nowe urządzenia na placu zabaw przy ul. Aleksandry	140000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	Uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu z Wydział Architektury i Urbanistyki UMK, oraz odebrano projekt. W trakcie przygotowania materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na roboty budowlane.
10	BO.D12.37/20	Letnie Kino Plenerowe dla mieszkańców Dzielnicy XII	56000,00	Krakowskie Biuro Festiwalowe	Projekt w trakcie realizacji - termin zakończenia sierpień 2021. start 21:00 - MDK Na Wrzosach 57 02.07 E.T. 09.07 Sierranewada 16.07 Rzymskie wakacje 23.07 Okno na podwórze 30.07 Rejs 06.08 Pół żartem, pół serio 13.08 Seksmisja 20.08 Sing
11	BO.D12.18/20	Sportowe Wakacje w Centrum Sportu w Bieżanowie	66500,00	Wydział Sportu	Realizacja zadania przewidziana jest w okresie lipiec - sierpień, został wybrany Wykonawca zadania - Klub Sportowy Bieżanowianka.
12	BO.D12.16/20	Mali Ratownicy	5000,00	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	W dniu 25 maja 2021 r. podpisano umowę z Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym w sprawie wykonania w 2021 r. zadania BO pn. "Mali Ratownicy", a szkolenia zaplanowano w okresie od września do grudnia 2021 r., w tym ustalenie harmonogramu szkoleń we wrześniu br.
13	BO.D12.14/20	Koncerty - Jesień z Muzyka i Sacrum	25485,00	Centrum Kultury Podgórze	Trwają prace przygotowawcze o charakterze organizacyjnym i programowym.
14	BO.D12.28/20	Centrum Pomocowe	60000,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Zgodnie z umową i przyjętym na początku harmonogramem odbywały się dyżury. Został zrealizowany Dzień Dziecka przy Przedszkolu nr 176 w Krakowie. Rozpoczęły się działania związane z Wakacyjnym Wolontariatem dla Szpitala w Prokocimiu (10 podpisanych umów, pierwsze dyżury, spotkanie z dyrektorem, szkolenie z topografii szpitala dla wolontariuszy). Pierwsze dyżury wolontariuszy w Centrum Pomocowym. Gala wolontariatu. Akcja społeczna promująca speedball-a. Kolejni zgłoszeni mieszkańcy (samotna matka z małym dzieckiem - kontakt z MOPS i domem samotnej matki). Organizacja kampanii Pomocny Ruch - dla podopiecznych Fundacji. Obsługa wolontariuszy koncertu w Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Nowym Bieżanowie. Początki działań związanych z kreowaniem ambasadorów Centrum Pomocowego. Prośby mieszkańców o pomoc w różnych dziedzinach. Skompletowanie sprzętu potrzebnego do prawidłowej realizacji projektu. Wszystkie działania, dyżury, spotkania i akcje są dokumentowane listami obecności lub notatkami.
15	BO.D12.15/20	Koncerty - Wiosna z Muzyka i Sacrum	28854,00	Centrum Kultury Podgórze	Zakończono realizację drugiego koncertu w ramach realizacji projektu. Podsumowano i rozliczono całość zadania.
DZIELNICA XIII PODGÓRZE					
1	BO.D13.41/20	Przystań w zielonym w drodze nad Bagry	450000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian.
2	BO.D13.44/20	Zielone „serce” Podgórze	600000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	Odebrano dokumentację projektową, dnia 29 czerwca opublikowano ogłoszenie o zamówieniu na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania. Termin otwarcia ofert: 2021-07-14. Dofinansowanie z zadania dzielnicowego ZZM/DIW/O-XIII-1/20 "Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Golikówka". Realizacja zadania w etapach. I etap 30.11.2021r, II etap 30.07.2022r.(dofinansowanie z dzielnicy na rok 2022).
3	BO.D13.33/20	Zielona Aleja, Myśliwska-Ks.Turka	360000,00	Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Zarząd Zieleni Miejskiej	W dniu 15.06.2021 r. odbyło się otwarcie ofert na realizację zadania na podstawie opracowanego projektu - w trakcie sprawdzania i weryfikacji złożonych ofert. Planowany termin realizacji: 3 miesiące od przekazania placu budowy.
4	BO.D13.45/20	100 drzew dla Dzielnicy XIII Podgórze!	105000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	W trakcie przygotowywania materiałów do ogłoszenia zamówienia.

5	BO.D13.1/20	Smoczy szlak na wzór Wrocławskich Krasnali - smok co krok	129000,00	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Podjęto działania przygotowawcze w celu rozpoczęcia zadania. W dniu 14.05.2021 roku odbyło się spotkanie z Wnioskodawcą które miało na celu akceptację zaproponowanego sposobu realizacji przedmiotowego zadania. Wnioskodawca w pełni zaakceptował przedstawiony schemat działania. Podejmowane zostały dalsze działania związane z m.in. rozeznaniem sprawy poszczególnych lokalizacji smoków i wizją w terenie, jak również rozeznaniem sprawy kosztów związanych z poszczególnymi etapami realizacji zadania. Ponadto, przeprowadzane są rozmowy z potencjalnym Wykonawcą koncepcji. Zlecenie w trakcie przygotowania.
6	BO.D13.8/20	Interaktywny świat na wyciągnięcie ręki	33500,00	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty, Szkoła Podstawowa nr 137	Zadanie zrealizowane.
7	BO.D13.38/20	Lunety astronomiczno-widokowe na Kopcu Kraka (Krakusa)	22000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	Bez zmian - Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień (08.03.2021).
8	BO.D13.58/20	Nowe życie kolorowych schodów - do 3 x sztuka	25000,00	Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Krakowskie Biuro Festiwalowe	Zadanie zrealizowane w zakresie ZDMK tj. w zakresie remontu częściowego nawierzchni schodów.
DZIELNICA XIV CZYŻYNY					
1	BO.D14.1/20	100 nowych drzew w dzielnicy 2.0 Park	105000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	W trakcie przygotowywania materiałów do ogłoszenia zamówienia.
2	BO.D14.17/20	kieszonkowy po wschodniej części pasa startowego Park	300000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	W trakcie przygotowywania mapy do celów projektowych. W trakcie przygotowywania materiałów i opracowywania dokumentacji projektowej celem uzyskania niezbędnych uzgodnień.
3	BO.D14.6/20	Kieszonkowy os. Dywizjonu 303 okolice dawnego pasa	385000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian. W trakcie przygotowywania mapy do celów projektowych. W trakcie przygotowywania materiałów i opracowywania dokumentacji projektowej celem uzyskania niezbędnych uzgodnień.
4	BO.D14.33/20	Mobilne lodowisko w Czyżynach!	390000,00	Zarząd Infrastruktury Sportowej	W trakcie ustalanie szczegółowego zakresu robót.
5	BO.D14.21/20	Odpocznij przy Orlińskiego	10000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	W trakcie przygotowywania materiałów do ogłoszenia zamówienia.
6	BO.D14.32/20	Darmowe kino plenerowe dla mieszkańców w Parku Lotników!	30000,00	Krakowskie Biuro Festiwalowe	Projekt w trakcie realizacji - termin zakończenia sierpień 2021. Start o 21:00! 08.08 sobota - Za jakie grzechy, dobry Boże? 16.08 niedziela - Tajemnice Silver Lake 23.08 niedziela - Oficer i Szpieg 30.08 niedziela - Madagascar Sąsiadująca z miejscem wydarzenia TAURON Arena Kraków, by umilić wieczory, zaprasza po przekąski i napoje do ARENA Garden.
7	BO.D14.2/20	Tyrolka na placu zabaw - ogródek im. Babci Zosi	55000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	Odebrano dokumentację projektową. Trwają przygotowania do ogłoszenia zamówienia na wykonanie robót budowlanych.
8	BO.D14.25/20	Pas startowy miejscem spotkań – koszykówka na pasie	47700,00	Zarząd Infrastruktury Sportowej	W trakcie przygotowania materiały do udzielenia zamówienia publicznego.
9	BO.D14.24/20	Kosze na śmieci i ławki wzdłuż ul. Orlińskiego i Włodarczyka	14000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	Została podpisana umowa na zakup i montaż ławek i koszt z terminem do dn. 31.08.2021
10	BO.D14.14/20	Mali Ratownicy	5000,00	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	W dniu 25 maja 2021 r. podpisano umowę z Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym w sprawie wykonania w 2021 r. zadania BO pn. "Mali Ratownicy", a szkolenia zaplanowano w okresie od września do grudnia 2021 r., w tym ustalenie harmonogramu szkoleń we wrześniu br.
11	BO.D14.31/20	Bariero-siedziska przy przystanku przy ul. Stella Sawickiego os. Dywizjonu 303 kierunek Wiślicka	10000,00	Zarząd Transportu Publicznego	Zadanie zrealizowane.
12	BO.D14.19/20	Profesjonalne zajęcia biegowo-ruchowe na terenie Dz. XIV	4800,00	Wydział Sportu	Z dniem 19.04.2021 zajęcia zostały przywrócone. Więcej informacji na https://budzet.krakow.pl/kalendarium/247734,object,0,35863,,event.html
DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE					
1	BO.D15.23/20	Mobilne lodowisko w Mistrzejowicach	390000,00	Zarząd Infrastruktury Sportowej	W trakcie ustalanie szczegółowego zakresu robót.
2	BO.D15.25/20	Zielona Aleja Bora Komorowskiego w Dzielnicy Mistrzejowice Zielone	80000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	Odebrano projekt nasadzeń. Etap przygotowania materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie nasadzeń.
3	BO.D15.12/20	Mistrzejowice - Zasadź swoje drzewko! 5.0	105000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	W trakcie przygotowywania materiałów do ogłoszenia zamówienia.

4	BO.D15.31/20	Trasa biegowa w Mistrzejowicach	250000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	Odbyły się spotkania z Wnioskodawcą oraz grupą biegaczy, podczas których zaproponowano wstępny przebieg trasy biegowej. Opracowana została koncepcja przebiegu trasy biegowej, pętla 5 km, która jest uzgadniana z ZIS, Radą Dzielnicy XV Mistrzejowice oraz Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie (przebieg trasy przez teren Fortu 48 Batowice). Po opracowaniu dokumentacji projektowej zostanie ogłoszone zamówienie publiczne na roboty budowlane.
5	BO.D15.16/20	Zielony przystanek	53000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	Dokumentacja projektowa została odebrana. Zadanie na etapie przygotowania materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na realizację.
6	BO.D15.29/20	Siłownia na Oświecenia	300000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	Opracowano dokumentację projektową wraz uzyskaniem niezbędnych uzgodnień dla siłowni przy ul. Książnica.
7	BO.D15.11/20	Bezpieczniej w Mistrzejowicach - spokojne osiedla !	99600,00	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	Podpisano porozumienie z Policją, nie podejmowano innych działań.
8	BO.D15.3/20	Nowe zbiory oraz prasa w bibliotece	30000,00	Biblioteka Kraków	Do Filii nr 48 zakupiono 35 gier planszowych za 3000 zł, a do Filii nr 49 - 61 książek za 2429,10 zł. Łącznie w czerwcu wydatkowano 5429,10 zł.
9	BO.D15.17/20	Bezpieczna zebra	14000,00	Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu	ZDMK otrzymał z Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK opracowane i zatwierdzone projekty zmian organizacji ruchu, które zostaną wdrożone do realizacji w terenie. Planowana realizacja - III kw. 2021.
10	BO.D15.13/20	Kino pod chmurką	70000,00	Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida	Realizacja projektu została rozpoczęta 27 VI - odbyły się poprzedzające pokaz wydarzenia Foodtruckowe co nieco i projekcja filmu Włoskie wakacje. Kolejne wydarzenia planowane są 4, 11 i 18 VII oraz 29 VIII i 5, 12 i 19 IX.
11	BO.D15.19/20	Ławki parkowe na Plantach Mistrzejowickich	35000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	W porozumieniu z Wnioskodawczynią projektu BO ustalono wstępne propozycje lokalizacji 20 szt. nowych ławek na terenie Plant Mistrzejowickich. Zawarto umowę na dostawę i montaż ławek.
12	BO.D15.14/20	Mali Ratownicy	5000,00	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	W dniu 25 maja 2021 r. podpisano umowę z Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym w sprawie wykonania w 2021 r. zadania BO pn. "Mali Ratownicy", a szkolenia zaplanowano w okresie od września do grudnia 2021 r., w tym ustalenie harmonogramu szkoleń we wrześniu br.
13	BO.D15.27/20	800 darmowych biletów dla seniorów do Kina Paradox	10000,00	Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana	Bilety dystrybuowane wśród seniorów przez biuro Dzielnicy XV.
14	BO.D15.28/20	Zdrowy kręgosłup - bezpłatne zajęcia gimnastyczne 2021	4780,00	Wydział Sportu	14.01.2021 została podpisana umowa z Uczniowskim Klubem Sportowym KS Bad na prowadzenie zajęć . Zajęcia będą realizowane od 2 .02.2021 do 22.12.2021 w każdy wtorek od godz. 20.00 do godz. 21.00. Zajęcia od lutego do czerwca będą prowadzone w formie on-line. Więcej informacji pod linkiem http://www.ksbad.pl/Zdrowy-kr%C4%99gos%C5%82up-opis-projektu.php
15	BO.D15.5/20	Sprzęt komputerowy dla Biblioteki Klubu Kuźnia OKN	20000,00	Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida	Realizację zakończono w lutym 2021 r.
16	BO.D15.10/20	Zielone Mistrzejowice – weekendowy letni program kulturalny	33000,00	Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida	Zrealizowano zgodnie z planem wydarzenia, imprezy, warsztaty, piknik z Foodtruckami. Wydarzenia odbyły się 18, 19, 25 i 26 VI.
17	BO.D15.6/20	Książki i audiobooki dla Biblioteki Klubu Kuźnia OKN	12000,00	Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida	Utworzono listę książek i audiobooków planowanych do zakupu w czerwcu. Porównano oferty w księgarniach internetowych. Dokonano zakupu 27 książek i 12 audiobooków w księgarniach oferujących najkorzystniejsze ceny. Kolejny zakup zaplanowano na lipiec 2021 r.
18	BO.D15.30/20	Zajęcia taneczne - bezpłatne dla mieszkańców Dzielnicy XV	3340,00	Wydział Sportu	Wznowienie zajęć od 6 maja. Zajęcia będą realizowane od 4 .02.2021 do 23.12.2021 w Szkole Podstawowej nr 130, os. Oświecenia 30 w Krakowie..
DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE					
1	BO.D16.11/20	Boisko to nie wszystko	56000,00	Zarząd Infrastruktury Sportowej	W trakcie ustalanie szczegółowego zakresu i przygotowywanie materiałów do udzielenia zamówienia publicznego.
2	BO.D16.10/20	W zdrowym ciele, zdrowy duch – świętuj „5” z NAS”	28000,00	Wydział Sportu	Festyn sportowy odbył się 26 czerwca 2021 r.
3	BO.D16.36/20	Ogród nad Stawem - Twoje miejsce w Bieńczykach	450000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej w terminie nie przekraczającym III kwartału 2021 roku.
4	BO.D16.4/20	Doświetlenie chodnika prowadzącego do Szpitala Rydygiera	70000,00	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Stan realizacji bez zmian - zadanie w trakcie realizacji w trybie zaprojektuj i wybuduj na kwotę: 63 837,00 zł. Termin realizacji: 244 dni, tj. do 30.11.2021 r.

5	BO.D16.21/20	Ogólnodostępny Wielofunkcyjny Modelarski Tor Wyścigowy !!!	250000,00	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Opracowano materiały zamówienia publicznego na budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego modelarskiego toru wyścigowego w trybie zaprojektuj i wykonaj. 02.06.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne, 18.06.2021 r. otwarcie ofert. Postępowanie UNIEWAŻNIONO z powodu braku ofert. Ogłoszenie kolejnego zamówienia planowane w lipcu br.
6	BO.D16.6/20	Książka dla każdego	34000,00	Biblioteka Kraków	Do Filii nr 50 zakupiono 36 książek za 1290,40 zł. Do Filii nr 51 zakupiono 3 książki za 100,11 zł oraz 62 gry planszowe za 5000 zł. Łącznie w czerwcu wydatkowano 6390,51 zł.
7	BO.D16.3/20	Bezpieczna droga na Plac Bieńczycki	90000,00	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Stan realizacji bez zmian - zadanie w trakcie realizacji w trybie zaprojektuj i wybuduj na kwotę: 79 089,00 zł. Termin realizacji: 244 dni, tj. do 30.11.2021 r.
8	BO.D16.28/20	Zielone aleje w Bieńczykach	100000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej
9	BO.D16.14/20	Zielone Bieńczyce	80000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej
10	BO.D16.22/20	Bezpieczne Bieńczyce	100000,00	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z podpisanym porozumieniem patrole będą realizowane do grudnia br.

DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE

1	BO.D17.16/20	Budowa chodnika przy ul. Łuczanowskiej o dł. ok. 180 m.b.	210000,00	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej - w dniu 11.06.2021 r. zawarto umowę na kwotę: 35 547 zł. Planowany termin opracowania projektu: 170 dni od daty zawarcia umowy.
2	BO.D17.46/20	Uroczysko Kantorowice	350000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	W trakcie uzyskiwania niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych(pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów). Projekt gotowy do złożenia w Wydziale Architektury i Urbanistyki. Zostały zlecone projekty branżowe- konstrukcyjne (realizacja: 09.07.2021r.)
3	BO.D17.43/20	Niechże się w końcu Kraków dowie gdzie jest Wadów	25000,00	Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta	Nie podejmowano działań z uwagi na trwający stan pandemii.
4	BO.D17.28/20	Bezpieczny Plac Zabaw przy budynku SP 78 ul. Łuczanowska 2a	300000,00	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Opracowano materiały zamówienia publicznego na Budowę placu zabaw przy SP 78, 28.06.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne, otwarcie ofert planowane na 14.07.2021 r.
5	BO.D17.34/20	Budowa siłowni zewnętrznej przy kompleksie Orlik SP 78	80000,00	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Opracowano materiały zamówienia publicznego na Budowę siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Jaskrowej 5, 28.06.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne, otwarcie ofert planowane na 14.07.2021 r.
6	BO.D17.31/20	Grębałowska od nr 64 - do nr 78 Remont Nakładki Asfaltowej	160000,00	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Zadanie zrealizowane. Koszt robót wyniósł: 117 626,20 zł.
7	BO.D17.37/20	Wycieczka autokarowa dla seniorów - Lanckorona i okolice	2830,00	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Stan realizacji bez zmian. Działania wstępne związane z realizacją zadania: ustalanie szczegółów z wnioskodawcą, rozeznanie rynku, przygotowanie zapytań ofertowych itp.
8	BO.D17.13/20	"Piękny umysł" - zajęcia z angielskiego i obsługi komputera	18100,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Została podpisana umowa z wykonawcą warsztatów komputerowych, zajęcia odbywają się cyklicznie we wtorki dla 2 grup o godz.18.00 i godz.19.00. Została również podpisana umowa z wykonawcą nauki języka angielskiego, zajęcia odbywają się cyklicznie w piątki dla dwóch grup: o godz. 18.00 - grupa dla początkujących, a o 19.00 - grupa dla zaawansowanych.
9	BO.D17.1/20	Neurologopedia dla najmłodszych	17000,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	W poniedziałki i środy (16.00 - 20.00) odbywają się indywidualne spotkania logopedy z dzieckiem. Po każdym spotkaniu logopeda rozmawia z rodzicem o postępach.
10	BO.D17.40/20	Wycieczka dla seniorów z XVII Dz. - Busko Zdrój i okolice	2830,00	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Stan realizacji bez zmian. Działania wstępne związane z realizacją zadania: ustalanie szczegółów z wnioskodawcą, rozeznanie rynku, przygotowanie zapytań ofertowych itp.
11	BO.D17.39/20	Wycieczka autokarowa dla seniorów - Zalipie i okolice	2830,00	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Stan realizacji bez zmian. Działania wstępne związane z realizacją zadania: ustalanie szczegółów z wnioskodawcą, rozeznanie rynku, przygotowanie zapytań ofertowych itp.

DZIELNICA XVIII NOWA HUTA

1	BO.D18.12/20	Bezpieczny ratownik - Bezpieczny Nowohucianin.	300000,00	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Ogłoszono zamówienie publiczne nr OR-10.271.44.2021. - analiza ofert
2	BO.D18.8/20	Pumptrack - Arena Młodego Rowerzysty	300000,00	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Opracowano materiały zamówienia publicznego na Budowę pumptracka przy ul. Pysońce w Krakowie w ramach Budżetu Obywatelskiego edycja 2020 w trybie zaprojektuj i wykonaj, 16.06.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne, otwarcie ofert 01.07.2021 r. Wpłynęła 1 oferta na kwotę 365.629,80 zł- weryfikacja
3	BO.D18.14/20	Budowa placu zabaw przy Branickiej 26	380000,00	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Opracowano materiały zamówienia publicznego na Budowę placu zabaw przy ul. Branickiej w Krakowie- w ramach budżetu obywatelskiego edycja 2020, zamówienie ogłoszono 24.06.2021 r., otwarcie ofert planowane na 09.07.21 r.

4	BO.D18.72/20	Wspieraj swój lokalny klub	200000,00	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Na zakup sprzętu sportowego na potrzeby Stowarzyszenia Nowy Hutnik 2010 wydatkowano kwotę 46.440 zł, zakres rzeczowy z tego etapu zadania realizowano. W czerwcu opłacono rachunki za zużycie wody i energii elektrycznej w obiektach Stowarzyszenia NOWY HUTNIK 2010. Dodatkowo na całoroczne utrzymanie boisk piłkarskich przy ul. Ptaszyckiego 4 w 2021 roku, przeznaczono kwotę 60.000 zł.
5	BO.D18.23/20	Klub Jedność aktywni mieszkańcy Wolicy	282 700,00 zł	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta	W czerwcu zorganizowano następujące zajęcia: gimnastyka dla dorosłych - 10 zajęć, zumba dla dorosłych - 4 zajęcia, Kids dance - zajęcia taneczne - 5 zajęć, Uszyj swój kolorowy świat- zajęcia krawieckie dla dzieci - 3 zajęcia, Warsztaty krawieckie dla dorosłych -Zaszyj się w klubie - 1 zajęcia, Warsztaty rękodzieła – Wianki rustykalne- 1 zajęcia, Warsztaty dla taty- Hotele dla owadów zapylających- 1 zajęcia.
6	BO.D18.24/20	Plac zabaw dla dzieci Przylasek Wyciąski	350000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	Projekt na etapie uzyskania decyzji o ULICP. Z uwagi na warunki ZDMK do przedmiotowej decyzji, uzgodnienia mogą ulec przedłużeniu.
7	BO.D18.25/20	Wróżeńice miejsce spotkań dla mieszkańców	222900,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Odbyły się dwa kolejne spotkania 11 i 25 czerwca dot.: ankiety przygotowanej przez Pracownię Diagnoz Pedagogicznych UJ, omówienia propozycje wycieczek oraz remontu lokalu. Podjęto również decyzję o przyjęciu regulaminu umożliwiającego korzystanie z miejsca spotkań.
8	BO.D18.89/20	Domki dla Jeży!	15000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	Została opracowana analiza przyrodnicza.
9	BO.D18.22/20	Sad na Twoim osiedlu	45000,00	Zarząd Zieleni Miejskiej	Została opracowana dokumentacja projektowa. W trakcie przygotowywania materiałów do ogłoszenia zamówienia na wykonanie nasadzeń.
10	BO.D18.9/20	Nowości wydawnicze dla Biblioteki Głównej OKN	12000,00	Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida	Utworzono listę książek planowanych na zakup czerwcowych nowości. Porównano oferty wydawnicze księgarni internetowych. Dokonano zakupu 40 książek i 4 audiobooków w księgarni Bonito - oferującej najkorzystniejszą cenę. Kolejny zakup zaplanowano na lipiec 2021 r.