

I.p.	Nr ewidencyjny	Tytuł zadania	Koszt realizacji	Realizator	Postępy realizacji zadań - wrzesień 2021
PROJEKTY O CHARAKTERZE OGÓLNOMIEJSKIM					
1	BO.OM.98/20	Kocham Staw Płaszowski	1 280 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	Została odebrana aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej w dniu 30.07.2021r. W dn. 04.08.2021 r. odbyto spotkanie z grupą mieszkańców i przedstawicielami Rady Dzielnicy XIII w terenie celem prezentacji ostatecznego projektu i poznania uwag. W III kwartale zostanie ogłoszone zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. W dniu 14.09.2021r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane.
2	BO.OM.3/20	Młynówka Królewska – najdłuższy park w Polsce!	900 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zakończenie realizacji całości przedmiotu umowy w ramach zadania "Modernizacja placu zabaw na terenie Młynówki Królewskiej przy Al. Grottgera" nastąpi w terminie do 200 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia 13.02.2021 roku. Umowa z Wykonawcą w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym dla utworzenia ogrodu ciszy i ptasiego skweru została podpisana 12.08.2021 r., a termin realizacji zadania ustalono na 29.10.2021 r. Pozostałe prace zostaną wykonane do końca IV kwartału 2021 r.
3	BO.OM.80/20	Strażacka - mobilna izba przyjęć	1 280 000,00 zł	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	Dnia 30.06.2021 r. podpisano umowę na dostawę pojazdu ratownictwa medycznego Strażacka Mobilna Izba Przyjęć. Zadanie w trakcie realizacji.
4	BO.OM.7/20	Respiratory dla krakowskiego szpitala miejskiego	350 000,00 zł	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	Zadanie zrealizowane. Zakres rzeczowy został zrealizowany w całości. Rozliczenie zakresu rzeczowo- finansowego zostało złożone do Biura Nadzoru Właścicielskiego dnia 09.06.2021 r. W ramach zadania Szpital zakupił 4 respiratory, oznakowanie urządzeń wykonał we własnym zakresie..
5	BO.OM.180/20	Park Grzegórzecki - Zielone Grzegórzki	1 280 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	W trakcie przygotowywania materiałów i opracowywania dokumentacji projektowej celem uzyskania niezbędnych uzgodnień. Wykonano mapę do celów projektowych, inwentaryzację zieleni oraz inwentaryzację budynków. Planowane jest ogłoszenie przetargu na rozbiorę budynków nieobjętych ochroną konserwatorską. Podpisano umowę na wykonanie projektów budynków objętych ochroną konserwatorską (budynek biurowo-sztabowy oraz wiata żelbetowa). Wykonano projekt zabezpieczenia pozostałych budynków w Parku Grzegórzeckim. Planowane jest oczyszczenie terenu z zanieczyszczeń.
6	BO.OM.4/20	Zadbajmy o bezdomne koty! Pomóżmy kolejnym zwierzętom!	63 500,00 zł	Wydział Kształtowania Środowiska	1) umowa na leczenie kotów wolno żyjących (22 500, 00 zł) wraz z zamówieniem na inne usługi weterynaryjne jest w trakcie realizacji. Świadczenie usług weterynaryjnych zgodnie z umową, będzie świadczone do 16 grudnia 2021r. 2) budki dla kotów wolnożyjących zostały wykonane do 3 września 2021 r. Wykonawca realizuje zapisy umowy dostarczając budki (do dnia 29.10.2021 r.) opiekunom społecznym kotów wolno żyjących. 3) zakup karmy - bez zmian.
7	BO.OM.32/20	Zrzutka na Zalew Nowohucki - Koronawirus oddaj nam pieniądze	900 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	Umowa w trakcie realizacji prac budowlanych z terminem wykonania do 13.12.2021r.
8	BO.OM.51/20	Jeż na swoim – stwarzamy dobre warunki dla jeży	10 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zostało ogłoszone zamówienie publiczne na realizację zadania.
9	BO.OM.144/20	Szycie łączy pokolenia	25 000,00 zł	Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta	Kurs rozpoczął się we wrześniu, odbyły się warsztaty szycia dla dzieci i dorosłych, zakupiono maszyny do szycia, wydane zostało 20800 zł.
10	BO.OM.62/20	Zielone dachy na budynkach publicznych	300 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	Dnia 24.09.2021r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie dwóch wiat z dachami zielonymi (Park Zaczarowana Dorożka, Park Ogród nad Sudołem). Termin rozstrzygnięcia- 11.10.2021r.
DZIELNICA I STARE MIASTO					
1	BO.D1.28/20	Drzewa i krzewy dla Dzielnicy I Stare Miasto	200 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	W trakcie przygotowywania i uzgadniania zakresu.
2	BO.D1.9/20	Drzewa i ławki na bulwary!	420 600,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	Pozwolenie konserwatorskie w dalszym ciągu nie zostało wydane. Przygotowano materiały przetargowe, aby niezwłocznie po otrzymaniu decyzji rozpocząć proces wykonawczy.
3	BO.D1.3/20	Wyremontujmy kazimierskie chodniki	420 600,00 zł	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Stan realizacji bez zmian - zadanie w trakcie realizacji - zakończono prace remontowe chodników w ul. Estery i Mostowej, do realizacji pozostaje zakres w ul. Gazowej w koordynacji z Wodociągami Miasta Krakowa -realizacja po zakończeniu prac przez Wodociągi tj. październik - listopad br.
4	BO.D1.36/20	Zbiorniki na deszczówkę w ogrodzie przy Krupniczej 38	10 000,00 zł	Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana	Ze względu na opóźniający się proces uzyskania pozwolenia na budowę oraz zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zadanie najprawdopodobniej nie zostanie zrealizowane w tym roku. Istnieje realna potrzeba przesunięcia realizacji zadania na rok 2022.
DZIELNICA II GRZEGÓRZKI					
1	BO.D2.2/20	Zróbmy skwer przy fabrycznej! Edukacja i kultura w zieleni	270 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem: etap I – do dnia 13.12.2021r., etap II i III – do dnia 31.05.2022r.
2	BO.D2.3/20	Posadźmy drzewa, krzewy i kwiaty przy cystersów	120 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji prac bez zmian. W trakcie naliczania kar umownych.
3	BO.D2.29/20	Gościu, siadź pod mym liściem. Lipowy skwer przy Al. Pokoju	120 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	Podpisano umowę na roboty budowlane z terminem do 6.12.2021r.

4	BO.D2.22/20	ALE!ja Daszyńskiego	241 400,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	23.09.2021 nastąpiło otwarcie ofert na r. budowlane. Etap oceny ofert.
5	BO.D2.46/20	Filmowe Bulwary	66 000,00 zł	Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana	Zadanie zrealizowane.
6	BO.D2.6/20	Zaczytani na Grzegórkach	23 500,00 zł	Biblioteka Kraków	Zakupiono ozdobne doniczki do kącika przyrodniczego utworzonego w Filii nr 7 - 94,54 zł.
7	BO.D2.13/20	Bezpieczny i przyjazny plac zabaw	100 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	Podpisano umowę na realizację placu zabaw z terminem do 1.12.2021r.
8	BO.D2.7/20	Koncerty na Rondzie Mogiłskim	38 500,00 zł	Młodzieżowy Dom Kultury Dom Harcerza	Zadanie zrealizowane.
9	BO.D2.8/20	Bezpiecznie nad Wisłą - Grzegórzki	9 750,00 zł	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	Zadanie zrealizowane.
10	BO.D2.19/20	Ćwiczmy w zieleni	95 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	Podpisana umowa na wykonanie zadania z terminem do 30.11.2021r.
11	BO.D2.40/20	Rowerem po Grzegórkach - kurs miejskiej jazdy na rowerze	3 400,00 zł	Wydział Gospodarki Komunalnej	Zadanie zrealizowane.
12	BO.D2.10/20	Nie dla czadu na Grzegórkach	9 000,00 zł	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	Zadanie zrealizowane.
DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY					
1	BO.D3.27/20	100 drzew dla Dzielnicy III Prądnik Czerwony!	105 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zawarto umowę na realizację prac z terminem wykonania nasadzeń do 30.11.2021r.
2	BO.D3.32/20	Zielona Aleja Bora Komorowskiego w Dzielnicy III	40 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zawarto umowę na realizację prac z terminem wykonania nasadzeń do 30.11.2021r.
3	BO.D3.20/20	Zielona 3 Dzielnica - II edycja	400 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	20.09.2021r. nastąpiło otwarcie ofert w ramach zamówienia publicznego na realizację zadania. Przetarg jest na etapie oceny ofert.
4	BO.D3.5/20	Miechowity Park. Park kieszonkowy- łączący pokolenia.	530 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	27.09.2021 nastąpiło otwarcie ofert w ramach zamówienia publicznego na realizację zadania. Przetarg jest na etapie oceny ofert.
5	BO.D3.12/20	Łap deszczówkę!	54 000,00 zł	Klimat Energia Gospodarka Wodna	24.09.2021 r. - podpisano Umowę z Wykonawcą na wykonanie zadania pn. „Budowa odcinka instalacji kanalizacji opadowej ze zbiornikiem retencyjnym na deszczówkę w trybie „zaprojektuj - wybuduj” na potrzeby budynku Szkoły Podstawowej nr 114 im. Arkadego Fidlera, ul. Łąkowa 31, 31-443 Kraków”. Umowa o wartości 46.125,00 zł. Termin realizacji do 10.12.2021 r.
6	BO.D3.33/20	Oświetloną Rozrywką do Parku Reduta	138 000,00 zł	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Stan realizacji bez zmian - zadanie w trakcie realizacji w trybie zaprojektuj i wybuduj na kwotę: 105 903,00 zł. Termin realizacji: 244 dni - tj. do 30.11.2021
7	BO.D3.21/20	Zacienienie placów zabaw dla najmłodszych	90 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	Odebrano dokumentację projektową. Trwają przygotowania do ogłoszenia zamówienia na wykonanie robót budowlanych.
8	BO.D3.23/20	Oświetlenie wybiegu dla psów w parku reduta	50 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	Odebrano dokumentację projektową. Trwają przygotowania do ogłoszenia zamówienia na wykonanie robót budowlanych.
9	BO.D3.19/20	Pogromcy nudy III	5 000,00 zł	Młodzieżowy Dom Kultury przy 29 Listopada	W kwietniu 2021r. zakupiono zestaw pacynek do zajęć animacji za kwotę 559,00 zł, w czerwcu 2021r. zestaw dwóch materacy ochronnych na ścianę na zajęcia sportowe w kwocie 1843,80zł, w lipcu zakupiono drugą część materiałów potrzebnych do prowadzenia zajęć, animacji, stroje itp. za kwotę 545,00zł, urządzenie do speed-balla na zajęcia sportowe za 1050,00zł, gong i instrumenty muzyczne do prowadzenia zajęć animacyjnych i instrumentalnych dla dzieci za 898,00zł. Razem wydatkowano 4895,80zł. W we wrześniu 2021r. stan realizacji bez zmian.
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY					
1	BO.D4.54/20	100 drzew dla Dzielnicy IV Prądnik Biały!	105 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zawarto umowę na realizację prac z terminem wykonania nasadzeń do 30.11.2021r.
2	BO.D4.32/20	Chabrowy trakt do Jordanowskiej - Park Rzeczny Tonie	200 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	Podpisana umowa z Wykonawcą drogi. W związku ze stwierdzonymi w terenie trudnościami z wykonaniem przedmiotowej inwestycji podpisano aneks do umowy na roboty dodatkowe. Termin wykonania całości do 29.10.2021r.
3	BO.D4.15/20	Mini ogród sensoryczny	200 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	Podpisano aneks terminowy do dnia 30.09.2021 na wykonanie dokumentacji projektowej.
4	BO.D4.29/20	Suchą nogą do lasu - Park Rzeczny Tonie	60 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	Umowa z 15.09.2021r. na wykonanie robót budowlanych związanych z remont alejki łączącej ul. Skotnica z ścieżką edukacyjną w Lesie Tonie.

5	BO.D4.51/20	Chodnik przy ulicy Łokietka	350 000,00 zł	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Stan realizacji bez zmian. Brak możliwości opracowania dokumentacji i realizacji zadania w 2021 r. Opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy niezbędny dla realizacji zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj za kwotę 6 580,50 zł. Szacunkowy kosztorys realizacji inwestycji na podstawie opracowanego PFU wynosi ok. 618 690 zł brutto. Z opracowanych materiałów wynika, że w ramach przygotowania dokumentacji projektowej może zajść konieczność uzyskania decyzji ZRID, uzyskania decyzji wodno - prawnej (konieczność przebudowy odwodnienia drogi wraz z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącego rowu otwartego) oraz budowy murów oporowych. ZDMK podjęło decyzję o rozdzieleniu części projektowej od części realizacji robót budowlanych. Konieczne zabezpieczenie środków finansowych w Budżecie Miasta Krakowa na realizację inwestycji w 2022 r. <u>ZDMK złoży wniosek o wprowadzenie zadania do WPF-WPI na lata następne.</u>
6	BO.D4.7/20	Leśna Kryjówka - kontynuacja	110 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zostało zrealizowane.
7	BO.D4.52/20	Park Łokietka	419 500,00 zł	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Stan realizacji bez zmian
8	BO.D4.20/20	Zakup nowych książek do Filii nr 17 i 19 Biblioteki Kraków	18 300,00 zł	Biblioteka Kraków	Druk naklejek do oznakowania zbiorów.
9	BO.D4.8/20	Siłownia Street workout	80 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	Umowa z 17.09.2021r. na wykonanie robót budowlanych „Siłownia STREET WORKOUT”
10	BO.D4.11/20	Naturalnie kino	70 000,00 zł	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki	Zadanie zrealizowane. Seanse odbywały się w plenerze Dworku Białoprądnickiego w soboty o godz. 21.30/lipiec i o 21.00/sierpień. Ostatni seans odbył się w piątek 3 września o godz. 21.00
11	BO.D4.14/20	Bezpieczna dzielnica - Mieszkańcy ratownikom.	86 404,00 zł	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Zadanie w trakcie realizacji.
12	BO.D4.39/20	Książkomat	149 000,00 zł	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bibliotek Kraków	Zadanie zrealizowane. W sierpniu wydatkowano 149 000 zł za wykonanie prac remontowo-budowlanych, zakup i montaż książkomatu wraz z oprogramowaniem bibliotecznym i personalizowaną grafiką.
13	BO.D4.1/20	Więcej relaksu w ogrodzie	124 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej, Klimat Energia Gospodarka Wodna	Otrzymano zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych: 02.07.2021 r. nr. AU-01-7.6743.849.2021.SST. 08.09.21 r. Dnia 8.09.2021 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na stronie ZZM, postępowanie anulowano z powodu braku wpływu ofert. 16.09.21 ponownie ogłoszono zapytanie ofertowe, otwarcie ofert wtorek 21.09.21r. - brak wpływających ofert. W związku z powyższym trwa wnioskowanie o odstąpienie od Regulaminu określającego zasady i formy udzielania zamówień finansowanych ze środków publicznych w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, by móc zawrzeć umowę z firmą dostarczającą obiekty małej architektury.
14	BO.D4.24/20	Nie bój się ratować życia!	8 500,00 zł	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Koordinatorem i organizatorem zadania jest szkoła z terenu Dzielnicy, tj. SP Nr 119 w Krakowie, a szkolenia wykonuje nieodpłatnie nauczyciel zatrudniony w tej szkole i zgłoszony projekt BO nie przewiduje kosztów na wynagrodzenia za prowadzenie szkoleń. Zatem ustalone zostało przekazanie środków do Wydziału Edukacji dla SP Nr 119 jako Koordynatora i Organizatora zadania. W dniu 2 lipca br. kwotę zaplanowaną na wykonanie zadania (8 500 zł) w trybie wniosku zmniejszającego środki przekazano do Wydziału Edukacji dla SP Nr 119 w Krakowie. Zwiększenie środków na kwotę 8 500 zł zostało uwzględnione w Załączniku nr 5 do Zarządzenia PMK Nr 2093/2021 z dnia 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa rok 2021 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2021. Zadanie realizowane jest w okresie od września do grudnia 2021 r., w tym we wrześniu ustalanie harmonogramu szkoleń.
15	BO.D4.22/20	Mali Ratownicy	5 000,00 zł	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Po zawarciu w dn. 25 maja 2021 r. umowy z Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym w sprawie wykonania w 2021 r. zadania BO pn. "Mali Ratownicy", uzgodnione zostało ze Szkołą Ratownictwa Medycznego w KPR, że szkolenia realizowane są w okresie od września do grudnia 2021 r., w tym we wrześniu br. ustalanie harmonogramu szkoleń z poszczególnymi szkołami (z uwzględnieniem planów lekcji ustalonych na nowy rok szkolny 2021/2022).
16	BO.D4.30/20	Koncert osiedlowy pod chmurką? Czemu nie!	6 000,00 zł	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki	Zadanie zrealizowane. Koncert zespołu Czereśnie odbył się 15 sierpnia o godz. 15.00 na scenie plenerowej Dworku Białoprądnickiego.
DZIELNICA V KROWODRZA					
1	BO.D5.10/20	Zróbmy park przy Łokietka	317 800,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	Przygotowano zapytanie ofertowe na usunięcie podmurówek, fundamentów na kwotę 52 883,08 zł Podczas spotkania 30.09 br. ustalono, aby za pozostałą kwotę zrealizować nasadzenia wzdłuż skarpy od ul Łokietka po uzgodnieniu z projektantem. Termin zakończenia umowy zadania ogólnomiejskiego polegającego na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej dla parku, w ramach którego przeprowadzone zostaną warsztaty projektowe z mieszkańcami, jako spełnienie warunku projektu BO: 29.10.2021r.
2	BO.D5.14/20	Zielone Płuca Krowodrzy	100 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	W trakcie wyboru Wykonawcy do realizacji nasadzeń.
3	BO.D5.41/20	Naprawy alejki parkowe w Parku Kleparskim	50 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	Został podpisany aneks do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wydłużającej termin do 15.10.2021r. z powodu przedłużającej się procedury zgłoszenia robót.

4	BO.D5.37/20	Zadbajmy o czworonożnych przyjaciół w Parku Kleparskim	250 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
5	BO.D5.33/20	Kultura szansą dla więźniów samotności i starości	73 500,00 zł	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	We wrześniu 2021 r. wolontariusze świadczyli pomoc na rzecz 15 osób samotnych i starszych zamieszkałych na terenie Dzielnicy V Krowodrza. Od 1 stycznia narastająca liczba beneficjentów wynosi 21 osób. W ramach zadania podejmowane były następujące działania: odwiedziły osoby przez wolontariuszy, utrzymywanie kontaktów telefonicznych z osobami starszymi, sprzątanie mieszkań, pomoc w robieniu zakupów, wykonywanie drobnych napraw oraz remontów, rozwijanie zainteresowań osób starszych, przeprowadzanie ćwiczeń rehabilitacyjnych, dostarczanie osobom starszym obiadu, opłacanie rachunków i odbiór lekarstw z apteki, dostarczanie środków czystości, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, towarzyszenie podczas wizyty w przychodni, nauka obsługi telefonu, wyjście do teatru. Z otrzymanych środków we wrześniu pokryto koszty przeprowadzenia przez fizjoterapeutów warsztatów rehabilitacyjnych dla beneficjentów zadania oraz koszty dotyczące rozwijania zainteresowań.
6	BO.D5.4/20	Stwórzmy zieloną ścianę przy młynówce królewskiej	50 000,00 zł	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	Zadanie zrealizowane.
7	BO.D5.5/20	Rewitalizacja alei słowackiego 3.0	40 000,00 zł	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Zadanie zrealizowane. Koszt robót wyniósł: 48 621,05 zł (dofinansowanie środki ZDMK na utrzymanie dróg).
8	BO.D5.21/20	Zajeźzysta Krowodrza - czyli stwarzamy dobre warunki dla jeży	9 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zostało ogłoszone zamówienie publiczne na realizację zadania.
9	BO.D5.6/20	Wrocław ma krasnale, Kraków może mieć smoki-smocza trasa	115 000,00 zł	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	W związku z trudnościami w znalezieniu artysty, który podjąłby się kompleksowo realizacji zadania, na spotkaniu które odbyło się w dniu 23.09.2021r. przy udziale Dyrekcji ZDMK oraz Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK ustalono, że zadanie zlecone będzie do Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W związku ze zbyt krótkim okresem do końca 2021r. - realizacja zadania i jego finansowanie wnioskowane do przesunięcia na 2022 r. W roku bieżącym przygotowane zostaną materiały celem zlecenia ASP rozpoczęcia prac projektowych.
10	BO.D5.11/20	Doposażenie ogrodu edukacyjnego przy Młynówce Królewskiej	10 000,00 zł	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	Zadanie zrealizowane.
11	BO.D5.18/20	Zielone skrzyżowanie	10 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	W trakcie wyboru Wykonawcy do realizacji nasadzeń.
12	BO.D5.25/20	Budki z książkami w Ogrodzie Łobzów	12 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	W trakcie realizacji z terminem do etap I 19.10.2021 etap II -30.11.2021r.
DZIELNICA VI BRONOWICE					
1	BO.D6.16/20	Tak! dla Parku przy Forcie w Bronowicach	382 680,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	Ustalono z wnioskodawcą by od ul. Rodakowskiego wykonać nasadzenia izolacyjne z grabu pospolitego, W opracowaniu zapytanie ofertowe na opracowanie koncepcji projektowej zagospodarowania terenu, poprzedzone wykonaniem inwentaryzacji i spotkaniami konsultacyjnymi. Planowany termin wykonania zadania: 30.11.2021r. Zabezpieczone środki: 61 500 zł
2	BO.D6.5/20	Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów!	104 200,00 zł	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Brak możliwości realizacji zadania w 2021 r. Z uwagi na unieważnienie pierwszego postępowania przetargowego, w dniu 06.05.2021 ogłoszono przetarg ponownie - na realizację zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj. Otwarcie ofert nastąpiło: 24.05.2021. - nie wpłynęła żadna oferta - drugi przetarg również został unieważniony. W dniu 01.06.2021 ogłoszono przetarg po raz trzeci. Otwarcie ofert nastąpiło 16.06.2021 r. Wpłynęła tylko 1 oferta która znacznie przekraczała zabezpieczone środki finansowe. Przetarg został unieważniony w dniu 01.07.2021 r. <u>Zadanie wnioskowane do Budżetu Miasta Krakowa na rok 2022.</u>
3	BO.D6.43/20	Czas na kino, teatr, spacer, książkę i łowienie talentów	284 430,00 zł	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteka Kraków	20 września, po otrzymaniu wszystkich zgód, podpisana została umowa na realizację trzech tablic informacyjnych w ramach kontynuacji Trasy Kulturowej Bronowice Małe-Mydlniki. Termin realizacji umowy to 5 listopada 2021 r.
4	BO.D6.1/20	Remont ogródka jordanowskiego przy ul. Tetmajera	160 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	W trakcie realizacji robót budowlanych z terminem do 07.09.2021r.
5	BO.D6.11/20	„Kuznia zieleni - ekologiczny zakątek”	21 000,00 zł	Biblioteka Kraków	Zadanie będzie realizowane w 2022 roku.
DZIELNICA VII ZWIERZYNEC					
1	BO.D7.6/20	Nowe chodniki dla Przegorzał, Woli Justowskiej i Olszanicy	445 000,00 zł	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Zadanie zrealizowane w zakresie prac remontowych chodników w ul. Jodłowej - Przegorzalskiej, ul. Modrzewiowej oraz w ul. Olszanickiej. Koszt robót wyniósł: 443 500 zł.

2	BO.D7.1/20	Wyremontujmy chodniki na Zwierzyńcu!	444 000,00 zł	Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej - w dniu 10.06.2021 r. zawarto umowę na kwotę: 44 280 zł. Planowany termin opracowania projektu: 6 miesięcy. Opracowany projekt w trakcie opiniowania i uzgadniania. Zadanie bieżące - remontowe - zakończono prace remontowe w ul. Dunin Wąsowicza, Ks. Józefa oraz ul. Olszanickiej - koszt robót wyniósł 221 022,14 zł. W trakcie zlecenia dodatkowy zakres w ul. Olszanickiej za pozostałą kwotę. Zadanie wnioskowane do Budżetu Miasta Krakowa na rok 2022.
3	BO.D7.7/20	Zakątek zieleni i nowa studnia miejska przy placu na stawach	100 000,00 zł	Klimat Energia Gospodarka Wodna	Zadanie w trakcie realizacji.
4	BO.D7.22/20	Kino letnie przy Galerii Bronisława Chromego	73 000,00 zł	Krakowskie Biuro Festiwalowe	Zadanie zrealizowane.
5	BO.D7.2/20	Toaleta przy Kopcu Piłsudskiego	3 500,00 zł	Klimat Energia Gospodarka Wodna	Zadanie zrealizowane - zlecenie wystawiono na ustawienie toalety od 05.03.2021r do 31.12.2021.
6	BO.D7.11/20	Więcej kodów do platformy e-booków dla Zwierzyńca	4 800,00 zł	Biblioteka Kraków	Projekt został zrealizowany w styczniu 2021 r.
7	BO.D7.30/20	Kursy jazdy konnej dla początkujących i zaawansowanych	18 600,00 zł	Wydział Sportu	Realizacja zadania w miesiącach maj - listopad. Zajęcia dla zaawansowanych będą realizowane przez Młodzieżowe Towarzystwo "Sowiniec". Zajęcia dla początkujących będą realizowane przez Krakowski Klub Jazdy Konnej.
8	BO.D7.28/20	800 darmowych biletów dla seniorów do Kina "Paradox"	10 000,00 zł	Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana	Bilety dystrybuowane wśród seniorów przez biuro Dzielnicy VII.
DZIELNICA VIII DĘBNIKI					
1	BO.D8.31/20	Nowy samochód ratowniczy - szybsza pomoc!!!	470 000,00 zł	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Zadanie w trakcie realizacji.
2	BO.D8.3/20	Zielony bulwar konopnickiej	590 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	Planowane ogłoszenie przetargu na zieleni III kwartał, nasadzenia IV kwartał 2021r.
3	BO.D8.30/20	Dębnyki dbają o swoje JEŻE!!!	10 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zostało ogłoszone zamówienie publiczne na realizację zadania.
4	BO.D8.50/20	Boisko ze sztuczną nawierzchnią typu Orlik dla Kostrza	849 600,00 zł	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Z uwagi na niewystarczające środki finansowe na realizację zadania w br. złożono wnioski do Wydziału Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji UMK o możliwość realizacji zadania w cyklu 2- letnim, w trybie P+B oraz wprowadzenie zadania do WPF.
5	BO.D8.11/20	Bezpieczny ratownik	141 900,00 zł	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Zadanie w trakcie realizacji.
6	BO.D8.28/20	Os. Podwawelskie: ulica Dworska w zieleni	44 500,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zawarto umowę z Wykonawcą na wykonanie nasadzeń z terminem wykonania prac 30.11.2021r.
7	BO.D8.8/20	Poczytaj na Podwawelskiem	10 000,00 zł	Biblioteka Kraków	Projekt zrealizowany. Do Filii nr 28 zakupiono 43 książki za 1149,27 zł.
8	BO.D8.16/20	Mali Ratownicy	5 000,00 zł	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Po zawarciu w dn. 25 maja 2021 r. umowy z Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym w sprawie wykonania w 2021 r. zadania BO pn. "Mali Ratownicy", uzgodnione zostało ze Szkołą Ratownictwa Medycznego w KPR, że szkolenia realizowane są w okresie od września do grudnia 2021 r., w tym we wrześniu br. ustalanie harmonogramu szkoleń z poszczególnymi szkołami (z uwzględnieniem planów lekcji ustalonych na nowy rok szkolny 2021/2022).
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI					
1	BO.D9.5/20	Park w Łagiewnikach - etap III	405 040,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	W dniu 31.08.2021r. podpisano umowę na roboty budowlane w ramach zagospodarowania południowej części Parku w Łagiewnikach - alejki spacerowe z elementami małej architektury i punktem widokowym.
2	BO.D9.27/20	Magnoliowy Zakątek w Łagiewnikach etap 3	90 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	W dniu 31.08.2021r. podpisano umowę na roboty budowlane w ramach zagospodarowania południowej części Parku w Łagiewnikach - alejki spacerowe z elementami małej architektury i punktem widokowym.
3	BO.D9.23/20	Do Wilgi - promenada spacerowa etap II	196 000,00 zł	Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian - zadanie w trakcie realizacji w zakresie oświetlenia w trybie zaprojektuj i wybuduj na kwotę 126 567,00 zł. Termin realizacji: 214 dni - tj. do 07.12.2021 r. (Uwaga : zadanie realizowane łącznie z zadaniem z edycji V)
4	BO.D9.1/20	Trampoliny w Parku Solvay	165 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	Ogłoszono zamówienie publiczne na roboty budowlane. Złożone oferty przekraczają zabezpieczone środki finansowe - planowane jest przeprowadzenie negocjacji lub ponowne ogłoszenie zamówienia.
5	BO.D9.10/20	Budki lęgowe dla ptaków - Las Borkowski	12 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	Została podpisana umowa na montaż budek.
6	BO.D9.11/20	Budki lęgowe dla jeży	3 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zostało ogłoszone zamówienie publiczne na realizację zadania.
7	BO.D9.7/20	Siłownia pod chmurką w Parku Solvay	80 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	W trakcie przygotowywania dokumentacji do przeprowadzenia zamówienia z wolnej ręki (negocjacje, umowa).

8	BO.D9.30/20	Bezpieczny domek - mały strażak	55 000,00 zł	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	Zadanie zrealizowane.
DZIELNICA X SWOSZOWICE					
1	BO.D10.4/20	Samochód ratowniczy dla straży pożarnej	205 000,00 zł	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Zadanie w trakcie realizacji.
2	BO.D10.2/20	Budowa nowych miejsc rekreacji na 3 osiedlach Dzielnicy X	435 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13	Stan realizacji bez zmian. W trakcie naliczania kar umownych.
3	BO.D10.11/20	Miejska siłownia na osiedlu Kliny - Pod Fortem	270 000,00 zł	Zarząd Infrastruktury Sportowej	21.09.2021 r. ogłoszono kolejne zamówienie na miejską siłownię na osiedlu Kliny Pod Fortem w Krakowie w ramach Budżetu Obywatelskiego edycja 2020 - w trybie zaprojektuj i wykonaj, otwarcie ofert planowane na 06.10.2021 r.
4	BO.D10.12/20	Remonty chodników ul. Merkuriusza, Osterwy, Żelazowskiego i ulicy Niewodniczańskiego	290 000,00 zł	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Zadanie zrealizowane. Koszt robót wyniósł: 287 750,01 zł.
5	BO.D10.3/20	Maseczki z filtrem dla uczniów w Dzielnicy X.	112 500,00 zł	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	W dniu 7 czerwca br. opublikowano w BIP Miasta Krakowa zapytanie ofertowe w sprawie zakupu i dostawy 2 250 szt. półmasek filtrujących typu FFP3 zgodnych z europejską normą EN 149:2001-A1:2009. Po unieważnieniu tego zapytania, nowe zapytanie ofertowe opublikowano w BIP Miasta Krakowa w dniu 21 lipca br. Drugie zapytanie także zostało unieważnione i w sierpniu br. zrealizowano trzecie zapytanie ofertowe. Obecnie w toku realizacji znajduje się procedura zakupowa z wybranym oferentem. Zadanie zostanie zakończone do grudnia 2021 r.
6	BO.D10.13/20	Mali Ratownicy	5 000,00 zł	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Po zawarciu w dn. 25 maja 2021 r. umowy z Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym w sprawie wykonania w 2021 r. zadania BO pn. "Mali Ratownicy", uzgodnione zostało ze Szkołą Ratownictwa Medycznego w KPR, że szkolenia realizowane są w okresie od września do grudnia 2021 r., w tym we wrześniu br. ustalanie harmonogramu szkoleń z poszczególnymi szkołami (z uwzględnieniem planów lekcji ustalonych na nowy rok szkolny 2021/2022).
7	BO.D10.5/20	„Poczytaj, posłuchaj, dowiedz się więcej”	21 000,00 zł	Biblioteka Kraków	Dla seniorów zorganizowano wyjście do Muzeum Witrażu, a dla najmłodszych dwa spektakle teatralne w wykonaniu aktorów Teatru Otwartego TO. Wydatkowano 1150 zł.
DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE					
1	BO.D11.1/20	600 000zł na Park Duchacki	611 960,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	W trakcie realizacji roboty budowlane, termin realizacji do końca roku 2021. Termin realizacji uległ zmianie z uwagi na warunki pogodowe oraz w związku z odkryciem oryginalnej nawierzchni w budynku spichlerza, przy której dalsze prace trzeba było uzgodnić z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Termin realizacji - 14.12.2021r.
2	BO.D11.4/20	Park rzeczny Drwinka - ścieżka edukacyjna	15 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	Został wyłoniony wykonawca dla etapu projektowego. Opracowywana jest dokumentacja, na podstawie której planowana jest realizacja robót budowlanych. Faza uzgodnienia projektu w wydziale Architektury i Urbanistyki.
3	BO.D11.19/20	Mała architektura w parku "Drwinka"	105 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	Został wyłoniony wykonawca dla etapu projektowego. Opracowywana jest dokumentacja, na podstawie której planowana jest realizacja robót budowlanych. Faza uzgodnienia projektu w wydziale Architektury i Urbanistyki.
4	BO.D11.3/20	Biblioteka - wyjątkowe miejsce	155 000,00 zł	Biblioteka Kraków	Odebrano projekty branżowe - projekt elektryczny oraz wodno-kanalizacyjny na potrzeby przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Filia nr 40 w ramach rodzinnego pikniku zaprosiła dorosłych uczestników na spotkanie autorskie z poetą Dariuszem Fijałkowskim, a najmłodszych na warsztaty teatralne prowadzone przez aktora Dariusza Cywkę. Wydatkowano 2308,50 zł.
5	BO.D11.6/20	Małe smoki w kimonach - bezpłatne zajęcia dla dzieci	28 200,00 zł	Wydział Sportu	Realizacja zadania przewidziana jest w okresie wrzesień - grudzień.
6	BO.D11.16/20	Pierwszy krok do sportu - przedszkolaki na basenie	130 000,00 zł	Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy	Pierwszy kurs - zrealizowany zgodnie z planem. Zajęcia zostały zakończone w miesiącu lipcu. Przeprowadzono 168 zajęć z nauki pływania oraz 168 seansów w grocie solnej. Z zajęć skorzystały dzieci z 15 grup przedszkolnych. Drugi kurs - przeprowadzono nabór przedszkolu do drugiej edycji zajęć, przygotowano harmonogram zajęć na okres wrzesień - listopad 2021. Jesteśmy w trakcie podpisywania porozumień ze zrekrutowanymi przedszkolami.
7	BO.D11.13/20	Profesjonalne, bezpłatne zajęcia biegowe dla mieszkańców	9 600,00 zł	Wydział Sportu	Z dniem 19.04.2021 zajęcia zostały przywrócone. Więcej informacji na https://budzet.krakow.pl/kalendarium/247734,object,0,35863,,event.html
8	BO.D11.17/20	Bezpieczny domek - mały strażak	100 000,00 zł	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	Zadanie zrealizowane.
9	BO.D11.18/20	Piknik rodzinny na Piaskach Nowych	38 000,00 zł	Centrum Kultury Podgórze	Wydarzenie pn. Piknik rodzinny na Piaskach Nowych odbyło się 4 września. W imprezie wzięli udział liczni mieszkańcy Dzielnicy XI Podgórze-Duchackie. Więcej informacji na stronie internetowej Centrum Kultury Podgórze: http://www.ckpodgorza.pl/oferta/wydarzenie/ix-piknik-rodzinny
10	BO.D11.8/20	Szydełko, koraliki, matematyka.	57 000,00 zł	Szkoła Podstawowa nr 149 w Krakowie	Organizacja zajęć w nowym roku szkolnym - potwierdzanie udziału uczestników projektu (rekrutacja uzupełniająca). Przeprowadzenie 16 godzin zajęć warsztatowych, zakup materiałów za łączną kwotę 2193,09 zł.

11	BO.D11.15/20	800 darmowych biletów dla seniorów do Kina "Paradox"	25000	Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana	Bilety dystrybuowane wśród seniorów przez biuro Dzielnicy XI.
12	BO.D11.14/20	Mamo, tato! Sprawdź jak się rozwijam.	34000	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	W lipcu 2021 r. odbyło się trzecie spotkanie rodziców ze specjalistami. Stowarzyszenie STOG nadal prowadzi rekrutację rodziców do realizowanego zadania publicznego. Wznowienie spotkań planowane jest w październiku br.
DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM					
1	BO.D12.31/20	Zielony pochłaniacz smogu dla dzielnicy XII	37 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zawarto umowę z Wykonawcą na realizację nasadzeń z terminem wykonania 30.11.2021r.
2	BO.D12.9/20	Park rzeczny Drwinka - ścieżka edukacyjna	100 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	Został wyłoniony wykonawca dla etapu projektowego. Opracowywana jest dokumentacja na podstawie, której planowana jest realizacja robót budowlanych. Faza uzgodnienia projektu w wydziale Architektury i Urbanistyki.
3	BO.D12.36/20	Ubierz strażaka, pozwól bezpieczne pracować	323 760,00 zł	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Zadanie w trakcie realizacji.
4	BO.D12.30/20	Modernizacja i doposażenie Parku Aleksandry	500 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	Obecnie procedowana jest umowa na pozostałe do wykonania prace w ramach dokumentacji rewitalizacji i modernizacji Parku Aleksandry.
5	BO.D12.26/20	Zróbmy sobie Park	163 500,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	Opracowano inwentaryzację dendrologiczną wraz z gospodarką drzewostanem. Przekazano dokumentację do Wydziału Zieleni ZMM celem realizacji prac wycinkowych. Zawarto aneks do umowy na utrzymanie zieleni niskiej na realizację pielęgnacji drzew i wycinki. Odbyła się komisja z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w sprawie wycinki drzew, po uzyskaniu decyzji zezwalającej ZMM przystąpi do kompleksowej realizacji prac. Niezależnie od powyższego zorganizowano wizję w terenie z Wnioskodawcą BO odnośnie harmonogramu i formy spacerów badawczych oraz analizy przyrodniczej. Przeprowadzono siedem spacerów badawczych z mieszkańcami, kolejne będą przeprowadzone w jesieni z udziałem uczniów (analiza przyrodnicza będzie opracowana w formie raportów z wizji w terenie).
6	BO.D12.7/20	Oświetlenie przejść dla pieszych.	160 000,00 zł	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Stan realizacji bez zmian - zadanie w trakcie realizacji w zakresie oświetlenia w trybie zaprojektuj i wybuduj na kwotę 118 203,00 zł. Termin realizacji: 214 dni - tj. do 07.12.2021 r.
7	BO.D12.22/20	Czytanie wzbogaca - czas na czytanie!	34 500,00 zł	Biblioteka Kraków	Do Filii nr 42 zakupiono 46 audiobooków za 737,03 zł, do Filii nr 43 - 32 audiobooki za 631,75 zł, do Filii nr 44 - 141 audiobooków za 2442,42 zł, a do Filii nr 45 - 132 audiobooki za 2476,92 zł. Łącznie wydatkowano 6288,12 zł.
8	BO.D12.20/20	Tyrolka na placu zabaw przy ul. Aleksandry	50 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zawarto umowę na realizację robót budowlanych - etap I inwestycji wg wydzielonego przedmiaru robót. Planowany termin realizacji 1.12.2021 r.
9	BO.D12.19/20	Nowe urządzenia na placu zabaw przy ul. Aleksandry	140 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zawarto umowę na realizację robót budowlanych - etap I inwestycji wg wydzielonego przedmiaru robót. Trwają procedury związane z udzieleniem zamówienia na realizację II etapu (zakres zgodny z przedmiotem robót). Termin realizacji 1 grudnia 2021 r.
10	BO.D12.37/20	Letnie Kino Plenerowe dla mieszkańców Dzielnicy XII	56 000,00 zł	Krakowskie Biuro Festiwalowe	Zadanie zrealizowane.
11	BO.D12.18/20	Sportowe Wakacje w Centrum Sportu w Bieżanowie	66 500,00 zł	Wydział Sportu	Zadanie zrealizowane.
12	BO.D12.16/20	Mali Ratownicy	5 000,00 zł	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Po zawarciu w dn. 25 maja 2021 r. umowy z Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym w sprawie wykonania w 2021 r. zadania BO pn. "Mali Ratownicy", uzgodnione zostało ze Szkołą Ratownictwa Medycznego w KPR, że szkolenia realizowane są w okresie od września do grudnia 2021 r., w tym we wrześniu br. ustalanie harmonogramu szkoleń z poszczególnymi szkołami (z uwzględnieniem planów lekcji ustalonych na nowy rok szkolny 2021/2022).
13	BO.D12.14/20	Koncerty - Jesień z Muzyka i Sacrum	25 485,00 zł	Centrum Kultury Podgórze	Podpisano umowę na realizację pierwszego z koncertów w ramach Jesień z Muzyka i Sacrum pt. "Mistrzowie epok", który odbędzie się 9.10.2021 r. Alicja Matuszczyk, Kinga Bocheńska-Szostak i Jubileuszowa Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Rafała Zimowskiego wykonają utwory J. S. Bacha i S. Barbera. Więcej informacji na stronie internetowej Centrum Kultury Podgórze: http://www.ckpodgorza.pl/oferta/wydarzenie/mistrzowie-epok Wydrukowano materiały promocyjne (plakaty, zaproszenia) dedykowane ww. wydarzeniu.

14	BO.D12.28/20	Centrum Pomocowe	60 000,00 zł	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Przeprowadzono nabór we wszystkich szkołach z terenu Dzielnicy XII do Młodzieżowej Rady Wolontariatu. Odbyły się pierwsze szkolenia i spotkania ukonstytuowanej Młodzieżowej Rady Wolontariatu. Odbyły się pierwsze szkolenia dla szkolnych wolontariatów w ramach Akademii Wolontariatu. Odbyły się zbiórki środków dla podopiecznych na meczu ligowym Wisły Kraków z Lechią Gdańsk i przy parafii Miłosierdzia Bożego w Nowym Prokocimiu. Została przedłużona umowa ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie na prowadzenie wolontariatu. Udzielono realnej pomocy dla poszkodowanych w powodzi w Starym Bieżanowie np. wynajem osuszacza. Rozpoczęto zbiórki rzeczowe dla osób potrzebujących. Prowadzono biuro CP trzy dni w tygodniu po 5 godzin, zgodnie z umową. Przyjęto nowych ambasadorów CP. Zrealizowano organizację i obsługę w wolontariacie koncertu zespołu niemaGotu przy Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Nowym Bieżanowie, obsługę w wolontariacie i zbiórkę na stypendia dla uzdolnionej młodzieży z Nowego Bieżanowa na koncercie piosenek Agnieszki Osieckiej w wykonaniu Doroty Helbin w Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Nowym Bieżanowie, obsługę wolontariuszy oraz prowadzenie gier i zabaw dla dzieci w czasie dnia otwartego filii CK Podgórze Klub Aleksandry, obsługę wolontariuszy sparingu na stadionie KS Bieżanowianka.
----	--------------	------------------	--------------	--	--

15	BO.D12.15/20	Koncerty - Wiosna z Muzyka i Sacrum	28 854,00 zł	Centrum Kultury Podgórze	Zadanie zrealizowane.
----	--------------	-------------------------------------	--------------	--------------------------	------------------------------

DZIELNICA XIII PODGÓRZE

1	BO.D13.41/20	Przystań w zielonym w drodze nad Bagry	450 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	Trwa opracowywanie dokumentacji wraz z uzgodnieniami. Złożono dokumentację do Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK z prośbą o wydanie pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Podpisano aneks terminowy ze względu na przedłużające się uzgodnienia
---	--------------	--	---------------	--------------------------	--

2	BO.D13.44/20	Zielone „serce” Podgórze	600 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	Przewidywany termin zakończenia etapu robót finansowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego to 30.11.2021r. co nie będzie równoznaczne z terminem zakończenia budowy, gdyż zadanie dofinansowane jest z Dzielnicy XIII Podgórze w bieżącym i przyszłym roku.
---	--------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--

3	BO.D13.33/20	Zielona Aleja, Myśliwska-Ks.Turka	360 000,00 zł	Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie w trakcie realizacji - w dniu 12.08.2021 r. zawarto umowę na kwotę: 254 787,62 zł. Planowany termin realizacji: 3 miesiące od przekazania placu budowy tj. do 18.11.2021 r.
---	--------------	-----------------------------------	---------------	--	--

4	BO.D13.45/20	100 drzew dla Dzielnicy XIII Podgórze!	105 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zawarto umowę na realizację prac z terminem wykonania nasadzeń do 30.11.2021r.
---	--------------	--	---------------	--------------------------	--

5	BO.D13.1/20	Smoczy szlak na wzór Wrocławskich Krasnali - smok co krok	129 000,00 zł	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	W związku z trudnościami w znalezieniu artysty, który podjąłby się kompleksowo realizacji zadania, na spotkaniu które odbyło się w dniu 23.09.2021r. przy udziale Dyrekcji ZDMK oraz Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK ustalono, że zadanie zlecone będzie do Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W związku ze zbyt krótkim okresem do końca 2021r. - realizacja zadania i jego finansowanie wnioskowane do przesunięcia na 2022 r. W roku bieżącym przygotowane zostaną materiały celem zlecenia ASP rozpoczęcia prac projektowych.
---	-------------	---	---------------	----------------------------	--

6	BO.D13.8/20	Interaktywny świat na wyciągnięcie ręki	33 500,00 zł	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty, Szkoła Podstawowa nr 137	Zadanie zrealizowane.
---	-------------	---	--------------	--	------------------------------

7	BO.D13.38/20	Lunety astronomiczno-widokowe na Kopcu Krakusa (Krakusa)	22 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	Podpisano aneks terminowy do dnia 30.09.2021
---	--------------	--	--------------	--------------------------	--

8	BO.D13.58/20	Nowe życie kolorowych schodów - do 3 x sztuka	25 000,00 zł	Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Krakowskie Biuro Festiwalowe	Zadanie zrealizowane w zakresie ZDMK tj. remontu cząstkowego nawierzchni schodów. Koszt robót wyniósł: 10 218,11 zł.
---	--------------	---	--------------	--	---

DZIELNICA XIV CZYŻYNY

1	BO.D14.1/20	100 nowych drzew w dzielnicy 2.0	105 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zawarto umowę na realizację prac z terminem wykonania nasadzeń do 30.11.2021r.
---	-------------	----------------------------------	---------------	--------------------------	--

2	BO.D14.17/20	Park kieszonkowy po wschodniej części pasa startowego	300 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem: etap I – do dnia 13.12.2021r., etap II – do dnia 16.05.2022r.
---	--------------	---	---------------	--------------------------	--

3	BO.D14.6/20	Park Kieszonkowy os. Dywizjonu 303 okolice dawnego pasa	385 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	Wykonano projekt parku kieszonkowego i uzgodniono z Wnioskodawcą. Trwają procedury związane z wyłonieniem Wykonawcy realizacji robót.
---	-------------	---	---------------	--------------------------	---

4	BO.D14.33/20	Mobilne lodowisko w Czyżynach!	390 000,00 zł	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Z uwagi na niewystarczające środki finansowe na realizację złożono wnioski do Wydziału Budżetu Miasta UMK oddając środki finansowe do dyspozycji Prezydenta Miasta Krakowa. Przeprowadzone zamówienie publiczne na realizację jednego lodowiska wykazało koszt znacznie przekraczający posiadane środki (najniższa zaofferowana kwota to 1.078.000 zł)
---	--------------	--------------------------------	---------------	---------------------------------	---

5	BO.D14.21/20	Odpocznij przy Orlińskiego	10 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zawarto umowę na realizację prac z terminem wykonania nasadzeń do 30.11.2021r.
---	--------------	----------------------------	--------------	--------------------------	--

6	BO.D14.32/20	Darmowe kino plenerowe dla mieszkańców w Parku Lotników!	30 000,00 zł	Krakowskie Biuro Festiwalowe	Zadanie zrealizowane.
---	--------------	--	--------------	------------------------------	------------------------------

7	BO.D14.2/20	Tyrolka na placu zabaw - ogródek im. Babci Zosi	55 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	Została podpisana umowa na wykonanie montażu zjazdu linowego. W trakcie realizacji inwestycji.
---	-------------	---	--------------	--------------------------	--

8	BO.D14.25/20	Pas startowy miejscem spotkań – koszykówka na pasie	47 700,00 zł	Zarząd Infrastruktury Sportowej	14.09.2021 r. ogłoszono kolejne zamówienie publiczne na budowę połowy boiska do koszykówki na terenie dawnego pasa startowego lotniska w Czyżynach, otwarcie ofert 29.09.2021- postępowanie zostało UNIEWAŻNIONE z uwagi na brak ofert
9	BO.D14.24/20	Kosze na śmieci i ławki wzdłuż ul. Orlińskiego i Włodarczyka	14 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
10	BO.D14.14/20	Mali Ratownicy	5 000,00 zł	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Po zawarciu w dn. 25 maja 2021 r. umowy z Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym w sprawie wykonania w 2021 r. zadania BO pn. "Mali Ratownicy", uzgodnione zostało ze Szkołą Ratownictwa Medycznego w KPR, że szkolenia realizowane są w okresie od września do grudnia 2021 r., w tym we wrześniu br. ustalanie harmonogramu szkoleń z poszczególnymi szkołami (z uwzględnieniem planów lekcji ustalonych na nowy rok szkolny 2021/2022).
11	BO.D14.31/20	Bariero-siedziska przy przystanku przy ul. Stella Sawickiego os. Dywizjonu 303 kierunek Wiślicka	10 000,00 zł	Zarząd Transportu Publicznego	Zadanie zrealizowane.
12	BO.D14.19/20	Profesjonalne zajęcia biegowo-ruchowe na terenie Dz. XIV	4 800,00 zł	Wydział Sportu	Z dniem 19.04.2021 zajęcia zostały przywrócone. Więcej informacji na https://budzet.krakow.pl/kalendarium/247734,object,0,35863,,event.html

DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE

1	BO.D15.23/20	Mobilne lodowisko w Mistrzejowicach	390 000,00 zł	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Z uwagi na niewystarczające środki finansowe na realizację złożono wnioski do Wydziału Budżetu Miasta UMK oddając środki finansowe do dyspozycji Prezydenta Miasta Krakowa. Przeprowadzone zamówienie publiczne na realizację jednego lodowiska wykazało koszt znacznie przekraczający posiadane środki (najniższa zaoferowana kwota to 1.078.000 zł)
2	BO.D15.25/20	Zielona Aleja Bora Komorowskiego w Dzielnicy Mistrzejowice	80 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zawarto umowę na realizację prac z terminem wykonania nasadzeń do 30.11.2021r.
3	BO.D15.12/20	Zielone Mistrzejowice - Zasadź swoje drzewko! 5.0	105 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zawarto umowę na realizację prac z terminem wykonania nasadzeń do 30.11.2021r.
4	BO.D15.31/20	Trasa biegowa w Mistrzejowicach	250 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	Dla dokumentacji projektowej uzyskano zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych. Ogłoszono zamówienie publiczne na roboty budowlane z terminem do 50 dni, liczonych od dnia zawarcia umowy. Trwa weryfikacja oferenta. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie prac związanych z oznakowaniem trasy biegowej. Zabezpieczone środki: 129 563,05 zł Złożona oferta w wysokości: 190 445,92 zł
5	BO.D15.16/20	Zielony przystanek	53 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	W trakcie realizacji do 5.11.2021 r.
6	BO.D15.29/20	Siłownia na Oświecenia	300 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	W trakcie przygotowywania dokumentacji do przeprowadzenia zamówienia z wolnej ręki (zaproszenie do złożenia oferty, negocjacje, umowa).
7	BO.D15.11/20	Bezpieczniej w Mistrzejowicach - spokojne osiedla !	99 600,00 zł	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	1. Dnia 27.08.2021 r. dokonano wyboru Wykonawcy na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego. 2. Dnia 01.07.2021 r. dokonano wyboru Wykonawcy na zakup kamery termowizyjnej a dnia 13.08.2021 r. podpisano umowę na dostawę kamery termowizyjnej. Prawdopodobny termin dostawy kamery 31.10.2021 r. Zadanie w trakcie realizacji.
8	BO.D15.3/20	Nowe zbiory oraz prasa w bibliotece	30 000,00 zł	Biblioteka Kraków	Do Filii nr 48 zakupiono 35 gier planszowych za 3000 zł, a do Filii nr 49 - 61 książek za 2429,10 zł. Łącznie w czerwcu wydatkowano 5429,10 zł.
9	BO.D15.17/20	Bezpieczna zebra	14 000,00 zł	Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu	Zadanie w trakcie realizacji na podstawie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu otrzymanych z Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK. Planowany termin realizacji - do 30.09.2021 r.
10	BO.D15.13/20	Kino pod chmurką	70 000,00 zł	Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida	Zadanie zrealizowane.
11	BO.D15.19/20	Ławki parkowe na Plantach Mistrzejowickich	35 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane. 20 szt. oznakowanych ławek zostało zamontowanych na terenie Plant Mistrzejowickich. Prace zostały odebrane bez uwag. Trwa rozliczenia inwestycji.
12	BO.D15.14/20	Mali Ratownicy	5 000,00 zł	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Po zawarciu w dn. 25 maja 2021 r. umowy z Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym w sprawie wykonania w 2021 r. zadania BO pn. "Mali Ratownicy", uzgodnione zostało ze Szkołą Ratownictwa Medycznego w KPR, że szkolenia realizowane są w okresie od września do grudnia 2021 r., w tym we wrześniu br. ustalanie harmonogramu szkoleń z poszczególnymi szkołami (z uwzględnieniem planów lekcji ustalonych na nowy rok szkolny 2021/2022).
13	BO.D15.27/20	800 darmowych biletów dla seniorów do Kina Paradox	10 000,00 zł	Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana	Bilety dystrybuowane wśród seniorów przez biuro Dzielnicy XV.
14	BO.D15.28/20	Zdrowy kręgosłup - bezpłatne zajęcia gimnastyczne 2021	4 780,00 zł	Wydział Sportu	14.01.2021 została podpisana umowa z Uczniowskim Klubem Sportowym KS Bad na prowadzenie zajęć . Zajęcia będą realizowane od 2.02.2021 do 22.12.2021 w każdy wtorek od godz. 20.00 do godz. 21.00. Zajęcia od lutego do czerwca będą prowadzone w formie on-line. Więcej informacji pod linkiem http://www.ksbad.pl/Zdrowy-kr%C4%99gos%C5%82up-opis-projektu.php
15	BO.D15.5/20	Sprzęt komputerowy dla Biblioteki Klubu Kuźnia OKN	20 000,00 zł	Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida	Zadanie zrealizowane.

16	BO.D15.10/20	Zielone Mistrzejowice – weekendowy letni program kulturalny	33 000,00 zł	Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida	Realizację programu zakończono zgodnie harmonogramem, odbyły się wszystkie zaplanowane wydarzenia.
17	BO.D15.6/20	Książki i audiobooki dla Biblioteki Klubu Kuźnia OKN	12 000,00 zł	Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida	Utworzono listę książek planowanych do zakupu we wrześniu. Porównano oferty w księgarniach internetowych. Najkorzystniejszą ofertę proponowała księgarnia internetowa Znak i w niej zakupiono 36 książek. Utworzono także listę audiobooków planowanych do zakupu. Najkorzystniejszą ofertę, z darmową wysyłką, proponowała księgarnia Bonito i w niej zakupiono 10 książek mówionych. Kolejny zakup zaplanowano na październik 2021 r.
18	BO.D15.30/20	Zajęcia taneczne - bezpłatne dla mieszkańców Dzielnicy XV	3 340,00 zł	Wydział Sportu	Wznowienie zajęć od 6 maja. Zajęcia będą realizowane od 4.02.2021 do 23.12.2021 w Szkole Podstawowej nr 130, os. Oświecenia 30 w Krakowie..

DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE

1	BO.D16.11/20	Boisko to nie wszystko	56 000,00 zł	Zarząd Infrastruktury Sportowej	W trakcie rozstrzygnięcia zamówienia publicznego na Boisko to nie wszystko - dostawa sprzętu dla KS Wanda w ramach edycji BO 2020.
2	BO.D16.10/20	W zdrowym ciele, zdrowy duch – świętuj „5” z NAS”	28 000,00 zł	Wydział Sportu	Zadanie zrealizowane.
3	BO.D16.36/20	Ogród nad Stawem - Twoje miejsce w Bieńczykach	450 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	Mała architektura: Zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych z dn. 07.09.2021r. AU-01-7.6743.1226.2021.API. 2) W trakcie przygotowania do przeprowadzenia procesu zamówienia z wolnej ręki- Zawarcie umowy i rozpoczęcie realizacji robót budowlanych - uporządkowanie zieleni istniejącej (wycinki), wykonanie robót budowlanych związanych z budową obiektów małej architektury (huśtawka, ławki, stoliki, kosze) wraz ścieżkami z kamienia naturalnego 10.2021.
4	BO.D16.4/20	Doświetlenie chodnika prowadzącego do Szpitala Rydygiera	70 000,00 zł	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Stan realizacji bez zmian - zadanie w trakcie realizacji w trybie zaprojektuj i wybuduj na kwotę: 63 837,00 zł. Termin realizacji: 244 dni, tj. do 30.11.2021 r.
5	BO.D16.21/20	Ogólnodostępny Wielofunkcyjny Modelarski Tor Wyścigowy !!!	250 000,00 zł	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Z uwagi na dwukrotne unieważnienie przetargu (pierwsze zamówienie brak ofert, drugie niewystarczające środki finansowe na realizację zadania) na realizację zadania złożono wnioski do Wydziału Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji UMK oddając środki finansowe do dyspozycji Prezydenta Miasta Krakowa.
6	BO.D16.6/20	Książka dla każdego	34 000,00 zł	Biblioteka Kraków	Do Filii nr 51 zakupiono 11 książek za 280,76 zł.
7	BO.D16.3/20	Bezpieczna droga na Plac Bieńczycki	90 000,00 zł	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Stan realizacji bez zmian - zadanie w trakcie realizacji w trybie zaprojektuj i wybuduj na kwotę: 79 089,00 zł. Termin realizacji: 244 dni, tj. do 30.11.2021 r.
8	BO.D16.28/20	Zielone aleje w Bieńczykach	100 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian. W trakcie naliczania kar umownych.
9	BO.D16.14/20	Zielone Bieńczyce	80 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	Stan realizacji bez zmian. W trakcie naliczania kar umownych.
10	BO.D16.22/20	Bezpieczne Bieńczyce	100 000,00 zł	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Zadanie w trakcie realizacji.

DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE

1	BO.D17.16/20	Budowa chodnika przy ul. Łucznanowickiej o dł. ok. 180 m.b.	210 000,00 zł	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej - w dniu 11.06.2021 r. zawarto umowę na kwotę: 35 547 zł. Planowany termin opracowania projektu: 170 dni od daty zawarcia umowy. Zadanie będzie wnioskowane do Budżetu Miasta Krakowa na rok 2022.
2	BO.D17.46/20	Uroczysko Kantorowice	350 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	1) Mała architektura: Zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych z dn. 15.09.2021r. AU-01-7.6743.1161.2021.API. 2) Decyzja RDOŚ z dn. 16.09.2021r. OP.6401.241.2021.KW - Uzyskano decyzję z RDOŚ - wydanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków dziko występujących lub innych niż dziko występujących zwierząt podlegających ochronie. 3) Aktualnie jest procedowany wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, w połowie października powinna pojawić się decyzja. 4) W trakcie przygotowania do przeprowadzenia procesu zamówienia z wolnej ręki. - Budowa obiektów małej architektury służących rekreacji (podesty, mała architektura, tablica informacyjno-przyrodnicze). - 10.2021r.
3	BO.D17.43/20	Niechże się w końcu Kraków dowie gdzie jest Wadów	25 000,00 zł	Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta	Zadanie zrealizowane.
4	BO.D17.28/20	Bezpieczny Plac Zabaw przy budynku SP 78 ul. Łucznanowicka 2a	300 000,00 zł	Zarząd Infrastruktury Sportowej	11.08.2021 r. ogłoszono kolejne zamówienie, otwarcie ofert 26.08.2021 r. Wpłynęła 1 oferta na kwotę 522.000 zł - UNIEWAŻNIENIE z uwagi na niewystarczające środki finansowe 23.09.2021 r. ogłoszono kolejne zamówienie, otwarcie ofert planowane na 08.10.2021 r.
5	BO.D17.34/20	Budowa siłowni zewnętrznej przy kompleksie Orlik SP 78	80 000,00 zł	Zarząd Infrastruktury Sportowej	11.08.2021 r. ogłoszono kolejne zamówienie, otwarcie ofert 26.08.2021 r. Wpłynęła 1 oferta na kwotę 118.000 zł - UNIEWAŻNIENIE z uwagi na niewystarczające środki finansowe 23.09.2021 r. ogłoszono kolejne zamówienie, otwarcie ofert planowane na 08.10.2021 r.
6	BO.D17.31/20	Grębałowska od nr 64 - do nr 78 Remont Nakładki Asfaltowej	160 000,00 zł	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	Zadanie zrealizowane. Koszt robót wyniósł: 117 626,20 zł.

7	BO.D17.37/20	Wycieczka autokarowa dla seniorów - Lanckorona i okolice	2 830,00 zł	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową nr W/I/1997/SZ/633/2021, zawartą w dniu 8 lipca 2021 r. z JTP Ptak Spółka Jawna. Wycieczka odbyła się w terminie, tj. 18.08 i wzięło w niej udział 33 seniorów. Koszt 2 750,00 zł.
8	BO.D17.13/20	"Piękny umysł" - zajęcia z angielskiego i obsługi komputera	18 100,00 zł	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Projekt obejmuje warsztaty z nauki języka angielskiego i obsługi komputera. Warsztaty z języka angielskiego odbywają się w piątki w godzinach 18.00 - 19.00 (grupa podstawowa) i 19.00 - 20.00 (grupa zaawansowana). Warsztaty komputerowe zostały już zrealizowane.
9	BO.D17.1/20	Neurologopedia dla najmłodszych	17 000,00 zł	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Odbywają się spotkania indywidualne z 5 uczestnikami projektu. Spotkanie trwa 60 minut. Warsztaty odbywały się w godzinach 15.00 - 20.00 w każdy poniedziałek. Troje uczestników zakończyło już udział w projekcie.
10	BO.D17.40/20	Wycieczka dla seniorów z XVII Dz. - Busko Zdrój i okolice	2 830,00 zł	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową nr W/I/1997/SZ/633/2021, zawartą w dniu 8 lipca 2021 r. z JTP Ptak Spółka Jawna. Wycieczka odbyła się w terminie, tj. 15.09 i wzięło w niej udział 43 seniorów. Koszt 2 850,00 zł.
11	BO.D17.39/20	Wycieczka autokarowa dla seniorów - Zalipie i okolice	2 830,00 zł	Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	8 lipca 2021 r. zawarto umowę nr W/I/1997/SZ/633/2021 z JTP Ptak Spółka Jawna na realizację zadania w dniu 13.10 za kwotę 3 025,00 zł.

DZIELNICA XVIII NOWA HUTA

1	BO.D18.12/20	Bezpieczny ratownik - Bezpieczny Nowohucianin.	300 000,00 zł	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Zadanie w trakcie realizacji.
2	BO.D18.8/20	Pumptrack - Arena Młodego Rowerzysty	300 000,00 zł	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Opracowano materiały zamówienia publicznego na Budowę pumptracka przy ul. Pysorńce w Krakowie w ramach Budżetu Obywatelskiego edycja 2020 w trybie zaprojektuj i wykonaj, 16.06.2021 r. ogłoszono zamówienie publiczne, otwarcie ofert 01.07.2021 r. Wpłynęła 1 oferta na kwotę 365.629,80 zł- weryfikacja
3	BO.D18.14/20	Budowa placu zabaw przy Branickiej 26	380 000,00 zł	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Opracowano materiały zamówienia publicznego na Budowę placu zabaw przy ul. Branickiej w Krakowie- w ramach budżetu obywatelskiego edycja 2020, zamówienie ogłoszono 24.06.2021 r., otwarcie ofert planowane na 09.07.21 r.
4	BO.D18.72/20	Wspieraj swój lokalny klub	200 000,00 zł	Zarząd Infrastruktury Sportowej	Opłacenie kosztów zużycia wody i energii elektrycznej na obiektach Stowarzyszenia NOWY HUTNIK 2010 w m-cu 09.2021 r. Umowa nr 86/ZIS/2021 z dnia 13.04.2021 r. na Utrzymanie boisk piłkarskich przy ul. Ptaszyckiego 4 z Budżetu Obywatelskiego "Wspieraj swój lokalny klub" w 2021 roku, kwota 60.000 zł, t. r. 30.11.2021 r. - w trakcie realizacji Umowa nr 91/ZIS/2021 z dnia 19.04.2021 r. na Zakup sprzętu sportowego na potrzeby Stowarzyszenia Nowy Hutnik 2010 z budżetu obywatelskiego Wspieraj Swój Lokalny Klub, kwota 46.440 zł, t. r. 04.05.2021 r. - zrealizowano
5	BO.D18.23/20	Klub Jedność aktywni mieszkańcy Wolicy	282 700,00 zł	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta	We wrześniu w ramach środków z Budżetu Obywatelskiego Klub Jedność zorganizował: wycieczkę dla 48 osób dorosłych i seniorów do Kopalni Soli w Bochni, Zamku w Wiśniczu, Lipnicy Murowanej, wycieczkę dla 95 dzieci do Ciężkowic do Skamieniałego Miasta i Dworku Paderewskiego w Kaśnej Dolnej, Jesienny Piknik Sąsiedzki, w którym wzięło udział ok. 350 osób; warsztaty krawieckie dla osób dorosłych i seniorów - dla 11 osób; warsztaty rękodzieła - dla 15 osób. Od 20 września rozpoczęły się również zajęcia stałe: gimnastyka dla dorosłych dla 24 osób; zumba dla dorosłych dla 31 osób; kids dance dla dzieci dla 35 osób; zajęcia krawieckie dla dzieci dla 15 osób; robotyka dla dzieci raz w tygodniu dla 8 osób.
6	BO.D18.24/20	Plac zabaw dla dzieci Przylasek Wyciąski	350 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	Aneks terminowy do umowy na dokumentację projektową z terminem do 30.10.2021r. Etap przygotowania zamówienia publicznego na zakup i magazynowanie elementów placu zabaw.
7	BO.D18.25/20	Wróżeńice miejsce spotkań dla mieszkańców	222 900,00 zł	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Trwają prace instalacyjno-remontowe w ostatnim pomieszczeniu przewidzianym do realizacji projektu, zakupiono sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć ruchowych. W niedzielę 19 września zorganizowany został event "Świętujemy", w którym wystąpił zespół muzyczny oraz zaśpiewał aktor Teatru Ludowego Jan Nosal. Frekwencja wyniosła około 50 osób. Poczestunek został zorganizowany w ramach społecznej pracy mieszkańców. Harmonogram zajęć dla dzieci i aktywności ruchowej dla mężczyzn, które poszerzą ofertę zajęć animowanych, jest w trakcie ustalania. Mieszkańcy ponadto z własnej inicjatywy spotykają się na wieczorach klubowych, grając w planszówki lub w ping ponga.
8	BO.D18.89/20	Domki dla Jeży!	15 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zostało ogłoszone zamówienie publiczne na realizację zadania.
9	BO.D18.22/20	Sad na Twoim osiedlu	45 000,00 zł	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zawarto umowę na realizację prac z terminem wykonania nasadzeń do 30.11.2021r.
10	BO.D18.9/20	Nowości wydawnicze dla Biblioteki Głównej OKN	12 000,00 zł	Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida	Utworzono listę książek planowanych na zakup wrześniowych nowości. Porównano oferty wydawnicze księgarni internetowych. Dokonano zakupu 35 książek w księgarni Bonito - oferującej najkorzystniejszą cenę. Kolejny zakup zaplanowano na październik 2021 r.