

| Numer ewidencyjny | Tytuł zadania | Koszt | Realizator | Rok realizacji | Stan realizacji kwartał II |
|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------|--|
| PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE | | | | | |
| BO.OM.1/22 | Kraków zrywa z betonem - II edycja | 547 100,00 zł | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2023-2024 | Po raz drugi ogłoszony przetarg na opracowanie projektu: 15.06.2023 r. Otwarcie ofert: 23.06.2023 r. Wpłynęła 1 oferta podlegająca odrzuceniu. Przetarg został unieważniony. |
| BO.OM.11/22 | Park Białe Morza | 1 520 000,00 zł | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023-2024 | Trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania badań gleboznawczych oraz ekspertyzy środowiskowej i przyrodniczej w aspekcie przyszłego zagospodarowania terenu Białych Mórz. Równocześnie trwa postępowanie wyjaśniające w przedmiocie wygaśnięcia decyzji pozwolenia na budowę Inwestycji budowy pola golfowego. Zamówienie współfinansowane z dwóch zadań budżetowych ZZM/O1.283/23 Park Białe Morza budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX i ZZM/O1.307/23 Park Miejski na Białych Morzach budżet obywatelski dzielnic - edycja IX. Planowane ogłoszenie postępowania przetargowego to pierwsza połowa lipca 2023r. |
| BO.OM.13/22 | Posadźmy drzewa na Rynku Głównym | 1 520 000,00 zł | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023-2024 | Trwa przygotowywanie materiałów niezbędnych do ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedmiotowego zadania. |
| BO.OM.134/22 | Domki dla jeży w Krakowie | 200 000,00 zł | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023-2024 | W dniu 31.05.2023 r. został podpisany protokół odbioru końcowego analizy przyrodniczej. Trwa przygotowywanie zapytania ofertowego na wykonanie przestrzeni dla jeży |
| BO.OM.19/22 | Na ratunek! Zakup 15 zewnętrznych AED | 105 000,00 zł | Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia | 2023 | Ustalono lokalizacje 14 z 15 automatycznych zewnętrznych defibrylatorów AED na terenie Krakowa, z udziałem koordynatora „Programu powszechnego dostępu do defibrylacji z elementami pierwszej pomocy w Gminie Miejskiej Kraków”. 15 lokalizacja jest w trakcie potwierdzania. |
| BO.OM.2/22 | Szybciej tramwajem | 400 000,00 zł | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2023-2024 | Z uwagi na unieważnienie dwóch postępowań przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowej podjęto decyzję o kontynuacji zadania w formule zaprojektuj i wybuduj. Zmieniono zakres zadania. W trakcie przygotowania nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. |

| | | | | | |
|-------------|---|-----------------|--|------|---|
| BO.OM.25/22 | Przedszkolaki na kajaki | 30 000,00 zł | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023 | Umowa w trakcie procedowania |
| BO.OM.46/22 | Nowości w Twojej bibliotece | 200 000,00 zł | Biblioteka Kraków | 2023 | Do Biblioteki Głównej zakupiono 10 książek za 264,05 zł, do Filii nr 1 - 2 egz. za 51,07 zł, do Filii nr 3 - 1 egz. za 16,30 zł, do Filii nr 4 - 9 egz. za 208,31 zł, do Filii nr 7 - 6 egz. za 165,41 zł, do Filii nr 8 - 25 egz. za 678,69 zł, do Filii nr 10 - 41 egz. za 1233,60 zł, do Filii nr 11 - 5 egz. za 148,90 zł, do Filii nr 14 - 15 egz. za 459,50 zł, do Filii nr 16 - 35 egz. za 1119,22 zł, do Filii nr 19 - 4 egz. za 106,70 zł, do Filii nr 22 - 33 egz. za 1006,20 zł, do Filii nr 23 - 8 egz. za 216,10 zł, do Filii nr 35 - 8 egz. za 230,03 zł, do Filii nr 42 - 1 egz. za 29 zł, do Filii nr 44 - 6 egz. za 134,60 zł, do Filii nr 45 - 7 egz. za 241 zł, do Filii nr 52 - 18 egz. za 555,49 zł, do Filii nr 53 - 18 egz. za 586,01 zł, do Filii nr 54 - 16 egz. za 492,22 zł, do Filii nr 56 - 9 egz. za 245,76 zł. Łącznie zakupiono 277 książek za 8188,16 zł. W czerwcu zorganizowano: spotkanie autorskie z Ireną Matysą, Ałbeną Grabowską, Michałem Rusinkiem, a także warsztaty edukacyjne na temat ptaków. Zakupiono kolorową włóczkę i druty do przygotowania pamiątkowego szalika z okazji 100. rocznicy urodzin Wisławy Szymborskiej. Łącznie wydatkowano 5537,99 zł. Druk plakatów informujących o wydarzeniach, druk naklejek do oznakowania zakupionych zbiorów, druk pocztówek do warsztatów - 661,23 zł. Łącznie wydatkowano 14 387,38 zł. |
| BO.OM.60/22 | Zatrzymaj powódź - sprzęt przeciwpowodziowy dla strażaków | 950 000,00 zł | Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | 2023 | Stan realizacji bez zmian |
| BO.OM.61/22 | Szkoła 142 - zmodernizujemy plac zabaw | 37 000,00 zł | Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie | 2023 | Stan realizacji bez zmian |
| BO.OM.65/22 | Zagospodarowanie Bagrów - kontynuacja | 1 500 000,00 zł | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023 | Podpisano umowę na realizację robót i przekazano teren Wykonawcy, rozpoczęto realizację robót budowlanych. Obecnie trwają roboty budowlane. |
| BO.OM.82/22 | Zabawa w schronisku dla zwierząt | 230 000,00 zł | Wydział Kształtowania Środowiska | 2023 | Zawarto umowę i zlecenia z wybranymi wykonawcami. W miesiącu lipcu br. przewidywany jest odbiór sprzętu i zakończenie realizacji zadania. |

| | | | | | |
|---------------------------------|---|---------------|--|-----------|--|
| BO.OM.9/22 | Łączymy parki 2.0 | 350 000,00 zł | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2024 | Realizacja w 2024 r. |
| DZIELNICA I STARE MIASTO | | | | | |
| BO.D1.1/22 | Nowe chodniki na Kazimierzu i nie tylko | 504 300,00 zł | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2023 | Stan realizacji bez zmian. ZDMK oczekuje na wydanie pozwolenia przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót w ul. Meiselsa i Skatecznej. |
| BO.D1.11/22 | Sprzęt dla strażaków z Westerplatte | 22 000,00 zł | Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | 2023 | Stan realizacji bez zmian |
| BO.D1.12/22 | Popularyzacja ochrony przeciwpożarowej na starym mieście | 3 500,00 zł | Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | 2023 | Stan realizacji bez zmian |
| BO.D1.13/22 | Ratujemy życie od najmłodszych lat | 22 000,00 zł | Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | 2023 | Stan realizacji bez zmian |
| BO.D1.20/22 | Prawo do fikołków na bulwarach, zieleń architektura do zabawy | 504 321,00 zł | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023-2024 | Stan realizacji bez zmian |
| BO.D1.22/22 | Wydarzenia otwarte Festiwalu Wschód-Zachód | 6 200,00 zł | CM Jordana | 2023 | Zadanie zrealizowane. |
| BO.D1.28/22 | 800 darmowych biletów dla seniorów do Kina Paradox | 14 000,00 zł | CM Jordana | 2023 | Stan realizacji bez zmian |

| | | | | | |
|--------------------------------|---|---------------|--|-----------|--|
| BO.D1.29/22 | Kino pod gwiazdami na Bulwarach Wiślanych | 63 000,00 zł | CM Jordana | 2023 | Stan realizacji bez zmian |
| BO.D1.36/22 | Park Kieszonkowy "Olimpijka" - stwórzmy piękną przestrzeń | 120 000,00 zł | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023-2024 | Stan realizacji bez zmian |
| DZIELNICA II GRZEGÓRZKI | | | | | |
| BO.D2.13/22 | Renowacja boiska do piłki nożnej SP 39 | 40 000,00 zł | Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie | 2023 | Stan realizacji bez zmian |
| BO.D2.14/22 | 49 ławek dla Dzielnicy II Grzegórzki | 200 000,00 zł | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023 | Umowa na realizację prac została zawarta. Planowany termin wykonania prac 09.10.2023r. |
| BO.D2.17/22 | Zazielenimy II Dzielnicę | 500 000,00 zł | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023-2024 | Stan realizacji bez zmian |
| BO.D2.21/22 | Kino pod gwiazdami na Bulwarach Wiślanych | 63 000,00 zł | CM Jordana | 2023 | Stan realizacji bez zmian |
| BO.D2.24/22 | Gładko po Grzegórkach - remont przejazdów rowerowych | 330 000,00 zł | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2023 | Zadanie zrealizowane. |
| BO.D2.4/22 | Czytajmy - książki, komiksy i audiobooki w bibliotece | 30 000,00 zł | Biblioteka Kraków | 2023 | Do Filii nr 4 zakupiono 9 książek za 299,09 zł, do Filii nr 5 - 23 egz. za 650,06 zł. Łącznie zakupiono 14 książek za 949,15 zł. |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|--|-----------|--|
| BO.D2.5/22 | Bezpieczniej nad Wisłą – Grzegórzki etap II | 12 500,00 zł | Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | 2023 | Zakupiono: sanie ratunkowe wraz z automatem szybkiego pompowania na kwotę 7840,98 zł, lornetkę, megafon, kamizelkę, kolce lodowe, nakładki antypoślizgowe na kwotę 3 |
| BO.D2.9/22 | Nowe nasadzenia zieleni wzdłuż al. Beliny-Prądmowskiego | 170 000,00 zł | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023-2024 | W trakcie przygotowywania zakresu prac. |
| DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY | | | | | |
| BO.D3.10/22 | Zielone ulice w naszej dzielnicy | 145 000,00 zł | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023-2024 | W trakcie przygotowywania materiałów do zamówienia publicznego na wykonanie nasadzeń roślin. Zakres i lokalizacje nasadzeń uzgodnione w Wnioskodawcą. |
| BO.D3.19/22 | Ogólnodostępne zajęcia biegowo-ruchowe na terenie Dz. III | 3 600,00 zł | Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie | 2023 | Stan realizacji bez zmian |
| BO.D3.26/22 | 100 drzew dla Dzielnicy III Prądnik Czerwony | 120 000,00 zł | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023-2024 | W trakcie przygotowywania materiałów do zamówienia publicznego na wykonanie nasadzeń roślin. Zakres i lokalizacje nasadzeń uzgodnione w Wnioskodawcą |
| BO.D3.28/22 | Bardziej czysto i zielono nad Sudotem Dominikańskim | 95 000,00 zł | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023 | W trakcie uzgodnienia zakresu i szczegółowej lokalizacji prac z Wnioskodawcą |
| BO.D3.35/22 | Wydarzenia otwarte Festiwalu Wschód-Zachód | 6 200,00 zł | CM Jordana | 2023 | Wydarzenie zrealizowano |
| BO.D3.4/22 | Naturalny pochłaniacz smogu | 150 000,00 zł | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023-2024 | W trakcie przygotowywania materiałów do zamówienia publicznego na wykonanie nasadzeń roślin. Zakres i lokalizacje nasadzeń uzgodnione w Wnioskodawcą. |
| BO.D3.42/22 | Zielona Wieczysta | 606 000,00 zł | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023-2024 | Stan realizacji bez zmian |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------|--|-----------|---|
| BO.D3.46/22 | Zielony kącik rekreacyjny na Sadzawki | 395 000,00 zł | Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie | 2023 | W przygotowaniu materiały do zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych |
| BO.D3.48/22 | Serce na nakrętki | 4 000,00 zł | Szkoła Podstawowa nr 64 | 2023 | Projekt zrealizowany |
| BO.D3.54/22 | Cztery Pory Roku – koncerty na Dobrego Pasterza | 18 500,00 zł | Krakowskie Forum Kultury | 2023 | "W czerwcu 2023 roku podjęte zostały następujące zadania w celu realizacji projektu: prace nad materiałami graficznymi, promującymi kolejne wydarzenie z cyklu |
| DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY | | | | | |
| BO.D4.12/22 | Zielone przystanki autobusowe na Prądniku Białym | 90 000,00 zł | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023 | W dniu 15.05.2023 r. podpisano protokół odbioru końcowego dokumentacji projektowej. Trwa przygotowywanie zapytania ofertowego na roboty budowlane |
| BO.D4.19/22 | Rewitalizacja Parku Wyspiańskiego - etap II | 400 000,00 zł | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023 | Wykonawca dokumentacji, w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia braków w związku ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych w zakresie budowy obiektów małej architektury w miejscu publicznym wraz z układem komunikacji wewnętrznej (plac zabaw), złożył uzupełnienie do Wydziału Architektury. W trakcie uzyskiwania decyzji potwierdzającej brak sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania ww. robót. Termin realizacji umowy zgodnie z aneksem: 28.04.2023 r. Występuje opóźnienie ze strony wykonawcy w przekazaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowych wraz z niezbędnymi dokumentami w zakresie budowy obiektów małej architektury w miejscu publicznym wraz z układem komunikacji wewnętrznej (plac zabaw), a także w zakresie alejek parkowych. Po uzyskaniu przedmiotowego będzie możliwe procedowanie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót budowlanych i nasadzeń zieleni |
| BO.D4.21/22 | Zazieleniamy Prądnik | 335 000,00 zł | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023-2024 | Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Podpisano aneks do umowy. Termin zakończenia zadania 01.08.2023 |
| BO.D4.25/22 | Książka formą nieograniczoną – zakup nowości wydawniczych | 42 500,00 zł | Biblioteka Kraków | 2023 | Do Filii nr 16 zakupiono 4 książki za 104,18 zł, do Filii nr 17 - 19 egz. za 553,80 zł, do Filii nr 18 - 28 egz. za 876,60 zł, do Filii nr 20 - 65 egz. za 1850,90 zł. Łącznie zakupiono 116 książek za 3385,48 zł. |

| | | | | | |
|-------------|---|---------------|--|-----------|---|
| BO.D4.29/22 | Stworzenie zielonych klas outdoorowych w ogrodzie SP 21 | 269 338,00 zł | Szkoła Podstawowa nr 21 im. Władysława Jagiełły w Krakowie | 2023 | Zawarto Umowę na wykonanie zadania z terminem realizacji 65 dni od momentu wprowadzenia Wykonawcy na budowę, tj. termin realizacji do dnia 2.11.2023. |
| BO.D4.40/22 | Koncert sąsiedzki w ogrodzie | 6 000,00 zł | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2023 | W czerwcu wyłoniono realizatora koncertu dla dzieci. |
| BO.D4.41/22 | Spacery białoprądnickie | 3 300,00 zł | Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki | 2023 | Ustalono terminy spacerów i rozpoczęto promocję zadania: 1. 8.07.2023, godz. 10.30, Zielone oblicze Białego Prądnika 2. 5.08.2023, godz. 10.30, Za roгатką prądnicką: rubież modernizmu 3. 2.09.2023, godz. 10.30, Za roгатką prądnicką: szopkarze, artyści i zbójcy |
| BO.D4.48/22 | Nowoczesny sprzęt ratowniczy w służbie społeczeństw | 48 000,00 zł | Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | 2023 | Stan realizacji bez zmian |
| BO.D4.49/22 | Kaczkomat | 24 000,00 zł | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023 | Została przesłana dokumentacja do podpisu wykonawcy, w trakcie realizacji zadania. |
| BO.D4.55/22 | Chabrowy Trakt aż do Opolskiej – Park Rzeczny tonie | 280 000,00 zł | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023-2024 | Stan realizacji bez zmian |
| BO.D4.64/22 | Poidła parkowe w Parku Krowoderskim i Białoprądnickim | 253 000,00 zł | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023-2024 | Aktualnie trwają prace budowlane na montaż poidel w parku Krowoderskim oraz opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na montaż poidła w parku Białoprądnickim. |
| BO.D4.66/22 | Bezpieczna dzielnica - nasza wspólna sprawa | 86 500,00 zł | Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | 2023 | Stan realizacji bez zmian |
| BO.D4.9/22 | Zielone osiedle Krowodrza Górka | 125 000,00 zł | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023-2024 | Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Podpisano aneks do umowy. Termin zakończenia zadania 01.08.2023 |

DZIELNICA V KROWDRZA

| | | | | | |
|-------------|--|---------------|---|-----------|--|
| BO.D5.1/22 | Ogród edukacyjny przy Młynówce Królewskiej - ostatni etap | 130 000,00 zł | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Krakowie | 2023 | Stan realizacji bez zmian |
| BO.D5.11/22 | Tradycyjny zielony ogród z retencją i udziałem mieszkańców | 145 000,00 zł | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023-2024 | Stan realizacji bez zmian |
| BO.D5.12/22 | Wykonajmy remont chodnika przy ulicy Królewskiej 60-64/72-76 | 300 000,00 zł | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2023 | Stan realizacji bez zmian. Zadanie wymaga koordynacji z Wodociągami Miasta Krakowa - ZDMK oczekuje na informację odnośnie zakończenia opracowania dokumentacji i terminie przystąpienia do prac przez WMK. Realizacja w II połowie 2023 r. |
| BO.D5.14/22 | Ogrodowa czytelnia na Litewskiej | 100 000,00 zł | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023 | W dniu 30.05.2023 r. podpisano protokół odbioru końcowego dokumentacji projektowej. Trwa przygotowywanie zapytania ofertowego na roboty budowlane |
| BO.D5.15/22 | Siłownia zewnętrzna dla dzieci - II etap | 47 000,00 zł | Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie | 2023 | Opracowano materiały zamówienia publicznego, umowa na roboty budowlane zostanie zawarta w 07.2023 |
| BO.D5.16/22 | Kurs samoobrony dla mieszkańców Krowodrzy | 30 000,00 zł | Straż Miejska Miasta Krakowa | 2023 | Zrealizowano II turę kursu samoobrony. Do realizacji pozostały jeszcze dwie tury, których rozpoczęcie nastąpi po wakacjach. |
| BO.D5.18/22 | Kultura szansą dla więźniów samotności i starości | 90 000,00 zł | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2023 | W okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały przekazane na pokrycie wydatków związanych z organizacją warsztatów oraz kosztów przeprowadzenia rehabilitacji, a także na pokrycie kosztów remontu oraz realizacją zainteresowań beneficjentów. |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------|---|-----------|--|
| BO.D5.2/22 | Stwórzmy "zieloną ścianę" przy Młynówce Królewskiej 3.0 | 50 000,00 zł | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Krakowie | 2023 | Projekt zrealizowany. Prace były realizowane w okresie od 09.03.2023 do 28.04.2023. |
| BO.D5.25/22 | Sortujmy na polu | 72 800,00 zł | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023-2023 | Wstępne wybranie lokalizacji, zmiana modelu małej architektury. |
| BO.D5.29/22 | Kino pod gwiazdami | 63 000,00 zł | CM Jordana | 2023 | Stan realizacji bez zmian |
| BO.D5.3/22 | Krowodrza zrywa z betonem | 200 000,00 zł | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2023-2024 | Po raz drugi ogłoszony przetarg na opracowanie projektu: 13.06.2023 r. Otwarcie ofert: 21.06.2023 r. - BRAK OFERT - przetarg został unieważniony |
| BO.D5.4/22 | Dokończmy skwer przy kapliczce na Mazowieckiej | 30 000,00 zł | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023-2024 | W trakcie przygotowywania materiałów do zapytania ofertowego na zakup donic wraz z dostawą oraz wykonanie nasadzeń roślin. Zakres i lokalizacje nasadzeń uzgodnione w Wnioskodawcą |
| BO.D5.6/22 | 100 drzew dla Krowodrzy | 150 000,00 zł | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023-2024 | W trakcie przygotowywania materiałów do zamówienia publicznego na wykonanie nasadzeń roślin. Zakres i lokalizacje nasadzeń uzgodnione w Wnioskodawcą. |
| BO.D5.9/22 | Naprawmy alejki parkowe w Parku Kleparskim | 200 000,00 zł | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023-2024 | Stan realizacji bez zmian |
| DZIELNICA VI BRONOWICE | | | | | |
| BO.D6.18/22 | Nowe książki, komiksy i kody do platformy ebooków w Filii 24 | 20 000,00 zł | Biblioteka Kraków | 2023 | Do Filii nr 24 zakupiono 24 książki za 716,50 zł. Druk naklejek do oznakowania zakupionych zbiorów - 38,93 zł. Łącznie wydatkowano 755,43 zł. |
| BO.D6.19/22 | Park przy Forcie w Bronowicach | 400 000,00 zł | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023 | Trwały prace budowlane |

| | | | | | |
|---------------------------------|---|---------------|---|-----------|--|
| BO.D6.22/22 | Wydarzenia otwarte Festiwalu Wschód-Zachód | 6 200,00 zł | CM Jordana | 2023 | Wydarzenie zrealizowano |
| BO.D6.25/22 | Historyczne szlaki Bronowic | 150 000,00 zł | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2023 | Zadanie zrealizowane. |
| BO.D6.3/22 | Łączymy parki Bronowic 2.0 | 350 000,00 zł | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2024 | Realizacja w 2024 r. |
| BO.D6.6/22 | Zielona Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! | 380 000,00 zł | Zarząd Dróg Miasta Krakowa Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023-2024 | Zadanie zrealizowane. |
| BO.D6.8/22 | Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Dzielnicy VI | 360 000,00 zł | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2023 | Zawarta Umowa z dnia 05.04.2023 r. na kwotę 247 749,06 zł - zaprojektuj i wybuduj. Termin realizacji: 01.12.2023 r. |
| DZIELNICA VII ZWIERZYNIC | | | | | |
| BO.D7.1/22 | Nowe chodniki dla Zwierzyńca i nie tylko | 768 500,00 zł | Zarząd Budynków Komunalnych Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2023 | Zadanie zrealizowane w zakresie prac remontowych w ul. Kamedulskiej. Do zlecenia pozostaje zakres w ul. Kasztanowej. Tablice informacyjne - zleczone z terminem do 30.07.2023 |
| BO.D7.11/22 | Książko mania na Zwierzyńcu- zakup książek i kodów do ebooków | 28 500,00 zł | Biblioteka Kraków | 2023 | Do Filii nr 25 zakupiono 24 książki za 787,04 zł, do Filii nr 26 - 10 egz. za 265,81 zł, do Filii nr 27 - 45 egz. za 1379,20 zł. Łącznie zakupiono 79 książek za 2432,05 zł. Druk naklejek do oznakowania zakupionych zbiorów - 89,99 zł. Łącznie wydatkowano 2 522,04 zł. |
| BO.D7.13/22 | Ratujemy życie od najmłodszych lat | 22 000,00 zł | Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | 2023 | Stan realizacji bez zmian |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------|--|-----------|--|
| BO.D7.15/22 | Otwarta pracownia ceramiczna w Przegorzałach | 38 500,00 zł | Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 2023 | W dniu 16 czerwca podczas Prze-Pikniku odbyło się otwarcie pracowni „Gliniarze z Przegorzał” oraz odbyły pierwsze nieodpłatne zajęcia ceramiczne dla mieszkańców. Odbyły się też pierwsze warsztaty i zaplanowano kolejne, wg harmonogramu. |
| BO.D7.16/22 | Rewitalizacja skweru przy ulicy Włóczków | 22 000,00 zł | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023-2024 | W trakcie uzgadniania zakresu prac z Wnioskodawcą |
| BO.D7.21/22 | 800 darmowych biletów dla seniorów do Kina Paradox | 14 000,00 zł | CM Jordana | 2023 | Stan realizacji bez zmian |
| BO.D7.26/22 | Kino pod gwiazdami | 63 000,00 zł | CM Jordana | 2023 | Stan realizacji bez zmian |
| BO.D7.4/22 | Wrocław ma krasnale, a krakowski Zwierzyniec smoki | 215 000,00 zł | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023-2024 | 26.04.2023 podpisano umowę dotyczącą przygotowania dokumentacji projektowej dla zadania, w celu zgłoszenia zamiaru posadowienia 4 figurek smoków do Wydziału Architektury i uzyskania zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych dla 4 lokalizacji, data zakończenia umowy to 02.10.2023; 25.05.2023 podpisano umowę na wykonanie 4 projektów graficznych przedstawiających smoki wraz z atrybutami odpowiadającymi miejscom, w którym zostaną posadowione (projekty są niezbędne do przygotowania odlewów figurek smoków), data zakończenia umowy to 29.09.2023. |
| BO.D7.5/22 | Budowa parku linowego i tras wspinaczkowych na Bielanych | 690 000,00 zł | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023-2024 | Opracowana dokumentacja projektowa na budowę parku linowego i tras wspinaczkowych na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Orlej, dz. nr 356/2 obr.21 jedn. ew. Krowodrza, Dzielnica VII Zwierzyniec. Uzyskano zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych. Kompletna dokumentacja projektowo - kosztorysowa jw. odebrana końcowo w dniu 29.05.2023 |
| DZIELNICA VIII DĘBNIKI | | | | | |
| BO.D8.10/22 | Bezpieczny ratownik | 134 000,00 zł | Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | 2023 | Stan realizacji bez zmian |

| | | | | | |
|-------------|---|---------------|--|-----------|--|
| BO.D8.12/22 | Kto czyta nie błądzi! | 200 100,00 zł | Biblioteka Kraków | 2023 | Do Filii nr 28 zakupiono 62 książki za 1900,70 zł, do Filii nr 29 - 13 egz. za 382,10 zł, do Filii nr 30 - 34 egz. za 1104,41 zł, do Filii nr 31 - 53 egz. za 1651,80 zł. Łącznie zakupiono 162 książki za 5039,01 zł. Do Filii nr 31 zakupiono podpórki do książek za 5000 zł. Do Biblioteki Głównej zakupiono poduszki animacyjne, stojaki i podpórki do książek za 1300 zł. Druk naklejek do oznakowania zakupionych zbiorów - 160,52 zł. Łącznie wydatkowano 11 499,53 zł. |
| BO.D8.14/22 | Kino pod chmurką w Parku Dębnickim | 64 500,00 zł | Centrum Kultury Podgórze | 2023 | Przeprowadzono kampanię promocyjną (druk i kolportaż ulotek, druk plakatów i ich ekspozycja, reklama w mediach społecznościowych), podpisano umowy z wyłonionymi podwykonawcami oraz z WSA UMK. |
| BO.D8.16/22 | Zazieleniamy ul. Gen. Zielińskiego | 67 300,00 zł | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023-2024 | W trakcie uzgadniania zakresu prac z Wnioskodawcą |
| BO.D8.19/22 | Parki kieszonkowe w Twojej okolicy | 600 000,00 zł | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023-2024 | Trwa opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. |
| BO.D8.2/22 | Zielona aleja ruczaj | 250 000,00 zł | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023-2024 | Lokalizacje nasadzeń ponownie uzgodnione w Wnioskodawcą w związku ze zmianą zakresu. Projekt w trakcie przygotowania do uzgodnienia w ZDMK. |
| BO.D8.20/22 | Aktywni w Krakowie | 590 000,00 zł | Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia | 2023 | W ramach zadania odbyły się warsztaty cykliczne: Zumba, robotyka/Minecraft, zajęcia sportowe, język angielski, Spektakl teatralny pt: „Najpiękniejszy prezent” Warsztaty florystyczne, Wycieczka Zwiedzanie Wawelu, Wycieczka Pracownia i Muzeum Witrażu i zwiedzanie stadionu Cracovia, Festyn rodzinny Dzień Dziecka Warsztaty czekoladowe , Warsztaty Zrób sobie misia, Wycieczka rodzinna Ranczo Artemidy, I turnus półkolonii. |
| BO.D8.23/22 | Rondo Grunwaldzkie – Info bus - tablice z rozkładem jazdy | 272 000,00 zł | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2023 | Rozstrzygnięto przetarg: 20.06.2023 r. na kwotę 271 509,00 zł. W trakcie zawierania umowy. |
| BO.D8.32/22 | Bezpieczni na straży Twojego bezpieczeństwa | 117 000,00 zł | Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | 2023 | Stan realizacji bez zmian |
| BO.D8.5/22 | Ścieżka Lubostroń | 110 000,00 zł | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023-2024 | W trakcie przygotowywania zamówienia publicznego. Zakres został zaakceptowany przez Wnioskodawcę |

| DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI- BOREK FAŁĘCKI | | | | | |
|--|---|---------------|--|-----------|---|
| BO.D9.1/22 | Park w Łagiewnikach - etap V | 579 265,00 zł | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023-2024 | Trwa realizacja inwestycji. 17.04.2023 zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych - ścieżek asfaltowych. Data zakończenia umowy 30.09.2023 r. |
| BO.D9.11/22 | Park Miejski na Białych Morzach | 579 000,00 zł | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023-2024 | Trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania badań gleboznawczych oraz ekspertyzy środowiskowej i przyrodniczej w aspekcie przyszłego zagospodarowania terenu Białych Mórz. Równocześnie trwa postępowanie wyjaśniające w przedmiocie wygaśnięcia decyzji pozwolenia na budowę Inwestycji budowy pola golfowego. Zamówienie współfinansowane z dwóch zadań budżetowych ZZM/O1.283/23 Park Białe Morza budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IX i ZZM/O1.307/23 Park Miejski na Białych Morzach budżet obywatelski dzielnic -edycja IX. Planowane ogłoszenie postępowania przetargowego to pierwsza połowa lipca 2023r. |
| BO.D9.3/22 | Karuzela -duża w Parku Solvay | 149 990,00 zł | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023 | W trakcie przygotowania materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych. |
| BO.D9.6/22 | Z książką zrozumiesz świat | 49 800,00 zł | Biblioteka Kraków | 2023 | Do Filii nr 32 zakupiono 19 książek za 577,40 zł, do Filii nr 33 - 44 egz. za 1241,50 zł, do Filii nr 34 - 55 egz. za 1660,50 zł. Łącznie zakupiono 118 książek za 3479,40 zł. Do Filii nr 32 i 33 zakupiono podpórki do książek za 5 506,69 zł, a do Filii nr 34 podpórki do książek oraz antyramy do wystaw za 3 493,31 zł. Łącznie wydatkowano 9000 zł. Łącznie wydatkowano 12 479,4 zł. |
| BO.D9.9/22 | Uczymy się pomagać od najmłodszych lat | 23 000,00 zł | Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | 2023 | Stan realizacji bez zmian |
| DZIELNICA X SWOSZOWICE | | | | | |
| BO.D10.1/22 | Patrole Policji na terenie osiedli Dzielnicy X Swoszowice | 40 000,00 zł | Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | 2023 | Stan realizacji bez zmian |

| | | | | | |
|--|--|---------------|--|-----------|---|
| BO.D10.10/22 | Promocja honorowego krwiodawstwa | 2 500,00 zł | Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia | 2023 | 04.06.2023 odbyła się akcja krwiodawstwa w Opatkowicach, 25.06.2023 odbyła się akcja krwiodawstwa OSP Zbydniowice |
| BO.D10.14/22 | Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ulicy Korpała od skrzyżowania z ul. Anny Szwed - Śniadowskiej do ul. Korpała 24. | 500 000,00 zł | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2023-2024 | Stan realizacji bez zmian. Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania koncepcji. |
| BO.D10.15/22 | Odwodnienie Parku Maćka i Doroty | 507 000,00 zł | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023-2024 | W trakcie przygotowania materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji oraz kompleksowej dokumentacji projektowej dla wykonania odwodnienia w parku Maćka i Doroty. |
| BO.D10.17/22 | Strażacy ochotnicy dla naszej dzielnicy | 156 000,00 zł | Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | 2023 | Stan realizacji bez zmian |
| BO.D10.26/22 | Przestrzeń dla młodzieży - boisko do koszykówki na Klinach | 60 000,00 zł | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023 | Aktualnie trwają prace budowlane związane z realizacją inwestycji. |
| DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE | | | | | |
| BO.D11.1/22 | Nowości dla biblioteki na Piaskach Nowych | 50 000,00 zł | Biblioteka Kraków | 2023 | Do Filii nr 40 zakupiono 65 książek za 1920,50 zł. Zakupiono stojaki i podpórki do książek za 779,29 zł. Łącznie wydatkowano 2 699,79 zł. |
| BO.D11.19/22 | 444 000 zł na Park Kurdwanowski | 444 000,00 zł | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023 | Zadanie zrealizowane |
| BO.D11.20/22 | Ławki i kosze na śmieci w Dzielnicy XI | 35 000,00 zł | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023 | Umowa na realizację prac została zawarta. Planowany termin wykonania prac 09.10.2023r. |

| | | | | | |
|---|---|---------------|--|-----------|---|
| BO.D11.21/22 | 99 drzew dla Dzielnicy XI | 100 000,00 zł | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023-2024 | W trakcie przygotowywania materiałów do zamówienia publicznego na wykonanie nasadzeń roślin. Zakres i lokalizacje nasadzeń uzgodnione w Wnioskodawcą. |
| BO.D11.22/22 | Zakup strojów łowickich i obuwia scenicznego dla Krakowiaka | 35 000,00 zł | Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiak” | 2023 | Wyłoniono realizatora koncertu dla dzieci. |
| BO.D11.29/22 | Drwinka - poznajmy ją lepiej | 25 000,00 zł | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023 | Sukcesywnie realizowany jest roczny cykl spacerów badawczych ze specjalistami z różnych dziedzin. |
| BO.D11.32/22 | Wydarzenia otwarte Festiwalu Wschód-Zachód | 6 200,00 zł | CM Jordana | 2023 | Zadanie zrealizowane |
| BO.D11.36/22 | 600 000zł na rewitalizację Parku Duchackiego | 600 000,00 zł | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023 | W trakcie przygotowywania materiałów do zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych |
| BO.D11.5/22 | Nowe książki dla bibliotek przy Halszki, Sławka i Gołaski | 67 000,00 zł | Biblioteka Kraków | 2023 | Do Filii nr 38 zakupiono jedną książkę za 38 zł, do Filii nr 39 - 69 egz. za 2066,45 zł, do Filii nr 41 - 22 egz. za 676,90 zł. Łącznie zakupiono 92 książki za 2781,35 zł. Do Filii nr 41 zakupiono rozdzielacze oraz podpórki do książek za 4700 zł. Łącznie wydatkowano 7 481,35 zł. |
| BO.D11.8/22 | Bezpieczne przejście z os. Kurdwanów Nowy na Piaski Nowe | 95 000,00 zł | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2023 | Zadanie w trakcie realizacji. Zawarta Umowa z 13.04.2023 r. na kwotę 63 000 zł - zaprojektuj i wybuduj. Termin realizacji: 13.12.2023 r. |
| BO.D11.9/22 | Park Tuchowski zamiast drogi | 200 000,00 zł | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023-2024 | Trwa opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Data zakończenia umowy: 1.09.2023 r. |
| DZIELNICA XII BIEŻANÓW- PROKOCIM | | | | | |
| BO.D12.11/22 | Kochaj, czytaj, podaj dalej | 8 000,00 zł | Biblioteka Kraków | 2023 | Do Filii nr 43 zakupiono 3 książki za 93,76 zł. Do Filii nr 43 zakupiono rozdzielacze oraz podpórki do książek za 2000 zł. Łącznie wydatkowano 2093,76 zł. |
| BO.D12.20/22 | Remont chodników na Osiedlu Nowy Prokocim | 85 000,00 zł | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2023 | Zadanie zrealizowane. |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|---------------|---------------------------------|-----------|---|
| BO.D12.22/22 | Połączone parki | 739 464,00 zł | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023-2024 | Trwa przygotowywanie materiałów do ogłoszenia zapytania ofertowego na stronę na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej dla zadania. |
| BO.D12.28/22 | Doposaż Park | 500 000,00 zł | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023 | Trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych. Planowane ogłoszenie postępowania przetargowego lipiec 2023r. |
| BO.D12.3/22 | Ogólnodostępne zajęcia biegowo-ruchowe na terenie Dz. XII | 4 800,00 zł | Zarząd Infrastruktury Sportowej | 2023 | Stan realizacji bez zmian |
| BO.D12.30/22 | Muzyka Mistrzów w Sanktuarium Najświętszej Rodziny | 147 000,00 zł | Centrum Kultury Podgórze | 2023-2024 | Stan realizacji bez zmian. |
| BO.D12.35/22 | Drwinka - zróbmy Park i poznajmy go lepiej | 355 000,00 zł | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023-2024 | W trakcie uzgadniania zakresu prac z Wnioskodawcą. W opracowaniu jest publikacja o Parku Rzecznym Drwinka - zakończenie 28 lipca |
| BO.D12.40/22 | Bezpieczne przejście - ulica Teligi | 7 250,00 zł | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2023 | Stan realizacji bez zmian. ZDMK oczekuje na opracowanie i przesłanie projektu organizacji ruchu przez Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK. |
| DZIELNICA XIII PODGÓRZE | | | | | |
| BO.D8.1/22 | Ogólnodostępne zajęcia biegowo-ruchowe na terenie Dz. VIII | 4 800,00 zł | Zarząd Infrastruktury Sportowej | 2023 | Stan realizacji bez zmian |
| BO.D13.12/22 | Pilates i zajęcia nordic walking | 13 302,00 zł | Zarząd Infrastruktury Sportowej | 2023 | Stan realizacji bez zmian |

| | | | | | |
|--------------|--|---------------|--|-----------|---|
| BO.D13.15/22 | Oko, ucho, ręka, nos – każdym zmysłem poczuj coś każdym zmysłem poczuj coś | 277 200,00 zł | Szkoła Podstawowa nr 137 im. Profesora Wiktora Zina w Krakowie | 2023 | Zadanie zrealizowane |
| BO.D13.18/22 | Po-covidowa integracja społeczna | 282 000,00 zł | Centrum Kultury Podgórze | 2023 | Festyn Rodzinny na terenie zielonym przy Przedszkolu im. Misia Uszatka |
| BO.D13.19/22 | Spragnieni nowych książek – zakup nowości do Filii nr 46 | 11 000,00 zł | Biblioteka Kraków | 2023 | Do Filii nr 46 zakupiono 50 książek za 1564,49 zł. |
| BO.D13.24/22 | Tablica informacyjna w Parku Stacja Wiśła | 10 500,00 zł | Muzeum Krakowa | 2023 | Konsultacje z Zarządem Zieleni Miejskiej - miejsc ustawienia tablic oraz wykonawcy i projektanta tablic. |
| BO.D13.25/22 | Jedyne dożynki w Krakowie na osiedlu Przewóz | 100 000,00 zł | Centrum Kultury Podgórze | 2023 | Zorganizowano spotkanie z Wnioskodawcą. Podpisano umowy z wykonawcami odpowiedzialnymi za program merytoryczny. Trwają prace nad uszczegółowieniem kosztorysu, w trakcie realizacji zapytanie ofertowe dotyczące zabezpieczenia technicznego wydarzenia. Trwają prace nad przygotowaniem materiałów promocyjnych. |
| BO.D13.27/22 | Turniej Piłkarski Dzieci Nadzieją Świata | 38 900,00 zł | Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie | 2023 | Zadanie zrealizowane |
| BO.D13.30/22 | Zalew Bagry - kontynuacja zagospodarowania | 300 000,00 zł | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023 | Trwają roboty budowlane. |
| BO.D13.33/22 | Zieleń na Plac Bohaterów Getta | 350 000,00 zł | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2023-2024 | Stan realizacji bez zmian. Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania projektu. Zawarta Umowa na kwotę 60 147,00 zł. Termin realizacji: 24.12.2023 r. |

| | | | | | |
|------------------------------|---|---------------|--|-----------|---|
| BO.D13.34/22 | Dalszy rozwój stadionu na Parkowej | 60 000,00 zł | Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie | 2023 | Stan realizacji bez zmian |
| BO.D13.36/22 | Rolkowisko freestyle Płaszów | 280 000,00 zł | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023-2024 | Zrealizowano dokumentację projektową dla zadania co wyczerpuje zakres zadania na ten rok. |
| BO.D13.47/22 | Sportowa Myśliwska | 39 600,00 zł | Zarząd Infrastruktury Sportowej | 2023 | Stan realizacji bez zmian |
| BO.D13.52/22 | Pokazy Filmów Ukraińskich w Kinie Paradox | 14 500,00 zł | CM Jordana | 2023 | Stan realizacji bez zmian |
| BO.D13.6/22 | Podgórski Tajemniczy Ogród (Ogród Społeczny) | 472 500,00 zł | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023-2024 | Trwa opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej. |
| DZIELNICA XIV CZYŻYNY | | | | | |
| BO.D14.1/22 | 100 drzew i kilka tysięcy nowych krzewów w dzielnicy | 430 000,00 zł | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023-2024 | Trwa opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, sporządzono aneks terminowy. |
| BO.D14.10/22 | Doświetlenie przejść dla pieszych | 66 000,00 zł | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2023 | Zadanie w trakcie realizacji. Zawarta Umowa z dnia 26.05.2023 r. na kwotę 35 892,22 zł. |
| BO.D14.12/22 | Gry planszowe w bibliotece | 5 700,00 zł | Biblioteka Kraków | 2023 | Zakupiono za 76,80 zł materiały zabezpieczające gry planszowe. |
| BO.D14.15/22 | Pumptrack - rowerowy plac zabaw - ścieżka zdrowia cd. | 619 580,00 zł | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023-2024 | Trwa opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------|--|-----------|---|
| BO.D14.22/22 | Aleja dębowa | 21 000,00 zł | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023-2024 | W trakcie przygotowywania materiałów do zamówienia publicznego na wykonanie nasadzeń roślin. Zakres i lokalizacje nasadzeń uzgodnione w Wnioskodawcą |
| BO.D14.23/22 | Polany krokusów w Czyżynach | 18 000,00 zł | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023-2024 | W trakcie przygotowywania materiałów do zamówienia publicznego na wykonanie nasadzeń roślin. Zakres i lokalizacje nasadzeń uzgodnione w Wnioskodawcą. |
| BO.D14.25/22 | Ścianka tenisowa w Czyżynach | 250 000,00 zł | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023-2024 | Zadanie zrealizowane |
| BO.D14.26/22 | Czyżyńska akademia fotografii kurs dla mieszkańców i wystawa | 12 000,00 zł | Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta | 2023 | Zadanie zrealizowane |
| BO.D14.32/22 | Sprzęt dla krakowskich strażaków | 18 000,00 zł | Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | 2023 | Zakupiono: koszulki t-shirt na kwotę 4785,13 zł, Multitool Stanley 12w1+kabura na kwotę 1694,87 zł. |
| BO.D14.5/22 | Ogólnodostępne zajęcia biegowo-ruchowe na terenie Dz. XIV | 4 800,00 zł | Zarząd Infrastruktury Sportowej | 2023 | Stan realizacji bez zmian |
| BO.D14.6/22 | Zieleń antysmogowa przy Rondzie Czyżyńskim | 100 000,00 zł | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023-2024 | W trakcie przygotowywania materiałów do zamówienia publicznego na wykonanie nasadzeń roślin. |
| DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE | | | | | |
| BO.D15.1/22 | Nowe zbiory oraz prasa w Filii 48 i Filii 49 BK | 35 000,00 zł | Biblioteka Kraków | 2023 | Do Filii nr 48 zakupiono 43 książki za 1316,18 zł. Druk naklejek do oznakowania zakupionych zbiorów - 21,59 zł. łącznie wydatkowano 1337,77 zł. |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------|--|-----------|--|
| BO.D15.19/22 | Książki i audiobooki dla Biblioteki Klubu Kuźnia OKN | 14 400,00 zł | Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida | 2023 | Przed zakupem nowości i uzupełnień do zbiorów Biblioteki Klubu Kuźnia OKN w czerwcu 2023 r. utworzono listę książek planowanych do zakupu. Łącznie zakupiono 54 książki za łączną kwotę 1672,27 zł. |
| BO.D15.2/22 | Zagrajmy w planszowe. Planszówki w Filii nr 48 BK | 11 000,00 zł | Biblioteka Kraków | 2023 | Za 752,20 zł zakupiono materiały zabezpieczające gry planszowe. |
| BO.D15.20/22 | Siłownia na Oświecenia - kontynuacja | 380 000,00 zł | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023-2024 | W dn. 26.05.2023 r. odebrano dokumentację w zakresie mapy do celów projektowych. Rozpoczęto prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. |
| BO.D15.21/22 | Sportowy kompleks na oświecenia - kontynuacja | 450 000,00 zł | Zarząd Infrastruktury Sportowej | 2023 | Zawarto umowę 293/ZIS/2023 z dnia 07.06.2023 na Modernizację kompleksu sportowego na terenie ZSP nr 5, os. Oświecenia 30 w Krakowie, w trybie zaprojektuj i wykonaj. Kwota kosztorysu wynosi 424.350 zł, t. r. 03.10.2023 r. |
| BO.D15.25/22 | Strefa FIT na Złotym Wieku | 600 000,00 zł | Zarząd Infrastruktury Sportowej | 2023 | 22.06.2023 ogłoszono zamówienie publiczne na realizację zadania. Otwarcie ofert planowane na 07.07.2023 r. |
| BO.D15.27/22 | Zdrowy kręgosłup - bezpłatne zajęcia gimnastyczne 2023 | 5 500,00 zł | Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie | 2023 | Stan realizacji bez zmian |
| BO.D15.29/22 | Bezpłatne zajęcia taneczne 2023 | 5 860,00 zł | Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie | 2023 | Stan realizacji bez zmian |
| DZIELNICA XVI BIENIŹCYCE | | | | | |
| BO.D16.1/22 | Zielone Bieńczyce | 70 000,00 zł | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023 | W trakcie przygotowywania materiałów do zamówienia publicznego na wykonanie nasadzeń roślin. Zakres i lokalizacje nasadzeń uzgodnione w Wnioskodawcą |

| | | | | | |
|--------------|--|---------------|---------------------------------|-----------|--|
| BO.D16.10/22 | Rozbujane Planty Bieńczyckie – Strefa relaksu i wypoczynku | 300 000,00 zł | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023-2024 | Trwa opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. |
| BO.D16.14/22 | Gry planszowe w bibliotece | 5 700,00 zł | Biblioteka Kraków | 2023 | Zakupiono za 400,00 zł materiały zabezpieczające gry planszowe. |
| BO.D16.15/22 | Piknik rodzinny sport i muzyka | 88 000,00 zł | Zarząd Infrastruktury Sportowej | 2023 | Zadanie zrealizowane |
| BO.D16.16/22 | Boisko to nie wszystko | 60 200,00 zł | Zarząd Infrastruktury Sportowej | 2023 | Stan realizacji bez zmian |
| BO.D16.2/22 | Zaczytaj się w Bieńczykach | 60 000,00 zł | Biblioteka Kraków | 2023 | Stan realizacji bez zmian |
| BO.D16.35/22 | Piłkarskie marzenia w Bieńczykach | 125 200,00 zł | Zarząd Infrastruktury Sportowej | 2023 | Zadanie zrealizowane |
| BO.D16.5/22 | Nasadzenie roślin odstraszających kleszcze w Bieńczykach | 100 000,00 zł | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023-2024 | W dniu 30.06.2023 r. podpisano protokół przekazania dokumentacji projektowej. Trwa sprawdzanie ww. dokumentacji. |
| BO.D16.7/22 | Książki dla biblioteki | 44 500,00 zł | Biblioteka Kraków | 2023 | Do Filii nr 50 zakupiono 80 książek za 2455,70 zł, do Filii nr 51 - 60 egz. za 1920,19 zł. Łącznie zakupiono 140 książek za 4 375,89 zł. Zakupiono rakle do folii, nóż do folii, papier ksero oraz materiały plastyczne za 1100,28 zł. Łącznie wydatkowano 5476,17 zł. |
| BO.D16.9/22 | Oświetlenie przejść dla pieszych w Bieńczykach kontynuacja | 350 000,00 zł | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2023-2024 | Stan realizacji bez zmian. Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania projektu. Zawarta Umowa z dnia 09.05.2023 r. na kwotę 56 000 zł. Termin realizacji: 05.12.2023 r. |

DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE

| | | | | | |
|--------------|--|---------------|------------------------------------|-----------|--|
| BO.D17.13/22 | Wykonanie chodnika przy ul. Lubockiej | 630 000,00 zł | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2023-2024 | Stan realizacji bez zmian. Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania projektu. Zawarta umowa na opracowanie projektu na kwotę 68 100,00 zł. Termin realizacji: 255 dni tj. do 24.11.2023 r. |
| BO.D17.14/22 | Oświetlenie Ogródka Jordanowskiego przy ul Darwina w Luboczy | 95 000,00 zł | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2023-2024 | Stan realizacji bez zmian. Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania projektu. Zawarta Umowa nr 119/U/ZDMK/2023 w dniu 27.03.2023r. na kwotę 13 900 zł. Termin realizacji: 8 mies. tj. do 27.11.2023 r. |
| BO.D17.19/22 | Śmiech to zdrowie - parkowe spotkanie z kabaretem w Wadowie | 40 000,00 zł | Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta | 2023 | Podpisanie umów: z Wydziałem Spraw Administracyjnych na zajęcie terenu, z fotografem, z firmą obsługującą wesołe miasteczko dla dzieci, przeprowadzenie zapytania ofertowego i podpisanie umowy z obsługą techniczną wydarzenia oraz realizacja Wydarzenia. |
| BO.D17.2/22 | Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Architektów | 100 000,00 zł | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2023 | Stan realizacji bez zmian. Zadanie w trakcie realizacji. Zawarta Umowa nr 246/U/ZDMK/2023 z 19.05.2023 r. na kwotę 120 000 zł - zaprojektuj i wybuduj. Termin realizacji: 25.12.2023 r. |
| BO.D17.28/22 | Błonie 4.0 | 250 000,00 zł | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023-2024 | 26.05.2023 r. zakończyło się zlecenie na dokumentację geodezyjną. Rozpoczęto pracę nad dokumentacją projektowo-kosztorysową |
| BO.D17.30/22 | Dynamiczne Zakole | 375 200,00 zł | Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta | 2023 | W miesiącu czerwcu 2023 w ramach środków z Budżetu Obywatelskiego Klub Zakole zorganizował następujące wydarzenia: Teatr Iluzji, Warsztaty kosmetyczne Warsztaty kulinarne, Zajęcia przyrodnicze dla dzieci, Dzień Dziecka, warsztaty florystyczne. Były kontynuowane zajęcia stałe: Fit dance kids, Robotyka, Balet, Solo lattino, Taniec nowoczesny, Fitness, Zdrowy kręgosłup, Zumba, Język angielski, Karate, Plastyka |
| BO.D17.4/22 | W zdrowym ciele zdrowy duch - pilates w Klubie Krzesławice | 2 900,00 zł | Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta | 2023 | Zadanie zrealizowane |

| | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------|---------------------------------------|-----------|---|
| BO.D17.5/22 | Kolorowo w parku Zielony Jar | 125 000,00 zł | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023-2024 | Przekazanie dokumentacji projektowej w dniu 30.06.2023 r. W trakcie sprawdzania kompletności przekazanej dokumentacji. |
| BO.D17.6/22 | Zakup lektur i książek z dużą czcionką do Filii nr 52 BK | 8 000,00 zł | Biblioteka Kraków | 2023 | Do Filii nr 52 zakupiono 21 książek za 667,79 zł. |
| BO.D17.7/22 | Pakiet Day Spa Złoto Swoszowic dla naszych seniorów | 3 850,00 zł | Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia | 2023 | Zawarto dwie umowy na realizację zadania: na transport i na pakiet zabiegów w uzdrowisku. |
| DZIELNICA XVIII NOWA HUTA | | | | | |
| BO.D18.16/22 | Tu czytamy | 40 000,00 zł | Biblioteka Kraków | 2023 | Do Filii nr 54 zakupiono 6 książek za 197,98 zł, do Filii nr 55 - 8 egz. za 245 zł, do Filii nr 56 - 4 egz. za 176,05 zł. Łącznie zakupiono 18 książek za 619,03 zł. |
| BO.D18.20/22 | Wolica - Klub Jedność mieszkańcy z potencjałem | 260 650,00 zł | Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta | 2023 | Klub Jedność zorganizował następujące wydarzenia: Bajeczny Dzień Wolicy, (Za)szyj się w Klubie , Świat w obiektywie , Warsztaty taneczne Latino, Spektakle - zwięńczające uczestnictwo w zajęciach teatralnych dzieci z grupy „Ja chcę” i „Ja chcę! Junior”, Integracyjna wycieczka autokarowa do Sandomierza , Sensoryka dla rodzica i smyka -warsztaty sensoryczne dla rodziców z dziećmi do 2,5 lat, 27.06.2023 - Świat w obiektywie. Warsztaty fotograficzne dotyczyły portretu abstrakcyjnego. Warsztaty taneczne Latino Oprócz tego odbyły się zajęcia stałe, które odbywają się co tydzień takie jak: Kółko teatralne, Robotyka, Balet, Od rysunku do malunku, Uszyj swój kolorowy świat, Zajęcia taneczne Kids Dance, Zespół Taneczny Jednostki, Zmysłów szal, Gimnastyka wieku średniego, Joga, Samoobrona, Zumba. |
| BO.D18.21/22 | Przylasek Wyciąski - strefa relaksu | 360 000,00 zł | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023 | 17.04.2023 zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych - ścieżek asfaltowych. Data zakończenia umowy 30.09.2023 |

| | | | | | |
|--------------|---|---------------|------------------------------------|-----------|--|
| BO.D18.23/22 | Klub Pod Kasztanami – integracja mieszkańców Kościelnik | 183 900,00 zł | Ośrodek Kultury Kraków – Nowa Huta | 2023 | Prowadzono następujące zajęcia stałe: ZUMBINI, ZUMBA KIDS, ZUMBA JUNIOR, ZUMBA FITNESS, PILATES/STRECHNIG, Zajęcia plastyczne (dwie grupy wiekowe), Rozmówki w języku angielskim, Zajęcia komputerowe dla seniorów, Bystry Bobas, Integracja sensoryczna. Razem: 244 uczestników zajęć stałych. Dzięki finansowaniu z BO w kwietniu odbyły się następujące wydarzenia: Zajęcia ceramiczne, Dzień Dziecka ,Naukowi odkrywcy, Gipsowe warsztaty Home docore, Gala rozdania nagród w konkursie 'Wspólny czas dla rodziny" uczestników (do konkursu zakwalifikowano 68 prac, na gali wręczono 14 nagród finansowanych z BO w dwóch kategoriach wiekowych) Razem: 189 uczestników wydarzeń Ze środków BO zakupiono: równoważnie do zajęć z integracji sensorycznej i mini głośnik jbl (na plenery na akcji lato)- na przedmiotach naklejono naklejki BO. Nagrody dla zwycięzców konkursu plastycznego „Wspólny czas dla rodziny” oraz materiały na warsztaty plastyczne podczas Dnia Dziecka. |
| BO.D18.24/22 | Integracja mieszkańców z Klubem Herkules Branice | 483 100,00 zł | Ośrodek Kultury Kraków – Nowa Huta | 2023 | Klub Herkules zorganizował następujące wydarzenia : Dzień Branic Powitanie lata, - warsztaty szycia dla dzieci, warsztaty szycia dla dorosłych, Robotyka, warsztaty florystyczne—flower box, Wycieczka do Warszawy. Oprócz tego zajęcia stałe raz w tygodniu takie jak: Balet, Coś z niczego zajęcia plastyczne, Zumba Kids, Karate dla dzieci, Zumba dla dorosłych, zumba Gold, Kurs komputerowy dla dorosłych |
| BO.D18.27/22 | Doposażenie placu zabaw w ruszczy | 300 000,00 zł | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023-2024 | Wyłoniono Wykonawcę zadania na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W trakcie realizacji zadania. Termin zakończenia umowy: 06.11.2023 |
| BO.D18.28/22 | Miasteczko ruchu drogowego w Branicach | 600 000,00 zł | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023-2024 | W trakcie opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Data zakończenia umowy: 29.09.2023 |
| BO.D18.54/22 | Domki dla Jeży, kontynuacja | 40 000,00 zł | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2023-2024 | W dniu 31.05.2023 r. został podpisany protokół odbioru końcowego analizy przyrodniczej. Trwa przygotowywanie zapytania ofertowego na wykonanie przestrzeni dla jeży. |