

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2009 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2009 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2009 r.	31.12.2009 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:						266 678 100	258 184 419	247 756 696	96,0	1 539 936	
środki własne Miasta						238 335 700	247 979 554	238 873 530	96,3	1 539 936	
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						23 867 400	4 868 165	3 613 505	74,2		
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej						200 000	500 000	496 500	99,3		
środki NFRZK						2 300 000	100 000	100 000	100,0		
dotacje						1 975 000	4 198 400	4 139 261	98,6		
środki inicjatora							538 300	533 900	99,2		
I	OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA					21 108 700	20 379 500	20 116 409	98,7		
I-1	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego					13 290 000	12 666 000	12 665 163	100,0		
I-1.1	Utworzenie systemu ekologicznego gospodarowania odpadami w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie	851	85111	6229	BZ	950 000					Z uwagi na wymogi procedury pozyskania środków unijnych, zakres rzeczowy zadania został ujęty w zadaniu Nr I-1.2 pn. "Poprawa bezpieczeństwa ludności poprzez dostosowanie infrastruktury ratownictwa medycznego SMS im. G. Narutowicza w Krakowie do wymogów prawa".
	środki własne Miasta					143 000					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	851	85111	6228	BZ	807 000					
I-1.2	Poprawa bezpieczeństwa ludności poprzez dostosowanie infrastruktury ratownictwa medycznego SMS im. G. Narutowicza w Krakowie do wymogów prawa	851	85141	6229	BZ	7 000 000	6 700	6 610	98,7		Przygotowano teren pod inwestycję (I etap), w tym zaktualizowano inwentaryzację zieleni oraz opracowano projekt nasadzeń.
	środki własne Miasta						1 050 000	6 700	6 610		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	851	85141	6228	BZ	5 950 000					
I-1.3	Modernizacja SOR i lądowiska dla helikopterów wraz z zakupem nowych urządzeń dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie	851	85141	6229	BZ	5 340 000	10 000	10 000	100,0		Zakupiono dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego respirator transportowo -stacjonarny.
	środki własne Miasta						800 000	10 000	10 000		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	851	85141	6228	BZ	4 540 000					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2009 r.	
						Plan		Wykonanie 31.12.2009 r.			% kol. 9:8
						01.01.2009 r.	31.12.2009 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I-1.4	Modernizacja Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego ul. Wielicka 267	851	85117	6220	BZ		1 000 000 500 000	1 000 000 500 000	100,0 100,0		<u>Pawilon Nr 2.</u> Kontynuowano modernizację pawilonu - I i II etap (część o pow. 730 m ² - oś X do XIV). Wykonano: -poszerzenie otworów w ścianach pod nową stolarkę okienną i drzwiową, modernizację wewnętrznych instalacji wod.-kan., c.o., gaz., roboty malarsko-tynkarskie. Zakupiono i zamontowano: - stolarkę okienną i drzwiową, grzejniki. Zakupiono: łóżka i podnośniki wraz z pionizatorami.
I-1.5	Modernizacja Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza	851	85111	6220	BZ		5 930 000 2 965 000	5 930 000 2 965 000	100,0 100,0		<u>Oddział Chirurgii Ogólnej.</u> Zakończono modernizację oddziału o pow. ok.1 050 m ² Wykonano: - przebudowę ścian działowych,- modernizację instalacji: wod.-kan., c.o., wentylacji, gazów medycznych, elektroenergetycznych i teletechnicznych,- roboty malarsko - tynkarskie. Zakupiono: zestaw do elektrochirurgii, tor laparoskopowy wraz z oprzyrządowaniem, łóżka rehabilitacyjne, myjnię dezynfektor, respirator, 16 pomp infuzyjnych, 2 inhalatory ultradźwiękowe oraz sprzęt meblowy. <u>Oddział Kardiologii - II etap</u> Zakończono modernizację oddziału (13 sal łóżkowych wraz z dyżurkami pielęgniarskimi i lekarskimi o pow. łącznej ok. 950 m ² na II piętrze). Wykonano: przebudowę ścianek działowych, modernizację instalacji: wod.-kan., c.o., wentylacji, gazów medycznych, elektroenergetycznych, instalację dźwiękową systemu ostrzegawczego, instalację teletechniczną, roboty malarsko tynkarskie. Zakupiono: meble medyczne, defibrylatory, lampy bakterioobójcze, płuczkę-dezynfektor. <u>Centralna Sterylizatornia</u> Opracowano projekt budowlany i wykonawczy modernizacji Centralnej Sterylizatorni i Punktu zbiorczego białizny czystej i brudnej. Zakupiono sterylizator parowy. <u>Zasilanie obiektów szpitala w energię elektryczną.</u> Zm
I-1.6	Modernizacja Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego	851	85111	6220	BZ		4 500 000 2 250 000	4 500 000 2 250 000	100,0 100,0		<u>Oddział Otolaryngologii i Poradni.</u> Zmodernizowano oddział i poradnię o pow. łącznej 1 035 m ² Wykonano: przebudowę ścian działowych, modernizację instalacji: wod-kan, c.o., wentylacji, gazów medycznych, elektroenergetycznych, roboty malarsko - tynkarskie. Zakupiono: myjnię-dezynfektor i 20 łóżek szpitalnych. <u>Taras przy wejściu głównym szpitala.</u> Zakończono prace modernizacyjne na pow. 192 m ² . <u>Ciągi komunikacyjne pomiędzy oddziałami w budynku głównym szpitala.</u> Wykonano posadzki w obrębie galerii wewnętrznej szpitala na parterze i I piętrze o pow. 4 694 m ² . Wydzielono strefy bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Zakupiono: materiały budowlane, okna, drzwi, elementy instalacji c.o. oraz elektrycznej. <u>Sieć wodociągowa.</u> Przeprowadzono prace modernizacyjne, w tym: - wymieniono rurociąg wody zimnej, dostarczono i zamontowano stację uzdatnianiania wody. <u>Sieć centralnego ogrzewania.</u> Zmodernizowano kocioł parowy.
I-1.7	Informatyzacja Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie	851	85111	6220	BZ		56 300	56 120	99,7		Opracowano: studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym oraz dokumentację projektową sieci informatycznej, serwerowni i stacji roboczych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2009 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2009 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2009 r.	31.12.2009 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I-1.1 z	Zakupy inwestycyjne Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego	851	85141	6220	BZ		37 000	36 704	99,2		Zakupiono 6 szt. automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED).
I-1.2 z	Zakupy inwestycyjne Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie	851	85112	6220	BZ		250 000	249 729	99,9		Zakupiono: gastroskop i wideoduodenoskop.
I-1.2 z	Zakupy inwestycyjne Szpitala Secjalistycznego im. Stefana Żeromskiego	851	85111	6220	BZ		850 000	850 000	100,0		Zakupiono: 19 kardiomonitorów z 4 centralami, 2 defibrylatory, 2 respiratory, bieżnię do testów wysiłkowych, 2 rejestratory Holtera, 6 pomp strzykawkowych, elektrokardiograf wraz z osprzętem i 2 kardiomonitory.
I-1.3 z	Zakupy inwestycyjne Izby Wyrzeźwień	851	85154	6210	Izba Wyrzeźwień		26 000	26 000	100,0		Zakupiono: 4 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem i serwerem oraz kserokopiarkę.
I-2	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej					5 700 000	5 317 000	5 139 188	96,7		
I-2.1	Budowa DPS dla osób uzależnionych przy ul. Rozrywki	851	85154	6050	MOPS	4 000 000	2 957 000	2 783 277	94,1		Opracowano nowy projekt budowlany i wykonawczy oraz uzyskano nową decyzję o pozwoleniu na budowę. Wykonano: - roboty budowlane w zakresie posadowienia obiektu, (wbito pale o łącznej dł. 3180 mb), - konstrukcję piwnic, - płytę fundamentową o pow. 382 m ² , - jedną kondygnację nadziemną o pow. użytkowej 654 m ² . Opracowano studium wykonalności i złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie inwestycji w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO). <i>Zakres rzeczowy zrealizowano za mniejsze środki finansowe.</i>
I-2.2	Modernizacja DPS, ul. Kluzeka 6					500 000	767 000	765 007	99,7		Zmodernizowano: - 38 pokoi mieszkańców, - 4 węzły sanitarne w lewej części budynku, - korytarze na I i II piętrze o łącznej pow. 800 m ² . Opracowano dokumentację aplikacyjną do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO).
	środki własne Miasta	852	85202	6050	DPS, ul. Kluzeka 6	500 000	597 000	595 007	99,7		
	dotacje	852	85202	6050	DPS, ul. Kluzeka 6		170 000	170 000	100,0		
I-2.3	Modernizacja DPS, ul. Babińskiego 25	852	85202	6050	DPS, ul. Babińskiego 25	400 000					W bieżącym roku zrezygnowano z realizacji zadania, ponieważ termomodernizację stropodachu można przeprowadzić w terminie późniejszym. Środki przeniesiono na inne domy pomocy społecznej z uwagi na konieczność przystosowania ich do wymaganych standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19.10.2005 r., .
I-2.4	Modernizacja DPS, ul. Praska 25	852	85202	6050	DPS, ul. Praska 25	400 000	428 000	426 980	99,8		Dobudowano szyb windy z wiatrolapem i portiernią - I etap (stan surowy) oraz przełożono przyłącze wodociągowe i częściowo wewnętrzną instalację wodociagową w obrębie dobudowanego szybu windowego. Zaadaptowano pomieszczenie dla działu księgowości o pow. 42 m ² . Zaadaptowano pomieszczenie działu księgowości w budynku głównym na pomieszczenie dla rehabilitacji mieszkańców o pow. 19 m ² . Zmodernizowano oświetlenie wzdłuż drogi wewnętrznej na odcinku 400 mb. Opracowano projekt budowlany instalacji elektrycznych szybu windowego z wiatrolapem i portiernią. Zweryfikowano wykonane w latach wcześniejszych przedmiary i kosztorysy inwestorskie. Opracowano studium wykonalności i wniosek do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO).

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2009 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2009 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2009 r.	31.12.2009 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I-2.5	Modernizacja DPS, ul. Łanowa 39 środki własne Miasta dotacje	852 852	85202 85202	6050 6050	DPS, ul. Łanowa 39 DPS, ul. Łanowa 39	400 000 400 000	578 000 318 000 260 000	576 991 316 991 260 000	99,8 99,7 100,0		Zmodernizowano: - instalację centralnego ogrzewania, - 60% instalacji słaboprądowej. Opracowano dokumentację aplikacyjną do wniosku o dofinansowanie w oparciu o Małopolski Regionalny Program Operacyjny (MRPO). Zakupiono i zamontowano: windę, centralę sygnalizacji pożaru typ SCHRACKB5-SCU-CP oraz konwektory wentylacyjne.
I-2.6	Modernizacja DPS, ul. Łanowa 41	852	85202	6050	DPS, ul. Łanowa 41		81 400	81 360	100,0		<u>Budynek Nr 41B</u> Opracowano: koncepcję wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, projekt budowlany i wykonawczy modernizacji budynku oraz studium wykonalności. <u>Budynek Nr 41A</u> Opracowano projekt budowlany jadalni.
I-2.7	Modernizacja DPS, ul. Łanowa 41b	852	85202	6050	DPS, ul. Łanowa 41b		361 000	360 991	100,0		<u>Budynki 43 a i 43 b</u> Opracowano projekt budowlany i wykonawczy standaryzacji pomieszczeń o łącznej pow. 4686 m ² oraz modernizacji pomieszczeń kuchni, pralni i wentylatorowni o łącznej pow. 420 m ² w budynku 43 a. Przeprowadzono konsultacje branżowe i sprawdzono opracowane projekty. <u>Budynek 43 a</u> Zmodernizowano istniejącą windę osobową. Wymieniono nieczynny dźwig towarowy 7 - przystankowy w istniejącym szybie dźwigowym. Zamontowano zasobniki ciepłej wody użytkowej. Opracowano studium wykonalności inwestycji.
I-2.8	Modernizacja DPS, os. Sportowe 9	852	85202	6050	DPS, os. Sportowe 9		90 000	89 982	100,0		Opracowano: projekt budowlany szybu windowego wewnętrznego i adaptacji poddasza oraz studium wykonalności. Złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie zadania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO). Wybudowano łazienkę dla mieszkańców parteru DPS.
I-2.1z	Zakupy inwestycyjne DPS	852	85202	6060	DPS, ul. Łanowa 41		47 600	47 600	100,0		Zakupiono 2 pralnicowirówki.
I-2.2z	Zakupy inwestycyjne Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej " Parkowa"	852	85201	6060	SPOW Parkowa		7 000	7 000	100,0		Zakupiono zmywarkę.
I-3	Program dostosowawczy zakładów opieki zdrowotnej - żłobki						974 900	971 909	99,7		
I-3.1	Modernizacja żłobków samorządowych	853	85305				974 900	971 909	99,7		
		853	85305	6050	ZEO Wschód		274 900	274 880	100,0		<u>Żłobek Nr 5</u> - Zmodernizowano łazienkę o pow. 6 m ² oraz rozdzielnię posiłków i jadalnię gr. III o łącznej pow. 39 m ² . <u>Żłobek Nr 6</u> - Zmodernizowano 2 łazienki dziecięce o łącznej pow. 38 m ² . <u>Żłobek Nr 7</u> - Zmodernizowano łazienkę o pow. 3 m ² . <u>Żłobek Nr 12</u> - Zmodernizowano 2 tarasy o łącznej pow. 96 m ² . <u>Żłobek Nr 13</u> - Zmodernizowano pomieszczenia kuchenne o łącznej pow. 37 m ² oraz pralnię (II etap). <u>Żłobek Nr 22</u> - Zmodernizowano kuchnię o pow. 26 m ² . <u>Żłobek Nr 27</u> - Zmodernizowano 2 sanitariaty (I etap) o łącznej pow. 41 m ² .

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2009 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2009 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2009 r.	31.12.2009 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		853	85305	6050	ZEO Zachód		207 920	207 913	100,0		<u>Żłobek Nr 14</u> - Zaadaptowano pralnię o pow. 12 m ² . <u>Żłobek Nr 18</u> - Zmodernizowano taras o pow. 205 m ² oraz zakupiono i zamontowano zmywarkę i obieraczkę. <u>Żłobek Nr 19</u> - Zmodernizowano instalację elektryczną, w tym: wymieniono 2400 mb kabli, 57 lamp i rozdzielnię. <u>Żłobek Nr 21</u> - Wydzielono magazyn bielizny czystej i brudnej o pow. 21 m ² . Zmodernizowano szatnię dziecięcą i sanitariat dla personelu o łącznej pow. 24m ² . <u>Żłobek Nr 25</u> - Zmodernizowano łazienkę o pow. 18 m ² .
		853	85305	6050	ZEO		122 080	120 553	98,7		<u>Żłobek Nr 18</u> Zmodernizowano plac zabaw dla dzieci - wymieniono urządzenia zabawowe. <u>Żłobek Nr 30</u> Zmodernizowano łazienkę o pow. 18 m ² oraz zabudowano klatkę schodową o pow. 12 m ² . Zakupiono i zamontowano: system oddymiający, kłapę oddymiającą i 3 drzwi ppoż.
		853	85305	6050	ZEO Południe		251 000	251 000	100,0		<u>Żłobek Nr 23</u> Zmodernizowano kuchnię, łazienkę I grupy oraz werandę o łącznej pow. 46 m ² . <u>Żłobek Nr 28</u> Zmodernizowano pion żywieniowy obejmujący kuchnię główną i kuchnię mleczną o łącznej pow. 40 m ² . Zmodernizowano schody wejściowe. <u>Żłobek Nr 31</u> Zmodernizowano rozdzielnię posilków o łącznej pow. 30 m ² . <u>Żłobek Nr 32</u> Zmodernizowano rozdzielnię posilków o pow. 15 m ² oraz 2 tarasy o łącznej pow. 73 m ² .
		853	85305	6210	Żłobek Samorządowy Nr 33		35 000	35 000	100,0		Osuszono i wykonano izolację pionowej ściany piwnic oraz zmodernizowano łazienkę dla dzieci o pow. 16m ² .
		853	85305	6210	Żłobek Samorządowy Nr 20		54 000	52 563	97,3		Zmodernizowano 2 łazienki dziecięce o łącznej pow. 36 m ² (I etap).
		853	85305	6210	Żłobek Samorządowy Nr 24		30 000	30 000	100,0		Zmodernizowano pomieszczenie sanitarne dla grupy I, w tym: łazienkę, wc i brudownik o łącznej pow. 31m ² .
		I-4	Program likwidacji barier architektonicznych					2 118 700	1 421 600	1 340 149	94,3
I-4.1	Likwidacja barier architektonicznych	853	85395			1 050 000	1 421 600	1 340 149	94,3		
		853	85395	6050	ZEO Wschód	350 000	326 600	317 884	97,3		<u>ZSS Nr 14 os. Sportowe 28</u> Wybudowano szyb windy i zamontowano urządzenie dźwigowe. <u>Przedszkole Integracyjne Nr 182</u> Opracowano koncepcję i uzyskano decyzję o ULICP na budowę windy.
		853	85395	6050	ZEO Południe		85 000	84 811	99,8		<u>Przedszkole Nr 35</u> Opracowano dokumentację projektową na wykonanie podjazdu do wejścia głównego i na tarasy oraz dostosowanie łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zmodernizowano tarasy o pow. 96 m ² . <u>Zespół Szkół Specjalnych Nr 11</u> Zmodernizowano sanitariaty o łącznej pow. 18 m ² . Zakupiono i zamontowano podnośnik dla osób niepełnosprawnych typ GH2.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2009 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2009 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2009 r.	31.12.2009 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		853	85395	6050	ZBK	700 000	828 500	755 954	91,2		W budynkach komunalnych: <u>ul. Kutrzeby 4</u> - Opracowano projekt budowlany i wykonawczy modernizacji istniejącego szybu windowego. <u>os. Szkolne 9</u> - Opracowano projekt budowlany i wykonawczy budowy szybu windowego. <u>al. Pokoju 4</u> - Przebudowano podjazd dł. 8 mb. <u>os. Centrum B11</u> - Zmodernizowano podjazd dł. 31 mb oraz taras wejściowy o pow. 44 m ² . <u>ul. Stoczniovców 7</u> - Dnia 3.02.2009 r. uzyskano prawomocną decyzję o pozwoleniu na dobudowę szybu windowego. Zwolniono kaucję gwarancyjną. <u>os. Uroczę 18</u> - Wybudowano podjazd dł. 5 mb. <u>ul. Szwedzka 27</u> - Opracowano projekt budowlany i wykonawczy przebudowy schodów do poradni pulmonologicznej i dobudowy podjazdu. Przebudowano szyb windy. Zakupiono i zamonotowano urządzenie dźwigowe. <u>ul. Niemcewicza 7</u> - Przebudowano szyb windy. Zakupiono i zamonotowano urządzenie dźwigowe. <u>os. Krakowiaków 43</u> - Wybudowano szyb windy. <i>Zakres rzeczowy zrealizowano za mniejsze środki finansowe.</i>
		853	85395	6050	DPS ul. Nowaczyńskiego 1		41 000	41 000	100,0		Wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych dł. 4 mb oraz instalację przyzywową w pokojach mieszkańców i w łazienkach na III i IV oddziale (31 punktów przyzywowych wraz z okablowaniem).
		853	85395	6050	ZIKiT		122 500	122 500	100,0		Wykonano podjazd do budynku komunalnego os. Piastów 40, w tym: palisadę dł. 17 mb, schody o pow. 4,8 m ² , wejście o pow. 8 m ² , barierki o pow. 34 m ² oraz ułożono kostkę brukową na pochylni o pow. 38 m ² .
		921	92109	6560	CK "Dworek Białoprądnicki"		18 000	18 000	100,0		Wykonano prace archeologiczne.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2009 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2009 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2009 r.	31.12.2009 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I-4.2	Droga Królewska dla niepełnosprawnego turysty środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	853 853	85395 85395	6059 6058	BT BT	1 068 700 268 000 800 700					Przesunięto realizację zadania na 2010 r. z uwagi na późny termin podpisania umowy o dofinansowanie inwestycji z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO).
II	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					7 175 000	9 250 500	9 247 518	100,0		
II-1	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego					7 175 000	9 250 500	9 247 518	100,0		
II-1.1	Budowa obiektu Centrum Bezpieczeństwa przy ul. Aleksandry - Komisariat Policji	754	75405	6170	OC	5 000 000	5 300 000	5 300 000	100,0		Wybudowano i wyposażono obiekt Centrum Bezpieczeństwa - Komisariat Policji o pow. 3 500 m ² (współfinansowane w 50 % przez Gminę Miejską Kraków na podstawie zawartego porozumienia z Wojewódzką Komendą Policji). Wyplantowano teren zielony i zasiano trawę oraz nasadzone krzewy od frontowej i tylnej strony budynku Komisariatu Policji. Wykonano trzeci pas drogowy oraz korektę organizacji ruchu drogowego umożliwiającą lewy skręt przy wjeździe do Komisariatu Policji.
II-1.2	Monitoring wizyjny na terenie Miasta	754	75416	6050	SMMK	200 000	244 000	243 884	100,0		<u>Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie</u> Wykonano I etap sieci monitoringu, w tym: zamontowano 4 punkty kamerowe, rozbudowano centrum oglądu na os. Centrum C/9 oraz położono 400 mb kabla światłowodowego. <u>Centrum Nowej Huty</u> Wymieniono 4 punkty kamerowe w dotychczasowej sieci i podłączono je do centrum oglądu na os. Centrum C/9.
II-1.3	Monitoring wizyjny szkół	754	75495				30 000	29 992	100,0		
		754	75495	6050	ZEO Południe		21 700	21 692	100,0		Wybudowano monitoring wizyjny w szkołach: <u>ZSO Nr 17, ul. Fredry 65</u> Zakupiono i zamontowano 3 kamery kolorowe wraz z obiektywami, 1 zasilacz z okablowaniem. <u>ZSOI Nr 3, ul. Strakowa 3a</u> Zakupiono i zamontowano 3 kamery kolorowe, w tym jedną wandaloodporną oraz 1 zasilacz. <u>Gimnazjum Nr 34, ul. Potiebnia 7</u> Zakupiono i zamontowano 2 kamery zewnętrzne, 1 monitor, 1 konwerter VGA wraz z okablowaniem. <u>Szkoła Podstawowa Nr 47, ul. Myśliwska 64</u> Zakupiono i zamontowano 1 kamerę wewnętrzną i 1 zewnętrzną, 1 centralę alarmową wraz okablowaniem dł. 400 mb.
		754	75495	6050	ZSO Nr 11		8 300	8 300	100,0		Zbudowano monitoring wizyjny w ZSO Nr 11, w tym: zakupiono i zamontowano 1 zasilacz, 9 kamer wraz z okablowaniem dł. 500 mb.
II-1.4	Monitoring wizyjny placówek wychowania pozaszkolnego	754	75495	6050	MDK "DOM HARCERZA" ul.Reymonta 18		7 300	7 300	100,0		Wybudowano monitoring wizyjny w Ośrodku Rekreacji i Rehabilitacji Konnej w Olszanicy, ul. I. Kosmowskiej 12A, w tym: zamontowano 4 kamery, rejestrator cyfrowy, monitor wraz z okablowaniem dł. 320 mb.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2009 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2009 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2009 r.	31.12.2009 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II-1.5	Modernizacja obiektu JRG nr 5 przy ul.K.Wyki 3	754	75411	6050	KMPSP		294 300	294 298	100,0		Zmodernizowano dach trzech naw garażowych, w tym: wymieniono zużyte świetlilki dachowe i pokrycie hal garażowych o pow. 2 496 m ² oraz instalację odgromową.
II-1.6	Modernizacja Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Skawinie: w tym;						55 500	55 447	99,9		Wykonano termomodernizację i elewację części budynku JRG w Skawinie na pow. 198 m ² . Ogrodzono posesję na odcinku 94 mb.
	dotacja	754	75411	6050	KMPSP		35 000	35 000	100,0		
	dotacja	754	75495	6050	KMPSP		20 500	20 447	99,7		
II-1.7	Monitoring wizyjny przedszkoli	754	75495	6050	ZEO		10 000	9 552	95,5		Wybudowano monitoring wizyjny w Przedszkolu Nr 80, ul. Kotlarska 5a, w tym zakupiono i zamontowano rejestrator cyfrowy oraz 4 kamery do monitoringu zewnętrznego wraz z okablowaniem dl. 480 mb.
II-1.1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP, w tym:					1 975 000	3 176 600	3 176 043	100,0		<u>JRG 3</u> Zakupiono samochód ratownictwa wysokościowego. <u>JRG 4</u> Zakupiono średni samochód ratowniczo-gaśniczy 4x4. <u>JRG 5</u> Zakupiono zestaw kontenerowy. <u>JRG 7</u> Zakupiono nożyce. <u>JRG w Skawinie</u> Zakupiono samochód lekki rozpoznawczo-ratowniczy.
	środki własne Miasta	754	75411	6060	KMPSP		1 397 700	1 397 699	100,0		
	dotacja	754	75411	6060	KMPSP	1 975 000	1 743 900	1 743 622	100,0		
	dotacja	754	75495	6060	KMPSP		35 000	34 722	99,2		
II-1.2z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	6060	SMMK		7 000	7 000	100,0		Zakupiono skuter.
II-1.3z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji	754	75405	6170	OC		94 300	94 295	100,0		<u>Komisariaty Policji nr VI oraz VIII</u> Dofinansowano zakup samochodów. <u>Komisariat Policji nr VII</u> Zakupiono kserokopiarkę cyfrową. <u>Sekcja Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie</u> Zakupiono: 2 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem oraz 1 drukarkę laserową. <u>Sekcja Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie</u> Zakupiono: 1 projektor multimedialny wraz z oprzyrządowaniem. <u>Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie</u> Zakupiono: 1 kamerę wraz z oprzyrządowaniem i 1 projektor multimedialny wraz z oprzyrządowaniem. <u>Komenda Miejska Policji w Krakowie</u> Zakupiono 14 szt. radiotelefonów TETRA wraz z oprzyrządowaniem.

[illegible]

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2009 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2009 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2009 r.	31.12.2009 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III-1.4.1	Przebudowa ulic: Głogowej i Turowiec	600	60016	6050	ZIKiT		15 000	15 000	100,0		Rozpoczęto opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ulicy Głogowej na odcinku od ul. Górnickiego do ul. Turowiec oraz ul. Turowiec na odcinku od ul. Głogowej do kościoła.
III-1.4.2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IV	600	60016	6050	ZIKiT		44 500	44 500	100,0		Dobudowano oświetlenie w ul. Górnickiego, w tym: zamontowano 9 szt. słupów oświetleniowych, ułożono 70 mb kabla YAKY 4x30 mm i zabudowano 360 mb przewodu oświetleniowego.
III-1.4.3	Przebudowa ul. Bibickiej	600	60016	6050	ZIKiT		263 500	263 500	100,0		Przebudowano ulicę, w tym wykonano: - nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznej - 740 m ² , - wjazdy z kostki betonowej czerwonej - 127 m ² , - chodnik z kostki betonowej szarej - 278 m ² , - krawężniki betonowe - 454 mb, - obrzeża betonowe - 240 mb.
	Dzielnica V										
III-1.5.1	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy V	600	60016	6050	ZIKiT		86 000	86 000	100,0		Opracowano projekt budowlany i wykonawczy oraz wybudowano oświetlenie ul. Chocimskiej na odcinku o dł. 490 mb od ul. Lea do al. Kijowskiej. Opracowano projekt budowlany i wykonawczy oraz dobudowano oświetlenie ul. Za Targiem na odcinku o dł. 100 mb.
III-1.5.2	Przebudowa ul. Urzędniczej	600	60016	6050	ZIKiT		32 500	32 500	100,0		Wykonano opracowanie nowych podziałów geodezyjnych, złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU.
	Dzielnica VI										
III-1.6.1	Przebudowa skrzyżowania ulic Rydla - Bronowicka	600	60016	6050	ZIKiT	150 000					Zrezygnowano z realizacji zadania z uwagi na nieuregulowany stan prawny działek.
III-1.6.2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VI	600	60016	6050	ZIKiT		27 000	26 800	99,3		Dobudowano oświetlenie drogi dojazdowej do posesji przy ul. Złoty Róg (1 słup oświetleniowy) oraz na działce nr 107/2 obręb 47 Krowodrza na długości 110 mb (3 słupy oświetleniowe).
III-1.6.3	Przebudowa ul. Truskowskiego	600	60016	6050	ZIKiT		50 000	50 000	100,0		Rozpoczęto opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ulicy.
	Dzielnica VII										
III-1.7.1	Przebudowa ul. Jodłowej	600	60016	6050	ZIKiT	24 400	24 400				Nie opracowano projektu przebudowy ulicy w terminie określonym umową - będą naliczone kary umowne wykonawcy projektu.
III-1.7.2	Przebudowa ul. Leśmiana	600	60016	6050	ZIKiT	56 000	133 700	133 700	100,0		Opracowano projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ulicy, złożono wniosek o uzyskanie decyzji o ZRID oraz rozpoczęto opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy skrzyżowania z ul. Rzepichy.
III-1.7.3	Przebudowa ul. Pyłnej	600	60016	6050	ZIKiT	75 000	22 300	22 300	100,0		Rozpoczęto opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ulicy.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2009 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2009 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2009 r.	31.12.2009 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III-1.7.4	Przebudowa ul. Estreicherów	600	60016	6050	ZIKiT		373 200	373 182	100,0		Zaktualizowano projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ulicy na odcinku od ul. Grabowej na długości 176 mb. Przebudowano ulicę wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Sarnie Uroczysko na długości 99 mb, w tym wykonano: - nawierzchnię z kostki betonowej - 340 m ² , - nawierzchnię z asfaltobetonu - 22 m ² , - nawierzchnię z płyt ażurowych - 297 m ² , - krawężnik - 239 mb, - przebudowę oświetlenia na długości ok. 190 mb.
	Dzielnica VIII										
III-1.8.1	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII	600	60016	6050	ZIKiT		400 000	400 000	100,0		Opracowano projekt budowlany i wykonawczy oświetlenia ul. Zagumnie. Opracowano projekt budowlany i wykonawczy oraz dobudowano oświetlenie ulic: prof. Opalka i Wapowskiego. Dobudowano oświetlenie ulic: Żyznej, Nałkowskiej, Dziewiarzy, Maćka z Bogdańca, Heligundy, Tynieckiej, Pustelnia, Wielkanocnej, por. Emira, Babińskiego, Porfirowej, Zakrzowieckiej, Brücknera, Prażmowskiego, Komuny Paryskiej oraz na skrzyżowaniach ulic: Pszczelnej - Podhalańskiej - Magnolii i Turonia - Zbrojarzy.
III-1.8.2	Budowa parkingu przy ul. Bocznej	600	60016	6050	ZIKiT		170 300	170 300	100,0		Wybudowano parking, w tym wykonano: - nawierzchnię z kostki betonowej - 535 m ² , - krawężnik kamienny - 192 mb, - montaż słupa oświetleniowego.
III-1.8.3	Przebudowa ulic: Grzegorzewskiej, Rosistej	600	60016	6050	ZIKiT		200 000	200 000	100,0		Rozpoczęto przebudowę ulicy Grzegorzewskiej, w tym wykonano: - kanalizację deszczową - 125 mb, - nawierzchnię jezdni z kostki betonowej - 741 m ² , - krawężniki - 228 mb.
III-1.8.5	Budowa miejsc postojowych przy ul.Kobierzyńskiej	600	60016	6050	ZIKiT		204 700	204 700	100,0		Wybudowano miejsca postojowe, w tym wykonano: - nawierzchnię z kostki betonowej szarej - 232 m ² , - nawierzchnię z kostki betonowej kolorowej - 296 m ² , - krawężniki betonowe - 168 mb, - przykanalik - 16 mb, - studnie wodościekowe - 2 szt., - oświetlenie na długości ok. 100 mb.
	Dzielnica IX										
III-1.9.1	Przebudowa ul. Łukasińskiego	600	60016	6050	ZIKiT	70 000					Zrezygnowano z realizacji zadania z uwagi na protest mieszkańców.

[illegible]

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2009 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2009 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2009 r.	31.12.2009 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III-1.12.1	Przebudowa ul. Laskowej	600	60016	6050	ZIKiT		289 000	289 000	100,0		Przebudowano ulicę, w tym wykonano: - nawierzchnię z kostki betonowej - 909 m ² , - chodnik - 414 m ² , - wjazdy z kostki betonowej - 185 m ² , - przykanaliki z rur PCV ϕ 200 mm - 19 mb, - studnie ściekowe - 8 szt.
	Dzielnica XIII										
III-1.13.1	Rozbudowa ul. Koszykarskiej	600	60016	6050	ZIKiT		53 500	53 500	100,0		Opracowano projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ulicy na odcinku o długości 362 mb od ul. ks. Turka do działki nr 8/141 i złożono wniosek o uzyskanie decyzji o ZRID.
III-1.13.2	Rozbudowa ul. Golikowka boczna i ul. Mały Płaszów	600	60016	6050	ZIKiT		77 000	77 000	100,0		Opracowano projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ul. Golikówka - boczna na odcinku o długości 230 mb oraz ul. Mały Płaszów na odcinku o długości 190 mb.
III-1.13.3	Rozbudowa ul. ks. Stoszki	600	60016	6050	ZIKiT		44 000	43 981	100,0		Opracowano projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ulicy na odcinku o dł. 170 mb od ul. Szczygła do ul. Saskiej i złożono wniosek o uzyskanie decyzji o ZRID.
III-1.13.4	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIII	600	60016	6050	ZIKiT		77 500	77 500	100,0		Dobudowano oświetlenie ulic: Prokocimskiej, Żołnierskiej, Przewóz, Myśliwskiej, Rącznej - bocznej, Wrobela, Skromnej.
III-1.13.5	Przebudowa ul. Myśliwskiej	600	60016	6050	ZIKiT		4 000	4 000	100,0		Wykonano 2 szt. szyszan z elementów przykręcanych o pow. 8 m ² (przewężenie drogi) wraz z oznakowaniem na ul. Myśliwskiej przy Szkole Podstawowej Nr 47.
	Dzielnica XIV										
III-1.14.1	Przebudowa ul. Niepokalanej Marii Panny	600	60016	6050	ZIKiT	20 000	20 000	20 000	100,0		Dokończono opracowanie koncepcji przebudowy ulicy, uzyskano decyzję o ŚU.
III-1.14.2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIV	600	60016	6050	ZIKiT		160 000	160 000	100,0		Dobudowano oświetlenie ulic: bp. Tomickiego i Śliwkowej oraz przebudowano oświetlenie w os. 2 Pułku Lotniczego.
III-1.14.3	Budowa parkingu przy ulicy bez nazwy równoległej do ul. M. Dąbrowskiej	600	60016	6050	ZIKiT		12 000	12 000	100,0		Opracowano projekt budowlany i wykonawczy budowy parkingu oraz uzyskano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
III-1.14.5	Budowa miejsc postojowych w os. 2 Pułku Lotniczego	600	60016	6050	ZIKiT		33 000	33 000	100,0		Wybudowano miejsca postojowe w os. 2 Pułku Lotniczego przy bloku nr 46, w tym wykonano: - nawierzchnię z płyt ażurowych - 76 m ² , - krawężniki betonowe - 50 mb.
	Dzielnica XV										
III-1.15.1	Budowa parkingów i chodników na terenie Dzielnicy XV	600	60016	6050	ZIKiT		14 000	14 000	100,0		Wybudowano miejsca postojowe przy ul. Żaluskich, w tym wykonano: - nawierzchnię z płyt ażurowych - 60 m ² , - krawężniki betonowe - 20 mb.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2009 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2009 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2009 r.	31.12.2009 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III-1.15.2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XV	600	60016	6050	ZIKiT		100 000	100 000	100,0		Wykonano projekty budowlane i wykonawcze oraz dobudowano oświetlenie ulic: ks. Jancarza, ks. kard. Sapiehy oraz w os. 1000-lecia przy bloku nr 64 i w os. Oświecenia przy bloku nr 23. Przebudowano oświetlenie ulic: Wawelskiej, Parnickiego, Zjazdu Gnieźnieńskiego.
	Dzielnica XVI										
III-1.16.1	Przebudowa ul. Kaczeńcowej - bocznej	600	60016	6050	ZIKiT		124 000	124 000	100,0		Rozpoczęto przebudowę ulicy - zakupiono materiały budowlane.
	Dzielnica XVII										
III-1.17.1	Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ulic Architektów - Zielony Jar	600	60016	6050	ZIKiT		117 000	117 000	100,0		Wybudowano parking, w tym wykonano: - nawierzchnię z kostki betonowej - 201 m ² , - chodnik z kostki betonowej - 204 m ² , - zieleń - 75 m ² .
III-1.17.2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII	600	60016	6050	ZIKiT		200 000	200 000	100,0		Dobudowano oświetlenie ulic: Kirchmajera, Darwina, Soczyni, Jasia i Małgosi.
	Dzielnica XVIII										
III-1.18.1	Przebudowa ul. Jeziorko	600	60016	6050	ZIKiT	100 000	30 800	30 758	99,9		Dokończono opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ulicy wraz z infrastrukturą oraz złożono wniosek zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
III-1.18.2	Przebudowa ul. Sawy - Calińskiego	600	60016	6050	ZIKiT	100 000					Zrezygnowano z realizacji zadania z uwagi na zbyt późny termin uzyskania decyzji o ULICP.
III-1.18.3	Budowa parkingów i chodników na terenie Dzielnicy XVIII	600	60016	6050	ZIKiT	228 000	397 200	397 200	100,0		Dokończono opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy chodnika w ul. Wyciąskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Prawocheńskiego (prawa strona) do przystanku autobusowego. Opracowano projekt budowlany i wykonawczy I etapu przebudowy ulic: Kontryma, Flame, ks. Luzara, Pluty - Czachowskiego, Placu M. Turzyny. Opracowano projekty budowlane i wykonawcze budowy parkingów i chodników w osiedlach: Centrum A w rejonie klubu "Jędrus", Szkolnym na działce nr 43 obr. 45 Nowa Huta oraz przy ul. Rydza - Śmigłego w rejonie bloków nr 8,10, 11. Opracowano projekty budowlane i wykonawcze oraz wybudowano parkingi w osiedlach: Krakowiaków w rejonie budynków nr 5,6,7,7a (nawierzchnia z płyt ażurowych - 104 m ²), Kolorowym przed blokiem nr 23, 25, 26 (nawierzchnia z płyt ażurowych - 112 m ²).
III-3	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych					113 119 700	95 108 500	92 535 865	97,3	389 831	
III-3.1	Przebudowa ul. Konopnickiej	600	60015	6050	ZIKiT	7 400 000					Zakończono finansowanie robót wykonanych w latach 2007 - 2008.
	Przebudowa ul. Konopnickiej z budową wydzielonych pasów dla komunikacji zbiorowej	600	60004	6050	ZIKiT		2 325 600	2 325 517	100,0		
III-3.2	Przebudowa ul. Wielickiej	600	60015	6050	ZIKiT	9 000 000	8 983 000	8 983 000	100,0		Zakończono finansowanie robót wykonanych w latach 2007 - 2008.
III-3.3	Przebudowa mostu na potoku Sudół w ciągu ul. Łokietka wraz z dojazdami	600	60016	6050	ZIKiT	4 500 000	4 422 000	4 421 704	100,0		Zakończono finansowanie robót wykonanych w latach 2007 - 2008.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2009 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2009 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2009 r.	31.12.2009 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III-3.4	Przebudowa ul. św. Wawrzyńca	600	60016	6050	ZIKiT	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0		W dniu 30.04.2009 r. zakończono roboty. Rozliczono i zakończono finansowanie inwestycji.
		600	60016	6053	ZIKiT	5 000 000	2 500 000	2 500 000	100,0		
		600	60016	6053	ZIKiT		2 500 000	2 500 000	100,0		
III-3.5	Przebudowa ulic: Siwka, Podleskiej i Osiedle	600	60016	6050	ZIKiT	410 000	410 000	410 000	100,0		<u>ul. Osiedle</u> Wykonano roboty drogowe: - korytowanie, podbudowę - 623 m ² , - ułożono krawężnik - 157 mb, - ułożono chodnik z kostki betonowej - 219 m ² , - położono nawierzchnię bitumiczną - 623 m ² . <u>ul. Podleska</u> Wykonano roboty drogowe: - korytowanie, podbudowę - 540 m ² , - ułożono krawężnik - 150 mb, - ułożono chodnik z kostki betonowej - 136 m ² , - położono nawierzchnię bitumiczną - 540 m ² .
III-3.6	Budowa kładki pieszo-rowerowej Kazimierz - Podgórze	600	60016	6050		12 075 000	12 092 000	12 091 483	100,0		Rozpoczęto budowę kładki, przebudowę linii SN i wodociągu. Wykonano prace konserwatorskie kamiennych murów oporowych. Opracowano studium wykonalności.
		600	60016	6050	ZIKiT	12 075 000	6 092 000	6 091 483	100,0		
		600	60016	6053	ZIKiT		6 000 000	6 000 000	100,0		
III-3.7	Budowa kładki pieszo-rowerowej Kazimierz - Ludwinów	600	60016	6050	ZIKiT	5 300 000	1 537 000	1 536 958	100,0		Opracowano projekt budowlany i wykonawczy. Dnia 24.04.2009 r. uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę. Opracowano studium wykonalności.
		600	60016	6050	ZIKiT	5 300 000					
		600	60016	6053	ZIKiT		1 537 000	1 536 958	100,0		
III-3.8	Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich	600	60016	6050	ZIKiT	542 500	542 500	542 500	100,0		Zakończono I etap przebudowy ulicy - odcinek od działki 66/1 do działki 157/1. Wykonano: - nawierzchnię asfaltową - 4 727 m ² , - nawierzchnię z kostki brukowej (wjazdy) - 1 396 m ² , - chodnik z kostki brukowej - 2 344 m ² , - chodnik z płyt betonowych - 12 m ² , - studnie ściekowe - 27 szt., - przykanalik Ø 200 PCW - 140 mb, - studnie rewizyjne Ø 1200 - 21 szt., - progi zwalniające z PCW - 2 szt., - położono rurę z PCW - 346 mb, rurę VIPRO - 384 mb. Dokonano odbioru końcowego i przekazano inwestycję do użytkowania.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2009 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2009 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2009 r.	31.12.2009 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III-3.9	Przebudowa ul. Winnickiej	600	60015	6050	ZIKiT	9 600 000	9 600 000	9 599 111	100,0		Wykonano <u>roboty drogowe</u> : - nawierzchnię z asfaltobetonu - 9 841 m ² , - bariery ochronne stalowe - 180 mb, - przepust rurowy 2 x 1 200 - 11 mb, - umocnienie wlotów przepustu - 22 mb, - parking z kostki brukowej bet. "8" - 652 m ² , - chodnik z płyt betonowych 50x50 - 3 241 m ² , - wjazdy z kostki brukowej bet. "8" - 1 180 m ² , - zatokę autobusową - beton 277 m ² , - studnie ściekowe - 74 szt., - przykanalik Ø 200 PCW - 380 mb. Wykonano oświetlenie uliczne: - słup żelbet. ZN 10 - 47 szt., - oprawy SGS 150 W - 39 szt., - szafę sterowniczą - 1 kpl., - położono przewód ASXSn 2 x 25 - 1 570 mb. Wykonano kanalizację opadową z przyłączami: - rura Ø 500, 400, 300 VITROS - 1 411 mb, - studnie REW Ø 1500, 1200 - 65 szt., - rura Ø 160 PCW - 538 mb, - studnie REW Ø 1200 - 58 szt., - przyłącza kanalizacji opadowej do 58 posesji. Wykonano trawnik, nasadzono krzewy - 622 szt., drzewa 70 szt. Dokonano odbioru końcowego i przekazano inwestycję do użytkowania. Wykonano ścieżkę rowerową: - nawierzchnię z asfaltobetonu - 1 160 m ² .
III-3.10	Przebudowa ul. Drewnianej	600	60016	6050	ZIKiT	600 000	389 100	389 029	100,0		Przebudowano: - wodociąg - 163 mb, przyłącza - 7 szt., kanalizację opadową - 261 mb. Wykonano: - przykanalik - 23 mb, - studzienki ściekowe 8 szt, - chodnik z kostki brukowej - 440 m ² , - wjazdy z kostki brukowej - 670 m ² , - nawierzchnię z asfaltobetonu - 1 142 m ² , - oświetlenie uliczne (słupy oświetleniowe z oprawami - 3 szt.) na dł. 110 mb. Dokonano odbioru końcowego i przekazano inwestycję do użytkowania.
III-3.11	Przebudowa ulic w obrębie Starego Miasta, w tym rewitalizacja Placu Szczepańskiego					26 000 000	26 000 000	25 908 599	99,6		<u>Przebudowa ulic: Franciszkańskiej i Dominikańskiej</u> - opracowano projekt budowlany i wykonawczy. <u>Skrzyżowanie ulic: Sławkowska - Długa - Basztowa</u> - opracowano projekt zamienny sygnalizacji świetlnej. <u>Odbudowa ul. Szpitalnej po wykonaniu instalacji wodociągowej i gazowej (odcinek od ul. Mikołajskiej do ul. Basztowej)</u> Wykonano: - krawężniki - 886 mb, - jezdnię - 2 794 m ² , - chodnik - 1 716 m ² . Dokonano odbioru końcowego i przekazano inwestycję do użytkowania. <u>Przebudowa ul. św. Krzyża na odcinku od ul. św. Tomasza do Pl. Świętego Ducha</u> Wykonano: - chodnik - 657 m ² , - jezdnię - 1 050 m ² , - krawężniki - 391 mb. Dokonano odbioru końcowego i przekazano inwestycję do użytkowania. <u>Modernizacja ul. św. Jana (odbudowa ulicy po przebudowie sieci uzbrojenia podziemnego) na odcinku od Rynku Głównego do ul. św. Marka</u> Wykonano: - nawierzchnię jezdni z kostki kamiennej - 1 080 m ² , - nawierzchnię chodnika z kostki kamiennej - 1 266 m ² , - krawężnik - 560 mb. Dokonano odbioru końcowego i przekazano inwestycję do użytkowania.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2009 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2009 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2009 r.	31.12.2009 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		600	60016	6050	ZIKiT	26 000 000	13 000 000	12 908 599	99,3		<u>Modernizacja ul. św. Jana (odbudowa ulicy po przebudowie sieci uzbrojenia podziemnego) na odcinku od ul. św. Marka do ul. Piarskiej.</u> Wykonano: - nawierzchnię jezdni z kostki kamiennej - 771 m². Dokonano odbioru końcowego i przekazano inwestycję do użytkowania. <u>Pomnik Zwiastowania</u> - opracowano projekt budowlany i wykonawczy na budowę zaulka ul. Poselskiej wraz z lokalizacją cokołu Pomnika Zwiastowania. <u>Odtworzenie nawierzchni jezdni i chodników po modernizacji sieci uzbrojenia podziemnego ul. Szczepańskiego</u> Wykonano: - nawierzchnię chodnika - 469 m², - krawężnik - 172 mb, - nawierzchnię jezdni - 529 m². Dokonano odbioru końcowego i przekazano inwestycję do użytkowania. <u>Plac Szczepański.</u> Wykonano: - wykopy dla potrzeb służb archeologicznych, - demontaż istniejącej nawierzchni bitumicznej - 350 m², - koryto - 5 900 m², - podbudowę z kruszywa łamanego - 5 900 m², - nawierzchnię z kostki kamiennej - 5 900 m² , - ułożono rury ochronne AROT DUK 50 mm - 260 mb i AROT SRS 100 mm - 210mb, - wykonano fundamenty pod słupy oświetleniowe - 12 szt., - ułożono kabel YKY - 750 mb, - przyłączenie do sieci energetycznej (gniazda wtykowe dla zasilania imprez okolicznościowych i infrastruktury technicznej - fontanny), - 50 sztuk trumienek do pochówku szczątków ludzkich odkrytych podczas prac archeologicznych. Opracowano dokumentację projektową i wykonano izolację ścian Pałacu Sztuki.
III-3.12	Przebudowa Placu Matejki z przyległymi ulicami	600	60016	6050	ZIKiT	5 000 000	5 000 000	4 843 043	96,9		Zakończono finansowanie przebudowy Placu Matejki. ul. św Filipa Opracowano projekt wykonawczy przebudowy ulicy. ul. Warszawska na odcinku od ul. Szlak do Placu Matejki Wykonano: - prace związane z przebudową sieci gazowej, wodociągowej i elektrycznej, - roboty rozbiórkowe - 2 220 m², - koryto - 2 080 m², - podbudowę z kruszywa - 1 925 m², - nawierzchnię bitumiczną - 1 925 m² , - ułożono kabel YKY - 787 mb, - ustawiono fundamenty pod słupy oświetleniowe - 10 szt., - zamontowano: słupy oświetleniowe - CS 60-90/4 - 10 szt., - oprawy oświetleniowe ONYX2 - 10 szt., - studnie kablowe SK-1 - 10 szt., - maszty z konsolą sygnalizacyjną - 5 kpl., - sygnalizator dźwięku - 2 szt., - latarnie sygnał. 2x200 LED - 4 szt., - latarnie sygnał. 2x300 - 4 szt. Dokonano odbioru końcowego i przekazano inwestycję do użytkowania. Pomnik Jana Matejki na Plantach Krakowskich Przeprowadzono i rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji pomnika. Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych przy ul. Mogińskiej Wybudowano: - sygnalizację świetlną dla pieszych przy ul. Mogińskiej na wysokości ul. Kieleckiej-1 kpl.,

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2009 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2009 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2009 r.	31.12.2009 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III-3.13	Przebudowa ul. Zakopiańskiej	600	60015	6050	ZIKiT	5 895 200					Zgodnie z Uchwałą LXVII/883/09 RMK z dnia 1.04.2009 r. przeniesiono środki z zadania inwestycyjnego na zadanie bieżące "Utrzymanie i remonty dróg, chodników i obiektów inżynierskich" ze względu na charakter remontowy wykonywanych prac.
III-3.14	Rozbudowa infrastruktury drogowej w rejonie III Kampusu UJ	600	60016	6050	ZIKiT	5 400 000	2 067 200	1 813 412	87,7		Uzyskano decyzję o ZRID dla II etapu rozbudowy infrastruktury drogowej (28.11.2009 r.). Wykonano:- koryto - 8 000 m ² , - podbudowę - 9 949,1 m ² , - studzienki wodościekowe - 52 szt., - przykanaliki - 73 mb, - sączki podłużne - 342 mb. Dokonano odbioru końcowego i przekazano inwestycję do użytkowania. <i>Nie wykonano zasilania i oświetlenia ulicznego na kwotę 253 739 zł z uwagi na brak pozwolenia na budowę.</i>
III-3.15	Przebudowa ul. Ciecocińskiej	600	60016	6050	ZIKiT	1 000 000	822 000	821 949	100,0		Przebudowano ulicę wraz z infrastrukturą. Wykonano: - kanalizację opadową - 158 mb, - studnie rewizyjne - 8 szt., - nawierzchnię jezdni z asfaltobetonu - 1 377 m ² , - chodniki z kostki betonowej szarej - 854 m ² , - nawierzchnię wjazdów z kostki betonowej czerwonej - 518 m ² , - krawężniki betonowe - 512 mb, - obrzeża betonowe - 643 mb, - studnie ściekowe - 12 szt., - przykanalik - 47 mb, - przebudowano: linię ŚN i oświetlenie uliczne - 200 mb, - sieć wodociagową - 245 mb, - kanalizację teletechniczną - 200 mb, - gazociąg - 1 kpl. Nasadzono drzewa i krzewy - 248 szt., wykonano trawniki - 914 m ² . Dokonano odbioru końcowego i przekazano inwestycję do użytkowania.
III-3.16	Budowa parkingu przy ul. ks. J. Popiełuszki	600	60016	6050	ZIKiT	300 000					Zrezygnowano z realizacji zadania w roku 2009 zgodnie z Uchwałą Nr LXXXV/1125/2009 RMK z dnia 18.11.2009 r.
III-3.17	Połączenie al. 29 Listopada z ul. Felińskiego	600	60016	6050	ZIKiT	400 000	236 700				<i>Z powodu braku zgody właścicieli działek, na których przewidziano lokalizację zbiornika retencyjnego koniecznego do odprowadzenia wód opadowych z powierzchni drogi, nie wykonano zakresu rzeczowego zadania.</i>
III-3.18	Przebudowa ul. Bartla	600	60016	6050	ZIKiT	500 000					Zrezygnowano z realizacji zadania z uwagi na niedostarczenie dokumentacji projektowej wraz z decyzją pozwolenia na budowę przez Stowarzyszenie Zielona Strefa Przedsiębiorczości "Businnes Park Zawila"(zgodnie z zawartym porozumieniem) - Uchwała Nr LXXX/1054/2009 RMK z dnia 9.09.2009 r.
III-3.19	Przebudowa ul. Prostej	600	60016	6050	ZIKiT	100 000					Z uwagi na niewystarczające środki finansowe zrezygnowano z realizacji zadania w roku 2009 zgodnie z Uchwałą Nr LXXXV/1125/2009 RMK z dnia 18.11.2009 r.
III-3.20	Przebudowa ul. Do Fortu	600	60016	6050	ZIKiT	120 000	47 800	47 800	100,0		Opracowano projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ulicy.
III-3.21	Przebudowa skrzyżowania ul. Mikołajczyka, ul. Srebrnych Orłów i ul. Piasta Kołodzieja na rondo	600	60016	6050	ZIKiT	500 000	147 500	147 489	100,0		Opracowano wariantową, wielobranżową koncepcję przebudowy skrzyżowania ulic: Mikołajczyka, Srebrnych Orłów i Piasta Kołodzieja oraz koncepcję na budowę przedłużenia ul. Obrońców Warszawy do ul. Srebrnych Orłów z włączeniem na prawe skrzytę. Uzyskano decyzję o ŚU - 30.11.2009 r. Opracowano wariantową analizę możliwości rozbudowy ul. Piasta Kołodzieja na odcinku od Ronda Piastowskiego do ul. Powstańców.
III-3.22	Przebudowa ul. Mączyńskiego	600	60016	6050	ZIKiT	80 000	62 800	62 708	99,9		Opracowano projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy ul. Mączyńskiego na odcinku od ul. Miodońskiego do ul. Warownej.
III-3.23	Przebudowa ulic: Homolacsa, Welońskiego, Gałęzowskiego	600	60016	6050	ZIKiT	170 000	72 000	72 000	100,0		Opracowano projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ul. Homolacsa.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2009 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2009 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2009 r.	31.12.2009 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III-3.24	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi z odwodnieniem (V etap)	600	60016	6050	ZIKiT	327 000	255 000	120 000	47,1		Z uwagi na wydłużający się termin uzyskania decyzji o ŚU w roku 2009 nie było możliwości złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID. W związku z powyższym zawarte uprzednio umowy nie zostały zrealizowane w pełnym zakresie. Wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy określiła, na podstawie zaawansowania prac, protokołem odbiorczym komisja dnia 16.12.2009 r. Wydłużający się termin uzyskania decyzji o ŚU jest wynikiem konieczności przeprojektowania odwodnienia ul. Podłącze na odcinku od ul. Królowej Jadwigi do linii pierwszego ogrodzenia.
III-3.25	Przebudowa al. Dygasińskiego	600	60016	6050	ZIKiT	200 000	89 100	89 060	100,0		Opracowano projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ulicy na odcinku od ul. Smolarzy do ul. Bieżanowskiej wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia.
III-3.26	Przebudowa ul. Solarzy	600	60016	6050	ZIKiT	50 000	50 000	49 994	100,0		Wykonano prace geodezyjne celem wytyczenia trasy kanalizacji opadowej, wytyczono granice pasa drogowego, uzupełniono ubytki w nawierzchni drogi. Dokonano odbioru końcowego i przekazano inwestycję do użytkowania.
III-3.27	Przebudowa ul. Siemomysła	600	60016	6050	ZIKiT	100 000	71 500	71 404	99,9		Opracowano projekt wykonawczy przebudowy ulicy, złożono wniosek zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych - 30.11.2009 r.
III-3.28	Budowa połączenia ul. Kordiana z ul. Bojki	600	60016	6050	ZIKiT	500 000	218 000	218 000	100,0		Opracowano dokumentację projektową, przebudowy i rozbudowy istniejącej ul. Kordiana oraz budowy połączenia ul. Kordiana z ul. Tuchowską wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia. Złożono wniosek o uzyskanie decyzji o ZRID - 15.12.2009 r.
III-3.29	Budowa połączenia drogowego ul. Reduty z ul. ks. Jancarza	600	60016	6050	ZIKiT	500 000					W trakcie uprawomocniania się decyzji ULD wpłynęło odwołanie, które zostało przesłane do Urzędu Wojewódzkiego, gdzie został wszczęty tryb odwoławczy. Z uwagi na przedłużający się termin rozstrzygnięcia odwołania zrezygnowano z realizacji zadania w roku 2009 zgodnie z Uchwałą Nr LXXXV/1125/2009 RMK z dnia 18.11.2009 r.
III-3.30	Przebudowa dróg związanych z organizacją "EURO 2012"	600	60016	6050	ZIKiT	5 500 000	2 213 700	760 634	34,4	241 081	<u>ul. Reymonta i ul. Piastowska</u> W związku z przedłużającym się terminem otrzymania decyzji o ŚU nastąpiło opóźnienie w opracowaniu projektu budowlanego i wykonawczego. Dnia 29.12.2009 r. umowa z wykonawcą została rozwiązana. Wynagrodzenie należne wykonawcy za część wykonanego przedmiotu umowy określono protokołem odbiorczym na podstawie stopnia zaawansowania prac. <u>al. Kijowska i ul. Czarnowiejska</u> W związku z przedłużającym się terminem otrzymania decyzji o ŚU nastąpiło opóźnienie w opracowaniu projektu budowlanego i wykonawczego. Dnia 18.11.2009 r. podpisano aneks zmieniający termin wykonania umowy na dzień 31.03.2010 r. W roku 2009 wydatkowano kwotę 564 000 zł. Zakończenie przygotowania i rozpoczęcie przebudowy ul. Czarnowiejskiej zaplanowano w budżecie Miasta na rok 2010, a finansowanie zadania przewidziano przy współudziale środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. <u>ul. Nawolki</u> W związku z przedłużającym się terminem otrzymania decyzji o ŚU nastąpiło opóźnienie w opracowaniu projektu budowlanego i wykonawczego. Dnia 29.12.2009 r. umowa z wykonawcą została rozwiązana. Wynagrodzenie należne wykonawcy za część wykonanego przedmiotu umowy określono protokołem odbiorczy <u>ul. Buszka i przedłużenie ul. Przybyszewskiego</u> W związku z przedłużającym się terminem otrzymania decyzji o ŚU nastąpiło opóźnienie w opracowaniu projekt

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2009 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2009 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2009 r.	31.12.2009 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											<u>ul. Mydlnicka</u> W związku z przedłużającym się terminem otrzymania decyzji o ŚU nastąpiło opóźnienie w opracowaniu projektu budowlanego i wykonawczego, dnia 29.12.2009 r. umowa z wykonawcą została rozwiązana. Wynagrodzenie należne wykonawcy za część wykonanego przedmiotu umowy określono protokołem odbiorczym na podstawie stopnia zaawansowania prac.
III-3.31	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta	600	60016	6050	ZIKiT	1 000 000	746 000	736 111	98,7		<u>Trasa rowerowa nr 2 - od ul. Wybickiego do granic Miasta</u> - opracowano korektę koncepcji trasy rowerowej. <u>Ścieżka rowerowa wzdłuż al. Jana Pawła II na odcinku od Placu Centralnego im. Reagana do ul. Klasztornej</u> - opracowano projekt budowlany i wykonawczy budowy ścieżki rowerowej. <u>Ścieżka rowerowa od Toru Kajakarstwa do ul. Promowej</u> - opracowano projekt budowlany i wykonawczy dla ścieżki oraz projekt budowlany i wykonawczy dla połączenia kładki pieszo - rowerowej na Stopniu Wodnym Kościuszkowski. <u>Obejście przystanku autobusowego pn. "Marii Dąbrowskiej"</u> - opracowano projekt budowlany i wykonawczy ścieżki rowerowej na obejściu przystanku autobusowego pn. "Marii Dąbrowskiej" wraz z projektem organizacji ruchu dla odcinka od ul. Hynka do ul. Medweckiego. Zaktualizowano studium tras rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Zamontowano dwie sztuki stojaków rowerowych naprzeciwko Akademii Sztuk Pięknych na Placu Matejki. W rejonie <u>ul. Tynieckiej</u> wykonano: - umocnienie skarpy obwałowań wiślanych kratą ażurową - 631 m ² , - przyk <u>Al. Bora Komorowskiego</u> Wykonano: - prace modernizacyjne dostosowujące istniejące chodniki do ruchu rowerowego, w tym: chodnik z Dokonano odbioru końcowego i przekazano inwestycję do użytkowania. <u>Al. Pokoju</u> Wykonano: - chodnik z płyt betonowych - 40 m ² , nawierzchnię z kostki betonowej - 22 m ² , nawierzchnię z asfal Dokonano odbioru końcowego i przekazano inwestycję do użytkowania. <u>Rejon ul. Do Groty - ul. Tynieckiej</u> - wykonano nawierzchnię bitumiczną - 126 m ² . Dokonano odbioru końcowego i przekazano inwestycję do użytkowania.
III-3.32	Przebudowa al. 29 Listopada	600	60016	6050	ZIKiT	2 100 000	2 100 000	2 100 000	100,0		Przebudowano 350 mb ulicy od ul. Powstańców w stronę granicy miasta. Wykonano: - krawężnik ze ściekiem 830 mb, - chodnik z kostki betonowej - 1 240 m ² , - nawierzchnię bitumiczną - 3 450 m ² .
III-3.33	Przebudowa al. Beliny - Prażmowskiego	600	60016	6050	ZIKiT	200 000	175 000			148 750	Opracowano projekt budowlany i wykonawczy przebudowy alei. Zakres rzeczowy zadania został wykonany.
III-3.34	Przebudowa ul. Smoleńskiego	600	60016	6050	ZIKiT	500 000	277 400	277 306	100,0		Opracowano projekt budowlany i wykonawczy oraz złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2009 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2009 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2009 r.	31.12.2009 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III-3.35	Przebudowa ulic: Myślenickiej, Niewodniczańskiego, Krzyżańskiego	600	60015	6050	ZIKiT	1 000 000	796 000	744 000	93,5		Opracowano projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy ul. Myślenickiej wraz z budową kanalizacji opadowej, odwodnieniem, przekładkami kolidującego uzbrojenia. <i>Porozumieniem z dnia 4.12.2009 r. obniżono kwotę umowy o 52 000 zł z uwagi na zmniejszenie zakresu umowy o wykonanie opracowania regulacji stanów prawnych i podziału działek.</i>
III-3.36	Przebudowa ulic: Obróńców Modlina, Biskupińskiej, Plk. Dąbka	600	60016	6050	ZIKiT	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0		Przebudowano ul. Biskupińską na odcinku od skrzyżowania z ul. Plk. Dąbka do tarczy skrzyżowania z ul. Obróńców Modlina wraz z zatoką autobusową przy ul. Biskupińskiej. Wykonano: - krawężniki - 270 mb, - ściek przykrawężnikowy - 270 mb, - nawierzchnię jednego peronu przystankowego, - udrożniono kratki ściekowe - 6 szt.
III-3.37	Przebudowa ulic na terenie Dzielnicy XIV	600	60016	6050	ZIKiT	250 000	63 100	63 094	100,0		<u>ul. Poleska, Dolnomłyńska</u> Opracowano projekty budowlane dla I etapu przebudowy ulic. <u>ul. Niepokalanej Marii Panny</u> Opracowano koncepcję przebudowy ulicy wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o ŚU. Złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU.
III-3.38	Przebudowa ul. Powstańców Śląskich	600	60015	6050	ZIKiT		35 000	35 000	100,0		Opracowano studium wykonalności dla projektu "Przebudowa ulicy Powstańców Śląskich w Krakowie" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w latach 2004 - 2006, działanie 1.1 pn. "Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego".
III-3.39	Przebudowa ul. Powstańców	600	60015	6050	ZIKiT		35 000	35 000	100,0		Opracowano studium wykonalności dla projektu "Przebudowa ulicy Powstańców w Krakowie" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w latach 2004 - 2006, działanie 1.1 pn. "Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego".
III-3.40	System obsługi strefy płatnego parkowania	600	60095	6050	ZIKiT		3 270 600	3 270 555	100,0		Zakończono II etap inwestycji. Zainstalowano w I i II etapie realizacji inwestycji 315 szt. parkomatów. Dokonano odbioru końcowego i przekazano inwestycję do użytkowania.
III-3.41	Budowa nowego odcinka ul. Księcia Józefa (obejście Przegorzał)						15 100	15 000	99,3		Wykonano promocję zrealizowanego zadania zgodnie z wymogami UE.
	środki własne Miasta	600	60016	6059	ZIKiT		6 700	6 643	99,1		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	6058	ZIKiT		8 400	8 357	99,5		
III-3.42	Przebudowa Placu Wolnica	600	60016	6050	ZIKiT		25 000	25 000	100,0		Rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania Placu, wypłacono nagrody i wyróżnienia.
III-3.43	Przebudowa ul.Rzepakowej	600	60016	6050	ZIKiT		2 000 000	1 994 201	99,7		Przebudowano ulicę w zakresie nawierzchni na odcinku od ul. Igołomskiej do ul. Prawocheńskiego oraz od pętli autobusowej w kierunku ul. Prawocheńskiego.
III-3.44	Budowa wiat przystankowychna terenie Dzielnicy XVIII	600	60016	6050	ZIKiT		35 000	34 404	98,3		Wykonano i zamontowano wiaty przystankowe typu "Prima Nowa": ul. Rzepakowa (Świetlica) - wiatą dwuprzęsłowa, ul. Branicka (Branice - 1) - wiatą dwuprzęsłowa, ul. Jeziorko (Ruszcza) - wiatą trójpłaszczywną.
III-3.45	Budowa parkingów na terenie Dzielnicy XVIII	600	60016	6050	ZIKiT		1 880 800	1 880 800	100,0		Wybudowano miejsca parkingowe przy al. Jana Pawła II od ul. Biskupa Padniewskiego do Placu Centralnego im. Reagana. Wybudowano miejsca postojowe przy al. Jana Pawła II po obu stronach od ul. Bulwarowej do Placu Centralnego im. Reagana. Opracowano projekt budowlany i wykonawczy na budowę miejsc parkingowych przy al. Róż wzdłuż os. Zielonego.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2009 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2009 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2009 r.	31.12.2009 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III-4	Odtworzenie torowisk tramwajowych oraz podstacji trakcyjnych						71 900	69 541	96,7		
III-4.1	Przebudowa węzła rozjazdów Dietla - Starowiślna wraz z linią tramwajową na odcinkach ul. Sebastiana - ul. Blich oraz węzeł Poczta Główna - ul. Dietla	600	60004	6050	ZIKiT		71 900	69 541	96,7		Opracowano studium wykonalności, zgodnie z wymogami UE.
IV	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					2 000 000	2 000 000	1 998 065	99,9		
IV-1	Program cmentarnictwa					2 000 000	2 000 000	1 998 065	99,9		
IV-.1.1	Cmentarz Rakowicki - modernizacja infrastruktury i budowa kolumbarium	710	71035	6210	ZCK	100 000	100 000	99 984	100,0		Zmodernizowano 265 m ² nawierzchni alejek.
IV-.1.2	Cmentarz Prądnik Czerwony	710	71035	6210	ZCK	1 900 000	1 900 000	1 898 081	99,9		Wybudowano 8 908 m ² nowych alejek i ciągów pieszych. Urządzono zieleni (nasadzono drzewa i krzewy).
V	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					20 947 000	16 975 700	15 926 101	93,8	810 075	
V-1	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej					13 147 000	12 657 700	12 617 669	99,7		
V-1.1	Rewaloryzacja Parku Jordana	900	90004	6050	ZIKiT	1 500 000	43 000	42 790	99,5		Opracowano: studium wykonalności, przedmiary i kosztorysy dla części III etapu kompleksowej rewaloryzacji parku.
V-1.2	Rewaloryzacja Stoków Wzgórza Wawelskiego					500 000	1 168 000	1 167 491	100,0		<u>Oświetlenie przestrzeni pod Mostem Dębnickim i Mostem Grunwaldzkim.</u> Zamontowano 10 opraw tunelowych wraz z okablowaniem dł. 310 mb oraz rurami osłonowymi dł. 280 mb. Wymiana instalacji oświetleniowej Bulwarów: Czerwieńskiego, Inflanckiego, Poleskiego oraz Wołyńskiego. Zakupiono i zamontowano łącznie: 7 lamp oświetleniowych, 345 szt. opraw oświetleniowych, 110 szt. słupów oświetleniowych wraz z fundamentami, 40 szt. wysięgników i kabel oświetleniowy dł. 3 730 mb. <u>Wykonanie oświetlenia Bulwaru Inflanckiego na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Skawińskiej.</u> Opracowano dokumentację projektową budowlaną i wykonawczą. Zakupiono i zamontowano: 31 słupów, 61 opraw oświetleniowych i kabel dł. 1 900 mb. <u>Uzupełnienie iluminacji Zamku Królewskiego na Wawelu.</u> Zakupiono i zamontowano: 2 szafy oświetleniowe, 2 słupy, 502 szt. naświetlaczy doziemnych wraz z 4 masztami i kabel dł. 9 360 mb.
		900	90004	6050	ZIKiT	500 000					
		900	90015	6050	ZIKiT		1 168 000	1 167 491	100,0		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2009 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2009 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2009 r.	31.12.2009 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V-1.3	Małopolski System Informacji Turystycznej w ramach budowy Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Krakowie	900	90095	6050	ZIKiT	9 200 000	9 200 000	9 200 000	100,0		<u>Wykonano stan surowy otwarty obiektu Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego bez płyty stropowej w tym:</u> - roboty ziemne 4 800 m ³ , - demontaż istniejącej nawierzchni betonowej o pow. 14 565 m ² , - podbudowę 10 500 m ² , - płytę fundamentową 361 m ² oraz ściany żelbetowe 420 m ² . <u>Wykonano roboty drogowe w tym:</u> - sieć wodociagową dł. 502 mb, - 1 przyłącze wodociagowe, - kanalizację opadową dł. 188 mb. Zdemontowano 345 mb istniejącej sieci ciepłej i wykonano nową na odcinku o dł. 165 mb. Przebudowano gazociąg niskoprężny o dł. 537 mb. Zabezpieczono wały Wisły przez palowanie na odcinku o dł. 540 mb.
V-1.4	Modernizacja Krakowskiego Ogrodu Zoologicznego	925	92504	6050	BI	50 000					Zrezygnowano z realizacji zadania.
V-1.5	Zagospodarowanie Plant Mistrzejewickich	900	90004	6050	ZIKiT	380 000	380 000	379 999	100,0		<u>Aleiki</u> Wymieniono nawierzchnię asfaltową istniejącego chodnika na kostkę brukową o łącznej pow. 1 084 m ² oraz wykonano obrzeża trawnikowe o dł. 500 mb. <u>Skate – Park</u> Uzyskano prawomocną decyzję o WZ, opracowano projekt budowlany i wykonawczy, złożono wniosek o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. <u>Amfiteatr</u> Zmodernizowano istniejącą konstrukcję stalową o pow. 40 m ² oraz wymieniono podłogę drewnianą na nową o pow. 62 m ² .
V-1.6	Zagospodarowanie terenu nad Zalewem Bagry przy ul. Bagrowej	900	90004	6050	ZIKiT	47 000	37 000	37 000	100,0		Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu w rejonie ul. Bagrowej (odcinek od ul. Koziej do istniejącej kładki) w zakresie: miejsc postojowych, małej architektury i zieleni. Złożono wniosek o uzyskanie decyzji o WZ. Odnowiono piaszczystą plażę nad Zalewem Bagry o pow. 1 060 m ² .
V-1.7	Park Decjusza	900	90004	6050	ZIKiT	270 000					Zrezygnowano z realizacji zadania z uwagi na trudności z uzyskaniem decyzji o WZ związane z trwającą procedurą sądową zaskarżonej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
V-1.8	Fort Batowice - zagospodarowanie terenu	900	90004	6050	ZIKiT	400 000	392 400	392 316	100,0		Zagospodarowano teren wokół Fortu Batowice Wykonano: - nawierzchnię asfaltową alejek o łącznej pow. 1 449 m ² .
V-1.9	Budowa obiektów kubaturowych w parkach	900	90095	6050	ZIKiT	100 000	250 000	249 656	99,9		<u>Strzelnica sportowa w Parku Strzeleckim</u> Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Rozbudowano i wyposażono istniejący budynek o kubaturze 2 091 m ³ stanowiący zaplecze treningowo - organizacyjne KS Cracovia w Parku im. Jordana.
V-1.10	Rozbudowa schroniska dla zwierząt	900	90095	6050	BI	150 000	48 400	48 312	99,8		Opracowano koncepcję i projekt budowlany rozbudowy schroniska dla zwierząt.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2009 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2009 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2009 r.	31.12.2009 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V-1.11	Park Jerzmanowskiego	900	90095	6050	ZIKiT	300 000	300 000	285 777	95,3		Wybudowano pomnik Erazma Józefa Jerzmanowskiego. Zagospodarowano teren zielony wokół pomnika, w tym: wykonano ogrodzenie o dł. 95 mb, ułożono płyty i kostkę granitową o łącznej powierzchni 57 m ² .
V-1.12	Park Dąbie	900	90004	6050	ZIKiT	250 000	175 700	174 746	99,5		Wykonano: - nawierzchnię z kostki brukowej o pow. 290 m ² , - przeprowadzono nasadzenia krzewów i drzew w ilości 1 046 szt.- założono trawnik parkowy wraz z łąką o pow. łącznej 0,072 ha, - okablowanie o dł. 260 mb. Zakupiono ławki i kosze (po 6 szt.) oraz słupy oświetleniowe wraz z oprawami (po 7 szt.).
V-1.13	Zagospodarowanie Placu Inwalidów wraz z Pomnikiem Orła Białego	900	90095	6050	ZIKiT		200 000	200 000	100,0		Opracowano koncepcję parkingu podziemnego i wstępny projekt pomnika. Złożono wniosek o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
V-1.14	Budowa pomnika upamiętniającego odzyskanie niepodległości w 1918 r.	900	90095	6050	ZIKiT		1 000	976	97,6		Opracowano plan sytuacyjno-wysokościowy obejmujący obszar Placu Niepodległości.
V-1.15	Budowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII	900	90004	6051	ZIKiT		462 200	438 606	94,9		<u>os. Wróżeńce, os. Wyciąże</u> Zmodernizowano 2 ogródki o łącznej pow. 1 414 m ² , w tym: przeprowadzono nasadzenia drzew i krzewów, wykonano ogrodzenia o łącznej dł. 157 mb oraz doposażono w urządzenia zabawowe (huśtawki, piaskownice, karuzele, bujaki). <u>os. Chałupki, os. Pleszów</u> Doposażono 2 ogródki o łącznej pow. 2 980 m ² w urządzenia zabawowe (stół pingpongowy, słupki do siatkówki i tenisa, grill, stolik do gry w szachy oraz karuzele). <u>os. Ruszcza, os. Kościelniki, os. Lesisko</u> Opracowano dokumentację projektową zagospodarowania działek na ogródki jordanowskie. <u>os. Mogiła</u> <i>W ramach zadań kompensacyjnych na terenie Dzielnicy XVIII, wprowadzono dodatkowo na teren działki nr 504 obr. 46 Nowa Huta usytuowanie boiska wielofunkcyjnego. Ze względu na zmianę zagospodarowania działki odstąpiono od opracowania dokumentacji projektowej budowy ogródka jordanowskiego przy ul. Bardosa, ponieważ dokumentację projektową obu zadań należy opracować w koordynacji.</i>
V-2	Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych						3 538 300	2 585 277	73,1	810 075	
V-2.1	Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych						3 538 300	2 585 277	73,1	810 075	Zrealizowano 38 zadań, w tym wykonano:
	środki własne Miasta	900	90095	6050	ZIKiT		3 000 000	2 051 377	68,4	810 075	- 12 zadań obejmujących swym zakresem 52 szt. przyłączy wodociagowych i podłączono do wodociągu 58 posesji;
	środki inicjatora	900	90095	6050	ZIKiT		538 300	533 900	99,2		- 26 zadań obejmujących swym zakresem 268 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej i podłączono do kanalizacji 274 posesje. Sprawozdanie z realizacji zadania wg załącznika Nr 2.2.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2009 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2009 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2009 r.	31.12.2009 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V-3	Program gospodarki odpadami					6 800 000	340 000	310 025	91,2		
V-3.1	Gospodarka odpadami na terenie Miasta Krakowa - Zbiornice Punkty Gromadzenia Odpadów	900	90002	6056	ZIKiT	6 800 000	340 000	310 025	91,2		Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę ZPGO Nr 1 przy ul. Nowohuckiej. Przeprowadzono promocję reklamowo-filmową projektu ZPGO zgodnie z wymogami UE. Zrealizowano zakres rzeczowy za mniejsze środki finansowe.
	środki własne Miasta					2 000 000	340 000	310 025	91,2		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90002	6055	ZIKiT	4 800 000					
V-4	Program ochrony przeciwpowodziowej					1 000 000	439 700	413 130	94,0		
V-4.1	Kanalizacja opadowa os. Rybitwy - Przewóz	900	90095	6050	ZIKiT	1 000 000	389 700	363 377	93,2		Opracowano projekt budowlany budowy kanalizacji opadowej, odwodnienia, oświetlenia,przekładek kolidującego uzbrojenia wraz z rozbudową ul. Rybitwy na odcinku od ul. Albatrosów do ul. Szparagowej i od ul. Rybitwy do ul. Półlanki. Złożono wnioszek o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wystąpiono o uzgodnienia branżowe. <i>Nie uzyskano decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z powodu braku pozwolenia wodno prawnego. Przyczyną jest nieuregulowany stan prawny działki, który uniemożliwia odprowadzenie wód opadowych do istniejącego rowu melioracyjnego. W związku z powyższym nie zakończono opracowania projektu wykonawczego.</i>
V-4.1 z	Zakupy inwestycyjne ZIKiT	900	90095	6060	ZIKiT		50 000	49 753	99,5		Zakupiono: 2 silniki przyцепne do łodzi wraz z osprzętem i 1 router sieciowy typ CISCO 1801.
VI	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					10 077 100	9 719 690	9 363 441	96,3		
VI-1	Program pozyskiwania mieszkań					10 077 100	9 719 690	9 363 441	96,3		
VI-1.1	Przebudowa budynku hotelowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul.Kantorowickiej	700	70095	6050	ML	500 000	83 570	83 570	100,0		Opracowano projekt budowlany i wykonawczy przebudowy budynku hotelowego na cele mieszkalne. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę w dniu 20 sierpnia 2009 r.
VI-1.2	Pozyskanie lokali mieszkalnych w szczytowych partiach budynków 11A i 11B w os. Złotej Jesieni	700	70095	6050	ZBK	1 200 000	2 820	2 820	100,0		Przeszacowano kosztorys inwestorski.
VI-1.3	Przebudowa budynku w os. Na Wzgórzach 39A na potrzeby tymczasowych lokali mieszkalnych	700	70095	6050	ZBK	288 300	242 300	240 054	99,1		Przebudowano budynek dawnego Domu Kultury w os. Na Wzgórzach 39A na 7 tymczasowych lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 195 m ² . Wykonano roboty dodatkowe i uzupełniające (modernizacja chodników, modernizacja kominów, wzmocnienie fundamentów, modernizacja instalacji c.o., c.w.u., grzejników).
VI-1.4	Pozyskanie lokali mieszkalnych, os. Sportowe 23	700	70095	6050	ZBK	88 800	68 800	66 986	97,4		Przebudowano sklep na 3 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 138 m ² . Wykonano roboty dodatkowe i uzupełniające (biały montaż, podłogi).
VI-1.5	Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych	700	70095	6050	ML	8 000 000	9 281 000	8 929 614	96,2		Zakupiono 29 lokali mieszkalnych przy ul. Felińskiego 20 i 22 o łącznej powierzchni 1314 m ² oraz 46 lokali mieszkalnych przy ul. Babińskiego 23b, 23c, 23d o łącznej powierzchni 1 771 m ² . Uregulowano zapłatę za pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji pn. "Zespół budynków komunalnych zlokalizowanych w Krakowie przy ul.Jezioro".
VI-1.1z	Zakupy inwestycyjne ZBK	700	70004	6060	ZBK		41 200	40 397	98,1		Zakupiono: serwer bazy danych, urządzenie wielofunkcyjne - A3 kolor, zestaw komputerowy. Zakupiono i zainstalowano urządzenia klimatyzacyjne.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2009 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2009 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2009 r.	31.12.2009 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VII	OŚWIATA I WYCHOWANIE					23 321 000	26 001 002	25 572 225	98,4		
VII-1	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych					23 321 000	26 001 002	25 572 225	98,4		
VII-1.1	Szkola Podstawowa Nr 62, ul. Ćwikłowa 1	801	80101	6050	ZEO Zachód	500 000	490 600	490 587	100,0		Zakupiono pierwsze wyposażenie : <u>sali gimnastycznej</u> - stojaki na piłki 5 szt., ławeczki gimnastyczne 8 szt., materace gimnastyczne 14 szt., skrzynię gimnastyczną, koziół gimnastyczny, piłki różne rodzaje 131 szt., zestawy do unihokeja, stoły do tenisa 6 szt., zestawy do badmintona 4 komplety, piłki lekarskie 25 szt., pacholki 40 szt., siatkę ochronną zew. 100 m², siatkę ochronną wew. 118 m², ścianki wspinaczkowe, <u>sal dydaktycznych</u> - szafę, zestawy szatniowe 6 szt., szatnie wiszące 16 szt., szafy 10 szt., wyposażenie gabinetu lekarskiego, szafa regał, blat ze zlewozmywakiem, zestawy siedzisk na korytarz 2 komplety, krzesła 280 szt., stoliki 26 szt., rolety okienne 23 szt., gabloty 3 szt., tablice korkowe 4 szt., tablicę tryptyk, tablicę interaktywną, wózki do sprzątania 2 szt., telewizor, ekrany ścienne 2 szt., <u>pionu żywieniowego</u> - magazyn warzyw (regal, palety magazynowe 2 szt.), obieralnia warzyw (stół 2-komorowy, separator obierzyn, obieraczka do ziemniaków), odkaźalnia jaj (stół do pracy, naświetlacz do jaj, chłodziarka), magazyn produktów suchych (regaly magazynowe, szafa chłodnicza), przygotowalnia (szafa chłodnicza)
		801	80101	6053	ZEO Zachód	500 000	250 000	250 000	100,0		
		801	80101	6053	ZEO Zachód		240 600	240 587	100,0		
VII-1.2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2, os. Teatralne 35 - budowa sali gimnastycznej	801	80101	6050	ZEO Wschód	1 130 000	1 102 500	1 102 413	100,0		Zakończono budowę sali gimnastycznej o wymiarach 27 x 39 m wraz z zapleczem i aulą. Dostarczono i zamontowano wyposażenie sali gimnastycznej oraz sprzęt nagłaśniający. Zmodernizowano istniejącą salę gimnastyczną wraz z zapleczem. Wykonano ogrodzenie terenu szkoły.
		851	85154	6050	ZEO Wschód	1 130 000	1 102 500	1 102 413	100,0		
VII-1.3	Szkola Podstawowa Nr 66, ul. Skotnicka 86 - budowa sali gimnastycznej	801	80101	6050	ZEO Wschód	1 350 000	1 350 000	1 349 168	99,9		Zakończono budowę sali gimnastycznej o wymiarach 14 x 26 m wraz z zapleczem. Zakupiono pierwsze wyposażenie: drabinki, tablice do kosza, piłkochwyty.
		801	80101	6050	ZEO Wschód	1 350 000	700 000	699 168	99,9		
		801	80101	6053	ZEO Wschód		650 000	650 000	100,0		
VII-1.4	Przedszkole Nr 5, ul. Zachodnia 6a - rozbudowa	801	80104	6050	ZEO Zachód	2 000 000	2 200 000	2 199 825	100,0		Zakończono rozbudowę przedszkola o obiekt o jednej kondygnacji o łącznej powierzchni użytkowej 751 m ² (4 oddziały wraz z zapleczem do wydawania posiłków). Wykonano modernizację pionu żywieniowego dostosowując go do potrzeb rozbudowanego przedszkola. Zakupiono pierwsze wyposażenie.
		801	80104	6050	ZEO	2 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0		
		801	80104	6050	ZEO		200 000	199 826	99,9		
		801	80104	6053	ZEO Zachód		596 107	596 106	100,0		
		801	80104	6053	ZEO		403 893	403 893	100,0		
VII-1.5	Szkola Podstawowa Nr 68, ul. Porzeczkowa 3 - rozbudowa	801	80101	6050	ZEO Zachód	3 000 000	2 991 000	2 990 980	100,0		Kontynuowano rozbudowę szkoły o pomieszczenia dydaktyczne. Wykonano: konstrukcję żelbetową, zakończono wykonanie ścian i ścianek działowych oraz kominów. Wykonano dach. Rozpoczęto wykonanie: instalacji elektrycznej oraz tynków wewnętrznych. Uzyskano w stanie surowym powierzchnię: piwnic - 697 m ² , parteru - 6 442 m ² , I piętra - 646 m ² , poddasza - 4 009 m ² .
		801	80101	6050	ZEO	3 000 000	2 405 310	2 405 307	100,0		
		801	80101	6050	ZEO		585 690	585 673	100,0		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2009 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2009 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2009 r.	31.12.2009 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VII-1.6	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4, ul. Żabia 20 - budowa boisk szkolnych	801	80101	6050	ZEO Południe	670 000	513 162	513 161	100,0		Wybudowano boiska szkolne o powierzchni 1 823 m ² tj. boisko wielofunkcyjne o wymiarach 44 x 22 m, boisko do koszykówki o wymiarach 17 x 30 m oraz bieżnię o wymiarach 4,9 x 70,0 m. Zniwelowano teren, zamontowano obrzeża chodnikowe, wykonano nawierzchnie gresowe chodników i dojeżdż, zamontowano wyposażenie "małpi gaj", wykonano nawierzchnię docelową boisk typu CONIPUR. Nasadzono drzewa i krzewy liściaste. Zamontowano urządzenia sportowe oraz wyposażenie boisk. Wykonano ciąg pieszy łączący budynek szkoły z boiskami szkolnymi tj. ułożono krawężniki o dł. 18 mb, nawierzchnię brukową o powierzchni 108 m ² , zamontowano: balustrady o dł. 9 mb, furtkę ogrodzeniową oraz drzwi wejściowe do budynku szkoły.
VII-1.7	Szkoła Podstawowa Nr 22, ul. Chmielowskiego 1 - modernizacja boiska szkolnego	801	80101	6050		400 000	300 000	299 176	99,7		Wykonano modernizację boiska do piłki nożnej o powierzchni 882 m ² . Wykonano place i chodniki z kostki brukowej o łącznej powierzchni 236 m ² , skocznię w dal, podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz schody zewnętrzne.
		801	80101	6050	ZEO Zachód	400 000	275 550	275 550	100,0		
		801	80101	6050	ZEO		24 450	23 626	96,6		
VII-1.8	Szkoła Podstawowa Nr 156, ul. Centralna 39 - budowa boiska szkolnego					460 000	274 200	274 166	100,0		Zakończono budowę boiska szkolnego. Wykonano nawierzchnię bieżni o wymiarach 5 x 72 m wraz z obramowaniem i warstwą odwadniającą bieżnię. Wykonano: chodniki, zamontowano stół do ping-ponga, piłkochwyty. Wykonano makroniwelację oraz urządzono trawniki.
		801	80101	6050	ZEO Wschód	460 000	137 100	137 083	100,0		
		801	80101	6053	ZEO Wschód		137 100	137 083	100,0		
VII-1.9	Modernizacja Międzyszkolnego Basenu Pływackiego, ul. F. Nullo 23	854	85407	6050	Międzyszkolny Basen Pływacki, ul. F. Nullo 23	750 000	750 000	750 000	100,0		Wykonano modernizację niecki basenu pływackiego o powierzchni 300 m ² , plaży basenowej o powierzchni 656 m ² oraz ścian basenowych o powierzchni 370 m ² . Zmodernizowano instalację uzdatniania wody basenowej - wymieniono instalację rurociągów, wykonano na podbaseniu zbiornik przelewowy. Wymieniono grzejniki w hali basenowej oraz zamontowano nową szafę elektryczną.
VII-1.10	Rozszerzenie oferty edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie					435 000	97 300	97 234	99,9		Opracowano projekt budowlany i wykonawczy, uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę Nr 1972/09 z dnia 8.09.2009 r.
	środki własne Miasta	801	80132	6059	Szkoła Muzyczna, ul. Józefińska 10	65 300					
		801	80132	6589			97 300	97 234	99,9		
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80132	6058	Szkoła Muzyczna, ul. Józefińska 10	369 700					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2009 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2009 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2009 r.	31.12.2009 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VII-1.11	SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, ul. Tyniecka 6 - modernizacja	854	85403	6050	SOSW ul. Tyniecka	450 000	450 000	450 000	100,0		Zmodernizowano kuchnię o powierzchni użytkowej 166 m ² . Wymieniono: tynki i wykładziny ceramiczne, posadzki, stolarkę oraz schody zewnętrzne. Wyposażono kuchnię w instalację: wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjną, gazową, wentylacji mechanicznej, elektroenergetyczną. Wymieniono część wyposażenia m.in. kuchnię gazową 8-palnikową, zmywarkę kapturową, patelnię elektryczną, piec konwekcyjno - parowy, szafę mroźniczą.
VII-1.12	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 3, ul. Miechowity 6 - modernizacja sali gimnastycznej i boiska	801	80130	6050	ZSE Nr 3	700 000	700 000	696 622	99,5		Wykonano modernizację: sali gimnastycznej, sali siłowni i sali do szermierki. Wykonano: prace rozbiórkowe ścian działowych, wymianę posadzki o pow. 506 m ² , roboty tynkarskie i malarskie, odnowienie wyjścia ewakuacyjnego zewnętrznego, modernizację instalacji elektrycznej. Zakupiono i zamontowano wyposażenie sportowe. Wykonano modernizację boiska szkolnego wielofunkcyjnego oraz boiska do tenisa. Wykonano: wymianę nawierzchni boisk o pow. 1 042 m ² , powiększenie jednego z boisk o 227 m ² , ogrodzenie wokół boisk o dł. 208 mb oraz dojścia do boisk. Zamontowano wyposażenie boisk.
						700 000	460 000	456 622	99,3		
		851	85154	6050	ZSE Nr 3		240 000	240 000	100,0		
VII-1.13	Szkoła Muzyczna I stopnia Nr 1, ul. Pilotów 51 - rozbudowa					200 000	100 000	99 040	99,0		Opracowano materiały do wniosku o decyzję lokalizacyjną. Uzyskano decyzję o ULICP w dniu 31.12.2009 r. Opracowano projekt budowlany i wykonawczy do złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
		801	80132	6050	ZEO Zachód	200 000	39 040	39 040	100,0		
		801	80132	6050	ZEO		60 960	60 000	98,4		
VII-1.14	Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum, ul. Bartla	801	80101	6050	ZEO Zachód	100 000	100 000	99 988	100,0		Opracowano 3 koncepcje projektowe dla następujących obiektów: - gimnazjum wraz z filią biblioteki i infrastrukturą sportową, - szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą sportową, - przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu.
						70 000	70 000	69 988	100,0		
		801	80110	6050	ZEO Zachód	30 000	30 000	30 000	100,0		
VII-1.15	Gimnazjum Nr 20, ul. Senatorska 35 - budowa boiska wielofunkcyjnego					1 000 000	870 000	789 731	90,8		Opracowano projekt budowlany i wykonawczy boiska wielofunkcyjnego. Złożono wniosek zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Wybudowano boisko wielofunkcyjne: do piłki nożnej i koszykówki o łącznej powierzchni 1 700 m ² . Zakres rzeczowy zadania zrealizowano za mniejsze środki finansowe.
		801	80110	6050	ZEO Zachód	1 000 000					
		851	85154	6050	ZEO Zachód		37 500	37 500			
		851	85154	6050	ZEO		832 500	752 231	90,4		
VII-1.16	Szkoła Podstawowa Nr 50, ul.Katowicka 28 - budowa sali gimnastycznej					373 000	303 000	302 689	99,9		Pozyskano decyzję o pozwoleniu na budowę z dnia 19.01.2009 r. Rozpoczęto budowę sali gimnastycznej. Wykonano fundamenty - stan "0" o powierzchni zabudowy 920 m ² .
		801	80101	6050	ZEO Zachód	373 000	155 190	155 180	100,0		
		801	80101	6050	ZEO		147 810	147 509	99,8		
VII-1.17	Zesół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2, ul. Lipińskiego 2 - budowa boiska wielofunkcyjnego					450 000	780 000	604 288	77,5		Wybudowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 24 x 48 m do: piłki ręcznej, nożnej, siatkowej i koszykowej oraz do tenisa ziemnego. Wykonano: skucie starej nawierzchni, przesunięcie ogrodzenia szkolnego, studnie odwadniające, montaż obrzeży betonowych o dł. 93 mb, warstwę podbudowy z kruszywa, odwodnienie liniowe, 2 warstwy asfaltobetonu, ułożenie nawierzchni poliuretanowo - gumowej typu CONIPUR o pow. 1 152 m ² wraz z liniami boisk. Zamontowano wyposażenie boisk oraz piłkochwyty o wys. 4 m. Zakres rzeczowy zadania zrealizowano za mniejsze środki finansowe.
		801	80101	6050	ZEO Południe	450 000	450 000	274 288	61,0		
		851	85154	6050	ZEO Południe		130 000	130 000	100,0		
		801	80101	6050	ZEO Południe		200 000	200 000	100,0		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2009 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2009 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2009 r.	31.12.2009 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VII-1.18	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14, os. Dywizjonu 303 nr 66 - budowa boiska wielofunkcyjnego	801	80110	6050	ZEO Wschód	500 000	647 500	647 472	100,0		Wykonano: przyłącze ciepłe wysokich parametrów dostarczające media do maszynowni, montaż maszynowni oraz hali pneumatycznej przykrywającej boisko wielofunkcyjne o wym. 60 x 30 m - powierzchni 1 800 m ² , studnię odwadniającą.
		801	80110	6053	ZEO Wschód	500 000	310 000	309 986	100,0		
		801	80110	6053	ZEO Wschód		310 000	309 986	100,0		
		851	85154	6050	ZEO Wschód		27 500	27 500	100,0		
VII-1.19	Szkoła Podstawowa Nr 113, ul. Stachiewicza 33 - przebudowa boiska wielofunkcyjnego	801	80101	6050	ZEO Zachód	200 000	200 000	200 000	100,0		Wybudowano boisko wielofunkcyjne: boisko do koszykówki i siatkówki o wymiarach 16 x 28 m (pole do gry 14 x 24 m).
VII-1.20	Szkoła Podstawowa Nr 68, ul. Porzeczkowa 3 - budowa boiska sportowego	801	80101	6050	ZEO Zachód	100 000	100 000	100 000	100,0		W czerwcu 2009 r. uzyskano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Rozpoczęto budowę boiska wielofunkcyjnego. Wykonano odwodnienie terenu o powierzchni 816 m ² - 4 studnie chłonne, drenaż rurowy o długości 205 mb oraz kanały z rur PCV o długości 130 mb.
VII-1.21	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 1, al. Kijowska 3 - budowa boiska sportowego	801	80101	6050	ZEO Zachód	100 000	37 500	37 280	99,4		Uregulowano stan prawny terenu. Opracowano projekt budowlany i wykonawczy. W maju 2009 r. złożono wniosek zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Przygotowano plac budowy oraz dokonano wycinki i nasadzeń drzew.
		801	80101	6050	ZEO Zachód	100 000	36 500	36 500	100,0		
		801	80101	6050	ZEO		1 000	780	78,0		
VII-1.22	Budowa przedszkola przy ul. Rydygiera	801	80104	6050	ZEO Wschód	100 000	51 700	20 643	39,9		Opracowano materiały do wniosku o decyzję lokalizacyjną. Uzyskano ostateczną decyzję o ULICP z dnia 2.10.2009 r. Opracowano 40% projektu budowlanego i wykonawczego. <i>Z uwagi na późny termin uzyskania decyzji o ULICP oraz z powodu trudności w uzgodnieniach z dostawcami mediów podpisano aneks do umowy z projektantem o przerwaniu prac projektowych.</i>
VII-1.23	Szkoła Podstawowa Nr 61, ul. Popławskiego 17 - modernizacja boisk szkolnych	801	80101	6050	ZEO Południe	153 000	167 300	167 299	100,0		Wybudowano boisko do koszykówki o wymiarach 14,4 x 26,4 m. Wykonano: podbudowę z betonu jamistego, nawierzchnię docelową typu CONIPUR wraz z impregnacją oraz liniami boiska. Zamontowano słupki z tablicami i koszami.
VII-1.24	Gimnazjum Nr 29, ul. Aleksandry 17 - budowa sali gimnastycznej	801	80110	6050	ZEO Wschód	100 000	67 100	53 680	80,0		Opracowano materiały do wniosku o decyzję lokalizacyjną. Uzyskano ostateczną decyzję o ULICP z dnia 7.11.2009 r. Opracowano w 80% projekt budowlany. W dniu 26.11.2009 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. <i>Z uwagi na późny termin uzyskania decyzji o ULICP oraz z powodu trudności w uzgodnieniach z dostawcami mediów podpisano aneks do umowy z projektantem o przerwaniu prac projektowych.</i>
VII-1.25	Zespół Szkół Specjalnych Nr 13, ul. Szopkarzy 8 - rozbudowa	801	80102	6050	ZEO Zachód	50 000	50 000	50 000	100,0		Uzyskano ostateczną decyzję o ULICP z dnia 9.06.2009 r. W dniu 9.09.2009 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Opracowano projekt wykonawczy wraz z kosztorysami.
		801	80102	6050	ZEO	50 000					
		801	80102	6050			50 000	50 000	100,0		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2009 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2009 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2009 r.	31.12.2009 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VII-1.26	Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7, ul. Czarnogórska 14	801	80195	6050	ZEO Wschód	250 000	85 400	34 160	40,0		Opracowano materiały do wniosku o decyzję lokalizacyjną. W dniu 8.07.2009 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o WZ. Opracowano 40% dokumentacji projektowej. <i>Z uwagi na trwającą procedurę pozyskiwania decyzji o WZ podpisano aneks do umowy z projektantem o przerwaniu prac projektowych.</i>
VII-1.27	Budowa przedszkola przy ZSO Nr 35, ul. Mirtowa 2	801	80104	6050	ZEO Wschód	2 000 000	1 988 000	1 988 000	100,0		Wykonano stan surowy zamknięty budowanego przedszkola o pow. użytkowej 951 m ² . Zmodernizowano istniejący pion żywieniowy. Zakupiono i zamontowano 2 dźwigi towarowe oraz wyposażenie kuchni.
VII-1.28	Gimnazjum Nr 7, ul. Jachowicza 5 - budowa boiska	801	80110	6050	ZEO Zachód	900 000	761 000	760 905	100,0		Wybudowano boiska o sztucznej nawierzchni: do piłki nożnej o powierzchni 968 m ² , do koszykówki o powierzchni 448 m ² , do siatkówki o powierzchni 360 m ² . Wykonano bieżnię o sztucznej nawierzchni o powierzchni 350 m ² . Wykonano oświetlenie boisk. Wykonano parking o powierzchni 740 m ² .
		801	80110	6050	ZEO	900 000	759 690	759 684	100,0		
		801	80110	6050	ZEO		1 310	1 221	93,2		
VII-1.29	Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 - rozbudowa					2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0		Wykonano stan surowy zamknięty - fundamenty, ściany, stropy, konstrukcję dachu wraz z pokryciem, montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, częściowo instalację wod.-kan., elektryczną i c.o.
		801	80101	6050	ZEO Wschód	2 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0		
		801	80101	6053	ZEO Wschód		1 000 000	1 000 000	100,0		
VII-1.30	Adaptacja budynku przy ul.Kaczeńcowej na potrzeby harcerstwa	801	80195	6050	ZEO Wschód	200 000	25 700	5 124	19,9		W czerwcu 2009 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o WZ. <i>Z uwagi na trwającą procedurę pozyskiwania decyzji o WZ podpisano aneks do umowy z projektantem o przerwaniu prac projektowych.</i>
VII-1.31	Przedszkole Nr 11, ul. Saska 11 - nadbudowa	801	80104	6050	ZEO Wschód	1 500 000	53 000	52 700	99,4		W czerwcu 2009 r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na nadbudowę przedszkola. Uzyskano ostateczną decyzję o ULICP z dnia 9.10.2009 r. dla rozbudowy przedszkola. Opracowano projekt budowlany i w dniu 11.12.2009 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę dla rozbudowy przedszkola.
VII-1.32	Szkoła Podstawowa Nr 47, ul. Myśliwska 64 - rozbudowa	801	80101	6050	ZEO Wschód	1 000 000	2 399 600	2 399 524	100,0		Dobudowano do budynku szkoły budynek o wym. 26 x 25 m o pow. użytkowej 558 m ² z programem użytkowym: - na parterze 3 pomieszczenia do nauki, świetlica i sala rehabilitacyjna, - na I piętrze 8 pomieszczeń do nauki. Wykonano: stan surowy zamknięty obiektu, tynki wewnętrzne i zewnętrzne, podłączenia mediów, instalację: wod.-kan., c.o. i elektryczną.
VII-1.33	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1, ul. Szablowskiego 1 - budowa boiska wielofunkcyjnego	801	80130	6050	ZSB Nr 1	200 000	200 000	200 000	100,0		Wybudowano oświetlenie boiska wielofunkcyjnego. Wykonano: - słupy w ilości 10 szt. wraz z naświetlaczami w ilości 30 szt., - podłączenie do istniejącej instalacji zasilającej, - instalację wewnętrzną słupów ze złączem kablowym w ilości 10 szt., - pomiary skuteczności przeciwporażeniowej.
		801	80130	6050	ZSB Nr 1	200 000	100 000	100 000	100,0		
		801	80130	6053	ZSB Nr 1		100 000	100 000	100,0		
VII-1.34	Szkoła Podstawowa Nr 72, al. Modrzewiowa 23 - modernizacja boiska wielofunkcyjnego	801	80101	6050	ZEO		345 000	335 714	97,3		Zmodernizowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 45 x 28 m o powierzchni 1 260 m ² .

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2009 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2009 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2009 r.	31.12.2009 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VII-1.35	Modernizacja obiektów hotelarskich oraz infrastruktury turystycznej Ośrodka Kolonijno - Wczasowego w Gólkowicach Górnych środki własne Miasta	801	80114	6059	ZEO Wschód		400 000 400 000	393 933 393 933	98,5 98,5		Opracowano dokumentację projektową placu zabaw dla dzieci oraz studium wykonalności. Zmodernizowano budynek recepcyjny o wym. 21 x 10 m o pow. użytkowej 167 m ² i w efekcie uzyskano: - część recepcyjno administracyjną, pokój recepcyjny, pokój biurowy, pokój gościnny, archiwum, WC, kuchnię, kotłownię z pralnią, - część ambulatoryjną - 2 izolatki, pokój pielęgniariski, pokój lekarski, łazienkę. Zakupiono częściowo pierwsze wyposażenie.
VII-1.36	Zespół Szkół Specjalnych Nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa	801	80102	6050	ZEO Wschód		20 000	20 000	100,0		Opracowano materiały i w dniu 7.12.2009 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ULICP. W dniu 21.12.2009 r. umorzono postępowanie z powodu uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
VII-1.37	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5, os. Słoneczne 12 - budowa sali gimnastycznej	801	80101	6050	ZEO Wschód		15 000	15 000	100,0		Opracowano materiały i w dniu 7.12.2009 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ULICP.
VII-1.38	Szkola Podstawowa Nr 74, ul. Branicka 26 - budowa boiska wielofunkcyjnego	801	80101	6050	ZEO Wschód		25 000	24 830	99,3		Opracowano projekt budowlany i wykonawczy budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z uzgodnieniami. Złożono wniosek zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę oświetlenia boiska.
VII-1.39	Szkola Podstawowa Nr 37, os. Stalowe 18 - budowa boiska wielofunkcyjnego	801	80101	6050	ZEO Wschód		25 000	24 952	99,8		Opracowano projekt budowlany i wykonawczy budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z uzgodnieniami. Złożono wniosek zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę oświetlenia boiska oraz dla rozbudowy kanalizacji deszczowej.
VII-1.40	Modernizacja Przedszkola Nr 113, os. Jagiellońskie 8	801	80104	6050	ZEO Wschód		39 000	39 000	100,0		Zakupiono dźwig towarowy i zamontowano w istniejącym szybie.
VII-1.41	Modernizacja Przedszkola Nr 115, os. Albertyńskie 23	801	80104	6050	ZEO Wschód		39 000	39 000	100,0		Zakupiono dźwig towarowy i zamontowano w istniejącym szybie.
VII-1.42	Modernizacja Przedszkola Nr 117, os. Na Lotnisku 15	801	80104	6050	ZEO Wschód		41 000	41 000	100,0		Zakupiono dźwig towarowy i zamontowano w istniejącym szybie.
VII-1.43	Modernizacja Przedszkola Nr 142, os. Przy Arce 4	801	80104	6050	ZEO Wschód		39 000	39 000	100,0		Zakupiono dźwig towarowy i zamontowano w istniejącym szybie.
VII-1.44	Gimnazjum Nr 2, ul. Studencka 13 - rozbudowa	801	80110	6050	ZEO		60 000	59 418	99,0		Rozpoczęto rozbudowę gimnazjum o pomieszczenia na szatnie. Wykonano przystosowanie instalacji elektrycznej starego obiektu do części rozbudowywanej (wykonano 2 rozdzielnie, ułożono ok. 470 mb kabla). Uzgodniono modernizację instalacji elektrycznej z Zakładem Energetycznym. Wykonano projekt wyburzenia obiektu w oficynie.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2009 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2009 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2009 r.	31.12.2009 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VII-1.45	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6, os. Kolorowe 29a - budowa boiska wielofunkcyjnego	801	80120	6050	ZEO Wschód		1 333 700	1 333 700	100,0		Wybudowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 27 x 51 m o sztucznej nawierzchni z ogrodzeniem, piłkochwyłtami, oświetleniem, trybunkami i obiektami małej architektury (plac rekreacyjny) oraz zagospodarowano teren.
VII-1.46	Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Poligraficzno - Księgarskich im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie środki własne Miasta	801	80130	6050	Zespołu Szkół Poligraficzno - Księgarskich		1 300 000 1 300 000	1 269 410 1 269 410	97,6 97,6		Zakupiono offsetową maszynę drukującą w formacie B3+, arkuszową, 4-kolorową.
VII-1.52	Szkola Podstawowa Nr 88, os. Szkalne Domy 2 - budowa boiska wielofunkcyjnego	801	80101	6050	ZEO Wschód		12 000	11 990	99,9		Wykonano dokumentację techniczną przekładki kabla telekomunikacyjnego i sieci wodociągowej. Złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę: - oświetlenia boiska, - przekładki sieci telekomunikacyjnej i wodociągowej.
VII-1.1z	Zakupy inwestycyjne						79 200	76 893	97,1		
		801	80101	6060	ZEO Zachód		10 000	10 000	100,0		Zakupiono: - kocioł warzelny dla SP Nr 2.
		801	80104	6060	ZEO Zachód		20 000	19 886	99,4		Zakupiono: - trzony kuchenne dla Przedszkola Nr 178 i Przedszkola Nr 78.
		801	80110	6060	ZEO Zachód		6 000	5 295	88,3		Zakupiono: - obieraczkę do jarzyn dla Gimnazjum Nr 3.
		801	80104	6060	ZEO Wschód		25 200	25 144	99,8		Zakupiono: - obieraczkę do ziemniaków dla Przedszkola Nr 142, - trzon kuchenny dla Przedszkola Nr 177, - okap kuchenny, stół produkcyjny oraz szafę przelotową dla Przedszkola Nr 113.
		801	80110	6060	ZEO Wschód		8 000	7 064	88,3		Zakupiono: - okap kuchenny dla Gimnazjum Nr 50.
		801	80101	6060	ZEO Południe		10 000	9 504	95,0		Zakupiono kocioł kuchenny dla ZSOI Nr 3.
VII-1.2z	Zakupy inwestycyjne (Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.2)						4 540	4 530	99,8		
	środki własne Miasta	801	80120	6069	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2		680	680	100,0		Zakupiono kserokopiarke dla ZSO Nr 2.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80120	6068	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2		3 860	3 850	99,7		
VII-1.3z	Zakupy inwestycyjne (Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.2)						18 000	18 000	100,0		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2009 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2009 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2009 r.	31.12.2009 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	środki własne Miasta	801	80130	6069	Zespół Szkół Chemicznych		4 995	4 995	100,0		Zakupiono szafę dygestorium wraz z montażem.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80130	6068	Zespół Szkół Chemicznych		13 005	13 005	100,0		
VIII	KULTURA FIZYCZNA I SPORT					14 000 000	18 082 900	18 006 122	99,6		
VIII-1	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych					14 000 000	18 082 900	18 006 122	99,6		
VIII-1.1	Budowa Centrum Sportu, Rekreacji i Zdrowia, os. Sidzina	926	92601	6050	ZIS	2 000 000	2 276 700	2 276 647	100,0		Wykonano stan surowy zamknięty budynku Centrum Sportu, Rekreacji i Zdrowia z instalacjami wewnętrznymi (energetyka, gaz, c.o., wod. - kan.).
VIII-1.2	Modernizacja obiektów KS "Korona"					1 100 000	1 200 000	1 196 500	99,7		Zmodernizowano zaplecze małej niecki basenowej.
	środki własne Miasta	926	92601	6050	ZIS	900 000	900 000	900 000	100,0		Opracowano projekt wielobranżowy modernizacji pomieszczeń dolnej i górnej sali gimnastycznej KS "Korona".
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92601	6050	ZIS	200 000	300 000	296 500	98,8		Zaawansowano prace modernizacyjne w dolnej i górnej hali sportowej.
VIII-1.3	Budowa hali sportowej dla KS Cracovia przy al. Focha	926	92601	6050	BI	900 000	713 600	707 541	99,2		Uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę hali sportowej dla KS Cracovia przy al. Focha. Opracowano projekt wykonawczy budowy hali sportowej dla KS Cracovia.
VIII-1.4	Centrum Sportu i Rekreacji w Parku Lili Wenedy	926	92601	6050	ZIS	700 000	544 000	543 789	100,0		Zakończono realizację II etapu. Wybudowano: - zaplecze sanitarne i szatniowe dla dwóch boisk (wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki oraz dla boiska do piłki nożnej), - oświetlenie na terenie Centrum Sportu i Rekreacji.
VIII-1.5	KS "Orzeł" Piaski Wielkie - budowa obiektów sportowych	926	92601	6050	ZIS	1 000 000	932 200	930 722	99,8		Wybudowano stan surowy zamknięty zaplecza socjalno-szatniowego boiska. Zaawansowano prace przy budowie konstrukcji hali sportowej.
VIII-1.6	KS "Wróblowianka" - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	6050	ZIS	500 000	500 000	497 754	99,6		Opracowano dokumentację projektową budowy boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej oraz boisk treningowych. Złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Wykonano prace modernizacyjne budynku zaplecza KS "Wróblowianka".
VIII-1.7	KS "Borek", ul. Żywiecka - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	6050	ZIS	100 000	100 000	100 000	100,0		Zmodernizowano nawierzchnię boiska piłkarskiego o wymiarach 17 m x 37 m (położono nawierzchnię ze sztucznej trawy), zamontowano dodatkowe trybuny dla widzów, wymieniono i wzmocniono okna hali sportowej.
VIII-1.8	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Drożdżowej	926	92601	6050	ZIS	100 000	60 800	60 668	99,8		Opracowano koncepcję urbanistyczno - architektoniczną Centrum Sportowo - Rekreacyjnego.
VIII-1.9	Modernizacja przystani jachtowej nad Wisłą w Dzielnicy Nowa Huta w Krakowie	926	92601	6050	ZIS	400 000	300 000	299 237	99,7		Opracowano koncepcję modernizacji przystani jachtowej oraz dokumentację hydrologiczną. Przygotowano wniosek o ULICP. Zmodernizowano budynek "Woprówki" w zakresie: docieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, prace wykończeniowe. Zmodernizowano pozostałe obiekty przystani jachtowej w zakresie instalacji elektrycznej, instalacji wodno - kanalizacyjnej, odnowy elewacji, wymiany okien.
VIII-1.10	Modernizacja sztucznego lodowiska przy ul. Siedleckiego 7					3 700 000	3 810 000	3 809 645	100,0		Zmodernizowano wnętrze hali sztucznego lodowiska, w tym dokończono budowę trybun.
		926	92601	6050	ZIS	3 700 000	1 960 000	1 959 645	100,0		Rozpoczęto modernizację infrastruktury zewnętrznej (maszynowni dla płyty boiska).
		926	92601	6053	ZIS		1 850 000	1 850 000	100,0		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2009 r.	
						Plan		Wykonanie 31.12.2009 r.			% kol. 9:8
						01.01.2009 r.	31.12.2009 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VIII-1.11	KS Wanda - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	6050	ZIS	3 500 000	3 304 300	3 303 637	100,0		Opracowano dokumentację projektową dla modernizacji obiektów sportowych KS Wanda. Zmodernizowano obiekt socjalno - administracyjny. Zmodernizowano tor żużlowy. Zmodernizowano trybuny stadionu w zakresie łoży VIP - owskiej.
VIII-1.12	Turystyczny szlak żeglugi śródlądowej na rzece Wiśle w Krakowie	926	92695	6050	ZIS		506 000	505 996	100,0		Opracowano dokumentację budowlaną i wykonawczą budowy trzech przystanków na rzece Wiśle. Rozpoczęto budowę stanowisk cumowniczych. Przystosowano przystanki do żeglugi śródlądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przeprowadzono działania promocyjne projektu.
VIII-1.13	Budowa kompleksów boisk wielofunkcyjnych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" w tym;						2 362 800	2 362 742	100,0		W ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" wybudowano:
	środki własne Miasta	926	92601	6050	ZIS		1 030 800	1 030 742	100,0		- kompleks sportowo - rekreacyjny wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym (z niezbędnym wyposażeniem) w tym: boisko wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki o wymiarach 19 m x 32 m oraz boisko do piłki nożnej o wymiarach 30 m x 62 m przy Szkole Podstawowej Nr 129, os Na Wzgórzach 13a.
	dotacja	926	92601	6050	ZIS		1 332 000	1 332 000	100,0		- kompleks sportowo - rekreacyjny wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym (z niezbędnym wyposażeniem) w tym: boisko wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki o wymiarach 19 m x 32 m oraz boisko do piłki nożnej o wymiarach 30 m x 62 m przy Gimnazjum Nr 28, ul. Bujaka 15.
VIII-1.14	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy al.Skrzyneckiego 12	926	92601	6050	ZSM Nr 2		3 900	3 807	97,6		Sfinansowano nadzór inwestorski nad realizacją boiska sportowego wielofunkcyjnego.
VIII-1.15	Modernizacja obiektów sportowych przy ul.Grzegórzeckiej 24	801	80120	6050	ZIS		930 000	929 590	100,0		Opracowano dokumentację budowlaną i wykonawczą dla budowy boisk do koszykówki, siatkówki i tenisa przy ul. Grzegórzeckiej 24. Zakończono modernizację bieżni lekkoatletycznej. Wybudowano dwa boiska wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu: - wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki o wymiarach 11 m x 24 m, - do tenisa o wymiarach 11 m x 24 m.
VIII-1.16	Budowa basenu przy ul.Kurczaba	926	92601	6050	ZIS		167 100	166 500	99,6		Opracowano dokumentację budowlaną i wykonawczą dla budowy basenu przy ul. Kurczaba.
VIII-1.17	KS Prądniczanka - modernizacja hali sportowej przy ul.Majora 12 a	926	92601	6050	ZIS		86 200	86 160	100,0		Opracowano inwentaryzację i ekspertyzy stanu technicznego budynku hali sportowej. Zakupiono wyposażenie.
VIII-1.18	Budowa boiska wielofunkcyjnego w os. Mogiła wraz ze świetlicą	926	92601	6050	ZIS		40 000	38 430	96,1		Opracowano dokumentację budowlaną i wykonawczą dla budowy boiska wielofunkcyjnego w os. Mogiła wraz ze świetlicą.
VIII-1.19	Modernizacja obiektów sportowych na finały XV XVOOM w sportach letnich " Małopolska 2009"						245 300	186 757	76,1		Zmodernizowano zaplecza sanitarno - szatniowe:
	środki własne Miasta	926	92601	6050	ZIS		43 300	43 287	100,0		- Wojskowego Klubu Sportowego Wawel Kraków, - Rzemieślniczego Klubu Sportowego Juwenia Kraków. Zmodernizowano strzelnicę TS Wisła Kraków.
	dotacja	926	92601	6050	ZIS		202 000	143 470	71,0		Zmodernizowano hipodromy: - Wojewódzkiego Ludowego Klubu Sportowego Krakus Kraków Swoszowice, - Krakowskiego Klubu Jazdy Konnej. Zrealizowano zakres rzeczowy, niewydatkowane środki finansowe związane są ze zwrotem podatku VAT.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2009 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2009 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2009 r.	31.12.2009 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					28 800 000	29 740 507	28 249 862	95,0	40 030	
IX-1	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych					20 250 000	22 010 100	20 678 979	94,0	40 030	
IX-1.1	Sukiennice - modernizacja konserwatorska pomieszczeń					8 000 000	6 600 000	6 535 291	99,0	40 030	Wymieniono ok. 50% instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, Wykonano renowację ok. 70% posadzki.
	środki własne Miasta	921	92120	6050	ZBK	6 000 000	3 300 000	3 235 291	98,0	40 030	Wykonano renowację i konserwację 28 kramów.
	NFRZK	921	92120	6053	ZBK		3 300 000	3 300 000			Zmodernizowano wentylację grawitacyjną (części południowo-zachodniej) i wentylację mechaniczną. Opracowano projekt iluminacji i konserwacji elewacji Sukiennic.
		921	92120	6050	ZBK	2 000 000					Rozpoczęto prace konserwatorskie elewacji. Rozpoczęto prace związane z iluminacją (wykonano korytka dla instalacji iluminacji pod daszkami pulpitowymi).
IX-1.2	Adaptacja Fortu 49 Krzesławice na MDK					900 000	700 000	699 087	99,9		
	środki własne Miasta	921	92120	6050	ZBK	600 000	600 000	599 087	99,8		Częściowo zmodernizowano nawierzchnię placu przed Fortem.
	NFRZK	921	92120	6050	ZBK	300 000	100 000	100 000	100,0		Częściowo zmodernizowano wewnętrzną instalację kanalizacji opadowej.
IX-1.3	Śladem europejskiej tożsamości Krakowa - Szlak Turystyczny po podziemiach Rynku Głównego					11 000 000	14 316 700	13 051 210	91,2		Rozpoczęto prace architektoniczno - konstrukcyjne przy zagospodarowaniu podziemi Rynku Głównego. Rozpoczęto prace adaptacyjne w celu wytyczenia szlaku turystycznego w podziemiach Rynku Głównego. Opracowano studium wykonalności.
	środki własne Miasta	921	92120	6050	ZIKiT		5 826 700	5 826 514	100,0		Częściowo wykonano iluminację na obiekcie Sukiennic.
	środki własne Miasta	921	92120	6059	ZIKiT	4 400 000	3 647 100	3 636 403	99,7		Opracowano koncepcję dla ekspozycji muzealnej. Opracowano projekt wykonawczy dla ekspozycji muzealnej.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92120	6058	ZIKiT	6 600 000	4 842 900	3 588 293	74,1		Opracowano kompletną dokumentację projektową na realizację fontanny na Rynku Głównym. Konieczność wykonania "robót dodatkowych", które nie były objęte umową o dofinansowanie środkami U E, uniemożliwiła zrealizowanie pełnego zakresu finansowego zadania inwestycyjnego. Nie wykorzystana część środków UE w 2009 r. nie pomniejsza udziału procentowego środków zagranicznych w całościowym finansowaniu realizacji inwestycji.
IX-1.4	Iluminacja Miasta Krakowa	921	92195	6050	ZIKiT	350 000	278 400	278 395	100,0		Wykonano iluminację świetlną kościołów: oo. Redemptorystów przy ul. Zamoyskiego 56 i św. Maksymiliana M. Kolbe w Mistrzejowicach.
IX-1.5	Kapliczki i pomniki	921	92120	6050	ZIKiT		20 000	20 000	100,0		Wykonano prace konserwatorskie krzyża przydrożnego (drewno polichromowane) z rzeźbą Chrystusa oraz figurkami Matki Boskiej i św. Jana usytuowanego przy ul. Godebskiego.
IX-1.6	Modernizacja tarasu bastionu V Fortu nr 2 "Kościuszko"	921	92120	6050	ZBK		50 000	49 996	100,0		Zmodernizowano taras bastionu V Fortu nr 2 "Kościuszko".
IX-1.7	Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" modernizacja	921	92120	6060	CK Dworek Białoprądnicki		45 000	45 000	100,0		Wymieniono kotłownię c.o. w Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki".

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2009 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2009 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2009 r.	31.12.2009 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IX-2	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne					8 550 000	7 730 407	7 570 883	97,9		
IX-2.1	Przebudowa i adaptacja budynku komunalnego na cele kulturalne	921	92195	6050	BI	650 000	950 000	949 099	99,9		Uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę. Opracowano i zweryfikowano projekt wykonawczy przebudowy i adaptacji budynku dawnego Kinoteatru Związkowiec na cele kulturalne.
IX-2.2	Przebudowa i adaptacja budynku komunalnego w os. Centrum E na potrzeby Muzeum Historii Polski	921	92195	6050	BI	300 000	93 000	92 999	100,0		Opracowano wytyczne do projektowania w zakresie dopuszczalnych robót budowlanych w szczególności robót rozbiórkowych, uzyskano warunki techniczne od dostawców mediów, przygotowano i złożono kompletny wniosek o wydanie decyzji o WZ. Wykonano roboty rozbiórkowe w budynku komunalnym w os. Centrum E.
IX-2.3	Przebudowa i adaptacja budynku przy ul.Wita Stwosza 12 na potrzeby Muzeum Armii Krajowej	921	92118	6220	Muzeum Armii Krajowej	2 300 000					Zrealizowano I etap rewitalizacji i adaptacji budynku Muzeum, w tym: - roboty przygotowawcze (prace projektowe, przygotowanie: placu budowy, zaplecza budowy, placu składowego, magazynu, zaplecza socjalnego dla pracowników, elementów ogrodzenia), - roboty rozbiórkowe: więźby dachowej, stropu nad pierwszym piętrzem, ścian, posadzek, tynków, - wybudowano nowy strop nad piętrzem, zmodernizowano strop istniejący (wykonano płytę stropową), - rozpoczęto budowę nowego dachu.
	Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Wita Stwosza 12 w Krakowie dla potrzeb Muzeum Armii Krajowej						970 000	968 694	99,9		
	środki własne Miasta	921	92118	6560	Muzeum Armii Krajowej		570 000	568 694	99,8		
	dotacja	921	92118	6560	Muzeum Armii Krajowej		400 000	400 000	100,0		
IX-2.4	Teatr Ludowy - modernizacja	921	92106	6220	Teatr Ludowy	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0		Dokończono modernizację budynku zaplecza technicznego (Scena „NURT”) w zakresie wykonania elewacji zewnętrznej. Opracowano dokumentację projektową modernizacji budynku głównego Teatru Ludowego. Wykonano modernizację budynku głównego Teatru Ludowego w zakresie: - renowacji elewacji, - renowacji sztukaterii kolumn podtrzymujących dach, - wymiany drzwi wejściowych bocznych, - wymiany okien, - przebudowy toalety damskiej dla publiczności, - wykonania zewnętrznego oświetlenia budynku.
IX-2.5	Teatr "Łaźnia Nowa" - modernizacja	921	92106	6220	Teatr "Łaźnia Nowa"	1 800 000					Ocieplono fasadę budynku (strona południowo-zachodnia) i zaizolowano fundamenty budynku (strona wschodnia). Zaadaptowano 3 hale na sale widowiskowe teatru. Częściowo zaadaptowano pomieszczenia na garderoby. Wymieniono instalację c.o. i instalację wodociagową. Częściowo wymieniono instalację elektryczną w piwnicy. Zmodernizowano pomieszczenie techniczne.
	Modernizacja i wyposażenie Teatru "Łaźnia Nowa" (os. Szkolne 25) oraz stworzenie wolnej strefy artystycznej (projekt priorytetowy A)						1 870 000	1 870 000	100,0		
		921	92106	6220	Teatr "Łaźnia Nowa"		1 140 000	1 140 000	100,0		
		921	92106	6223	Teatr "Łaźnia Nowa"		730 000	730 000	100,0		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2009 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2009 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2009 r.	31.12.2009 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IX-2.6	Klub Kultury Przegorzały - rozbudowa budynku	921	92109	6220	CK "Dworek Białoprądnicki"	500 000	780 000	730 021	93,6		Rozbudowano budynek Klubu Kultury Przegorzały i zakupiono pierwsze wyposażenie.
IX-2.7	Nowohuckie Centrum Kultury - modernizacja	921	92109	6220	Nowohuckie Centrum Kultury	1 000 000	1 000 000	930 915	93,1		Wymieniono podłogę i fotele w sali teatralnej. Zakupiono i zamontowano klimatyzatory w sali teatralnej.
IX-2.8	Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida - modernizacja	921	92109	6220	Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida	1 000 000	642 000	605 512	94,3		Opracowano dokumentację budowlaną i wykonawczą modernizacji budynku Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida. Wymieniono pokrycie dachowe budynku. Wymieniono 100 okien z roletami.
IX-2.9	Modernizacja Krakowskiego Teatru STU - " W kierunku nowoczesności"						245 407	243 643	99,3		Zabudowano patio i przeznaczono na salę prób. Zmodernizowano pomieszczenia na II piętrze teatru.
	środki własne Miasta	921	92106	6639	KD		245 407	243 643	99,3		Zmodernizowano elewację budynku teatru.
IX-2.1z	Zakupy inwestycyjne muzeów	921	92118	6220	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		180 000	180 000	100,0		Zakupiono obraz autorstwa Jacka Malczewskiego "Portret Roberta Jahody".
X	ZARZĄDZANIE MIASTEM					5 300 000	7 039 120	7 019 641	99,7		
X-1	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej					5 300 000	6 639 120	6 619 641	99,7		
X-1.1	System Informatyczny UMK					2 800 000	3 050 000	3 044 400	99,8		Zmodernizowano i rozbudowano System Informatyczny UMK, w tym: 1. Wdrożono System Zarządzania Problemami IT. 2. Wdrożono System Elektronicznych Usług Publicznych. 3. Zmodernizowano i rozbudowano infrastrukturę sieciową, sprzętową i programową. 4. Rozbudowano funkcjonalność systemu Platforma Edukacyjna.
		750	75023	6060	IT	2 800 000	2 155 000	2 154 400	100,0		
		750	75023	6063	IT		445 000	445 000	100,0		
		750	75023	6060	ZBK		240 000	235 000	97,9		
		750	75023	6063	ZBK		210 000	210 000	100,0		
X-1.2	Rozbudowa Systemu Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa	750	75023	6060	OR	100 000	100 000	99 975	100,0		Dostosowano do przepisów prawa mechanizm prezentacji dla osób niedowidzących. Zoptymalizowano narzędzia zarządzania danymi CMS BIP (Systemu Zarządzania Treścią Biuletynu Informacji Publicznej). Zunifikowano system oznaczania stron etykietą - system metek. Rozbudowano Internetowy Dziennik Zapytań - Informacja publiczna na wniosek. Wykonano bazę miejskich jednostek organizacyjnych - moduł wymiany informacji. Rozbudowano bazę ulic Miasta Krakowa.
X-1.3	Budowa Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116 wraz z przeniesieniem archiwum na ul. Na Załączu 3					550 000	494 520	489 064	98,9		Rozbudowa Archiwum UMK przy ul. Na Załączu 3: - opracowano projekt wykonawczy rozbudowy archiwum oraz wykonano "Ocenę efektywności sposobów finansowania budowy archiwum wraz z analizą rynku". Budowa Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116: - opracowano projekt budowlany budowy USC, - złożono wniosek o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę (wszczęto postępowanie).
		750	75023	6050	BI	550 000	51 650	46 200	89,4		
		750	75023	6053	BI		442 870	442 864	100,0		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2009 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2009 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2009 r.	31.12.2009 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X-1.4	Modernizacja budynku przy ul. Walerego Sławka	926	92695	6050	ZIS	1 550 000	2 500 000	2 499 565	100,0		Zmodernizowano budynek przy ul. Walerego Sławka 10.
X-1.5	Bezprzewodowy dostęp do internetu	750	75023	6050	IT	300 000	300 000	292 434	97,5		Wybudowano infrastrukturę telekomunikacyjną i zainstalowano 30 punktów (hot-spotów) bezprzewodowego dostępu do internetu na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
X-1.6	Modernizacja budynków UMK						176 500	176 479	100,0		Zlikwidowano barierę architektoniczną w budynku UMK przy pl. Wszystkich Świętych 3/4 - zakupiono i zamontowano platformę dla osób niepełnosprawnych w klatce F. Zmodernizowano system nagłośnienia Sali Obrad oraz radiowęzła w Pałacu Wielopolskich.
		750	75023	6050	OU		96 500	96 479	100,0		
		750	75023	6053	OU		80 000	80 000	100,0		
X-1.1z	Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic	750	75022	6060	OU		18 100	17 724	97,9		Zakupiono kserokopiarki dla dzielnic: VIII i IX .
X-2	Zadania inwestycyjne dzielnic - konkurs				BR		400 000	400 000	100,0		
X-2.1	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul.Chałupnika	900	90004	6050	ZIKiT		160 000	160 000	100,0		Wykonano: nawierzchnię z lanego poliuretanu, ogrodzenie z płaskowników (75,8 mb), małą architekturę (ławki, kosze, urządzenia zabawowe), oświetlenie terenu (lampy solarne wraz z wyposażeniem).
X-2.2	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul.Wawelskiej	900	90004	6050	ZIKiT		110 000	110 000	100,0		Wyznaczono granice mini - boiska zielonego wraz z doposażeniem w mini bramki. Wykonano ogrodzenie stalowe ogródka od strony ul. Wawelskiej (67 mb). Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe.
X-2.3	Przebudowa placu zabaw os. Na Stoku	900	90004	6050	ZIKiT		130 000	130 000	100,0		Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe, wykonano 131 m ² nawierzchni poliuretanowej pod urządzenia zabawowe. Wykonano ogrodzenie stalowe placu zabaw (180,5 mb). Wymieniono nawierzchnię bitumiczną boiska o pow. 337 m ² .
XI	GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA					17 000 000	16 200 000	12 088 986	74,6	300 000	
XI - 1	Gospodarowanie mieniem miasta					17 000 000	16 200 000	12 088 986	74,6	300 000	
XI - 1.1	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	900	90095	6050	GS	9 000 000	10 300 000	10 022 490	97,3	300 000	Wykupiono łącznie 5,0912 ha gruntów, tj. 74 działki i udziały w 24 działkach, w tym: - pod inwestycje drogowe 0,8954 ha tj. 35 działek i udziały w 10 działkach, - pod bieżące inwestycje programowe 0,0296 ha tj. 3 działki, - pod realizację celów publicznych 0,0917 ha + nieodpłatnie od podmiotów prawnych 0,2714 ha tj. 4 działki i udziały w 6 działkach, - do zasobu Miasta o bardzo atrakcyjnej lokalizacji 1,9518 ha + nieodpłatnie od Skarbu Państwa 1,3495 ha tj. 17 działek i udziały w 3 działkach, - dla utworzenia parku przy ul. Aleksandry 0,2402 ha tj. 3 działki i udziały w 1 działce, - dla utworzenia parku Młynówka Królewska 0,0442 ha tj. 1 działkę, - dla przebudowy ul. Wesele 0,0154 ha tj. 1 działkę i udziały w 2 działkach, - dla przebudowy ul. Zbrojarzy 0,0096 ha tj. 3 działki i udziały w 2 działkach, - dla budowy ul. Nowosłowiczej 0,0783 ha tj. 3 działki, - dla realizacji zadań własnych Gminy 0,1141 ha tj. 4 działki.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r.	Realizacja wg stanu na dzień 31.12.2009 r.
						Plan		Wykonanie 31.12.2009 r.	% kol. 9:8		
						01.01.2009 r.	31.12.2009 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XI - 1.2	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wypłata odszkodowań	700	70005	6050	GS	8 000 000	5 900 000	2 066 496	35,0		Wypłacono 29 odszkodowań w postępowaniu administracyjnym za nieruchomości nabyte na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. <i>Nie zrealizowano w całości zakresu finansowego z uwagi na odwołanie się stron do Wojewody Małopolskiego od 7 decyzji oraz na skutek wymogu złożenia przez stronę depozytu sądowego w celu wykonania 2 decyzji. Do 31.12.2009 r. nie zostały rozpoznane odwołania przez Wojewodę Małopolskiego oraz nie został złożony depozyt sądowy przez stronę.</i>
XII	POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNE					2 272 200	2 763 100	2 736 592	99,0		
XII-1	Zadania inwestycyjne realizowane w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe				BR	2 272 200	2 763 100	2 736 592	99,0		Sprawozdanie z realizacji zadań wg załącznika Nr 2.1