

**INWESTYCJE STRATEGICZNE i PROGRAMOWE REALIZOWANE W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ
W LATACH 2003 – 2006**

L.p.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione					ZAKRES
		Ogółem w latach 2003 - 2006	w tym :				
			2003	2004	2005	2006	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Budowa Młodzieżowego Centrum Sportu i Rekreacji	7 613 050,00 zł			613 050,00 zł	7 000 000,00 zł	Wykonany zakres; wyburzenie fundamentów pod zaniechaną budowę basenu krytego, wykarczowane drzewa i krzewy, rozpoczęta budowa (wykonane 30% fundamentów), Realizacja przebiega planowo, zakończenie budowy planowane na koniec listopada 2007 r. Realizacja od 25.05.06, wykonawca Chemobudowa Kraków S.A.
2	Przebudowa stadionu piłkarskiego "Wisła" Kraków S.S.A.	44 108 766,00 zł		10 000 000,00 zł	24 920 766,00 zł	9 188 000,00 zł	budowa trybuny pld z zadaszeniem i miejscami dla 5 690 widzów wraz z zapleczem, rozpoczęcie budowy "bliźniaczej" trybuny pln.

L.p.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione					ZAKRES
		Ogółem w latach 2003 - 2006	w tym :				
			2003	2004	2005	2006	
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Modernizacja stadionu MKS "Cracovia" S.S.A. przy ul. Kałuży	9 964 190,00 zł	170 000,00 zł	5 308 930,00 zł	4 485 260,00 zł		wykonano sektor dla kibiców drużyny przeciwnej, naprawę konstrukcji betonowej sektora, montaż krzesełek na sektorach stadionu, montaż furt obrotowych i kas biletowych przy wejściach na stadion, oświetlenie na stadionie, częściowe zadaszenie trybuny, oświetlenie ciągów komunikacyjnych wokół stadionu, modernizację ogrodzenia wraz z pięcioma bramami wejściowymi, zainstalowano system podglądu i rejestracji obrazu, system identyfikacji i rejestracji fonii, system samoczynnego zasilania rezerwowego, system identyfikacji personalnej i natychmiastowego wydruku obrazu, wymieniono murawę boiska, wykonano system podgrzewania płyty boiska, zakupiono specjalistyczny sprzęt do utrzymania murawy, zakupiono i zamontowano wyposażenie boiska oraz boksy dla zawodników i sędziego, rozebrano i wywieziono część istniejących trybun ziemno - żelbetowych oraz tor kolarski

L.p.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione					ZAKRES
		Ogółem w latach 2003 - 2006	w tym :				
			2003	2004	2005	2006	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Modernizacja obiektów sportowych "Hutnik" S.S.A. przy ul Ptaszyckiego	8 419 332,00 zł		1 562 340,00 zł	2 136 992,00 zł	4 720 000,00 zł	zamontowano krzeselka na trybunach stadionu gł., wykonano regenerację podłoża murawy stadionu gł., ogrodzenie terenu od str. Mogiły, instalację sterującą kamerami do monitoringu, zmodernizowano pawilon socjalny w zakresie pokrycia dachowego i infrastruktury zew., boisko treningowe Nr 5 oraz instalację zraszania gł. boiska piłkarskiego, budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem balonowym, zmodernizowano pawilon szatniowo - socjalny przy boisku, częściową rekultywację terenu wokół boiska. Wykonano modernizację pomieszczeń sanitarnych pawilonu socjalnego przy boiskach treningowych Nr 1,2 i 3, modernizację boiska o nawierzchni mineralnej, podbudowę pod nawierzchnię syntetyczną, modernizację ogrodzenia wewnętrznego, modernizację nagłośnienia stadionu gł. oraz zegara boiskowego, wykonano modernizację boiska treningowego Nr 1 wraz z infrastrukturą, opracowano koncepcję i dokumentację projektową ściany wspinaczkowej i obiektu sportowego mini-golfa Za wyjątkiem zakresu oświetlenie stadionu inwestycja przebiega zgodnie planem

L.p.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione					ZAKRES
		Ogółem w latach 2003 - 2006	w tym :				
			2003	2004	2005	2006	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Budowa hali widowiskowo - sportowej Czyżyny	232 889,00 zł		33 837,00 zł	165 705,00 zł	33 347,00 zł	opracowano koncepcję budowy wielofunkcyjnej hali widowiskowo - sportowej z widownią na 15 tys. osób i areną o pow. 2 345 m2 (35 x 70m), program funkcjonalno - użytkowy wraz z określeniem planowanych kosztów prac projektowych i budowlanych
6	Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego przy Torze Kajakarstwa Górskiego w Krakowie	25 901 532,00 zł	1 774 073,00 zł	1 045 975,00 zł	6 949 584,00 zł	16 131 900,00 zł	zakończenie budowy toru i obiektów zaplecza, wyposażenie, zadaszenie toru, budowa placu zabaw dla dzieci "Osada Wikingów". W trakcie realizacji: budowa basenu oraz prace wykończeniowe budynku hali sportowej. Za dodatkowe środki planuje się wykonać instalację solarną (nowe zamówienie publiczne). Zakończenie budowy planowane na koniec czerwca 2008 r.
7	Ośrodek sportowo - rekreacyjny "Kurdwanów Nowy"	5 089 998,00 zł		1 557 998,00 zł	293 000,00 zł	3 239 000,00 zł	opracowano projekt budowy basenu, zmodernizowano budynek socjalny wraz z wyposażeniem, boiska i place wielofunkcyjne, Skate Park, tor do jazdy rowerowej wraz z wyposażeniem, ogrodzenie, nawierzchnię z kostki brukowej, zakupiono i zamontowano halę pneumatyczną wraz z wyposażeniem, wykonano system monitoringu obiektów ośrodka. Projekt i budowa basenu krytego - budowę będzie realizował ZGK (planowane otwarcie ofert na realizację - 22 września br.).

L.p.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione					ZAKRES
		Ogółem w latach 2003 - 2006	w tym :				
			2003	2004	2005	2006	
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Budowa Centrum Aktywnego Wypoczynku na stadionie KS "Borek"	2 821 282,00 zł		599 952,00 zł	2 221 330,00 zł		wybudowano boiska do siatkówki i koszykówki, zadaszony kort tenisowy oraz wielofunkcyjny budynek zaplecza (pom. Admin-soc., odnowy biol., punkt gastronomiczny)
9	Budowa boisk wielofunkcyjnych i skate - parków	1 651 613,00 zł			1 651 613,00 zł		wybudowanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej KS "Clepardia" przy ul. Mackiewicza, wybudowanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej OSiR "Krakowianka" przy ul. Bulwarowej wraz z zadaszeniem powłoką balonową, modernizacja obiektów zaplecza boisk
10	Rozbudowa Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego "Horn"	1 450 000,00 zł			350 000,00 zł	1 100 000,00 zł	Wykonany hangar na łódki i stan surowy otwarty budynku zaplecza oraz część infrastruktury. Brakuje ok. 700 000 zł. do zakończenia zadania w br. Zadanie wyprzedza plan rzeczowy i finansowy. Problem z kanalizacją (projekt i pozwolenie na budowę zakładały wykonanie szamba, tańszym w wykonaniu i eksploatacji będzie podłączenie do sieci kanalizacyjnej).

L.p.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione					ZAKRES
		Ogółem w latach 2003 - 2006	w tym :				
			2003	2004	2005	2006	
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Modernizacja zespołu basenów kąpielowych KS "Clepardia"	2 716 303,00 zł	828 933,00 zł	599 944,00 zł	687 426,00 zł	600 000,00 zł	wykonano dokumentację tech., wymianę stacji uzdatniania wody, przebudowę instalacji dezynfekcji wody, modernizację budynku zaplecza, modernizację basenu rekreacyjnego wraz z wymianą instalacji wod.-kan., modernizację sanitariatów, wymianę nawierzchni wokół basenów, wybudowano brodzik z instalacją napływu i odpływu wody, nową stację uzdatniania i dezynfekcji wody, wykonano orurowanie techniczne basenów, wybudowano atrakcje wodne w brodziku dla dzieci (grzybek, przenośna zjeżdżalnia, dzika rzeka). Zaplanowany zakres 2006 r. obejmujący wykonanie boiska piaskowego z trybuną oraz kontynuacja modernizacji zaplecza szatniowego (przystosowanie do całorocznej eksploatacji boiska wielofunkcyjnego) zostanie wykonany do 30 listopada 2006 r. Brakuje środków na wykonanie centralnego ogrzewania i zakup hali balonowej - wykonanie tego zakresu jest uzależnione od zawarcia umowy KS z MPEC na wykonanie wymienników ciepła i przyłącza do sieci ciepłowniczej.

L.p.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione					ZAKRES
		Ogółem w latach 2003 - 2006	w tym :				
			2003	2004	2005	2006	
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Modernizacja sztucznego lodowiska przy ul. Siedleckiego	7 300 004,00 zł	899 884,00 zł	1 060 284,00 zł	339 836,00 zł	5 000 000,00 zł	zmodernizowano układ chłodzenia oraz bandy na lodowisku i szatnie, wykonano segment trybuny, zmodernizowano system monitoringu, zakupiono i zamontowano szlaban w bramie wjazdowej. Rozpoczyna się I etap kompleksowej modernizacji (realizacja do 10 grudnia)
13	Modernizacja basenu kąpielowego OSiR "Krakowianka" przy ul. Eisenberga 2	99 781,00 zł		99 781,00 zł			zmodernizowano system pomp oraz rurociągów wodnych w istniejącej stacji uzdatniania wody
14	Modernizacja obiektów sportowych OSiR "Krakowianka" przy ul. Bulwarowej	7 164 864,00 zł			1 173 864,00 zł	5 991 000,00 zł	Budowa boisk wielofunkcyjnych z zapleczem oraz budowa basenu z zewnętrzną niecką rekreacyjną i brodzikiem. Zadanie jest realizowane zgodnie z planem (wykonana modernizacja budynku zaplecza boisk, wykonana koncepcja architektoniczna budowy zespołu basenów sportowo - rekreacyjnych, w fazie końcowej modernizacja niecki basenu rekreacyjnego). Do końca roku planuje się wykonać infrastrukturę zewnętrzną, wspólną dla boisk z zapleczem i modernizowanego basenu.
15	Modernizacja obiektów KS "Prądniczanka"	400 000,00 zł				400 000,00 zł	dokończenie budowy hali sportowej przy ul. Majora 12a

L.p.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione					ZAKRES
		Ogółem w latach 2003 - 2006	w tym :				
			2003	2004	2005	2006	
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Budowa Centrum Sportu KS "Bronowianka"	999 993,00 zł	999 993,00 zł				zakończenie budowy Centrum i przekazanie obiektu do eksploatacji - duża hala (29m x 45 m x 15m) z widownią 300 os., zaplecze socjalne (p.u. 1487 m2, 29 pomieszczeń, w tym: stołówka, internat, gabinet odnowy, szatnie, wc, gabinety lekarskie, siłownia, sauna), mała sala 18m x 29m)
17	Modernizacja kąpieliska "Bagry Wielkie"	304 290,00 zł	45 381,00 zł	28 909,00 zł	30 000,00 zł	200 000,00 zł	wykonanie boisk rekreacyjnych, zagospodarowanie kąpieliska wraz z odmuleniem, pogłębienie zatoki, opracowanie dokumentacji projektowej budynku zaplecza. Brak decyzji o pozwolenia na budowę. Zadanie posiada opracowany w 2005 r. projekt budowlany.
18	Budowa obiektów KS "Grzegórzecki"	1 711 000,00 zł	50 000,00 zł	448 000,00 zł	1 013 000,00 zł	200 000,00 zł	wybudowano stan surowy budynku zaplecza socjalnego do wysokości I kondygnacji, prace wykończeniowe w części pomieszczeń, zakupiono i zamontowano halę balonową nad boiskiem o sztucznej nawierzchni. W roku 2006 kontynuacja budowy budynku zaplecza
19	Budowa boiska wielofunkcyjnego os. Kalinowe	1 349 878,00 zł		400 000,00 zł	299 878,00 zł	650 000,00 zł	wybudowano boisko wielofunkcyjne wraz z wyposażeniem, ogrodzeniem i oświetleniem, zadaszenie balonowe boiska
20	Modernizacja obiektów KS "Korona"	3 000 000,00 zł				3 000 000,00 zł	Modernizacja basenu głównego wraz z zapleczem

L.p.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione					ZAKRES
		Ogółem w latach 2003 - 2006	w tym :				
			2003	2004	2005	2006	
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Rozbudowa budynku sportowo - socjalnego OSKF "Pogoń" Skotniki	332 338,00 zł	139 995,00 zł	192 343,00 zł			rozbudowano budynek zaplecza klubu
22	Modernizacja obiektów KS "Grębałowianka"	599 582,00 zł	99 582,00 zł			500 000,00 zł	wybudowano boisko boczne (treningowe), Zadanie zakończone - inwestycja oddana do eksploatacji - w sierpniu odbyło oficjalne otwarcie wielofunkcyjnego boiska piłkarskiego - wykonano profesjonalną sztuczną nawierzchnię piłkarską (72mx35m) oświetlenie i ogrodzenie obiektu.
23	Modernizacja obiektów sportowych KS "Wanda"	399 174,00 zł		99 744,00 zł	299 430,00 zł		zmodernizowano stadion piłkarski - żużlowy w zakresie ogrodzenia, sieci wodociągowej, zakupiono i zamontowano krzeselka, wykonano bramki na boisku treningowym, zmodernizowano siedziska dla widzów na stadionie gł. z powodu zmiany Zarządu KS wystąpiły opóźnienia w realizacji harmonogramu na rok 2006. Poprzedni Zarząd KS wystąpił o zmianę zakresu - chciał kontynuować rozpoczętą w 2005 r. modernizację trybun i zmodernizować wieżę sędziowską. Nowy Zarząd, uznał za ważniejsze zmodernizowanie hali sportowej. Zaplanowane środki na zrealizowanie tego zakresu są niewystarczające (ewentualne potrzeby oszacuje KS w kosztorysie inwestorskim).
24	Modernizacja obiektów sportowych KS "Orzeł"	183 000,00 zł		25 000,00 zł	158 000,00 zł		zakupiono i zamontowano krzeselka na trybunie, wykonano zadaszenie trybuny gł., zmodernizowano płytę boiska gł.

L.p.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione					ZAKRES
		Ogółem w latach 2003 - 2006	w tym :				
			2003	2004	2005	2006	
1	2	3	4	5	6	7	8
25	Modernizacja obiektów sportowych KS "Armatura"	49 548,00 zł		29 554,00 zł	19 994,00 zł		wykonano trybunę dla widzów
26	Modernizacja obiektów sportowych KS "Dąbki"	40 141,00 zł		40 141,00 zł			zmodernizowano trybunę gł., wiatę dla zawodników, boisko treningowe, drogę dojazdową
27	WLKS "Krakus" ul. Moszyńskiego	350 000,00 zł			100 000,00 zł	250 000,00 zł	opracowano dokumentację projektową budynku zaplecza, rozpoczęto prace budowlane
28	Budowa sztucznego boiska wielofunkcyjnego TS "Tramwaj"	254 000,00 zł			254 000,00 zł		wybudowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej wraz z wyposażeniem
29	Modernizacja ciągów komunikacyjnych wraz z oświetleniem na obiekcie KS "Clepardia" przy ul. Fieldorfa Nila 5	50 000,00 zł		50 000,00 zł			Modernizacja ciągów komunikacyjnych wraz z oświetleniem
30	Modernizacja obiektów sportowych KS "Bieżanowianka"	20 000,00 zł			20 000,00 zł		zmodernizowano ok. 300 mb ogrodzenia boiska sportowego
31	Budowa skate - parku na terenie zielonym przy ul. Zarzecze	95 543,00 zł			95 543,00 zł		wykonano nawierzchnię asfaltową o pow. 307 m2 plac dla rolnarzy, miejsca pod ławki, najazd łukowy, montaż elementów małej architektury oraz urządzeń

L.p.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione					ZAKRES
		Ogółem w latach 2003 - 2006	w tym :				
			2003	2004	2005	2006	
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1 os. Handlowe 4 - budowa hali sportowej	1 960 000,00 zł	1 710 000,00 zł			250 000,00 zł	wybudowano halę sportową (36 x 44m) wraz z zapleczem i krytą 5-torową bieżnią tartanową o dł. 60 m oraz skocznię w dal, opracowanie dokumentacji budowy basenu krytego
33	Adaptacja hangaru lotniczego przy ul. Stella Sawickiego	45 000,00 zł				45 000,00 zł	Adaptacja hangaru na halę piłkarską i ośrodek socjoterapii
34	Budowa basenów krytych - lokalizacja Prokocim Nowy ul. Kurczaba	30 000,00 zł				30 000,00 zł	Zawarta umowa na prace projektowe i uzyskanie decyzji lokalizacyjnej (ULICP). Termin realizacji tego zakresu październik 2006 r. Uzyskanie decyzji formalno - prawnych i rozpoczęcie realizacji planuje się na rok 2007.
35	Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy, al.. Powstania Warszawskiego 6 - modernizacja basenu	600 000,00 zł				600 000,00 zł	opracowanie dokumentacji, rozpoczęcie prac modernizacyjnych
36	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 os. Szkolne 26 - budowa Sali gimnastycznej	795 297,00 zł	795 297,00 zł				modernizacja sali gimnastycznej po zagrożeniu katastrofą budowlaną (inst. c.o, wod-kan., elektr.), roboty wykończeniowe, wymiana pokrycia dachu, przebudowa wejścia zew. do sali.
37	SP Nr 78 os. Wadów - budowa Sali gimnastycznej	704 700,00 zł	704 700,00 zł				zakończono budowę Sali gimnastycznej (12 x 24m) i dobudowę 4 pdn
38	Szkoła Podstawowa Nr 132 ul. B. Śmiałego 6 - budowa sali gimnastycznej	2 727 871,00 zł		719 999,00 zł	2 007 872,00 zł		wybudowano salę gimnastyczną, ogrodzenie wraz z bramą wjazdową i barierami ochronnymi

L.p.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione					ZAKRES
		Ogółem w latach 2003 - 2006	w tym :				
			2003	2004	2005	2006	
1	2	3	4	5	6	7	8
39	Szkoła Podstawowa Nr 72 ul. Modrzewiowa 23 - budowa sali gimnastycznej	1 609 999,00 zł		600 000,00 zł	1 009 999,00 zł		wybudowano salę gimnastyczną z zapleczem i przewiązką
40	II Liceum Ogólnokształcące, ul. Sobieskiego 9 - budowa Sali gimnastycznej	1 079 336,00 zł			79 336,00 zł	1 000 000,00 zł	opracowano dokumentację projektową sali gimnastycznej, rozpoczęcie budowy sali
41	Szkoła Podstawowa Nr 30 ul. Konfederacka 12 - budowa sali gimnastycznej	1 030 500,00 zł			30 500,00 zł	1 000 000,00 zł	opracowano dokumentację projektową sali gimnastycznej, rozpoczęcie budowy sali
42	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3 ul. Strąkowa 3a - budowa sali gimnastycznej	1 035 000,00 zł			35 000,00 zł	1 000 000,00 zł	opracowano dokumentację projektową sali gimnastycznej, rozpoczęcie budowy sali (18 x 36m)
43	Szkoła Podstawowa Nr 62 ul. Ćwikłowa 1 - budowa sali gimnastycznej	59 686,00 zł			59 686,00 zł		opracowano dokumentację projektową sali gimnastycznej
44	Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2 os. Teatralne 35 - budowa sali gimnastycznej	42 700,00 zł			42 700,00 zł		opracowano dokumentację projektową sali gimnastycznej
45	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego SP 75 ul. Grochowska 20 - budowa sali gimnastycznej	854,00 zł			854,00 zł		uzyskano opinie prawną w sprawie nieruchomości
	RAZEM	146 393 034,00 zł	8 217 838,00 zł	24 502 731,00 zł	51 544 218,00 zł	62 128 247,00 zł	