

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2016 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2016 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. u. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:					
1.1.1	wydatki bieżące					
1.1.1.1	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1	2014	2016	Program w trakcie realizacji /zgodnie z umową i harmonogramem/.	
1.1.1.2	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Łączności	2014	2016	W ramach projektu zostaną zorganizowane w II półroczu 2016r zajęcia rozwijające dla uczniów zainteresowanych podnoszeniem kompetencji w zakresie matematyki i fizyki.	
1.1.1.3	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Mechanicznych nr 4	2014	2016	Projekt pt.: Euromobilność - odkrywanie nowych możliwości jest realizowany zgodnie z wnioskiem projektowym i harmonogramem. Łączna liczba uczestników biorąca udział w stażu dla osób uczących się w zagranicznych placówkach kształcenia wyniosła 32 osoby. Realizacja zakresu rzeczowego związana była z wydatkami bieżącymi w zakresie projektu między innymi : ubezpieczenie, pobyt, transport, ubranie robocze i kieszonkowe uczestników projektu oraz wynagrodzenie dla nauczycieli biorących udział w programie. Program został zrealizowany zgodnie z harmonogramem.	
1.1.1.4	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Mechanicznych nr 1	2015	2017	W I półroczu 2016 r. realizacja jeszcze nie rozpoczęta.	
1.1.1.5	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Mechanicznych nr 2	2015	2018	Wyjazd do Erfurtu w celu odbycia praktyk zawodowych zorganizowanych dla młodzieży w zawodzie fryzjer. Ukończenie praktyk potwierdzono certyfikatami. Wyjazd młodzieży do Barcelony, międzynarodowe spotkania projektowe, działania związane z uczeniem się /nauczaniem/ i szkoleniami.	Brak
1.1.1.6	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Mechanicznych nr 3	2015	2016	Program został zrealizowany zgodnie z planem. W roku 2015 i 2016 młodzież wyjeżdżała na praktyki zawodowe do Niemiec w ramach projektu Mobilność Edukacyjne w sektorze Kształcenie i Szkolenie Zawodowe. Program będzie realizowany również w II półroczu 2016 roku.	Brak zmian rzeczowo-finansowych, które miałyby wpływ na realizację przedsięwzięcia.
1.1.1.7	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Elektrycznych nr 1	2015	2016	Program zrealizowany zgodnie z projektem. Młodzież wyjeżdżała na praktyki zawodowe do Niemiec w ramach projektu w dniach 01.05-28.05.2016 r (zgodnie z harmonogramem). Szkolenie kadry/pracowników za granicą (udział w kursach zorganizowanych) zaplanowany w okresie wakacyjnym (zgodnie z harmonogramem).	Brak zmian rzeczowo-finansowych, które miałyby wpływ na realizację umowy.
1.1.1.8	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Energetycznych	2015	2016	Realizacja zakresu rzeczowego na dzień 30.06.2016r wynosi 115.513,42 zł i obejmuje zakup materiałów związanych z wyjazdem, umowy zlecenia, wyjazd 8 osób do Włoch od 22.02.2016r - 04.03.2016r oraz 4 osób do Anglii w okresie 03.07.2016r do 17.07.2016r, 1 osoba do Włoch w okresie 17.07.2016r - 31.07.2016r.	Nie było zmian w harmonogramie.
1.1.1.9	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	2015	2016	W ramach programu Erasmus+, umowa POWERVET-2014-1-1PL01-KA102-001750 zrealizowane zostały staże w Portugalii, Hiszpanii i Francji. Program Erasmus+, umowa nr 2015-1-1DE02-KA202-002315 dotyczy stażu dla nauczycieli - współpraca Niemcy - Włochy - Polska.	W I półroczu nie wprowadzono zmian rzeczowo-finansowych do harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.
1.1.1.10	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1	2015	2017	Grupa uczniów odbyła staż na Cyprze, terminie od 03.04 - 01.05.2016 r. (zgodnie z harmonogramem). Zarezerwowaliśmy bilety lotnicze i hotele w Wielkiej Brytanii i na Malcie dla 25-ciu nauczycieli, którzy w ramach projektu w miesiącu lipcu i sierpniu odbędą tam szkolenia językowe.	Praktyki zawodowe odbyły się zgodnie z harmonogramem. Program jest realizowany zgodnie z harmonogramem. Odbyły się spotkania z partnerami zagranicznymi. Grupa uczniów odbyła staż na Malcie, terminie od 01.06 - 29.06.2016 r. (zgodnie z harmonogramem).
1.1.1.11	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Zawodowych nr 1	2015	2016	Realizacja programu ERASMUS+ ; Nr umowy 2015-1-PL01-KA102-015419; całkowita kwota dofinansowania 240 505,02 zł w tym realizacja programu w pierwszym półroczu 2016r wynosi 215 620,05 zł. Realizacja programu na poziomie 100%.	Brak
1.1.1.12	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych	2015	2018	Program realizowany jest zgodnie z przyjętym harmonogramem przedsięwzięcia. W ramach projektu współpracujemy ze szkołami z 7 krajów: Holandia, Francja, Martynika, Włochy, Bułgaria, Grecja i Turcja. W ciągu pierwszego roku odbyły się trzy spotkania w szkołach partnerskich na które wyjechało 14 osób, aby zaprezentować swoje osiągnięcia i podzielić się wiedzą na tematy związane z realizacją treści projektu: IX 2015 odbył się wyjazd do Holandii - Leeuwarden -"Przeciwdziałanie wczesnemu porzuceniu szkoły", II 2016 odbył się wyjazd do Grecji -Sitia "Zmiany jakościowe i ilościowe w porcjach żywieniowych na przestrzeni wieków", V 2016 został odbyty wyjazd do Włoch - Palermo "Tworzenie aplikacji dotyczącej sposobów ograniczenia odpadów, warsztatów "Jak założyć swoją własną firmę". W projekcie pracuje 13 nauczycieli oraz 60 uczniów. Praca podzielona jest na grupy w których pod okiem nauczyciela - lidera wykonywane są poszczególne zadania związane z realizacją projektu. Rozpowszechnianie wiedzy na temat zdrowego stylu życia oraz właściwego odżywiania się, integracja uczestników z różnych krajów, wprowadzanie w życie idei zjednoczonej Europy, doskonalenie umiejętności językowych uczestników. Program realizowany jest zgodnie z przyjętym harmonogramem przedsięwzięcia. Głównym celem projektu PO WER w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych jest rozwój kompetencji zawodowych i kluczowych poprzez realizację działań polegających na mobilności ponadnarodowej. Celem podejmowanych działań jest poprawa jakości działań edukacyjnych w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz ich lepszego dopasowania do potrzeb rynku pracy. Współpraca w ramach „Partnerstw strategicznych” może obejmować: wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk, opracowywanie i wdrażanie nowych metod i materiałów szkoleniowych, włącznie z kształceniem w środowisku pracy oraz używaniem otwartych zasobów edukacyjnych, budowanie trwałych relacji między instytucjami z różnych sektorów oraz między kształceniem formalnym i nieformalnym w celu dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, wspólne projekty z lokalnymi i regionalnymi izbami przedsiębiorczości lub stowarzyszeniami pracodawców oraz agencjami rozwoju gospodarczego. Obecnie realizowany jest 5-cio tygodniowy wyjazd na praktyki 15 osobowej grupy młodzieży wraz z opiekunami na Maltę.	Brak zmian rzeczowo-finansowych, które miałyby wpływ na dalszą realizację przedsięwzięcia. W I półroczu br dokonano przesunięć planu pomiędzy paragrafami. Brak zmian rzeczowo-finansowych, które miałyby wpływ na dalszą realizację przedsięwzięcia.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2016 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2016 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1.13	ERASMUS+ <i>Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli</i>	Zespół Szkół Nr 1	2015	2016	Do prawidłowego przeprowadzenia działań projektowych, rozpowszechniania rezultatów oraz przygotowania do mobilności zakupiono niezbędne materiały: materiały biurowe (papier ksero, długopisy, segregatory, teczki, pendrive, tusz), rzutnik, urządzenie multimedialne, literaturę polecaną i/lub wymaganą przez organizatorów szkoleń i prenumeratę czasopism metodycznych. W ramach usług poligraficznych i kserograficznych zakupiono kolorowe wydruki quizów, napisów, wydruk materiałów do gablot i sal językowych, plakatów o różnej wielkości i materiałów językowych, prezentacji, zakupiono kubeczki z wymaganymi logotypami, rollup z wymaganymi logotypami, wydruk kilkunastu gazetek o mobilnościach i działaniach projektowych, wydruk i oprawa sprawozdań uczestników mobilności. Z pozostałych środków planuje się zakupić w 2 półroczu zakładki do książek z wymaganymi logotypami, plakaty na dzień języków oraz kolejne wydanie gazety projektowej.	
1.1.1.14	ERASMUS+ <i>Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	2015	2017	Zakup zestawów Lego Mindstorms wraz z licencją wielostanowiskową, zakup blatów manewrowych dla robotów, zakup mat manewrowych dla robotów (dwa wzory), spotkanie międzynarodowe nauczycieli w Walencji (Hiszpania) połączone z warsztatami robotyki, spotkanie międzynarodowe nauczycieli w Krakowie, zakup gadżetów (kubków) promujących projekt, zakup biletów lotniczych na spotkanie międzynarodowe z uczniami w Walencji (Hiszpania), zakup biletów lotniczych na spotkanie międzynarodowe nauczycieli na Słowacji.	Brak konsekwencji
1.1.1.15	ERASMUS+ <i>Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli</i>	Szkoła Podstawowa nr 24	2015	2016	Projekt zrealizowany zgodnie z harmonogramem szkoleń kadry nauczycielskiej: dwunastu nauczycieli uczestniczyło w wyjazdach do Anglii podczas, których odbywały się szkolenia.	Nie wprowadzono zmian, które skutkowałyby zmianą harmonogramu.
1.1.1.16	ERASMUS+ <i>Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli</i>	IX Liceum Ogólnokształcące	2015	2016	Udział koordynatora w szkoleniu w Warszawie dla beneficjentów programu Erasmus+. Organizacja pobytu 5 nauczycieli ze szkoły partnerskiej z Niemiec w naszym liceum, obserwowanie przez nich lekcji i udział w życiu szkoły (październik 2015). Przeprowadzenie kursu j. angielskiego dla uczestników projektu oraz zainteresowanych nauczycieli. Przeprowadzenie szkolenia dla uczestników projektu w ramach przygotowania międzykulturowego przed wyjazdem do szkoły partnerskiej. Przeprowadzenie warsztatów dla uczestników mobilności na temat istoty hospitalizacji koleżeńskiej. Organizacja wyjazdu uczestników projektu do organizacji przyjmującej w Niemczech. Wyjazd 6 nauczycieli do szkoły partnerskiej w Niemczech (Gymnasium auf der Karthause w Koblenz, Zwickauerstr. 22); obserwacja lekcji: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, język angielski, język francuski, wiedza o społeczeństwie, język niemiecki jako język ojczysty, teatr szkolny, chór (czerwiec/lipiec 2016). Wypełnienie indywidualnych ankiet po zakończonej mobilności do systemu programu Erasmus+.	Zmiana planu wydatków o 100 zł.
1.1.1.17	ERASMUS+ <i>Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli</i>	XIII Liceum Ogólnokształcące	2015	2016	W ramach projektu: " Nauczyciel architektem uczenia się - program ERAZMUS+ " prowadzono zajęcia dydaktyczne w kraju, a także prace w szkole szwedzkiej, działającej w obszarze edukacji szkolnej. W dniach od 18-23 stycznia 2016 miał miejsce wyjazd szkoleniowy 14 nauczycieli XIII Liceum do Szwecji, gdzie prowadzono szkolenie kadry nauczycielskiej - poprzez obserwacje poznawano pracę na analogicznych stanowiskach. W działaniach zaangażowanych było bezpośrednio 14 nauczycieli XIII LO.	Zakończono realizację projektu.
1.1.1.18	ERASMUS+ <i>Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli</i>	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 19	2015	2017	Celem projektu jest stworzenie zbioru „dobrych praktyk”, które następnie zostaną wdrożone do realizacji w ramach ścieżek międzyprzedmiotowych. Pierwsza z nich dotyczy zakładania szkolnych ogrodów (wewnętrznego i zewnętrznego), w których uczniowie będą sadzić i pielęgnować rośliny charakterystyczne dla każdego z krajów partnerskich. Do 31 marca 2015 r. uczniowie stworzyli plany ogrodów: zewnętrznego i wewnętrznego i rozpoczęli prace w ogrodzie zewnętrznym - po analizie nasłonecznienia terenu wydzielił działki dla poszczególnych roślin, zgrabili i przekopali polećka. Kolejna „dobra praktyka” dotyczy badań studyjnych nad obecnością wybranych roślin w literaturze i sztuce, jak i ich zastosowaniem w życiu codziennym (medycyna, kosmetologia, sztuka kulinarna). Uczniowie, podczas spotkania projektowego w Budapeszcie, brali udział w warsztatach twórczych, w trakcie których przygotowali potrawy z wykorzystaniem typowego dla gospodarzy warzywa (papryka). W ramach projektu odbyło się pięć spotkań projektowych: 1. spotkanie w Budapeszcie (Węgry) W trakcie spotkania przedstawiono uczestnikom projektu główne założenia projektu, przedstawione zostały szkoły partnerskie biorące udział w spotkaniu. Spośród uczniów biorących udział w pracach projektowych wyłoniono koordynatorów. Zostały rozdzielone zadania pomiędzy szkoły partnerskie i zaplanowano harmonogram dalszych prac nad projektem. Uczniowie przedstawili wybrane przez siebie rośliny w formie prezentacji multimedialnych i krótkich filmów. 2. spotkanie w Ahaus (Niemcy) W trakcie spotkania odbyły się warsztaty na których zaprezentowano kalendarze - karty charakterystyk roślin i przedstawiono prezentacje i filmy z przygotowań szkolnych ogrodów krajów biorących udział w projekcie. Przedyskutowano sposoby obserwacji i pomiarów warunków hodowli roślin. Uczniowie wzięli udział w plastycznych warsztatach kreatywnych których motywem przewodnim były wybrane przez kraje rośliny. Zaplanowano harmonogram dalszych prac nad projektem (przygotowanie ankiet skierowanych do specjalistów oraz ogłoszono konkurs na logo projektu). 3. spotkanie w Krakowie (Polska) W trakcie kolejnego spotkania uczniowie prezentowali filmy i krótkie prezentacje na temat prób i błędów przy tworzeniu i pielęgnacji ogrodów w pierwszym próbnym roku zakładania ogrodów. Uczniowie wypracowali pytania ankietowe do ekspertów wybranych na spotkaniu w Ahaus. Brali też udział w warsztatach techniki kręcenia filmów metodą time-lapse. Odbyły się dwa warsztaty kreatywne: warsztat plastyczny, w trakcie którego stworzyli projekt kalendarza na rok 2016, którego motywem przewodnim były rośliny narodowe. Na kolejnych warsztatach uczniowie uczyli się zastosowania poszczególnych roślin w kosmetologii – przygotowali maseczki i peelingi pod okiem specjalistów. W trakcie spotkania projektowego został rozstrzygnięty konkurs na logo projektu. W wyniku tajnego głosowania zwyciężył projekt logo przygotowany przez uczennicę naszej szkoły Wiktorię Drapata. Ponadto wszyscy uczestnicy spotkania mogli podziwiać nasze piękne miasto i dzielnicę podczas specjalnych sesji zwiedzania przygotowanych przez uczniów polskich. Wszyscy uczniowie z projektu byli też gośćmi OO Cystersów w Mogile, gdzie oglądali ogrody pielęgnowane przez Braci i mieli okazję do wymiany poglądów i zadawania pytań na temat pielęgnacji roślin narodowych. Na spotkaniu w Krakowie ustalono zadania do wykonania na spotkanie w Gerze. Uczniowie zostali zobowiązani do przeprowadzenia 75 ankiet z „człowiekiem z ulicy” na temat roślin projektowych: ich walorów, sposobów wykorzystania. Kolejnym zadaniem było nakręcenie filmu techniką time-lapse, którego motywem przewodnim była dowolna roślina projektowa. W szkole wśród uczniów biorących udział w projekcie został ogłoszony konkurs na najlepszy filmik kręcony metodą time-lapse, w trakcie którego został wyłoniony zwycięzca, który miał zostać zaprezentowany na spotkaniu projektowym w Gerze. 4. spotkanie w Gerze (Turcja) Niestety grupa polska, podobnie jak grupa węgierska z powodu zamachu w Istambule nie dotarła na spotkanie w Gerze. Grupa włoska ze względu na sytuację polityczną panującą w Turcji, w listopadzie odmówiła udziału w spotkaniu w Gerze.	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2016 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2016 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
					5. spotkanie w Pozzuoli (Neapol, Włochy) Na spotkaniu zaprezentowano filmy nakręcone techniką time-lapse dotyczące przeprowadzenia ankiet z "człowiekiem z ulicy" oraz filmy z wybranymi roślinami jako motywami przewodnimi. Przedstawiono również zbiorcze wyniki ankiet. Uczniowie wzięli udział w warsztatach kreatywnych - dekorowali filary w szkole motywami charakterystycznymi dla danego kraju i roślinami wybranymi do projektu. Opracowano formularz obserwacji wzrostu roślin.	
1.1.1.19	ERASMUS+ <i>Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli</i>	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1	2015	2017	Udział w spotkaniach projektowych: Litwa, Austria, Polska. Organizacja badań na terenie szkoły: spotkania z rodzicami zespołów nauczycieli, prowadzenie obserwacji, prowadzenie dzienników obserwacji z analizą zachowań dzieci i wnioskami na przyszłość, badania wśród rodziców, nauczycieli z dyrektorem szkoły. Przygotowanie materiałów do międzynarodowej pracy naukowej: historia szkoły, system edukacji w Polsce. Organizacja dwudniowej międzynarodowej konferencji.	
1.1.1.20	ERASMUS+ <i>Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli</i>	Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1	2015	2017	GŁÓWNE CELE PROJEKTU: współpraca drużynowa młodzieży-międzynarodowa i międzykulturowa, szczególnie skupiona na integracji uczestników specjalnych potrzeb edukacyjnych, rozwijanie wzajemnego zrozumienia dla poprawy jakości edukacji oraz budowy tolerancji i empatii wśród uczestników projektu, poznawanie kultur i regionów krajów partnerskich, tworzenie okazji do komunikowania się w językach obcych, tworzenie zajęć, narzędzi edukacyjnych i dyscyplin sportowych dostosowanych do do różnorodnych, specyficznych potrzeb uczestników, wymiana dobrych praktyk edukacyjnych w zakresie sportu, sztuki oraz prozdrowotnego stylu życia. W związku z tym odbyły się spotkania: 07-13 Lutego 2016 POLSKA - ZSOS1 faza przygotowawcza, spotkanie reprezentacji uczniów i opiekunów wszystkich szkół partnerskich ,Zapoznanie i integracja Uczestników, zawiązanie relacji i przyjaźni. Modyfikacja lingwistyczna hasła przewodniego na „DIVERSITY OUR STRENGTH”. Wybór LOGO Projektu i nadanie mu ostatecznego kształtu. Ustalenia na majowe wydarzenie: plan całego tygodnia, organizacja i logistyka wizyty oraz festiwalu sportowego i ceremonii zamknięcia. 08-15 Maja 2016 POLSKA FESTIWAL SPORTU – młodzież wszystkich szkół partnerskich wzięła udział w imprezie sportowej organizowanej przez ZSOS nr 1,-nauka współzawodnictwa i rywalizacji w duchu fair play, organizacja zawodów w dyscyplinach dostosowanych do specyficznych potrzeb młodzieży niepełnosprawnej.	Dalsze działania projektowe będą przeprowadzone zgodnie z harmonogramem.
1.1.1.21	ERASMUS+ <i>Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli</i>	Gimnazjum nr 2	2015	2017	POWERSE-2015-1-PL01-KA101-015491 "Aktywni Nauczyciele Jednoczą Europę przez Innowacje" jest realizowany zgodnie z wnioskiem projektowym i harmonogramem. Realizacja zakresu rzeczowego związana była z wydatkami na opracowanie programu zajęć. Program realizowany zgodnie z harmonogramem.	
1.1.1.22	LIFE + <i>Cel: Adaptacja przestrzeni miejskiej, opracowanie Miejskich Planów Adaptacji zawierających indywidualną analizę wrażliwości na zmiany klimatu oraz pakiet działań adaptacyjnych</i>	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2021	Projekt Life + nie otrzymał dofinansowania, w związku z powyższym nie będzie realizowany przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.	Brak zmian rzeczowo - finansowych w I półroczu 2016. W związku odmową otrzymania dofinansowania na realizację projektu - uchwałą nr L/916/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2016 r. zadanie zostało wycofane z realizacji.
1.1.1.23	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego <i>Cel: Zwiększenie wydajności systemu udzielania wsparcia finansowego dla działań związanych z fizyczną likwidacją palenisk węglowych</i>	Wydział Kształtowania Środowiska	2016	2023	W związku ze wstrzymaniem pozytywnej decyzji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przyznaniu dofinansowania dla projektu pn.: „Wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” realizacja zakresu rzeczowego została wstrzymana. Działania związane z realizacją przedsięwzięcia zostaną uruchomione z drugim półroczu 2016 roku, po podpisaniu umowy partnerskiej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.	Nie dotyczy
1.1.1.24	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego <i>Cel: Zwiększenie wydajności systemu udzielania wsparcia finansowego dla działań związanych z fizyczną likwidacją palenisk węglowych, zgromadzenie wiarygodnych danych dotyczących wpływu systemu transportu na jakość powietrza w Krakowie, ograniczenie negatywnego wpływu systemu transportu na jakość powietrza w Krakowie poprzez wzrost świadomości mieszkańców w zakresie konsekwencji płynących z wyboru zrównoważonych środków transportu</i>	Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2023	Projekt LIFE zakładał rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia od października 2015 r. Dopiero po uzyskaniu akceptacji Projektu przez Komisję Europejską, i uzyskaniu zapewnienia o finansowaniu przez NFOŚiGW i WFOŚiGW Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego mógł przygotować umowy dla współbeneficjentów projektu celem rozpoczęcia jego realizacji. Dnia 29 września 2015 w Brukseli w siedzibie Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej odbyły się negocjacje nad przyjęciem małopolskiego projektu LIFE – Małopolska w zdrowej atmosferze. Projekt został zaakceptowany przez Komisję Europejską. Mając na uwadze, że Unia Europejska miała finansować Projekt w 60%, UMWM musiał uzyskać potwierdzenie współfinansowania przez wcześniej zadeklarowany Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Po przedłużającym się oczekiwaniu na Decyzję NFOŚiGW otrzymaliśmy informację o braku finansowania ze strony NFOŚiGW. Aby przystąpić do realizacji projektu należało dokonać zmiany wstępnych założeń, w tym znacznie zwiększyć udział wkładu własnego w projekcie do prawie 40%. Obecnie Gmina Miejska Kraków oczekuje na podpisanie umowy z UMWM umożliwiającej realizację projektu LIFE. W tutejszym Wydziale podczas oczekiwania na Umowę przygotowywane są projekty naborów na pracowników przewidzianych do zatrudnienia w ramach przedsięwzięcia.	W I półroczu br. nie wprowadzono zmian rzeczowo-finansowych do przedsięwzięcia.
1.1.1.25	Realizacja programu unijnego Siforage <i>Cel: Zdrowe i aktywne starzenie się</i>	Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2016	2013 1. Przetłumaczono na język polski ankiety opracowane w ramach działania Knowledge Management Unit 2 i skontaktowano się z interesariuszami projektu z prośbą o ich wypełnienie. 2. Współpracowano przy opracowaniu założeń Knowledge Management Unit 4. 3. Uczestniczo w drugim spotkaniu konsorcjum w Barcelonie w maju 2013 r. (pierwsze spotkanie konsorcjum odbyło się w listopadzie 2012 r. w Brukseli). 4. Przetłumaczono ulotki informacyjne o projekcie i współpracowano przy sporządzaniu strony internetowej projektu. 5. Współpracowano przy opracowaniu Project Quality Plan. 6. Przygotowywano pierwsze spotkanie partnerów WP4 (pakiet działań nr 4), którego GMK jest liderem oraz sprawozdanie merytoryczne i finansowe z dotychczasowej realizacji projektu dla koordynatora.	Nie dotyczy

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2016 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2016 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
					<p>2014</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uczestniczono w spotkaniu partnerów WP5 w Turynie oraz w spotkaniu konsorcjum i partnerów WP4, WP8, WP9 w Palma de Mallorca. 2. Poszerzono bazę mailową interesariuszy projektu. 3. Przetłumaczono i rozesłano do polskich interesariuszy trzeci newsletter projektu. 4. Przygotowano pierwsze sprawozdanie merytoryczne i finansowe z dotychczasowej realizacji projektu dla Komisji Europejskiej z pierwszych 18 miesięcy realizacji projektu. 5. Przeprowadzono 10 wywiadów z przedstawicielami różnych instytucji administracji publicznej w Polsce w ramach zadania 4.1. 6. Opracowano analizę dot. inicjatyw podejmowanych na rzecz osób starszych w zakresie pracy, zdrowia i transportu w wybranych krajach europejskich. 7. Przygotowano opracowanie dot. kształtowania się prawa w Polsce w zakresie walki z dyskryminacją ze względu na wiek w ramach zadania 4.2. 8. Współpracowano przy opracowaniu ankiety dot. procesu podejmowania decyzji w administracji publicznej na potrzeby realizacji zadania 4.3. 9. Przetłumaczono na język polski ww. ankietę i przeprowadzono ją wśród przedstawicieli lokalnej administracji publicznej (szczebel zarządzający). 10. Przeprowadzono 6 wywiadów z przedstawicielami lokalnych i regionalnych instytucji administracji publicznej dot. wdrażania zapisów polityk związanych ze zdrowym i aktywnym starzeniem się w ramach zadania 4.4. 11. Przygotowano opracowanie dotyczące wdrażania zapisów polityk związanych ze zdrowym i aktywnym starzeniem się przez wybrane instytucje administracji publicznej w ramach zadania 4.4. 12. Przez cały okres nadzorowano pracę partnerów zaangażowanych w WP4 (GMK jest liderem tego pakietu działań). 13. Przygotowano finalny raport (wraz z rekomendacjami dla polityków) podsumowujący WP4. 14. Zaktualizowano dokumenty dotyczące projektu w SZP. <p>2015</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uczestniczono w spotkaniu konsorcjum i partnerów WP2, WP5, WP8 i WP9 w Donostia San-Sebastian. 2. Poszerzono bazę mailową interesariuszy projektu o kilkadziesiąt rekordów. 3. Przetłumaczono na język polski i rozesłano do polskich interesariuszy czwarty newsletter projektu. 4. Uczestniczono w tzw. Review Meeting w Brukseli w lutym, zorganizowanym przez Komisję Europejską dla wszystkich liderów poszczególnych pakietów projektu i w intensywnych przygotowaniach do ww. spotkania. 6. Skorygowano raport przygotowany przez ekspertów oceniających projekt podczas ww. spotkania 7. Pozyskano dodatkowe fundusze w ramach zaliczki otrzymanej od koordynatora przez GMK na dalszą realizację projektu. 8. Skorygowano polską wersję językową raportu finalnego przygotowanego w ramach WP4. 9. Współpracowano i zaopiniowano Plan dyseminacji w projekcie przygotowany przez jednego z partnerów projektu. 10. Przygotowano sprawozdanie merytoryczne i finansowe z dotychczasowej realizacji projektu dla koordynatora projektu. 11. Zorganizowano w Krakowie szkolenia dla MSP dot. możliwości pozyskania środków unijnych na działalność gospodarczą skierowaną na potrzeby osób starszych (Horizon 2020 Master Class) prowadzone przez jednego z partnerów projektu. 12. Rozszerzono bazę mailową na potrzeby pakietu WP5. 13. Rozpoczęto przygotowania do organizacji w Krakowie seminarium/warsztatów/konferencji dla polityków i pracowników administracji publicznej dot. aktywnego i zdrowego starzenia się. 14. Zaktualizowano dokumenty dotyczące projektu w SZP. 15. Przetłumaczono na język polski piąty newsletter projektu. <p>2016</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uczestniczono w spotkaniu konsorcjum i partnerów pakietów roboczych w Pau (Francja). 2. Poszerzono listę interesariuszy projektu (instytucje administracji publicznej, uczelnie oraz organizacje pozarządowe z całej Polski). 3. Rozesłano do bazy polskich interesariuszy polską wersję raportu „Najlepsze praktyki w dziedzinie kształtowania polityki opartej na dowodach oraz zalecenia dotyczące aktywnego i zdrowego starzenia się”. 4. Uczestniczono w przygotowaniach konferencji końcowej projektu, która odbędzie się w październiku br. 5. Rozesłano do bazy polskich interesariuszy informację nt. ww. konferencji i zaproszenie do uczestnictwa w wydarzeniu. 6. Przygotowano sprawozdanie merytoryczne i finansowe z dotychczasowej realizacji projektu dla koordynatora projektu. 7. Zorganizowano w Krakowie Wzajemną Sesję Szkoleniową (z ang. Mutual Learning Session) z udziałem radnych krakowskich dzielnic oraz przedstawicieli kilku Centrów Aktywności Seniora. 8. Przygotowano raport z ww. wydarzenia na potrzeby lidera pakietu działań roboczych nr 5. 9. Rozszerzono bazę mailową na potrzeby pakietu WP5. 10. Działano na rzecz pozyskania zgody ze strony koordynatora projektu oraz Komisji Europejskiej na organizację warsztatów, których celem będzie zwalczanie przejawów dyskryminacji osób starszych ze względu na wiek występujących wśród dzieci i młodzieży. 11. Przygotowano umowę dot. ww. warsztatów oraz wybrano jej wykonawcę. 12. Przeprowadzono nabór szkół chętnych do uczestnictwa w warsztatach w roku szkolnym 2016/2017. 13. Zaktualizowano dokumenty dotyczące projektu w SZP. 	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2016 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2016 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1.26	Realizacja programu unijnego Challenge <i>Cel: Metodologia opracowania polityk transportowych, planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów mobilności w miastach w zgodzie z polityką zrównoważonego rozwoju</i>	Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2016	<p>2013</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uczestniczo w 1. spotkaniu konsorcjum projektu CHALLENGE w Kolonii, gdzie m.in. zaprezentowano dokonania GMK w zakresie zrównoważonej mobilności oraz w 1. warsztatach tematycznych projektu CHALLENGE w Gandawie, w ramach WP2 „Udział społeczny”. 2. Przygotowano pakiet informacji nt. GMK wraz ze zdjęciami na stronę internetową projektu. 3. Przygotowano wstępnie uszczegółowienie pakietów działań WP2-WP6 pod kątem zlecenia wsparcia naukowego w realizacji projektu. 4. Pozyskano informacje i materiały nt. SUMP ze źródeł zagranicznych. 5. Przeprowadzono ponowną rekrutację miast polskich, wyrażających chęć śledzenia postępów projektu, tzw. „follower cities”, w wyniku czego pozyskano do współpracy miasta Gdynia, Gostyń oraz Warszawa. 6. Przygotowano 1. raport wewnętrzny w projekcie CHALLENGE, uszczegóławiający zadania do wykonania przez każdego z partnerów projektu w każdym pakiecie roboczym WP1-WP8 oraz podział tzw. roboczo-godzin na każde z zadań projektu. 7. Przygotowywano materiały na stronę internetową projektu CHALLENGE 8. Wykonano konieczne tłumaczenia na język polski ulotki CHALLENGE. 10. Pracownicy GK uczestniczyli w telekonferencjach projektu. 11. Przygotowano zlecenie (umowa dwuetapowa) i dokonano odbioru I Etapu umowy na przygotowanie dokumentu „Analiza uwarunkowań oraz główne założenia przyjęcia metodologii SUMP w Krakowie”. 12. Prowadzono konieczne aktualizacje harmonogramu oraz innych dokumentów na potrzeby Systemu Zarządzania Projektami w UMK. 13. Wykonywano gromadzenie i analizę materiałów dotyczących SUMP, w tym nowej wersji wytycznych dotyczących metodologii. 14. Wykonano analizę istniejących dokumentów planistycznych w UMK dotyczących rozwoju systemu transportu miasta. 15. Pracownik GK przygotował, jako współautor, artykuł „Planowanie zrównoważonej mobilności miejskiej – SUMP w ramach założeń projektu CHALLENGE” dla miesięcznika Transport Miejski i Regionalny. 16. Przygotowano kolejny raport wewnętrzny dla Koordynatora Projektu, obejmujący okres marzec - grudzień 2013 r. <p>2014</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uczestniczo w kolejnym spotkaniu konsorcjum projektu CHALLENGE w oraz warsztatach projektu w Amiens, dotyczących współpracy instytucjonalnej w ramach przygotowywania SUMP. 2. Uczestniczo w 1. konferencji nt. SUMP, zorganizowanej w Sopocie w dniach 12-13 czerwca. 3. Dpracowywano pakiet informacji nt. GMK wraz ze zdjęciami na stronę internetową projektu. 4. Pozyskiwano informacje i materiały nt. SUMP ze źródeł zagranicznych 5. Przygotowano dokument „Lokalna analiza sytuacji transportowej”. 6. Opracowano dokument „Profil krajowy SUMP”, we współpracy z prof. Wojciechem Suchorzewskim, Ambasadorem Projektu CHALLENGE. 7. Przygotowano pierwszą wersję dokumentu „Lokalny plan monitorowania i ewaluacji SUMP”. 8. Opracowano plan wdrożenia działań pilotażowych, dotyczących angażowania społeczeństwa w procesie aktualizacji polityki parkingowej miasta. 9. Uczestniczo w telekonferencjach projektu. 10. Rozliczono umowę (dwuetapowa) i dokonano odbioru II etapu umowy na przygotowanie dokumentu „Analiza uwarunkowań oraz główne założenia przyjęcia metodologii SUMP w Krakowie”. 11. Prowadzono konieczne aktualizacje harmonogramu oraz innych dokumentów na potrzeby Systemu Zarządzania Projektami w UMK. 12. Wykonywano gromadzenie i analizę materiałów dotyczących SUMP, w tym nowej wersji wytycznych dotyczących metodologii. 13. Wykonano analizę istniejących dokumentów planistycznych w UMK dotyczących rozwoju systemu transportu miasta. 14. Przygotowano wstępnie kolejny raport merytoryczny i finansowy dla Koordynatora Projektu, obejmujący okres marzec 2013 – lipiec 2014 r. <p>2015</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uczestniczo w kolejnym spotkaniu konsorcjum projektu CHALLENGE w Budapeszcie. 2. Dpracowywano pakiet informacji nt. GMK wraz ze zdjęciami na stronę internetową projektu oraz prowadzono tłumaczenia elementów strony internetowej projektu na język polski. 4. Pozyskiwano informacje i materiały nt. SUMP (Sustainable Urban Mobility Plans) ze źródeł zagranicznych. 5. Przygotowano dokument „Lokalna analiza sytuacji transportowej”. 6. Przygotowano 2 wersje dokumentu „Lokalny plan monitorowania i ewaluacji SUMP”. 7. Opracowano plan wdrożenia działań pilotażowych, dotyczących angażowania społeczeństwa w procesie aktualizacji polityki transportowej miasta. 8. Prowadzono prace z narzędziem KONSULT oraz sporządzono wnioski wynikające z metodologii doboru działań. 9. Prowadzono współpracę merytoryczną w zakresie przygotowania szkoleń e-learningowych w ramach projektu. 10. Przygotowano drugi artykuł nt. metodologii SUMP do czasopisma branżowego "Transport Miejski i Regionalny". 11. Pracownik GK uczestniczył w seminarium nt. SUMP w Warszawie (czerwiec 2015 r.). 12. Zorganizowano kluczowe wydarzenia w projekcie zaplanowane na przełom czerwca i lipca w Krakowie - spotkanie konsorcjum projektu, krajowe seminarium nt. SUMP oraz zajęcia Uniwersytetu Letniego CHALLENGE na Politechnice Krakowskiej. 	Nie dotyczy

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2016 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2016 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
					<p>2016</p> <ol style="list-style-type: none"> Kierownik projektu uczestniczył w spotkaniu konsorcjum projektu CHALLENGE w Zagrzebiu oraz w konferencji nt. SUMP w Bremie. Przygotowano raport z prac nad rozwojem narzędzia KONSULT oraz sporządzono wnioski wynikające z metodologii doboru działań. Prowadzono współpracę merytoryczną w zakresie przygotowania szkoleń e-learningowych w ramach projektu. Kierownik projektu uczestniczył w seminarium nt. SUMP w Warszawie (czerwiec 2016 r.) w ramach spotkania sieci Civinet Polska. Przygotowano 4 Podręczniki CHALLENGE, będące elementami końcowych produktów projektu, dostępnych w 8 językach. Przygotowano materiały stanowiące opis lokalnych najlepszych praktyk w dziedzinie planowania transportu w miastach (w przypadku Krakowa – m.in. procedura oceny zgodności działań podejmowanych przez Gminę Miejską Kraków z Polityką Transportową dla Miasta Krakowa na lata 2007–2015.). Przeprowadzono działania pilotażowe, dotyczące angażowania społeczeństwa w procesie aktualizacji polityki transportowej miasta, w tym ankietę nt. preferencji komunikacyjnych mieszkańców Krakowa oraz wizji przyszłego systemu transportowego miasta. W dniach 7-25 marca prowadzone były konsultacje społeczne na temat aktualizowanej polityki transportowej, w formie elektronicznej (ankieta i możliwość zgłaszania uwag na portalu dialogospoleczny.pl) oraz w formie dyżurów popołudniowych w Miejskim Centrum Dialogu. Przygotowano raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych. Kierownik projektu brał udział w pracach nad aktualizacją polityki transportowej dla miasta Krakowa na lata 2016-2025. Prowadzono prace nad przygotowaniem końcowych raportów merytorycznych oraz finansowych projektu CHALLENGE. Projekt CHALLENGE został formalnie zakończony w dniu 21 marca 2016 r. 	
1.1.1.27	<p>Realizacja programu unijnego Stars</p> <p><i>Cel: Realizacja programu akredytacji szkół dla zwiększenia liczby podróży rowerowych dzieci i młodzieży związanych z dojazdami do szkoły</i></p>	Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	<p>2016</p> <ol style="list-style-type: none"> W dniach 8-11 kwietnia odbyło się w Londynie pierwsze spotkanie konsorcjum oraz pierwsze szkolenie w zakresie realizacji poszczególnych działań. Na Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa została umieszczona ankieta dla szkół zainteresowanych przystąpieniem do projektu dot. podróży rowerowych dzieci i młodzieży związanych z dojazdami zarówno do szkoły, jak i ze szkoły. Otrzymano 19 wypełnionych ankiet. W dniu 17 czerwca odbyło się spotkanie z zainteresowanymi szkołami. Przedstawiono projekt oraz jego działania. Wyjaśniono, na czym będzie polegała współpraca w ramach projektu. W czerwcu przeprowadzono wstępne rozmowy z trzema organizacjami pozarządowymi w celu wyłonienia podmiotu wspomagającego realizację działań w szkołach. Przygotowywany jest zakres merytoryczny umowy oraz zapytanie ofertowe. We współpracy z koordynatorem i innymi partnerami zostały przygotowane szczegółowe wytyczne dot. akredytacji szkół (jedno z głównych działań projektu). Po korektach językowych materiały zostaną przetłumaczone. Projekt jest realizowany w systemie SZP. Przygotowano kartę projektu, harmonogram, witrynę SZP. W dniu 14 czerwca odbyło się pierwsze spotkanie GKS. <p>2014</p> <ol style="list-style-type: none"> Wraz z końcem czerwca zakończył się pierwszy etap projektu STARS (rok szkolny 2013/2014). Szkoły podstawowe zakończyły realizację działań w projekcie (zajęcia edukacyjne, wycieczki rowerowe, konkursy, happeningi) i wypełniły wymogi dotyczące akredytacji (łącznie zrealizowano ponad 80 działań). Wszystkim szkołom przyznano akredytację na poziomie brązowym. W dniu 19 maja do Wyzwania Rowerowego (działanie dla szkół średnich) przystąpiły 3 szkoły. Działanie zakończyło się w dniu 13 czerwca 2014 r. (uczniowie wspólnie zadeklarowali 177 podróży rowerem i przejechali prawie 600 km). Wszystkie szkoły podstawowe, we współpracy z Doradcami STARS z ramienia KMR, przygotowały sprawozdania z realizacji projektu na stronie internetowej poświęconej akredytacji. Zakończył się nabór szkół do projektu na rok szkolny 2014/2015. Na Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa została umieszczona ankieta dla szkół zainteresowanych przystąpieniem do projektu. Otrzymano 18 wypełnionych ankiet. Do projektu powinno przystąpić 10 nowych szkół podstawowych (zgłosiło się 14) oraz 6 szkół ponadpodstawowych (zgłosiło się 6). W dniu 17 czerwca odbyło się spotkanie z zainteresowanymi szkołami. Przedstawiono projekt oraz jego działania. Wyjaśniono, na czym będzie polegała współpraca w ramach projektu. W dniu 17 czerwca odbyło się spotkanie z zainteresowanymi szkołami. Przedstawiono projekt oraz jego działania. Wyjaśniono, na czym będzie polegała współpraca w ramach projektu. Zakończyła się współpraca ze Stowarzyszeniem Kraków Miastem Rowerów. Rozesłano zapytanie ofertowe do trzech organizacji pozarządowych w celu wyłonienia podmiotu wspomagającego realizację działań w szkołach w roku szkolnym 2014/2015. W lutym 2014 r. odbyło się w Edynburgu w Wielkiej Brytanii trzecie spotkanie konsorcjum projektu. Projekt jest realizowany w systemie SZP. Przygotowano kartę projektu, harmonogram, witrynę SZP, która jest aktualizowana. <p>2015</p> <ol style="list-style-type: none"> Wraz z końcem czerwca br. zakończył się drugi etap projektu STARS (rok szkolny 2014/2015). Szkoły podstawowe zakończyły realizację działań w projekcie (zajęcia edukacyjne, wycieczki rowerowe, konkursy, happeningi) i wypełniły wymogi dotyczące akredytacji (łącznie zrealizowano ponad 200 działań). 5 szkół spełniło kryteria akredytacji na poziomie srebrnym, pozostałe (10 szkół) na poziomie brązowym. W dniu 18 maja br. do Wyzwania Rowerowego (działanie dla szkół ponadpodstawowych) przystąpiło 9 szkół. Działanie zakończyło się w dniu 12 czerwca 2015 r. Ponad 200 uczniów i nauczycieli – uczestników Wyzwania, zadeklarowało podróże rowerem i pieszo o łącznym dystansie ponad 3000 km. Wszystkie szkoły podstawowe, we współpracy z Doradcami STARS z ramienia KMR, przygotowały sprawozdania z realizacji projektu na stronie internetowej poświęconej akredytacji. Zakończył się nabór szkół do projektu na rok szkolny 2015/2016. Na Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa została umieszczona ankieta dla szkół zainteresowanych przystąpieniem do projektu. Otrzymano 13 wypełnionych ankiet. W dniu 19 czerwca br. odbyło się spotkanie z zainteresowanymi szkołami. Przedstawiono projekt oraz jego działania. Wyjaśniono, na czym będzie polegała współpraca w ramach projektu. Zakończyła się współpraca ze Stowarzyszeniem Kraków Miastem Rowerów. Rozesłano zapytanie ofertowe do trzech organizacji pozarządowych w celu wyłonienia podmiotu wspomagającego realizację działań w szkołach w roku szkolnym 2015/2016. W maju 2015 r. odbyło się w Krakowie szóste spotkanie konsorcjum projektu. Dla szkół uczestniczących w projekcie zakupiono i dostarczono artykuły rowerowe przeznaczone na nagrody dla dzieci i młodzieży biorących udział w działaniach projektowych. Szkoły, które przystąpiły do projektu w roku 2014 otrzymały również specjalne banery projektu STARS. 25 kwietnia br. odbył się Szkolny Masowy Przejazd Rowerowy, organizowany przez Stowarzyszenie KMR, którego partnerem był projekt STARS. W przejeździe uczestniczyło ponad 900 rowerzystów w tym dzieci, rodzice i nauczyciele ze szkół biorących udział w projekcie. Projekt jest realizowany w systemie SZP. Przygotowano kartę projektu, harmonogram, witrynę SZP, która jest aktualizowana. 	Nie dotyczy	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2016 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2016 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
					<p>2016</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W drugim semestrze 2015/2016 szkoły podstawowe realizowały działania w projekcie STARS (zajęcia edukacyjne, wycieczki rowerowe, konkursy, happeningi etc.). W szkołach ponadpodstawowych prowadzony był program Młody Ambasador. 2. 18 lutego odbył się Konferencja Finalna Projektu w Brukseli. W konferencji wzięli udział przedstawiciele dwóch krakowskich szkół (uczniowie i nauczyciele z Gimnazjum 16 i Szkoły Podstawowej nr 1), którzy odebrali wyróżnienia dla najlepszych szkół. 3. Dla szkół uczestniczących w projekcie zakupiono i dostarczono artykuły rowerowe przeznaczone na nagrody dla dzieci i młodzieży biorących udział 4. Przygotowany został raport końcowy projektu oraz sprawozdanie finansowe. Dokumenty zostały złożone do Komisji Europejskiej. 5. Projekt był realizowany w systemie SZP. 6. Projekt Stars został formalnie zakończony w dniu 6 marca 2016 r. 	
1.1.1.28	<p>Realizacja programu unijnego Velocitta <i>Cel: Popularyzacja miejskich wypożyczalni rowerów i zwiększenie liczby ich użytkowników</i></p>	Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2017	<p>2014</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uczestniczo w pierwszym spotkaniu konsorcjum projektu w kwietniu, w Amsterdamie. 2. Przygotowano szczegółową charakterystykę krakowskiej miejskiej wypożyczalni rowerów publicznych na potrzeby pakietu działań nr 2 (WP2) „Komunikacyjne i organizacyjne centra wiedzy”. 3. Uczestniczo w opracowaniu planu działania WP2. 4. Uczestniczo w opracowaniu szczegółowego planu dla zadania 2.3 dotyczącego segmentacji rynku użytkowników systemu (zadanie związane jest z przeprowadzeniem ankiet i wywiadów z potencjalnymi użytkownikami miejskiej wypożyczalni rowerów w celu optymalizacji jej funkcjonowania i zwiększenia liczby użytkowników). <p>2015</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zorganizowano 2. spotkanie interesariuszy (radni dzielnic). 2. Zorganizowano trzecie spotkanie konsorcjum projektu w Krakowie. 3. Zorganizowano szereg spotkań indywidualnych z interesariuszami projektu. 4. Opracowano koncepcję fazy testowej kampanii. 5. Współpracowano pierwszą wersję broszur dot. efektywnej komunikacji na rzecz popularyzacji wypożyczalni rowerów miejskich. 6. Wyprodukowano część materiałów promujących projekt i krakowską wypożyczalnię KMK Bike. 7. Współpracowano z przedstawicielami Politechniki Krakowskiej w ramach pierwszych działań promujących KMK Bike. 8. We współpracy z interesariuszami zamieszczono informację nt. KMK Bike m.in. na stronach internetowych wszystkich zidentyfikowanych interesariuszy projektu, mapkach dystrybuowanych przez KBF wśród turystów oraz w dwutygodniku Krakow.pl. 9. Przygotowano umowy z wykonawcami na świadczenie usług związanych z prowadzeniem rowerowych wycieczek edukacyjnych i rowerowych wycieczek z przewodnikiem po Krakowie. 10. Przygotowano regulaminy ww. wycieczek. 11. Współpracowano i zaopiniowano pierwszą wersję raportu dot. kampanii marketingowej prowadzonej przez partnerów projektu. 12. Uczestniczo w warsztatach dot. miejskich wypożyczalni rowerów, gdzie promowano KMK Bike i projekt (czerwiec, Rzeszów). 13. Podjęto działania na rzecz organizacji 3. spotkań interesariuszy (właściciele hoteli, hosteli i obiektów noclegowych). 14. Uczestniczo w telekonferencjach organizowanych przez koordynatora projektu. 15. Zaktualizowano dokumentację projektu w SZP. <p>2016</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zorganizowano dwie grupy fokusowe dot. kampanii promujących projekt (ze studentami krakowskich uczelni wyższych oraz pracownikami krakowskich instytucji). 2. Współpracowano z przedstawicielami Politechniki Krakowskiej w ramach promocji projektu podczas majowego Rajdu Politechniki Krakowskiej. 3. Zorganizowano szereg spotkań z przedstawicielami przyszłego operatora wypożyczalni w celu omówienia zasad współpracy oraz przedyskutowania koncepcji kampanii. 4. Przygotowano bazę mailową krakowskich firm na potrzeby przeprowadzenia kampanii wśród pracowników krakowskich instytucji. 5. Uczestniczo w telekonferencjach organizowanych przez koordynatora projektu. 6. Zaktualizowano dokumentację projektu w SZP. 7. Uczestniczo w piątym spotkaniu konsorcjum w Padwie. 8. Przygotowano podsumowanie dotyczące angażowania interesariuszy przez poszczególnych partnerów projektu na potrzeby ww. spotkania. 	Nie dotyczy
1.1.1.29	<p>Realizacja programu unijnego Push & Pull <i>Cel: Poprawa warunków mobilności miejskiej poprzez działania w zakresie zarządzania przestrzenią parkingową</i></p>	Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2017	<p>2014</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przygotowano i zorganizowano pierwsze spotkanie konsorcjum projektu w Krakowie w dniach 9-11 kwietnia br. (tzw. Kick-off meeting). 2. Rozpoczęto opracowywanie planu wdrażania oraz oceny działań pilotażowych, dotyczących polityki parkingowej miasta i zrównoważonej mobilności. 3. Przygotowano harmonogram projektu oraz dokumentację na potrzeby Systemu Zarządzania Projektami w UMK. 4. Podjęto niezbędne działania związane z uruchomieniem finansowania projektu (zaliczka środków UE). <p>2015</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pracownik GK uczestniczył w kolejnym spotkaniu konsorcjum projektu w lasi (marzec 2015 r.). 2. Opracowano plany wdrażania oraz oceny działań pilotażowych, dotyczących polityki parkingowej miasta i zrównoważonej mobilności. 3. Opracowano „studium przypadku” dotyczące polityki parkingowej Krakowa na potrzeby utworzonego katalogu dobrych praktyk w zakresie zarządzania parkowaniem. 4. Wykonano tłumaczenie i konieczne korekty broszury informacyjnej „Dobre powody dla zarządzania parkowaniem”. 5. Wykonano szereg działań dotyczących ewaluacji projektu (m.in. przeprowadzenie stosownych pomiarów i badań ankietowych związanych z rozszerzeniem strefy płatnego parkowania w Krakowie). 6. Rozpoczęto przygotowania do kolejnego spotkania konsorcjum projektu w Berlinie (wrzesień 2015 r.). Przedstawiciel GK został zaproszony do wygłoszenia referatu na temat polityki parkingowej m. Krakowa w czasie warsztatów organizowanych przez instytucję POLIS z Brukseli, towarzyszących spotkaniu projektu PUSH & PULL w Berlinie. 	Nie dotyczy

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2016 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2016 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
					2016 1. Kierownik projektu uczestniczył w spotkaniu konsorcjum projektu w Tarragonie (marzec 2016 r.). 2. Opracowywano plany wdrażania oraz oceny działań pilotażowych, dotyczących polityki parkingowej miasta i zrównoważonej mobilności. 3. Opracowano „studium przypadku” dotyczące polityki parkingowej Krakowa na potrzeby utworzonego katalogu dobrych praktyk w zakresie zarządzania parkowaniem. 4. Prowadzono działania dotyczące ewaluacji projektu (m.in. przeprowadzenie stosownych pomiarów i badań ankietowych związanych z rozszerzeniem strefy płatnego parkowania w Krakowie). 5. Podjęto prace nad opracowaniem Głównego Mechanizmu Finansowania, polegającego na przeznaczaniu części wpływów ze Strefy Płatnego Parkowania na potrzeby zrównoważonych środków transportu (kom. zbiorowa, ruch rowerowy). 6. Kontynuowano przygotowanie organizacji szkolenia Push & Pull dla pracowników samorządowych z Polski (planowane na 15 września 2016 r.). 7. Zaktualizowano dokumenty dotyczące projektu w SZP.	
1.1.1.30	AGE Platform Europe <i>Cel: Stworzenie sieci tematycznej, zrzeszającej podmioty zainteresowane tematyką zmian demograficznych, w szczególności wspieraniem i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań instytucjonalnych, badawczych oraz biznesowych na rzecz tworzenia warunków przyjaznych wszystkim grupom wiekowym</i>	Wydział Spraw Społecznych	2014	2016	Rozliczanie kosztów pośrednich w projekcie i podsumowanie projektu - miesiąc kwiecień.	Brak zmian
1.1.1.31	MF EOG 2009-2014 PO PL03 Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie oraz działania w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej <i>Cel: Wzmocnienie potencjału władz, w zakresie których znajdują się kompetencje dotyczące środowiska w relacji do zintegrowanego planowania i kontroli</i>	Wydział Kształtowania Środowiska	2014	2017	W dniu 21.02.2014 r. Komitet ds. Wyboru Projektów dla Programu PL03 Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych zatwierdził listę rankingową projektów złożonych w otwartym konkursie. Projekt Gminy Miejskiej Kraków przygotowany przez Wydział Kształtowania Środowiska pn.: Zintegrowany system monitoringu danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie znalazł się na pierwszym miejscu listy i uzyskał 100% wnioskowanego wsparcia w wysokości 3 132 820 PLN ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W celu zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego projektu realizowany on będzie w partnerstwie z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Krakowie. Liderem i wnioskodawcą projektu będzie Gmina Miejska Kraków, partnerem IMGW. Koszty projektu przewidziano na kwotę 3 685 671 PLN (montaż finansowy projektu: wkład własny 15% GMK, środki bezzwrotne 85%). Celem projektu jest stworzenie Zintegrowanego systemu monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie, stanowiącego bazę danych służących podejmowaniu działań zarządczych w procesie planowania przestrzennego, ze szczególnym uwzględnieniem regeneracji i wymiany powietrza oraz terenów zieleni i likwidacji niskiej emisji w Krakowie. Umowa na realizację projektu podpisana została dnia 27.05.2014 r. W związku z realizacją Projektu w I półroczu 2016 roku poniesiono następujące wydatki rzeczowe: 1. W ramach zawartej umowy partnerstwa z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowym Instytutem Badawczym przekazano środki finansowe w wysokości 80 125,45 zł, stanowiące refundację wydatków poniesionych przez IMGW, w związku z realizacją projektu pn. "Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie". 2. Środki finansowe w wysokości 67 361,64 zł wydatkowano w ramach podpisanej umowy wieloletniej na przeprowadzenie kontroli likwidacji pieców i kotłowni na paliwo stałe. 3. Środki finansowe w wysokości 105 000 zł wydatkowano w ramach podpisanej umowy wieloletniej na wykonanie szczegółowych map pokrycia terenu oraz szczegółowej inwentaryzacji terenów zieleni, a także zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń.	W I półroczu br. nie wprowadzono zmian rzeczowo-finansowych do przedsięwzięcia.
1.1.1.32	Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej <i>Cel: Rozwój wsparcia indywidualnego nad pacjentem, rozwój terapii zajęciowej oraz stworzenie i wdrożenie programu informacyjno-edukacyjnego</i>	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2014	2016	Projekt współfinansowany ze środków MFEOG na lata 2009-2014 i NMF na lata 2009-2014. W ramach Projektu, realizowane są m.in. działania o charakterze nieinwestycyjnym, tj : 1) Rozwój wsparcia indywidualnego nad pacjentem - wsparcie pacjentów i ich opiekunów w zakresie umiejętności przydatnych w opiece długoterminowej realizowanej w środowisku własnym pacjenta, co pomoże poprawić bezpieczeństwo opieki nad pacjentem; 2) Rozwój terapii zajęciowych, polegające na wdrażaniu nowatorskich metodach leczenia i rehabilitacji; 3) Stworzenie i wdrożenie programu informacyjnego „Złoty wiek” - program edukacyjny realizowany w formie cyklu szkoleń dla pielęgniarek, lekarzy i opiekunów osób w podeszłym wieku lub przewlekle chorych. Jego realizacja pozwoli poprawić kompetencje personelu medycznego, jak również umiejętności pacjentów i ich opiekunów w zakresie opieki nad osobą w wieku podeszłym lub przewlekle chorą .	Brak zmian w I półroczu.
1.1.1.33	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej miasta</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2020	W dniu 21.06.2016 roku złożony został wniosek dotyczący zmniejszenia środków finansowych w latach 2016-2020 - rezygnacja z zadania z uwagi na fakt, że budowa Trasy Łagiewnickiej realizowana jest przez spółkę celową. Wniosek w procedowaniu.	Nie dotyczy
1.1.1.34	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej <i>Cel: Poprawa podróżowania komunikacją zbiorową</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2020	W związku z faktem, że umowa o dofinansowanie projektu UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 nie została jeszcze podpisana, koszty dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy nie są jeszcze rozliczane.	W dniu 27.05.2016 Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 1387/2016 zwiększone zostały środki finansowe o kwotę 50.000 zł. Zmiana ta pozwoli na rozliczenie planowanego do opracowania studium wykonalności, koniecznego do ubiegania się o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych. Zmiana spowoduje wzrost planowanego kosztu przedsięwzięcia brutto.
1.1.1.35	Budowa linii tramwajowej KST os. Krowodrza Górka - Azory <i>Cel: Poprawa podróżowania komunikacją zbiorową</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2020	W związku z faktem, że umowa o dofinansowanie projektu UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 nie została jeszcze podpisana, koszty dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy nie są jeszcze rozliczane.	Nie dotyczy
1.1.1.36	Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą <i>Cel: Poprawa podróżowania komunikacją zbiorową</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2020	W związku z faktem, że umowa o dofinansowanie projektu UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 nie została jeszcze podpisana, koszty dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy nie są jeszcze rozliczane.	Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 1070 z dnia 29.04.2016 i 1390 z dnia 31.05.2016 zmniejszone zostały środki finansowe o łączną kwotę 200.000 zł. Zmiana ta wynika z faktu, że dla zadania nie została jeszcze zawarta umowa o dofinansowanie projektu UE planowanego do realizacji w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, a więc nie będzie możliwe wykorzystanie zabezpieczonych środków finansowych w całej wysokości. Zmiana spowoduje zmniejszenie planowanego kosztu przedsięwzięcia brutto.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2016 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2016 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.2	wydatki majątkowe					
1.1.2.1	ZIKIT/ST5.2/RR Park Technologiczny Branice - rozbudowa istniejących dróg (Deszczowa, Szmańskiego, Rzepakowa) (ZIT) <i>Cel: Stworzenie infrastruktury dla planowanego do realizacji obszaru przeznaczanego dla Inwestorów, a w szczególności dla przedsiębiorstw innowacyjnych technologii, nowoczesnego przemysłu, przy jednoczesnym wykorzystaniu dostępnego potencjału naukowego i kapitału ludzkiego w regionie.</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2020	W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF przygotowanie zadania (dokumentacja projektowa i niezbędne decyzje administracyjne) oraz budowę zaplanowano w latach 2017-2020.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu.
1.1.2.2	ZIKIT/ST5.3/RR Centrum logistyczne - rozbudowa ul. Za Górą (ZIT) <i>Cel: Stworzenie infrastruktury dla planowanego centrum pełniącego funkcje logistyczne, pomocnicze i dodatkowe, dzięki którym nastąpi sprawny przepływ towarów, złagodzona zostanie uciążliwość działalności logistycznej, nastąpi stymulowanie rozwoju działalności gospodarczej w obszarze usług logistycznych i pokrewnych, co doprowadzi do zrównoważonego rozwoju obszaru dawnej dzielnicy Nowa Huta i miasta, prowadzącego do ożywienia rynków lokalnych, a w szczególności aktywizacji lokalnego rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu.</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2021	W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF przygotowanie zadania (dokumentacja projektowa i niezbędne decyzje administracyjne) oraz budowę zaplanowano w latach 2017-2021.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu.
1.1.2.3	ZIKIT/ST6.3/06 Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie <i>Cel: Realizacja ostatniego brakującego ogniwa KST linii N-S umożliwiającego wyprowadzenie relacji KST z ulic z torowiskiem prowadzonym w jezdni. Zwiększenie prędkości podróży do założonej w projekcie. Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2016	- uzyskano ostateczną decyzję o ŚU (2012 r.), - uzyskano decyzję o ZRID z rygiem natychmiastowej wykonalności (2013 r.), - zawarto umowę (2014 r.) z CUPT o dofinansowanie realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, - uzyskano (2015 r.) zamienną decyzję o ZRID z rygiem natychmiastowej wykonalności, - zakończono (2015 r.) roboty budowlane, wykonywane na podstawie umowy z 2013 r. na <i>rozbudowę linii tramwajowej KST etap IIB (ul. Lipska - ul. Wielicka) wraz z układem drogowym, w tym budowa ok. 2 km torowiska z estakadą tramwajowo-pieszno-rowerową nad torami dworca PKP w Płaszowie</i> . Wykonano: torowisko tramwajowe o łącznej długości pojedynczego toru - 3, 331 mpt, sieć trakcyjną, oświetlenie uliczne: kable oświetleniowe wraz ze słupami oświetleniowymi, podstację Dworcowa, windy i schody w komplecie, estakadę nad torami PKP - 469 m wraz z ekranami akustycznymi, estakadę na łuku, rampę pieszo-rowerową - 379 m wraz z murem najazdowym, mury oporowe, sygnalizację świetlną, tablice zmiennej treści, wiaty przystankowe, przystanek autobusowy, - zawarto umowę (2015 r.) i przeprowadzono kampanię informacyjno-promocyjną dla projektu pn.: <i>Przebudowa linii tramwajowej KST etap IIB (Lipska-Wielicka) wraz z układem drogowym w Krakowie</i> , - zawarto umowę oraz wykonano (2015 r.) iluminację obejmującą podświetlenie obiektów inżynierskich i went obiektów 4.1 i 4.2., - zawarto umowę oraz wykonano (2015 r.) zasilanie iluminacji obiektu 4.1 (Estakada główna nad torami PKP) oraz 4.2 (Estakada w węźle ulic), wygrodenia siatkowe typu toruńskiego w rejonie peronów przystankowych (w międzytorzu oraz na krawędzi peronu), dodatkowe strefy bezpiecznego wyjścia na ścieżkę rowerową w rejonie wind zlokalizowanych przy ul. Żołnierskiej i ul. Prokocimskiej, - zawarto umowę oraz wykonano (2015 r.) uszorstnienia nawierzchni ścieżki rowerowej na obiekcie 4.3 (rampa pieszo-rowerowa) z kruszywa w postaci elektrokorundu,	Zmiana w WPF wprowadzona w I półroczu (zmniejszenie niezaangażowanych środków) spowodowała zmniejszenie planowanego kosztu brutto przedsięwzięcia i nie wpłynęła na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego planowe zakończenie w roku bieżącym, zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.4	GS/OID/ST6.3 Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie <i>Cel: Realizacja ostatniego brakującego ogniwa KST linii N-S umożliwiającego wyprowadzenie relacji KST z ulic z torowiskiem prowadzonym w jezdni. Zwiększenie prędkości podróży do założonej w projekcie. Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.</i>	Wydział Skarbu Miasta	2007	2017	Do końca roku 2015 wypłacono odszkodowania wynikające z 14 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydanych przez Starostę Krakowskiego. W I półroczu 2016 r. : - wypłacono odszkodowania wynikające z 3 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydanych przez Starostę Krakowskiego.	Zmiany w WPF wprowadzone w I półroczu 2016 r. nie wpłynęły na realizację odszkodowań w latach następnych. Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF, sukcesywną wypłatę odszkodowań zaplanowano w latach 2016-2017.
1.1.2.5	ZIKIT/ST6.6c/06 Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej <i>Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów w północnej części miasta, głównie osiedli mieszkaniowych, poprzez wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego.</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2020	- zawarto (lipiec 2013 r.) umowę na <i>Opracowanie koncepcji dla budowy linii tramwajowej KST etap III A (os. Krowodrza Górka - ul. Bociana - Górka Narodowa Zachód oraz budowy estakady w ciągu ul. Opolskiej)</i> , w ramach której: - zawarto (luty 2015 r.) aneks nr 1 do umowy z 2013 r. dot. zmian terminów umownych: zakończenie fazy koncepcyjnej do 26.01.2015 r., przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU do 12.04.2015 r., uzyskanie decyzji o ŚU z rygiem natychmiastowej wykonalności lub klauzulą ostateczności - 15.10.2015 r. - złożono (luty 2015 r.) do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju fiszki zgłoszeniową dla projektów komplementarnych w ramach Strategii ZIT wspieranych w POIiS 2014-2020, - zawarto (luty 2015 r.) aneks nr 2 do umowy z 2013 r., z terminem realizacji całości umowy październik 2015 r., - złożono (czerwiec 2015 r.) wniosek o wydanie decyzji o ŚU w ramach umowy z 2013 r., - zawarto (październik 2015 r.) aneks nr 3 do umowy z 2013 r., z terminem realizacji całości umowy marzec 2016 r., - zawarto (listopad 2015 r.) umowę na <i>Opracowanie koncepcji dla budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej - zamówienie dodatkowe: wykonanie inwentaryzacji wszystkich drzew i krzewów, które ulegną przekształceniu bądź likwidacji z uwagi na realizację inwestycji.</i>	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2016 r. (zmniejszenie środków) nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2016 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2016 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
					<p>W I półroczu 2016 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RDOŚ (marzec) wydał decyzję o ŚU dla przedsięwzięcia pn.: <i>Budowa linii tramwajowej KST etap III (Krowodrza Górka - Górka Narodowa) z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej</i>, - RDOŚ (maj) zawiadomił o przekazaniu odwołań od decyzji RDOŚ wraz z wnioskami o ich wycofaniu i całością akt do GDOŚ, - GDOŚ (czerwiec) wydał decyzję o umorzeniu postępowania odwoławczego, - ogłoszono (czerwiec) zamówienie w trybie bezprzetargowym na <i>Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego dla zadania: Budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie oraz towarzyszącą infrastrukturą drogową. Zamówienie obejmowało także opracowanie dokumentacji przetargowej dla przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu” dla przedmiotowego zadania – zgodnie z warunkami FIDIC</i> - w odpowiedzi na ogłoszone zamówienie zostały złożone 2 oferty, wybrano wykonawcę - termin realizacji zlecenia to 1 miesiąc od daty zawarcia umowy. 	przygotowanie zadania (dokumentacja projektowa i niezbędne decyzje administracyjne) oraz budowę zaplanowano w latach 2016-2020. Informacja dotycząca wykonania inwestycji zgodnie z ww. harmonogramem możliwa będzie po podpisaniu umowy na wykonanie robót budowlanych.
1.1.2.6	GS/OID/ST6.6c Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej Cel: <i>Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów w północnej części miasta, głównie osiedli mieszkaniowych, poprzez wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego.</i>	Wydział Skarbu Miasta	2006	2021	Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF zaplanowano: uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID w 2017 r., wypłatę odszkodowań w latach 2017-2021.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu.
1.1.2.7	ZIKIT/ST6.6d/15 Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory) Cel: <i>Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów w północnej części miasta, głównie osiedli mieszkaniowych, poprzez wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego.</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2020	<ul style="list-style-type: none"> - złożono (lutym 2015 r.) do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju fiszkę zgłoszeniową dla projektów komplementarnych w ramach Strategii ZIT wspieranych w POIiŚ 2014-2020 - projekt pn.: „Budowa linii tramwajowej na odcinku Krowodrza Górka - Azory”, - zawarto (sierpień 2015 r.) umowę na <i>opracowanie koncepcji dla budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka - Azory)</i> , z terminem realizacji całości umowy, tj. uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU do 30.09.2016 r. <p>W I półroczu 2016 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zawarto (lutym) aneks Nr 1 do umowy z 2015 r. dot. zmian terminów umownych: zakończenie fazy konsultacji do 28.03.2016 r., przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU do 13.05.2016 r., uzyskanie decyzji o ŚU z rygorem natychmiastowej wykonalności lub klauzulą ostateczności do 30.11.2016 r., - złożono (kwiecień) wniosek o wydanie decyzji o ŚU. 	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2016 r. (zwiększenie środków) nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF przygotowanie zadania (dokumentacja projektowa i niezbędne decyzje administracyjne) oraz budowę zaplanowano w latach 2016-2020. Informacja dotycząca wykonania inwestycji zgodnie z ww. harmonogramem możliwa będzie po podpisaniu umowy na wykonanie robót budowlanych.
1.1.2.8	GS/OID/ST6.6d Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory) Cel: <i>Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów w północnej części miasta, głównie osiedli mieszkaniowych, poprzez wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego.</i>	Wydział Skarbu Miasta	2018	2019	Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF zaplanowano: uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID w 2017 r., wypłatę odszkodowań w latach 2018-2019.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu.
1.1.2.9	ZIKIT/ST6.11/12 Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cel: <i>Poprawa podróżowania komunikacją tramwajową, poprzez poprawę infrastruktury torowej w Mieście.</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2012	2020	<ul style="list-style-type: none"> - zmodernizowano (2012 r.) torowisko w ul. Limanowskiego i Wielickiej, w tym: wykonano kontrałuki torowe w ul. Wielickiej w rejonie cmentarza Podgórskiego - 270 m pojedynczego toru, odcinek torowiska w ul. Wielickiej od kontrałuków torowych przy Cmentarzu Podgórskim do początku peronów przystankowych pod wiaduktem PKP 285 m pojedynczego toru, odcinek torowiska od węzła rozjazdów w ul. Na Zjeździe do łuków torowych przy ul. Św. Kingi - 646 m pojedynczego toru, - zmodernizowano (2012 r.) torowisko tramwajowe w węzle rozjazdów Bagatela, w tym: wykonano wymianę konstrukcji stalowej toru w szczególności rozjazdów, szyny łączące, napędy, osprzęt sterowania i ogrzewania zwrotnic, - przebudowano (2013 r.) torowisko tramwajowe na skrzyżowaniu ulic: Srebrnych Orłów - Wiślicka, w tym: wykonano przebudowę torowiska 267 m pojedynczego toru, nawierzchnię drogową 159 m², sieć trakcyjną 2130 m pojedynczego toru, - wykonano (2014 r.) modernizację torowiska węzła rozjazdowego ul. Limanowskiego i Na Zjeździe na długości ok. 1100 m pojedynczego toru, - zmodernizowano (2015 r.) torowisko tramwajowe w ul. Podwale na odcinku od skrzyżowania z ulicą Karmelicką do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego na długości ok. 320 m podwójnego toru, wymieniono infrastrukturę podziemną i naziemną, przebudowano jezdnię; od strony Plant wybudowano pas dla rowerzystów, wprowadzono ruch jednokierunkowy, - zmodernizowano (2015 r.) torowisko tramwajowe w ul. Dunajewskiego na odcinku od Teatru Bagatela do budynku LOT, w tym zrealizowano torowisko o łącznej długości 1068 m pojedynczego toru, wymieniono infrastrukturę podziemną i naziemną, przebudowano jezdnię; od strony Plant wybudowano pas dla rowerzystów, wprowadzono ruch jednokierunkowy, - złożono (2015 r.) do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju fiszkę zgłoszeniową dla projektów komplementarnych w ramach Strategii ZIT wspieranych w POIiŚ 2014-2020 - projekt pn.: „<i>Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>”. 	Zmiany wprowadzone w I półroczu (zmiana zakresu całkowitego i zwiększenie limitu zobowiązań) nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych, natomiast realizacja całego zakresu rzeczowego jest uzależniona od pozyskania dofinansowania ze środków UE.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2016 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2016 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
					<p>W I półroczu 2016 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sfinansowano zobowiązanie z 2015 r. dotyczące modernizacji torowiska tramwajowego w ul. Dunajewskiego, - kontynuowano realizację umowy z 2015 r. na <i>Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa ul. Basztowej w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia i przebudową kolidującą infrastrukturą techniczną,</i> - zawarto (kwiecień) umowę na <i>Opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej obejmującej torowisko w węźle rozjazdów LOT oraz ul. Westerplatte</i> , z terminem realizacji 31 sierpnia br., - Prezydent Miasta Krakowa obwieszczeniem zawiadomił (czerwiec) strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ŚU dla przedsięwzięcia pn.: <i>Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Basztowa - Westerplatte w Krakowie wraz z przebudową układu drogowego, sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia i przebudową kolidującą infrastrukturą techniczną oraz z budową osiedlowej sieci ciepłej 2 x DN300 w rejonie ul. Basztowej w Krakowie</i> , - kontynuowano realizację umowy z 2015 r. na <i>Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę na realizację przedsięwzięcia Przebudowa ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia, przebudową kolidującą infrastrukturą techniczną, przebudową pętli tramwajowej "Salwator" i podstacji Tenczyńska,</i> - Prezydent Miasta Krakowa obwieszczeniem zawiadomił (czerwiec) strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ŚU dla przedsięwzięcia pn.: <i>Przebudowa ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia, przebudową kolidującą infrastrukturą techniczną, przebudową pętli tramwajowej "Salwator", podstacji Tenczyńskiej</i> , - uzyskano (czerwiec) decyzję o PNB dla modernizacji podstacji Bieńczyce, - kontynuowano realizację umowy na <i>Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej niezbędnej do realizacji przedsięwzięcia pn. Modernizacja układu drogowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i> , - ogłoszono (kwiecień) przetarg nieograniczony i poinformowano (czerwiec) o wyborze najkorzystniejszej oferty na <i>Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę na realizację przedsięwzięcia.: Przebudowa ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującą infrastrukturą techniczną</i> , z terminem realizacji do 30 kwietnia 2017 r., - ogłoszono (kwiecień) przetarg nieograniczony i poinformowano (czerwiec) o wyborze najkorzystniejszej oferty na <i>Opracowanie rozwiązań koncepcyjnych, materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji ŚU, opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Krakowskiej na odcinku od ulicy Rollego do ul. Dietla wraz z przebudową istniejącego układu drogowego, chodników, ścieżek wraz z przebudową ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustańskiej oraz przebudową istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę</i> , z terminem realizacji do 30 kwietnia 2017 r., - zawarto (maj) umowę na <i>Opracowanie koncepcji przebudowy torowiska tramwajowego w Al. Solidarności oraz torowiska w ul. Ujastek wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego</i> , z terminem realizacji do 31 października 2016 r., - zawarto (maj) umowę na <i>Opracowanie koncepcji przebudowy torowiska tramwajowego w ul. Starowiślniej wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego</i> , z terminem realizacji do 31 października 2016 r., 	
1.1.2.10	ZIKIT/ST7.7/07 Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) <i>Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą w celu lepszej obsługi ruchu z kierunku północnego (w tym Północnej Obwodnicy Krakowa) oraz północnego obszaru miasta, w tym zespołów osiedlowych: Górka Narodowa i Prądnik Czerwony.</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2007	2019	<ul style="list-style-type: none"> - zawarto umowę (2013 r.) na opracowanie wielobranżowego projektu koncepcyjnego rozbudowy al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granicy miasta Krakowa wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz uzyskanie decyzji o ŚU, - złożono (2013 r.) wniosek o wydanie decyzji o ŚU, - uzyskano (2014 r.) decyzję o ŚU - złożono odwołania od decyzji - akta sprawy przekazane (styczeń 2015 r.) do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. <p>W I półroczu 2016 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - GDOŚ wydał decyzję (lutym) uchylającą w części decyzję RDOŚ z 2014r. i w tym zakresie orzekł, w części umorzył postępowanie organu pierwszej instancji, a w pozostałej części utrzymał w mocy ww. decyzję, - zawarto umowę i wykonano (kwiecień) program funkcjonalno-użytkowy. 	Zmiana w WPF wprowadzona w I półroczu (zwiększenie środków w br.) nie wpłynęła na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF przygotowanie zadania (dokumentacja projektowa i niezbędne decyzje administracyjne) oraz budowę zaplanowano w latach 2016-2019. Informacja dotycząca wykonania inwestycji zgodnie z ww. harmonogramem możliwa będzie po podpisaniu umowy na wykonanie robót budowlanych.
1.1.2.11	GS/OID/ST7.7 Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) <i>Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą w celu lepszej obsługi ruchu z kierunku północnego (w tym Północnej Obwodnicy Krakowa) oraz północnego obszaru miasta, w tym zespołów osiedlowych: Górka Narodowa i Prądnik Czerwony.</i>	Wydział Skarbu Miasta	2018	2020	W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF zaplanowano wypłatę odszkodowań w latach 2018, 2020.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na przedsięwzięciu.
1.1.2.12	ZIKIT/ST8.11/RR Budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego (ZIT) <i>Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie przepustowości oraz stworzenie bezpiecznego przejazdu dla rowerzystów.</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2017	Zgodnie z porozumieniem z 22.10.2015 r. pomiędzy Powiatem Krakowskim, GMK i Gminą Zielonki, zawartym do dnia 31.12.2016 r., Gmina Zielonki przejmuje prowadzenie zadania w zakresie opracowania projektu budowlano - wykonawczego i uzyskania decyzji o ZRID.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu.
1.1.2.13	GS/OID/ST8.11 Budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego (ZIT) <i>Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie przepustowości oraz stworzenie bezpiecznego przejazdu dla rowerzystów.</i>	Wydział Skarbu Miasta	2017	2018	Wg obowiązującego WPF, w latach 2017-2018 GMK będzie uczestniczył w kosztach dot. wypłaty odszkodowań.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2016 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2016 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.2.14	ZIKIT/ST8.13/15 Rozbudowa ul. Krzyżańskiego (ZIT) <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu poprzez rozbudowę istniejącego odcinka drogi powodując skrócenie czasu przejazdu i bezpieczeństwa ruchu.</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2017	- zawarto (maj 2015 r.) umowę na <i>Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Krzyżańskiego w Krakowie na odcinku od skrzyżowania ulic Myślenickiej, Krzyżańskiego, Niewodniczańskiego do skrzyżowania z ulicą Matematyków Krakowskich wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Matematyków Krakowskich,</i> W I półroczu 2016 r.: - kontynuowano prace projektowe na podstawie zawartej w 2015 r. umowy, - zawarto (styczeń) aneks nr 1 do umowy z 2015 r. dotyczący zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy do lipca 2016 r., - zawarto (kwiecień) aneks nr 2 do umowy z 2015 r. dotyczący zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy do listopada 2016 r.	Wprowadzone w I półroczu 2016 r. zmiany nie mają wpływu na harmonogram realizacji przedsięwzięcia w latach następnych. W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF przygotowanie zadania (dokumentacja projektowa i niezbędne decyzje administracyjne) oraz budowę zaplanowano w latach 2016-2017. Informacja dotycząca wykonania inwestycji zgodnie z ww. harmonogramem możliwa będzie po podpisaniu umowy na wykonanie robót budowlanych.
1.1.2.15	GS/OID/ST8.13 Rozbudowa ul. Krzyżańskiego (ZIT) <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu poprzez rozbudowę istniejącego odcinka drogi powodując skrócenie czasu przejazdu i bezpieczeństwa ruchu.</i>	Wydział Skarbu Miasta	2017	2018	Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF wypłatę odszkodowań zaplanowano w latach 2017-2018.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu.
1.1.2.16	ZIKIT/ST8.14/09 Rozbudowa ul. Myślenickiej (ZIT) <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu poprzez rozbudowę istniejącego odcinka drogi powodując skrócenie czasu przejazdu, poprawę przepustowości i bezpieczeństwa ruchu.</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2009	2018	- zawarto (sierpień 2013 r.) umowę na <i>opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Myślenickiej w Krakowie wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID</i> , w ramach której: - uzyskano (lipiec 2014 r.) decyzję o ŚU. - uzyskano (czerwiec 2015 r.) decyzję pozwolenie wodnoprawne z rygiem natychmiastowej wykonalności w ramach umowy z 2013 r., - uzyskano (grudzień 2015 r.) decyzję o ZRID W I półroczu 2016 r.: - wpłynęło (styczeń) odwołanie od wydanej decyzji o ZRID, akta zostały przekazane do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, - WM (kwiecień) zwrócił akta do I instancji i postanowił o przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i uzupełniającego, <u>Pozyskanie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych:</u> - ogłoszono (styczeń) w trybie bezprzetargowym zamówienie pt.: „Sporządzenia dokumentacji aplikacyjnej dla projektu ZIT-110 "Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie" aplikującego o dofinansowanie w ramach 7 Osi Priorytetowej "Infrastruktura Transportowa", Działanie 7.1 "Infrastruktura drogowa", Poddziałanie 7.1.2 "Drogi subregionalne - ZIT" RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020", - zawarto (marzec) umowę na Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej - złożono (marzec) wniosek o dofinansowanie Projektu	Zmiana wprowadzona w I półroczu 2016 r. (zmiana zakresu rzeczowego) nie ma wpływu na harmonogram realizacji przedsięwzięcia w latach następnych. W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF przygotowanie zadania (dokumentacja projektowa i niezbędne decyzje administracyjne) oraz budowę zaplanowano w latach 2016-2018. Informacja dotycząca wykonania inwestycji zgodnie z ww. harmonogramem możliwa będzie po podpisaniu umowy na wykonanie robót budowlanych.
1.1.2.17	GS/OID/ST8.14 Rozbudowa ul. Myślenickiej (ZIT) <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu poprzez rozbudowę istniejącego odcinka drogi powodując skrócenie czasu przejazdu, poprawę przepustowości i bezpieczeństwa ruchu.</i>	Wydział Skarbu Miasta	2016	2021	- z uwagi na brak ostatecznej decyzji o ZRID dla rozbudowy i budowy ul. Myślenickiej jako drogi powiatowej klasy Z na odcinku od ronda przy zjeździe z autostrady A-4 do skrzyżowania z ulicami Niewodniczańskiego i Krzyżańskiego - zdjęto z zadania całość środków (ZPMK Nr 689/2015 z 22.03.2016 r., ZPMK Nr 860/2016 z 12.04.2016 r.). Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF wypłatę odszkodowań zaplanowano w latach 2017-2019 oraz w 2021 r.	Zmiana wprowadzona w I półroczu 2016 r. spowodowała przesunięcie wypłaty należnego odszkodowania za przejętą nieruchomość z roku 2016 na 2017.
1.1.2.18	ZIKIT/ST9.2/16 Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Bieżanów w Krakowie (ZIT) <i>Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej, jako szybkiego i bardziej komfortowego środka transportu, co spowoduje zmniejszenie liczby osób korzystających z pojazdów indywidualnych i tym samym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne.</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2017	- uzyskano ostateczną decyzję o ULICP (2015 r.), - złożono dokumentację aplikacyjną dotyczącą Projektu (2015 r.) - jej ocenę zawieszono do momentu uzyskania rozstrzygnięć przez UMWM z UOKiK w sprawie sposobu realizacji Projektu. W I półroczu 2016 r.: - podejmowano decyzje dot. sposobu realizacji Projektu i wyboru jednostki realizującej. Rozważano zasadność występowania dodatkowego podmiotu, który ma brać udział w realizacji Projektu unijnego. Aktualnie planowana jest zmiana struktury podmiotów uczestniczących w Projekcie. Przygotowywana jest stosowna umowa ze Spółką Infrastruktura Miejska, w ramach której miałaby ona składać dokumentację aplikacyjną oraz realizować Projekt.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na przedsięwzięciu. W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF przygotowanie zadania (dokumentacja projektowa i niezbędne decyzje administracyjne) oraz budowę zaplanowano w latach 2016-2017.
1.1.2.19	ZIKIT/ST9.3/16 Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Kurdwanów w Krakowie (ZIT) <i>Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej, jako szybkiego i bardziej komfortowego środka transportu, co spowoduje zmniejszenie liczby osób korzystających z pojazdów indywidualnych i tym samym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne.</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2017	- uzyskano ostateczną decyzję o ULICP (2015 r.), - złożono dokumentację aplikacyjną dotyczącą Projektu (2015 r.) - jej ocenę zawieszono do momentu uzyskania rozstrzygnięć przez UMWM z UOKiK w sprawie sposobu realizacji Projektu. W I półroczu 2016 r.: - podejmowano decyzje dot. sposobu realizacji Projektu i wyboru jednostki realizującej. Rozważano zasadność występowania dodatkowego podmiotu, który ma brać udział w realizacji Projektu unijnego. Aktualnie planowana jest zmiana struktury podmiotów uczestniczących w Projekcie. Przygotowywana jest stosowna umowa ze Spółką Infrastruktura Miejska, w ramach której miałaby ona składać dokumentację aplikacyjną oraz realizować Projekt.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na przedsięwzięciu. W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF przygotowanie zadania (dokumentacja projektowa i niezbędne decyzje administracyjne) oraz budowę zaplanowano w latach 2016-2017.
1.1.2.20	ZIKIT/ST9.4/16 Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT) <i>Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej, jako szybkiego i bardziej komfortowego środka transportu, co spowoduje zmniejszenie liczby osób korzystających z pojazdów indywidualnych i tym samym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne.</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2017	- uzyskano ostateczną decyzję o ULICP (2015 r.), W I półroczu 2016 r.: - podejmowano decyzje dot. sposobu realizacji Projektu i wyboru jednostki realizującej. Rozważano zasadność występowania dodatkowego podmiotu, który ma brać udział w realizacji Projektu unijnego. Aktualnie planowana jest zmiana struktury podmiotów uczestniczących w Projekcie. Przygotowywana jest stosowna umowa ze Spółką Infrastruktura Miejska, w ramach której miałaby ona składać dokumentację aplikacyjną oraz realizować Projekt. Ponadto, w związku z protestami mieszkańców dotyczącymi lokalizacji parkingu P&R - Mały Płaszów wstrzymano się z przygotowaniem dokumentacji zarówno aplikacyjnej jak i projektowej, gdyż jednostka realizująca nie dysponuje stosownymi informacjami umożliwiającymi ich opracowanie.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na przedsięwzięciu. W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF przygotowanie zadania (dokumentacja projektowa i niezbędne decyzje administracyjne) oraz budowę zaplanowano w latach 2016-2017.
1.1.2.21	ZIKIT/ST9.5/16 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT) <i>Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej, jako szybkiego i bardziej komfortowego środka transportu, co spowoduje zmniejszenie liczby osób korzystających z pojazdów indywidualnych i tym samym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne.</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2020	W I półroczu 2016 r.: - podejmowano decyzje dot. sposobu realizacji Projektu i wyboru jednostki realizującej. Rozważano zasadność występowania dodatkowego podmiotu, który ma brać udział w realizacji Projektu unijnego. Podjęto decyzję, że zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu zostanie przesunięte na 2017 r., a co za tym idzie w roku bieżącym nie będzie również zawarta umowa na opracowanie wniosku aplikacyjnego.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na przedsięwzięciu. W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF przygotowanie zadania (dokumentacja projektowa i niezbędne decyzje administracyjne) oraz budowę zaplanowano w latach 2016-2020.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2016 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2016 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.2.22	GK/ST10.2/12 Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT) <i>Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej, jako szybkiego i bardziej komfortowego transportu, co spowoduje zmniejszenie liczby osób korzystających z pojazdów indywidualnych i tym samym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne.</i>	Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2016	<p><i>Zadanie realizowane na podstawie zawartej w 2015 r. umowy pomiędzy Gminą Miejską Kraków a PKP Polskimi Liniami Kolejowym SA w sprawie określenia zasad współdziałania przy realizacji zadania.</i></p> <p>- zawarto (2015 r.) umowę w sprawie określenia zasad współdziałania przy realizacji zadania "Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium" pomiędzy GMK a PKP PLK S.A. (GMK powierzyła, a PKP PLK zobowiązało się do nieodpłatnego pełnienia funkcji inwestora zastępczego w trakcie realizacji wspólnie prowadzonego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94", które obejmuje: wykonanie dokumentacji wykonawczej, realizację budowy przystanku, zarządzanie i nadzór nad realizacją,</p> <p>- uzyskano (2015 r.) ostateczną decyzję RDOŚ o ŚU dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną", stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zamierzenia,</p> <p>- uzyskano (2015 r.) ostateczną decyzję Wojewody Małopolskiego o ULICP dla inwestycji pn.: Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium wraz z infrastrukturą komunikacyjną na linii kolejowej nr 94 Kraków Płaszów - Oświęcim, na działkach nr 92/6, 92/21 obr. 45 Podgórze i nr 475 obr. 46 Podgórze gm. M. Kraków (teren zamknięty),</p> <p>- uzyskano (2015 r.) ostateczną decyzję Prezydenta Miasta Krakowa o ULICP dla inwestycji pn.: Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną przy ul. Marcika w Krakowie na działce nr 1/142 obr.45 Podgórze z rygiem natychmiastowej wykonalności,</p> <p>- PKP PLK S.A. (2015 r.) ogłosiło przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej w ramach zadania "Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94" (w trybie zaprojektuj i zbuduj) z terminem otwarcia ofert: 22.01.2016 r.,</p> <p>- złożono (2015 r.) wniosek aplikacyjny o dofinansowanie Projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.</p> <p>W I półroczu 2016 r.:</p> <p>- PKP PLK SA ogłosiło (styczeń) przetarg nieograniczony na zarządzanie i nadzór nad realizacją zadania " Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94" z terminem otwarcia ofert: 25.02.2016 r.,</p> <p>- uzyskano (styczeń) ostateczną decyzję o ZRID dla zamierzenia pn.: "Rozbudowa ul. Marcika w Krakowie" realizowanej w ramach inwestycji pn.: "Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (...)",</p> <p>- uzyskano (marzec) ostateczną decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa parkingów wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Marcika w Krakowie na działkach nr 2/21, 2/90, 1/186 obr. 45 Podgórze, obejmującej: budowę parkingu dla osób niepełnosprawnych w rejonie skrzyżowania ul. Marcika z drogą wewnętrzną C.H. Zakopianka, budowę parkingu rowerowego, budowę oświetlenia parkingu, przebudowę sieci energetycznej nn, budowę odwodnienia skrzyżowania ul. Marcika z drogą wewnętrzną C.H. Zakopianka, budowę odwodnienia parkingu wraz z zabezpieczeniem istniejącej kanalizacji deszczowej, rozbiórkę istniejących wpustów odwodnienia skrzyżowania ul. Marcika z drogą wewnętrzną CH Zakopianka, rozbiórkę nieczynnej sieci energetycznej” z rygiem natychmiastowej wykonalności,</p> <p>- PKP PLK SA zawarło (marzec) umowę na realizację robót budowlanych wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej w ramach zadania "Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94" z terminem wykonania do 30.12.2016 r. (do 30.06.2016 r. zakończenie robót budowlanych Etapu I wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie; do 30.09.2016 r. zakończenie robót budowlanych Etapu II wraz z pozwoleniem na użytkowanie; do 15.11.2016 r. zakończenie realizacji umowy; 30.12.2016 r. - zakończenie rozliczenia finansowego zadania),</p> <p>- PKP PLK SA zawarło (kwiecień) umowę na zarządzanie i nadzór nad realizacją zadania "Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94" (nadzór w okresie realizacji robót budowlanych oraz nadzorów w okresie gwarancji wraz z ostatecznym rozliczeniem umowy) z terminami: nadzór nad robotami budowlanymi w systemie P+B nie dłużej niż do 30.12.2016 r., nadzór w okresie gwarancji (okresie zgłaszania wad) dla robót budowlanych - 36 m-cy w okresie gwarancyjnym, końcowe rozliczenie umowy - 2 m-ce od zakończenia nadzoru w okresie gwarancji (okresie zgłaszania wad) dla robót budowlanych,</p> <p>- zawarto (czerwiec) umowę o dofinansowanie Projektu w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski - zit z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z terminem zakończenia realizacji Projektu - 31.12.2016 r. (dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 23.799.999,96 zł).</p>	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu.
1.1.2.23	GK/ST10.3/16 Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) <i>Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej, jako szybkiego i bardziej komfortowego środka transportu, co spowoduje zmniejszenie liczby osób korzystających z pojazdów indywidualnych i tym samym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne.</i>	Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2018	<p>W I półroczu 2016 r.:</p> <p>- ogłoszono (maj) przetarg nieograniczony na wykonanie projektu przebudowy stacji kolejowej SKA Kraków - Swoszowice wraz z budową parkingu typu Park & Ride z terminem składania ofert: 1.06.2016 r. - w trakcie przeprowadzonej procedury przetargowej złożona została tylko jedna oferta na kwotę przekraczającą wielkość środków zabezpieczonych na zadaniu w br., w związku z tym przedmiotowy przetarg został (czerwiec) unieważniony,</p> <p>- ogłoszono (czerwiec) kolejny przetarg nieograniczony na wykonanie projektu przebudowy stacji kolejowej SKA Kraków - Swoszowice wraz z budową parkingu typu Park & Ride - powtórzenie z terminem składania ofert: 11.07.2016 r. (termin wykonania zamówienia - 2.10.2017 r.).</p>	URMK Nr XLII/746/16 z 27.04.2016 r. zmniejszono kwotę limitu wydatków na przedsięwzięciu w roku 2016 w zakresie środków bezzwrotnych z uwagi na brak możliwości pozyskania w roku bieżącym dofinansowania zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Jednocześnie w związku z koniecznością zawarcia umowy na wykonanie projektu przebudowy stacji zwiększono kwotę limitu wydatków na przedsięwzięciu w roku 2016 w zakresie środków własnych Miasta.
1.1.2.24	GK/ST10.4/RR Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) <i>Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej, jako szybkiego i bardziej komfortowego środka transportu, co spowoduje zmniejszenie liczby osób korzystających z pojazdów indywidualnych i tym samym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne.</i>	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2019	W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF przygotowanie zadania (dokumentacja projektowa i niezbędne decyzje administracyjne) oraz budowę zaplanowano w latach 2017-2019.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu.
1.1.2.25	BZ/Z1.2/15 Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez przebudowę i termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) <i>Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów</i>	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2015	2020	<p>W 2015 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Zakupiono:</p> <p>- pierwsze wyposażenie na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii;</p> <p>- sprzęt i aparaturę medyczną na potrzeby Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopowej, Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Urologicznego;</p> <p>- część wyposażenia na potrzeby Oddziału Pediatrii oraz Oddziału Otolaryngologii.</p> <p>W I półroczu 2016 r. zawarto umowy:</p> <p>- na opracowanie materiałów do zawarcia umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu ZIT,</p> <p>- na aktualizację audytu energetycznego na potrzeby realizacji Projektu w ramach Programu ZIT,</p> <p>- na przebudowę i termomodernizację Oddziałów Chorób Wewnętrznych I i III oraz Pracowni Endoskopii, termomodernizację budynku A1 oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przeprowadzeniem przebudowy pomieszczeń parteru budynku A-A1 na potrzeby wzmocnienia stropu, z terminem realizacji listopad 2016 r.</p> <p>Zakupiono materiały budowlane na wykonanie adaptacji pomieszczeń dla potrzeb węzłów cieplnych w budynkach Pralnia-Kuchnia, Pawilon G oraz w budynku Działu Technicznego.</p> <p>Roboty budowlane w trakcie realizacji.</p>	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2016 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2016 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2016 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.2.26	BZ/Z1.3/15 Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT) <i>Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów</i>	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2015	2020	W 2015 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla przebudowy Pawilonu Nr 3 i budowy Pawilonu Nr 5. Złożono wnioski o wydanie decyzji o ULICP i PNB. W I półroczu 2016 r.: - złożono kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB na potrzeby przebudowy Pawilonu Nr 3, - uzyskano prawomocną decyzję o PNB dla budowy Pawilonu nr 5, - złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji oraz wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie pożyczki w ramach programu priorytetowego nr 3.2.1 "Poprawa efektywności energetycznej Część 1) LEMUR Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej".	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.27	BZ/Z1.5/12 Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej <i>Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego</i>	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2014	2016	W 2013 r. uzyskano decyzję o PNB. W 2014 r. zawarto umowę o dofinansowanie zadania ze środków MF EOG 2009-2014 i NMF 2009 - 2014 oraz zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji - marzec 2016 r. W 2015 r. wykonano roboty budowlane w osiach od 2 do 5. Dobudowano klatki ewakuacyjne w osiach od 14 do 16. Zakończono roboty budowlane w osiach 1 do 5. Zakupiono część pierwszego wyposażenia. W I półroczu 2016 r. kontynuowano roboty budowlane związane z przebudową Pawilonu Nr 4 w oparciu o umowę zawartą w 2014 r. W marcu zakończono roboty budowlane w osiach 10 do 14. W osiach 6 do 9 trwają roboty budowlane.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2016 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.28	ZBK/Z1.6/15 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT) <i>Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów</i>	Zarząd Budynków Komunalnych	2015	2020	W 2015 r. docieplono blok nr 2 na os. Dywizjonu 303. Wykonano dokumentację projektową termomodernizacji dla 8 budynków komunalnych. Złożono wnioski o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla wybranych lokalizacji. W I półroczu 2016 r. wykonano dokumentację projektową termomodernizacji dla 12 budynków oraz opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla 13 budynków. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych dla budynków przy ul. Na Błonie 1 oraz ul. Kronikarza Galla 24, z terminem realizacji październik 2016 r. Złożono wniosek przenoszący środki zewnętrzne na lata następne - brak możliwości pozyskania środków bezzwrotnych w br.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2016 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.29	MOPS/W1.30/16 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT) <i>Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2019	W I półroczu 2016 r. zawarto umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB dla wskazanych obiektów. Złożono wniosek przenoszący środki zewnętrzne na lata następne - brak możliwości pozyskania środków bezzwrotnych w br.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.30	ZIKIT/T1.90/14 Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego i Wielickiej (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT) <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2014	2018	W I półroczu 2016 r. rozstrzygnięto zamówienie publiczne na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego z terminem realizacji 30.08.2016 r.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia nie gwarantuje jego planowego wykonania zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF - brak możliwości pozyskania środków bezzwrotnych w br.
1.1.2.31	ZIKIT/T1.91/15 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ulic: Teligi i Ćwiklińskiej w Krakowie (ZIT) <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2016	W 2015 r. zawarto umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. W I półroczu 2016 r. złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie inwestycji ze środków UE. Zgłoszono wykonanie robót budowlanych.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.32	ZIKIT/T1.92/14 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej oraz wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT) <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2014	2017	W 2015 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej. W I półroczu 2016 r. zgłoszono wykonanie robót budowlanych.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia nie gwarantuje jego planowego wykonania zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF - brak możliwości pozyskania środków bezzwrotnych w br.
1.1.2.33	ZIKIT/T1.93/RR Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT) <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	Zgodnie z WPF zaplanowano realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2018.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.34	ZIKIT/T1.94/15 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opolskiej do ul. Mackiewicza (wraz z przebudową wiaduktu nad torami) wraz z budową ścieżki rowerowej stanowiącej połączenie ul. Lawendowej z ul. Piaszczystą w Krakowie (ZIT) <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2018	W 2015 r. uzyskano przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla odcinka wzdłuż ul. Conrada i ul. Opolskiej od kładki do ul. Weissa. W I półroczu 2016 r. rozliczono wykonanie dokumentacji projektowej dla odcinka wzdłuż ul. Conrada i ul. Opolskiej od kładki do ul. Weissa.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2016 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia nie gwarantuje jego planowego wykonania zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF - brak możliwości pozyskania środków bezzwrotnych w br.
1.1.2.35	ZIKIT/T1.95/RR Budowa ścieżki rowerowej od ul. Piastowskiej wzdłuż rzeki Rudawy do ul. Zakłiki z Mydlnik w Krakowie (ZIT) <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	Zgodnie z WPF zaplanowano realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2018.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.36	ZIKIT/T1.96/15 Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa. (ZIT) <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2018	W I półroczu 2016 r. przygotowano materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. W związku z planowanymi zmianami ustawy o PZP i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju wstrzymano ogłoszenie zamówień publicznych do czasu wejścia w życie.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia nie gwarantuje jego planowego wykonania zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF - brak możliwości pozyskania środków bezzwrotnych w br.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2016 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2016 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.2.37	ZIKiT/T1.97/16 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT) <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2017	W I półroczu 2016 r. rozstrzygnięto zamówienie publiczne na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i koncepcji budowy ścieżki rowerowej.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia nie gwarantuje jego planowego wykonania zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF - brak możliwości pozyskania środków bezzwrotnych w br.
1.1.2.38	ZIKiT/T1.99/RR Budowa ścieżki rowerowej od pętli Czerwone Maki wzdłuż ulic: Bunscha-Babińskiego-Skotnickiej do granic Miasta Krakowa (ZIT) <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2019	Zgodnie z WPF zaplanowano realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2019.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.39	ZIKiT/T1.100/RR Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej, przez las Borkowski do ul. Zawilej, wzdłuż ul. Zawilej do ul. Nowej Bartla w Krakowie (ZIT) <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	Zgodnie z WPF zaplanowano realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2018.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.40	ZIKiT/T1.140/16 Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT) <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2018	W I półroczu 2016 r. przygotowano materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. W związku z planowanymi zmianami ustawy o PZP i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju wstrzymano ogłoszenie zamówień publicznych do czasu wejścia w życie.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia nie gwarantuje jego planowego wykonania zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF - brak możliwości pozyskania środków bezzwrotnych w br.
1.1.2.41	WS/O1.33/15 Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT) <i>Cel: Ograniczenie emisji CO2</i>	Wydział Kształtowania Środowiska	2015	2018	W 2015 r. Zarządzeniem Nr 2896/2015 PMK z 27.10.2014 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. Realizacja przedsięwzięcia planowana w II półroczu 2016 r. zadania planowana w II półroczu.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2016 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia nie gwarantuje jego planowego wykonania, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF - brak możliwości pozyskania środków bezzwrotnych w br.
1.1.2.42	ZEO/E1.8/15 Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT) <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych</i>	Zespół Ekonomiki Oświaty	2015	2018	W 2015 r. opracowano audyty efektywności ekologicznej zawierające audyt energetyczny, audyt oświetleniowy, audyt fotowoltaiczny dla: Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6, Zespołu Szkół Budowlanych nr 1, Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1, Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej, Zespołu Szkół Specjalnych nr 11, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1, Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3, Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 (internat), VII Liceum Ogólnokształcącego, VIII Liceum Ogólnokształcącego, IX Liceum Ogólnokształcącego, XIII Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1, Zespołu Szkół nr 1 (szkoła), Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wykonawczego dla Dzieci Nieświadomych i Słabowidzących, Zespołu Szkół łączności (internat), Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (internat), Centrum Młodzieży. W I półroczu 2016 r. opracowano audyty energetyczne dla 27 obiektów oświatowych oraz programy funkcjonalno-użytkowe dla 22 obiektów oświatowych z terminem realizacji 15.06.2016 r. Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie materiałów do przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla wybranych obiektów oświatowych.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.43	ZIS/S1.55/16 Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT) <i>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych</i>	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2016	2017	W I półroczu 2016 r. opracowano dokumentację projektową dla modernizacji i termomodernizacji obiektów KS Korona. Opracowano materiały przetargowe i ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie termomodernizacji obiektu.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.44	WI/K2.10/15 Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta</i>	Wydział Inwestycji	2015	2017	W 2015 r. zmodernizowano budynek Teatru Łaźnia Nowa, w tym: przebudowano dach o pow. 2 884 m ² , przebudowano pomieszczenia techniczne parteru i piwnic o łącznej pow. 1 900 m ² (zaadaptowano na toalety, na pomieszczenia magazynowe i pomocnicze). Zmodernizowano pomieszczenia holu, szatni oraz foyer. Dostosowano budynek do wymogów ppoż. - wymieniono okna oraz zamontowano drzwi z systemem "antypanikowym". Zakupiono fotele na widowie - 504 szt. W I półroczu 2016 r. zamontowano windę towarową. Zakupiono: oświetlenie, video do projekcji wielkoformatowych, sprzęt do digitalizacji zbiorów wraz z wykonaniem usługi utworzenia wirtualnego Teatru Łaźnia Nowa. Trwa budowa wewnętrznych ciągów komunikacyjnych o łącznej powierzchni 923 m ² , ogrodu o powierzchni 2 659 m ² , placów manewrowych o łącznej powierzchni 570 m ² przy budynku Teatru.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2016 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.45	KD/K2.17/15 Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji wentylacyjnej, oświetleniowej i system zarządzania energią (ZIT) <i>Cel: Poprawa efektywności energetycznej NCK poprzez głęboką i kompleksową termomodernizację obiektu</i>	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2015	2016	W 2015 r. opracowano dokumentację audytową i projektową modernizacji instalacji wentylacyjnej i oświetleniowej wewnętrznej oraz systemu inteligentnego zarządzania energią. Realizacja przedsięwzięcia planowana w II półroczu 2016 r.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.46	KD/K2.18/16 Poprawa bilansu energetycznego w Muzeum Inżynierii Miejskiej z zastosowaniem nowoczesnych technologii (ZIT) <i>Cel: Oszczędność energii i nakładów finansowych oraz modernizacja siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej</i>	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2016	2018		W procedowaniu wniosków o wycofanie przedsięwzięcia z budżetu.
1.1.2.47	KD/K2.19/16 Poprawa efektywności energetycznej budynku Galerii Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (ZIT) <i>Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez oszczędność energii i nakładów finansowych</i>	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2016	2018		W procedowaniu wniosków o wycofanie przedsięwzięcia z budżetu 2016 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2016 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2016 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.2.48	OU/A1.16/16 Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT) <i>Cel: Wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Miasta Krakowa przy al. Powstania Warszawskiego 10</i>	Wydział Obsługi Urzędu	2016	2017	W I półroczu 2016 r. złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie zadania ze środków unijnych. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie termomodernizacji budynku.	W I półroczu 2016 r. wprowadzono zmiany przekształcające zadanie roczne na przedsięwzięcie wieloletnie. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowane wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.49	SM-J/E1.98/17 Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.</i>	Szkoła Muzyczna I i II stopnia	2016	2017	Realizacja przedsięwzięcia planowana w II półroczu 2016 r.	Zadanie wprowadzone do WPF w I półroczu 2016 r.
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						
1.2.1 wydatki bieżące						
1.2.1.1	Utrzymanie budynków UMK w formule partnerstwa publiczno-prywatnego <i>Cel: Poprawa jakości obsługi mieszkańców i inwestorów</i>	Wydział Obsługi Urzędu	2017	2052	Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji od roku 2017.	Brak konsekwencji.
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:						
1.3.1 wydatki bieżące						
1.3.1.1	Utrzymanie i remonty szaleatów <i>Cel: Zapewnienie mieszkańcom i turystom odwiedzającym Kraków sprawnie funkcjonujących szaleatów miejskich z zachowaniem warunków czystości i higieny</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2019	W ramach przedsięwzięcia realizowane są następujące działania: bieżące utrzymanie toalet miejskich na terenie Miasta Krakowa, ustawienie toalet przenośnych na czas trwania różnego rodzaju imprez w Krakowie, prowadzenie konserwacji czterech platform schodowych dla osób niepełnosprawnych w szaleatach miejskich, umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków oraz na sprzedaż energii elektrycznej. Prace prowadzone są w sposób ciągły zgodnie z wystawianymi zleceniami w zależności od zaobserwowanych potrzeb oraz w ramach ryczałtów.	Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia jest zgodny z harmonogramem oraz zawartymi umowami związanymi z bieżącym utrzymaniem i remontem szaleatów. Na podstawie realizacji prac na dzień 30 czerwca 2015 r. przewiduje się wykonanie zadania w 100 %.
1.3.1.2	Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików <i>Cel: Objęcie całorocznym utrzymaniem urządzeń wodnych zlokalizowanych na terenie Miasta Krakowa</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2018	W ramach przedsięwzięcia realizowane są następujące działania: opłaty za media, utrzymanie w stałej sprawności urządzeń (fontann, pitników, brodzików, zraszaczy, remonty bieżące fontann, nadzór nad pogłębianiem studni awaryjnego zaopatrzenia mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków w wodę. Prace realizowane są w sposób ciągły.	Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z założeniami przyjętymi na rok budżetowy.
1.3.1.3	Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich <i>Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, zagwarantowanie właściwych warunków przejezdności przez obiekty inżynierskie</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2020	W ramach przedsięwzięcia realizowane są następujące działania: bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich i mostowych (392 szt.), remont murków oraz schodów w Dzielnicy XVIII - Nowa Huta na os. Centrum A 2 i A 3 oraz na os. Zgody 7, ochrona tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii elektrycznej oraz bieżące utrzymanie i naprawy awaryjne urządzeń dźwigowych zlokalizowanych w przejściach podziemnych (52 szt.), remont dwóch przenośników osobowych schodów ruchomych. Prace realizowane są w sposób ciągły, a prace dotyczące utrzymania i napraw awaryjnych zlecane w zależności od zauważonych po objazdach potrzeb i wysokości przyznaných w budżecie środków finansowych.	Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z założeniami przyjętymi na rok budżetowy, a na podstawie zleceń wystawionych na drugie półrocze przewiduje się wykonanie planu w kwocie przyjętej w WPF. Został złożony wniosek zmniejszający limit zobowiązań i wydatków z uwagi na charakter planowanych do realizacji prac (przesunięcie na zadanie inwestycyjne).
1.3.1.4	Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego <i>Cel: Właściwe odwodnienie miasta</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2018	W ramach przedsięwzięcia realizowane są następujące działania: utrzymanie drożności rowów melioracyjnych, rowów przydrożnych, potoków z kratami, remont wpustów ulicznych wraz z przykanalikami, utrzymanie w sprawności przepompowni, uzupełnianie stanu magazynu przeciwpowodziowego i wykonanie remontu odwodnienia, opłaty na rzecz budżetu za korzystanie ze środowiska, opłaty z tytułu kar i odszkodowań wypłacane na rzecz osób fizycznych, opracowanie projektów budowlano - wykonawczych.	W ramach przedsięwzięcia realizowane są następujące działania: utrzymanie rowów melioracyjnych, bieżące utrzymanie pompowni na terenie GMK, utrzymanie drożności wpustów ulicznych wraz z przykanalikami, usługi w zakresie napraw interwencyjnych uszkodzeń na odwodnieniu, opłaty za wprowadzenie wód opadowych . Prace realizowane są w sposób ciągły. Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z założeniami przyjętymi na rok budżetowy.
1.3.1.5	Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych <i>Cel: Ochrona obiektów, ubezpieczenie obiektów, uregulowanie podatków i innych opłat wynikających z umów zewnętrznych, przeglądy techniczne, realizacja dokumentacji projektowej, nadzór nad realizacją zadań</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2024	W ramach przedsięwzięcia realizowane są następujące działania: opłaty za media dla obiektów kubaturowych, ochrona obiektów, ubezpieczenie obiektów, podatki i inne opłaty wynikające z umów zewnętrznych, wykonanie przeglądów technicznych obiektów, opracowanie dokumentacji projektowej, bieżące utrzymanie obiektów kubaturowych, opłaty za dzierżawę lokali, prace związane z utrzymaniem ścieżek rowerowych. Prace realizowane są w sposób ciągły.	Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z założeniami przyjętymi na rok budżetowy.
1.3.1.6	Utrzymanie i remonty dróg <i>Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2025	W ramach przedsięwzięcia realizowane są działania dotyczące : remontów nakładkowych i napraw bieżących dróg w okresie letnim z podziałem na osiemnaście dzielnic (dróg powiatowych, krajowych i wojewódzkich, dróg gminnych oraz wewnętrznych), wypłaty czynszu za dzierżawę działek zajętych pod pasy drogowe, geodezyjnej obsługi dla ZIKIT oraz obsługi Strefy Płatnego Parkowania (P1, P2, P3, P4, P5, P6I, P6II, P6III, P6IV, P6V, P7 i P8) w zakresie wyposażenia w urządzenia parkingowe (parkomaty) i obsługi strefy płatnego parkowania w Krakowie. Działania prowadzone są w sposób ciągły w zależności od potrzeb, na podstawie wystawionych zleceń, miesięcznych kwot ryczałtowych- jak w przypadku czynszów, bądź miesięcznych kwot uzależnionych od wpływów z parkomatów jak w przypadku Strefy Płatnego Parkowania.	Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z założeniami, a na podstawie stanu wykonania prac do 30.06.2016 roku można wnioskować, że plan ujęty w WPF zostanie zrealizowany do końca roku budżetowego. W I półroczu 2016 roku zwiększono limit wydatków i zobowiązań na 2016 rok z uwagi na: przyjętą przez Radę Miasta Krakowa autopoprawką do projektu Budżetu Miasta Krakowa na rok 2016, dokonanie przesunięć środków finansowych z zadań inwestycyjnych (z uwagi na charakter planowanych do realizacji prac) oraz otrzymanie darowizny na utrzymanie dróg.
1.3.1.7	Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów <i>Cel: Utrzymanie w stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2019	W ramach zadania prowadzone jest utrzymanie w stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów, poprzez utrzymanie i wymianę uszkodzonych, zniszczonych tablic oraz montaż nowych tablic. Prace prowadzone są w sposób ciągły zgodnie z wystawianymi zleceniami w zależności od zaobserwowanych potrzeb.	Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia jest zgodny z harmonogramem ujętym w Uchwale , prace realizowane są w sposób ciągły, a ilość wystawionych zleceń jest zgodna z zakładanym na rok bieżący planem realizacji prac.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2016 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2016 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1.8	Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej <i>Cel: Zagwarantowanie ciągłości i bezpieczeństwa komunikacji tramwajowej</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2020	W ramach przedsięwzięcia realizowane są działania: utrzymanie infrastruktury torowej i sieciowej, utrzymanie podstacji trakcyjnych (przeglądy i utrzymywanie torów oraz podstacji trakcyjnych,), naprawa torowiska tramwajowego odcinka drogi serwisowej w ciągu ul. Pawiej oraz ul. Wielickiej, usługi związane z utrzymaniem i konserwacją urządzeń na podstacjach oraz dźwiera dachu, usługa serwisowa systemów wentylacyjnych i oddymiania w tunelu KST oraz energia elektryczna do czterech stacji transformatorowych i woda do podstacji trakcyjnych. Prace realizowane są w sposób ciągły, zarówno jako miesięczne ryczałtowe prace jak i awaryjne naprawy infrastruktury torowej zlecone zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami. Płatności związane ze zużyciem wody i energii elektrycznej są rozliczane zgodnie ze wskazaniami liczników.	Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z założeniami, a na podstawie stanu wykonania prac do 30.06.2016 roku można wnioskować, że plan ujęty w WPF zostanie zrealizowany do końca roku budżetowego.
1.3.1.9	Transport zbiorowy <i>Cel: Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Krakowa i aglomeracji krakowskiej w zakresie usług przewozowych</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2025	W ramach przedsięwzięcia realizowane są następujące działania: zakup pracy przewozowej na liniach autobusowych miejskich i aglomeracyjnych, zakup pracy przewozowej na liniach tramwajowych miejskich, opłaty za sprzedaż i kontrole biletów, rozliczenie badań potrzeb przewozowych, kształtowanie oferty przewozowej dla mieszkańców, wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów oraz świadczenie usług w zakresie utrzymania przystanków komunikacyjnych i dworców .	Przyznany dla ZIKIT na rok 2016 limit nie pozwala na zabezpieczenie w planie jednostki, wszystkich niezbędnych środków na usługi przewozowe komunikacji zbiorowej, świadczone na podstawie zawartych umów, bez konieczności ich ograniczenia. W I półroczu 2016 roku w trakcie procedowania są zmiany zwiększające limity wydatków w roku bieżącym.
1.3.1.10	Oświetlenie uliczne <i>Cel: Utrzymanie zasobów gminy, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2022	W ramach przedsięwzięcia realizowane są następujące działania: utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego, opłaty za energię elektryczną dla oświetlenia ulicznego, opłaty za konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego, dźwierzawę słupów, opłaty przyłączeniowe do sieci oświetlenia ulicznego oraz wymianę słupów i kabli. Prace realizowane są w sposób ciągły.	Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z założeniami przyjętymi na rok budżetowy.
1.3.1.11	Zabezpieczenie ruchu <i>Cel: Utrzymanie komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, utrzymanie w wymaganym standardzie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, utrzymanie w ciągłej sprawności sygnalizacji świetlnej na terenie Miasta Krakowa</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2019	W ramach przedsięwzięcia realizowane są działania: utrzymanie oznakowania na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych, zmiana organizacji ruchu drogowego z okazji świąt i imprez zabezpieczanych przez GMK, utrzymanie, konserwacja i naprawy awaryjne systemu drogowych tablic i stacji meteorologicznych oraz utrzymanie budowli, urządzeń i sieci związanych ze sterowaniem i nadzorowaniem ruchu drogowego i tramwajowego na terenie miasta Krakowa a także dostawa energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej. Prowadzone prace realizowane są w miesięcznych ryczałtach oraz poprzez prace zlecone - wykonywanie napraw awaryjnych i realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.	Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z założeniami i zaplanowanym harmonogramem prac. Część prac związanych z zabezpieczaniem świąt i imprez lub oznakowaniem poziomym ma charakter sezonowy lub cykliczny i ich realizacja uzależniona jest od warunków atmosferycznych bądź okresu występowania (realizowane będą w II połowie roku bieżącego). Pozostałe prace mają charakter ciągły, a na podstawie stanu realizacji na 30.06.2016 r. można planować, że wykonanie na koniec roku budżetowego będzie równe sto procent.
1.3.1.12	Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych <i>Cel: Zakup ubezpieczeń NW strażaków i OC pojazdów, zakup paliwa dla OSP</i>	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2012	2019	Podpisano umowę z firmą SHELL, prowadzono nadzór nad gospodarką paliwową w 11 jednostkach OSP.	W I półroczu nie dokonano zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych.
1.3.1.13	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków <i>Cel: Utrzymanie czystości i porządku na terenie GMK</i>	Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2032	2013 Zadanie realizowane od 2012 r. Uchwałą Nr LII/697/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012 r. Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie powierzono obowiązkowe zadanie własne gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Miejskiej Kraków. Realizując zapisy §3 ust. 2 ww. Uchwały w dniu 19 października 2012 r. Gmina Miejska Kraków (GMK) i Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. (MPO Sp. z o.o.) zawarły umowę o świadczenie usług publicznych w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków na okres od 1 października do 31 grudnia 2012 r., następnie w dniu 21 lutego 2013 r. GMK i MPO Sp. z o.o. podpisały umowę o świadczenie usług publicznych w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków na okres 20 lat (zapisy umowy stosuje się do zadań realizowanych przez MPO Sp. z o.o. od 1 stycznia 2013 r.). Wydział Gospodarki Komunalnej UMK pełni nadzór merytoryczny i finansowy nad realizacją zapisów ww. uchwały i ww. umowy. 2014 Przygotowano 3 aneksy do Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków, które zostały podpisane w dniach: 10 stycznia 2014 r., 21 lutego 2014 r. i 2 lipca 2014 r. Dokonywano kontroli wykonania przez MPO Sp. z o. o. realizacji Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków, poprzez przeprowadzanie wizji w terenie jakości wykonywanych przez MPO Sp. z o.o. zadań w zakresie zimowego utrzymania ulic i utrzymania czystości na terenie GMK w pozostałym okresie - przeprowadzono 44 kontrole. Dokonywano weryfikacji poprawności pod względem merytorycznym i finansowym złożonych przez MPO Sp. z o.o. do GMK faktur i kosztorysów powykonawczych - 10 raportów i 10 faktur. Wydano opinie do Wydziału Skarbu Miasta do sprawozdania za 2013 r. oraz rocznego planu rzeczowo – finansowego na 2014 r. Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie oraz Uczestniczo w Walnym Zgromadzeniu Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie. Zorganizowano i brano udział w spotkaniach: roboczych dot. problemów w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie GMK oraz prowadzonej Akcji Zima 2013/2014 z udziałem T. Trzmiela - Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa i MPO Sp. z o.o. Dokonano analizy sprawozdania MPO Sp. z o.o. dotyczącego Akcji Zima 2013/2014	Nie dotyczy

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2016 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2016 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
					<p>2015</p> <ol style="list-style-type: none"> Przygotowano 3 aneksy do Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków: aneks nr 9 z dnia 16.01.2015 r., aneks nr 10 z dnia 13.02.2015 r., aneks nr 11 z dnia 26.02.2015 r. Dokonywano kontroli wykonania przez MPO Sp. z o. o. realizacji Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków, poprzez przeprowadzanie wizji w terenie jakości wykonywanych przez MPO Sp. z o.o. zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie GMK - przeprowadzono 54 kontrole. Dokonywano weryfikacji poprawności pod względem merytorycznym i finansowym złożonych przez MPO Sp. z o.o. do GMK faktur i kosztorysów powykonawczych (11 kosztorysów i 10 faktur). Wydano opinie do Wydziału Skarbu Miasta do sprawozdania za 2014 r. oraz rocznego planu rzeczowo - finansowego na 2014 r. Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie. Przygotowano odpowiedzi na: <ol style="list-style-type: none"> interpelacje Radnych Miasta Krakowa, korespondencje od mieszkańców GMK dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie GMK. Uczestniczono w posiedzeniach Komisji Infrastruktury Rady Miasta Krakowa. Zorganizowano i brano udział w spotkaniach roboczych dot. problemów w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie GMK oraz prowadzonej Akcji Zima 2014/2015 z udziałem Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa oraz MPO Sp. z o.o. zarządcy ZSGO. Dokonano analizy sprawozdania MPO Sp. z o.o. dotyczącego Akcji Zima 2014/2015. Przygotowano projekt Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego Akcji Zima 2015/2016. Przygotowano informacje dla Biura Prasowego dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków. <p>2016</p> <ol style="list-style-type: none"> Przygotowano 4 aneksy do Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków: aneks nr 14 z dnia 15.01.2016r., aneks nr 15 z dnia 04.03.2016r., aneks nr 16 z dnia 31.03.2016r., aneks nr 17 z dnia 01.06.2016r. Dokonywano kontroli wykonania przez MPO Sp. z o. o. realizacji Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków, poprzez przeprowadzanie wizji w terenie jakości wykonywanych przez MPO Sp. z o.o. zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie GMK - przeprowadzono 48 kontroli (w tym rekontroli). Dokonywano weryfikacji poprawności pod względem merytorycznym i finansowym złożonych przez MPO Sp. z o.o. do GMK faktur i kosztorysów powykonawczych - 11 kosztorysów i 12 faktur. Wydano opinie do Wydziału Skarbu Miasta do sprawozdania za 2015r. oraz rocznego planu rzeczowo - finansowego na 2016r. Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie. Przygotowano odpowiedzi na: <ol style="list-style-type: none"> interpelacje Radnych Miasta Krakowa, korespondencje od mieszkańców GMK dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie GMK. Uczestniczono w posiedzeniach Komisji Infrastruktury Rady Miasta Krakowa. Zorganizowano i brano udział w spotkaniach: roboczych dot. problemów w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie GMK. Dokonano analizy sprawozdania MPO Sp. z o.o. dotyczącego Akcji Zima 2015/2016 Przygotowano opinie merytoryczne 6 wniosków zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa - edycja 2016: <ol style="list-style-type: none"> uczestniczono w posiedzeniach Rady Budżetu Obywatelskiego uczestniczono w spotkaniach konsultacyjnych w sprawie rozpatrzenia wniesionych przez wnioskodawców (4 protesty) 	
1.3.1.14	Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi <i>Cel: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu GMK</i>	Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2032	<p>2013</p> <p>Uchwałą Nr LII/697/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012 r. Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Sp. z o.o. (MPO Sp. z o.o.) w Krakowie powierzono obowiązkowe zadanie własne gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Miejskiej Kraków (GMK). Realizując zapisy §3 ust. 2 ww. Uchwały w dniu 7 czerwca 2013 r. GMK i MPO Sp. z o.o. podpisały umowę o świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Wydział Gospodarki Komunalnej UMK pełni nadzór merytoryczny i finansowy nad realizacją zapisów umowy ww. uchwały i ww. umowy. Ponadto Wydział uczestniczył w przygotowaniu i wdrażaniu uchwał Rady Miasta Krakowa dotyczących wdrożenia od 1 lipca 2013r. zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków m.in. poprzez przygotowanie i procedowanie uchwał oraz uczestniczenie w Zespole zadaniowym ds. wdrożenia ZSGO na terenie GMK.</p> <p>2014</p> <p>Przygotowano aneks do Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, który został podpisany w dniu 10 stycznia 2014r. Dokonywano weryfikacji poprawności pod względem merytorycznym i finansowym złożonych przez MPO Sp. z o.o. do GMK faktur, sprawozdań i kosztorysów powykonawczych - 6 sprawozdań, 6 kosztorysów i 18 faktur. Dokonywano kontroli wykonania przez MPO Sp. z o. o. realizacji Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, poprzez przeprowadzanie wizji w terenie jakości wykonywanych przez MPO Sp. z o.o. - przeprowadzono 20 kontroli. Wydano opinie do Wydziału Skarbu Miasta do sprawozdań za 2013 r. oraz rocznych planów rzeczowo – finansowych na 2014 r. Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie oraz Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. w Krakowie. Wydano opinie do Wydziału Skarbu Miasta do sprawozdania skonsolidowanego z działalności Grupy Kapitałowej MPO sp. z o. o. za 2013 r.</p> <p>Uczestniczono w Walnym Zgromadzeniu Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie oraz Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. w Krakowie. Przygotowano i procedowano projekty uchwał RMK wraz z zarządzeniami PMK:</p> <ol style="list-style-type: none"> sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Miejskiej Kraków i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Kraków w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. 	Nie dotyczy

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2016 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2016 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnym
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Przeprowadzono konsultacje społeczne z organizacjami pożytku publicznego dotyczące uchwał w sprawie wdrożenia zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wypełniano i przesyłano do Ministerstwa Środowiska ankiety dotyczące wdrażania zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie GMK. Przygotowywano informacje dla Związku Miast Polskich dotyczące wdrażania zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie GMK. Przygotowywano informacje dla Związku Miast Polskich dotyczące wdrażania zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie GMK. Dokonano merytorycznej oceny analizy ekonomicznej funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Kraków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 marca 2014 roku. Wpisano do rejestru działalności regulowanej prowadzonego w imieniu PMK oraz do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 5 podmiotów, wykreślono z niego 4 podmioty. Sporządzano dla Marszałka Województwa Małopolskiego comiesięczne wykazy podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz wykreślonych z tego rejestru. Przeprowadzono 27 postępowań administracyjnych związanych z nieterminowym złożeniem sprawozdań kwartalnych przez podmioty odbierające odpady komunalne. Wydano 22 decyzje administracyjne dotyczące nieterminowego złożenia sprawozdań kwartalnych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie GMK na łączną kwotę 6 100,00 zł. Sporządzono roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków i przekazano je do Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie. Opracowano listę hierarchiczną projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.</p> <p>2015</p> <ol style="list-style-type: none"> Przygotowano 2 aneksy do Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi: aneks nr 8 z dnia 16.01.2015 r., aneks nr 9 z dnia 20.04.2015 r. Dokonywano weryfikacji poprawności pod względem merytorycznym i finansowym złożonych przez MPO Sp. z o.o. do GMK faktur, sprawozdań i kosztorysów powykonawczych - 6 sprawozdań, 6 kosztorysów i 18 faktur. Dokonywano kontroli wykonania przez MPO Sp. z o.o. realizacji Umowy na świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, poprzez przeprowadzanie wizji w terenie jakości prac wykonywanych przez MPO Sp. z o.o. - przeprowadzono 6 kontroli. Wydano opinie do Wydziału Skarbu Miasta do sprawozdań za 2014 r. oraz rocznych planów rzeczowo – finansowych na 2014 r. Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie oraz Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. w Krakowie. Wydano 3 opinie do Wydziału Skarbu Miasta do sprawozdania skonsolidowanego z działalności Grupy Kapitałowej MPO sp. z o.o. Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A oraz Grupy kapitałowej KHK S.A. za 2014 r. Uczestniczono w Walnym Zgromadzeniu Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie oraz Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. w Krakowie. Przygotowano odpowiedzi na: <ol style="list-style-type: none"> interpelacje Radnych Miasta Krakowa, korespondencje od mieszkańców GMK dotyczące odbioru odpadów komunalnych z terenu GMK, skargi mieszkańców. Uczestniczono w spotkaniu z przedstawicielami miasta Poznania w sprawie systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Przygotowano odpowiedzi do 5 wniosków o udostępnienie informacji publicznej dotyczące: <ol style="list-style-type: none"> rocznego sprawozdania Prezydenta Miasta Krakowa z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami (2), zagospodarowania odpadów powstających w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów (3). Przygotowano informacje dla Biura Prasowego dotyczące: <ol style="list-style-type: none"> systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków, kosztów obsługi punktów do selektywnego zbierania odpadów. Przygotowano odpowiedzi na: <ol style="list-style-type: none"> korespondencje Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, interwencje Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, interpelacje Radnych Miasta Krakowa, wezwania Wojewody do wyjaśnień zapisów w podjętych przez RMK uchwałach dotyczących ZSGO, korespondencje od mieszkańców GMK dotyczące problemów z wdrażaniem ZSGO na terenie GMK. Udzielano mieszkańcom informacji na temat nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wypełniano i przesyłano do Urzędu Marszałkowskiego ankietę dotyczącą planowanych do budowy bądź rozbudowy punktów selektywnego zbierania odpadów oraz instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych na terenie gminy Uczestniczono w: <ol style="list-style-type: none"> sesjach Rady Miasta Krakowa, posiedzeniach Komisji Rady Miasta Krakowa: Infrastruktury i Budżetowej, spotkaniach z Dyrektorem Magistratu. Przygotowano prezentacje dot. systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie GMK. Opracowano analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Kraków za 2014 r. Wpisano do rejestru działalności regulowanej prowadzonego w imieniu PMK oraz do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 3 podmioty, wykreślono z rejestru 8 podmiotów. 	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2016 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2016 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnym
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
					<p>2016</p> <ol style="list-style-type: none"> Przygotowano 2 aneksy do Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi: aneks nr 11 z dnia 15.01.2016r., aneks nr 12 z dnia 04.03.2016r. Przygotowano aneks nr 2 do umowy wykonawczej z Krakowskim Holdingiem Komunalnym SA Dokonywano weryfikacji poprawności pod względem merytorycznym i finansowym złożonych przez MPO Sp. z o.o. do GMK faktur, sprawozdań i kosztorysów powykonawczych - 6 sprawozdań, 6 kosztorysów i 18 faktur. Dokonywano kontroli wykonania przez MPO Sp. z o.o. realizacji Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, poprzez przeprowadzanie wizji w terenie jakości wykonywanych przez MPO Sp. z o.o. - przepr. 5 kontroli. Wydano opinie do Wydziału Skarbu Miasta do sprawozdań za 2015r. oraz rocznych planów rzeczowo - finansowych na 2016r. Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie oraz Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA w Krakowie. Wydano 2 opinie do Wydziału Skarbu Miasta do sprawozdania skonsolidowanego z działalności Grupy kapitałowej MPO sp. z o.o., oraz Grupy kapitałowej KHK S.A. za 2015r. Przygotowano opinię do Regulaminu świadczenia usług Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych Uczestniczono w Walnym Zgromadzeniu Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie oraz Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA w Krakowie Wzięto udział w konkursie Pucharu Recyklingu Uczestniczono w spotkaniu z przedstawicielami Ukrainy w sprawie systemu gospodarki odpadami komunalnymi Przygotowano informacje dla Biura Prasowego dotyczące: <ol style="list-style-type: none"> systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków, nadwyżki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Przygotowano projekty uchwał Rady Miasta Krakowa wraz ze stosownymi zarządzeniami w sprawie: <ol style="list-style-type: none"> okr. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odp. kom. od właścicieli nieruchomości w GMK i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospod. odp. komunalnymi, określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości. określenia wzoru deklaracji o wys. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków, ust. ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości, wyk. na cele rekreacyjno - wyp. jedynie przez część roku Uczestniczono w sesjach Rady Miasta Krakowa, posiedzeniach Komisji Rady Miasta Krakowa: Infrastruktury, Budżetowej, Ekologii i Ochrony Powietrza oraz spotkaniach z Dyrektorem Magistratu. Przygotowano prezentacje dot. systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie GMK. Opracowano analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Kraków za 2015r. Wpisano do rejestru działalności regulowanej prowadzonego w imieniu PMK oraz do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 2 podmioty, wykreślono z niego 13 podmiotów. Dokonano kontroli podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Kraków - 9 kontroli. Sporządzano dla Marszałka Województwa Małopolskiego wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie GMK oraz wykreślonych z tego rejestru w 2015r. Przygot. sprawozdanie za 2015r. z działalności Rady Programowej działającej przy PMK ds. Gospodarki Odpadami. Zorganizowano i uczestniczono w posiedzeniu Rady Programowej ds. Gospodarki Odpadami. Przygotowano Harmonogram realizacji zadań kompensacyjnych w Dzielnicy XVIII – stan na 31 grudnia 2015r. Sporządzono sprawozdanie za 2015r. z działalności Zespołu zadaniowego ds. realizacji zadań kompensacyjnych, monitoringu procesu budowy i funkcjonowania Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych na terenie Dz. XVIII w Krakowie. Zorganizowano i uczestniczono w posiedzeniu Zespołu zad. ds. realiz. zadań kompensacyjnych, monitoringu procesu budowy i funkcjonowania Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Kom. na terenie Dz. XVIII w Krakowie oraz w pos. roboczym Zespołu. Zweryfikowano 70 sprawozdań otrzymanych od podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie GMK. Sporządzono roczne sprawozd. za 2015r. z realiz. zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie GMK i przekazano je do Marszałka WM oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie. Opracowano wskaźniki dziedzinowe Gospodarki Komunalnej. Przygotowano diagnozę dziedziny zarządzania: Gospodarka Komunalna oraz uczestniczono w spotkaniach w ramach projektu Monitorowanie Jakości Usług Publicznych. Przeprowadzono 2 postępowania nałożenia kary pieniężnej na przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Przygotowano opinię dotyczącą objęcia honorowym patronatem PMK nad konferencją Naukową OSA Uczestniczono w przygotowaniach w zakresie Świątowych Dni Młodzieży 2016: <ol style="list-style-type: none"> uczestniczono w posiedzeniach Zespołu Zadaniowego ds. współpracy z komitetem organizacyjnym ŚDM 2016, przygotowano kalkulację realizację usług, udzielano informacji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 	
1.3.1.15	Działania w zakresie gospodarki odpadami <i>Cel: Obsługa trzech punktów informacyjnych wraz z obsługą nieodpłatnej infolinii</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2018	W ramach przedsięwzięcia realizowane są następujące działania: Obsługa trzech punktów informacyjnych wraz z obsługą nieodpłatnej dla mieszkańców infolinii, opłaty za energię elektryczną Punkt Konsultacyjny Plac Bohaterów Getta. Prace prowadzone są w sposób ciągły zgodnie z wystawianymi zleceniami w zależności od zaobserwowanych potrzeb.	Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia jest zgodny z harmonogramem oraz zawartymi umowami związanymi z działaniami w zakresie gospodarki odpadami. Na podstawie realizacji prac na dzień 30 czerwca 2016 r. przewiduje się wykonanie zadania w 100 %.
1.3.1.16	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Kraków oraz innych opracowań niezbędnych do sporządzania planów <i>Cel: Zapewnienie trwałego procesu zrównoważonego rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania ładu przestrzennego</i>	Biuro Planowania Przestrzennego	2011	2020	Biuro Planowania Przestrzennego w I półroczu 2016 r. prowadziło prace nad 14 miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego wykonywanymi w trybie zleceń zewnętrznych. Zaciągnięte zobowiązania w ramach umów wieloletnich wyniosły w tym okresie 859 658,56 zł, poniesione wydatki w ramach umów wieloletnich to 123 977,16 zł.	Biuro Planowania Przestrzennego w I półroczu 2016 r. nie wprowadzało zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
1.3.1.17	Przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania rocznych sprawozdań finansowych Gminy Miejskiej Kraków <i>Cel: Uzyskanie pisemnej opinii wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego</i>	Wydział Budżetu Miasta	2011	2017	Działania w latach 2011 - 2014: Zrealizowanie zawartych umów z biegłym rewidentem na wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego GMK oraz uzyskanie pisemnej opinii wraz z raportem. W 2015 r. zrealizowanie zawartej umowy z biegłym rewidentem na wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego GMK za 2014 r. oraz uzyskanie pisemnej opinii wraz z raportem.	Nie dotyczy

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2016 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2016 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1.18	Audyty zewnętrzne zgodności z normą ISO 9001 i ISO 27001 <i>Cel: Utrzymanie certyfikatu ISO 9001 i ISO 27001, nadzór nad systemem zarządzania jakością i systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji</i>	Wydział Organizacji i Nadzoru	2015	2017	W ramach zawartej umowy z wykonawcą przeprowadzono i sfinansowano badanie audytowe.	Nie dotyczy
1.3.1.19	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej <i>Cel: Polepszenie jakości usług publicznych poprzez zapewnienie aktualnego, zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa i łatwo dostępnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz polepszenie jakości usług publicznych w zakresie prowadzenia, udostępniania danych zasobu, utrzymanie ciągłości MSIP oraz zagwarantowanie trwałości projektu Unijnego MRPO - Budowa Systemu Informatycznego do wspomagania administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w województwie i w powiecie</i>	Wydział Geodezji	2015	2017	W ramach tego przedsięwzięcia jak również wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego, o tej samej nazwie realizowany jest projekt P31/2014 pn: „Dostarczenie i wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego do prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Krakowie wraz z infrastrukturą informatyczną, migracją i dostosowaniem danych z bazy Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego – Zintegrowany System Obsługi Zasobu”. W dniu 01.04.2015 r. zawarto trzyletnią umowę nr W/II/GD/1/2015 oraz nr W/I/1416/GD/19/2015 na: Dostarczenie i wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego do prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) wraz z infrastrukturą informatyczną, migracją i dostosowaniem danych z bazy Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - Zintegrowany System Obsługi Zasobu (ZSOZ), z terminem realizacji 08.05.2017 r. W ramach zawartej umowy: ● w 2015 r.: - wykonano analizę przedwdrożeniową, - zatwierdzono harmonogram realizacji etapu Ia obejmującego rok 2015 - wdrożono i odebrano I etap realizacji umowy, - przeprowadzono specjalistyczne szkolenia pracowników UMK dot. oprogramowania GEOINFO. ● w I półroczu 2016 r.: - dokonano odbioru produktu 1.7 etapu II (ZSOZ) w wersji produkcyjnej). Trwa proces wdrożenia produkcyjnego oprogramowania (ZSOZ) w Wydziale Geodezji, - przeprowadzono specjalistyczne szkolenia z obsługi aplikacji Mapa i aplikacji Delta produktów projektu P/31/2014 dotyczącego wdrożenia Zintegrowanego Systemu Obsługi Zasobu, - zawarto umowę nr; W/II/1724/GD/1/2016, W/I/2769/GD/35/2016 na rozbudowę funkcjonalności Aplikacji o: moduł klienta mapowego GeoportalToolkit (GPT) i moduł geokoder oraz migracja (reinstalacja) na nowym serwerze i przeprowadzenie szkolenia.	Nie dotyczy
1.3.1.20	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych <i>Cel: Zwiększenie zakresu i jakości świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną poprzez zapewnienie administracji publicznej, obywatelom i przedsiębiorcom dostępu do aktualnych i kompletnych informacji o nieruchomościach gromadzonych w powiatowych rejestrach publicznych, w tym ewidencji gruntów i budynków, mapy zasadniczej i sieci uzbrojenia terenu</i>	Wydział Geodezji	2012	2025	W ramach przedsięwzięcia wykonano kompleksową modernizację ewidencji gruntów i budynków z założeniem ewidencji budynków i lokali; ● w 2012r. na terenie jednostki ewidencyjnej Śródmieście oraz nadzór nad modernizacją dla obrębów; nr 50, 51, 52, 53, 63, 8, 17, 6, 7, 5; ● w 2013 r. wykonano I etap modernizacji na terenie jednostki ewidencyjnej: Nowa Huta - obręb 1, 4 oraz obszar Zastów, Krowodrza - obręb 19, 20, 21, 22, 23, Podgórze - obręb 90,91,92. W związku ze zmianą przepisów prawa określających sposób prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do wymogów dyrektywy unijnej INSPIRE, przedłużono termin realizacji zawartych umów (II etapu) na I kwartał 2014 roku. ● w 2014 r. : - zakończono prace (II etap) w zakresie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków z założeniem ewidencji budynków i lokali wraz z nadzorem nad tymi pracami dla jednostki ewidencyjnej: Nowa Huta - obręb 1, 4 oraz obszar Zastów, Krowodrza - obręb 19, 20, 21, 22, 23, Podgórze - obręb 90,91,92. - wykonano kompleksową modernizację mapy zasadniczej i operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu nr 16 jednostki ewidencyjnej Śródmieście. ● w 2015 r. odebrano I etap prac w ramach umowy nr W/I/1491/GD/20/2015 na: wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków wraz z pozyskaniem danych z zakresu baz BDOT500 oraz GESUT dla obrębu numer 20, jednostka ewidencyjna Nowa Huta oraz aktualizacja bazy w zakresie sieci uzbrojenia terenu dla obszaru przyległego. ● w I półroczu 2016 r. - odebrano II etap prac w ramach umowy nr W/I/1491/GD/20/2015 oraz aneksu nr W/I/1491/GD/20/2015-An-1/2015 na: wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków wraz z pozyskaniem danych z zakresu baz BDOT500 oraz GESUT dla obrębu numer 20, jednostka ewidencyjna Nowa Huta oraz aktualizacja bazy w zakresie sieci uzbrojenia terenu dla obszaru przyległego. - zawarto umowy nr; W/I/2469/GD/26/2016, W/I/2470/GD/27/2016, W/I/2471/GD/28/2016, W/I/2472/GD/29/2016, W/I/2668/GD/34/2016 na wykonanie prac w zakresie: Kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT i bazy danych BDOT500 dla obiektów: Obiekt I – obręby nr nr: 41, 42 z jedn. ewid. Podgórze, Obiekt II – obręby nr nr: 71, 72 z jedn. ewid. Podgórze, Obiekt IV – obręby nr nr: 33, 34 z jedn. ewid. Nowa Huta, Obiekt V – obręby nr nr: 35, 36, 37 z jedn. ewid. Nowa Huta oraz usługi koordynacji, wsparcia i nadzoru w zakresie prac terenowych oraz kameralnych realizacji modernizacji.	Nie dokonano zmian zakresu rzeczowo-finansowego
1.3.1.21	Realizacja zadań z zakresu zarządzania nieruchomościami <i>Cel: Utrzymanie zasobów Gminy, prywatnych i Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Gminy w należytym stanie sanitarno-porządkowym oraz utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu technicznego budynków i lokali w tych zasobach</i>	Zarząd Budynków Komunalnych	2010	2019	Zarząd Budynków Komunalnych realizuje przedsięwzięcie, którego celem jest utrzymanie zasobu gminy i prywatnego pozostającego w zarządzie Gminy, w należytym stanie sanitarno- porządkowym, technicznym oraz prowadzenie bieżącej obsługi najemców, poprzez : - zakup mediów do budynków i lokali - ubezpieczenie nieruchomości - bieżące techniczne i sanitarno - porządkowe utrzymanie budynków i terenów pozostających w zarządzie Do końca I półrocza 2016 roku przedsięwzięcie realizowane było zgodnie z harmonogramem.	Zmiany finansowe wprowadzone w I półroczu nie stanowią zagrożenia realizacji przedsięwzięcia zgodnie z przyjętym harmonogramem w latach następnych.
1.3.1.22	Utrzymanie lokali na potrzeby zadań zleczanych podmiotom zewnętrznym <i>Cel: Zapewnienie realizacji zadań zleczanych NGO z zakresu pomocy społecznej</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2019	W 2010 r. poniesiono koszty utrzymania 10 spośród 20 lokali i nieruchomości, w których realizowane są zadania zlecone pomocy społecznej oraz 2 lokali, które roku 2010 były adoptowane na potrzeby realizacji nowych zadań. Koszty utrzymania lokali i nieruchomości obejmowały: koszty dostawy mediów do 4 lokali i 1 nieruchomości, koszty czynszu za 1 lokal oraz koszty przeglądów okresowych oraz opłat za zarząd trwały za 8 nieruchomości będących w zarządzie trwałym MOPS. W 2011 r. poniesiono koszty utrzymania 11 spośród 20 lokali i nieruchomości, w których realizowane są zadania zlecone pomocy społecznej. Koszty utrzymania lokali i nieruchomości obejmowały: koszty dostawy mediów do 2 lokali i 1 nieruchomości, koszty czynszu za 1 lokal oraz koszty przeglądów okresowych oraz opłat za zarząd trwały za 10 nieruchomości będących w zarządzie trwałym MOPS. W 2012 r. poniesiono koszty utrzymania 14 spośród 23 lokali i nieruchomości, w których realizowane są zadania zlecone pomocy społecznej. Koszty utrzymania lokali i nieruchomości obejmowały: koszty dostawy mediów do 3 lokali i 1 nieruchomości, koszty czynszu za 1 lokal oraz koszty przeglądów okresowych oraz opłat za zarząd trwały za 11 nieruchomości będących w zarządzie trwałym MOPS. W 2013 r. poniesiono koszty utrzymania 15 spośród 23 lokali i nieruchomości będących w zasobach MOPS, w których realizowane były zadania zlecone pomocy społecznej. Koszty utrzymania lokali i nieruchomości obejmowały: opłaty za odbiór odpadów stałych z 16 lokali i nieruchomości, koszty czynszów i dostawy mediów do 3 lokali oraz koszty przeglądów okresowych oraz opłat za zarząd trwały za 11 nieruchomości będących w zarządzie trwałym MOPS, doposażenia jednej nieruchomości, wykonano adaptację na potrzeby realizacji zadań 2 lokali i prace remontowe w dwóch budynkach).	Nie wprowadzono zmian w I półroczu

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2016 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2016 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
					<p>W 2014 r. poniesiono koszty utrzymania 17 spośród 27 lokali i nieruchomości, w których realizowane są zadania zleczone pomocy społecznej. Koszty utrzymania lokali i nieruchomości obejmowały: opłaty za odbiór odpadów stałych z 17 lokali i nieruchomości, koszty czynszów za 5 lokali i koszty dostawy mediów do 8 lokali i nieruchomości oraz koszty przeglądów okresowych za 12 nieruchomości oraz opłat za zarząd trwały za 13 nieruchomości będących w zarządzie trwałym MOPS, wykonanie dokumentacji projektowej dla dwóch nieruchomości oraz adaptację jednej nieruchomości na nowe zadanie.</p> <p>W 2015 r. poniesiono koszty utrzymania 19 spośród 33 lokali i nieruchomości, w których realizowane są zadania zleczone pomocy społecznej. Koszty utrzymania lokali i nieruchomości obejmowały: opłaty za odbiór odpadów stałych z 17 lokali i nieruchomości, koszty czynszów za 5 lokali i koszty dostawy mediów do 6 lokali oraz opłat za zarząd trwały za 13 nieruchomości będących w zarządzie trwałym MOPS, doposażenie dwóch nieruchomości, wykonanie dokumentacji projektowej dla dwóch nieruchomości i prace remontowe w pięciu budynkach.</p> <p>W I półroczu 2016 r. poniesiono koszty utrzymania 20 spośród 34 lokali i nieruchomości, w których realizowane są zadania zleczone pomocy społecznej. Koszty utrzymania lokali i nieruchomości obejmowały: opłaty za odbiór odpadów stałych z 18 lokali i nieruchomości, koszty czynszów za 8 lokali i koszty dostawy mediów do 8 lokali oraz opłat za zarząd trwały za 12 nieruchomości będących w zarządzie trwałym MOPS, doposażenie dwóch nieruchomości, wykonanie dokumentacji projektowej dla dwóch nieruchomości i prace remontowe w dwóch lokalach i budynkach.</p>	
1.3.1.23	Wypłata odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych <i>Cel: Realizacja art. 18, ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późn. zm.)</i>	Wydział Mieszkalnictwa	2011	2019	Realizacja roszczeń odszkodowawczych z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego bądź pomieszczenia tymczasowego osobie uprawnionej z mocy wyroku sądowego w związku z art. 18 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późn. zm.) na podstawie wyroków, nakazów zapłaty i ugod sądowych; umów ugod zawartych w GMK oraz uznań wysokości roszczenia.	Zmniejszenie środków w I półroczu 2016 r. nie spowoduje zmian w kolejnych latach.
1.3.1.24	Projekt - Obserwatorium dialogu obywatelskiego <i>Cel: Wymiana informacji, doświadczeń, dobrych praktyk z zakresu funkcjonowania samorządu, prowadzenia wspólnych prac badawczych z zakresu komunikacji i konsultacji społecznych Gminy Miejskiej Kraków i Uniwersytetu Jagiellońskiego</i>	Wydział Spraw Społecznych	2015	2018	Podpisano umowy doktorantami UJ w ramach projektu.	Brak zmian
1.3.1.25	Realizacja zadań związanych z polityką społeczną będących w kompetencji Wydziału Spraw Społecznych <i>Cel: Zapewnienie właściwego poziomu satysfakcji świadczeniobiorcom, interesantom oraz poprawa standardu życia różnych grup społecznych z terenu Gminy Miejskiej Kraków</i>	Wydział Spraw Społecznych	2015	2018	Zawarto umowę na szkolenia KAS.	Brak zmian
1.3.1.26	Realizacja zadań będących w kompetencji Wydziału Spraw Społecznych związanych z zapewnieniem właściwej obsługi świadczeniobiorców oraz interesantów <i>Cel: Zapewnienie właściwego poziomu satysfakcji świadczeniobiorcom i interesantom</i>	Wydział Spraw Społecznych	2012	2018	Zawierano umowy z podmiotami zapewniającymi pomoc we właściwej obsłudze wypłaty świadczeń pieniężnych osobom uprawnionym (środki z MUW).	Wprowadzono środki na realizację wypłat z programu Rodzina 500+.
1.3.1.27	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności charytatywnej, zatrudnienia socjalnego oraz dofinansowania WTZ <i>Cel: Niesienie pomocy osobom ubogim, bezdomnym, potrzebującym, niepełnosprawnym oraz dzieciom i rodzinom</i>	Wydział Spraw Społecznych	2011	2020	Zawarto umowy wieloletnie oraz aneksy z organizacjami zajmującymi się zadaniami z zakresu szeroko pojętej pomocy społecznej oraz rozliczono i przekazywano transze pieniężne na realizację zadań.	Otrzymane dodatkowe środki z MUW zostaną wykorzystane pokrycie kosztów utrzymania dodatkowych uczestników zajęć w Środowiskowych Domach Samopomocy w latach następnych.
1.3.1.28	Zapewnienie opieki w pieczy zastępczej <i>Cel: Zapewnienie opieki dzieciom jej pozbawionym</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2021	<p>W 2010 r. realizowano: 31 umów z zawodowymi rodzinami zastępczymi, 5 porozumień w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dziecka w pieczy instytucjonalnej w innym powiecie.</p> <p>W 2011 r. realizowano: 34 umowy z zawodowymi rodzinami zastępczymi, 3 porozumienia w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dziecka w pieczy instytucjonalnej w innym powiecie.</p> <p>W 2012 r. realizowano: 34 umowy z zawodowymi rodzinami zastępczymi, 3 umowy z prowadzącymi rodzinne domy dziecka, 86 dzieci - odpłatność za przyjęcie do rodziny zastępczej w innym powiecie, 5 dzieci - odpłatność za przyjęcie do placówki opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego w innym powiecie.</p> <p>W 2013 r. realizowano: 34 umowy z zawodowymi rodzinami zastępczymi 3 umowy z prowadzącymi rodzinne domy dziecka, 89 dzieci - odpłatność za przyjęcie do rodziny zastępczej w innym powiecie, 3 dzieci - odpłatność za przyjęcie do placówki opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego w innym powiecie.</p> <p>W 2014 r. realizowano: 37 umów z zawodowymi rodzinami zastępczymi, 1 umowę z prowadzącymi rodzinny dom dziecka, 102 dzieci - odpłatność za przyjęcie do rodziny zastępczej w innym powiecie, 7 dzieci - odpłatność za przyjęcie do placówki opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego w innym powiecie.</p> <p>W 2015 roku realizowano: 36 umów z zawodowymi rodzinami zastępczymi, 2 umowy z prowadzącymi rodzinne domy dziecka, 88 dzieci - odpłatność za przyjęcie do rodziny zastępczej w innym powiecie, 1 dziecko - odpłatność za przyjęcie do placówki opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego w innym powiecie, 1 dziecko - odpłatność za pobyt w ZOL.</p> <p>W I półroczu 2016 roku realizowano: 36 umów z zawodowymi rodzinami zastępczymi, 2 umowy z prowadzącymi rodzinne domy dziecka, 84 dzieci - odpłatność za przyjęcie do rodziny zastępczej w innym powiecie, 1 dziecko - odpłatność za przyjęcie do placówki opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego w innym powiecie, 1 dziecko - odpłatność za pobyt w ZOL.</p>	Nie wprowadzono zmian w I półroczu 2016r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2016 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2016 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1.29	Świadczenia dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej <i>Cel: Zapewnienie dostępu do skutecznej pomocy w formie wsparcia o charakterze materialnym ograniczającej zasięg i głębokość ubóstwa</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2019	W 2015 r. wydano 143 534 decyzji w sprawie przyznania : świadczeń pieniężnych z ustawy o pomocy społecznej; pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów; przyznania świadczeń na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka; pobytu w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów; przyznania dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych wynikających z trwałej zmiany systemu ogrzewania na system proekologiczny. W I półroczu 2016 r. wydano 66 200 decyzji w sprawie : przyznania świadczeń pieniężnych z ustawy o pomocy społecznej; pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów; przyznania świadczeń na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka; pobytu w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów; przyznania dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych wynikających z trwałej zmiany systemu ogrzewania na system proekologiczny; przyznania dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.	Dokonana zmiana w związku z: -podniesieniem kryt. doch. do uzyskania dofin. oraz zwiększ. stawek dopłat do ogrzewania na m2 co - wzrost liczby wniosków o udzielenie pom. w ramach prog. osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekolog. i w konsekwencji zwiększonymi kosztami zadania; - wejściem w życie u. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11.02.2016r. - konieczność wypłaty dodatku wych. dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty łącznie z kosztami obsługi, o których mowa w ustawie z dnia 9.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej
1.3.1.30	Przewóz osób niepełnosprawnych <i>Cel: Zapewnienie osobom niepełnosprawnym, w tym w szczególności poruszającym się na wózkach inwalidzkich możliwości przemieszczania się, m.in. na rehabilitację, do pracy, do placówek kulturalnych</i>	Wydział Spraw Społecznych	2012	2018	Zorganizowano przetarg i zawarto umowę z podmiotem zapewniającym obsługę przewozu osobom niepełnosprawnym z terenu Gminy Miejskiej Kraków.	Brak zmian
1.3.1.31	Realizacja zadania pn. "Centrum Obywatelskie" <i>Cel: Wzmocnienie potencjału obywatelskiego mieszkańców Krakowa oraz skupianie inicjatyw współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a Gminą Miejską Kraków</i>	Wydział Spraw Społecznych	2015	2019	Zawarto umowy na prowadzenie centrum.	Brak zmian
1.3.1.32	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej <i>Cel: Zwiększenie ilości punktów udzielających darmowych porad prawnych dla uprawnionych osób</i>	Wydział Spraw Społecznych	2016	2020	Zawarto umowy z kancelariami prawnymi, radcami prawnymi oraz organizacjami pozarządowymi na udzielanie porad prawnych.	Brak zmian
1.3.1.33	Obsługa Krakowskiej Karty Rodzinnej <i>Cel: Zakup i personalizacja kart Krakowskiej Karty Rodzinnej oraz asysta techniczna i modyfikacja aplikacji do obsługi KKR</i>	Wydział Spraw Społecznych	2015	2019	Realizowano umowę na przygotowanie i dostarczenie systemu informatycznego - koszty związane z asystą programową i serwisem w roku 2016.	Brak zmian
1.3.1.34	Refundacja kosztów zatrudnienia zaproszonych repatriantów zgodnie z Ustawą o repatriacji <i>Cel: Zapewnienie pracy repatriantom</i>	Wydział Spraw Społecznych	2014	2016	Realizowano umowę na zatrudnienie repatrianta.	Otrzymano środki z MUW na dalsze pokrywanie kosztów pracy zaproszonego repatrianta.
1.3.1.35	Program aktywności społecznej i integracji osób starszych na lata 2015-2020 <i>Cel: Umożliwienie i stworzenie warunków dla spotykania się grup seniorów na terenie Gminy Miejskiej Kraków</i>	Wydział Spraw Społecznych	2015	2020	Rozwijano Krakowskie Centra Seniora, skupiające seniorów wolontariuszy, którzy chcą działać na rzecz integracji.	Brak zmian
1.3.1.36	Psychoterapia uzależnień i współuzależnień oraz całodobowy Telefon Informacji Medycznej <i>Cel: Zapewnienie dostępności działań terapeutycznych i interwencyjno-pomocowych dla osób uzależnionych od środków odurzających i ich rodzin oraz profilaktyka zachowań ryzykownych i promocja zdrowia</i>	Wydział Spraw Społecznych	2013	2017	Zawarto umowy z organizacjami zajmującymi się terapią osób uzależnionych.	Brak zmian
1.3.1.37	Psychoterapia uzależnień i współuzależnień w latach 2013-2015 oraz całodobowy Telefon Informacji Medycznej na lata 2014-2017 <i>Cel: Zapewnienie dostępności działań terapeutycznych i interwencyjno-pomocowych dla osób uzależnionych od środków odurzających i ich rodzin oraz profilaktyka zachowań ryzykownych i promocja zdrowia. Zapewnienie dostępności do informacji o placówkach medycznych udzielających świadczeń zdrowotnych na terenie miasta Krakowa</i>	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2013	2017	Zawarcie trzyletniej umowy na świadczenie usługi Całodobowego Telefonu Informacji Medycznej.	Brak zmian w I półroczu.
1.3.1.38	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej <i>Cel: Popularyzacja sportu wśród mieszkańców Krakowa oraz właściwe wykorzystanie potencjału zarządzanych obiektów sportowych, zarządzanie, utrzymanie bazy sportowej oraz organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</i>	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2009	2019	Przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem realizację działań związanych z zarządzaniem, gospodarowaniem obiektami sportowymi i urządzeniami sportowo - rekreacyjnymi oraz terenami sportowo rekreacyjnymi będącymi własnością Gminy Miejski Kraków, eksploatacją i konserwacją istniejącej bazy sportowej, rekreacyjnej jak również jej rozbudową, organizacją imprez sportowych, rekreacyjnych, zawodów edukacyjnych. W ramach tego przedsięwzięcia w br. m.in. ponoszono opłaty na Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji (Com Com Zone), Stadion Miejski Hutnika, Stadion Miejski im. H. Reymana, Strzelnicę Garnizonową przy ul. Królowej Jadwigi, Orlik przy ul. Fortecznej, basen przy ul. Kurczaba - w celu ich prawidłowego funkcjonowania (energia, paliwo gazowe, woda, ścieki, gospodarowanie odpadami komunalnymi, monitoring, opłaty telefoniczne, opłaty za internet, konserwacje stacji trafo przy ul. Ptaszyckiego). Realizacja przedsięwzięcia pozwala na bezpieczne prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych. W br. zorganizowano i rozliczono między innymi następujące imprezy sportowe: Krakowskie Spotkania Biegowe, w tym 15. Cracovia Maraton, XVI Memoriał im. Huberta Wagnera, Skandia Maraton, mecz reprezentacji Polski z reprezentacją Litwy a także Night of Jumps, Final Four Ligi Mistrzów, Marcin Gortat Camp 2016 zorganizowane w hali Tauron Arena. W trakcie organizacji 73 Tour de Pologne.	W I półroczu 2016 r nie dokonywano zmian w zakresie rzeczowym przedsięwzięcia.
1.3.1.39	Wynajem hali basenowej w Parku Wodnym Kraków S.A. <i>Cel: Zapewnienie bezpiecznego wypożyczku dzieci i młodzieży do 16 r.ż. podczas ferii zimowych i wakacji</i>	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2015	2017	Podpisano umowę z Parkiem Wodnym w Krakowie S.A. - w I półroczu wydano 6 500 kuponów rabatowych umożliwiających wstęp do hali basenowej.	W I półroczu nie dokonano zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych.
1.3.1.40	Realizacja programów polityki zdrowotnej <i>Cel: Realizacja programów profilaktycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców miasta Krakowa, uzupełnienie oferty NFZ</i>	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2016	2018	W 2016 roku zawarcie trzyletnich umów na świadczenie usług zdrowotnych w ramach realizacji programów polityki zdrowotnej. Umowy realizowane są zgodnie z uchwałami Nr XXXIV/558/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2016-2018 oraz Nr XXXIV/556/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2018	
1.3.1.41	Prowadzenie Żłobka - ul. Domagały <i>Cel: Zapewnienie opieki dzieciom od 5 miesiąca życia do lat 3</i>	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2015	2017	W 2011 r. weszła w życie ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, która pozwala Prezydentowi Miasta zlecić organizację opieki sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego albo przez dziennych opiekunów. W 2015 r. została podpisana kolejna trzyletnia umowa na realizację organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka przy ul. Domagały 63 i 65 w Krakowie poprzez zlecenie realizacji zadania w latach 2015-2017 wyodrębnionemu w konkursie podmiotowi.	Brak zmian w I półroczu.
1.3.1.42	Prowadzenie Żłobka - ul. Dobrego Pasterza <i>Cel: Zapewnienie opieki dzieciom od 5 miesiąca życia do lat 3</i>	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2015	2018	W 2011 r. weszła w życie ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, która pozwala Prezydentowi Miasta zlecić organizację opieki sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego albo przez dziennych opiekunów. W 2015 r. została podpisana trzyletnia umowa na realizację organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka przy ul. Dobrego Pasterza w Krakowie poprzez zlecenie realizacji zadania w latach 2016-2018 wyodrębnionemu w konkursie podmiotowi.	Brak zmian w I półroczu.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2016 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2016 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1.43	Stwierdzenie zgonu osób zmarłych oraz transport zwłok z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa <i>Cel: Ustalenie przyczyny zgonu w Zakładzie Medycyny Sądowej zgodnie z art..13 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31.01.1959 r.</i>	Biurowo ds. Ochrony Zdrowia	2013	2016	Zawarcie od 1 listopada 2013 roku trzyletnich umów na transport zwłok z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa oraz stwierdzanie zgonu osób zmarłych w miejscach publicznych i niepublicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa zlecanych przez funkcjonariuszy Policji Wykonawcy w drodze telefonicznej. Środki finansowe na realizację przedsięwzięcia zostały zaplanowane od listopada 2013 do 2016 rok w ramach limitu wydatków określonego przez Prezydenta Miasta Krakowa. Umowy na transport zwłok z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa zawierane były od kilkunastu lat lecz do tej pory były to umowy jednoroczne. Umowy natomiast na stwierdzanie zgonu osób zmarłych zawierane były od 2010 roku i również były to umowy jednoroczne.	Brak zmian w I półroczu.
1.3.1.44	Opracowanie Planu Ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta <i>Cel: Określenie zakresu ochrony w formie parku kulturowego dla obszaru Nowej Huty</i>	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2015	2016	W celu wykonania uchwały z dnia 11 czerwca 2014 r. Rady Miasta Krakowa Nr CIX/1642/14 w sprawie zamiaru utworzenia parków kulturowych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków pn.: „Park Kulturowy Nowa Huta” oraz „Park Kulturowy Stare Podgórze z Krzemionkami” podjęto działania mające doprowadzić do utworzenia stref ochrony dwóch następujących (po Starym Mieście) obszarów Krakowa o szczególnych walorach historycznych, architektonicznych i kompozycyjnych – Nowej Huty i Starego Podgórza. W celu wykonania uchwały z dnia 11 czerwca 2014 r. Rady Miasta Krakowa Nr CIX/1642/14 w sprawie zamiaru utworzenia parków kulturowych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków pn.: „Park Kulturowy Nowa Huta” oraz „Park Kulturowy Stare Podgórze z Krzemionkami” podjęto działania mające doprowadzić do utworzenia stref ochrony dwóch następujących (po Starym Mieście) obszarów Krakowa o szczególnych walorach historycznych, architektonicznych i kompozycyjnych – Nowej Huty i Starego Podgórza. Obowiązek sporządzenia planu ochrony dla parków kulturowych wynika z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1446, z 2015 r. poz.397, poz.774 i poz. 1505). Plan ochrony ma na celu uszczegółowienie i rozwinięcie zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze Nowej Huty, planowanym do objęcia szczególną ochroną w formie parku kulturowego przede wszystkim z uwagi na reprezentatywny przykład urbanistyki socrealizmu w Polsce. Wydatki na realizację zadania zostały częściowo (w wysokości 100 tys. zł – 50% wartości zamówienia) poniesione w II półroczu 2015 r., a pozostałe (100 tys. zł) będą poniesione, zgodnie z umową w II półroczu 2016 r.	Nie dotyczy
1.3.1.45	Opracowanie Programów i innych dokumentów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz podejmowanie innych działań w tym zakresie <i>Cel: Finansowanie innych zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</i>	Wydział Kształtowania Środowiska	2011	2019	Wykonanie Inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Miasta Krakowa wraz z Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032r. wynika z obowiązku realizacji przez GMK ogólnopolskiego Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 – 2032 przyjętego uchwałą Rady Ministrów nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. W związku z przeprowadzonym rozpoznaniem rynku oraz koniecznością uchwalenia przez Radę Miasta Karkowa Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r., sporządzonego w oparciu o dokonaną inwentaryzację tych wyrobów, zaszła konieczność realizacji wieloletniego przedsięwzięcia (2 lata). Dnia 28.05.2013 roku podpisano umowę z Wykonawcą na przeprowadzenie ww. inwentaryzacji. Umowa obowiązywała do 30.09.2014 roku i opiewała na kwotę 125 460 zł. W roku 2013 z tytułu powyższej umowy poniesiono koszty w wysokości 106 641 zł, przy czym w zdecydowanej większości (100 368 zł), zostały one pokryte ze środków Ministerstwa Gospodarki, na mocy zawartego Porozumienia, natomiast w roku 2014 - 18 819 zł. Dnia 25 czerwca 2014 roku uchwałą Nr CX/1666/14 Rady Miasta Krakowa przyjęto Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r. Dnia 10.06.2015 r. zawarto 2-letnią umowę z Politechniką Krakowską na przeprowadzenie analiz laboratoryjnych próbek popiołów pobranych w trakcie kontroli na terenie nieruchomości zlokalizowanych w Krakowie, prowadzonych pod kątem spalania odpadów w piecach przeznaczonych do ogrzewania budynków. Opiewa ona na łączną kwotę 59 040 zł. Dnia 29.12.2015 roku zawarto umowę dzierżawy urządzenia do monitorowania ciągłego pyłów na kwotę 32 472 zł. W I półroczu wydatkowane środki finansowe w wysokości 13 530 zł. W związku z koniecznością opracowania dokumentu pn. „Kierunki Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2017 – 2030”, w ramach zawartych umów, w I półroczu br. wydatkowane środki finansowe w wysokości 108 096,64 zł. W ramach umów zlecenia na wykonywanie czynności pomocniczych związanych z realizacją: Programu Ograniczenia Niskiej Emisji oraz Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych wydatkowane środki finansowe w wysokości 134 490 zł. Środki finansowe w wysokości 41 899,35 zł wydatkowane w ramach podpisanej umowy na prowadzenie pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt łownych na terenie miasta i gminy Kraków, polegającego m.in: na chwytaniu zwierząt w miejscach powstawania szkód i zagrożeń, oraz zwierząt rannych, osłabionych oraz zabłąkanych na terenach zurbanizowanych, przemieszczanie schwytych zwierząt poza granice Krakowa w miejsce uniemożliwiające ich powrót, udzielanie zwierzętom w razie potrzeby bezzwłocznej pomocy weterynaryjnej, uśmiercanie zwierząt na podstawie orzeczenia lekarza weterynarii. Środki finansowe w wysokości 53 028,87 zł wydatkowane w ramach umowy na prowadzenie pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt podlegających ochronie gatunkowej.	W I półroczu br. nie wprowadzono zmian rzeczowo-finansowych do przedsięwzięcia.
1.3.1.46	Zadania związane z realizacją Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa <i>Cel: Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa w oparciu o przyznane środki finansowe</i>	Wydział Kształtowania Środowiska	2015	2032	Dnia 10.07.2015 roku zawarto umowę na usunięcie wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych obiektów budowlanych oraz odpadów azbestowych składowanych na nieruchomościach gruntowych. W 2015 roku wydatkowane środki finansowe w wysokości 61 040,34 zł. W roku 2016 zawarto kolejną umowę na usunięcie wyrobów zawierających azbest na kwotę 100 724 zł.	W I półroczu br. nie wprowadzono zmian rzeczowo-finansowych do przedsięwzięcia.
1.3.1.47	Utrzymanie i konserwacja zieleni <i>Cel: Ochrona i zapewnienie utrzymania wszystkich rodzajów obiektów przyrodniczych, składających się na całość miejskich terenów zieleni</i>	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2019	Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie chroni i zapewnienia utrzymania wszystkich rodzajów obiektów przyrodniczych, składających się na całość miejskich terenów zieleni. Dla realizacji ww. celu zawarto umowy na utrzymanie: zieleni niskiej i wysokiej (pielęgnacja i usuwanie drzew i krzewów), elementów małej architektury na terenie Gminy Miejskiej Kraków w parkach, w pasach drogowych oraz na terenach osiedlowych. W ramach realizacji zakresu rzeczowego ZZM utrzymuje również ogródki jordanowskie, zieleńce oraz skwery.	W pierwszym półroczu 2016 roku dokonano jednej zmiany w ramach WPF - zwiększono limit wydatków w bieżącym roku o kwotę 4 350 000 zł (uchwała RMK nr XL/704/2016 z dnia 30.03.2016 r). Zwiększono również limit zobowiązań o kwotę 9 500 000 zł (wniosek z 13.05.2016). Zmiana przeszła uchwałą RMK nr L/916/2016 z dnia 06.07.2016 r.
1.3.1.48	Zarządzanie i nadzór nad lasami <i>Cel: Zachowanie wielofunkcyjności, użyteczności i ochrony lasów na terenie Gminy Miejskiej Kraków z uwzględnieniem ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę i warunki życia mieszkańców</i>	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2019	W I półroczu 2016 roku w zakresie zarządzania i nadzoru nad lasami zawarto umowę której przedmiotem jest pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej w ciągach spacerowych, pozyskiwanie drewna z lasów komunalnych, pielęgnacja upraw leśnych, wykonanie cięć krajobrazowych, wprowadzanie sztucznego odnowienia, zabezpieczenie upraw przed szkodami łowieckimi, pielęgnacja gleby przy uprawach, ochrona przeciwpożarowa drzewostanów oraz utrzymanie cennych biocenozy łąkowych na uroczyskach leśnych. Ponadto ponoszono wydatki na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Myślenice oraz Nadleśniczego Nadleśnictwa Miechów niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, powierzonych Nadleśniczemu przez Prezydenta Miasta Krakowa na mocy zawartego porozumienia.	W pierwszym półroczu 2016 roku nie wprowadzono zmian rzeczowo - finansowych.
1.3.1.49	Zabezpieczenie budynków inwentarskich na potrzeby ewakuowanych zwierząt <i>Cel: Zapewnienie odpowiednich pomieszczeń do przetrzymywania ewakuowanych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Kraków</i>	Wydział Kształtowania Środowiska	2015	2020	Dnia 10.04.2015 r. zawarto z Małopolskimi Parkami Przemysłowymi sp. z o.o. 3-letnią umowę na zapewnienie odpowiednich pomieszczeń do przetrzymywania ewakuowanych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Kraków. Opiewa ona na łączną kwotę 70 356 zł.	W I półroczu br. nie wprowadzono zmian rzeczowo-finansowych do przedsięwzięcia.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2016 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2016 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1.50	Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie <i>Cel: Prowadzenie Schroniska, prowadzenie działalności ochronnej przed zwierzętami, wylapywanie zwierząt z terenu Gminy, przyjmowanie zwierząt zabłąkanych oraz zwierząt odebranych właścicielom lub opiekunom w trybie przepisów ustawy</i>	Wydział Kształtowania Środowiska	2009	2020	Umowa wieloletnia z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami zawarta na okres od 22 stycznia 2009 r. do dnia 21 stycznia 2012 r. Przedmiotem umowy było: - prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, - prowadzenie działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami, - wylapywanie zwierząt z terenu gminy, - przyjmowanie zwierząt zabłąkanych oraz zwierząt odebranych właścicielom lub opiekunom w trybie przepisów ustawy o ochronie zwierząt. Z dniem 21 stycznia 2012 roku zakończono realizację umowy, która została wykonana w kwocie 6 544 000 zł. W dniu 22 stycznia 2012 roku podpisano kolejną umowę, również z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami (wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego) na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krakowie. Umowa obowiązywała do 31 grudnia 2014 roku i opiewała na kwotę do 5 898 870,97 zł. W dniu 05.12.2014 roku zawarto 3-letnią umowę (także z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami) na realizację przedmiotowego zadania, na kwotę 7 483 320 zł. W roku 2016 wynagrodzenie należne wykonawcy wynosi 2 494 400 zł. Na dzień 30 czerwca br. wydatkowano środki w wysokości 1 246 800 zł.	W I półroczu br. nie wprowadzono zmian rzeczowo-finansowych do przedsięwzięcia.
1.3.1.51	Bieżące utrzymanie Ogrodu Zoologicznego, Lasu Wolskiego, kopca im. J. Piłsudskiego <i>Cel: Prowadzenie i utrzymanie Ogrodu Zoologicznego, zarządzanie oraz prowadzenie gospodarki leśnej w Lesie Wolskim, utrzymanie Kopca Niepodległości im. Józefa Piłsudskiego</i>	Wydział Kształtowania Środowiska	2010	2021	Umowa wieloletnia z Fundacją Miejski Park i Ogród Zoologiczny (MPIOZ) w Krakowie zawarta została na okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Dnia 28.09.2013 roku z Fundacją MPIOZ zawarte zostało Porozumienie obowiązujące w okresie od 1.01.2013 r. do dnia 31.12.2015 r. W okresie obowiązywania umowy, jak również Porozumienia - Wykonawca świadczy usługi obejmujące: a) prowadzenie i utrzymanie Ogrodu Zoologicznego, b) zarządzanie, nadzorowanie oraz prowadzenie gospodarki leśnej w lasach komunalnych, c) utrzymywanie Kopca Niepodległości im. J. Piłsudskiego, d) utrzymanie cennych przyrodniczo zbiorowisk nieleśnych, zlokalizowanych na gruntach Gminy Miejskiej Kraków. Wg. zapisów Porozumienia wysokość wynagrodzenia brutto nie przekroczy kwoty 33 000 000 zł. Dnia 14.01.2013 roku zawarto aneks nr 1 do Porozumienia, którym zaangażowano środki na rok 2013 w wysokości 8 160 000 zł, natomiast dnia 02.12.2013 r. zawarto aneks nr 2, którym zwiększono środki na realizację porozumienia o 60 000 zł. W 2014 roku zawarto kolejne aneksy, na podstawie których zaangażowano środki finansowe w łącznej kwocie 10 232 588 zł. W roku 2015 na podstawie zawartych aneksów do przedmiotowego porozumienia, zaangażowano środki finansowe w łącznej wysokości 11 402 787 zł. W dniu 17.12.2015 roku zawarto 3 - letnie porozumienie (także z Fundacją Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie) na realizację przedmiotowego zadania, na kwotę 33 065 000 zł. W roku 2016 wynagrodzenie należne wykonawcy wynosi 11 065 000 zł. Na dzień 30 czerwca br. wydatkowano środki w wysokości 5276000 zł.	W I półroczu 2016 roku zwiększono limit wydatków i zobowiązań o kwotę 1 026 000 zł.
1.3.1.52	Zakup usług serwisowych, ponoszenie opłat za dzierżawę i serwis łączy światłowodowych <i>Cel: Poprawa bezpieczeństwa publicznego (monitoring strefy publicznej)</i>	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2015	2017	Podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Telekomunikacyjnym OPTOLAND POLSKA S.A., która świadczy stałą gotowość serwisową.	W I półroczu nie dokonano zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych.
1.3.1.53	Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi spraw architektoniczno-urbanistycznych <i>Cel: Ułatwienie i przyspieszenie procesu wydawania decyzji z jednoczesną możliwością śledzenia stanu dostępu załatwienia sprawy</i>	Wydział Architektury i Urbanistyki	2013	2016	Spośród przewidzianych 5 etapów prac związanych z wdrażaniem oprogramowania, 3 zostały już wykonane (analiza przedwdrożeniowa, dostawa Platformy Sprzętowej i oprogramowania systemowego oraz dostarczenie, instalacja i konfiguracja SOS w środowisku testowym z wyłączeniem integracji i migracji). Aktualnie realizowany jest etap 4 – Wykonawca w tym etapie ma dostarczyć integrację systemu z istniejącymi (ISDP, Spedycja, KOS, SEUP) oraz wykonać migrację danych. Środki finansowe na zakup systemu informatycznego zostały przekazane do IT w latach 2014, 2015 w wysokości : 300 000 zł	W I półroczu nie wprowadzono zmian rzeczowo-finansowych
1.3.1.54	Utrzymanie stron internetowych <i>Cel: Zapewnienie aktualizacji nazw stron internetowych</i>	Wydział Rozwoju Miasta	2015	2018	Zaktualizowano 2 nazwy stron internetowych msp.krakow.pl i inkrk.krakow.pl	
1.3.1.55	Utrzymanie domeny internetowej ue.krakow.pl oraz ppp.krakow.pl <i>Cel: Zapewnienie ciągłości utrzymania ww. domen jako narzędzia promocji dla projektów współfinansowanych ze środków bezzwrotnych</i>	Biuro Funduszy Europejskich	2013	2019	Zabezpieczone środki finansowe pozwolą na utrzymanie domen internetowych: ue.krakow.pl oraz ppp.krakow.pl w latach 2014-2016 . Podpisane z Akademickim Centrum Komputerowym CYFRONET AGH zlecenie na ww. usługę obowiązuje do dnia 31.10.2016 r. i zostanie przedłużone po tym terminie na dalszy okres.	Nie dotyczy
1.3.1.56	Współorganizacja międzynarodowych konferencji, kongresów i spotkań biznesowych <i>Cel: Pozyskiwanie i współorganizacja prestiżowych konferencji i kongresów</i>	Wydział Promocji i Turystyki	2014	2016	W ramach przedsięwzięcia - współorganizacji konferencji Routes Europe 2016, w której wzięło udział ponad 1200 delegatów z całego świata - zrealizowano działania ujęte w porozumieniu Gminy Miejskiej Kraków z Portem Lotniczym i UMWM, tj. zapewniono sale na Welcome Reception w dniu 24 kwietnia 2016 w Starej Zajezdni oraz na uroczystą galę w ICE Kraków w dniu 25 kwietnia, a w postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę usługi cateringowej podczas Gali. Dodatkowo w miejscu Kongresu tj. w EXPO Kraków zapewniono materiały promocyjne i informacyjne o Krakowie, a także przekazano Organizatorowi pakiet informacji o mieście oraz zdjęcia i filmy promocyjne.	Nie dotyczy
1.3.1.57	Przygotowanie udziału Krakowa w Europejskim Kongresie Samorządów w roku następnym <i>Cel: Zapewnienie organizacji wydarzenia pn.: Europejski Kongres Samorządów</i>	Wydział Rozwoju Miasta	2016	2017	W miesiącu marcu 2016 r. zorganizowano Europejski Kongres Samorządów.	
1.3.1.58	Promocja Krakowa poprzez uzyskanie tytułów i wyróżnień <i>Cel: Zapewnienie ciągłości używania przez Miasto przyznanych tytułów i wyróżnień</i>	Wydział Rozwoju Miasta	2016	2017	Przedłużono prawo do posługiwania się przez Gminę Miejską Kraków-Urząd Miasta Krakowa do posługiwania się Godłem "Teraz Polska".	
1.3.1.59	Najem powierzchni wystawienniczej na międzynarodowych targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes w roku następnym <i>Cel: Zapewnienie zakupu jak najlepszej powierzchni wystawienniczej dla Miasta</i>	Wydział Rozwoju Miasta	2015	2018	Realizacja w II półroczu 2016 r.	
1.3.1.60	Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie - Utworzenie i wspólne prowadzenie i finansowanie instytucji kultury pod nazwą: Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie <i>Cel: Gromadzenie i udostępnianie zbiorów związanych z osobą Jana Pawła II, prowadzenie i finansowanie instytucji kultury pod nazwą: Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie (realizacja umowy W/1/279/2009 z dnia 9 lutego 2009 r.)</i>	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2013	2018	W dniu 22 grudnia 2008 roku Sejmik Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę w sprawie utworzenia wspólnie z Gminą Miejską Kraków oraz Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się" instytucji kultury pn. "Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie". W umowie strony zadeklarowały wolę udzielania corocznej dotacji na pokrycie kosztów bieżącej działalności instytutu. (Umowa nr VIII/667/KD/4500/08 z dnia 9 lutego 2009 r.).Wysokość dotacji będzie ustalana corocznie aneksami po uchwaleniu budżetu Miasta i Województwa. Środki przekazywane są w ratach-dotacja zaplanowana w WPF-ie z budżetu Gminy na lata 2013-2018 wynosi 6000 000,00 mln zł. Tegoroczna kwota dotacji ze strony Miasta na bieżące funkcjonowanie nie uległa zmianie i wynosi 1100 000 zł.	Nie dotyczy

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2016 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2016 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1.61	Utworzenie Muzeum PRL-u (w organizacji) - Prezentacja zbiorów z najnowszej historii Polski, od początku powstania Polski Ludowej, aż po jej koniec <i>Cel: Gromadzenie i udostępnianie zbiorów dotyczących najnowszej historii Polski, od początku powstania Polski Ludowej, aż po jej koniec i transformację</i>	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2013	2019	W dniu 1 stycznia 2013 zostało wpisane do Rejestru instytucji kultury Muzeum PRL-u (w organizacji) pod nr 37 (uchwała Nr LX/853/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia miejskiej instytucji kultury pod nazwą: Muzeum PRL-u(w organizacji)).W dniu 29 kwietnia br. została zawarta umowa o zarządzanie instytucją kultury pomiędzy Gminą Miejską Kraków organizatorem Muzeum PRL-u a jego zarządcą Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. Umowa określa zasady współpracy i obowiązki stron umowy. Trwają negocjacje umowy pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia jako wspólnej tej instytucji kultury. W dniu 16.10.2013 zawarto umowę pomiędzy Ministrem Kultury a Gminą Miejską Krakow w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji pn. Muzeum PRL-u(w organizacji). Uchwałą Nr XC/1349/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie nadania statutów miejskim instytucjom kultury § 1 zał. nr 5 nadano nowy statut Muzeum PRL-u(w organizacji).Dotacja Miasta na bieżące funkcjonowanie wraz z kosztami zarządzania wynosi w roku 2016 - 32 742, 60.	Nie dotyczy
1.3.1.62	Całoroczna oferta programowa <i>Cel: Dofinansowanie w trybie 3-letnim zadań publicznych, wybranych w drodze otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2016-2018 całorocznej działalności kulturalnej w instytucjach, dla których organizatorami są organizacje pozarządowe (3-letnie minimum programowe)</i>	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2016	2018	W roku 2015 ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w latach 2016-2018 pt. „Całoroczna oferta kulturalna”. Konkurs kierowany był do organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 239 z późn. zm.) oraz do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, prowadzących nieodpłatną i/lub odpłatną działalność pożytku publicznego, których działalność w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego jest jednym z celów statutowych. Decyzję o udzieleniu dotacji podjął Prezydent Miasta Krakowa zarządzeniem Nr 404/2016 z dnia 19.02.2016 r. Wsparcie realizacji całorocznych programów kulturalno-artystycznych uzyskało 14 podmiotów: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa (zadanie: Kraków w dziejach narodu); Stowarzyszenie Teatrów Nieinstytucjonalnych STEN (zadanie: Całoroczna działalność artystyczna i warsztatowa Stowarzyszenia STEN); Fundacja Galicja Jewish Heritage Institute (zadanie: Oferta programowa Żydowskiego Muzeum Galicja na lata 2016-2018); Stowarzyszenie Artystów i Sympatyków Piwnicy pod Baranami (zadanie: Polska Stajnia Narodowa - Kabaret Piwnica Pod Baranami); Stowarzyszenie Willa Decjusza (zadanie: Forum Dialogu Kultur); Fundacja Loch Camelot (zadanie: Muzyka i teatr w Loch Camelot); Fundacja Judaica (zadanie: Dziedzictwo, pamięć, wspólnota obywatelska); Fundacja Wspierania Badań nad Życiem i Twórczością Heleny Modrzejewskiej (zadanie: Salon Heleny Modrzejewskiej); Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie (zadanie: Prezentacja i promocja sztuki graficznej w Krakowie w latach 2016-2018); Fundacja Sztuka Teatru (zadanie: Teatr Odwrócony 2016-2018); Fundacja Ars Cameralis - Krakowska Opera Kameralna (zadanie: Spektakle muzyczne i warsztaty wokalne-aktorskie w Krakowskiej Operze Kameralnej); Fundacja Dziesięciu Talentów na Rzecz Teatru Barakah (zadanie: Wydarzenia artystyczne w Teatrze BARAKAH - sezon 12,13, 14); Stowarzyszenie Teatr Nowy (zadanie: Naród sobie - jubileuszowe sezony sztuki angażującej); Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski (zadanie: Spotkania ze sztuką - artyści ZPAP Okręgu Krakowskiego). W I półroczu 2016 r. zostały zawarte wszystkie umowy na realizację ww. zadań. Umowy zawarte w roku 2016 będą aneksowane w roku 2017 i 2018. Ze względu na konkursowy tryb przyznawania dotacji w kwotach, których nie udało się wcześniej przewidzieć, kwoty udzielonych dotacji na kolejne lata (2017 i 2018) zostaną skorygowane w WPF przy planowaniu budżetu na rok 2017.	Nie dotyczy
1.3.1.63	Festiwale <i>Cel: Dofinansowanie w trybie 3-letnim festiwali kulturalnych o znaczeniu priorytetowym dla Miasta, wybranych w drodze otwartego konkursu ofert na realizację festiwali i przeglądów o znaczeniu promocyjnym dla miasta w latach 2015-2017 (3-letnie minimum programowe)</i>	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2012	2017	Festiwale zostały wybrane zarządzeniem nr 232/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4.02.2015 r. oraz zarządzeniem Nr 832/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 08.04.2015 r. w sprawie akceptacji wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w latach 2015-2017 pt. "Cyklicznie realizowane festiwale i przeglądy o znaczeniu promocyjnym dla miasta". Ogółem dotację w trybie 3-letnich umów przyznano na realizację 17 festiwali: Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie; Unsound Festival; Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena - wydarzenia krakowskie; ROZSTAJE/Festiwal Muzyki Tradycyjnej Crossroads Festival Krakow; Festiwal Muzyki Polskiej; Międzynarodowy Festiwal „Muzyka w Starym Krakowie”; Krakowski Festiwal Filmowy; Międzynarodowy festiwal sztuki cyfrowej PATCHlab; Międzynarodowy Festiwal Kompozytorów Krakowskich; Międzynarodowy Festiwal Piosenki Żeglarskiej "SHANTIES"; Miesiąc Fotografii w Krakowie; Letni Festiwal Jazzowy w Piwnicy pod Baranami; Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda&Anima; Festiwal Audio Art.; Krakowskie Reminiscencje Teatralne; Live Music Festival oraz Festiwal COPERNICUS . W 2015 r. zawartych zostało i rozliczonych 17 umów na wsparcie realizacji ww. zadań publicznych. W kolejnych latach - 2016 i 2017 - umowy są aneksowane po przedłożeniu przez zleceniobiorcę zaktualizowanych - na dany rok - załączników do aneksu: harmonogramu, kosztorysu i opisu poszczególnych działań. W I półroczu 2016 r. aneksowano 12 umów. Pozostałe, realizowane w II półroczu, będą aneksowane po przedłożeniu przez realizatorów zadań ww. załączników.	Nie dotyczy
1.3.1.64	Sylwester <i>Cel: Nabycie, przygotowanie i produkcja materiału programowego z Koncertu Sylwestrowego przeznaczanego do emisji w telewizji i Internecie</i>	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2015	2016	Produkcja materiału programowego z imprezy sylwestrowej z przeznaczeniem do emisji w telewizji i internecie, obejmującego transmisję z imprezy w czasie jej trwania na antenie Telewizji TVN oraz przygotowania ostatecznej wersji materiału programowego w procesie postprodukcji , obejmującym w szczególności montaż, obróbkę dźwięku i obrazu oraz przygotowanie napisów.	Nie dotyczy
1.3.1.65	Dekoracja Miasta Krakowa <i>Cel: Dekorowanie miasta z okazji uroczystości, świąt, wizyt i imprez okolicznościowych</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2018	W ramach przedsięwzięcia realizowane są ograniczone działania dotyczące: okolicznościowej dekoracji Miasta Krakowa, Dekoracji Miasta Krakowa z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, ustawienie wraz z serwisowaniem aniołów świetlnych, choinki świetlnej oraz dekoracji mostów i budynków.	Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia jest zgodny z harmonogramem związanym z dekoracją Miasta Krakowa Prace są prowadzone w sposób ciągły. W ramach przedsięwzięcia realizowana jest dekoracja okolicznościowa Miasta Krakowa i dekoracja Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
1.3.1.66	Budżet Obywatelski Ogólnomiejski - Free WiFi for Cracow - Darmowy Miejski Internet <i>Cel: Stworzenie ogólnomiejskiej sieci darmowego WiFi dla mieszkańców, jak również turystów</i>	Wydział Informatyki	2015	2017	Zawarto umowę z T-Mobile Polska S.A. nr W/I/3218/IT/38/2015 w dniu 29 czerwca 2015 roku na świadczenie usługi dostępu do Internetu za pomocą publicznych bezprzewodowych punktów w określonych obszarach (hot-spot) z okresem realizacji do 31 grudnia 2017 r.	
1.3.1.67	Budżet Obywatelski Ogólnomiejski <i>Cel: Realizacja przez Urząd Miasta Krakowa projektów wylonionych w ramach budżetu obywatelskiego ogólnomiejskiego</i>	Wydział Spraw Społecznych	2017	2018	Ogłoszono konkurs na projekty do Budżetu Obywatelskiego na rok 2017.	Brak zmian
1.3.1.68	Program zadań bieżących dzielnic <i>Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców</i>	Urząd Miasta Krakowa	2017	2020	Dotychczasowa realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z harmonogramem.	
1.3.1.69	Redakcja, druk, kolportaż gazetki dzielnicowych <i>Cel: Komunikacja z mieszkańcami</i>	Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa	2016	2018	Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadań dzielnicowych bieżących wieloletnich mają na celu zapewnienie komunikacji z mieszkańcami Dzielnic. Zadania realizowane są w formie druku gazetki dzielnicowych oraz ich redakcji i kolportażu. Realizacja zadań w perspektywie wieloletniej ma zapewnić ciągłość realizacji zadań. Wg przygotowanej informacji ze stanu realizacji zadania za I półrocze 2016 r. (karta zadania BR/DBW - formularz S-1) wykonanie środków bieżących wieloletnich wynosi 4044 zł, co stanowi 8% planu na rok 2016.	Bez wpływu.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2016 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2016 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1.70	Rowerem do szkoły - Stars <i>Cel: Realizacja projektu "Stars - Rowerem do szkoły" dla zwiększenia liczby podróży rowerowych dzieci i młodzieży związanych z dojazdami do szkoły</i>	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2019	Realizacja zadania od stycznia 2017 r.	
1.3.2 wydatki majątkowe						
1.3.2.1	ZIS/SS1.2/15 Budowa Hali 100 - lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych <i>Cel: Upowszechnianie prozdrowotnego trybu życia wśród mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych zarówno w charakterze widza jak i sportowca. Rozwój sportów zespołowych i halowych dyscyplin sportu; możliwość organizacji zawodów sportowych rangi krajowej i zagranicznej. Zwiększenie szans uprawiania sportu przez dzieci, młodzież i zawodników niepełnosprawnych poprzez zapewnienie funkcji treningowych, rehabilitacyjnych i integracyjnych, co przyczyni się do rozwoju sportu osób niepełnosprawnych.</i>	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2008	2018	- uzyskano komplet ostatecznych decyzji administracyjnych: o WZ (2007 r.) i o PNB (2009 r.), - opracowano kompletną dokumentację projektową (2008 r.), - zawarto (sierpień 2015 r.) umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznego (sierpień 2015 r.) na łączną kwotę 10.000.000 zł, - zawarto (grudzień 2015 r.) umowę na budowę hali 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych W I półroczu 2016 r.: - kontynuowano realizację umowy na budowę hali, w tym: wykonano całość prac ziemnych związanych z posadowieniem hali, płytę hali wraz z kanałami w części południowej (zbrojenie, bednarka, instalacja sanitarna, beton), dla większości obiektu wykonano izolację, - wykonywano aktualizację prac projektowych.	Zmiana wprowadzona w I półroczu 2016 r. (zmiana limitu zobowiązań) nie wpłynęła na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF budowę zaplanowano w latach 2016-2018.
1.3.2.2	ZIKIT/ST1.1/03 Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł "Kraków Bieżanów" - węzeł "Kraków Mistrzejowice") <i>Cel: Odciążenie centrum miasta od ruchu tranzytowego, szczególnie w relacjach północ-południe. Zwiększenie bezpieczeństwa i płynności ruchu oraz skrócenie czasu przejazdu na kierunku północ-południe poprzez budowę trasy przekraczającej bezkolizyjnie bariery po stronie wschodniej miasta: kolejową i rzeki Wisły.</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2003	2019	<i>Przedsięwzięcie realizowane przez GDDKIA.</i> <i>GMK na mocy Porozumienia z 7.04.2004 r. partycypuje w 50% kosztów przygotowania inwestycji (koncepcja, projekt budowlany i wykonawczy, badania archeologiczne). Ze względu na długotrwały proces przygotowania zadania corocznie spisywany jest aneks do Porozumienia określający harmonogram działań na dany rok oraz ich koszty.</i> W I półroczu 2016 r.: - zawarto (kwiecień) Aneks nr 15 do Porozumienia z 2004r. <u>Odcinek od węzła „Bieżanów” do węzła „Kraków Przewóz” (dawniej „Rybitwy”)</u> - uzyskano komplet decyzji administracyjnych i wybudowano odcinek drogi ekspresowej od węzła „Bieżanów” do węzła „Rybitwy” o długości 2,7 km łącznie z obiektami inżynierskimi, drogami serwisowymi, chodnikami, przystankami transportu zbiorowego, infrastrukturą techniczną, oświetleniem oraz urządzeniami minimalizującymi uciążliwość hałasów. <u>Odcinek węzeł „Kraków Przewóz” (dawniej „Rybitwy”) - węzeł „Kraków Nowa Huta” (dawniej „Igołomska”)</u> - uzyskano ostateczną decyzję o ULD (2009 r.), - uzyskano decyzję o ZRID (2011 r.), utrzymana w mocy decyzją Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (2012 r.), - prowadzono badania archeologiczne, - decyzją Rady Ministrów (2013 r.) ujęto budowę tego odcinka w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 na liście inwestycji realizowanych w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020, dla których postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót zostały uruchomione w 2013 r., - zawarto umowę na realizację drogi S7 węzeł „Rybitwy” - węzeł „Igołomska” (2014 r.), z terminem wykonania 31 lipca 2017 r. i rozpoczęto roboty budowlane. W I półroczu 2016 r.: - kontynuowano roboty budowlane zgodnie z umową z 2014 r. <u>Odcinek węzeł „Kraków Nowa Huta” (dawniej „Igołomska”)- węzeł „Kraków Mistrzejowice” (dawniej „Nowohucki”)</u> - ujęto budowę odcinka na liście podstawowej zadań inwestycyjnych w Projekcie Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (grudzień 2014 r.), - uzyskano decyzję o ŚU (2015 r.), utrzymaną w mocy decyzją GDOŚ (2015 r.), - zawarto umowę (2015 r.) na wykonanie dokumentacji projektowej w stadium koncepcji programowej, - zawarto umowę (2015 r.) na wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników badań. - ogłoszono przetarg ograniczony (2015 r.) na projekt i budowę drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kraków, odcinek granica województwa świętokrzyskiego - Kraków: Część nr 1: odc. realizacyjny granica województwa świętokrzyskiego – węzeł Szczepanowice (bez węzła), długości ok. 23,3 km. Część nr 2: odc. realizacyjny węzeł Szczepanowice (z węzłem) – węzeł Widoma (z węzłem), długości ok. 14 km. Część nr 3: odc. węzeł Widoma (bez węzła) - Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska), długości ok. 18,3 km. W I półroczu 2016 r.: - kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej w stadium koncepcji programowej zgodnie z umową z 2015 r., - prowadzono postępowanie przetargowe, ogłoszone we wrześniu 2015 r. na projekt i budowę drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kraków (w tym Część nr 3: odc. węzeł Widoma (bez węzła) - Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska). Termin ogłoszenia drugiego etapu postępowania wyznaczono na 18 listopada br.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na przedsięwzięciu. Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF - w latach 2016-2019 zaplanowano współfinansowanie przygotowania przedsięwzięcia (harmonogram realizacji przedsięwzięcia ustala GDDKIA).
1.3.2.3	ZIKIT/ST1.2/08 Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (węzeł „Modlnica” - węzeł „Kraków Mistrzejowice”) <i>Cel: Odciążenie od ruchu tranzytowego centralnej części miasta, w szczególności na kierunku wschód- zachód, usprawnienie funkcjonowania przeciężonego północnego odcinka III Obwodnicy (obecny przebieg drogi krajowej nr 79), zwiększenie niezawodności i elastyczności pracy układu transportowego aglomeracji i miasta oraz poprzez domknięcie IV obwodnicy Krakowa, która łącząc układ autostrady, dróg ekspresowych i krajowych, pełnić będzie istotną rolę Międzynarodowego Węzła Transportowego.</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2008	2016	<i>Działania prowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartej w 2008 r. umowy.</i> - zawarto umowę (2008 r.) pomiędzy GMK a Województwem Małopolskim w sprawie współpracy dla opracowania koncepcji programowo-przestrzennej oraz kompletu materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o ULD i ŚU, - zawarto umowę (2008 r.) pomiędzy Województwem Małopolskim a Wykonawcą na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej i materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o ŚU i o ULD, W I półroczu 2016 r.: - uzyskano decyzję o ŚU (styczeń) - wpłynęły odwołania - akta sprawy przekazano do GDOŚ w Warszawie - GDOŚ zawiadomił (maj) o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy (zakoczeniu postępowania odwoławczego) na 22.07.2016 r.	URMK Nr XL/704/16 z 30.03.2016 r. zwiększono plan finansowy zadania w 2016 r. o kwotę 32.660 zł niezbędną do rozliczenia umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Wprowadzona w I półroczu 2016 r. zmiana nie ma wpływu na harmonogram realizacji przedsięwzięcia.
1.3.2.4	ZIKIT/ST2.3/99 Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj") <i>Cel: Zapewnienie możliwie dobrych warunków w ruchu międzydzielnicowym ze szczególnym uwzględnieniem podróży w południowo-zachodniej części miasta</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	1999	2030	Trasa Zwierzyniecka i Trasa Pychowicka: - zawarto umowę (2010 r.) na opracowanie koncepcji uzupełniającej dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (od zakresu przebudowy Ronda Ofiar Katynia do Trasy Łagiewnickiej) oraz złożenie wspólnego wniosku i uzyskanie decyzji o ŚU dla obu Tras, z uwzględnieniem podziału raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko na dwa tomy, oddzielnie dla każdej Trasy, z terminem wykonania (zgodnie z aneksem nr 8 z kwietnia 2015r.) do 30 listopada 2015 r.,	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2016 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2016 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
	poprzez umożliwienie przekraczania bariery terenowej (Wzgórze Św. Bronisławy). Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.				<ul style="list-style-type: none"> - zakończono (2014 r.) opiniowanie koncepcji przez ZIKIT: <ul style="list-style-type: none"> * wariantu preferowanego o całkowitej długości trasy ok. 6,8 km i długości tunelu ok. 2,4 km (zakładającego przebieg Trasy Pychowickiej w korytarzu stanowiącym rezerwę terenową dla budowy Kanału Krakowskiego), * wariantu alternatywnego o całkowitej długości trasy ok. 6,7 km i długości tunelu ok. 2,5 km (zakładającego budowę Trasy Pychowickiej nad Kanałem Krakowskim), - złożono (2014 r.) do RDOŚ wnioszek o wydanie decyzji o ŚU wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia; pozostawiono (2014 r.) wniosek bez rozpoznania (RDOŚ), - zawarto (kwiecień 2015 r.) umowę na przeprowadzenie konsultacji społecznych, w terminie do 31.08.2015 r., - rozpoczęto (czerwiec 2015 r.) konsultacje społeczne - opracowano (grudzień 2015 r.) protokół zdawczo-odbiorczy raportu końcowego z przeprowadzonych konsultacji. - zawarto (sierpień 2015 r.) umowę na wykonanie rozbiórki budynku położonego przy ul. Polnych Kwiatów 17A, w terminie do 25.08.2015 r. W I półroczu 2016 r.: - zawarto (styczeń) aneks nr 9 do umowy z 2010 r. dotyczący zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w tym złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU, uzyskania uzgodnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko do dnia 30.11.2016., - ZIKIT (marzec) wystąpił do Wykonawcy o odstąpienie od realizacji umowy z 2010 r. w związku z URMK z 17.02.2016 r. Nr XXXVII/626/16 w sprawie ustalenia kierunków działań dla PMK dotyczącej parametrów i wykonania Tras Łągiewnickiej, Pychowickiej oraz Zwierzynieckiej. 	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF przygotowanie zadania (dokumentacja projektowa i niezbędne decyzje administracyjne) oraz budowę zaplanowano w latach 2022-2030. Informacja dotycząca wykonania inwestycji zgodnie z ww. harmonogramem, możliwa będzie po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej oraz umowy na wykonanie robót budowlanych.
1.3.2.5	GS/OID/ST2.3 Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj") <i>Cel: Zapewnienie możliwie dobrych warunków w ruchu międzydzielnicowym ze szczególnym uwzględnieniem podróży w południowo-zachodniej części miasta poprzez umożliwienie przekraczania bariery terenowej (Wzgórze Św. Bronisławy). Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.</i>	Wydział Skarbu Miasta	2006	2029	Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF zaplanowano: uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID w 2024 r., wypłatę odszkodowań w latach 2025-2029.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu.
1.3.2.6	ZIKIT/ST3.1/06 Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego" <i>Cel: Poprawa płynności ruchu i zwiększenie przepustowości jednego z ważniejszych węzłów III Obwodnicy wraz ze zwiększeniem udziału ekologicznego transportu zbiorowego w obsłudze komunikacyjnej miasta, poprawa bezpieczeństwa ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2026	<ul style="list-style-type: none"> - uzyskano ostateczną decyzję o ŚU (2008 r.), - uzyskano dwie decyzje o ULICP: dla ul. Wiślickiej (2008 r.) i dla odcinka Rondo Dywizjonu 308 - ul. Florera (2008 r.), - uzyskano dwie decyzje o ULD: dla węzła drogowego w części poza drogą krajową (wydana przez Prezydenta Miasta Krakowa w 2009 r.) i dla rozbudowy węzła drogowego z torowiskiem tramwajowym (wydana przez Wojewodę Małopolskiego - 2009 r.). 	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na przedsięwzięciu. W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF w latach 2016-2019 brak działań inwestycyjnych; przygotowanie zadania (dokumentacja projektowa i niezbędne decyzje administracyjne) oraz budowę zaplanowano w latach 2020-2026. Informacja dotycząca wykonania przedsięwzięcia zgodnie z ww. harmonogramem, możliwa będzie po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej oraz umowy na wykonanie robót budowlanych.
1.3.2.7	GS/OID/ST3.1 Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego" <i>Cel: Poprawa płynności ruchu i zwiększenie przepustowości jednego z ważniejszych węzłów III Obwodnicy wraz ze zwiększeniem udziału ekologicznego transportu zbiorowego w obsłudze komunikacyjnej miasta, poprawa bezpieczeństwa ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.</i>	Wydział Skarbu Miasta	2009	2017	Do końca roku 2015 wypłacono odszkodowania wynikające z 13 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydanych przez Starostę Krakowskiego. W I półroczu 2016 r.: - Wojewoda Małopolski rozpatruje odwołanie od decyzji Starosty Krakowskiego ustalającej odszkodowanie na kwotę 1 269 863,00 zł.	Zmiany w WPF wprowadzone w I półroczu 2016 r. spowodowały przesunięcie planowanego zakończenia realizacji odszkodowań z roku 2016 na rok 2017.
1.3.2.8	ZIKIT/ST5.1/04 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie <i>Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta i gmin sąsiednich. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i jego płynności z jednoczesnym zmniejszeniem szkodliwych emisji do środowiska.</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2004	2020	<ul style="list-style-type: none"> - uzyskano ostateczną decyzję o ŚU dla całego przedsięwzięcia (2008 r.), <u>Dla I etapu (skrzyżowanie z ul. Brzeską):</u> - uzyskano ostateczną decyzję o ZRID (2014 r.), - zawarto umowę (2015) na rozbudowę ul. Igołomskiej - etap I, z terminem wykonania 30.05.2016 r. i rozpoczęto roboty budowlane. W I półroczu 2016 r.: - zawarto porozumienie (kwiecień) w sprawie rozwiązania umowy z 2009 r. na opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego w zakresie dot. projektu budowlanego i wykonawczego na odprowadzenie wód opadowych do potoku Suchy Jar oraz projektu budowlanego i wykonawczego na budowę dyspozytorni, zlokalizowanej na projektowanej do przebudowy pętli tramwajowej i rozliczenia prac projektowych objętych umową, - zawarto aneks terminowy (maj) do umowy z 2015 r. na rozbudowę ul. Igołomskiej - przesunięcie terminu wykonania na 30 czerwca br., - zawarto umowę (luty) oraz wykonano roboty dodatkowe, polegające na rozebraniu istniejącej podbudowy betonowej w ul. Igołomskiej i ul. Brzeskiej, z terminem wykonania 30 maja, - zawarto umowę (czerwiec) oraz wykonano roboty uzupełniające, polegające na przestawieniu kolidującego słupa teletechnicznego, korekcie przebiegu rowu odwadniającego wzdłuż ul. Igołomskiej, zabezpieczeniu skarpy przy istn. słupie energetycznym zlokalizowanym przy ul. Brzeskiej, wykonaniu dojeżdż do furtek, poszerzeniu wjazdów, wykonaniu pochylni, dostosowaniu proj. wykonawczego do warunków lokalnych, eksploatacyjnych i społecznych w zakresie ekranów akustycznych, z terminem wykonania 30 czerwca, - zakończono (czerwiec) rozbudowę ul. Igołomskiej etap I. Wykonano: roboty drogowe (m.in. jezdnię pn. i pd. ul. Igołomskiej i jezdnię wsch. i zach. ul. Brzeskiej, chodniki, ścieżkę rowerową, bariery energochłonne), roboty mostowe (m.in. most na potoku Kościelnickim, umocnienie skarp przyczółków oraz dna potoku), ekrany akustyczne, infrastrukturę podziemną (m.in. sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa, sieć gazowa, sieć teletechniczna, sieć NN), oświetlenie uliczne, sygnalizację świetlną, zieleń drogową (trawniki, drzewa), prace konserwatorskie, wiaty przystankowe. 	Zmiana w WPF wprowadzona w I półroczu 2016 r. (zmniejszenie środków w roku bieżącym) spowodowała zmniejszenie planowanego kosztu brutto przedsięwzięcia i nie wpłynęła na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF rozbudowę ulicy zaplanowano w latach 2016-2020. Roboty budowlane dla I etapu zakończono planowo zgodnie z ww.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2016 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2016 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
					<p><u>Dla II etapu (od skrzyżowania z ul. Brzeska do ul. Giedroycia):</u></p> <p>- uzyskano decyzję o ZRID (2014 r.) z rygorem natychmiastowej wykonalności, utrzymaną w mocy decyzją decyzją MiIR (2015 r.).</p> <p>W I półroczu 2016 r.:</p> <p>- ogłoszono (marzec) przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w projekcie pn. Rozbudowa Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 - Etap 2, z terminem składania ofert 4 maja, przesunięty na 19 maja (termin związania ofertą 60 dni),</p> <p>- zawarto umowę (maj) na wykonanie zadania pn.: "Projekt budowlany i wykonawczy odprowadzenia wód opadowych do Potoku Suchy Jar oraz projekt budowlany i wykonawczy na budowę budynku dla dyspozytorni zlokalizowanej na projektowanej do przebudowy pętli tramwajowej związanej z przebudową ul. Igołomskiej w Krakowie, z terminem wykonania 30.11.2016 r.</p> <p>- zawarto umowę i wykonano (kwiecień) dokumentację przetargową dla przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację rozbudowy ul. Igołomskiej - etap II zgodnie z warunkami FIDIC,</p> <p>- z uwagi na nieterminową implementację przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/EU z 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych (zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnił (czerwiec) przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla zadania Rozbudowa ul. Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 - Etap 2, na odcinku od km 331+944,85 do skrzyżowania z ul. Giedroycia (Jeżynowa) w km 339+359,37 wraz z budową, rozbudową, przebudową obiektów inżynierskich oraz infrastruktury (odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej) oraz kolidującego uzbrojenia (kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazociągowej, sieci elektroenergetycznych, teletechnicznej oraz sieci przemysłowych związanych z sąsiedztwem kombinatu hutniczego) w Krakowie.</p>	<p>harmonogramem. Dla II etapu informacja dotycząca wykonania przedsięwzięcia zgodnie z ww. harmonogramem możliwa będzie po podpisaniu umowy na wykonanie robót budowlanych.</p>
1.3.2.9	<p>GS/OID/ST5.1</p> <p>Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie</p> <p>Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta i gmin sąsiednich. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i jego płynności z jednoczesnym zmniejszeniem szkodliwych emisji do środowiska.</p>	Wydział Skarbu Miasta	2008	2023	<p>Do końca roku 2015 wypłacono odszkodowania wynikające z 199 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydanych przez Wojewodę Małopolskiego.</p> <p>W I półroczu 2016 r.:</p> <p>- wypłacono odszkodowania wynikające z 24 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydanych przez Wojewodę Małopolskiego (w tym z 4 decyzji wydanych w 2015 r.) oraz zaliczki w wysokości 70% odszkodowania na 3 wnioski stron uprawnionych do otrzymania odszkodowania.</p>	<p>Zmiany w WPF wprowadzone w I półroczu 2016 r. nie wpłynęły na realizację odszkodowań w latach następnych.</p> <p>Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF, sukcesywną wypłatę odszkodowań zaplanowano w latach 2016-2023.</p>
1.3.2.10	<p>ZIKIT/ST6.4/07</p> <p>Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie</p> <p>Cel: Zwiększenie prędkości podróży, skrócenie czasu przejazdu. Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie płynności i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.</p>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2007	2016	<p>- zawarto (grudzień 2007 r.) umowę na <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy linii tramwajowej na odc. ul. Mogiłska - Plac Centralny - CA HTS - Ujastek - Kocmyrzowska - Wzgórze Krzesławickie wraz z systemem sterowania,</i></p> <p>- uzyskano ostateczną decyzję o ŚU (2009 r.) na realizację przedsięwzięcia pn.: <i>Przebudowa linii tramwajowej na odcinku ul. Mogiłska - Plac Centralny - CA HTS - Ujastek - Kocmyrzowska - Wzgórze Krzesławickie wraz z systemem sterowania,</i></p> <p>- uzyskano ostateczną decyzję o ULICP (2010 r.) dla <i>Przebudowy linii tramwajowej na odcinku ul. Mogiłska - Pl. Centralny - CA HTS - Ujastek - łowińskiego wraz z układem drogowym ,</i></p> <p>- podjęto decyzję (marzec 2011 r.) o rozwiązaniu umowy zawartej w grudniu 2007 r. - Wykonawca (maj 2012 r.) złożył do Sądu Okręgowego w Krakowie pozew o zapłatę za opracowaną dokumentację projektową wraz z odsetkami ustawowymi,</p> <p>- zawarto Kontrakt (2012 r.) na realizację <i>Projektu na zaprojektowanie i wybudowanie ,</i> w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Odcinek I (zadanie Nr I A) przebudowa ciągu tramwajowego na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny o długości ok. 6,5 km podwójnego toru wraz z systemem sterowania ruchem, przebudową ciągu drogowego oraz niezbędną budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej, • Odcinek II (zadanie Nr I B) przebudowa ciągu tramwajowego w rejonie skrzyżowania ulic al. Jana Pawła II - Meissnera - Lema wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej towarzyszącej, • Odcinek III (zadanie Nr III) budowa stacji prostownikowej trakcyjnej "Wieczysta" wraz z sieciami energetycznymi, trakcyjnymi, słupami trakcyjnymi i przyłączami do budynku stacji oraz budową linii kablowej zasilającej 15 kV; <p><u>W ramach umowy z 2012 r.:</u></p> <p>- opracowano projekty budowlane i wykonawcze,</p> <p>- uzyskano (2013 r.) komplet decyzji o ULICP,</p> <p>- uzyskano decyzje o PNB:</p> <ul style="list-style-type: none"> * dla Etapu I: ul. Mogiłska, al. Jana Pawła II, Al. Solidarności (grudzień 2013 r.), * dla Etapu II: Rondo Czyżyńskie, z wyłączeniem przejścia podziemnego (marzec 2014 r.), * dla Etapu III: Plac Centralny (maj 2014 r.), * dla Etapu IV: teren kolejowy PKP zamknięty (maj 2014 r.), * dla Etapu V: Rondo Czyżyńskie - rozbudowa istniejącego przejścia podziemnego (kwiecień 2015 r.) * dla Budowy schodów terenowych wraz z rozbiórką istniejących oraz budowy ścieżki rowerowej przy ul. Mogiłskiej (lipiec 2014 r.), * dla Przebudowy skrzyżowania ul. Cystersów z ul. Mogiłską w zakresie przebudowy jezdni i chodnika (październik 2014 r.), * dla Budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej oraz remontu nawierzchni jezdni i chodnika przy AWF (marzec 2015 r.), <p>- uzyskano decyzje o pozwoleniu na użytkowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> * dla stacji prostownikowej trakcyjnej Wieczysta (lipiec 2015 r.) * dla Etapu II: Rondo Czyżyńskie (lipiec 2015 r.), * dla przejścia podziemnego pod Rondem Czyżyńskim (październik 2015r.), <p>- uzyskano zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu w sprawie przystąpienia do użytkowania:</p> <ul style="list-style-type: none"> * dla przebudowy i budowy instalacji elektroenergetycznej, przebudowy sieci gazowej, przebudowy sieci kanalizacji deszczowej, przebudowy linii tramwajowej wraz z układem drogowym w zakresie terenów kolejowych zamkniętych (kwiecień 2015 r.), * dla przebudowy skrzyżowania ul. Cystersów z ul. Mogiłską w zakresie przebudowy jezdni i chodnika (maj 2015 r.), * dla budowy schodów terenowych wraz z rozbiórką istniejących oraz budową ścieżki rowerowej przy ul. Mogiłskiej (maj 2015 r.), * dla Etapu I: ul. Mogiłska, Al. Jana Pawła II, Al. Solidarności (sierpień 2015 r.), * dla Etapu III: Plac Centralny (sierpień 2015 r.), <p>- podpisano (listopad 2015 r.) protokół odbioru końcowego i wydanie świadectwa Wykonania na podstawie umowy z 2012 r.,</p> <p><u>W ramach robót dodatkowych i uzupełniających:</u></p> <p>- zawarto (wrzesień 2014 r.) umowę na <i>roboty dodatkowe w zakresie przebudowy kanalizacji deszczowej na odcinkach od ul. Ulanów do węzła Rayskiego i od Ronda Czyżyńskiego do Placu Centralnego - prace odebrano (listopad 2014 r.) protokołem odbioru końcowego,</i></p> <p>- zawarto (grudzień 2014 r.) umowę na <i>roboty uzupełniające w zakresie modernizacji istniejących peronów tramwajowych na węzle Rayskiego - prace odebrano (grudzień 2014 r.) protokołem odbioru końcowego,</i></p> <p>- zawarto (grudzień 2014 r.) umowę na <i>roboty uzupełniające w zakresie przebudowy kabli monitoringu wizyjnego Straży Miejskiej na Placu Centralnym - prace odebrano (grudzień 2014 r.) protokołem odbioru końcowego,</i></p> <p>- zawarto (grudzień 2014 r.) porozumienie dotyczące zleconej do <i>wykonania wymiany kominów studni kanalizacji deszczowej w obrębie Ronda Czyżyńskiego - prace odebrano (grudzień 2014 r.) protokołem odbioru końcowego,</i></p> <p>- zawarto (maj 2015 r.) umowę na <i>wykonanie rozbudowy istniejącego przejścia podziemnego na Rondzie Czyżyńskim - prace odebrano (listopad 2015 r.) protokołem odbioru końcowego i przekazano do użytkowania</i></p> <p>- zawarto (lipiec 2015 r.) umowę na <i>budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej oraz jezdni i chodnika na dz. nr 7/18 obr. 52 Nowa Huta oraz na dz. nr 40/1 obr. 6 Nowa Huta - prace odebrano (grudzień 2015 r.) protokołem odbioru końcowego i przekazano do użytkowania.</i></p>	<p>Zmiana wprowadzona w I półroczu 2016 r. spowodowała zmniejszenie planowanego kosztu brutto przedsięwzięcia.</p> <p>Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego planowe zakończenie w bieżącym roku w zakresie rozliczenia finansowego, zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.</p>

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2016 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2016 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
					<p><u>W ramach pozyskania środków unijnych:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - zawarto (lipiec 2014 r.) umowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) o dofinansowanie Projektu ze środków UE w ramach POIiŚ na lata 2007 - 2013, <p><u>W ramach Promocji Projektu:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - zawarto umowę (2014 r.) z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) o dofinansowanie Projektu ze środków UE w ramach POIiŚ na lata 2007 - 2013 (okres kwalifikowalności wydatków rozpoczął się 26 maja 2011 r. i skończył 31 grudnia 2015 r.), - zawarto (sierpień 2014 r.) umowę na <i>zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż na terenie inwestycji 3 tablic informacyjnych dla Projektu</i>, - zawarto (październik 2014 r.) umowę na <i>przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej dla Projektu</i>, - zawarto (październik 2014 r.) umowę na <i>opracowanie i publikację artykułów w prasie w ramach Projektu</i>, - podpisano (grudzień 2015 r.) protokół odbioru końcowego przeprowadzonej kampanii promocyjno-informacyjnej Projektu, <p>W I półroczu 2016 r.:</p> <p>przewodzone były sprawy sądowe dotyczące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonania dodatkowych nasadzeń w rejonie inwestycji - zawieszono (marzec) do próby ugodowej, trwają rozmowy, - zakończenia działań w celu rozwiązania umowy zawartej w 2007 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy linii tramwajowej - trwają prace biegłych sądowych, termin kolejnej rozprawy nie został ustalony, - przedłużenia Kontraktu z Wykonawcą - umowa w sprawie skierowania sprawy do mediacji. 	
1.3.2.11	<p>GS/OID/ST6.4</p> <p>Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie</p> <p>Cel: Zwiększenie prędkości podróży, skrócenie czasu przejazdu. Poprawa bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie płynności i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.</p>	Wydział Skarbu Miasta	2015	2016	<p>W I półroczu 2016 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z uwagi na brak ostatecznej decyzji o ZRID dla <i>rozbudowy ul. Mogiłskiej w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą podziemną oraz przebudowy chodnika</i> zdjęto z zadania całość środków (ZPMK Nr 1673/2016 z 27.06.2016 r.). 	Zmiana wprowadzona w I półroczu 2016 r. spowodowała przesunięcie wypłaty należnego odszkodowania za przejętą nieruchomości z roku 2016 na 2017.
1.3.2.12	<p>ZIKIT/ST6.5/14</p> <p>Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)</p> <p>Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej osiedli: Pradnik Czerwony, Olsza i Ugorek poprzez skrócenie trasy i czasu przejazdu na połączeniu Mistrzejowic ze Śródmieściem i wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego.</p>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2014	2022	<ul style="list-style-type: none"> - zawarto (2014 r.) umowę na <i>opracowanie koncepcji budowy linii tramwajowej KST etap IV (ul. Meissnera-Mistrzejowice) oraz opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU</i>, - złożono (2015 r.) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: <i>"Budowa linii tramwajowej KST etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice) przebiegającej wzdłuż ul. Meissnera, Młyńskiej, Lublańskiej, Dobrego Pasterza, Krzesławickiej, Bohomolca i Jancarza w Krakowie"</i>. <p>W I półroczu 2016 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prezydent Miasta Krakowa obwieszczeniem zawiadomił (luty) strony o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, następnie PMK wydał (kwiecień) postanowienie o obowiązku uzupełnienia złożonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - po uzupełnieniu materiałów WS wystąpi o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z treścią art. 77 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Środowiska w Krakowie. 	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF przygotowanie zadania (dokumentacja projektowa i niezbędne decyzje administracyjne) oraz budowę zaplanowano w latach 2016-2022. Informacja dotycząca wykonania inwestycji zgodnie z ww. harmonogramem możliwa będzie po podpisaniu umowy na wykonanie robót budowlanych.
1.3.2.13	<p>GS/OID/ST6.5</p> <p>Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)</p> <p>Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej osiedli: Pradnik Czerwony, Olsza i Ugorek poprzez skrócenie trasy i czasu przejazdu na połączeniu Mistrzejowic ze Śródmieściem i wprowadzenie ekologicznego transportu szynowego.</p>	Wydział Skarbu Miasta	2020	2022	W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF zaplanowano wypłatę odszkodowań / wykupy nieruchomości w latach 2020-2022.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu.
1.3.2.14	<p>ZIKIT/ST7.3/04</p> <p>Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice"</p> <p>Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wchodzącej części miasta i gmin sąsiednich. Zapewnienie dobrego połączenia z budowaną drogą ekspresową S7. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i jego płynności z jednoczesnym zmniejszeniem szkodliwych emisji do środowiska.</p>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2009	2016	<p><i>Przedsięwzięcie realizowane na podstawie zawartego w 2009 r. porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kraków, Gminą Wieliczka i Gminą Niepołomice dotyczącego wspólnego przedsięwzięcia „Budowa drogi łączącej węzeł „Rybitwy” z drogą powiatową 2039 K (finansowy udział GMK w zakresie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej).</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uzyskano ostateczną decyzję o ŚU dla całego przedsięwzięcia (2010 r.) - przeniesiona na Gminę Miejską Kraków w części dotyczącej działek leżących na terenie Gminy Kraków (2011 r.), - uzyskano ostateczną decyzję o ZRID dla krakowskiego odcinka drogi łączącej węzeł "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka-Niepołomice" (2014 r.), - zawarto umowę (2015 r.) na budowę drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogowe drogi powiatowej nr 2039K (Śledziejowice - Brzegi) z węzłem Rybitwy (w ciągu drogi S-7) na odcinku położonym w granicach miasta Krakowa oraz łącznice z S-7 (połączenie węzła Rybitwy ze strefami Wieliczka-Niepołomice) z terminem wykonania 31 marca 2016 r. i rozpoczęto roboty budowlane <p>W I półroczu 2016 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakończono (marzec) budowę połączenia drogowego drogi powiatowej nr 2039K (Śledziejowice - Brzegi) z węzłem Rybitwy (w ciągu drogi S-7) na odcinku położonym w granicach miasta Krakowa oraz łącznic z S-7 (połączenie węzła Rybitwy ze strefami Wieliczka-Niepołomice). W ramach zadania wybudowano m.in. połączenie drogowe, kanalizację, oświetlenie, pompownię wód opadowych, - uzyskano (maj) zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu wobec złożonego zawiadomienia o zakończeniu budowy, - zawarto umowę (czerwiec) z Wykonawcą, z którym uprzednio Gmina Wieliczka zawarła umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej budowy połączenia drogowego zapewniająca, GMK możliwość korzystania z zależnych praw autorskich do dokumentacji, w części dotyczącej odcinka drogi położonego na terenie GMK. 	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na przedsięwzięciu. W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF zakończenie budowy połączenia drogowego zaplanowano w roku bieżącym. Roboty budowlane zakończono planowo zgodnie z ww. harmonogramem.
1.3.2.15	<p>GS/OID/ST7.3</p> <p>Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice"</p> <p>Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wchodzącej części miasta i gmin sąsiednich. Zapewnienie dobrego połączenia z budowaną drogą ekspresową S7. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i jego płynności z jednoczesnym zmniejszeniem szkodliwych emisji do środowiska.</p>	Wydział Skarbu Miasta	2014	2019	<p>Do końca roku 2015 wypłacono odszkodowania wynikające z 23 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydanych przez Starostę Wielickiego.</p> <p>W I półroczu 2016 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wypłacono odszkodowania wynikające z 4 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydanych przez Starostę Wielickiego (w tym z 3 ostatecznych decyzji wydanych w 2015 r.). 	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na przedsięwzięciu. Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF, sukcesywną wypłatę odszkodowań zaplanowano w latach 2016-2019.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2016 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2016 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2.16	ZIKIT/ST7.4/06 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej <i>Cel: Poprawa płynności ruchu na całym ciągu drogi wojewódzkiej 776, zwiększenie bezpieczeństwa i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska. Zapewnienie dobrego połączenia z przygotowywaną do realizacji drogą ekspresową S7. Zapewnienie lepszej obsługi komunikacyjnej terenów w północno-wschodniej części miasta.</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2023	- uzyskano ostateczną decyzję o ŚU dla odcinka od pętli tramwajowej do granicy miasta (2008 r.), - uzyskano ostateczną decyzję o ŚU dla skrzyżowania z ul. Bulwarową (2008 r.), - uzyskano ostateczną decyzję o ULD dla odc. od cmentarza Grębałów do granicy miasta (2009 r.), - zawarto umowę (2009 r.) na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o ZRID, - uzyskano ostateczną decyzję o ŚU dla odcinka od skrzyżowania z ul. Bulwarową do granicy administracyjnej miasta wraz z odcinkiem przejściowym łączącym projektowaną ul. Kocmyrzowską z dwujezdniowym odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 776 realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich (2012 r.), - zawarto umowę (2013 r.) na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej dla odcinka przejściowego na połączeniu ul. Kocmyrzowskiej z realizowaną rozbudową drogi wojewódzkiej nr 776, - złożono (2014 r.) dwa wnioski o wydanie decyzji o ZRID: dla odcinka 1 - skrzyżowanie z ul. Bulwarową oraz odcinka 3 - poza granicami miasta, które zostały pozostawione przez Wojewodę Małopolskiego bez rozpoznania. W I półroczu 2016 r.: - kontynuowano rozmowy z Wykonawcą dot. nowych rozwiązań projektowych oraz zawarcia kolejnych aneksów terminowych do umowy głównej oraz dodatkowej Wykonawca uzależnienia kontynuację prac projektowych od podpisania ww. aneksów. - w przygotowaniu porozumienie regulujące warunki rozwiązania umów z 2009 r i 2013 r. na opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego i złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID,	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na przedsięwzięciu.
1.3.2.17	GS/OID/ST7.4 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej <i>Cel: Poprawa płynności ruchu na całym ciągu drogi wojewódzkiej 776, zwiększenie bezpieczeństwa i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska. Zapewnienie dobrego połączenia z przygotowywaną do realizacji drogą ekspresową S7. Zapewnienie lepszej obsługi komunikacyjnej terenów w północno-wschodniej części miasta.</i>	Wydział Skarbu Miasta	2006	2018	Do końca roku 2015 wypłacono odszkodowania wynikające z 60 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowań wydanych przez Wojewodę Małopolskiego. W I półroczu 2016 r.: - wypłacono odszkodowania wynikające z 2 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydanych przez Wojewodę Małopolskiego (w tym z 1 ostatecznej decyzji wydanej w 2015 r.)	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2016 r. nie wpłynęły na realizację odszkodowań w latach następnych. Zgodnie z aktualnym harmonogramem, ujętym w uchwale w sprawie WPF, sukcesywną wypłatę odszkodowań zaplanowano w latach 2016-2018.
1.3.2.18	ZIKIT/ST7.5/04 Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta <i>Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych. Zapewnienie dobrego połączenia z autostradą A-4 południowo-zachodniej części miasta, jak również z gminami sąsiadującymi. Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2004	2025	- opracowano koncepcję programowo - przestrzenną (2004 r.), - uzyskano 2 ostateczne decyzje o ULICP: * dla rozbudowy ciągu drogowego Grota-Roweckiego - Bobrzyńskiego - Bunscha - Skotnicka. Odcinek: Babińskiego - Węzeł autostradowy „Sidzina” (2007 r.), * dla budowy dróg zbierająco - rozprowadzających wzdłuż ciągu ulic: Bobrzyńskiego - Bunscha (2006 r.). W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF brak działań inwestycyjnych; przygotowanie zadania (dokumentacja projektowa i niezbędne decyzje administracyjne) oraz budowę zaplanowano w latach 2021-2025.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Informacja dotycząca wykonania inwestycji zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF, możliwa będzie po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej oraz umowy na wykonanie robót budowlanych.
1.3.2.19	GS/OID/ST7.5 Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta <i>Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych. Zapewnienie dobrego połączenia z autostradą A-4 południowo-zachodniej części miasta, jak również z gminami sąsiadującymi. Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.</i>	Wydział Skarbu Miasta	2008	2024	W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF zaplanowano: uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID w 2022 r., wypłatę odszkodowań w 2024 r.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu.
1.3.2.20	ZIKIT/ST7.6/06 Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka) <i>Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą w celu lepszej obsługi ruchu źródłowo – docelowego z kierunku: zachodniego odcinka autostrady A4, Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków- Balice im. Jana Pawła II oraz zachodniego obszaru miasta.</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2029	<i>Działania prowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartej w 2007 r. umowy.</i> - złożono (2012 r.) wniosek o wydanie decyzji o ŚU - postępowania administracyjne zawieszono (2013 r.) na wniosek Projektanta, - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wraz z Projektantem prowadzi działania mające na celu usunięcie kolizji rozwiązań projektowych dla Trasy Balickiej z realizowaną przez PKP PLK SA inwestycją pn. budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków - Balice” z Krakowem.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF przygotowanie zadania (dokumentacja projektowa i niezbędne decyzje administracyjne) oraz budowę zaplanowano w latach 2016, 2025-2029. Informacja dotycząca wykonania inwestycji zgodnie z ww. harmonogramem możliwa będzie po podpisaniu umowy na wykonanie robót budowlanych.
1.3.2.21	GS/OID/ST7.6 Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka) <i>Cel :Usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą w celu lepszej obsługi ruchu źródłowo – docelowego z kierunku: zachodniego odcinka autostrady A4, Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków- Balice im. Jana Pawła II oraz zachodniego obszaru miasta.</i>	Wydział Skarbu Miasta	2026	2029	W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF zaplanowano wypłatę odszkodowań w latach 2026- 2029.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu.
1.3.2.22	ZIKIT/ST7.8/RR Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego <i>Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą w celu zapewnienia właściwej obsługi ruchu źródłowo – docelowego z kierunku: Proszowic, północno-wschodniego obszaru miasta oraz północno-wschodniego odcinka drogi ekspresowej S 7</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2022	2026	W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF przygotowanie zadania (dokumentacja projektowa i niezbędne decyzje administracyjne) oraz budowę zaplanowano w latach 2022-2026.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na przedsięwzięciu.
1.3.2.23	ZIKIT/ST8.15/11 Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu poprzez rozbudowę istniejącego odcinka drogi powodując skrócenie czasu przejazdu, poprawę przepustowości i bezpieczeństwa ruchu.</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2021	- uzyskano ostateczną (kwiecień 2009 r.) decyzję o ŚU (zmieniona decyzją z lipca 2011 r.), - zawarto (kwiecień 2012 r.) umowę na <i>opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Łokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki w Krakowie,</i> - opracowano (grudzień 2013 r.) dokumentację projektową, uzyskano decyzję pozwolenia wodnoprawnego. W I półroczu 2016 r.: - zawarto (marzec) umowę na <i>wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 514 obr. 25 jedn. ewid. Krowodrza oraz 338 obr. 32 jedn. ewid. Krowodrza zajętych pod ciąg drogi powiatowej nr k2206 (ul. Łokietka), z terminem wykonania 31 października 2016 r.</i>	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF przygotowanie zadania (dokumentacja projektowa i niezbędne decyzje administracyjne) oraz budowę zaplanowano w latach 2016-2021. Informacja dotycząca wykonania inwestycji zgodnie z ww. harmonogramem możliwa będzie po uzyskaniu ostatecznej decyzji o ZRID oraz po podpisaniu umowy na wykonanie robót budowlanych.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2016 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2016 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2.24	GK/ST9.6 /16 Budowa parkingu P&R w okolicach pętli tramwajowej os. Piastów Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej, jako szybkiego i bardziej komfortowego środka transportu, co spowoduje zmniejszenie liczby osób korzystających z pojazdów indywidualnych i tym samym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne	Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2018	W I półroczu 2016 r.: - w związku z planowanym przedłużeniem linii tramwajowej w rejonie os. Piastów (od istniejącej pętli tramwajowej do linii kolejowej) oraz planowaną budową przystanków SKA, co wiąże się z koniecznością zmiany lokalizacji parkingu P&R, tak aby znajdował się on w pobliżu nowego węzła przesiadkowego ogłoszono przetarg nieograniczony (kwiecień) na sporządzenie "Koncepcji programowo-przestrzennej układu komunikacyjnego w rejonie os. Piastów (wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o ŚU)" i wybrano najkorzystniejszą ofertę (czerwiec). Przewidywany termin podpisania umowy - połowa lipca br.	Zmiana w WPF wprowadzona w I półroczu 2016 r. (dot. limitu zobowiązań) nie wpłynęła na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF przygotowanie zadania (dokumentacja projektowa i niezbędne decyzje administracyjne) zaplanowano w roku bieżącym, a budowę w latach 2017-2018. Jednakże z uwagi na zaplanowane przedłużenie linii tramwajowej w rejon os. Piastów i związaną z tym konieczność zmiany lokalizacji parkingu P&R, które są niezgodne z zaplanowanym na rok bieżący zakresem rzeczowym zadania i powodują przesunięcie w czasie terminu jego realizacji, informacja dotycząca wykonania przedsięwzięcia zgodnie z ww. harmonogramem, możliwa będzie dopiero po podpisaniu stosownych umów na realizację zadania.
1.3.2.25	WI/ST9.1/04 Budowa parkingów wielokondygnacyjnych Cel: Powiększenie bazy miejsc parkingowych na terenie miasta. Stworzenie możliwości ograniczenia parkowania ulicznego.	Wydział Inwestycji	2004	2017	Parking „Focha” - uzyskano ostateczne decyzje o WZ (2007 r. i 2012 r.), - uzyskano decyzję o WZ na zagospodarowanie placu przed Muzeum Narodowym (2013 r.), - zawarto umowę (2013 r.) na zaprojektowanie i budowę parkingu podziemnego dla 150 samochodów osobowych „FOCHA” przy al. Focha w Krakowie wraz z zagospodarowaniem placu przed Muzeum Narodowym w Krakowie, z terminem zakończenia grudzień 2014 r., - uzyskano ostateczną dec. o PNB dla budowy parkingu (2014 r.) oraz dec. o PNB dla przebudowy i zagospodarowania placu przed Muzeum (2014 r.), - wybudowano parking podziemny wraz z zagospodarowaniem placu przed Muzeum Narodowym; wydano ostateczne decyzje w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie (2014 r.). Parking naziemny przy skrzyżowaniu ul. Zamojskiego i ul. Warneńczyka „Korona” - uzyskano ostateczną decyzję o WZ (2009 r.), - przeprowadzono konsultacje społeczne (2010 r.), - prowadzono postępowanie (w latach 2010 - 2011) o zawarcie umowy koncesji na budowę parkingu, z uwagi na brak ostatecznych ofert, postępowanie odwołano, - zawarto umowę (2013 r.) na zaprojektowanie i budowę parkingu naziemnego dla samochodów osobowych „Korona” przy ul. Zamojskiego / ul. Warneńczyka w Krakowie, z terminem zakończenia: lipiec 2014 r. (w lipcu 2014 r. zawarto aneks zmieniający termin zakończenia realizacji do grudnia 2015 r.), - zawarto aneks nr 2 do umowy z 2013 r. (lipiec 2014 r.) zmieniający termin zakończenia realizacji umowy do 14.01.2016 r., - w okresie od września 2013 r. do końca 2014 r. przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym i Wojewódzkim Sądem Administracyjnym toczyły się postępowania ws. pozbawienia Klubu Sportowego „Korona” prawa użytkowania działki, na której ma być wybudowany parking naziemny. W lipcu 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał postanowienie o wstrzymaniu zaskarżonej decyzji, a w styczniu 2015 r. odrzucił skargę kasacyjną KS "Korona" dot. przejęcia przez Miasto na cele inwestycyjne terenu pod budowę parkingu, - uzyskano decyzję o PNB (czerwiec 2015r.), - zawarto aneks nr 3 do umowy z 2013 r. (wrzesień 2015 r.) zmieniający termin zakończenia realizacji umowy do 31.07.2016 r., W I półroczu 2016 r.: - kontynuowano realizację umowy z 2013 r. na budowę parkingu, - zawarto (styczeń) umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej , - zawarto (luty) umowę o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej, - zawarto (marzec) umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży.	Zmiana wprowadzona w I półroczu 2016 r. (zmiana zakresu rzeczowego oraz zmniejszenie środków) Uchwałą Nr XLVIII/874/16 RMK w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu), w postaci prawa własności nieruchomości GMK działek ewidencyjnych nr 375/2, 375/5 obr. 13 Podgórze do spółki Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. w celu realizacji programu parkingowego, spowodowała , iż parking Korona będzie realizowany przez spółkę Miejska Infrastruktura.
1.3.2.26	GS/RRO/SA1.1 Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych Cel: Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	Wydział Skarbu Miasta	2000	2021	Zadanie realizowane od 2000 r. Ogółem pozyskano na rzecz Gminy Miejskiej Kraków ok. 70 działek oraz udziały w 59 działkach o łącznej pow. ok. 12,5674 ha gruntów i nieruchomości. W I półroczu 2016 r.: - oczekiwanie na zakończenie postępowań sądowych oraz założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości mających być przedmiotem nabycia, - prowadzone są rozmowy w sprawie nabycia działki o powierzchni 0,0798 ha pod korytarz transportowy - Piastowska-Głowackiego-ul. Weissa.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu.
1.3.2.27	GS/OID/ST2.1 Rozbudowa węzła Ofiar Katyń w Krakowie Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2010	2017	Do końca roku 2015 wypłacono: - odszkodowania wynikające z 25 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowań wydanych przez Wojewodę Małopolskiego, - odszkodowania użytkownikom Rodzinnego Ogrodu Działkowego, na podstawie umów z 24 kwietnia 2013 r. W I półroczu 2016 r.: - wypłacono odszkodowania wynikające z 4 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydanych przez Wojewodę Małopolskiego.	Zmiany w WPF wprowadzone w I półroczu 2016 r. nie wpłynęły na realizację odszkodowań w latach następnych. Zgodnie z aktualnym harmonogramem, ujętym w uchwale w sprawie WPF, sukcesywną wypłatę odszkodowań zaplanowano w latach 2016-2017.
1.3.2.28	GS/OID/ST2.4 Budowa Trasy Łągiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łągiewniki") wraz z linią tramwajową Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2006	2022	Do końca roku 2015 wypłacono odszkodowania wynikające z 40 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydanych przez Starostę Krakowskiego. W I półroczu 2016 r.: - wypłacono odszkodowania wynikające z 5 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydanych przez Starostę Krakowskiego (w tym z 2 ostatecznych decyzji wydanych w 2015 r.)	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na przedsięwzięciu. Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF, sukcesywną wypłatę odszkodowań zaplanowano w latach 2016-2022.
1.3.2.29	GS/OID/ST6.2 Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2008	2016	Do końca roku 2015 wypłacono odszkodowania wynikające z 281 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydanych przez Prezydenta Miasta Krakowa i Starostę Krakowskiego. W I półroczu 2016 r.: - wypłacono odszkodowania wynikające z 9 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydanych przez Prezydenta Miasta Krakowa i Starostę Krakowskiego (w tym z 4 ostatecznych decyzji wydanych w 2015 r.)	Zmiany w WPF wprowadzone w I półroczu 2016 r. nie wpłynęły na realizację odszkodowań w latach następnych. Zgodnie z aktualnym harmonogramem, ujętym w uchwale w sprawie WPF, w roku bieżącym zaplanowano zakończenia realizacji odszkodowań.
1.3.2.30	GS/OID/ST7.2 Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7) Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości	Wydział Skarbu Miasta	2005	2017	Do końca roku 2015 wypłacono odszkodowania wynikające z 9 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydanych przez Starostę Krakowskiego. W I półroczu 2016 r.: - nie podjęto żadnych działań - wypłata odszkodowań wynikających z ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania została zakończona, pozostałe postępowania odszkodowawcze znajdują się obecnie na etapie wszczęcia (m.in. ze względu na konieczność ustalenia stron postępowania).	Zmiany w WPF wprowadzone w I półroczu 2016 r. spowodowały przesunięcie planowanego zakończenia realizacji odszkodowań z roku 2016 na rok 2017 oraz zmniejszenie planowanego kosztu brutto przedsięwzięcia.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2016 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2016 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2.31	GS/OID/ST8.2 Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości</i>	Wydział Skarbu Miasta	2006	2017	Do końca roku 2015 wypłacono odszkodowania wynikające z 36 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydanych przez Starostę Wielickiego. W I półroczu 2016 r.: - wypłacono odszkodowanie wynikające z 1 ostatecznej decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydanej przez Starostę Wielickiego w 2013 r.	Zmiany w WPF wprowadzone w I półroczu 2016 r. nie wpłynęły na realizację odszkodowań w latach następnych. Zgodnie z aktualnym harmonogramem, ujętym w uchwale w sprawie WPF, sukcesywną wypłatę odszkodowań zaplanowano w latach 2016-2017.
1.3.2.32	GS/OID/ST8.3 Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości</i>	Wydział Skarbu Miasta	2013	2017	Do końca roku 2015 wypłacono odszkodowania wynikające z 5 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydanych przez Starostę Krakowskiego. W I półroczu 2016 r.: - nie podjęto żadnych działań - Starosta Krakowski prowadzi postępowania, w których zachodzi konieczność ustalenia spadkobierców po stronach uprawnionych do uzyskania odszkodowania.	Zmiany w WPF wprowadzone w I półroczu 2016 r. spowodowały przesunięcie planowanego zakończenia realizacji odszkodowań z roku 2016 na rok 2017
1.3.2.33	ZIKIT/ST8.4/07 Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II <i>Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pielgrzymów i użytkowników Centrum Jana Pawła II</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2007	2016	- uzyskano komplet ostatecznych decyzji administracyjnych: o SU (kwiecień 2008 r.), o ULK (kwiecień 2009 r.), o PNB (maj 2010 r.), o ZRID (maj 2010 r.), - opracowano kompletną dokumentację projektową (2009 r.) dla układu drogowego zapewniającego obsługę komunikacyjną obszaru Centrum, - zrealizowano (2011 r.) budowę I etapu inwestycji w zakresie: budowy dwóch połączeń z układem ulic istniejących, tj. połączenia z ulicą Herberta o długości ok. 0,2 km i szerokości 7 m oraz połączenia z ulicą Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia o długości ok. 0,2 km i szerokości 7 m; budowy skrzyżowania typu małe rondo o średnicy zewnętrznej 33 m i jezdni o szerokości 5 m; budowy chodników, ciągów pieszo - rowerowych, ścieżek rowerowych, kanalizacji sanitarnej i opadowej, oświetlenia ulicznego; przebudowy sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej oraz wykonania zieleni, - rozliczono finansowo (2012 r.) roboty wykonane w latach 2010 - 2011 (budowa układu drogowego zapewniającego obsługę komunikacyjną obszaru Centrum Jana Pawła II - etap I), - zawarto (czerwiec 2014 r.) umowę na Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej do Działania 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej Schemat B Małopolskiego Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dla projektu - Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II, - zawarto (lipiec 2014 r.) umowę z Zarządem Województwa Małopolskiego dotyczącą przygotowania indywidualnego projektu kluczowego w ramach MRPO na lata 2007-2013 dla projektu pn. Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II - etap II, - zawarto (październik 2014 r.) umowę na Obsługę komunikacyjną Centrum Jana Pawła II - etap II w zakresie realizacji układu dróg, mostu i kładki pieszo - rowerowej na rzece Wildze w systemie: * "wybuduj" zgodnie z decyzją o ZRID - faza I: wykonanie całego układu drogowego za wyjątkiem odcinków wykonywanych w oparciu o konieczną do uzyskania zamienną decyzję o ZRID, * "zaprojektuj i wybuduj" zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym - faza II: most przez rzekę Wilgę z dojazdami, kładka pieszo-rowerowa na rzece Wildze, włączenie ulicy Marcika do projektowanego układu komunikacyjnego Centrum Jana Pawła II oraz budowa drogi o długości ok. 250 m, - uzyskano (czerwiec 2015 r.) decyzje o: * ZRID dla zamierzenia pn. budowa przedłużenia drogi gminnej klasy „D” (ul. Marcika) do drogi gminnej klasy L (km 0+000.00 - km 0+161.62) wraz z kanalizacją deszczową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznych, * PNB dla budowy kładki pieszo-rowerowej na rzece Wildze wraz z kanalizacją deszczową oraz przebudową sieci elektroenergetycznych, * zmianie decyzji o ZRID z 2010 r. dla budowy układu dróg gminnych klasy "L" wraz z rozbudową jezdni zachodniej ul. Herberta jako drogi powiatowej klasy "GP" i zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego w zakresie zmiany projektu obiektu mostowego na rzece Wildze i projektu układu drogowego oraz o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu ZRID dla rozbudowy drogi gminnej klasy "L" w km 0-007,57 - km 0+161,62 - zawarto (lipiec 2015 r.) z Zarządem Województwa Małopolskiego - "Instytucją Zarządzającą MRPO" umowę o dofinansowanie Projektu Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II ze środków UE w ramach MRPO na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej Schemat B: Drogi w miastach na prawach powiatu (okres realizacji Projektu od 16.02.2012 r. do 30.11.2015 r.). - spisano (listopad 2015 r.) protokół odbioru końcowego fazy I II, - uzyskano (listopad 2015 r.) decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, - uzyskano (kwiecień 2015 r.) decyzję o PNB dla budowy kładki dla pieszych na rzece Wildze wraz z oświetleniem i odwodnieniem w rejonie ul. Siostry Faustyny i ul. Motarskiego w Krakowie wydaną na wniosek Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się" (realizacja poza projektem unijnym), - zawarto (październik 2015 r.) umowę na budowę kładki dla pieszych na rzece Wildze wraz z oświetleniem i odwodnieniem w rejonie ul. Siostry Faustyny i ul. Motarskiego w Krakowie, W I półroczu 2016 r.: - kontynuowano realizację umowy z 2015 r. na budowę kładki dla pieszych na rzece Wildze wraz z oświetleniem i odwodnieniem w rejonie ul. Siostry Faustyny i ul. Motarskiego (realizacja poza Projektem unijnym), - zawarto (czerwiec) umowę na budowę czterech słupów oświetleniowych wraz z siecią zasilającą.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian. Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF, zakończenie realizacji zadania przewidziane jest w 2016 r.
1.3.2.34	GS/OID/ST8.4 Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II <i>Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla pielgrzymów i użytkowników Centrum Jana Pawła II</i>	Wydział Skarbu Miasta	2007	2017	Do końca 2014 roku wypłacono odszkodowania ustalone w 3 ostatecznych decyzjach o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydanych przez Starostę Krakowskiego. W I półroczu 2016 r.: - wypłacono 1 ostateczną decyzję ustalającą odszkodowanie, - sukcesywnie wydawane będą kolejne decyzje Starosty Krakowskiego.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian. Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF, sukcesywna wypłata odszkodowań planowana w latach 2016-2017.
1.3.2.35	GK/ST10.1/11 Budowa przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Balickiej <i>Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej, jako szybkiego i bardziej komfortowego środka transportu, co spowoduje zmniejszenie liczby osób korzystających z pojazdów indywidualnych i tym samym ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne.</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2016	<i>Działania prowadzone przez PKP PLK SA przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartego w 2011 r. Porozumienia.</i> - PKP PLK S.A. uzyskało (wrzesień 2015 r.) decyzję o pozwoleniu na użytkowanie z rygiem natychmiastowej wykonalności dla zakresu objętego finansowaniem miny Miejskiej Kraków.	URMK Nr XLIV/791/16 z 25.05.2016 r. wprowadzono zadanie do WPF w kwotę limitu wydatków w 2016 r. - 672 600 zł niezbędną do rozliczenia umowy z PKP PLK S.A. (na etapie zawierania umowy koszty do poniesienia przez GMK określone zostały szacunkowo). Wprowadzona w I półroczu 2016 r. zmiana nie ma wpływu na harmonogram realizacji przedsięwzięcia - zadanie zostanie rozliczone w 2016 r.
1.3.2.36	BZ/Z1.1/15 Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT) <i>Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów</i>	Biurowo ds. Ochrony Zdrowia	2015	2019	W 2015 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB na nadbudowę Budynku Głównego dla Bloków Operacyjnych. Przebudowano i wyposażono pomieszczenia dla potrzeb Pracowni Mikrobiologii, Centralnej Sterylizatorni i Punktu Zbiorczego Bielizny Czystej i Brudnej. Realizacja przedsięwzięcia planowana w II półroczu 2016 r.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2016 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2016 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2.37	BZ/Z1.1z/16 Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) <i>Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów</i>	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2015	2019	W 2015 r. zakupiono: tomograf komputerowy z wyposażeniem dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej; sterylizator plazmowy z wyposażeniem dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni; zestaw do prób wysiłkowych dla potrzeb Oddziału Kardiologii, 3 szt. testerów aparatury medycznej dla potrzeb Działu Aparatury Medycznej; 3 szt. kardiomonitorów dla potrzeb Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej; 2 szt. elektrokardiografów dla potrzeb Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endoskopii oraz stanowisko do resuscytacji noworodka dla potrzeb Oddziału Noworodków i Wcześnieńskich z Intensywnej Terapii. Realizacja przedsięwzięcia planowana w II półroczu 2016 r.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.38	MOPS/W1.18/14 Przystosowanie lokali w obiekcie na os. Teatralnym na potrzeby pomieszczeń biurowych MOPS <i>Cel: Zapewnienie warunków lokalowych komórkom organizacyjnym MOPS</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2016	W 2014 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o PNB oraz opracowano koncepcję architektoniczną. W 2015 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB. Wykonano roboty budowlane I etapu: przebudowano instalację wod.-kan., elektryczną, c.o., podjazd dla niepełnosprawnych, dostosowano budynek do wymogów ppoż., wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano instalacje teletechniczne, w tym alarmową i roboty budowlane uzupełniające. Rozpoczęto wykonanie robót budowlanych II etapu. W I półroczu 2016 r. wykonano roboty budowlane II etapu obejmujące malowanie ścian, montaż gniazd komputerowych i elektrycznych, czujek alarmowych, odbojnic i drzwi wewnętrznych oraz ułożenie wykładzin. Zakończono rozliczenie finansowe.	Przystosowano lokale w obiekcie na os. Teatralnym 24 na potrzeby pomieszczeń biurowych MOPS.
1.3.2.39	MOPS/W1.19/15 Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Krakowie przy ul. Ptaszyckiego 6 <i>Cel: Realizacja celów wychowawczych Stowarzyszenia SIEMACHA</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2022	Zarządzeniem Nr 1082/2016 PMK z 29.04.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2016 r. wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Wydłużono lata realizacji zadania.
1.3.2.40	MOPS/W1.23/15 Przebudowa lokalu w budynku na os. Szkolnym 35 na potrzeby realizacji zadań pomocy społecznej <i>Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2016	W 2015 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB. W I półroczu 2016 r. uzyskano decyzję o PNB. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji wrzesień 2016 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2016 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.41	SO/W1.24/15 Rozbudowa i optymalizacja aplikacji Nawikus dla potrzeb wdrożenia w Urzędzie Miasta Krakowa <i>Cel: Usprawnienie przeprowadzania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych</i>	Wydział Spraw Społecznych	2015	2016	W 2015 r. rozbudowano aplikację Nawikus o nowe funkcjonalności oraz dostosowano system do działania we wszystkich wydziałach obsługujących konkursy ofert dla organizacji pozarządowych. Przeprowadzono szkolenia sprawdzające nowe funkcjonalności systemu oraz dokonano przeniesienia modyfikacji do wersji produkcyjnej z wersji demo. Przeprowadzono pełne testy na systemie oraz wprowadzono Konkurs na porady prawne w celu sprawdzenia poprawności wersji. Na bieżąco zgłaszano poprawki i uzupełnienia, które zostały wprowadzone przez wykonawcę. W I półroczu 2016 r. przyjęto plan modernizacji systemu oraz przygotowano projekt umowy na kontynuację rozbudowy i wdrożenie aplikacji Nawikus dla potrzeb Urzędu Miasta Krakowa. W wyniku negocjacji rozszerzono zakres modernizacji o dwie pozycje. Zadanie będzie realizowane w trzech etapach.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.42	MOPS/W1.26/15 Przebudowa części piwnic w budynku przy ul. Makuszyńskiego 19a w Krakowie z przeznaczeniem na pomieszczenia reintegracji zawodowej i społecznej w formie zajęć praktycznych <i>Cel: Przystosowanie istniejącej infrastruktury do realizacji działań związanych z reintegracją zawodową i społeczną klientów MOPS</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2016	W 2015 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB i wykonano I etap robót budowlanych obejmujących roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, izolację fundamentów, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, instalację wod.-kan., instalację elektryczną, oraz demontaż schodów wewnętrznych metalowych. W I półroczu 2016 r. kontynuowano przebudowę budynku. Realizowane są prace związane z II etapem obejmującym roboty elektryczne, montaż drzwi wewnętrznych oraz roboty posadzkowe.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.43	MOPS/W1.28/16 Przebudowa lokalu na os. Krakowiaków 2 w Krakowie na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej <i>Cel: Zapewnienie pomieszczeń biurowych dla komórek organizacyjnych MOPS</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2016	W I półroczu 2016 r. zawarto umowy: - na pełnienie nadzoru inwestorskiego, - na opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2016 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.44	DPS-HE/W1.31/16 Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora <i>Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej</i>	Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2	2016	2 022	W I półroczu 2016 r. zawarto umowy: - na pełnienie nadzoru inwestorskiego, - na ekspertyzę geotechniczną podłoża gruntowego pod budynkiem Pawilonu Artysty Seniora. Uzyskano pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2016 r. wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Wydłużono lata realizacji przedsięwzięcia.
1.3.2.45	ZBK/W4.1/14 Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych <i>Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych</i>	Zarząd Budynków Komunalnych	2014	2018	W 2014 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych w budynkach przy ul. Kutrzeby 4, ul. Strzelców 15, ul. Nałkowskiego 1, ul. Kamedulska 70, ul. Cerchów 5. Wykonano 22 m pomostu łączącego wejścia do budynku przy ul. Kutrzeby 4 oraz wybudowano szyb windy i zamontowano urządzenie dźwigowe dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych w budynku komunalnym przy ul. Tetmajera 2. W 2015 r. zlikwidowano bariery architektoniczne w budynkach komunalnych, w tym: - wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych do budynków komunalnych przy ulicy: Strzelców 15, Nałkowskiego 1, Kamedulskiej 70, - Cerchów 5 - zamontowano przenośnik schodowy na 1 biegu schodowym; - wykonano aktualizację dokumentacji projektowej budowy szybu windowego wraz z montażem urządzenia dźwigowego w budynku komunalnym na os. Na Stoku 1; - wybudowano szyb windy i zamontowano 4 przystankową windę osobową ze sterowaniem impulsowym, dostosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych przy budynku przy ul. Stoczniovców 7; - wykonano pomost do wejścia do budynku komunalnego przy ul. Pachoskiego 12; - przebudowano sanitariat i dostosowano go do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku na os. Szkolnym 9. W I półroczu 2016 r. zawarto umowę na likwidację barier architektonicznych w budynku przy ul. Pachoskiego 12, z terminem realizacji lipiec 2016 r. - trwają roboty budowlane. Ogłoszono zamówienie publiczne na likwidację barier architektonicznych w budynku na os. Na Stoku 1. Trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na likwidację barier architektonicznych w budynku przy ul. Lenartowicza 14.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2016 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.46	ZIKIT/W4.2/16 Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych <i>Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2018	W I półroczu 2016 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB dla przebudowy przejścia podziemnego, z terminem realizacji listopad 2016 r.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2016 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2016 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2.47	WI/B1.1/14 Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta <i>Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta</i>	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2014	2016	W 2015 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ULICP. W I półroczu 2016 r. uzyskano prawomocną decyzję o ULICP.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.48	KMPSP/B1.2/15 Komenda Miejska PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 - przebudowa placu manewrowego <i>Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców miasta</i>	Komenda Miejska PSP	2015	2017	W 2015 r. opracowano i zaktualizowano kosztorys wraz z przedmiarem. Rozpoczęto przebudowę placu manewrowego, wykonano kanalizację. W I półroczu 2016 r. kontynuowano roboty budowlane w oparciu o umowy zawarte w 2015 r. Wykonano: - sieć c.o., energoelektryczną i gazową; - wizualizację miejsc parkingowych na placu manewrowym. Rozpoczęto prace związane z wzmocnieniem podłoża wraz z wymianą nawierzchni.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.49	ZIKIT/T1.9/13 Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2013	2020	W 2013 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji -listopad 2014 r. Opracowano koncepcję odwodnienia oraz koncepcję rozbudowy ul. Czajna od ul. Rząckiej do dz. nr 103/30 obr. 60 Podgórze wraz z infrastrukturą techniczną. Uzyskano opinię o niewymagalności uzyskania decyzji o ŚU. Uzyskano pozwolenie wodnoprawne. Zakończono konsultacje społeczne. W I półroczu 2016 r. kontynuowano opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID i o PNB.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.50	ZIKIT/T1.14/05 Przebudowa ul. Królowej Jadwigi <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2005	2020	W 2007 r. przebudowano odcinek drogi wraz z infrastrukturą od ul. Na Wierchowinach do ul. Jesionowej - dł. ok 670 m. W 2008 r. opracowano podziały geodezyjne dla V etapu. W 2009 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU. W 2010 r. uzyskano decyzję o ŚU. W 2012 r. zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego z terminem realizacji - listopad 2013 r. W 2013 r. wykonano dokumentację projektową. W 2014 r. uzyskano decyzję o PNB na wykonanie wylotu kanalizacji opadowej w ul. Korbutowej. Wykonano wylot oraz ciąg pieszo-rowerowy o dł. 17 m. Rozpoczęto opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID na etap VI. Złożono kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID na etap V. W 2015 r. uzyskano decyzję o ZRID na etap V w zakresie rozbudowy ul. Korbutowej. W I półroczu 2016 r. kontynuowano opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla (etap V). Złożenie wniosku na rozbudowę ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Tandosa (etap VI) jest możliwe dopiero po uzyskaniu decyzji o ZRID na etap V.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.51	ZIKIT/T1.29/06 Przebudowa Rynku Podgórskiego <i>Cel: Poprawa estetyki i atrakcyjności turystycznej miasta</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2016	W 2013 r. wykonano program funkcjonalno-użytkowy. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji - maj 2016 r. i rozpoczęto roboty budowlane. W 2015 r. wykonano roboty budowlane. W I półroczu 2016 r. zgłoszono inwestycję do odbioru końcowego.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2016 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.52	ZIKIT/T1.30/10 Rozbudowa ul. Wrony <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2010	2023	W 2010 r. zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę ulicy: etap I - na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Chlebicznej z terminem realizacji - wrzesień 2011 r., etap II - na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej z terminem realizacji - listopad 2011 r. Z przyczyn niezależnych od projektantów nie mogły być wykonane zakresy rzeczowe umów. W 2015 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji - luty 2017 r. W I półroczu 2016 r. kontynuowano prace projektowe.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2016 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.53	ZIKIT/T1.31/11 Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczniaków, Gipsowa <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2020	W I półroczu 2016 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji przebudowy ulic z terminem realizacji listopad 2016 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2016 r. spowodowały wcześniejsze przystąpienie do realizacji przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.54	ZIKIT/T1.32/08 Przebudowa ul. Borkowskiej <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2008	2022	W 2012 r. wykonano koncepcję. Zgodnie z WPF zaplanowano realizację przedsięwzięcia w latach 2018-2022.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.55	ZIKIT/T1.33/09 Przebudowa ul. Zbrojarzy <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2009	2020	W latach 2009-2010 opracowano dokumentację projektową. Zgodnie z WPF zaplanowano realizację przedsięwzięcia w latach 2019-2020.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.56	ZIKIT/T1.34/RR Przebudowa ul. Zdunów <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2018	2021	Zgodnie z WPF zaplanowano realizację przedsięwzięcia w latach 2018-2021.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.57	ZIKIT/T1.35/06 Rozbudowa ul. Mochaniec <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2021	W 2007 r. opracowano koncepcję rozbudowy ulicy. Zgodnie z WPF zaplanowano realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2021.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2016 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2016 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2.58	ZIKIT/T1.51/11 Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2029	W 2012 roku podpisano umowę koncesji. W 2013 r. wykonano 34 wiaty przystankowe, podłączono do sieci 20 wiat. W ramach zrealizowanej umowy na rozbudowę systemu roweru miejskiego zainstalowano 230 rowerów, zamontowano moduły KMK Bike 47 szt., terminale stacji 17 szt., system wizualny, tj. naklejki na rowery i stacje. W 2014 r. dokonano odbioru 2 wiat (koncesja z 2012 r.), w październiku zawarto umowę na budowę wiat przystankowych na terenie miasta w trybie koncesji. W 2015 r. wykonano 76 wiat przystankowych. W I półroczu 2016 r. wykonano 50 wiat w, tym 29 wymieniono a 21 powstało w nowych lokalizacjach. Zgodnie z WPF zaplanowano realizację przedsięwzięcia do 2029 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2016 r. wpłynęły na zwiększenie zakresu robót o budowę 1 wiaty przystankowej. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.59	ZIKIT/T1.83/14 Rozbudowa ul. Siewnej na odcinku od al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana - Jabłonna <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2014	2018	W 2014 r. złożono kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID. W 2015 r. uzyskano ostateczną decyzję o ZRID, zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych oraz rozpoczęto roboty budowlane. W I półroczu 2016 r. rozbudowano ulicę.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.60	ZIKIT/T1.85/14 Przebudowa ul. Przewóz <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2014	2018	W 2014 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych. W 2015 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych i rozpoczęto budowę. W I półroczu 2016 r. kontynuowano roboty budowlane.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2016 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.61	ZIKIT/T1.89/10 Przebudowa ul. Lubockiej <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2010	2016	W 2011 r. uzyskano decyzje o PNB na wylot kanalizacji deszczowej oraz przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych. W 2014 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych - I etap z terminem realizacji - grudzień 2015 r. i rozpoczęto przebudowę ulicy. W 2015 r. kontynuowano roboty budowlane. W I półroczu 2016 r. kontynuowano roboty budowlane.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.62	ZIKIT/T1.104/15 Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2018	W 2015 r. opracowano koncepcję oraz program funkcjonalno-użytkowy na rozbudowę ul. Taklińskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zakopiańską i ul. Dębskiego na odcinku o dł. 190 m wraz z odwodnieniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia. W I półroczu 2016 r zawarto aneks do umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla budowy połączenia drogowego ul. Taklińskiego z planowanym przystankiem SKA z terminem realizacji - czerwiec 2017 r. - trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.63	GK/T1.105/15 Budowa połączenia ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradą obwodnicą Krakowa poprzez węzeł Mirowski <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta</i>	Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2017	W 2014 r. zawarto umowę z Wojewodą Małopolskim o współrealizacji zadania z terminem zakończenia w 2017 r. W 2015 r. wypłacono część dotacji. Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2016 r.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.64	ZIKIT/T1.106/15 Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2019	W 2015 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o ZRID z terminem realizacji - sierpień 2016 r, złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Realizacja zadania planowana w II półroczu 2016 r.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.65	ZIKIT/T1.110/15 Przebudowa ul. Wiślniej <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2016	W 2015 r. przebudowano ulicę. Rozliczenie finansowe planowane w II półroczu 2016 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2016 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.66	ZIKIT/T1.111/15 Przebudowa ul. św. Anny <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2016	W 2015 r. przebudowano ulicę. Rozliczenie finansowe planowane w II półroczu 2016 r.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.67	ZIKIT/T1.112/09 Rozbudowa ul. Domagały <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2009	2018	W 2013 r. uzyskano decyzję o ZRID. W 2015 r. rozpoczęto wykonanie robót budowlanych. W I półroczu 2016 r. kontynuowano roboty budowlane.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.68	ZIS/T1.113/15 Budowa nowej ul. Kolnej <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta</i>	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2015	2018	W 2015 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID. W I półroczu 2016 r. opracowano aktualizację projektu.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.69	ZIKIT/T1.115/15 Rozbudowa ul. Lubostron <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2018	W 2015 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych i rozpoczęto budowę. W I półroczu 2016 r. kontynuowano roboty budowlane.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.70	ZIKIT/T1.116/15 Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2017	W 2015 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. W I półroczu 2016 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.71	ZIKIT/T1.117/15 Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do ZSOI nr 4 <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2017	W 2015 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji - marzec 2016 r. W I półroczu 2016 r. zawarto aneks do umowy zmieniający termin uzyskania decyzji o ZRID na październik 2016 r.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2016 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2016 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2.72	ZIKIT/T1.119/15 Budowa połączenia drogowego ul. Ostatniej z ul. Mogiłą <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2016	W 2015 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy. W I półroczu 2016 r. rozpoczęto wykonanie robót budowlanych.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.73	ZIKIT/T1.125/16 Przebudowa ul. Glinik <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2018	W I półroczu 2016 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji - maj 2017 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2016 r. wpłynęły na realizację przedsięwzięcia poprzez zmianę wysokości środków finansowych w poszczególnych latach. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.74	ZIKIT/T1.126/RR Przebudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2018	2019	Uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XLIV/791/16 z 25.05.2016 r. zmieniono nazwę i lata realizacji przedsięwzięcia. Będzie ono realizowane pod nr ZIKIT/T1.166/16.	W I półroczu 2016 r. Uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XLIV/791/16 z 25.05.2016 r. zmieniono nazwę przedsięwzięcia, która będzie realizowana pod nowym nr ZIKIT/T1.166/16
1.3.2.75	ZIKIT/T1.166/16 Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2019	W I półroczu 2016 r. Uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XLIV/791/16 z 25.05.2016 zmieniono nr i nazwę przedsięwzięcia (poprzednio pod nr ZIKIT/T1.126/RR Przebudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy). Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2016 r.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.76	ZIKIT/T1.132/15 Rozbudowa ul. Wroblela <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2017	W 2013 r. uzyskano decyzję o ZRID. W I półroczu 2016 r. wykonano I etap robót budowlanych - odcinek od ul. Śliwiaka do ul. Rącznej.	W I półroczu 2016 r. rozszerzono zakres całkowity przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.77	ZIKIT/T1.136/15 Rozbudowa ul. Golikówka boczna na odcinku od ul. Golikówka do ul. Mały Płaszów <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2016	W 2011 r. Uzyskano decyzję o ZRID. W 2015 r. opracowano program funkcjonalno użytkowy. W I półroczu 2016 r. zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji - październik 2016 r.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.78	ZIKIT/T1.138/08 Budowa połączenia drogowego ul. Reduta na odcinku od ul. ks. Janczarza do ul. Powstańców <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2008	2018	W 2008 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ULD. W 2009 r. uzyskano decyzje o ULD - decyzję unieważniono. W 2011 r. opracowano projekt budowlany. W 2012 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID. W 2013 r. uzyskano decyzję o ZRID. W 2014 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji - styczeń 2018 r. i rozpoczęto wykonanie robót budowlanych. W 2015 r. kontynuowano roboty budowlane. W I półroczu 2016 r. kontynuowano roboty budowlane - rozbudowano ulicę na odcinku od ul. Sabaty do ul. Janczarza.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.79	ZIKIT/T1.139/15 Tor motocyklowo - samochodowy w Krakowie <i>Cel: Upowszechnienie prozdrowego stylu życia mieszkańców Miasta</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2017	W 2015 r. Ogłoszono zamówienie publiczne na zaprojektowanie toru. Ze względu na brak obsługi komunikacyjnej nie zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja przedsięwzięcia w II połowie 2016 r.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia nie gwarantuje jego planowego wykonania zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.80	ZIKIT/T1.143/16 Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2018	W I półroczu 2016 r. opracowano regulamin konkursu.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.81	ZIKIT/T1.145/16 Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa - ul. Tyniecka <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2018	W I półroczu 2016 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego z terminem realizacji - sierpień 2016 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2016 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.82	ZIKIT/T1.154/16 Rozbudowa ul. Witkowskiej <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2018	W I półroczu 2016 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji - sierpień 2017 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.83	ZIKIT/T1.155/16 Rozbudowa ul. Chylińskiego <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2018	W I półroczu 2016 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji sierpień 2017 r. i koncepcji z terminem realizacji październik 2016 r.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.84	ZIKIT/T1.156/16 Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2018	W I półroczu 2016 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji - czerwiec 2017 r.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.85	ZIKIT/T1.158/16 Rozbudowa ul. Koziennickiej <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2020	W I półroczu 2016 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji z terminem realizacji - listopad 2016 r.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2016 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2016 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2.86	ZIKIT/T1.161/16 Budowa chodnika przy ul. Mochnaniec <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	Zgodnie z WPF zaplanowano realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2018.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.87	WI/U1.1/10 Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie <i>Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie</i>	Wydział Inwestycji	2010	2027	W 2014 r. rozpoczęto roboty budowlane - wykonano studnie fundamentowe dla I etapu budowy spopieliarni zwłok. W 2015 r. wykonano monitoring przyrodniczy dla terenu przyległego do budowy "Natura 2000" i terenu budowy. Zakończono realizację I etapu inwestycji. Wybudowano budynek spopieliarni zwłok z 2 piecami kremacyjnymi. Zagospodarowano teren - wykonano: ogrodzenie - 180 m, bramę wjazdową, drogę wewnętrzną - 100 m, 5 miejsc postojowych, zieleńce. W I półroczu 2016 r. uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie dla I etapu inwestycji - spopieliarni zwłok. Rozpoczęto realizację etapu II inwestycji, tj. budowę budynku administracyjnego wraz z częścią ceremonialną o łącznej powierzchni ok. 720 m ² .	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2016 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.88	WS/O1.1/11 Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej. <i>Cel: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne</i>	Wydział Kształtowania Środowiska	2011	2022	W 2011 r. Rada Miasta Krakowa podjęła Uchwałę Nr XIV/147/11 z dnia 11.05.2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa, która po uwzględnieniu zastrzeżeń ze strony RIO weszła w życie 14.09.2011 r. W 2012 r. przeprowadzono nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej dla: -likwidacji palenisk węglowych i kotłowni węglowych, -podłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, -zainstalowania odnawialnych źródeł energii. Zawarto 298 umów o udzielenie dotacji celowej, na podstawie, których Gmina Miejska Kraków przekazała środki finansowe na rzecz 296 beneficjentów. W 2013 r. kontynuowano nabory wniosków o udzielenie dotacji celowej jw. Udzielono dotacji 727 beneficjentom. W 2014 r. kontynuowano nabory wniosków o udzielenie dotacji celowej jw. Udzielono dotacji 1808 beneficjentom. W 2015 r. kontynuowano nabory wniosków o udzielenie dotacji celowej jw. Udzielono dotacji 1554 beneficjentom. W I półroczu 2016 r. dokonano naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej dla: -likwidacji palenisk węglowych i kotłowni węglowych, -podłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej. Zawarto z beneficjentami 1 466 umów o udzielenie dotacji celowej.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2016 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dalsza realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od stopnia zaangażowania podmiotów prawnych i osób fizycznych składających wnioski na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska.
1.3.2.89	WS/O1.2/11 Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła <i>Cel: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne</i>	Wydział Kształtowania Środowiska	2011	2022	W latach 2011-2014 zadanie było realizowane w ramach zadania programowego pn. Zadania związane z ograniczeniem emisji w Krakowie. W 2015 r. dokonano naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na zainstalowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła, udzielono dotacji 73 beneficjentom. W pierwszym półroczu 2016 r. zawarto z beneficjentami 38 umowy o udzielenie dotacji celowej.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2016 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dalsza realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od stopnia zaangażowania podmiotów prawnych i osób fizycznych składających wnioski na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska.
1.3.2.90	ZZM/O1.3/09 Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich <i>Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.</i>	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2017	Realizacja zadania planowana w II półroczu 2016 r. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi po przekazaniu dokumentacji projektowej, przygotowanej w ramach zadania ZIKIT/O1.3/14, którego realizatorem jest ZIKIT.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2016 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dalsza realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od terminu przekazania dokumentacji projektowej przez ZIKIT.
1.3.2.91	ZIKIT/O1.3/09 Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich <i>Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2009	2016	W 2009 r. wybudowano pomnik Erazma Jerzmanowskiego wraz zagospodarowaniem terenu zielonego. W 2012 r. przeprowadzono roboty budowlane w zakresie: iluminacji oraz zagospodarowania terenu wokół pomnika Erazma Jerzmanowskiego. Złożono wniosek o wydanie decyzji o WZ oraz przeprowadzono inwentaryzację fontanny wraz z oceną stanu technicznego. W 2013 r. uzyskano decyzję o WZ: dot. przebudowy istniejącej fontanny na terenie Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich wraz z infrastrukturą techniczną i budową pompowni oraz rewitalizacji parku. Zawarto umowę na opracowywanie dokumentacji projektowej przebudowy parku z terminem realizacji - październik 2014 r. W 2015 r. - kontynuowano opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB w oparciu o umowę z 2013 r. Realizacja zadania planowana w II półroczu 2016 r.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.92	ZZM/O1.8/RR Budowa Parku Dębnickiego - część C <i>Cel: Promowanie zdrowego trybu życia</i>	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2019	Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2018-2019.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.93	ZIS/O1.9/RR Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim w Krakowie <i>Cel: Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej i promowanie zdrowego trybu życia</i>	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2019	2021	Opracowano na zlecenie Towarzystwa Strzeleckiego „Bractwo Kurkowe” dokumentację projektową, która wymaga aktualizacji. W 2008 r. uzyskano pozwolenie na budowę. Teren obejmujący realizację zadania nie należy do Gminy Miejskiej Kraków. Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2019-2021.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Z uwagi na problemy prawne związane z własnością terenu dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia nie gwarantuje jego planowego wykonania, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.94	ZBK/O1.21/14 Przebudowa systemów ogrzewania w budynkach komunalnych - likwidacja palenisk węglowych <i>Cel: Likwidacja źródeł niskiej emisji w budynkach komunalnych</i>	Zarząd Budynków Komunalnych	2014	2018	W 2014 r. zlikwidowano 106 szt. palenisk węglowych w wybranych budynkach komunalnych oraz 1 kotłownią lokalną, w tym: 35 szt. palenisk węglowych i kotłownię poprzez podłączenie do miejskiej sieci ciepłej, 15 szt. palenisk węglowych poprzez zamianę na ogrzewanie gazowe, 56 szt. palenisk węglowych poprzez zamianę na ogrzewanie elektryczne. W 2015 r. zlikwidowano 35 palenisk węglowych w wybranych lokalizacjach. Zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji - marzec 2016 r. W I półroczu 2016 r. zmieniono numer i nazwę zadania na: ZBK/O1.66/14 Likwidacja źródeł niskiej emisji – zmiana ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2016 r. wpłynęły na realizację przedsięwzięcia.
1.3.2.95	ZBK/O1.66/14 Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK <i>Cel: Likwidacja źródeł niskiej emisji w budynkach i lokalach w zasobach ZBK</i>	Zarząd Budynków Komunalnych	2014	2018	W I półroczu 2016 r. zawarto 82 umowy na wykonanie robót budowlanych. W trakcie realizacji roboty budowlane - zlikwidowano 32 paleniska węglowe.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2016 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.96	ZZM/O1.22/14 Zagospodarowanie Parku Duchackiego <i>Cel: Promowanie zdrowego trybu życia</i>	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2019	Realizacja zadania planowana w II półroczu 2016 r. Rozpoczęcie robót budowlanych w 2017 r., po przekazaniu dokumentacji projektowej, przygotowanej w ramach zadania ZIKIT/O1.22/14.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2016 r. wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dalsza realizacja zadania uzależniona jest od terminu przekazania dokumentacji projektowej przez ZIKIT.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2016 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2016 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2.97	ZIKIT/O1.22/14 Zagospodarowanie Parku Duchackiego <i>Cel: Promowanie zdrowego trybu życia</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2014	2016	W 2014 r. opracowano koncepcję rewitalizacji zespołu dworsko-parkowego na Woli Duchackiej przy ul. Estońskiej. Złożono wniosek o wydanie decyzji o WZ. W 2015 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji - wrzesień 2016 r. W I półroczu 2016 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ULICP (konieczność uzyskania decyzji o ULICP zamiast decyzji o WZ).	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2016 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.98	ZIKIT/O1.23/RR Stabilizacja osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego <i>Cel: Promowanie zdrowego trybu życia</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	W 2012 r. opracowano dokumentację projektową stabilizacji osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego. W 2013 r. uzyskano decyzję o PNB. Rozpoczęto roboty budowlane dot. I etapu tj. wzmocnienia gruntu pod skarpią oraz odbudową osuniętych fragmentów i podbudowy ścieżki pieszo-rowerowej. W 2014 r. zakończono roboty budowlane I etap, w tym wykonano: roboty ziemne - 15 632 m ³ , wzmocniono podłoże geokratami - 7 580 m ² , teokratami - 1 904 m ² oraz palami na dł. 1 446 m, splantowano skarpy - 2 105 m ² . Ułożono: nawierzchnię bitumiczną - 863 m ² , korytka ściekowe - 371 m, podbudowę z kruszywa - 1 002 m ² oraz kanał pcv Ø 200 o dł. 89 m. Zgodnie z WPF zaplanowano realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2018.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.99	ZZM/O1.24/14 Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta</i>	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2017	Realizacja przedsięwzięcia planowana w II półroczu 2016 r. po przekazaniu dokumentacji projektowej, przygotowanej w ramach zadania ZIKIT/O1.24/14.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2016 r. wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dalsza realizacja zadania uzależniona jest od terminu przekazania dokumentacji projektowej przez ZIKIT.
1.3.2.100	ZIKIT/O1.24/14 Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2014	2017	W 2014 r. wykonano roboty budowlane I etap, w tym: nawierzchnię z kostki brukowej o pow. 3 954 m ² , zamontowano ławki parkowe - 62 szt., kosze na śmieci - 34 szt., oprawy oświetleniowe LED - 4 szt., ułożono kabel o dł. 150 m. W 2015 r. rozpoczęto II etap zagospodarowania parku, w tym: dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe, wykonano linarium wraz z nawierzchnią bezpieczną. W I półroczu 2016 r. kontynuowano roboty budowlane II etapu.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.101	ZZM/O1.25/14 Zagospodarowanie Parku Ratuszowego <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta</i>	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2017	Realizacja przedsięwzięcia planowana w II półroczu 2016 r.. Rozpoczęcie robót budowlanych w 2017 r., po przekazaniu dokumentacji projektowej, przygotowanej w ramach zadania ZIKIT/O1.25/14.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2016 r. wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dalsza realizacja zadania uzależniona jest od terminu przekazania dokumentacji projektowej przez ZIKIT.
1.3.2.102	ZIKIT/O1.25/14 Zagospodarowanie Parku Ratuszowego <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2014	2016	W 2014 r., opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Zagospodarowano Park Ratuszowy I etap, w tym wykonano: alejki z płyt chodnikowych - 1 521 m ² , nawierzchnię z kostki klinkierowej - 55 m ² , zamontowano ławki parkowe - 21 szt. oraz kosze na śmieci - 21 szt. W 2015 r. rozpoczęto etap II zagospodarowania parku, w tym: wybudowano ciągi piesze o pow. 3 357 m ² , zagospodarowano zielenią na obszarze o pow. 488 m ² , wykonano instalację elektryczną o dł. 150 m, zamontowano 148 szt. opraw oświetleniowych, zamontowano ławki - 55 szt., zamontowano elementy małej architektury - 16 szt., zamontowano kosze na śmieci - 26 szt. W 2016 r. zakończono finansowanie robót budowlanych wykonanych w 2015 r.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.103	ZZM/O1.28/14 Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta</i>	Zarząd Zieleni Miejskiej	2014	2016	W 2014 r. opracowano dokumentację projektową na zagospodarowanie części działki nr 373/9 obr. 14 Krowodrza przy ul. Kościuszki. Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych. W 2015 r. uzyskano decyzję o PNB na kompleksowe zagospodarowanie skweru. Wykonano i zamontowano instalację artystyczną, w zakres której wchodzi element określający nazwę skweru, studnia głębinowa oraz figura lajkonika z napędem elektrycznym. Realizacja przedsięwzięcia planowana w II półroczu 2016 r..	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2016 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.104	ZIKIT/O1.30/14 Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa <i>Cel: Promowanie zdrowego trybu życia</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2014	2016	W 2014 r. posadowiono toalety w lokalizacjach: ul. Strzelców, Rondo Kocmyrzowskie, Hala Targowa (u zbiegu ulic: Daszyńskiego oraz Metalowców). W 2015 r. zawarto umowę o dofinansowanie projektu w ramach środków NFOŚiGW. Dostarczono 3 toalety publiczne wolnostojące podwójne. Wybudowano toaletę wraz z infrastrukturą techniczną na Rondzie Mogiłskim. W I półroczu 2016 r. opracowano dokumentację projektową i uzyskano ostateczną decyzję o PNB dla posadowienia toalet przy al. Focha i Młynówce Królewskiej. W trakcie opracowania materiały do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB dla pozostałych lokalizacji.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.105	ZIKIT/O1.32/14 Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV <i>Cel: Ograniczenie emisji CO2</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2014	2016	W 2014 r. rozpoczęto opracowanie materiałów przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie pilotażowej modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy Stare Miasto i Krowodrza wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV. W 2015 r. zawarto umowę o dofinansowanie projektu w ramach środków NFOŚiGW. Ogłoszono zamówienie publiczne na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa. W I półroczu 2016 r. rozpoczęto prace związane z wymianą opraw oświetleniowych.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2016 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.106	ZZM/O1.34/14 Modernizacja Skateparku na terenie Parku Jordana <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta</i>	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2016	W 2015 r. uzyskano pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków na modernizację skateparku oraz przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych. W I półroczu 2016 r. zawarto umowę na modernizację Skateparku na terenie Parku Jordana z terminem realizacji - czerwiec 2016 r. i rozpoczęto wykonanie robót budowlanych.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2016 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.107	WI/O1.38/15 Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej 3 <i>Cel: Poprawa warunków bytowych bezdomnych zwierząt</i>	Wydział Inwestycji	2015	2016	W 2015 r. przebudowano Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej 3 w zakresie modernizacji kotłowni gazowej. Rozpoczęto przebudowę lecznicy dla zwierząt o pow. użytkowej 228 m ² . W I półroczu 2016 r. uzyskano decyzję o PNB na przebudowę Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Dokończono budowę lecznicy dla zwierząt, obecnie na ukończeniu są prace związane z zagospodarowaniem terenu.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2016 r. wpłynęły na realizację przedsięwzięcia - rozszerzono zakres inwestycji. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.108	ZZM/O1.39/15 Park Zakrzówek <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta</i>	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2019	W 2015 r. Zarządzeniem Nr 2485/2015 PMK z 14.09.2015 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. W I półroczu 2016 r. zawarto umowę dotyczącą organizacji międzynarodowego konkursu architektoniczno-budowlanego na opracowanie koncepcji zagospodarowania obszaru Zakrzówka z terminem realizacji - wrzesień 2106 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2016 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.109	GK/O1.48/15 Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV <i>Cel: Ograniczenie emisji CO2</i>	Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2016	W 2015 r. z uwagi na nieprzedłożenie przez AGH do akceptacji i rozliczenia faktur za przeprowadzone roboty, nie przekazano pierwszej transzy dofinansowania, kwoty przewidzianej w 2015 r. Realizacja przedsięwzięcia planowana w II półroczu 2016 r..	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2016 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2016 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2016 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2.110	ZM/O1.50/14 Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta</i>	Zarząd Zieleni Miejskiej	2014	2018	W 2014 r. opracowano aktualizację koncepcji rewaloryzacji parku wraz z infrastrukturą techniczną oraz inwentaryzacją zieleni i gospodarką zieleni na obszarze parku o pow. 8,3 ha. W 2015 r. zarządzeniem nr 1670 PMK z dnia 30.06.2015 r. zadanie wycofano z budżetu Miasta. Dalszą realizację zadania w latach 2016-2018 r. zaplanowano pod nową nazwą: "Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty" W I półroczu 2016 r. podpisano umowę na wykonanie koncepcji rewitalizacji i modernizacji Parku Bednarskiego z opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2016 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.111	ZIKIT/O1.62/16 Oświetlenie parku Wyspiańskiego <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2017	W I półroczu 2016 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji - listopad 2016 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2016 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.112	WS/O2.6/13 Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych" <i>Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych</i>	Wydział Kształtowania Środowiska	2013	2022	W 2013 r. Rada Miasta Krakowa podjęła Uchwałę Nr LXXX/1223/13 w sprawie przyjęcia programu ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla Miasta Krakowa pod nazwą "Krakowski program małej retencji wód opadowych" która weszła w życie w sierpniu 2013 r. W 2014 r. dokonano naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na: - zakup i montaż urządzeń będących elementami systemu deszczowego do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych, - modernizację istniejącej instalacji w celu podłączenia jej do systemu deszczowego. Udzielono dotacji 57 beneficjentom. W 2015 r. zatwierdzono 74 wnioski beneficjentów uprawnionych do dotacji oraz 53 umowy o dofinansowanie dla beneficjentów. W I półroczu 2016 r. zatwierdzono 98 wniosków beneficjentów uprawnionych do dotacji oraz zawarto 79 umów o dofinansowanie dla beneficjentów.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.113	ZIKIT/O2.7/13 Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański <i>Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2013	2017	W 2014 r. uzyskano decyzję o PNB. W 2015 r. organ II instancji uchylił decyzję o PNB w części dotyczącej umocnienia rowu. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych - I etap i rozpoczęto wykonanie robót budowlanych. W I półroczu 2016 r. kontynuowano roboty budowlane I etapu. W trakcie opracowania materiały do złożenia wniosku o wydanie dodatkowej decyzji o PNB dla części uchylonej.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.114	WI/M1.4/14 Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fredry <i>Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście</i>	Wydział Inwestycji	2014	2022	W 2014 r. opracowano mapę sytuacyjno-wysokościową terenu przeznaczonego pod budowę mieszkań komunalnych. Zgodnie z WPF zaplanowano realizację przedsięwzięcia w latach 2018-2022.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.115	WI/M1.5/16 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie <i>Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście</i>	Wydział Inwestycji	2016	2020	W I półroczu 2016 r. zawarto umowę na zaprojektowanie i budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z terminem realizacji listopad 2020 r. Rozpoczęto opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB i decyzji o ZRID.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.116	WI/M1.6/14 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów <i>Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście</i>	Wydział Inwestycji	2014	2016	W 2014 r. zawarto umowę na zaprojektowanie i budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z terminem realizacji maj 2016 r. Zagospodarowano plac budowy, zorganizowano zaplecze, rozpoczęto roboty ziemne. W 2015 r. wykonano stan surowy zamknięty budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 48 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 1 867 m ² i kubaturze 8 712 m ³ wraz z przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi. W I półroczu 2016 r. zakończono budowę i przekazano budynek do użytkowania.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Zadanie zakończone - wykonane zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.117	WI/M1.7/14 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza <i>Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście</i>	Wydział Inwestycji	2014	2020	W 2014 r. zawarto umowę na zaprojektowanie i budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z terminem realizacji luty 2017 r. Opracowano koncepcję urbanistyczno-architektoniczną budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych. W 2015 r. wybrano koncepcję urbanistyczno-architektoniczną budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. W I półroczu 2016 r. opracowano projekt budowlany budynków.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.118	ZEO/E1.7/12 Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych</i>	Zespół Ekonomiki Oświaty	2012	2020	W 2012 r. wykonano termomodernizację dla: Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 55, Szkoły Podstawowej nr 64, Szkoły Podstawowej nr 93, Szkoły Podstawowej nr 144, Gimnazjum nr 9, Gimnazjum nr 13, Szkoły Podstawowej nr 109, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 6, Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji, Zespołu Szkół Łączności. W 2013 r. opracowano audyt energetyczny dla 29 placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej nr 36, Szkoły Podstawowej nr 37, Szkoły Podstawowej nr 43, Szkoły Podstawowej nr 80, Szkoły Podstawowej nr 82, Szkoły Podstawowej nr 85, Szkoły Podstawowej nr 86, Szkoły Podstawowej nr 88, Szkoły Podstawowej nr 97, Szkoły Podstawowej nr 111, Szkoły Podstawowej nr 113, Szkoły Podstawowej nr 114, Szkoły Podstawowej nr 123, Szkoły Podstawowej nr 126, Szkoły Podstawowej nr 129, Szkoły Podstawowej nr 153, Szkoły Podstawowej nr 155, Gimnazjum nr 7, Gimnazjum nr 24, X Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 9, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 17, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53, Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej, Bursy nr 3, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży, oraz opracowano audyty efektywności ekologicznej dla 22 placówek: Szkoły Podstawowej nr 22, Szkoły Podstawowej nr 25 i Gimnazjum nr 21, Szkoły Podstawowej nr 38, Szkoły Podstawowej nr 55, Szkoły Podstawowej nr 85, Szkoły Podstawowej nr 97, Szkoły Podstawowej nr 107, Szkoły Podstawowej nr 114, Szkoły Podstawowej nr 153, X Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 18, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 - szkoła, Zespołu Szkół Geodezyjno - Drogowych i Gospodarki Wodnej, Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2, Młodzieżowego Domu Kultury, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży. Opracowano dokumentację	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2016 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2016 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2016 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
					projektową dla 5 obiektów oświatowych. W 2014 r. opracowano audyt energetyczny dla X Liceum Ogólnokształcącego i Młodzieżowego Domu Kultury. Opracowano dokumentację projektową dla 7 obiektów oświatowych: Szkoły Podstawowej nr 29, Szkoły Podstawowej nr 38, Szkoły Podstawowej nr 85, Szkoły Podstawowej nr 114, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11, Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2, Młodzieżowego Domu Kultury. Wykonano termomodernizację dla: Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22, Szkoły Podstawowej nr 25 i Gimnazjum nr 21, Szkoły Podstawowej nr 29, Szkoły Podstawowej nr 97, Szkoły Podstawowej nr 114, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2. W 2015 r. opracowano dokumentację projektową dla: Gimnazjum nr 7, ul. Jachowicza 5, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 17, ul. Fredry 65-71, Szkoły Podstawowej nr 86, os. Jagiellońskie 18, Szkoły Podstawowej nr 123, ul. Okólna 16. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano niezbędne decyzje dla: Szkoły Podstawowej nr 82, os. Kalinowe 17, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2, os. Teatralne 35. Wykonano termomodernizację w: Szkole Podstawowej nr 82, os. Kalinowe 17, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2, Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2, os. Teatralne 35, Szkole Podstawowej nr 85, os. Złotego Wieku 4. W I półroczu 2016 r. zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych dla: Gimnazjum nr 7, Szkoły Podstawowej nr 86, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 17, Szkoły Podstawowej nr 123. Zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB dla Młodzieżowego Domu Kultury ul. Reymonta.	
1.3.2.119	ZEO/E1.9/06 Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych</i>	Zespół Ekonomiki Oświaty	2006	2016	W 2010 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB. W 2012 r. wykonano aktualizację dokumentacji projektowej. W 2013 r. złożono kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB uwzględniający wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytków. W 2014 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji - marzec 2015 r. Rozpoczęto roboty budowlane. W 2015 r. rozbudowano przedszkole o cztery oddziały o pow. zabudowy 687 m ² , powierzchnii użytkowej 611 m ² i kubaturze 3 182 m ³ . Zakupiono pierwsze wyposażenie do nowo wybudowanej części przedszkola. W I półroczu 2016 r. zakończono modernizację starego budynku - powierzchnia przebudowana 510 m ² - oraz zawarto umowę na zakup pierwszego wyposażenia.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.120	ZEO/E1.20/09 Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7, ul. Czarnogórska 14 <i>Cel: Poprawa warunków dla rozwoju kultury, sportu i rekreacji</i>	Zespół Ekonomiki Oświaty	2009	2021	W 2009 r. opracowano materiały do wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej. W 2010 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB. W 2011 r. opracowano dokumentację wykonawczą wraz z kosztorysami. W 2012 r. zrezygnowano z realizacji zadania Uchwałą nr LXI/885/12 z dnia 21.11.2012 r. W I półroczu 2016 r. zawarto umowę na aktualizację materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2016 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.121	ZEO/E1.25/14 Budowa przedszkola na os. Kliny - Zachód <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych</i>	Zespół Ekonomiki Oświaty	2014	2016	W 2014 r. opracowano materiały przetargowe i ogłoszono zamówienie publiczne na zaprojektowanie i budowę przedszkola. W 2015 r. Zawarto umowę na zaprojektowanie i wybudowanie przedszkola, uzyskano ostateczną decyzję o PNB. W I półroczu 2016 r. wykonano stan surowy zamknięty, trwają roboty budowlane.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.122	ZEO/E1.26/14 Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych</i>	Zespół Ekonomiki Oświaty	2014	2016	W 2014 r. zaadaptowano pomieszczenia w: Gimnazjum nr 13, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3. W 2015 r. opracowano dokumentację projektową na adaptację pomieszczeń na oddziały przedszkolne dla: Szkoły Podstawowej nr 29, Szkoły Podstawowej nr 48, Szkoły Podstawowej nr 117, Szkoły Podstawowej nr 124, Szkoły Podstawowej nr 137, Szkoły Podstawowej nr 142, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 52, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2. Przystosowano pion żywieniowy na potrzeby utworzonych oddziałów przedszkolnych przy ul. Mackiewicza 15: zamontowano drzwi ppoż., zdezynfekowano pion żywieniowy, wymieniono posadzkę na wykładzinę o pow. 100 m ² w stołówce. Zakupiono pierwsze wyposażenie. Zaadaptowano pomieszczenia na oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 124 i Szkole Podstawowej nr 138. W I półroczu 2016 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 52.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.123	ZEO/E1.27/14 Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych</i>	Zespół Ekonomiki Oświaty	2014	2017	W 2014 r. uzyskano decyzję o PNB na rozbudowę szkoły. W 2015 r. rozpoczęto rozbudowę szkoły, w tym wykonano stan surowy otwarty dobudowanej części przedszkola. W pierwszym półroczu 2016 r. kontynuowano roboty budowlane - wykonano izolację i ocieplenie ścian fundamentowych starego budynku i sali gimnastycznej, wykonano tynki na starym budynku (elewacja frontowa i boczna).	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.124	WI/E1.28/16 Modernizacja budynku przy ul. Kaczeńcowej 7 na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych</i>	Wydział Inwestycji	2016	2017	Realizacja przedsięwzięcia planowana w II półroczu 2016 r.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.125	ZIS/E1.31/15 Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych</i>	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2014	2018	W 2014 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB. W 2015 r. rozpoczęto budowę sali gimnastycznej, wykonano stan surowy zamknięty sali o pow. 605 m ² wraz z zapleczem i łącznikiem o funkcji dydaktycznej o pow. 1 071 m ² . W I półroczu 2016 r. kontynuowano budowę sali gimnastycznej - wykonano ok. 95% prac, zakończono realizację infrastruktury zewnętrznej - wybudowano 24 miejsca parkingowe, drogę dojazdową o pow. 276 m ² , zagospodarowano teren zielony.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2016 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.126	ZEO/E1.34/14 Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6 <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych</i>	Zespół Ekonomiki Oświaty	2014	2017	W 2014 r. opracowano materiały do wniosku o wydanie decyzji o PNB. W 2015 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB. Wykonano rozbiórkę 6-ściu budynków mieszkalno-gospodarczych, uporządkowano teren. W I półroczu 2016 r. uzyskano ostateczną zamienną decyzję o PNB.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2016 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2016 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2.127	ZEO/E1.35/09 Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera 20 <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych</i>	Zespół Ekonomiki Oświaty	2009	2017	W 2009 roku uzyskano ostateczną decyzję o ULICP. W 2010 roku złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB. W 2012 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB. W 2015 r. zaktualizowano dokumentację projektową. Rozpoczęto rozbudowę budynku, w tym: uporządkowano teren pod budowę przedszkola, wycięto drzewa i krzewy, wykonano przebudowę sieci energetycznej. W I półroczu 2016 r. zweryfikowano dokumentację projektową i ogłoszono zamówienie publiczne na budowę przedszkola.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.128	ZEO/E1.38/15 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych</i>	Zespół Ekonomiki Oświaty	2015	2021	W 2015 r. uzyskano ostateczną decyzję o ULICP. W I półroczu 2016 r. uzyskano prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.129	ZEO/E1.40/15 Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych</i>	Zespół Ekonomiki Oświaty	2015	2017	W 2015 r. zaktualizowano dokumentację projektową. Zmodernizowano i dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych trzy sanitariaty. W I półroczu 2016 r. zweryfikowano dokumentację projektową i ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.130	SCKM/E1.41/15 Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych</i>	Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży	2015	2018	W 2015 r. rozpoczęto modernizację placówki - wykonano szyb windy oraz wykonano prace wykończeniowo-odtworzeniowe w sanitariatach. W I półroczu 2016 r. rozstrzygnięto przetarg na modernizację dachu.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.131	ZEO/E1.43/15 Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych</i>	Zespół Ekonomiki Oświaty	2015	2017	W 2015 r. opracowano dokumentację projektową na wykonanie drogi ppoż. do siedziby ZEO oraz na dostosowanie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 do wymogów ppoż. Dostosowano budynek Przedszkola nr 6 do wymogów ppoż. W I półroczu 2016 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB oraz zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.132	SOSW 1/E1.44/13 Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 do wymogów przeciwpożarowych <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych</i>	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1	2013	2016	W 2013 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2014 r. opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję o PNB. W 2015 r. częściowo dostosowano budynek do wymogów ppoż. W I półroczu 2016 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2016 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.133	ZIS/E1.49/16 Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46 - budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych</i>	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2016	2018	W I półroczu 2016 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.134	ZEO/E1.65/15 Szkoła Podstawowa nr 65, ul. Golikówka 52 - rozbudowa <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych</i>	Zespół Ekonomiki Oświaty	2015	2016	W 2015 r. zawarto umowę na zaprojektowanie i rozbudowę szkoły podstawowej z terminem realizacji - sierpień 2016 r. W I półroczu 2016 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB. Rozpoczęto realizację robót budowlanych.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.135	OSM-B/E1.66/15 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 - modernizacja <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych</i>	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia	2015	2017	W 2015 r. zaadaptowano poddasze na indywidualne sale lekcyjne muzyków o łącznej pow. 36 m ² . Opracowano dokumentację projektową na modernizację budynku i łazienek oraz budowę szybu windowego. W I półroczu 2016 r. ogłoszono zamówienie publiczne na modernizację budynku szkoły.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.136	ZEO/E1.83/16 Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych</i>	Zespół Ekonomiki Oświaty	2016	2021	Realizacja przedsięwzięcia planowana w II półroczu 2016 r.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.137	ZEO/E1.84/16 Szkoła Podstawowa Nr 53, ul.Skośna 8 - rozbudowa <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych</i>	Zespół Ekonomiki Oświaty	2016	2019	W I półroczu 2016 r. uzyskano prawomocną decyzję o ULICP i zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.138	MDK-BE/E1.86/16 Zagospodarowanie skweru wokół filii Młodzieżowego Domu Kultury im. K.I. Gałczyńskiego przy ul. Na Wrzosach wraz z budową letniej sceny <i>Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta</i>	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Beskidzka 30	2016	2017	W I półroczu 2016 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ULICP i PNB.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.139	ZIS/S1.90/16 Budowa sali gimnastycznej - Szkoła Podstawowa nr 32, ul. Królowej Jadwigi 58 <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych</i>	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2016	2018	Realizacja przedsięwzięcia planowana w II półroczu 2016 r.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.140	ZIS/S1.92/16 Budowa sali gimnastycznej przy ZSOI nr 6, os. Na Stoku 52 <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych</i>	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2016	2018	Realizacja przedsięwzięcia planowana w II półroczu 2016 r.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.141	ZIS/S1.11/11 Budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21 <i>Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy</i>	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2011	2021	Zgodnie z WPF zaplanowano realizację przedsięwzięcia w latach 2018-2021.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2016 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2016 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2.142	ZIS/S1.14/11 Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7 <i>Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy</i>	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2011	2019	Zgodnie z WPF zaplanowano realizację przedsięwzięcia w latach 2018-2019.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.143	ZIS/S1.23/14 Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4 - budowa basenu <i>Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy</i>	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2014	2016	W 2014 r. rozpoczęto budowę basenu krytego wraz z zapleczem. W 2015 r. wykonano: roboty budowlane wewnątrz hali krytego basenu o wymiarach 25 m x 16 m i kubaturze 6 520 m ³ (podłoga, okładziny, ścianki działowe), montaż niecki basenowej, jacuzzi. Wykonano instalacje wewnętrzne: wod.-kan., c.o., elektryczne, wentylacyjne. Zainstalowano kolektory słoneczne. Rozpoczęto zagospodarowanie terenu (chodniki, zieleń). W I półroczu 2016 r. zakończono budowę: hali krytego basenu o kubaturze 6 520 m ³ wraz z sześciotorową niecką basenową o wym. 25 m x 16 m i głębokości 120 cm - 180 cm (ruchome dno), gabinetem rehabilitacji, jacuzzi. Ponadto zakończono budowę: bieżni poliuretanowej 119 m x 5 m wraz ze skocznia w dal, placu zabaw 45 m ² wraz z wyposażeniem (ścianka wspinaczkowa, huśtawki ławki), parkingu na 16 miejsc w tym 2 dla osób niepełnosprawnych, chodników i placów o łącznej pow. 540 m ² . Rozpoczęto zakup i montaż pierwszego wyposażenia.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.144	ZIS/S1.24/14 VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych</i>	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2014	2018	W 2014 r. opracowano dokumentację projektową oraz materiały do zamówienia publicznego na budowę hali sportowej wraz z zapleczem szatniowo-socjalnym, trybunami i zagospodarowaniem terenu. W 2015 r. przygotowano plac budowy (dokonano rozbiórki istniejących chodników, wycięto drzewa i krzewy). Rozpoczęto budowę hali sportowej (wykonano wykopy pod fundamenty). W I półroczu 2016 r. zakończono wykonywanie ław i stóp fundamentowych pod przyszłą halę sportową. Rozpoczęto roboty związane z wykonaniem zbrojenia-szalowania, betonowania ścian i słupów żelbetonowych hali.	W pierwszym półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.145	ZIS/S1.46/RR Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus <i>Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy</i>	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2019	Zgodnie z WPF zaplanowano realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2019.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.146	ZIS/S1.49/15 Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych</i>	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2014	2018	W 2014 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB. W 2015 r. zmieniono jednostkę realizującą inwestycję. Przygotowano plac budowy, rozpoczęto roboty budowlane. W I półroczu 2016 r. wykonano roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe. Rozpoczęto roboty fundamentowe hali (zbrojenie, betonowanie, izolacja fundamentów).	Zmiany wprowadzone w pierwszym półroczu 2016 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.147	ZIS/S1.59/16 Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądnicanka) <i>Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców</i>	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2016	2017	W I półroczu 2016 r. wykonano audyt energetyczny budynków zaplecza stadionu. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja złożonych ofert.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.148	ZIS/S1.65/16 Przebudowa boisk w Parku Krowoderskim <i>Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców</i>	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2016	2018	W I półroczu 2016 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 31.10.2016 r.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.149	ZIS/S1.66/16 Budowa oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla klubu sportowego Hutnik przy ul. Ptaszyckiego <i>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.</i>	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2016	2017	Realizacja przedsięwzięcia planowana w II półroczu 2016 r.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.150	ZIS/S1.69/16 Rewitalizacja boiska przy ZSO 53, ul. Stawowa <i>Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych</i>	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2016	2017	Zgodnie z WPF zaplanowano realizację przedsięwzięcia w 2017 r.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.151	ZIS/K1.9/13 Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi <i>Cel: Ratowanie zabytku przed degradacją</i>	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2013	2017	W 2013 r. złożono kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB. W 2014 r. uzyskano decyzję o PNB, rozpoczęto rewitalizację i adaptację centralnej części dawnej strzelnicy garnizonowej (etap I) - rozebrano drewniany budynek strzelnicy i poddano zabiegom konserwatorskim. W 2015 r. zakończono konserwację i rewitalizację elementów drewnianych dawnej strzelnicy garnizonowej o kubaturze 6 015 m ³ (etap I). Wykonano roboty budowlane (etap II) tj.: - odbudowę centralnej części nadziemnej, - podpiwniczenie części centralnej i wschodniej, - rewitalizację skrzydła zachodniego i wschodniego strzelnicy wraz z zadaszeniem (stan surowy otwarty). Wykonano instalację odgromową części centralnej oraz częściowo instalacje wodne. W I półroczu 2016 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych etap II - odbudowę skrzydła wschodniego i zachodniego dawnej strzelnicy garnizonowej o powierzchni 756 m ² i kubaturze 6 015 m ³ z wykorzystaniem zrewitalizowanych elementów drewnianych z terminem realizacji - maj 2017 r. Trwają roboty budowlane.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2016 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.152	ZBK/K1.12/15 Rewaloryzacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury "Kliny" <i>Cel: Ratowanie zabytku przed degradacją</i>	Zarząd Budynków Komunalnych	2015	2017	W 2015 r. nie zrealizowano zakresu finansowego i rzeczowego zadania, ponieważ wykonawca, z którym została zawarta umowa na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB dla rewitalizacji Fortu, nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy. W związku z powyższym ZBK odstąpił od umowy z winy wykonawcy. W I półroczu 2016 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji - sierpień 2016 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2016 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2016 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2016 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2.153	KD/K2.7/15 "Thesaurus Cracoviensis" - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja budynku na cele muzealne wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta</i>	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2015	2016	W 2015 r. zaadaptowano budynek dwukondygnacyjny wraz z piwnicami i poddaszem o łącznej pow. 3356 m ² na cele muzealne (magazyn zbiorów, kompleks pracowni konserwatorskich, stanowiska digitalizacji zbiorów, sala konferencyjna). W I półroczu 2016 r. rozpoczęto zakup pierwszego wyposażenia - mebli biurowych i magazynowych oraz ich montaż.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2016 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.154	WI/K2.8/15 Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta</i>	Wydział Inwestycji	2015	2017	W 2015 r. wykonano aktualizację dokumentacji projektowej adaptacji nieruchomości na Muzeum Podgórze. Rozpoczęto roboty budowlane wewnątrz obiektu o pow. całkowitej 1 259 m ² i pow. użytkowej 884 m ² . Rozebrano dach oficyny, odkryto mury oficyny do dalszej konserwacji. Wykonano fundamenty pod windę i przewiązkę. W I półroczu 2016 r. kontynuowano roboty budowlane w zakresie adaptacji budynku na cele muzealne.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.155	KD/K2.9/16 Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO <i>Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta</i>	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2016	2018	Realizacja zadania planowana w II półroczu 2016 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2016 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.156	IT/A1.1/99 System informatyczny UMK <i>Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK</i>	Wydział Informatyki	1999	2026	Zadanie w realizacji ciągłej obejmuje modernizację i rozbudowę Systemu informatycznego (SI) UMK poprzez zakup i wdrożenie nowych aplikacji i licencji, rozbudowę aplikacji wchodzących w skład SI UMK oraz w zakresie modernizacji i rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2016 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.157	GD/A1.2/14 Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej <i>Cel: Polepszenie jakości usług publicznych</i>	Wydział Geodezji	2014	2017	W 2014 r. zakupiono licencję określającą sposób naliczania opłat za korzystanie z PZGiK, 8 licencji komercyjnych ArcGIS i rozszerzono licencję V-System. Zakupiono 27 stacji graficznych. W 2015 r. zawarto umowę na dostarczenie i wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego do prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) wraz z infrastrukturą informatyczną, migracją i dostosowaniem danych z bazy PZGiK z terminem realizacji - maj 2017 r. W ramach umowy wykonano analizę przedwdrożeniową i zrealizowano I etap umowy obejmujący rozpoczęcie opracowania wersji roboczej programu do prowadzenia PZGiK. Zakupiono i wdrożono licencję dotyczącą przeliczania współrzędnych i transformacji plików wektorowych dla potrzeb PZGiK oraz MSiP. Zakupiono infrastrukturę informatyczną: 6 stacji graficznych, 6 szt. skanerów, serwer i projektor. W I półroczu 2016 r. w ramach realizacji II etapu umowy na zakup i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia, udostępniania i aktualizowania baz danych PZGiK dokonano odbioru programu pn. Zintegrowany System Obsługi Zasobu - w wersji produkcyjnej, trwa wdrożenie oprogramowania w Wydziale Geodezji i dostosowanie go do wymagań określonych w warunkach technicznych. Złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie zadania ze środków unijnych. Zawarto umowę na rozbudowę funkcjonalności aplikacji Internetowy Serwer Danych Przestrzennych z terminem realizacji - grudzień 2016 r.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.158	OR/A1.4/10 Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków <i>Cel: Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne</i>	Wydział Organizacji i Nadzoru	2010	2022	W 2010 r. zawarto umowę na dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych. W 2011 r. prowadzono postępowanie przetargowe, w związku z licznymi zapytaniami nie wyłoniono wykonawcy. W 2012 r. zawarto umowę na Budowę i Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych(SEUP) w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków z terminem realizacji - listopad 2013 r. Opracowano analizę przedwdrożeniową i rozpoczęto analizę i implementację usług publicznych i procedur wewnętrznych w UMK i w MJO. Zakupiono i zainstalowano sprzęt komputerowy niezbędny do wdrożenia projektu. W 2013 r., w związku z niewywiązywaniem się wykonawcy ze zobowiązań umownych, UMK odstąpił od niezrealizowanej przez wykonawcę części umowy, przeprowadzono rozliczenie umowy i naliczono kary umowne. W 2014 r. zawarto umowę na kontynuację realizacji Projektu pn. Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków z terminem realizacji - sierpień 2015 r. W ramach realizacji umowy uzgodniono architekturę całego Systemu i interfejsy graficzne dotyczące całego Projektu. Przeprowadzono analizę usług publicznych i procedur wewnętrznych oraz infrastruktury sprzętowej. Przeprowadzono integrację SEUP z Systemami Dziedzicznymi, do których UMK nie posiada praw autorskich - firmy IMERI SOFTWARE, OTAGO. W 2015 r. kontynuowano realizację umowy na budowę i wdrożenie SEUP, przeprowadzono testy SEUP i dokonano końcowego odbioru systemu. Zawarto 6 umów na integrację SEUP z właścicielami systemów dziedzicznych, do których UMK nie posiada praw autorskich i przeprowadzono integrację SEUP z tymi systemami. W I półroczu 2016 r. trwa wdrażanie SEUP w UMK i MJO, rozpoczęto prace mające na celu przeanalizowanie koniecznych do wykonania aktualizacji we wdrażanym systemie (zmiany procedur wynikające m.in. ze zmian prawa). Rozpoczęto przygotowania do zawarcia umowy uzupełniającej, mającej objąć rozszerzenia SEUP w zakresie Systemów Dziedzicznych.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.159	WI/A1.9/07 Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2 (etap I) <i>Cel: Umieszczenie archiwaliów GMK w jednej lokalizacji</i>	Wydział Inwestycji	2007	2022	W 2009 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB. W 2011 r. rozpoczęto prace ziemne - wykonano makroinwelację terenu. W 2015 r. przeprowadzono aktualizację wykonanej w 2008 r. dokumentacji projektowej na budowę archiwum. Ogłoszono zamówienie publiczne na budowę archiwum. W I półroczu 2016 r. zawarto umowę na przebudowę budynku byłej szkoły na zaplecze biurowe Archiwum oraz na budowę dwóch hal magazynowych z terminem realizacji w 2018 r., zawarto umowę na pełnienie nadzoru autorskiego z terminem realizacji w 2018 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2016 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.160	OU/A1.10/15 Wykonanie klimatyzacji Sali Obrad <i>Cel: Poprawa wymiany powietrza w Sal Obrad</i>	Wydział Obsługi Urzędu	2015	2016	W 2015 r. rozpoczęto wykonanie klimatyzacji, w tym: wykonano instalację zasilania elektrycznego klimatyzacji, zakupiono 6 szt. wewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych, centralę nawiewno-wywiewną z odzyskaniem ciepła i pompę ciepła. W I półroczu 2016 r. wykonano prace na poddaszu związane z przygotowaniem konstrukcji i wzmocnień pod montaż urządzeń klimatyzacyjnych, zainstalowano kanały nawiewne i wywiewne na strychu budynku oraz wykonano maszynownię dla instalacji klimatyzacji wraz z montażem wentylatorów i agregatów chłodniczych.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2016 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.161	ZBK/A1.12/15 Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.</i>	Zarząd Budynków Komunalnych	2015	2017	W 2015 r. wykonano przygotowanie pod 4 przyłącza energetyczne do budynków komunalnych, dla 5 budynków złożono wnioski o przyłączenie poszczególnych lokali do sieci dystrybucyjnej TAURON. Budynek komunalny przy ul. Kantorowickiej 185 podłączono do sieci wod.-kan. - przyłączy o dł. 9 m. Budynki komunalne przy ul. Sadowej 113A i 123 podłączono do sieci wod.-kan. - przyłączy o dł. ok. 100 m. Dla budynku komunalnego przy ul. Zarzeczce 21 opracowano dokumentację dotyczącą wykonania przyłącza kanalizacyjnego. W I półroczu 2016 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej podłączenia budynku przy ul. Sikorki 15 do sieci MPEC z terminem realizacji - listopad 2016 r. Zawarto umowę na utworzenie indywidualnych układów pomiarowych dla lokali w budynku komunalnym przy ul. Kantorowickiej nr 185 z terminem realizacji - wrzesień 2016 r. i ogłoszono zamówienie publiczne na utworzenie indywidualnych układów pomiarowych dla lokali w budynku komunalnym przy ul. Kantorowickiej 229.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2016 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2016 r. znajduje się w <i>Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze</i>)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2016 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2.162	ZBK/A1.13/15 Przebudowa lokali komunalnych <i>Cel: Pozyskanie komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych</i>	Zarząd Budynków Komunalnych	2015	2016	W 2015 r. uzyskano decyzję o PNB na przebudowę lokali komunalnych użytkowych na lokale mieszkalne w budynku komunalnym przy ul. Krzemienieckiej 63. Złożono wniosek o uzyskanie decyzji o PNB na przebudowę lokalu mieszkalnego na użytkowy w budynku komunalnym przy pl. Serkowskiego 10/1. Złożono wniosek o wydanie pozwolenia konserwatorskiego na przebudowę lokalu mieszkalnego na trzy pracownie twórcze w budynku komunalnym przy Rynku Głównym 29/26. Zmodernizowano pomieszczenie kotłowni w budynku przy ul. Kobierzyńskiej 96, przebudowano pomieszczenia strychu na lokal mieszkalny przy ul. Augustiańskiej 18. W I półroczu 2016 r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na przebudowę lokali użytkowych na lokale mieszkalne w budynku komunalnym przy ul. Krzemienieckiej 63.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2016 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.163	ZBK/A1.14/15 Termomodernizacja budynków komunalnych <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców</i>	Zarząd Budynków Komunalnych	2015	2016	W 2015 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB na termomodernizację budynku komunalnego na os. Na Skarpie 60. W I półroczu 2016 r. uzyskano decyzję o PNB i ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego na os. Na Skarpie 60.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.164	KD/K2.20/16 Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT) <i>Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez oszczędność energii i nakładów finansowych.</i>	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2016	2017	W I półroczu 2016 r. opracowano materiały do wniosku o wydanie decyzji o PNB. W trakcie procedowania decyzja o PNB.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2016 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.165	GS/RRO/A2.1 Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta w tym Zakrzówek <i>Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów miasta</i>	Wydział Skarbu Miasta	2007	2026	Do końca 2015 r. w ramach tego zadania pozyskano na rzecz Gminy Miejskiej Kraków 859 działek oraz udziały w 235 działkach o łącznej pow. 72,9764 ha gruntów - pod bieżące inwestycje programowe oraz jako rezerwa dla przyszłych zamierzeń inwestycyjnych. W I półroczu 2016 r. pozyskano na rzecz Gminy Miejskiej Kraków 43 działki oraz udziały w 1 działce o łącznej pow. 31,1057 ha.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.166	GS/OID/A2.2 Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych <i>Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości</i>	Wydział Skarbu Miasta	2009	2026	Do końca 2015 r. na podstawie decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowań wypłacono odszkodowania o łącznej kwocie 40 107 532 zł. W I półroczu 2016 r. wypłacono odszkodowania w kwocie 9 884 477 zł.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2016 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.167	GS/RRO/A2.3 Realizacja roszczeń odszkodowawczych <i>Cel: Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi</i>	Wydział Skarbu Miasta	2010	2026	Do końca 2015 r. wypłacono odszkodowania za działki geodezyjne wydzielone pod drogi gminne i powiatowe oraz za działki faktycznie zajęte pod drogi o łącznej kwocie 42 556 861 zł. W I półroczu 2016 r. wypłacono odszkodowania w kwocie 1 231 212 zł.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.168	Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIKIT <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców</i>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2020	W ramach przedsięwzięcia realizowane są 62 zadania inwestycyjne, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic I - XVIII.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2016 r. wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.169	Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZZM <i>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców</i>	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2018	W ramach przedsięwzięcia realizowane są 22 zadania inwestycyjne, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic I - XVIII.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2016 r. wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.170	Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIS <i>Cel: Poprawa infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom</i>	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2015	2019	W ramach przedsięwzięcia realizowanych jest 5 zadań inwestycyjnych, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic I - XVIII.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.171	Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZEO <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych</i>	Zespół Ekonomiki Oświaty	2013	2018	W ramach przedsięwzięcia realizowanych jest 20 zadań inwestycyjnych, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic I - XVIII.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2015 r. wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.172	ZSP 9/DIW/E-XVIII-4 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Prawocheńskiego 7 - modernizacja kotłowni <i>Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	2015	2016	W 2015 r. opracowano dokumentację projektową modernizacji kotłowni. W I półroczu 2016 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB oraz wysłano zaproszenia do składania ofert na modernizację kotłowni.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.