

Część opisowa

II. Informacja o przebiegu i realizacji zakresów rzeczowych przedsięwzięć ujętych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich Miasta Krakowa - wg stanu na 30.06. 2017 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2017 r. znajduje się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:					
1.a.	wydatki bieżące					
1.b.	wydatki majątkowe					
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:					
1.1.1	wydatki bieżące					
1.1.1.1	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1	2016	2017	Program od początku realizacji przedsięwzięcia zakresu rzeczowego.	
1.1.1.2	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Łączności	2016	2018	W ramach projektu zrealizowano dwutygodniowy staż 10 uczniów w szkole teleinformatycznej w Ostrawie.	
1.1.1.3	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Mechanicznych nr 1	2015	2017	W I półroczu 2017 r. zrealizowane zostały wydatki w kwocie 1.176,00zł. W kwocie 521,00zł na catering podczas uroczystości podsumowującej projekt ERASMUS+ uroczysta gala finałowa połączona z uruchomieniem urządzenia budowanego w ramach projektu przez grupy partnerskie z Polski i Niemiec oraz w kwocie 676,00zł na tablicę reklamową, ulotki i plakaty. Zarządzanie projektem i upowszechnianie jego rezultatów.	Kwota 2878,56 niezrealizowana do końca 2016r. została przekazana do UMK a w roku 2017r. zwiększony został plan wydatków o kwotę 2880,00zł.
1.1.1.4	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Mechanicznych nr 2	2015	2018	1. Gablota na informacje / korytarz, naprzeciwko sali 115/ 2. Stojąca informacyjna tablica korkowa / sala 115 a obecnie pokój nauczycielski/ 3. Smycze z logo szkoły i Erasmusa / gadżety reklamowe na dni otwarte szkoły/ 4. Długopisy z logo szkoły i Erasmusa /gadżety reklamowe na dni otwarte szkoły/ 5. Komputer Dell 6. Kamera Canon + stojak / musieliśmy kupić nową kamerę ,która spełniała parametry techniczne narzucone przez film team/ 7. Pendrive 8. Kredki pastelowe / zostały wręczone jako nagroda rzeczowa dla uczennicy Adrianny Sekuły, która wykonała portrety patronów i innych osób związanych z programem/. 9. Urządzenie do laminowania.	
1.1.1.5	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Mechanicznych nr 3	2015	2018	W m-cu Maja 2017 r grupa 12 uczniów wraz z 2 opiekunami wyjechała na praktyki zawodowe do Niemiec w celu poszerzenia kompetencji zawodowych i zapoznanie się z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami budowy, naprawy i diagnostyki automatycznych skrzyń biegów. Odbyta praktyka w profesjonalnie wyposażonych warsztatach, serwisach samochodowych umożliwiła uczniom zapoznanie się ze standardami i wymogami zagranicznych rynków pracy co znacznie ułatwi im późniejsze staranie się o pracę.	W I półroczu brak zmian rzeczowo-finansowych, które miałyby mieć wpływ na konsekwencje przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych.
1.1.1.6	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Elektrycznych nr 1	2016	2017	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 w pierwszym półroczu 2017 otrzymał plan na realizację kształcenia zawodowego uczniów w branży elektryczno - elektronicznej.	W pierwszym półroczu 2017 nie wystąpiły żadne zmiany w planie. Nie było również wydatków.
1.1.1.7	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Energetycznych	2015	2017	Realizacja zakresu rzeczowego na dzień 31.05.2017r wynosi 167.657,69zł i obejmuje zakup materiałów związanych z wyjazdem, umowy zlecenia, wyjazd 8 osób do Włoch od 22.02.2016r - 04.03.2016r oraz 4 osób do Anglii w okresie 03.07.2016r do 17.07.2016r, 1 osoba do Włoch w okresie 17.07.2016r - 31.07.2016r oraz w roku 2017 : wyjazd do Anglii- 3 osoby w okresie 29.01. do 11.02.2017r, do Włoch w okresie 28.01 do 11.02.2017r - 1 osoba.	Nie było zmian w harmonogramie
1.1.1.8	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	2015	2017	Programu Erasmus+ , umowa POWERVET-2014-1-PL01-KA102-001750 - został złożony raport końcowy.	W I półroczu nie wprowadzono zmian rzeczowo-finansowych do harmonogramu realizacji przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2017 r. znajduje się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1.9	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1	2015	2019	Grupa uczniów z opiekunami była na wymianie szkół w Turynie w terminie od 12.03. - 18.03.2017 r. (zgodnie z harmonogramem). Zarezerwowaliśmy bilety lotnicze i hotele we Włoszech, Wielkiej Brytanii, na Malcie itp. dla dwudziestu jeden nauczycieli, którzy w ramach projektu w miesiącu lipcu i sierpniu odbędą tam szkolenia językowe. Zarezerwowaliśmy bilety lotnicze dla grupy uczniów, którzy odbędą praktyki zawodowe w Hotelach na Cyprze w terminie od 19.09. - 17.10.2017. Grupa uczniów odbyła staż na Malcie, terminie od 24.05 - 20.06.2017 r. (zgodnie z harmonogramem).	Program realizowany jest zgodnie z harmonogramem.
1.1.1.10	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Zawodowych nr 1	2016	2018	Realizacja zakresu rzeczowego od początku przedsięwzięcia na 30 czerwca 2017 roku wynosi 66,90%. Realizacja obejmuje zakup materiałów biurowych, wypłata kieszonkowego dla uczniów oraz opłaty za wyjazd uczniów i opiekunów na staż zagraniczny, szkolenie nauczycieli - opiekunów w ramach programu.	Brak
1.1.1.11	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych	2015	2018	Program realizowany jest zgodnie z przyjętym harmonogramem przedsięwzięcia. W ramach projektu współpracujemy ze szkołami z 7 krajów: Holandia, Francja, Martynika, Włochy, Bułgaria, Grecja i Turcja. W ciągu pierwszego roku odbyły się trzy spotkania w szkołach partnerskich na które wyjechało 14 osób, aby zaprezentować swoje osiągnięcia i podzielić się wiedzą na tematy związane z realizacją treści projektu: IX 2015 odbył się wyjazd do Holandii - Leeuwarden - "Przeciwdziałanie wczesnemu porzuceniu szkoły", II 2016 odbył się wyjazd do Grecji - Sitia "Zmiany jakościowe i ilościowe w porcjach żywieniowych na przestrzeni wieków", V 2016 został odbyty wyjazd do Włoch - Palermo "Tworzenie aplikacji dotyczącej sposobów ograniczenia odpadów, warsztatów "Jak założyć swoją własną firmę". W projekcie pracuje 13 nauczycieli oraz 60 uczniów. Praca podzielona jest na grupy w których pod okiem nauczyciela - lidera wykonywane są poszczególne zadania związane z realizacją projektu. Rozpowszechnianie wiedzy na temat zdrowego stylu życia oraz właściwego odżywiania się, integracja uczestników z różnych krajów, wprowadzanie w życie idei zjednoczonej Europy, doskonalenie umiejętności językowych uczestników. W II 2017 odbył się wyjazd do Holandii - Leeuwarden "An international practical course of tests on proteins, tats and carbohydrates in food". W kwietniu odbyło się spotkanie szkół partnerskich w Krakowie i brało w nim udział 49 osób z zagranicy, 20 uczniów goszczących oraz wielu nauczycieli ZSPM. Goście brali udział w wielu aktywnościach projektowych, takich jak: - zwiedzanie Starego Miasta, Kazimierza i Podgórze, spływ Dunajcem, zwiedzanie zapory i zamku w Niedzicy, wizyta w wytwórni naturalnych soków owocowych Maurer w Zabrzeżu, zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce, wizyta w Fabryce Schindlera. W Tomaszowicach odbyły się warsztaty fotografii kulinarnej, w ramach których zaprezentowano sposoby aranżacji elementów planu zdjęciowego, oświetlenia i doboru parametrów ekspozycji. Program realizowany jest zgodnie z przyjętym harmonogramem przedsięwzięcia. Głównym celem projektu POWER w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych jest rozwój kompetencji zawodowych i kluczowych poprzez realizację działań polegających na mobilności ponadnarodowej. Celem podejmowanych działań jest poprawa jakości działań edukacyjnych w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz ich lepszego dopasowania do potrzeb rynku pracy. Współpraca w ramach „Partnerstw strategicznych” może obejmować: wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk, opracowywanie i wdrażanie nowych metod i materiałów szkoleniowych, włącznie z kształceniem w środowisku pracy oraz używaniem otwartych zasobów edukacyjnych, budowanie trwałych relacji między instytucjami z różnych sektorów oraz między kształceniem formalnym i nieformalnym w celu dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, wspólne projekty z lokalnymi i regionalnymi izbami przedsiębiorczości lub stowarzyszeniami pracodawców oraz agencjami rozwoju gospodarczego. W roku 2016 odbył się wyjazd 5-cio tygodniowy na praktyki zawodowe 15 osobowej grupy młodzieży wraz z opiekunami na Maltę. Obecnie kolejna 15-sto osobowa grupa młodzieży wraz z opiekunami znajduje się w Barcelonie na stażu. W roku 2014 dokonano zapłaty za wykonanie przez firmę Masterprojekt studium wykonalności w celu umożliwienia składania wniosku aplikacyjnego o środki na ww. projekt. Przyznany plan w roku 2015 nie jest realizowany w związku z zakwalifikowaniem szkoły na listę rezerwową. Zostało złożone pismo do Instytucji Organizującej Konkurs - Departamentu Funduszy Europejskich, wyjaśniające braki informacyjne w złożonej dokumentacji.	Brak zmian rzeczowo-finansowych, które miałyby wpływ na dalszą realizację przedsięwzięcia. W I półroczu br dokonano przesunięcia planu pomiędzy paragrafami. Brak zmian rzeczowo-finansowych, które miałyby wpływ na dalszą realizację przedsięwzięcia. Brak zmian rzeczowo-finansowych, które miałyby wpływ na dalszą realizację przedsięwzięcia.
1.1.1.12	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Nr 1	2016	2017	Zakupiono przewodniki po krajach angielskiego obszaru językowego, materiału biurowe, w tym pendrive dla koordynatora i uczestników projektu. Do zarządzania projektem zakupiono laptop oraz aparat fotograficzny do dokumentowania i upowszechniania działań.	
1.1.1.13	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	2015	2017	zakup zestawów Lego Mindstorms wraz z licencją wieloistanowiskową, zakup blatów manewrowych dla robotów, zakup mat manewrowych dla robotów (dwa wzory), spotkanie międzynarodowe nauczycieli w Walencji (Hiszpania) połączone z warsztatami robotyki, spotkanie międzynarodowe nauczycieli w Krakowie, zakup gadżetów (kubków) promujących projekt, spotkanie międzynarodowe z uczniami w Walencji (Hiszpania), spotkanie międzynarodowe nauczycieli na Słowacji, spotkanie międzynarodowe uczniów i nauczycieli na Słowacji, spotkanie międzynarodowe nauczycieli i uczniów w Polsce, dwukrotne spotkanie międzynarodowe uczniów i nauczycieli w Grecji (jedno w zamyśle o spotkanie w Turcji), zakup mat manewrowych dla robotów na spotkanie w Polsce, zakup usług przewodnickich, warsztatowych i transportowych na przewóz uczniów i nauczycieli podczas spotkania w Polsce, zakup podkoszulków i nadruków na nich, promujących projekt, zakup tabletek i laptopa do bezprzewodowego programowania robotów, zakup gąbł do prezentowania rezultatów projektu, zakup tuszy do drukarek w celu drukowania materiałów promujących projekt, zakup mikroskopu do realizacji ekologicznych zagadnień projektu	Brak konsekwencji
1.1.1.14	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	2016	2017	Wypłacono umowę zlecenie na kurs języka angielskiego oraz ryczałt na wyjazd który nastąpi w miesiącu lipcu	
1.1.1.15	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3	2016	2017	Wyjazd pierwszej grupy uczniów na Maltę wraz z nauczycielami. Rezerwacja hotelu i przelotu dla drugiej grupy. Planowany wyjazd drugiej grupy - październik 2017.	Nie wprowadzono zmian

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2017 r. znajduje się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1.1.1.16	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 19	2015	2017	<p>Celem projektu jest stworzenie zbioru „dobrych praktyk”, które następnie zostaną wdrożone do realizacji w ramach ścieżek międzyprzedmiotowych. Pierwsza z nich dotyczy zakładania szkolnych ogrodów (zewnętrznych i wewnętrznych), w których uczniowie będą sadzić i pielęgnować rośliny charakterystyczne dla każdego z krajów partnerskich. Do 31 marca 2015 r. uczniowie stworzyli plany ogrodów: zewnętrznego i wewnętrznego i rozpoczęli prace w ogrodzie zewnętrznym - po analizie nasłonecznienia terenu wydzieliли działki dla poszczególnych roślin, zgrabili i przekopali poletka. Kolejna „dobra praktyka” dotyczy badań studyjnych nad obecnością wybranych roślin w literaturze i sztuce, jak i ich zastosowaniem w życiu codziennym (medycyna, kosmetologia, sztuka kulinarna). Uczniowie, podczas spotkania projektowego w Budapeszcie, brali udział w warsztatach twórczych, w trakcie których przygotowali potrawy z wykorzystaniem typowego dla gospodarzy warzywa (papryka).</p> <p>W ramach projektu odbyło się osiem spotkań projektowych:</p> <p>1. spotkanie w Budapeszcie (Węgry) - w trakcie spotkania przedstawiono uczestnikom projektu główne założenia projektu, przedstawione zostały szkoły partnerskie biorące udział w spotkaniu. Spośród uczniów biorących udział w pracach projektowych wyłoniono koordynatorów. Zostały rozdzielone zadania pomiędzy szkoły partnerskie i zaplanowano harmonogram dalszych prac nad projektem. Uczniowie przedstawili wybrane przez siebie rośliny w formie prezentacji multimedialnych i krótkich filmów.</p> <p>2. spotkanie w Ahaus (Niemcy) -w trakcie spotkania odbyły się warsztaty na których zaprezentowano kalendarze - karty charakterystyk roślin i przedstawiono prezentacje i filmy z przygotowań szkolnych ogrodów krajów biorących udział w projekcie. Przedyskutowano sposoby obserwacji i pomiarów warunków hodowli roślin. Uczniowie wzięli udział w plastycznych warsztatach kreatywnych których motywem przewodnim były wybrane przez kraje rośliny. Zaplanowano harmonogram dalszych prac nad projektem (przygotowanie ankiet skierowanych do specjalistów oraz ogłoszono konkurs na logo projektu).</p> <p>3. spotkanie w Krakowie (Polska) - w trakcie kolejnego spotkania uczniowie prezentowali filmy i krótkie prezentacje na temat prób i błędów przy tworzeniu i pielęgnacji ogrodów w pierwszym próbnym roku zakładania ogrodów. Uczniowie wypracowali pytania ankietowe do ekspertów wybranych na spotkaniu w Ahaus. Brali też udział w warsztatach techniki kręcenia filmów metodą time-lapse.</p> <p>Odbyły się dwa warsztaty kreatywne: warsztat plastyczny, w trakcie którego stworzył projekt kalendarza na rok 2016, którego motywem przewodnim były rośliny narodowe. Na kolejnych warsztatach uczniowie uczyli się zastosowania poszczególnych roślin w kosmetologii – przygotowali maseczki i peelingi pod okiem specjalistów.</p> <p>W trakcie spotkania projektowego został rozstrzygnięty konkurs na logo projektu. W wyniku tajnego głosowania zwyciężył projekt logo przygotowany przez uczennicę naszej szkoły Wiktorię Drapata. Ponadto wszyscy uczestnicy spotkania mogli podziwiać nasze piękne miasto i dzielnicę podczas specjalnych sesji zwiedzania przygotowanych przez uczniów polskich. Wszyscy uczniowie z projektu byli też gośćmi OO Cystersów w Mogile, gdzie oglądali ogrody pielęgnowane przez Braci i mieli okazję do wymiany poglądów i zadawania pytań na temat pielęgnacji roślin narodowych.</p> <p>Na spotkaniu w Krakowie ustalono zadania do wykonania na spotkanie w Gerze. Uczniowie zostali zobowiązani do przeprowadzenia 75 ankiet z „człowiekiem z ulicy” na temat roślin projektowych: ich walorów, sposobów wykorzystania. Kolejnym zadaniem było nakręcenie filmu techniką time-lapse, którego motywem przewodnim była dowolna roślina projektowa. W szkole wśród uczniów biorących udział w projekcie został ogłoszony konkurs na najlepszy filmik kręcony metodą time-lapse, w trakcie którego został wyłoniony zwycięzca, który miał zostać zaprezentowany na spotkaniu projektowym w Gerze.</p> <p>4. spotkanie w Gerze (Turcja) - niestety grupa polska, podobnie jak grupa węgierska z powodu zamachu w Istambule nie dotarła na spotkanie w Gerze. Grupa włoska ze względu na sytuację polityczną panującą w Turcji, w listopadzie odmówiła udziału w spotkaniu w Gerze.</p> <p>5. spotkanie w Pozzuoli (Neapol, Włochy) - na spotkaniu zaprezentowano filmy nakręcone techniką time-lapse dotyczące przeprowadzenia ankiet z „człowiekiem z ulicy” oraz filmy z wybranymi roślinami jako motywami przewodnimi. Przedstawiono również zbiorcze wyniki ankiet. Uczniowie wzięli udział w warsztatach kreatywnych - dekorowali filary w szkole motywami charakterystycznymi dla danego kraju i roślinami wybranymi do projektu. Opracowano formularz obserwacji wzrostu roślin.</p> <p>6. spotkanie w Bruz (Francja) - na spotkaniu zaprezentowane zostały filmy-wywiady ze specjalistami (lekarz, rolnik i kucharz). Uczniowie analizowali wypowiedzi ekspertów i na podstawie analizy przygotowali prezentacje dotyczące właściwości wybranych warzyw. Omówiono również warunki (temperatura, gleba, stopień nawodnienia) panujące w poszczególnych krajach i ich wpływ na wzrost roślin oraz plony. Zanalizowano przyczyny słabego wzrostu roślin w wybranych krajach.</p> <p>7. spotkanie w Haaksbergen (Holandia) - na spotkaniu przygotowano informacje do finalnego produktu - broszury promującej projekt.</p> <p>8. spotkanie nauczycieli w Pozzuoli (Włochy) - w trakcie spotkania przygotowano szkic raportu końcowego.</p>	Dalsze działania projektowe będą przeprowadzone zgodnie z harmonogramem.
1.1.1.17	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1	2015	2017	<p>Udział w spotkaniach z koordynatorem UP, przygotowanie bazy filmów i materiałów (wywiady, obserwacje zajęć, z życia szkoły, dotyczące współpracy między nauczycielami , rodzicami i uczniami w zakresie inkluzji) promujących projekt przy zaangażowaniu nauczycieli, rodziców i uczniów, do umieszczenia w serwisie moodle.</p> <p>Przygotowanie i udział w konferencji podsumowującej w Wilnie (maj 2017)</p>	
1.1.1.18	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 6	2016	2017	<p>Po podpisaniu umowy fin. rozpoczęliśmy realizację zadań projektu Erasmus+ pl. " Walking to a more sustainable attitude" w roku szkolnym 2016/2017</p> <ul style="list-style-type: none"> • Przygotowanie "corner erasmus" w salach lekcyjnych i na korytarzu szkolnym. • Informowanie rodziców i środowiska lokalnego o projekcie (zebrania z rodzicami, strona internetowa szkoły, gazeta kościelna, artykuł w "Głosie NH"). • Wycieczka po Krakowie i przygotowanie filmiku o naszym mieście. • Konkurs na prezentację o Polsce. • System edukacji w naszym kraju - zadanie dla uczniów. • Konkurs na logo projektu. • Wyjazd do partnerskiej szkoły w Hiszpanii – listopad 2016. • Organizacja wizyty nauczycieli i uczniów ze szkół z Hiszpanii, Rumunii i Litwy - luty 2017. • Kolejny wyjazd uczniów i nauczycieli do Rumunii - maj/czerwiec 2017. <p>Projekt jest realizowany w trzech grupach:</p> <p>1. Klasy pierwsze - papier Zbieranie makulatury przez uczniów - prowadzenie miesięcznej statystyki - porównywanie danych. Celem tych działań jest nauczanie dzieci, aby oszczędzały papier. Wykonanie kartek świątecznych i wysłanie do rówieśników ze szkół partnerskich. Lekcja o papierze czerpanym - zajęcia praktyczne. Wycieczka do Ekologicznej Spalarni Odpadów w Mogile.</p> <p>2. Klasy trzecie i czwarte - kosmetyki i środki czystości Dzieci uczą się odczytywania na opakowaniach, jakie składniki zawiera dany produkt, aby wybierać te, które są bardziej ekologiczne. Drugie zadania to sezonowe owoce i warzywa - uczniowie przygotowują prezentacje multimedialne, które umieszczane są na stronie projektu.</p> <p>3. Klasy szóste - woda Krakowskie wodociągi - zajęcia na temat "Skąd mamy wodę". Zużycie wody przez nasze rodziny - prowadzenie comiesięcznej statystyki. Celem tych działań jest nauczanie dzieci, aby oszczędzały wodę. Lekcja chemii o wodzie. Wywiad uczniów z przedstawicielami władz lokalnych o ich pracy. Przeprowadzenie ankiet z mieszkańcami osiedla na temat segregacji śmieci, oszczędzania wody, prądu itd. Porównanie wyników z partnerskimi szkołami. Wszystkie działania uczniów i nauczycieli umieszczane są na stronie projektu sites.google.com/site/caporol16/</p>	Nie dotyczy

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2017 r. znajduje się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1.1.1.19	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7	2016	2019	Wyplacono zaliczki dla 12 uczestników programu ERASMUS+ PO WER w wysokości 113.700zł w związku z rozpoczęciem mobilności przez uczestników projektu. Wydatkowano środki zgodnie z harmonogramem w wysokości 16.475,28zł. Środki zostały wydatkowane na wizyty studyjne uczestników z innych krajów, oraz na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem przygotowawczym.	
1.1.1.20	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1	2015	2018	Skończyła się część Polska, przygotowuję po I części raport ewaluacyjny. W m-cu XI 2017 wyjazd do Niemiec a w III 2018 do Hiszpanii. Projekt jest na ukończeniu, pozostało zakupić sprzęt do ratownictwa osób niepełnosprawnych do realizacji zadań po Erasmusie. Przygotowuję raport końcowy.	Nie dotyczy
1.1.1.21	ERASMUS+ Cel: Staże dla uczniów i nauczycieli	Gimnazjum nr 2	2015	2017	POWERSE-2015-1-PL01-KA101-015491 "Aktywni Nauczyciele Jednoczą Europę przez Innowację" jest realizowany zgodnie z wnioskiem projektowym i harmonogramem. Realizacja zakresu rzeczowego związana była z wydatkami na opracowanie programu zajęć. Program jest realizowany zgodnie z harmonogramem.	
1.1.1.22	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Gimnazjum nr 7	2016	2017	Szkolenie zagraniczne 6 nauczycieli w kursach zagranicznych, przeprowadzono szkolenia językowe dla uczestników projektu wyjeżdżających za granicę, zakupiono materiały promocyjne dla uczestników projektu, zakupiono komputer oraz drukarkę do obsługi i sprawozdawczości projektu.	
1.1.1.23	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Zespół Szkół Specjalnych Nr 2	2016	2017	Zrealizowano 6 mobilności (Florencja, Włochy), w ramach których nauczyciele brali udział w szkoleniu "Sztuka jako terapia". Przekazano środki uczestnikom czterech mobilności do Finlandii, które odbędą się w październiku 2017 r. Wydatkowano na ten cel kwotę 55550 zł, co stanowi całkowitą kwotę przewidzianą w projekcie na szkolenia zagraniczne. Ze środków przewidzianych na wsparcie organizacyjne projektu zakupiono 3 laptopy z oprogramowaniem, materiały plastyczne oraz wymagane umowy plakaty informacyjne na łączną kwotę 10367,80 zł.	Nie wprowadzono żadnych zmian
1.1.1.24	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Zespół Szkół Specjalnych Nr 4	2016	2017	Po przeprowadzonych szkoleniach z języka angielskiego wyjazd od 05 sierpnia do 20 sierpnia 2017 r. kończący projekt.	Nie dotyczy
1.1.1.25	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Centrum Kształcenia Ustawicznego	2016	2017	W ramach Projektu zrealizowany został wyjazd zagraniczny słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego pod opieką dwóch nauczycieli w terminie od 29.01.2017 do 11.02.2017 na praktykę zawodową w przedsiębiorstwach w Londynie. Dla uczestników wyjazdu ze środków Projektu pokryte zostały koszty przejazdu, zakwaterowania, ubezpieczenie. Zakupiono projektor multimedialny, artykuły biurowe, reklamowe niezbędne do realizacji Projektu, który został zakończony z dniem 31.05.2017. W ramach Projektu realizowany jest wyjazd zagraniczny na Malcie na kurs języka angielskiego dla kadry nauczycielskiej Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Centrum Kształcenia Ustawicznego w terminach: 01.07.2017-15.07.2017, 15.07.2017-22.07.2017. Uczestnikom zostały pokryte ze środków Projektu koszty przejazdu, zakwaterowania oraz koszty kursu języka angielskiego. Projekt zostanie zakończony 31.08.2017.	
1.1.1.26	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Szkoła Podstawowa Nr 61	2016	2017	Zakup laptopa, udział w kursach językowych (5 osób), metodycznych (2 osoby), z zakresu soft skills (5 osób), zakwaterowanie, podróże (bilety lotnicze i autobusowe) wsparcie indywidualne dla 12 osób uczestniczących w wyżej wymienionych kursach w Wielkiej Brytanii i we Włoszech.	Zmiany rzeczowo-finansowe wprowadzone zgodnie z harmonogramem.
1.1.1.27	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Szkoła Podstawowa Nr 53	2016	2017	W ramach projektu odbywają się wyjazdy zagraniczne dla nauczycieli w celu podniesienia znajomości języka angielskiego oraz rozwinięcia warsztatu metodycznego. W okresie od stycznia do czerwca 2017 roku w szkoleniach uczestniczyło 6 osób. Uczestnicy programu podnosili swoje kwalifikacje na kursach językowych i metodycznych w Wielkiej Brytanii oraz na Malcie. Dzięki szkoleniom uczestnicy odświeżyli i udoskonalili warsztat metodyczny nauczyciela angielski. Poznali nowe trendy w nauczaniu języków obcych i nowoczesne metody oraz techniki nauczania. Wszyscy uczestnicy doskonalili znajomość języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania. Zaznajomili się z wybranymi zagadnieniami kulturowymi krajów, w których szkolenia miały miejsce. Zdobyte doświadczenia pozwolą uczestnikom na realizację zadań zawartych w projekcie „Innowacyjne technologie, innowacyjne nauczanie i intensywna integracja”. Należy do nich opracowanie procedur postępowania z uczniami imigrantów i uchodźców dla zapewnienia im szybszej integracji ze społecznością szkolną i przygotowanie dla nich serii warsztatów interkulturowych. Ponadto upowszechnienie metody CLIL (zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego) w klasach I-III oraz zastosowanie elektronicznego narzędzia EDMODO, umożliwiającego szerszy kontakt z uczniami w celu poznania przez nich zagadnień kulturowych krajów anglojęzycznych.	Nie dotyczy
1.1.1.28	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących	2016	2017	Aby zrealizować cel przedsięwzięcia jakim jest współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk zorganizowano spotkania: pierwsze w Lublinie, zaś drugie w Krakowie, organizatorem spotkania był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących. Koszty dotyczące: - organizacji tj. wyżywienie uczestników, zapewnienia odpowiedniego sprzętu oraz dokumentów, opracowanie graficzne materiałów reklamowo informacyjnych, wydruk plakatów, - oraz wyjazdu do Lubliny czyli diety, opłat za pobyt w hotelu i podróży delegowanych nauczycieli, związane są z realizacją przedsięwzięcia. W ramach projektu nieustannie prowadzi się starania, aby młodzież defaworyzowana z uwagi na uszkodzenie narządu słuchu mogła odpowiednio przygotować się do przejścia z etapu szkolenia do etapu zatrudnienia. Część uczniów, mająca doświadczenie w wymianach młodzieżowych interesuje się możliwościami rozwijania swoich umiejętności za granicą. Partnerzy projektu postanowili stworzyć uniwersalne zasoby dla młodzieży niesłyszącej pochodzącej z różnych krajów umożliwiających swobodne funkcjonowanie w skali ogólnoeuropejskiej. Odpowiednio dostosowane metody i narzędzia, pozwalające na zwiększenie kompetencji społecznych młodzieży niesłyszącej tj.: otwartość na drugiego człowieka, zdolności negocjacyjne, empatię, asertywność, zdolności komunikacyjne warunkujące skuteczne relacje z otoczeniem - odgrywają niezwykle istotną rolę w świecie pracy. Celem projektu z tym samym tytułem wyjazdów z nimi związanych jest efektem doświadczenia partnerów, współpracy partnerów z instytucjami, rodzicami i opiekunami oraz potrzebą podjęcia kolejnych działań umożliwiających osobom niepełnosprawnym pełnoprawne, niezależne funkcjonowanie w społeczeństwie.	
1.1.1.29	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Szkoła Podstawowa Nr 36	2016	2019	Program realizowany zgodnie z umową. W dniach 20.11-23.11.2016 miał miejsce wyjazd roboczy Dyrektora Szkoły Podstawowej 36 do Cardiff (Walia, Wielka Brytania). W pierwszym półroczu 2017 w dniach 5.03-11.03.2017 miała miejsce wizyta studyjna w Cardiff Wicedyrektora i nauczyciela szkoły, a w maju 2017 roku szkołę odwiedziła delegacja współuczestników projektu w ramach wizyty roboczej. Został im zapewniony catering, napoje, oraz zostały zakupione artykuły biurowe niezbędne do prowadzenia prac w ramach projektu.	Brak zmian rzeczowo finansowych, które miałyby wpływ na realizację przedsięwzięcia
1.1.1.30	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Szkoła Podstawowa Nr 153	2016	2018	W ramach realizacji zadań wynikających z projektu w pierwszym półroczu roku 2017 odbyły się trzy szkoleniowe spotkania międzynarodowe. W styczniu w Irlandii (autorska metoda nauczania dramy oraz budowania relacji), w marcu w Polsce (nauczanie komunikacji poprzez sztukę oraz kreatywne pisanie) i w maju we Włoszech (umiejętności informatyczne w oparciu o najnowszy sprzęt oraz oprogramowanie). Podczas spotkania w Polsce zagraniczni goście brali udział m.in. w warsztatach prowadzonych przez nauczycieli SP 153, spotkaniu autorskim z pisarką oraz prezentacji kultury naszego kraju. Ponadto w pierwszym półroczu roku 2017 w naszej szkole zorganizowane zostały inne przedsięwzięcia realizujące założenia projektu – pokaz teatralny dla uczniów oraz rodziców, zajęcia dodatkowe dla uczniów, zajęcia dodatkowe dla uczniów (informatyczno-humanistyczne), konkurs talentów mający zasięg dzielnicowy oraz inne konkursy szkolne.	Brak
1.1.1.31	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	I Liceum Ogólnokształcące	2016	2018	Zapewnienie uczestnikom wsparcia z związku z wyjazdem zagranicznym (działanie) w celu realizacji mobilności kadry edukacji szkolnej w projekcie "Mobilność kadry edukacji szkolnej". Nauczyciel dostaje dofinansowanie na okres 14 dni trwania wyjazdu na Maltę.	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2017 r. znajduje się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1.32	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Gimnazjum Nr 17	2016	2017	Działania podjęte w I półroczu 2017 roku: opracowanie projektu przez koordynatora, przygotowanie dokumentacji, wyszukanie kursów dla nauczycieli uczestniczących w projekcie, zakup biletów lotniczych, rezerwacja noclegów we Włoszech i Irlandii, kontakt z instytucjami organizującymi kursy i szkolenia, wypłacenie środków finansowych na indywidualne wsparcie nauczycieli w zagranicznych mobilnościach, przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć w partnerskich szkołach.	Brak
1.1.1.33	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2016	2018	Realizacja programu Erasmus + Nr Umowy 2016-1-PL01-KA219026399_1 : wydatki za I półrocze 2017 roku wynoszą 17 666,95. W ramach realizacji programu 26.03-01.04.2017r. 3-ch uczniów i 2 opiekunów uczestniczyło w konferencji w Rydze. Przedstawiono prezentację video dotyczącą restrukturyzacji ekonomicznej regionów, przeprowadzono warsztaty porównujące procesy restrukturyzacji w miastach , aglomeracjach szkół partnerskich oraz I moduł warsztatów kształtujących umiejętności z zakresu zarządzania własną osobą. Zakupiono tablicę moderacyjną oraz aparat cyfrowy.	Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem ujętym w Uchwale w sprawie WPF-u
1.1.1.34	ERASMUS+ Cel: Partnerstwo strategiczne i współpraca szkół 2016-2018	VIII Liceum Ogólnokształcące	2016	2018	Program Erasmus + Myśl Globalnie ma na celu rozwinięcie kompetencji międzykulturowych u uczniów i nauczycieli oraz doskonalenie metod rozwijania tych kompetencji. Program ten realizowany jest w VIII LO od 01 września 2016 roku. W trakcie trwania programu odbyło się w październiku 2016 r. w Krakowie spotkanie młodzieży z krajów partnerskich (Niemcy, Szwecja, Włochy i Węgry), dwa wyjazdy sześcioposobowych grup uczniów wraz z trzema nauczycielami (koordynatorem, opiekunem i uczestnikiem szkolenia) do krajów europejskich (do Niemiec w styczniu 2017 r. i do Szwecji w kwietniu 2017r.). Od początku trwania programu do 30 czerwca 2017 r. wydano kwotę 41 024,16 zł na wyjazdy, pozostałe materiały i drobne usługi niezbędne do prawidłowej realizacji zadań programu, a na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla koordynatorów programu 9 810,99 zł. łącznie: 50 835,15 zł.	Program wykonany planowo, zgodnie z harmonogramem ujętym w Uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Program kończy się w dniu 31.08.2018 r.
1.1.1.35	ERASMUS+ Cel: Partnerstwo strategiczne i współpraca szkół 2016-2018	XV Liceum Ogólnokształcące	2016	2018	Projekt Erasmus+ Edukacja szkolna realizowany jest od września 2016r.do grudnia 2018roku. Do czerwca 2017 roku otrzymane środki na realizację projektu wydatkowano na wyjazdy z młodzieżą do Niemiec, oraz przyjęto delegację młodzieży z siedmiu szkół z terytorium Unii Europejskiej. Zakupiono także pozostałe materiały(biurowe)niezbędne do prawidłowej realizacji zadań projektu.	Realizacja projektu przebiega zgodnie z planem i harmonogramem ujętym w Uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej .
1.1.1.36	ERASMUS+ Cel: Partnerstwo strategiczne i współpraca szkół 2016-2018	Szkoła Podstawowa Nr 2	2016	2019	Po podpisaniu umowy finansowej rozpoczęliśmy realizację kolejnych zadań projektu Erasmus+ Akcji 2: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół. W roku 2016 zorganizowano wyjazd do Angli do szkoły biorącej udział w programie gdzie zapoznano się z sposobem prowadzenia zajęć w tamtejszej kulturze. Nawiązano nowe kontakty z nauczycielami w tamtejszych szkołach. W roku 10-13 .05.2017 nauczyciele z Angli, Włoch, Islandii, Irlandia oraz Chorwacji (łącznie 15 osób) zostali zaproszeni do Krakowa gdzie nasza szkoła prezentowała swoje sposoby nauczania. Przeprowadzono wycieczki po Krakowie z nauczycielami. Zwiedzano Kopalnię Sól w Wieliczce, wizyta w muzeum na Rynku Krakowskim. Uczniowie naszej szkoły podczas wizyty zaprezentowali pokazy łaneckie w strojach Krakowskich, prezentowano legendę o Łajkoniku Krakowskim. Nauczyciele brali czynny udział w prowadzeniu zajęć z naszymi uczniami. W dalszym trwaniu projektu planowane są wyjazdy do Hiszpani, Islandii, Włoch oraz Chorwacji.	Nie dotyczy
1.1.1.37	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Cel: Zwiększenie wydajności systemu udzielania wsparcia finansowego dla działań związanych z fizyczną likwidacją palenisk węglowych	Wydział Kształtowania Środowiska	2016	2023	2016 W związku ze wstrzymaniem pozytywnej decyzji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przyznaniu dofinansowania dla projektu pn.: „Wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” wydatkowanie środków w ramach przedmiotowego projektu zostało wstrzymane. Gmina Miejska Kraków rozpoczęła realizację projektu z dniem 1 października 2016 roku po uzyskaniu akceptacji Komisji Europejskiej dla przedłożonego nowego montażu finansowego. W ramach projektu wykonane zostało opracowanie pn.: „Zlecenie przygotowania danych o strukturze floty pojazdów w Krakowie wraz z danymi o emisji z pojazdów” na podstawie umowy Nr W/1/3840/GK/2016 z dnia 7 listopada 2016 roku zawartej pomiędzy Gminą Miejską Kraków – Urzędem Miasta Krakowa a Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki. Ponadto przygotowany został projekt Umowy o współpracy partnerskiej na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, która zawarta została na początku 2017 roku. 2017 Kontynuowano prace związane z realizacją projektu zintegrowanego LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze. Na potrzeby realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia Wydział Gospodarki Komunalnej zlecił wykonanie pomiarów zawartości w powietrzu atmosferycznym: dwutlenku azotu (NO2), dwutlenku siarki (SO2) i benzenu (C6H6) w okresie letnim, tj.: od 28 maja 2017 roku do 25 czerwca 2017 roku (umowa Nr W/1/1957/GK/4/2017 z dnia 24 maja 2017 roku pomiędzy Gminą Miejską Kraków a firmą Anna Irena Krochmal Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe PROPAGATOR). Wyniki badań, które po przeprowadzonej analizie laboratoryjnej, poznane zostaną do końca sierpnia 2017 roku, stanowiąc będą jeden z elementów składowych, niezbędnych do planowanego w ramach projektu opracowania oprogramowania do modelowania emisji komunikacyjnych w Krakowie. Dzięki uzyskanemu narzędziu możliwa będzie ocena podejmowanych działań m.in. w transporcie (zarówno w zakresie inwestycyjnym jak i organizacyjnym). Ponadto równolegle prowadzone były konsultacje z partnerem projektu – Instytutem VITO, który współpracuje z Miastem przy realizacji działania „Platforma zarządzania jakością powietrza w Krakowie przy wykorzystaniu narzędzi wysokorozdzielczego modelowania”.	Nie dotyczy

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2017 r. znajduje się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1.38	<p>Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego</p> <p>Cel: Zwiększenie wydajności systemu udzielania wsparcia finansowego dla działań związanych z fizyczną likwidacją palenisk węglowych, zgromadzenie wiarygodnych danych dotyczących wpływu systemu transportu na jakość powietrza w Krakowie, ograniczenie negatywnego wpływu systemu transportu na jakość powietrza w Krakowie poprzez wzrost świadomości mieszkańców w zakresie konsekwencji płynących z wyboru zrównoważonych środków transportu</p>	Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2023	<p>Projekt zintegrowany LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” wspiera realizację zadań z zakresu poprawy środowiska, a w szczególności jakości powietrza, poprzez zatrudnienie 6 ekodoradców, 14 pracowników wspierających Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa oraz 2 pracowników odpowiedzialnych za realizację Projektu LIFE. W ramach projektu od początku 2017 roku przeprowadzono działania dotyczące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. otwarcia dodatkowego punktu informacyjno-doradczego na ul. Wielickiej 28 a. W nowym punkcie można złożyć wniosek o udzielenie dotacji, a także otrzymać poradę w sprawie zmiany systemu ogrzewania. 2. rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji na zmianę systemu ogrzewania (rozpatrzono 2404 wniosków) oraz podpisano 1047 umów. 3. badań kamerą termowizyjną przeprowadzanych w okresie od 7.03.2017 r. do 09.03.2017 r. oraz od 13.03.2017 r. do 17.03.2017 r. w domach jednorodzinnych na terenie miasta Krakowa. W czasie trwania akcji wykonano zdjęcia oraz termogramy dla 31 nieruchomości. 4. promowania czystego powietrza w Krakowie podczas Święta Rodziny Krakowskiej, na której grupa ekodoradców zorganizowała quiz ekologiczny oraz punkt informacyjno-doradczy. 5. zwiększania wiedzy pracowników poprzez udział w 3-dniowych szkoleniach organizowanych przez KAPE nt. odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej. 	W I półroczu br. nie wprowadzono zmian rzeczowo-finansowych do przedsięwzięcia.
1.1.1.39	<p>Realizacja programu unijnego Velocitta</p> <p>Cel: Popularyzacja miejskich wypożyczalni rowerów i zwiększenie liczby ich użytkowników</p>	Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2017	<p>2014</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uczestniczono w pierwszym spotkaniu konsorcjum projektu w kwietniu, w Amsterdamie. 2. Przygotowano szczegółową charakterystykę krakowskiej miejskiej wypożyczalni rowerów publicznych na potrzeby pakietu działań nr 2 (WP2) „Komunikacyjne i organizacyjne centra wiedzy”. 3. Uczestniczono w opracowaniu planu działania WP2. 4. Uczestniczono w opracowaniu szczegółowego planu dla zadania 2.3 dotyczącego segmentacji rynku użytkowników systemu (zadanie związane jest z przeprowadzeniem ankiet i wywiadów z potencjalnymi użytkownikami miejskiej wypożyczalni rowerów w celu optymalizacji jej funkcjonowania i zwiększenia liczby użytkowników). <p>2015</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zorganizowano 2. spotkanie interesariuszy (radni dzielnic). 2. Zorganizowano trzecie spotkanie konsorcjum projektu w Krakowie. 3. Zorganizowano szereg spotkań indywidualnych z interesariuszami projektu. 4. Opracowano koncepcję fazy testowej kampanii. 5. Współpracowano pierwszą wersję broszur dot. efektywnej komunikacji na rzecz popularyzacji wypożyczalni rowerów miejskich. 6. Wyprodukowano część materiałów promujących projekt i krakowską wypożyczalnię KMK Bike. 7. Współpracowano z przedstawicielami Politechniki Krakowskiej w ramach pierwszych działań promujących KMK Bike. 8. We współpracy z interesariuszami zamieszczono informację nt. KMK Bike m.in. na stronach internetowych wszystkich zidentyfikowanych interesariuszy projektu, mapkach dystrybuowanych przez KBF wśród turystów oraz w dwutygodniku Krakow.pl. 9. Przygotowano umowy z wykonawcami na świadczenie usług związanych z prowadzeniem rowerowych wycieczek edukacyjnych i rowerowych wycieczek z przewodnikiem po Krakowie. 10. Przygotowano regulaminy ww. wycieczek. 11. Współpracowano i zaopiniowano pierwszą wersję raportu dot. kampanii marketingowej prowadzonej przez partnerów projektu. 12. Uczestniczono w warsztatach dot. miejskich wypożyczalni rowerów, gdzie promowano KMK Bike i projekt (cierwiec, Rzeszów). 13. Podjęto działania na rzecz organizacji 3. spotkań interesariuszy (właściciele hoteli, hosteli i obiektów noclegowych). 14. Uczestniczono w telekonferencjach organizowanych przez koordynatora projektu. 15. Zaktualizowano dokumentację projektu w SZP. <p>2016</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zorganizowano dwie grupy fokusowe dot. kampanii promujących projekt (ze studentami krakowskich uczelni wyższych oraz pracownikami krakowskich instytucji). 2. Współpracowano z przedstawicielami Politechniki Krakowskiej w ramach promocji projektu podczas majowego Rajdu Politechniki Krakowskiej. 3. Zorganizowano szereg spotkań z przedstawicielami przyszłego operatora wypożyczalni w celu omówienia zasad współpracy oraz przedyskutowania koncepcji kampanii. 4. Przygotowano bazę mailową krakowskich firm na potrzeby przeprowadzenia kampanii wśród pracowników krakowskich instytucji. 5. Uczestniczono w telekonferencjach organizowanych przez koordynatora projektu. 6. Kierownik projektu uczestniczył w piątym (Padwa) i szóstym (Burgos) spotkaniu konsorcjum. 7. Przygotowano podsumowanie dotyczące zaangażowania interesariuszy przez poszczególnych partnerów projektu na potrzeby ww. spotkań. 8. W celu promocji nowego systemu Wavelo wyprodukowano film instruktażowo - promocyjny, serię 5 animowanych filmików oraz 5 plakatów. 9. Przeprowadzono 2 kampanie informacyjne na rzecz promocji Wavelo z wykorzystaniem tzw. citylight'ów, Bus TV oraz miejskich kanałów informacyjnych. 10. Wyprodukowano materiały promujące system i projekt. 11. Kierownik projektu uczestniczył w przygotowaniu konferencji kończącej projekt, która odbyła się w listopadzie w Rotterdamie. 12. Kierownik projektu zaprezentował w trakcie ww. konferencji działania Krakowa na rzecz wypożyczalni. 13. Przygotowano i skorygowano część tłumaczeń broszur informacyjnych stanowiących 14. Na bieżąco aktualizowano witrynę oraz dokumenty dotyczące projektu w SZP. 	Nie dotyczy

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2017 r. znajduje się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
					<p>2017</p> <ol style="list-style-type: none"> Kontynuowano promocję miejskiej wypożyczalni rowerów Wavelo (wydruk i dystrybucja plakatów, ekspozycja citylighty'ów na przystankach komunikacji miejskiej). Przygotowano sprawozdania merytoryczne i finansowe z realizacji całego projektu na potrzeby jego oceny ze strony Komisji Europejskiej. Przygotowano raport dotyczący zaangażowania interesariuszy w całym okresie realizacji projektu przez wszystkich jego partnerów. Zorganizowano spotkanie z udziałem przedstawiciela operatora systemu Wavelo, przedstawiciela ZIKIT-u oraz przedstawiciela partnera projektu na potrzeby oceny efektów realizacji projektu przez GMK. Zaktualizowano dokumentację projektu w SZP. Uczestniczono w zamknięciu projektu z udziałem Głównego Komitetu Sterującego. 	
1.1.1.40	<p>Realizacja programu unijnego Push & Pull Cel: Poprawa warunków mobilności miejskiej poprzez działania w zakresie zarządzania przestrzenią parkingową</p>	Wydział Gospodarki Komunalnej	2014		<p>2014</p> <ol style="list-style-type: none"> Przygotowano i zorganizowano pierwsze spotkanie konsorcjum projektu w Krakowie w dniach 9-11 kwietnia br. (tzw. Kick-off meeting). Rozpoczęto opracowywanie planu wdrażania oraz oceny działań pilotażowych, dotyczących polityki parkingowej miasta i zrównoważonej mobilności. Przygotowano harmonogram projektu oraz dokumentację na potrzeby Systemu Zarządzania Projektami w UMK. Podjęto niezbędne działania związane z uruchomieniem finansowania projektu (zaliczka środków UE). <p>2015</p> <ol style="list-style-type: none"> Pracownik GK uczestniczył w kolejnym spotkaniu konsorcjum projektu w lasi (marzec 2015 r.). Opracowano plany wdrażania oraz oceny działań pilotażowych, dotyczących polityki parkingowej miasta i zrównoważonej mobilności. Opracowano „studium przypadku” dotyczące polityki parkingowej Krakowa na potrzeby utworzonego katalogu dobrych praktyk w zakresie zarządzania parkowaniem. Wykonano tłumaczenie i konieczne korekty broszury informacyjnej „Dobre powody dla zarządzania parkowaniem”. Wykonano szereg działań dotyczących ewaluacji projektu (m.in. przeprowadzenie stosownych pomiarów i badań ankietowych związanych z rozszerzeniem strefy płatnego parkowania w Krakowie). Rozpoczęto przygotowania do kolejnego spotkania konsorcjum projektu w Berlinie (wrzesień 2015 r.). Przedstawiciel GK został zaproszony do wygłoszenia referatu na temat polityki parkingowej m. Krakowa w czasie warsztatów organizowanych przez instytucję POLIS z Brukseli, towarzyszących spotkaniu projektu PUSH & PULL w Berlinie. <p>2016</p> <ol style="list-style-type: none"> Kierownik projektu uczestniczył w spotkaniach konsorcjum projektu w Tarragonie (marzec 2016 r.) oraz w Lublanie (październik 2016 r.) Opracowywano plany wdrażania oraz oceny działań pilotażowych, dotyczących polityki parkingowej miasta i zrównoważonej mobilności. Opracowano „studium przypadku” dotyczące polityki parkingowej Krakowa na potrzeby utworzonego katalogu dobrych praktyk w zakresie zarządzania parkowaniem. Prowadzono działania dotyczące ewaluacji projektu (m.in. przeprowadzenie stosownych pomiarów i badań ankietowych związanych z rozszerzeniem strefy płatnego parkowania w Krakowie). Podjęto prace nad opracowaniem Głównego Mechanizmu Finansowania, polegającego na przeznaczaniu części wpływów ze Strefy Płatnego Parkowania na potrzeby zrównoważonych środków transportu (kom. zbiorowa, ruch rowerowy). Zorganizowano szkolenie Push & Pull dla pracowników samorządowych z Polski (15 września 2016 r.), połączone z międzynarodową konferencją nt. polityki parkingowej na Politechnice Krakowskiej. Zorganizowano akcje promocyjno-informacyjne nt. parkingów kubaturowych oraz Park & Ride, w ramach obchodów Tygodnia Zrównoważonej Mobilności (wrzesień 2016 r.). Przygotowano materiały szkoleniowe projektu PUSH & PULL. Przygotowano pakiety informacyjne nt. mobilności w Krakowie dla nowych mieszkańców miasta oraz rozpoczęto ich dystrybucję w trzech lokalizacjach UMK (grudzień 2016 r.). Przygotowano polsko-języczną wersję broszury European Parking Association "EPA Key Messages 2014". Na bieżąco aktualizowano witrynę oraz dokumenty dotyczące projektu w SZP. 	Nie dotyczy

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2017 r. znajduje się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
					<p>2017</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kierownik projektu uczestniczył w ostatnim spotkaniu konsorcjum projektu w Gandawie (styczeń 2017 r.). 2. Finalizowane były działania związane z oceną wdrożonych w ramach projektu działań technicznych dotyczących polityki parkingowej miasta i zrównoważonej mobilności. 3. Opracowano dokumenty finalne projektu i publikacje oraz podejmowano prace związane z ich tłumaczeniem na język polski. 4. Kontynuowano prace związane z wypracowaniem Głównego Mechanizmu Finansowania, polegającego na przeznaczaniu części wpływów ze Strefy Płatnego Parkowania na potrzeby zrównoważonych środków transportu (kom. zbiorowa, ruch rowerowy) - opracowano projekt stosownego Zarządzania PMK. 5. Sfinalizowano opracowanie broszury informacyjnej dla nowych mieszkańców oraz rozpoczęto dystrybucję broszur i bileatów 7 - dniowych w 3 lokalizacjach UMK (we współpracy z Wydziałem Spraw Administracyjnych UMK). 6. Opracowano końcowe raporty merytoryczne i finansowe projektu. 7. Opracowano artykuł "Zarządzanie parkowaniem jako element strategii na rzecz energooszczędnego transportu miejskiego w kontekście projektu PUSH&PULL" - opublikowany w wydaniu 2/2017 "Transportu Miejskiego i Regionalnego". 8. Zaktualizowano dokumentację dotyczącą projektu w Systemie Zarządzania Projektami oraz opracowano prezentację na potrzeby posiedzenia Głównego Komitetu Sterującego (etap zamykania projektu). 	
1.1.1.41	<p>MF EOG 2009-2014 PO PLO3 Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie oraz działania w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej</p> <p>Cel: Wzmocnienie potencjału władz, w zakresie których znajdują się kompetencje dotyczące środowiska w relacji do zintegrowanego planowania i kontroli</p>	Wydział Kształtowania Środowiska	2014	2017	<p>W dniu 21.02.2014 r. Komitet ds. Wyboru Projektów dla Programu PLO3 Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych zatwierdził listę rankingową projektów złożonych w otwartym konkursie. Projekt Gminy Miejskiej Kraków przygotowany przez Wydział Kształtowania Środowiska pn.: Zintegrowany system monitoringu danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie znalazł się na pierwszym miejscu listy i uzyskał 100% wnioskowanego wsparcia w wysokości 3 132 820 PLN ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.</p> <p>W celu zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego projektu realizowany on będzie w partnerstwie z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Krakowie. Liderem i wnioskodawcą projektu będzie Gmina Miejska Kraków, partnerem IMGW. Koszty projektu przewidziano na kwotę 3 685 671 PLN (montaż finansowy projektu: wkład własny 15% GMI, środki bezzwrotne 85%).</p> <p>Celem projektu jest stworzenie zintegrowanego systemu monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie, stanowiącego bazę danych służących podejmowaniu działań zarządczych w procesie planowania przestrzennego, ze szczególnym uwzględnieniem regeneracji i wymiany powietrza oraz terenów zieleni i likwidacji niskiej emisji w Krakowie.</p> <p>Umowa na realizację projektu podpisana została dnia 27.05.2014 r.</p> <p>W związku z realizacją Projektu w I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki rzeczowe na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - refundację wydatków poniesionych przez IMGW w związku z realizacją projektu pn. "Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie" - w ramach zawartej umowy partnerstwa z IMGW - Państwowym Instytutem Badawczym - 48 584 zł, - zorganizowanie wizyty ekspertów oraz konferencji w Krakowie oraz zorganizowanie seminarium w Bielsku-Białej - 53 766 zł. 	W I półroczu br. nie wprowadzono zmian rzeczowo-finansowych do przedsięwzięcia.
1.1.1.42	<p>Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowdrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej</p> <p>Cel: Poprawa podróżowania komunikacją zbiorową</p>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2020	<p>Aktualnie na zadaniu bieżącym (paragrafy dotyczące środków własnych Miasta) rozliczane są koszty osobowe pracowników zatrudnionych w Jednostce Realizującej Projekt. Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zaplanowane jest na wrzesień 2017.</p> <p>Rozliczenie zawartej umowy na sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej nastąpi po otrzymaniu decyzji CUPT o wyborze dofinansowania projektu.</p>	Nie dotyczy
1.1.1.43	<p>Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą</p> <p>Cel: Poprawa podróżowania komunikacją zbiorową</p>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2020	<p>Aktualnie na zadaniu bieżącym (paragrafy dotyczące środków własnych Miasta) rozliczane są koszty osobowe pracowników zatrudnionych w Jednostce Realizującej Projekt. Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zaplanowane jest na wrzesień 2017.</p> <p>Rozliczenie zawartej umowy na sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej nastąpi po otrzymaniu decyzji CUPT o wyborze dofinansowania projektu.</p>	Nie dotyczy
1.1.1.44	<p>Realizacja projektu Vital Cities</p> <p>Cel: Wypracowanie wspólnie z partnerami zagranicznymi planu przemiany przestrzeni miejskiej dzięki promocji sportu, wzrostowi aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.</p>	Wydział Sportu	2016	2018	<p>Działania w ramach "Realizacja Projektu Vital Cities" w latach 2016-2017:</p> <p>2016</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W dniach 25-26 lutego 2016 r. w krakowskim Magjstracie odbyła się konferencja podsumowująca pierwszą fazę projektu Vital Cities, realizowanego w ramach programu URBACT III. W konferencji, łącznie z Krakowem, wzięli udział przedstawiciele 10 europejskich miast, będących uczestnikami projektu: Loulé (Portugalia) - lider projektu, Birmingham (Wielka Brytania), Burgas (Bułgaria), Budapeszt (Węgry), Den Bosch (Holandia), Vestfold County (Norwegia), Rieti (Włochy), Ústí nad Labą (Czechy), Liepāja (Łotwa), Sibeniak (Chorwacja). Zawarto jedną umowę na kwotę 26 500 zł. 2. Zawarto 1 umowę na łączną kwotę 14 356,80 zł dotyczącą wsparcia i doradztwa na rzecz Zespołu Projektu Vital Cities. 3. Przedstawiciele Krakowa uczestniczyli w następujących konferencjach uczestników projektu: w dniach 17-21.07.2016 r. w Birmingham w Wielkiej Brytanii, która rozpoczęła II etap projektu, w dniach 23-26.08.2016 r. w Rotterdamie w Holandii gdzie odbywał się letni Uniwersytet URBACT oraz w dniach 21-24.11.2016 r. w Lipawie na Łotwie gdzie przedstawiano metody pracy w Lokalnych Grupach URBACT. Ponadto przedstawiciele Krakowa wzięli udział w dniach w spotkaniu w Warszawie podczas, którego spotkali się z wszystkimi polskimi reprezentantami sieci URBACT III. 4. Zorganizowano trzy spotkania Lokalnej Grupy Wsparcia w ramach unijnego projektu „Vital Cities” w dniach 17.11., 05.12. oraz 20.12.2016r. oraz przygotowano spot promocyjny podsumowujący działania i Grupy Wsparcia w roku 2016. Zawarto jedną umowę na kwotę 5 100 zł. <p>2017</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W dniach 20-21 marzec 2017 r. partnerzy realizowanego przez Kraków unijnego projektu Vital Cities z Budapesztu (Węgry) oraz Loulé (Portugalia) odwiedzili Kraków w ramach warsztatów Deep Dive Session. Zawarto umowę na kwotę 5000,00 zł. 2. Przedstawiciele Krakowa uczestniczyli w następujących konferencjach: w dniach 1-3.03.2017 r. Rieti (Włochy) wizyta w ramach Deep Dive Session, w dniach 5-8.03.2017 r. Loule (Portugalia) wizyta w ramach Deep Dive Session. Zawarto umowę na zakup biletów lotniczych na łączną kwotę: 5 261,34 zł. 3. Przedstawiciele Krakowa uczestniczyli w dniach 9-13.03.2017 r. w Half-Time event, odbywającym się w Rieti (Włochy), gdzie omówiono dotychczasową realizację projektu. 	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2017 r. znajduje się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1.45	RPO WM - poddziałanie - 9.1.1 - Bariery zamieniamy na szanse Cel: Wzrost samodzielności osób z grup docelowych poprzez wzmocnienie ich indywidualnego potencjału i zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia, zwiększenie aktywności społecznej, poprawę pełnienia ról społecznych.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2019	W 2016 r. objęto wsparciem 464 uczestników. Realizowano usługi: asystent rodziny dla 42 uczestników projektu, klub integracji społecznej dla 156 uczestników po 30 r.ż., program aktywności lokalnej dla 64 uczestników projektu z zaburzeniami psychicznymi i ich otoczenia. W I półroczu 2017 r. objęto wsparciem 553 uczestników. Realizowano usługi: asystent rodziny dla 41 uczestników projektu, klub integracji społecznej dla 171 uczestników po 30 r.ż., program aktywności lokalnej dla 79 uczestników projektu z zaburzeniami psychicznymi i ich otoczenia.	Dokonana zmiana WPF w I półroczu nastąpiła w związku z: - możliwością ponownego wykorzystania w 2017 roku środków, które nie zostały wydatkowane w 2016 roku (nastąpiło zwiększenie przychodów i wydatków w roku bieżącym o kwotę 137 883,00 zł); - możliwością ponownego wykorzystania środków zwróconych w 2017 roku przez podmioty zewnętrzne realizujące zadania zleczone w projekcie (nastąpiło zwiększenie dochodów i wydatków w roku bieżącym o kwotę 75.923 zł), - wprowadzeniem zmian w realizacji zadania zleconego pn. „ Asystent w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym” konieczne były przesunięcia środków bezzwrotnych w latach 2017-2019 pomiędzy SO UMK i MOPS i tak odpowiednio w roku: 2017: MOPS - zmniejszenie środków o kwotę 7.958,00 zł; SO UMK - zwiększenie środków o kwotę 7.958,00 zł; 2018: MOPS - zwiększenie środków o kwotę 252,00 zł; SO UMK - zmniejszenie środków o kwotę 252,00 zł; 2019: MOPS - zwiększenie środków o kwotę 47,00 zł; SO UMK - zmniejszenie środków o kwotę 47,00 zł.
1.1.1.46	RPO WM - poddziałanie - 9.1.1 - Bariery zamieniamy na szanse Cel: Wzrost samodzielności osób z grup docelowych poprzez wzmocnienie ich indywidualnego potencjału i zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia, zwiększenie aktywności społecznej, poprawę pełnienia ról społecznych.	Wydział Spraw Społecznych	2016	2019	Ogłoszono konkursy dla wykonawców projektu	Zwiększono przedsięwzięcie na 2017 r. o środki niewykorzystane w latach wcześniejszych
1.1.1.47	Realizacja projektu unijnego INHERWASTE Cel: Stworzenie sieci miast światowego dziedzictwa Europy w celu wymiany doświadczeń na temat gospodarowania odpadami komunalnymi i zastosowanych rozwiązań w wyjątkowych i zabytkowych miastach	Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2021	2017 1. Uczestniczono w szkoleniach dla kierowników projektu oraz szkoleniu organizowanym przez Centrum Projektów Europejskich w Warszawie. 2. Zorganizowano dwa spotkania z Interesariuszami projektu w dniach 24 stycznia 2017 r. oraz 9 maja 2017 r. 3. Zawarto umowę z Interesariuszem projektu – Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, określającą zasady współpracy i zwrotu kosztów usług zrealizowanych przez interesariusza w związku z udziałem oddelegowanego pracownika Interesariusza w spotkaniu zagranicznym projektu. 4. Przygotowano materiały do kontroli i stopnia do Centrum Projektów Europejskich za okres od 1 października 2016 r. do 31 marca 2017 r. Po przeprowadzonej weryfikacji administracyjnej kontroli i stopnia projektu otrzymano certyfikat poświadczający kwalifikację wszystkich zaangażowanych środków. 5. Przygotowano artykuły do czasopisma KRAKOW.PL, Gospodarka Odpadami. 6. Uczestniczono w I seminarium tematycznym w Porto w dniach 8-9 marca 2017 r. 7. Zorganizowano II seminarium tematyczne w Krakowie w dniach 7-8 czerwca 2017 r.	Nie dotyczy
1.1.1.48	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu Cel: Cyfryzacja procedur administracyjnych realizowanych przez Wydział Skarbu Miasta oraz cyfryzacja usług podatkowych świadczonych przez Wydział Podatków i Oplat	Wydział Organizacji i Nadzoru	2016	2019	Realizacja zadania jest ściśle powiązana z wykonaniem wydatków inwestycyjnych w zadaniu OR/A1.20/16. W związku z brakiem wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2017, nie zrealizowano również wydatków bieżących - nie wypłacono żadnych wynagrodzeń i pochodnych realizatorów projektu.	Nie dotyczy
1.1.1.49	Projekt UGB - WITKOWICE GLL Cel: Poprawa infrastruktury realizacyjnej Miasta	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2019	W ramach realizacji przedsięwzięcia dokonano refundacji wynagrodzeń osób wchodzących w skład zespołu projektowego, ponoszone również wydatki związane z zagranicznymi delegacjami służbowymi w dniach 19-21.04.2017 w Mariborze, w ramach spotkania Partnerów Projektu Urban Green Belts.	W I półroczu 2017 roku nie wprowadzono zmian rzeczowo - finansowych dla przedsięwzięcia.
1.1.1.50	CERIEkon Central Europe Regional Innovation Ecosystems Network Cel: Wprowadzenie zmian w sposobie motywowania, szkolenia i wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorców poprzez zrównoważony pakiet strategii, planów działań, planów pilotażowych, szkoleń i narzędzi pozwalających na stworzenie nowych, kompleksowych i regionalnych ekosystemów	Wydział Rozwoju Miasta	2016	2019	W miesiącu maju przedstawiciele Zespołu Projektowego uczestniczyli w spotkaniu komitetu sterującego w Wenecji, a w miesiącu czerwcu zostało zorganizowane przez wydział szkolenie dla animatorów playparku w Krakowie.	
1.1.1.51	Growing Internationally-Krakow's economy on the rise Cel: Kreowanie wizerunku Krakowa, Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego oraz Województwa Małopolskiego jako atrakcyjnego dla inwestycji i prowadzenia działalności gospodarczej	Wydział Rozwoju Miasta	2016	2018	W miesiącu kwietniu została zorganizowana wyjazdowa misja gospodarczej do Kijowa dla małopolskich przedsiębiorców. Podpisano umowę na organizację działań związanych z udziałem Krakowa w 20 Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji EXPO REAL, które odbędą się w październiku 2017 roku.	
1.1.1.52	URBACT III - URB-INCLUSION Cel: Wypracowanie wspólnie z partnerami zagranicznymi oraz pod kierunkiem eksperta metody współpracy z interesariuszami (tj. osobami pośrednio lub bezpośrednio zaangażowanymi w sprawy obszaru problematycznego) przy wdrażaniu dokumentu strategicznego: Lokalny Plan Działania dla osiedla Azory	Biurow Funduszy Europejskich	2016	2017	Realizacja rzeczowa projektu URB-INCLUSION rozpoczęła się w październiku 2016 roku. I faza projektu trwała do kwietnia 2017 roku, po czym został złożony ponowny wniosek aplikacyjny na kolejne dwa lata trwania projektu. Od początku trwania projektu odbyło się w Krakowie spotkanie z liderem i ekspertem projektu, spotkanie z mieszkańcami osiedla Azory (interesariuszami) oraz miała miejsce jedna podróż służbowa. Dodatkowo są rozliczane koszty wynagrodzeń osób pracujących w projekcie i koszty pośrednie.	Ww związku z decyzją koordynatora projektu o przeniesieniu spotkania z zeszłego roku na bieżący rok, zaistniała potrzeba zwiększenia środków w budżecie bieżącym oraz WPF na wyjazd służbowy zagraniczny w ramach projektu w zadaniu BE/URB pn. "Realizacja projektu URB-INCLUSION w ramach programu URBACT III" w bieżącym roku 2017 - bez wpływu na harmonogram realizacji w latach następnych.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2017 r. znajduje się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1.53	Doskonalenie jakości usług publicznych istotnych do prowadzenia działalności gospodarczej w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Iordanów i Libiąż Cel: Podniesienie jakości świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami w JST	Wydział Organizacji i Nadzoru	2016	2018	Wybrani w trybie rozeznania rynku wykonawcy przeprowadzili poniższe szkolenia. - Szkolenie w zakresie pomocy publicznej w gospodarce nieruchomościami, identyfikacja występowania pomocy publicznej, najnowsze orzecznictwo. Wzięło w nim udział 22 pracowników UM Krakowa. - Szkolenie w zakresie stosowania narzędzi elektronicznych obsłudze podatkowej - komunikacja elektroniczna z podatnikiem w rozumieniu Ordynacji podatkowej oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Wzięło w nim udział 25 pracowników UM Krakowa. - Instytucje prawa cywilnego wykorzystywane w prawie podatkowym procesowym oraz w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Wzięło w nim udział 30 pracowników UM Krakowa. - Pierwsza część szkolenia pn. Kultura Pro-Klienta - cykl warsztatów w zakresie profesjonalnej obsługi klienta, telefonicznej obsługi klienta, obsługi klienta "trudnego", przyjmowania skarg; dla 3 grup szkoleniowych. - VAT w obrocie nieruchomościami. Wzięło w nim udział 15 pracowników UM Krakowa. - Szkolenie w zakresie stosowania przepisów o pomocy publicznej w prawie podatkowym. Wzięło w nim udział 21 pracowników UM Krakowa. - Szkolenie w zakresie dostępu do informacji publicznej na wniosek, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru zarządzania nieruchomościami oraz podatków i opłat lokalnych. Wzięło w nim udział 37 pracowników UM Krakowa. Wybrany w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usługi społecznej wykonawca, świadczył usługi cateringowe podczas organizowanych szkoleń. Rozliczone zostały wydatki Partnerów projektu na realizację szkoleń indywidualnych oraz zakup dodatkowej funkcjonalności dla Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Skawina, umożliwiającą pozyskanie przez przedsiębiorców informacji o możliwości najmu i/lub zakupu nieruchomości. Wykonane zostały roll-upy i plakaty promujące projekt dla każdego z Partnerów.	Nie dotyczy
1.1.1.54	Małopolska Chmura Edukacyjna Cel: Rozwijanie kompetencji i zainteresowań uczniów zdolnych w wybranym zakresie we współpracy z uczelniami	Zespół Ekonomiki Oświaty	2016	2017	W ramach projektu zorganizowane zostały zajęcia rozwijające dla uczniów zainteresowanych podnoszeniem kompetencji kluczowych w zakresie biologii, chemii, fizyki, matematyki i przedsiębiorczości. Zajęcia odbywały się we współpracy z uczelniami wyższymi w formule zajęć on-line oraz kół naukowych wg scenariuszy opracowanych przez pracowników naukowych. Cel główny projektu został osiągnięty przez podniesienie u uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych (I LO, V LO, Technikum łączności nr 14 i Technikum Chemicznego i Ochrony Środowiska nr 3) kompetencji kluczowych z zakresu matematyki, fizyki, chemii, biologii i przedsiębiorczości przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych. Zespół zarządzający projektem w bieżącym okresie sprawozdawczym prowadził monitoring zajęć on-line i kół naukowych wykazanych w postępie rzeczowym w zadaniach	
1.1.1.55	Małopolska Chmura Edukacyjna Cel: Rozwijanie kompetencji i zainteresowań uczniów zdolnych w wybranym zakresie we współpracy z uczelniami	Zespół Szkół Energetycznych	2016	2017	Plan na dzień 30 czerwca 2017 wynosi 250.000,00: \$4247 - 212.500,00 (PWUDR), \$4249 - 12.500,00 (PWUDR), \$4249 - 25.000,00 (PWSMK) . Na dzień 30 czerwca 2017 nie było wykonania planu.	Nie było zmian w harmonogramie.
1.1.1.56	Małopolska Chmura Edukacyjna Cel: Rozwijanie kompetencji i zainteresowań uczniów zdolnych w wybranym zakresie we współpracy z uczelniami	I Liceum Ogólnokształcące	2016	2017	W ramach projektu zostały zorganizowane zajęcia rozwijające dla uczniów zainteresowanych podnoszeniem kompetencji w zakresie nauk chemiczno-przyrodniczych. Rozwijanie kompetencji i zainteresowań uczniów zdolnych w wybranym zakresie we współpracy z uczelniami.	
1.1.1.57	Małopolska Chmura Edukacyjna Cel: Rozwijanie kompetencji i zainteresowań uczniów zdolnych w wybranym zakresie we współpracy z uczelniami	II Liceum Ogólnokształcące	2016	2018	Realizacja przedsięwzięcia od 2018 r.	
1.1.1.58	Małopolska Chmura Edukacyjna Cel: Rozwijanie kompetencji i zainteresowań uczniów zdolnych w wybranym zakresie we współpracy z uczelniami	III Liceum Ogólnokształcące	2016	2018	Realizacja przedsięwzięcia od 2018 r.	
1.1.1.59	Małopolska Chmura Edukacyjna Cel: Rozwijanie kompetencji i zainteresowań uczniów zdolnych w wybranym zakresie we współpracy z uczelniami	IV Liceum Ogólnokształcące	2016	2018	Realizacja przedsięwzięcia od 2018 r.	
1.1.1.60	Małopolska Chmura Edukacyjna Cel: Rozwijanie kompetencji i zainteresowań uczniów zdolnych w wybranym zakresie we współpracy z uczelniami	V Liceum Ogólnokształcące	2016	2017	W ramach projektu zostały zorganizowane zajęcia rozwijające dla uczniów zainteresowanych podnoszeniem kompetencji w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych.	
1.1.1.61	Małopolska Chmura Edukacyjna Cel: Rozwijanie kompetencji i zainteresowań uczniów zdolnych w wybranym zakresie we współpracy z uczelniami	VI Liceum Ogólnokształcące	2016	2018	Realizacja przedsięwzięcia od 2018 r.	
1.1.1.62	Małopolska Chmura Edukacyjna Cel: Rozwijanie kompetencji i zainteresowań uczniów zdolnych w wybranym zakresie we współpracy z uczelniami	VII Liceum Ogólnokształcące	2016	2018	Realizacja przedsięwzięcia od 2018 r.	
1.1.1.63	Małopolska Chmura Edukacyjna Cel: Rozwijanie kompetencji i zainteresowań uczniów zdolnych w wybranym zakresie we współpracy z uczelniami	VIII Liceum Ogólnokształcące	2016	2018	Realizacja przedsięwzięcia od 2018 r.	
1.1.1.64	Małopolska Chmura Edukacyjna Cel: Rozwijanie kompetencji i zainteresowań uczniów zdolnych w wybranym zakresie we współpracy z uczelniami	X Liceum Ogólnokształcące	2016	2018	Realizacja przedsięwzięcia od 2018 r.	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2017 r. znajduje się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1.65	Małopolska Chmura Edukacyjna Cel: Rozwijanie kompetencji i zainteresowań uczniów zdolnych w wybranym zakresie we współpracy z uczelniami	XX Liceum Ogólnokształcące	2016	2019	Realizacja przedsięwzięcia od 2019 r.	
1.1.1.66	Małopolska Chmura Edukacyjna Cel: Rozwijanie kompetencji i zainteresowań uczniów zdolnych w wybranym zakresie we współpracy z uczelniami	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2016	2019	Realizacja przedsięwzięcia od 2019 r.	
1.1.1.67	Małopolska Chmura Edukacyjna Cel: Rozwijanie kompetencji i zainteresowań uczniów zdolnych w wybranym zakresie we współpracy z uczelniami	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1	2016	2017	w I półroczu 2017 r. realizacja jeszcze nie rozpoczęta.	
1.1.1.68	Małopolska Chmura Edukacyjna Cel: Rozwijanie kompetencji i zainteresowań uczniów zdolnych w wybranym zakresie we współpracy z uczelniami	Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1	2016	2017	Do 30-go czerwca nie rozpoczęto realizacji przedsięwzięcia.	
1.1.1.69	Małopolska Chmura Edukacyjna Cel: Rozwijanie kompetencji i zainteresowań uczniów zdolnych w wybranym zakresie we współpracy z uczelniami	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1	2016	2018	Realizacja przedsięwzięcia od 2018 r.	
1.1.1.70	Małopolska Chmura Edukacyjna Cel: Rozwijanie kompetencji i zainteresowań uczniów zdolnych w wybranym zakresie we współpracy z uczelniami	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2	2016	2017	Realizacja zakresu rzeczowego w toku - program realizowany od września 2017.	Bez konsekwencji zmian w harmonogramie
1.1.1.71	Małopolska Chmura Edukacyjna Cel: Rozwijanie kompetencji i zainteresowań uczniów zdolnych w wybranym zakresie we współpracy z uczelniami	Zespół Szkół Łączności	2016	2017	W ramach projektu zorganizowano w I półroczu 2017 r. zajęcia rozwijające dla uczniów zainteresowanych podnoszeniem kompetencji matematyczno-przyrodniczych oraz przedsiębiorczości.	
1.1.1.72	Małopolska Chmura Edukacyjna Cel: Rozwijanie kompetencji i zainteresowań uczniów zdolnych w wybranym zakresie we współpracy z uczelniami	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1	2016	2017		Brak zmian rzeczowo-finansowych ,które miałyby wpływ na realizację umowy.
1.1.1.73	Małopolska Chmura Edukacyjna Cel: Rozwijanie kompetencji i zainteresowań uczniów zdolnych w wybranym zakresie we współpracy z uczelniami	Zespół Szkół Chemicznych	2016	2017	Program został wykonany. Zrealizowano zajęcia z chemii i przedsiębiorczości.	
1.1.1.74	Małopolska Chmura Edukacyjna Cel: Rozwijanie kompetencji i zainteresowań uczniów zdolnych w wybranym zakresie we współpracy z uczelniami	Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych	2016	2018	Realizacja przedsięwzięcia od 2018 r.	
1.1.1.75	Małopolska Chmura Edukacyjna Cel: Rozwijanie kompetencji i zainteresowań uczniów zdolnych w wybranym zakresie we współpracy z uczelniami	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji	2016	2018	Realizacja przedsięwzięcia od 2018 r.	
1.1.1.76	Małopolska Chmura Edukacyjna Cel: Rozwijanie kompetencji i zainteresowań uczniów zdolnych w wybranym zakresie we współpracy z uczelniami	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	2016	2018	Realizacja przedsięwzięcia od 2018 r.	
1.1.1.77	Małopolska Chmura Edukacyjna Cel: Rozwijanie kompetencji i zainteresowań uczniów zdolnych w wybranym zakresie we współpracy z uczelniami	Zespół Szkół Nr 1	2016	2018	Realizacja przedsięwzięcia od 2018 r.	
1.1.1.78	Małopolska Chmura Edukacyjna Cel: Rozwijanie kompetencji i zainteresowań uczniów zdolnych w wybranym zakresie we współpracy z uczelniami	Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej	2016	2018	Realizacja przedsięwzięcia od 2018 r.	
1.1.1.79	Małopolska Chmura Edukacyjna Cel: Rozwijanie kompetencji i zainteresowań uczniów zdolnych w wybranym zakresie we współpracy z uczelniami	Zespół Szkół Zawodowych PGNIG	2016	2018	Realizacja przedsięwzięcia od 2018 r.	
1.1.1.80	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych Cel: Rozszerzenie oferty OIK oraz podniesienie dostępności pomocy psychologicznej udzielanej w ramach interwencji kryzysowej	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2017	2019	W I półroczu 2017 r. 154 osób zostało uczestnikami projektu. Rozpoczęto indywidualne konsultacje dla grup docelowych, rozpoczęto konsultacje psychiatryczne dla uczestników projektu, uruchomiono "Telefon Zaufania dla Seniorów", przeprowadzono szkolenie dla pracowników OIK, oraz indywidualną i grupową superwizję pracy.	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2017 r. znajduje się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1.1.1.81	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W sile wieku Cel: Utworzenie 5 nowych placówek (100 miejsc) zapewniających dzienną opiekę i aktywizację w postaci usług świadczonych w lokalnej społeczności dla osób niesamodzielnych po 60 roku i ich opiekunów faktycznych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2020	W I półroczu 2017 r. utworzono na terenie Gminy Miejskiej Kraków 3 nowe placówki – Kluby Samopomocy - Aktywizacyjne (łącznie 60 nowych miejsc), a także 1 Klub Samopomocy – Specjalistyczny (20 nowych miejsc), w których zapewniana jest dzienna aktywizacja seniorów. W okresie od 1.03. do 30.06.2017 r. : - wydano 77 skierowań do uczestnictwa w Klubach, - ze wsparcia w formie usług aktywizująco-usprawniających, opiekuńczo-pielęgnacyjnych i wspomagających skorzystało łącznie 61 osób, - zrealizowano łącznie 231 grup wsparcia i zajęć informacyjno-edukacyjnych, - ze wsparcia w ramach projektu skorzystało również 10 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych.	Dokonana zmiana WPF w I półroczu nastąpiła w związku z: - koniecznością zakupu pierwszego wyposażenia dla 4 nowych placówek - Klubów Samopomocy dla niesamodzielnych mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków po 60 roku życia przeniesiono środki w wysokości 238.601,00 zł z zadań bieżących na zadanie inwestycyjne roczne pn. MOPS/WL17/17 W sile wieku. Montaż w zakresie środków bieżących i inwestycyjnych wynikał z pisma Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.
1.1.1.82	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W sile wieku Cel: Utworzenie 5 nowych placówek (100 miejsc) zapewniających dzienną opiekę i aktywizację w postaci usług świadczonych w lokalnej społeczności dla osób niesamodzielnych po 60 roku i ich opiekunów faktycznych	Wydział Spraw Społecznych	2017	2020	Ogłoszono konkursy dla wykonawców projektu	Przesunięto środki na zakupy inwestycyjne w ramach projektu
1.1.1.83	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032r. Cel: Usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz odpadów azbestowych z terenu Miasta Krakowa	Wydział Kształtowania Środowiska	2017	2020	W dniu 30.01.2017 r. został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Departament Funduszy Europejskich projekt nr RPNP.05.02.01-12-0066/17 pt. "Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r". Karta Projektu wpisana jest do Strategii ZIT, dla której Zarząd Województwa Małopolskiego wydał pozytywną opinię, co dało wysokie prawdopodobieństwo pozyskania środków unijnych. Pismem z dnia 28.06.2017 r., znak: FE-III.432.1.66.2017 Urząd Marszałowi Województwa Małopolskiego poinformował, iż Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 27.06.2017 r. podjął uchwałę Nr 1038/17 w sprawie wyboru do dofinansowania ww. projektu. Na mocy ww. uchwały projekt nr RPO.05.02.01.-12-0066/17 został wybrany do dofinansowania w maksymalnej kwocie 3 733 766,00 zł.	W I półroczu br. utworzono nowe przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków europejskich, a w nim wykazano: 1) plan dochodów i wydatków bieżących w wysokości zgodnej z wartością dofinansowania ujętego w ww. Projekcie, 2) plan wydatków środków własnych Miasta w wysokości wymaganego wkładu własnego. Środki potrzebne dla zabezpieczenia wkładu własnego zostały pierwotnie zaplanowane na przedsięwzięciu pn. "Zadania związane z realizacją Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa".
1.1.1.84	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3	2017	2018	Wyjazdy: Malta w okresie 25.06.2017-01.07.2017 - 1 osoba; Malta w okresie 02.07.2017-08.07.2017 - 5 osób; Oxford w okresie 02.07.2017-15.07.2017 - 4 osoby; Portugalia w okresie 15.07.2017-23.07.2017 - 1 osoba. Dokonano zakupu materiałów papierniczych, 2 laptopów, drukarki i urządzenie wielofunkcyjne, tonery, logo.	Nie było dokonywanych żadnych zmian w harmonogramie.
1.1.1.85	Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów Zakładu Opiekuńczo-leczniczego w Krakowie	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2014	2017	Projekt współfinansowany ze środków MFEQG na lata 2009-2014 i NMF na lata 2009-2014. W ramach Projektu, realizowane są m.in. działania o charakterze nieinwestycyjnym, tj : 1) Rozwój wsparcia indywidualnego nad pacjentem - wsparcie pacjentów i ich opiekunów w zakresie umiejętności przydatnych w opiece długoterminowej realizowanej w środowisku własnym pacjenta, co pomoże poprawić bezpieczeństwo opieki nad pacjentem; 2) Rozwój terapii zajęciowych, polegające na wdrażaniu nowatorskich metodach leczenia i rehabilitacji; 3) Stworzenie i wdrożenie programu informacyjnego „Złoty wiek” - program edukacyjny realizowany w formie cyklu szkoleń dla pielęgniarek, lekarzy i opiekunów osób w podeszłym wieku lub przewlekle chorych. Jego realizacja pozwoli poprawić kompetencje personelu medycznego, jak również umiejętności pacjentów i ich opiekunów w zakresie opieki nad osobą w wieku podeszłym lub przewlekle chorą. 4) organizacja szkoleń z zakresu rehabilitacji, zajęć rehabilitacyjnych dla podopiecznych Zakładu.	Uchwała Nr LXVII/1663/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa [z późn. zm.]. W związku z przyznaniem Gminie Miejskiej Kraków przez Ministerstwo Zdrowia dodatkowych środków finansowych w wysokości 285 438 zł na realizację rozszerzonego zakresu projektu pn. Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego-Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej (dla części nieinwestycyjnej), wprowadzono do WPF wskazaną kwotę środków wraz z środkami finansowymi niezbędnymi do zapewnienia wymaganego wkładu własnego GMK w wysokości 71 360 zł.
1.1.1.86	POWER - Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa - Rodzicu, nie jesteś sam Cel: Transfer, zaadaptowanie i wdrożenie, dzięki współpracy ponadnarodowej z partnerem niemieckim, rozwiązań w zakresie wsparcia młodych rodzin w celu ich adaptacji do roli opiekunów - wychowawczej po urodzeniu dziecka	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	W I półroczu 2017 wydatki rzeczowe nie były poniesione. Rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest na październik 2017 r. i jest zgodne ze złożonym formularzem zmian oraz nową wersją umowy o dofinansowanie projektu na lata 2017-2020. Podjęto działania o charakterze organizacyjnym i informacyjnym.	
1.1.1.87	POWER - Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa - Rodzicu, nie jesteś sam Cel: Transfer, zaadaptowanie i wdrożenie, dzięki współpracy ponadnarodowej z partnerem niemieckim, rozwiązań w zakresie wsparcia młodych rodzin w celu ich adaptacji do roli opiekunów - wychowawczej po urodzeniu dziecka	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2017	2019	Celem projektu jest transfer, zaadaptowanie i wdrożenie, dzięki współpracy ponadnarodowej z partnerem niemieckim, rozwiązań w zakresie wsparcia młodych rodzin w celu adaptacji do roli opiekunów – wychowawczej po urodzeniu dziecka. Projekt będzie realizowany przy współpracy z MOPS.	Nie dotyczy
1.1.1.88	ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Szkoła Podstawowa Nr 1	2017	2018	Organizacja spotkania partnerskiego w Krakowie w dniach: 27 - 28.02.2017 r. - omówienie harmonogramu prac, prezentacja i omówienie koncepcji komputerowej gry edukacyjnej. Działania promujące projekt - zredagowanie informacji o projekcie i umieszczenie na stronie internetowej szkoły oraz utworzenie profilu na facebooku. Przygotowanie bazy kontaktów kluczowych dla projektu. Przygotowanie z uczniami prac plastycznych, projektów stworów- kosmitów, które mają stanowić inspirację do tworzenia grafiki gry edukacyjnej "Money Quest". Ponadto przygotowanie: planu waloryzacji, logo projektu, strony internetowej, profilu na facebooku. Prowadzenie z partnerami systematycznej korespondencji emailowej oraz poprzez komunikator Trello.	Nie dotyczy
1.1.1.89	POWER - Działanie 4.3 Cel: Rozwijanie kompetencji i przedsiębiorczości uczniów	Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1	2017	2018	Program od początku realizacji przedsięwzięcia zakresu rzeczowego.	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2017 r. znajduje się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1.90	POWER - Działanie 4.3 Cel: Rozwijanie kompetencji i przedsiębiorczości uczniów	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	2017	2018	Program POWER działanie 4.3 (Fundacja Proaktywni) dotyczy stażu dla nauczycieli "Praktyczna szkoła zawodu" - realizację programu rozpoczęto w 05/2017.	W I półroczu nie wprowadzono zmian rzeczowo-finansowych do harmonogramu realizacji przedsięwzięcia
1.1.1.91	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów Cel: Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno-usługowej	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących	2017	2019	Realizacja przedsięwzięcia od września 2017 r.	
1.1.1.92	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów Cel: Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno-usługowej	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących	2017	2018	Realizacja przedsięwzięcia od października 2017 r.	
1.1.1.93	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów Cel: Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno-usługowej	Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych	2017	2019	Zostały podpisane z drukarniami umowy dotyczące miesięcznych staży dla uczniów naszej szkoły.	Brak zmian rzeczowo - finansowych, które miałyby wpływ na dalszą realizację przedsięwzięcia
1.1.1.94	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów Cel: Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno-usługowej	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	2017	2019	Realizacja zakresu rzeczowego na 30 czerwca wynosi 0%.	Brak
1.1.1.95	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów Cel: Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno-usługowej	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2	2017	2019	Realizacja zakresu rzeczowego w toku - program realizowany od lipca 2017.	Bez konsekwencji zmian w harmonogramie
1.1.1.96	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów Cel: Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno-usługowej	Zespół Szkół Chemicznych	2017	2019	Projekt jest w trakcie realizacji.	
1.1.1.97	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów Cel: Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno-usługowej i rolniczo-leśnej z ochroną środowiska	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji	2017	2019	Do 30.06.2017 nie rozpoczęto realizacji przedsięwzięcia.	
1.1.1.98	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów Cel: Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno-usługowej i mechanicznej	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2	2017	2019	Do 30.06.2017 r. nie rozpoczęto realizacji przedsięwzięcia.	
1.1.1.99	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów Cel: Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno-usługowej i turystyczno-gastronomicznej	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1	2017	2019	Do 30.06.2017 nie rozpoczęto realizacji przedsięwzięcia	
1.1.1.100	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów Cel: Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno-gastronomicznej	Zespół Szkół Specjalnych Nr 14	2017	2019	Realizacja przedsięwzięcia od września 2017 r.	
1.1.1.101	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów Cel: Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno-gastronomicznej	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	2017	2019	Program dotyczy kształcenia zawodowego młodzieży. W maju br. szkoła otrzymała plan na w/wym program. Wydatków nie realizowano.	W I półroczu nie wprowadzono zmian rzeczowo-finansowych do harmonogramu realizacji przedsięwzięcia
1.1.1.102	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów Cel: Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno-gastronomicznej	Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1	2017	2019	Do 30-go czerwca nie rozpoczęto realizacji przedsięwzięcia.	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2017 r. znajduje się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1.103	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów Cel: Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno-gastronomicznej	Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2	2017	2019	Program dotyczący kształcenia zawodowego młodzieży w branży turystyczno-gastronomicznej. W I półroczu szkoła otrzymała plan finansowy, natomiast wydatków jeszcze nie realizowano.	Brak zmian rzeczowo-finansowych w I półroczu 2017 roku.
1.1.1.104	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów Cel: Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno-gastronomicznej	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	2017	2019	Realizacja nastąpi od miesiąca września	
1.1.1.105	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów Cel: Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1	2017	2019	Do 30.06.2017 nie rozpoczęto realizacji przedsięwzięcia.	
1.1.1.106	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów Cel: Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej	2017	2019	W I półroczu 2017 nie było zrealizowanych wydatków z powyższego projektu.	
1.1.1.107	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów Cel: Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno-elektronicznej	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1	2017	2019		Brak zmian rzeczowo-finansowych, które miałyby wpływ na realizację umowy.
1.1.1.108	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów Cel: Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno-elektronicznej	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2	2017	2019	Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 w pierwszym półroczu 2017 otrzymał plan na realizację kształcenia zawodowego uczniów w branży elektryczno - elektronicznej.	W pierwszym półroczu 2017 nie wystąpiły żadne zmiany w planie. Nie było również wydatków.
1.1.1.109	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów Cel: Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno-elektronicznej	Zespół Szkół Łączności	2017	2019	W ramach projektu zorganizowano staże wakacyjne uczniów.	
1.1.1.110	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów Cel: Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno-elektronicznej	Zespół Szkół Energetycznych	2017	2019	Na dzień 30 czerwca 2017r plan wynosi 101.610 zł: §4017 - 80.211,00, § 4019 - 4.718,00, §4117 - 13.788,00, §4119 - 811,00, §4127 - 1.966,00, §4129 - 116,00. Na dzień 30 czerwca 2017r nie było wykonania planu.	Nie było zmian w harmonogramie.
1.1.1.111	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów Cel: Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1	2017	2019	W I półroczu 2017 r. realizacja jeszcze nie rozpoczęta.	
1.1.1.112	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów Cel: Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3	2017	2019	Program będzie realizowany w II półroczu 2017 roku.	
1.1.1.113	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów Cel: Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4	2017	2019	Projekt - Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej jest realizowany zgodnie z harmonogramem. Zostały podpisane umowy oraz rozpoczęły się staże wakacyjne uczniów . Nie zostały wydatkowane żadne środki	
1.1.1.114	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów Cel: Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej, elektryczno-elektronicznej i budowlanej	Centrum Kształcenia Praktycznego	2017	2019	Dotychczas nie realizowany były żadne działania związane z programem. Działania i wydatki zaczną się od września br.	Brak zmian

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2017 r. znajduje się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1.115	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów Cel: Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej oraz branży rolniczo-leśnej z ochroną środowiska	Zespół Szkół Zawodowych PGNIG	2017	2019	Realizacja zakresu rzeczowego na 30 czerwca wynosi 0%.	Brak
1.1.1.116	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów Cel: Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej, elektryczno-elektronicznej, administracyjno-usługowej	Zespół Szkół Nr 1	2017	2019	Nie dokonano realizacji zakresu rzeczowego	
1.1.1.117	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów Cel: Kształcenie zawodowe uczniów w branżach: budowlanej, mechanicznej, elektryczno-elektronicznej, turystyczno-gastronomicznej, administracyjno-usługowej i rolniczo-leśnej z ochroną środowiska	Zespół Ekonomiki Oświaty	2017	2019	<p>W ramach zadania zrealizowaliśmy niżej wymienione działania: Przygotowanie harmonogramu realizacji staży zawodowych przez szkoły uczestniczące w realizacji projektu w porozumieniu z pracownikami odpowiedzialnymi za zarządzanie projektem. Rekrutacja uczniów/uczenic na staże zawodowe. Zatrudnienie pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie projektem. Przygotowanie wzoru dokumentów projektowych, w tym regulaminów, umów, porozumień, rejestrów umów, regulaminu uczestnictwa w projekcie oraz regulaminie udzielania stypendiów stażowych. Promocja i informacja nt. projektu i jego założeń. Rekrutacja pracodawców, u których realizowane będą staże zawodowe. Podjęto działania administracyjne związane z przygotowaniem i uruchomieniem staży zawodowych.</p> <p>W ramach zadania zrealizowaliśmy niżej wymienione działania: Przygotowanie harmonogramu realizacji staży zawodowych przez szkoły uczestniczące w realizacji projektu w porozumieniu z pracownikami odpowiedzialnymi za zarządzanie projektem. Rekrutacja uczniów/uczenic na staże zawodowe. Zatrudnienie pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie projektem. Przygotowanie wzoru dokumentów projektowych, w tym regulaminów, umów, porozumień, rejestrów umów, regulaminu uczestnictwa w projekcie oraz regulaminie udzielania stypendiów stażowych. Promocja i informacja nt. projektu i jego założeń. Rekrutacja pracodawców, u których realizowane będą staże zawodowe. Podjęto działania administracyjne związane z przygotowaniem i uruchomieniem staży zawodowych.</p> <p>W ramach zadania zrealizowaliśmy niżej wymienione działania: Przygotowanie harmonogramu realizacji staży zawodowych przez szkoły uczestniczące w realizacji projektu w porozumieniu z pracownikami odpowiedzialnymi za zarządzanie projektem. Rekrutacja uczniów/uczenic na staże zawodowe. Zatrudnienie pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie projektem. Przygotowanie wzoru dokumentów projektowych, w tym regulaminów, umów, porozumień, rejestrów umów, regulaminu uczestnictwa w projekcie oraz regulaminie udzielania stypendiów stażowych. Promocja i informacja nt. projektu i jego założeń. Rekrutacja pracodawców, u których realizowane będą staże zawodowe. Podjęto działania administracyjne związane z przygotowaniem i uruchomieniem staży zawodowych.</p>	
1.1.1.118	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów Cel: Kształcenie zawodowe uczniów w branżach: budowlanej, mechanicznej, elektryczno-elektronicznej, turystyczno-gastronomicznej, administracyjno-usługowej i rolniczo-leśnej z ochroną środowiska	Wydział Edukacji	2017	2019	W ramach zadania w planie finansowym EK znajdują się środki związane z realizacją 6 projektów z poddziałania 10.2.1 RPOWM "Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT". Środki te są przeznaczone do przekazania partnerowi projektu, Politechnice Krakowskiej, która będzie realizowała zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów krakowskich szkół zawodowych. Zgodnie z harmonogramem zajęcia te rozpoczną się od roku szkolnego 2017/18.	
1.1.1.119	POWER - Działanie 4.3 Cel: Rozwijanie kompetencji i przedsiębiorczości uczniów	Zespół Szkół Budowlanych nr 1	2017	2018	Do 30.06.2017 nie rozpoczęto realizacji przedsięwzięcia.	
1.1.2	wydatki majątkowe					
	INWESTYCJE STRATEGICZNE					

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2017 r. znajduje się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.2.1	ZIKIT/ST6.6c/06 Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2020	<p>- przeprowadzono (2014 r.) pełne konsultacje społeczne dotyczące Budowy linii tramwajowej KST etap III A (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa Zachód oraz budowy linii tramwajowej KST IIIA – estakada w ciągu ul. Opolskiej,</p> <p>- opracowano (2015 r.) wielowariantową koncepcję dla budowy linii tramwajowej KST etap III A (os. Krowodrza Górka - ul. Bociana - Górka Narodowa Zachód) oraz budowy estakady w ciągu ul. Opolskiej) wraz z wykonaniem inwentaryzacji wszystkich drzew i krzewów, które ulegną przekształceniu bądź likwidacji z uwagi na realizację inwestycji,</p> <p>- uzyskano (2016 r.) ostateczną decyzję o ŚU z rygorem natychmiastowej wykonalności dla przedsięwzięcia pn. Budowa linii tramwajowej KST etap III (Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej.</p> <p>- opracowano (2016 r.) program funkcjonalno-użytkowy dla zadania pn. Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie oraz towarzyszącą infrastrukturą drogową oraz dokumentację przetargową dla przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla przedmiotowego zadania – zgodnie z warunkami FIDIC,</p> <p>- ogłoszono (2016 r.) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie oraz towarzyszącą infrastrukturą, w ramach którego dokonano otwarcia 5 złożonych ofert i przystąpiono do ich badania,</p> <p>- złożono (2016 r.) do Instytucji Pośredniczącej tj. Centrum Unijnych Projektów Transportowych w trybie pozakonkursowym wniosek o dofinansowanie Projektu pn. Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w ramach Priorytetu VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.</p> <p>W I półroczu 2017 r.:</p> <p>- w ramach wszczętego w 2016 r. przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B) Wykonawcy składali (styczeń) wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny ofert, następnie Zamawiający przedłużył (luty) termin związania ofertą (zgodnie nie wyraziło dwóch Wykonawców), po czym dokonano (marzec) wyboru najkorzystniejszej oferty. W okresie marzec-maj Prezes UZP przeprowadził kontrolę uprzednią przedmiotowego zamówienia,</p> <p>- zawarto (maj) umowę na Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie oraz towarzyszącą infrastrukturą, z terminem realizacji do 22.11.2020 r., w tym: Etap I (opracowanie projektów budowlanych, złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB i/lub decyzji o ZRID) - do 22.01.2018 r., Etap II (opracowanie projektów wykonawczych, uzyskanie ostatecznej lub posiadającej rygor natychmiastowej wykonalności decyzji o PNB i/lub decyzji o ZRID) - do 22.09.2018 r., wykonanie robót budowlanych - do 22.11.2020 r.,</p> <p>- przystąpiono do realizacji Etapu I w zakresie następujących czynności: przyjęto wstępne rozwiązania projektowe, wystąpiono o wypisy z rejestru gruntów i budynków działek objętych inwestycją, opracowano projekt robót geologicznych, zaktualizowano prognozę ruchu, opracowano Program Zapewnienia Jakości (faza projektowanie), opracowano Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (trwały uzgodnienia po zaproponowanej korekcie ZIKIT), wystąpiono do gestorów sieci kolidujących z projektowaną inwestycją o warunki techniczne przebudowy sieci oraz o uzgodnienie w zakresie sieci zlokalizowanych w obszarze objętym inwestycją, rozpoczęto prace nad Raportem ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko,</p> <p>- trwała ocena złożonego w 2016 r. wniosku o dofinansowanie Projektu.</p>	Zmiana wprowadzona w I półroczu 2017 r. dotycząca zwiększenia limitu wydatków w 2017 r. umożliwiła zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B). Pozostałe zmiany (zmniejszenie łącznego limitu wydatków i zobowiązań, a w konsekwencji planowanego kosztu przedsięwzięcia) nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF przygotowanie zadania (dokumentacja projektowa i niezbędne decyzje administracyjne) oraz budowę zaplanowano w latach 2017- 2020.
1.1.2.2	GS/ST6.6c/06 Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	Wydział Skarbu Miasta	2006	2021	<p>Z uwagi na brak możliwości uzyskania w 2017 r. ostatecznej decyzji o ZRID (stanowiącej podstawę do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania) Uchwałą Nr LXVII/1663/17 z 29.03.2017 r. wycofano w całości tegoroczne finansowanie.</p> <p>W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID zaplanowano w 2018 r., natomiast wypłatę odszkodowań w latach 2018-2021.</p>	Zmiana wprowadzona w I półroczu 2017 r. (zmniejszenie w całości limitu wydatków w br. z jednoczesnym jego zwiększeniem w latach następnych) spowodowała przesunięcie rozpoczęcia finansowania wypłat należnego odszkodowania za przejęte nieruchomości z roku 2017 na 2018.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2017 r. znajduje się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.2.3	ZIKiT/ST6.11/12 Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cel: Poprawa podróży komunikacją tramwajową, poprzez poprawę infrastruktury torowej w Mieście.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2012	2021	<p>- zmodernizowano (2012 r.) torowisko w ul. Limanowskiego i Wielickiej, w tym: odcinek torowiska w ul. Wielickiej od kontarłuków torowych przy Cmentarzu Podgórkim do początku peronów przystankowych pod wiaduktem PKP 285 m pojedynczego toru, odcinek torowiska od węgła rozjazdów w ul. Na Zjeździe do luków torowych przy ul. Św. Kingi - 646 m pojedynczego toru,</p> <p>- zmodernizowano (2012 r.) torowisko tramwajowe w węzle rozjazdów Bagatela, w tym: wykonano wymianę konstrukcji stalowej toru w szczególności rozjazdów, szyny łączące, napędy, osprzęt sterowania i ogrzewania zwrótnic,</p> <p>- przebudowano (2013 r.) torowisko tramwajowe na skrzyżowaniu ulic: Srebrnych Orłów - Wislicka, w tym: wykonano przebudowę torowiska 267 m pojedynczego toru, nawierzchnię drogową 159 m², sieć trakcyjną 2130 m pojedynczego toru,</p> <p>- wykonano (2014 r.) modernizację torowiska węzła rozjazdowego ul. Limanowskiego i Na Zjeździe na długości ok. 1100 m pojedynczego toru,</p> <p>- zmodernizowano (2015 r.) torowisko tramwajowe w ul. Podwale na odcinku od skrzyżowania z ulicą Karmeliczką do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego na długości ok. 320 m podwójnego toru, wymieniono infrastrukturę podziemną i naziemną, przebudowano jezdnię; od strony Plant wybudowano pas dla rowerzystów, wprowadzono ruch jednokierunkowy,</p> <p>- zmodernizowano (2015 r.) torowisko tramwajowe w ul. Dunajewskiego na odcinku od Teatru Bagatela do budynku LOT, w tym zrealizowano torowisko o łącznej długości 1068 m pojedynczego toru, wymieniono infrastrukturę podziemną i naziemną, przebudowano jezdnię; od strony Plant wybudowano pas dla rowerzystów, wprowadzono ruch jednokierunkowy,</p> <p>- złożono (2015 r.) do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju fiszkę zgłoszeniową dla projektów komplementarnych w ramach Strategii ZIT wspieranych w POIS 2014-2020 - projekt pn.: „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”,</p> <p>- zawarto (2015 r.) umowę na "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę na realizację przedsięwzięcia Przebudowa ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia, przebudową kolidującą infrastrukturę techniczną, przebudową pętli tramwajowej "Salwator" i podstacji Tenczyńska", z terminem realizacji 20.07.2016 r.</p> <p>- zawarto (2015 r.) umowę na "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ul. Basztowej w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia i przebudową kolidującą infrastrukturę techniczną", z terminem realizacji 31.01.2016 r.</p> <p>- zawarto (2016 r.) umowę na "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla realizacji przedsięwzięcia Przebudowa ul. Basztowej w Krakowie", z terminem realizacji 31.08.2016 r. - z uwagi na zwiększenie zakresu prac projektowych, spowodowane koniecznością włączenia do opracowanej dokumentacji projektowej dwóch węgłów rozjazdów: Długa/Basztowa, Pawła/Lubicz/Westerplatte.</p> <p>- uzyskano ostateczną decyzję o ŚU (2016 r.) na realizację przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Basztowa - Westerplatte w Krakowie"</p> <p>- zawarto (2016 r.) umowę na "Modernizację podstacji Bieńczyce w Krakowie", z terminem zakończenia robót budowlanych 6-ciu miesięcy od daty zawarcia umowy.</p> <p>- zawarto (2016 r.) umowę na "Przebudowę układu torowego w węzle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą", z terminem zakończenia robót budowlanych 6-ciu miesięcy od daty zawarcia umowy.</p> <p>- zawarto (2016 r.) umowę na "Opracowanie. Część 1 – dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę na realizację przedsięwzięcia pn.: Przebudowa ciągu ulic: Królowska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującą infrastrukturę techniczną", z terminem wykonania: I etapu do 15.11.2016 r. obejmującego uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU, II etapu do 30.04.2017 r. obejmującego uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. Do umowy z 2016 r. zawarto (2016 r.) aneks nr 3 zmieniający termin wykonania: etapu I do 6.02.2017 r., etapu II do 30.09.2017 r.</p> <p>- zawarto (2016 r.) umowę na "Opracowanie Część 2 – rozwiązań koncepcyjnych, materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji ŚU, opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Krakowskiej na odcinku od ulicy Rollego do ul. Dietla wraz z przebudową istniejącego układu drogowego, chodników, ścieżek wraz z przebudową ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudową istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę", z terminem wykonania: I etapu do 15.11.2016 r. obejmującego uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU, II etapu do 30.04.2017 r. obejmującego uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. Do umowy z 2016 r. zawarto (2016 r.) aneks nr 2 zmieniający termin wykonania: etapu I do 28.02.2017 r., etapu II do 31.08.2017 r.</p> <p>- zawarto (2016 r.) umowę na "Opracowanie koncepcji przebudowy torowiska tramwajowego w al. Solidarności oraz torowiska w ul. Ujastek wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego", z terminem realizacji 31.10.2016 r.</p> <p>- zawarto (2016 r.) umowę na "Opracowanie koncepcji przebudowy torowiska tramwajowego w ul. Starowiślnie wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego", z terminem realizacji 31.10.2016 r.</p> <p>- złożono (2016 r.) wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.</p> <p>W I półroczu 2017 r.:</p> <p>- uzyskano (styczeń) ostateczną decyzję o ŚU na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia, przebudową kolidującą infrastrukturę techniczną, przebudową pętli tramwajowej "Salwator" i podstacji Tenczyńskiej",</p> <p>- uzyskano (styczeń) ostateczną decyzję o ŚU na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa ciągu ulic Królowska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującą infrastrukturę techniczną",</p> <p>- uzyskano (styczeń) ostateczną decyzję o ŚU na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudową istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę",</p> <p>- uzyskano (styczeń) ostateczną decyzję o ŚU na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej (Etap I) oraz ul. Ujastek od skrzyżowania z ul. Mrozwą (Etap II)",</p> <p>- uzyskano (styczeń) ostateczną decyzję o ŚU na realizację przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja (przebudowa) odcinka trasy tramwajowej w ciągu ul. Starowiślnie od skrzyżowania z ul. Dietla do Mostu Powstańców Śląskich wraz z rozjazdem przy ul. Dajwór oraz węzłem rozjazdów św. Wawrzyńca w Krakowie",</p> <p>- uzyskano (marzec) ostateczną decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Przebudowa ulicy Basztowej w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia i przebudową kolidującą infrastrukturę techniczną (przebudową sieci elektroenergetycznych, przebudową sieci gazowych, przebudową sieci kanalizacji sanitarnej, przebudową dźwigara krawędziowego konstrukcji przejścia podziemnego, rozbudową i zabezpieczeniem sieci telekomunikacyjnej) – w zakresie ul. Basztowej w Krakowie oraz przebudowa ulicy Basztowej w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującą infrastrukturę techniczną (przebudową sieci elektroenergetycznych, przebudową sieci gazowych, przebudową sieci kanalizacji sanitarnej, przebudową dźwigara krawędziowego konstrukcji przejścia podziemnego, rozbudową i zabezpieczeniem sieci telekomunikacyjnej) w zakresie przebudowy torowiska tramwajowego na skrzyżowaniu ulic Basztowa, Długa oraz w ul. Westerplatte w Krakowie",</p>	URMK nr LXV/1572/17 z 1.03.2017 r. zwiększony został limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym. URMK nr LXVII/1676/17 z 29.03.2017 r. zwiększone zostały środki na zadaniu o kwotę 1.187.629 zł Zmiany wprowadzone w I półroczu pozwoliły na zawarcie umów w roku bieżącym i nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2017 r. znajduje się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
					<ul style="list-style-type: none"> - zawarto (kwiecień) aneks nr 1 do umowy z 2016 r. na "Przebudowę układu torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą" dotyczący zwiększenia środków finansowych oraz wykonania robót dodatkowych, - zawarto (czerwiec) aneks nr 2 oraz 3 do umowy z 2016 r. na "Przebudowę układu torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą" dotyczący zwiększenia środków finansowych oraz wykonania robót dodatkowych oraz dotyczący zmiany terminu wykonania robót budowlanych do dnia 1.09.2017 r., - zawarto (maj) aneks nr 1 do umowy z 2016 r. na "Modernizację podstacji Bieńczyce w Krakowie" dotyczący zmiany terminu wykonania robót budowlanych do 16.06.2017 r., - zawarto (czerwiec) umowę na wykonanie robót budowlanych dla "Przebudowy ul. Basztowej w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia i przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej oraz przebudowę torowiska tramwajowego na skrzyżowaniu ulic Basztowa, Długa oraz Westerplatte", z terminem realizacji 6 miesięcy od daty przekazania placu budowy, tj. do 8.12.2017 r., - zawarto (czerwiec) umowę na "Przebudowę układu torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego wraz z infrastrukturą na roboty polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych", z terminem realizacji do 1.09.2017 r. (roboty nieprzewidziane), - zawarto (czerwiec) umowę na "Opracowanie koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego iluminacji zewnętrznej mostu Piłsudskiego w Krakowie wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi", z terminem realizacji 30.10.2017 r. 	
1.1.2.4	ZIKIT/ST7.7/06 Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej północnych terenów miasta i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2007	2022	<ul style="list-style-type: none"> - zawarto umowę (2013 r.) na opracowanie wielobranżowego projektu koncepcyjnego rozbudowy al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granicy miasta Krakowa wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz uzyskanie decyzji o ŚU, - uzyskano (2014 r.) decyzję o ŚU, utrzymaną w mocy decyzją GDOŚ (2016 r. GDOŚ wydal decyzję uchylającą w części decyzję RDOŚ i w tym zakresie orzekł, w części umorzył postępowanie organu pierwszej instancji, a w pozostałej części utrzymał w mocy ww. decyzję), wpłynęły skargi na decyzję GDOŚ, które zostały przekazane do WSA w Warszawie, - wykonano program funkcjonalno- użytkowy (2016 r.) - zawarto umowę (2016 r.) oraz wykonano dokumentację przetargową dla przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Przebudowa al. 29 – Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa o dł. około 2,6 km" w formule zaprojektuj i zbuduj", zgodnie z warunkami FIDIC", - zawarto umowę (2016 r.) na dofinansowanie Projektu, w ramach działania 4.1.Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T odciągnięcie miast od nadmiernego ruchu drogowego, oś priorytetowa IV: Infrastruktura drogowa dla miast Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, - ogłoszono przetarg nieograniczony (2016 r.) na "Rozbudowę al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa o dł. około 2,6 km w formule zaprojektuj-wybuduj- zgodnie z warunkami FIDIC". W I półroczu 2017 r.: <ul style="list-style-type: none"> - wybrano najkorzystniejszą ofertę (marzec) w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego i zawarto umowę (maj) na "Rozbudowę al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa o dł. około 2,6 km w formule zaprojektuj-wybuduj- zgodnie z warunkami FIDIC", z terminem wykonania 31.12.2021 r., - rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowej [Wykonawca przekazał wymagane kontraktem FIDIC dokumenty, tj. m.in. raport otwarcia Kontraktu i harmonogram rzeczowo - finansowy inwestycji do akceptacji ZIKIT]. 	Zmiany w WPF wprowadzone w I półroczu 2017 r. spowodowały zmniejszenie planowanego kosztu brutto przedsięwzięcia i nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. URMK nr LXV/1572/17 z dn. 01.03.2017 r. dokonano korekty łącznych zobowiązań zaciągniętych na rok 2017 i lata następne, limitu zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym oraz wydatków poniesionych w 2016 r. W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF przygotowanie zadania (dokumentacja projektowa i niezbędne decyzje administracyjne) oraz budowę zaplanowano w latach 2017-2022. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego planowe wykonanie.
1.1.2.5	GS/ST7.7/18 Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej północnych terenów miasta i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Wydział Skarbu Miasta	2018	2020	W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF zaplanowano wypłatę odszkodowań w latach 2018, 2020.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na przedsięwzięciu.
1.1.2.6	ZIKIT/ST8.11/17 Budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr Z156K w miejscowości Batowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu i bezpieczeństwa ruchu.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2019	Zmiana jednostki realizującej	
1.1.2.7	GS/ST8.11/17 Budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr Z156K w miejscowości Batowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu i bezpieczeństwa ruchu.	Wydział Skarbu Miasta	2017	2018	W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF uzyskanie przez Gminę Zielonki ostatecznej decyzji o ZRID (stanowiącej podstawę do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania) zaplanowano w 2017 r., natomiast wypłatę odszkodowań w latach 2017-2018.	Zmiana wprowadzona w I półroczu 2017 r. (korekta nazwy zadania) nie wpłynęła na realizację przedsięwzięcia w latach następnych.
	ZIKIT/ST8.13/15	Zarząd Infrastruktury			<ul style="list-style-type: none"> - zawarto (2015 r.) umowę na Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Krzyżańskiego w Krakowie na odcinku od skrzyżowania ulic Myślenicka, Krzyżańskiego, Niewodniczańskiego do skrzyżowania z ul. Matematyków Krakowskich wraz ze skrzyżowaniem z ul. Matematyków Krakowskich, z terminem realizacji (zgodnie z aneksem z 2016 r.) do 31.05.2017 r., w tym: faza I (m.in. opracowanie rozwiązań projektowych, uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU, pracowanie projektów budowlanych, złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID) do 31.01.2017 r., faza II (m.in. opracowanie dokumentacji wykonawczej, uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID) do 31.05.2017 r., - uzyskano (2016 r.) ostateczną decyzję Starosty Myślenickiego udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na likwidację rowów przydrożnych, - uzyskano (2016 r.) ostateczną decyzję Starosty Krakowskiego udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód i ścieków opadowych i wykonanie wylotu kanalizacji opadowej do rzeki Wilgi. 	Zmiana wprowadzona w I półroczu 2017 r. (zwiększenie limitu zobowiązań) umożliwiła zawarcie w II półroczu 2017 r. umowy na wykonanie robót budowlanych. Pozostałe zmiany (zmniejszenie wydatków poniesionych w 2016 r., a w konsekwencji planowanego kosztu przedsięwzięcia) nie wpłynęły na realizację

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2017 r., znajduje się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1.1.2.8	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu i bezpieczeństwa ruchu.	Komunalnej i Transportu	2015	2018	<p>W I półroczu 2017 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kontynuowano prace projektowe na podstawie zawartej w 2015 r. umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, do której zawarto (luty) aneks zmieniający terminy realizacji: faza I do 30.06.2017 r., faza II do 30.10.2017 r., - złożono (luty) wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie wniosek o wydanie decyzji o ŚÚ, RDOŚ postanowieniem (luty) odmówił wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ŚÚ, ponieważ przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o ŚÚ, - złożono (maj) wniosek o wydanie decyzji o ZRID dla zamierzenia pn. Rozbudowa ul. Krzyżańskiego [droga powiatowa klasy Z] w Krakowie na odcinku od wlotu skrzyżowania (km 0+43,66) z ul. Myślenicką [droga powiatowa klasy Z] i ul. Niewodniczańskiego [droga gminna klasy I] do granicy administracyjnej Miasta Krakowa (km 0+927,35) wraz z budową kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, przebudową oświetlenia ulicznego lamp oraz kabla zasilającego, przebudową sieci gazowej wraz z przyłączami, przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami, przebudowa sieci elektroenergetycznej wraz z przyłączami, - Prezydent Miasta Krakowa zwrócił się (czerwiec) o uzupełnienie braków formalnych we wniosku o wydanie decyzji o ZRID. 	Konsekwencji planowanego kosztu przedsięwzięcia nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF przygotowanie zadania (dokumentacja projektowa i niezbędne decyzje administracyjne) oraz budowę zaplanowano w latach 2017-2018. Informacja dotycząca wykonania inwestycji zgodnie z ww. harmonogramem możliwa będzie po podpisaniu umowy na wykonanie robót budowlanych.
1.1.2.9	GS/ST8.13/17 Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu i bezpieczeństwa ruchu.	Wydział Skarbu Miasta	2017	2018	W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID (stanowiącej podstawę do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania) zaplanowano w 2017 r., natomiast wypłatę odszkodowań w latach 2017-2018.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu.
1.1.2.10	ZIKIT/ST8.14/09 Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu i bezpieczeństwa ruchu.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2009	2018	<ul style="list-style-type: none"> - zawarto (2013 r.) umowę na Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Myślenickiej w Krakowie wraz z uzyskaniem decyzji o ZRID, z terminem realizacji (zgodnie z aneksem z 2014 r.) do 15.12.2014 r., w tym: faza I (m.in. złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚÚ) do 28.02.2014 r., faza II (m.in. uzyskanie decyzji o ŚÚ, złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID) do 30.10.2014 r., faza III (m.in. opracowanie dokumentacji wykonawczej, uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID) do 15.12.2014 r., - uzyskano (2014 r.) decyzję o ŚÚ dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i budowa ulicy Myślenickiej w Krakowie, - uzyskano (2015 r.) ostateczną decyzję Starosty Krakowskiego udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę istniejącego wlotu oraz budowę nowego wlotu Wk2 do rowu (w tej samej lokalizacji), na wykonanie wylotów: do rowu - Wk3 i do cieku pod nazwą Dopływ ze Swoszowic - Wk4 i Wk5, na wprowadzenie ścieków opadowych poprzez wyloty: istniejący Wk1 i Wk2, Wk3 do rowów oraz Wk4, Wk5 do cieku pod nazwą Dopływ ze Swoszowic, na przebudowę rowów (w tym rozbiórkę i wykonanie ubezpieczeń), na likwidację odcinków rowów przydrożnych w tym przepustów pod zjazdami, na przebudowę odcinka rowu przydrożnego (w tym wykonanie przepustu P4), rozbiórkę i wykonanie przepustu P3 na cieku pod nazwą Dopływ ze Swoszowic pod ul. Myślenicką oraz wykonanie ubezpieczeń w Krakowie dla zadania pn. "Rozbudowa i budowa ul. Myślenickiej", - uzyskano (2015 r.) decyzję o ZRID z rygem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn. Rozbudowa i budowa ul. Myślenickiej jako drogi powiatowej klasy Z na odcinku od ronda przy zjeździe z autostrady A-4 do skrzyżowania z ulicami Niewodniczańskiego i Krzyżańskiego w Krakowie, od której wniesiono (2016 r.) do Wojewody Małopolskiego odwołanie. Pomimo wycofania wniosku strony skarżącej Wojewoda Małopolski nie umorzył postępowania odwoławczego, zlecając przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i uzupełnienie materiału dowodowego oraz zwracając akta sprawy do ponownego rozpatrzenia. Po kolejnych uzupełnieniach braków w dokumentacji Wojewoda Małopolski wydał postanowienie o przesunięciu rozpatrzenia odwołania do 17.03.2017 r., - sporządzono (2016 r.) dokumentację aplikacyjną dla Projektu ZIT-110 Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie o dofinansowanie w ramach 7 Osi Priorytetowej Infrastruktura Transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.2 Drogi subregionalne - ZIT RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, - złożono (2016 r.) wniosek aplikacyjny dla Projektu, który w drodze uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego (2016 r.) został zatwierdzony do dofinansowania, - ogłoszono (2016 r.) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Rozbudowa i budowa ul. Myślenickiej jako drogi powiatowej klasy "Z" na odcinku od ronda przy zjeździe z autostrady A4 do skrzyżowania z ulicami Niewodniczańskiego i Krzyżańskiego w Krakowie i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji, - Prezydent Miasta Krakowa zwrócił się (czerwiec) o uzupełnienie braków formalnych we wniosku o wydanie decyzji o ZRID, dla którego wyznaczony termin był dwukrotnie przesuwany na wniosek Wykonawcy, - uzyskano (maj) ostateczną decyzję geologiczno-inżynierską zatwierdzającą zmiany w dokumentacji geologicznej w formie dodatku (skorygowanej) tak, aby obejmowała wszystkie działki, na których planowana jest inwestycja), - wykonano zamienne pomiary geodezyjne w celu powtórzonego wydania decyzji o ZRID, - uzupełniono (czerwiec) wniosek o wydanie decyzji o ZRID. <p>W I półroczu 2017 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uzyskano (styczeń) zaświadczenia o braku wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dotyczących zjazdów, - Wojewoda Małopolski, po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego, wydał (marzec) decyzję uchylającą w całości zaskarżoną decyzję o ZRID z 2015 r. dla zadania Rozbudowa i budowa ul. Myślenickiej jako drogi powiatowej klasy Z na odcinku od ronda przy zjeździe z autostrady A-4 do skrzyżowania z ulicami Niewodniczańskiego i Krzyżańskiego w Krakowie i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji, - Prezydent Miasta Krakowa wezwał (marzec) do uzupełnienia wniosku w ponownym postępowaniu o wydanie decyzji o ZRID, dla którego wyznaczony termin był dwukrotnie przesuwany na wniosek Wykonawcy, - uzyskano (maj) ostateczną decyzję geologiczno-inżynierską zatwierdzającą zmiany w dokumentacji geologicznej w formie dodatku (skorygowanej) tak, aby obejmowała wszystkie działki, na których planowana jest inwestycja), - wykonano zamienne pomiary geodezyjne w celu powtórzonego wydania decyzji o ZRID, - uzupełniono (czerwiec) wniosek o wydanie decyzji o ZRID. 	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu.
1.1.2.11	GS/ST8.14/16 Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu i bezpieczeństwa ruchu.	Wydział Skarbu Miasta	2016	2021	W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID (stanowiącej podstawę do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania) zaplanowano w 2017 r., natomiast wypłatę odszkodowań w latach 2017-2021.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. (zmniejszenie limitu wydatków w br. z jednoczesnym jego zwiększeniem w latach następnych) nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2017 r. znajduje się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1.1.2.12	ZIKIT/ST9.2/16 Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Bieżanów w Krakowie (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2017	<ul style="list-style-type: none"> - uzyskano ostateczną decyzję o ULICP (2015 r.), - złożono dokumentację aplikacyjną dotyczącą Projektu (2015 r.) - jej ocenę zawieszono do momentu uzyskania rozstrzygnięć przez UMWM z UOKiK w sprawie sposobu realizacji Projektu, - zawarto umowę (2016 r.) na pełnienie funkcji inwestora zastępczego z Miejską Infrastrukturą Sp. z o.o., - zawarto umowę (2016 r.) na "Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie zaprojektuj i zbuduj" (P&B) w ramach realizacji zadania : "Budowa parkingu w systemie "Parkuj i jedź" (Park & Ride) Bieżanów w Krakowie (ZIT)", z terminem wykonania przedmiotu umowy, tj. uzyskania ostatecznej decyzji na użytkowanie parkingu, do 300 dni od daty zawarcia umowy (wrzesień 2017r.). <p>W I półroczu 2017 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - złożono (lutym) wniosek aplikacyjny o dofinansowanie Projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - zawarcie umowy o dofinansowanie planowane w lipcu br., - zawarto Aneks nr 3 (lutym) do umowy na świadczenie usług publicznych z Miejską Infrastrukturą Sp. z o.o. określający środki finansowe na realizację Umowy na inwestorstwo zastępcze w roku bieżącym, - złożono kompletny wniosek (kwiecień) i uzyskano (czerwiec) decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. „Budowa parkingu typu „Parkuj i Jedź” pod nazwą „Bieżanów” wraz z budową nowego zjazdu z ul. Barbary na teren parkingu, budową kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznych, sieci sterowania, sieci oświetlenia i obiektów niezbędnej infrastruktury (dwóch wiat z stanowiskami do przechowywania rowerów, szlabanu, punktu poboru opłat, kasy biletowej, 2 dystrybutorów do ładowania samochodów elektrycznych) oraz przebudową sieci trakcyjnych oraz torowiska przy ul. Barbary i Cwiklińskiej w Krakowie na działkach nr 29/44, 29/125, 39/10 obr. 57 Podgórze”, - dokonano zgłoszenia (czerwiec) zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na remoncie trakcji tramwajowej w zakresie wymiany istniejących słupów trakcyjnych oraz sieci napowietrznej przy ul. Mieczysławy Cwiklińskiej, działka nr 29/44 obr. 57 Podgórze w Krakowie (w ramach budowy parkingu P&R Bieżanów w Krakowie) - sprawa w toku. 	Zmiany w WPF wprowadzone w I półroczu 2017 r. spowodowały zmniejszenie planowanego kosztu brutto przedsięwzięcia i nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. URMK nr LXV/1572/17 z 01.03.2017 r. dokonano korekty łącznych zobowiązań zaciągniętych na rok 2017 i lata następne oraz wydatków poniesionych w 2016 r., wprowadzono również limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym. W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF zakończenie realizacji zadania przewidziane jest w roku bieżącym. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego planowe zakończenie.
1.1.2.13	ZIKIT/ST9.3/16 Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Kurdwanów w Krakowie (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2017	<ul style="list-style-type: none"> - uzyskano ostateczną decyzję o ULICP (2015 r.), - złożono dokumentację aplikacyjną dotyczącą Projektu (2015 r.) - jej ocenę zawieszono do momentu uzyskania rozstrzygnięć przez UMWM z UOKiK w sprawie sposobu realizacji Projektu, - zawarto umowę (2016 r.) na pełnienie funkcji inwestora zastępczego z Miejską Infrastrukturą Sp. z o.o., - zawarto umowę (2016 r.) na "Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie zaprojektuj i zbuduj" (P&B) w ramach realizacji zadania : "Budowa parkingu w systemie "Parkuj i jedź" (Park & Ride) Kurdwanów w Krakowie (ZIT)", z terminem wykonania przedmiotu umowy tj. uzyskania ostatecznej decyzji na użytkowanie parkingu do 300 dni od daty zawarcia umowy (sierpień 2017r.). <p>W I półroczu 2017 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - złożono (lutym) wniosek aplikacyjny o dofinansowanie Projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - zawarcie umowy o dofinansowanie planowane w lipcu br., - zawarto Aneks nr 3 (lutym) do umowy na świadczenie usług publicznych z Miejską Infrastrukturą Sp. z o.o. określający środki finansowe na realizację Umowy na inwestorstwo zastępcze w roku bieżącym, - złożono kompletny wniosek (lutym) i uzyskano (kwiecień) ostateczną decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. „Budowa parkingu typu „Parkuj i Jedź” pod nazwą „Kurdwanów” wraz z budową nowego zjazdu z ul. Halszki na teren parkingu, odwodnieniem, oświetleniem i obiektami niezbędnej infrastruktury oraz budową i przebudową sieci infrastruktury technicznej (przebudowa kanalizacji deszczowej o i oświetlenia, budowa oświetlenia, sieci elektroenergetycznych oraz sieci sterowania) przy ul. Witosza i Halszki w Krakowie" (działki nr 445/13, 444/11, 443/14, 445/12, 442/13, 441/6, 443/13, 442/14, 440/27, 440/26, 440/25, 440/22, 436/1, 437, 477/5, 416/10, 418/8, 418/6, 418/4, 418/15, 444/10, 440/23 obr. 48 Podgórze, - rozpoczęto roboty budowlane (maj), - uzyskano ostateczną decyzję (czerwiec) o przeniesieniu decyzji o pozwoleniu na nowego inwestora, tj. z inwestora zastępczego Miejskiej Infrastruktury Sp. z o.o. na Gminę Miejską Kraków reprezentowaną przez dyrektora ZIKIT. 	Zmiany w WPF wprowadzone w I półroczu 2017 r. spowodowały zmniejszenie planowanego kosztu brutto przedsięwzięcia i nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. URMK nr LXV/1572/17 z 01.03.2017 r. dokonano korekty łącznych zobowiązań zaciągniętych na rok 2017 i lata następne oraz wydatków poniesionych w 2016 r., wprowadzono również limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym. W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF zakończenie realizacji zadania przewidziane jest w roku bieżącym. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego planowe zakończenie.
1.1.2.14	ZIKIT/ST9.4/16 Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2017	<ul style="list-style-type: none"> - uzyskano ostateczną decyzję o ULICP (2015 r.), - z uwagi na protesty społeczne podjęto decyzję o zmianie lokalizacji parkingu (2016 r.), - zawarto umowę (2016 r.) na "Opracowanie koncepcji dla budowy parkingu w systemie „Parkuj i Jedź” (Park&Ride) pod nazwą „Mały Płaszów” – na terenie miasta Krakowa wraz z dojazdami i infrastrukturą wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, a także uzyskaniem ostatecznej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy lub uzyskaniem ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego", z terminem wykonania do dnia 21.04.2017r., - uzyskano decyzję (2016 r.) umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o ŚU dla zamierzenia "Budowa parkingu "Parkuj i Jedź"(Park&Ride) pod nazwą „Mały Płaszów” na terenie miasta Krakowa na działkach nr 183/29, 330, 331/12, 384 obr. 19 Podgórze przy ul. Lipskiej w Krakowie" (przedmiotowa inwestycja zgodnie z przepisami nie wymaga jej uzyskania), - złożono w AU (2016 r.) wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa parkingu typu „Parkuj i Jedź” pod nazwą „Mały Płaszów” wraz z budową nowego zjazdu z ul. Bagrowej na teren parkingu, odwodnieniem, oświetleniem i obiektami niezbędnej infrastruktury oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej przy ul. Bagrowej i Lipskiej w Krakowie, na działkach nr 183/29, 265/8, 265/9, 279/15, 279/16, 286/12, 286/13, 286/14, 286/15, 295/1, 330, 331/12, 331/17, 331/18, 331/19, 331/20, 336, 384, 386/1, 387 obr.19 Podgórze, 99/36, 134, 135 obr.20 Podgórze, 26/1, 37/27, 47/15, 47/22, 110, 111, 112, 130, 131, 132, 133, 182, 225/2 obr.27 Podgórze". 	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na przedsięwzięciu. 12 czerwca ZIKIT złożył wnioski o zmianę montażu finansowo-rzeczowego zadania: wydłużenie realizacji zadania o rok - wykonanie robót budowlanych, pełnienie

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2017 r. znajduje się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
	Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	Transportu			<p>W I półroczu 2017 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uzyskano ostateczność decyzji PMK umarżającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ŚU dla zamierzenia, - złożono (lutu) wniosek aplikacyjny o dofinansowanie Projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - zawarcie umowy o dofinansowanie planowane w lipcu br., - zawarto Aneks nr 3 (lutu) do umowy na świadczenie usług publicznych z Miejską Infrastrukturą Sp. z o.o. określający środki finansowe na realizację Umowy na inwestorstwo zastępcze w roku bieżącym, - uzyskano ostateczną (maj) decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i częściowym umorzeniu postępowania w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa parkingu typu „Parkuj i Jedź” pod nazwą „Mały Płaszów” wraz z budową nowego zjazdu z ul. Bagrowej na teren parkingu, odwodnieniem, oświetleniem i obiektami niezbędnej infrastruktury oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej przy ul. Bagrowej i Lipskiej w Krakowie, na działkach nr 183/29, 265/8, 265/9, 279/11, 279/15, 279/16, 286/12, 286/13, 286/14, 286/15, 295/1, 330, 331/12, 331/17, 331/18, 331/19, 331/20, 336, 384, 386/1, 387 obr.19 Podgórze, 99/36, 134, 135 obr.20 Podgórze, 26/1, 37/27, 47/15, 47/22, 110, 111, 112, 130, 131, 132, 133, 182, 225/2 obr.27 Podgórze”. 	Funkcji inwestora zastępczego, promocja Projektu oraz oddanie do użytkowania inwestycji przewidziane są do realizacji w 2018 r.
1.1.2.15	ZIKIT/ST19.5/16 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2020	<ul style="list-style-type: none"> - zawarto umowę (po stronie MI) (2016 r.) na opracowanie wielowariantowej, wielobranżowej koncepcji/studium Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego „Bronowice”, w nawiązaniu do istniejącego układu transportu zbiorowego, infrastruktury drogowej i budowanych przystanków kolejowych na liniach PKP PLK SA, który jest budowlanym zamierzeniem inwestycyjnym p.n.: „Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy „Bronowice” (na który składa się m. in.: terminal autobusowy, wielopiętrowy parking w systemie „Parkuj i Jedź (Park&Ride), przystanki tramwajowe i autobusowe)” zlokalizowanym wewnątrz łącznicy drogowej w rejonie skrzyżowania ul. Armii Krajowej - ul. Bronowicka – ul. Balicka” wraz z opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego z wstępnym określeniem kosztów inwestycji, uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (decyzji środowiskowej) i uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „ULICP”. W I półroczu 2017 r.: - zawarto Aneks nr 3 (lutu) do umowy o świadczenie usług publicznych z Miejską Infrastrukturą Sp. z o.o. uwzględniający realizację przez Spółkę od 1 marca zadania "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)" oraz określający środki finansowe na realizację Umowy w roku bieżącym, - zawarto Aneks nr 1 (lutu) do umowy z 2016 r. celem rozszerzenia zakresu rzeczowego umowy o przygotowanie dokumentacji dla kładki pieszo-rowerowej, wraz z dojazdami i najjazdami, poprowadzonej nad ulicą Armii Krajowej, łączącej stronę zachodnią oraz wschodnią tej ulicy i zlokalizowanej poza terenem kolejowym po północnej stronie budowanych przystanków kolejowych, - złożono w AU wniosek (lutu) o upoważnienie do udzielenia zgody na odstąpienie od przepisów techniczno-budowlanych - w trakcie procedowania, - złożono w RDOŚ (lutu) kompletny wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: " Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice, terminalem autobusowym oraz kładką pieszo-rowerową w Krakowie", - złożono w AU (czerwiec) wniosek o wydanie decyzji o ULICP dla przedsięwzięcia, jednak z uwagi na brak formalny wniosku (brak ostatecznej decyzji o ŚU) został on wycofany przez wnioskodawcę (czerwiec). 	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na przedsięwzięciu. W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF przygotowanie zadania (dokumentacja projektowa i niezbędne decyzje administracyjne) oraz budowę zaplanowano w latach 2017-2020.
1.1.2.16	GK/ST10.3/16 Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2018	<ul style="list-style-type: none"> - ogłoszono (maj) przetarg nieograniczony na wykonanie projektu przebudowy stacji kolejowej SKA Kraków - Swoszowice wraz z budową parkingu typu Park & Ride z terminem składania ofert: 1.06.2016 r. - w trakcie przeprowadzonej procedury przetargowej złożona została tylko jedna oferta na kwotę przekraczającą wielkość środków zabezpieczonych na zadaniu w br., w związku z tym przedmiotowy przetarg został (czerwiec) unieważniony, - ogłoszono (czerwiec) kolejny przetarg nieograniczony na wykonanie projektu przebudowy stacji kolejowej SKA Kraków - Swoszowice wraz z budową parkingu typu Park & Ride - powtórzenie z terminem składania ofert: 11.07.2016 r. (termin wykonania zamówienia - 2.10.2017 r.), - zawarto (czerwiec) umowę o dzieło - opracowanie projektu koncepcyjnego i budowlanego dla zadania: Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)" z terminem 2.10.2017 r., - złożono (listopad) do RDOŚ wniosek o wydanie decyzji o ŚU (grudzień - wszczęcie). W I półroczu 2017 r.: - RDOŚ zawiadomił (styczeń) obwieszczeniem o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w procedurze wydania decyzji o ŚU, a następnie wydał (marzec) decyzję o ŚU z rygorem natychmiastowej wykonalności, która stała się ostateczna z dniem 5.04.2017 r., - złożono (marzec) wniosek (uzupełniony w maju) o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji kolejowej (ULLK); Wojewoda Małopolski zawiadomił (maj) o wszczęciu postępowania, - złożono (maj) wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację odcinka umocnionego rowu przydrożnego, wykonanie odcinka rowu przydrożnego wraz z przepustami, wykonanie wylotów wraz z umocnieniem rowu melioracyjnego, wprowadzanie wód opadowych do rowu melioracyjnego w ramach zadania, - podpisano (maj) aneks do umowy z sierpnia 2016 r. dot. rozszerzenia jej zakresu o: uzyskanie decyzji o ZRID i wprowadzenie nowych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania inwestycji, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia na etapie przygotowywania zamówienia, oraz dot. doprecyzowania zapisów odnośnie uzyskania decyzji lokalizacyjnej (Wykonawca winien uzyskać decyzję lokalizacyjną osobno dla zakresu stanowiącego infrastrukturę kolejową i osobno dla zakresu stanowiącego infrastrukturę miejską) - zmiany te przesunęły termin realizacji umowy z 2.10. na 13.12.2017 r. oraz zwiększyły kwotę umową. 	Zmiana w WPF wprowadzona w I półroczu 2017 r. (zwiększenie środków w roku bieżącym) spowodowała zwiększenie planowanego kosztu przedsięwzięcia i nie wpłynęła na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF przygotowanie zadania (dokumentacja projektowa i niezbędne decyzje administracyjne) oraz budowę zaplanowano w latach 2017-2018.
1.1.2.17	GK/ST10.4/17 Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2019	<p>W I półroczu 2017 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ogłoszono (kwiecień) przetarg nieograniczony na opracowanie projektu koncepcyjnego i budowlanego dla zadania „Budowa przystanku kolejowego SKA »Kraków Prądnik Czerwony« wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)" z terminem otwarcia ofert: 19.04.2017 (termin związania ofertą - 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert), - zawarto (czerwiec) umowę o Dzieło - opracowanie projektu koncepcyjnego i budowlanego dla budowy przystanku SKA "Kraków Prądnik Czerwony" z budową parkingu typu Park&Ride (ZIT) - z terminem wykonania do 6.08.2018 r. - rozpoczęto opracowywanie dokumentacji. 	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na przedsięwzięciu. W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF przygotowanie zadania (dokumentacja projektowa i niezbędne decyzje administracyjne) oraz budowę zaplanowano w latach 2017-2018.
INWESTYCJE PROGRAMOWE						

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2017 r. znajduje się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.2.18	ZBK/Z1.6/15 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów	Zarząd Budynków Komunalnych	2015	2020	W 2015 r. wykonano ocieplenie ścian o pow. 1 350 m ² , wymieniono 120 m ² stolarki okiennej i drzwiowej w bloku nr 2 na os. Dywizjonu 303. Wykonano dokumentację projektową termomodernizacji dla 8 budynków komunalnych. Złożono 3 wnioski zgłoszenia wykonania robót budowlanych. W 2016 r. ocieplono 2 100 m ² elewacji budynku przy ul. Kronikarza Galla 24 oraz wymieniono 124 m ² stolarki okiennej i drzwiowej. Ocieplono 2 246 m ² elewacji budynku na os. Na Skarpie 6 oraz wymieniono 121 m ² stolarki okiennej. Ocieplono 988 m ² elewacji budynku przy ul. Na Błonie 1 oraz wymieniono 34 m ² stolarki okiennej. Ocieplono 851 m ² elewacji budynku przy ul. Niemcewicza 7. Ocieplono 1 481 m ² elewacji budynku na os. Kolorowym 21 oraz wymieniono 106 m ² stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonano dokumentację projektową termomodernizacji dla 14 wybranych budynków komunalnych. Wykonano programy funkcjonalno-użytkowe dla 15 wybranych budynków komunalnych. Złożono kompletny wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W I półroczu 2017 r. zaktualizowano kosztorys inwestorskie dla budynków przy ul. Radomska 36, ul. Wystouchów 43, ul. Bałtycka 3, ul. Heleny 2, ul. Na Kozłowie 29, al. Pokoju 4, os. Urocz 2, os. Na Wzgórzach 1, os. Na Skarpie 32. Zawarto umowę na dofinansowanie projektu z terminem realizacji 29.02.2020 r. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie docieplenia w 10 budynkach. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie instalacji c.o. w 5 budynkach. Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej dla 14 budynków.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.19	MOPS/W1.30/16 Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT) Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2019	W 2016 r. złożono kompletny wniosek o dofinansowanie projektu. Wykonano dokumentację projektową dla 6 budynków użyteczności publicznej. Uzyskano decyzje o PNB dla 6 budynków użyteczności publicznej, w których realizowane są zadania pomocy społecznej. W I półroczu 2017 r. zawarto: - 5 umów na pełnienie nadzoru inwestorskiego, - 6 umów na wykonanie robót budowlanych (os. Sportowe 9, os. Szkolne 28, os. Willowe 19, os. Hutnicze 5, ul. Babińskiego 25, al. Pod Kopcem 10a). Planowany termin zawarcia umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach mechanizmu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - 31.08.2017 r. Trwają roboty budowlane.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.20	ZIKIT/T1.90/16 Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2018	W 2016 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy i wniosek aplikacyjny. W I półroczu 2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, wniosek został pozytywnie zweryfikowany.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.21	ZIKIT/T1.90/14 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2014	2017	W 2016 r. opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy oraz złożono wniosek aplikacyjny. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 15.12.2016 r. i rozpoczęto roboty budowlane. W I półroczu 2017 r. dokończono budowę ścieżki rowerowej oraz zawarto umowę o dofinansowanie inwestycji.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.22	ZIKIT/T1.92/14 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2014	2017	W 2015 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej. W 2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie dla odcinka wzdłuż ul. Nowohuckiej i ul. Kocmyrzowskiej. Wykonano wycinkę drzew konieczną do rozpoczęcia prac budowlanych w ul. Nowohuckiej. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych na odcinku wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej. W I półroczu 2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie inwestycji. Wykonano ścieżkę rowerową przy ul. Kocmyrzowskiej na odcinku od ul. Fatimskiej do ul. Obrońców Krzyża. Zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie ścieżki rowerowej przy ul. Nowohuckiej na odcinku od ul. Wysockiej do ronda Dywizjonu 308.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.23	ZIKIT/T1.92/17 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	W I półroczu 2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.24	ZIKIT/T1.93/17 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	W 2016 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego z terminem realizacji 30.01.2017 r. W I półroczu 2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.25	ZIKIT/T1.95/17 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Piastowskiej wzdłuż rzeki Rudawy do ul. Zakłiki z Młynik w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	W związku z brakiem zgody Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń wodnych, na lokalizację ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Rudawy, ZIKIT złożył wniosek o wycofanie zadania z budżetu Miasta i WPI-WPF.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Zadanie zostanie wycofane z budżetu Miasta oraz z WPI-WPF.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2017 r. znajduje się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.2.26	ZIKIT/T1.96/15 Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa. (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2018	W 2016 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego. W I półroczu 2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.27	ZIKIT/T1.97/16 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2018	W 2016 r. rozpoczęto opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego. W I półroczu 2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.28	ZIKIT/T1.99/17 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	W 2016 r. rozpoczęto opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego. W I półroczu 2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.29	ZIKIT/T1.100/17 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej, przez las Borkowski do ul. Zawilej, wzdłuż ul. Zawilej do ul. Nowej Bartla w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	W 2016 r. rozpoczęto opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego. W I półroczu 2017 r. opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.30	ZIKIT/T1.140/16 Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2018	W 2016 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie koncepcji (w formie dialogu konkurencyjnego). Ze względów formalnych zamówienie publiczne unieważniono. W I półroczu 2017 r. przeprowadzono dialog konkurencyjny i rozpoczęto opracowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.31	ZIKIT/T1.172/16 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opolskiej (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2018	W 2015 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla odcinka wzdłuż ul. Conrada i ul. Opolskiej od kładki do ul. Weissa. W 2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania. Opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy dla odcinka od ul. Weissa do ul. Sosnowieckiej. Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla odcinka od ul. Weissa do ul. Sosnowieckiej. Rozpoczęto roboty budowlane wzdłuż ul. Opolskiej na odcinku od kładki dla pieszych do ul. Weissa. W I półroczu 2017 r. dokończono roboty budowlane na odcinku od ul. Weissa do kładki dla pieszych nad ul. Opolską. W związku z kolizją dalszej części ścieżki rowerowej z projektem budowy odcinka Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Bronowic nie zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i na wykonanie robót budowlanych. Wycofano wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia nie gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.32	ZIKIT/T1.183/19 Budowa ścieżek rowerowych (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2019	2020	Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2019-2020.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.33	WS/O1.33/15 Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT) Cel: Ograniczenie emisji CO2	Wydział Kształtowania Środowiska	2015	2019	W I półroczu 2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie zadania z terminem realizacji 31.12.2019 r.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.34	ZZM/O1.73/17 Projekt UGB - Witkowice GLL Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2018	W I półroczu 2017 r. zawarto umowę na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego drewnianej kładki, wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, decyzji, zgłoszeń i pozwoleń z terminem realizacji 31.10.2017 r.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.35	ZZM/O1.81/17 Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2018	Realizacja zadania planowana w II półroczu 2017 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2017 r. znajduje się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.2.36	ZEO/E1.8/15 Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT) Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2015	2019	<p>W 2015 r. opracowano audyty efektywności ekologicznej zawierające audyt energetyczny, audyt oświetleniowy, audyt fotowoltaiczny dla: ZSO-3, ZSO-6, ZSB-1, ZSE-1, ZSGDiGW, ZSS-11, SOSW-2, SOSW, Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1, Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3, ZSE-1 (internat), VII LO, VIII LO, IX LO, XIII LO, ZSG-1, ZS-1 (szkoła), Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży, SOSWdDNIS, ZSk (internat), ZSO-2, ZSOMS, ZSIŚiM (internat), Centrum Młodzieży.</p> <p>W 2016 r. Opracowano audyty energetyczne dla 27 obiektów oświatowych: III LO, ZSO-6, ZSB-1, ZSE-1, ZSGDiGW, ZSS-11, SOSW-2, SOSW „CAICZR”, VII LO, VIII LO, IX LO, XIII LO, ZSG-1, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, ZSO-2, ZSOMS, Centrum Młodzieży , P-6, P-108, P-137, P-140, P-175, P-178, P-185, P-187.</p> <p>Opracowano programy funkcjonalno-użytkowe dla 22 obiektów oświatowych: ZSO 6, ZSB-1, ZSE-1, ZSS-11, SOSW-2, VII LO, VIII LO, ZSG-1, ZS-1, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży, SOSWdDNIS, ZSO-2, ZSOMS, Centrum Młodzieży, P-6, P-108 , P-137, P-140, P-175, P-178, P-85, P-187. Opracowano dokumentację projektową dla termomodernizacji 5 obiektów oświatowych: IX LO, XIII LO, III LO, ZSGDiGW, SOSW „CAICZR”. Wykonano zabezpieczenia budynków placówek oświatowych przed zasiedleniem i zagnieżdżeniem się ptaków i uzyskano opinię ornitologiczną. Uzyskano Decyzję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dla 6 obiektów : III LO, ZSO-6, ZSB-1, ZSE-1, ZSGDiGW, ZSS-11, SOSW-2, SOSW, „CAICZR”. Opracowano analizę finansową, ekonomiczną i ryzyka w ramach zadań ZIT.</p> <p>W I półroczu 2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie Termomodernizacja 27 budynków oświatowych w GKM (ZIT)». Zawarto umowę o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 4. Regionalna polityka energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w 6 obiektach: P137, P140, P178, P185, ZSE1, VII LO. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj termomodernizacji budynków P137, VII LO, ZSE1. Wybrano Wykonawców. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj termomodernizacji budynku P185, P178, P140. Przetargi unieważnione z powodu braku ofert.</p> <p>Opracowano ekspertyzy występowania ptaków i nietoperzy, wystąpiono do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie o wydanie decyzji zezwalającej na zniszczenie gniazd i legowisk gatunków chronionych, wykonanie zabezpieczeń ornitologicznych miejsc potencjalnego gniazdowania i przebywania ptaków dla P140, P137, P178, P185, IX LO. Zawarto umowę na wykonanie i zamontowanie 11 tablic informacyjnych oraz 11 tablic ściennych pamiątkowych w 11 budynkach oświatowych z terminem realizacji 15.12.2017 r. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w 5 obiektach: III LO, IX LO, XIII LO, ZSG-DiGW, SOSW "CAICZR". Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w III LO. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w SOSW "CAICZR". Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych w XIII LO. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych w ZSGDiGW. Wybrano Wykonawcę. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych w IX LO. Postępowanie unieważnione z powodu braku ofert.</p>	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.37	SM-/E1.98/16 Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Szkoła Muzyczna I i II stopnia	2016	2017	<p>W 2016 r. wykonano termomodernizację budynku docieplono elewację południową i północną budynku - 652 m2, pokryto dach blachą trapezową - 97,1 m2, wymieniono: rynny dachowe - 67,6m2, rury spustowe - 44,2 m, drzwi klatki schodowej - 1 szt.</p> <p>Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy IX nr SOSW6/OIR/W-IX-1.</p> <p>W I półroczu 2017 r. zawarto umowę na dofinansowanie projektu. Zawarto umowę na promocję projektu. Ogłoszono zamówienie publiczne na zakup sprzętu i wyposażenia. Trwa weryfikacja ofert. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji przetargowej wraz z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu. Zawarto umowę na obsługę prawną projektu.</p>	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.38	ZIS/S1.55/16 Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2016	2017	<p>W 2016 r. opracowano dokumentację projektową dla modernizacji i termomodernizacji obiektów KS Korona. Rozpoczęto termomodernizację obiektu. Wykonano: przebudowę kominów, czyszczenie strumieniowo-ścienne dwóch elewacji obiektu. Rozpoczęto: roboty blacharskie na dachu, izolację fundamentów, czyszczenie kolejnych elewacji obiektu.</p> <p>W I półroczu 2017 r. kontynuowano roboty budowlane związane z I etapem tj. budynkiem administracyjnym i przewiszką. Zakończono I etap robót budowlanych. Zawarto umowę na realizację termomodernizacji II etapu tj. budynek hali basenowej z terminem realizacji 31.10.2017 r. Rozpoczęto prace związane z termomodernizacją dachu - wykonywane są obróbki blacharskie, zamówiono materiały do ocieplenia płyty stropowej dachu. Rozpoczęto prace renowacyjne na ścianach budynku. Dokonano pomiarów okien i zamówiono wykonanie nowych.</p>	Zmiany wprowadzone w pierwszym półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.39	WI/K2.3/15 Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" w Krakowie (ZIT) Cel: Ograniczenie strat energii cieplnej oraz uzyskanie jej przy najmniejszych nakładach finansowych.	Wydział Inwestycji	2016	2017	<p>W I półroczu 2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.09.2017 r., zawarto umowę na sprawowanie nadzoru autorskiego z terminem realizacji 31.10.2017 r., rozpoczęto realizację robót budowlanych.</p>	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.40	WI/K2.4/15 Termomodernizacja Klubu Kultury "Mydlniki" (ZIT) Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez oszczędność energii i nakładów finansowych.	Wydział Inwestycji	2016	2018	<p>Realizacja zadania planowana w 2018 r.</p>	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.41	WI/K2.17/15 Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji oświetleniowej i wdrożenie systemu zarządzania energią (ZIT) Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku oraz zmniejszenie kosztów związanych z eksploatacją budynku.	Wydział Inwestycji	2015	2017	<p>W 2015 r. opracowano dokumentację audytową i projektową modernizacji instalacji wentylacyjnej i oświetleniowej wewnętrznej oraz systemu inteligentnego zarządzania energią.</p> <p>W I półroczu 2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 11.09.2017 r., zawarto umowy na pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.</p>	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2017 r. znajduje się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.2.42	KD/K2.19/16 Poprawa efektywności energetycznej budynku Galerii Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (ZIT) Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez oszczędność energii i nakładów finansowych	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2016	2018	Realizacja zadania planowana w 2018 r.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.43	OU/A1.16/16 Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT) Cel: Zmniejszenie kosztów eksploatacji i poprawa estetyki budynku Urzędu Miasta Krakowa	Wydział Obsługi Urzędu	2016	2017	W 2016 r. złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie zadania ze środków unijnych. Zakończono I etap termomodernizacji budynku, w tym: wymieniono 1 032 szt. okien i ślusarki aluminiowej, zdemontowano ok. 1 170 m ² osłon przeciwslonecznych, wykonano kotwienie zewnętrznej klatki schodowej. W I półroczu 2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie zadania za środków unijnych z terminem realizacji 30.10.2017r. Trwa kontynuacja termomodernizacji budynku, w tym: zamontowano osłony przeciwsloneczne; wykonano docieplenie ścian zewnętrznych i elewacje w 70%.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.44	OR/A1.20/16 Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu Cel: Cyfryzacja procedur administracyjnych realizowanych przez Wydział Skarbu Miasta oraz cyfryzacja usług podatkowych świadczonych przez Wydział Podatków i Oplat.	Wydział Organizacji i Nadzoru	2016	2019	W 2016 r. zawarto umowę o dofinansowanie zadania ze środków unijnych. W I półroczu 2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej dla Portalu Podatnika, przygotowano postępowanie przetargowe na zakup i wdrożenie systemu SKARB.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
INWESTYCJE strategiczne - NOWE						
1.1.2.45	GK/ST10.2/12 Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2017	Zadanie realizowane na podstawie zawartej w 2015 r. umowy pomiędzy Gminą Miejską Kraków a PKP Polskimi Liniami Kolejowym SA w sprawie określenia zasad współdziałania przy realizacji zadania. - zawarto (2015 r.) umowę w sprawie określenia zasad współdziałania przy realizacji zadania "Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium" pomiędzy GMK a PKP PLK S.A. (GMK powierzyła, a PKP PLK zobowiązało się do nieodpłatnego pełnienia funkcji inwestora zastępczego w trakcie realizacji wspólnie prowadzonego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94", które obejmuje: wykonanie dokumentacji wykonawczej, realizację budowy przystanku, zarządzanie i nadzór nad realizacją, - uzyskano (2015 r.) ostateczną decyzję RDOŚ o ŚU dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną", stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zamierzenia, - uzyskano (2015 r.) ostateczną decyzję Wojewody Małopolskiego o ULICP dla inwestycji pn.: Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium wraz z infrastrukturą komunikacyjną na linii kolejowej nr 94 Kraków Płaszów - Oświęcim, na działkach nr 92/6, 92/21 obr. 45 Podgórze i nr 475 obr. 46 Podgórze gm. M. Kraków (teren zamknięty), - uzyskano (2015 r.) ostateczną decyzję Prezydenta Miasta Krakowa o ULICP dla inwestycji pn.: Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną przy ul. Marcika w Krakowie na działce nr 1/142 obr.45 Podgórze z rygiem natychmiastowej wykonalności, - PKP PLK S.A. (2015 r.) ogłosiło przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej w ramach zadania "Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94" (w trybie zaprojektuj i zbuduj) z terminem otwarcia ofert: 22.01.2016 r., - uzyskano (2016 r.) ostateczną decyzję o ZRID dla zamierzenia pn.: "Rozbudowa ul. Marcika w Krakowie" realizowanej w ramach inwestycji pn.: "Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (...)", - uzyskano (2016 r.) ostateczną decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa parkingów wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Marcika w Krakowie na działkach nr 2/21, 2/90, 1/186 obr. 45 Podgórze, obejmujące: budowę parkingu dla osób niepełnosprawnych w rejonie skrzyżowania ul. Marcika z drogą wewnętrzną C.H. Zakopianka, budowę parkingu rowerowego, budowę oświetlenia parkingu, przebudowę sieci energetycznej nn, budowę odwodnienia skrzyżowania ul. Marcika z drogą wewnętrzną C.H. Zakopianka, budowę odwodnienia parkingu wraz z zabezpieczeniem istniejącej kanalizacji deszczowej, rozbiórkę istniejących wpustów odwodnienia skrzyżowania ul. Marcika z drogą wewnętrzną CH Zakopianka, rozbiórkę nieczynnej sieci energetycznej” z rygiem natychmiastowej wykonalności, - PKP PLK SA zawarło (2016 r.) umowę na realizację robót budowlanych wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej w ramach zadania "Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94" z terminem wykonania do 30.12.2016 r. (do 30.06.2016 r. zakończenie robót budowlanych Etapu I wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie; do 30.09.2016 r. zakończenie robót budowlanych Etapu II wraz z pozwoleniem na użytkowanie; do 15.11.2016 r. zakończenie realizacji umowy; 30.12.2016 r. - zakończenie rozliczenia finansowego zadania), - PKP PLK SA zawarło (2016 r.) umowę na zarządzanie i nadzór nad realizacją zadania "Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94" (nadzór w okresie realizacji robót budowlanych oraz nadzorów w okresie gwarancji wraz z ostatecznym rozliczeniem umowy) z terminami: nadzór nad robotami budowlanymi w systemie P+B nie dłużej niż do 30.12.2016 r., nadzór w okresie gwarancji (okresie zgłaszania wad) dla robót budowlanych - 36 m-cy w okresie gwarancyjnym, końcowe rozliczenie umowy - 2 m-ce od zakończenia nadzoru w okresie gwarancji (okresie zgłaszania wad) dla robót budowlanych, - zawarto (2016 r.) umowę o dofinansowanie Projektu w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4, Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski - zit z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z terminem zakończenia realizacji Projektu - 31.12.2016 r. (dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 23.799.999,96 zł),	W związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania spowodowanym opóźnieniem w wykonaniu prac budowlanych z winy Wykonawcy: - URMK Nr LXIII/1407/17 z 25.01.2017 r. zwiększono limit wydatków w zakresie środków bezwrotnych o kw. 8.058.764 zł. - URMK Nr LXX/1722/17 z 26.04.2017 r. zwiększono limit wydatków w zakresie środków własnych Miasta o kw. 769.283 zł.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2017 r. znajduje się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
					<p>W I półroczu 2017 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kontynuowano prace budowlane na podstawie umowy z 2016 r. - z uwagi na opóźnienia w wykonywaniu robót budowlanych, powstałe z winy Wykonawcy, inwestycja nie została zakończona w terminie umownym. Planowany termin zakończenia robót i rozliczenia finansowego zadania to 29.09.2017 r. 	
1.1.2.46	<p>GS/ST10.2/17</p> <p>Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)</p> <p>Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.</p>	Wydział Skarbu Miasta	2016	2017	<p>W I półroczu 2017 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nie podjęto żadnych działań dot. wypłaty odszkodowań - nie uzyskano żadnych ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania. 	URMK Nr LXVII/1663/17 z 29.03.2017 r. zadanie wprowadzono do budżetu Miasta w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań, które zostaną ustalone decyzjami PMK za działki przejęte pod inwestycję.
1.1.2.47	<p>BZ/Z1.5/14</p> <p>Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej</p> <p>Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego</p>	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2014	2017	<p>W 2014 r. rozpoczęto budowę szybu windowego z wiatrołapem na południowym końcu budynku, w tym roboty budowlane oraz przebudowę instalacji: elektrycznej, wod.-kan., c.o. i węzła ciepłego oraz wentylacji i klimatyzacji. Zakupiono część pierwszego wyposażenia.</p> <p>W 2015 r. zakończono roboty budowlane w osiach od 1 do 5.</p> <p>Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozdzielnię główną, - dobudowano rampę dla osób niepełnosprawnych o dł. 25 m, - ocieplono elewację ok 500 m², - zamontowano stolarkę okienną 48 szt. i drzwiową 45 szt., - dobudowano ewakuacyjną klatkę schodową i windę towarowo-osobową na północnej części budynku, - przebudowano wejście główne, - wycięto zieleni kolidującą z inwestycją, - zakończono roboty budowlane w osiach od 10 do 14: - zabudowano balkony o łącznej dł. ok 43 m, - przebudowano 4 osobowe pokoje pacjentów na 2 osobowe, - poszerzono korytarze do szerokości 240 cm, - zamontowano stolarkę okienną - 38 szt. i drzwiową - 28 szt., - ocieplono elewację ok 645 m², - zaizolowano termicznie i przeciwwilgociowo posadzki w piwnicy, - wykonano instalacje techniczne, - wykonano roboty wykończeniowe. <p>Dobudowano klatki ewakuacyjne w osiach od 14 do 16.</p> <p>Zakupiono część pierwszego wyposażenia.</p> <p>W 2016 r. przebudowano Pawilon Nr 4, w tym wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty budowlane na pow. 1 317,2 m², polegające na: przebudowano pokoje pacjentów z 4 osobowych na 2 osobowe (parter: 18 sal, I piętro - 20 sal, II piętro - 23 sale), poszerzono korytarze do szerokości 240 cm, przebudowano 3 kondygnację nadziemną i 1 kondygnację podziemną, dobudowano jedną klatkę schodową wraz z szymbem windowym oraz drugi szymb windowy, dobudowano dwie rampy dla osób niepełnosprawnych. - Wykonane roboty budowlane obejmowały prace w osiach 5 - 10 oraz w piwnicach w osiach 1 - 14. - Zakupiono część pierwszego wyposażenia dla Pawilonu Nr 4, w tym: - elektroniczne wagi krzeselkowe 3 szt., - wózki inwalidzkie 9 szt., - łózka wraz z wyposażeniem 71 szt. <p>W I półroczu 2017 r. zakupiono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - systemy dynamicznego obciążenia pacjenta - 2 szt., - wózki inwalidzkie - 4 szt., - urządzenia dwufunkcyjne do ćwiczeń - 4 szt., - balkoniki - 10 szt., - prasę do nóg, - kompresor zasilający, - wyciornicę baniek mydlanych, - kolumnę wodną, - tunel nieskończoności, - zestaw światłowodów, - zestaw lustrzany, - projektor mathmos, 	<p>W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.</p>

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2017 r. znajdują się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
					<ul style="list-style-type: none"> - system do obiektywizacji stanu i neurorehabilitacji osób z dysfunkcjami neurologicznymi i zaburzeniami rozwoju, - zestawy treningowo-rehabilitacyjne - 5 szt., - stoły do masażu i rehabilitacji - 8 szt., - koziolki flexi - 5 szt., - maty gimnastyczne - 5 szt., - plansze anatomiczne - 20 szt., - rowery magnetyczne stacjonarne - szt. 10, - wálki rehabilitacyjne - 15 szt., - półwálki rehabilitacyjne - 5 szt., - piłki gimnastyczne - 4 szt., - piłki rehabilitacyjne - 20 szt., - taśmy rehabilitacyjne - 12 szt., - dyski sensoryczne - 10 szt., - lampy do światłoterapii - 3 szt., - zestaw do krioterapii miejscowej, - aparaty i urządzenia do terapii, - laser biostymulujący, - drabinki - 4 szt., - materace - 5 szt., - urządzenia do hydroterapii - 2 szt., - stoły rehabilitacyjne - 2 szt. Zadanie zakończono.	
1.1.2.48	ZIKIT/ST5.1/04 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2004	2020	<ul style="list-style-type: none"> • I etap (skrzyżowanie z ul. Brzeską): <ul style="list-style-type: none"> - uzyskano komplet decyzji administracyjnych i rozbudowano odcinek ul. Igołomskiej w Krakowie – drogi krajowej nr 79 – etap I, od km 332+944,85 do km 331+155,2 (tj. granicy administracyjnej Miasta), wraz z budową, rozbudową i przebudową obiektów inżynierskich oraz infrastruktury (odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej) oraz kolidującego uzbrojenia (kanalizacji wodociągowej, gazociągowej, sieci elektroenergetycznych, teletechnicznej) - (2016 r.). • II etap (od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia): <ul style="list-style-type: none"> - uzyskano ostateczną decyzję o ŚU (2008 r.) dla całego przedsięwzięcia, - uzyskano decyzję o ZRID (2014 r.) z rygorem natychmiastowej wykonalności, utrzymaną w mocy decyzją MIIR (2015 r.), - uzyskano ostateczną decyzję o ULICP dla zamierzenia inwestycyjnego: "Budowa budynku dla dyspozytorni wraz z wiatą autobusową zlokalizowaną na pętli tramwajowej przy ul. Igołomskiej w Krakowie na dz. nr 7/2 obr. 41 Nowa Huta", - zawarto umowę (2016 r.) na wykonanie dokumentacji i złożono w AU wniosek o wydanie decyzji PNB dla inwestycji pn. "Budowa budynku dla dyspozytorni wraz z wiatą autobusową zlokalizowaną na pętli tramwajowej przy ul. Igołomskiej w Krakowie, na działce nr 7/2 obr. 41 Nowa Huta", - zawarto umowę (2016 r.) na wykonanie dokumentacji i złożono w AU wniosek o wydanie decyzji PNB dla inwestycji pn. "Budowa kanału opadowego na dz. nr 1/2, 1/17, 2/13 obr. 38 NH przy ul. Igołomskiej", - ogłoszono przetarg nieograniczony (2016 r.) na roboty budowlane dla zadania Rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 – Etap 2, na odcinku od km 331+944,85 do skrzyżowania z ulicą Giedroycia (Jeżynową) w km 339+359,37 wraz z budową, rozbudową, przebudową obiektów inżynierskich oraz infrastruktury (odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej) oraz kolidującego uzbrojenia (kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazociągowej, sieci elektroenergetycznych, teletechnicznej oraz sieci przemysłowych związanych z sąsiedztwem kombinatu hutniczego) w Krakowie - od wyników przetargu wniesiono odwołanie - rozprawa w KIO planowana w styczniu 2017 r., - zawarto umowę (2016 r.) na "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie pn.: Rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 - Etap 2, na odcinku od km 331+944,85 do skrzyżowania z ulicą Giedroycia (Jeżynową) w km 339+359,37 wraz z budową, rozbudową, przebudową obiektów inżynierskich oraz infrastruktury (odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej) oraz kolidującego uzbrojenia (kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazociągowej, sieci elektroenergetycznych, teletechnicznej oraz sieci przemysłowych związanych z sąsiedztwem kombinatu hutniczego) w Krakowie". <p>W I półroczu 2017 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podpisano umowę (lutym) na dofinansowanie przebudowy ul. Igołomskiej w ramach POIiS na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV - Infrastruktura drogowa dla miast, Działanie 4.2 - Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego, - uzyskano ostateczną decyzję o PNB (kwiecień) dla zamierzenia budowlanego pn. "Budowa budynku dyspozytorni wraz z wiatą autobusową zlokalizowaną na pętli tramwajowej przy ul. Igołomskiej w Krakowie" (dz. nr 7/2 obr. 41 Nowa Huta), - uzyskano ostateczną decyzję o PNB (kwiecień) dla zamierzenia budowlanego pn. "Budowa sieci kanalizacji opadowej obejmująca budowę odcinka kolektora dn800 na długości 302,5m oraz budowę odcinka kolektora dn600 na długości 116,5m, budowa wylotów kanalizacji opadowej i zastawki (grodziny) obejmująca budowę żelbetowego wylotu W1a na końcu kolektora dn800, budowę żelbetowego wylotu W1b na końcu kolektora dn600 wraz z umocnieniem dna kanału Suchy Jar oraz budowa zastawki Z1 na początku kolektora dn 600, odtworzenie odcinka koryta kanału Suchy Jar na odcinku około 597m, pomiędzy punktem W1a i Z1, na działkach: nr 1/2, 1/17, 2/13 obr. 38 Nowa Huta", - zawarto umowę (kwiecień) na "Rozbudowę ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 – Etap 2, na odcinku od km 331+944,85 do skrzyżowania z ulicą Giedroycia (Jeżynową) w km 339+359,37 wraz z budową, rozbudową, przebudową obiektów inżynierskich oraz infrastruktury (odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej) oraz kolidującego uzbrojenia (kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazociągowej, sieci elektroenergetycznych, teletechnicznej) oraz sieci przemysłowych związanych z sąsiedztwem kombinatu hutniczego) w Krakowie, - rozpoczęto roboty budowlane (maj), - rozpoczęto prace związane z pełnieniem funkcji inżyniera kontraktu. 	Zmiany w WPF wprowadzone w I półroczu 2017 r. spowodowały zmniejszenie planowanego kosztu brutto przedsięwzięcia i nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. URMK nr LXV/1572/17 z 01.03.2017 r. dokonano korekty łącznych zobowiązań zaciągniętych na rok 2017 i lata następne, limitu zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym oraz wydatków poniesionych w 2016 r., w których ujęto kwotę środków niewygasających z końcem roku 2016. Z uwagi na podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu, URMK nr LXVII/1663/17 z dn. 29.03.2017 r. wprowadzono nowy montaż finansowy zadania - wprowadzono środki pochodzące ze źródeł zagranicznych (w latach 2017 do 2020), a następnie ww. URMK oraz URMK nr LXX/1722/17 z dn. 26.04.2017 r. zmniejszyło środki wlane Miasta (w latach 2018-2020). W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF II etap rozbudowy ulicy zaplanowano w latach 2017-2020 - dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazujana jego planowe wykonanie.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2017 r. znajduje się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.2.49	GS/ST5.1/08 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Wydział Skarbu Miasta	2008	2023	Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania będzie wydawał Wojewoda Małopolski. Do końca roku 2016 wypłacono odszkodowania wynikające z 234 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania. W I półroczu 2017 r.: - wypłacono odszkodowania wynikające z 12 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	Zmiany w WPF wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację odszkodowań w latach następnych - URMK Nr LXVII/1663/17 z dn. 29.03.2017 r. zwiększono plan zadania w 2017 r., przy równoczesnym jego zmniejszeniu w latach 2018 oraz 2019. Zmniejszeniu uległ również planowany koszt przedsięwzięcia. Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF, sukcesywną wypłatę odszkodowań zaplanowano w latach 2017-2023.
INWESTYCJE programowe - NOWE						
1.1.2.50	ZBK/K1.10/17 Restauracja Fortu nr 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją.	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2019	W I półroczu 2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie projektu.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.51	ZEO/E1.10/17 Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno-usługowej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2017	2018	Realizacja zadania planowana w II półroczu 2017 r.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.52	ZEO/E1.13/17 Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2017	2018	Realizacja zadania planowana w II półroczu 2017 r.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.1.2.53	WI/K2.8/15 Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta	Wydział Inwestycji	2015	2017	W 2015 r. wykonano aktualizację dokumentacji projektowej adaptacji nieruchomości na Muzeum Podgórze. Rozpoczęto roboty budowlane wewnątrz obiektu o pow. całkowitej 1 259 m2 i pow. użytkowej 884 m2. Rozebrano dach oficyny, odkryto mury oficyny do dalszej konserwacji. Wykonano fundamenty pod windę i przewiązkę. W 2016 r. kontynuowano roboty budowlane w zakresie adaptacji budynku na cele muzealne. Opracowano projekt aranżacji wnętrz i projekt aranżacji wystawy stałej. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków UE. w I półroczu 2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie projektu z terminem realizacji 31.10.2017 r. Trwają roboty budowlane.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:					
1.2.1	wydatki bieżące					
1.2.1.1	Utrzymanie budynków UMK w formule partnerstwa publiczno-privatnego Cel: Poprawa jakości obsługi mieszkańców i inwestorów	Wydział Obsługi Urzędu	2019	2052		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:					
1.3.1	wydatki bieżące					
1.3.1.1	Utrzymanie i remonty szaleatów Cel: Zapewnienie mieszkańcom i turystom odwiedzającym Kraków sprawnie funkcjonujących szaleatów miejskich z zachowaniem warunków czystości i higieny	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2020	W ramach przedsięwzięcia realizowane są następujące działania: bieżące utrzymanie toalet miejskich na terenie Miasta Krakowa, ustawienie toalet przenośnych na czas trwania różnego rodzaju imprez w Krakowie, prowadzenie konserwacji czterech platform schodowych dla osób niepełnosprawnych w szaletach miejskich, umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków oraz na sprzedaż energii elektrycznej. Prace prowadzone są w sposób ciągły zgodnie z wystawianymi zleceniami w zależności od zaobserwowanych potrzeb oraz w ramach ryczałtów.	Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia jest zgodny z harmonogramem oraz zawartymi umowami związanymi z bieżącym utrzymaniem i remontem szaleatów. Na podstawie realizacji prac na dzień 30 czerwca 2016 r. przewiduje się wykonanie zadania w 100%.
1.3.1.2	Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików Cel: Objęcie całorocznym utrzymaniem urządzeń wodnych zlokalizowanych na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2020	W ramach przedsięwzięcia realizowane są następujące działania: opłaty za media, utrzymanie w stałej sprawności urządzeń (fontann, pitników, brodzików, zraszaczy, remonty bieżące fontann, nadzór nad pogłębianiem studni awaryjnego zaopatrzenia mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków w wodę. Prace realizowane są w sposób ciągły.	Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z założeniami przyjętymi na rok budżetowy.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2017 r. znajduje się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1.3	Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, zagwarantowanie właściwych warunków przejezdności przez obiekty inżynierskie	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2020	W ramach przedsięwzięcia realizowane są następujące działania: bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich i mostowych (392 szt.), remont tunelu pod Rondem Grunwaldzkim, ochrona fizyczna tunelu tramwajowego KST wraz z dwoma przystankami i dojazdami oraz ochrona fizyczna dolnego poziomu Ronda Mogińskiego w Krakowie, ochrona przejścia podziemnego pod ul. Na Zjeździe wraz z obsługą platform dla osób niepełnosprawnych, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii elektrycznej oraz bieżące utrzymanie i naprawy awaryjne urządzeń dźwigowych zlokalizowanych w przejściach podziemnych (52 szt.), prace realizowane są w sposób ciągły, a prace dotyczące utrzymania i napraw awaryjnych zlecane w zależności od zauważonych po objazdach w terenie potrzeb do wysokości przyznanych w budżecie środków finansowych.	Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z założeniami przyjętymi na rok budżetowy, a na podstawie zleceń wystawionych na drugie półrocze przewiduje się wykonanie planu w kwocie przyjętej w WPF.
1.3.1.4	Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego Cel: Właściwe odwodnienie miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2020	W ramach przedsięwzięcia realizowane są następujące działania: utrzymanie drożności rowów melioracyjnych, rowów przydrożnych, potoków z kratami, remont wpustów ulicznych wraz z przykanalikami, utrzymanie w sprawności przepompowni, uzupełnianie stanu magazynu przeciwpowodziowego i wykonanie remontu odwodnienia, opłaty na rzecz budżetu za korzystanie ze środowiska, opłaty z tytułu kar i odszkodowań wypłacane na rzecz osób fizycznych, opracowanie projektów budowlano - wykonawczych.	W ramach przedsięwzięcia realizowane są następujące działania: utrzymanie rowów melioracyjnych, bieżące utrzymanie pompowni na terenie GMK, utrzymanie drożności wpustów ulicznych wraz z przykanalikami, usługi w zakresie napraw interwencyjnych uszkodzeń na odwodnieniu, opłaty za wprowadzenie wód opadowych . Prace realizowane są w sposób ciągły. Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z założeniami przyjętymi na rok budżetowy.
1.3.1.5	Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych Cel: Właściwe utrzymanie i zarządzanie obiektami kubaturowymi i ścieżkami rowerowymi będącymi w zarządzie ZIKIT	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2024	W ramach przedsięwzięcia realizowane są następujące działania: opłaty za media dla obiektów kubaturowych, ochrona obiektów, ubezpieczenie obiektów, podatki i inne opłaty wynikające z umów zewnętrznych, wykonanie przeglądów technicznych obiektów, opracowanie dokumentacji projektowej, bieżące utrzymanie obiektów kubaturowych, opłaty za dzierżawę lokali, prace związane z utrzymaniem ścieżek rowerowych. Prace realizowane są w sposób ciągły.	Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z założeniami przyjętymi na rok budżetowy.
1.3.1.6	Utrzymanie i remonty dróg Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2025	W ramach przedsięwzięcia realizowane są działania dotyczące : remontów nakładkowych i napraw bieżących dróg w okresie letnim z podziałem na osiemnaście dzielnic (dróg powiatowych, krajowych i wojewódzkich, dróg gminnych oraz wewnętrznych), holowania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg zgodnie z art. 130a i 50a Ustawy Prawo o ruchu drogowym, wyplaty czynszu za dzierżawę działek zajętych pod pasy drogowe, geodezyjne usługi dla ZIKIT oraz obsługi Strefy Płatnego Parkowania (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P6II, P6III, P6IV, P7, P7 P8) w zakresie wyposażenia w urządzenia parkingowe (parkomaty) i obsługi strefy płatnego parkowania w Krakowie. Działania prowadzone są w sposób ciągły w zależności od potrzeb, na podstawie wystawionych zleceń, miesięcznych kwot ryczałtowych- jak w przypadku czynszów, bądź miesięcznych kwot uzależnionych od wpływów z parkomatów- jak w przypadku Strefy Płatnego Parkowania.	Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z założeniami, a na podstawie stanu wykonania prac do 30.06.2017 roku można wnioskować, że plan ujęty w WPF zostanie zrealizowany do końca roku budżetowego. W I półroczu 2017 roku zwiększono limit wydatków i zobowiązań na 2017 rok z uwagi na: przyjętą przez Radę Miasta Krakowa autopoprawkę do projektu Budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 oraz dokonanie przesunięć środków finansowych z zadań inwestycyjnych (z uwagi na charakter planowanych do realizacji prac).
1.3.1.7	Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów Cel: Utrzymanie w stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2019	W ramach zadania prowadzone jest utrzymanie w stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów, poprzez utrzymanie i wymianę uszkodzonych, zniszczonych tablic oraz montaż nowych tablic. Prace prowadzone są w sposób ciągły zgodnie z wystawianymi zleceniami w zależności od zaobserwowanych potrzeb.	Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia jest zgodny z harmonogramem ujętym w Uchwale, prace realizowane są w sposób ciągły, a ilość wystawionych zleceń jest zgodna z zakładanym na rok bieżący planem realizacji prac.
1.3.1.8	Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej Cel: Zagwarantowanie ciągłości i bezpieczeństwa komunikacji tramwajowej	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2021	W ramach przedsięwzięcia realizowane są działania: utrzymanie infrastruktury torowej i sieciowej, utrzymanie podstacji trakcyjnych (przeglądy i utrzymywanie torów oraz podstacji trakcyjnych), remont torowiska tramwajowego w ciągu ul. Grzegorzkiej w Krakowie, usługi związane z utrzymaniem i konserwacją urządzeń na podstacjach oraz dzierżawa dachu, usługa serwisowa systemów wentylacyjnych i oddymiania w tunelu KST oraz energia elektryczna do czterech stacji transformatorowych i woda do podstacji trakcyjnych. Prace realizowane są w sposób ciągły, zarówno jako miesięczne ryczałtowe prace jak i awaryjne naprawy infrastruktury torowej zlecane zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami. Płatności związane ze zużyciem wody i energii elektrycznej są rozliczane zgodnie ze wskazaniami liczników.	Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z założeniami, a na podstawie stanu wykonania prac do 30.06.2017 roku można wnioskować, że plan ujęty w WPF zostanie zrealizowany do końca roku budżetowego.
1.3.1.9	Transport zbiorowy Cel: Zaplanowanie do 2024 przewozów o charakterze użyteczności publicznej realizowanych na obszarze Miasta Krakowa i gmin sąsiednich, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju transportu	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2025	W ramach przedsięwzięcia realizowane są następujące działania: zakup pracy przewozowej na liniach autobusowych miejskich i aglomeracyjnych, zakup pracy przewozowej na liniach tramwajowych miejskich, opłaty za sprzedaż i kontrole biletów, rozliczenie badań potrzeb przewozowych, kształtowanie oferty przewozowej dla mieszkańców, wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów oraz świadczenie usług w zakresie utrzymania przystanków komunikacyjnych i dworców .	Przyznany dla ZIKIT na rok 2017 limit nie pozwala na zabezpieczenie w planie jednostki, wszystkich niezbędnych środków na usługi przewozowe komunikacji zbiorowej, świadczona na podstawie zawartych umów, bez konieczności ich ograniczenia. W I półroczu 2017 roku został zwiększony limit wydatków na rok bieżący oraz w trakcie procedowania są zmiany zwiększające ten limit.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2017 r. znajduje się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1.10	Oświetlenie uliczne Cel: Utrzymanie zasobów gminy, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2022	W ramach przedsięwzięcia realizowane są następujące działania: utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego, opłaty za energię elektryczną dla oświetlenia ulicznego, opłaty za konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego, dzierżawę słupów, opłaty przyłączeniowe do sieci oświetlenia ulicznego oraz wymianę słupów i kabli. Prace realizowane są w sposób ciągły.	Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z założeniami przyjętymi na rok budżetowy.
1.3.1.11	Zabezpieczenie ruchu Cel: Poprawa i utrzymanie komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, utrzymanie w wymaganym standardzie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, utrzymanie w ciągłej sprawności sygnalizacji świetlnej i urządzeń systemu UTCS oraz TTSS na terenie Miasta Krakowa	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2021	W ramach przedsięwzięcia realizowane są działania: utrzymanie oznakowania na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych, zmian organizacji ruchu drogowego z okazji świąt i imprez zabezpieczanych przez GMK, utrzymanie, konserwacja i naprawy awaryjne systemu drogowych tablic i stacji meteorologicznych oraz utrzymanie budowli, urządzeń i sieci związanych ze sterowaniem i nadzorowaniem ruchu drogowego i tramwajowego na terenie miasta Krakowa a także dostawa energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej. Prowadzone prace realizowane są w miesięcznych rytmach oraz poprzez prace zlecane - wykonywanie napraw awaryjnych i realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.	Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z założeniami i zaplanowanym harmonogramem prac. Część prac związanych z zabezpieczeniem świąt i imprez lub oznakowaniem poziomym ma charakter sezonowy lub cykliczny i ich realizacja uzależniona jest od warunków atmosferycznych bądź okresu występowania (realizowane będą w I połowie roku bieżącego). Pozostałe prace mają charakter ciągły, a na podstawie stanu realizacji na 30.06.2017 r. można planować, że wykonanie na koniec roku budżetowego będzie równe 100%.
1.3.1.12	Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych Cel: Zakup ubezpieczeń NW strażaków i OC pojazdów, zakup paliwa dla OSP	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2012	2019	Podpisano umowę z firmą SHELL, prowadzono nadzór nad gospodarką paliwową w 11 jednostkach OSP. Zakupiono 11 polis OC dla pojazdów OSP.	W I półroczu nie dokonano zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych.
					<p>2013 Zadanie realizowane od 2012 r. Uchwałą Nr LIJ/697/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012 r. Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie powierzono obowiązkowe zadanie własne gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Miejskiej Kraków. Realizując zapisy §3 ust. 2 ww. Uchwały w dniu 19 października 2012 r. Gmina Miejska Kraków (GMK) i Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. (MPO Sp. z o.o.) zawarły umowę o świadczenie usług publicznych w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków na okres od 1 października 2012 r., następnie w dniu 21 lutego 2013 r. GMK i MPO Sp. z o.o. podpisały umowę o świadczenie usług publicznych w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków na okres 20 lat (zapisy umowy stosuje się do zadań realizowanych przez MPO Sp. z o.o. od 1 stycznia 2013 r.). Wydział Gospodarki Komunalnej UMK pełni nadzór merytoryczny i finansowy nad realizacją zapisów ww. uchwały i ww. umowy.</p> <p>2014 Przygotowano 3 aneksy do Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków, które zostały podpisane w dniach: 10 stycznia 2014 r., 21 lutego 2014 r. i 2 lipca 2014 r. Dokonywano kontroli wykonania przez MPO Sp. z o.o. realizacji Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków, poprzez przeprowadzanie wizji w terenie jakości wykonywanych przez MPO Sp. z o.o. zadań w zakresie zimowego utrzymania ulic i utrzymania czystości na terenie GMK w pozostałym okresie - przeprowadzono 44 kontrole. Dokonywano weryfikacji poprawności pod względem merytorycznym i finansowym złożonych przez MPO Sp. z o.o. do GMK faktur i kosztorysów powykonawczych - 10 raportów i 10 faktur Wydano opinie do Wydziału Skarbu Miasta do sprawozdania za 2013 r. oraz rocznego planu rzeczowo - finansowego na 2014 r. Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie oraz Uczestniczone w Walnym Zgromadzeniu Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie. Zorganizowano i brano udział w spotkaniach: roboczych dot. problemów w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie GMK oraz prowadzonej Akcji Zima 2013/2014 z udziałem T. Trzmiela - Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa i MPO Sp. z o.o. Dokonano analizy sprawozdania MPO Sp. z o.o. dotyczącego Akcji Zima 2013/2014</p>	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2017 r. znajduje się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1.13	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków Cel: Utrzymanie czystości i porządku na terenie GMK	Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2032	<p>2015</p> <ol style="list-style-type: none"> Przygotowano 3 aneksy do Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków: aneks nr 9 z dnia 16.01.2015 r., aneks nr 10 z dnia 13.02.2015 r., aneks nr 11 z dnia 26.02.2015 r. Dokonywano kontroli wykonania przez MPO Sp. z o.o. realizacji Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków, poprzez przeprowadzanie wizji w terenie jakości wykonywanych przez MPO Sp. z o.o. zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie GMK - przeprowadzono 54 kontrole. Dokonywano weryfikacji poprawności pod względem merytorycznym i finansowym złożonych przez MPO Sp. z o.o. do GMK faktur i kosztorysów powykonawczych (11 kosztorysów i 10 faktur). Wydano opinie do Wydziału Skarbu Miasta do sprawozdania za 2014 r. oraz rocznego planu rzeczowo - finansowego na 2014 r. Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie. Przygotowano odpowiedzi na: interpelacje Radnych Miasta Krakowa, korespondencje od mieszkańców GMK dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie GMK. Uczestniczono w posiedzeniach Komisji Infrastruktury Rady Miasta Krakowa. Zorganizowano i brano udział w spotkaniach roboczych dot. problemów w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie GMK oraz prowadzonej Akcji Zima 2014/2015 z udziałem Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa oraz MPO Sp. z o.o. zarządcy ZSGO. Dokonano analizy sprawozdania MPO Sp. z o.o. dotyczącego Akcji Zima 2014/2015. Przygotowano projekt Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego Akcji Zima 2015/2016. Przygotowano informacje dla Biura Prasowego dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków. <p>2016</p> <ol style="list-style-type: none"> Przygotowano 4 aneksy do Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków: aneks nr 14 z dnia 15.01.2016r., aneks nr 15 z dnia 04.03.2016r., aneks nr 16 z dnia 31.03.2016r., aneks nr 17 z dnia 01.06.2016r. Dokonywano kontroli wykonania przez MPO Sp. z o.o. realizacji Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków, poprzez przeprowadzanie wizji w terenie jakości wykonywanych przez MPO Sp. z o.o. zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie GMK - przeprowadzono 48 kontroli (w tym rekontroli). Dokonywano weryfikacji poprawności pod względem merytorycznym i finansowym złożonych przez MPO Sp. z o.o. do GMK faktur i kosztorysów powykonawczych - 11 kosztorysów i 12 faktur. Wydano opinie do Wydziału Skarbu Miasta do sprawozdania za 2015r. oraz rocznego planu rzeczowo - finansowego na 2016r. Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie. Przygotowano odpowiedzi na: interpelacje Radnych Miasta Krakowa, korespondencje od mieszkańców GMK dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie GMK. Uczestniczono w posiedzeniach Komisji Infrastruktury Rady Miasta Krakowa. Zorganizowano i brano udział w spotkaniach: roboczych dot. problemów w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie GMK. Dokonano analizy sprawozdania MPO Sp. z o.o. dotyczącego Akcji Zima 2015/2016 Przygotowano opinie merytoryczne 6 wniosków zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa - edycja 2016: <ol style="list-style-type: none"> uczestniczono w posiedzeniach Rady Budżetu Obywatelskiego uczestniczono w spotkaniach konsultacyjnych w sprawie rozpatrzenia wniesionych przez wnioskodawców (4 protesty) Przygotowano opinie merytoryczne 6 wniosków zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa - edycja 2016: Przygotowano projekt i rozliczono umowę nr W/VI/78/GK/4/2016, zawartą w dniu 22.07.2016 roku pomiędzy Wojewodą Małopolskim – Józefem Pilchem a Prezydentem Miasta Krakowa - Jackiem Majchrowskim na dotację realizacji zadań w zakresie ponadstandardowych działań mających na celu utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Kraków podczas Świątowych Dni Młodzieży Kraków 2016 w okresie od 25 lipca 2016 do 3 sierpnia 2016 r. <p>2017</p> <ol style="list-style-type: none"> Przygotowano 3 aneksy do Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków: aneks nr 23 z dnia 10.01.2017 r., aneks nr 24 z dnia 24.03.2017 r., aneks nr 25 z dnia 10.05.2017 r. Dokonywano kontroli wykonania przez MPO Sp. z o.o. realizacji Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków, poprzez przeprowadzanie wizji w terenie jakości wykonywanych przez MPO Sp. z o.o. zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie GMK - przeprowadzono 54 kontroli (w tym rekontroli). Dokonywano weryfikacji poprawności pod względem merytorycznym i finansowym złożonych przez MPO Sp. z o.o. do GMK faktur i kosztorysów powykonawczych - 14 kosztorysów i 18 faktur. Wydano opinie do Wydziału Skarbu Miasta do sprawozdania za 2016 r. oraz rocznego planu rzeczowo - finansowego na 2017r. Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie. Przygotowano odpowiedzi na: interpelacje Radnych Miasta Krakowa, korespondencje od mieszkańców GMK dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie GMK. Uczestniczono w posiedzeniach Komisji Infrastruktury Rady Miasta Krakowa oraz Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza Rady Miasta Krakowa. Zorganizowano i brano udział w spotkaniach: roboczych dot. problemów w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie GMK. Dokonano analizy sprawozdania MPO Sp. z o.o. dotyczącego Akcji Zima 2016/2017. 	Nie dotyczy
					<p>2013</p> <p>Uchwałą Nr LII/697/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012 r. Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Sp. z o.o. (MPO Sp. z o.o.) w Krakowie powierzono obowiązkowe zadanie własne gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Miejskiej Kraków (GMK). Realizując zapisy §3 ust. 2 ww. Uchwały w dniu 7 czerwca 2013 r. GMK i MPO Sp. z o.o. podpisały umowę o świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Wydział Gospodarki Komunalnej UMK pełni nadzór merytoryczny i finansowy nad realizacją zapisów umowy ww. uchwały i ww. umowy. Ponadto Wydział uczestniczył w przygotowaniu i wdrażaniu uchwał Rady Miasta Krakowa dotyczących wdrożenia od 1 lipca 2013r. zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków m.in. poprzez przygotowanie i procedowanie uchwał oraz uczestniczenie w Zespole zadaniowym ds. wdrożenia ZSGO na terenie GMK.</p>	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2017 r. znajduje się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
					<p>2014</p> <p>Przygotowano aneks do Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, który został podpisany w dniu 10 stycznia 2014r. Dokonywano weryfikacji poprawności pod względem merytorycznym i finansowym złożonych przez MPO Sp. z o.o. do GMK faktur, sprawozdań i kosztorysów powykonawczych - 6 sprawozdań, 6 kosztorysów i 18 faktur. Dokonywano kontroli wykonania przez MPO Sp. z o.o. realizacji Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, poprzez przeprowadzanie wizji w terenie jakości wykonywanych przez MPO Sp. z o.o. - przeprowadzono 20 kontroli. Wydano opinie do Wydziału Skarbu Miasta do sprawozdań za 2013 r. oraz rocznych planów rzeczowo – finansowych na 2014 r. Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie oraz Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. w Krakowie. Wydano opinie do Wydziału Skarbu Miasta do sprawozdania skonsolidowanego z działalności Grupy Kapitałowej MPO sp. z o.o. za 2013 r.</p> <p>Uczestniczono w Walnym Zgromadzeniu Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie oraz Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. w Krakowie. Przygotowano i procedowano projekty uchwał RMK wraz z zarządzeniami PMK:</p> <p>a/ sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Miejskiej Kraków i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,</p> <p>b/ sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Kraków w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.</p> <p>Przeprowadzono konsultacje społeczne z organizacjami pożytku publicznego dotyczące uchwał w sprawie wdrożenia zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wypełniano i przesyłano do Ministerstwa Środowiska ankiety dotyczące wdrażania zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie GMK. Przygotowywano informacje dla Związku Miast Polskich dotyczące wdrażania zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie GMK. Przygotowywano informacje dla Związku Miast Polskich dotyczące wdrażania zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie GMK. Dokonano merytorycznej oceny analizy ekonomicznej funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Kraków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 marca 2014 roku. Wpisano do rejestru działalności regulowanej prowadzonej w imieniu PMK oraz do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 5 podmiotów, wykreślono z niego 4 podmioty. Sporządzano dla Marszałka Województwa Małopolskiego comiesięczne wykazy podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz wykreślonych z tego rejestru. Przeprowadzono 27 postępowań administracyjnych związanych z nieterminowym złożeniem sprawozdań kwartalnych przez podmioty odbierające odpady komunalne. Wydano 22 decyzje administracyjne dotyczące nieterminowego złożenia sprawozdań kwartalnych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie GMK na łączną kwotę 6 100,00 zł. Sporządzono roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków i przekazano je do Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie. Opracowano listę hierarchiczną projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.</p> <p>2015</p> <p>1. Przygotowano 2 aneksy do Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi: aneks nr 8 z dnia 16.01.2015 r., aneks nr 9 z dnia 20.04.2015 r.</p> <p>2. Dokonywano weryfikacji poprawności pod względem merytorycznym i finansowym złożonych przez MPO Sp. z o.o. do GMK faktur, sprawozdań i kosztorysów powykonawczych - 6 sprawozdań, 6 kosztorysów i 18 faktur.</p> <p>3. Dokonywano kontroli wykonania przez MPO Sp. z o.o. realizacji Umowy na świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, poprzez przeprowadzanie wizji w terenie jakości prac wykonywanych przez MPO Sp. z o.o. - przeprowadzono 6 kontroli.</p> <p>4. Wydano opinie do Wydziału Skarbu Miasta do sprawozdań za 2014 r. oraz rocznych planów rzeczowo – finansowych na 2014 r. Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie oraz Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. w Krakowie.</p> <p>5. Wydano 3 opinie do Wydziału Skarbu Miasta do sprawozdania skonsolidowanego z działalności Grupy Kapitałowej MPO sp. z o.o. Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A oraz Grupy kapitałowej KHK S.A. za 2014 r.</p> <p>6. Uczestniczono w Walnym Zgromadzeniu Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie oraz Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. w Krakowie.</p> <p>7. Przygotowano odpowiedzi na:</p> <p>a. interpelacje Radnych Miasta Krakowa,</p> <p>b. korespondencje od mieszkańców GMK dotyczące odbioru odpadów komunalnych z terenu GMK,</p> <p>c. skargi mieszkańców.</p> <p>8. Uczestniczono w spotkaniu z przedstawicielami miasta Poznania w sprawie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.</p> <p>9. Przygotowano odpowiedzi do 5 wniosków o udostępnienie informacji publicznej dotyczące:</p> <p>a. rocznego sprawozdania Prezydenta Miasta Krakowa z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami (2),</p> <p>b. zagospodarowania odpadów powstających w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów (3).</p> <p>10. Przygotowano informacje dla Biura Prasowego dotyczące:</p> <p>a. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków,</p> <p>b. kosztów obsługi punktów do selektywnego zbierania odpadów.</p>	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2017 r. znajduje się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1.14	Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi Cel: Wprowadzenie i rozwój zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2032	<p>11. Przygotowano odpowiedzi na:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. korespondencje Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, b. interwencje Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, c. interpelacje Radnych Miasta Krakowa, d. wezwania Wojewody do wyjaśnień zapisów w podjętych przez RMK uchwałach dotyczących ZSGO, e. korespondencje od mieszkańców GMK dotyczące problemów z wdrażaniem ZSGO na terenie GMK. <p>12. Udzielano mieszkańcom informacji na temat nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.</p> <p>13. Wypełniano i przesyłano do Urzędu Marszałkowskiego ankietę dotyczącą planowanych do budowy bądź rozbudowy punktów selektywnego zbierania odpadów oraz instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych na terenie gminy</p> <p>14. Uczestniczono w:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sesjach Rady Miasta Krakowa, b. posiedzeniach Komisji Rady Miasta Krakowa: Infrastruktury i Budżetowej, c. spotkaniach z Dyrektorem Magistratu. <p>15. Przygotowano prezentację dot. systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie GMK.</p> <p>16. Opracowano analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Kraków za 2014 r.</p> <p>17. Wpisano do rejestru działalności regulowanej prowadzonej w imieniu PMK oraz do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 3 podmioty, wykreślono z rejestru 8 podmiotów.</p> <p>2016</p> <p>1. Przygotowano 2 aneksy do Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi: aneks nr 11 z dnia 15.01.2016r., aneks nr 12 z dnia 04.03.2016r.</p> <p>2. Przygotowano aneks nr 2 do umowy wykonawczej z KHK SA</p> <p>3. Dokonywano weryfikacji poprawności pod względem merytorycznym i finansowym złożonych przez MPO Sp. z o.o. do GMK faktur, sprawozdań i kosztorysów powykonawczych - 6 sprawozdań, 6 kosztorysów i 18 faktur.</p> <p>4. Dokonywano kontroli wykonania przez MPO Sp. z o.o. realizacji Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, poprzez przeprowadzanie wizji w terenie jakości wykonywanych przez MPO Sp. z o.o. - przeprowadzono 5 kontroli.</p> <p>5. Wydano opinie do GS do sprawozdań za 2015r. oraz rocznych planów rzeczowo - finansowych na 2016r. MPO Sp. z o.o. w Krakowie oraz KHK SA w Krakowie.</p> <p>6. Wydano 2 opinie do GS do sprawozdania skonsolidowanego z działalności Grupy kapitałowej MPO sp. z o.o., oraz Grupy kapitałowej KHK S.A. za 2015r.</p> <p>7. Przygotowano opinię do Regulaminu świadczenia usług Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych</p> <p>8. Uczestniczono w Walnym Zgromadzeniu Spółki MPO Sp. z o.o. w Krakowie oraz KHK SA w Krakowie</p> <p>9. Wzięto udział w konkursie Pucharu Recyklingu</p> <p>10. Uczestniczono w spotkaniu z przedstawicielami Ukrainy w sprawie systemu gospodarki odpadami komunalnymi</p> <p>11. Przygotowano informacje dla Biura Prasowego dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie GMK, nadwyżki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków.</p> <p>12. Przygotowano projekty uchwał Rady Miasta Krakowa wraz ze stosownymi zarządzeniami w sprawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w GMK zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, b. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, <p>c. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości,</p> <ul style="list-style-type: none"> d. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków, e. ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości, wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku" <p>13. Uczestniczono w sesjach Rady Miasta Krakowa, posiedzeniach Komisji Rady Miasta Krakowa: Infrastruktury, Budżetowej, Ekologii i Ochrony Powietrza oraz spotkaniach z Dyrektorem Magistratu.</p> <p>14. Przygotowano prezentację dot. systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie GMK.</p> <p>15. Opracowano analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Kraków za 2015r.</p> <p>16. Wpisano do rejestru działalności regulowanej prowadzonej w imieniu PMK oraz do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 2 podmioty, wykreślono z niego 13 podmiotów.</p> <p>17. Dokonano kontroli podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Kraków - 9 kontroli</p> <p>18. Sporządzano dla Marszałka Województwa Małopolskiego wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz wykreślonych z tego rejestru w 2015r.</p> <p>19. Przygotowano sprawozdanie roczne za 2015r. z działalności Rady Programowej działającej przy Prezydencie Miasta Krakowa ds. Gospodarki Odpadami.</p> <p>20. Zorganizowano i uczestniczono w posiedzeniu Rady Programowej ds. Gospodarki Odpadami.</p> <p>21. Przygotowano Harmonogram realizacji zadań kompensacyjnych w Dzielnicy XVIII – stan na 31 grudnia 2015r.</p> <p>22. Sporządzono sprawozdanie za 2015r. z działalności Zespołu zadaniowego ds. realizacji zadań kompensacyjnych, monitoringu procesu budowy i funkcjonowania Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych na terenie Dzielnicy XVIII w Krakowie.</p> <p>23. Zweryfikowano 70 sprawozdań otrzymanych od podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie GMK.</p> <p>24. Sporządzono roczne sprawozdanie za 2015r. z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków</p>	Nie dotyczy

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2017 r. znajduje się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
					<p>2017</p> <ol style="list-style-type: none"> Przygotowano 3 aneksy do Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi: aneks nr 13 z dnia 10.01.2017 r., aneks nr 14 z dnia 03.03.2017 r., aneks nr 15 z dnia 13.06.2017 r. Dokonywano weryfikacji poprawności pod względem merytorycznym i finansowym złożonych przez MPO Sp. z o.o. do GMK faktur, sprawozdań i kosztorysów powykonawczych - 6 sprawozdań, 5 kosztorysów i 18 faktur. Dokonywano kontroli wykonania przez MPO Sp. z o.o. realizacji Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, poprzez przeprowadzanie wizji w terenie jakości wykonywanych przez MPO Sp. z o.o. - przeprowadzono 52 kontrole. Wydano opinie do Wydziału Skarbu Miasta do: sprawozdań za 2016 r., rocznych planów rzeczowo – finansowych na 2017 r. Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie oraz Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA w Krakowie, sprawozdania skonsolidowanego z działalności Grupy kapitałowej MPO sp. z o.o., oraz Grupy kapitałowej KHK S.A. za Uczestniczono w Walnym Zgromadzeniu Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie oraz Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA w Krakowie. Przygotowano odpowiedź do wniosku o udostępnienie informacji publicznej dotyczącego projektu p.n. "Obsługa i administrowanie Zbiorym Punktem Gromadzenia Odpadów przy ul. Nowohuckiej w Krakowie". Przygotowano odpowiedzi na: <ol style="list-style-type: none"> korespondencje Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, interwencje Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, interpelacje Radnych Miasta Krakowa, korespondencje od mieszkańców GMK dotyczące problemów z wdrażaniem ZSGO na terenie GMK, skargi mieszkańców. Telefonicznie udzielano mieszkańcom informacji na temat nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Przygotowano projekt uchwały Nr LXXIII/1770/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/846/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Opracowano analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Kraków za 2016 r. 	
1.3.1.15	<p>Działania w zakresie gospodarki odpadami Cel: Poprawa i rozwój systemu gospodarowania odpadami, właściwa ochrona środowiska naturalnego, poprawa i utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Krakowa</p>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2019	<p>W ramach przedsięwzięcia realizowane są następujące działania: Obsługa trzech punktów informacyjnych wraz z obsługą nieodpłatnej dla mieszkańców infolinii, opłaty za energię elektryczną Punkt Konsultacyjny Plac Bohaterów Getta. Prace prowadzone są w sposób ciągły zgodnie z wystawianymi zleceniami w zależności od zaobserwowanych potrzeb.</p>	Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia jest zgodny z harmonogramem oraz zawartymi umowami związanymi z działaniami w zakresie gospodarki odpadami. Na podstawie realizacji prac na dzień 30 czerwca 2017 r. przewiduje się wykonanie zadania w 100%.
1.3.1.16	<p>Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Kraków oraz innych opracowań niezbędnych do sporządzania planów Cel: Zapewnienie trwałego procesu zrównoważonego rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania ładu przestrzennego</p>	Biuro Planowania Przestrzennego	2011	2021	<p>Biuro Planowania Przestrzennego w I półroczu 2017 r. prowadziło prace nad 16 miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego wykonywanymi w trybie zleceń zewnętrznych. Zaciągnięte zobowiązania w ramach umów woletoletnich wyniosły w tym okresie 1 095 177,31 zł, poniesione wydatki w ramach umów woletoletnich to 109 501,50 zł.</p>	Biuro Planowania Przestrzennego w I półroczu 2017 r. nie wprowadzało zmian w Woletoletniej Prognozie Finansowej.
1.3.1.17	<p>Przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania rocznych sprawozdań finansowych Gminy Miejskiej Kraków Cel: Uzyskanie pisemnej opinii wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego</p>	Wydział Budżetu Miasta	2011	2020	<p>Działania w latach 2011 - 2017: Zrealizowanie w poszczególnych latach zawartych umów z biegłym rewidentem na wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Kraków oraz uzyskanie pisemnej opinii wraz z raportem.</p>	Nie dotyczy
1.3.1.18	<p>Audyty zewnętrzne zgodności z normą ISO 9001 i ISO 27001 Cel: Utrzymanie certyfikatu ISO 9001 i ISO 27001, nadzór nad systemem zarządzania jakością i systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji</p>	Wydział Organizacji i Nadzoru	2015	2017	<p>W ramach zawartej umowy z wykonawcą przeprowadzono i sfinansowano badanie audytowe.</p>	Nie dotyczy
1.3.1.19	<p>Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Cel: Polepszenie jakości usług publicznych poprzez zapewnienie aktualnego, zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa i łatwo dostępnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz polepszenie jakości usług publicznych w zakresie prowadzenia, udostępniania danych zasobu, utrzymanie ciągłości MSIP oraz zagwarantowanie trwałości projektu Unijnego MRPO - Budowa Systemu Informatycznego do wspomagania administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w województwie i w powiecie</p>	Wydział Geodezji	2015	2021	<p>W ramach tego przedsięwzięcia jak również woletoletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego, o tej samej nazwie realizowany jest projekt P31/2014 pn. „Dostarczenie i wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego do prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Krakowie wraz z infrastrukturą informatyczną, migracją i dostosowaniem danych z bazy Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego – Zintegrowany System Obsługi Zasobu”.</p> <p>W dniu 01.04.2015 r. zawarto trzyletnią umowę nr W/II/GD/1/2015 oraz nr W/II/1416/GD/19/2015 na: Dostarczenie i wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego do prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGIK) wraz z infrastrukturą informatyczną, migracją i dostosowaniem danych z bazy Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - Zintegrowany System Obsługi Zasobu (ZSOZ), z terminem realizacji 15.10.2017 r.</p> <p>W ramach zawartej umowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> w 2015 r.: <ul style="list-style-type: none"> wykonano analizę przedwdrożeniową, zatwierdzono harmonogram realizacji etapu I obejmującego rok 2015 wdrożono i odebrano I etap realizacji umowy, przeprowadzono specjalistyczne szkolenia pracowników UMK dot. oprogramowania GEOINFO. w 2016 r.: <ul style="list-style-type: none"> dokonano odbioru i wdrożenia etapu II oprogramowania do obsługi zasobu (ZSOZ), przeprowadzono specjalistyczne szkolenia z obsługi aplikacji Mapa i aplikacji Delta produktów projektu P/31/2014 dotyczącego wdrożenia Zintegrowanego Systemu Obsługi Zasobu, odebrano I etap przedmiotu umowy nr: W/II/1724/GD/1/2016, W/II/2769/GD/35/2016 na rozbudowę funkcjonalności Aplikacji o: moduł klienta mapowego GeoportalToolkit (GPT) i moduł geokoder oraz migracja (reinstalacja) na nowym serwerze i przeprowadzenie szkolenia. 	Nie dotyczy

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2017 r. znajduje się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1.20	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych Cel: Zwiększenie zakresu i jakości świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną poprzez zapewnienie administracji publicznej, obywatelom i przedsiębiorcom dostępu do aktualnych i kompletnych informacji o nieruchomościach gromadzonych w powiatowych rejestrach publicznych, w tym ewidencji gruntów i budynków, mapy zasadniczej i sieci uzbrojenia terenu	Wydział Geodezji	2012	2025	<p>W ramach przedsięwzięcia wykonano kompleksową modernizację ewidencji gruntów i budynków z założeniem ewidencji budynków i lokali;</p> <ul style="list-style-type: none"> • w 2012r. na terenie jednostki ewidencyjnej Śródmieście oraz nadzór nad modernizacją dla obrębów; nr 50, 51, 52, 53, 63, 8, 17, 6, 7, 5; • w 2013 r. wykonano I etap modernizacji na terenie jednostki ewidencyjnej: Nowa Huta - obręb 1, 4 oraz obszar Zastów, Krowodrza - obręb 19, 20, 21, 22, 23, Podgórze - obręb 90,91,92. W związku ze zmianą przepisów prawa określających sposób prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do wymogów dyrektywy unijnej INSPIRE, przedłużono termin realizacji zawartych umów (II etapu) na I kwartał 2014 roku. • w 2014 r. : - zakończono prace (II etap) w zakresie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków z założeniem ewidencji budynków i lokali wraz z nadzorem nad tymi pracami dla jednostki ewidencyjnej: Nowa Huta - obręb 1, 4 oraz obszar Zastów, Krowodrza - obręb 19, 20, 21, 22, 23, Podgórze - obręb 90,91,92. - wykonano kompleksową modernizację mapy zasadniczej i operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu nr 16 jednostki ewidencyjnej Śródmieście. • w 2015 r. odebrano I etap prac w ramach umowy nr W/1/1491/GD/20/2015 na: wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków wraz z pozyskaniem danych z zakresu baz BDOTS500 oraz GESUT dla obrębu numer 20, Jednostka ewidencyjna Nowa Huta oraz aktualizacja bazy w zakresie sieci uzbrojenia terenu dla obszaru przyległego. • w 2016 r. odebrano: - II etap prac w ramach umowy nr W/1/1491/GD/20/2015 oraz aneksu nr W/1/1491/GD/20/2015-An-1/2015 na: wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków wraz z pozyskaniem danych z zakresu baz BDOTS500 oraz GESUT dla obrębu numer 20, jednostka ewidencyjna Nowa Huta oraz aktualizacja bazy w zakresie sieci uzbrojenia terenu dla obszaru przyległego. - I etap w ramach zawartych umów nr: W/1/2469/GD/26/2016, W/1/2470/GD/27/2016, W/1/2471/GD/28/2016, W/1/2472/GD/29/2016, W/1/2668/GD/34/2016 na wykonanie prac w zakresie: Kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT i bazy danych BDOTS500 dla obiektów: Obiekt I – obręby nr nr: 41, 42 z jedn. ewid. Podgórze, Obiekt II – obręby nr nr: 71, 72 z jedn. ewid. Podgórze, Obiekt IV – obręby nr nr: 33, 34 z jedn. ewid. Nowa Huta, Obiekt V – obręby nr nr: 35, 36, 37 z jedn. ewid. Nowa Huta, obręb nr 13 jedn. ewid. Podgórze, obręby nr: 21, 22 jedn. ewid. Nowa Huta oraz usługi koordynacji, wsparcia i nadzoru w zakresie prac terenowych oraz kameralnych realizacji modernizacji, - I etap w ramach umowy nr W/1/2814.GD/36/2016 prac dot. weryfikacji i uzupełnienia szczegółowej osnovy wysokościowej dla obszaru Miasta Krakowa. • I półroczu 2017 r. - realizacja nastąpi w II-im półroczu 2017 r. 	Nie dokonano zmian zakresu rzeczowo-finansowego
1.3.1.21	Realizacja zadań z zakresu zarządzania nieruchomościami Cel: Utrzymanie zasobów Gminy, prywatnych i Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Gminy w należytym stanie sanitarno-porządkowym oraz utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu technicznego budynków i lokali w tych zasobach	Zarząd Budynków Komunalnych	2010	2020	<p>Zarząd Budynków Komunalnych realizuje przedsięwzięcie, którego celem jest utrzymanie zasobu gminy i prywatnego pozostającego z zarządzie Gminy, w należytym stanie sanitarno- porządkowym, technicznym oraz prowadzenie bieżącej obsługi najemców, poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup mediów do budynków i lokali - ubezpieczenie nieruchomości - bieżące techniczne i sanitarno - porządkowe utrzymanie budynków i terenów pozostających w zarządzie. <p>Do końca I półrocza 2017 roku przedsięwzięcie realizowane było zgodnie z harmonogramem.</p>	Zmiany finansowe wprowadzone w I półroczu nie stanowią zagrożenia realizacji przedsięwzięcia zgodnie z przyjętym harmonogramem w latach następnych
1.3.1.22	Wypłata odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych Cel: Realizacja art. 18, ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016.1610.j.t)	Wydział Mieszkalnictwa	2011	2020	<p>Realizacja roszczeń odszkodowawczych z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego bądź pomieszczenia tymczasowego osobie uprawnionej z mocy wyroku sądowego w związku z art. 18 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U.2016.1610.j.t.) na podstawie wyroków, nakazów zapłaty i ugod sądowych; umów ugod zawartych w GMK oraz uznań wysokości roszczenia.</p>	Zmniejszenie środków I półroczu 2017 r. nie spowoduje zmian w kolejnych latach.
1.3.1.23	Projekt - Obserwatorium dialogu obywatelskiego Cel: Wymiana informacji, doświadczeń, dobrych praktyk z zakresu funkcjonowania samorządu, prowadzenia wspólnych prac badawczych z zakresu komunikacji i konsultacji społecznych Gminy Miejskiej Kraków i Uniwersytetu Jagiellońskiego	Wydział Spraw Społecznych	2015	2018	<p>Podpisano umowy doktorantami UI w ramach projektu .</p>	Bez zmian
1.3.1.24	Realizacja zadań związanych z polityką rodzinną będących w kompetencji Wydziału Spraw Społecznych Cel: Poprawa standardu życia krakowskiej rodziny oraz zapewnienie dofinansowania do działalności Klubów Rodzica działających na terenie Gminy Miejskiej Kraków	Wydział Spraw Społecznych	2015	2020	<p>Zawarto umowę związane z Krakowską Kartą Rodzinną</p>	Rozdzielono tematycznie przedsięwzięcie i przekazano część środków do Biura MOWIS

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2017 r. znajduje się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1.25	Realizacja zadań będących w kompetencji Wydziału Spraw Społecznych związanych z zapewnieniem właściwej obsługi świadczeniobiorców oraz interesantów Cel: Zapewnienie właściwego poziomu satysfakcji świadczeniobiorcom i interesantom	Wydział Spraw Społecznych	2012	2019	Zawierano umowy z podmiotami zapewniającymi pomoc we właściwej obsłudze wypłaty świadczeń pieniężnych osobom uprawnionym	Bak zmian
1.3.1.26	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności charytatywnej, zatrudnienia socjalnego oraz dofinansowania WTZ Cel: Niesienie pomocy osobom ubogim, bezdomnym, potrzebującym, niepełnosprawnym oraz dzieciom i rodzinom	Wydział Spraw Społecznych	2011	2021	Zawarto umowy wieloletnie oraz aneksy z organizacjami zajmującymi się zadaniami z zakresu szeroko pojętej pomocy społecznej oraz rozliczano i przekazywano transze pieniężne na realizację zadań.	Brak zmian
1.3.1.27	Zapewnienie opieki w pieczy zastępczej Cel: Zapewnienie opieki dzieciom jej pozbawionym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2021	<p>W 2010 r. realizowano: 31 umów z zawodowymi rodzinami zastępczymi , 5 porozumień w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dziecka w pieczy instytucjonalnej w innym powiecie.</p> <p>W 2011 r. realizowano: 34 umowy z zawodowymi rodzinami zastępczymi , 3 porozumienia w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dziecka w pieczy instytucjonalnej w innym powiecie.</p> <p>W 2012 r. realizowano: 34 umowy z zawodowymi rodzinami zastępczymi , 3 umowy z prowadzącymi rodzinne domy dziecka , 86 porozumień w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w innym powiecie, odpłatności za przyjęcie 5 dzieci do pieczy instytucjonalnej w innym powiecie.</p> <p>W 2013 r. realizowano: 34 umowy z zawodowymi rodzinami zastępczymi 3 umowy z prowadzącymi rodzinne domy dziecka , 89 porozumień w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w innym powiecie, odpłatności za przyjęcie 5 dzieci do pieczy instytucjonalnej w innym powiecie.</p> <p>W 2014 r. realizowano: 37 umów z zawodowymi rodzinami zastępczymi , 1 umowę z prowadzącymi rodzinny dom dziecka , 102 porozumienia w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w innym powiecie, odpłatności za przyjęcie 7 dzieci do pieczy instytucjonalnej w innym powiecie.</p> <p>W 2015 roku realizowano: 36 umów z zawodowymi rodzinami zastępczymi , 2 umowy z prowadzącymi rodzinne domy dziecka , 88 porozumień w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w innym powiecie, odpłatności za przyjęcie 1 dziecka do pieczy instytucjonalnej w innym powiecie. odpłatności za pobyt 1 dziecka w ZOL.</p> <p>W 2016 roku realizowano: 39 umów z zawodowymi rodzinami zastępczymi , 2 umowy z prowadzącymi rodzinne domy dziecka, 93 porozumienia w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w innym powiecie, odpłatności za przyjęcie 5 dzieci do pieczy instytucjonalnej w innym powiecie. odpłatności za pobyt 5 dzieci w ZOL.</p> <p>W I półroczu 2017 roku realizowano: 36 umów z zawodowymi rodzinami zastępczymi, 2 umowy z prowadzącymi rodzinne domy dziecka, 83 porozumienia w sprawie odpłatności za przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej w innym powiecie, odpłatności za przyjęcie 4 dzieci do pieczy instytucjonalnej w innym powiecie. odpłatności za pobyt 5 dzieci w ZOL.</p> <p>W I półroczu 2017 roku wydano 1 085 decyzji w sprawie przyznania świadczeń z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej.</p>	Nie wprowadzono zmian w I półroczu 2017r.
1.3.1.28	Przewóz osób niepełnosprawnych Cel: Zapewnienie osobom niepełnosprawnym, w tym w szczególności poruszającym się na wózkach inwalidzkich możliwości przemieszczania się, m.in. na rehabilitację, do pracy, do placówek kulturalnych	Wydział Spraw Społecznych	2012	2019	Zorganizowano przetarg i zawarto umowę z podmiotem zapewniającym obsługę przewozu osobom niepełnosprawnym z terenu Gminy Miejskiej Kraków	Bez zmian
1.3.1.29	Realizacja zadania pn. "Centrum Obywatelskie" Cel: Wzmocnienie potencjału obywatelskiego mieszkańców Krakowa oraz skupianie inicjatyw współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a Gminą Miejską Kraków	Wydział Spraw Społecznych	2015	2018	Zawarto umowy na prowadzenie centrum	Bez zmian

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2017 r. znajduje się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1.30	Wsparcie w zakresie pomocy społecznej Cel: Zapewnienie dostępu do skutecznej pomocy w formie wsparcia o charakterze materialnym ograniczającej zasięg i głębokość ubóstwa	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2021	W 2015 r. wydano 143 534 decyzji w sprawie przyznania : świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z ustawy o pomocy społecznej; pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów; przyznania świadczeń na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka; pobytu w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów; przyznania dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych wynikających z trwałej zmiany systemu ogrzewania na system proekologiczny. W 2016 r. wydano 132 485 decyzji w sprawie : przyznania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z ustawy o pomocy społecznej; pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów; przyznania świadczeń na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka; pobytu w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów; przyznania dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych wynikających z trwałej zmiany systemu ogrzewania na system proekologiczny; przyznania dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. W I półroczu 2017 r. wydano 64 117 decyzji w sprawie : przyznania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z ustawy o pomocy społecznej; pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów; pobytu w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów; przyznania dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych wynikających z trwałej zmiany systemu ogrzewania na system proekologiczny.	Nie wprowadzono zmian w I półroczu 2017r.
1.3.1.31	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej Cel: Zwiększenie ilości punktów udzielających darmowych porad prawnych dla uprawnionych osób	Wydział Spraw Społecznych	2016	2021	Zawarto umowy z kancelariami prawnymi, radcami prawnymi oraz organizacjami pozarządowymi na udzielenie porad prawnych	Bez zmian
1.3.1.32	Obsługa Krakowskiej Karty Rodzinnej Cel: Zakup i personalizacja kart Krakowskiej Karty Rodzinnej oraz asysta techniczna i modyfikacja aplikacji do obsługi KKR	Wydział Spraw Społecznych	2015	2019	Realizowano umowę na przygotowanie i dostarczenie systemu informatycznego - koszty związane z asystą programową i serwisem w roku 2017	Bez zmian
1.3.1.33	Program aktywności społecznej i integracji osób starszych na lata 2015-2020 Cel: Umożliwienie i stworzenie warunków dla spotykania się grup seniorów na terenie Gminy Miejskiej Kraków	Wydział Spraw Społecznych	2015	2020	Rozwijano Centra Seniora, skupiające seniorów wolontariuszy, którzy chcą działać na rzecz integracji	Bez zmian
1.3.1.34	Psychoterapia uzależnień i współuzależnień oraz całodobowy Telefon Informacji Medycznej Cel: Zapewnienie dostępności działań terapeutycznych i interwencyjno-pomocowych dla osób uzależnionych od środków odurzających i ich rodzin oraz profilaktyka zachowań ryzykownych i promocja zdrowia	Wydział Spraw Społecznych	2013	2019	Zawarto umowy z organizacjami zajmującymi się terapią osób uzależnionych	Brak zmian
1.3.1.35	Psychoterapia uzależnień i współuzależnień w latach 2013-2015 oraz całodobowy Telefon Informacji Medycznej na lata 2014-2018 Cel: Zapewnienie dostępności działań terapeutycznych i interwencyjno-pomocowych dla osób uzależnionych od środków odurzających i ich rodzin oraz profilaktyka zachowań ryzykownych i promocja zdrowia. Zapewnienie dostępności do informacji o placówkach medycznych udzielających świadczeń zdrowotnych na terenie miasta Krakowa	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2013	2018	Zawarcie trzyletniej umowy na prowadzenie Całodobowego Telefonu Informacji Medycznej w zakresie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez UMK i NFZ.	Brak zmian w I półroczu
1.3.1.36	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej Cel: Popularyzacja sportu wśród mieszkańców Krakowa oraz właściwe wykorzystanie potencjału zarządzanych obiektów sportowych, zarządzanie, utrzymanie bazy sportowej oraz organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2009	2020	Przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem realizację działań związanych z zarządzaniem, gospodarowaniem obiektami sportowymi i urządzeniami sportowo - rekreacyjnymi oraz terenami sportowo rekreacyjnymi będącymi własnością Gminy Miejski Kraków, eksploatacją i konserwacją istniejącej bazy sportowej, rekreacyjnej jak również jej rozbudową, organizacją imprez sportowych, rekreacyjnych, zawodów edukacyjnych. W ramach tego przedsięwzięcia w br. m.in. ponoszono opłaty na Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji (Com Com Zone), Stadion Miejski Hutnika, Stadion Miejski im. H. Reymana, Strzelnicę Garnizonową przy ul. Królowej Jadwigi, Orlík przy ul. Fortecznej, basen przy ul. Kurczaba - w celu ich prawidłowego funkcjonowania (energia, paliwo gazowe, woda, ścieki, gospodarowanie odpadami komunalnymi, monitoring, opłaty telefoniczne, opłaty za internet, konserwacje stacji trafo przy ul. Ptaszyckiego). Realizacja przedsięwzięcia pozwala na bezpieczne prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych. W pierwszej połowie 2017 roku zorganizowano i rozliczono między innymi następujące imprezy sportowe: Krakowskie Spotkania Biegowe, w tym 16 Cracovia Maraton, Vienna Life Maraton Long Team, Turniej Żuławy, Mistrzostwa Świata Freestyle Motocross - Diverse Night of The Jumps zorganizowane w hali Tauron Arena. W trakcie organizacja 74 Tour de Pologne oraz XV Memoriał Huberta Wagnera.	W I półroczu 2017 r nie dokonywano zmian w zakresie rzeczowym przedsięwzięcia.
1.3.1.37	Wynajem hali basenowej w Parku Wodnym Kraków S.A. Cel: Zapewnienie bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży do 16 r.ż. podczas ferii zimowych i wakacji	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2015	2019	Podpisano aneks do umowy z Parkiem Wodnym w Krakowie S.A. - w I półroczu wydano 6 500 kuponów rabatowych umożliwiających wstęp do hali basenowej.	W I półroczu nie dokonano zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych.
1.3.1.38	Realizacja programów polityki zdrowotnej Cel: Realizacja programów profilaktycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców miasta Krakowa, uzupełnienie oferty NFZ	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2016	2018	W 2016 roku zawarcie trzyletnich umów na świadczenie usług zdrowotnych w ramach realizacji programów polityki zdrowotnej. Umowy realizowane są zgodnie z uchwałami Nr XXXIV/558/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2016-2018 oraz Nr XXXIV/556/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2018	Brak zmian w I półroczu

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2017 r. znajduje się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1.39	Prowadzenie Żłobka - ul. Domagały Cel: Zapewnienie opieki dzieciom od 5 miesiąca życia do lat 3	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2015	2017	Prezydent Miasta zgodnie z ustawą z 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 może zlecić organizację opieki nad dzieckiem do lat 3 sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego albo przez dziennych opiekunów. W 2015 r. została podpisana kolejna trzyletnia umowa na realizację organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka przy ul. Domagały 63 i 65 w Krakowie. Zadanie realizowane jest przez wyodrębniony w konkursie podmiot od 2015 roku do 2017.	Brak zmian w I półroczu
1.3.1.40	Prowadzenie Żłobka - ul. Dobrego Pasterza Cel: Zapewnienie opieki dzieciom od 5 miesiąca życia do lat 3	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2015	2018	Prezydent Miasta zgodnie z ustawą z 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 może zlecić organizację opieki nad dzieckiem do lat 3 sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego albo przez dziennych opiekunów. W 2015 r. została podpisana trzyletnia umowa na zlecenie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka przy ul. Dobrego Pasterza w Krakowie. Zadanie realizowane jest przez wyodrębniony w konkursie podmiot od 2016 roku do 2018.	Brak zmian w I półroczu
1.3.1.41	Stwierdzenie zgonu osób zmarłych oraz transport zwłok z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa Cel: Ustalenie przyczyny zgonu w Zakładzie Medycyny Sądowej zgodnie z art.13 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31.01.1959 r.	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2013	2019	Zawarcie od 1 grudnia 2016 roku trzyletnich umów na transport zwłok z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa oraz stwierdzanie zgonu osób zmarłych w miejscach publicznych i niepublicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa zleczanych przez funkcjonariuszy Policji Wykonawcy w drodze telefonicznej. Środki finansowe na realizację przedsięwzięcia zostały zaplanowane od stycznia 2017 do 2019 rok w ramach limitu wydatków określonego przez Prezydenta Miasta Krakowa.	Brak zmian w I półroczu
1.3.1.42	Opracowanie Programów i innych dokumentów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz podejmowanie innych działań w tym zakresie Cel: Finansowanie innych zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Wydział Kształtowania Środowiska	2011	2020	W I półroczu br. wydatkowano środki finansowe w związku z realizacją umów polegających m.in. na: a) badaniu popiołu z palenisk na paliwo stałe; b) obsłudze „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa”; c) prowadzeniu pogotowia ds. zwierząt łownych na terenie miasta i gminy Kraków, polegającego m.in. na chwytności zwierząt w miejscach powstawania szkód i zagrożeń, oraz zwierząt rannych, osłabionych oraz zabłąkanych na terenach zurbanizowanych, przemieszczanie schwytnych zwierząt poza granice Krakowa w miejsce uniemożliwiające ich powrót, udzielanie zwierzętom w razie potrzeby bezwzględnej pomocy weterynaryjnej, uśmiercanie zwierzęcy na podstawie orzeczenia lekarza weterynarii oraz podlegających ochronie gatunkowej.	W I półroczu br. dokonano zmian w planowanych limitach wydatków w latach 2017-2020 oraz w limicie zobowiązań.
1.3.1.43	Zadania związane z realizacją Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa Cel: Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa w oparciu o przyznane środki finansowe	Wydział Kształtowania Środowiska	2015	2032	W dniu 30.01.2017 r. został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Departament Funduszy Europejskich projekt nr RPMP.05.02.01-12-0066/17 pt. "Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r". Karta Projektu wpisana jest do Strategii ZIT, dla której Zarząd Województwa Małopolskiego wydał pozytywną opinię, co dało wysokie prawdopodobieństwo pozyskania środków unijnych. Pismem z dnia 28.06.2017 r., znak: FE-III.432.1.66.2017 Urząd Marszałowski Województwa Małopolskiego poinformował, iż Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 27.06.2017 r. podjął uchwałę Nr 1038/17 w sprawie wyboru do dofinansowania ww. projektu. Na mocy ww. uchwały projekt nr RPO.05.02.01.-12-0066/17 został wybrany do dofinansowania w maksymalnej kwocie 3 733 766,00 zł.	W I półroczu br. utworzono nowe przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków europejskich, a w nim wykazano: 1) plan dochodów i wydatków bieżących w wysokości zgodnej z wartością dofinansowania ujętego w ww. Projekcie, 2) plan wydatków środków własnych Miasta w wysokości wymaganego wkładu własnego. Środki potrzebne dla zabezpieczenia wkładu własnego zostały pierwotnie zaplanowane na przedsięwzięciu pn. "Zadania związane z realizacją Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa".
1.3.1.44	Utrzymanie i konserwacja zieleni Cel: Ochrona i zapewnienie utrzymania wszystkich rodzajów obiektów przyrodniczych, składających się na całość miejskich terenów zieleni	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2028	Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie chroni i zapewnia utrzymania wszystkich rodzajów obiektów przyrodniczych, składających się na całość miejskich terenów zieleni. Dla realizacji ww. celu realizowano umowy na utrzymanie: zieleni niskiej i wysokiej (pielęgnacja i usuwanie drzew i krzewów), elementów małej architektury na terenie Gminy Miejskiej Kraków w parkach, w pasach drogowych oraz na terenach osiedlowych. W ramach realizacji zakresu rzeczowego ZSM utrzymuje również ogródki jordanowskie, zieleńce oraz skwery.	W pierwszym półroczu 2017 roku dokonano jednej zmiany w ramach WPF - zwiększono limit wydatków w 2017 r o kwotę 14 380 000 zł (uchwała RMK nr LXIII/1407/17 z dnia 25.01.2017r).
1.3.1.45	Zarządzanie i nadzór nad lasami Cel: Zachowanie wielofunkcyjności, użyteczności i ochrony lasów na terenie Gminy Miejskiej Kraków z uwzględnieniem ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę i warunki życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2020	W I półroczu 2017 roku w zakresie zarządzania i nadzoru nad lasami zawarto umowę której przedmiotem jest pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej w ciągach spacerowych, pozyskiwanie drewna z lasów komunalnych, pielęgnacja upraw leśnych, wykonanie cięć krajobrazowych, wprowadzanie sztucznego odnowienia, zabezpieczenie upraw przed szkodami łowieckimi, pielęgnacja gleby przy uprawach, ochrona przeciwpożarowa drzewostanów oraz utrzymanie cennych biocenozy łąkowych na łąkach leśnych.	W pierwszym półroczu 2017 roku dokonano jednej zmiany w ramach WPF - zwiększono limit wydatków w 2017 r o kwotę 1 500 000 zł (uchwała RMK nr LXIII/1407/17 z dnia 25.01.2017r).

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2017 r. znajduje się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1.46	Zabezpieczenie budynków inwentarskich na potrzeby ewakuowanych zwierząt Cel: Zapewnienie odpowiednich pomieszczeń do przetrzymywania ewakuowanych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Kraków	Wydział Kształtowania Środowiska	2015	2020	Dnia 10.04.2015 r. zawarto z Małopolskimi Parkami Przemysłowymi sp. z o.o. 3-letnią umowę na zapewnienie odpowiednich pomieszczeń do przetrzymywania ewakuowanych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Kraków. Opiewa ona na łączną kwotę 70 356 zł.	W I półroczu br. nie wprowadzono zmian rzeczowo-finansowych do przedsięwzięcia.
1.3.1.47	Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie Cel: Prowadzenie Schroniska, prowadzenie działalności ochronnej przed zwierzętami, wylapywanie zwierząt z terenu Gminy, przyjmowanie zwierząt zabłąkanych oraz zwierząt odebranych właścicielom lub opiekunom w trybie przepisów ustawy	Wydział Kształtowania Środowiska	2009	2020	Umowa wieloletnia z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami zawarta na okres od 22 stycznia 2009 r. do dnia 21 stycznia 2012 r. Przedmiotem umowy było: - prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, - prowadzenie działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami, - wylapywanie zwierząt z terenu gminy, - przyjmowanie zwierząt zabłąkanych oraz zwierząt odebranych właścicielom lub opiekunom w trybie przepisów ustawy o ochronie zwierząt. Z dniem 21 stycznia 2012 roku zakończono realizację umowy, która została wykonana w kwocie 6 544 000 zł. W dniu 22 stycznia 2012 roku podpisano kolejną umowę, również z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami (wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego) na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krakowie. Umowa obowiązywała do 31 grudnia 2014 roku i opiewała na kwotę do 5 898 870,97 zł. W dniu 05.12.2014 roku zawarto 3-letnią umowę (także z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami) na realizację przedmiotowego zadania, na kwotę 7 483 320 zł. W roku 2017 wynagrodzenie należne wykonawcy wynosi 2 494 520 zł. Na dzień 30 czerwca br. wydatkowano środki w wysokości 1 246 800 zł.	W I półroczu br. nie wprowadzono zmian rzeczowo-finansowych do przedsięwzięcia.
1.3.1.48	Bieżące utrzymanie Ogrodu Zoologicznego, Lasu Wolskiego, kopca im. J. Piłsudskiego Cel: Prowadzenie i utrzymanie Ogrodu Zoologicznego, zarządzanie oraz prowadzenie gospodarki leśnej w Lesie Wolskim, utrzymanie Kopca Niepodległości im. Józefa Piłsudskiego	Wydział Kształtowania Środowiska	2010	2021	Umowa wieloletnia z Fundacją Miejski Park i Ogród Zoologiczny (MPIOZ) w Krakowie zawarta została na okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Dnia 28.09.2013 roku z Fundacją MPIOZ zawarte zostało Porozumienie obowiązujące w okresie od 1.01.2013 r. do dnia 31.12.2015 r. W okresie obowiązywania umowy, jak również Porozumienia - Wykonawca świadczy usługi obejmujące: a) prowadzenie i utrzymanie Ogrodu Zoologicznego, b) zarządzanie, nadzorowanie oraz prowadzenie gospodarki leśnej w lasach komunalnych, c) utrzymywanie Kopca Niepodległości im. J. Piłsudskiego, d) utrzymanie cennych przyrodniczo zbiorowisk nieleśnych, zlokalizowanych na gruntach Gminy Miejskiej Kraków. Wg. zapisów Porozumienia wysokość wynagrodzenia brutto nie przekroczy kwoty 33 000 000 zł. Dnia 14.01.2013 roku zawarto aneks nr 1 do Porozumienia, którym zaangażowano środki na rok 2013 w wysokości 8 160 000 zł, natomiast dnia 02.12.2013 r. zawarto aneks nr 2, którym zwiększono środki na realizację porozumienia o 60 000 zł. W 2014 roku zawarto kolejne aneksy, na podstawie których zaangażowano środki finansowe w łącznej kwocie 10 232 588 zł. W roku 2015 na podstawie zawartych aneksów do przedmiotowego porozumienia, zaangażowano środki finansowe w łącznej wysokości 11 402 787 zł. W dniu 17.12.2015 roku zawarto 3 - letnie porozumienie (także z Fundacją Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie) na realizację przedmiotowego zadania, na kwotę 32 039 000 zł. W roku 2017 wynagrodzenie należne wykonawcy wynosi 9 209 000 zł. Na dzień 30 czerwca br. wydatkowano środki w wysokości 4 604 500,02 zł.	W I półroczu 2017 roku nie wprowadzono zmian rzeczowo-finansowych do przedsięwzięcia.
1.3.1.49	Zakup usług serwisowych, ponoszenie opłat za dzierżawę i serwis łącz światłowodowych Cel: Poprawa bezpieczeństwa publicznego (monitoring strefy publicznej)	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2015	2018	Podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Telekomunikacyjnym OPTOLAND POLSKA S.A., które świadczy usługi asysty technicznej i usługi serwisowe łączy transmisyjnych i sieci światłowodowej dostępowej wykorzystywanej przy realizacji wizyjnego systemu monitoringu Krakowa.	W I półroczu nie dokonano zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych.
1.3.1.50	Utrzymanie stron internetowych Cel: Zapewnienie aktualizacji nazw stron internetowych	Wydział Rozwoju Miasta	2015	2018	Zaktualizowano 2 nazwy stron internetowych msp.krakow.pl i inkrk.krakow.pl	
1.3.1.51	Utrzymanie domeny internetowej ue.krakow.pl oraz ppp.krakow.pl Cel: Zapewnienie ciągłości utrzymania ww. domen jako narzędzia promocji dla projektów współfinansowanych ze środków bezwrotnych	Biuro Funduszy Europejskich	2013	2020	Zabezpieczone środki finansowe pozwolą na utrzymanie domen internetowych: ue.krakow.pl oraz ppp.krakow.pl w latach 2013-2020 . Podpisane z Akademickim Centrum Komputerowym CYFRONET AGH zlecenie na ww. usługę obowiązuje do dnia 31.10.2017 r. i zostanie przedłużone po tym terminie na dalszy okres.	Nie dotyczy
1.3.1.52	Przygotowanie udziału Krakowa w Europejskim Kongresie Samorządów w roku następnym Cel: Zapewnienie organizacji wydarzenia pn.: Europejski Kongres Samorządów	Wydział Rozwoju Miasta	2016	2017	W miesiącu marcu 2017 r. Kraków uczestniczył w organizacji Europejskiego Kongresu Samorządów.	
1.3.1.53	Promocja Krakowa poprzez uzyskanie tytułów i wyróżnień Cel: Zapewnienie ciągłości używania przez Miasto przyznanych tytułów i wyróżnień	Wydział Rozwoju Miasta	2016	2017	Przedłużono prawo do posługiwania się przez Gminę Miejską Kraków-Urząd Miasta Krakowa "Teraz Polska".	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2017 r. znajduje się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1.54	Najem powierzchni wystawienniczej na międzynarodowych targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes w roku następnym Cel: Zapewnienie zakupu jak najlepszej powierzchni wystawienniczej dla Miasta	Wydział Rozwoju Miasta	2015	2018	Zawarta umowa na najem powierzchni wystawienniczej na Targi Inwestycyjne MIPIM 2018 w Cannes we Francji .	
1.3.1.55	Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie - Utworzenie i wspólne prowadzenie i finansowanie instytucji kultury pod nazwą: Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie Cel: Gromadzenie i udostępnianie zbiorów związanych z osobą Jana Pawła II, prowadzenie i finansowanie instytucji kultury pod nazwą: Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie (realizacja umowy W/1/279/2009 z dnia 9 lutego 2009 r.)	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2013	2018	W dniu 22 grudnia 2008 roku Sejmik Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę w sprawie utworzenia wspólnie z Gminą Miejską Kraków oraz Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się" Instytucji Kultury pn. "Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie". W umowie strony zadeklarowały wolę udzielenia corocznej dotacji na pokrycie kosztów bieżącej działalności instytutu. (Umowa nr VIII/667/KD/4500/08 z dnia 9 lutego 2009 r.).Wysokość dotacji będzie ustalana corocznie aneksami po uchwaleniu budżetu Miasta i Województwa. Środki przekazywane są w ratach-dotacja zaplanowana w WPF-ie z budżetu Gminy na lata 2013-2018 wynosi 6200 000,00 mln zł. Tegoroczna kwota dotacji ze strony Miasta na bieżące funkcjonowanie nie uległa zmianie i wynosi 1100 000 zł.	Nie dotyczy
1.3.1.56	Utworzenie Muzeum PRL-u (w organizacji) - Prezentacja zbiorów z najnowszej historii Polski, od początku powstania Polski Ludowej, aż po jej koniec Cel: Gromadzenie i udostępnianie zbiorów dotyczących najnowszej historii Polski, od początku powstania Polski Ludowej, aż po jej koniec i transformację	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2013	2019	W dniu 1 stycznia 2013 zostało wpisane do Rejestru instytucji kultury Muzeum PRL-u (w organizacji) pod nr 37 (uchwała Nr LX/853/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia miejskiej instytucji kultury pod nazwą: Muzeum PRL-u (w organizacji).W dniu 29 kwietnia br. została zawarta umowa o zarządzanie instytucją kultury pomiędzy Gminą Miejską Kraków organizatorem Muzeum PRL-u a jego zarządcą Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. Umowa określa zasady współpracy i obowiązki stron umowy. W dniu 16.10.2013 zawarto umowę pomiędzy Ministrem Kultury a Gminą Miejską Kraków w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji pn. Muzeum PRL-u(w organizacji). Uchwałą Nr XC/1349/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie nadania statutów miejskim instytucjom kultury § 1 zat. nr 5 nadano nowy statut Muzeum PRL-u(w organizacji).Dotacja Miasta - koszty zarządzania wynoszą w roku 2017 - 48 800 zł.	nie dotyczy
1.3.1.57	Całoroczna oferta programowa Cel: Dofinansowanie w trybie 3-letnim zadań publicznych, wybranych w drodze otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2016-2018 całorocznej działalności kulturalnej w instytucjach, dla których organizatorami są organizacje pozarządowe (3-letnie minimum programowe)	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2016	2018	W roku 2015 ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w latach 2016-2018 pt. „Całoroczna oferta kulturalna”. Konkurs kierowany był do organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 239 z późn. zm.) oraz do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, prowadzących nieodpłatną i/lub odpłatną działalność pożytku publicznego, których działalność w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego jest jednym z celów statutowych. Decyzję o udzieleniu dotacji podjął Prezydent Miasta Krakowa zarządzeniem Nr 404/2016 z dnia 19.02.2016 r. Wsparcie realizacji całorocznych programów kulturalno-artystycznych uzyskało 14 podmiotów: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa (zadanie: Kraków w działaniu narodu); Stowarzyszenie Teatrów Nieinstytucjonalnych STEN (zadanie: Całoroczna działalność artystyczna i warsztatowa Stowarzyszenia STEN); Fundacja Galicja Jewish Heritage Institute (zadanie: Oferta programowa Żydowskiego Muzeum Galicja na lata 2016-2018); Stowarzyszenie Artystów i Sympatyków Piwnicy pod Baranami (zadanie: Polska Stajnia Narodowa - Kabaret Piwnica Pod Baranami); Stowarzyszenie Willa Decjusza (zadanie: Forum Dialogu Kultury); Fundacja Loch Camelot (zadanie: Muzyka i teatr w Loch Camelot); Fundacja Judaica (zadanie: Dziedzictwo, pamięć, wspólnota obywatelska); Fundacja Wspierania Badań nad Życiem i Twórczością Heleny Modrzejewskiej (zadanie: Salon Heleny Modrzejewskiej); Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie (zadanie: Prezentacja i promocja sztuki graficznej w Krakowie w latach 2016-2018); Fundacja Sztuka Teatru (zadanie: Teatr Odrócony 2016-2018); Fundacja Ars Cameralis - Krakowska Opera Kameralna (zadanie: Spektakle muzyczne i warsztaty wokalo-aktorskie w Krakowskiej Operze Kameralnej); Fundacja Dziesięciu Talentów na Rzecz Teatru Barakah (zadanie: Wydarzenia artystyczne w Teatrze BARAKAH - sezon 12,13, 14); Stowarzyszenie Teatr Nowy (zadanie: Narodź sobie - jubileuszowe sezony sztuki angażującej); Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski (zadanie: Spotkania ze sztuką - artyści ZPAP Okręgu Krakowskiego). Umowy na realizację ww. zadań, zawarte w roku 2016, zostały w I półroczu roku 2017 aneksowane po przedłożeniu przez zleceniobiorcę zaktualizowanych - na dany rok - załączników do aneksu: harmonogramu, kosztorysu i opisu poszczególnych działań. Kolejne aneksy zostaną zawarte w roku 2018 (po rozliczeniu przekazanych dotacji).	Nie dotyczy
1.3.1.58	Festiwale Cel: Dofinansowanie w trybie 3-letnim festiwali kulturalnych o znaczeniu priorytetowym dla Miasta, wybranych w drodze otwartego konkursu ofert na realizację festiwali i przeglądów o znaczeniu promocyjnym dla miasta w latach 2015-2017 (3-letnie minimum programowe)	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2012	2017	Festiwale zostały wybrane zarządzeniem nr 232/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4.02.2015 r. oraz zarządzeniem Nr 832/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 08.04.2015 r. w sprawie akceptacji wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w latach 2015-2017 pt. "Cyklicznie realizowane festiwale i przeglądy o znaczeniu promocyjnym dla miasta". Ogółem dotację w trybie 3-letnich umów przyznano na realizację 17 festiwali: Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie; Unsound Festival; Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena - wydarzenia krakowskie; ROZSTAJE/Festiwal Muzyki Tradycyjnej Crossroads Festival Krakow; Festiwal Muzyki Polskiej: Międzynarodowy Festiwal „Muzyka w Starym Krakowie”; Krakowski Festiwal Filmowy; Międzynarodowy Festiwal sztuki cyfrowej PATCHlab; Międzynarodowy Festiwal Kompozytorów Krakowskich; Międzynarodowy Festiwal Piosenki Żeglarskiej "SHANTIES"; Miesiąc Fotografii w Krakowie; Letni Festiwal Jazowy w Piwnicy pod Baranami; Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda&Anima; Festiwal Audio Art.; Krakowskie Reminiscencje Teatralne- Live Music Festival oraz Festiwal COPERNICUS. W 2015 r. zawartych zostało i rodziczych 17 umów na wsparcie realizacji ww. zadań publicznych. W roku 2016 wszystkie umowy były aneksowane po przedłożeniu przez zleceniobiorcę zaktualizowanych załączników do aneksu: harmonogramu, kosztorysu i opisu poszczególnych działań. W I półroczu 2017 r. Na wniosek Stowarzyszenia Rotunda (w upadłości) zamknięto 2 umowy na wsparcie realizacji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Etiuda&Anima (250 000 zł) oraz Krakowskich Reminiscencji Teatralnych (290 000 zł) oraz zwolniono zabezpieczone na ten cel środki finansowe. W dniu 9 maja 2017 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację „Festiwalu filmowego popularyzującego twórczość z zakresu filmu animowanego oraz dokumentalnego i fabularnego”. Do konkursu została złożona jedyna oferta dotycząca realizacji zadania pt. „Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda&Anima - 24 edycja” przez Fundację Promocji Kultury Artystycznej, Filmowej i Audiowizualnej Etiuda&Anima. Komisja konkursowa przyznała ofercie 95 pkt na 100 możliwych i zaproponowała udzielenie dotacji na wsparcie realizacji ww. zadania w oczekiwanej przez oferenta kwocie 250 000 zł. Decyzję o przyznaniu ww dotacji podjął Prezydent Miasta Krakowa zarządzeniem Nr 1695/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2017 r. W I półroczu 2017 r. prowadzona była również korespondencja z ewentualnym organizatorem kolejnej edycji Krakowskich Reminiscencji Teatralnych.	Nie dotyczy

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2017 r. znajduje się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1.59	Dekoracja Miasta Krakowa Cel: Dekorowanie miasta z okazji uroczystości, świąt, wizyt i imprez okolicznościowych	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2020	W ramach przedsięwzięcia realizowane są ograniczone działania dotyczące: okolicznościowej dekoracji Miasta Krakowa, Dekoracji Miasta Krakowa z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, ustawienie wraz z serwisowaniem aniołów świetlnych, choinki świetlnej oraz dekoracji mostów i budynków.	Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia jest zgodny z harmonogramem związanym z dekoracją Miasta Krakowa. Prace są prowadzone w sposób ciągły. W ramach przedsięwzięcia realizowana jest dekoracja okolicznościowa Miasta Krakowa i dekoracja Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
1.3.1.60	Budżet Obywatelski Ogólnomiejski - Free WiFi for Cracow - Darmowy Miejski Internet Cel: Stworzenie ogólnomiejskiej sieci darmowego WiFi dla mieszkańców, jak również turystów	Wydział Informatyki	2015	2017	Zawarto umowę z T-Mobile Polska S.A. nr W/I/3218/IT/38/2015 w dniu 29 czerwca 2015 roku na świadczenie usługi dostępu do Internetu za pomocą publicznych bezprzewodowych punktów w określonych obszarach (hot-spot) z okresem realizacji do 31 grudnia 2017 r.	
1.3.1.61	Budżet Obywatelski Ogólnomiejski Cel: Realizacja przez Urząd Miasta Krakowa projektów wyłonionych w ramach budżetu obywatelskiego ogólnomiejskiego	Wydział Spraw Społecznych	2018	2019	Ogłoszono konkurs na projekty do Budżetu Obywatelskiego na rok 2018	Bez zmian
1.3.1.62	Program zadań bieżących dzielnic Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Miasta Krakowa	2018	2021	Dotychczasowa realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z harmonogramem.	
1.3.1.63	Redakcja, druk, kolportaż gazetek dzielnicowych Cel: Komunikacja z mieszkańcami	Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa	2016	2019	Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadań dzielnicowych bieżących wieloletnich mają na celu zapewnienie komunikacji z mieszkańcami Dzielnicy. Zadania realizowane są w formie druku gazetki dzielnicowych oraz ich redakcji i kolportażu. Realizacja zadań w perspektywie wieloletniej ma zapewniać ciągłość realizacji zadań. Wg przygotowanej informacji ze stanu realizacji zadania za I półrocze 2017 r. (karta zadania BR/DBW – formularz S-1) wykonanie środków bieżących wieloletnich wynosi 22 093 zł, co stanowi 19% planu na rok 2017.	Bez wpływu
1.3.1.64	Rowerem do szkoły - Stars Cel: Realizacja programu akredytacji szkół dla zwiększenia liczby podróży rowerowych dzieci i młodzieży związanych z dojazdami do szkoły	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2019	2016 Realizacja zadania od stycznia 2017 r. 2017 1. W drugim semestrze 2016/2017 r. szkoły podstawowe realizowały działania w projekcie STARS (zajęcia edukacyjne, wycieczki rowerowe, konkursy, happeningi etc.). W szkołach ponadpodstawowych prowadzony był program Młody Ambasador. 2. Dla szkół uczestniczących w projekcie zakupiono i dostarczono artykuły rowerowe przeznaczone na nagrody dla dzieci i młodzieży biorących udział w projekcie STARS i kampanii Rowerowy Maj. 3. W dniu 20 maja br. w ramach projektu zorganizowany został Szkolny Masowy Przejazd Rowerowy organizator: Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów. 4. Na podstawie umowy z Gminą Miasta Gdańska zrealizowana została kampania Rowerowy Maj. W ramach kampanii wydrukowano plakaty i informatory oraz dzienniczki i nalejki. W kampanii wzięły udział 23 szkoły i 2 przedszkola. Nagroda główna została ufundowana przez ZIKIT (zadana wiata rowerowa), do akcji włączyło się ponad trzydziestu partnerów i sponsorów. 5. W czerwcu br. przeprowadzono audyty w szkołach podstawowych. 19 szkół osiągnęło kolejne poziomy akredytacji. 6. W dniu 30 czerwca br. zakończyła się umowa ze Stowarzyszeniem Kraków Miastem Rowerów.	Nie dotyczy
1.3.1.65	Badania w zakresie kultury i opracowanie strategii rozwoju kultury w Krakowie Cel: Prowadzenie badań sektora kultury w Krakowie oraz opracowywanie szczegółowych rozwiązań w zakresie zarządzania kulturą i usługami publicznymi w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2016	2019	W I półroczu roku 2017 zlecono przeprowadzenie badań sektora kultury polegających na konsultacjach środowiskowych dot. projektu programu sektorowego: Strategia Rozwoju Kultury w Krakowie 2030 w celu wypracowania ostatecznego kształtu tego dokumentu oraz opracowanie mierników i wskaźników monitorowania strategii, zgodnych z wymogami systemu STRADOM.	Nie dotyczy
1.3.1.66	Bezpieczeństwo powodziowe i odwodnienie na terenie GMK Cel: Poprawa bezpieczeństwa powodziowego	Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2020	W dniu 23 grudnia 2016 r. podpisano umowę o przyznaniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania związanego z utrzymaniem zbiornika "Biezanów" na rzece Serafa. Stronami umowy są Województwo Małopolskie oraz Gmina Miejska Kraków. Dotacja w wysokości 80 000 zł przelana została na wskazane w umowie konto Województwa Małopolskiego w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy dotacyjnej. Rozliczenie udzielonej dotacji nastąpi do dnia 31 stycznia 2018 r.	Nie dotyczy
1.3.1.67	Projekty kulturalne - oferta posezonalowa Cel: Realizacja projektów kulturalnych w okresie posezonalnym	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2016	2019	W ramach przedsięwzięcia zrealizowane zostały m.in. następujące projekty kulturalne i artystyczne: "OPERA RARA 2017", Eliminacje wojewódzkie 62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, benefis Jacka Fedorowicza pt. Benefis artysty przelomu Dziennik Długodystansowca czyli urodziny Jacka Fedorowicza, III Dyktando Krakowskie w dniu 25.03.2017r. w Auditorium Maximum UJ, Impreza plenerowej pt. "Hej! Na Krakowskim Rynku", Muzyczna Droga Krzyżowa 2017 w Kościele pod Wezwaniem Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Krakowie, Koncert w wykonaniu Zespołu Crazy Accordion Trio podczas Małopolskiego Kongresu Kobiet oraz Cracow Gallery Weekend KRAKERS 2017.	Nie dotyczy
1.3.1.68	Przygotowanie i doręczenie przesyłek wymiarowych Cel: Doręczenie podatnikom decyzji wymiarowych w podatku od nieruchomości i podatku rolnym	Wydział Podatków i Oplat	2016	2017	Wydział Podatków i Oplat zrealizował przedsięwzięcie polegające na konfekcjonowaniu i doręczaniu przesyłek zawierających decyzje wymiarowe w podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. W pierwszym półroczu br. decyzje wymiarowe na rok 2017 doręczyła Poczta Polska. Umowa jest w trakcie rozliczania.	Zmiany finansowe wprowadzone w I półroczu nie miały wpływu na realizację przedsięwzięcia zgodnie z przyjętym harmonogramem w latach następnych.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2017 r. znajduje się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1.69	Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV Cel: Modernizacja oświetlenia	Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2017	1. Zadanie realizowane przez ZIKIT (lider projektu) we współpracy z AGH (partner). 2. W dniu 11.08.2014 r. podpisano Porozumienie o współpracy pomiędzy Gminą Miejską Kraków - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (Lider) a Akademią Górniczo – Hutniczą im. Stanisława Staszica (Partner) w sprawie wspólnego zrealizowania inwestycji pn. „Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV”. Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad współpracy oraz ustalenie wzajemnych zobowiązań Lidera oraz Partnera w realizacji Projektu. 3. Zapisy umieszczone w Porozumieniu uniemożliwiają przekazanie przez NFOŚiGW w formie dotacji dofinansowania przypadającego dla AGH. w związku z powyższym koniecznym było podpisanie aneksu nr 1 umożliwiającego przekazanie środków na rzecz AGH w roku 2015 przez UMK GK. 4. W dniu 16 grudnia 2015 r. podpisano aneks nr 2 do Porozumienia regulującego wypłatę dofinansowania dla AGH w 2. transzach: w roku 2015 do wysokości 193 278,00 zł, w roku 2016 do wysokości 634 500,00 zł. Środki w wysokości 634 500,0 zł. zabezpieczone zostały w budżecie na 2016 r. - jako zadanie inwestycyjne. 5. Dnia 20.12.2016 podpisano Aneks nr 3 rozkładający dofinansowanie na 2 transze, płatne w roku 2016 oraz 2017 oraz dokonano podziału przedsięwzięcia na część dot. wydatków bieżących i inwestycyjnych. Transza planowana do wypłaty (środki bieżące) w roku 2016 w wysokości 230 558,25 zł została wypłacona zgodnie z Aneksem nr 3 w dniu 30.12.2016 po otrzymaniu refundacji z NFOŚiGW środków wydatkowanych przez AGH. Kwota w wysokości 228 644 zł kwalifikowana jako środki bieżące została ujęta w Budżecie Miasta Krakowa na 2017 r. W roku 2017 planowana jest wypłata dofinansowania (środki bieżące).	Nie dotyczy
1.3.1.70	Planowanie gospodarki niskoemisyjnej, energetyki i infrastruktury Cel: Rozwój gospodarki niskoemisyjnej, energetycznej i infrastruktury komunalnej	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2020	2017 1. W dniu 22 maja 2017r. zlecono wykonanie usługi cateringowej na posiedzenie Rady Programowej ds. Gospodarki Wodno Ściekowej Miasta Krakowa. Zlecono usługę na kwotę 700 zł brutto. 2. W dniu 04.05.2017 r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Wydziałem Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w zakresie przygotowania merytorycznego i organizacji międzynarodowych warsztatów „18th JOINT EIONET AND UNCEC TASK FORCE ON EMISSION INVENTORIES AND PROJECTIONS MEETING” na łączną kwotę 10 000 zł brutto. Warsztaty odbyły się w dniach 10-12 maja 2017 roku w Krakowie. Odbiór usługi nastąpił 15 maja 2017 r. Wynagrodzenie zostało przeznaczone na konto wykonawcy po odbiorze przedmiotu usługi. 3. W dniu 30 maja 2017 r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Energy Solution Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-741 Warszawa, ul. Białostocka 22, na świadczenie usług eksperckich w zakresie zarządzania zakupami energii elektrycznej dla Gminy Miejskiej Kraków, na kwotę w wysokości 59 655 zł brutto. Umowa jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia umowy - 15.11.2017 r. Wynagrodzenie zostanie przeznaczone na konto wykonawcy po odbiorze przedmiotu umowy - zaangażowanie środków. 4. W dniu 26 czerwca 2017 r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Fundacją Napraw Sobie Miasto z siedzibą w Katowicach, na realizację projektu pn. „Alternatywna Przestrzeń Publiczna – Kazimierz” na kwotę w wysokości 29 458,50 zł brutto. Umowa jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia umowy - 31.08.2017 r. Wynagrodzenie zostanie przeznaczone na konto wykonawcy po odbiorze przedmiotu umowy - zaangażowanie środków.	Nie dotyczy
1.3.1.71	Coroczne cykliczne wydarzenia kulturalne i artystyczne Cel: Dofinansowanie w trybie 4-letnim zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wybranych w drodze otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2017-2020 corocznych - cyklicznie realizowanych wydarzeń kulturalnych i artystycznych	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2017	2020	Przedsięwzięcia cykliczne, które będą dofinansowywane w trybie 4-letnich umów zostały wybrane w wyniku otwartego konkursu ofert (zarządzenie Nr 840/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2017 - 2020 zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta – coroczne, cyklicznie realizowane wydarzenia kulturalne i artystyczne”. Dotacje przyznano na realizację 18 przedsięwzięć: Krakowskie Zadaszki Jazzowe, Juwenalia Krakowskie, Międzynarodowe Dni Kultury Romskiej w Krakowie, Plenery Film Spring Open, Konkurs o Nagrodę im. Wisławy Szymborskiej, Rozkręcamy Literacki Kraków, Festiwal Filmu Niemeogo, Międzynarodowy Festiwal „Starzy i Młodzi, czyli Jazz w Krakowie”, TRAKI-TAT. Ogólnopolski Festiwal Literacko-Artystyczny, Krakowska Jesień Jazzowa, Kraków. Seifert, Śmietana. Międzynarodowy Jazzowy Konkurs Gitarowy im. Jarka Śmietany 2017 i 2019 oraz koncerty laureatów 2018 i 2020, Kraków: Seifert, Śmietana. Międzynarodowy Jazzowy Konkurs Skrzypcowy im. Zbigniewa Seiferta 2018 i 2020 oraz koncerty promocyjne laureatów 2017 i 2019, Krakowskie Koncerty Akordeonowe, Festiwal 7xGospel, Festiwal teatralny dla dzieci oraz Grechuta Festival. W I półroczu 201 r. zostały zawarte umowy na realizację ww. zadań. Umowy zawarte w roku 2017 będą aneksowane w roku 2018, 2019 i 2020. Ze względu na konkursowy tryb przyznawania dotacji w kwotach, których nie udało się wcześniej przewidzieć, kwoty udzielonych dotacji na kolejne lata (2018, 2019 i 2020) zostaną skorygowane w WPF przy planowaniu budżetu na rok 2018.	Nie dotyczy
1.3.1.72	Krakowska Giełda Teatralna Cel: Finansowanie w trybie 4-letnim programu teatralnego	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2017	2020	Program pn. Krakowska Giełda Teatralna jest skierowany do absolwentów szkół teatralnych, w szczególności aktorów, którzy chcieliby podjąć dodatkową aktywność zawodową. Jest to projekt aktywizujący artystów teatru zamieszkujących w Krakowie, a środki finansowe w budżecie Miasta Krakowa niezbędne do realizacji zadania zostały zabezpieczone w trybie dwuletnim – 100 000 zł brutto na realizację konkursu w 2017 i 2019 roku oraz 500 000 zł brutto na realizację wybranych spektakli w 2018 i 2010 roku. Organizatorem pierwszego (pilotażowego) konkursu pn. Konkursu Inicjatyw Teatralnych „Giełda Teatralna” 2017 jest Teatr Bagatela im. T. Boya-Zełęńskiego w Krakowie.	Nie dotyczy
1.3.1.73	Uzdrowisko Swoszowice Cel: Utrzymanie statusu uzdrowskiego dla Uzdrawiska Swoszowice - potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w Ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowskim, uzdrowskich i obszarach ochrony uzdrowskiej oraz o gminach uzdrowskich	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2017	2018	Utrzymanie statusu uzdrowskiego dla Uzdrawiska Swoszowice - potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w Ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowskim, uzdrowskich i obszarach ochrony uzdrowskiej oraz o gminach uzdrowskich (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 879 z późn. zm.), poprzez sporządzenie wymaganego zgodnie z art. 43 ww. Ustawy operatu uzdrowskiego wraz z badaniami specjalistycznymi określonymi w aktach wykonawczych do Ustawy.	Brak zmian w I półroczu
1.3.1.74	Prowadzenie Żłobków Cel: Zapewnienie opieki dzieciom od 5 miesiąca życia do lat 3	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2017	2019	Prezydent Miasta zgodnie z ustawą z 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 może zlecić organizacji opiece nad dzieckiem do lat 3 sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego albo przez dziennych opiekunów. W 2017 r. zostały podpisane dwie trzyletnie umowy na zlecenie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobków przy ul. Radzikowskiego w Krakowie. Zadanie realizowane jest przez wyodrębniony w konkursie podmiot od 2017 roku do 2019.	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2017 r. znajduje się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1.75	Budżet Obywatelski Ogólnomiejski - Skrzydła Krakowa Cel: Propagowanie wiedzy o lotnictwie dla mieszkańców Miasta Krakowa poprzez bezpłatne szkolenia szybowcowe oraz bezpłatne loty widokowe	Wydział Sportu	2017	2018	Działania w ramach realizacji projektu pn. „Skrzydła Krakowa”, zgłoszonego do budżetu obywatelskiego miasta Krakowa na 2017 r. 1. Zarządzenie Nr 653/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17.03.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji wieloletniego zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na przeprowadzeniu w latach 2017 – 2018 szkoleń szybowcowych oraz lotów widokowych . 2. 21.03.2017 r. – ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji wieloletniego zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na przeprowadzeniu w latach 2017 – 2018 szkoleń szybowcowych oraz lotów widokowych . 3. Powołanie Komisji Konkursowej do opiniowania ofert Zarządzeniem Nr 1085/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.04.2017 r. Unieważnienie konkursu - Zarządzenie Nr 1670/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30.06.2017 r. 4. Ponowne ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację projektu: „Skrzydła Krakowa” – aktualnie na etapie procedowania. 5. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2017 r. ze względu na procedurę przygotowania otwartego konkursu ofert.	
1.3.1.76	Administrowanie Techniczne i Hosting Systemu Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa oraz Systemu Internetowego Serwisu Informacyjnego Urzędu Miasta Krakowa Cel: Zapewnienie efektywnego dostępu do informacji i usług świadczonych przez UMK	Wydział Organizacji i Nadzoru	2017	2019	Podpisano umowę o zapewnienie asysty technicznej i hostingu systemów: BIP i SI UMK na okres do dnia 31 marca 2018 r.	Nie dotyczy
1.3.1.77	Badanie satysfakcji klienta UMK Cel: Bieżące monitorowanie jakości świadczonych usług przez UMK	Wydział Organizacji i Nadzoru	2017	2019	Wyloniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie badania satysfakcji klienta	Nie dotyczy
1.3.1.78	Projekt - Obserwatorium dialogu obywatelskiego Cel: Wymiana informacji, doświadczeń, dobrych praktyk z zakresu funkcjonowania samorządu, prowadzenia wspólnych prac badawczych z zakresu komunikacji i konsultacji społecznych Gminy Miejskiej Kraków i Uniwersytetu Jagiellońskiego	Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych	2015	2018	Podpisano umowy doktorantami UJ w ramach projektu .	Brak zmian
1.3.1.79	Psychoterapia uzależnień i współuzależnień oraz całodobowy Telefon Informacji Medycznej Cel: Zapewnienie dostępności działań terapeutycznych i interwencyjno-pomocowych dla osób uzależnionych od środków odurzających i ich rodzin oraz profilaktyka zachowań ryzykownych i promocja zdrowia	Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych	2013	2019	Zawarto umowy z organizacjami zajmującymi się terapią osób uzależnionych	Brak zmian
1.3.1.80	Realizacja zadania pn. "Centrum Obywatelskie" Cel: Wzmocnienie potencjału obywatelskiego mieszkańców Krakowa oraz skupianie inicjatyw współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a Gminą Miejską Kraków	Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych	2015	2018	Zawarto umowy na prowadzenie centrum	Brak zmian
1.3.1.81	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej Cel: Zwiększenie ilości punktów udzielających darmowych porad prawnych dla uprawnionych osób	Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych	2016	2021	Zawarto umowy z kancelariami prawnymi, radcami prawnymi oraz organizacjami pozarządowymi na udzielenie porad prawnych	Brak zmian
1.3.1.82	Program aktywności społecznej i integracji osób starszych na lata 2015-2020 Cel: Umożliwienie i stworzenie warunków dla spotykania się grup seniorów na terenie Gminy Miejskiej Kraków	Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych	2015	2020	Rozwijano Centra Seniora, skupiające seniorów wolontariuszy, którzy chcą działać na rzecz integracji	Bez zmian
1.3.1.83	Realizacja zadań związanych z Programem Młody Kraków Cel: Aktywizacja Społeczna Młodzieży	Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych	2015	2020	Zawarto umowę na szkolenia KAS	Bez zmian
1.3.1.84	Budżet Obywatelski Ogólnomiejski Cel: Realizacja przez Urząd Miasta Krakowa projektów wylonionych w ramach budżetu obywatelskiego ogólnomiejskiego	Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych	2018	2019	Ogłoszono konkurs na projekty do Budżetu Obywatelskiego na rok 2018	Bez zmian
1.3.2	wydatki majątkowe					
	INWESTYCE STRATEGICZNE					
	KD/SK1.1/17 Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na	Wydział Kultury			Zadanie realizowane przez Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, jako bezpośredniego Beneficjenta, któremu zostało udzielone dofinansowanie na realizację Projektu pn. Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki w ramach POiŚ 2014-2020. Gmina Miejska Kraków pokrywa jedynie wydatki kwalifikowane w formie dotacji celowej udzielonej na lata 2017-2021. - zawarto umowę (2016 r.) na Wykonanie kompleksowych prac konserwatorsko-rekonstrukcyjnych (restauratorskich) zabytkowego wagonu holowniczego G-051 mających na celu doprowadzenie wagonu do stanu jego pełnej sprawności technicznej, umożliwiającej użytkowanie (w tym holowanie innych pojazdów szynowych w ruchu ulicznym na torowiskach oraz z wykorzystaniem trakcji napowietrznej) na terenie Krakowa z terminem realizacji do 30.09.2017r., - zawarto umowę (2016 r.) o dofinansowanie projektu pn. Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki w ramach działania 8.1.05 priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2017 r. znajduje się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1.3.2.1	potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki Cel: Ochrona i wykorzystanie zabytkowych obiektów zajezdni tramwajowej na cele kulturalne	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2017	2021	W I półroczu 2017 r.: - wykonano (lutym) prace konserwatorsko-rekonstrukcyjne (restauratorskie) zabytkowego wagonu holowniczego G-051 i uzyskano zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym tramwaju dopuszczającym go do ruchu, - zawarto umowę (kwiecień) o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki pomiędzy Gmina Miejską Kraków a Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeprowadziło (czerwiec) kontrolę ex-ante materiałów przygotowanych do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym pn. „Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki” w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”, - trwały uzgodnienia z MKiDN dotyczące zaproponowanych zmian w zakresie rzeczowym Projektu, niezbędne do ogłoszenia zamówienia publicznego i zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji wykonawczej.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu.
1.3.2.2	KD/SK1.2/17 Krzysztofory od nowa - Muzeum Kompletnie Cel: Przystosowanie Pałacu do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2017	2020	Zadanie realizowane przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, jako bezpośredniego Beneficjenta, któremu zostało udzielone dofinansowanie na realizację Projektu pn. Krzysztofory od nowa – Muzeum Kompletnie: modernizacja i remont konserwatorski Pałacu Krzysztofory wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego w ramach POIS 2014-2020. Gmina Miejska Kraków pokrywa jedynie wydatki kwalifikowane w formie dotacji celowej planowanej do udzielenia na lata 2017-2020. - zawarto umowę (2016 r.) o dofinansowanie projektu pn. Krzysztofory od nowa – Muzeum Kompletnie: modernizacja i remont konserwatorski Pałacu Krzysztofory wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, - wszczęto (2016 r.) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę na Kompleksową obsługę finansową projektu pn. „Krzysztofory od nowa – Muzeum Kompletnie: modernizacja i remont konserwatorski Pałacu Krzysztofory wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego” w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W I półroczu 2017 r.: - zawarto (styczeń) umowę na Kompleksową obsługę finansową projektu pn. „Krzysztofory od nowa – Muzeum Kompletnie: modernizacja i remont konserwatorski Pałacu Krzysztofory wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego” w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z terminem realizacji do 30.09.2020 r., - zawarto (kwiecień) umowę na Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego w związku z realizacją inwestycji pn. Krzysztofory od nowa – Muzeum Kompletnie: modernizacja i remont konserwatorski Pałacu Krzysztofory wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z terminem realizacji do 11.06.2020 r., - zawarto (czerwiec) umowę na Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją inwestycji pn. „Krzysztofory od nowa – Muzeum Kompletnie: modernizacja i remont konserwatorski Pałacu Krzysztofory wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego” w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z terminem realizacji do dnia przekazania placu budowy do 03.08.2020 r., - procedowano umowę o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. Krzysztofory od nowa – Muzeum Kompletnie: modernizacja i remont konserwatorski Pałacu Krzysztofory wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego pomiędzy Gmina Miejską Kraków a Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, - trwały prace koncepcyjne związane z opracowaniem scenariusza wystawy i jej założeń funkcjonalnych w ramach planowanego do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji wykonawczej aranżacji wnętrza.	Zmiana wprowadzona w I półroczu 2017 r. (zmniejszenie limitu wydatków i zobowiązań) nie wpłynęła na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF przygotowanie zadania kontynuację przygotowania zadania (opracowanie dokumentacji wykonawczej aranżacji wnętrza) oraz budowę zaplanowano w latach 2017-2020.
1.3.2.3	ZIS/SS1.2/15 Budowa Hali 100 - lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych Cel: Upowszechnianie prozdrowotnego trybu życia wśród mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2008	2018	- uzyskano komplet ostatecznych decyzji administracyjnych: o WZ (2007 r.) i o PNB (2009 r.), - opracowano kompletną dokumentację projektową (2008 r.) oraz pozyskano (2015 r.) aktualne warunki, uzgodnienia i pozwolenia, - zawarto (2015 r.) umowę o dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa Hali 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych w Krakowie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2015, wraz z aneksami nr 1 i 2 (2016 r.) zwiększającymi kwotę dofinansowania oraz zmieniającymi jej podział w latach, - zawarto (2015 r.) umowę na wykonanie zadania pn. Budowa hali 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych z terminem realizacji: dokumentacja projektowa w zakresie projektu aranżacji wnętrza całego obiektu 31.12.2016 r., roboty budowlanych 31.01.2018 r., zakończenie realizacji umowy 30.04.2018r., - zawarto (2016 r.) umowę na Pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji "Budowa Hali 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych" z terminem realizacji do 30.04.2018 r., - zawarto (2016 r.) umowę o przyłączenie do sieci energetycznej z terminem realizacji do 30.11.2017 r., - opracowano projekt aranżacji wnętrza całego obiektu wraz z zestawieniem elementów ruchomych wyposażenia, - wykonano: roboty ziemne oraz fundamentowe, roboty żelbetowe hali, tj. przylegania i kondygnacji parteru oraz i piętra - 90%, konstrukcje stalowe ścian elewacyjnych, konstrukcję dachu - 90% oraz rozpoczęto wykonywanie instalacji elektrycznej i sanitarnej.	Zmiana wprowadzona w I półroczu 2017 r. (zwiększenie limitu wydatków i zobowiązań, a w konsekwencji zwiększenie planowanego kosztu przedsięwzięcia) umożliwiła realizację robót budowlanych wynikających z opracowanego zamiennego projektu budowlanego dostosowującego obiekt do nowych przepisów i norm budowlanych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje terminowe zakończenie zadania, które zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF zaplanowano w 2018 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2017 r. znajdują się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
					<p>W I półroczu 2017 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opracowano zamienny projekt budowlany dostosowujący obiekt do nowych przepisów i norm budowlanych, - zawarto (kwiecień) umowę na przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, - kontynuowano realizację umowy z 2015 r. na budowę hali, w ramach której wykonano: ściany zewnętrzne i wewnętrzne, stropy, trybuny żelbetowe, pokrycie dachu, okna, szklane fasady, rampę dla niepełnosprawnych wzdłuż Rudawy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół oraz częściowo: warstwy wykończeniowe dachu (bez deski tarasowej) i nasadzeń dla dachu zielonego) - 75%, izolację termiczną ścian - 85%, elewację z blachy corten - 75%, instalację elektryczną (wewnętrzna - 40%, przyłącze SN i stację transformatorową - 34%, niskoprądową - 23%, automatykę i BMS - 8%), instalację sanitarną (grzewczą - 63%, wod.-kan. - 67%, wentylację mechaniczną i chłodzenie - 65%, klimatyzację - 60%), drogi i parkingi - 10%, - zawarto (kwiecień) aneks do umowy z 2015 r. na budowę hali, zwiększający wynagrodzenie Wykonawcy w związku z koniecznością realizacji robót budowlanych wynikających z opracowanego zamiennego projektu budowlanego. 	
1.3.2.4	ZIS/SS1.3/17 Budowa basenu przy ul. Eisenberga Cel: Upowszechnianie prozdrowotnego trybu życia wśród mieszkańców.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2020	<p>W I półroczu 2017 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opracowano materiały dla zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej, zawierającej: projekt koncepcyjny wielobranżowy, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dla rozbiórki i budowy basenu przy ul. Eisenberga, w Krakowie, na działce nr 104/3 obr. 5 Śródmieście wraz z zagospodarowaniem terenu w niezbędne dojeżdża i dojazdy, zjazdy, parking, elementy ogólnodostępne - Hyde Park oraz niezbędną infrastrukturę techniczną, w tym budowa przyłączy i rozdubowy sieci oraz przekładek istniejącego uzbrojenia terenu. Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót. 	<p>W I półroczu 2017 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opracowano materiały dla zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej, zawierającej: projekt koncepcyjny wielobranżowy, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dla rozbiórki i budowy basenu przy ul. Eisenberga, w Krakowie, na działce nr 104/3 obr. 5 Śródmieście wraz z zagospodarowaniem terenu w niezbędne dojeżdża i dojazdy, zjazdy, parking, elementy ogólnodostępne - Hyde Park oraz niezbędną infrastrukturę techniczną, w tym budowa przyłączy i rozdubowy sieci oraz przekładek istniejącego uzbrojenia terenu. Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót.
1.3.2.5	ZIKIT/ST1.1/03 Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł "Kraków Bieżanów" - węzeł "Kraków Mistrzejowice") Cel: Odciążenie centrum miasta od ruchu tranzytowego, zwiększenie bezpieczeństwa i płynności ruchu.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2003	2020	<p>Przedsięwzięcie realizowane przez GDDKIA.</p> <p>GMK na mocy Porozumienia z 7.04.2004 r. partycypuje w 50% kosztów przygotowania inwestycji (koncepcja, projekt budowlany i wykonawczy, badania archeologiczne). Ze względu na długotrwały proces przygotowania zadania corocznie spisywany jest aneks do Porozumienia określający harmonogram działań na dany rok oraz ich koszty.</p> <p>W I półroczu 2017 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zawarto (maj) Aneks nr 16 do Porozumienia z 2004 r. <p>• Odcinek od węzła „Bieżanów” do węzła „Kraków Przewóz” (dawniej „Rybitwy”)</p> <ul style="list-style-type: none"> - uzyskano komplet decyzji administracyjnych i wybudowano odcinek drogi ekspresowej od węzła „Bieżanów” do węzła „Rybitwy” o długości 2,7 km łącznie z obiektami inżynierskimi, drogami serwisowymi, chodnikami, przystankami transportu zbiorowego, infrastrukturą techniczną, oświetleniem oraz urządzeniami minimalizującymi uciążliwość hałasowe (2010 r.). <p>• Odcinek węzeł „Kraków Przewóz” (dawniej „Rybitwy”) - węzeł „Kraków Nowa Huta” (dawniej „Igołomska”)</p> <ul style="list-style-type: none"> - uzyskano ostateczną decyzję o ULD (2009 r.), - uzyskano decyzję o ZRID (2011 r.), utrzymaną w mocy decyzją Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (2012 r.), - prowadzono badania archeologiczne, - decyzją Rady Ministrów (2013 r.) ujęto budowę tego odcinka w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 na liście inwestycji realizowanych w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020, dla których postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót zostały uruchomione w 2013 r., - zawarto umowę na realizację drogi S7 węzeł „Rybitwy” - węzeł „Igołomska” (2014 r.), z terminem wykonania 31 lipca 2017 r. i rozpoczęto roboty budowlane. <p>W I półroczu 2017 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakończono roboty budowlane i oddano obiekt do użytkowania (czerwiec). <p>• Odcinek węzeł „Kraków Nowa Huta” (dawniej „Igołomska”) - węzeł „Kraków Mistrzejowice” (dawniej „Nowohucki”)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ujęto budowę odcinka na liście podstawowej zadań inwestycyjnych w Projekcie Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (grudzień 2014 r.), - zawarto umowę (2015 r.) na wykonanie dokumentacji projektowej w stadium koncepcji programowej, - zawarto umowę (2015 r.) na wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników badań, decyzję GDOŚ (2015 r.), utrzymującą w mocy decyzję o ŚU (2015 r.), uchylili WSA w Warszawie (2016 r.), - wstrzymano II etap ogłoszonego przetargu ograniczonego (2015 r.) na projekt i budowę drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kraków, odcinek granica województwa świętokrzyskiego - Kraków: Część nr 1: odc. realizacyjny granica województwa świętokrzyskiego – węzeł Szczepanowice (bez węzła), długości ok. 23,3 km. Część nr 2: odc. realizacyjny węzeł Szczepanowice (z węzłem) – węzeł Widoma (z węzłem), długości ok. 14 km. Część nr 3: odc. węzeł Widoma (bez węzła) - Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska), długości ok. 18,3 km. <p>W I półroczu 2017 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z uwagą na uchylene przez WSA w Warszawie decyzji GDOŚ, utrzymującej w mocy decyzję o ŚU wydaną przez RDOŚ w Krakowie, w GDOŚ ponownie rozpatrywano sprawę odwołań od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 15 stycznia 2015 r., znak: OO.4200.3.2014.ASu, o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-7 na odcinku Moczydło – Szczepanowice – Widoma – Zastów – Kraków (Płazyskiego/Igołomska), na odcinku od km 603+460 do km 622+185 oraz od km 627+500 do km 658+879 (czerwiec - zawiadomienie GDOŚ o możliwości zapoznania się w terminie od 03.07 do 01.08 z materiałem dowodowym, w związku z toczącym się postępowaniem), - prowadzono badania archeologiczne (na bieżąco, w zakresie dostępnego terenu). 	<p>URMK Nr LXVII/1676/17 z 29.03.2017 r. zmniejszono plan zadania w 2017 r. przy równoczesnym zabezpieczeniu środków w roku 2020, zgodnie z planowanym do zawarcia aneksem nr 16 do Porozumienia z 2004 r.</p> <p>Wprowadzona zmiana wyduża o rok współfinansowanie inwestycji - zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF współfinansowanie przygotowania przedsięwzięcia zaplanowanego w latach 2017-2020 (harmonogram realizacji przedsięwzięcia ustala GDDKIA).</p> <p>Zmniejszeniu i równocześnie urealnieniu (poprzez uwzględnienie faktycznych wydatków poniesionych w 2016 r.) uległ planowany koszt przedsięwzięcia.</p>

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2017 r. znajduje się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1.3.2.6	ZIKIT/ST1.2/08 Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (węzeł „Modlnica” - węzeł „Kraków Mistrzejowice”) Cel: Odciążenie centrum miasta od ruchu tranzytowego, zwiększenie bezpieczeństwa i płynności ruchu..	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2008	2017	Działania prowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartej w 2008 r. umowy - zawarto umowę (2008 r.) pomiędzy GMIK a Województwem Małopolskim w sprawie współpracy dla opracowania koncepcji programowo-przestrzennej oraz kompletu materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o ULD i ŚU, - zawarto umowę (2008 r.) pomiędzy Województwem Małopolskim a Wykonawcą na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej i materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o ŚU i o ULD, - uzyskano decyzję RDOŚ o ŚU (2016 r.), uchyloną w części, a w pozostałej części utrzymaną w mocy decyzją GDOŚ (2016 r.). W I półroczu 2017 r.: - GDOŚ przekazał (styczeń) do WSA w Warszawie skargi na decyzję GDOŚ z 30.11.2016 r. uchylającą w części i w tym zakresie orzekającą, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję RDOŚ w Krakowie z dnia 15 stycznia 2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa północnej obwodnicy Krakowa”, - z uwagi na brak zarówno nakładów do poniesienia na zadaniu, jak również zobowiązań zaciągniętych na rok 2017 i kolejne lata (faktura na kwotę 3 700 zł wpłynęła pod koniec 2016 r.), ZIKIT złożył wniosek o wycofanie zadania z Budżetu i WPF (kwiecień).	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na przedsięwzięciu (złożony wniosek o wycofanie zadania z WPF w trakcie procedowania).
1.3.2.7	ZIKIT/ST2.3/99 Przygotowanie budowy Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj") Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	1999	2022	Trasa Zwierzyniecka: - opracowano (2009 r.) koncepcję programową budowy Trasy Zwierzynieckiej wraz z węzłami drogowymi z ul. Armii Krajowej i Trasą Balicką (po stronie północnej) oraz z ul. Księcia Józefa (po stronie południowej), - uzyskano (2008 r.) nieostateczną decyzję o ŚU dla zamierzenia budowlanego pn. Budowa Trasy Zwierzynieckiej w Krakowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Księcia Józefa, od której złożono (2009 r.) odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, a następnie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. SKO decyzją ostateczną uchyliło (2009 r.) zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi i Instancji. W związku z prośbą ZIKIT o wycofanie wniosku o wydanie decyzji o ŚU, wydano decyzję umarzającą przedmiotowe postępowanie. Trasa Pychowicka: - uzyskano (2002 r.) ostateczną decyzję o WZiZT dla inwestycji pn. Trasa Pychowicka - od ul. Księcia Józefa do ul. Grota-Roweckiego w Krakowie, która zachowuje ważność do 31.12.2017 r., - opracowano (2009 r.) wielowariantową koncepcję przebiegu Trasy Pychowickiej - z uwagi na brak rozstrzygnięć w sprawie Kanalu Krakowskiego, nie wybrano wariantu przebiegu Trasy. Trasa Zwierzyniecka i Trasa Pychowicka: - zawarto (2010 r.) umowę na Opracowanie koncepcji uzupełniającej dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej od zakresu przebudowy Ronda Ofiar Katynia do Trasy Łagiewnickiej oraz złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych na cały zakres dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (w tym złożenie we właściwym organie kompletnego wniosku o wydanie decyzji formalno-prawnej oraz uzyskanie uzgodnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przez właściwy organ) z terminem wykonania (zgodnie z aneksem nr 9) do 30.11.2016 r., - zakończono (2014 r.) opiniowanie koncepcji przez ZIKIT: * wariantu preferowanego o całkowitej długości trasy ok. 6,8 km i długości tunelu ok. 2,4 km (zakładającego przebieg Trasy Pychowickiej w korytarzu stanowiącym rezerwę terenową dla budowy Kanalu Krakowskiego), * wariantu alternatywnego o całkowitej długości trasy ok. 6,7 km i długości tunelu ok. 2,5 km (zakładającego budowę Trasy Pychowickiej nad Kanalem Krakowskim), - złożono (2014 r.) do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie wniosek o wydanie decyzji o ŚU wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia, który pozostawiono bez rozpoznania, - zawarto (2015 r.) umowę na Przeprowadzenie konsultacji społecznych w związku z realizacją zadania: Opracowanie koncepcji uzupełniającej dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej od zakresu przebudowy Ronda Ofiar Katynia do Trasy Łagiewnickiej oraz złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (umowa z dnia 19.11.2010r. nr 941/ZIKIT/2010), - uruchomiono (2015 r.) pełne konsultacje społeczne dotyczące zadania pn. Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł „Ofiar Katynia” - węzeł „Ruczaj”, zakończone opracowaniem raportu końcowego z przeprowadzonych konsultacji, - wykonano (2015 r.) rozbudowę budynku położonego przy ul. Polnych Kwiatów 17A wraz z piwnicami, fundamentami, wywozem gruzu i drewna oraz utylizacją odpadów, - zawarto (2016 r.) porozumienie w sprawie rozliczenia umowy na Opracowanie koncepcji uzupełniającej dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej od zakresu przebudowy Ronda Ofiar Katynia do Trasy Łagiewnickiej oraz złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych na cały zakres dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej, od której odstąpiono w związku z zaistnieniem zasadniczej zmiany opinii mieszkańców Krakowa dotyczącej opracowanych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych w fazie koncepcyjnej wielobranżowej budowy Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej od zakresu przebudowy Ronda Ofiar Katynia do Trasy Trasy Łagiewnickiej. W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF przygotowanie zadania (dokumentacja projektowa i niezbędne decyzje administracyjne) zaplanowano w latach 2021-2022.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu.
1.3.2.8	GS/ST2.3/06 Przygotowanie budowy Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj") Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.	Wydział Skarbu Miasta	2006	2029	W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF wypłatę odszkodowań zaplanowano w latach 2025-2029.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu.
1.3.2.9	ZIKIT/ST3.1/06 Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego" Cel: Poprawa płynności ruchu na jednym z ważniejszych węzłów III Obwodnicy i zwiększenie udziału ekologicznego transportu zbiorowego w obsłudze komunikacyjnej miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2026	- uzyskano ostateczną decyzję o ŚU (2008 r.), - uzyskano dwie decyzje o ULICP: dla ul. Wiślickiej (2008 r.) i dla odcinka Rondo Dyzwizjonu 308 - ul. Florera (2008 r.), - uzyskano dwie decyzje o ULD: dla węzła drogowego w części poza drogą krajową (wydana przez Prezydenta Miasta Krakowa w 2009 r.) i dla rozbudowy węzła drogowego z torowiskiem tramwajowym (wydana przez Wojewodę Małopolskiego w 2009 r.).	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na przedsięwzięciu. W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF w latach 2016-2019 brak działań inwestycyjnych; przygotowanie zadania (dokumentacja projektowa i niezbędne decyzje administracyjne) oraz budowę zaplanowano w latach 2020-2026. Informacja dotycząca wykonania przedsięwzięcia zgodnie z ww. harmonogramem, możliwa będzie po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2017 r. znajduje się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2.10	GS/ST3.1/09 Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego" Cel: Poprawa płynności ruchu na jednym z ważniejszych węzłów III Obwodnicy i zwiększenie udziału ekologicznego transportu zbiorowego w obsłudze komunikacyjnej miasta.	Wydział Skarbu Miasta	2009	2018	Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydają Wojewoda Małopolski i Prezydent Miasta Krakowa. Do końca roku 2016 wypłacono odszkodowania wynikające z 14 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania. W I półroczu 2017 r.: - wypłacono odszkodowanie wynikające z 1 decyzji Starosty Krakowskiego ustalającej wysokość odszkodowania, utrzymanej w mocy decyzją Wojewody Małopolskiego.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację odszkodowań w latach następnych - URMK Nr LXIII/1407/17 z 25.01.2017 r. zwiększono plan zadania w 2017 r., przy równoczesnym jego zmniejszeniu o taką samą kwotę w roku 2018. Zgodnie z aktualnym harmonogramem, ujętym w uchwale w sprawie WPF, sukcesywną wypłatę odszkodowań zaplanowano w latach 2017-2018.
1.3.2.11	ZIKIT/ST5.1/04 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2004	2020	<ul style="list-style-type: none"> • I etap (skrzyżowanie z ul. Brzeską): - uzyskano komplet decyzji administracyjnych i rozbudowano odcinek ul. Igołomskiej w Krakowie – drogi krajowej nr 79 – etap I, od km 332+944,85 do km 331+155,2 (tj. granicy administracyjnej Miasta), wraz z budową, rozbudową i przebudową obiektów inżynierskich oraz infrastruktury (odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej) oraz kolidującego uzbrojenia (kanalizacji wodociągowej, gazociągowej, sieci elektroenergetycznych, teletechnicznej) - (2016 r.). • II etap (od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia): - uzyskano ostateczną decyzję o ŚU (2008 r.) dla całego przedsięwzięcia, - uzyskano decyzję o ZRID (2014 r.) z rygiorem natychmiastowej wykonalności, utrzymaną w mocy decyzją MIR (2015 r.), - uzyskano ostateczną decyzję o UULCP dla zamierzenia inwestycyjnego: "Budowa budynku dla dyspozytorni wraz z wiatą autobusową zlokalizowaną na pętli tramwajowej przy ul. Igołomskiej w Krakowie na dz. nr 7/2 obr. 41 Nowa Huta", - zawarto umowę (2016 r.) na wykonanie dokumentacji i złożono w AU wniosek o wydanie decyzji PNB dla inwestycji pn. "Budowa budynku dla dyspozytorni wraz z wiatą autobusową zlokalizowaną na pętli tramwajowej przy ul. Igołomskiej w Krakowie, na dziale nr 7/2 obr. 41 Nowa Huta", - zawarto umowę (2016 r.) na wykonanie dokumentacji i złożono w AU wniosek o wydanie decyzji PNB dla inwestycji pn. "Budowa kanału opadowego na dz. nr 1/2, 1/17, 2/13 obr. 38 NH przy ul. Igołomskiej", - ogłoszono przetarg nieograniczony (2016 r.) na roboty budowlane dla zadania Rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 – Etap 2, na odcinku od km 331+944,85 do skrzyżowania z ulicą Giedroycia (Jeźynowa) w km 339+359,37 wraz z budową, rozbudową, przebudową obiektów inżynierskich oraz infrastruktury (odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej) oraz kolidującego uzbrojenia (kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazociągowej, sieci elektroenergetycznych, teletechnicznej) oraz sieci przemysłowych związanych z sąsiedztwem kombinatu hutniczego) w Krakowie - od wyników przetargu wniesiono odwołanie - rozprawa w KIO planowana w styczniu 2017 r., - zawarto umowę (2016 r.) na "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie pn.: Rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 - Etap 2, na odcinku od km 331+944,85 do skrzyżowania z ulicą Giedroycia (Jeźynowa) w km 339+359,37 wraz z budową, rozbudową, przebudową obiektów inżynierskich oraz infrastruktury (odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej) oraz kolidującego uzbrojenia (kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazociągowej, sieci elektroenergetycznych, teletechnicznej) oraz sieci przemysłowych związanych z sąsiedztwem kombinatu hutniczego) w Krakowie". <p>W I półroczu 2017 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podpisano umowę (lutym) na dofinansowanie przebudowy ul. Igołomskiej w ramach POIiS na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV - Infrastruktura drogowa dla miast, Działanie 4.2 - Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego, - uzyskano ostateczną decyzję o PNB (kwiecień) dla zamierzenia budowlanego pn. "Budowa budynku dyspozytorni wraz z wiatą autobusową zlokalizowaną na pętli tramwajowej przy ul. Igołomskiej w Krakowie"(dz. nr 7/2 obr. 41 Nowa Huta), - uzyskano ostateczną decyzję o PNB (kwiecień) dla zamierzenia budowlanego pn. "Budowa sieci kanalizacji opadowej obejmująca budowę odcinka kolektora dn800 na długości 302,5m oraz budowę odcinka kolektora dn600 na długości 116,5m, budowa wylotów kanalizacji opadowej i zastawki (grodzki) obejmująca budowę żelbetowego wylotu W1a na końcu kolektora dn800, budowę żelbetowego wylotu W1b na końcu kolektora dn600 wraz z umocnieniem dna kanału Suchy Jar oraz budowa zastawki Z1 na początku kolektora dn 600, odtworzenie odcinka koryta kanału Suchy Jar na odcinku około 597m, pomiędzy punktem W1a i Z1, na działkach: nr 1/2, 1/17, 2/13 obr. 38 Nowa Huta", - zawarto umowę (kwiecień) na "Rozbudowę ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 – Etap 2, na odcinku od km 331+944,85 do skrzyżowania z ulicą Giedroycia (Jeźynowa) w km 339+359,37 wraz z budową, rozbudową, przebudową obiektów inżynierskich oraz infrastruktury (odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej) oraz kolidującego uzbrojenia (kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazociągowej, sieci elektroenergetycznych, teletechnicznej) oraz sieci przemysłowych związanych z sąsiedztwem kombinatu hutniczego) w Krakowie, - rozpoczęto roboty budowlane (maj), - rozpoczęto prace związane z pełnieniem funkcji inżyniera kontraktu. 	Zmiany w WPF wprowadzone w I półroczu 2017 r. spowodowały zmniejszenie planowanego kosztu brutto przedsięwzięcia i nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. URMK nr LXV/1572/17 z 01.03.2017 r. dokonano korekty łącznych zobowiązań zaciągniętych na rok 2017 i lata następne, limitu zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym oraz wydatków poniesionych w 2016 r., w których ujęto kwotę środków niewygasających z końcem roku 2016. Z uwagi na podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu, URMK nr LXVII/1663/17 z dn. 29.03.2017 r. wprowadzono nowy montaż finansowy zadania - wprowadzono środki pochodzące ze środków zagranicznych (w latach 2017 do 2020), a następnie ww. URMK oraz URMK nr LXV/1722/17 z dn. 26.04.2017 r. zmniejszono środki własne Miasta (w latach 2018-2020) W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF II etap budowy ulicy zaplanowano w latach 2017-2020 - dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje jego planowe wykonanie.
1.3.2.12	GS/ST5.1/08 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Wydział Skarbu Miasta	2008	2023	Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania będzie wydawał Wojewoda Małopolski. Do końca roku 2016 wypłacono odszkodowania wynikające z 234 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania. W I półroczu 2017 r.: - wypłacono odszkodowania wynikające z 12 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	Zmiany w WPF wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację odszkodowań w latach następnych - URMK Nr LXVII/1663/17 z dn. 29.03.2017 r. zwiększono plan zadania w 2017 r., przy równoczesnym jego zmniejszeniu w latach 2018 oraz 2019. Zmniejszeniu uległ również planowany koszt przedsięwzięcia. Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF, sukcesywną wypłatę odszkodowań zaplanowano w latach 2017-2023.
1.3.2.13	ZIKIT/ST6.5/14 Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice) Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2014	2022	<ul style="list-style-type: none"> - zawarto (2014 r.) umowę na Opracowanie koncepcji budowy linii tramwajowej KST etap IV (ul. Meissnera-Mistrzejowice) oraz opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU, z terminem wykonania (zgodnie z aneksem nr 2 z 2015 r.) do 15.12.2015 r., w tym: zakończenie fazy koncepcyjnej - do 04.05.2015 r., przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU - do 30.05.2015 r., uzyskanie decyzji o ŚU z rygiorem natychmiastowej wykonalności lub klauzulą ostateczności - do 15.12.2015 r., - wydano (2015 r.) decyzję zatwierdzającą Projekt robót geologicznych dotyczący rozpoznania warunków gruntowo-wodnych pod budowę linii tramwajowej KST etap IV ul. Meissnera - os. Mistrzejowice wraz z siecią trakcyjną, przystankami i towarzyszącą infrastrukturą; Faza koncepcyjna, - złożono (2015 r.) wniosek o wydanie decyzji o ŚU dla przedsięwzięcia pn. Budowa linii tramwajowej KST etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice) przebiegającej wzdłuż ul. Meissnera, Młyńskiej, Lublańskiej, Dobrego Pasterza, Krzeszawickiej, Bohomolca i Janczarza w Krakowie. 	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF przygotowanie zadania (dokumentacja projektowa i niezbędne decyzje administracyjne) oraz budowę zaplanowano w latach 2017-2022. Informacja dotycząca wykonania inwestycji zgodnie z ww. harmonogramem możliwa będzie po podpisaniu umowy na wykonanie robót budowlanych.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2017 r. znajduje się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
					<p>W I półroczu 2017 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kontynuowano umowę z 2014 r. na opracowanie koncepcji, - uzyskano (czerwiec) ostateczną decyzję o ŚU z rygiorem natychmiastowej wykonalności. - dokonano (czerwiec) protokołarnego końcowego odbioru przedmiotu umowy z 2014 r. na opracowanie koncepcji. 	
1.3.2.14	<p>GS/ST6.5/20 Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice) Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.</p>	Wydział Skarbu Miasta	2020	2022	<p>W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID (stanowiącej podstawę do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania) zaplanowano w 2018 r., natomiast wypłatę odszkodowań w latach 2020-2022.</p>	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu.
1.3.2.15	<p>ZIKIT/ST6.6d/15 Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory) Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.</p>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2021	<p>- złożono (2015 r.) do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju fiszkę zgłoszeniową dla projektów komplementarnych w ramach Strategii ZIT wspieranych w POIiŚ 2014-2020 - projekt pn.: „Budowa linii tramwajowej na odcinku Krowodrza Górka - Azory”,</p> <p>- zawarto (2015 r.) umowę na Opracowanie koncepcji dla budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka - Azory) w Krakowie, z terminem realizacji (zgodnie z aneksem z 2016 r.) do 30.11.2016 r., w tym: Faza I opracowanie rozwiązań koncepcyjnych dla budowy linii tramwajowej - do 15.09.2015 r., Faza II przeprowadzenie konsultacji społecznych, wprowadzenie zmian i modyfikacji koncepcji i opracowanie raportu z konsultacji społecznych - do 28.03.2016 r., Faza III złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU - do 13.05.2016 r., Faza IV uzyskanie decyzji o ŚU z rygiorem natychmiastowej wykonalności lub z klauzulą ostateczności - do 30.11.2016 r.</p> <p>- przeprowadzono (2015 r.) pełne konsultacje społeczne dotyczące Budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka - os. Azory),</p> <p>- złożono (2016 r.) kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU dla przedsięwzięcia pn. Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka - os. Azory) w Krakowie.</p> <p>W I półroczu 2017 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kontynuowano umowę z 2015 r. na opracowanie koncepcji budowy linii tramwajowej, - wydano (lutym) decyzję o ŚU dla przedsięwzięcia pn. Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka - os. Azory) w Krakowie, od której wpłynęło (marzec) jedno odwołanie, - przekazano (kwiecień) akta sprawy dotyczące wydania decyzji o ŚU z wyjaśnieniami do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie - trwało postępowanie odwoławcze. 	Zmiana wprowadzona w I półroczu 2017 r. (zwiększenie limitu zobowiązań) umożliwiła zawarcie w II półroczu 2017 r. umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B). Pozostałe zmiany (zmniejszenie wydatków poniesionych w 2016 r., a w konsekwencji planowanego kosztu przedsięwzięcia) nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF przygotowanie zadania (dokumentacja projektowa i niezbędne decyzje administracyjne) oraz budowę zaplanowano w latach 2017- 2021. Informacja dotycząca wykonania inwestycji zgodnie z ww. harmonogramem możliwa będzie po podpisaniu umowy na wykonanie robót budowlanych.
1.3.2.16	<p>GS/ST6.6d/18 Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory) Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.</p>	Wydział Skarbu Miasta	2018	2019	<p>W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID (stanowiącej podstawę do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania) zaplanowano w 2018 r., natomiast wypłatę odszkodowań w latach 2018-2019.</p>	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu.
1.3.2.17	<p>ZIKIT/ST6.7/17 Przygotowanie budowy przedłużenia linii tramwajowej w ciągu ul. Piasta Kołodziejka do ul. Powstańców Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego.</p>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2019	<p>Zadanie na etapie koncepcji realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej.</p> <p>W I półroczu 2017 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w ramach zadania GK/ST9.6/16 Budowa parkingu P&R w okolicach pętli tramwajowej os. Piastów opracowano (kwiecień) koncepcję programowo-przestrzenną, obejmującą m.in. Przedłużenie linii tramwajowej w przebiegu od pętli tramwajowej przy ul. Piasta Kołodziejka do skrzyżowania Powstańców – Piasta Kołodziejka (w rejonie układu kolejowego) wraz z układem drogowym, - opracowanie materiałów przetargowych na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID możliwe będzie po uzyskaniu ostatecznej decyzji o ŚU dla przedsięwzięcia pn. "Koncepcja programowo-przestrzenna w rejonie os. Piastów", w ramach zadania GK/ST9.6/16 Budowa parkingu P&R w okolicach pętli tramwajowej os. Piastów. - zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID zaplanowano w październiku. 	URMK Nr LXV/1572/17 z 01.03.2017 r. wprowadzono środki finansowe na rok budżetowy (w wysokości odpowiadającej uchwale budżetowej) oraz limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym, co umożliwiło zawarcie w roku bieżącym umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
1.3.2.18	<p>ZIKIT/ST7.4/06 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej Cel: Poprawa płynności ruchu na całym ciągu drogi wojewódzkiej 776 i zwiększenie</p>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2023	<ul style="list-style-type: none"> - uzyskano ostateczną decyzję o ŚU dla odcinka od pętli tramwajowej do granicy miasta (2008 r.), - uzyskano ostateczną decyzję o ŚU dla skrzyżowania z ul. Bulwarową (2008 r.), - uzyskano ostateczną decyzję o ULD dla odc. od cmentarza Grębałów do granicy miasta (2009 r.), - zawarto umowę (2009 r.) na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o ZRID, - uzyskano ostateczną decyzję o ŚU dla odcinka od skrzyżowania z ul. Bulwarową do granicy administracyjnej miasta wraz z odcinkiem przejściowym łączącym projektowaną ul. Kocmyrzowską z dwujezdniowym odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 776 realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich (2012 r.), - zawarto umowę (2013 r.) na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej dla odcinka przejściowego na połączeniu ul. Kocmyrzowskiej z realizowaną rozbudową drogi wojewódzkiej nr 776, - złożono (2014 r.) dwa wnioski o wydanie decyzji o ZRID: dla odcinka 1 - skrzyżowanie z ul. Bulwarową oraz odcinka 3 - poza granicami miasta, które zostały pozostawione przez Wojewodę Małopolskiego bez rozpoznania. - podpisano Porozumienie (2016 r.) w sprawie rozwiązania w części dwóch umów, tj. umowy z 2009 r. dot. "Opracowania projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie" oraz umowy z 2013 r. dot. "Opracowania projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie - zamówienie dodatkowe" i rozliczenia prac projektowych objętych tymi umowami, - zawarto umowę (2016 r.), a następnie opracowano program funkcjonalno - użytkowy oraz dokumentację aplikacyjną dla zadania "Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej na odc. od ul. Bulwarowej do granic miasta Krakowa wraz z dowiązaniem do realizowanej drogi przez ZDW poza granicami miasta", które będzie realizowane w systemie zaprojektuj i zbuduj". 	URMK Nr LXV/1572/17 z 01.03.2017 r. wprowadzono środki finansowe na rok budżetowy (w wysokości odpowiadającej uchwale budżetowej) oraz limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym, co umożliwiłoby zawarcie w roku bieżącym umowy na opracowanie materiałów przetargowych do ogłoszenia zamówienia w trybie P+B oraz umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w formule P+B - na odc. nd. ul.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2017 r. znajduje się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następujących
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
	bezpieczeństwa ruchu.	transportu			W I półroczu 2017 r.: - podpisano Porozumienie (kwiecień) o współdziałaniu pomiędzy Województwem Małopolskim i Miastem Kraków Celem usprawnienia przepustowości oraz zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez zapewnienie połączenia, za pośrednictwem drogi ekspresowej S7, drogi wojewódzkiej nr 776 (ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie) z autostradą A4 jak również celem zapewnienia ciągłości trasy rowerowej (Velo Natura EuroVelo 11) budowanej w ramach wdrażania sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim "VeloMałopolska". W ramach współdziałania Miasto wykonuje wszelkie działania oraz ponosi wszelkie koszty celem realizacji zadania 1."Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 776 od skrzyżowania z ul. Darwina i Poległych w Krzeszawicach w Krakowie do granic administracyjnych miasta Krakowa", natomiast Województwo wykonuje wszelkie działania oraz ponosi wszelkie koszty celem realizacji zadania 2."Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 776 w m. Prusy". Ww. zadania składają się na przedsięwzięcie p.n. "Usprawnienie połączeń w korytarzu północ - południe w sieci wspomagającej sieć TEN-T". W ramach realizacji Przedsięwzięcia strony będą osobno ubiegły się i w przypadku uzyskania dofinansowania będą beneficjentami środków pochodzących z RPOWM na lata 2014-2020, OŚ Priorytetowa 7 Infrastruktura Transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura Drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi Regionalne. - ZIKIT złożył wniosek (czerwiec) dot. zmiany jednostki realizującej zadanie i przekazanie zadania do Wydziału Inwestycji UMK, w oparciu o który organizowany będzie Zarząd Inwestycji Miejskich, wyznaczony do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia (URMK nr LXVII/1658/17 z 29 marca 2017 r.).	projektowej wykonanie robót budowlanych w formie PRO na obszarze Darwina do granic miasta. Planowany koszt inwestycji uległ zwiększeniu. Dodatkowo dokonano korekty wysokości wydatków, które zostały poniesione w 2016 r.
1.3.2.19	GS/ST7.4/06 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej Cel: Poprawa płynności ruchu na całym ciągu drogi wojewódzkiej 776 i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Wydział Skarbu Miasta	2006	2019	Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski. Do końca roku 2016 wypłacono odszkodowania wynikające z 62 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowań. W I półroczu 2017 r.: - nie wypłacono odszkodowań - brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. spowodowały przesunięcie zakończenia realizacji odszkodowań z roku 2018 na rok 2019 - URMK Nr LXVII/1663/17 z 29.03.2017 r. zmniejszono plan zadania w 2017 r. przy równoczesnym jego zwiększeniu o tą samą kwotę w roku 2019. Zgodnie z aktualnym harmonogramem, ujętym w uchwale w sprawie WPF, sukcesywną wypłatę odszkodowań zaplanowano w latach 2017-2019.
1.3.2.20	ZIKIT/ST7.5/04 Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2004	2029	- opracowano koncepcję programowo - przestrzenną (2004 r.), - uzyskano dwie ostateczne decyzje o ULICP: * dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa dróg zbierająco - rozprowadzających wzdłuż ciągu ulic: Bobrzyńskiego - Bunscha, w ramach inwestycji pn.: Rozbudowa ciągu drogowego Grota Roweckiego - Bobrzyńskiego - Bunscha - Skotnicka w Krakowie (2006 r.), * dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Rozbudowa ciągu drogowego Grota-Roweckiego - Bobrzyńskiego - Bunscha - Skotnicka Odcinek: Babińskiego - Węzeł autostrady „Sidzina” (2007 r.), W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF przygotowanie zadania (dokumentacja projektowa i niezbędne decyzje administracyjne) zaplanowano w latach 2021-2022, natomiast budowę w latach 2027-2029.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Informacja dotycząca wykonania inwestycji zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF, możliwa będzie po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej oraz umowy na wykonanie robót budowlanych.
1.3.2.21	GS/ST7.5/08 Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Wydział Skarbu Miasta	2008	2024	W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID (stanowiącej podstawę do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania) zaplanowano w 2022 r., natomiast wypłatę odszkodowań w 2024 r.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu.
1.3.2.22	ZIKIT/ST7.6/06 Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka) Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2016	Działania prowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartej w 2007 r. umowy. - złożono (2012 r.) wnioszek o wydanie decyzji o ŚU - postępowania administracyjne umorzono (2013 r.) z urzędu (art. 98 § 2 kpa), - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wraz z Projektantem prowadzi działania mające na celu usunięcie kolizji rozwiązań projektowych dla Trasy Balickiej z realizowaną przez PKP PLK SA inwestycją pn. budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków - Balice” z Krakowem.	Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr LXXVII/1904/17 z 28.06.2017 r. zaplanowane na zadaniu środki finansowe przekazano na zadanie GK/ST7.11/17 Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774.
1.3.2.23	GS/ST7.6/26 Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka) Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Wydział Skarbu Miasta	2026	2029	W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF zaplanowano wypłatę odszkodowań w latach 2026- 2029.	W I półroczu 2016 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu.
1.3.2.24	ZIKIT/ST7.8/26 Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej północno-wschodniego obszaru miasta i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2026	2029	Zrezygnowano z realizacji	
1.3.2.25	ZIKIT/ST7.9/06 Budowa ul. Iwaszki Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2020	W I półroczu 2017 r.: - trwało opracowywanie materiałów przetargowych: Wydział Gospodarki Komunalnej UMK przekazał (marzec) wytyczne do projektowania, przygotowywane były przez ZIKIT warunki techniczne w zakresie m.in.: drogowym, zarządzania ruchem (w tym oznakowania i urządzeń brd), odwodnienia, oświetlenia ulicznego, infrastruktury transportowej, polityki rowerowej.	Zmiana wprowadzona w I półroczu 2017 r. (zwiększenie limitu zobowiązań) umożliwi zawarcie w II półroczu 2017 r. umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF przygotowanie zadania (dokumentacja projektowa i niezbędne decyzje administracyjne) oraz budowę zaplanowano w latach 2017- 2020. Informacja dotycząca wykonania inwestycji zgodnie z ww. harmonogramem możliwa będzie po podpisaniu umowy na wykonanie robót budowlanych.
1.3.2.26	ZIKIT/ST8.15/11 Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu i bezpieczeństwa ruchu.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2020	- uzyskano (2009 r.) ostateczną decyzję o ŚU dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa ul. Łokietka w Krakowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki, zmienioną decyzją z 2011 r. z "przebudowę" na "rozbudowę", z uwagi na zmianę kierunku pasa drogowego, - zawarto (2012 r.) umowę na Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Łokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki w Krakowie, - opracowano (2013 r.) dokumentację projektową i uzyskano decyzję pozwolenia wodnoprawnego, - przeprowadzono (2013 r.) konsultacje społeczne obejmujące rozbudowę ul. Władysława Łokietka w Krakowie wraz z przebudową i budową kanalizacji opadowej, przebudowę i budowę chodnika, oświetlenia ulicznego i przekładki kolidującego uzbrojenia, - wykonano dokumentację geodezyjno-prawną niezbędną do regulacji stanu prawnego nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 514 obr. 25 jedn. ewid. Krowodrza oraz 338 obr. 32 jedn. ewid. Krowodrza zajętych pod ciąg drogi powiatowej nr k226 (ul. Łokietka).	Zmiana wprowadzona w I półroczu 2017 r. dotycząca zwiększenia łącznego limitu wydatków zapewniła pełne finansowanie realizacji przedsięwzięcia, natomiast zmiana dotycząca zwiększenia limitu zobowiązań umożliwi zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF przygotowanie zadania (dokumentacja projektowa i niezbędne decyzje administracyjne) oraz budowę zaplanowano w latach 2017-2020. Informacja dotycząca wykonania inwestycji zgodnie z ww. harmonogramem

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2017 r. znajdują się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
					W I półroczu 2017 r.: - Wykonawca zawnioskował (marzec) o rozliczenie zawartej w 2012 r. umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, w związku z brakiem decyzji orzekającej o zmianie danych w ewidencji gruntów (rozdzielenie ciał hipotecznych 2 działek objętych inwestycją) niezbędnej w celu sporządzenia projektów podziałów nieruchomości do wniosku o wydanie decyzji o ZRID. Zamawiający powołał (maj) komisję odbioru wykonanych prac projektowych, która prowadziła czynności rozliczeniowe.	możliwa będzie po podpisaniu umowy na wykonanie robót budowlanych.
1.3.2.27	GK/ST9.6/16 Budowa parkingu P&R w okolicach pętli tramwajowej os. Piastów Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej.	Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2017	- zawarto umowę (2016 r.) na sporządzenie "Koncepcji programowo-przestrzennej układu komunikacyjnego w rejonie os. Piastów wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o SU, - opracowanie wariantową koncepcję programowo-przestrzenną układu komunikacyjnego w rejonie os. Piastów (2016 r.), - opracowano raport oddziaływania na środowisko i złożono wnioski o SU (2016 r.). W I półroczu 2017 r.: - w RDOŚ w Krakowie trwa postępowanie w sprawie wydania decyzji o SU dla przedsięwzięcia pn. "Koncepcja programowo-przestrzenna układu komunikacyjnego w rejonie os. Piastów"; RDOŚ zawiadomił (czerwiec) o możliwości zapoznania się w terminie do 12.07.2017r. z raportem o oddziaływaniu na środowisko oraz o możliwości składania uwag i wniosków w toczącym się postępowaniu.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na przedsięwzięciu. Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF, zakończenie realizacji zadania przewidziane jest w roku bieżącym.
1.3.2.28	GS/SA1.1/00 Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.	Wydział Skarbu Miasta	2000	2021	Zadanie realizowane od 2000 r. Ogółem pozyskano na rzecz Gminy Miejskiej Kraków ok. 70 działek oraz udziały w 59 działkach o łącznej pow. ok. 12,5674 ha gruntów i nieruchomości. W I półroczu 2017 r.: - zawarto (styczeń) aneks do umowy na czynności notarialne, - zawarto (maj) umowę sprzedaży, w wyniku której nabyto udziały w dwóch działkach o pow. 0,0491 ha (Trasa S-7), - wyrażono (czerwiec) zgodę, w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa, na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków kolejnej działki o pow. 0,0798 ha (ochrona korytarzy transportowych w ciągu ulic Piastowska-Głowackiego-Weissa), - prowadzone były postępowania sądowe o założenie ksiąg wieczystych w odniesieniu do kolejnych dwóch nieruchomości, mających być przedmiotem nabycia.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu.
1.3.2.29	GS/ST2.1/10 Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2010	2017	Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowań wydaje Wojewoda Małopolski. Do końca roku 2016 wypłacono: - odszkodowania wynikające z 30 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowań, - odszkodowania użytkownikom Rodzinnego Ogrodu Działkowego, na podstawie umów z 24 kwietnia 2013 r. W I półroczu 2017 r.: - nie wypłacono odszkodowań - brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	Zmiany w WPF wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację odszkodowań w latach następnych - URMK Nr LXVII/1663/17 z 29.03.2017 r. zmniejszono plan zadania w 2017 r. Zwiększeniu uległ również planowany koszt przedsięwzięcia. Zgodnie z aktualnym harmonogramem, ujętym w uchwale w sprawie WPF, w roku bieżącym zaplanowano zakończenie realizacji odszkodowań.
1.3.2.30	GS/ST2.4/06 Budowa Trasy Łągiewnickiej (węzeł "Rucza") - węzeł "Łągiewnik") wraz z linią tramwajową Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2006	2022	Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Do końca roku 2016 wypłacono odszkodowania wynikające z 24 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania. W I półroczu 2017 r.: - wypłacono odszkodowanie wynikające z 1 ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania	Zmiany w WPF wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację odszkodowań w latach następnych - URMK Nr LXVII/1663/17 z 29.03.2017 r. zwiększono plan zadania w 2017 r. Zwiększeniu uległ również planowany koszt przedsięwzięcia. Zgodnie z aktualnym harmonogramem, ujętym w uchwale w sprawie WPF, w roku bieżącym zaplanowano zakończenie realizacji odszkodowań.
1.3.2.31	GS/ST6.3/07 Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2007	2017	Podstawę do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania stanowi ostateczna decyzja o ZRID z 2016 r. dla Rozbudowy drogi powiatowej DP nr K2225 - ul. Mogilska w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą podziemną oraz przebudowy chodnika ostateczna. W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF wypłatę odszkodowań zaplanowano w 2017 r.	Zmiany w WPF wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację odszkodowań w latach następnych - URMK Nr LXVII/1663/17 z 29.03.2017 r. zwiększono plan zadania w 2017 r. Zwiększeniu uległ również planowany koszt przedsięwzięcia. Zgodnie z aktualnym harmonogramem, ujętym w uchwale w sprawie WPF, w roku bieżącym zaplanowano zakończenie realizacji odszkodowań.
1.3.2.32	GS/ST6.4/15 Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości.	Wydział Skarbu Miasta	2015	2017	Podstawę do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania stanowi ostateczna decyzja o ZRID z 2016 r. dla Rozbudowy drogi powiatowej DP nr K2225 - ul. Mogilska w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą podziemną oraz przebudowy chodnika ostateczna. W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF wypłatę odszkodowań zaplanowano w 2017 r.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu.
1.3.2.33	GS/ST7.2/05 Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7) Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości	Wydział Skarbu Miasta	2005	2017	Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Do końca roku 2016 wypłacono odszkodowania wynikające z 9 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania. W I półroczu 2017 r.: - nie wypłacono odszkodowań - brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na przedsięwzięciu. Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF, zakończenie wypłaty odszkodowań przewidziane jest w 2017 r.
1.3.2.34	GS/ST7.3/14 Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepolomice" Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości	Wydział Skarbu Miasta	2014	2019	Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania będzie wydawał Starosta Wielicki. Do końca roku 2016 wypłacono odszkodowania wynikające z 29 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania. W I półroczu 2017 r.: - wypłacono odszkodowanie wynikające z 1 ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania.	Zmiany w WPF wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację odszkodowań w latach następnych - URMK Nr LXVII/1663/17 z 29.03.2017 r. zmniejszono plan zadania w 2017 r. Zmniejszeniu uległ również planowany koszt przedsięwzięcia. Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF, sukcesywną wypłatę odszkodowań zaplanowano w latach 2017-2019.
1.3.2.35	GS/ST8.2/06 Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości	Wydział Skarbu Miasta	2006	2019	Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Do końca roku 2016 wypłacono odszkodowania wynikające z 37 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania. W I półroczu 2017 r.: - wypłacono odszkodowania wynikające z 1 ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania oraz dodatkowo uzupełnienie wypłaconej uprzednio zaliczki.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. spowodowały przesunięcie zakończenia realizacji odszkodowań z roku 2017 na rok 2019 - URMK Nr LXVII/1663/17 z 29.03.2017 r. zmniejszono plan zadania w 2017 r. przy równoczesnym jego zwiększeniu w latach 2018 oraz 2019. Planowany koszt przedsięwzięcia uległ zmniejszeniu. Zgodnie z aktualnym harmonogramem, ujętym w uchwale w sprawie WPF, sukcesywną wypłatę odszkodowań zaplanowano w latach 2017-2019.
1.3.2.36	GS/ST8.3/13 Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości	Wydział Skarbu Miasta	2013	2017	Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Do końca roku 2016 wypłacono odszkodowania wynikające z 5 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania. W I półroczu 2017 r.: - nie wypłacono odszkodowań - brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na przedsięwzięciu. Zgodnie z aktualnym harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF, zakończenie wypłaty odszkodowań przewidziane jest w 2017 r.
1.3.2.37	GS/ST8.4/07 Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości	Wydział Skarbu Miasta	2007	2017	Podstawę do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania stanowią ostateczne decyzje: o ULD z 2009 r. i o ZRID z 2010 r. Do 2014 r. wypłacono odszkodowania ustalone w 3 ostatecznych decyzjach o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydanych przez Starostę Krakowskiego. W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF wypłatę pozostałych odszkodowań zaplanowano w 2017 r.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2017 r. znajduje się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
INWESTYCJE PROGRAMOWE						
1.3.2.38	BZ/Z1.1/15 Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2015	2019	W 2015 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB na nadbudowę Budynku Głównego dla Bloków Operacyjnych. Przebudowano i wyposażono pomieszczenia dla potrzeb Pracowni Mikrobiologii, Centralnej Sterylizatorni i Punktu Zbiorczego Bielizny Czystej i Brudnej. W 2016 r. opracowano projekt wykonawczy wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i wyposażenia oraz kosztorysem inwestorskim nadbudowy Budynku Głównego Szpitala. W I półroczu 2017 r. Szpital zawarł umowę na dofinansowanie projektu w ramach mechanizmu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.39	BZ/Z1.2/15 Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2015	2020	W 2015 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy, zakupiono: - pierwsze wyposażenie na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, - sprzęt i aparaturę medyczną na potrzeby Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopowej, Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Urologicznego. - część wyposażenia na potrzeby Oddziału Pediatrii oraz Oddziału Otolaryngologii. W 2016 r. opracowano wniosek aplikacyjny do projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Przebudowano pomieszczenia parteru budynku A-A1 - wzmocnienie stropu. Wykonano aktualizację audytu energetycznego dla realizacji Projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Wykonano termomodernizację pomieszczeń I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopii. Wykonano adaptację pomieszczeń na potrzeby węzłów ciepłych, połączono istniejącą instalację centralnego ogrzewania z siecią projektowaną oraz przebudowano centrale wentylacyjne w zakresie dostosowania urządzeń do zasilania w ciepło technologiczne z sieci miejskiej. W ramach prac nastąpiła dostawa i montaż oraz uruchomienie zasobników ciepłej wody, połączenie zasobników z istniejącą instalacją wody zimnej i ciepłej, budowa rozdzielaczy centralnego ogrzewania i budowa węzła zimnej wody w pomieszczeniu wymiennikowni w budynku F1. W I półroczu 2017 r. wniosek o dofinansowanie projektu uzyskał pozytywną opinię oraz ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Umowa na dofinansowanie projektu w trakcie podpisywania.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.40	BZ/Z1.3/15 Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2015	2020	W 2015 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla przebudowy Pawilonu Nr 3 i budowy Pawilonu Nr 5 oraz złożono wnioski o wydanie decyzji o ULCP i PNB. W 2016 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB dla przebudowy Pawilonu Nr 3 i budowy Pawilonu Nr 5., wykonano aktualizację audytu energetycznego oraz opracowano dokumentację aplikacyjną wniosku o dofinansowanie projektu w ramach mechanizmu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. W I półroczu 2017 r. złożono kompletny wniosek o dofinansowanie przebudowy Pawilonu Nr 3 oraz wyłoniono wykonawcę na budowę Pawilonu Nr 5. Umowa na budowę Pawilonu Nr 5 w trakcie podpisywania.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.41	BZ/Z1.1z/16 Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów	Biuro ds. Ochrony Zdrowia	2015	2019	W 2015 r. zakupiono: tomograf komputerowy z wyposażeniem dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej; sterylizator plazmowy z wyposażeniem dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni; zestaw do prób wysiłkowych dla potrzeb Oddziału Kardiologii, 3 szt. testerów aparatury medycznej dla potrzeb Działu Aparatury Medycznej; 3 szt. kardiomonitorów dla potrzeb Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej; 2 szt. elektrokardiografów dla potrzeb Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endoskopii oraz stanowisko do resuscytacji noworodka dla potrzeb Oddziału Noworodków i Wcześnieiaków z Intensywnej Terapii. W 2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zakupiono: - funduskamerę dla Oddziału Okulistycznego, - wyposażenie medyczne i techniczne dla Oddziału Chorób Wewnętrznych I i II oraz Pracowni Endoskopii, - stół ogólnochirurgiczny dla Oddziału Otolaryngologii. W I półroczu 2017 r. Szpital zawarł umowę na dofinansowanie projektu. Ogłoszono zamówienie publiczne na zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia medycznego.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.42	DPS-HE/W1.31/16 Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2	2016	2018	W 2016 r. uzyskano ostateczną decyzję o zmianie PNB. Wykonano: - utwardzenie gruntu o pow. 1 140 m2 wokół budynku, - kanalizację zewnętrzną o długości 190 m, - utwardzenie gruntu pod budowę pochłiny zjazdowej do garażu podziemnego. Rozpoczęto wykonanie instalacji wod.-kan. wewnętrznych, elektrycznych. W I półroczu 2017 r. zawarto aneks nr 6 do umowy z 2016 r. na roboty budowlane, zmieniający finansowanie w roku 2017 i 2018. Uzyskano decyzję na zajęcie pasa drogowego. Zawarto umowę na opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla oszacowania wartości zamówień dodatkowych lub zamiennych z terminem realizacji 31.07.2017 r. Zawarto aneks nr 7 do umowy z 2016 r. na roboty budowlane zmieniający finansowanie na rok 2017 i 2018. Uzyskano uzgodnienia Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej. Wykonano konstrukcję budynku wraz z pokryciem dachu (za wyjątkiem dachu na przewiązce) oraz ocieplenie budynku, zamontowano stolarkę okienną. Trwają prace związane z wykonywaniem elewacji, ścianek działowych, roboty instalacyjne, wylewki, roboty tynkarskie.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. wpłynęły na zakres całkowity przedsięwzięcia i zwiększyły koszty zadania - zwiększono zakres całkowity zadania. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.43	WI/Z3.1/16 Budowa żłobka przy ul. Lipskiej Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Wydział Inwestycji	2016	2017	W 2016 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB na budowę żłobka dla 100 dzieci. W I półroczu 2017 r. zawarto umowę: - o dofinansowanie budowy żłobka w ramach Programu "Maluch plus" 2017 (moduł 1 - dla gmin), - na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 15.12.2017 r. - na pełnienie nadzoru inwestorskiego z terminem realizacji 15.12.2017 r. Trwają roboty budowlane.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. skróciły okres realizacji przedsięwzięcia do 2017 r. i zwiększyły koszt zadania. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2017 r. znajduje się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2.44	MOPS/W2.1/17 Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie Cel: Realizacja celów wychowawczych Stowarzyszenia SIEMACHA	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	W I półroczu 2017 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z terminem realizacji 31.12.2020 r. Wykonano projekt koncepcyjny oraz program funkcjonalno-użytkowy. Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.45	ZBK/W4.1/14 Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	Zarząd Budynków Komunalnych	2014	2018	W 2014 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych w budynkach przy ul. Kutrzeby 4, ul. Strzelców 15, ul. Nałkowskiego 1, ul. Kamedulska 70, ul. Cerchów 5. Wykonano 22 m pomostu łączącego wejścia do budynku przy ul. Kutrzeby 4 oraz wybudowano sztywne windy i zamontowano urządzenia dźwigowe dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych w budynku komunalnym przy ul. Tetmajera 2. W 2015 r. zlikwidowano bariery architektoniczne w budynkach komunalnych, w tym: - wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych do budynków komunalnych przy ulicy: - Strzelców 15, - Nałkowskiego 1, - Kamedulskiej 70, - Cerchów 5 - zamontowano przenośnik schodowy na 1 biegu schodowym; - wykonano aktualizację dokumentacji projektowej budowy sztywnych wind i urządzeń dźwigowych w budynku komunalnym na os. Na Stoku 1; - wybudowano sztywne windy i zamontowano 4 przystankową windę osobową ze sterowaniem impulsowym, dostosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych przy budynku przy ul. Stoczniovców 7; - wykonano pomost do wejścia do budynku komunalnego przy ul. Pachońskiego 12; - przebudowano sanitariat i dostosowano go do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku na os. Szkolnym 9. W 2016 r. zlikwidowano bariery architektoniczne w budynkach komunalnych, w tym: - wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych do budynków komunalnych przy ulicy: - Strzelców 15 o dł. 25 m, - Nałkowskiego 1 o dł. 30 m, - Kamedulskiej 70 o dł. 8 m, - Cerchów 5 przenośnik schodowy na 1 biegu schodowym o dł. 2,5 m; - wykonano aktualizację dokumentacji projektowej budowy sztywnych wind i urządzeń dźwigowych w budynku komunalnym na os. Na Stoku 1; - wybudowano sztywne windy i zamontowano 4 przystankową windę osobową ze sterowaniem impulsowym, dostosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych przy budynku przy ul. Stoczniovców 7; - wykonano pomost o dł. 10 m do wejścia do budynku komunalnego przy ul. Pachońskiego 12; W I półroczu 2017 r. wybudowano sztywne windy oraz zakupiono i zamontowano urządzenie dźwigowe w budynku przy ul. Lenartowicza 14. Wykonano elektrykę w budynku przy ul. Lenartowicza 14. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Wysłouchów 43. Umowa na wykonanie robót budowlanych w budynku przy al. Pokoju 4 w trakcie podpisywania.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.46	ZKIT/W4.2/16 Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych Cel: Likwidacja barier architektonicznych	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2018	W 2016 r. opracowano dokumentację projektową i uzyskano ostateczną decyzję o PNB. W I półroczu 2017 r. zawarto umowę o przyzacz. Zaktualizowano kosztorys inwestorski.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia nie gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.47	WI/B1.1/14 Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Miasta	Wydział Inwestycji	2014	2017	W 2015 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ULICP. W 2016 r. uzyskano prawomocną decyzję o ULICP oraz opracowano koncepcję architektoniczno-urbanistyczną. W 2017 r. realizacja zadania w II półroczu.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia nie gwarantuje jego planowe wykonania zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.48	KMPSP/B1.2/15 Komenda Miejska PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 - przebudowa placu manewrowego Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców miasta	Komenda Miejska PSP	2015	2017	W 2015 r. opracowano i zaktualizowano kosztorys wraz z przedmiarem. Rozpoczęto przebudowę placu manewrowego, wykonano kanalizację. W 2016 r. wykonano przebudowę placu manewrowego w zakresie: - wzmocnienia podłoża mieszanką stabilizującą (20 cm grunt + 45 cm kamień łamany stabilizowany mechanicznie), - wymiary nawierzchni z kostki brukowej o pow. 1310 m ² , - wykonania 25 m sieci gazowej z rur stalowych, - wykonania 120 m sieci c.o. wysokich parametrów z rur preizolowanych, - położenia 46 m kabla energetycznego, - wykonania 271 m ² pionowej izolacji przeciwwilgociowej ścian odcyn, - wykonania ekspertyzy i modernizacji kanału odwadniającego na długości 76 m. W I półroczu 2017 r. wykonano: - nawierzchnię z kostki porfirowej oraz granitowej na powierzchni 1 326 m ² , - odwodnienie liniowe typu ACO Drain Monoblock RD o długości 10 m, - wzmocnienie konstrukcji podbudowy południowego wyjazdu. Trwa uwiarytelnianie inwentaryzacji powykonawczej w Wydziale Geodezji celem zgłoszenia zakończenia robót budowlanych w Nadzorze Budowlanym.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.49	OC/B1.11/16 Budowa systemu monitoringu wizyjnego Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców miasta.	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2016	2017	W 2016 r. zmodernizowano i rozbudowano system monitoringu wizyjnego, w tym: - zakupiono 19 kamer systemu monitoringu wizyjnego, zainstalowano 18 (jedna stanowiła rezerwę), po zakończeniu ŚDM dokonano demontażu 2 kamer systemu umieszczonych na tymczasowych konstrukcjach w okolicy Błoń, - zapewniono całonocową asystę techniczną na czas ŚDM (w okresie poprzedzającym i w trakcie trwania ŚDM), - opracowano koncepcję techniczno-organizacyjną funkcjonowania miejskiego monitoringu wizyjnego, - zakupiono oprogramowanie służące do analizy skuteczności systemu monitoringu wizyjnego (budowa Mapy Zagrożeń). W I półroczu 2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.11.2017 r.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.50	WI/B1.13/17 Budowa remizy strażackiej OSP Kościelniki Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Wydział Inwestycji	2017	2020	Realizacja zadania planowana w II półroczu 2017 r.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2017 r. znajduje się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2.51	ZIKIT/T1.9/13 Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2020	W 2013 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji - listopad 2014 r. Opracowano koncepcję odwodnienia oraz koncepcję rozbudowy ul. Czajna od ul. Rząckiej do dz. nr 103/30 obr. 60 Podgórze wraz z infrastrukturą techniczną. Uzyskano opinię o niewymagalności uzyskania decyzji o ŚU. Uzyskano pozwolenie wodnoprawne. Zakończono konsultacje społeczne. W 2016 r. uzyskano decyzję Pozwolenia Wodnoprawnego i złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Czajna... W I półroczu 2017 r. uzyskano decyzje o ZRID dla rozbudowy ul. Czajnej.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.52	ZIKIT/T1.14/05 Przebudowa ul. Królowej Jadwigi Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2013	2020	W 2007 r. przebudowano odcinek drogi wraz z infrastrukturą od ul. Na Wierzchoinach do ul. Jesionowej - df. ok 670 m. W 2008 r. opracowano podziały geodezyjne dla V etapu. W 2009 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU. W 2010 r. uzyskano decyzję o ŚU. W 2012 r. zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego z terminem realizacji - listopad 2013 r. W 2013 r. wykonano dokumentację projektową. W 2014 r. uzyskano decyzję o PNB na wykonanie wylotu kanalizacji opadowej w ul. Korbutowej. Wykonano wylot oraz ciąg pieszo-rowerowy o dt. 17 m. Rozpoczęto opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID na etap VI. Złożono kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID na etap V. W 2015 r. uzyskano decyzję o ZRID na etap V w zakresie rozbudowy ul. Korbutowej i rozpoczęto roboty budowlane. W 2016 r. kontynuowano roboty budowlane w ul. Korbutowej. Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla (V). Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Tondosa wraz z budową kanalizacji w ul. Piotra Borowego. W I półroczu 2017 r. trawa opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla przebudowy ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla (V). Trwa opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB dla budowy kanalizacji opadowej na odcinku od ul. Królowej Jadwigi poprzez ul. Borowego i teren Instytutu Meteorologii do rzeki Rudawy (VI). Trwają roboty budowlane w ul. Korbutowej, złożenie wniosku na rozbudowę ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Tondosa [etap VI] możliwe dopiero po uzyskaniu decyzji o ZRID na etap V.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.53	ZIKIT/T1.30/10 Rozbudowa ul. Wrony Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2005	2023	W 2010 r. zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę ulicy: etap I - na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Chlebicznej z terminem realizacji - wrzesień 2011 r., etap II - na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej z terminem realizacji - listopad 2011 r., Z przyczyn niezależnych od projektantów nie mogły być wykonane zakresy rzeczowe umów. W 2015 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji - luty 2017 r. W 2016 r. Powołano komisję odbioru prac projektowych dotychczas wykonanych przez biuro projektowe, które ogłosiło upadłość. W I półroczu 2017 r. Komisja Odbioru zweryfikowała dotychczas wykonaną dokumentację i dokonała jej wyceny. Syndyk masy upadłościowej zaakceptował wycenę. Stosowne porozumienie i rozliczenie planowane w II półroczu br.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.54	ZIKIT/T1.31/11 Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2019	W 2016 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji przebudowy ulic z terminem realizacji listopad 2016 r. W I półroczu 2017 r. opracowano koncepcję.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.55	ZIKIT/T1.32/08 Przebudowa ul. Borkowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2008	2022	W 2012 r. wykonano koncepcję. Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2018-2022.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu... Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.56	ZIKIT/T1.33/09 Przebudowa ul. Zbrojarzy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2009	2020	W latach 2009-2010 opracowano dokumentację projektową. Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2019-2020.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu... Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.57	ZIKIT/T1.34/RR Przebudowa ul. Zdunów Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2018	2021	Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2018-2021.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.58	ZIKIT/T1.35/06 Rozbudowa ul. Mochnaniec Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2020	W 2007 r. opracowano koncepcję rozbudowy ulicy. W I półroczu 2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 31.07.2018 r.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.59	ZIKIT/T1.51/11 Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2011	2029	W 2012 roku podpisano umowę koncepcji. W 2013 r. wykonano 34 wiaty przystankowe, podłączono do sieci 20 wiat. W ramach zrealizowanej umowy na rozbudowę systemu roweru miejskiego zainstalowano 230 rowerów, zamontowano moduły KMK Bike 47 szt., terminale stacji 17 szt., system wizualny, tj. naklejki na rowery i stacje. W 2014 r. dokonano odbioru 2 wiat przystankowych (koncesja z 2012 r.), w październiku zawarto umowę na budowę wiat przystankowych na terenie miasta w trybie koncesji. W 2015 r. wykonano 76 wiat przystankowych. W 2016 r. wykonano 114 wiat przystankowych. W I półroczu 2017 r. wykonano 19 wiat przystankowych. Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania do 2029 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. wpłynęły na zwiększenie zakresu robót o 18 wiat przystankowych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.60	ZIKIT/T1.89/10 Przebudowa ul. Lubockiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2010	2018	W 2011 r. uzyskano decyzje o PNB na wylot kanalizacji deszczowej oraz przyjęto zgłoszenie wykonanie robót budowlanych. W 2014 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych - I etap z terminem realizacji - grudzień 2015 r. i rozpoczęto przebudowę ulicy. W 2015 r. kontynuowano roboty budowlane. W 2016 r. zakończono roboty budowlane - I etap. W I półroczu 2017 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych II etapu z terminem realizacji 1.12.2017 r.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2017 r. znajduje się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2.61	ZIKIT/T1.104/15 Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta wraz ze stworzeniem możliwości dla obsługi obszaru transportem kolejowym.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2018	W 2015 r. opracowano koncepcję oraz program funkcjonalno-użytkowy na rozbudowę ul. Taklińskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zakopalską i ul. Dębskiego na odcinku o dł. 190 m wraz z odwodnieniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia. W 2016 r. rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Taklińskiego w zakresie budowy 4 przystanków autobusowych (bez zatok). Wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ZRID dla budowy połączenia drogowego ul. Taklińskiego z planowanym przystankiem SKA i parkingiem P&R. W I półroczu 2017 r. uzyskano decyzję o ZRID. Zawarto umowę na opracowanie korekty łuku ul. Taklińskiego z terminem realizacji 30.11.2017 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. wpłynęły na zakres całkowity przedsięwzięcia - zmieniono lokalizację przystanku i poszerzono łuk ul. Taklińskiego. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.62	GK/T1.105/15 Budowa połączenia ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradą obwodnicą Krakowa poprzez węzeł Mirowski Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2017	W 2014 r. zawarto umowę z Wojewodą Małopolskim o współrealizacji zadania z terminem zakończenia w 2017 r. W 2015 r. wypłacono część dotacji. W 2016 r. wypłacono część dotacji. Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2017 r.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.63	ZIKIT/T1.106/15 Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2019	W 2015 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do wniosku o ZRID z terminem realizacji - wrzesień 2017 r. złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Realizacja zadania planowana w II półroczu 2017 r.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.64	ZIKIT/T1.107/08 Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów" Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2008	2020	W 2008 r. rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. W 2009 r. uzyskano decyzję o PNB. W 2015 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB i rozpoczęto prace projektowe - aktualizacja dokumentacji. W 2016 r. kontynuowano aktualizację dokumentacji projektowej. W I półroczu 2017 r. kontynuowano aktualizację dokumentacji projektowej.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. wydłużyły okres realizacji przedsięwzięcia do 2020 r. i zwiększył się koszt zadania. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.65	ZIKIT/T1.112/09 Rozbudowa ul. Domagały Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2009	2018	W 2013 r. uzyskano decyzję o ZRID. W 2015 r. rozpoczęto wykonanie robót budowlanych. W 2016 r. kontynuowano roboty budowlane. W I półroczu 2017 r. kontynuowano roboty budowlane.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.66	ZIS/T1.113/15 Budowa nowej ul. Kolnej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2015	2019	W 2015 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID. W 2016 r. uzyskano ostateczną decyzję o ZRID. Wykonano aktualizację projektu budowlanego i wykonawczego. W I półroczu 2017 r. opracowano aktualizację projektu.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.67	ZIKIT/T1.115/15 Rozbudowa ul. Lubostroń Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2018	W 2015 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych I - etap i rozpoczęto budowę. W 2016 r. zakończono roboty budowlane w zakresie I etapu. W I półroczu 2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji 30.11.2017 r.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.68	ZIKIT/T1.116/15 Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2018	W 2015 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID. W 2016 r. rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej przyłączy kanalizacji opadowej. W I półroczu 2017 r. uzyskano ostateczną decyzję o ZRID.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.69	ZIKIT/T1.117/15 Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do ZSOI nr 4 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2017	W 2015 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID. W 2016 r. kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej. W I półroczu 2017 r. kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wskazują na realizację całości inwestycji. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia nie gwarantuje jego planowego wykonania zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.70	ZIKIT/T1.123/15 Budowa ul. 8 Pułku Ułanów Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2021	W 2015 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU. W 2016 r. uzyskano decyzję o ŚU. Realizacja zadania planowana w II półroczu 2017 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.71	ZIKIT/T1.125/16 Przebudowa ul. Glinik Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2019	W 2016 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji 29.09.2017 r. W I półroczu 2017 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.72	ZIKIT/T1.132/15 Rozbudowa ul. Wrobela Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2017	W 2013 r. uzyskano decyzję o ZRID. W 2016 r. rozbudowano ul. Wrobela – etap I (odcinek od ul. Śliwiaka do skrzyżowania z ul. Rączną i ul. Lutnia) W I półroczu 2017 r. kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej dla II etapu (od skrzyżowania z ul. Lutnia - Rączna do ul. Husarskiej).	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.73	ZIKIT/T1.138/08 Budowa połączenia drogowego ul. Reduta na odcinku od ul. ks. Janczarza do ul. Powstańców Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2008	2017	W 2008 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ULD. W 2009 r. uzyskano decyzję o ULD - decyzję unieważniono. W 2011 r. opracowano projekt budowlany. W 2012 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID. W 2013 r. uzyskano decyzję o ZRID. W 2014 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.11.2017 r. i rozpoczęto wykonanie robót budowlanych. W latach 2015 - 2016 kontynuowano roboty budowlane. W I półroczu 2017 r. kontynuowano roboty budowlane.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.74	ZIKIT/T1.139/15 Tor motocyklowo - samochodowy w Krakowie Cel: Upowszechnienie prozdrowego stylu życia mieszkańców Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2015	2017	W 2016 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie koncepcji. W I półroczu 2017 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji budowy toru wraz z obsługą komunikacyjną z terminem realizacji 30.06.2017 r.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia nie gwarantuje jego planowego wykonania zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.75	ZIKIT/T1.143/16 Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2018	W 2016 r. ogłoszono konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji przebudowy schodów. Powołano sąd konkursowy. W I półroczu 2017 r. rozstrzygnięto konkurs architektoniczno-urbanistyczny oraz wystawiono prace konkursowe w Sali Wystawienniczej Muzeum Armii Krajowej.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2017 r. znajduje się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2.76	ZIKIT/T1.145/16 Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa - ul. Tyniecka Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2017	W 2016 r. opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy. Realizacja zadania planowana w II półroczu 2017 r.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.77	ZIKIT/T1.147/16 Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 155 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2017	W 2016 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB. W I półroczu 2017 r. uzyskano decyzja o PNB i ogłoszono zamówienie publiczne na wykonania robót budowlanych.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.78	ZIKIT/T1.150/16 Przebudowa Rynku Kleparskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2019	W I półroczu 2017 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej - postępowania unieważniono.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.79	ZIKIT/T1.151/16 Rewitalizacja Placu Biskupiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2019	W 2016 r. opracowano koncepcję rewitalizacji Placu Biskupiego. Realizacja zadania planowana w II półroczu 2017 r.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.80	ZIKIT/T1.152/16 Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2018	Realizacja zadania planowana w II półroczu 2017 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.81	ZIKIT/T1.154/16 Rozbudowa ul. Witkowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2018	W 2016 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji - 31.08.2017 r. W I półroczu 2017 r. trwa opracowanie dokumentacji projektowej i konsultacje z Radą Dzielnicy.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.82	ZIKIT/T1.155/16 Rozbudowa ul. Chylińskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2018	W 2016 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID i koncepcji z terminem realizacji 31.08.2017 r. W I półroczu 2017 r. trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.83	ZIKIT/T1.156/16 Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłoną Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2018	W I półroczu 2016 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji 2017 r. W I półroczu 2017 r. trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.84	ZIKIT/T1.157/16 Budowa kładki dla pieszych nad linią kolejową (ul. Żabiniec - ul. Langiewicza) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2019	W 2016 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji z terminem realizacji 30.09.2017 r. Opracowano wstępną koncepcję. W I półroczu 2017 r. trwa opracowanie koncepcji wielowariantowej.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.85	ZIKIT/T1.158/16 Rozbudowa ul. Kozińskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2020	W 2016 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji z terminem realizacji 30.05.2017 r. W I półroczu 2017 r. trwa opracowanie koncepcji.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.86	ZIKIT/T1.166/16 Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2019	W 2016 r. Uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XLIV/791/16 z 25.05.2016 zmieniono nr i nazwę zadania (poprzednio zadanie nr ZIKIT/T1.126/RR Przebudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy). Zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji 31.01.2018 r. W I półroczu 2017 r. trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.87	ZIKIT/T1.167/16 Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Bolesława Orlińskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2017	W I półroczu 2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji 31.08.2017 r.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.88	ZIKIT/T1.168/16 Rozbudowa ul. Wązowskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2018	W I półroczu 2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji 30.03.2018 r.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.89	ZIKIT/T1.169/16 Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2019	W I półroczu 2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji 30.09.2018 r.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.90	ZIKIT/T1.170/16 Rozbudowa ul. Łępkowskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2018	W I półroczu 2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji 30.11.2017 r.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.91	ZIKIT/T1.177/17 Budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym ul. Heleny/Ćwiklińskiej/Barbary Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2019	Realizacja zadania planowana w II półroczu 2017 r.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.92	ZIKIT/T1.178/17 Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	W I półroczu 2017 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.93	ZIKIT/T1.179/17 Przebudowa ul. Bieżanowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2019	W 2014 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. W I półroczu 2017 r. trwa opracowanie dokumentacji projektowej.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.94	ZIKIT/T1.180/17 Budowa kładki nad ul. Powstańców Wielkopolskich Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2020	Realizacja zadania planowana w II półroczu 2017 r.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.95	ZIKIT/T1.181/17 Budowa układu drogowego do toru motocyklowo - samochodowego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	Realizacja zadania planowana w II półroczu 2017 r.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2017 r. znajduje się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2.96	ZIKIT/T1.185/18 Połączenie ul. Tischnera z ul. Łagiewnicką poprzez budowę fragmentu drogi dojazdowej ok. 130 m Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2018	2019	Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2018-2019.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.97	ZIKIT/T1.190/17 Budowa drogi zlokalizowanej w Łagiewnikach, równoległej do ul. Turowicza na odcinku od pomnika do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego Bonarka z możliwym połączeniem z planowanym rondem Przyjaźni Polsko - Węgierskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2020	Realizacja zadania planowana w II półroczu 2017 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.98	ZIKIT/T1.191/17 Przebudowa ul. Zalesie (na odcinku Drukarska - Przemiaraki) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	W I półroczu 2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji 15.03.2018 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.99	ZIKIT/T1.193/17 Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszycza, Bronowicka wraz z ul. Krzywzy Zaulek Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2019	W I półroczu 2017 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.100	ZIKIT/T1.196/17 Przebudowa ul. Turowiec od kościoła do ul. Dożynkowej (trzeci ostatni etap połączenia ul. Głogowej z Dożynkową) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	Realizacja zadania planowana w II półroczu 2017 r.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.101	ZIKIT/T1.200/17 Modernizacja ul. Niewodniczańskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	Realizacja zadania planowana w II półroczu 2017 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.102	ZIKIT/T1.201/17 Budowa chodnika przy ulicy Glogera od klasztoru Karmelitów Bosych Glogera 5 do granicy Miasta Krakowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	Realizacja zadania planowana w II półroczu 2017 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.103	ZIKIT/T1.202/17 Budowa chodnika przy ulicy Nad Stugą (na działce 697, 696. obr 22 Śródmieście, z dojazdem do skrzyżowania ulic Legnicka, Jabłonna, Nad Strugą) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	W I półroczu 2017 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.104	ZIKIT/T1.203/17 Budowa zielonego parkingu przy ul. Zdrowej na części działki 278/19 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	Realizacja zadania planowana w II półroczu 2017 r.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.105	ZIKIT/T1.204/17 Ul. Zakłiki z Młynów – budowa chodnika po stronie wschodniej na odcinku od Młynówki Królewskiej do stacji szynobusu Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	Realizacja zadania planowana w II półroczu 2017 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.106	ZIKIT/T1.206/17 Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do numeru Bogucianka 32 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	Realizacja zadania planowana w II półroczu 2017 r.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.107	ZIKIT/T1.209/17 Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód i Teatru Łażnia Nowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	Realizacja zadania planowana w II półroczu 2017 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. spowodowały zmianę realizatora zadania (poprzez ZIKIT) Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.108	ZIKIT/T1.212/17 Przebudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap 1 od Półtanki do Rybitwy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	W I półroczu 2017 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.109	ZIKIT/T1.214/17 Przebudowa ul. Figlewicza Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2019	Realizacja zadania planowana w II półroczu 2017 r.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.110	ZIKIT/T1.222/17 Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Lipostada Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2019	Realizacja zadania planowana w II półroczu 2017 r.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.111	ZIKIT/T1.223/17 Budowa łącznika pomiędzy ul. Sodową a Norymberską Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	W I półroczu 2017 r. złożono wniosek o wycofanie zadanie z WPF. Zadanie będzie realizowane w 2017 r. jako zadanie roczne w ramach programu "Budżet Obywatelski".	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2017 r. znajdują się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2.112	WI/U1.1/10 Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie	Wydział Inwestycji	2010	2027	W 2014 r. rozpoczęto roboty budowlane - wykonano studnie fundamentowe dla etapu I budowy spopieliarni zwłok. W 2015 r. wykonano monitoring przyrodniczy dla terenu przyległego do budowy "Natura 2000" i terenu budowy. Zakończono realizację I etapu inwestycji. Wybudowano budynek spopieliarni zwłok z 2 piecami kremacyjnymi. Zagospodarowano teren - wykonano: ogrodzenie - 180 m, bramę wjazdową, drogę wewnętrzną - 100 m, 5 miejsc postojowych, zieleńce. W 2016 r. uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie dla etapu I inwestycji - spopieliarni zwłok. Rozpoczęto realizację etapu II inwestycji, tj. budowę budynku administracyjnego wraz z częścią ceremonialną o łącznej powierzchni ok. 720 m2. W I półroczu 2017 r. zaprojektowano i wykonano parking na 89 miejsc postojowych. Zawarto umowę na monitoring przyrodniczy z terminem realizacji 15.11.2017 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.113	ZCK/U1.2/RR Budowa cmentarza w Ruszczy Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	2022	2030	Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2022-2030.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.114	zmiana numeru zadania z: ZCK/U1.3/RR, na: ZCK/U1.3/17 Budowa cmentarza Prądnik Czerwony Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	2017	2029	Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2022-2029.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.115	ZCK/U1.4/RR Budowa cmentarza Pychowice Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	2022	2025	Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2022-2025.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.116	ZCK/U1.5/RR Poszerzenie cmentarza Grębałów Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	2022	2027	Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2022-2027.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.117	ZCK/U1.6/RR Poszerzenie cmentarza Podgórskiego Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	2022	2025	Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2022-2025.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.118	ZCK/U1.7/RR Budowa kolumbarium na cmentarzu Maki Czerwone Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	2022	2025	Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2022-2025.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.119	ZCK/U1.8/RR Budowa kolumbarium na cmentarzu Lubostrói Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	2022	2025	Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2022-2025.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.120	WS/O1.1/11 Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej. Cel: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne	Wydział Kształtowania Środowiska	2011	2022	W 2011 r. Rada Miasta Krakowa podjęła Uchwałę Nr XIV/147/11 z dnia 11.05.2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa, która po uwzględnieniu zastrzeżeń ze strony RIO weszła w życie 14.09.2011 r. W 2012 r. przeprowadzono nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej dla: likwidacji palenisk węglowych i kotłowni węglowych, podłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, zaistalowania odnawialnych źródeł energii. Zawarto 298 umów o udzielenie dotacji celowej, na podstawie których Gmina Miejska Kraków przekazała środki finansowe na rzecz 296 beneficjentów. W 2013 r. kontynuowano nabory wniosków o udzielenie dotacji celowej jw. Udzielono dotacji 727 beneficjentom. W 2014 r. kontynuowano nabory wniosków o udzielenie dotacji celowej jw. Udzielono dotacji 1808 beneficjentom. W 2015 r. kontynuowano nabory wniosków o udzielenie dotacji celowej jw. Udzielono dotacji 1554 beneficjentom. W 2016 r. kontynuowano nabory wniosków o udzielenie dotacji celowej jw. Udzielono dotacji 2991 beneficjentom. W I półroczu 2017 r. kontynuowano nabory wniosków o udzielenie dotacji celowej jw. Zawarto 3191 umów o udzielenie dotacji celowej. Wypłacono dofinansowanie 768 beneficjentom.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dalsza realizacja zadania uzależniona jest od stopnia zaangażowania podmiotów prawnych i osób fizycznych składających wnioski na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska.
1.3.2.121	WS/O1.2/11 Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła Cel: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne	Wydział Kształtowania Środowiska	2011	2022	W latach 2011-2014 zadanie było realizowane w ramach zadania programowego pn. Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie. W 2015 r. dokonano naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na zaistalowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Udzielono dotacji 73 beneficjentom. W 2016 r. dokonano naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na zaistalowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Udzielono dotacji 131 beneficjentom. W I półroczu 2017 r. dokonano naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na zaistalowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Zawarto 58 umów o udzielenie dotacji celowej. Wypłacono dofinansowanie 10 beneficjentom.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dalsza realizacja zadania uzależniona jest od stopnia zaangażowania podmiotów prawnych i osób fizycznych składających wnioski na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska.
1.3.2.122	ZZM/O1.3/09 Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2017	W 2016 r. dostarczono i zamontowano: huśtawki dla dorosłych - 3 szt., ławki - 39 szt., kosze - 27 szt., leżaki - 20 szt., stojaki rowerowe - 10 szt. W I półroczu 2017 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji 31.10.2017 r.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.123	ZZM/O1.6/16 Budowa "Smoczyc Skwerów" Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2017	W 2016 r. opracowano dokumentację projektową dla zagospodarowania terenów pod budowę "Smoczyc Skwerów" w Parku Lotników Polskich, Parku Dąbie i Parku Rzecznym Wilga. W I półroczu 2017 r. zawarto umowę na budowę obiektów małej architektury określonych jako wielopokoleniowy plac zabaw, tzw. "Smoczy Skwer", w lokalizacjach: Park Lotników Polskich, Park Rzecznym Wilga i Park Dąbie z terminem realizacji 4.08.2017 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.124	ZZM/O1.8/RR Budowa Parku Dębnickiego - część C Cel: Promowanie zdrowego trybu życia	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2019	Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2018-2019.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.125	ZIS/O1.9/RR Budowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej w Parku Strzeleckim w Krakowie Cel: Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej i promowanie zdrowego trybu życia	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2019	2021	Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2019-2021.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2017 r. znajduje się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1.3.2.126	ZZM/O1.22/14 Zagospodarowanie Parku Duchackiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2019	W I półroczu 2017 r. zawarto cztery umowy na nadzór inwestorski z terminem realizacji 31.08.2017 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dalsza realizacja zadania uzależniona jest od terminu przekazania dokumentacji projektowej przez ZIKIT wraz z decyzją o PNB. Z tego też względu niemożliwe jest rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
1.3.2.127	ZIKIT/O1.23/17 Stabilizacja osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego Cel: Promowanie zdrowego trybu życia	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	W 2012 r. opracowano dokumentację projektową stabilizacji osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego. W 2013 r. uzyskano decyzję o PNB. Rozpoczęto roboty budowlane dot. I etapu tj. wzmocnienia gruntu pod skarpy oraz odbudową osuniętych fragmentów I podbudowy ścieżki pieszo-rowerowej. W 2014 r. zakończono roboty budowlane I etap, w tym wykonano: roboty ziemne - 15 632 m ³ , wzmocniono podłoże geokratami - 7 580 m ² , teokratami - 1 904 m ² oraz palami na dł. 1 446 m, splantowano skarpy - 2 105 m ² . Ułożono: nawierzchnię bitumiczną - 863 m ² , korytka ściekowe - 371 m, podbudowę z kruszywa - 1 002 m ² oraz kanał pcv Ø 200 o dł. 89 m. W I półroczu 2017 r. wykonano roboty budowlane: studzienki wodnościekowe 10 szt., korytka ściekowe - 210 m, obrzeża betonowe - 210 m, przykanaliki - 120 m, drenaż skarpowe - 198 m. Zawarto umowę na pełnienie nadzoru przyrodniczego oraz umowę na pełnienie nadzoru autorskiego z terminem realizacji 30.06.2018 r.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.128	ZZM/O1.24/16 Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2017	W I półroczu 2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta i z WPF.	Zarządzeniem Nr 449/2017 PMK z 21.02.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta i z WPF.
1.3.2.129	ZIKIT/O1.24/14 Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2014	2017	W 2014 r. wykonano roboty budowlane I etap, w tym: nawierzchnię z kostki brukowej - 3 954 m ² , zamontowano ławki parkowe - 62 szt., kosze na śmieci - 34 szt., oprawy oświetleniowe LED - 4 szt., ułożono kabel o dł. 150 m. W 2015 r. rozpoczęto etap II zagospodarowania parku, w tym: dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe, wykonano linarium wraz z nawierzchnią bezpieczną. W 2016 r. wykonano roboty budowlane etapu II: ułożono kabel oświetleniowy - 2 700 m, zamontowano słupy oświetleniowe z oprawami KIO LED - 75 szt., zamontowano linarium, zamontowano urządzenia do ćwiczeń dla dorosłych - 4 szt., zamontowano urządzenia zabawowe. W I półroczu 2017 r. wykonano: dowóz materiałów do wykonania przedreptu - 1 kpl., prace rekultywacyjne - 200 m ² , dostarczono huśtawki - 2 szt.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.130	WI/O1.38/17 Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3 Cel: Poprawa warunków bytowych zwierząt	Wydział Inwestycji	2017	2021	W I półroczu 2017 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej oraz dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.08.2017 r.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.131	ZZM/O1.39/15 Park Zakrzówek Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2021	W 2016 r. przeprowadzono konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania parku. Zorganizowano wystawę prac konkursowych. Wyplacono nagrody zwycięzcom. W I półroczu 2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonaniem makiety architektoniczno-urbanistycznej z terminem realizacji 31.03.2019 r.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.132	GK/O1.48/15 Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV Cel: Ograniczenie emisji CO ₂	Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2017	W 2015 r. z uwagi na nieprzedłożenie przez AGH do akceptacji i rozliczenia faktur za przeprowadzone roboty, nie przekazano pierwszej transzy dofinansowania, kwoty przewidziane w 2015 r. W 2016 r. dofinansowano część projektu pn. "Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV" realizowanego przez AGH. Realizacja zadania planowana w II półroczu 2017 r.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.133	ZZM/O1.50/14 Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta	Zarząd Zieleni Miejskiej	2014	2018	W 2014 r. opracowano aktualizację koncepcji rewaloryzacji parku wraz z infrastrukturą techniczną oraz inwentaryzacją zieleni i gospodarką zieleni na obszarze parku o pow. 8,3 ha. W 2015 r. zmieniono realizatora i nazwę zadania. W 2016 r. przeprowadzono badania geologiczne, wykonano inwentaryzację dendrologiczną oraz opracowano projekt koncepcyjny rewitalizacji i modernizacji Parku Bednarskiego. Realizacja zadania planowana w II półroczu 2017 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.134	ZZM/O1.54/16 Utworzenie Parku Reduta Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2018	W 2016 r. uzyskano decyzję o ULICP. Wykonano inwentaryzację dendrologiczną z gospodarką drzewostanem. Sporządzono koncepcję architektoniczną wraz z programem funkcjonalno-użytkowym dla pawilonu modelowego. W I półroczu 2017 r. zawarto umowę na opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego i wykonawczego dla zagospodarowania terenu przyszłego parku Reduta z terminem realizacji 13.09.2017 r. oraz zawarto 4 umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego z terminem realizacji 31.08.2018 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.135	ZZM/O1.56/16 Park Krakowski Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2018	W 2016 r. wykonano dokumentację projektową i uzyskano decyzję o PNB. W I półroczu 2017 r. zawarto umowę na przebudowę Parku Krakowskiego z terminem realizacji 17.05.2018 r. oraz umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru z terminem realizacji 30.06.2018 r.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.136	ZIKIT/O1.62/16 Oświetlenie parku Wyspiańskiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2017	W 2016 r. rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. W I półroczu 2017 r. zakończono opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskano zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Trwa przygotowywanie materiałów do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.137	ZIKIT/O1.64/16 Uruchomienie tablicy informującej o stężeniach zanieczyszczeń powietrza (BO) Cel: Udobieszczenie informacji mieszkańcom Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2016	2017	W I półroczu 2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz dostawę i montaż 3 tablic multimedialnych informujących o stężeniu zanieczyszczeń powietrza z terminem realizacji 20.10.2017 r. - dokumentacja wraz z decyzjami i 15.11.2017 r. - roboty budowlane.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.138	ZBK/O1.66/14 Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK Cel: Likwidacja źródeł niskiej emisji w budynkach i lokalach w zasobach ZBK	Zarząd Budynków Komunalnych	2014	2018	W 2016 r. zlikwidowano źródła niskiej emisji poprzez zamianę 299 sztuk palenisk węglowych na inne systemy ogrzewania, w tym 171 sztuk poprzez podłączenie 12 budynków do miejskiej sieci ciepłej. W I półroczu 2017 r. zawarto 15 umów na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz zawarto 74 umowy na wykonanie robót budowlanych. Zlikwidowano 51 szt. palenisk opalanych paliwem stałym.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2017 r. znajduje się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2.139	ZZM/O1.79/16 Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2017	W 2016 r. opracowano dokumentację przedprojektową w zakresie analizy materiałów archiwalnych, badań geofizycznych, programu prac geotechnicznych, modelu przestrzennego stoków Wzgórza Wawelskiego oraz analizy stateczności wybranych przekrołów. W I półroczu 2017 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego z terminem realizacji 20.12.2017 r. Złożono wnioski na opracowanie materiałów do decyzji o PNB.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.140	ZZM/O1.82/17 Zamieszkać obok parku Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2018	W I półroczu 2017 r. zawarto umowę na opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego i wykonawczego z terminem realizacji 29.09.2017 r. Uzyskano wypisy map z Wydziału Geodezji UMK.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.141	ZZM/O1.83/17 Pierwszy wodny plac zabaw w Parku Jordana Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2018	W I półroczu 2017 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na działce nr 182/5 obr. 12 z terminem realizacji 27.11.2017 r.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.142	ZIKIT/O1.89/17 Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych i ich oświetlenie: II-Bulwar Inflancki i Wołyński, III - Bulwary Poleski, Tyniecki, Rodła oraz Podolski z częścią Bulwaru Lotników Alianckich Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	W I półroczu 2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia Bulwarów Wiślanych z terminem realizacji 31.07.2017 r. - etap I i 31.10.2017 r. - etap II.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.143	ZZM/O1.95/17 Budowa Parku Wilgi Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2019	W I półroczu 2017 r. przygotowano materiały do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.144	ZZM/O1.97/17 Budowa wybiegu dla psów w Parku Młynówka Cel: Poprawa czystości Miasta	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2018	W I półroczu 2017 r. przygotowano materiały do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego na opracowanie mapy geodezyjnej wraz z inwentaryzującą zieleni.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.145	ZZM/O1.110/17 Kontynuacja realizacji Ogród Płaszów- etap 2 i 3 Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2018	W I półroczu 2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 31.10.2017 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.146	ZZM/O1.114/17 Park przy ulicy Radzikowskiego (parking dawnego Motelu Krak) Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2019	W I półroczu 2017 r. zawarto umowę na opracowanie projektu koncepcyjnego z terminem realizacji 31.07.2017 r. Wykonano aktualizację inwentaryzacji dendrologicznej wraz z gospodarką drzewostanem.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.147	ZIKIT/O2.1/17 Regulacja i odmulenie rzeki Drwiny Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	W I półroczu 2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta i z WPF.	Zarządzeniem Nr 639/2017 PMK z 16.03.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta i z WPF.
1.3.2.148	WS/O2.6/13 Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych" Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych	Wydział Kształtowania Środowiska	2013	2022	W 2013 r. Rada Miasta Krakowa podjęła Uchwałę Nr LXXX/1223/13 w sprawie przyjęcia programu ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla Miasta Krakowa pod nazwą "Krakowski program małej retencji wód opadowych", która weszła w życie w sierpniu 2013 r. W 2014 r. dokonano naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na: - zakup i montaż urządzeń będących elementami systemu deszczowego do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych, - modernizację istniejącej instalacji w celu podłączenia jej do systemu deszczowego. Udzielono dotacji 57 beneficjentom. W 2015 r. zatwierdzono 74 wnioski beneficjentów uprawnionych do dotacji oraz podpisano 53 umowy o dofinansowanie dla beneficjentów. W 2016 r. dokonano naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej w ramach "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych". Udzielono dotacji 83 beneficjentom. W I półroczu 2017 r. rozliczono 9 umów dotacyjnych. Zawarto 76 umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.149	ZIKIT/O2.7/13 Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2013	2017	W 2014 r. uzyskano decyzję o PNB. W 2015 r. organ II instancji uchylił decyzję o PNB w części dotyczącej umocnienia rowu. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych - I etap, w ramach której zakupiono 25 szt. przepustów skrzynkowych oraz 8 szt. płyt M1. W 2016 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy. W I półroczu 2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 15.11.2017 r. Zlecono wyznaczenie znaków granicznych na jednej z działek z terminem realizacji 15.09.2017 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.150	ZIKIT/O2.8/17 Odwodnienie terenów osiedli Grębałów, Lubocza, Łuczanowice i Kantorowice Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2022	W I półroczu 2017 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie wariantowej koncepcji odwodnienia osiedli.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. wynikają z konieczności rozpoczęcia fazy projektowej od opracowania wariantowej koncepcji (wcześniej opracowanie dokumentacji projektowej), z uwagi na rozległy teren inwestycji obejmujący cztery osiedla. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.151	ZIKIT/O2.11/17 Wod-kan Gumińska, Wrobela Cel: Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	Realizacja zadania planowana w II półroczu 2017 r.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia nie gwarantuje jego planowego wykonania zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.152	WI/M1.4/14 Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fredry Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście	Wydział Inwestycji	2014	2022	W 2014 r. opracowano mapę sytuacyjno-wysokościową terenu przeznaczanego pod budowę mieszkań komunalnych. W I półroczu 2017 r. opracowano studium wykonalności i analizy chłonności terenu dla działek przy ul. Fredry.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. wpłynęły na przyspieszenie przystąpienia do realizacji inwestycji. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2017 r. znajduje się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1.3.2.153	WI/M1.5/16 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyby i ul. Zalesie Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście	Wydział Inwestycji	2016	2020	W 2016 r. zawarto umowę na zaprojektowanie i budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z terminem realizacji 20.11.2020 r. Opracowano materiały do wniosku o wydanie decyzji o PNB i decyzji o ZRID. Złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB i decyzji o ZRID. W I półroczu 2017 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB nr 402/6740.1/2017 dla budowy przy ul. Zalesie.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.154	WI/M1.7/14 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście	Wydział Inwestycji	2014	2020	W 2014 r. zawarto umowę na zaprojektowanie i budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z terminem realizacji luty 2017 r. Opracowano koncepcję urbanistyczno-architektoniczną budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych. W 2015 r. wybrano koncepcję urbanistyczno-architektoniczną budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. W 2016 r. opracowano projekt budowlany budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza. W I półroczu 2017 r. opracowano dokumentację projektową, złożono wnioski o PNB (dla budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych) i ZRID (dla budowy drogi łączącej ul. Wańkowicza i ul. Tempickiego).	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.155	ZEO/E1.7/12 Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2012	2020	W 2012 r. wykonano termomodernizację dla: SP-2, SP-55, SP-64, SP-93, SP-144, G-9, G-13, SP-109, ZSO-1, ZSOI-2, ZSOI-6, ZSISiM, ZSt. W 2013 r. opracowano audyt energetyczny dla 29 placówek oświatowych: SP-36, SP-37, SP-43, SP-80, SP-82, SP-85, SP-86, SP-88, SP-97, SP-111, SP-113, SP-114, SP-123, SP-126, SP-129, SP-153, SP-155, G-7, G-24, X LO, ZSO-9, ZSO-11, ZSO-17, ZSO-53, ZSGDIGW, Bursy nr 3, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży, oraz opracowano audyty efektywności ekologicznej dla 22 placówek: SP-22, SP-25 i G-21, SP-38, SP-55, SP-85, SP-97, SP-107, SP-114, SP-153, XLO, ZSO-6, ZSO-11, ZSO-18, ZSO-2, ZSOI-4, ZSOI-5, ZSOI-7, ZSE-1 - szkoła, ZSGDIGW, ZSM-2, Młodzieżowego Domu Kultury, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży. Opracowano dokumentację projektową dla 5 obiektów oświatowych. W 2014 r. opracowano audyt energetyczny dla X LO i Młodzieżowego Domu Kultury. Opracowano dokumentację projektową dla 7 obiektów oświatowych: SP-29, SP-38, SP-85, SP-114, ZSO-11, ZSM-2, Młodzieżowego Domu Kultury. Wykonano termomodernizację dla: Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22, SP-25 i G-21, SP-29, SP-97, SP-114, ZSO-11, ZSOI- 4, ZSOI- 7, ZSM-2. W 2015 r. opracowano dokumentację projektową dla: G-7, ZSO-17, SP-86, SP-123. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano niezbędne decyzje dla: SP-82, ZSO-35, ZSO-2. Wykonano termomodernizację w: SP-82, ZSO-35, ZSO-2, SP-85. W 2016 r. Opracowano dokumentację projektową dla Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1 (3 budynki), Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3, Internatu ZSE-1, Internatu ZSt, Internatu ZS-1, Internatu SOSWdDNIS, Złożono wnioski o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla Internatu ZSE-1, Internatu ZSt, Internatu SOSWdDNIS, Internatu ZS-1. Wykonano termomodernizację w SP-123, ZSO-17, G-7. W I półroczu 2017 r. Opracowano ekspertyzy ornitologiczne dla SP-27, 41, 61, 92, 100, 101, 104, 126, G-24. Opracowano dokumentację projektową dla SP-27, 41, 61, 92, 100, 101, 104, 126, G-24, ZSO 52. Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla G-42, SP-92, SP-101, SP-27, SP-41, SP-61, SP-100, SP-104, SP-126. Złożono wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla ZSO 52. W trakcie opracowania dokumentacja projektowa dla SP-58 i SP-21. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie termomodernizacji dla budynku ZSt i Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3. Trwa rozpatrywanie wniosków dla ZSt, dla Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3 postępowanie unieważnione. W trakcie opracowania materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na przywrócenie właściwego stanu technicznego po pożarze, dokończenie termomodernizacji oraz dostosowanie do wymogów p.poż i do potrzeb osób niepełnosprawnych MDK.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. wpłynęły na zmniejszenie zakresu robót do opracowania dokumentacji projektowej w wybranych szkołach i placówkach oraz zmniejszenie zakresu robót budowlanych dot. MDK dla etapu II. Zmiany te wpłynęły również na zwiększenie zakresu robót o termomodernizację Internatu Zespołu Szkół Łączności oraz Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.156	ZEO/E1.20/09 Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7, ul. Czarnogórska 14 Cel: Poprawa warunków dla rozwoju kultury, sportu i rekreacji	Zespół Ekonomiki Oświaty	2009	2021	W 2009 r. opracowano materiały do wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej. W 2010 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB. W 2011 r. opracowano dokumentację wykonawczą wraz z kosztorysami. W 2012 r. zrezygnowano z realizacji zadania Uchwałą nr LXI/885/12 z dnia 21.11.2012 r. W 2016 r. opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB. Wykonano pielęgnację zieleni: usunięto niebezpieczne konary drzew oraz krzewy i drzewa w złym stanie fitosanitarnym. Zgodnie z WPF zaplanowano dalszą realizację zadania w latach 2018-2019.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.157	ZEO/E1.27/14 Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2014	2019	W 2014 r. uzyskano decyzję o PNB na rozbudowę szkoły. W 2015 r. rozpoczęto rozbudowę szkoły, w tym wykonano stan surowy otwarty dobudowanej części przedszkola. W 2016 r. wykonano stan surowy zamknięty pawilonu dydaktycznego o pow. 1269 m ² . Rozpoczęto roboty modernizacyjne istniejącego budynku, wykonano: ścianki działowe, wykładzinę, tynki zewnętrzne, sufity podwieszane, wylewki. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację poddasza na cele dydaktyczne. Opracowano koncepcję. W I półroczu 2017 r. wykonano stan surowy zamknięty pawilonu dydaktycznego. Rozpoczęto prace z zakresu zagospodarowania terenu i prace wykończeniowe. Zawarto umowę na pełnienie nadzorów autorskich. Wykonano dokumentację - adaptacja poddasza. Zawarto umowę na nasadzenia drzew z terminem realizacji 14.07.2017 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.158	WI/E1.28/16 Modernizacja budynku przy ul. Kaczeńcowej 7 na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Wydział Inwestycji	2016	2017	W 2016 r. opracowano dokumentację projektową. Uzyskano ostateczną decyzję o PNB. W I półroczu 2017 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 28.11.2017 r. Rozpoczęto realizację inwestycji.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.159	ZIS/E1.31/15 Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2015	2017	W 2014 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB. W 2015 r. rozpoczęto budowę sali gimnastycznej, wykonano stan surowy zamknięty sali o pow. 605 m ² wraz z zapleczem i łącznikiem o funkcji dydaktycznej o pow. 1 071 m ² . W 2016 r. zakończono budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem o funkcji dydaktycznej, wykonano instalacje sanitarne, elektryczne, kanalizację opadową, Zagospodarowano teren. Zakupiono pierwsze wyposażenie. W I półroczu 2017 r. zakończono finansowanie zobowiązań za roboty wykonane w 2016 r.	Wybudowano salę gimnastyczną przy Młodzieżowym Domu Kultury, ul. Reymonta 18. .

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2017 r. znajduje się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2.160	ZEO/E1.34/14 Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2014	2019	W 2014 r. opracowano materiały do wniosku o wydanie decyzji o PNB. W 2015 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB. Wykonano rozbiórkę 6-ściu budynków mieszkalno-gospodarczych, uporządkowano teren. W 2016 r. Opracowano dokumentację zamienną i uzyskano decyzję o PNB. Wykonano fundamenty i ściany fundamentowe, stropy nad piwnicą i nad parterem oraz ściany parteru murowane i żelbetowe, częściowo kanalizację deszczową i opadową. W I półroczu 2017 r. wykonano stan surowy zamknięty budynku łącznie z więźbą dachową i posykiem, a także z wszystkimi ściankami działowymi murowanymi wraz z dostawą i montażem zewnętrznej ślusarki okiennej i drzwiowej. Wykonano przyłącza wod-kan i zewnętrznej kanalizacji ogólnospławnej. Trwają prace wykończeniowe oraz prace w zakresie instalacji went-mech., sanitarnej oraz elektrycznej. Zakończono wykonanie drogi ijazdu. Zawarto umowę na wykonanie przyłącza gazu z terminem realizacji 31.07.2017 r. Zawarto umowę na uzyskanie certyfikatu czystości z terminem realizacji 15.12.2017 r. Zawarto umowę na weryfikację rozwiązań projektowych i wykonawczych w zakresie ochrony p.poż.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.161	ZEO/E1.35/09 Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera 20 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2009	2017	W 2009 roku uzyskano ostateczną decyzję o ULICP. W 2010 roku złożono wnioski o wydanie decyzji o PNB. W 2012 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB. W 2015 r. zaktualizowano dokumentację projektową. Rozpoczęto rozbudowę budynku, w tym: uporządkowano teren pod budowę przedszkola, wycięto drzewa i krzewy, wykonano przebudowę sieci energetycznej. W 2016 r. Zawarto umowę na roboty budowlane. Wykonano prace rozbiórkowe istniejącego budynku oraz części chodników i dróg dojazdowych, fundamenty i ściany zewnętrzne, strop z attyką. Rozpoczęto prace instalacyjne. W I półroczu 2017 r. wykonano stan surowy zamknięty budynku, posadzki (bez wykładzin), elewacje zewnętrzna, tynki wewnętrzne, instalacje wod-kan, CO, wentylacja, instalacje wod-kan zewnętrzne, podbudowę pod plac zabaw. Zamontowano stolarkę aluminiową zewnętrzną i wewnętrzną. Rozpoczęto prace związane z budową chodników i dróg. Wykonano dokumentację przyłączenia kanalizacji. Zawarto umowę na wymianę odcinka kanalizacji z terminem realizacji 18.07.2017 r. Prace w trakcie realizacji.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.162	ZEO/E1.38/15 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2015	2021	W 2015 r. uzyskano ostateczną decyzję o ULICP. W 2016 r. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Wykonano pielęgnację zieleni wysokiej i niskiej na terenie o pow. 5772 m2, m.in.: usunięto niebezpieczne konary drzew oraz krzewy i drzewa w złym stanie fitosanitarnym. W I półroczu 2017 r. zaktualizowano program funkcjonalno- użytkowy. Uporządkowano teren pod budowę - usunięto drzewa.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.163	ZEO/E1.40/15 Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2015	2019	W 2015 r. zaktualizowano dokumentację projektową. Zmodernizowano i dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych trzy sanitariaty. W 2016 r. Rozpoczęto rozbudowę szkoły o skrzydło rehabilitacyjne. Wykonano demontaże i rozbiórki w zakresie dojazdu do budowy, drogę tymczasową i ogrodzenie placu budowy, roboty rozbiórkowe sali gimnastycznej, nową podbudowę pod posadzki sali gimnastycznej, fundamenty i ściany, konstrukcje ścian parteru, klatki schodowej i I piętra nowego budynku, kanalizację podposadzkową w poziomie parteru w nowym i nadbudowanym budynku, orestaurowano drogi wjazdowe do szkoły. W I półroczu 2017 r. wykonano stan surowy zamknięty skrzydła rehabilitacyjnego. Opracowano opinię p.poż dot. możliwości częściowego oddania do użytkowania. Wykonano ekspertyzę p.poż. Zawarto umowę na dokumentację zamienną. Zawarto umowę na wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych z terminem realizacji 15.08.2017 r. Zawarto umowę na wykonanie monitoringu z terminem realizacji 31.08.2017 r. Wykonano roboty budowlane, w tym stan surowy zamknięty skrzydła rehabilitacyjnego. Zabezpieczono krawędzie rampy dla osób niepełnosprawnych oraz zamontowano kotwy na połączeniu konstrukcji budynku nowopowstałego z istniejącym. Częściowo zmodernizowano salę gimnastyczną, w tym wykonano: nową instalację elektryczną, nowe tynki, wymieniono okno na nowe o odporności ogniowej EI 60, zewnętrzną kanalizację sanitarną, izolację przeciwwilgociową i termiczną podposadzkową, wylewkę betonową podposadzkową, izolację przeciwwilgociową i termiczną ścian fundamentowych i piwnic oraz budynku istniejącego od strony północnej i południowej. Wykonano więźbę dachową wraz z łączeniem budynku nowego i nadbudowywanego oraz kominy w części strychowej i nad dachem budynku nowego i nadbudowywanego, oraz izolację termiczną kondygnacji nadziemnych ścian budynku nowego i elewacji północnej budynku istniejącego.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.164	SKM/E1.41/15 Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży	2015	2018	W 2015 r. rozpoczęto modernizację placówki - wykonano szyb windy oraz wykonano prace wykończeniowo-odtworzeniowe w sanitariatach. W 2016 r. oddano do eksploatacji 500 m2 budynku. Na III piętrze wykonano wzmocnienie stropu, dwa biegi schodów, piony kanałów wentylacyjnych, instalację ppoż. Na IV piętrze wykonano instalację wod-kan., c.o. oraz zasilanie energetyczne, nadbudowano kominy i ściany zewnętrzne, stalową więźbę dachową z antresolą techniczną i pokryto dach blachą. W I półroczu 2017 r. kontynuowano roboty budowlane. Trwają prace budowlane i hydrauliczne na dobudowanym piętrze.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.165	ZEO/E1.43/15 Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2015	2017	W 2015 r. opracowano dokumentację projektową na wykonanie drogi ppoż. do siedziby ZEO oraz na dostosowanie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 do wymogów ppoż. Dostosowano budynek Przedszkola nr 6 do wymogów ppoż. W 2016 r. Dostosowano budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 do wymogów przeciwpożarowych - etap I: uzyskano ostateczną decyzję o PNB, wykonano wyjście ewakuacyjne z sali gimnastycznej, przebudowano wjazd oraz bramę wjazdową i ogrodzenie, Dostosowano budynek P-6 do wymogów ppoż.: cztery klatki schodowe o powierzchni zabudowy 92,74 m2, zamontowano okna napowietrzające, zamontowano drzwi EI30, wykonano ścianki działowe EI 60. Opracowano dokumentację projektową oraz złożono wnioski o uzyskanie decyzji o PNB dla G-24 i P-185. W I półroczu 2017 r. zawarto umowę na roboty budowlane dla P-63 z terminem realizacji 15.08.2017 r. Ogłoszono zamówienie publiczne na roboty budowlane dla P-97, ZSS 11 oraz G-24. Trwa badanie ofert. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych dla P-185 z terminem realizacji 25.08.2017 r. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych dla ZSP 4 z terminem realizacji 29.09.2017 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2017 r. znajduje się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2.166	ZIS/E1.49/16 Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Ktuszyńska 46 - budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2016	2018	W 2016 r. opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o uzyskanie decyzji o PNB. W I półroczu 2017 r. uzyskano decyzję o PNB. Zapłacono za wycinkę drzew kolidujących z inwestycją. Ogłoszono zamówienie publiczne na roboty budowlane - oferty przekroczyły możliwości finansowe. Złożono wniosek zwiększający środki na zadaniu w 2018 o brakująca kwotę tj. 870.000,00zł. - wniosek w procedowaniu.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.167	OSM-B/E1.66/15 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 - modernizacja Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia	2015	2017	W 2015 r. zaadaptowano poddasze na indywidualne sale lekcyjne muzyków o łącznej pow. 36 m ² . Opracowano dokumentację projektową na modernizację budynku i łazienek oraz budowę szybu windowego. W 2016 r. kontynuowano modernizację budynku, w tym wykonano: projekt likwidacji oddziaływania wilgoci na ściany piwnic, odgrzybienie i izolację piwnic, wygłuszenie sal, modernizację części łazienek, projekt budowlany budowy szybu windowego dla osób niepełnosprawnych, roboty budowlane. W I półroczu 2017 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych, wybrano wykonawcę w trybie zamówienia "z wolnej ręki". Umowa w trakcie przygotowania.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.168	ZEO/E1.83/16 Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2016	2021	W 2016 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Wykonano pielęgnację zieleni wysokiej i niskiej na terenie o pow. 8107 m ² , usunięto obumarłe konary drzew oraz drzewa i krzewy w złym stanie fitosanitarnym. W I półroczu 2017 r. Wycięto drzewa kolidujące z budową. Uporządkowano teren pod budowę.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.169	ZEO/E1.84/16 Szkoła Podstawowa Nr 53, ul.Skońska 8 - rozbudowa Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2016	2019	W 2016 r. Uzyskano ostateczną decyzję o UULCP. Opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o uzyskanie decyzji o PNB. W I półroczu 2017 r. trwa procedowanie wniosku o wydanie decyzji o PNB.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.170	MDK-BE/E1.86/16 Zagospodarowanie skweru wokół filii Młodzieżowego Domu Kultury im. K.I. Gałczyńskiego przy ul. Na Wrzosach wraz z budową letniej sceny Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Beskidzka 30	2016	2017	W 2016 r. opracowano dokumentację projektową. Wykonano ogrodzenie, nawierzchnię bezpieczną - ok. 20 m ² . Zamontowano urządzenia zabawowe. Założono trawnik - 1100 m ² , nasadzone krzewy -70 szt. W I półroczu 2017 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.171	ZEO/E1.102/17 Budowa przedszkola al. Dygasińskiego Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2017	2018	W I półroczu 2017 r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową Etap II. Uzyskano decyzję o PNB.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. wpłynęły na zwiększenie zakresu robót o rozpoczęcie budowy przedszkola. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.172	ZEO/E1.103/17 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 156 o 4 sale dydaktyczne Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych.	Zespół Ekonomiki Oświaty	2017	2018	W I półroczu 2017 r. Opracowano opinię na temat możliwości rozbudowy budynku. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.09.2017 r.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.173	ZIS/S1.89/16 Budowa sali gimnastycznej Gimnazjum nr 21, ul. Komandosów 29 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2016	2019	W 2016 r. uzyskano ostateczną decyzję o UULCP. W I półroczu 2017 r. złożono wniosek o PNB - w procedowaniu. Opracowano materiały dla zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Ogłoszono zamówienie publiczne.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.174	OSM-B/E1.101/16 Dostosowanie budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. przy ul. Basztowej 8 do wymogów przeciwpożarowych Cel: Poprawa bezpieczeństwa w szkole.	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st.	2016	2017	W 2016 r. dostosowano budynek do wymogów ppóz.: zainstalowano oświetlenie awaryjne, zamontowano drzwi przeciwpożarowe. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym Dzielnicy I nr OSM-B/DIR/E-I-4. W I półroczu 2017 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych, wybrano wykonawcę w trybie zamówienia "z wolnej ręki". Umowa w trakcie przygotowania.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.175	ZIS/S1.11/11 Budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21 Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2011	2021	W I półroczu 2017 r. zawarto umowę na kompleksową aktualizację dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.06.2017 r. Wykonawca przedłożył aktualizację dokumentacji do odbioru.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.176	ZIS/S1.14/11 Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7 Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2011	2019	Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2018-2019.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.177	ZIS/S1.24/14 VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2014	2018	W 2014 r. opracowano dokumentację projektową oraz materiały do zamówienia publicznego na budowę hali sportowej wraz z zapleczem szatniowo-socjalnym, trybunami i zagospodarowaniem terenu. W 2015 r. przygotowano plac budowy (dokonano rozbiórki istniejących chodników, wycięto drzewa i krzewy). Rozpoczęto budowę hali sportowej (wykonano wykopy pod fundamenty). W 2016 r. kontynuowano roboty budowlane. Zakończono budowę ław i stóp fundamentowych pod halę sportową. Zaawansowano realizację robót związanych z wykonaniem zbrojenia-szalowania, betonowania ścian i słupów żelbetonowych hali. W I półroczu 2017 r. złożono wniosek dot. zwiększenia środków finansowych na zadaniu w 2017 r. o kwotę 1.900.000,00 zł oraz zmniejszenia w 2018 o kwotę 770.000,00 zł. Ukończono w ok 95% -stan surowy budynku hali, dach - 75% konstrukcja z poszyciem, płyta konstrukcyjna hali w 100%, w trakcie roboty przy ściankach działowych wewnętrznych - ok 90%. Ogłoszono zamówienie publiczne na roboty dodatkowe.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.178	ZIS/S1.35/15 Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłowiec Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2015	2020	W I półroczu 2017 r. ogłoszono zamówienie publiczne na realizację robót budowlanych. Złożono wniosek o zwiększenie środków finansowych na zadaniu o kwotę 10 mln (w 2018 r.).	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.179	ZIS/S1.46/17 Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2019	W 2016 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. W I półroczu 2017 r. podpisano aneks do umowy określający zasady wypłaty Wykonawcy. Zawarto umowę o przyłączenie do sieci Tauron z terminem realizacji w 2018 r. Uzyskano ostateczną decyzję o PNB. Zawarto umowę wieloletnią na wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęto roboty budowlane - wykonano roboty rozbiórkowe w 30%.	Zmiany wprowadzone w pierwszym półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2017 r. znajdują się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1.3.2.180	ZIS/S1.49/15 Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2015	2018	W 2014 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB. W 2015 r. zmieniono jednostkę realizującą inwestycję. Przygotowano plac budowy, rozpoczęto roboty budowlane. W 2016 r. wykonano roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe. Rozpoczęto roboty fundamentowe hali (zbrojenie, betonowanie, izolacja fundamentów). Kontynuowano budowę hali sportowej o wymiarach 37 m x 28 m wraz z zapleczem szatniowym. Wykonano: stan surowy otwarty hali o wymiarach 37 m x 28 m wraz z zapleczem szatniowym, roboty murarskie piwnic, instalacje podziemne. Zaawansowano roboty murarskie na parterze i na piętrze hali. W I półroczu 2017 r. kontynuowano roboty budowlane. Zakończono: roboty żelbetonowe, konstrukcje stalowe, roboty murowe 95%, wylewki, tynki, ścianki wspinaczkową, zainstalowano windę osobową, sufit podwieszany na hali wraz z elementami oświetlenia i promiennikami oraz wentylacją. W trakcie realizacji: elewacje, panele szklane 90%, roboty wykończeniowe w pomieszczeniach mokrych-lazienki szatnie, zabudowa gipsowo-kartonowa 100%, płytkowanie 50%, sufity podwieszane w pomieszczeniach 30 %, prowadzone są roboty w budynku starego basenu, roboty elektryczne AKP i niskie prądy 82%, roboty sanitarne 78%, wyposażenie 12%, technika basenowa 45 %.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. wpłynęły na zwiększenie zakresu robót o roboty dotyczące podniesienia efektywności energetycznej central wentylacyjno-grzewczych, wzmocnienie konstrukcji budynku oraz robót wynikających ze zmian przepisów i norm w tym p.poż i sanitarnych dla tego typu obiektów. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.181	ZIS/S1.58/16 Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem - Klub Sportowy Kolejarz Prokocim Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2016	2019	W I półroczu 2017 r. złożono wniosek o PNB - w trakcie procedowania. W trakcie przygotowanie materiałów dla zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.182	ZIS/S1.59/16 Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka) Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2016	2019	W 2016 r. wykonano audyt energetyczny budynków zaplecza stadionu, zmodernizowano parterowy budynek administracyjno-usługowy o kubaturze 1 781 m ³ i o powierzchni 358 m ² , przebudowano konstrukcję i pokrycie dachu budynku, przebudowano wnętrze budynku, tj.: posadzkę, instalację elektryczną, ogrzewanie, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. W budynku treningowym wyłożono na ścianach maty ochronne na wys. 2 m. W I półroczu 2017 r. ogłoszono zamówienie publiczne na realizację robót budowlanych.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. wpłynęły na zwiększenie zakresu robót o budowę trybun. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.183	ZIS/S1.61/16 Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2016	2017	W 2016 r. opracowano dokumentację projektową budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego. Złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB. W I półroczu 2017 r. uzyskano decyzję o PNB. Zawarto umowę na budowę boiska do koszykówki, siatkówki i piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu z terminem realizacji 14.08.2017 r. Realizacja robót budowlanych w trakcie - wykonano mur oporowy dla boiska, rozpoczęte podbudowy.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.184	ZIS/S1.62/16 Przebudowa obiektów sportowych KS Korona Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2016	2019	W 2016 r. opracowano dokumentację projektową przebudowy. Uzyskano ostateczną decyzję o PNB. Rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano modernizację urządzenia do dezynfekcji wody. W I półroczu 2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej zawierającej: peňobranżową inwentaryzację, projekt koncepcyjny, projekt budowlany, projekt wykonawczy, program konserwatorski oraz opracowanie materiałów do przetargu, zawierających: kosztorys inwestorskie, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla przebudowy obiektów z terminem realizacji 02.11.2017 r. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. wpłynęły na zmniejszenie zakresu robót o rozpoczęcie modernizacji pomieszczeń. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.185	ZIS/S1.63/16 Budowa szatni sportowej przy KS Bronowicki Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2016	2019	W I półroczu 2017 r. zawarto umowę na analizę wykonalności inwestycji, koncepcję, wniosek o wydanie ULIICP ² z terminem realizacji 24.07.2017 r. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.186	ZIS/S1.64/16 Budowa boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamieńskiego 49 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2016	2017	W 2016 r. opracowano dokumentację projektową budowy boiska sportowego o sztucznej nawierzchni. Złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB dla budowy boiska. W I półroczu 2017 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB. Ogłoszono zamówienie publiczne na budowę boiska wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem. Umowa w trakcie przygotowania.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.187	ZIS/S1.65/16 Przebudowa boisk w Parku Krowoderskim Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2016	2017	W 2016 r. opracowano dokumentację projektową przebudowy boisk sportowych w Parku Krowoderskim. W I półroczu 2017 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.08.2017 r. W trakcie wstępna rozbiórka starej nawierzchni asfaltowej.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. wpłynęły na zwiększenie zakresu robót o całkowity odbiór wykonanych robót. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.188	ZIS/S1.66/16 Budowa oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla klubu sportowego Hutnik przy ul. Ptaszyckiego Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2016	2017	W 2016 r. rozpoczęto roboty budowlane w zakresie realizacji oświetlonego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 105 m x 66 m. Zakupiono 68% sztucznej nawierzchni. Rozpoczęto budowę miejsc parkingowych przy boisku na terenie o powierzchni ok. 7 000 m ² . W I półroczu 2017 r. kontynuowano roboty budowlane oraz realizowano zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w zakresie infrastruktury towarzyszącej w tym m. in. miejsc parkingowych, elementów małej architektury. Wykonano analizę możliwości wykonania modernizacji kanalizacji sanitarnej oraz parkingu. Zadanie inwestycyjne zrealizowano: wybudowano oświetlone boisko ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zagospodarowano teren przy boisku sportowym ze sztuczną nawierzchnią w zakresie infrastruktury towarzyszącej w tym m. in. miejsc parkingowych, elementów małej architektury. W trakcie rozliczenia finansowe inwestycji.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.189	ZIS/S1.69/16 Rewitalizacja boiska przy ZSO 53, ul. Stawowa Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2016	2017	W I półroczu 2017 r. ogłoszono zamówienie publiczne na rewitalizację boiska (do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu. Program funkcjonalno - użytkowy opracowano siłami własnymi ZIS. Zawarto umowę - w trybie zaprojektuj i wybuduj z terminem realizacji 28.07.2017 r. Dokumentacja wykonano, przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Rozpoczęto realizację robót budowlanych, w trakcie układanie podbudowy.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.190	ZIS/S1.75/16 Budowa basenu krytego, przy ZSOI nr 3, ul. Strąkowa 3a Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2016	2020	W 2016 r. opracowano dokumentację projektową. Złożono wniosek o uzyskanie decyzji o PNB. W I półroczu 2017 r. opracowano materiały dla zamówienia publicznego. Wniosek o PNB w procedowaniu.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.191	ZIS/S1.80/16 Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 - budowa hali sportowej Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2016	2018	W 2016 r. opracowano materiały do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ULIICP i PNB. Złożono wniosek o wydanie decyzji o ULIICP. W I półroczu 2017 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB. W przygotowaniu materiały dla zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.192	ZIS/S1.88/17 Budowa basenu przy ZSO nr 51, al. Kijowska 8 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2020	W I półroczu 2017 r. zawarto umowę na opracowanie wielobranżowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną z terminem realizacji 27.11.2017 r. Dokumentacja w trakcie opracowywania	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2017 r. znajduje się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2.193	ZIS/S1.90/17 Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym i trybunami na terenie działki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 88, os. Szklane Domy 2 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2018	W I półroczu 2017 r. wystano pismo/wniosek do Biura Planowania Przestrzennego UMK ws możliwości punktowej zmiany MPZP. Wniosek został włączony do rejestru wniosków o sporządzenie MPZP w Biurze Planowania Przestrzennego. Złożono wniosek o zmiany finansowe w WPF. Rezygnacja z zadania przez ZIS do czasu zmiany MPZP	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia nie gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.194	ZIS/S1.91/17 Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi - wniosek o zmianę planu miejscowego Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2020	W I półroczu 2017 r. wystano pismo/wniosek do Biura Planowania Przestrzennego UMK ws możliwości punktowej zmiany MPZP. Wniosek został włączony do rejestru wniosków o sporządzenie MPZP w Biurze Planowania Przestrzennego. Rezygnacja z zadania przez ZIS do czasu zmiany MPZP	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia nie gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.195	ZIS/S1.95/17 Budowa basenu na terenie Ośrodka Sportowego Krakowianka, ul. Żywiecka Boczna Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2019	Rezygnacja z zadania ze względu na nieuregulowany stan prawny terenu.	W procedowaniu wniosek o wycofanie zadania z budżetu.
1.3.2.196	ZIS/K1.9/13 Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi Cel: Ratowanie zabytku przed degradacją	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2013	2017	W 2013 r. złożono kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB. W 2014 r. uzyskano decyzję o PNB, rozpoczęto rewaloryzację i adaptację centralnej części dawnej strzelnicy garnizonowej (etap I) - rozebrano drewniany budynek strzelnicy i poddano zabiegom konserwatorskim. W 2015 r. zakończono konserwację i rewitalizację elementów drewnianych dawnej strzelnicy garnizonowej o kubaturze 6 015 m3 (etap I). Wykonano roboty budowlane (etap II) tj.: - odbudowę centralnej części nadziemnej, - podpiwniczenie części centralnej i wschodniej, - rewitalizację skrzydła zachodniego i wschodniego strzelnicy wraz z zadaniem (stan surowy otwarty). Wykonano instalację odgrzewową części centralnej oraz częściowo instalację wodne. W 2016 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych etap II - odbudowę skrzydła wschodniego i zachodniego dawnej strzelnicy garnizonowej o powierzchni 756 m2 i kubaturze 6 015 m3 z wykorzystaniem zrewitalizowanych elementów drewnianych z terminem realizacji - maj 2017 r. Zmodernizowano stolarkę okienną i drzwiową, wykonano podpiwniczenia. Wykonano instalacje: wodne, kanalizacyjne, elektryczne, gazowe. W I półroczu 2017 r. zakończono: roboty ciesielskie, snycerskie izolacyjne i impregnacjne, prace wykończeniowe ścian, prace posadzkarские – posadzki betonowe, gresowe, instalacje chłodnicze. wykonano: parkiety - 75 %, instalacje wod - kan wewnątrz 95 %, wentylacja 90 %, instalacje ogrzewania 90 %, elektrykę 90 %, roboty zewnętrzne - 85 %, roboty drogowe - 90 %, służbówka - 90 %.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.197	ZBK/K1.12/15 Rewaloryzacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury "Kliny" Cel: Ratowanie zabytku przed degradacją	Zarząd Budynków Komunalnych	2015	2017	W 2015 r. nie zrealizowano zakresu finansowego i rzeczowego zadania, ponieważ wykonawca, z którym została zawarta umowa na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB dla rewitalizacji Fortu, nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy. W związku z powyższym ZBK odstąpił od umowy z winy wykonawcy. W 2016 r. opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB. Wykonano przebudowę dachu wraz z zadaniem prochni. Wykonano rewitalizację kaponierzy sztyrowej. W I półroczu 2017 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.198	WI/K2.8/15 Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta	Wydział Inwestycji	2015	2017	W 2015 r. wykonano aktualizację dokumentacji projektowej adaptacji nieruchomości na Muzeum Podgórze. Rozpoczęto roboty budowlane wewnątrz obiektu o pow. całkowitej 1 259 m2 i pow. użytkowej 884 m2. Rozebrano dach oficyny, odkryto mury oficyny do dalszej konserwacji. Wykonano fundamenty pod windę i przewiązkę. W 2016 r. kontynuowano roboty budowlane w zakresie adaptacji budynku na cele muzealne. Opracowano projekt aranżacji wnętrz i projekt aranżacji wystawy stałej. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków UE. W I półroczu 2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie projektu z terminem realizacji 31.10.2017 r. Trwają roboty budowlane.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.199	KD/K2.9/16 Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2016	2018	W 2016 r. opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB. Realizacja zadania planowana w II półroczu 2017 r.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.200	WI/K2.10/15 Modernizacja Teatru Łańnia Nowa Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta	Wydział Inwestycji	2015	2017	W 2015 r. zmodernizowano budynek Teatru Łańnia Nowa, w tym: przebudowano dach o pow. 2 884 m2, przebudowano pomieszczenia techniczne parteru i piwnic o łącznej pow. 1 900 m2 (zaadaptowano na toalety, na pomieszczenia magazynowe i pomocnicze). Zmodernizowano pomieszczenia hollu, szatni oraz foyer. Dostosowano budynek do wymogów pož. - wymieniono okna oraz zamontowano drzwi z systemem "antyspanikowym". Zakupiono fotole na widownię - 504 szt. W 2016 r. zamontowano windę towarową. Zakupiono: oświetlenie, video do projekcji wielkoformatowych, sprzęt do digitalizacji zbiorów wraz z wykonaniem usługi utworzenia wirtualnego Teatru Łańnia Nowa. Wybudowano: wewnętrzne ciągi komunikacyjne - 923 m2, ogród - 2 659 m2, place manewrowe - 570 m2. W I półroczu 2017 r. zapłacono faktury za roboty wykonane w 2016 r.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.201	KD/K2.20/16 Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT) Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez oszczędność energii i nakładów finansowych.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2016	2017	W 2016 r. opracowano materiały do wniosku o wydanie decyzji o PNB. W I półroczu 2017 r. zweryfikowano pozytywnie złożony wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Rozstrzygnięto zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.202	WI/K2.21/16 Budowa Centrum Kultury Ruczaj Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta	Wydział Inwestycji	2016	2020	W 2016 r. opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o wydanie decyzji o ULICP. W I półroczu 2017 r. uzyskano decyzję o ULICP, zawarto umowę na przygotowanie i przeprowadzenie konkursu architektonicznego na projekt Centrum Kultury Ruczaj z terminem realizacji 20.10.2017 r.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2017 r. znajduje się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2.203	WI/K2.26/16 Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta	Wydział Inwestycji	2016	2018	W 2016 r. zaktualizowano dokumentację projektową budowy Domu Kultury. W I półroczu 2017 r. zawarto umowę na wycinkę drzew, zlecono wykonanie mapy zasadniczej.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przedsięwzięcia zagrożona. Okazało się, że działka na której ma być budowa bierze udział w procesie sądowym. Wybrano inną działkę niedaleko tej, obecnie opracowywany jest program funkcjonalno-użytkowy. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.204	WI/K2.30/16 Budowa Ośrodka Kultury na os. Kantorowice Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta	Wydział Inwestycji	2016	2018	W 2016 r. Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano ostateczną decyzję o PNB dla budowy Ośrodka Kultury. Wykonano rozbiórkę obiektów istniejących na terenie przewidzianym pod budowę. W I półroczu 2017 r. zawarto umowę na zaprojektowanie i budowę z terminem realizacji 14.12.2018 r., zawarto umowę na pełnienie nadzoru z terminem realizacji 31.07.2018 r. Przekazano plac budowy - rozpoczęto roboty budowlane.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.205	WI/K2.33/16 Centrum Literatury i Języka Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta	Wydział Inwestycji	2016	2017	W 2016 r. opracowano dokumentację projektową, opinie i ekspertyzy techniczne niezbędne do ogłoszenia międzynarodowego konkursu architektonicznego adaptacji budynku dawnego Składu Solnego przy ul. Na Zjeździe 8 na Centrum Literatury i Języka wraz z Biblioteką Kraków. Realizacja zadania planowana w II półroczu 2017 r.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.206	KD/K2.35/17 Adaptacja budynku przy ul. Aleksandry 1 na Dom Kultury Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2017	2018	W I półroczu 2017 r. zawarto umowę dzierżawy, zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych (I etap) z terminem realizacji 15.12.2017 r. Rozpoczęto roboty budowlane.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.207	KD/K2.41/17 Muzeum PRL – projekt Podziemna Nowa Huta Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2017	2018	W I półroczu 2017 r. zawarto umowę na opracowanie scenariusza wystawy wraz z projektem aranżacji z terminem realizacji 10.11.2017 r., ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, kosztorysami i przedmiarami oraz nadzorem autorskim.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.208	IT/A1.1/99 System informatyczny UMK Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK	Wydział Informatyki	1999	2026	Zadanie w realizacji ciągłej obejmuje modernizację i rozbudowę Systemu Informatycznego (SI) UMK poprzez zakup i wdrożenie nowych aplikacji i licencji, rozbudowę aplikacji wchodzących w skład SI UMK oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.209	GD/A1.2/14 Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Cel: Poleszenie jakości usług publicznych	Wydział Geodezji	2014	2020	W 2014 r. zakupiono licencję określającą sposób naliczania opłat za korzystanie z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGIK), 8 licencji komercyjnych ArcGIS i rozszerzono licencję V-System. Zakupiono 27 stacji graficznych. W 2015 r. zawarto umowę na dostarczenie i wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego do prowadzenia PZGIK wraz z infrastrukturą informatyczną i dostosowaniem danych z bazy PZGIK z terminem realizacji - maj 2017 r. W ramach umowy wykonano analizę przedwdrożeniową i zrealizowano I etap umowy obejmujący rozpoczęcie opracowania wersji roboczej programu do prowadzenia PZGIK. Zakupiono i wdrożono licencję dotyczącą przeliczania współrzędnych i transformacji plików wektorowych dla potrzeb PZGIK oraz MSIP. Zakupiono infrastrukturę informatyczną: 6 stacji graficznych, 6 szt. skanerów, serwer i projektor. W 2016 r. w ramach realizacji II etapu umowy na zakup i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia, udostępniania i aktualizowania baz danych PZGIK wdrożono program pn. Zintegrowany System Obsługi Zasobu w Wydziale Geodezji. Rozbudowano funkcjonalności aplikacji Internetowy Serwer Danych Przestrzennych o dwa moduły - klienta mapowego i geokoder. Zakupiono infokioski i infrastrukturę informatyczną: skanero-ploter 2szt., tablety 3 szt., komputery 27 szt., skanery 10 szt., laptopy 12 szt. W I półroczu 2017 r. wszczęto postępowanie przetargowe na zakup macierzy, przygotowano zamówienia publiczne na zakup licencji na produkty ESRI i infrastrukturę informatyczną.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.210	OR/A1.4/10 Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków Cel: Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne	Wydział Organizacji i Nadzoru	2010	2022	W 2010 r. zawarto umowę o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych. W 2011 r. prowadzono postępowanie przetargowe, w związku z licznymi zapytaniami nie wyłoniono wykonawcy. W 2012 r. zawarto umowę na budowę i wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych (SEUP) w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków z terminem realizacji - listopad 2013 r. Opracowano analizę przedwdrożeniową i rozpoczęto analizę i implementację usług publicznych i procedur wewnętrznych w UMK i w MJO. Zakupiono i zainstalowano sprzęt komputerowy niezbędny do wdrożenia projektu. W 2013 r., w związku z niewywiązywaniem się wykonawcy ze zobowiązań umownych, UMK odstąpił od niezrealizowanej przez wykonawcę części umowy, przeprowadzono rozliczenie umowy i naliczono kary umowne. W 2014 r. zawarto umowę na kontynuację realizacji Projektu pn. Wdrożenie SEUP w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków z terminem realizacji - sierpień 2015 r. W ramach realizacji umowy uzgodniono architekturę systemu i interfejsy graficzne dotyczące całego Projektu. Przeprowadzono analizę usług publicznych i procedur wewnętrznych oraz infrastruktury sprzętowej. Przeprowadzono integrację SEUP z Systemami Dziedzicznymi, do których UMK nie posiada praw autorskich. W 2015 r. kontynuowano realizację umowy na budowę i wdrożenie SEUP, przeprowadzono testy SEUP i dokonano końcowego odbioru systemu. Zawarto 6 umów na integrację SEUP z właścicielami systemów dziedzicznych, do których UMK nie posiada praw autorskich i przeprowadzono integrację SEUP z tymi systemami. W 2016 r. wdrażano SEUP w UMK i MJO, rozbudowano SEUP o aktualizacje uzupełniające, w szczególności dotyczące Systemu Dziedzicznego AKTA. W I półroczu 2017 r. przygotowano trzy zapytania ofertowe dot. aktualizacji i modyfikacji modułów SEUP.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2017 r. znajduje się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2.211	WI/A1.9/07 Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2 (etap I) Cel: Umieszczenie archiwaliów GMK w jednej lokalizacji	Wydział Inwestycji	2007	2022	W 2009 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB. W 2011 r. rozpoczęto prace ziemne - wykonano makroinwelację terenu. W 2015 r. przeprowadzono aktualizację wykonanej w 2008 r. dokumentacji projektowej na budowę archiwum. Ogłoszono zamówienie publiczne na budowę archiwum. W 2016 r. zawarto umowę na budowę archiwum obejmującą przebudowę budynku byłej szkoły na zaplecze biurowe Archiwum oraz na budowę dwóch hal magazynowych z terminem realizacji w 2018 r., zawarto umowę na pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego z terminem realizacji w 2018 r. Rozpoczęto przebudowę budynku byłej szkoły na zaplecze biurowe Archiwum, w tym wyburzono ściany wewnętrzne i wykonano nowe wg projektu przebudowy, utworzono 49 pomieszczeń o łącznej pow. 945 m ² ., przebudowano dach - 500 m ² , ocieplono budynek - 930 m ² , wymieniono 65 szt. stolarki okiennej, ułożono nowe warstwy podposadzki - 900 m ² , rozpoczęto wymianę instalacji wod-kan i elektrycznej. Rozpoczęto budowę dwóch hal magazynowych wraz z łącznikiem między halami i przewiązką do budynku administracyjnego, w tym wykonano: wykopy pod wymianę gruntów - 500 m ³ , fundamenty - 2500 m ³ , płytę fundamentową zbrojoną na gruncie - 230 m ³ . W I półroczu 2017 r. kontynuowano roboty budowlane, w tym: Budynek administracyjno-biurowy: wykonano elewację, tynki wewnętrzne, posadzki, filizowanie ścian, kontynuowana jest wymiana instalacji elektrycznej, wod-kan-gaz. Dwie hale magazynowe: wykonano ściany i ułożono dach, rozpoczęto układanie instalacji wewnętrznych.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.212	ZBK/A1.12/15 Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	Zarząd Budynków Komunalnych	2015	2017	W 2015 r. wykonano przygotowanie pod 4 przyłącza energetyczne do budynków komunalnych, dla 5 budynków złożono wnioski o przyłączenie poszczególnych lokali do sieci dystrybucyjnej TAURON. Budynek komunalny przy ul. Kantorowickiej 185 podłączono do sieci wod.-kan. - przyłącze o dł. 9 m. Budynki komunalne przy ul. Sadowej 113A i 123 podłączono do sieci wod.-kan. - przyłącze o dł. ok. 100 m. Dla budynku komunalnego przy ul. Zarzecze 21 opracowano dokumentację dotyczącą wykonania przyłącza kanalizacyjnego. W 2016 r. utworzono indywidualne układy pomiarowe dla lokali w budynkach komunalnych przy: ul. Kantorowickiej 185 - 24 szt., ul. Kantorowickiej 229 - 46 szt. Wykonano przyłącze kanalizacyjne do budynku przy ul. Zarzecze 21 o dł. 7 m. Złożono kompletny wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla podłączenia do kanalizacji budynków przy ul. Sadowej 117A, 119 i 121. Wykonano dokumentację techniczną podłączenia budynku przy ul. Siostrzanej 8 do kanalizacji sanitarnej i opadowej. W I półroczu 2017 r. wykonano przyłącza kanalizacyjne do budynków przy ul. Sadowej 117A, 119 i 121. Przygotowano zamówienie publiczne na wykonanie podłączenia budynku przy ul. Sikorki 15 do sieci MPEC.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.213	GS/A2.1/07 Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów miasta	Wydział Skarbu Miasta	2007	2026	W 2015 r. pozyskano na rzecz Gminy Miejskiej Kraków 859 działek oraz udziały w 235 działkach o łącznej pow. 72,9764 ha - pod bieżące inwestycje programowe oraz jako rezerwa dla przyszłych zamierzeń inwestycyjnych. W 2016 r. pozyskano na rzecz Gminy Miejskiej Kraków 103 działki oraz udziały w 20 działkach o łącznej pow. 38,7416 ha - pod bieżące inwestycje miejskie, jako rezerwa dla przyszłych zamierzeń inwestycyjnych oraz utrzymania terenów zielonych. W I półroczu 2017 r. pozyskano na rzecz Gminy Miejskiej Kraków 27 działek oraz udziały w 15 działkach o łącznej pow. 2,4707 ha - pod inwestycje miejskie.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.214	GS/A2.2/09 Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości	Wydział Skarbu Miasta	2009	2026	W 2015 r. na podstawie decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowań wypłacono odszkodowania o łącznej wartości 40 107 532 zł. W 2016 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 14 659 059 zł - wypłacono 160 odszkodowań w postępowaniu administracyjnym za nieruchomości nabyte na podstawie art. 12 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W I półroczu 2017 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 3 692 959 zł - wypłacono 42 odszkodowania w postępowaniu administracyjnym za nieruchomości nabyte na podstawie art. 12 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Wydano 18 decyzji ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości nabyte na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10.04.2003 r., które na dzień 30.06.2017 r. nie uzyskały waloru ostateczności.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.215	GS/A2.3/10 Realizacja roszczeń odszkodowawczych Cel: Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi	Wydział Skarbu Miasta	2010	2026	W 2015 r. wypłacono odszkodowania za działki geodezyjne wydzielone pod drogi gminne i powiatowe oraz za działki faktycznie zajęte pod drogi o łącznej wartości 42 556 861 zł. W 2016 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 8 411 972 zł - wypłacono 13 odszkodowań za działki faktycznie zajęte pod drogi (art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. - "Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną") oraz 42 odszkodowania za działki geodezyjne wydzielone pod drogi (art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. "O gospodarce nieruchomościami"). W I półroczu 2017 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 872 717 zł - realizowano 3 decyzje o ustaleniu odszkodowania oraz zrealizowano 3 umowy w sprawie wypłaty odszkodowania za działki geodezyjne wydzielone pod drogi (art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. "O gospodarce nieruchomościami"). Zrealizowano 7 decyzji o ustaleniu odszkodowania za działki faktycznie zajęte pod drogi (art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. - "Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną").	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.216	Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIKIT Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2006	2020	W ramach przedsięwzięcia realizowane są 62 zadania inwestycyjne, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic I - XVIII.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w bieżącym roku i latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.217	Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZZM Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2020	W ramach przedsięwzięcia realizowane są 21 zadań inwestycyjnych, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic I - XVIII.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.218	Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZIS Cel: Poprawa infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2016	2019	W ramach przedsięwzięcia realizowanych jest 5 zadań inwestycyjnych, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic I - XVIII.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w bieżącym roku i latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2017 r. znajduje się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2.219	Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZEO Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Ekonomiki Oświaty	2015	2018	W ramach przedsięwzięcia realizowanych jest 13 zadań inwestycyjnych, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic I - XVIII.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.220	Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZBK Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	Zarząd Budynków Komunalnych	2016	2017	W ramach przedsięwzięcia realizowane są 2 zadania inwestycyjne, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic I - XVIII.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.221	Program zadań inwestycyjnych dzielnic realizowany przez ZSO Nr 35 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35	2016	2017	Zadanie kontynuowane. 16.03.2017 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych - II etap, z terminem realizacji 06.07.2017 r.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
INWESTYCJE STRATEGICZNE NOWE ZADANIA						
1.3.2.222	ZIKIT/ST7.10/17 Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej północno-wschodniego obszaru miasta i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2029	W I półroczu 2017 r.: - trwało opracowywanie materiałów przetargowych: przygotowane zostały przez ZIKIT warunki techniczne m.in. w zakresie: drogowym, zarządzania ruchem (w tym oznakowania i urządzeń brd), odwodnienia, oświetlenia ulicznego, infrastruktury transportowej, polityki rowerowej, na podstawie warunków technicznych przygotowywany był zakres rzeczowy zadania, po zatwierdzeniu którego zostanie sporządzony projekt umowy z Wykonawcą, a następnie specyfikacja istotnych warunków zamówienia.	Zmiana wprowadzona w I półroczu 2017 r. (ujednolicenie nazwy zadania z budżetem Miasta Krakowa oraz zwiększenie limitu zobowiązań) spowodowała rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia oraz umożliwiła zawarcie w II półroczu 2017 r. umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF przygotowanie zadania (dokumentacja projektowa i niezbędne decyzje administracyjne) oraz budowę zaplanowano w latach 2017 i 2026-2029. Informacja dotycząca wykonania inwestycji zgodnie z ww. harmonogramem możliwa będzie po podpisaniu umowy na wykonanie robót budowlanych.
1.3.2.223	GS/ST6.2/08 Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości	Wydział Skarbu Miasta	2008	2017	Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Do końca roku 2016. wypłacono odszkodowania wynikające z 293 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania. W I półroczu 2017 r.: - nie wypłacono odszkodowań - brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania w br. (wypłacono zobowiązania z roku 2016)	URMK Nr LXVII/1663/17 z 29.03.2017 r. wprowadzono plan zadania na 2017 r. Zgodnie z aktualnym harmonogramem, ujętym w uchwale w sprawie WPF, w roku bieżącym zaplanowano zakończenie realizacji odszkodowań.
1.3.2.224	ZIKIT/OZ.2/17 Przebudowa systemu kanalizacji opadowej na terenie osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel w Krakowie Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	Realizacja zadania planowana w II półroczu 2017 r.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.225	ZIKIT/T1.5/17 Rozbudowa ul. Jodłowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	Realizacja zadania planowana w II półroczu 2017 r.	Zadanie wprowadzone do WPF w I półroczu 2017 r.
1.3.2.226	ZIKIT/T1.6/17 Przebudowa ul. Fatimskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2019	Realizacja zadania planowana w II półroczu 2017 r.	Zadanie wprowadzone do WPF w I półroczu 2017 r.
1.3.2.227	ZIKIT/T1.8/17 Przebudowa ul. Maciejkowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2019	Realizacja zadania planowana w II półroczu 2017 r.	Zadanie wprowadzone do WPF w I półroczu 2017 r.
1.3.2.228	ZIKIT/T1.10/17 Budowa brakującego odcinka ul. Kordiana Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	Realizacja zadania planowana w II półroczu 2017 r.	Zadanie wprowadzone do WPF w I półroczu 2017 r.
1.3.2.229	ZIKIT/T1.17/17 Budowa połączenia ul. Łopackiego z ulicą Gen. Okulickiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	Realizacja zadania planowana w II półroczu 2017 r.	Zadanie wprowadzone do WPF w I półroczu 2017 r.
1.3.2.230	ZIKIT/T1.18/17 Doświetlenie ul. Dziakanowickiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	Realizacja zadania planowana w II półroczu 2017 r.	Zadanie wprowadzone do WPF w I półroczu 2017 r.
1.3.2.231	ZIKIT/T1.19/17 Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	Realizacja zadania planowana w II półroczu 2017 r.	Zadanie wprowadzone do WPF w I półroczu 2017 r.
1.3.2.232	ZIKIT/T1.217/17 Przebudowa drogi wewnętrznej i chodnika na os. Handlowym, dojazd do hali sportowej ZSOS nr 1 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2018	Realizacja zadania planowana w II półroczu 2017 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.233	ZIKIT/T1.218/17 Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II na os. Centrum E Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta.	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu	2017	2019	Realizacja zadania planowana w II półroczu 2017 r.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.234	ZIS/S1.68/17 Modernizacja Stadionu Sportowego KS Wanda Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2019	W I półroczu 2017 r. opracowano i złożono materiały przetargowe dla zamówienia publicznego na realizację trybun na stadionie żużlowym KS Wanda w trybie zaproszenia i wykonania.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2017 r. znajduje się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2.235	ZIS/S1.16/17 Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji "Rajsko" przy ul. Nad Fosą Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2019	W I półroczu 2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji 31.08.2017 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.236	ZZM/O1.7/17 Plac rekreacji dla dorosłych na Krowodrzy Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2018	W I półroczu 2017 r. opracowano mapę do celów projektowych. Realizacja zadania planowana w II półroczu 2017 r.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.237	ZZM/O1.12/17 Budowa parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2019	Zgodnie z WPF zaplanowano realizację zadania w latach 2018-2019.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.238	ZZM/O1.111/17 Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2019	W I półroczu 2017 r. wykonano projekt ścieżki edukacji ekologicznej. Uzyskano decyzję o PNB nr 1147/6740.1.2017.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.239	ZIS/S1.12/17 KS Wróblowianka - budowa zaplecza klubowego wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2018	W I półroczu 2017 r. ogłoszono zamówienie na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji PNB. Zawarto umowę na budowę zaplecza klubowego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą - dokumentacja z terminem realizacji 20.11.2017 r. Dokumentacja w trakcie opracowywania.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.240	ZIS/S1.15/17 Budowa hali sportowej przy SP nr 85, os. Złotego Wieku 4 Cel: Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2019	W I półroczu 2017 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, zawierającej: projekt koncepcyjny wielobranżowy, projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz opracowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego, zawierających: kosztorysy inwestorskie, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną w tym budowy przyłączy i rozbudowy sieci oraz przekładkę istniejącego uzbrojenia terenu z terminem realizacji 30.11.2017 r. Dokumentacja w trakcie opracowywania.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.241	KSOS/O1.14/17 KSOW Parku Sportowego Cel: Promowanie zdrowego trybu życia.	Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy	2017	2019	W I półroczu 2017 r. opracowano koncepcję projektową na przebudowę Parku Sportowego. Opracowano mapy do celów projektowych. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku kortów z terminem realizacji 14.07.2017 r. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczną w tym budowa przyłączy i węzła ciepłowniczego oraz stałego zadania kortów z terminem realizacji 9.11.2017 r.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.242	KD/K2.2/17 Budowa pomnika Juliusza Lea w Krakowie Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2017	2018	W I półroczu 2017 r. zawarto umowę na przeprowadzenie konkursu architektoniczno - rzeźbiarskiego na opracowanie koncepcji pomnika wraz z zagospodarowaniem terenu z terminem realizacji 30.11.2017 r.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.243	KD/K2.43/18 Modernizacja Teatru Groteska w Krakowie - etap IV - końcowy Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2017	2018	Realizacja zadania planowana w 2018 r.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.244	KD/K2.6/17 Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2017	2020	W I półroczu 2017 r. podpisano umowę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie projektu w ramach środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko . Realizacja zadania planowana w II półroczu 2017 r.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.245	ZIS/S1.3/17 Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2019	W I półroczu 2017 r. opracowano i złożono materiały dla zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy wnętrza hali i wentylacji .	Zmiany wprowadzone w pierwszym półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.246	ZIS/S1.76/16 Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2018	W 2016 r. zakończono działania. Wykonano przebudowę i wymieniono urządzenia wentylatorni hali sportowej. Wykonano wentylację i klimatyzację sal: pingpongowej (centrala + 3 klimatyzatory kasetonowe), siłowni (centrala + 3 klimatyzatory kasetonowe). Zamontowano 10 wentylatorów łazienkowych. W I półroczu 2017 r. opracowano PFU. Ogłoszono zamówienie publiczne. Złożono wniosek o zwiększenie środków finansowych o kwotę 1.900.000,00 zł oraz o zmianę zakresu rzeczowego zadania - wniosek w procedowaniu.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.247	ZIS/S1.84/17 Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych.	Zarząd Infrastruktury Sportowej	2017	2019	W I półroczu 2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej pełnobranżowej z terminem realizacji 30.10.2017 r. Dokumentacja w trakcie opracowywania	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.248	ZBK/A1.6/17 Termomodernizacja budynków komunalnych Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców.	Zarząd Budynków Komunalnych	2017	2018	W I półroczu 2017 r. zawarto umowy na wykonanie prac budowlanych dla budynków przy ul. Dymarek 6, 8, 10, 12, ul. Pawlickiego 10 i ul. Sztajnyngera 5, z terminem realizacji 12.10.2017 r. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej docieplenia budynku na os. Zielonym 3, z terminem realizacji 30.11.2017 r. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych w budynku na os. Na Skarpie 60, przygotowano przetarg na docieplenie budynku przy ul. Siemiradzkiego 13.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Wykonanie zakresu rzeczowego od początku realizacji przedsięwzięcia (szczegółowa informacja nt. realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w 2017 r. znajduje się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze)	Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian rzeczowo - finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych
			od	do		
1.3.2.249	GK/ST8.11/17 Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu i bezpieczeństwa ruchu.	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2019	Zadanie realizowane przez Gminę Zielonki na podstawie zawartego pomiędzy Powiatem Krakowskim a Gminą Miejską Kraków i Gminą Zielonki porozumienia z 2015 r. (w zakresie przygotowania - opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji o ZRID) oraz umowy partnerskiej z 2017 r. (w zakresie budowy). Gmina Miejska Kraków partycypuje w kosztach realizacji inwestycji. W I półroczu 2017 r.: - zawarto (czerwiec) umowę partnerską pomiędzy Gminą Zielonki a Gminą Miejską Kraków i Powiatem Krakowskim, której przedmiotem jest ustalenie zasad przygotowania, realizacji i finansowania Projektu pn. Budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego, planowanego do realizacji w ramach poddziałania 7.1.2 Drogi Subregionalne - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Realizacja Projektu będzie współfinansowana przez Gminę Miejską Kraków w formie dotacji celowa udzielonej na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz dotacji celowej w formie pomocy finansowej udzielonej na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, przekazanych w oparciu o zawarte wcześniej porozumienie, - złożony został (czerwiec) przez Gminę Zielonki wniosek o dofinansowanie Projektu do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego, - opracowana została przez Gminę Zielonki dokumentacja projektowa i materiały do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID, - przygotowywane było porozumienie w sprawie przejścia przez Wójta Gminy Zielonki zadania Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie zarządzania drogami publicznymi, dotyczącego realizacji Projektu.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. (korekta nazwy zadania, zmiana jednostki realizującej oraz zmniejszenie limitu wydatków i zobowiązań, a w konsekwencji planowanego kosztu przedsięwzięcia) nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF przygotowanie zadania (dokumentacja projektowa i niezbędne decyzje administracyjne) oraz budowę zaplanowano w latach 2017-2019. Informacja dotycząca wykonania inwestycji zgodnie z ww. harmonogramem możliwa będzie po podpisaniu umowy na wykonanie robót budowlanych.
1.3.2.250	GS/ST8.11/17 Budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej regionu i bezpieczeństwa ruchu.	Wydział Skarbu Miasta	2017	2018	W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF uzyskanie przez Gminę Zielonki ostatecznej decyzji o ZRID (stanowiącej podstawę do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania) zaplanowano w 2017 r., natomiast wypłatę odszkodowań w latach 2017-2018.	Zmiana wprowadzona w I półroczu 2017 r. (korekta nazwy zadania) nie wpłynęła na realizację przedsięwzięcia w latach następnych.
1.3.2.251	MOS-W/T1.209/17 Budowa drogi wraz z ścieżką rowerową do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków "Wschód" i Teatru łaźnia Nowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego dojazdu do placówki	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków "Wschód"	2017	2018	Realizacja zadania planowana w II półroczu 2017 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. spowodowały zmianę realizatora zadania (poprzednio ZIKIT) Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.252	KD/K2.1/17 Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki - etap II Cel: Dokonanie modernizacji budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki.	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2017	2018	W I półroczu 2017 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.253	WI/K2.43/17 Budowa pomnika płk. Ryszarda Kuklińskiego Cel: Wybudowany pomnik płk. Ryszarda Kuklińskiego.	Wydział Inwestycji	2017	2018	W I półroczu 2017 r. zawarto umowę na udzielenie dotacji celowej.	W I półroczu 2017 r. nie wprowadzono żadnych zmian na zadaniu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.254	ZEO/E1.26/14 Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne Cel: Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych.	Zespół Ekonomiki Oświaty	2014	2017	W 2014 r. zaadaptowano pomieszczenia w: G-13, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3. W 2015 r. opracowano dokumentację projektową na adaptację pomieszczeń na oddziały przedszkolne dla: SP-29, SP-48, SP-117, SP-124, SP-137, SP-142, SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, ZSO-52, ZSOI-2. Przystosowano pion żywieniowy na potrzeby utworzonych oddziałów przedszkolnych przy ul. Mackiewiczca 15: zamontowano drzwi ppoż., zdezynfekowano pion żywieniowy, wymieniono posadzkę na wykładzinę o pow. 100 m ² w stołówce. Zakupiono pierwsze wyposażenie. Zaadaptowano pomieszczenia na oddziały przedszkolne w SP-124 i SP-138. W 2016 r. Opracowano dokumentację projektową dla: SP-137, SP-142, SP-48, modernizacji kuchni w ZS-5. Zaadaptowano pomieszczenia na oddziały przedszkolne w ZSO-52, w tym zmodernizowano łazienkę o pow. 22 m ² , zmodernizowano 2 sale lekcyjne, wykonano wyjście ewakuacyjne, wymieniono okno na ogniotwale, zamontowano ściankę ppoż. i hydrant. Zmodernizowano kuchnię w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11, wykonano prace rozbiórkowe, mury, tynki, okładzinę ceramiczną ścian, posadzkę, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, instalację elektryczną, wentylacyjną. Realizacja zadania planowana w II półroczu 2017 r.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. wpłynęły na zwiększenie zakresu robót o opracowanie dokumentacji projektowej dla adaptacji pomieszczeń na oddziały przedszkolne w SP48, SP137, SP142. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF.
1.3.2.255	GK/ST7.11/17 Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774 Cel: Usprawnienie połączenia pomiędzy III i IV Obwodnicą i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2030	Działania będą prowadzone na podstawie planowego do zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Zarządem Dróg Wojewódzkich dot. zasad realizacji nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774 (przygotowanie, budowa, finansowanie). Realizacja przedsięwzięcia jest jednym z elementów niezbędnych dla poprawy funkcjonowania okołotlotniczej infrastruktury Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice.	Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr LXXVII/1904/17 z 28.06.2017 r. przejęto środki finansowe z zadania ZIKIT/ST7.6/06 Budowa ul. gen. Wittek (trasa Balicka).