

Część opisowa

II. Informacja o przebiegu i realizacji zakresów rzeczowych przedsięwzięć ujętych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich Miasta Krakowa - wg stanu na 30.06.2020 r.

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia | Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2020 r. zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych |
|--------------|---|---|------------------|------|--|---|
| | | | od | do | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego: | | | | | |
| 1.a. | wydatki bieżące | | | | | |
| 1.b. | wydatki majątkowe | | | | | |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego: | | | | | |
| 1.1.1 | wydatki bieżące | | | | | |
| 1.1.1.1 | Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Cel: Zwiększenie wydajności systemu udzielania wsparcia finansowego dla działań związanych z fizyczną likwidacją palenisk węglowych | Wydział ds. Jakości Powietrza | 2016 | 2023 | W 2020 roku JP jako jednostka koordynująco-kontrolująca zapewniła odpowiednią kadrami pracowniczą umożliwiającą kontrolę przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej. W bieżącym roku kontynuowany jest proces udzielania dotacji m.in. w zakresie Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych – jego wprowadzenie wiąże się z poprawą efektywności energetycznej budynków i jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie mieszkańców programami mającymi na celu zmniejszenie ubóstwa energetycznego. Jednocześnie w ramach projektu GMK zapewniła zatrudnienie osób do obsługi wniosków złożonych w ramach programów dotacyjnych. W okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. osoby zatrudnione w ramach projektu brały udział w kontrolach przedwykonawczych (41), trwałości (225), zakazu (286). W ramach projektu zintegrowanego LIFE doradcy energetyczni obsługują punkt informacyjny w ramach Krakowskiego Centrum Doradztwa Energetycznego mający na celu podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Krakowa w zakresie najbardziej efektywnych sposobów ograniczenia emisji i źródeł ich finansowania, w tym zapobiegania ubóstwu energetycznemu poprzez działania służące oszczędności kosztów energii. Kontynuują oni działania z poprzedniego roku dotyczących prowadzenia działań edukacyjnych, wykonywania badań kamerą termowizyjną czy udzielania informacji nt. programów na szczeblu wojewódzkim i krajowym w szczególności dotyczących dopłat do termomodernizacji i odnawialnych źródeł energii. | Zmiany nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. |
| 1.1.1.2 | Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Cel: Zwiększenie wydajności systemu udzielania wsparcia finansowego dla działań związanych z fizyczną likwidacją palenisk węglowych, zgromadzenie wiarygodnych danych dotyczących wpływu systemu transportu na jakość powietrza w Krakowie, ograniczenie negatywnego wpływu systemu transportu na jakość powietrza w Krakowie poprzez wzrost świadomości mieszkańców w zakresie konsekwencji płynących z wyboru zrównoważonych środków transportu | Wydział Gospodarki Komunalnej | 2016 | 2023 | W I półroczu 2020 r. w ramach projektu zintegrowanego LIFE kontynuowano prace nad przygotowaniem zlecenia pn.: „Metodyka szacowania efektu ekologicznego redukcji emisji z działań ograniczających emisję komunikacyjną”. Wyłoniono Wykonawcę tego dzieła. Prowadzono także konsultacje z Wykonawcą oraz innymi komórkami organizacyjnymi nad przygotowaniem szczegółowych wymagań dla aplikacji do szacowania efektu ekologicznego w postaci zmian emisji oraz pozyskaniem danych o emitorach z sektora komunalno-bytowego oraz przemysłowego. Podpisano z Wykonawcą umowę nr W/I/1368/GK/6/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. na wykonanie tego dzieła. Termin jej realizacji przewidziany został do dnia 14 sierpnia 2020 r. Opracowanie to pozwoli dokonać wiarygodnej oceny redukcji emisji zanieczyszczeń wskutek realizacji m.in. inwestycji w zakresie zrównoważonego transportu. Ponadto w ramach projektu zintegrowanego LIFE w Wydziale prowadzone były prace związane z wykorzystaniem platformy do wysokorozdzielczego modelowania dyspersji zanieczyszczeń powietrza Atmo-Plan do oceny wpływu wybranych inwestycji drogowych lub zmian w organizacji ruchu na jakość powietrza w Krakowie. | Nie dotyczy. |
| 1.1.1.3 | Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cel: Zaplanowanie do 2024 przewozów o charakterze użyteczności publicznej realizowanych na obszarze Miasta Krakowa i gmin sąsiednich, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju transportu | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2016 | 2020 | W dniu 03.10.2017 roku została zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W dniu 28.05.2020 zawarty został aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie wprowadzający dodatkowe środki UE oraz korygujący zakres rzeczowy. Aktualnie na zadaniu bieżącym rozliczane są koszty osobowe pracowników zatrudnionych w Jednostce Realizującej Projekt. | |
| 1.1.1.4 | INTHERWASTE Cel: Stworzenie sieci miast światowego dziedzictwa Europy w celu wymiany doświadczeń na temat gospodarowania odpadami komunalnymi i zastosowanych rozwiązań w wyjątkowych i zabytkowych miastach | Wydział Gospodarki Komunalnej | 2016 | 2021 | 1. Otrzymano refundację środków za okres od 30 września 2018 r. do 31 marca 2019 r. (VI semestr). 2. Przygotowano VII raport kontroli I stopnia do Centrum Projektów Europejskich za okres od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. (VII, VIII semestr projektu). 3. Otrzymano certyfikat uznający poniesione wydatki za kwalifikowalne za okres od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. (VII, VIII semestr projektu). 4. W dniu 4 czerwca 2020 r. uczestniczono w spotkaniu on-line partnerów projektu, dotyczącym monitoringu wdrażania planów działań w zakresie funkcjonowania systemów gospodarowania odpadami w miastach partnerskich wraz z oceną postępów i skuteczności podejmowanych działań w przedmiotowym zakresie. | Nie dotyczy. |
| 1.1.1.5 | RPOWM - Poddziałanie 10.1.4 - Małopolska Chmura Edukacyjna Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych z zakresu fizyki, biologii, chemii, j. angielskiego i przedsiębiorczości | Miejskie Centrum Obsługi Oświaty | 2016 | 2020 | Realizacja zajęć on-line i kół naukowych w 17 szkołach, zgodnie z umową o dofinansowanie. | Brak. |
| 1.1.1.6 | RPOWM - Poddziałanie 10.1.4 - Małopolska Chmura Edukacyjna Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych z zakresu fizyki, biologii, chemii, j. angielskiego i przedsiębiorczości | Wydział Edukacji | 2016 | 2020 | Zrealizowano zajęcia dla uczniów (on-line i koła naukowe) oraz dokonano zakupów pomocy dydaktycznych. Projekt realizowany był w 17 szkołach. Osiągnięto wymagane wskaźniki i zakończono realizację projektu. Ze względu na pandemię zajęcia realizowano w formie zdalnej. | W I półroczu nie podejmowano zmian rzeczowo-finansowych w ramach tego zadania. Działania projektowe zakończone. |
| 1.1.1.7 | RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W sile wieku Cel: Utworzenie 4 nowych placówek (80 miejsc) zapewniających dzienną opiekę i aktywizację w postaci usług świadczonych w lokalnej społeczności dla osób niesamodzielnych po 60 roku i ich opiekunów. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2017 | 2020 | W I półroczu 2020r.: - wydano 4 skierowania do uczestnictwa w Klubach, - ze wsparcia w formie usług aktywizująco-usprawniających, opiekuńczo-pielęgnacyjnych i wspomagających skorzystało łącznie 98 osób, - zrealizowano łącznie 165 grup wsparcia i zajęć informacyjno-edukacyjnych, - ze wsparcia w ramach projektu skorzystało również 11 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych. Jednocześnie z dniem 28.02.2020r. zakończyła się realizacja Projektu "W sile wieku" w ramach dofinansowania otrzymanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Zgodnie z pismem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości z dnia 26.05.2020r. wszystkie wydatki przedstawione przez Gminę w związku z realizacją Projektu zostały uznane za kwalifikowalne. Od dnia 29.02.2020r. Kluby Samopomocy funkcjonują w ramach efektu trwałości projektu, który zgodnie z warunkami zawartej umowy trwa 3 lata. W ramach efektu trwałości Projektu w okresie sprawozdawczym wydano 74 skierowania, natomiast ze wsparcia skorzystało 70 osób. | Nie wprowadzano zmian w I półroczu 2020 r. |
| 1.1.1.8 | RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W sile wieku Cel: Utworzenie 5 nowych placówek (100 miejsc) zapewniających dzienną opiekę i aktywizację w postaci usług świadczonych w lokalnej społeczności dla osób niesamodzielnych po 60 roku i ich opiekunów faktycznych | Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia | 2017 | 2020 | Kontynuowano umowy z realizatorami projektu. | Brak zmian. |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia | Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2020 r. zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych |
|----------|---|---|------------------|------|--|---|
| | | | od | do | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1.1.9 | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r. Cel: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa | Wydział Kształtowania Środowiska | 2017 | 2020 | W dniu 30.01.2017 r. został złożony w UMWM, Departament Funduszy Europejskich projekt nr RPMP.05.02.01-12-0066/17 pt. "Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r". Karta Projektu wpisana jest do Strategii ZIT, dla której Zarząd WM wydał pozytywną opinię, co dało wysokie prawdopodobieństwo pozyskania środków unijnych. Pismem z dnia 28.06.2017 r., znak: FE-III.432.1.66.2017 UMWM poinformował, iż Zarząd WM w dniu 27.06.2017 r. podjął uchwałę Nr 1038/17 w sprawie wyboru do dofinansowania ww. projektu. Na mocy ww. uchwały projekt nr RPO.05.02.01.-12-0066/17 został wybrany do dofinansowania w maksymalnej kwocie 3 733 766,00 zł. W dniu 02.08.2017r. została podpisana umowa z UMWM o dofinansowanie Projektu pn. Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032r. w ramach RPOWM na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 5. Ochrona Środowiska. Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.1 Gospodarka odpadami – zit z EFRR. Zgodnie z Aneksem nr 2 z dnia 04.12.2019r. do ww. umowy: całkowita wartość projektu wynosi: 1 622 900,47 zł; dofinansowanie w kwocie 1 275 842,82 zł. (85% kosztów kwalif.); wkład własny: 225 148,73 zł. W ramach realizacji ww. projektu świadczone są - przez wyspecjalizowany podmiot wybrany w drodze zamówienia publicznego - usługi usuwania pokryć dachowych z wyrobów azbestowych i usługi transportu odpadów azbestowych wykonywanej na wniosek: osób fizycznych, w tym członków rodzinnego ogrodu działkowego, miejskich jednostek organizacyjnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, osób prawnych, przedsiębiorców. Usługi usuwania elewacji z wyrobów azbestowych wykonywane są na wniosek osób fizycznych, w tym członków rodzinnego ogrodu działkowego i miejskich jednostek organizacyjnych. Ww. usługi świadczone są ww. osobom fizycznym i prawnym przez GMK, nieodpłatnie. Nie obejmują zakupu i montażu nowych materiałów, które miałyby zastąpić demontowane wyroby zawierające azbest. W 2017 r. łącznie usunięto: 172,78 Mg wyrobów zawierających azbest, w 2018 678,81 Mg, w 2019 382,97. W I półroczu 2020r. usunięto: 155,84 Mg wyrobów zawierających azbest, na co poniesiono środki finansowe w wysokości 63 589 zł. Dodatkowo przeprowadzone były kampanie informacyjno-promocyjne dla przedmiotowego projektu. | W I półroczu br. nie wprowadzono zmian rzeczowo-finansowych do przedsięwzięcia. |
| 1.1.1.10 | POWER - Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa - Rodzicu, nie jesteś sam Cel: Transfer, zaadaptowanie i wdrożenie, dzięki współpracy ponadnarodowej z partnerem niemieckim, rozwiązań w zakresie wsparcia młodych rodzin w celu ich adaptacji do roli opiekunów - wychowawczej po urodzeniu dziecka | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2017 | 2020 | W I półroczu 2020 r. zakończono prace nad przygotowaniem publikacji "Rekomendacje", w tym wypracowanie rekomendacji dla instytucji, które wdrożą i będą stosować zaadaptowane rozwiązania w zakresie wsparcia rodzin dotkniętych bądź zagrożonych niepełnosprawnością. Dokument zawiera wskazówki dotyczące korzystania z modelu (opis niezbędnych warunków oraz opracowane wymagania konieczne do wdrożenia - czas, nakład pracy, kadry, wymagania prawne, organizacyjne techniczne). W toku wszystkich działań projektowych zastosowano regulacje dotyczące równości szans uczestników. Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 w zakresie: 1. dostępności materiałów promocyjno-informacyjnych, 2. dostępności architektonicznej (lokalizacji wsparcia bezpośredniego), 3. dostępności cyfrowej (w zakresie strony internetowej i TIK wykorzystywanych w ramach projektu) 4. dostępności szkoleniowej (w zakresie prowadzonych szkoleń i spotkań bezpośrednich). Standardy dostępności i regulacje dot. polityki równości osób z niepełnosprawnościami oraz kobiet i mężczyzn były także stosowane w obszarze doboru grupy uczestników projektu oraz zarządzania i zatrudnienia kadry projektu. | |
| 1.1.1.11 | POWER - Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa - Rodzicu, nie jesteś sam Cel: Transfer, zaadaptowanie i wdrożenie, dzięki współpracy ponadnarodowej z partnerem niemieckim, rozwiązań w zakresie wsparcia młodych rodzin w celu ich adaptacji do roli opiekunów - wychowawczej po urodzeniu dziecka | Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia | 2017 | 2020 | Realizowano podpisane umowy z wykonawcami projektu. | Brak zmian. |
| 1.1.1.12 | RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów Cel: Kształcenie zawodowe uczniów w branżach: budowlanej, mechanicznej, elektryczno-elektronicznej, turystyczno-gastronomicznej, administracyjno-usługowej i rolniczo-leśnej z ochroną środowiska | Miejskie Centrum Obsługi Oświaty | 2017 | 2020 | Ww. projekty realizowane są w zakresie CKZ I edycja: • doposażenia placówek oświatowych w niezbędny do realizacji projektów sprzęt oraz materiały dydaktyczne • realizacji kursów i szkoleń dla uczniów, które umożliwiły nabycie dodatkowych kompetencji i kwalifikacji przez uczniów oraz zwiększenie szans uczniów szkół zawodowych na rynku pracy • realizacja doradztwa zawodowego dla uczniów • realizacji staży dla uczniów w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy • realizacja szkoleń i kursów udoskonalających dla nauczycieli Ww. projekty realizowane są w zakresie CKZ II edycja: • doposażenia placówek oświatowych w niezbędny do realizacji projektów sprzęt oraz materiały dydaktyczne, • realizacji kursów i szkoleń dla uczniów, które umożliwiły nabycie dodatkowych kompetencji i kwalifikacji przez uczniów oraz zwiększenie szans uczniów szkół zawodowych na rynku pracy, • realizacja doradztwa zawodowego dla uczniów • realizacji staży dla uczniów w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy. • stypendia dla uczniów zdolnych • realizacja szkoleń i kursów udoskonalających dla nauczycieli • staże zawodowe dla nauczycieli | Harmonogram realizacji CKZ I do 31.12.2020. Harmonogram realizacji CKZ II w latach następnych nie ulega zmianie. |
| 1.1.1.13 | RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów Cel: Kształcenie zawodowe uczniów w branżach: budowlanej, mechanicznej, elektryczno-elektronicznej, turystyczno-gastronomicznej, administracyjno-usługowej i rolniczo-leśnej z ochroną środowiska | Wydział Edukacji | 2017 | 2020 | Realizowano zajęcia kursy zawodowe, zajęcia z doradztwa oraz staże uczniowskie u pracodawców oraz doskonalenie dla nauczycieli; (ZSGDiGW przesunął realizację zadania na II półrocze 2020 ze względu na Covid 19 - branża budowlana). | W I półroczu nie podejmowano zmian rzeczowo-finansowych w ramach projektu. |
| 1.1.1.14 | RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów Cel: Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej | Miejskie Centrum Obsługi Oświaty | 2016 | 2021 | Realizacja godzin w ramach prowadzenia Szkolnych Punktów Informacji i Kariery w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów klas VII i VIII. Realizacja zajęć on-line z języka angielskiego zawodowego oraz przedmiotów zawodowych. | Nie wprowadzono zmian w harmonogramie realizacji. |
| 1.1.1.15 | RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów Cel: Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów. | Wydział Edukacji | 2018 | 2021 | Utworzeniu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w zakresie 6 obszarów tematycznych dla 13 szkół zawodowych oraz utworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery w 57 placówkach publicznych. Doradcy zawodowi przeprowadzają zajęcia warsztatowe i konsultacje indywidualne dla uczniów. W ramach komponentu Małopolska Chmura Edukacyjna są prowadzone zajęcia on-line z przedmiotów zawodowych oraz języka angielskiego zawodowego. Od marca 2020 zajęcia realizowane w formie zdalnej. ZSGDiGW realizacja zadania przesunięta na wrzesień 2020 (Covid -19) | W I półroczu nie podejmowano zmian rzeczowo-finansowych w ramach projektu. |
| 1.1.1.16 | RPOWM 2014-2020 Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych Cel: Wzrost udziału nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie udostępniania zasobów oraz świadczenia usług publicznych. Wzrost dostępności informacji sektora publicznego, e-usług oraz elektronicznej administracji dla mieszkańców i przedsiębiorców. | Wydział Geodezji | 2017 | 2020 | W ramach przedsięwzięcia w latach 2017 do 30.06.2020 r. wykonano prace w zakresie: - modernizacji bazy ewidencji gruntów i budynków w zakresie dostosowania danych dotyczących budynków do obowiązujących przepisów w jednostce ewidencyjnej Krowodrza dla: obręb: 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 51 52, 53; obręb: 7, 8, 9, 10; obręb: 1, 2, 6; obręb: 3, 4, 12; obręb: 5, 11, 13, 14, 16; obręb: 34, 40, 47, 48, 49, 50; obręb: 26, 27, 28, 29, 30, 43; obręb 24,25 (etap 1, 2) - aktualizację bazy danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) poprzez przetworzenie analogowych operatów technicznych do postaci elektronicznej | Nie dokonano zmian zakresu rzeczowo-finansowego w ramach WPF. |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia | Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2020 r. zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych |
|----------|---|---|------------------|------|--|--|
| | | | od | do | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1.1.17 | SlowFood-CE: Culture, Heritage Identity and Food Cel: Promocja oferty i produktów turystycznych Krakowa | Wydział ds. Turystyki | 2017 | 2020 | 1.Realizacja II części umowy na kompleksową obsługę medialną, promocyjną i PR działań pilotażowych Projektu Slow Food CE (styczeń-kwiecień), w tym: e-book "Kraków w rytmie slow", mapa "4 strefy Slow Food", 2 filmy video, sesje zdjęciowe, informacje prasowe. 2. Realizacja umowy na ewaluację i monitoring wdrożenia działania pilotażowego w projekcie Slow Food CE - wkład do raportu międzynarodowego. 3. Przygotowanie wkładu do "Strategii waloryzacji dziedzictwa gastronomicznego", polska wersja językowa strategii (pdf). 4. Zmiany w projekcie ze względu na COVID -19 - przygotowanie, a następnie anulacja wydarzenia Chef's Day. | Nie dotyczy, wydatkowanie zgodne z harmonogramem finansowym. |
| 1.1.1.18 | RPOWM - Poddziałanie 10.1.1 - Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego Cel: Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami | Miejskie Centrum Obsługi Oświaty | 2017 | 2020 | Na dzień 30 czerwca 2020 roku nie podpisano umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia, środki w planie MCOO zaplanowano na podstawie wniosku aplikacyjnego. Żadne działanie w I półroczu 2020 r. się nie odbyło. | Nie dotyczy. |
| 1.1.1.19 | ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej | Wydział Edukacji | 2015 | 2021 | Program Erasmus+ skierowany jest zarówno do uczniów, jak i do nauczycieli. Polega on na organizowaniu projektów dotyczących współpracy z innymi krajami Unii Europejskiej oraz krajami stowarzyszonymi. W ramach projektów poszczególnych szkół organizowane są m.in. wyjazdy do krajów Unii Europejskiej, praktyki zagraniczne, szkolenia, warsztaty, gry edukacyjne, koncerty, wystawy, prezentacje itp. Uczestnicy pogłębiają zakres wiadomości z różnych dziedzin, co podnosi jakość ich dalszej nauki oraz przyszłej pracy. Uczniowie poznają kultury krajów partnerskich, rozwijają swoje zainteresowania, pogłębiają wiedzę z zajęć będących przedmiotem projektu. Rozwijają tzw. umiejętności miękkie. Nauczyciele korzystają przede wszystkim w wyjazdów w celach szkoleń językowych oraz uczestniczą w zajęciach typu "job shadowing", poznając nowe metody pracy z uczniami oraz teaching assignment. W projektach uczestniczą nauczyciele uczniów z niepełnosprawnościami uczestnicząc e szkoleniach na temat metod nauczania Uczestnicy projektów w ramach programu Erasmus+ działają na polu promocji kultury polskiej w celu zwalczania uprzedzeń i realizacji zasady wielokulturowej Europy. W projekty wpisane są działania promujące. Ze względu na COVID 19 - (XIII LO, ZSZPGNiG, SP nr 36 i 39 wyjazdy przesunięte na drugą połowę roku. | Programy realizowane są zgodnie z przyjętymi harmonogramami będącymi częścią umów zawieranych z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, pełniącą funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2015-2020. Poszczególne projekty realizowane w szkołach wpisane są do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Ze względu na COVID 19 - działania przesunięte na drugą połowę roku. |
| 1.1.1.20 | RPOWM - Poddziałanie 10.1.3 - Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Cel: Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie GMK | Miejskie Centrum Obsługi Oświaty | 2018 | 2020 | Zakres rzeczowy projektu: • wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK • organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów • realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych • szkolenia dla nauczycieli • pomoc stypendialną dla uczniów przeznaczoną na cele edukacyjne | Projekt został zakończony 30.06.2020r. |
| 1.1.1.21 | RPOWM - Poddziałanie 10.1.3 - Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Cel: Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie GMK | Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | Realizacja zajęć wyrównawczych oraz rozwijających uczniów w zakresie kompetencji kluczowych przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych, szkolenia dla nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych. | ZS Ogólnokształcących nr 13 - projekt zakończony. |
| 1.1.1.22 | Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie Cel: Zaplanowanie do 2024 przewozów o charakterze użyteczności publicznej, realizowanych na obszarze Miasta Krakowa i gmin sąsiednich, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju transportu | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2017 | 2020 | W dniu 21.02.2017 roku została zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Aktualnie na zadaniu bieżącym rozliczane są koszty osobowe pracowników zatrudnionych w Jednostce Realizującej Projekt. | Nie dotyczy. |
| 1.1.1.23 | RPOWM - Działanie 8.5 - Daj szansę Cel: Tworzenie nowych miejsc opieki, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w 2 żłobkach samorządowych (7 miejsc); Dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w 6 żłobkach samorządowych (145 miejsc) | Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia | 2018 | 2020 | Przekazano środki do realizatorów projektu - żłobki publiczne. | Zwiększono środki na 2020 w związku ze zmianą harmonogramu projektu. |
| 1.1.1.24 | ERASMUS+ Cel: Poprawa jakości pracy placówki oświatowej oraz staże dla uczniów i nauczycieli | Miejskie Centrum Obsługi Oświaty | 2016 | 2021 | XVI Liceum Ogólnokształcące - Ze względu na pandemię COVID 19 w I półroczu 2020 roku nie zrealizowano żadnego przedsięwzięcia przewidzianego w projekcie. II Liceum Ogólnokształcące - Nie dotyczy - projekt został zamknięty 31.10.20219. II Liceum Ogólnokształcące - Grudzień 2019-wyjazd do Bułgarii: zakup biletów lotniczych, zakwaterowanie, wyżywienie, transport nauczycieli, program kulturalno-krajoznawczy, diety; Styczeń 2020- wyjazd do Hiszpanii: zakup biletów lotniczych dla uczniów i nauczycieli, zakwaterowanie, wyżywienie, transport nauczycieli, program kulturalno-krajoznawczy, zakup strojów i rekwizytów teatralnych, zakup koszulek z logo szkoły. XLIII Liceum Ogólnokształcące Otrzymała się pierwsza wymiana z uczniami z Czech oraz Włoch która się odbyła na jesień 2019 roku. Dodatkowo zakupiono komputer laptop, drukarka, promocyjny rollup, bilety na wymianę uczniowską, ale ze względu na ogłoszoną pandemię wyjazd nie doszedł do skutku. Szkoła Podstawowa Nr 1 - Wszystkie działania projektowe są realizowane na bieżąco, bez opóźnień, mimo obecnej sytuacji związanej z COVID-19. planowane w marcu 2020 roku spotkanie robocze w Krakowie nie odbyło się, jednak zrealizowano spotkanie on-line. Wszystkie działania projektowe są realizowane na bieżąco, bez opóźnień, mimo obecnej sytuacji związanej z COVID-19. Nie odbyło się szkolenie trenerów w maju 2020 roku z powodu pandemii. Koordynator nie podjął decyzji w sprawie przesunięcia niewykorzystanych środków. Wstępnie zaplanowano trening trenerów we wrześniu 2020 roku. W międzyczasie odbyło się spotkanie on-line. Szkoła Podstawowa Nr 3 - Wyjazd czterech uczestniczek do Hiszpanii na obserwację zajęć w szkole partnerskiej EIP BILINGUE JUAN LORENZO PALMIRENO, VD/ ARAGON, 28, 44600 ALCANIZ - 03.02.2020-07.02.2020. W związku z pandemią mobilności zaplanowane na pierwsze półrocze 2020 (maj, czerwiec) roku nie odbyły się. Szkoła Podstawowa Nr 41 - Nauczyciel języka angielskiego Pan Jan Jamróz wziął udział w szkoleniu metodycznym " Drama In Education: A Holistic Approach To Teaching With Drama Techniques", które odbyło się w Anglii do Heroismo, Portugalia w dniach 23.02.2020 r. - 05.03.2020r. W ramach programu 2 nauczycieli oraz 5 uczniów od 15.12.2018r do 21.12.2018 r. przebywało w Urdarii na terenie Rumunii na zaproszenie tamtejszej szkoły. W okresie od 06.05.2019 r. do 10.05.2019 r. 2 nauczycieli i 5 uczniów przebywało w Hiszpanii na zaproszenie szkoły w Baza. W okresie od 11.12.2020 r. do 16.12.2020 r. na zaproszenie naszej szkoły w Krakowie przebywali nauczyciele i uczniowie ze szkół w Urdarii i Bazie. Szkoła Podstawowa Nr 123 - Na I półrocze 2020 roku zaplanowane były dwa międzynarodowe spotkania projektowe: w marcu w Krakowie oraz w maju w Paliano we Włoszech. Niestety, wybuch pandemii koronawirusa uniemożliwił ich realizację (działanie siły wyższej). Nagrano dwie audycje radiowe. Jedną w lutym w systemie stacjonarnym, temat: Szacunek. Druga audycja była już nagrywana w czerwcu w systemie zdalnym, temat: O czym szumią wierzby nad Drwiną. Zawiera przemyślenia uczniów na temat zdalnej edukacji. W lutym i w marcu przygotowano animację w programie Scratch, temat: Szacunek. Jest to część kreskówki pt. Życie w Europie, która została scalona przez szkołę hiszpańską z animacji wykonanych przez szkoły partnerskie. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 - Wyjazdy zagraniczne nauczycieli do Portugalii, Hiszpanii i na Cypr. Obserwacja zajęć w szkołach partnerskich, realizacja zadań projektu, planowanie kolejnych zadań. Stacjonarna realizacja zadań w projekcie: monografie dotyczące zagadnień kluczowych dla projektu, tworzenie filmów i prezentacji, akcje społeczne. Wizyta uczestników projektu w Polsce. Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 - Wyplacono środki finansowe nauczycielom na zaplanowane mobilności zagraniczne kadry edukacji szkolnej - w celu uczestniczenia w szkoleniach w Hiszpanii, Portugalii, Grecji i Włoszech. Z uwagi na sytuację pandemii mobilności do Włoch i Grecji nie odbyły się (podpisano aneks do umowy dotyczący przedłużenia terminu realizacji projektu). Zakupiono 2 laptopy z programem Office 2019 w celu usprawnienia działań. Przygotowano plakat informacyjny o realizacji projektu. | II Liceum Ogólnokształcące - W dniu 27.02.2020 Narodowa Agencja z siedzibą w Warszawie zakończyła analizę raportu końcowego z realizacji projektu oraz rozliczyła kwotę dofinansowania projektu przekazując ostatnią ratę na rachunek bankowy UMK w wysokości 11 743,20 EURO. W kwietniu 2020 zaplanowano wyjazd do Włoch, ale ze względu na panującą pandemię COVID 19 został on przesunięty o rok. Szkoła Podstawowa Nr 3 - W związku z pandemią pozostałe mobilności zaplanowane na miesiąc wiosenne nie odbyły się. Są one planowane na jesień 2020 (projekt uległ wydłużeniu o 6 miesięcy). Chodzi o obserwację zajęć w szkole partnerskiej w Grecji (4 uczestników) oraz o kurs dotyczący pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami (1 uczestnik). Mobilności, które nie odbyły się w pierwszym półroczu 2020 są planowane na kolejny rok szkolny (w związku z wydłużeniem projektu o 12 miesięcy). Szkoła Podstawowa Nr 41 - W pierwszym półroczu 2020 r. zostały dodatkowo podpisane 3 umowy (2 na mobilność typu job shadowing i jedna na kurs j. ang.). Z powodu sytuacji pandemicznej mobilności te zostały przesunięte na inny termin. W pierwszym półroczu 2020 r. Z uwagi na koronawirusa nie było żadnych działań. Program za zgodą wszystkich stron został przedłużony do 31.08.2021 r. i na czerwiec 2021 r. przewidziany jest wyjazd do Rumunii oraz zakończenie programu. Szkoła Podstawowa Nr 123 - Wybuch pandemii i związany z nią powszechna kwarantanna spowodowała zamknięcie szkół w państwach szkół partnerskich. Odwołano międzynarodowe spotkania. Wszystkie inne działania były realizowane w wykorzystaniem TIK. Kwota w wysokości 825 euro przeznaczona na wyjazd do Włoch nie będzie wykorzystana, zgodnie z zaleceniem Agencji Narodowej FRSE Programu ERASMUS. Pozostałe środki przeznaczono na zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do realizacji projektu. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 - Podpisanie aneksu przedłużającego czas trwania projektu o pół roku, w związku z pandemią covid. |
| 1.1.1.25 | POWER - Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej Cel: Ponadnarodowa mobilność uczniów i nauczycieli | Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 1) Projekt pt.: "Czy istnieje wspólny kod młodych Europejczyków? Wyjazdy uczniów do Francji - ZSElektrycznych nr 1. 2) Projekt pt.: "Doskonalenie kompetencji językowych szkolnej kadry edukacyjnej, kompetencji liderkich kadry "Wyjazdy nauczycieli do krajów UE - XIII LO. | W I półroczu z uwagi na COVID 19 realizacja zadania przesunięta na kolejne miesiące. |
| 1.1.1.26 | MURAL - Mutual Understanding, Respect and Learning Cel: Wsparcie dialogu i wymiana najlepszych praktyk w promowaniu tolerancji i wzajemnego szacunku | Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia | 2018 | 2020 | Przygotowano rozliczenie końcowe projektu. | Brak zmian. |
| 1.1.1.27 | Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niezależnych Cel: Poprawa organizacji opieki nad osobami niezależnymi w GMK. Wzrost jakości opieki nad osobami niezależnymi w GMK. Odciążenie rodzin oraz tzw. Opiekunów nieformalnych. | Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia | 2018 | 2021 | Kontynuowano prowadzenie dwóch lokalnych służących opiekunom osób niezależnych. | Zwiększono wkład własny na rok 2020. |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia | Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2020 r. zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych |
|----------|--|---|------------------|------|--|---|
| | | | od | do | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1.1.28 | RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie Cel: Poprawa funkcjonowania społecznego i przybliżenie do rynku pracy osób ze szczególnymi deficytami psychicznymi, społecznymi, zdrowotnymi, zamieszkałych w Krakowie. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2022 | W I półroczu 2020 r. przeprowadzono diagnozę i objęto pierwszym wsparciem 338 osób. Usługami trenera zatrudnienia wspieranego objęto 31 osób, natomiast doradcy zawodowego 35 osób. Do zatrudnienia subsydiowanego skierowano łącznie 30 uczestników projektu. Dodatkowo rozpoczęto prace nad uruchomieniem dla UP kursów zawodowych oraz stypendiów szkoleniowych. Kontynuowano zatrudnienie pracowników socjalnych (łącznie 20 osób / 9,5 etatu) zajmujących się identyfikacją indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestników, sporządzaniem IPD oraz pracą socjalną. Wyplacono zasiłki i pomoc w naturze według indywidualnych potrzeb uczestników projektu. | Nie wprowadzano zmian w I półroczu 2020 r. |
| 1.1.1.29 | RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie Cel: Poprawa funkcjonowania społecznego i przybliżenie do rynku pracy osób ze szczególnymi deficytami psychicznymi, społecznymi, zdrowotnymi, zamieszkałych w Krakowie. | Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia | 2019 | 2022 | Przekazano środki do realizatorów projektu. | Zwiększono środki na 2020 w związku z możliwością wykorzystania kwot pozostałych z roku 2019. |
| 1.1.1.30 | Life Urbangreen Cel: Polepszenie adaptacji do zmian klimatu. | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2018 | 2021 | W pierwszym półroczu 2020 roku w ramach realizacji projektu poniesiono wydatki z tytułu kosztów osobowych. | W pierwszym półroczu 2020 roku dokonano jednej zmiany w ramach WPF - zwiększono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 236.579,00 zł oraz zwiększono limit zobowiązań o kwotę 236.579,00 zł. Uchwała Nr XXXVII/963/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 marca 2020 r. |
| 1.1.1.31 | HANDSHAKE Cel: Przeniesienie podejścia stosowanego do planowania miejskiego oraz w zakresie szeroko rozumianego ruchu rowerowego z trzech europejskich miast (Amsterdam, Kopenhaga, Monachium) na grunt krakowski, poprzez praktycznymi wdrożeniami. | Wydział Gospodarki Komunalnej | 2018 | 2022 | 1. Przygotowanie pierwszego raportu finansowo – merytorycznego dla Komisji Europejskiej. 2. Prowadzenie działań przygotowujących do organizacji wizyty studyjnej w Monachium (miasto mentorskie Krakowa w projekcie) – m.in. wytypowanie i zaproszenie do udziału w wizycie reprezentantów m. Krakowa, uzgodnienia dot. wizyty z organizatorem z ramienia Monachium, prace nad programem wizyty, wyłonienie wykonawcy – organizatora wyjazdu (zakup biletów, noclegi dla uczestników delegacji itp.), przygotowanie umowy z wykonawcą. Z uwagi na wybuch pandemii Covid-19 wizyta została przesunięta na wiosnę 2021. 3. Udział w spotkaniu konsorcjum (on-line). 4. Udział w spotkaniach on-line z przedstawicielami Monachium dot. ww. wizyty, działań prowadzonych przez miasto Kraków w ramach projektu itp. 5. Udział w webinarach dot. działań wdrażanych przez Monachium na rzecz promocji ruchu rowerowego. 6. Przygotowanie planu zastępczego (w następstwie wybuchu pandemii Covid-19) dla projektu na potrzeby koordynatora projektu. 7. Przygotowanie szczegółowych koncepcji dot. realizacji dwóch działań na rzecz promocji ruchu rowerowego w Krakowie, tj. Miejskich kontroli rowerowych oraz Nocnego przejazdu rowerowego. 8. Rozpoczęcie prac nad wdrożeniem Miejskich kontroli rowerowych. 9. Prowadzenie nadzoru nad projektem w ramach SZP. | Nie dotyczy. |
| 1.1.1.32 | PARK4SUMP Cel: Poprawa integracji polityk parkingowych miast w ramach polityk transportowych i dokumentów Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (tzw. SUMP) w dążeniu do bardziej zrównoważonego systemu transportowego miasta. | Wydział Gospodarki Komunalnej | 2018 | 2022 | 1. Zorganizowano drugie spotkanie audytowe, które odbyło się w dniu 6 marca 2020 r. i przyniosło oczekiwany efekt – dokonano podsumowania audytu oraz stworzono listę zadań wynikających z audytu. M. Kraków otrzymało Certyfikat PARKPAD potwierdzający realizację całego procesu audytowego. 2. Przygotowanie podsumowania i wniosków z drugiego spotkania audytu ParkPAD – Na podstawie tych wniosków opracowany został raport końcowy z audytu (w wersji angielskiej), który był podstawą do wydania certyfikatu ParkPAD dla Krakowa. 3. Bieżąca realizacja działań technicznych i związanych z ewaluacją w projekcie Park4SUMP – m.in. analiza pozyskanych do ewaluacji danych (np. wskaźniki zajętości miejsc postojowych w SPP). 4. Przygotowanie materiału dla Koordynatora Park4SUMP dotyczącego wpływu Covid-19 na projekt i sytuację mobilności w mieście (ankieta on-line dla wszystkich miast projektu). 5. Przygotowanie materiałów merytorycznych na prośbę partnera projektu DIFU Berlin (dot. polityki rowerowej w mieście). 6. Przygotowanie ankiety na prośbę koordynatora audytu ParkPAD (FGM AMOR) dotyczącej wniosków z procesu audytu dla Krakowa i możliwych usprawnień w tym procesie. 7. Praca nad analizą obecnej wersji aktualizacji Programu Obsługi Parkingowej dla M.Krakowa oraz przygotowaniem podrozdziału dotyczącego projektu Park4SUMP i audytu ParkPAD. 8. Tłumaczenie broszury „Good Reasons for Parking Management” do wykorzystania w treści nowego Programu. 9. Prowadzenie filmowania i dokumentacji zdjęciowej sytuacji transportowej w mieście w czasie epidemii. 10. Bieżąca korespondencja z koordynatorem Park4SUMP dotycząca audytu ParkPAD, przygotowywanie szkoleń (plan – październik 2020, Warszawa) i materiałów szkoleniowych w projekcie. | Nie dotyczy. |
| 1.1.1.33 | URBACT III - RU:RBAN Resilient Urban Agriculture Cel: Ochrona środowiska naturalnego poprzez upowszechnienie idei ogrodów społecznych oraz wprowadzenie polityk miejskich dążących do ich zrównoważonego rozwoju. | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2019 | 2020 | Realizacja zakresu rzeczowego rozpoczęła się w II półroczu 2020 roku. | W I półroczu 2020 Zarządzeniem nr 1098/2020 PMK z dnia 13.05.2020 oraz Zarządzeniem PMK nr 1206/2020 z dnia 27.05.2020 zwiększono budżet 2020 o kwotę 69 678 zł (w tym: wkład własny: 10 453 zł, dofinansowanie unijne: 59 225 zł). Równocześnie ZM złożył wniosek nr 2UBWPF/2020 w dniu 17.04.2020 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (stan na 30.06.2020 - wniosek proceduje się). |
| 1.1.1.34 | Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego. | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2019 | 2022 | Rozliczanie kosztów osobowych jednostki realizującej projekt. | Nie dotyczy. |
| 1.1.1.35 | Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granice miasta) Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej północnych terenów miasta i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2019 | 2022 | Rozliczanie kosztów osobowych jednostki realizującej projekt. | Nie dotyczy. |
| 1.1.1.36 | Sami-Dzielnii! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi Cel: Rozwój usług mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2021 | Od dnia 2.01.2020r. działania w zakresie projektu realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie. (aneks z dnia 23.12.2019r. do umowy partnerskiej zawartej z Województwem Małopolskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie). Zgodnie z założeniami Projektu na terenie Gminy Miejskiej Kraków prowadzone jest mieszkanie wspomagane przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, dla których pobyt w mieszkaniu ma prowadzić do nabycia większej samodzielności. Ponadto projekt zakłada objęcie wsparciem osoby z niepełnosprawnością sprzężoną w ich mieszkaniach własnych oraz ich rodziny. W ramach mieszkania wspomagane prowadzonego przy ul. Ludwisarzy 12 objęto wsparciem 4 osoby, w ramach pracy z uczestnikami projektu w mieszkaniach własnych wsparciem objęto 7 osób oraz 5 rodzin osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi. | Nie wprowadzano zmian w I półroczu 2020 r. |
| 1.1.1.37 | RPOWM - Poddziałanie 10.1.5 - Wsparcie Uczniów Zdolnych Cel: Małopolskie Talenty - I i II etap edukacyjny - Gmina Miejska Kraków. | Wydział Edukacji | 2019 | 2022 | Realizacja zajęć edukacyjnych dla uczniów, które spowodują podniesienie kompetencji kluczowych, przedmiotowych i ponadprzedmiotowych poprzez uczestnictwo w zajęciach rozwijających w CWUZ oraz wyposażenie szkół w niezbędny do realizacji projektu sprzęt oraz pomoce dydaktyczne. Pomimo podjętych działań zaradczych w ramach projektu niemożliwe było osiągnięcie kluczowych wskaźników. W związku z tym podjęto działania zmierzające do rozwiązania umowy o dofinansowanie. | Brak możliwości kontynuowania działań projektowych, podjęto kroki zmierzające do rozwiązania umowy o dofinansowanie. |
| 1.1.1.38 | LOW-CARB - Budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich Cel: Niskoemisyjne miasta i region 2.3. | Zarząd Transportu Publicznego | 2019 | 2020 | W ramach przedsięwzięcia realizowane są następujące działania: zakup pracy przewozowej na linii aglomeracyjnej nr 773 realizującej usługę w Skawinie autobusami niskoemisyjnymi, sporządzenie wieloaspektowej analizy wyk. oraz ewaluacji dla zadań: Punkt przeładunku towarów z samochodu dostawczego na rower towarowy oraz Uruchomienie podsystemu roweru publicznego, wykonanie pilotażowego punktu przeładunkowego z samochodu dostawczego na rower towarowy (zakup 5 szt. rowerów towarowych ze wspomaganiem elektrycznym), przeprowadzenie warsztatów wdrożeniowych, uczestnictwo w spotkaniach partnerskich dot. realizowanego projektu. | W I półroczu 2020 roku zmieniono limit wydatków na rok bieżący który pozwolił na zawarcie umowy na usługi przewozowe linii aglomeracyjnej w Skawinie. Na zadaniu rozliczane są również koszty osobowe pracowników zatrudnionych w ramach projektu. |
| 1.1.1.39 | POSTAW SIĘ - wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym Cel: Poprawa stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym poprzez wczesne wykrycie i leczenie wad postawy oraz innych dysfunkcji układu ruchu. | Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia | 2019 | 2021 | Przystąpiono do wylaniania wykonawców projektu. | Brak zmian. |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia | Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2020 r. zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych |
|----------|--|---|------------------|------|---|--|
| | | | od | do | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1.1.40 | RPOWM - Poddziałanie 10.1.5 - Wsparcie Uczniów Zdolnych Cel: Małopolskie Talenty - I i II etap edukacyjny - Gmina Miejska Kraków. | Miejskie Centrum Obsługi Oświaty | 2019 | 2022 | W związku z brakiem możliwości realizacji założonych wskaźników projekt został wygaszony w dniu 30 czerwca 2020. | Brak. |
| 1.1.1.41 | Krakow Metropolitan Area for Business Cel: Wzmacnianie wizerunku Małopolski/KrOF jako dobrej lokalizacji dla inwestycji zaspokajającej oczekiwania najbardziej wymagających inwestorów. | Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji | 2019 | 2021 | Podpisano umowę partnerską na rzecz realizacji projektu KMA4Business. Działania zostały ograniczone ze względu na stan pandemiczny. | |
| 1.1.1.42 | POWER - Działanie 1.4 - Głucha młodzież solidarna w działaniu Cel: Zdobywanie i doskonalenie przez osoby młode do 29 r. ż. umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy, przyczyniających się w ten sposób do poprawy usług dla osób z wieloma niepełnosprawnościami w szerszym kontekście europejskim. | Wydział Edukacji | 2019 | 2020 | Program realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących. | Przedłużono termin realizacji zadania na II półrocze 2020. |
| 1.1.1.43 | Rewitalizacja Kamieniołomu Libana Cel: Rozwój społeczno-gospodarczy obszaru Podgórze poprzez poprawę jakości i dostępności do zrewitalizowanej przestrzeni publicznej. | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2019 | 2022 | W kwietniu 2020 r. została rozwiązana umowa o dofinansowanie do rewitalizacji Kamieniołomu Libana i podjęto starania o przekształcenie terenu w użytek ekologiczny. | W związku z rezygnacją z realizacji projektu unijnego w czerwcu 2020 r. złożono do UMK wnioski o wycofanie zadania z budżetu na 2020 rok i z WPF na lata 2020-2022. |
| 1.1.1.44 | CLEARING HOUSE Cel: Wymiana informacji na temat zarządzania terenami zielonymi w Europie i Chinach w ramach projektu CLEARING HOUSE (Horizont 2020). | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2019 | 2023 | Realizacja zakresu rzeczowego rozpocznie się w II półroczu 2020 roku - wydatki związane z refundacją wynagrodzeń. | |
| 1.1.1.45 | Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 Borek Cel: Upowszechniona wiedza o realizowanym projekcie. | Zarząd Budynków Komunalnych | 2019 | 2021 | W ramach przedmiotowego zadania budżetowego nie zostały zrealizowane w I półr. 2020 roku żadne działania promocyjne. | W I półroczu nie było wprowadzanych żadnych zmian rzeczowo-finansowych na zadaniu. |
| 1.1.1.46 | Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego Cel: Upowszechniona wiedza o realizowanym projekcie. | Zarząd Budynków Komunalnych | 2019 | 2021 | W I półr. 2020 roku na zadaniu były prowadzone działania promocyjne projektu. | W I półroczu nie było wprowadzanych żadnych zmian rzeczowo-finansowych na zadaniu. |
| 1.1.1.47 | Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52a "Łapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie Cel: Upowszechniona wiedza o realizowanym projekcie. | Zarząd Budynków Komunalnych | 2019 | 2021 | W I półr. 2020 roku na zadaniu nie były prowadzone działania promocyjne. Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2021 roku. | W I półroczu nie było wprowadzanych żadnych zmian rzeczowo-finansowych na zadaniu. |
| 1.1.1.48 | POWER - Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej Cel: Poglębianie umiejętności postępowania się językiem obcym. | Miejskie Centrum Obsługi Oświaty | 2019 | 2020 | Pierwszym etapem realizacji projektu „Ogród sensoryczny- barwa, smak i zapach”- POWER była wizyta przygotowawcza do szkoły Odborne Uciłiste w Chroustowicach -Czechy. Wizytę odbył dyrektor SOSW nr 2 Józef Pacuła i koordynator projektu Mariola Kuszyńska. W trakcie wizyty zapoznano się z placówką przyjmującą omówiono zasady współpracy. Doprecyzowano szczegóły mobilności uczniów, zatwierdzono harmonogram pobytu, podpisano umowę o współpracy. Równocześnie w SOSW nr 2 opracowano i przeprowadzono regulamin rekrutacji beneficjentów do projektu.(uczniów i opiekunów).Przeprowadzono szkolenie językowe, pedagogiczne i kulturowe. Zakupiono produkty spożywcze i bluzy kucharskie niezbędne do przygotowania merytorycznego oraz ściereczki z logo projektu. Wszystkie środki wydano zgodnie z przeznaczeniem na zakwaterowanie, wyżywienie i kieszonkowe dla beneficjentów. Zapewniono dokumenty ubezpieczenia EKUZ dla każdego uczestnika. Wyszukano przewoźnika spełniającego wymagania podróży osób niepełnosprawnych intelektualnie. W mobilności wzięło udział 12 uczniów i 4 opiekunów. W trakcie pobytu u Partnera w Czechach młodzież odbywała zajęcia zgodnie z harmonogramem w okresie od 21.10.2019-25.10.2019r.Nabywała nowe kwalifikacje z zakresu zdrowego żywienia, kucharstwa, cukiernictwa i ogrodnictwa. Prezentowała swoje umiejętności podczas wspólnych zajęć z uczniami z Czech. Realizacja mobilności zakończyła się podsumowaniem wyjazdu i prezentacją swoich umiejętności przez beneficjentów przed całą społecznością szkolną i rodzicami. Druga część projektu czyli mobilność do Szkoły Specjalnej na Słowację rozpoczęła się od wizyty przygotowawczej w dniu 11-12.03.2020r.Wizytę odbył dyrektor SOSW nr 2 Józef Pacuła i koordynator projektu Mariola Kuszyńska. W trakcie wizyty zapoznano się z placówką przyjmującą omówiono zasady współpracy. Doprecyzowano szczegóły mobilności uczniów, zatwierdzono harmonogram pobytu, podpisano umowę o współpracy. Dalsza część realizacji projektu zaplanowana jest na październik 2020r. jeśli tylko obostrzenia sanitarne związane z Covid 19 pozwolą. | W I półroczu nie było wprowadzonych żadnych zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego harmonogramu. Zaplanowana wizyta studyjna do Nova Ves nad Žitavu- Słowacja odbyła się zgodnie z harmonogramem 11-12.03.2020r. W dniu 2020-06-2 został podpisany aneks do umowy wydłużający okres realizacji projektu z 12 miesięcy do 18 miesięcy i zakończy się 2021-03-01.Spowodowane jest to pandemią. Wprowadzone zmiany nieznacznie wpłyną na jakość realizowanego przedsięwzięcia. Wyjazd planowany był na maj 2020r., a obecnie planujemy realizację mobilności w jesieni 2020r.Uczniowie będą widzieli końcowy etap wegetacji roślin-czyli plony, zbiór owoców, warzyw i ziół. Pozostałe zajęcia z cukiernictwa i kucharstwa odbędą się zgodnie z planem. Wszystkie cele zaplanowane w projekcie zostaną zrealizowane. |
| 1.1.1.49 | URBACT III - Tourism Friendly Cities Cel: Wypracowanie wspólnie z partnerskimi miastami europejskimi form wymiany wiedzy dotyczącej zrównoważenia turystyki w mieście oraz narzędzi realizacji | Wydział ds. Turystyki | 2019 | 2022 | Warsztat merytoryczny (Braga) – przygotowanie wytycznych do wniosku o II etap projektu. Prace projektowe wniosku II etapu. Raport I etapu. Przygotowanie dokumentacji kontroli I etapu i wprowadzenie do systemu Synergie. Uzyskanie pozytywnego certyfikatu pokontrolnego I etapu pismem z dnia 29.06.2020. Centrum Projektów Europejskich (CPE) - weryfikacja administracyjna (kontrola I stopnia) raportu za okres sprawozdawczy 02/09/2019 – 02/03/2020 dla projektu, pt. „Tourism Friendly Cities” - Kraków. Webinar TFC w dniach 25-26 czerwca oceniający stan projektu, zakres niezbędnych zmian i harmonogram spotkań międzynarodowych. Webinar dotyczący finansowania II etapu projektu. | Nie dotyczy, wydatkowanie zgodne z harmonogramem finansowym. |
| 1.1.1.50 | EKO TEAM - zapewnienie personelu do realizacji zadań dot. poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i rozwoju OZE w Metropolii Krakowskiej Cel: Wsparcie działań w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i rozwoju OZE. | Wydział ds. Jakości Powietrza | 2020 | 2022 | W dniu 8.04. br. została zawarta umowa nr W/VI/44/JP/1/2020 pomiędzy Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska a GMK dotycząca projektu EKO TEAM. Finansowanie zadania określa umowa z dnia 31 marca br. zawarta pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym a Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska. W związku z powyższym, z dniem 1 czerwca br. w Wydziale ds. Jakości Powietrza pracę rozpoczęli pracownicy zatrudnieni w ww. projekcie. Podstawowym celem projektu EKO-TEAM jest zorganizowanie sieci ekodoradców, działających na terenie Metropolii Krakowskiej, których głównym zadaniem jest aktywne przyczynianie się do realizacji inwestycji, służących podniesieniu efektywności energetycznej budynków, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii oraz poprawie jakości powietrza w Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym. W okresie od dnia 1.06.2020 r. do dnia 30.06.2020 r. dwóch ekodoradców zatrudnionych w ramach projektu udzieliło 1116 porad mieszkańcom (osobiście, telefonicznie). W ramach projektu ekodoradcy udzielają porad mieszkańcom m.in.: w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków, zastosowania proekologicznych źródeł ciepła, inwestycji w instalacje odnawialnych źródeł energii oraz możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci ciepłowniczej, gazowej i elektrycznej. | Zmiany nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. |
| 1.1.1.51 | ATELIER Cel: Rozwój Dystryktów Dodatkich Energetycznie poprzez wypracowanie inteligentnych rozwiązań dostosowanych do lokalnych uwarunkowań. | Wydział Gospodarki Komunalnej | 2019 | 2024 | 1. Uczestniczono w spotkaniu on-line komitetu sterującego ATELIER, które odbyło się w dniach 20-21 kwietnia 2020 r. 2. Uczestniczono w ramach projektu w licznych telekonferencjach obejmujących sprawy organizacyjne i merytoryczne. 3. Dokonano analizy planów miejskich mających wpływ na kształtowanie Wizji Miasta 2050. 4. Prowadzono działania promocyjne projektu. 5. Prowadzono działania mające na celu opracowanie schematu Wizji Miasta 2050. 6. Opracowano materiały/dokumenty dotyczące projektu na potrzeby SZP. 7. Przygotowano materiały na potrzeby wewnętrznej kontroli finansowej przez Lidera projektu, która obejmowała okres pierwszych pięciu miesięcy trwania projektu. | Nie dotyczy. |
| 1.1.1.52 | Mobilność edukacyjna POWER Cel: Ponadnarodowa mobilność uczniów i nauczycieli | Wydział Edukacji | 2019 | 2021 | W ramach zadania przeprowadzono wyjazdy uczniów i nauczycieli do krajów UE. 1)Projekt pt.:"Wyższe kompetencje zawodowe i językowe nauczycieli gwarantują profesjonalizm i jakości nauczania -wyjazdy nauczycieli i uczniów"2) Projekt pt. Dobry zawód to podstawa -praktyki zawodowe, szkolenia zawodowe dla młodzieży w zakresie j.angielskiego., j.migowego, zajęć kulturowych. | Realizacja 2020-21. Wyjazdy na szkolenia nauczycieli i uczniów do krajów UE. |
| 1.1.1.53 | RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemoc Cel: Podniesienie dostępności pomocy psychologicznej udzielanej w ramach interwencji kryzysowej dla osób doświadczających przemoc lub zagrożonych przemocą | Ośrodek Interwencji Kryzysowej | 2020 | 2022 | Przesunięcie realizacji projektu w związku z pandemią koronawirusa. Aneks nr RPMP.09.02.02-0493/19-01 z dnia 26.06.2020 r. do umowy nr RPMP.09.02.02-0493/19.Termin realizacji wg umowy: 01.04.2020-31.12.2022. Termin realizacji po zmianie: 01.07.2020-31.03.2023. | Zakres rzeczowo-finansowy w roku 2020 uległ zmniejszeniu na rzecz zwiększenia w kolejnych latach realizacji projektu tj. w latach 2021-2023. |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia | Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2020 r. zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych |
|--------------|---|---|------------------|------|---|---|
| | | | od | do | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1.2 | wydatki majątkowe | | | | | |
| 1.1.2.1 | ZDMK/ST5.1/04 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie Cel: Poprawa warunków obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wschodniej części miasta i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2004 | 2022 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano roboty budowlane na podstawie umowy z 2017 r. Kontynuowano pełnienie funkcji inżyniera na podstawie umowy z 2019 r. Zawarto Aneks nr 2 do umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu zmieniający termin realizacji na 15.11.2020 r. Zawarto umowę na pełnienie nadzoru autorskiego z terminem realizacji 20.04.2020 r. Zawarto umowę na dalsze pełnienie nadzoru autorskiego z terminem realizacji 18.12.2020 r. Zawarto umowę na opracowanie zamienną dokumentacji projektowej dla montażu nowych słupów trakcyjnych na obiekcie kolejowym W-08. Umowa zakończona i rozliczona. Zawarto umowę na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji do 17.12.2020 r. Stan zaawansowania Kontraktu na 30.06.2020 r. wynosi ok. 72 %. | Zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.1.2.2 | ZIM/ST7.4/06 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej Cel: Poprawa płynności ruchu na całym ciągu drogi wojewódzkiej 776 i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2006 | 2023 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B) z 2018 r. z terminem realizacji 31.01.2022 r. Zawarto umowę o przeprowadzenie mediacji w sprawie rozwiązania za porozumieniem stron umowy z 2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B). | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.1.2.3 | ZIM/ST7.7/07 Rozbudowa ul. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) Cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej północnych terenów miasta i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2007 | 2023 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano uzyskiwanie decyzji o ZRID w ramach umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B) z 2017 r. z terminem realizacji 31.12.2021 r. Trwało postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o ZRID prowadzone przez Wojewodę Małopolskiego (wszczęte w 2019 r.). Otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. Wpłynęło 6 ofert - trwa weryfikacja. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.1.2.4 | ZDMK/ST8.14/09 Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2009 | 2020 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano roboty budowlane na podstawie umowy z 2017 r. Trwała analiza zasadności roszczeń Wykonawcy robót budowlanych w zakresie waloryzacji kontraktu. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.1.2.5 | ZIM/ST6.6c/06 Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego. | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2006 | 2022 | W I półroczu 2020 r. uzyskano decyzję o ZRID wraz z rygorem natychmiastowej wykonalności w ramach umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B) z 2017 r. z aktualnym terminem realizacji 1.07.2021 r. Rozpoczęcie robót budowlanych przewidziane w II półroczu. Trwają negocjacje z Wykonawcą w zakresie ustalenia nowego terminu realizacji zadania. | Zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.1.2.6 | ZDMK/ST6.11/12 Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cel: Poprawa podróżowania komunikacją tramwajową poprzez poprawę infrastruktury torowej w mieście. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2012 | 2025 | ul. Zwierzyniecka - ul. Kościuszki W I półroczu 2020 r. kontynuowano prace projektowe i uzyskiwanie niezbędnych decyzji administracyjnych na podstawie umowy z 2018 r. Uzgodniono, że odcinek ul. Kościuszki od mostu nad Rudawą w kierunku ul. Księcia Józefa zostanie przebudowany bez zmiany geometrii układu drogowo-torowego, co pozwoli na uniknięcie konieczności uzyskiwania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji umowy do grudnia 2020 r. ul. Krakowska W I półroczu 2020 r. kontynuowano roboty budowlane na podstawie umowy z 2019 r. Zawarto Aneks nr 2 do umowy zmieniający termin realizacji zadania w następujący sposób: - uzyskanie przejezdności torowiska tramwajowego w terminie 15 miesięcy i 11 dni od daty przekazania Wykonawcy terenu budowy, - zakończenie robót budowlanych w terminie do 17 miesięcy i 11 dni od daty przekazania Wykonawcy terenu budowy. Teren budowy przekazano Wykonawcy 22.03.2019 r. ul. Starowiślna W I półroczu 2020 r. przeprowadzono konsultacje społeczne odnośnie planowanej modernizacji torowiska wraz z układem drogowym. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej planowane w II półroczu br. al. Solidarności W I półroczu 2020 r. przygotowano materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. Ogłoszenie planowane w II półroczu br. al. Jana Pawła II - ul. Ptaszyckiego W I półroczu 2020 r. kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2019 r. z terminem realizacji 30.09.2020 r. Złożono do WS UMK wnioski o wydanie decyzji o ŚU. Uzyskano pozytywną opinię audytu rowerowego. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| | | | | | odc. Teatr Bagatela - ul. Garbarska wraz z węzłem rozjazdów "Bagatela" Działania planowane w II półroczu br. węzeł rozjazdów "Piłsudskiego" Działania planowane w II półroczu br. ul. Wadowicka - ul. Kalwaryjska W I półroczu 2020 r. przygotowano materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji. Trwa uzyskiwanie wytycznych Konserwatora Zabytków. | |
| 1.1.2.7 | ZDMK/ST9.5/16 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2016 | 2022 | W I półroczu 2020 r. otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B), które następnie unieważniono, ponieważ wszystkie złożone oferty przekraczały zabezpieczone na zadaniu środki finansowe. Ponowne ogłoszenie zamówienia planowane w II półroczu br. Zakończono pełnienie funkcji inwestora zastępczego realizowane w ramach umowy na świadczenie usług publicznych z 2016 r. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.1.2.8 | ZIM/ST9.6/16 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej. | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2016 | 2023 | W I półroczu 2020 r. WSA w Warszawie uchylił ostateczną decyzję o ŚU wydaną przez GDOŚ w Warszawie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania organowi II instancji. Trwa postępowanie w GDOŚ w Warszawie. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.1.2.9 | ZDMK/ST9.7/18 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2018 | 2021 | W I półroczu 2020 r. uzyskano ostateczną decyzję o ZRID w ramach umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B) z 2018 r. z terminem realizacji 2.12.2020 r. Przekazano Wykonawcy plac budowy i rozpoczęto roboty budowlane. Przygotowywano materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla podstacji transformatorowej. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.1.2.10 | GK/ST10.3/16 Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej. | Wydział Gospodarki Komunalnej | 2016 | 2021 | W I półroczu 2020 r. otwarto oferty w postępowaniu przetargowym (ogłoszonym przez PKP PLK S.A. w 2019 r.) - wpłynęły 2 oferty. Na prośbę PKP PLK S.A. oferenci zgodzili się na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni. Ogłoszono na platformie zakupowej PKP PLK S.A. zamówienie publiczne na zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania, z terminem składania ofert 10.07.2020 r. | Zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 r. wpłynęły na realizację przedsięwzięcia - wydłużono o rok lata realizacji. |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia | Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2020 r. zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych |
|----------|--|---|------------------|------|--|---|
| | | | od | do | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1.2.11 | GK/ST10.4/17 Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej. | Wydział Gospodarki Komunalnej | 2017 | 2022 | W I półroczu 2020 r. trwała procedura odwoławcza od decyzji ULLK z 23.10.2019 r., od której złożono odwołanie do Ministra Rozwoju. | Zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. |
| 1.1.2.12 | GK/ST11.1/17 Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie Cel: Zwiększenie udziału wykorzystania komunikacji zbiorowej. | Wydział Gospodarki Komunalnej | 2017 | 2020 | W I półroczu 2020 r. zawarto Aneks nr 2 do umowy z 2018 r. na wykonanie studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie, zmieniający montaż finansowy oraz termin realizacji do 23.06.2020 r. Wykonawca finalizował prace związane z Etapem 4 opracowania. Opóźnienie w zakończeniu opracowania studium wyniknęło m.in. z niekompletnych opinii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków (WUOZ), które nie odnoszą się do całości przesłanego przez Wykonawcę materiału. Stanowisko WUOZ jest warunkiem koniecznym do możliwości zatwierdzenia Etapu 4 Studium. Do realizacji pozostał jeszcze Etap 5 i 6. Zakończenie opracowania planowane w IV kwartale br. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.1.2.13 | ZBK/Z1.7/19 Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynków. | Zarząd Budynków Komunalnych | 2019 | 2021 | W I półroczu 2020 r. zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji c.o. w 3 budynkach (os. Jagiellońskie 1, os. 2 Pułku Lotniczego 22, ul. Nałkowskiego 1) z terminem realizacji 31.08.2020 r. Zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji c.o. w 8 budynkach (ul. Kamedulska 70, ul. Białoruska 15, ul. Młodej Polski 7, os. Na Skarpie 27, os. Niepodległości 2, ul. Pachońskiego 12, ul. Ułanów 29 ul. Ułanów 29 a) z terminem realizacji 31.08.2020 r. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji w 3 budynkach: os. Złotej Jesieni 3, os. Centrum B 11A, ul. Białoruska 15. Zawarto umowę na pełnienie funkcji inwestora zastępczego z terminem realizacji 30.11.2020 r. | Zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.1.2.14 | ZDMK/T1.90/16 Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamińskiego (wraz z kładką na ul. Kamińskiego) w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2016 | 2020 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano umowę z 2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 27.05.2020 r. został zawarty aneks nr 4/2020 wraz z porozumieniem dotyczący zmiany terminu realizacji zadana na 15.07.2020 r. oraz zwiększający środki finansowe (roboty dodatkowe). | Zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.1.2.15 | ZDMK/T1.96/15 Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2015 | 2020 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano umowę z 2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.11.2020 r.: - <u>ul. Mirowska do granicy Miasta</u> Złożono wniosek zgłoszenia wykonania robót budowlanych do UW - trwa procedura. Uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia robót budowlanych wydane przez AU UMK. Uzyskano decyzję o PNB. - <u>ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej (od mostu Zwierzynieckiego do ul. Jodłowej)</u> Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. - <u>odcinek od Mostu Zwierzynieckiego do Klasztoru Sióstr Norbertanek</u> Trwa opracowanie dokumentacji ojektowej. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.1.2.16 | ZDMK/T1.97/16 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulicę Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2016 | 2020 | W I półroczu 2020 r. zawarto porozumienie z Wykonawcą i odstąpiono od umowy na opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych. Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej w tunelu łączącym ulicę Brogi-Rakowicka. Wpłynęła jedna oferta. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.1.2.17 | ZDMK/T1.99/17 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2017 | 2020 | W I półroczu 2020 r. zawarto porozumienie z Wykonawcą i odstąpiono od umowy opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Realizacja zadania planowana w II półroczu br. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.1.2.18 | ZDMK/T1.140/16 Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2016 | 2021 | W I półroczu 2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej (system do wymiany danych w czasie rzeczywistym i hurtownia danych) oraz wykonanie i uruchomienie systemu z terminem realizacji 15.12.2020 r. Dalsza realizacja zadania planowana w II półroczu br. | Zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia nie gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.1.2.19 | ZDMK/T1.205/17 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2017 | 2020 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano umowę z 2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.10.2020 r. | Zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.1.2.20 | ZTP/T1.265/19 LOW-CARB - Budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich Cel: Niskoemisyjne miasta i region 2.3 | Zarząd Transportu Publicznego | 2019 | 2020 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano opracowanie analizy przedinwestycyjnej. Ogłoszono dwukrotnie zamówienie publiczne na utworzenie podsystemu roweru publicznego złożonego z ok. 55 rowerów elektrycznych. Termin otwarcia ofert 3.07.2020 r. | Zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.1.2.21 | ZZM/O1.134/18 "Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców. | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2018 | 2020 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano umowy z 2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na os. Ogrodowym, os. Górali, os. Centrum D, os. Centrum B, os. Centrum A oraz os. Na Skarpie z terminem realizacji 30.10.2020 r. Zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na os. Zgody i os. Zielonym z terminem realizacji 30.11.2020 r. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.1.2.22 | ZZM/O1.144/18 Life Urbangreen Cel: Polepszenie adaptacji do zmian klimatu. | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2018 | 2021 | W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF realizację zadania zaplanowano w roku 2021. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.1.2.23 | ZZM/O1.190/19 Rewitalizacja Kamieniołomu Libana Cel: Rozwój społeczno-gospodarczy obszaru Podgórze poprzez poprawę jakości i dostępności do zrewitalizowanej przestrzeni publicznej. | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2019 | 2022 | W I półroczu 2020 r. rozwiązano umowę o dofinansowanie. Podjęto starania o przekształcenie terenu w użytek ekologiczny. Zawarto umowę na inwentaryzację instalacji c.o. oraz wykonanie projektu dotyczącego wymiany istniejącej instalacji ogrzewania w budynku Centrum Terapii Zajęciowej z terminem realizacji 25.11.2020 r. | Zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 r. wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. W związku z koniecznością rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu zaistniała konieczność rezygnacji ze znacznego zakresu prac a zakres całkowity ograniczono do modernizacji obiektów zabytkowych oraz wykonania ogrzewania budynku Centrum Terapii Zajęciowej na terenie Kamieniołomu Liban. |
| 1.1.2.24 | ZBK/K1.10/17 Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją. | Zarząd Budynków Komunalnych | 2017 | 2020 | Realizacja zadania planowana w II półroczu br. | Zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia | Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2020 r. zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych |
|--------------|--|---|------------------|------|--|---|
| | | | od | do | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1.2.25 | ZBK/K1.12/15 Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek Cel: Pozyskanie nowego obiektu użyteczności publicznej z przeznaczeniem na cele kulturalne. | Zarząd Budynków Komunalnych | 2015 | 2021 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano umowę na wykonanie robót budowlanych z 2019 r. Kontynuowano umowę na obsługę administracyjno-prawną z 2019 r. z terminem realizacji 30.09.2021 r. Zawarto umowę na opracowanie projektu zamiennego z terminem realizacji 30.06.2021 r. | Zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.1.2.26 | ZBK/K1.23/19 Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52A "Łapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie Cel: Ochrona i wzmocnienie działań zmierzających do zachowania i kultywowania dziedzictwa kulturowego i włączenie nowych funkcji społecznych i gospodarczych. | Zarząd Budynków Komunalnych | 2019 | 2021 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano umowę z 2019 r. na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 22.10.2021 r. Kontynuowano umowę z 2019 r. na obsługę administracyjno-prawną z terminem realizacji 31.12.2020 r. Zawarto umowę na opracowanie projektu zamiennego z terminem realizacji 30.06.2021 r. | Zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.1.2.27 | ZBK/A1.31/18 Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15 Cel: Przywrócenie przestrzeni poddanej rewitalizacji funkcji, jakie spełniać ona powinna w otaczającej ją tkance miejskiej. | Zarząd Budynków Komunalnych | 2018 | 2020 | W I półroczu 2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych obejmujących rewitalizację podwórza pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15. Termin otwarcia ofert 2.07.2020 r. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.1.2.28 | ZIM/A1.36/18 Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 Cel: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania dwóch budynków magazynowych na cele przedsięwzięcia Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22. | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2018 | 2021 | W I półroczu 2020 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.07.2021 r. Ogłoszono zamówienie publiczne na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Termin otwarcia ofert 28.07.2020 r. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.1.2.29 | ZIM/ST6.6c/20 Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej - inżynier kontraktu Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego. | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2020 | 2022 | W I półroczu 2020 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu z terminem realizacji 29 miesięcy od daty rozpoczęcia tj. do 20.08.2022 r. Rozpoczęto pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. | Uchwałą Nr XXXVII/963/20 RMK z dnia 11.03.2020 r. wprowadzono zadanie do WPF. Zarządzeniem nr 994/2020 PMK z dnia 23.04.2020 r. zmieniono w WPF realizatora zadania z Zarządu Dróg Miasta Krakowa na Zarząd Inwestycji Miejskich. |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego: | | | | | |
| 1.2.2 | wydatki majątkowe | | | | | |
| 1.2.2.1 | ZDMK/ST6.5/14 Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice) Cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2014 | 2042 | W I półroczu 2020 r. po zakończonych negocjacjach z wybranymi Wykonawcami, prowadzonymi w ramach dialogu konkurencyjnego, zaproszono ich do przygotowania i złożenia ofert. Otwarcie ofert zaplanowano na 31.07.2020 r. Zawarto umowę na reprezentowanie Zleceniodawcy przed strukturami EBI, organizowanie prezentacji i współpracę z instytucjami finansującymi z terminem realizacji 30.04.2020 r. Zawarto umowę na koordynowanie prac zespołu zaangażowanego w realizację projektu z terminem realizacji 30.04.2021 r. Rozpoczęto opracowanie analizy możliwości wykonania węzła na skrzyżowaniu: al. Jana Pawła II - Mogilska - Meissnera - Lema oraz analizy przestrzenno-ruchowej w zakresie lokalizacji i funkcjonowania przystanków komunikacji zbiorowej w tunelu KST w rejonie ronda Polsadu. Ponownie ogłoszono zamówienie publiczne na pełnienie funkcji dyrektora projektu z terminem składania ofert 28.07.2020 r. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego: | | | | | |
| 1.3.1 | wydatki bieżące | | | | | |
| 1.3.1.1 | Utrzymanie i remonty szaleatów Cel: Zapewnienie mieszkańcom i turystom odwiedzającym Kraków sprawnie funkcjonujących szaleatów miejskich z zachowaniem warunków czystości i higieny na wysokim standardzie | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2011 | 2023 | W ramach przedsięwzięcia realizowane są następujące działania: bieżące utrzymanie toalet miejskich na terenie Miasta Krakowa, ustawienie toalet przenośnych na czas trwania różnego rodzaju imprez w Krakowie, prowadzenie konserwacji czterech platform schodowych dla osób niepełnosprawnych w szaletach miejskich, umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków oraz na sprzedaż energii elektrycznej. Prace prowadzone są w sposób ciągły zgodnie z wystawianymi zleceniami w zależności od zaobserwowanych potrzeb oraz w ramach ryczałtów. | Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia jest zgodny z harmonogramem oraz zawartymi umowami związanymi z bieżącym utrzymaniem i remontem szaleatów. Na podstawie realizacji prac na dzień 30 czerwca 2020 r. przewiduje się wykonanie zadania w 100%. |
| 1.3.1.2 | Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików Cel: Całoroczne utrzymanie urządzeń wodnych zlokalizowanych na terenie Miasta Krakowa | Klimat - Energia - Gospodarka Wodna | 2011 | 2023 | Zawarte umowy na bieżące utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików. | W dn. 06.03.2020 r. KEGW zwrócił się z wnioskiem o zmniejszenie limitu wydatków w kwocie 5 320,00 zł w roku 2020 r. - zmiana uchwałą Nr XL/1013/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/804/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami. |
| 1.3.1.3 | Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, zagwarantowanie właściwych warunków przejeźdźności przez obiekty inżynierskie | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2011 | 2039 | W ramach przedsięwzięcia realizowane są następujące działania: bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich i mostowych na drogach powiatowych oraz gminnych (392 szt.), ochrona fizyczna tunelu tramwajowego KST wraz z dwoma przystankami i dojazdami oraz ochrona fizyczna dolnego poziomu Ronda Mogińskiego w Krakowie obsługa platform dla osób niepełnosprawnych, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii elektrycznej oraz bieżące utrzymanie i naprawy awaryjne urządzeń dźwigowych zlokalizowanych w przejściach podziemnych (71 szt.). Prace realizowane są w sposób ciągły, a prace dotyczące utrzymania i napraw awaryjnych zlecane w zależności od zauważonych po objazdach w terenie potrzeb do wysokości przyznannych w budżecie środków finansowych. | Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z założeniami przyjętymi na rok budżetowy, a na podstawie zleceń wystawionych na drugie półrocze przewiduje się wykonanie planu w kwocie przyjętej w WPF. |
| 1.3.1.4 | Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego Cel: Utrzymanie systemu odwodnienia Miasta Krakowa | Klimat - Energia - Gospodarka Wodna | 2011 | 2030 | Zawarte umowy na bieżące utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego. | W dn. 06.03.2020 r. KEGW zwrócił się z wnioskiem o zmniejszenie limitu wydatków w kwocie 32 930,00 zł w roku 2020 r. - zmiana uchwałą Nr XL/1013/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/804/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami. W dn. 17.06.2020 r. KEGW zwrócił się z wnioskiem o zmniejszenie limitu wydatków w kwocie 1 700 000,00 zł w roku 2020 r. - na dzień 30.06.2020 r. wniosek w realizacji. |
| 1.3.1.5 | Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych Cel: Właściwe utrzymanie i zarządzanie obiektami kubaturowymi i ścieżkami rowerowymi będącymi w zarządzie Zarządu Dróg Miasta Krakowa | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2011 | 2037 | W ramach przedsięwzięcia realizowane są następujące działania: opłaty za media dla obiektów kubaturowych, ochrona obiektów, ubezpieczenie obiektów, podatki i inne opłaty wynikające z umów zewnętrznych, wykonanie przeglądów technicznych obiektów, opracowanie dokumentacji projektowej, bieżące utrzymanie obiektów kubaturowych, opłaty za dzierżawę lokali, prace związane z utrzymaniem ścieżek rowerowych. Prace realizowane są w sposób ciągły. | Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z założeniami przyjętymi na rok budżetowy. |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia | Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2020 r. zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych |
|----------|---|---|------------------|------|--|---|
| | | | od | do | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3.1.6 | Utrzymanie i remonty dróg Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2011 | 2041 | W ramach przedsięwzięcia realizowane są działania dotyczące: napraw bieżących i remontów dróg z podziałem na osiemnaście dzielnic (dróg powiatowych, krajowych i wojewódzkich, dróg gminnych oraz wewnętrznych), holowania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg zgodnie z art. 130a i 50a Ustawy Prawo u ruchu drogowym, wyplaty czynszu za dzierżawę działek zajętych pod pasy drogowe, geodezyjnej obsługi dla ZDMK oraz obsługi Strefy Płatnego Parkowania (P1, P2, P3, P4, P5, P6I, P6II, P6III, P6IV, P6V, P7 i P8) w zakresie wyposażenia w urządzenia parkingowe (944 parkomaty) i obsługi strefy płatnego parkowania w Krakowie (18.689 szt. miejsc parkingowych), obsługi P&R Czerwone Maki, Kurdwanów, Nowy Bieżanów i Mały Płaszów (w okresie 01.01.2020-31.03.2020) a także obsługi i utrzymania podziemnego parkingu przy Muzeum Narodowym przy al. Mickiewicza. Działania prowadzone są w sposób ciągły w zależności od potrzeb, na podstawie wystawionych zleceń lub miesięcznych kwot ryczałtowych- iak w przypadku czwrszów. | Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z założeniami, a na podstawie stanu wykonania prac do 30.06.2020 roku można wnioskować, że plan ujęty w WPF zostanie zrealizowany do końca roku budżetowego. W I półroczu 2020 roku zmieniano limit wydatków na rok bieżący z uwagi na przejście zadań dotyczących realizacji i zarządzania infrastrukturą systemu parkingów Parkuj i Jedź (P+R) na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie. |
| 1.3.1.7 | Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów Cel: Utrzymanie w stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2011 | 2022 | W ramach zadania prowadzone jest utrzymanie w stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów, poprzez utrzymanie i wymianę uszkodzonych, zniszczonych tablic oraz montaż nowych tablic. Prace prowadzone są w sposób ciągły zgodnie z wystawianymi zleceniami w zależności od zaobserwowanych potrzeb. | Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia jest zgodny z harmonogramem ujętym w Uchwale, prace realizowane są w sposób ciągły, a ilość wystawionych zleceń jest zgodna z zakładanym na rok bieżący planem realizacji prac. |
| 1.3.1.8 | Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej Cel: Zagwarantowanie ciągłości i bezpieczeństwa komunikacji tramwajowej | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2011 | 2043 | W ramach przedsięwzięcia realizowane są działania: utrzymanie infrastruktury torowej i sieciowej, utrzymanie podstacji trakcyjnych (przeglądy i utrzymywanie torów oraz podstacji trakcyjnych), remont torowiska tramwajowego w ciągu ul. Grzegorzeckiej w Krakowie, usługi związane z utrzymaniem i konserwacją urządzeń na podstacjach oraz dzierżawa dachu, usługa serwisowa systemu wentylacyjnych i oddymiania w tunelu KST oraz energia elektryczna do czterech stacji transformatorowych i woda do podstacji trakcyjnych. Prace realizowane są w sposób ciągły, zarówno jako miesięczne ryczałtowe prace jak i awaryjne naprawy infrastruktury torowej zlecone zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami. Płatności związane ze zużyciem wody i energii elektrycznej są rozliczane zgodnie ze wskazaniami liczników. | Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z założeniami, a na podstawie stanu wykonania prac do 30.06.2020 roku można wnioskować, że plan ujęty w WPF zostanie zrealizowany do końca roku budżetowego. |
| 1.3.1.9 | Transport zbiorowy Cel: Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Krakowa i aglomeracji krakowskiej w zakresie usług przewozowych. | Zarząd Transportu Publicznego | 2011 | 2035 | W ramach przedsięwzięcia realizowane są następujące działania: zakup pracy przewozowej na liniach autobusowych miejskich i aglomeracyjnych, zakup pracy przewozowej na miejskich liniach tramwajowych, opłaty za sprzedaż i kontrolę biletów, rozliczanie badań potrzeb przewozowych, kształtowanie oferty przewozowej dla mieszkańców, wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów oraz świadczenie usług w zakresie utrzymania przystanków komunikacyjnych i dworców. | Przyjęty dla ZTP limit na rok 2020 nie pozwala na zabezpieczenie wszystkich niezbędnych środków na usługi przewozowe komunikacji zbiorowej, świadczone na podstawie zawartych umów, bez konieczności ich ograniczenia. |
| 1.3.1.10 | Oświetlenie uliczne Cel: Utrzymanie zasobów gminy, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Krakowa | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2011 | 2023 | W ramach przedsięwzięcia realizowane są następujące działania: utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego, opłaty za energię elektryczną dla oświetlenia ulicznego, opłaty za konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego, dzierżawę słupów, opłaty przyłączeniowe do sieci oświetlenia ulicznego oraz wymianę słupów i kabli. Prace realizowane są w sposób ciągły. | Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z założeniami przyjętymi na rok budżetowy. |
| 1.3.1.11 | Zabezpieczenie ruchu Cel: Poprawa i utrzymanie komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, utrzymanie w wymaganym standardzie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, utrzymanie w ciągłej sprawności sygnalizacji świetlanych i urządzeń systemu UTCS oraz TTSS na terenie Miasta Krakowa | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2011 | 2023 | W ramach przedsięwzięcia realizowane są działania: utrzymanie oznakowania na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych, zmian organizacji ruchu drogowego z okazji świąt i imprez zabezpieczanych przez GMK, utrzymanie, konserwacja i naprawy awaryjne systemu drogowych tablic i stacji meteorologicznych oraz utrzymanie budowli, urządzeń i sieci związanych ze sterowaniem i nadzorowaniem ruchu drogowego i tramwajowego na terenie miasta Krakowa a także dostawa energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej. Prowadzone prace realizowane są w miesięcznych ryczałtach oraz poprzez prace zlecone - wykonywanie napraw awaryjnych i realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem. | Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z założeniami i zaplanowanym harmonogramem prac. Część prac związanych z zabezpieczeniem świąt i imprez lub oznakowaniem poziomym ma charakter sezonowy lub cykliczny i ich realizacja uzależniona jest od warunków atmosferycznych bądź okresu występowania (realizowane będą w II połowie roku bieżącego). Pozostałe prace mają charakter ciągły, a na podstawie stanu realizacji na 30.06.2020 r. można planować, że wykonanie na koniec roku budżetowego będzie równe sto procent. |
| 1.3.1.12 | Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych Cel: Finansowanie okresowych badań lekarskich dla członków jednostek OSP oraz zakup paliwa z terenu Gminy Miejskiej Kraków. | Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | 2012 | 2021 | 1. Podpisano umowę nr W/I/1029/OC/34/2020 z dnia 29.04.2020 z firmą BP Europa SE Spółka Europejska Oddział w Polsce na dostarczenie paliwa dla 11 jednostek OSP z terenu GMK na okres od 29.04.2020 do 12.11.2021r. Prowadzono nadzór nad gospodarką paliwową w 11 jednostkach OSP. 2. Zakupiono 7 polis OC dla pojazdów OSP oraz 1 polisę NW dla członków 11 jednostek OSP. | Bez zmian. |
| 1.3.1.13 | Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków Cel: Utrzymanie czystości i porządku na terenie GMK | Wydział Gospodarki Komunalnej | 2013 | 2032 | 1. Przygotowano 4 aneksy do Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie GMK: aneks nr 43 z dnia 13.01.2020 r., aneks nr 44 z dnia 17.02.2020, aneks nr 45 z dnia 16.04.2020, aneks nr 46 z dnia 22.05.2020. 2. Prowadzono kontrolę realizacji Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie GMK, poprzez przeprowadzanie wizji w terenie jakości wykonywanych przez MPO Sp. z o.o. zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie GMK - przeprowadzono 76 kontroli. 3. Zweryfikowano pod względem merytorycznym i finansowym złożone przez MPO Sp. z o.o. do Gminy Miejskiej Kraków kosztorysy powykonawcze i faktury - 22 kosztorysów i 15 faktur. 4. Przygotowano odpowiedzi na: interpelacje Radnych Miasta Krakowa, korespondencje od mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie GMK. 5. Uczestniczono w posiedzeniach Komisji Rady Miasta Krakowa: Infrastruktury i Budżetowej. 6. Zorganizowano i brano udział w spotkaniach roboczych dotyczących problemów w zakresie utrzymania czystości i porządku. 7. Zweryfikowano sprawozdania podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych za IV kwartał 2019 r. oraz I kwartał 2020 r. - 73 sprawozdania. 8. Udzielono 6 zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. 9. Realizowano program Circular Cities. W dniu 30.06.2020r. podpisano umowę pomiędzy GMK a firmą Metabolic dotyczącą świadczenia usług polegających na stworzeniu Strategii rozwoju gospodarki cyrkularnej dla Miasta Kraków, w związku z realizacją programu. | Nie dotyczy. |
| 1.3.1.14 | Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi Cel: Wprowadzenie i rozwój zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków zgodnie z wymogami znowej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | Wydział Gospodarki Komunalnej | 2013 | 2032 | 1. Przygotowano 2 aneksy do Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi: aneks nr 24 z dnia 17.01.2020 r. oraz aneks nr 25 z dnia 8 czerwca 2020r. 2. Zweryfikowano pod względem merytorycznym i finansowym złożone przez MPO Sp. z o.o. do Gminy Miejskiej Kraków kosztorysy powykonawcze, sprawozdania i faktury - 6 kosztorysów, 6 sprawozdań i 24 faktury. 3. Prowadzono kontrole wykonania przez MPO Sp. z o.o. realizacji Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, poprzez przeprowadzanie wizji w terenie jakości wykonywanych usług przez MPO Sp. z o.o. - przeprowadzono 106 kontroli. 4. Wydano opinie do Wydziału Skarbu Miasta do: sprawozdań finansowych MPO Sp. z o.o., KHK SA, Grupy Kapitałowej MPO Sp. z o.o., Grupy Kapitałowej KHK S.A., planów rzeczowo finansowych na 2020 r. MPO Sp. z o.o., KHK S.A. oraz Wieloletniego Planu Rzeczowo-finansowego MPO Sp. z o.o. na lata 2020-2025. 5. Przygotowano odpowiedzi na: korespondencje Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, interpelacje Radnych Miasta Krakowa, korespondencje od mieszkańców GMK dotyczące problemów z wdrażaniem ZSGO na terenie GMK, skargi mieszkańców, wnioski o udostępnienie informacji publicznej. 6. Uczestniczono w: sesjach Rady Miasta Krakowa, posiedzeniach Komisji Rady Miasta Krakowa: Infrastruktury i Budżetowej. 7. Do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa, wpisano 1 podmiot, wykreślono 1 podmiot oraz dokonano 2 zmiany wpisu do rejestru. 8. Zaktualizowano oraz przygotowano diagnozę dziedziny zarządzania Gospodarka Komunalna oraz wskaźniki dziedziny dotyczące gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku oraz cementnictwa za 2019 r. | Nie dotyczy. |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia | Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2020 r. zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych |
|----------|--|---|------------------|------|---|---|
| | | | od | do | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | <p>9. Zweryfikowano: sprawozdania otrzymane od podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie GMK za II półrocze 2019 r. - 32 sprawozdania, sprawozdania otrzymane od podmiotów zbierających odpady komunalne stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za 2019 r. - 18 sprawozdań.</p> <p>10. Opracowano Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Kraków za 2019 r.</p> <p>11. Sporządzono dla MWM wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie GMK oraz wykreślonych z tego rejestru w 2019 r.</p> <p>12. Zorganizowano i uczestniczono w 2 posiedzeniach Zespołu Zadaniowego ds. wprowadzenia zmian w funkcjonującym na terenie GMK Zintegrowanym Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi wynikających z ustawy z dnia 19o7.2019r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.</p> <p>13. Zorganizowano i uczestniczono w posiedzeniu Zespołu Zadaniowego ds. realizacji zadań kompensacyjnych, monitoringu procesu budowy i funkcjonowania Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych na terenie Dzielnicy XVIII w Krakowie w dniu 3 marca 2020 r. oraz przekazano Prezydentowi Miasta Krakowa sprawozdanie z działalności Zespołu za 2019 r.</p> <p>14. Przygotowano projekty uchwał RMK: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie GMK; określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie GMK i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi; wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty; ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domu letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku; górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy; postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie GMK, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.</p> <p>15. W okresie od 31 stycznia do 28 lutego 2020 r. przeprowadzono konsultacje społeczne powyższych projektów uchwał dotyczących zmian w Zintegrowanym Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków.</p> <p>16. Uczestniczono w posiedzeniu Zespołu zadaniowego ds. przeciwdziałania skutkom epidemii Covid-19.</p> <p>17. Realizowano uchwałę Nr XIII/233/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przeprowadzenia akcji „Kraków bez plastiku”.</p> <p>18. Sporządzono i przekazano do Głównego Urzędu Statystycznego sprawozdanie SG-01 "Statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna za 2019 r.</p> <p>19. Udzielano informacji na zapytania Najwyższej Izby Kontroli dotyczące kontroli prowadzonej kontroli nr P/19/079 „Działania na rzecz ograniczenia powstawania odpadów z tworzyw sztucznych i ich skutecznego zagospodarowania w Polsce”.</p> <p>20. Uczestniczono w 2 posiedzeniach Komitetu Sterującego ds. współpracy pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Spółdzielniami Mieszkaniowymi działającymi na jej terenie.</p> <p>21. Prowadzono 3 postępowania administracyjne ws. nałożenia kar pieniężnych na przedsiębiorców związanych ze złamaniem przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.</p> | |
| 1.3.1.15 | Działania w zakresie gospodarki odpadami Cel: Poprawa i rozwój systemu gospodarowania odpadami, właściwa ochrona środowiska naturalnego, poprawa i utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Krakowa | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2015 | 2022 | W ramach przedsięwzięcia realizowane są następujące działania: Obsługę infolinii oraz działań edukacyjno-informacyjnych realizowanych przez ZIKIT pod marką Ekocentrum. opłaty za energię elektryczną Punkt Konsultacyjny Plac Bohaterów Getta. Prace prowadzone są w sposób ciągły zgodnie z wystawianymi zleceniami w zależności od zaobserwowanych potrzeb. | Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia jest zgodny z harmonogramem oraz zawartymi umowami związanymi z działaniami w zakresie gospodarki odpadami. Na podstawie realizacji prac na dzień 30 czerwca 2020 r. przewiduje się wykonanie zadania w 100%. |
| 1.3.1.16 | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Kraków oraz innych opracowań niezbędnych do sporządzania planów Cel: Zapewnienie trwałego procesu zrównoważonego rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania ładu przestrzennego | Wydział Planowania Przestrzennego | 2011 | 2021 | Wydział Planowania Przestrzennego w I półroczu 2020 r. prowadził prace nad 5 miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego wykonywanymi w trybie zleceń zewnętrznych. Zaciągnięte zobowiązania w ramach umów wieloletnich wyniosły w tym okresie 493 287 zł, poniesione wydatki w ramach umów wieloletnich to 118 265 zł. | Wydział Planowania Przestrzennego w I półroczu 2020 r. nie wprowadzał zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. |
| 1.3.1.17 | Przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania rocznych sprawozdań finansowych Gminy Miejskiej Kraków Cel: Uzyskanie pisemnej opinii wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego | Wydział Budżetu Miasta | 2011 | 2023 | W latach 2011 - 2020 podjęto działania polegające na zrealizowaniu w poszczególnych latach umów zawartych z biegłym rewidentem na wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Kraków oraz uzyskania pisemnej opinii wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego. | Nie dotyczy. |
| 1.3.1.18 | Audyty zewnętrzne zgodności z normą ISO 9001 i ISO 27001 Cel: Utrzymanie certyfikatu ISO 9001 i ISO 27001, nadzór nad systemem zarządzania jakością i systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji | Wydział Organizacji i Nadzoru | 2015 | 2023 | W ramach zawartej umowy z wykonawcą przeprowadzono i sfinansowano badania audytowe w latach 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020. | Nie dotyczy. |
| 1.3.1.19 | Prowadzenie Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Cel: Utrzymanie i rozwój Zintegrowanego Systemu Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Miejskiej Kraków. | Wydział Geodezji | 2015 | 2025 | W ramach przedsięwzięcia w latach 2015 do 30.06.2020 r.: - zrealizowany został projekt P31/2014 w ramach, którego dostarczono i wdrożono kompleksowy system informatyczny do prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGIK) wraz z infrastrukturą informatyczną, migracją i dostosowaniem danych z bazy Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - Zintegrowany System Obsługi Zasobu (ZSOZ) !- rozbudowano funkcjonalności Aplikacji o: moduł klienta mapowego GeoportalToolkit (GPT) i moduł geokoder !- świadczono asystę techniczną i optymalizację Portalu Mapowego Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP), produktów aplikacji mobilnej, e-usług Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej, !- opracowano i uruchomiono Portal Informacyjny w MPI "Magiczny Kraków" dla serwisu internetowego MSIP Miasta Krakowa !- wykonano transformację wysokości obiektów bazy BDOT500 oraz bazy GESUT | Nie dokonano zmian zakresu rzeczowo-finansowego w ramach WPF. |
| 1.3.1.20 | Aktualizacja baz danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Cel: Zwiększenie zakresu i jakości świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną poprzez zapewnienie beneficjentom aktualnych informacji gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. | Wydział Geodezji | 2012 | 2025 | W ramach przedsięwzięcia w latach 2012 do 30.06.2020 r. wykonano: - kompleksową modernizację ewidencji gruntów i budynków z założeniem ewidencji budynków i lokali wraz z nadzorem prac na terenie jednostki ewidencyjnej: Śródmieście - obręb: 50, 51, 52, 53, 63, 8, 17, 6, 7, 5, 16; Nowa Huta - obręb: 1, 4 oraz obszar Zastów; Krowodrza - obręb: 19, 20, 21, 22, 23; Podgórze - obręb: 90, 91, 92 - modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków wraz z pozyskaniem danych z zakresu baz BDOT500 oraz GESUT dla obr. nr 20 Nowa Huta oraz aktualizacją bazy w zakresie sieci uzbrojenia terenu dla obszaru przyległego - kompleksową modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT i bazy danych BDOT500 dla: obręb: 41, 42 Podgórze; obręb: 71, 72 Podgórze; obręb: 33, 34 Nowa Huta; obręb: 35, 36, 37 Nowa Huta; obręb nr 13 Podgórze; obręb: 21, 22 Nowa Huta oraz usługi koordynacji, wsparcia i nadzoru w zakresie prac terenowych oraz kameralnych realizacji modernizacji, - prace dot. weryfikacji i uzupełnienia szczegółowej osnowy wysokościowej dla obszaru Miasta Krakowa - nadzór prac w zakresie modernizacji bazy ewidencji gruntów i budynków w zakresie dostosowania danych dotyczących budynków do obowiązujących przepisów w jednostce ewidencyjnej Krowodrza dla: obręb: 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 51, 52, 53; obręb: 7, 8, 9, 10; obręb: 1, 2, 6; obręb: 3, 4, 12; obręb: 5, 11, 13, 14, 16; obręb: 34, 40, 47, 48, 49, 50; obręb: 26, 27, 28, 29, 30, 43; obręb: 24, 25 | W I półroczu dokonano zmniejszenia w planie wydatków dla przedsięwzięcia o kwotę 999 503 zł (2020r. - 234 501 zł, 2021r. - 395 001 zł, 2022r. - 370 001 zł) z przeznaczeniem na wkład własny Miasta Krakowa do realizacji projektu nr RPMP.02.01.01-12-0155/19 pn. "Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne" w latach 2020-2022, w ramach przedsięwzięcia nr 1.1.1.54 - Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne. Wprowadzone zmiany nie powodują zagrożenia w realizacji przedsięwzięcia. |
| 1.3.1.21 | Wypłata odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych Cel: Realizacja art. 18, ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 tj..) | Wydział Mieszkalnictwa | 2011 | 2023 | Realizacja roszczeń odszkodowawczych z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego bądź pomieszczenia tymczasowego osobie uprawnionej z mocy wyroku sądowego w związku z art. 18 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj.. Dz. U. 2020 poz.611) na podstawie wyroków, nakazów zapłaty i ugód sądowych; umów ugód zawartych w GMK oraz uznań wysokości roszczenia. | Nie dotyczy - brak zmian. |
| 1.3.1.22 | Realizacja zadań związanych z zapewnieniem właściwej obsługi świadczeniobiorców oraz interesantów Cel: Zapewnienie właściwego poziomu satysfakcji świadczeniobiorcom i interesantom | Krakowskie Centrum Świadczeń | 2012 | 2022 | Zawierano umowy z podmiotami zapewniającymi pomoc we właściwej obsłudze wypłaty świadczeń pieniężnych osobom uprawnionym. | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia | Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2020 r. zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych |
|----------|---|---|------------------|------|--|--|
| | | | od | do | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3.1.23 | Zapewnienie opieki w pieczy zastępczej Cel: Zapewnienie opieki dzieciom jej pozbawionym | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2010 | 2023 | W I półroczu 2020 roku realizowano umowy z 54 zawodowymi rodzinami zastępczymi oraz 3 rodzinnymi domami dziecka. Poniesiono odpłatności za: 82 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w innym powiecie, 1 dziecko przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczej w innym powiecie, 6 dzieci przebywających w Zakładach Opiekuńczo Lecznicych. W 2020 roku wydano 1.367 decyzji w sprawie przyznania świadczeń z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej. | Dokonana zmiana WPF w I półroczu nastąpiła w związku z koniecznością refundacji 50% kosztów pobytu dziecka z terenu Gminy Miejskiej Kraków w Zakładzie Opiekuńczo Lecznicych w powiecie chrzanowskim, a także większą liczbą dzieci przebywających w ZOL-ach. (nastąpiło zwiększenie limitu wydatków w roku 2020 oraz limitu zobowiązań o środki w wysokości 95.500 zł). |
| 1.3.1.24 | Przewóz osób niepełnosprawnych Cel: Zapewnienie osobom niepełnosprawnym, w tym w szczególności poruszającym się na wózkach inwalidzkich możliwości przemieszczania się, m.in. na rehabilitację, do pracy, do placówek kulturalnych | Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia | 2012 | 2023 | Zorganizowano przetarg i zawarto umowę z podmiotem zapewniającym obsługę przewozu osobom niepełnosprawnym z terenu Gminy Miejskiej Kraków. | Przedłużono realizację projektu na kolejny rok. |
| 1.3.1.25 | Wsparcie z zakresu pomocy społecznej Cel: Zapewnienie dostępu do skutecznej pomocy w formie wsparcia o charakterze materialnym ograniczającej zasięg i głębokość ubóstwa | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2015 | 2023 | W I półroczu 2020 r. wydano 60.577 decyzji w sprawie: przyznania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z ustawy o pomocy społecznej; pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów; pobytu w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów; przyznania dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych wynikających z trwałej zmiany systemu ogrzewania na system proekologiczny. | Nie wprowadzano zmian w I półroczu 2020 r. |
| 1.3.1.26 | Obsługa Krakowskiej Karty Rodzinnej Cel: Zakup i personalizacja kart Krakowskiej Karty Rodzinnej oraz asysta techniczna i modyfikacja aplikacji do obsługi KKR | Krakowskie Centrum Świadczeń | 2015 | 2022 | Realizowano umowy na obsługę wydawania karty KKR. | |
| 1.3.1.27 | Całodobowy Telefon Informacji Medycznej Cel: Zapewnienie dostępności do informacji o placówkach medycznych udzielających świadczeń zdrowotnych na terenie Miasta Krakowa | Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia | 2013 | 2023 | Kontynuowano finansowanie medycznej informacji telefonicznej. | Brak zmian. |
| 1.3.1.28 | Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej Cel: Popularyzacja sportu wśród mieszkańców Krakowa oraz właściwe wykorzystanie potencjału zarządzanych obiektów sportowych, zarządzanie, utrzymanie bazy sportowej oraz organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych | Zarząd Infrastruktury Sportowej | 2009 | 2023 | Przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem realizację działań związanych z zarządzaniem, gospodarowaniem obiektami sportowymi i urządzeniami sportowo - rekreacyjnymi oraz terenami sportowo rekreacyjnymi będącymi własnością Gminy Miejskiej Kraków, eksploatacją i konserwacją istniejącej bazy sportowej, rekreacyjnej jak również jej rozbudową, organizacją imprez sportowych, rekreacyjnych, zawodów edukacyjnych. W ramach tego przedsięwzięcia w br. m.in. ponoszono opłaty na Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji (Com Com Zone), Stadion Miejski Hutnika, Stadion Miejski im. H. Reymana, basen przy ul. Kurczaba - w celu ich prawidłowego funkcjonowania (energia, paliwo gazowe, woda, ścieki, gospodarowanie odpadami komunalnymi, monitoring i ochrona, opłaty telefoniczne i internetowe, sprzątanie, przeglądy budowlane, konserwacje instalacji i urządzeń). Realizacja przedsięwzięcia pozwala na bezpieczne prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych. Dodatkowo, sfinansowano środki ochronne w związku z zagrożeniem koronawirusem dla 55 klubów sportowych na terenie Krakowa. W zakresie imprez sportowych w pierwszej połowie 2020 roku współorganizowano 'Cavaliadę Kraków 2020' oraz zorganizowano treningi dla dzieci w ramach Dnia Dziecka oraz akcji "odmrażania sportu". W trakcie organizacja 77. Tour de Pologne. Planowane na kwiecień Krakowskie Spotkania Biegowe, w tym Cracovia Maraton, zostały przesunięte na listopad br. | W I półroczu 2020 r. nie dokonywano zmian w zakresie rzeczowym przedsięwzięcia. |
| 1.3.1.29 | Nadzór i realizacja programów bezpieczeństwa w Mieście / Organizacja Wypoczynku dzieci i młodzieży podczas ferii i wakacji Cel: Wynajem hali basenowej w Parku Wodnym Kraków S.A. | Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | 2015 | 2021 | Realizacja zgodnie z planem i harmonogramem, brak zagrożeń niewykonania zadania. | Bez zmian. |
| 1.3.1.30 | Stwierdzenie zgonu osób zmarłych oraz transport zwłok z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa Cel: Ustalenie przyczyny zgonu w Zakładzie Medycyny Sądowej zgodnie z art. 13 Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31.01.1959 r. | Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia | 2013 | 2021 | Kontynuowano finansowanie zadania. | Brak zmian. |
| 1.3.1.31 | Opracowanie Programów i innych dokumentów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz podejmowanie innych działań w tym zakresie Cel: Finansowanie innych zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej | Wydział Kształtowania Środowiska | 2011 | 2023 | W I półroczu br. wydatkowano środki finansowe w związku z realizacją umów polegających m.in. na: a) prowadzeniu pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt łownych na terenie miasta i gminy Kraków, polegającego m.in. na chwytaniu zwierząt w miejscach powstawania szkód i zagrożeń, oraz zwierząt rannych, osłabionych oraz zabłąkanych na terenach zurbanizowanych, przemieszczanie schwytych zwierząt poza granice Krakowa w miejsce uniemożliwiające ich powrót, udzielanie zwierzętom w razie potrzeby bezzwłocznej pomocy weterynaryjnej, uśmiercanie zwierzyny na podstawie orzeczenia lekarza weterynarii (59 400 zł); b) prowadzeniu pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt podlegających ochronie gatunkowej (55 400 zł). | W I półroczu br. dokonano zmian w planowanych limitach wydatków oraz w limicie zobowiązań. |
| 1.3.1.32 | Utrzymanie i konserwacja zieleni Cel: Ochrona i zapewnienie utrzymania wszystkich rodzajów obiektów przyrodniczych, składających się na całość miejskich terenów zieleni | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2015 | 2024 | Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie chroni i zapewnia utrzymanie wszystkich rodzajów obiektów przyrodniczych, składających się na całość miejskich terenów zieleni. Dla realizacji ww. celu realizowano umowy na utrzymanie: zieleni niskiej i wysokiej (pielęgnacja i usuwanie drzew oraz krzewów) na terenie Gminy Miejskiej Kraków w parkach, w pasach drogowych oraz na terenach osiedlowych. W ramach realizacji zakresu rzeczowego ZZM utrzymuje również ogródki jordanowskie, zieleńce, skwery oraz chodniki. | W pierwszym półroczu 2020 roku nie dokonano zmian rzeczowo-finansowych w ramach WPF. |
| 1.3.1.33 | Zarządzanie i nadzór nad lasami Cel: Zachowanie wielofunkcyjności, użyteczności i ochrony lasów na terenie Gminy Miejskiej Kraków z uwzględnieniem ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę i warunki życia mieszkańców | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2016 | 2023 | W zakresie zarządzania i nadzoru nad lasami zlecono wykonanie usług w zakresie gospodarki leśnej, zgodnie z umową realizowany jest powiatowy program zwiększenia lesistości miasta na lata 2018 - 2040, zlecono również wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu, inwentaryzacji stanu lasów GMK, planów urządzania lasów oraz operatu gleboznawczego, niezbędnego do zmiany klasy i użytku gruntów na leśne. | W pierwszym półroczu 2020 roku nie dokonano zmian rzeczowo-finansowych w ramach WPF. |
| 1.3.1.34 | Zabezpieczenie budynków inwentarskich na potrzeby ewakuowanych zwierząt Cel: Zapewnienie odpowiednich pomieszczeń do przetrzymywania ewakuowanych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Kraków | Wydział Kształtowania Środowiska | 2015 | 2023 | Dnia 10.04.2015 r. zawarto z Małopolskimi Parkami Przemysłowymi sp. z o.o. 3-letnią umowę na zapewnienie odpowiednich pomieszczeń do przetrzymywania ewakuowanych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Kraków. Opiewała ona na łączną kwotę 70 356 zł. Dnia 29.12.2017 r. zawarto kolejną 3-letnią umowę z Małopolskimi Parkami Przemysłowymi na kwotę 73 185 zł. | W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do przedsięwzięcia. |
| 1.3.1.35 | Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie Cel: Prowadzenie Schroniska, prowadzenie działalności ochronnej przed zwierzętami, wylapywanie zwierząt z terenu Gminy, przyjmowanie zwierząt zabłąkanych oraz zwierząt odebranych właścicielom lub opiekunom w trybie przepisów ustawy | Wydział Kształtowania Środowiska | 2009 | 2023 | Umowa wieloletnia z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami zawarta na okres od 22 stycznia 2009 r. do dnia 21 stycznia 2012 r. Przedmiotem umowy było: - prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, - prowadzenie działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami, - wylapywanie zwierząt z terenu gminy, - przyjmowanie zwierząt zabłąkanych oraz zwierząt odebranych właścicielom lub opiekunom w trybie przepisów ustawy o ochronie zwierząt. Z dniem 21 stycznia 2012 roku zakończono realizację umowy, która została wykonana w kwocie 6 544 000 zł. W dniu 22 stycznia 2012 roku podpisano kolejną umowę, również z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami (wylonionym w drodze przetargu nieograniczonego) na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krakowie. Umowa obowiązywała do 31 grudnia 2014 roku i opiewała na kwotę do 5 898 870,97 zł. W dniu 05.12.2014 roku zawarto 3-letnią umowę (także z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami) na realizację przedmiotowego zadania, na kwotę 7 483 320 zł. W dniu 19.12.2017 roku zawarto kolejną 3 - letnią umowę z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami na realizację przedsięwzięcia, na kwotę 8 820 000 zł. Na dzień 30 czerwca br. wydatkowano środki w wysokości 1 470 000 zł. | W I półroczu br. nie wprowadzano zmian rzeczowo-finansowych do przedsięwzięcia. |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia | Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2020 r. zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych |
|----------|---|---|------------------|------|--|--|
| | | | od | do | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3.1.36 | Bieżące utrzymanie Ogrodu Zoologicznego, Lasu Wolskiego, kopca im. J. Piłsudskiego Cel: Prowadzenie i utrzymanie Ogrodu Zoologicznego, zarządzanie oraz prowadzenie gospodarki leśnej w Lesie Wolskim, utrzymanie Kopca Niepodległości im. Józefa Piłsudskiego | Wydział Kształtowania Środowiska | 2010 | 2024 | Umowa wieloletnia z Fundacją Miejski Park i Ogród Zoologiczny (MPIOZ) w Krakowie zawarta została na okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Dnia 28.09.2013 roku z Fundacją MPIOZ zawarte zostało Porozumienie obowiązujące w okresie od 1.01.2013 r. do dnia 31.12.2015 r. W okresie obowiązywania umowy, jak również Porozumienia - Wykonawca świadczy usługi obejmujące: prowadzenie i utrzymanie Ogrodu Zoologicznego; zarządzanie, nadzorowanie oraz prowadzenie gospodarki leśnej w lasach komunalnych; utrzymywanie Kopca Niepodległości im. J. Piłsudskiego; utrzymanie cennych przyrodniczo zbiorowisk nieleśnych, zlokalizowanych na gruntach Gminy Miejskiej Kraków. Wg. zapisów Porozumienia wysokość wynagrodzenia brutto nie przekroczy kwoty 33 000 000 zł. Dnia 14.01.2013 roku zawarto aneks nr 1 do Porozumienia, którym zaangażowano środki na rok 2013 w wysokości 8 160 000 zł, natomiast dnia 02.12.2013 r. zawarto aneks nr 2, którym zwiększono środki na realizację porozumienia o 60 000 zł. W 2014 roku zawarto kolejne aneksy, na podstawie których zaangażowano środki finansowe w łącznej kwocie 10 232 588 zł. W roku 2015 na podstawie zawartych aneksów do przedmiotowego porozumienia, zaangażowano środki finansowe w łącznej wysokości 11 402 787 zł. W dniu 17.12.2015 roku zawarto 3 - letnie porozumienie (zmienione aneksami), także z Fundacją Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie, na realizację przedmiotowego zadania, na kwotę 32 784 000 zł. W dniu 20 grudnia 2018 roku zawarto w trybie zamówienia z wolnej ręki 3-letnią umowę, także z Fundacją Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie, na: <ul style="list-style-type: none"> 1) prowadzenie i utrzymanie Ogrodu zoologicznego; 2) zarządzanie oraz prowadzenie gospodarki leśnej w Lesie Wolskim; 3) utrzymywanie Kopca Niepodległości im. Józefa Piłsudskiego; 4) pozostałe działania statutowe; na kwotę 36 660 668 zł. Na dzień 30 czerwca br. wydatkowano środki finansowe w wysokości 6 057 222 zł. | W I półroczu br. nie wprowadzono zmian rzeczowo-finansowych do przedsięwzięcia. |
| 1.3.1.37 | Bieżące utrzymanie i rozwój monitoringu wizyjnego Cel: Poprawa bezpieczeństwa publicznego. | Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | 2015 | 2020 | Przygotowanie umów w zakresie rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego. Zakres zadaniowy realizowany będzie w II półroczu 2020. | Brak zmian. |
| 1.3.1.38 | Utrzymanie stron internetowych Cel: Zapewnienie aktualizacji nazw stron internetowych | Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji | 2015 | 2021 | Zaktualizowano 1 nazwę strony internetowej msp.krakow.pl | |
| 1.3.1.39 | Utrzymanie domeny internetowej ue.krakow.pl oraz ppp.krakow.pl Cel: Zapewnienie ciągłości utrzymania ww. domen jako narzędzia promocji dla projektów współfinansowanych ze środków bezwrotnych | Wydział Strategii Planowania i Monitorowania Inwestycji | 2020 | 2023 | Zabezpieczone środki finansowe pozwalają na utrzymanie domen internetowych: ue.krakow.pl oraz ppp.krakow.pl w latach 2013-2023. Podpisane z Akademickim Centrum Komputerowym CYFRONET AGH zlecenie na ww. usługę obowiązuje do dnia 31.10.2020 r. | W I półroczu 2020 roku nie wprowadzono żadnych zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji zadania. |
| 1.3.1.40 | Najem powierzchni wystawienniczej na międzynarodowych targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes w roku następnym Cel: Zapewnienie udziału Miasta Krakowa w międzynarodowych targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes | Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji | 2015 | 2021 | Zawarta umowa na najem powierzchni wystawienniczej na Targi Inwestycyjne MIPIM 2020 w Cannes we Francji. Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z koronawirusem Covid-19 Targi MIPIM zostały przeniesione na rok następny. | |
| 1.3.1.41 | Dekoracja Miasta Krakowa Cel: Zapewnienie mieszkańcom i turystom odwiedzającym Kraków dekorację Miasta Krakowa z okazji uroczystości, świąt, wizyt i imprez okolicznościowych, z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów i technologii dostępnych na rynku, służących podniesieniu walorów wizualnych i estetycznych | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2011 | 2023 | W ramach przedsięwzięcia realizowane są ograniczone działania dotyczące: okolicznościowej dekoracji Miasta Krakowa, Dekoracji Miasta Krakowa z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, ustawienie wraz z serwisowaniem aniołów świetlnych, choinki świetlnej oraz dekoracji mostów i budynków. | Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia jest zgodny z harmonogramem związanym z dekoracją Miasta Krakowa. Prace są prowadzone w sposób ciągły. W ramach przedsięwzięcia realizowana jest dekoracja okolicznościowa Miasta Krakowa i dekoracja Bożego Narodzenia i Nowego Roku. |
| 1.3.1.42 | Program zadań bieżących dzielnic Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców | Urząd Miasta Krakowa | 2021 | 2024 | Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z harmonogramem. | Nie dotyczy. |
| 1.3.1.43 | Redakcja, druk, kolportaż gazetek dzielnicowych Cel: Komunikacja z mieszkańcami | Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa | 2016 | 2022 | Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadań dzielnicowych bieżących wieloletnich mają na celu zapewnienie komunikacji z mieszkańcami Dzielnic. Zadania realizowane są w formie druku gazetek dzielnicowych oraz ich redakcji i kolportażu. Realizacja zadań w perspektywie wieloletniej ma zapewniać ciągłość realizacji zadań. Wg. przygotowanej informacji ze stanu realizacji zadania za I półrocze 2020 r. (karta zadania BR/DBW – formularz S-1) wykonanie środków bieżących wieloletnich wynosi 4401 zł, co stanowi 21 % planu na rok 2020. | Bez wpływu. |
| 1.3.1.44 | Rowerem do szkoły - Stars Cel: Realizacja programu akredytacji szkół dla zwiększenia liczby podróży rowerowych dzieci i młodzieży związanych z dojazdami do szkoły oraz realizacja kampanii Rowerowy Maj. | Wydział Gospodarki Komunalnej | 2016 | 2021 | 1. W drugim semestrze roku szkolnego 2019/2020 r. szkoły podstawowe realizowały działania w projekcie STARS Rowerem do szkoły (zajęcia edukacyjne wycieczki rowerowe, konkursy, happeningi etc.). Brak możliwości realizacji projektu STARS w okresie od 12 marca do 22 maja 2020 z uwagi na pandemię COVID -19. 2. Dla szkół uczestniczących w projekcie zakupiono i dostarczono artykuły rowerowe przeznaczone dla dzieci i młodzieży biorących udział w projekcie STARS i kampanii Rowerowy Maj. 3. Rozpoczęto przygotowania do organizacji imprezy rowerowej pn. Wagary na rowerach (21 marca br.); organizatorzy: Szkoła podstawowa nr 1 i Fundacja Otwarty Plan. Impreza została odwołana. 4. Rozpoczęto przygotowania do organizacji Szkolnego Masowego Przejazdu Rowerowego (27 kwietnia br.) organizator: Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów. Impreza została odwołana. 5. Podpisano umowę z Gminą Miasta Gdańska, przeprowadzono rekrutację placówek oraz partnerów oferujących nagrody klasowe. Zgłosiło się 71 szkół i przedszkoli oraz ponad 50 partnerów. Z uwagi na pandemię COVID-19 kampania Rowerowy Maj 2020 została odwołana. 6. W czerwcu br. przeprowadzono audyty w szkołach podstawowych. 4 szkoły osiągnęły kolejne poziomy akredytacji. 38 z 41 szkół zadeklarowało kontynuację udziału w projekcie. 7. W dniu 5 czerwca zorganizowano spotkanie wstępne dla szkół aplikujących do udziału w projekcie (zgłosiło się 5 nowych szkół). 8. Z dniem 28 czerwca br. zakończyły się umowy z Łukaszem Babulskim i Fundacją Otwarty Plan dot. świadczenia eksperckich usług doradczych w projekcie. Rozpoczęta została procedura wyłonienia podmiotów lub osób fizycznych, które będą pełnić funkcję Doradców dla szkół w roku szkolnym 2020 / 2021. 9. Rozpoczęto przygotowania do organizacji warsztatów STARS inauguracyjnych realizację projektu w roku szkolnym 2020 / 2021. | Nie dotyczy. |
| 1.3.1.45 | Projekty kulturalne - oferta posezonowa Cel: Zabezpieczenie środków na realizację projektów artystycznych w okresie posezonnym. | Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 2017 | 2022 | 1. „Wieczór z poezją romantyczną - Robert Burns i współcześni” - koncert w Piwnicy Pod Baranami. 2. Kolejną edycję projektu Opera Rara 2020, organizowanego przez Capellę Cracoviensis, na który składało się kilkanaście koncertów z udziałem wybitnych twórców krajowych i zagranicznych. 3. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wspólnie z 4 instytucjami kultury: Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki, Centrum Kultury Podgórze, Krakowskim Forum Kultury i Nowohuckim Centrum Kultury zrealizował Programu „Zakupu dzieł”, w ramach pakietu działań wspierających sektor kultury i twórców pn. „Kultura Odporna”. Zakupiono 90 dzieł na łączną kwotę 222 850 zł. Program „Zakupu dzieł” adresowany był do osób ze środowiska twórczego i artystycznego, których sytuacja finansowa uległa znaczącemu pogorszeniu w związku z epidemią COVID-19. Udzielone zostało wsparcie dla działań twórczych (nigdzie dotychczas nieprezentowanych, niepublikowanych i nierozpowszechnianych) oraz działań związanych z upowszechnianiem kultury. | Nie dotyczy. |
| 1.3.1.46 | Przygotowanie i doręczenie przesyłek wymiarowych Cel: Doręczenie podatnikom decyzji wymiarowych w podatku od nieruchomości i podatku rolnym | Wydział Podatków i Opłat | 2016 | 2020 | Przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Do zapłaty pozostały dwie cząstkowe faktury. | Nie dotyczy - brak zmian. |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia | Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2020 r. zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych |
|----------|--|---|------------------|------|--|---|
| | | | od | do | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3.1.47 | Planowanie gospodarki niskoemisyjnej, energetyki i infrastruktury komunalnej Cel: Rozwój gospodarki niskoemisyjnej, energetycznej i infrastruktury komunalnej | Wydział Gospodarki Komunalnej | 2017 | 2023 | <p>1. Uczestniczo w pracach nad opracowywaniem Raportu o Stanie Gminy za rok 2019 oraz opracowano diagnozę dziedziny Gospodarka Komunalna U.</p> <p>2. Uczestniczo w posiedzeniach Komisjach Rady Miasta Krakowa, Infrastruktury, Dialogu Obywatelskiego oraz Budżetowej.</p> <p>3. Opracowano dokument Mapę ciepła dla Krakowa (analiza stanu zaopatrzenia w ciepło na terenie gminy w roku 2018) w ramach porozumienia pomiędzy Gminą Miejska Kraków a Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej S.A. dotyczące współpracy przy tworzeniu i aktualizacji Mapy ciepła dla Krakowa.</p> <p>4. Przygotowano sprawozdanie z realizacji uchwały Nr CXV/3043/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7.11.2018 r. w sprawie realizacji „Planu Ograniczenia Skutków Powodzi oraz Odwodnienia Miasta Krakowa”.</p> <p>5. Przygotowano odpowiedzi na: interpelacje Radnych Miasta Krakowa, wnioski o udostępnienie informacji publicznej, pisma i korespondencje od podmiotów zewnętrznych dotyczących gospodarki komunalnej.</p> <p>6. Opiniowano wnioski o ULICP, przygotowywano wytyczne do MPZP.</p> <p>7. Opiniowano: Wieloletni plan rzeczowo-finansowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Krakowie na lata 2020 - 2025, Plan rzeczowo-finansowy na 2020 rok Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Krakowie.</p> <p>8. Opiniowano Plan rzeczowo-finansowy na 2020 rok Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie.</p> <p>9. Przygotowano dla Rady Miasta Krakowa sprawozdanie za rok 2019 z badania zgodności planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych działających na terenie gminy z „Załoženiami do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” na lata 2014 - 2029.</p> <p>10. Na podstawie informacji uzyskanych od jednostek i spółek miejskich, sporządzono roczne sprawozdanie z realizacji zadań określonych w uchwale Nr LXXIII/1753/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2017r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu tworzenia i ulepszania infrastruktury komunalnej dla Osiedla Uzdrawisko Swoszowice”.</p> <p>11. Przygotowano sprawozdania w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, Planu Gospodarowania Wodami oraz Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.</p> <p>12. Uzupełniono ankietę w ramach projektu „Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym”.</p> <p>13. Wydawano potwierdzenia zgodności z PGN na potrzeby programu "Pożyczka na efektywność energetyczną" realizowanego przez MARR S.A. Przeprowadzono weryfikację listy zadań podpiętych do PGN w systemie STRADOM na potrzeby Raportu o Stanie Gminy.</p> <p>14. W ramach realizacji umowy pomiędzy Gminą Miejską Kraków a EDF Polska S.A. z dnia 06.09.2017 r. dokonano cząstkowego odbioru raportu monitorowania zużycia mediów za okresy od 01.09.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz raportu końcowego podsumowującego realizację usługi.</p> <p>15. Na bieżąco prowadzone jest zadanie związane z identyfikacją podmiotów obowiązanych do ponoszenia opłat za utraconą retencję terenową zgodnie z ustawą Prawo wodne.</p> <p>16. Prowadzono działania w ramach powołanego zespołu roboczego do spraw dostosowania miasta do zmian klimatu w ramach współpracy pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Spółdzielniami Mieszkaniowymi.</p> <p>17. We współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego kontynuowano działania (podpisano porozumienie) w celu złożenia wniosku do projektu LIFE EKOMALOPOLSKA, będącego odpowiedzią na najważniejsze obecnie wyzwanie globalne związane z ochroną klimatu i adaptacją do zmian klimatu. Okres realizacji projektu to lata 2021-2030.</p> <p>18. We współpracy z Instytutem Ochrony Środowiska Państwowym Instytutem Badawczym kontynuowano działania w celu złożenia wniosku do Programu LIFE+ na dofinansowanie projektu zintegrowanego w „Programie na rzecz klimatu”. Powyższy projekt ma na celu zwiększenie odporności miasta na zmiany klimatu poprzez wdrożenie zadań z zakresu błękitno – zielonej infrastruktury ujętych w planach lub strategiach adaptacji do zmian klimatu.</p> <p>19. Sporządzono ankietę sprawozdawczą w sprawie VI aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych dla Aglomeracji Kraków.</p> <p>20. Prowadzono postępowania administracyjne związane z naliczeniem opłaty za utratę naturalnej retencji terenowej, wynikającej z zapisów ustawy Prawo wodne.</p> <p>21. Opracowywano analizy i przygotowywano uwagi do obowiązujących aktów prawnych.</p> <p>22. Uczestniczo w seminariach oraz II Forum Energetyki Rozproszonej organizowanych w ramach realizowanego przez Akademię Górniczo-Hutniczą projektu KlastER.</p> <p>23. Prowadzono prace nad wnioskiem aplikacyjnym o tytuł Zielonej Stolicy 2023.</p> <p>24. Podjęto w dniu 26 lutego 2020 r. uchwałę XXXVI/933/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia "Planu Adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030".</p> <p>25. Przygotowano sprawozdanie z realizacji w 2018 r. i 2019 r. zadań ujętych w uchwale XXXVI/933/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia "Planu Adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030".</p> <p>26. Prowadzono działania w sprawie stworzenia programu umożliwiającego mieszkańcom i turystom dostęp do tzw. pitników w związku z Rezolucją Nr 36/XXXIII Rady Miasta Krakowa z dnia 8 stycznia 2020r. skierowaną do Prezydenta Miasta Krakowa.</p> <p>27. Przygotowywano dokumenty w sprawie wyznaczenia/zmiany aglomeracji Kraków.</p> | Nie dotyczy. |
| 1.3.1.48 | Uzdrawisko Swoszowice Cel: Utrzymanie statusu uzdrowskiego dla Uzdrawiska Swoszowice - potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w Ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowskim, uzdrowskich i obszarach ochrony uzdrowskiej oraz o gminach uzdrowskich (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 879 z późn. zm.), poprzez sporządzenie wymaganego zgodnie z art. 43 ww. Ustawy operatu uzdrowskiego wraz z badaniami specjalistycznymi określonymi w aktach wykonawczych do Ustawy | Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia | 2017 | 2020 | Przygotowywano umowę. | Brak zmian. |
| 1.3.1.49 | Administrowanie Techniczne i Hosting Systemu Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa oraz Systemu Internetowego Serwisu Informacyjnego Urzędu Miasta Krakowa Cel: Zapewnienie efektywnego dostępu do informacji i usług świadczonych przez UMK | Wydział Organizacji i Nadzoru | 2017 | 2021 | Kontynuowano realizację umowy dotyczącej zapewnienia asysty technicznej i hostingu systemów: BIP i SI UMK na okres do dnia 31 marca 2021 r. Realizacja na bieżąco. | Nie dotyczy. |
| 1.3.1.50 | Projekt - Obserwatorium dialogu obywatelskiego Cel: Wymiana informacji, doświadczeń, dobrych praktyk z zakresu funkcjonowania samorządu, prowadzenia wspólnych prac badawczych z zakresu komunikacji i konsultacji społecznych Gminy Miejskiej Kraków i Uniwersytetu Jagiellońskiego | Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia | 2015 | 2022 | Kontynuowano finansowanie zadania. | Brak zmian. |
| 1.3.1.51 | Psychoterapia uzależnień i współuzależnień Cel: Zapewnienie dostępności działań terapeutycznych i interwencyjno-pomocowych dla osób uzależnionych od środków odurzających i ich rodzin oraz profilaktyka zachowań ryzykownych i promocja zdrowia | Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia | 2013 | 2022 | Kontynuowano finansowanie zadania. | Brak zmian. |
| 1.3.1.52 | Projekty obywatelskie Cel: Wzmocnienie potencjału obywatelskiego mieszkańców Krakowa oraz skupianie inicjatyw współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a Gminą Miejska Kraków | Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia | 2015 | 2023 | Kontynuowano finansowanie zadania. | Brak zmian. |
| 1.3.1.53 | Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej Cel: Prowadzenie na terenie Gminy Miejskiej Kraków punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla uprawnionych osób | Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia | 2016 | 2023 | Kontynuowano finansowanie zadania. | Brak zmian. |
| 1.3.1.54 | Program aktywności społecznej i integracji osób starszych Cel: Umożliwienie i stworzenie warunków dla spotykania się grup seniorów na terenie Gminy Miejskiej Kraków | Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia | 2015 | 2022 | Kontynuowano finansowanie zadania. | Brak zmian. |
| 1.3.1.55 | Realizacja zadań związanych z Programem Młody Kraków Cel: Aktywizacja społeczna młodzieży | Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia | 2015 | 2022 | Kontynuowano finansowanie zadania. | Brak zmian. |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia | Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2020 r. zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych |
|----------|--|---|------------------|------|--|---|
| | | | od | do | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3.1.56 | Budżet obywatelski ogólnomiejski Cel: Realizacja przez Urząd Miasta Krakowa projektów wyłonionych w ramach budżetu obywatelskiego ogólnomiejskiego | Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia | 2019 | 2024 | Kontynuowano finansowanie zadania. | Brak zmian. |
| 1.3.1.57 | Doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT Cel: Optymalizacja podatkowa VAT w Gminie Miejskiej Kraków | Biuro ds. Podatku VAT | 2018 | 2020 | Zawarto umowę na świadczenie usług doradztwa podatkowego i prawnego, w tym zastępstwa procesowego w postępowaniach administracyjnych, w sprawach dotyczących podatku od towarów i usług z firmą B2B TAX BANACH PIETRZAK SP Z O.O. | |
| 1.3.1.58 | Działania pomocowo-wspierające na rzecz rodziny, dzieci, w tym dzieci w wieku do lat 3, osób bezdomnych, niepełnosprawnych, potrzebujących i innych Cel: Niesienie pomocy rodzinom, dzieciom, w tym dzieciom do lat 3, osobom ubogim, bezdomnym, potrzebującym, niepełnosprawnym | Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia | 2018 | 2024 | Zawarto umowy wieloletnie oraz aneksy z organizacjami zajmującymi się zadaniami z zakresu szeroko pojętej pomocy społecznej oraz rozliczono i przekazywano transze pieniężne na realizację zadań. | Zwiększono finansowanie w roku 2020. |
| 1.3.1.59 | Refundacja kosztów zatrudnienia zaproszonych rodzin repatriantów zgodnie z Ustawą o repatriacji Cel: Zapewnienie pracy zaproszonym repatriantom | Krakowskie Centrum Świadczeń | 2018 | 2022 | Kontynuacja umowy na zatrudnienie repatriantów. | |
| 1.3.1.60 | Obsługa Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem Cel: Zakup i personalizacja kart Kraków dla Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem oraz asysta techniczna i modyfikacja aplikacji do obsługi karty | Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia | 2018 | 2021 | Podjęto działania promocyjne w sprawie karty i opłacono aplikację do obsługi wydawania kart. | Brak zmian. |
| 1.3.1.61 | Prowadzenie Miejskiego Centrum Informacji Społecznej Cel: Udzielanie informacji w zakresie spraw społecznych dla rodzin krakowskich | Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia | 2018 | 2020 | Kontynuowano finansowanie prowadzenie centrum informacji. | Brak zmian. |
| 1.3.1.62 | Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie oraz działania w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Cel: Wzmocnienie potencjału władz, w zakresie których znajdują się kompetencje dotyczące środowiska w relacji do zintegrowanego planowania i kontroli | Wydział Kształtowania Środowiska | 2014 | 2022 | Gmina Miejska Kraków, zgodnie z wymogami umowy w sprawie Projektu pn. "Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie" utworzyła subkonta na którym gromadzone są środki w celu utrzymania /serwisowania sprzętu zakupionego w ramach ww. Projektu oraz dokonała stałej wpłaty w wysokości minimum 2% jego wartości. | W I półroczu br. nie wprowadzono zmian rzeczowo-finansowych do przedsięwzięcia. |
| 1.3.1.63 | Realizacja zadań związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem parków kulturowych Cel: Tworzenie parków kulturowych i zapewnienie ich funkcjonowania. | Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 2018 | 2023 | Od 1.01. 2020 r. rozpoczął funkcjonowanie zespół pod nazwą Zintegrowane Centrum Zarządzania Dziedzictwem Krakowa, powołany przez PMK zarządzeniem Nr 3291/2019 z 4 grudnia 2019 r. Zadaniem Centrum Dziedzictwa jest sprawne zarządzanie krajobrazem kulturowym i zasobami dziedzictwa kulturowego oraz wdrażanie rekomendacji ustanowionych przez UNESCO dla szczególnie wrażliwych obszarów miast historycznych. Centrum Dziedzictwa dokonuje analizy i oceny wszystkich istotnych zagadnień, związanych z organizacją imprez, mając na względzie w szczególności takie kwestie jak: temat i cel imprezy, termin, lokalizacja, aranżacja przestrzenna, elementy wyposażenia, reklamy, formy prezentacji sponsorów, asortyment handlowy, komunikacja i wjazd pojazdów oraz porządek i czystość. Referat KD-06 prowadzi obsługę administracyjną Centrum Dziedzictwa. W okresie do połowy marca br. Zespół wypracował szereg wytycznych, dotyczących organizacji imprez, zwłaszcza targów i jarmarków. Ze względu na epidemię wirusa SARS-CoV-2 i wprowadzone zakazy i ograniczenia dotyczące organizacji imprez, w I półroczu 2020 r. Zespół odbył jedynie 8 posiedzeń, podczas których zaopiniował kilkadziesiąt różnych przedsięwzięć. Ze względu na czasową niemożność spotkań część przedsięwzięć była opiniowana w drodze komunikacji elektronicznej. W okresie od marca do maja br. przeprowadzono i rozstrzygnięto konkurs na świadczenie usług przewozu osób za pomocą pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto. Mając na względzie okoliczności związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 przedłużono termin na składanie ofert oraz dopuszczono możliwość składania ich w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP. 31 przedsiębiorców zgłosiło do konkursu 92 oferty. Komisja wyłoniła 60 najlepszych pojazdów, które otrzymały identyfikatory, uprawniające do prowadzenia przewozów na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto. W marcu br. uruchomiono profil "Parki kulturowe w Krakowie" na portalu społecznościowym Facebook, na którym publikowane są informacje o funkcjonowaniu i tworzeniu parków kulturowych. Profil cieszy się rosnącym zainteresowaniem, po 3 miesiącach funkcjonowania przekroczył 500 polubień i osób obserwujących. Ponieważ 29 listopada 2020 r. wejdzie w życie uchwała Nr XXII/757/19 Rady Miasta Krakowa z 20 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Nowa Huta, rozpoczęto przygotowania kampanii informacyjnej, mającej na celu powiadomienie mieszkańców i przedsiębiorców o zasadach obowiązujących w tym parku. W ramach kampanii zlecono wykonanie projektu strony internetowej poświęconej krakowskim parkom kulturowym, opracowano logo parków kulturowych oraz zlecono zaprojektowanie materiałów informacyjnych (m.in. plakatów, broszur, materiałów multimedialnych). Rozpoczęcie kampanii planowane jest na wrzesień br. | Nie dotyczy. |
| 1.3.1.64 | Monitoring zaopatrzenia w media Cel: Utrzymanie hydrantów do zaopatrzenia w wodę w stałej gotowości | Klimat - Energia - Gospodarka Wodna | 2018 | 2022 | Zawarte umowy na stałe i bieżące zapewnienie wody do celów przeciwpożarowych. | Brak zmian. |
| 1.3.1.65 | Utrzymanie i rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania w tym systemu STRADOM Cel: Utrzymanie strony internetowej dotyczącej Konferencji zamykającej projekt MJUP | Wydział Strategii Planowania i Monitorowania Inwestycji | 2020 | 2023 | Zabezpieczone środki finansowe pozwalają na utrzymanie domeny internetowej: www.mjup.krakow.pl i www. mjup-projekt.krakow.pl w latach 2020-2023 . Podpisane z Akademickim Centrum Komputerowym CYFRONET AGH zlecenie na ww. usługę obowiązuje odpowiednio do: dnia 11.07.2021 r. oraz 31.12.2020 r. | W I półroczu 2020 roku nie wprowadzono żadnych zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji zadania. |
| 1.3.1.66 | Program Elektroniczna Komunikacja i Obsługa w UMK Cel: Skoordinowanie prac mających na celu wdrożenie modelu docelowego dla elektronicznej komunikacji i obsługi w UMK | Wydział Organizacji i Nadzoru | 2018 | 2022 | Podpisano umowy zlecenia z dwoma ekspertami w sprawie wdrażania w Urzędzie Miasta Krakowa programów elektronicznej komunikacji z mieszkańcami - rozwój elektronicznych usług publicznych. Umowy realizowane na bieżąco wg. Potrzeb Urzędu Miasta Krakowa. | Nie dotyczy. |
| 1.3.1.67 | Karta Krakowska Cel: Zwiększenie atrakcyjności Miasta dla obecnych i przyszłych mieszkańców poprzez udostępnienie systemu zniżek, ulg, preferencji i uprawnień | Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia | 2018 | 2023 | Kontynuowano realizację umowy z MPK S.A. | Brak zmian. |
| 1.3.1.68 | Działania zmierzające do poprawy jakości powietrza Cel: Finansowanie działań zmierzających do poprawy jakości powietrza | Wydział ds. Jakości Powietrza | 2018 | 2022 | Zarządzeniem Nr 189/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25.01.2018 r. utworzony został Wydział ds. Jakości Powietrza, w związku z tym zostało utworzone przedsięwzięcie pod nazwą "Działania zmierzające do poprawy jakości powietrza" mające na celu "Finansowanie działań zmierzających do poprawy jakości powietrza". W ramach zadania w I półroczu 2020r poniesiono wydatki związane z: 1. Wykonaniem czynności pomocniczych związanych z realizowanym przez Wydział ds. Jakości Powietrza Programami związanymi z udzieleniem dotacji celowych w kwocie 60 762,28 zł; 2. Opracowaniem prognoz warunków jakości powietrza w Krakowie na najbliższą dobę, sporządzonych w oparciu o przewidywaną sytuację meteorologiczną, uwzględniającą stężenie pyłu PM 10, w kwocie 39 962,70 zł; 3. Usługami kompleksowymi polegającymi na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do miejsca dostarczenia, zgodnie z adresem obiektu wskazanego w załączniku do umowy, w kwocie 3 948,66 zł. | Zmiany nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. |
| 1.3.1.69 | Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego. | Straż Miejska Miasta Krakowa | 2019 | 2022 | Umowa nr SM/II/5/4/GT/4/RB/2019 zawarta w Krakowie w dniu 31.01.2019, szczegółowy zakres rzeczowy umowy: 1) Przygotowanie i przeprowadzenie wspólnego postępowania i udzielania zamówienia, obejmującego pozyskanie w formie najmu na 36 miesięcy, osobowych pojazdów elektrycznych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton w ilości 6 szt. 2) Przygotowanie i przeprowadzenie wspólnego postępowania i udzielania zamówienia, obejmującego pozyskania w formie zakupu, stacji ładowania i systemów niezbędnych do ich obsługi w ilości 4 szt.-umowa zrealizowana. Umowa nr SM/II/3/14/GT/30/RB/2019 zawarta w dniu 15.07.2019 r. w Krakowie: najem 6 sztuk samochodów elektrycznych w kolorze białym - umowa w trakcie realizacji. | |
| 1.3.1.70 | Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2025 | W I półroczu 2020 r: Realizacja umowy nr W/ZP/18/MOPS/18/2019 z dn. 15.07.2020 r. -wydatki poniesione w I półroczu 2020 r. - 42 718,60 zł. | Nie wprowadzono zmian w I półroczu 2020 r. |
| 1.3.1.71 | Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego. | Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień | 2019 | 2025 | W dniu 17.06.2019 Krakowski Holding Komunalny SA przekazał informację o wynikach prowadzonego postępowania pn: Świadczenie usług najmu samochodów elektrycznych i wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. Warszawa. W dniu 15.07.2019 r. została podpisana umowa na najem 1 sztuki samochodu elektrycznego na okres 36 miesięcy. | |
| 1.3.1.72 | Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego. | Zarząd Budynków Komunalnych | 2019 | 2025 | Zarząd Budynków Komunalnych realizuje przedsięwzięcie, którego celem jest poprawa w Krakowie powietrza poprzez użytkowanie, na podstawie umowy najmu, samochodu elektrycznego. Do końca I półroczu 2020 roku przedsięwzięcie realizowane było zgodnie z harmonogramem. | W I półroczu nie było wprowadzanych żadnych zmian rzeczowo - finansowych na zadaniu. |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia | Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2020 r. zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych |
|----------|--|---|------------------|------|---|---|
| | | | od | do | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3.1.73 | Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego. | Wydział Obsługi Urzędu | 2019 | 2022 | Podpisano umowę najmu czterech samochodów elektrycznych na okres 36 miesięcy tj. do dnia 14.07.2022 roku. Kolejna umowa zostanie podpisana w roku 2022. | |
| 1.3.1.74 | Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego. | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2019 | 2025 | W ramach realizacji zadania w I połowie 2020 roku poniesiono wydatki rzeczowe z tytułu zawartych dwóch umów na najem elektrycznych samochodów służbowych w ramach zadania Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków. | W pierwszym półroczu 2020 roku nie dokonano zmian rzeczowo - finansowych w ramach WPF. |
| 1.3.1.75 | Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2019 | 2022 | W ramach zadania realizowane są następujące działania: długoterminowy najem 6 elektrycznych pojazdów marki Hyundai Kona. | Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z założeniami przyjętymi na rok budżetowy. |
| 1.3.1.76 | Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego. | Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 2019 | 2025 | Zadanie jest realizowane przez następujące instytucje kultury: Muzeum Krakowa, Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz Muzeum Inżynierii Miejskiej. W I półroczu 2020 r. nie dokonywano zmian w zakresie rzeczowym przedsięwzięcia. | Nie dotyczy. |
| 1.3.1.77 | Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego. | Zarząd Infrastruktury Sportowej | 2019 | 2025 | W ramach zadania finansowano najem dwóch samochodów elektrycznych oraz opłaty za zużycie prądu do ich ładowania. | W I półroczu 2020 r. nie dokonywano zmian w zakresie rzeczowym przedsięwzięcia. |
| 1.3.1.78 | Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3 | 2019 | 2025 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy realizuje umowę najmu 1 samochodu elektrycznego, za którą uiszcza opłatę na podstawie wystawionej faktury przez firmę ARVAL. | Nie wprowadzono zmian w zakresie rzeczowo - finansowym. |
| 1.3.1.79 | Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków Cel: Poprawa stanu i jakości powietrza poprzez wprowadzenie taboru zeroemisyjnego. | Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych | 2019 | 2025 | Została zamontowana stacja ładowania pojazdów elektrycznych . Podpisaliśmy umowę najmu samochodu elektrycznego z Firmą ARVAL SERVICE LEASE POLSKA Sp.z.o.o na okres 36 miesięcy. W każdym miesiącu opłacamy koszt najmu w wysokości netto 2 315,37 zł. Środki zostały zabezpieczone w planie finansowym Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych. | |
| 1.3.1.80 | Zarządzanie ruchem Cel: Poprawa i utrzymanie komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, opracowywanie projektów organizacji ruchu. | Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu | 2019 | 2022 | Limit zobowiązań do zaciągnięcia w roku budżetowym na rok budżetowy oraz lata następne: 2 060 000,00 zł Zobowiązania zaciągnięte w I półroczu 2020 r. na rok budżetowy oraz lata kolejne: 998 880,00 zł Łączny limit wydatków: 2 060 000,00 zł Wydatki poniesione w roku budżetowym wg stanu na 30.06.2020 r.: 0,00 zł. Poniesione wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia: 0,00 zł. | |
| 1.3.1.81 | Zadania z zakresu zdrowia realizowane przez Miejskie Centrum Opieki Cel: Stworzenie miejsc opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi (w tym przewlekle niepełnosprawnymi) oraz zwiększenie efektywności systemu opieki medycznej i socjalnej na terenie Miasta Krakowa poprzez łączenie opieki instytucjonalnej z opieką nad pacjentem w warunkach domowych. | Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia | 2019 | 2024 | Kontynuowano finansowanie prowadzenia centrum opieki. | Zwiększenie kwot na finansowanie centrum w latach 2021-2023. |
| 1.3.1.82 | Zlecenie zadań z zakresu zdrowia publicznego Cel: Realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki chorób lub edukacji zdrowotnej. | Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia | 2019 | 2023 | Zawarto umowy z realizatorami. | Brak zmian. |
| 1.3.1.83 | Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego Cel: Utrzymanie zasobów Gminy i prywatnych pozostających w zarządzie Gminy w należytym stanie sanitarno-porządkowym oraz utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu technicznego budynków i lokali w tych zasobach. | Zarząd Budynków Komunalnych | 2019 | 2023 | Zarząd Budynków Komunalnych realizuje przedsięwzięcie w zakresie utrzymania zasobu gminnego i prywatnego pozostającego w zarządzie Gminy, w należytym stanie sanitarno - porządkowym, technicznym oraz prowadzenie bieżącej obsługi najemców, poprzez : - zakup mediów do budynków i lokali - ubezpieczenie nieruchomości - bieżące techniczne i sanitarno - porządkowe utrzymanie budynków i terenów pozostających w zarządzie - remonty budynków i lokali Do końca I półrocza 2020 roku przedsięwzięcie realizowane było zgodnie z harmonogramem. | Zmiany finansowe wprowadzone w I półroczu nie stanowią zagrożenia realizacji przedsięwzięcia zgodnie z przyjętym harmonogramem w latach następnych. |
| 1.3.1.84 | Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa Cel: Utrzymanie zasobu stanowiącego własność Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Gminy w należytym stanie sanitarno-porządkowym oraz utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu technicznego budynków i lokali w tych zasobach. | Zarząd Budynków Komunalnych | 2019 | 2022 | Zarząd Budynków Komunalnych realizuje przedsięwzięcie w zakresie utrzymania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w należytym stanie sanitarno - porządkowym, technicznym oraz prowadzenie bieżącej obsługi najemców. Do końca I półrocza 2020 roku przedsięwzięcie realizowane było zgodnie z harmonogramem. | Zmiany finansowe wprowadzone w I półroczu nie stanowią zagrożenia realizacji przedsięwzięcia zgodnie z przyjętym harmonogramem w latach następnych. |
| 1.3.1.85 | Nadzór inwestycyjny Cel: Właściwe prowadzenie nadzoru inwestycyjnego. | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2019 | 2024 | W ramach prowadzonego nadzoru inwestycyjnego zawarto umowy m.in. na: - świadczenie usług doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego, - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. | Nie dotyczy. |
| 1.3.1.86 | Współprowadzenie i zarządzanie instytucjami kultury oraz realizacja zadań o charakterze festiwalowym Cel: Zapewnienie środków na współprowadzenie i zarządzanie instytucjami kultury oraz realizację zadań o charakterze festiwalowym. | Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 2019 | 2023 | 1. Realizacja umowy W/1/279/KD/7/2009 z dnia 9 lutego 2009 r. dot. dotacji na pokrycie kosztów bieżącej działalności Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie -wspólnej instytucji Województwa Małopolskiego, Gminy Miejskiej Kraków i Centrum Jana Pawła II. Dotacja jest wypłacana zgodnie z harmonogramem. 2. Zarządzenie Instytutem Kultury Willa Deejusza powierzono Stowarzyszeniu Willa Decjusza, 27.XII.2018 r. została zawarta umowa, która obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. do 31. grudnia 2022 r. W I półroczu 2020 r. przeprowadzono ocenę rocznej pracy Zarządcy Instytutu Kultury Willa Decjusza. 3. W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii odwołano tegoroczne edycje festiwalu i Nocy: Muzeów, Teatrów, Tańca, Muzyki i Jazzu. Niezależnie od tego, wykorzystując stronę internetową www.krakowskienoce.pl, udostępniono informacje, prezentacje, wirtualne spacerki, materiały wideo z pokazów, spektakli, warsztatów czy koncertów promujących krakowskie środowisko artystyczne. | Nie dotyczy. |
| 1.3.1.87 | Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej Cel: Dotacje dla państwowych instytucji kultury, dofinansowanie w trybie wieloletnim wybranych w drodze otwartego konkursu zadań publicznych, dla których organizatorami są organizacje pozarządowe oraz prowadzenie badań sektora kultury w Krakowie. | Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 2016 | 2023 | W I półroczu 2020 r. w ramach realizacji i monitorowania Programu Rozwoju Kultury w Krakowie 2030 (w tym badania sektora kultury)przyjęto i dokonano analizy raportu dotyczącego diagnozy stanu edukacji kulturowej w Krakowie, przygotowanego przez MIK, przygotowano plan działania dot. dalszych prac nad wypracowaniem programu edukacji kulturowej w Krakowie, opracowano szereg raportów częściowych, w tym część dot. kultury do Raportu o stanie Gminy Kraków za 2019 rok, a także zebrano dane do sprawozdania z realizacji PRK2030 wg stanu na 31 grudnia 2030, podjęto współpracę z Koalicją Miasta w zakresie badań sektora kultury w miastach ww. Koalicji. | Nie dotyczy. |
| 1.3.1.88 | Utrzymanie stron internetowych Cel: Zapewnienie aktualizacji nazw stron internetowych | Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia | 2015 | 2020 | Zawarto umowy z realizatorami. | Brak zmian. |
| 1.3.1.89 | Realizacja Polityki Rowerowej Cel: Zrównoważone środowisko. | Zarząd Transportu Publicznego | 2019 | 2024 | W ramach przedsięwzięcia realizowane są następujące działania: wypożyczalnia rowerów towarowych dających możliwość przetestowania rowerów cargo, opracowywany jest dokument pn. "Standardy infrastruktury pieszej", realizacja dostaw i montażu stojaków rowerowych i stojaków na hulajnogi oraz demontaż i utylizacja stojaków rowerowych, utrzymywanie: pojazdów służbowych (rowerów ze wspomaganie elektrycznym - 9szt., hulajnogi - 3 szt., rowery składane - 2 szt. oraz rowery cargo - 4 szt.), stacji naprawy rowerów - 35 szt., liczników rowerowych -13 szt., stojaków na sprzęt mobilny (6,5 tys. stojaków rowerowych, 70 stojaków na oraz65 podpórek dla rowerzystów). | Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z założeniami i zaplanowanym harmonogramem. |
| 1.3.1.90 | Operator Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 Cel: Powierzenie podmiotowi zewnętrznemu opracowania dokumentacji oraz przeprowadzenia postępowania w trybie negocjacyjnym za zasadach określonych w ustawie z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1920) w sprawie wyboru operatora budynku A Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 w Krakowie. | Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji | 2019 | 2020 | Opracowanie dokumentacji w sprawie wyboru operatora budynku A Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 w Krakowie. | |
| 1.3.1.91 | Otwarty Konkurs Ofert Cel: Rozwój przedsiębiorczości i działań społecznych w obszarze rewitalizacji poprzez wspieranie organizacji pożytku publicznego. | Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji | 2019 | 2020 | Przeprowadzenie konkursów oraz wybór ofert. | |
| 1.3.1.92 | Utrzymanie, modernizacja i rozbudowa systemu elektronicznych usług publicznych Cel: Rozbudowany, zaktualizowany System Elektronicznych Usług Publicznych - bezawaryjne działanie SEOD. | Wydział Organizacji i Nadzoru | 2020 | 2022 | Podpisano umowę, której celem jest utrzymanie sprawności Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD). Podpisano umowę, której celem jest asysta techniczna i konserwacja oraz zarządzanie środowiskiem przetwarzania danych Aplikacji IMERI Servo. | Nie dotyczy. |
| 1.3.1.93 | Krakowska Wyprawa Cel: Symboliczne przywitanie najmłodszych mieszkańców i budowanie więzi z miastem od przystoiwowej kołyski. | Wydział Komunikacji Społecznej | 2020 | 2022 | Zawarto umowy : - nr W/1/642/KS/40/2020 w dniu 11 lutego 2020 roku na świadczenie usług kurierskich z firmą INPOST z okresem realizacji do 31 stycznia 2021 r., - nr W/1/1115/KS/80/2020 w dniu 7 kwietnia 2020 na wykonanie albumu autorskiego "Kronika Małego Krakowianina" z Fundacją Naturalnie Edukacyjną z okresem realizacji do 30 września 2020, - nr W/1/1192/KS/82/2020 w dniu 4 maja 2020 na wykonanie grzechotki "Smok wawelski z owcą" z firmą BAJO z okresem realizacji do 30 września 2020. | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia | Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2020 r. zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych |
|-----------|---|---|------------------|------|---|---|
| | | | od | do | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3.1.94 | Najem lokali mieszkalnych na potrzeby pomocy mieszkaniowej Cel: Zwiększenie dostępności pomocy mieszkaniowej dla mieszkańców Krakowa osiągających niskie dochody | Wydział Mieszkalnictwa | 2020 | 2029 | Zwiększenie dostępności pomocy mieszkaniowej dla mieszkańców Krakowa osiągających niskie dochody. | Nie dotyczy - brak zmian. |
| 1.3.1.95 | Zakup, utrzymanie i rozwój programu KON (Krakowskie Obiekty Noclegowe) Cel: Zapewnienie efektywnego dostępu do informacji i usług dla turystów i mieszkańców | Wydział ds. Turystyki | 2020 | 2023 | Do Wydziału Informatyki przekazano środki finansowe w wysokości 75 000 zł (pełny koszt wykonania to 97 662 zł brutto - pozostała kwota do przekazania w 2021 r.) celem przygotowania aplikacji „Krakowskie Obiekty Noclegowe” (KON) i zawarcie z wybranym wykonawcą umowy na jej wykonanie. Aplikacja KON umożliwi: wyszukiwanie przez wszystkich zainteresowanych (mieszkańców, turystów, instytucje etc.) obiektów świadczących usługi noclegowe zarejestrowanych w ewidencji PMK, a także wyszukiwanie wszelkich danych statystycznych związanych z Krakowskimi Obiektami Noclegowymi – np. liczbę obiektów, liczbę miejsc noclegowych, dane kontaktowe itp. Umowa pomiędzy Wykonawcą a UMK została zawarta. Aktualnie przygotowana jest aplikacja wg wymagań merytorycznych oraz wg wymagań programistycznych. Trwają również uzgodnienia dot. zgodności strony wizualnej programu z wymaganiami systemu identyfikacji wizualnej UMK. | Nie dotyczy, wydatkowanie zgodne z harmonogramem finansowym. |
| 1.3.1.96 | Organizacja własnych konferencji Cel: Organizacja przez Wydział ds. Turystyki cyklicznych wydarzeń wspierających zrównoważony rozwój turystyczny miasta oraz wykreowanie nowych produktów turystycznych - Konferencja turystyka medyczna, Miasta Historyczne 3.0. | Wydział ds. Turystyki | 2020 | 2024 | W wyniku postępowania Nr OR-10.271.111.2019 wyłoniono realizatora, firmę Mazurkas Travel Biuro Podróży Sp. z o.o. Zrealizowany zakres rzeczowy: Kompleksowa organizacja konferencji „Miasta Historyczne 3.0” obejmująca: I. Usługę techniczno-organizacyjną, w tym m.in.: prowadzenie biura organ.; prowadzenie rejestracji uczestników we własnych systemach rejestr.; przygotowanie i obsługa recepcji konferencyjnej; magazynowanie, dostarczenie oraz rozstawienie w ICE Kraków elementów systemu wystawienniczego; emisja spotów/materiałów multimedialnych; zgromadzenie i przekazanie materiałów prezentowanych przez prelegentów, moderatorów, panelistów; zapewnienie tłumaczenia symultanicznego. II. Usługę wykonania i dostarczenia materiałów informacyjno-konferencyjnych, zgodnie z projektem graficznym wskazanym przez Zamawiającego, w tym m.in.: skład oraz druk ulotek z programem, spersonalizowanych identyf.; wykonanie, dostarczenie oraz dystrybucja toreb konferencyjnych, smyczy, notesów oraz długopisów konferencyjnych. III. Usługę hotelarską, konferencyjną i gastronomiczną, obejmującą m.in. zapewnienie noclegów, zapewnienie i rozliczenie kosztów podróży prelegentów, moderatorów, prowadzących i panelistów do/z Krakowa; podpisanie umowy i pokrycie kosztów honorarium prowadzącego kongres; 6. Zapewnienie transferów dla moderatorów, panelistów, prowadzących, prelegentów i gości VIP; zorganizowanie cateringu w ICE Kraków podczas konferencji. IV. Usługę promocyjno-informacyjną, obejmującą m.in.: wysyłkę drogą elektroniczną zaproszeń zgodnych z Manuałem MH 3.0; przygotowanie oraz wysyłka informacji przypominającej o wydarzeniu zarejestrowanym uczestnikom na tydzień i dzień przed wydarzeniem; utworzenie i prowadzenie wydarzenia na profilu Facebook Miasta Historyczne 3.0; przygotowanie trzech informacji prasowych dotyczących podsumowania konferencji; przetłumaczenie tekstów na strony internetowe (www.historicalcity.eu, www.convention.krakow.pl, www.krakow.pl i inne wskazane przez Zamawiającego), portale społecznościowe (FB, LinkedIn i inne wskazane przez Zamawiającego); przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej raportów z realizacji przedmiotu umowy tj.: Raportu z rejestracji uczestników oraz Raportu z przeprowadzonych działań promocyjnych i informacyjnych | Nie dotyczy, wydatkowanie zgodne z harmonogramem finansowym. |
| 1.3.1.97 | Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków użyteczności publicznej Cel: Poprawa jakości środowiska oraz zmniejszenie kosztów utrzymania budynków użyteczności publicznej. | Klimat - Energia - Gospodarka Wodna | 2020 | 2021 | Realizacja zadania planowana w II półroczu bieżącego roku. | Brak zmian. |
| 1.3.1.98 | Europejski program badań ankietowych na temat używania alkoholu i narkotyków (ESPAD) Cel: Sporządzenie raportu końcowego zawierającego wyniki badań w Krakowie na tle wyników ogólnomiejskich, a także porównanie z innymi miastami, które dotychczas się do badań ESPAD. | Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień | 2019 | 2020 | W dniu 18.10.2019 podpisano umowę z Pracownią Badań i Inicjatyw Społecznych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na realizację badań ankietowych. W dniu 23.03.2020 otrzymano fakturę oraz końcowy raport zawierający wyniki badań w Krakowie. | |
| 1.3.1.99 | System Informacji Miejskiej Cel: Poprawa komfortu pieszych i turystów, ujednolicenie wizualne i konstrukcyjne elementów informacji miejskiej, poprawa dostępności do informacji turystycznej. | Zarząd Transportu Publicznego | 2020 | 2021 | W ramach przedsięwzięcia realizowane są następujące działania: przygotowywanie projektów graficznych nośników Systemu Informacji Miejskiej, nadzór nad bieżącym utrzymaniem istniejących nośników informacji miejskiej (wraz z czynnościami administracyjnymi związanymi z zawarciem umów na utrzymanie), które zostały przejęte w I półroczu 2020 roku od Wydziału ds. Turystyki UMK, Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK i operatora wypożyczalni rowerów miejskich "Wavelo". Łącznie przejęto 483 nośniki informacji miejskiej, w tym mapy wielkoformatowe, ryngrafy czy oznaczenia tras turystycznych. Prócz tego trwały także prace nad koncepcjami oznakowania pieszego i drogowego w ramach SIM. | Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia jest zgodny z założeniami przyjętymi na rok budżetowy. |
| 1.3.1.100 | Hybrydowa prognoza demograficzna dla Krakowa na lata 2020-2050 Cel: Estymacja liczby ludności Krakowa do 2050 roku. | Wydział Strategii Planowania i Monitorowania Inwestycji | 2019 | 2020 | Wykonano pierwszą część „Hybrydowej prognozy demograficznej dla Krakowa na lata 2020-2050 według 18 pomocniczych dzielnic”. Raport został opracowany z wykorzystaniem modelu Rogersa – Willekensa i zawiera prognozę demograficzną w kohortach 5-letnich od 2018 do 2053 roku (z perspektywą do 2100). | W I półroczu 2020 roku aneksowano z przyczyn obiektywnych umowę z wykonawcą wydłużając termin realizacji umowy z 30.06.2020r. na 30.09.2020r. |
| 1.3.1.101 | Budżet obywatelski dzielnic Cel: Nasadzenia drzew i krzewów na terenie osiemnastu dzielnic Krakowa oraz prowadzenie działań proekologicznych. | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2020 | 2021 | W ramach zadania ZZM/BOD realizowane jest 5 działań wieloletnich: -ZZM/BOD/08 pn. "Skocz w zieleń - aktywności dla klimatu" - w I półroczu 2020 r. zawarto umowę wieloletnią na opracowanie dokumentacji projektowej dla nasadzeń wzdłuż Al. Pokoju wraz z uzgodnieniami . -ZZM/BOD/09 pn. "200 domów dla Ptaków-Dziuplaków" - w I półroczu 2020 r. zawarto umowę na analizę ornitologiczną. Trwają badania. -ZZM/BOD/14 pn. "Nasadzenia krzewów, kwiatów na terenach zielonych dzielnicy" - w I półroczu zawarto umowę na opracowanie projektu nasadzeń na terenie dzielnicy VI. -ZZM/BOD/15 pn. "Rekonstrukcja Alei Kasztanowej" - w I półroczu przygotowano dokumentację do ogłoszenia zamówienia na wykonanie projektu z analizą dendrologiczną (wykonaną na każdym etapie wegetacji). -ZZM/BOD/23 pn. "700 budek dla ptaków na 70-lecie Nowej Huty" - w I półroczu 2020 r. zawarto umowę na analizę ornitologiczną dla usytuowania budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy na terenie dzielnicy XVIII. | |
| 1.3.1.102 | Prace badawcze Cel: Wykonanie m.in. Kompleksowych badań ruchu na potrzeby aktualizacji Planu transportowego dla Miasta Krakowa i gmin sąsiednich oraz aktualizacji posiadanego przez GMK modelu ruchu. | Wydział Gospodarki Komunalnej | 2020 | 2021 | W roku 2020 zaplanowano przeprowadzenie Kompleksowych Badań Ruchu. Ze względu na wybuch epidemii COVID-19 realizacja tego zadania nie jest możliwa w roku bieżącym. | Nie dotyczy. |
| 1.3.1.103 | ClimateKIC - Zeroemisjny Kraków Cel: Stworzenie planu działań, obejmującego zarówno sektor publiczny, jak i prywatny, którego realizacja przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2. | Wydział Gospodarki Komunalnej | 2020 | 2023 | 1. Prowadzono prace obejmujące sprawy organizacyjne i merytoryczne. 2. Uczestniczono w warsztatach merytorycznych (mapowanie) dotyczących mobilności. 3. Uczestniczono w szeregu spotkań projektowych z instytucją współfinansującą działanie - Climate- KIC. 4. Współpracowano z designerami przy tworzeniu modelu transformacji ekonomiczno-klimatycznej dla miasta Kraków w wyniku, którego opracowano model emisji CO2 oraz dźwignie dla transformacji klimatycznej. 5. Omówiono aktualne polityki, programy i projekty oraz zorganizowano cykl spotkań w ramach projektu, którego celem była identyfikacja możliwości radykalnego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych generowanych w obszarze energia i budynki. 6. Opracowano plan prac oraz budżetu w projekcie Climate-KIC Zeroemisjny Kraków na 2020 oraz 2021 rok. 7. Przeprowadzono wstępną identyfikację projektów pilotażowych przyspieszających transformację klimatyczną. 8. Podjęto w dniu 29 kwietnia 2020 uchwałę Rady Miasta Krakowa nr XXXIX/1001/20 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Kraków do Społeczności Climate-KIC . 9. Uzyskano Zgodę Ministra Spraw Zagranicznych na przystąpienie Gminy Miejskiej Kraków do Społeczności Climate-KIC . 10. Podpisano Porozumienie o współpracy pomiędzy GMK a ClimateKIC w ramach projektu DEEP DEMONSTRATION. 11. Przygotowywano dokumenty niezbędne do podpisania umowy o członkostwo w Społeczności Climate-KIC. 12. Prowadzone są prace w celu przejścia strony internetowej oraz Profilu FB dotyczącego projektu od Pracowni Miejskiej. 13. Stworzono konto Zeroemisjnykrakow@um.krakow.pl i rozpoczęto wysyłkę newsletterów do uczestników projektu. | Nie dotyczy. |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia | Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2020 r. zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych |
|--------------|--|---|------------------|------|---|---|
| | | | od | do | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3.1.104 | Działania w ramach aktualizacji Planu transportowego dla Krakowa i gmin ościennych Cel: Zaplanowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej, realizowanych na obszarze Miasta Krakowa i gmin sąsiednich, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju transportu. | Wydział Gospodarki Komunalnej | 2020 | 2021 | Gmina Miejska Kraków podjęła starania celem aktualizacji obowiązującego Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (uchwała Nr LXXX/1220/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2013 r.). Wydział Gospodarki Komunalnej przygotował między innymi wstępny projekt zmian jakie należy wprowadzić do dokumentu w związku z wejściem w życie ustawy z 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Jednocześnie w 2020 r. planowane było przeprowadzenie Kompleksowych Badań Ruchu, które umożliwiłyby budowę nowego modelu ruchu, odzwierciedlającego obecne kierunki przemieszczeń użytkowników systemu transportowego Krakowa. Niemniej jednak, z uwagi na stan epidemii, badania zostały przełożone na rok 2021. Dane pozyskane z KBR będą elementem wyjściowym do aktualizacji Planu Transportowego. | Nie dotyczy. |
| 1.3.1.105 | Działania w ramach zadania "Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Miejskiej Kraków" Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez odpowiednie zarządzanie ruchem, poprawę jakości powietrza, promocję pojazdów elektrycznych, dbanie o potrzeby osób niepełnosprawnych i rozwój prestiżu miasta dzięki nowoczesnym technologiom oraz uporządkowanie zasad rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Miejskiej Kraków | Wydział Gospodarki Komunalnej | 2019 | 2020 | W dniu 17 stycznia 2020r. wyłoniono wykonawcę przedmiotowego opracowania, jednak pomimo dwumiesięcznych negocjacji nie uzyskano kompromisu w kwestiach spornych w zakresie zapisów umowy. W związku z powyższym w dniu 9 marca 2020r. ponownie rozesłano zapytania ofertowe i w dniu 16 marca 2020r. wyłoniono nowego wykonawcę. Po przeprowadzeniu negocjacji, umowę pomiędzy Gminą Miejską Kraków a wyłonionym podmiotem (Refunda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.) zawarto w dniu 13 maja 2020r. Kwota wykonania przedmiotu umowy określona została na 41 695,77 zł brutto. | Nie dotyczy. |
| 1.3.1.106 | Badanie satysfakcji klienta UMK Cel: Bieżące monitorowanie jakości świadczonych usług przez UMK | Wydział Organizacji i Nadzoru | 2020 | 2022 | Trwają prace związane z wyłonieniem wykonawcy badań w latach 2020-2022 - zamówienie publiczne. | Nie dotyczy. |
| 1.3.1.107 | Utrzymanie parkingów Park & Ride Cel: Funkcjonujące parkingi Park & Ride na terenie Miasta Krakowa | Zarząd Transportu Publicznego | 2020 | 2022 | Zadanie utrzymania sieci parkingów P&R zostało przejęte przez Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie od dnia 1.04.2020 roku. Od dnia 1.05.2020 roku ZTP przejęło obsługę parkingu Giełda Balice. W ramach przedsięwzięcia na bieżąco dokonuje się obsługi parkingów: Czerwone Maki, Kurdwanów, Nowy Bieżanów oraz Mały Płaszów. W celu obsługi sieci parkingów P&R utworzono sekcję Centrum Zarządzania Transportem działającą w cyklu 24/7 która wspiera telefonicznie klientów korzystających z systemu parkingów (terminale, wjazd-wyjazd, kasa, udzielanie informacji dotyczących funkcjonowania parkingów). | W I półroczu 2020 wprowadzono zadanie do realizacji z limitami pozwalającymi na zawarcie umów niezbędnych na obsługę systemów parkingów P&R. Na zadaniu oprócz kosztów wynikających z podpisanych umów na funkcjonowanie sieci parkingów P&R (min: dostawy energii, wody, odprowadzanie ścieków, obsługa płatności kartowych) rozliczane są również koszty osobowe pracowników zatrudnionych w Centrum Zarządzania Transportem. |
| 1.3.1.108 | Obsługa aplikacji NAWIKUS - Elektroniczne Wspomaganie Monitoringu Kontraktowanych Usług Cel: Modyfikacja w zakresie dostosowania systemu do zmian w prawie oraz zapewnienie ciągłej asysty technicznej, która pozwalałaby KO UMK i MJO na obsługę otwartych konkursów ofert poprzez aplikację | Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia | 2020 | 2023 | Rozpoczęto zbieranie ofert. | Brak zmian. |
| 1.3.2 | wydatki majątkowe | | | | | |
| 1.3.2.1 | KD/SK1.1/17 Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki cel: Ochrona i wykorzystanie zabytkowych obiektów zajezdni tramwajowej na cele kulturalne. | Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 2017 | 2021 | W I półroczu 2020 r. zawarto Aneks nr 7 do umowy dotacyjnej z 2017 r. i wypłacono środki. Kontynuowano pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym na podstawie umowy z 2017 r., z terminem realizacji do dnia zakończenia rozliczenia inwestycji, nie później niż do 30.06.2021 r. Kontynuowano roboty budowlane na podstawie umowy z 2019 r., z terminem wykonania 31.12.2020 r. (stan zaawansowania robót budowlanych ok. 52 %). Zawarto umowę na opracowanie koncepcji scenariuszowej i aranżacyjnej wystawy stałej, z terminem wykonania do 160 dni licząc od dnia zakończenia etapu przygotowawczego (trwającego 30 do max 60 dni). Umowa obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego, który Wykonawca będzie realizował do zakończenia realizacji wystaw (nie dłużej niż do 31.12.2023 r.). Zawarto Aneks nr 1 do umowy wydłużający termin wykonania przedmiotu umowy do 188 dni. Ogłoszono przetarg i otwarto oferty na wykonanie konserwacji zabytków techniki ze zbiorów Muzeum Inżynierii Miejskiej tj. motocykli SHL M17 Gazela, SHL M06U, Ryś MR1, SHL M04, Sokół 125, WSK M06Z- trwa ocena. Ogłoszono przetarg i poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie prac konserwatorskich przy zabytku ze zbiorów Muzeum Inżynierii Miejskiej tj. wagonie tramwajowym tvn C nr 260 z 1925 r. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.2 | KD/SK1.2/17 Krzysztofory od nowa - Muzeum Kompletnie cel: Ochrona i wykorzystanie zabytkowych obiektów Muzeum na cele kulturalne. | Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 2017 | 2020 | W I półroczu 2020 r. zawarto Aneks nr 2 do umowy dotacyjnej z 2018 r. Kontynuowano pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie umowy z 2018 r., z terminem wykonania do dnia odbioru końcowego robót budowlanych, jednak nie później niż do 28 miesięcy od daty zawarcia umowy. Kontynuowano pełnienie funkcji inwestora zastępczego na podstawie umowy z 2018 r., z terminem wykonania do dnia odbioru końcowego robót budowlanych, jednak nie później niż do 28 miesięcy od daty zawarcia umowy. Kontynuowano roboty budowlane na podstawie umowy z 2018 r., z późniejszymi aneksami (stan zaawansowania robót budowlanych ok. 79 %). MHK uzyskało pozwolenie na przedłużenie wykonania Projektu do 30.06.2021 r. w związku z czym: zawarto aneks nr 6 do umowy z Wykonawcą - zmieniono termin wykonania do 26.02.2021 r., przy czym w 2021 r. Muzeum będzie kontynuowało roboty budowlane w ramach środków własnych, zawarto aneksy nr 7, nr 8 i nr 9 do umowy z Wykonawcą zwiększające zakres robót oraz wynagrodzenie Wykonawcy. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.3 | ZIM/SK1.3/18 Budowa Centrum Muzyki w Krakowie cel: Promocja kultury i edukacji kulturalnej na poziomie regionalnym i krajowym, rozwój kompetencji kulturowych i społecznych mieszkańców Krakowa i Małopolski | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2018 | 2025 | W I półroczu 2020 r. nie doszło do planowanego zawarcia umowy na opracowanie wielobranżowej kompleksowej dokumentacji projektowej - z uwagi na wykluczenie, w związku z zaistniałymi nieprawidłowościami, Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia z wolnej ręki oraz unieważnienie przez Urząd Marszałkowski WM ww. postępowania. Miasto Kraków zdecydowało o wycofaniu się z realizacji inwestycji, a prace nad jej realizacją zostały wstrzymane. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.4 | ZIS/SS1.3/17 Budowa basenu przy ul. Eisenberga cel: Upowszechnianie prozdrowotnego trybu życia wśród mieszkańców. | Zarząd Infrastruktury Sportowej | 2017 | 2022 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano roboty budowlane na podstawie umowy z 2018 r. - prace przebiegają zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym (stan zaawansowania robót budowlanych ok. 55%). | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.5 | ZDMK/ST1.1/03 Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł "Kraków Bieżanów" - węzeł "Kraków Mistrzejowice") cel: Odciążenie centrum miasta od ruchu tranzytowego i zwiększenie bezpieczeństwa i płynności ruchu. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2003 | 2022 | <i>Przedsięwzięcie realizowane przez GDDKiA.</i> <i>GMK na mocy Porozumienia z 7.04.2004 r. partycypuje w 50% kosztów przygotowania inwestycji (koncepcja, projekt budowlany i wykonawczy, badania archeologiczne). Ze względu na długotrwały proces przygotowania zadania corocznie spisywany jest aneks do Porozumienia określający harmonogram działań na dany rok oraz ich koszty.</i> W I półroczu 2020 r. zawarto Aneks nr 20 do Porozumienia, ustalający kwotę dofinansowania zadania przez Gminę w 2020 r. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.6 | GK/ST7.11/17 Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774 cel: Poprawa obsługi komunikacyjnej MPL Kraków - Balice i terenów przyległych. | Wydział Gospodarki Komunalnej | 2017 | 2020 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano opracowanie wielowariantowej koncepcji na podstawie umowy z 2018 r., z terminem wykonania 30.11.2020 r. Nastąpiło opóźnienie w jej zakończeniu w związku z koniecznością uzyskania dodatkowych uzgodnień z GDDKiA dotyczących usytuowania drogi. Wykonawca przekazał opracowanie do ZDW - gdzie trwa procedura odbioru. Opóźnieniu uległ również termin złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU - w związku z negatywną opinią Ministerstwa Obrony Narodowej dotyczącą wyłączenia, na czas realizacji robót drogowych, systemu naprowadzania samolotów, trwają rozmowy ZDW i MON w celu wypracowania kompromisu. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia | Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2020 r. zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych |
|----------|--|---|------------------|------|---|---|
| | | | od | do | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3.2.7 | GK/ST8.11/17 Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego cel: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu. | Wydział Gospodarki Komunalnej | 2017 | 2021 | W I półroczu 2020 r. Urząd Gminy Zielonki przesłał do GK projekt aneksu do Porozumienia nr 1 ws. rozwiązania umowy w sprawie przejścia przez Wójta Gminy Zielonki zadania Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie zarządzania drogami publicznymi, dotyczącego realizacji Projektu. Odniesienie się przez GMK do jego treści, możliwe będzie dopiero w chwili, gdy ostatecznie wyjaśniona zostanie kwestia sporna dotycząca decyzji Nr 6/2018 o ZRID wydanej przez Starostę Krakowskiego 30.03.2018 r. na wniosek Wójta Gminy Zielonki. Podjęto decyzję o nieprocedowaniu umów w sprawie ustalenia zasad realizacji Projektu oraz udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Krakowskiego na realizację Projektu - dla realizacji zadania wystarczające jest zawarcie porozumienia w sprawie przekazania i przejęcia zarządzania drogami powiatowymi w Krakowie w trybie art. 19 ust. 4 ustawy o drogach publicznych pomiędzy Zarządem Powiatu w Krakowie a Prezydentem Miasta Krakowa. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XL/1030/20 z 20.05.2020 r. w sprawie powierzenia Zarządowi Powiatu Krakowskiego zadania publicznego Prezydenta Miasta Krakowa, jako zarządcy dróg publicznych w granicach Miasta Krakowa, w zakresie zarządzania drogami publicznymi: ul. Piasta Kołodzieja, ul. Powstańców, związanego z realizacją projektu pn. „Budowa drogi powiatowej w km od 0+000 do 0+680, wraz z budową ronda na drodze powiatowej w km 0+680 z przebudową przyległego układu drogowego w km 0+053-0+115 (strona lewa) i w km 0+000-0+053 (strona prawa), runda północnego w km 0+220 z przebudową przyległego układu drogowego w km 0+000-0+076 (strona prawa), runda południowego w km 0+122 z przebudową przyległego układu drogowego w km 0+000-0+122 (strona lewa) i w km 0+122-0+210 (strona prawa), w miejscowościach Batowice i Dziekanowice i dzielnicy Nowa Huta, na terenie Powiatu Krakowskiego i Miasta Kraków” oraz udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Krakowskiego na realizację powierzonego zadania. Powiat Krakowski (Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego) wybrał najkorzystniejszą ofertę i zawarł z Wykonawcą umowę na wykonanie robót budowlanych, z terminem wykonania 31.10.2021 r. Przekazano Wykonawcy plac budowy. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.8 | ZIM/ST1.3/18 Rozbudowa ul. Zakopiańskiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wązewskiego cel: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu. | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2018 | 2023 | W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF realizację zadania zaplanowano w latach 2022-2023. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.9 | ZIM/ST1.4/19 Budowa Trasy Zwierzynieckiej (odcinek od ul. Pachofskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa) cel: Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2019 | 2023 | <i>Działania w zakresie przygotowania przedsięwzięcia realizowane przez Województwo Małopolskie (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie). Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartej w 2019 r. umowy pomiędzy WM a GMK dotyczącej wspólnej realizacji projektu.</i> W I półroczu 2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B) z terminem realizacji 30.06.2023 r. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.10 | ZDMK/ST2.3/99 Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj") cel: Zwiększenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 1999 | 2043 | W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF realizację i rozliczenie finansowe zadania zaplanowano w latach 2026-2043. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.11 | ZDMK/ST7.9/06 Budowa ul. Iwaszki cel: Poprawa i zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych terenów inwestycyjnych i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2006 | 2030 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie umowy z 2017 r. Zawarto Aneks nr 2 do umowy z Wykonawcą zmieniający termin realizacji zadania do 10.12.2020 r. Kontynuowano uzyskiwanie decyzji o ŚU w ramach postępowania prowadzonego przez RDOŚ w Krakowie (wszczęte w 2019 r.). | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.12 | ZDMK/ST8.15/11 Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki cel: Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2011 | 2022 | W I półroczu 2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych dla rozbudowy ul. Łokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Gaik z terminem realizacji 31.10.2021 r. Rozpoczęto roboty budowlane. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Gaik wraz ze skrzyżowaniem Łokietka-Gaik-Na Zielonki planowane w II półroczu br. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.13 | ZIM/ST6.2/20 Budowa linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego. | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2020 | 2021 | W I półroczu 2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie koncepcji budowy linii tramwajowej Cichy Kącik – Azory wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU. Termin składania ofert 8.06.2020 r., zmieniony na 18.06.2020 r., a następnie na 24.06.2020 r. 24.06.2020 r. otwarto oferty - wpłynęło 10 ofert. Trwa weryfikacja. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.14 | ZIM/ST6.6d/15 Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory) cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego. | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2015 | 2030 | W I półroczu 2020 r. uzyskano ostateczną decyzję o ŚU dla kontynuacji połączenia tramwajowego do Bronowic na odcinku os. Azory – Bronowice. Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka os. Krowodrza Górka - Azory na podstawie umowy z 2019 r. z terminem realizacji 31.12.2022 r. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia wskazuje na jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.15 | GK/ST12.1/18 Koncepcje programowo-przestrzenne rozwoju systemu transportu cel: Poprawa warunków ruchu dla sprawnego i bezpiecznego przemieszczania osób przy ograniczeniu szkodliwego wpływu systemu transportu na środowisko naturalne i warunki życia mieszkańców. | Wydział Gospodarki Komunalnej | 2018 | 2021 | Budowa linii tramwajowej Salwator – Przegorzały W I półroczu 2020 r. podjęto decyzję, że z uwagi na realizację tożsamej koncepcji linii tramwajowej, zadanie będzie realizowane przez spółkę Trasa Łagiewnicka w ramach zadania "Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł „Ofiar Katynia” – węzeł „Ruczaj”). Budowa linii tramwajowej Mały Płaszów – Rybitwy W I półroczu 2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie wielowariantowej koncepcji budowy linii tramwajowej wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem P+R i rozbudowy ulicy Domagały w obszarze Rybitw, z terminem składania ofert 17.07.2020 r., zmienionym na 20.07.2020 r. Budowa linii tramwajowej Nowy Kleparz – Plac Inwalidów W I półroczu 2020 r. przygotowano wersję roboczą zakresu rzeczowego dla opracowania dokumentacji koncepcyjno-studialnej budowy linii tramwajowej w Alejach Trzech Wieszców. Budowa linii tramwajowej Prokocim Szpital – os. Róża W I półroczu 2020 r. przygotowano wersję roboczą zakresu rzeczowego dla opracowania dokumentacji koncepcyjno-studialnej budowy linii tramwajowej i rozesłano do opiniowania wewnętrznego (ZIM, ZTP, ZDMK, IR, WS, BP, KEGW, ZZM). Dokumenty do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji koncepcyjno-studialnej dla budowy linii tramwajowej są w ostatniej fazie przygotowania. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia | Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2020 r. zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych |
|----------|---|---|------------------|------|---|---|
| | | | od | do | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | <p>Budowa Trasy Balickiej (ul. gen. Marii Wittek) W I półroczu 2020 r. odbyło się spotkanie z Ministrem Infrastruktury, na którym ustalono, że Trasa Balicka powinna być realizowana jako droga klasy GP i włączać się do autostrady w miejscu istniejącego zjazdu Rogozianny. Dokumenty do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o ŚU są w ostatniej fazie przygotowania.</p> <p>Budowa przystanku osobowego „Kraków Lubocza” W I półroczu 2020 r. przygotowano i rozesłano do opiniowania wersję roboczą zakresu rzeczowego dla opracowania koncepcji programowo-przestrzennej budowy przystanku osobowego.</p> <p>Modernizacja przejścia kolejowego w ciągu ul. Błokowej W I półroczu 2020 r. podjęto decyzję, że z uwagi na podobny zakres terytorialny, zadanie zostanie włączone do Koncepcji budowa przystanku osobowego „Kraków Lubocza”.</p> <p>Rozbudowa ul. Domagały W I półroczu 2020 r. podjęto decyzję, że z uwagi na podobny zakres terytorialny i funkcjonalny, zadanie zostanie włączone do Koncepcji programowo-przestrzennej budowy linii tramwajowej Mały Płaszów - Rybitów.</p> | |
| 1.3.2.16 | <p>GS/SA1.1/00 Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.</p> | Wydział Skarbu Miasta | 2000 | 2022 | <p>W I półroczu 2020 r. zaplanowano wykup udziałów w 2 działkach ewidencyjnych, objętych zrealizowaną inwestycją strategiczną związaną z budową Trasy S-7. Współwłaściciele w dalszym ciągu gromadzą dokumenty niezbędne do zawarcia umów notarialnych (postanowienia spadkowe, zaświadczenia o uregulowaniu podatku od spadków).</p> | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.17 | <p>GS/SA1.2/19 Wyplata odszkodowań z tytułu zrealizowanych strategicznych inwestycji drogowych cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.</p> | Wydział Skarbu Miasta | 2019 | 2021 | <p>W I półroczu 2020 r. nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym nie wydatkowano środków.</p> | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.18 | <p>GS/ST2.3/06 Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj") cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.</p> | Wydział Skarbu Miasta | 2006 | 2029 | <p>W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF wyplatę odszkodowań zaplanowano w latach 2025-2029.</p> | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.19 | <p>GS/ST2.4/06 Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.</p> | Wydział Skarbu Miasta | 2006 | 2024 | <p>W I półroczu 2020 r. nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym nie wydatkowano środków.</p> | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.20 | <p>GS/ST3.1/09 Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego" cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.</p> | Wydział Skarbu Miasta | 2009 | 2020 | <p>W I półroczu 2020 r. nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym nie wydatkowano środków.</p> | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.21 | <p>GS/ST5.1/08 Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.</p> | Wydział Skarbu Miasta | 2008 | 2023 | <p>W I półroczu 2020 r. wypłacono odszkodowania wynikające z 5 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.</p> | Zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. |
| 1.3.2.22 | <p>GS/ST6.5/20 Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice) cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.</p> | Wydział Skarbu Miasta | 2020 | 2024 | <p>W I półroczu 2020 r. nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym nie wydatkowano środków (brak ostatecznej decyzji o ZRID, będącej podstawą wypłaty odszkodowań).</p> | Zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. |
| 1.3.2.23 | <p>GS/ST6.6c/06 Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.</p> | Wydział Skarbu Miasta | 2006 | 2024 | <p>W I półroczu 2020 r. nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym nie wydatkowano środków</p> | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.24 | <p>GS/ST6.6d/18 Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory) cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.</p> | Wydział Skarbu Miasta | 2018 | 2023 | <p>W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF wyplatę odszkodowań zaplanowano w roku 2023.</p> | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.25 | <p>GS/ST7.4/06 Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.</p> | Wydział Skarbu Miasta | 2006 | 2021 | <p>W I półroczu 2020 r. nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym nie wydatkowano środków.</p> | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.26 | <p>GS/ST7.7/18 Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta) cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.</p> | Wydział Skarbu Miasta | 2018 | 2022 | <p>W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF wyplatę odszkodowań zaplanowano w latach 2021-2023</p> | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.27 | <p>GS/ST8.2/06 Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.</p> | Wydział Skarbu Miasta | 2006 | 2020 | <p>W I półroczu 2020 r. wypłacono odszkodowania wynikające z 2 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.</p> | Zmiana wprowadzone w I półroczu 2020 r. nie wpłynęła na realizację przedsięwzięcia. |
| 1.3.2.28 | <p>GS/ST8.11/17 Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.</p> | Wydział Skarbu Miasta | 2017 | 2020 | <p>W I półroczu 2020 r. wypłacono odszkodowania wynikające z 5 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.</p> | Zmiana wprowadzone w I półroczu 2020 r. nie wpłynęła na realizację przedsięwzięcia. |
| 1.3.2.29 | <p>GS/ST8.13/17 Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT) cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.</p> | Wydział Skarbu Miasta | 2017 | 2021 | <p>W I półroczu 2020 r. wypłacono odszkodowania wynikające z 10 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.</p> | Zmiana wprowadzone w I półroczu 2020 r. nie wpłynęła na realizację przedsięwzięcia. |
| 1.3.2.30 | <p>GS/ST8.14/16 Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT) cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.</p> | Wydział Skarbu Miasta | 2016 | 2023 | <p>W I półroczu 2020 r. wypłacono odszkodowania wynikające z 7 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.</p> | Zmiana wprowadzone w I półroczu 2020 r. nie wpłynęła na realizację przedsięwzięcia. |
| 1.3.2.31 | <p>GS/ST8.15/19 Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.</p> | Wydział Skarbu Miasta | 2019 | 2021 | <p>W I półroczu 2020 r. wypłacono odszkodowania wynikające z 2 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.</p> | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.32 | <p>GS/ST10.3/19 Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.</p> | Wydział Skarbu Miasta | 2019 | 2020 | <p>W I półroczu 2020 r. nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym nie wydatkowano środków.</p> | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.33 | <p>NW/Z1.2/15 Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.</p> | Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 2015 | 2021 | <p>W I półroczu 2020 r. kontynuowano umowę z 2018 r. na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.06.2021 r. Wykonawca przekazał koncepcję sal porodowych w budynku E1 oraz projekt budowlany przebudowy pawilonu D1. Uzyskano pozwolenie konserwatorskie i pozwolenie Państwowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. Zakończono prace związane z wymianą instalacji międzypiętowej c.o. oraz pod pawilonem C1, F, F1. Zakończono główne prace renowacyjne elewacji budynku C.</p> | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.34 | <p>NW/Z1.3/15 Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Miejskiego Centrum Opieki (ZIT) cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów.</p> | Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 2015 | 2020 | <p>W I półroczu 2020 r. kontynuowano umowę z 2018 r. na wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji i przebudowy Pawilonu Nr 3. Wykonano sufity podwieszane, część robót w zakresie instalacji wod-kan., c.o., i c.w. oraz wentylacji oraz zamontowano część stolarki okiennej i drzwiowej w zakresie Pawilonu Nr 3. Zawarto aneks z Wykonawcą robót budowlanych zmieniający termin realizacji na 9.10.2020 r.</p> | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia | Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2020 r. zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych |
|----------|--|---|------------------|------|--|---|
| | | | od | do | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3.2.35 | ZBK/Z1.6/15 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów. | Zarząd Budynków Komunalnych | 2015 | 2020 | Rozliczenie zadania planowane w II półroczu br. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.36 | NW/Z1.8/19 Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie Cel: Stworzenie regionalnego systemu informacji medycznej, służącemu zapewnieniu elektronicznej wymiany danych medycznych oraz zwiększeniu w skali regionu dostępności i jakości e-usług świadczonych dla pacjentów. | Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 2020 | 2021 | Realizacja zadania planowana w II półroczu br. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.37 | NW/Z1.9/19 Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Cel: Stworzenie regionalnego systemu informacji medycznej, służącemu zapewnieniu elektronicznej wymiany danych medycznych oraz zwiększeniu w skali regionu dostępności i jakości e-usług świadczonych dla pacjentów. | Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 2020 | 2021 | Realizacja zadania planowana w II półroczu br. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.38 | NW/Z1.12/20 Budowa dodatkowego pawilonu dla potrzeb SOR wraz z wyposażeniem w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów. | Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 2020 | 2023 | W I półroczu 2020 r. opracowano aktualizację PFU w zakresie rozbudowy Szpitala o nowy pawilon dla potrzeb SOR, Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, Działu Diagnostyki Obrazowej wraz zagospodarowaniem terenu i budową stacji trafo. Przedstawiona koncepcja architektoniczna została przedłożona do akceptacji Małopolskiego Konserwatora Zabytków. | Zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.39 | NW/Z1.15/20 Przebudowa sieci informatycznej Miejskiego Centrum Opieki Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów. | Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 2020 | 2022 | W I półroczu 2020 r. zawarto umowę na roboty budowlane z terminem realizacji 21 dni roboczych od dnia zawiadomienia przez MCO o możliwości rozpoczęcia wykonywania prac. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.40 | NW/Z1.1z/16 Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów. | Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 2016 | 2020 | W I półroczu 2020 r. zakupiono stacjonarny aparat cyfrowy RTG (2 szt.) i aparat RTG typu ramię C (1 szt.) | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.41 | NW/Z1.2z/19 Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów. | Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 2019 | 2020 | W I półroczu 2020 r. rozliczono zakupy sprzętu i wyposażenia medycznego dla potrzeb Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego, Oddziału Chorób Infekcyjnych i Pediatrii, Oddziału Dermatologicznego z Pododdziałem oraz Oddziału Urologicznego. Dostawę i montaż wykonano w 2019 r. Zakupiono stanowiska do pielęgnacji noworodków dla potrzeb Oddziału Chorób Infekcyjnych i Pediatrii oraz sprzęt komputerowy. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.42 | DPS-HE/W1.42/17 Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu - IV etap Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej. | Dom Pomocy Społecznej, ul. Helclów | 2017 | 2022 | W I półroczu 2020 r. opracowano aktualizację dokumentacji dla Zespołu Pielęgnacyjno Opiekuńczego nr 3 i zagospodarowania terenu. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu wraz z przebudową kanalizacji. Terminem otwarcia ofert 6.07.2020 r. Zawarto umowę na dostawę pierwszego wyposażenia - łóżka wielofunkcyjne z szafkami z terminem realizacji 18.12.2020 r. | Zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.43 | MOPS/W1.57/20 Przebudowa i rozbudowa obiektu przy al. Modrzewiowej 25 w Krakowie wraz z budową sieci kanalizacji opadowej Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2022 | W I półroczu 2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy i rozbudowy budynku z terminem realizacji 30.07.2022 r. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy sieci kanalizacji opadowej i sanitarnej. Trwa weryfikacja ofert. | Zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.44 | DPS-Ł41/W1.59/20 Modernizacja budynku ul. Łanowa 43 d - DPS, ul. Łanowa 41 Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej. | Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41 | 2020 | 2021 | W I półroczu 2020 r. opracowano dokumentację projektową. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.45 | MOPS/W1.61/20 Budowa Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych przy ul. Praskiej Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2023 | W I półroczu 2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej. Wpłynęło 11 ofert. Wybrano Wykonawcę. | Zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.46 | MOPS/W1.63/20 Modernizacja obiektów przy ul. Ludwisarzy oraz przy ul. Tokarskiej Cel: Poprawa realizacji zadań pomocy społecznej. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2021 | W I półroczu 2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla 2 obiektów przy ul. Ludwisarzy 4 i 6 z terminem realizacji 24.07.2020 r. Złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB. Zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z terminem realizacji 31.12.2023 r. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.47 | ZIM/Z3.1/18 Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 (ZIT) Cel: Poprawa warunków bytowych dzieci. | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2018 | 2020 | Realizacja zadania planowana w II półroczu br. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.48 | ZBK/W4.1/14 Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych Cel: Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych. | Zarząd Budynków Komunalnych | 2014 | 2020 | W I półroczu 2020 r. zawarto umowę na wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku przy ul. Heleny 2 z terminem realizacji 21.07.2020 r. | Zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.49 | OC/B1.11/16 Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Cel: Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców. | Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | 2016 | 2020 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano umowę z 2019 r. na wykonanie i uruchomienie w ramach systemu monitoringu wizyjnego Krakowa 7 punktów kamerowych z terminem realizacji 31.12.2020 r. Zamontowano 7 punktów kamerowych na Rondzie Mogiłskim. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.50 | ZDMK/T1.1/17 Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2017 | 2020 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano umowę z 2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.51 | ZDMK/T1.2/17 Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2017 | 2021 | W I półroczu 2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Termin otwarcia ofert 1.07.2020 r. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.52 | ZDMK/T1.8/17 Przebudowa ul. Maciejkowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2017 | 2022 | W I półroczu 2020 r. trwa postępowanie odwoławcze w organie II instancji od wydanej w 2019 r. decyzji o ZRID. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia | Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2020 r. zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych |
|----------|---|---|------------------|------|---|---|
| | | | od | do | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3.2.53 | ZDMK/T1.9/13 Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2013 | 2024 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano roboty budowlane w ul. Czajna. Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Łamanej, Przewiewnej i Zyndrama z Maszkowic. W związku z odwołaniem od decyzji Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, który uchylił decyzję o ZRID dla rozbudowy ul. Powalęży z Taczewa akta sprawy zostały przekazane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Trwa postępowanie odwoławcze od decyzji Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.54 | ZDMK/T1.14/05 Przebudowa ul. Królowej Jadwigi Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2005 | 2022 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano umowę z 2012 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonano kanalizację opadową, rurociąg tłoczny wraz z przepompownią ścieków oraz przebudowano sieci energetyczną niskiego napięcia i sieci oświetleniowej przy ul. Borowego. Kontynuowano postępowanie w AU UMK o wydanie decyzji o ZRID dla przebudowy ul. Królowej Jadwigi na odc. od ul. Jesionowej do ul. Robla. Złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID dla przebudowy ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Lajkonika do ul. Tondosa - wszczęto postępowanie w AU UMK. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.55 | ZDMK/T1.16/18 Rozbudowa ulicy Pawła Włodkowica Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2018 | 2020 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano umowę z 2019 r. na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.10.2020 r. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.56 | ZDMK/T1.19/17 Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2017 | 2020 | W I półroczu 2020 r. trwa postępowanie odwoławcze w organie II instancji od wydanej w 2019 r. decyzji o ZRID. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.57 | ZDMK/T1.22/18 Rozbudowa ul. Meiera Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2018 | 2024 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano umowę z 2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Meiera na odcinku od Pawilonu Biedronki do działki nr 257/9 obr. 28 Krowodrza, z terminem realizacji 6.05.2020 r. W I półroczu 2020 r. zawarto porozumienie z projektantem dotyczące rozwiązania umowy z 2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Meiera na odcinku od działki nr 257/9 obr. 28 Krowodrza do działki nr 86 obr. 28 Krowodrza - niezrealizowana część zakresu umowy zlecona zostanie wykonawcy umowy z 2018 r. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.58 | ZDMK/T1.30/10 Rozbudowa ul. Wrony Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2010 | 2023 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano umowę z 2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Wrony na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Podgórci Tynieckie. Uzyskano dla tego odcinka pozwolenie wodnoprawne. Kontynuowano umowę z 2019 r. na wykonanie robót budowlanych dla rozbudowy ul. Wrony na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Chlebicznej z terminem realizacji 15.02.2023 r. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.59 | ZDMK/T1.31/11 Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczniaków, Gipsowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2011 | 2020 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano umowę z 2018 r. na opracowanie dokumentacji geodezyjnej (podział ciał hipotecznych) dla II etapu (ul. Dauna i ul. Gipsowa). | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.60 | ZDMK/T1.35/06 Rozbudowa ul. Mochnaniec Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2006 | 2022 | W I półroczu 2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych na rozbudowę ul. Mochnaniec na odcinku od ul. Skotnickiej do działki nr 342/1 – etap I - rozpoczęto roboty budowlane. Kontynuowano umowę z 2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Mochnaniec na odcinku od działki nr 342/1 do ul. Czerwone Maki – etap II. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.61 | ZTP/T1.51/11 Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Transportu Publicznego | 2011 | 2029 | Realizacja zadania planowana w II półroczu br. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.62 | ZDMK/T1.89/10 Przebudowa ul. Lubockiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2010 | 2020 | W I półroczu 2020 r. uzyskano ostateczną decyzję o ZRID dla rozbudowy ulicy poza istniejącym pasem drogowym. Kontynuowano umowę z 2019 r. na roboty budowlane w zakresie istniejącego pasa drogowego. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.63 | ZDMK/T1.106/15 Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2015 | 2020 | W I półroczu 2020 r. Wojewoda Małopolski umorzył postępowanie odwoławcze, tym samym decyzja o ZRID stała się ostateczna. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.64 | ZIM/T1.106/15 Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2015 | 2022 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano umowę z 2019 r. na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.04.2022 r. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.65 | ZIM/T1.107/08 Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów" Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2008 | 2022 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano umowę z 2015 r. na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.66 | ZDMK/T1.115/15 Rozbudowa ul. Lubostron Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2015 | 2020 | W I półroczu 2020 r. złożono wniosek do AU UMK o wydanie decyzji o ZRID. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.67 | ZDMK/T1.117/15 Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 przy ul. Żabiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2015 | 2021 | W I półroczu 2020 r. złożono wniosek do AU UMK o wydanie decyzji o ZRID. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.68 | ZIM/T1.123/15 Budowa ul. 8 Pułku Ułanów Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2015 | 2020 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano umowę z 2019 r. na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.06.2020 r. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia | Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2020 r. zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych |
|----------|---|---|------------------|------|---|---|
| | | | od | do | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3.2.69 | ZDMK/T1.125/16 Przebudowa ul. Glinik Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2016 | 2021 | W I półroczu 2020 r. Wojewoda Małopolski utrzymał w mocy decyzję o ZRID. Trwa odbiór dokumentacji projektowej. | Zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.70 | ZDMK/T1.132/15 Rozbudowa ul. Wrobela Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2015 | 2022 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano umowę z 2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.06.2020 r. Zawarty został Aneks nr 2 dotyczący zmiany kierownika budowy. Wykonano: roboty rozbiórkowe, korytowanie 1 380 m ² , krawężniki kamienne i obrzeża 930 m, nawierzchnię chodników - 1 555 m ² , wymianę podbudowy - 3 600 m ² , nawierzchnię drogi i wjazdów - 2 100 m ² . Rozpoczęto wykonanie przepompowni wód opadowych - 15%. Zawarto umowę na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla rozbudowa ul. Wrobela etap IV – od studni D51 do planowanego placu zawracania przy wałach Wisły z terminem realizacji 29.01.2021 r. | Zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.71 | ZDMK/T1.143/16 Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2016 | 2022 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano umowę z 2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 31.08.2020 r. Dokumentacja projektowa w trakcie uzgadniania z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.72 | ZDMK/T1.145/16 Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa - ul. Tyniecka Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2016 | 2020 | W I półroczu 2020 r. przyjęto zgłoszenie zakończenia budowy i rozliczono zadanie. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.73 | ZDMK/T1.150/16 Przebudowa Rynku Kleparskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2016 | 2020 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano umowę z 2019 r. na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.06.2020 r. Trwa weryfikacja wniosku Wykonawcy w sprawie zmiany terminu realizacji umowy na 14.08.2020 r. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.74 | ZDMK/T1.151/16 Rewitalizacja Placu Biskupiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2016 | 2020 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano umowę z 2019 r. na wykonanie robót budowlanych. | Zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.75 | ZDMK/T1.154/16 Rozbudowa ul. Witkowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2016 | 2024 | W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF realizację zadania zaplanowano w latach 2022-2024. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.76 | ZDMK/T1.155/16 Rozbudowa ul. Chylińskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2016 | 2022 | W I półroczu 2020 r. trwało postępowanie zmierzające do ponownego wydania decyzji o ZRID przez AU UMK. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.77 | ZDMK/T1.158/16 Rozbudowa ul. Kozienickiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2016 | 2020 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano umowę z 2016 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskano pozwolenie wodnoprawne. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.78 | ZDMK/T1.168/16 Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2016 | 2020 | W I półroczu 2020 r. trwało postępowanie zmierzające do ponownego wydania decyzji o ZRID. Kontynuowano umowę z 2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na pozostałym odcinku. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.79 | ZDMK/T1.169/16 Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2016 | 2023 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano umowę z 2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskano decyzję środowiskową i pozwolenie wodno - prawne na wykonanie urządzeń wodnych, wykonano podziały działek do ZRID. W związku z wynikłymi problemami dotyczącymi przejęcia w zarząd istniejącej kanalizacji deszczowej (stanowiącej odbiornik dla odcinka kanalizacji deszczowej) trwają prace projektowe dotyczące odprowadzenia wód opadowych z całego zakresu do potoku Sudół. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID planowane w sierpniu br. | Zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.80 | ZDMK/T1.177/17 Budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym ul. Heleny/Ćwiklińskiej/Barbary Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2017 | 2020 | W I półroczu 2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.09.2020 r. | Zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.81 | ZDMK/T1.179/17 Przebudowa ul. Bieżanowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2017 | 2020 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano umowę z 2019 r. na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.11.2020 r. | Zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.82 | ZDMK/T1.182/17 Rozbudowa ul. Szafrana Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2017 | 2020 | W I półroczu 2020 r. trwało postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ZRID. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.83 | ZDMK/T1.187/17 Rozbudowa ul. Tynieckiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2017 | 2022 | W I półroczu 2020 r. uzyskano decyzję o ZRID. Od decyzji wpłynęło odwołanie. Trwa postępowanie odwoławcze w organie II instancji. | Zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia | Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2020 r. zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych |
|----------|---|---|------------------|------|---|---|
| | | | od | do | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3.2.84 | ZIM/T1.188/17 Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2023 | W I półroczu 2020 r. dla rozbudowy ul. Jakubowskiego złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID. Dla przebudowy ul. Kostaneckiego złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB. Kontynuowano umowę z 2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi łączącej ul. Jakubowskiego z ul. Kosocicką z terminem realizacji 31.12.2020 r. | Zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 r. wpłynęły na rozszerzenie zakresu całkowitego o rozbudowę prawoskrętu z ul. Wielickiej w ul. Kostaneckiego. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.85 | ZDMK/T1.189/17 Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa dostosowanie ul. Widłakowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2017 | 2023 | W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF realizację zadania zaplanowano w latach 2021-2023. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.86 | ZDMK/T1.193/17 Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2017 | 2020 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano umowę z 2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 6.07.2020 r. | Zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 r. wpłynęły na ograniczenie zakresu całkowitego przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.87 | ZDMK/T1.200/17 Modernizacja ul. Niewodniczańskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2017 | 2020 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano umowę z 2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.88 | ZDMK/T1.201/17 Budowa chodnika przy ulicy Glogera od klasztoru Karmelitów Bosych Glogera 5 do granicy Miasta Krakowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2017 | 2024 | W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF realizację zadania zaplanowano w latach 2023-2024. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.89 | ZDMK/T1.206/17 Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktynska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do skrzyżowania ul. Bogucianka z ul. Walgierza Wdalego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2017 | 2022 | W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF realizację zadania zaplanowano w latach 2021-2022. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.90 | ZDMK/T1.213/17 Program budowy chodników Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2017 | 2021 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano umowy z 2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodników w wybranych lokalizacjach. Uzyskano decyzje administracyjne i rozpoczęto roboty budowlane w następujących lokalizacjach: ul. Pędzichów, ul. Drozdowskich, ul. XX Pijarów. Na wniosek mieszkańców zrezygnowano z budowy chodnika na ul. Katowickiej. | Zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.91 | ZDMK/T1.218/17 Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2017 | 2020 | Realizacja zadania planowana w II półroczu br. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.92 | ZDMK/T1.222/17 Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2017 | 2020 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano umowę z 2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.93 | ZDMK/T1.230/18 Łączymy Parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V, VI, VII do Ojcowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2018 | 2020 | W I półroczu 2020 r. wykonano ścieżkę rowerową wzdłuż al. Armii Krajowej o długości ok. 650 m na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Piastowskiej. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.94 | GK/T1.233/18 Budowa kładki pieszo-rowerowej w rejonie stacji kolejowej Kraków Bonarka Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Wydział Gospodarki Komunalnej | 2018 | 2020 | W I półroczu 2020 r. trwało kompletowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.95 | ZIM/T1.234/18 Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2018 | 2021 | Realizacja zadania planowana w II półroczu br. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.96 | ZDMK/T1.235/18 Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2018 | 2020 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano umowę z 2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.97 | ZDMK/T1.246/19 Budowa parkingu przy ul. Wawelskiej (pętla), rejon bloku 60 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2019 | 2020 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano umowę z 2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 3.04.2020 r. Złożono wniosek do AU UMK o wydanie decyzji o PNB. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.98 | ZIM/T1.249/19 Budowa kładki łączącej ul. Żabiniec z al. 29 Listopada Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2019 | 2023 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano umowę z 2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.99 | ZDMK/T1.251/19 Przebudowa ul. Stróżeckiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2019 | 2021 | W I półroczu 2020 r. uzyskano dwa zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia | Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2020 r. zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych |
|-----------|--|---|------------------|------|--|--|
| | | | od | do | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3.2.100 | ZIM/T1.253/19 Koncepcja budowy kładki pieszo-rowerowej Dębni - Zwierzyniec Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2019 | 2020 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano umowę z 2019 r. na opracowanie koncepcji budowy kładki. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.101 | ZDMK/T1.254/19 Budowa drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. gen. Bolesława Roi do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2019 | 2022 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano umowę z 2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.102 | ZDMK/T1.256/19 Ul. Górnickiego - budowa chodnika Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2019 | 2021 | W I półroczu 2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Termin otwarcia ofert 2.07.2020 r. | Zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.103 | ZDMK/T1.257/19 Przebudowa ul. Kuźnicy Kołtątajowskiej w okolicy bloku nr 2 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2019 | 2022 | W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF realizację zadania zaplanowano w latach 2021-2022. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.104 | ZDMK/T1.259/19 Budowa lewoskrętu z ul. Żmudzkiej w al. 29 Listopada Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2019 | 2020 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano umowę z 2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 10.09.2020 r. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.105 | ZDMK/T1.260/19 Budowa drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki przy al. Bora Komorowskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2019 | 2022 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano umowę z 2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 12.02.2021 r. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.106 | ZDMK/T1.262/19 Układ drogowy w rejonie ul. Wita Stwosza - ul. Bosackiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2019 | 2022 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano rozliczenie finansowe porozumienia z 2012 r. zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków, a Regionalnym Dworcem Autobusowym. | Zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.107 | ZTP/T1.268/19 System Informacji Miejskiej Cel: Wdrożenie Systemu Informacji Miejskiej w Krakowie. | Zarząd Transportu Publicznego | 2019 | 2020 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano umowę z 2019 r. na opracowanie aktualizacji i rozszerzenie Systemu Informacji Miejskiej z terminem realizacji 28.02.2020 r. Odebrano opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej Systemu Informacji Miejskiej, w tym projektów graficznych koncepcyjnych oraz dokumentacji technicznej. Przeprowadzono dialog techniczny z czterema oferentami, dotyczący wykonania Systemu Informacji Miejskiej w rejonie DH Jubilat. Rozstrzygnięto przetarg na sprawowanie nadzoru autorskiego nad wdrażaniem Systemu Informacji Miejskiej w rejonie ul. Zwierzynieckiej i Powiśle wraz z pl. Kossaka. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.108 | ZDMK/T1.269/19 Budowa drogi dojazdowej w rejonie ulic Wizjonerów i Radzikowskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2019 | 2020 | W I półroczu 2020 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Rozpoczęto opracowanie. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.109 | ZIM/T1.270/20 Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Centrum Muzyki w Krakowie Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2020 | 2024 | W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF realizację zadania zaplanowano w latach 2023-2024. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.110 | ZDMK/T1.271/20 Przebudowa ul. Siennej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2020 | 2021 | Realizacja zadania planowana w II półroczu br. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.111 | ZDMK/T1.273/20 Program budowy ekranów akustycznych Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2020 | 2025 | Realizacja zadania planowana w II półroczu br. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.112 | ZDMK/T1.274/20 Program budowy sygnalizacji świetlnej oraz doświetlenia przejść dla pieszych Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2020 | 2025 | W I półroczu 2020 r. zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowej budowy doświetlenia przejść dla pieszych obejmujące: 1. ul. Krupnicza i ul. Dolnych Młynów oraz ul. Na Zjeździe i ul. Kącik 2. dwie lokalizacje al. gen. W. Andersa i ul. Bogusza oraz osiem lokalizacji al. gen. W. Andersa 3. dwanaście lokalizacji al. gen. W. Andersa 4. dwie lokalizacje ul. Meisnera i ul. Fiołkowa. Wszystkie umowy z terminem realizacji 30.09.2020 r. | Zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.113 | GK/T1.275/20 Budowa wiaduktu w ciągu ul. Fredry nad linią kolejową nr 94 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Wydział Gospodarki Komunalnej | 2020 | 2021 | Realizacja zadania planowana w II półroczu br. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.114 | ZDMK/T1.279/20 Łączymy dzielnice - budowa podestu wzdłuż ul. Na Błonie Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2020 | 2021 | W I półroczu 2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 10.12.2020 r. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.115 | ZDMK/T1.280/20 Budowa chodnika prowadzącego od przystanku do przedszkola Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2020 | 2021 | Realizacja zadania planowana w II półroczu br. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia | Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2020 r. zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych |
|-----------|--|---|------------------|------|--|---|
| | | | od | do | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3.2.116 | ZDMK/T1.282/20 Bezpieczniej wzdłuż ul. Sołtysowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2020 | 2021 | W I półroczu 2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 20.09.2020 r. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.117 | ZDMK/T1.283/20 Ścieżka rowerowa na wjeździe w ul. Medweckiego od zachodu Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2020 | 2021 | W I półroczu 2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 12.11.2020 r. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.118 | ZDMK/T1.289/20 Program budowy ścieżek rowerowych Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2020 | 2021 | Realizacja zadania planowana w II półroczu br. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.119 | ZDMK/T1.290/20 Program budowy parkingów P&R Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2021 | 2022 | W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF realizację zadania zaplanowano w latach 2021-2022. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.120 | ZDMK/T1.291/20 Układ drogowy Kraków Nowa Huta Przyszłości Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2021 | 2022 | W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF realizację zadania zaplanowano w latach 2021-2022. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.121 | ZIM/U1.1/10 Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie. | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2010 | 2027 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano umowę z 2011 r. na wykonanie robót budowlanych, obejmujących teren cmentarza oraz budowę budynku administracyjnego i budynku ceremonialnego z terminem realizacji 31.12.2027 r. Ponadto zawarto trzy umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego obejmujące branżę konstrukcyjną - budowlaną, branżę elektryczną oraz branżę sanitarną, wszystkie z terminem realizacji 30.09.2020 r. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.122 | ZIM/U1.4/19 Restauracja muru południowego cmentarza Rakowice Cel: Poprawa infrastruktury cmentarza. | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2019 | 2021 | W I półroczu 2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych w formule licytacji elektronicznej. Termin otwarcia ofert 2.07.2020 r. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.123 | ZIM/U1.6/20 Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony - Batowice II Cel: Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych w Krakowie. | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2020 | 2023 | W I półroczu 2020 r. została zgromadzona dokumentacja do ogłoszenia zamówienia publicznego do wykonanie robót budowlanych. Trwają przygotowania do ogłoszenia zamówienia publicznego na nadzór autorski. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.124 | JP/O1.2/11 Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła Cel: Likwidacja niskiej emisji przez osoby fizyczne. | Wydział ds. Jakości Powietrza | 2011 | 2020 | Zarządzeniem Nr 819/2020 PMK z dnia 2.04.2020 wycofano zadanie z budżetu Miasta. | Uchwałą Nr XXXVI/915/20 RMK z dnia 26.02.2020 r. wycofano przedsięwzięcie z WPF. |
| 1.3.2.125 | ZM/O1.3/09 Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich Cel: Promowanie zdrowego trybu życia. | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2009 | 2020 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano umowę z 2019 r. na roboty budowlane z terminem realizacji 23.07.2020 r. Zawarto umowę na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.11.2020 r. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.126 | WS/O1.4/19 Program Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi Cel: Wzrost dostępności rodzinnych ogrodów działkowych dla mieszkańców miasta Krakowa. | Wydział Kształtowania Środowiska | 2019 | 2022 | W I półroczu 2020 r. zakończono nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej w ramach "Programu Współpracy Miasta Krakowa z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi" na rok 2020. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.127 | ZDMK/O1.5/17 Posadowienie toalet na terenie Krakowa Cel: Promowanie zdrowego trybu życia. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2017 | 2022 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano umowę z 2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla czterech lokalizacji z terminem realizacji 30.06.2020 r. Trwają uzgodnienia. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych dla lokalizacji: os. Złotego Wieku, w rejonie ul. Darwina, ul. Prandoty, ul. Balickiej oraz ul. Podmiłów. Trwa weryfikacja ofert. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.128 | ZM/O1.8/16 Budowa Parku Dębnickiego - część C Cel: Promowanie zdrowego trybu życia. | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2016 | 2023 | W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF realizację zadania zaplanowano w roku 2023. | Zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 r. wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Z uwagi na rezygnację z realizacji budowy budynku szklarni z funkcją gastronomiczną zrezygnowano z finansowania zadania w latach 2021-2022 a zakres całkowity ograniczono do zagospodarowania w zakresie ukształtowania terenu, wykonania alejek i nasadzeń zieleni. |
| 1.3.2.129 | ZM/O1.12/18 Budowa parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta. | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2018 | 2020 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano umowę z 2019 r. na roboty budowlane z terminem realizacji 31.07.2020 r. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.130 | ZM/O1.22/14 Zagospodarowanie Parku Duchackiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta. | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2014 | 2022 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano umowę z 2019 r. na roboty budowlane z terminem realizacji 27.08.2020 r. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.131 | ZIM/O1.38/17 Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3 Cel: Poprawa warunków bytowych zwierząt | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2022 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano umowę z 2019 r. na roboty budowlane z terminem realizacji 31.07.2021 r. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.132 | ZM/O1.39/15 Park Zakrzówek Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta. | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2015 | 2023 | W I półroczu 2020 r. Wykonano montaż zabezpieczeń przed odłamkami skalnymi w obrębie małego zbiornika wodnego przez zamontowanie siatek stalowych, przylegających do skał oraz barier. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych w ramach drugiego etapu. Trwa weryfikacja ofert. | Zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.133 | ZM/O1.50/14 Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta. | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2014 | 2022 | W I półroczu 2020 r. zawarto umowę na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.11.2020 r. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.134 | ZM/O1.52/16 Rewitalizacja Parku Lotników Polskich Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta. | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2016 | 2022 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano umowę z 2019 r. na opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.07.2020 r. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.135 | ZM/O1.79/16 Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta. | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2017 | 2022 | Realizacja zadania planowana w II półroczu br. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia | Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2020 r. zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych |
|-----------|---|---|------------------|------|---|---|
| | | | od | do | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3.2.136 | ZZM/O1.82/17 Zamieszkań obok parku Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta. | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2017 | 2020 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano umowę z 2019 r. na roboty budowlane z terminem realizacji 31.07.2020 r. Zawarto dwie umowy na przyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.137 | ZZM/O1.96/17 Budowa Smoczego Skweru przy ul. Wolności Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta. | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2017 | 2020 | W I półroczu 2020 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.1991.2019.ANO o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.138 | ZZM/O1.111/17 Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta. | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2017 | 2020 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano umowę z 2019 r. na roboty budowlane z terminem realizacji 30.09.2020 r. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.139 | ZZM/O1.117/17 Rewitalizacja Parku Jordana Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta. | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2017 | 2020 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano umowę z 2019 r. na roboty budowlane z terminem realizacji 10.08.2020 r. Zawarto umowę na przyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.140 | JP/O1.126/18 Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa Cel: Ograniczenie emisji CO2. | Wydział ds. Jakości Powietrza | 2018 | 2020 | W I półroczu 2020 r. zakończono nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, obejmujących: docieplenie ścian zewnętrznych; docieplenie dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją lub ostatnią ogrzewaną kondygnacją; docieplenie podłóg na gruncie lub stropów nad nieogrzewaną piwnicą; wymianę okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych w ramach Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa na rok 2020. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.141 | ZZM/O1.127/18 Zalew Bagry - zagospodarowanie Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta. | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2018 | 2020 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano umowę z 2019 r. na roboty budowlane z terminem realizacji 30.06.2020 r. Trwają odbiory. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.142 | ZZM/O1.128/18 Zaciągnij się po TĘŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta. | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2018 | 2020 | W I półroczu 2020 r. kontynuacja umów z 2019 r. na pełnienie funkcji kierownika budowy oraz przyłączenie do sieci dystrybucji energii elektrycznej z terminem realizacji 31.12.2020 r. Trwa postępowanie sądowe dotyczące wykonania robót budowlanych niezgodnych z decyzją o PNB. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.143 | ZZM/O1.133/18 Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Krakowie Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta. | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2018 | 2020 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano umowę z 2019 r. na roboty budowlane z terminem realizacji 14.08.2020 r. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.144 | ZZM/O1.138/18 Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek" Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta. | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2018 | 2021 | W I półroczu 2020 r. zawarto umowę o dofinansowanie w ramach NFRZK. | Zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.145 | ZZM/O1.164/19 Tężnia solankowa Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta. | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2019 | 2020 | W I półroczu 2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Termin otwarcia ofert 30.06.2020 r. Trwa weryfikacja ofert. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.146 | ZZM/O1.165/19 Czyżby zapomniano o Zalewie Nowohuckim ... i Nowej Hucie? Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta. | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2019 | 2020 | W I półroczu 2020 r. zakończono I etap robót budowlanych. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych dla II etapu z terminem realizacji 15.09.2020 r. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.147 | ZZM/O1.166/19 Kąpielisko nad Bagrami Wielkimi - plaża i toalety Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta. | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2019 | 2020 | Realizacja zadania planowana w II półroczu br. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.148 | ZZM/O1.172/19 Poszerzenie alei "Na Błoniach" wzdłuż rzeki Rudawy (na odcinku od al. Focha do ul. Piastowskiej) Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta. | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2019 | 2020 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano umowę z 2019 r. na roboty budowlane z terminem realizacji 30.06.2020 r. Zawarto aneks nr 3 zmieniający termin realizacji do 30.10.2020 r. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.149 | ZZM/O1.173/19 Kluby Rodziców-modernizacja placów zabaw Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta. | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2019 | 2020 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano umowy z 2019 r. na roboty budowlane z terminem realizacji 6.06.2020 r. Trwają odbiory. | Zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.150 | ZZM/O1.174/19 Parki kieszonkowe Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta. | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2019 | 2021 | W I półroczu 2020 r. zakończono budowę parku kieszonkowego przy ul. Balickiej. Wykonano demontaż istniejących elementów nawierzchni, prace ziemne, nawierzchnie kamienne i drewniane, iluminację drzew i pergoli, nasadzenie. Zamontowano małą architekturę. Zakończono etap I budowy parku kieszonkowego przy ul. Obrońców Krzyża. Wykonano prace rozbiórkowe istniejącej nawierzchni, nową nawierzchnię z płyt betonowych, 4 tarasy drewniane, trawniki, nasadzenia. Zamontowano elementy małej architektury. Zawarto 2 umowy dotyczące opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz 2 umowy na wykonanie robót budowlanych. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.151 | ZZM/O1.175/19 Park Młynówka Królewska Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta. | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2019 | 2022 | W I półroczu 2020 r. zawarto umowę na organizację ruchu pieszo-rowerowego z terminem realizacji 31.08.2020 r. Wybudowano park kieszonkowy przy ul. Filtrowej. Wykonano nawierzchnię z płyt bazaltowych i kostki, nasadzenia, trawniki. Zamontowano małą architekturę. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.152 | ZZM/O1.176/19 Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych Wisła łączy Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta. | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2019 | 2023 | W I półroczu 2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia wzdłuż rzeki Rudawy, wykonanie badań geologicznych oraz wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. Park Rzeczny Wilga z terminem realizacji 30.09.2020 r. Wykonano mapy do celów projektowych dla terenu przy ul. Focha oraz domierzenie na mapie do celów projektowych słupków wysokiego napięcia oraz zwisów przewodów nad ścieżkami na Bulwarze Kurlandzkim na odcinku od mostu Kotlarskiego do Stopnia Wodnego Dąbie, dla terenu przy: ul. Grzegórzeckiej, ul. Na Kozłowie, ul. Popławskiego oraz wybranych terenów wzdłuż Wilgi oraz Wisły cz. 1 i 2. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian w WPF na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.153 | ZZM/O1.178/19 Park rehabilitacji przy Miejskim Centrum Opieki Cel: Promowanie zdrowego trybu życia. | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2019 | 2021 | W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF realizację zadania zaplanowano w roku 2021. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.154 | ZIM/O1.182/19 Budowa Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta. | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2019 | 2022 | Realizacja zadania planowana w II półroczu br. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.155 | ZZM/O1.184/19 Ogród nad Sudolem Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta. | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2019 | 2020 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano umowy z 2019 r. na roboty budowlane z terminem realizacji 30.09.2020 r. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.156 | ZZM/O1.186/19 Rewitalizacja Parku Kurdwanów wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 149 Cel: Promowanie zdrowego trybu życia. | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2019 | 2022 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano umowę z 2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 28.08.2020 r. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.157 | ZZM/O1.188/19 Rewitalizacja Placu Axentowicza Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast. | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2019 | 2021 | W I półroczu 2020 r. opracowano dokumentację projektową. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.158 | ZZM/O1.198/20 Tak dla parku przy Karmelickiej Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast. | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2020 | 2021 | W I półroczu 2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. Termin otwarcia ofert 31.07.2020 r. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia | Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2020 r. zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych |
|-----------|--|---|------------------|------|---|---|
| | | | od | do | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3.2.159 | ZZM/O1.199/20 Jasne, że Bulwary! - piękne i bezpieczne Bulwary nad Wisłą Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast. | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2020 | 2023 | W I półroczu 2020 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 31.07.2020 r. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.160 | ZZM/O1.200/20 Młynówka Królewska - najdłuższy park w Polsce! Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2020 | 2021 | Realizacja zadania planowana w II półroczu br. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.161 | ZZM/O1.201/20 Aleja Róż na nowo Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2020 | 2021 | Realizacja zadania planowana w II półroczu br. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.162 | ZZM/O1.202/20 Zielony Kazimierz - posadzenie drzew na ul. św. Wawrzyńca Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2020 | 2021 | W I półroczu 2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 10.12.2020 r. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.163 | ZZM/O1.203/20 Kieszonkowy park sąsiedzki na Kazimierzu Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2020 | 2021 | Realizacja zadania planowana w II półroczu br. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.164 | ZZM/O1.205/20 Sąsiedzki zielonec - ogród społeczny Grzegórzek Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2020 | 2021 | W I półroczu 2020 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 28.09.2020 r. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.165 | ZZM/O1.206/20 Odpcznij w Parku Zaczarowanej Dorożki Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2020 | 2021 | W I półroczu 2020 r. uzyskano zaświadczenie nr AU-01-7.6743.533.2020.PKR o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.166 | ZZM/O1.209/20 Naturalnie aktywni - Park Rzeczny Tonie Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2020 | 2021 | W I półroczu 2020 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 30.11.2020 r. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.167 | ZZM/O1.211/20 Park Kieszonkowy na Prądniku Białym Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2020 | 2021 | W I półroczu 2020 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 30.09.2020 r. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.168 | ZZM/O1.213/20 Nowy ogród przy ul. Królewskiej Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2020 | 2021 | W I półroczu 2020 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 30.09.2020 r. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.169 | ZZM/O1.214/20 Zielona Krowodrza - parki i ogrody sąsiedzkie Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2020 | 2021 | Realizacja zadania planowana w II półroczu br. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.170 | ZZM/O1.220/20 Plac aktywnego wypoczynku dla młodzieży na Zakrzówku Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2020 | 2021 | Realizacja zadania planowana w II półroczu br. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.171 | ZZM/O1.221/20 Skwery dla Ludwinowa (os. Podwawelskie) Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2020 | 2021 | Realizacja zadania planowana w II półroczu br. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.172 | ZZM/O1.222/20 Suchą nogą do tramwaju Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2020 | 2021 | Realizacja zadania planowana w II półroczu br. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.173 | ZZM/O1.223/20 Park w Łągownikach - etap II Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2020 | 2021 | W I półroczu 2020 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 13.11.2020 r. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.174 | ZZM/O1.224/20 Leśny plac zabaw w Parku Solvay Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2020 | 2021 | W I półroczu 2020 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 30.08.2020 r. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.175 | ZZM/O1.226/20 Chrońmy tereny zielone na Klinach zakładając ogród społeczny Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2020 | 2021 | W I półroczu 2020 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 26.08.2020 r. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.176 | ZZM/O1.230/20 Park kieszonkowy w okolicy dawnego pasa lotniska Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2020 | 2021 | W I półroczu 2020 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 30.10.2020 r. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.177 | ZZM/O1.232/20 Zielony przystanek Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2020 | 2021 | W I półroczu 2020 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 31.08.2020 r. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.178 | ZZM/O1.235/20 Ławki z widokiem Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2020 | 2021 | Realizacja zadania planowana w II półroczu br. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.179 | ZZM/O1.236/20 Wolica - skwer z miejscem rekreacji przy Brzeskiej - Zakępie Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2020 | 2021 | W I półroczu 2020 r. oczyszczono staw przy ul. Brzeskiej/Zakępie. Zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 31.08.2020 r. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.180 | ZZM/O1.237/20 Zagospodarowanie parku wokół Dworku Matejki Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miast | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2020 | 2022 | W I półroczu 2020 r. zawarto umowę o przyłąc do sieci dystrybucji energii elektrycznej. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.181 | WS/O2.6/13 Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych" Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych. | Wydział Kształtowania Środowiska | 2013 | 2021 | W I półroczu 2020 r. rozpoczęto nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań w roku budżetowym. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.182 | KEGW/O2.11/20 Wykonanie rowu odwadniającego "D" i kolektora "C" zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru ul. Hallera Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych. | Klimat - Energia - Gospodarka Wodna | 2020 | 2023 | Realizacja zadania planowana w II półroczu br. | Zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.183 | KEGW/O2.12/20 Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru ul. Kosockiej Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych. | Klimat - Energia - Gospodarka Wodna | 2020 | 2022 | Realizacja zadania planowana w II półroczu br. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.184 | KEGW/O2.13/20 Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Luboczy Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych. | Klimat - Energia - Gospodarka Wodna | 2020 | 2028 | Realizacja zadania planowana w II półroczu br. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.185 | KEGW/O2.14/20 Wykonanie ogrodu deszczowego ZSM (zbiornik na działce 103/2 obr. 12 NH) Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych. | Klimat - Energia - Gospodarka Wodna | 2020 | 2021 | Realizacja zadania planowana w II półroczu br. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.186 | KEGW/O2.15/20 Budowa przepompowni "Kabel" Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych. | Klimat - Energia - Gospodarka Wodna | 2020 | 2023 | Realizacja zadania planowana w II półroczu br. | Zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia | Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2020 r. zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych |
|-----------|--|---|------------------|------|--|---|
| | | | od | do | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3.2.187 | KEGW/O2.16/20 Budowa przepompowni przy ul. Półłanki/Agatowa wraz z rurociągiem tłocznym Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych. | Klimat - Energia - Gospodarka Wodna | 2020 | 2022 | W I półroczu 2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.11.2020 r. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.188 | KEGW/O2.18/20 Budowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji opadowej Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych. | Klimat - Energia - Gospodarka Wodna | 2020 | 2023 | Realizacja zadania planowana w II półroczu br. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.189 | KEGW/O2.19/20 Przebudowa rowu przy ul. Bugaj Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych. | Klimat - Energia - Gospodarka Wodna | 2020 | 2021 | W I półroczu 2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie koncepcji. Termin otwarcia ofert 24.06.2020 r. Trwa weryfikacja ofert. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.190 | KEGW/O2.20/20 Przebudowa rowu odwadniającego w rejonie ul. Widłakowej Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych. | Klimat - Energia - Gospodarka Wodna | 2020 | 2022 | Realizacja zadania planowana w II półroczu br. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.191 | KEGW/O2.21/20 Budowa rowu przydrożnego przy ul. Łokietka Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych. | Klimat - Energia - Gospodarka Wodna | 2020 | 2022 | Realizacja zadania planowana w II półroczu br. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.192 | KEGW/O2.22/20 Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Uzdrawisko Swoszowice Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych. | Klimat - Energia - Gospodarka Wodna | 2020 | 2023 | Realizacja zadania planowana w II półroczu br. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.193 | KEGW/O2.25/20 Wariantowa koncepcja zagospodarowania wód opadowych dla obszarów zagrożonych osuwiskowo z alternatywnym wykluczeniem spod zabudowy obszarów zagrożonych Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych. | Klimat - Energia - Gospodarka Wodna | 2020 | 2022 | Realizacja zadania planowana w II półroczu br. | Zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.194 | KEGW/O2.26/20 Budowa przepompowni Na Wysokie Stany przy ul. Nowohuckiej Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych. | Klimat - Energia - Gospodarka Wodna | 2020 | 2024 | W I półroczu 2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie koncepcji. Termin otwarcia ofert 30.06.2020 r. Trwa weryfikacja ofert. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.195 | KEGW/O2.28/20 Przebudowa obwałowań Portu Płaszów - na odcinku wzdłuż ul. Nowohuckiej, Stoczniowców od strony Wisły Cel: Poprawa małej retencji wód opadowych. | Klimat - Energia - Gospodarka Wodna | 2020 | 2023 | W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF realizację zadania zaplanowano w 2021 r. | Realizacja zadania planowana od 2021 r. |
| 1.3.2.196 | ZIM/M1.4/14 Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście. | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2014 | 2021 | W I półroczu 2020 r. zawarto umowę o udzielenie finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat w ramach programu "Bezzwrotne wsparcie budownictwa", realizowanego przez BGK. Ogłoszono zamówienie publiczne na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Termin otwarcia ofert 2.07.2020 r. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.197 | ZIM/M1.5/16 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście. | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2016 | 2020 | W I półroczu 2020 r. zakończono realizację robót budowlanych II etapu inwestycji oraz dokonano odbioru. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych w lokalu przeznaczonym na żłobek. Termin otwarcia ofert 13.07.2020 r. Wybrano najkorzystniejszą ofertę w przetargu dotyczącym pełnienia nadzoru inwestorskiego. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.198 | ZIM/M1.7/14 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Mieście. | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2014 | 2020 | W I półroczu 2020 r. zakończono budowę 7 budynków mieszkalnych. Trwają końcowe odbiory. | Zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.199 | MCOO/E1.3/18 Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Katowicka 28 - rozbudowa Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | Miejskie Centrum Obsługi Oświaty | 2018 | 2022 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano umowę z 2019 r. na roboty budowlane z terminem realizacji 30.06.2022 r. Wykonano stan surowy otwarty budynku. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.200 | MCOO/E1.7/12 Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | Miejskie Centrum Obsługi Oświaty | 2012 | 2020 | W I półroczu 2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych dla ZSP 9, ul. Prawocheńskiego 7 z terminem realizacji 18.09.2020 r. Zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla P 144, os. Bohaterów Września 15 i SP 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21 z terminem realizacji 30.10.2020 r. Zawarto umowę na wymianę stolarki drzwiowej w SP 104, os. Wysokie 7 z terminem realizacji 09.07.2020 r. 17.06.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych dla SP 104 z terminem otwarcia ofert - 02.07.2020 r. Wykonano termomodernizację w SPzOI 77, os. Złotego Wieku 36. | Zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.201 | MCOO/E1.12/19 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 72, al. Modrzewiowa 23 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | Miejskie Centrum Obsługi Oświaty | 2019 | 2020 | Zarządzeniem Nr 1160/2020 PMK z 21.05.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. W procedowaniu wniosek wycofujący przedsięwzięcie z WPF ze względu na środki przyznane w bieżącym roku, których wysokość nie pozwala na realizację zadania. |
| 1.3.2.202 | MCOO/E1.26/14 Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | Miejskie Centrum Obsługi Oświaty | 2014 | 2020 | Zarządzeniem Nr 1160/2020 PMK z 21.05.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. W procedowaniu wniosek wycofujący przedsięwzięcie z WPF w związku z brakiem wskazania placówek, w których miano utworzyć oddziały przedszkolne. |
| 1.3.2.203 | EK/E1.37/20 Zintegrowany System Zarządzania Oświatą 2.0 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | Wydział Edukacji | 2020 | 2021 | W I półroczu 2020 r. zawarto umowę cząstkową na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą 2.0 z terminem realizacji 31.08.2020 r. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.204 | ZIM/E1.38/15 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2015 | 2020 | W I półroczu 2020 r. dokonano odbioru technicznego budynku. Zawarto umowy na dostawę i montaż pierwszego wyposażenia. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.205 | MCOO/E1.43/15 Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | Miejskie Centrum Obsługi Oświaty | 2015 | 2020 | W I półroczu 2020 r. zawarto umowę na roboty podobne w Internacie ZS 1, ul. Ułanów 3 z terminem realizacji 30.06.2020 r. Trwają odbiory. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych - etap II, termin otwarcia ofert 9.07.2020 r. | Zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia | Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2020 r. zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych |
|-----------|---|---|------------------|------|---|---|
| | | | od | do | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3.2.206 | MCOO/E1.83/16 Budowa szkoły podstawowej na os. Kliny Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | Miejskie Centrum Obsługi Oświaty | 2016 | 2021 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano umowę z 2018 r. na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 15.10.2021 r. Wzniesiono ściany konstrukcyjne budynku. Wykonywany jest stropodach. Rozpoczęto wznoszenie ścian działowych i rozprowadzanie instalacji. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.207 | MCOO/E1.84/16 Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 - rozbudowa Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | Miejskie Centrum Obsługi Oświaty | 2016 | 2021 | W I półroczu 2020 r. zakończono realizację II etapu robót budowlanych. Trwają prace wykończeniowe. Zawarto umowę na przyłączenie do sieci TAURON. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.208 | ZIS/E1.114/18 Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 26, ul. Krasickiego 34 Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych. | Zarząd Infrastruktury Sportowej | 2018 | 2024 | W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF realizację zadania zaplanowano w latach 2022 - 2024 | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.209 | MCOO/E1.119/19 Budowa szkoły podstawowej na os. Złocień Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | Miejskie Centrum Obsługi Oświaty | 2019 | 2023 | W I półroczu 2020 r. opracowano koncepcję obsługi komunikacyjnej dla potrzeb planowanej budowy. Zawarto umowę na uporządkowanie działki wraz z pielęgnacją zieleni z terminem realizacji 15.07.2020 r. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.210 | LO V/E1.128/18 V Liceum Ogólnokształcące, ul. Studencka 12 - adaptacja poddasza Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | Liceum Ogólnokształcące nr V | 2018 | 2023 | W I półroczu 2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 10.07.2020 r. Ogłoszono zamówienie publiczne na wymianę i montaż wewnętrznej stolarki okiennej z terminem otwarcia ofert 03.07.2020 r. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.211 | MCOO/E1.130/19 Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7, ul. Skotnicka 86 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | Miejskie Centrum Obsługi Oświaty | 2019 | 2021 | W I półroczu 2020 r. uzyskano decyzję o PNB. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja ofert. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.212 | SOSW 6/E1.132/19 Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6, ul. Niecała 8 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | 2019 | 2020 | W I półroczu 2020 r. zawarto umowę na przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia zamówienia publicznego. Wprowadzono rewizję do dokumentacji. | Zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.213 | MCOO/E1.134/19 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 134, ul. Kłuszyńska 46 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | Miejskie Centrum Obsługi Oświaty | 2019 | 2022 | W I półroczu 2020 r. uzyskano decyzję o PNB. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.214 | MCOO/E1.136/19 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 67 przy ul. Kaczorówka 4 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | Miejskie Centrum Obsługi Oświaty | 2019 | 2023 | W I półroczu 2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Oferent złożył odwołanie do KIO dotyczące wyboru ofert. Trwa postępowanie odwoławcze. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.215 | MCOO/E1.141/19 Przebudowa Samorządowego Przedszkola nr 38, ul. Jabłonkowska 39 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | Miejskie Centrum Obsługi Oświaty | 2019 | 2022 | W I półroczu 2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbioru istniejącego budynku przedszkola wraz z budową nowego budynku i z uzyskaniem decyzji o PNB. Uzyskano pozwolenie na wycinkę drzew. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.216 | MCOO/E1.146/20 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62, ul. Cwikłowa 1 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | Miejskie Centrum Obsługi Oświaty | 2020 | 2023 | W I półroczu 2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z terminem realizacji 30.11.2020 r. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.217 | ZIS/S1.1/18 Budowa hali sportowej przy SP nr 151, ul. Lipińskiego 2 Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych. | Zarząd Infrastruktury Sportowej | 2018 | 2024 | W I półroczu 2020 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Postępowanie zostało unieważnione, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania. Ogłoszono kolejne zamówienie publiczne z terminem otwarcia ofert 14.07.2020 r. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.218 | ZIS/S1.1/19 Budowa Całorocznego Ośrodka Sportów Zimowych wraz z zespołem basenów w rejonie ul. Lipskiej - Myśliwskiej w Krakowie Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych. | Zarząd Infrastruktury Sportowej | 2019 | 2020 | W I półroczu 2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.11.2020 r. W trakcie wykonywania roboty rozbiorowe. | Zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.219 | ZIS/S1.3/17 Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych. | Zarząd Infrastruktury Sportowej | 2017 | 2021 | W I półroczu 2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 4.12.2020 r. | Zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.220 | ZIS/S1.4/17 Przygotowanie finansowania budowy krytej pływalni wraz z widownią i halą sportową - Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31 Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych. | Zarząd Infrastruktury Sportowej | 2017 | 2020 | Realizacja zadania planowana w II półroczu br. | Zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.221 | ZIS/S1.5/17 Przebudowa Klubu Sportowego Tramwaj Cel: Poprawa jakości wykonywania usług sportowych. | Zarząd Infrastruktury Sportowej | 2017 | 2023 | W I półroczu 2020 r. nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie robót budowlanych. Postępowanie zostało unieważnione, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania. 29.06.2020 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne. Termin otwarcia ofert 15.07.2020 r. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia | Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2020 r. zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych |
|-----------|--|---|------------------|------|--|--|
| | | | od | do | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3.2.222 | ZIS/S1.6/17 Modernizacja obiektów KS Zwierzyniecki Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych. | Zarząd Infrastruktury Sportowej | 2017 | 2023 | W I półroczu 2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.11.2021 r. Przekazano teren, zgłoszono rozpoczęcie wykonania robót. Zakończono budowę zaplecza na potrzeby działalności Klubu. Wykonano roboty rozbiórkowe. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.223 | ZIS/S1.11/11 Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21 Cel: Upoprawienie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców dzielnicy. | Zarząd Infrastruktury Sportowej | 2011 | 2021 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano umowę na wykonanie robót budowlanych z 2017 r. z terminem realizacji 29.01.2021 r. Wykonano stan surowy zamknięty, wylewki na dnie nitek basenowych, ściany nitek basenowych. Wykonano parking. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.224 | ZIS/S1.84/17 Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych. | Zarząd Infrastruktury Sportowej | 2017 | 2020 | W I półroczu 2020 r. wybudowano budynek usługowy trzykondygnacyjny stanowiący zaplecze KS Bieżanowianka, w tym sale do ćwiczeń dla zapaśników i gimnastyczek, siłownię, salę fitness, gabinety lekarskie, szatnie, toalety, pomieszczenia administracyjne, biurowe i gospodarcze. Przeprowadzono odbiór końcowy wykonanych robót budowlanych. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. | Zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.225 | ZIS/S1.87/17 Program rewitalizacji boisk przyszkolnych Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych. | Zarząd Infrastruktury Sportowej | 2017 | 2021 | W I półroczu 2020 r. zawarto umowę na wykonanie opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla SOSW dla Niesłyszących, ul. Grochowa 19 z terminem realizacji 31.08.2020 r. Rozstrzygnięto zamówienia publiczne na wykonanie rewitalizacji boisk w trybie P+B: 1. SP 104, os. Wysokie 7, 2. SP 80, os. Na Skarpie 8, 3. SP 144, ul. Drożyska 13, 4. SP 126, os. Tysiąclecia 57, 5. SOSW Centrum Autyzmu, ul. Spadochroniarzy 1, 6. SP nr 106, ul. Litewska 34, 7. SP nr 25, ul. Komandosów 29, 8. SP nr 55, ul. Dobczycka 20. Nastąpiło otwarcie ofert dla kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ZS nr 1 przy ul. Ułanów. Wybrano najkorzystniejszą ofertę. Złożono odwołanie do KIO. | Zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.226 | ZIS/S1.88/17 Budowa basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych. | Zarząd Infrastruktury Sportowej | 2017 | 2021 | W I połowie 2020 r. kontynuowano roboty budowlane na podstawie umowy z 2018 r z terminem realizacji 30.11.2020 r. Wykonano pokrycie dachu, roboty murowe, ślusarkę zewnętrzną, elewację, wylewki, przyłącz kanalizacji oraz przyłącz wody i gazu. W trakcie wykonywania wewnętrzne instalacje sanitarne, wentylacyjne, elektryczne, flizowanie, sufity podwieszane, montaż niecki basenowej, niecki jacuzzi oraz wanny z hydromasażem, technologia basenowa, budowa sauny, grota solna oraz roboty drogowe (drogi, parkingi, chodniki). | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.227 | ZIS/S1.91/17 Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych. | Zarząd Infrastruktury Sportowej | 2017 | 2020 | Zarządzeniem Nr 1100/2020 PMK z 13.05.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. W procedowaniu wniosek wycofujący przedsięwzięcie z WPF ze względu na trwającą procedurę sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. |
| 1.3.2.228 | ZIS/S1.98/19 Modernizacja boisk przy ul. Weissa Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych. | Zarząd Infrastruktury Sportowej | 2019 | 2020 | W I półroczu 2020 r. zawarto umowę na modernizację boisk z terminem realizacji 30.06.2020 r. Wykonano nawierzchnię sportową boisk - 1 018 m2 (boisko do piłki ręcznej i boisko do koszykówki oraz mini piłki nożnej). Zamontowano piłkochwyty - 93 mb, wykonano nawierzchnię chodników z kostki brukowej - 252 m ² , zamontowano wyposażenie siłowni zewnętrznej. | Zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.229 | ZIS/S1.101/19 Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w rejonie ulic Lubostroń/Kolista Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych. | Zarząd Infrastruktury Sportowej | 2019 | 2021 | W I półroczu 2020 r. uzyskano ostateczną decyzję o PNB na monitoring i oświetlenie boiska. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych, które zostało unieważnione, gdyż najkorzystniejsza oferta przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.230 | ZIS/S1.104/19 Hala Sportowa przy SP 74, ul. Branicka 26 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych. | Zarząd Infrastruktury Sportowej | 2019 | 2023 | W I półroczu 2020 r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę budynku gospodarczego i śmietnika oraz zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę. Dokonano wycinki drzew kolidujących z budową. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Postępowanie zostało unieważnione w związku z wirusem COVID-19. Planowane ponowne ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych po zakończeniu procedury związanej ze złożoną skargą przez uczestnika postępowania. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.231 | ZIS/S1.107/19 Modernizacja obiektów sportowych OSiR Kolna Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych. | Zarząd Infrastruktury Sportowej | 2019 | 2022 | Realizacja zadania planowana w II połowie br. | Zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.232 | ZDMK/S1.110/20 Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków" Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2020 | 2022 | W I półroczu 2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 2022 r. Rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowej. Złożono wniosek o zmianę realizatora w latach 2021 - 2022 na ZIS. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.233 | ZIS/S1.117/20 Budowa krytej pływalni przy SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, os. Bohaterów Września 13 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych. | Zarząd Infrastruktury Sportowej | 2020 | 2024 | W I półroczu 2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 16.11.2020 r. | Zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.234 | ZIS/S1.119/20 Modernizacja obiektów RKS Juvenia Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych. | Zarząd Infrastruktury Sportowej | 2020 | 2023 | W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF realizację zadania zaplanowano w latach 2021 - 2023 r. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.235 | ZIS/S1.120/20 Rewitalizacja terenów przy Moście Kotlarskim - Bulwar Podolski - budowa "Mariny Krakowskiej" Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych. | Zarząd Infrastruktury Sportowej | 2020 | 2021 | W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF realizację zadania zaplanowano w roku 2021. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia | Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2020 r. zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych |
|-----------|--|---|------------------|------|---|---|
| | | | od | do | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3.2.236 | ZIS/S1.121/20 Budowa boiska sportowego na terenie os. Mogiła wraz ze świetlicą środowiskową Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych. | Zarząd Infrastruktury Sportowej | 2020 | 2022 | W I półroczu 2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.10.2020 r. | Zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.237 | ZIS/S1.122/20 Centrum Sportów Miejskich Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych. | Zarząd Infrastruktury Sportowej | 2020 | 2021 | W I półroczu 2020 r. wykonano analizę możliwości realizacji inwestycji pod estakadą - prace przedprojektowe. W świetle opinii od ZDMK zalecono rozpoczęcie realizacji zadania dopiero po ukończeniu wszystkich planowanych w sąsiedztwie inwestycji tj. drogowych i mieszkaniowych. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.238 | ZIS/S1.123/20 Prokocimskie Camp Nou - oświetlenie KS Kolejarsk Prokocim Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych. | Zarząd Infrastruktury Sportowej | 2020 | 2021 | Realizacja zadania planowana w II półroczu br. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.239 | ZZM/K1.1/20 Adaptacja i modernizacja Dworu Badenich, os. Wadów Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych. | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2020 | 2023 | Realizacja zadania planowana w II półroczu br. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.240 | KD/K1.7/17 Adaptacja i termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją. | Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 2017 | 2021 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano umowę z 2019 r. na roboty budowlane z terminem realizacji 31.03.2021 r. Wykonano konstrukcję stalową dachu wraz z pokryciem, roboty żelbetowe, ściany wewnętrzne, roboty instalacyjne. Wybudowano konstrukcję pawilonu wejściowego. Kontynuowano roboty instalacyjne, w tym wentylację i klimatyzację. Wykonano stolarkę okienną i drzwiową. | Zmiany wprowadzone w I półroczu 2019 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.241 | KD/K1.16/16 Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją. | Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 2016 | 2020 | W I półroczu 2020 r. zakończono roboty budowlane oraz przeprowadzono odbiory. Kontynuowano postępowania przetargowe na wyposażenie wnętrz i pracowni konserwatorskich. Zrealizowano transport powrotny eksponatów. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.242 | ZIM/K1.17/17 Adaptacja budynku przy ul. Krakowskiej/Węglowej na potrzeby Biblioteki Kraków wraz z pomieszczeniami wystawienniczo-artystycznymi Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta. | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2020 | Zarządzeniem Nr 506/2020 PMK z 21.05.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. | Uchwałą RMK Nr XXXVII/963/2020 z 11.03.2020 r. wycofano przedsięwzięcie z WPF. |
| 1.3.2.243 | KD/K1.20/18 Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją. | Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 2018 | 2020 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano umowę z 2018 r. na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.12.2020 r. Wykonano murki ogrodzeniowe, instalacje elektryczne, kanalizację deszczową, dostawę i nasadzenia w ogrodzie. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.244 | KD/K1.25/19 Rewitalizacja zespołu zabytkowego hangaru lotniczego przy ul. Izzydora Stella-Sawickiego Cel: Ratowanie zabytków przed degradacją. | Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 2019 | 2021 | W I półroczu 2020 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z terminem realizacji 29.10.2021 r. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.245 | KD/K2.6/17 Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta. | Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 2017 | 2020 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano umowę z 2019 r. na roboty budowlane z terminem realizacji 31.08.2020 r. Kontynuowano umowę z 2018 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego z terminem realizacji 25.01.2021 r. Otwarto oferty na dostawę drugiej części sprzętu. Wybrano wykonawcę. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.246 | ZIM/K2.7/20 Przygotowanie budowy budynku przy ul. Młodej Polski 7 na potrzeby społeczności Dzielnicy VI Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta. | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2020 | 2021 | Realizacja zadania planowana w II półroczu br. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.247 | KD/K2.9/16 Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta. | Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 2016 | 2020 | W I półroczu 2020 r. wykonano projekt przebudowy przyłącza elektroenergetycznego i gazu. Zaktualizowano projekt wykonawczy. Kontynuowano umowę z 2019 r. na roboty budowlane z terminem realizacji 31.12.2020 r. Wykonano roboty ziemne i zabezpieczenie instalacji zewnętrznej, roboty żelbetowe i konstrukcyjne. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.248 | ZIM/K2.21/16 Budowa Centrum Kultury Ruczaj Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta. | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2016 | 2022 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano umowy z 2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji z terminem realizacji 30.06.2021 r. Nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego. Postępowanie zostało unieważnione, gdyż były obciążone wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy na roboty budowlane. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.249 | ZIM/K2.26/16 Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta. | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2016 | 2023 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano umowę z 2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i nadzór autorski z terminem realizacji do 30.11.2021 r. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.250 | KD/K2.33/16 Centrum Literatury i Języka "Planeta Lem" Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta. | Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 2016 | 2021 | W I półroczu 2020 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji architektonicznej oraz dokumentacji projektowej z terminem realizacji 31.12.2021 r. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.251 | ZIM/K2.37/17 Muzeum Miejsce Pamięci "KL Płaszów" Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta. | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2020 | Realizacja zadania planowana w II półroczu br. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia | Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2020 r. zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych |
|-----------|--|---|------------------|------|--|---|
| | | | od | do | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3.2.252 | ZBK/K2.38/18 Modernizacja Domu Legionistów im. J. Piłsudskiego przy al. 3-go Maja 7 Cel: Odnowiony Dom Legionistów im. J. Piłsudskiego. | Zarząd Budynków Komunalnych | 2018 | 2020 | Realizacja zadania planowana w II półroczu br. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.253 | KD/K2.53/18 MIM - Zimowy Ogród Doświadczeń - poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta. | Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 2018 | 2020 | W I półroczu 2020 r. zmodernizowano ścieżki i platformy pod modele edukacyjne oraz wybudowano nowe ścieżki i platformy. Została zawarta umowa na dostawę i montaż planetarium z terminem realizacji 12.07.2020 r. Została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji, dostawę i montaż modeli edukacyjnych z terminem realizacji 20.08.2020 r. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.254 | KD/K2.58/18 Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta. | Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 2018 | 2020 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano umowę z 2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.11.2020 r. Opracowano część dokumentacji projektowej. Trwają prace rozbiórkowe oraz prace związane z utwardzaniem terenu, czyszczeniem kanałów wentylacyjnych oraz istniejących sieci. Kontynuowano umowę z 2019 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego z terminem realizacji 31.12.2020 r. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.255 | KD/K2.80/19 Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta. | Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 2019 | 2024 | W I półroczu 2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych z terminem otwarcia ofert 8.06.2020 r. Trwa weryfikacja ofert. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.256 | KD/K2.81/20 Modernizacja budynku Muzeum Armii Krajowej Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta. | Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 2020 | 2021 | W I półroczu 2020 r. zawarto umowę na dostawę sprzętu wystawienniczego z terminem realizacji 15.07.2020 r. | Zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.257 | IT/A1.1/99 System informatyczny UMK Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK. | Wydział Informatyki | 1999 | 2030 | Zadanie w realizacji ciągłej obejmujące modernizację i rozbudowę Systemu Informatycznego SI UMK poprzez zakup i wdrożenie oprogramowania, nowych aplikacji i licencji, rozbudowę aplikacji wchodzących w skład SI UMK oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej. | Zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.258 | GD/A1.2/14 Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Cel: Polepszenie jakości usług publicznych. | Wydział Geodezji | 2014 | 2025 | W I półroczu 2020 r. zawarto umowę na usługi programistyczne do Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO. Dokonano również odbioru funkcjonalności modułu OCR dokumentów w systemie GEO-INFO w ramach umowy z 2019 r. oraz odbioru prac rozwojowych i modyfikacji portalu informacyjnego Miejskiej Platformy Internetowej "Magiczny Kraków" w ramach umowy z 2018 r. Procedowano przeniesienie działania związanego z zakupem i wdrożeniem nowych usług (ECO) - etap 1 do realizacji w ramach zadania GD/A1.45/20. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.259 | OR/A1.4/10 Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków Cel: Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne. | Wydział Organizacji i Nadzoru | 2010 | 2022 | W I półroczu 2020 r. zawarto umowy dotyczące: wykonania aplikacji do zarządzania bezpieczeństwem informacji w GMK (BIG MK), rozwoju aplikacji SEOD, rozbudowy aplikacji IMERI SERVO, rozbudowy BIP MK. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.260 | ZIM/A1.7/18 Przygotowanie i budowa Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116 Cel: Polepszenie jakości usług publicznych. | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2018 | 2025 | W I półroczu 2020 r. decyzja o PNB z 2019 r. stała się ostateczna. Kontynuowano umowę z 2019 r. na wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej dla USC. Trwają prace nad aktualizacją programu funkcjonalno- użytkowego obiektu USC. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.261 | ZIM/A1.9/07 Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2 (etap I i etap II) Cel: Umieszczenie archiwaliów GMK w jednej lokalizacji. | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2007 | 2024 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano umowy z 2018 r. na wykonanie robót budowlanych obejmujących trzecią halę magazynową oraz na dostawę i montaż regałów elektrycznych. Kontynuowano również 4 umowy z 2019 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz 1 umowę na nadzór autorski. Wykonana została dodatkowa dokumentacja umożliwiająca integrację instalacji słaboprądowej wykonanej w hali nr 3 z instalacjami funkcjonującymi w obiekcie oraz roboty budowlane mające na celu wykonanie przedmiotowej integracji. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.262 | OU/A1.29/18 Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych Cel: Poprawa stanu technicznego budynków. | Wydział Obsługi Urzędu | 2018 | 2024 | W I półroczu 2020 r. zawarto umowę na modernizację i dostosowanie budynku przy ul. Wielopole 17a do obowiązujących przepisów p.poż. z terminem realizacji 31.08.2020 r. oraz umowę na wykonanie projektu dotyczącego wydzielenia p.poż. klatki schodowej w budynku przy ul. Wielopole 17a z terminem realizacji 16.10.2020 r. Trwają prace modernizacyjne w budynku przy ul. Wielopole 17 a. | Zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.263 | ZBK/A1.32/18 Wykonanie instalacji wentylacyjnych, domofonowych oraz p.poż. w budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców. | Zarząd Budynków Komunalnych | 2018 | 2020 | Zarządzeniem nr 751/2020 PMK z 26.03.2020 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. | Uchwałą Nr XL/1013/2020 RMK z 20.05.2020 r. wycofano przedsięwzięcie z WPF. |
| 1.3.2.264 | ZBK/A1.33/18 Przebudowa lokali komunalnych Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców. | Zarząd Budynków Komunalnych | 2018 | 2020 | Zarządzeniem nr 751/2020 PMK z 26.03.2020 r wycofano zadanie z budżetu Miasta. | Uchwałą Nr XL/1013/2020 RMK z 20.05.2020 r. wycofano przedsięwzięcie z WPF. |
| 1.3.2.265 | ZBK/A1.34/18 Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców. | Zarząd Budynków Komunalnych | 2018 | 2020 | Zarządzeniem nr 751/2020 PMK z 26.03.2020 r wycofano zadanie z budżetu Miasta. | Uchwałą Nr XL/1013/2020 RMK z 20.05.2020 r. wycofano przedsięwzięcie z WPF. |
| 1.3.2.266 | ZBK/A1.35/18 Budowa altan śmietnikowych oraz przebudowa terenu przy budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców. | Zarząd Budynków Komunalnych | 2018 | 2020 | Zarządzeniem nr 751/2020 PMK z 26.03.2020 r wycofano zadanie z budżetu Miasta. | Uchwałą Nr XL/1013/2020 RMK z 20.05.2020 r. wycofano przedsięwzięcie z WPF. |
| 1.3.2.267 | ZIM/A1.44/18 Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Reymonta 20 na potrzeby Gminy Miejskiej Kraków Cel: Poprawa stanu technicznego budynków oraz jakości życia mieszkańców. | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2018 | 2021 | Zarządzeniem nr 751/2020 PMK z 26.03.2020 r wycofano zadanie z budżetu Miasta. | Uchwałą Nr XL/1013/2020 RMK z 20.05.2020 r. wycofano przedsięwzięcie z WPF. |
| 1.3.2.268 | GS/A2.1/07 Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów miasta. | Wydział Skarbu Miasta | 2007 | 2022 | W I półroczu 2020 r. zawarto: - 1 umowę na nabycie udziału w prawie własności działki o pow. 0,0010 ha w celu regulacji stanu prawnego ul. Włodarskiej w ramach działania dotyczącego wykupu gruntów związanych z inwestycjami drogowymi objętymi listą hierarchiczną, - 1 umowę - oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu oraz akt ustanowienia służebności w odniesieniu do 1 działki o pow. 3,7836 ha, - 1 umowę dotyczącą nabycia działki o pow. 0,3190 ha pod poszerzenie uroczyska Lasu Wolskiego, - 1 umowę dotyczącą nabycia działki o pow. 0,0358 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym MOPS, w ramach działania obejmującego zakup terenów o bardzo atrakcyjnej lokalizacji, jako rezerwa dla przyszłych zamierzeń inwestycyjnych oraz utrzymania terenów zielonych. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia | Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2020 r. zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych |
|-----------|---|---|------------------|------|--|---|
| | | | od | do | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3.2.269 | GS/A2.2/09 Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych Cel: Wypłata odszkodowań za nieruchomości. | Wydział Skarbu Miasta | 2009 | 2021 | W I półroczu 2020 r. wypłacono odszkodowania wynikające z 25 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania w związku z przejęciem nieruchomości na podstawie decyzji o ZRID. Dodatkowo wydano 2 decyzje, które nie zostały wypłacone, gdyż nie uzyskały waloru ostateczności. | Zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.270 | GS/A2.3/10 Realizacja roszczeń odszkodowawczych Cel: Wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi | Wydział Skarbu Miasta | 2010 | 2021 | W I półroczu 2020 r. zrealizowano 14 umów w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne (art. 98 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami). Zawarto również 1 umowę w sprawie wypłaty odszkodowania z tegoż tytułu z terminem realizacji 03.07.2020 r. Ponadto uzgodniono wysokość odszkodowania i przygotowano 3 umowy w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne. Wypłacono należności wynikające z 2 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania za działki zajęte pod istniejące drogi (art. 73 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną). Ponadto wydano 4 decyzje ustalające odszkodowania z tegoż tytułu, które nie zostały wypłacone, gdyż nie uzyskały waloru ostateczności. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.271 | GS/A2.4/19 Pozyskanie terenu Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika (obszar Wesola) Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów miasta. | Wydział Skarbu Miasta | 2019 | 2028 | W I półroczu 2020 r. dokonano zapłaty II raty należnej kwoty za pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.272 | GS/A2.5/19 Pozyskanie terenu Lasu Borkowskiego Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów miasta. | Wydział Skarbu Miasta | 2019 | 2020 | W I półroczu 2020 r. dokonano zapłaty II raty należnej kwoty za pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.273 | Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZDMK Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2006 | 2023 | W ramach przedsięwzięcia realizowane są 41 zadania inwestycyjne, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic I - XVIII. | Zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 r. wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w bieżącym roku i latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.274 | Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZZM Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2012 | 2023 | W ramach przedsięwzięcia realizowane są 25 zadania inwestycyjne, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic I - XVIII. | Zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 r. wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w bieżącym roku i latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.275 | Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez ZIS Cel: Poprawa infrastruktury sportowej służącej mieszkańcom | Zarząd Infrastruktury Sportowej | 2015 | 2021 | W ramach przedsięwzięcia realizowane jest 1 zadanie inwestycyjne, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic I - XVIII. | Zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 r. wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w bieżącym roku i latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.276 | Przedsięwzięcie dotyczące zadań inwestycyjnych dzielnic realizowane przez MCOO Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych | Miejskie Centrum Obsługi Oświaty | 2016 | 2021 | W ramach przedsięwzięcia realizowanych jest 8 zadań inwestycyjnych, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic I - XVIII. | Zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 r. wpłynęły na realizację przedsięwzięcia w bieżącym roku i latach następnych. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.277 | ZIM/ST6.8/21 Budowa linii tramwajowej na odcinku Mały Płaszów - Rybitwy cel: Zwiększenie udziału w obsłudze komunikacyjnej miasta ekologicznego transportu szynowego. | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2021 | 2027 | W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF realizację zadania zaplanowano w latach 2021-2027. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |
| 1.3.2.278 | ZDMK/T1.156/16 Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2016 | 2020 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano procedurę wydania decyzji o ZRID w AU UMK. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.279 | ZDMK/T1.178/17 Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2017 | 2020 | W I półroczu 2020 r. kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.280 | KD/K2.76/19 Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni (RPO) Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta. | Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 2019 | 2022 | W I półroczu 2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.03.2022 r. Kontynuacja umowy z 2019 r. na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu z terminem realizacji 30.06.2022 r. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.281 | ZZM/O1.110/17 Zagospodarowanie parku rzeczno "Ogród Płaszów" - etap II i III Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta. | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2017 | 2021 | Realizacja zadania planowana w II półroczu 2020 r. | Zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 r. wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Z uwagi na otrzymanie przez ZZM informacji o planowanej inwestycji dotyczącej magistrali wodociągowej przez MPWiK, przebiegającej w granicach planowanego przedsięwzięcia zaistniała konieczność ponownego uzgodnienia dokumentacji projektowej oraz uzyskania zamiennej decyzji o PNB. W konsekwencji planowane w 2020 r. rozpoczęcie robót budowlanych nie jest możliwe. Zakres całkowity ograniczono do zagospodarowania terenu w zakresie jego ukształtowania, wykonania alejek oraz nasadzeń. |
| 1.3.2.282 | NW/Z1.11/20 Dostosowanie budynku szpitalnego po byłej pralni na potrzeby Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, wraz z pierwszym wyposażeniem Cel: Poprawa warunków bytowych pacjentów. | Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 2020 | 2021 | W I półroczu 2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.11.2021 r. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia | Konsekwencje wprowadzonych w I półroczu 2020 r. zmian rzeczowo-finansowych dla przyjętego harmonogramu realizacji w latach następnych |
|-----------|--|---|------------------|------|--|---|
| | | | od | do | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3.2.283 | ZIS/S1.137/20 Budowa hali wielofunkcyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Fredry 65-71 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych. | Zarząd Infrastruktury Sportowej | 2020 | 2022 | W I półroczu 2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej z terminem realizacji 1.06.2020 r. (I etap), 9.11.2020 r. (II etap). Opracowano I etap dokumentacji projektowej. | Zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.284 | ZDMK/T1.293/20 Budowa tunelowego przejścia pieszo-rowerowego pod linią 100 (Mała obwodnica kolejowa) łączącego ul. Lotniczą z ul. Raciborskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2020 | 2022 | W I półroczu 2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID. Ponieważ cena złożonej oferty przekroczyła środki finansowe przeznaczone na zadanie ogłoszenie unieważniono. Ponownie ogłoszono zamówienie publiczne. Trwa weryfikacja ofert. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.285 | MDK-BE/E1.153/20 MDK, ul. Na Wrzosach 57 - adaptacja strychu Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | Młodzieżowy Dom Kultury | 2020 | 2021 | W I półroczu 2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 12.12.2020 r. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.286 | ZDMK/T1.305/20 Modernizacja ul. Pochwalskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2020 | 2021 | W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF realizację zadania zaplanowano w 2021 r. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.287 | ZDMK/T1.297/20 Przebudowa ul. Niepokalanej Panny Marii Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2020 | 2021 | W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF realizację zadania zaplanowano w 2021 r. | Zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.288 | ZDMK/T1.311/20 Przebudowa ul. Rucianej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2020 | 2021 | W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF realizację zadania zaplanowano w 2021 r. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.289 | ZDMK/T1.300/20 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z dodatkowymi miejscami parkingowymi przy ul. Czerwone Maki Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2020 | 2022 | Realizacja zadania planowana w II półroczu br. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.290 | MCOO/E1.155/20 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie Łęgu Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | Miejskie Centrum Obsługi Oświaty | 2020 | 2027 | W I półroczu 2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno - użytkowym z terminem otwarcia ofert 06.07.2020 r. | Zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.291 | ZS 2/E1.154/20 Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 Cel: Poprawa jakości usług edukacyjnych. | Zespół Szkół nr 2 | 2020 | 2025 | W I półroczu 2020 r. zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego z terminem realizacji 30.11.2020 r. | Zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 r. nie wpłynęły na realizację przedsięwzięcia. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.292 | ZZM/O1.244/20 Budowa Parku Rzecznego Białyca Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta. | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2020 | 2022 | W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF realizację zadania zaplanowano w latach 2021-2022. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.293 | ZIM/O1.245/20 Budowa wybiegu dla szympanсів i makaków japońskich Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta. | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2020 | 2023 | W aktualnym harmonogramie ujętym w uchwale w sprawie WPF realizację zadania zaplanowano w latach 2021-2023. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.294 | ZIS/S1.138/20 Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych przy ZSP nr 1 ul. Myśliwska 64 Cel: Poprawa jakości wykonywanych usług sportowych. | Zarząd Infrastruktury Sportowej | 2020 | 2021 | W I półroczu 2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.09.2020 r. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.295 | ZDMK/T1.152/16 Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 2016 | 2020 | W I półroczu 2020 r. trwała postępowanie odwoławcze w organie II instancji od wydanej w 2019 r. decyzji o ZRID. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie, zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |
| 1.3.2.296 | ZIM/T1.288/20 Budowa kładki pieszo-rowerowej Grzegórzki - Zabłocie Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Miasta. | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2020 | 2022 | W I półroczu 2020 r. zawarto umowę na dofinansowanie realizacji inwestycji z PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Trwa opracowanie koncepcji. | W I półroczu 2020 r. nie wprowadzono żadnych zmian na przedsięwzięciu. Dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia gwarantuje jego planowe wykonanie zgodnie z harmonogramem ujętym w uchwale w sprawie WPF. |