

Protokół z dnia 04.09.2020 r. z przeglądu technicznego gaśnic i hydrantów

Miejsce wykonania usługi	Zlecniodawca/ dane do FV
Obiekt: <u>SOSZW nr 1</u> Adres: <u>Kraków ul. Szujskiego 2</u>	Nabywca : <u>Gmina Miejska Kraków</u> Odbiorca : <u>Soszw</u>

Przedstawiciel zlecniodawcy: Marta Kornobis tel:.....email:.....

Gaśnica	Przegląd / złom	Rok	producent		Nowy sprzęt:	M:	ilość
1	GP1	/	O/Gz/B/GI/GT	1			
2	GP2	/	O/Gz/B/GI/GT	2			
3	GP4	1/	O/Gz/B/GI/GT	3			
4	GP6	8/	O/Gz/B/GI/GT	4			
5	GWG2	/	O/Gz/B/GI/GT	5			
6	GSE2	1/	O/Gz/B/GI/GT	6			
7	GS5x	/	O/Gz/B/GI/GT	7			
8	UGŚ30	/		8			
9	CUG1	/		9			
10	GPN6	/			Potwierdzam odbiór nowego sprzętu p.poż.:		
11							

Naprawa :				Hydranty (P – przegląd, Pm – pomiar, Pw – próba węża)				
Typ	Remont	Napełnienie	UDT	Typ	ilość	P	Pm	Pw
				H25	3	✓	✓	☐
				H33		☐	☐	☐
				H52				
				H80/100				☐

Uwagi:

.....

.....

Data przeglądu 09.2020

Data następnego 09-2021

Rozliczenie usługi i sprzedaży:

Za wykonaną usługę ppoż... ✓ Wg. cennika Wg. umowy..... wg. cen indywidualnych: transport:..... - - - -	FV nr:..... Forma płatności: ✓ przelew <u>2</u> dni gotówka Potwierdzam odbiórzł w dniu..... Piecątka i podpis	Fakturę: ✓ dostarczyć do Klienta wysłać pocztą na adres wysłać e-mailem
---	---	---

Oświadczam, że jesteśmy płatnikiem VAT. Upoważniam FHU Supober do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Potwierdzam wykonanie powyższych prac:

Potwierdzam odbiór wykonanych prac:

Serwisant Gaśnic i Urządzeń P.Poż.
Kosmider Łukasz

Konserwator SUPOBER

Przedstawiciel ZLECENIODAWCY

Protokół z dnia 04.09.2020 r. z pomiaru ciśnienia i wydajności hydrantów

Miejsce wykonania usługi		Zleceniodawca/ dane do FV		
Obiekt: <u>SOSZW nr 1</u> Adres: <u>Kraków ul. Szujskiego 2</u>		Nabywca : <u>Gmina Miejska Kraków</u> Odbiorca : <u>Soszw</u>		
Przedstawiciel zleceniodawcy: <u>Marta Kornobis</u> tel:.....email:.....				
Lokalizacja hydrantu	średnica zaworu [mm]	Wąż producent / data	PS / PS _w [MPa / Mpa]	Wydajność [dm ³ /s]
1) II piętro	Ø25		0,32/0,22	1,00
2) I piętro	Ø25		0,30/0,22	1,00
3) Parter	Ø25		0,34/0,24	1,10
Wykonane czynności: pomiar odbiorowy ✓ pomiar konserwacyjny Przyrząd pomiarowy: HYDROTEST HT02 Dysza pomiarowa: 10		Opis wyników/uwagi: W wyniku pomiarów stwierdza się, że: Hydranty wew. <u>spełniają</u> założenia Polskiej Normy PN-EN 671-3 pod względem ciśnienia i wydajności. Uwagi:		
Data pomiaru 09-2020	Data następnego 09-2021			
Opis: W (wewnętrzny), Z (zewewnętrzny) PS – ciśnienie statyczne [MPa/dm ³] PS _w – ciśnienie statyczne w trakcie poboru wody [MPa/dm ³] minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy powinna wynosić dla hydrantu wew. Ø 25 – 1,0 dm ³ /s, Ø 33 – 1,5 dm ³ /s, Ø 52 – 2,5 dm ³ /s. oraz dla hydrantu zewn. DN 80 – 10,0 dm ³ /s oraz DN 100 – 15,0 dm ³ /s przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa.		¹ Rozporządzenie MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych /Dz. U. nr 124 poz. 1030/		
Oświadczam, że jesteśmy płatnikiem VAT. Upoważniam FHU Supober do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.				

Przegląd i pomiary wykonał:

Potwierdzam odbiór wykonanych prac:

Serwisant Gaśniczy Urządzeń P.Poż.
P.H.U. SPOBEG

Lukasz Kośmider