

Protokół z dnia 27.09.2021 r. z przeglądu technicznego gaśnic i hydrantów

Miejsce wykonania usługi	Zlecniodawca/ dane do FV
Obiekt: <u>SOSZW nr 1</u> Adres: <u>Kraków ul. Szujskiego 2</u>	Nabywca : <u>Gmina Miejska Kraków</u> Odbiorca : <u>Soszw</u>

Przedstawiciel zlecniodawcy: Marta Kornobis tel:.....email:.....

Gaśnica	Przegląd / złom	Rok	producent		Nowy sprzęt:	M:	ilość
1 GP1	/		O/Gz/B/GI/GT	1			
2 GP2	/		O/Gz/B/GI/GT	2			
3 GP4	1/		O/Gz/B/GI/GT	3			
4 GP6	8/		O/Gz/B/GI/GT	4			
5 GWG2	/		O/Gz/B/GI/GT	5			
6 GSE2	1/		O/Gz/B/GI/GT	6			
7 GS5x	/		O/Gz/B/GI/GT	7			
8 UGŚ30	/			8			
9 CUG1	/			9			
10 GPN6	/				Potwierdzam odbiór nowego sprzętu p.poż.:		
11							

Naprawa :

Hydranty (P – przegląd, Pm – pomiar, Pw – próba węża)

Typ	Remont	Napełnienie	UDT	Typ	ilość	P	Pm	Pw
				H25	3	✓	✓	□
				H33		□	□	□
				H52				
				H80/100				□

Uwagi:

Data przeglądu **09.2021**

Data następnego **09-2022**

Rozliczenie usługi i sprzedaży:

☐ Za wykonaną usługę ppoż... ☒ Wg. cennika ☐ Wg. umowy..... ☐ Wg. cen indywidualnych: ☐ Transport:.....	FV nr:..... Forma płatności: ☒ przelew dni ☐ gotówka Potwierdzam odbiórzł w dniu..... Pieczęć i podpis	Faktury: ☐ dostarczyć do Klienta ☐ wysłać pocztą na adres ☐ wysłać e-mailem
--	--	--

Oświadczam, że jestem płatnikiem VAT. Upoważniam FHU Supober do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Potwierdzam wykonanie powyższych prac

Potwierdzam odbiór wykonanych prac:

Serwisant Gaśnic i Urządzeń P.Poż.
Kosmider Łukasz

Konserwator SUPOBER

Przedstawiciel ZLECENIODAWCY

Protokół z dnia 27.09.2021 r. z pomiaru ciśnienia i wydajności hydrantów

Miejsce wykonania usługi		Zleceniodawca/ dane do FV		
Obiekt: <u>SOSZW nr 1</u> Adres: <u>Kraków ul. Szujskiego 2</u>		Nabywca : <u>Gmina Miejska Kraków</u> Odbiorca : <u>Soszw</u>		
Przedstawiciel zleceniodawcy: <u>Marta Kornobis</u> tel:.....email:.....				
Lokalizacja hydrantu	średnica zaworu [mm]	Wąż producent / data	PS / PS _w [MPa / Mpa]	Wydaźność [dm ³ /s]
1) II piętro	Ø25		0,32/0,22	1,00
2) I piętro	Ø25		0,30/0,22	1,00
3) Parter	Ø25		0,34/0,24	1,10
Wykonane czynności: pomiar odbiorowy ✓ pomiar konserwacyjny Przyrząd pomiarowy: HYDROTEST HT02 Dysza pomiarowa: 10 		Opis wyników/uwagi: W wyniku pomiarów stwierdza się, że: Hydranty wew. <u>spełniają</u> założenia Polskiej Normy PN-EN 671-3 pod względem ciśnienia i wydajności. Uwagi: 		
Data pomiaru 09-2021	Data następnego 09-2022			
Opis: W (wewnętrzny), Z (zewnątrzny) PS – ciśnienie statyczne [MPa/dm³] PS _w – ciśnienie statyczne w trakcie poboru wody [MPa/dm³] minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy powinna wynosić dla hydrantu wew. Ø 25 – 1,0 dm³/s, Ø 33 – 1,5 dm³/s, Ø 52 – 2,5 dm³/s. oraz dla hydrantu zewn. DN 80 – 10,0 dm³/s oraz DN 100 – 15,0 dm³/s przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa.		¹ Rozporządzenie MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych /Dz. U. nr 124 poz. 1030/		
Oświadczam, że jestem płatnikiem VAT. Upoważniam FHU Supober do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.				

Przegląd i pomiary wykonał:

Potwierdzam odbiór wykonanych prac:

Serwisant Gaśnic i Urządzeń P.Poż.
FHU KUPONER

Łukasz Kośmider

SUPOBER
FHU SUPOBER Bernard Pieróg
30-347 Kraków, ul. Kapelanka 11
tel./fax 12 269 21 60 kom. 606 782 892
NIP 6791006001 BDO 000403769

③