

Protokół z dnia **18.09.2023 r.** z przeglądu technicznego gaśnic i hydrantów

Miejsce wykonania usługi				Zleceniodawca/ dane do FV				
Obiekt: <u>SOSZW nr 1</u> Adres: <u>Kraków ul. Barska 45</u>				Nabywca : <u>Gmina Miejska Kraków</u> Odbiorca : <u>Soszw</u>				
Przedstawiciel zleceniodawcy: <u>Marta Kornobis</u> tel:.....email:.....								
Gaśnica	Przegląd / złom	Rok	producent	Nowy sprzęt:	M:	ilość		
1 GP1	/		O/Gz/B/GI/GT	1 GP6		<u>1</u>		
2 GP2	10/		O/Gz/B/GI/GT	2				
3 GP4	2/		O/Gz/B/GI/GT	3				
4 GP6	/		O/Gz/B/GI/GT	4				
5 GWG2	/		O/Gz/B/GI/GT	5				
6 GSE2	/		O/Gz/B/GI/GT	6				
7 GS5x	/		O/Gz/B/GI/GT	7				
8 UGŚ30	/			8				
9 CUG1	/			9				
10 GPN6	/			Potwierdzam odbiór nowego sprzętu p.poż.:				
11								
Naprawa :				Hydranty (P – przegląd, Pm – pomiar, Pw – próba węża)				
Typ	Remont	Napełnienie	UDT	Typ	ilość	P	Pm	Pw
GP4	<u>1</u>	<u>1</u>		H25	<u>3</u>	☒	☒	☐
				H33		☐	☐	☐
				H52		☐	☐	☐
				H80/100		☐	☐	☐
Uwagi:								
Data przeglądu 09.2023				Data następnego 09-2024				
Rozliczenie usługi i sprzedaży:								
☐ Za wykonaną usługę ppoż... ☐ Wg. cennika ☐ Wg. umowy..... ☐ wg. cen indywidualnych: ☐ transport:.....			FV nr:..... Forma płatności: ☐ przelew _ dni ☐ gotówka Potwierdzam odbiórzł w dniu..... Pieczątko i podpis			Fakturę: ☐ dostarczyć do Klienta ☐ wysłać pocztą na adres wysłać e-mailem		
Oświadczam, że jesteśmy płatnikiem VAT. Upoważniam FHU Supober do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.								

Potwierdzam wykonanie powyższych prac:

Serwisant Gaśnic / Urządzeń Ppoż

Kośmider Łukasz

SUPOBER

Konserwator SUPOBER

Potwierdzam odbiór wykonanych prac:

Przedstawiciel ZLECENIODAWCY

Protokół z dnia **18.09.2023 r.** z pomiaru ciśnienia i wydajności hydrantów

Miejsce wykonania usługi		Zleceniodawca/ dane do FV		
Obiekt: SOSZW nr 1 Adres: Kraków ul. Barska 45		Nabywca : Gmina Miejska Kraków Odbiorca : Soszw		
Przedstawiciel zleceniodawcy: Marta Kornobis tel:.....email:.....				
Lokalizacja hydrantu	średnica zaworu [mm]	Wąż producent / data	PS / PSw [MPa / MPa]	Wydajność [dm³/s]
1) II p.	Ø25		0,34/0,24	1,10
2) I p.	Ø25		0,31/0,22	1,00
3) Parter	Ø25		0,33/0,24	1,10
Wykonane czynności: pomiar odbiorowy ☒ pomiar konserwacyjny Przyrząd pomiarowy: HYDROTEST HT02 Dysza pomiarowa: 10		Opis wyników/uwagi: W wyniku pomiarów stwierdza się, że: ☒ Hydranty wew. spełniają założenia Polskiej Normy PN-EN 671-3 pod względem ciśnienia i wydajności. Uwagi:		
Data pomiaru 09-2023	Data następnego 09-2024			
Opis: W (wewnętrzny), Z (zewnętrzny) PS – ciśnienie statyczne [MPa/dm³] PSw – ciśnienie statyczne w trakcie poboru wody [MPa/dm³] minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy powinna wynosić dla hydrantu wew. Ø 25 – 1,0 dm³/s, Ø 33 – 1,5 dm³/s, Ø 52 – 2,5 dm³/s. oraz dla hydrantu zewn. DN 80 – 10,0 dm³/s oraz DN 100 – 15,0 dm³/s przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa.		¹ Rozporządzenie MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych /Dz. U. nr 124 poz. 1030/		
Oświadczam, że jesteśmy płatnikiem VAT. Upoważniam FHU Supober do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.				

Przegląd i pomiary wykonał:

Potwierdzam odbiór wykonanych prac:

Serwisant Gaśnic i Urządzeń Ppoż
Kosiński Łukasz
SUPOBER