

OC-02.174190.2024

znak pisma

Kraków, dnia 27 marca 2024r.

Protokół kontroli nr 90.2024.
z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej

na podstawie planu kontroli zatwierdzonego przez:

Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK

1. Działając na podstawie upoważnienia Nr 01.2021 z dnia 10 marca 2021

dł. inż. specjalista Wojciech Pańk

(stanowisko służbowe, imię i nazwisko kontrolującego)

przeprowadził w dniu 27.03.2024r. kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej w

Filii Zespołu Szkół Specjalnych nr 14, os. Górali 18

(nazwa i adres kontrolowanej jednostki)

podległej Wydział Edukacji UMK, ul. Stachowicza 18

organu sprawującego bezpośredni nadzór

(nazwa i adres)

2. Przy wykonywaniu kontroli obecni byli:

p. Krzysztof Korynia - kierownik gospodarczy

(stanowisko, imię i nazwisko osoby uczestniczącej w kontroli)

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest:

f. Stanisław Wydra - dyrektor

(imię i nazwisko)

3. Zakres i rodzaj kontroli:

kompleksowa

4. Kontrolą objęto następujące obiekty i urządzenia:

budynek filii + otoczenie

5. W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu:

I/ Protokoły badań stanu technicznego instalacji

a/ instalacja gazowa

protokół kontroli z dnia 31.08.2023 - pozytywny

b/ instalacja elektryczna

protokół nr M2/2023 z września 2023 - pozytywny

Urząd Miasta Krakowa

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

tel. +48 12 616 89 54, fax +48 12 616 89 61, oc.umk@um.krakow.pl

31-949 Kraków, os. Zgody 2

www.krakow.pl



c/ instalacja odgromowa

protokół nr 90/2020 z dnia 15.10.2020 - pozytywny.

d/kontrola stanu przewodów kominowych

protokół nr 289/1/2023 z dnia 15.09.2023 - pozytywny.

II/ Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

aktualizacja 14.11.2023.

Inne

1. Podręczny sprzęt gaśniczy

gaśnice proszkowe - ilość normatywne - przepływ i koncentracja

w dniu 8 listopada 2023 - sprawne.

2/ Instalacja hydrantowa

2 H zewnętrzne $\phi 80$ w bezpiecznej bliskości - pomiar ciśnienia

i wydajności 08.11.2023 w normie.

6. W trakcie kontroli ustalono co następuje:

Budynek parterowy, częściowo podpiwniczony, centralny hol - pom.

wielofunkcyjny z oświetleniem górnym, tzw "latawiec". Pow. 441 m²

Kubatura 1980 m³. 2 kładzie schodów dydaktycznych wysięg do

ogrodu z możliwością ewakuacji. Oświetlenie ewakuacyjne

tylko w korytarzu piwnicy. Personel przedszkolny 3HP + por.

Ćwiczenia ewakuacyjne. - 28 września 2023.

Uwagi - uwagi:

1. Zainstalować oświetlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych.

7. W trakcie kontroli udzielono konsultacji i wyjaśnień dotyczących:

ogólnych zasad bezpieczeństwa poruszając się w budynkach
właściwości publicznej ZLH.

8. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń/wniósł następujące zastrzeżenia* do protokołu

9. Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń/z zastrzeżeniami*.

10. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kontrolowanego i kontrolującego.

GLÓWNY SPECJALISTA

Wojciech Pałak

(podpis osoby kontrolującej)

Kierownik gospodarczy

Krzysztof Kowynia

(podpis osoby obecnej przy kontroli)

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH Nr 14
im. prof. Marii Grzegorzewskiej
31-966 Kraków, os. Sportowe 28
tel. 12 644-34-17, 12 644-53-47

Urząd Miasta Krakowa
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
tel. +48 12 616 89 54, fax +48 12 616 89 61, oc.umk@um.krakow.pl
31-949 Kraków, os. Zgody 2
www.krakow.pl



