

30-103 Kraków, ul. Stachowicza 18, tel.: +48 12 616 52 00, +48 12 616 52 01, e-mail: ek.umk@um.krakow.pl
EK-06.3021.24.15.2015 Kraków, 2 października 2015 roku

Dot. realizacji projektu „Odnowienie i udostępnienie mieszkańcom Krakowa ogrodu przy Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana”

Rada Budżetu Obywatelskiego

Miasta Krakowa

Odpowiadając na emaila dotyczącego realizacji projektu finansowego ze środków budżetu obywatelskiego I edycji pn. „Odnowienie i udostępnienie mieszkańcom Krakowa ogrodu przy Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana” informuję, że 30 września 2015 roku przedstawiciele Wydziału Edukacji dokonali przeglądu realizacji ww. projektu. Protokół z przeglądu w załączeniu.

Jednocześnie informuję, że dyrektor Centrum Młodzieży zadeklarował chęć udziału w posiedzeniu Rady Budżetu Obywatelskiego celem udzielenia Radzie i wnioskodawcy dodatkowych wyjaśnień.


DYREKTOR WYDZIAŁU

Anna Korfel-Jasińska



KIEROWNICZKA REFERATU

M na 2.10.15 S. Valec

**Protokół przeglądu realizacji projektu
w ramach Budżetu Obywatelskiego, pn. „Odnowienie i udostępnienie mieszkańcom
Krakowa ogrodu przy Centrum Młodzieży im. Dr. H. Jordana”**

Lp.	Składowe projektu	Szacunkowy kosztorys wg wnioskodawcy projektu	Zadanie zostało zrealizowane TAK/NIE	Kwota realizacji	Dokumenty	Uwagi
1.	Rekultywacja terenu wokół i na samym placu zabaw (wymiana nawierzchni 400m ² x80 zł)	32.000 zł	TAK	60.000 zł	Faktury VAT, umowa o wykonanie robót	Calkowita kwota realizacji zadania wyniesie 154 064,19 zł. W ramach prac wyremontowano nawierzchnię o powierzchni 715 m ² przystosowując go do plenerowych wydarzeń kulturalno-oświatowych.
2.	Zakup gazonów, donic (20x30 zł), ławek (10x300 zł), ziemi, roślin, nasion trawy (2.000 zł)	5.600 zł	NIE			
3.	Zakup elementów małej architektury do placu zabaw wraz montażem (huśtawka, zamek, trampolina itp.)	15.000 zł	NIE			
4.	Montaż dodatkowych elementów oświetlenia oraz monitoringu	7.000 zł	NIE			
RAZEM		59.600 zł				

Wnioski:

W ramach projektu pn. „Odnowienie i udostępnienie mieszkańcom Krakowa ogrodu przy Centrum Młodzieży im. Dr. H. Jordana” wykonano prace z pkt 1, których koszt znacznie przekroczy całkowity budżet projektu. Do dnia kontroli zapłacono faktury na kwotę 83 191,59 złotych, natomiast do zapłaty pozostaje kwota 70 872,60 złotych

W związku z powyższym pozostałe działania (pkt 2-4) będą finansowane z innych środków finansowych Centrum Młodzieży (plan finansowy oraz wydzielony rachunek dochodów) w następujący sposób:

1. Pkt 2 – prace są w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia prac to koniec I kwartału 2016 roku.



LAUREAT KONKURSU



TERAZ POLSKA

2. Pkt 3 – w ramach tego działania zostaną odnowione istniejące urządzenia. Zakup nowych urządzeń uniemożliwiłby funkcjonowanie terenu jako ogólnodostępnego ogrodu,
3. Pkt 4 – dokonano modernizacji oświetlenia (renowacja dwóch lamp zewnętrznych), wydatku dokonano z wydzielonego rachunku dochodów. Monitoring będzie realizowany w ramach zadania budżetu obywatelskiego II edycji – BO.D1.11/15.

Dyrektor Centrum Młodzieży deklaruje chęć udziału w posiedzeniu Rady Budżetu Obywatelskiego celem przedłożenie Radzie oraz wnioskodawcy ewentualnych wyjaśnień.

Przedstawiciele Wydziału Edukacji

KIEROWNIK REPERATU

Magdalena Węgrócka-Szwalec

INSPEKTOR

Janusz Kapusta

Przedstawiciele Centrum Młodzieży

DYREKTOR
Centrum Młodzieży

Bartłomiej Kocurek