

PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

przeprowadzonego w dniu: 10.10.2022r.

Adres obiektu: ul. Barska 45

Zarządca obiektu: SOS W m 1 - warszawa, praca w m.

Komisja w składzie:

Jerostaw Stolek - Dm
Dariusz W. W. - MCOO

dokonała przeglądu stanu technicznego elementów obiektu.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan techniczny elementu	Zakres robót remontowych	Hierarchizacja potrzeb
1	2	3	4	5
1	Konstrukcja budynku (fundamenty, ściany konstrukcyjne, stropy)	dobry		
2	Izolacje przeciwwilgociowe (stan ścian piwnic)	inaczej	wymagane izolacje ścian piwnic	3
3	Opaska wokół budynku; szachty	inaczej		
4	Ściany zewnętrzne, elewacja	mierny	remont kopułowy elewacji	1
5	Attyki, filary, <u>gzymsy</u>	mierny	remont kopułowy z elewacji	1a
6	Loggie, balkony, tarasy i balustrady zewnętrzne	—		
7	Schody zewnętrzne (stopnie, balustrady)	—		
8	Dach (konstrukcja, pokrycie - rodzaj)	inaczej	wymagane pokrycie dachowe	2