

Kraków, dnia 27 lutego 202402-02.1711.57.2024

znak pisma

Protokół kontroli nr 57.2024
z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej
na podstawie planu kontroli zatwierdzonego przez:

Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK

1. Działając na podstawie upoważnienia Nr 01.2021, z dnia 10 marca 2021główny specjalista Wojciech Pańk

(stanowisko służbowe, imię i nazwisko kontrolującego)

przeprowadził w dniu 27.02.2024 kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej w2Tobku Samorządowym nr 7, os. Zielone 28

(nazwa i adres kontrolowanej jednostki)

podległej Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK (nazwa i adres organu sprawującego bezpośredni nadzór)

2. Przy wykonywaniu kontroli obecni byli:

p. Katarzyna Wykazata - dyrektor

(stanowisko, imię i nazwisko osoby uczestniczącej w kontroli)

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest:

p. Katarzyna Wykazata

(imię i nazwisko)

3. Zakres i rodzaj kontroli:

kompleksowa

4. Kontrolą objęto następujące obiekty i urządzenia:

5. W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu:

I/ Protokoły badań stanu technicznego instalacji

a/ instalacja gazowa

protokół nr 2/2023 z dnia 16.03.2023. pozytywny.

b/ instalacja elektryczna

protokół z pomiarów - kompleksowy - maj 2023pozytywny

c/ instalacja odgromowa

protokół z kwietnia 2021- pozytywny

d/kontrola stanu przewodów kominowych

protokół nr 30. 8/2023 z dnia 30.08.2023- pozytywny

II/ Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

aktualizacja- sierpień 2023.

Inne protokoły konserwacji instalacji ppoż- 19.12.2023- pozytywny

1. Podręczny sprzęt gaśniczy

gaśnice proszkowe- ilość normatywno- przegląd, konserwacja
- w dniu 04.06.2023- Sprzęt sprawny.

2/ Instalacja hydrantowa

5 hydrantów w ϕ 25 (w. potężny) - pomiar ciśnienia

i wydajność - 04.06.2023- w normie.

6. W trakcie kontroli ustalono co następuje:

Budynek jednopiętrowy, podpiwniczony o prostym rzucie- lata 50-te.

XX wieku- "socrealizm" P. użytkowa- 900, kubatura 3000m³. Dach kopercyjny, kryty dachówka.

Na korytarzach oświetlenie ewakuacyjne.

Klatki schodowe wydzielone drzwiami H30, z automatycznym od-

dymianiem. Instalacja SAP. Personel przeszkolony, wyspec-

jalizacja osoby do zadani ratowniczo-gaśniczych.

Ćwiczenia ewakuacyjne- w trybie "niezapowiedzianym"-

ostatnio- 27.07.2021.

W dniu kontroli (27 lutego 2024) nie stwierdzono
nieprawidłowości mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo
pożarowe budynku z Tobką.

7. W trakcie kontroli udzielono konsultacji i wyjaśnień dotyczących:
ogólnych zasad bezpieczeństwa pożarowego w budynkach
funkcyjności publicznej o kat. zagrożenia ZL II.

8. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń/wniosł następujące zastrzeżenia* do
protokołu


9. Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez
zastrzeżeń/z zastrzeżeniami*.

10. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kontrolowanego
i kontrolującego.

GŁÓWNY SPECJALISTA

Wojciech Pajk
(podpis osoby kontrolującej)

ul. Nr /
31-971 Kraków, os. Zielona 2B
tel. 12 644 37 98,

Dyrektor Złobka Nr 7

Katarzyna Wymazała
(podpis osoby obecnej przy kontroli)

