

Kraków 02.08.2013 r

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **„Ogród Doświadczeń w Krakowie – rozbudowa produktu turystyki kulturowej: dostawa i montaż kontenera sanitarnego i magazynowego wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu niezbędnego dla zamontowania kontenerów w Ogrodzie Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie”**

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie – zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść pytań zadanych przez Wykonawcę w dniu 31.07.2013 r. wraz z odpowiedziami na zadane pytania.

Pytanie nr 1:

Proszę o podanie szczegółowych wymiarów toalet w kontenerach sanitarnych, wg przepisów dla pomieszczeń sanitarnych ogólnodostępnych toalety powinny mieć odpowiednie parametry. Zarówno wymiary kabin ustępowych (0,9 m x 1,1 m) jak szerokość przejścia przy jednostronnym ich rozmieszczeniu (1,30 m) raczej nie spełniają wymagań.

Rys. nr 1 SCHEMAT BUDOWY MODUŁÓW SANITARNYCH nie zawiera szczegółowych wymiarów ale z ogólnych wymiarów można wywnioskować iż nie są one zgodne z obowiązującymi przepisami.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

Z dnia 12 kwietnia 2002 r.

*W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie,
Dział III –Budynki i pomieszczenia:*

W ustępach ogólnodostępnych należy stosować:

5) miski ustępowe umieszczone w oddzielnych kabinach

o szerokości co najmniej 0,9 m i długości

1,10 m, ze ściankami i drzwiami o wysokości co

najmniej 2m z prześwitem nad podłogą 0,15 m

Odpowiedź na pytanie nr 1:

**Odległości i rozmieszczenie urządzeń sanitarnych muszą być zgodne z SIWZ – zał. 9
Dokumentacja techniczna – Wymagania techniczne dla kontenerów.**

Pytanie nr 2:

Jaka ma być wysokość wewnętrzna kontenerów sanitarnych?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zgodnie z SIWZ – zał. 9 Dokumentacja techniczna – Wymagania techniczne dla kontenerów minimalna wysokość pomieszczeń w świetle winna wynosić min. 2.2 [m] i być

zgodna z wymiarami kontenera 30 stopowego typu 1BB wg norm ISO. Dopuszcza się tolerancje określone dla kontenerów 30' serii 1BB określone w normie PN-ISO 668:1999 w celu zwiększenia wysokości pomieszczeń.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania umywalek bez stelaża wewnątrz ściennego (umywalka na nóżce)?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zgodnie z zapisami SIWZ nie dopuszcza się montażu urządzeń sanitarnych: wc, umywalki, pisuaru techniką bez stelażową. Armaturę proszę zamontować zgodnie z dokumentacją techniczną załączoną do SIWZ.

Pytanie nr 4:

Czy dopuszcza się wykonanie attyki z trzech stron kontenerów nie obejmując daszku pomiędzy modułami (1 x ściana długa, 2 x ściana krótka/kontener).

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zgodnie z SIWZ – zał. 9 Dokumentacja techniczna – Wymagania techniczne dla kontenerów attyka winna obejmować kontenery sanitarne i zadaszenie "po obwodzie" tj. Ściana długa kontenera toalety męskiej, ściana krótka kontenera toalety męskiej, zadaszenie, ściana krótka kontenera toalety damskiej, ściana długa kontenera toalety damskiej, ściana krótka kontenera toalety damskiej, zadaszenie, ściana krótka kontenera toalety męskiej.

Pytanie nr 5:

Proszę o informacje nt. odprowadzenia wody z kratek ściekowych podłogowych w pomieszczeniach: przedział toalety męskiej (pisuary) oraz przedział techniczny damski (prysznic). Obecnie nie ma możliwości odprowadzenia ścieków z kratek do instalacji kanalizacji wewnętrznej w kontenerach ze względu na brak możliwości uzyskania odpowiednich spadków. (Istnieje możliwość pionowego odprowadzenia ścieków bezpośrednio z kratek do zbiornika feralnego, lecz wiąże się to z możliwym cofaniem nieprzyjemnych zapachów ze zbiornika, proszę o zaproponowanie technicznego rozwiązania wykonania odpływu tak aby nieprzyjemne zapachy nie cofały się z kontenerów).

Odpowiedź na pytanie nr 5:

W SIWZ – zał 9 Dokumentacja techniczna - Wymagania techniczne dla kontenerów nie występują kratki ściekowe podłogowe.

Pytanie nr 6:

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie jako okładziny zewnętrznej w kontenerach sanitarnych oraz magazynowym płyt warstwowych z wypełnieniem ze styropianu o gr 100mm?

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Tak, ale muszą one spełniać wymagania określone w SIWZ - zał 9 Dokumentacja techniczna - Wymagania techniczne dla kontenerów.

Pytanie nr 7:

Proszę o podanie koloru elewacji, ramy oraz attyki kontenerów wg RAL.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Należy wykonać zgodnie z numerem RAL podanym w SIWZ – zał. 9 Dokumentacja techniczna – Wymagania techniczna dla kontenerów.

Pytanie nr 8:

Czy dopuszczają Państwo wykonanie w kontenerach systemowej zabudowy ścian sanitariatów zgodnych z obowiązującymi przepisami?

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Tak.

Pytanie nr 9:

Czy dopuszczają Państwo wykonanie stropodachu warstwowego:

- blacha stalowa, płaska, gr. 2,5 mm, spawana
- ruszt stalowy wypełniona wełną mineralną gr. 100 mm
- paraizolacja
- okładzina wew. – blacha trapezowa T-7 powlekana lub: blacha powlekana lakierowana w układzie kasetowym
- listwy wykończeniowe PCV białe

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Tak.

Pytanie nr 10.

Czy w kontenerze magazynowym zamiast rolety zewnętrznej na okno można zastosować kratę stalową?

Odpowiedź nr 10:

Nie.

Pytanie nr 11:

Proszę o podanie szczegółowych wymiarów stolarki okiennej (w cm) w pomieszczeniach sanitarnych.

Odpowiedź nr 11:

Wymiary stolarki okiennej w pomieszczeniach sanitarnych - 72x72 cm z dopuszczalną tolerancją wynoszącą 5 % podanych wymiarów.

Pytanie nr 12:

Czy w kontenerach sanitarnych dopuszczają Państwo zastosowanie wykładziny PCV prod. Gamrat (Rekord 31 typ Perła) gr całkowita 1,6 mm?

Odpowiedź nr 12:

Należy wykonać zgodnie z SIWZ – zał. 9 Dokumentacja techniczna – Wymagania techniczna dla kontenerów.