SUPOBER
BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

Kraków, ul. Kapelanka 11
tel./fax: 12 269 21 60
logistyka@supober.pl
biuro@supober.pl

Protokół z dnia 27.09.2017 z przeglądu technicznego gaśnic i hydrantów

Miejsce wykonania usługi	Zleceniodawca/ dane do FV
Obiekt: 000193298 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 im. JANA MATEJKI	NIP:
	Firma:
Adres: 30-307 Kraków, ul. Barska 45 tel. 266 29 67 NIP 944-14-72-856	Adres:

Przedstawiciel zleceniodawcy: p. AGNIESZKA WIĘCKIEWICZ-HREHOROWICZ

tel.: e-mail:

Typ gaśnicy / agregatu	Przegląd / (złom)	Doposażenie sprzętu / prace dodatkowe
1) GP2 x ABC	9 /	1) GP4 – 1 szt.
2) GP6 x ABC	1 /	2)
3) GP4 x ABC	1 /	3)
4)	/	4)
5)	/	5)
6)	/	6)
7)	/	7)
8)	/	8)
9)	/	9)
10)	/	10)
11)	/	11)

H25 - 3 szt.	☒ przegląd	☒ pomiar	☐ próba wąż
H52 - ....szt.	☐ przegląd	☐ pomiar	☐ próba wąż
H33 - ....szt.	☐ przegląd	☐ pomiar	☐ próba wąż
HZ80/100 - ....szt.	☐ przegląd	☐ pomiar	

Naprawa:
☐ **gwarancyjna** ☐ **pogwarancyjna**

Typ	Remont	Napełnienie	UDT
GP2	1	1	

Data przeglądu 09 - 2017
Data następnego 09 - 2018
Protokół do FV 326/X/17
z dnia

Uwagi:

Oświadczam, że jesteśmy płatnikiem VAT. Upoważniam FHU Supober do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Potwierdzam wykonanie powyższych prac:
Serwisant Gaśnic i Urządzeń P.Poż.
FHU SUPOBER
Łukasz Kośmider
SUPOBER

Potwierdzam odbiór wykonanych prac:
PRZEDSTAWICIEL ZLECENIODAWCY

SUPOBER
BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

Kraków, ul. Kapelanka 11
tel./fax: 12 269 21 60

logistyka@supober.pl
biuro@supober.pl

Protokół z dnia 27.09.2017 r. z pomiaru ciśnienia i wydajności hydrantów

Miejsce wykonania usługi	Zleceniodawca/ dane do FV
Obiekt: SOSZW nr. 1	NIP:
	Firma:
Adres: Kraków ul. Barska 45	Adres:

Przedstawiciel zleceniodawcy: .....

Tel: ..... email: .....

Lokalizacja hydrantu	Typ hydrantu DN	Wąż producent / data	PS / PS_W [MPa / dm^3]	Wydajność [dm^3/s]
1) II piętro	DN 25		0,25 / 0,20	1,00
2) I piętro	DN 25		0,30 / 0,25	1,10
3) parter	DN 25		0,35 / 0,30	1,21

Wykonane czynności:
- [ ] **pomiar odbiorowy**
- [x] **pomiar konserwacyjny**

Przyrząd pomiarowy: ***HYDROTEST HT 02***

Dysza pomiarowa: 10

Data pomiaru: 09 - 2017

Data następnego: 09 - 2018

Opis: W (wewnętrzny), Z (zewnętrzny)

PS – ciśnienie statyczne [MPa/dm^3]

PS_W – ciśnienie statyczne w trakcie poboru wody [MPa/dm^3]

minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy powinna wynosić dla hydrantu wew. ***Ø 25 – 1,0 dm^3/s, Ø 33 – 1,5 dm^3/s, Ø 52 – 2,5 dm^3/s.***

oraz dla hydrantu zewn. ***DN 80 – 10,0 dm^3/s*** *oraz* ***DN 100 – 15,0 dm^3/s*** *przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa.*

Opis wyników/uwagi:

W wyniku pomiarów stwierdza się, że:

[x] Hydranty wew. **spełniają** ~~**/ nie spełniają**~~ założenia Polskiej Normy PN-EN 671-1-3 pod względem ciśnienia i wydajności.

[ ] Hydrant zew. **spełniają / nie spełniają** wymagania § 10 ust. 8 Rozporządzenia[1] pod względem ciśnienia i wydajności.

Uwagi: .....

[1] *Rozporządzenie MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych /Dz. U. nr 124 poz. 1030/*

Oświadczam, że jesteśmy płatnikiem VAT. Upoważniam FHU Supober do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Przegląd i pomiary wykonał: **Potwierdzam odbiór wykonanych prac:**

Serwisant Gaśnic i Urządzeń P.P.Poż.
FHU SUPOBER
Łukasz Kośmider