**Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji zadań inwestycyjnych Dzielnic - stan na 30.06.2016 r.**

# ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

| Dane z budżetu | | | | | Monitoring finansowy | | | | | | | | Monitoring rzeczowy | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>*Efekt 2016 r.* | Jednostka realizująca | Faza procesu inwestycyjnego | Plan na 1.01.2016 r. | Plan na 30.06.2016 r. | Zmiany w ciągu 2016 r.<br>*(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)* | Środki zaangażowane na 2016 r. | Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r.<br>*(kol.10 / kol. 8)* | Wykonanie finansowe w 2016 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r.<br>*(kol.12 / kol. 8)* | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r. | Nazwa działania Dz<br>Nazwa kamienia milowego **KM** | Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz / **KM** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *15* | *16* | *17* |
| | | ***RAZEM*** | | | **14 551 949** | **15 312 824** | | **5 840 042** | **38,1** | **1 050 710** | **6,9** | **557 274** | | | |
| | | **DZIELNICA I** | | | **204 750** | **229 750** | | **78 213** | **34,0** | **26 168** | **11,4** | **24 305** | | | |
| 1 | **ZIS/DIR/S-I-1** | **Sportowe Bulwary**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Zamontowane urządzenia sportowe na Bulwarze Inflanckim.*** | ZIS | P+B | 60 000 | 60 000 | | 5 545 | 9,2 | | | 4 305 | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy siłowni na wolnym powietrzu, montażu stołów do gry w ping-ponga oraz do gry w szachy na Bulwarze Inflanckim. | IV | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **IV** | Zakończono działanie. Umowa nr 84/ZIS/2016 z 16.03.2016 r. na kwotę 4305 zł, z terminem realizacji 31.05.2016 r.<br>Zlecenie na opracowanie mapy - 1240 zł. |
| | | | | | | | | | | | | | **Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **V** | Opóźnienie ok. 2 miesięcy.<br>W procedowaniu wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. |
| | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. | VI | Opóźnienie ok. 1 miesiąca. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **VI** | Opóźnienie ok. 1 miesiąca. |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **IX** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **IX** | |
| 2 | **ZIKiT/DIR/T-I-2** | **Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy I**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Wybudowane i przebudowane oświetlenie.*** | ZIKiT | P+B | 60 000 | 60 000 | | 26 500 | 44,2 | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. | IV | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.** | **IV** | Zakończono działanie. Umowa nr 612/ZIKiT/2016 z dn. 1.06.16 na kwotę 26 500 zł z terminem realizacji 30.11.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **XI** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **XI** | |
| 3 | **ZEO/DIR/E-I-3** | **Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy I**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy I.*** | ZEO | P+B | 30 000 | 30 000 | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia modernizacji Przedszkola nr 61. | IX | |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **IX** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **X** | |
| | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. | X | |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **X** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **XI** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **XI** | |
| 4 | **OSM-B/DIR/E-I-4** | **Dostosowanie budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia przy ul. Basztowej 8 do wymogów przeciwpożarowych**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Wykonana instalacja oświetlenia awaryjnego.*** | OSM-B | B | | 25 000 | ZPMK 1159/6.05.2016 | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego. | VI | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **VII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **VIII** | |

| Dane z budżetu | | | | | Monitoring finansowy | | | | | | | | Monitoring rzeczowy | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>*Efekt 2016 r.* | Jednostka realizująca | Faza procesu inwestycyjnego | Plan na 1.01.2016 r. | Plan na 30.06.2016 r. | Zmiany w ciągu 2016 r.<br>*(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)* | Środki zaangażowane na 2016 r. | Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r.<br>*(kol.10 / kol. 8)* | Wykonanie finansowe w 2016 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r.<br>*(kol.12 / kol. 8)* | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r. | Nazwa działania Dz<br>Nazwa kamienia milowego **KM** | Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz / **KM** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *15* | *16* | *17* |
| 5 | **SMMK/DIR/B-I-1z** | **Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa** | SMMK | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | 100,0 | | | 20 000 | Zakupiono samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych - współfinansowanie. | | |
| 6 | **DPS-HE/DIR/W-I-2z** | **Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Helclów 2** | DPS Helclów | | 22 300 | 22 300 | | 22 169 | 99,4 | 22 169 | 99,4 | | Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny. | | |
| 7 | **DPS-RA/DIR/W-I-2z** | **Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Radziwiłłowska 8** | DPS Radziwiłłowska | | 4 350 | 4 350 | | 3 999 | 91,9 | 3 999 | 91,9 | | Zakupiono podnośnik wannowy z nakładką. | | |
| 8 | **OC/DIR/B-I-4z** | **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie** | OC | | 8 100 | 8 100 | | | | | | | Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem. | | |
| | | **DZIELNICA II** | | | **786 000** | **796 500** | | **74 744** | **9,4** | **22 678** | **2,8** | **10 000** | | | |
| 9 | **ZIS/DIR/S-II-1** | **Przebudowa obiektów sportowych KS Dąbski**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Przebudowany wjazd na boisko KS Dąbski.*** | ZIS | P+B | 50 000 | 50 000 | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia przebudowy wjazdu na boisko. | III | Dokumentacja projektowa została opracowana przez KS Dąbski i przekazana do ZIS. 20.05.2016 r. złożono wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Otrzymano sprzeciw z uwagi na kolizję z kablem energetycznym. Po uzyskaniu uzgodnień wniosek zostanie ponownie złożony. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **III** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **V** | Opóźnienie ok. 2 miesięcy. |
| | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. | VI | Opóźnienie ok. 1 miesiąca. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **VI** | Opóźnienie ok. 1 miesiąca. |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **IX** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **X** | |
| 10 | **ZEO/DIR/E-II-2** | **Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy II**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy II.*** | ZEO | P+B | 90 000 | 90 000 | | 27 475 | 30,5 | 19 849 | 22,1 | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia modernizacji w Szkole Podstawowej nr 38. | IV | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **VI** | Umowa nr ZEO-DR.2/7/S38/II/2016 z 3.06.2016 r. na kwotę 7626 zł, z terminem realizacji 31.08.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **VIII** | |
| | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w Szkole Podstawowej nr 38 i Przedszkolu nr 139. | III-VIII | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **IV-VIII** | Umowa nr ZEO-DR.2/8/P139/II/2016 z 9.02.2016 r. na kwotę 19 849 zł, z terminem realizacji 7.03.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **X** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **XI** | |

| Dane z budżetu | | | | | Monitoring finansowy | | | | | | | | Monitoring rzeczowy | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>*Efekt 2016 r.* | Jednostka realizująca | Faza procesu inwestycyjnego | Plan na 1.01.2016 r. | Plan na 30.06.2016 r. | Zmiany w ciągu 2016 r.<br>*(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)* | Środki zaangażowane na 2016 r. | Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r.<br>*(kol.10 / kol. 8)* | Wykonanie finansowe w 2016 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r.<br>*(kol.12 / kol. 8)* | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r. | Nazwa działania Dz<br>Nazwa kamienia milowego **KM** | Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz / **KM** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *15* | *16* | *17* |
| 11 | **ZZM/DIR/O-II-3** | **Park Dąbie - zielone miejsce wypoczynku**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Utworzony Park Dąbie.*** | ZZM | P+B | 150 000 | 150 000 | | 16 359 | 10,9 | 2 829 | 1,9 | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy parku. | IV | Zakończono działanie. Zlecenie z 19.02.2016 r. na kwotę 2 829 zł, z terminem realizacji 15.04.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **V** | Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/6/ZAI/155/2016 z 31.05.2016 r. na kwotę 13 530 zł, termin realizacji 15.06.2016 r.<br>15.05.2016 r. podpisano aneks przedłużający termin realizacji zadania do 15.07.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **VIII** | |
| | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. | IX | |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **IX** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **XI** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **XII** | |
| 12 | **ZBK/DIR/W-II-4** | **Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.*** | ZBK | P | 20 000 | 20 000 | | 11 316 | 56,6 | | | | Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. | V | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.** | **VII** | Zakończono działanie. Umowa nr 007/35624/16 z dn. 30.03.16 na kwotę 11 316 zł z terminem realizacji 30.09.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.** | **XII** | |
| 13 | **ZIKiT/DIW/O-II-1** | **Budowa i przebudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Widok** | ZIKiT | B | 84 000 | | ZPMK 935/20.04.2016 | | | | | | Zarządzeniem Nr 935/2016 PMK z 20.04.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. | | |
| 14 | **ZIKiT/DIW/T-II-2** | **Budowa miejsc parkingowych przy ul. Mogilskiej nr 50-56**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Wybudowane miejsca parkingowe.*** | ZIKiT | B | 350 000 | 350 000 | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. | IV | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **V** | Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Umowa w trakcie procedowania. |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **XI** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **XI** | |
| 15 | **ZZM/DIW/O-II-3** | **Budowa ogródka jordanowskiego przy Pętli Rakowickiej - Zabawa w Dwójce**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.*** | ZZM | P | 10 000 | 10 000 | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy ogródka. | VIII | |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **VIII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **XII** | |
| 16 | **ZIKiT/DIW/T-II-4** | **Budowa oświetlenia chodnika od ul. Świtezianki do Żłobka nr 19**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.*** | ZIKiT | P | | 10 000 | ZPMK 1075/29.04.2016 | 9 594 | 95,9 | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy ogródka. | V | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **VI** | Zakończono działanie. Umowa nr 701/ZIKiT/2016 z dn. 13.06.16 na kwotę 9 594 zł z terminem realizacji 28.10.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **X** | |
| 17 | **ZZM/DIW/O-II-5** | **Budowa i przebudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Widok**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Wybudowany i przebudowany ogródek jordanowski przy ul. Widok.*** | ZZM | B | | 84 000 | ZPMK 935/20.04.2016 | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę i przebudowę ogródka jordanowskiego. | X | |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **X** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **XII** | |

| Dane z budżetu | | | | | Monitoring finansowy | | | | | | | | Monitoring rzeczowy | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>*Efekt 2016 r.* | Jednostka realizująca | Faza procesu inwestycyjnego | Plan na 1.01.2016 r. | Plan na 30.06.2016 r. | Zmiany w ciągu 2016 r.<br>*(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)* | Środki zaangażowane na 2016 r. | Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r.<br>*(kol.10 / kol. 8)* | Wykonanie finansowe w 2016 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r.<br>*(kol.12 / kol. 8)* | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r. | Nazwa działania Dz<br>Nazwa kamienia milowego **KM** | Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz / **KM** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *15* | *16* | *17* |
| 18 | **SMMK/DIR/B-II-1z** | **Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa** | SMMK | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 100,0 | | | 10 000 | Zakupiono samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych - współfinansowanie. | | |
| 19 | **OC/DIR/B-II-2z** | **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie** | OC | | 22 000 | 22 500 | ZPMK 1075/29.04.2016 | | | | | | Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem. | | |
| | | **DZIELNICA III** | | | **1 026 643** | **1 030 948** | | **708 178** | **68,7** | **126 200** | **12,2** | **204 240** | | | |
| 20 | **ZZM/DIR/O-III-1** | **Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy III**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Doposażone ogródki jordanowskie wg wskazań Dzielnicy III.*** | ZZM | B | 46 558 | 46 558 | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. | VII | |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **VII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **XI** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.** | **XI** | |
| 21 | **ZIKiT/DIR/T-III-2** | **Wykonanie wygodnego zejścia do przystanku Rondo Barei II**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Wykonane zejście do przystanku.*** | ZIKiT | P+B | 15 000 | 15 000 | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | VI | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | VII | |
| | | | | | | | | | | | | | **Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | X | |
| | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. | XI | |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **XI** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **XII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.** | **XII** | |
| 22 | **ZIKiT/DIR/T-III-3** | **Montaż stacji roweru miejskiego oraz ustawienie stojaka rowerowego na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Zamontowana stacja roweru miejskiego.*** | ZIKiT | B | 60 500 | 60 500 | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. | IV | Opóźnienie ok. 3 miesięcy. Planowana jest realizacja tego zadania ze środków bieżących w trybie koncesji. ZIKiT złożył wniosek o zdjęcie środków z zadania. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **V** | Opóźnienie ok. 2 miesięcy. |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **X** | |
| 23 | **ZBK/DIR/O-III-4** | **Plac zabaw na Cieślewskiego**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Doposażony plac zabaw przy ul. Cieślewskiego.*** | ZBK | B | 44 000 | 44 000 | | 3 690 | 8,4 | | | | Przesłanie zaproszenia do składania ofert na doposażenie placu zabaw. | VI | Umowa nr 004/36196/16 z 20.04.2016 r. na kwotę 3 690 zł, z terminem realizacji 15.07.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **VIII** | ZBK złożył wniosek o zmianę zakresu rzeczowego dla całego zadania. |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **X** | |
| 24 | **ZZM/DIW/O-III-1** | **Budowa chodnika w ramach ścieżki parkowej wzdłuż potoku Sudół na długości między mostami przy ul. Naczelnej i Strzelców**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.*** | ZZM | P | 48 000 | 48 000 | | 44 200 | 92,1 | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | VIII | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **VIII** | Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/133/2016 z 10.05.2016 r. na kwotę 44 200 zł, z terminem realizacji 15.08.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | XI | |

| Dane z budżetu | | | | | Monitoring finansowy | | | | | | | | Monitoring rzeczowy | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>*Efekt 2016 r.* | Jednostka realizująca | Faza procesu inwestycyjnego | Plan na 1.01.2016 r. | Plan na 30.06.2016 r. | Zmiany w ciągu 2016 r.<br>*(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)* | Środki zaangażowane na 2016 r. | Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r.<br>*(kol.10 / kol. 8)* | Wykonanie finansowe w 2016 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r.<br>*(kol.12 / kol. 8)* | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r. | Nazwa działania Dz<br>Nazwa kamienia milowego **KM** | Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz / **KM** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *15* | *16* | *17* |
| 25 | **ZIKiT/DIW/O-III-2** | **Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej**<br>***Efekt 2016 r.***<br>***Wybudowany integracyjny ogródek jordanowski w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej.*** | ZIKiT | B | 439 185 | 439 185 | ZPMK 1234/13.05.2016 | 374 336 | 85,2 | 123 000 | 32,9 | | Kontynuacja robót budowlanych. | VII | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.** | **VII** | |
| | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót uzupełniających. | VIII | |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót uzupełniających.** | **VIII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót uzupełniających.** | **IX** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót uzupełniających.** | **IX** | |
| 26 | **ZIS/DIW/S-III-4** | **Budowa skweru sportowego przy ul. Chałupnika**<br>***Efekt 2016 r.***<br>***Opracowana dokumentacja projektowa budowy skweru sportowego.*** | ZIS | P | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 100,0 | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy skweru sportowego. | IV | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.** | **IV** | Zakończono działanie. Umowa nr 217/ZIS/2016 z 10.05.2016 r. na kwotę 31 980 zł (10 000 zł - 2016 r., 21 980 zł - 2017 r.), z terminem realizacji 31.01.2017 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Opracowanie dokumentacji projektowej.** | **VI** | |
| 27 | **ZIS/DIW/S-III-5** | **Przebudowa hali KS Prądniczanka przy ul. Majora**<br>***Efekt 2016 r.***<br>***Przebudowana klatka schodowa i wykonana adaptacja pomieszczeń klubowych.*** | ZIS | B | 250 000 | 250 000 | | 232 572 | 93,0 | | | 199 935 | **Wykonanie przebudowy klatki schodowej i adaptacji pomieszczeń klubowych.** | **V** | Zakończono działanie.<br>Przebudowano klatkę schodową, zaadaptowano pomieszczenia klubowe o pow. 294 $m^2$, zakupiono i zamontowano pierwsze wyposażenie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.** | **VII** | |
| 28 | **ZIS/DIW/S-III-6** | **Budowa zewnętrznej siłowni sportowej na os. Ugorek**<br>***Efekt 2016 r.***<br>***Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.*** | ZIS | P | 30 000 | 30 000 | | 4 305 | 14,4 | | | 4 305 | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy zewnętrznej siłowni sportowej. | III | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **IV** | Zakończono działanie. Umowa nr 84/ZIS/2016 z 16.03.2016 r. na kwotę 4305 zł, z terminem realizacji 31.05.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **VI** | |
| 29 | **ZIKiT/DIW/T-III-7** | **Przebudowa drogi dojazdowej do bloków przy ul. Miechowity 7 i 13 wraz z budową miejsc parkingowych** | ZIKiT | P | 10 000 | | | | | | | | Zarządzeniem Nr 1394/2016 PMK z 31.05.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. | | |
| 30 | **ZIKiT/DIW/T-III-8** | **Budowa oświetlenia przy ul. Kantora**<br>***Efekt 2016 r.***<br>***Wykonane oświetlenie przy ul. Kantora.*** | ZIKiT | P+B | 39 400 | 39 400 | | 29 850 | 75,8 | 3 200 | | | **Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **V** | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. | V | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **VI** | Zakończono działanie. Umowa nr 715/ZIKiT/2016 z 17.06.2016 r. na kwotę 26 850 zł, z terminem realizacji 31.08.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **XI** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.** | **XI** | |
| 31 | **ZIKiT/DIW/T-III-9** | **Budowa miejsc parkingowych przy ul. Lublańskiej, rejon bl. 22 i 24** | ZIKiT | P | 10 000 | | ZPMK 1075/29.04.2016 | | | | | | Zarządzeniem Nr 1075/2016 PMK z 29.04.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. | | |
| 32 | **ZIKiT/DIW/T-III-10** | **Budowa odwodnienia i przebudowa istniejącego chodnika przy ul. Miechowity, rejon bl. 5 i 7**<br>***Efekt 2016 r.***<br>***Rozpoczęte opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenie wykonania robót budowlanych.*** | ZIKiT | P | 10 000 | 10 000 | | 4 920 | 49,2 | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | V | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **V** | Zakończono działanie. Umowa nr 794/ZIKiT/2016 z 28.06.2016 r. na łączną kwotę 12 300 zł, z czego w 2016 r. - 4 920 zł z terminem realizacji 30.09.2016 r., w roku 2017 kwota 7 380 zł z terminem realizacji 24.02.2017 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **VII** | |

| Dane z budżetu | | | | | Monitoring finansowy | | | | | | | | Monitoring rzeczowy | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>*Efekt 2016 r.* | Jednostka realizująca | Faza procesu inwestycyjnego | Plan na 1.01.2016 r. | Plan na 30.06.2016 r. | Zmiany w ciągu 2016 r.<br>*(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)* | Środki zaangażowane na 2016 r. | Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r.<br>*(kol.10 / kol. 8)* | Wykonanie finansowe w 2016 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r.<br>*(kol.12 / kol. 8)* | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r. | Nazwa działania Dz<br>Nazwa kamienia milowego **KM** | Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz / **KM** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *15* | *16* | *17* |
| 33 | **ZIKiT/DIW/T-III-11** | **Budowa i przebudowa oświetlenia parkingów przy ul. Lublańskiej, rejon bl. 22 i 24**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.*** | ZIKiT | P | | 20 000 | ZPMK 1075/29.04.2016 | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | V | Opóźnienie ok. 2 miesięcy. Zrezygnowano z realizacji zadania w 2016 r., ZIKiT złożył wnioski o zdjęcie środków z zadania. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **VI** | Opóźnienie ok. 1 miesiąca. |
| | | | | | | | | | | | | | **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **X** | |
| 34 | **ZIKiT/DIW/T-III-12** | **Przebudowa drogi dojazdowej do bloku przy ul. Miechowity 13 wraz z budową miejsc parkingowych**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.*** | ZIKiT | P | | 4 305 | ZPMK 1394/.05.2016 | 4 305 | 100,0 | | | | **Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ.** | **V** | Decyzja o WZ nr AU-2/6730.2/2219/2015 z 24.11.2015 r. dla Miechowity 13, dla Miechowity 7 w procedowaniu. |
| | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. | VI | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.** | **VII** | |
| | | | | | | | | | | | | | Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. | VII | |
| 35 | **KMPSP/DIR/B-III-1z** | **Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** | KMPSP | | 14 000 | 14 000 | | | | | | | Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem. | | |
| | | **DZIELNICA IV** | | | **1 076 832** | **1 131 652** | | **103 062** | **9,1** | **36 275** | **3,2** | **4 305** | | | |
| 36 | **ZIS/DIR/S-IV-1** | **Budowa Street Workout Parku**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Wybudowany Street Workout Park w Parku Krowoderskim.*** | ZIS | P+B | 60 000 | 60 000 | | 4 305 | 7,2 | | | 4 305 | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy Street Workout Parku w Parku Krowoderskim. | IV | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **IV** | Zakończono działanie. Umowa nr 84/ZIS/2016 z 16.03.2016 r. na kwotę 4305 zł, z terminem realizacji 31.05.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **V** | 31.05.2016 r. złożono wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. |
| | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. | VI | |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **VI** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **IX** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **IX** | |
| 37 | **ZZM/DIR/O-IV-2** | **Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy IV**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Wybudowane i przebudowane ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy IV.*** | ZZM | P+B | 315 000 | 506 000 | ZPMK 1234/13.05.2016 | 10 947 | 2,2 | 492 | 0,1 | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy i przebudowy ogródków jordanowskich. | V | 29.03.2016 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego i wykonawczego dla wykonania i modernizacji dojścia do ogródka jordanowskiego przy ul. Banacha. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **V** | Umowa nr ZZM/U/81/2016 z 12.04.2016 r. na kwotę 10 455 zł z terminem realizacji 15.07.2016 r. na opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego i wykonawczego dla wykonania i modernizacji dojścia do ogródka jordanowskiego przy ul. Banacha. Zlecenie z 6.04.2016 r. na kwotę 492 zł, z terminem realizacji 12.04.2016 r. (aktualizacja kosztorysu inwestorskiego). |
| | | | | | | | | | | | | | **Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **VIII** | |
| | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. | IX | |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **IX** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **XII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **XII** | |

| Dane z budżetu | | | | | Monitoring finansowy | | | | | | | | Monitoring rzeczowy | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>*Efekt 2016 r.* | Jednostka realizująca | Faza procesu inwestycyjnego | Plan na 1.01.2016 r. | Plan na 30.06.2016 r. | Zmiany w ciągu 2016 r.<br>*(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)* | Środki zaangażowane na 2016 r. | Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r.<br>*(kol.10 / kol. 8)* | Wykonanie finansowe w 2016 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r.<br>*(kol.12 / kol. 8)* | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r. | Nazwa działania Dz<br>Nazwa kamienia milowego **KM** | Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz / **KM** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *15* | *16* | *17* |
| 38 | **ZZM/DIR/O-IV-3** | **Zabawa bez barier - huśtawka dla dzieci niepełnosprawnych**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Zamontowana huśtawka dla dzieci niepełnosprawnych.*** | ZZM | P+B | 63 832 | 63 832 | | 5 000 | 7,8 | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | VI | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **VI** | Zakończono działanie. Zlecenie z 23.03.2016 r. na kwotę 5 000 zł, z terminem realizacji 15.06.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych.** | **IX** | Zakończono działanie. Zgłoszenia nr AU-01-4.6743.2.313.2016.ADA, AU-01-4.6743.2.314.2016.ADA z 14.06.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. | X | |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **X** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **XI** | |
| 39 | **ZZM/DIR/O-IV-4** | **Ogródek osiedlowy - czyli utworzenie w Dzielnicy Prądnik Biały ogrodu dla mieszkańców**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Utworzony ogród osiedlowy dla mieszkańców w Dzielnicy Prądnik Biały.*** | ZZM | P+B | 110 000 | 110 000 | | 8 000 | 7,3 | 8 000 | 7,3 | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania ogrodu dla mieszkańców. | IV | Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych odbywa się siłami własnymi ZZM. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **V** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **VIII** | Przewidywane prace nie podlegają procedurze zgłoszenia. |
| | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. | IX | Ogłoszono zamówienie publiczne na uporządkowanie terenu. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **IX** | Umowa na uporządkowanie terenu z 7.04.2016 r. na kwotę 8 000 zł z terminem realizacji 19.04.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **XI** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **XI** | |
| 40 | **ZZM/DIR/O-IV-5** | **Rekultywacja pieszej trasy (szlaku) edukacyjno-spacerowo-biwakowej (w tym dla osób Senior 60+) - wzdłuż rzek "Prądnik" (Białucha) i "Bibiczanka" na terenie Dzielnicy IV**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Zrekultywowana trasa edukacyjno-spacerowo-biwakowa wzdłuż rzeki Prądnik i Bibiczanka.*** | ZZM | P+B | 33 000 | 33 000 | | | | | | | Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania rekultywacji trasy edukacyjno-spacerowo-biwakowej. | VIII | |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **VIII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **X** | |
| | | | | | | | | | | | | | Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych. | X | |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **XI** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **XII** | |

| Dane z budżetu | | | | | Monitoring finansowy | | | | | | | | Monitoring rzeczowy | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>*Efekt 2016 r.* | Jednostka realizująca | Faza procesu inwestycyjnego | Plan na 1.01.2016 r. | Plan na 30.06.2016 r. | Zmiany w ciągu 2016 r.<br>*(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)* | Środki zaangażowane na 2016 r. | Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r.<br>*(kol.10 / kol. 8)* | Wykonanie finansowe w 2016 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r.<br>*(kol.12 / kol. 8)* | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r. | Nazwa działania Dz<br>Nazwa kamienia milowego **KM** | Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz / **KM** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *15* | *16* | *17* |
| 41 | **ZZM/DIR/O-IV-6** | **Graj o zdrowie - nowoczesne boisko wielofunkcyjne przy ul. Zdrowej**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Wybudowane nowoczesne boisko wielofunkcyjne przy ul. Zdrowej.*** | ZZM | P+B | 68 000 | 68 000 | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania boiska wielofunkcyjnego. | V | Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych odbywa się siłami własnymi ZZM. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **V** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **VIII** | |
| | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. | IX | |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **IX** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **XII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **XII** | |
| 42 | **ZEO/DIR/E-IV-7** | **Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy IV**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy IV.*** | ZEO | B | | 32 000 | ZPMK 728/25.03.2016 935/20.04.2016 | 29 678 | 92,7 | 21 683 | 67,8 | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji w Przedszkolu nr 83 i 130. | IV | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **V** | Umowa nr ZEO-DR.2/144/P130/IV/2016 z 22.04.2016 r. na kwotę 21 683 zł, z terminem realizacji 16.05.2016 r.<br>Umowa nr ZEO-DR.2/203/P83/IV/2016 z 30.05.2016 r. na kwotę 7 995 zł, z terminem realizacji 10.06.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **VI** | Przedszkole nr 130 - wymieniono 167 $m^2$ ogrodzenia.<br>Przedszkole nr 83 - zamontowano 3 urządzenia zabawowe na placu zabaw. |
| 43 | **ZIKiT/DIW/T-IV-1** | **Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IV**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.*** | ZIKiT | P | 4 000 | 4 000 | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | IV | Opóźnienie ok. 3 miesięcy. Unieważniono pierwsze postępowanie przetargowe, ZIKiT wystąpił z wnioskiem o zwiększenie środków finansowych na zadaniu. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **V** | Opóźnienie ok. 2 miesięcy. |
| | | | | | | | | | | | | | **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **XII** | |
| 44 | **ZZM/DIW/O-IV-2** | **Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Uzyskanie decyzji o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.*** | ZZM | P | 150 000 | 4 000 | ZPMK 1234/13.05.2016 | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia rozpoczęcia budowy ogródka jordanowskiego. | IX | |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **X** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **XII** | |
| 45 | **ZIKiT/DIW/T-IV-3** | **Budowa i przebudowa oświetlenia w ul. Ojcowskiej**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Wybudowane i przebudowane oświetlenie w ul. Ojcowskiej.*** | ZIKiT | P+B | 21 000 | 21 000 | | 18 389 | 87,6 | | | | **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.** | **V** | Zakończono działanie. AU-01-4.6743.2.47.2016.PSE z 28.01.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. | V | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **VI** | Zakończono działanie.<br>Umowa nr 714/ZIKiT/2016 z 16.06.2016 r. na kwotę 18 389 zł, z terminem realizacji 31.08.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **XII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **XII** | |

| Dane z budżetu | | | | | Monitoring finansowy | | | | | | | | Monitoring rzeczowy | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>*Efekt 2016 r.* | Jednostka realizująca | Faza procesu inwestycyjnego | Plan na 1.01.2016 r. | Plan na 30.06.2016 r. | Zmiany w ciągu 2016 r.<br>*(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)* | Środki zaangażowane na 2016 r. | Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r.<br>*(kol.10 / kol. 8)* | Wykonanie finansowe w 2016 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r.<br>*(kol.12 / kol. 8)* | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r. | Nazwa działania Dz<br>Nazwa kamienia milowego **KM** | Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz / **KM** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *15* | *16* | *17* |
| 46 | **ZIKiT/DIW/T-IV-4** | **Budowa i przebudowa oświetlenia w ul. Łokietka**<br>***Efekt 2016 r.***<br>***Wybudowane i przebudowane oświetlenie w ul. Łokietka.*** | ZIKiT | P+B | 35 000 | 35 000 | ZPMK 461/25.02.2016 | 7 700 | 22,0 | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. | II | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.** | **III** | Zakończono działanie.<br>Umowa nr 236/ZIKiT/2016 z 3.03.2016 r. na kwotę 7 700 zł, z terminem realizacji 31.07.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. | IX | |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **X** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **XII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **XII** | |
| 47 | **ZZM/DIW/O-IV-5** | **Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Gdyńskiej** | ZZM | B | 200 000 | | ZPMK 1234/13.05.2016 | | | | | | Zarządzeniem Nr 1234/2016 PMK z 13.05.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. | | |
| 48 | **ZZM/DIW/O-IV-6** | **Modernizacja psiego wybiegu w Parku Krowoderskim**<br>***Efekt 2016 r.***<br>***Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.*** | ZZM | P | 4 000 | 20 000 | ZPMK 1391/31.05.2016 | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia modernizacji psiego wybiegu. | IX | |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **IX** | |
| | | | | | | | | | | | | | Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | XI | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **XII** | |
| 49 | **ZZM/DIW/O-IV-7** | **Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Siewnej**<br>***Efekt 2016 r.***<br>***Zmodernizowany ogródek jordanowski przy ul. Siewnej.*** | ZZM | B | | 155 000 | ZPMK 1234/13.05.2016 | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację ogródka jordanowskiego. | IX | |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **X** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **XII** | |
| 50 | **SMMK/DIR/B-IV-1z** | **Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa** | SMMK | | 13 000 | 13 000 | | 12 943 | 99,6 | | | | Zakupiono 2 skutery do patrolowania Dzielnicy IV. | | |
| 51 | **ZIS/DIR/S-IV-2z** | **Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej** | ZIS | | | 6 820 | ZPMK 695/22.03.2016 | 6 100 | 89,4 | 6 100 | 89,4 | | Zakupiono sprzęt nagłaśniający dla Katolickiego Stowarzyszenia Kultury i Sportu w Toniach. | | |
| | | **DZIELNICA V** | | | **818 940** | **818 940** | | **738 163** | **90,1** | | | **10 000** | | | |
| 52 | **ZIKiT/DIW/T-V-2** | **Przebudowa ul. Szymanowskiego**<br>***Efekt 2016 r.***<br>***Kontynuowana przebudowa ulicy.*** | ZIKiT | B | 673 940 | 673 940 | | 673 940 | 100,0 | | | | Kontynuacja robót budowlanych. | XI | W trakcie realizacji. |
| | | | | | | | | | | | | | Przeprowadzenie odbioru częściowego. | XI | |
| 53 | **ZEO/DIW/E-V-3** | **Gimnazjum nr 16, ul. Konarskiego 2 - wykonanie wyjścia ewakuacyjnego**<br>***Efekt 2016 r.***<br>***Wykonane wyjście ewakuacyjne.*** | ZEO | B | 15 000 | 15 000 | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie wyjścia ewakuacyjnego. | IV | Opóźnienie ok. 3 miesięcy.<br>W procedowaniu wniosek zwiększający środki finansowe na zadaniu. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **V** | Opóźnienie ok. 2 miesięcy. |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **VIII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie / przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **IX** | |

| Dane z budżetu | | | | | Monitoring finansowy | | | | | | | | Monitoring rzeczowy | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>*Efekt 2016 r.* | Jednostka realizująca | Faza procesu inwestycyjnego | Plan na 1.01.2016 r. | Plan na 30.06.2016 r. | Zmiany w ciągu 2016 r.<br>*(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)* | Środki zaangażowane na 2016 r. | Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r.<br>*(kol.10 / kol. 8)* | Wykonanie finansowe w 2016 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r.<br>*(kol.12 / kol. 8)* | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r. | Nazwa działania Dz<br>Nazwa kamienia milowego **KM** | Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz / **KM** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *15* | *16* | *17* |
| 54 | **ZEO/DIW/E-V-4** | **Gimnazjum nr 17, ul. Litewska 34 - modernizacja**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Wykonane odwodnienie boiska oraz odprowadzenie wód opadowych z dachu szkoły.*** | ZEO | B | 120 000 | 120 000 | | 54 223 | 45,2 | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie odwodnienia boiska oraz odprowadzenie wód opadowych z dachu szkoły. | IV | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **V** | Umowa nr ZEO-DR.2/259/G17/V/2016 z 7.06.2016 r. na kwotę 54 223 zł, z terminem realizacji 8.07.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **VIII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie / przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **IX** | |
| 55 | **SMMK/DIR/B-V-1z** | **Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa** | SMMK | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 100,0 | | | 10 000 | Zakupiono samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych - współfinansowanie. | | |
| | | **DZIELNICA VI** | | | **474 000** | **631 166** | | **245 141** | **38,8** | **10 867** | **1,7** | **45 996** | | | |
| 56 | **ZEO/DIR/W-VI-1** | **Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VI**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Zlikwidowane bariery architektoniczne w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VI.*** | ZEO | P+B | 12 000 | 9 766 | ZPMK 1394/31.05.2016 | 9 765 | 100,0 | | | | **SP nr 93, ul. Szlachtowskiego 31**<br>Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych. | III | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **IV** | Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR2/29/S93/VI/2016 z 19.02.2016 r. na kwotę 9 765 zł z terminem realizacji 15.07.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **VII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.** | **VIII** | |
| 57 | **ZIS/DIR/S-VI-2** | **Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Na Błonie 15b - rozbudowa infrastruktury sportowej**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Wybudowane ogrodzenie boiska do piłki plażowej.*** | ZIS | P+B | 30 000 | 35 400 | ZPMK 1749/30.06.2016 | 29 000 | 81,9 | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę ogrodzenia boiska. | III | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę ogrodzenia boiska.** | **III** | Zakończono działanie. Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie I etapu ogrodzenia nr 212/ZIS/2016 z 6.05.2016 r. na kwotę 29 000 zł, z terminem realizacji 24.06.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych II etap.** | **VII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **VIII** | Wykonano I etap budowy ogrodzenia boiska do piłki siatkowej plażowej o wys. 4 m, dł. 55 m. |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **VIII** | |
| 58 | **ZEO/DIR/E-VI-3** | **Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VI**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VI.*** | ZEO | P+B | | 44 000 | ZPMK 694/22.03.2016 | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia modernizacji w Szkole Podstawowej nr 153. | VII | |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **VII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **VIII** | |
| | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. | IX | |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w Szkole Podstawowej nr 38 i Przedszkolu nr 139.** | **IX** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **X** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **XI** | |

| Dane z budżetu | | | | | Monitoring finansowy | | | | | | | | Monitoring rzeczowy | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>*Efekt 2016 r.* | Jednostka realizująca | Faza procesu inwestycyjnego | Plan na 1.01.2016 r. | Plan na 30.06.2016 r. | Zmiany w ciągu 2016 r.<br>*(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)* | Środki zaangażowane na 2016 r. | Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r.<br>*(kol.10 / kol. 8)* | Wykonanie finansowe w 2016 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r.<br>*(kol.12 / kol. 8)* | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r. | Nazwa działania Dz<br>Nazwa kamienia milowego **KM** | Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz / **KM** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *15* | *16* | *17* |
| 59 | **ZIS/DIR/S-VI-4** | **KS Bronowianka - modernizacja hali sportowej**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Zmodernizowana hala sportowa KS Bronowianka w zakresie montażu koszy do koszykówki.*** | ZIS | B | | 31 000 | ZPMK 1159/6.05.2016 | 30 996 | 100,0 | | | 30 996 | Ogłoszenie zamówienia publicznego na montaż koszy do koszykówki. | VI | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **VI** | Zakończono działanie. Umowa nr 268/ZIS/2016 z 2.06.2016 r. na kwotę 30 966 zł, z terminem realizacji 30.06.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **VII** | Zakończono działanie.<br>Zamontowano 2 kosze do koszykówki. |
| 60 | **ZZM/DIW/O-VI-1** | **Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Krzywy Zaułek**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Uzyskana decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.*** | ZZM | P | 4 000 | 4 000 | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy ogrodzenia boiska. | VII | |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **VII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **XII** | |
| 61 | **ZEO/DIW/E-VI-3** | **Szkoła Podstawowa nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 - modernizacja placu zabaw**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Uzyskana prawomocna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.*** | ZEO | P | 10 000 | 10 000 | | 4 860 | 48,6 | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia modernizacji placu zabaw. | III | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **IV** | Umowa nr ZEO-DR2/66/S138/VI/2016 z 12.04.2016 r. na kwotę 4860 zł z terminem realizacji 31.08.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **VII** | |
| 62 | **ZIKiT/DIW/T-VI-4** | **Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydla, bl. nr 18, 22**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o WZ.*** | ZIKiT | P | 20 000 | 20 000 | | 11 129 | 55,6 | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ. | IV | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ.** | **V** | Zakończono działanie.<br>Umowa nr 803/ZIKiT/2016 z dnia 29.06.2016 r. na łączną kwotę 12 300 zł, z czego w 2016 r - 11 129 zł z terminem realizacji 30.11.2016 r., w roku 2017 kwota 4 770 zł z terminem realizacji 30.06.2017. |
| | | | | | | | | | | | | | Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o WZ. | X | |
| 63 | **ZIKiT/DIW/T-VI-5** | **Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VI**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy VI.*** | ZIKiT | P+B | 60 000 | 34 000 | ZPMK 1749/30.06.2016 | 15 649 | 46,0 | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | IV | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **V** | Zakończono działanie.<br>Umowa nr 554/ZIKiT/2016 z dnia 19.05.2016 r. na kwotę 12 340 zł z terminem realizacji 28.10.2016.<br>Umowa nr 652/ZIKiT/2016 z dnia 8.06.2016 r. na kwotę 3 309 zł z terminem realizacji 31.08.2016 |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **VII** | |
| | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. | VIII | |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **IX** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **XII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **XII** | |

| Dane z budżetu | | | | | Monitoring finansowy | | | | | | | | Monitoring rzeczowy | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>*Efekt 2016 r.* | Jednostka realizująca | Faza procesu inwestycyjnego | Plan na 1.01.2016 r. | Plan na 30.06.2016 r. | Zmiany w ciągu 2016 r.<br>*(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)* | Środki zaangażowane na 2016 r. | Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r.<br>*(kol.10 / kol. 8)* | Wykonanie finansowe w 2016 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r.<br>*(kol.12 / kol. 8)* | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r. | Nazwa działania Dz<br>Nazwa kamienia milowego **KM** | Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz / **KM** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *15* | *16* | *17* |
| 64 | **ZIKiT/DIW/T-VI-6** | **Budowa oświetlenia w ul. Nad Zalewem**<br>***Efekt 2016 r.***<br>***Wybudowane oświetlenie w ul. Nad Zalewem.*** | ZIKiT | B | 54 000 | 140 000 | ZPMK 695/22.03.2016 | 87 875 | 62,8 | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. | V | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **VI** | Zakończono działanie.<br>Umowa nr 753/ZIKiT/2016 z dnia 21.06.2016 r. na kwotę 87 875 zł z terminem realizacji 15.10.2016. |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **XI** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **XI** | |
| 65 | **ZIKiT/DIW/O-VI-7** | **Przebudowa schodów w parku Młynówka Królewska**<br>***Efekt 2016 r.***<br>***Przebudowane schody w parku Młynówka Królewska.*** | ZIKiT | P+B | 90 000 | 90 000 | | 10 000 | 11,1 | | | | **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia na przebudowę schodów.** | **IV** | Opóźnienie ok. 2 miesiąca. Przewidywany przez ZIKiT termin pozyskania PNB to wrzesień 2016 r. Umowa nr 679/ZIKiT/2015 z 7.08.2015 r. na kwotę 19.200 zł (rok 2016 - 10 000 zł), z terminem realizacji 29.04.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. | VI | Opóźnienie ok. 1 miesiąca. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **VII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **X** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **XI** | |
| 66 | **ZIKiT/DIW/T-VI-8** | **Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy**<br>***Efekt 2016 r.***<br>***Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.*** | ZIKiT | P | 30 000 | 30 000 | | 10 867 | 36,2 | 10 867 | 36,2 | | **Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ.** | **V** | Zakończono działanie. Decyzja WZ nr AU-2/6733/127/2016 z 21.04.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. | V | Opóźnienie ok. 2 miesięcy. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.** | **VI** | Opóźnienie ok. 1 miesiąca. |
| | | | | | | | | | | | | | **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.** | **XII** | |
| 67 | **ZIKiT/DIW/T-VI-9** | **Zatoki parkingowe przy ul. Bronowickiej**<br>***Efekt 2016 r.***<br>***Wybudowane zatoki parkingowe.*** | ZIKiT | P+B | 110 000 | 110 000 | | 20 000 | 18,2 | | | | **Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **VI** | Zakończono działanie. Zgłoszenie nr AU-01-4.6743.2.278.2016 z 8.06.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. | VII | |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **VIII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **XII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **XII** | |
| 68 | **ZIKiT/DIW/T-VI-10** | **Dobudowa oświetlenia w ul. Wieniawy-Długoszowskiego**<br>***Efekt 2016 r.***<br>***Dobudowane oświetlenie.*** | ZIKiT | P+B | | 40 000 | ZPMK 914/18.04.2016 | | | | | | **Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **VI** | Opóźnienie ok. 1 miesiąca. |
| | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. | VII | |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **VIII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **XII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **XII** | |
| 69 | **ZIKiT/DIW/T-VI-11** | **Wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Wesele**<br>***Efekt 2016 r.***<br>***Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.*** | ZIKiT | P | | 12 000 | ZPMK 1233/13.05.2016 | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | VI | Opóźnienie ok. 1 miesiąca. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **VII** | |
| | | | | | | | | | | | | | Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. | X | |
| 70 | **SMMK/DIR/B-VI-1z** | **Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa** | SMMK | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | 100,0 | | | 15 000 | Zakupiono samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych - współfinansowanie. | | |

| Dane z budżetu | | | | | Monitoring finansowy | | | | | | | | Monitoring rzeczowy | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>*Efekt 2016 r.* | Jednostka realizująca | Faza procesu inwestycyjnego | Plan na 1.01.2016 r. | Plan na 30.06.2016 r. | Zmiany w ciągu 2016 r.<br>*(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)* | Środki zaangażowane na 2016 r. | Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r.<br>*(kol.10 / kol. 8)* | Wykonanie finansowe w 2016 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r.<br>*(kol.12 / kol. 8)* | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r. | Nazwa działania Dz<br>Nazwa kamienia milowego **KM** | Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz / **KM** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *15* | *16* | *17* |
| 71 | **KMPSP/DIR/B-VI-2z** | **Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** | KMPSP | | 8 000 | | ZPMK 935/20.04.2016 | | | | | | Zarządzeniem Nr 935 PMK z 20.04.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. | | |
| 72 | **ZIS/DIR/S-VI-3z** | **Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej** | ZIS | | 31 000 | | ZPMK 1159/6.05.2017 | | | | | | Zarządzeniem Nr 1159 PMK z 6.05.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. | | |
| 73 | **ZEO/DIR/E-VI-4z** | **Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych na terenie Dzielnicy VI** | ZEO | | | 6 000 | ZPMK 1749/30.06.2016 | | | | | | Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem. | | |
| | | **DZIELNICA VII** | | | **335 500** | **324 500** | | **164 128** | **50,6** | **50 544** | **15,6** | **40 000** | | | |
| 74 | **ZEO/DIR/E-VII-1** | **Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VII**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VII.*** | ZEO | P+B | 50 000 | 50 000 | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia modernizacji Przedszkola nr 78. | III | Decyzje administracyjne nie są wymagane. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **IV** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **VI** | |
| | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. | VI | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **VII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **VIII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **VIII** | |
| 75 | **ZZM/DIR/O-VII-2** | **Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VII**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Doposażone ogródki jordanowskie wg wskazań Dzielnicy VII.*** | ZZM | P+B | 40 000 | 40 000 | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia doposażenia ogródków jordanowskich. | IX | |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **IX** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **X** | |
| | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. | XI | |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **XI** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **XII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.** | **XII** | |
| 76 | **ZEO/DIW/E-VII-1** | **Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - modernizacja**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Uzyskana prawomocna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.*** | ZEO | P | 35 000 | 35 000 | | 33 764 | 96,5 | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania wzmocnienia ścian w budynku sali gimnastycznej. | IV | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **V** | Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR2/183/S31/VII/2016 z 18.05.2016 r. na kwotę 33 764 zł, z terminem realizacji 11.07.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **VII** | |

| Dane z budżetu | | | | | Monitoring finansowy | | | | | | | | Monitoring rzeczowy | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>*Efekt 2016 r.* | Jednostka realizująca | Faza procesu inwestycyjnego | Plan na 1.01.2016 r. | Plan na 30.06.2016 r. | Zmiany w ciągu 2016 r.<br>*(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)* | Środki zaangażowane na 2016 r. | Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r.<br>*(kol.10 / kol. 8)* | Wykonanie finansowe w 2016 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r.<br>*(kol.12 / kol. 8)* | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r. | Nazwa działania Dz<br>Nazwa kamienia milowego **KM** | Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz / **KM** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *15* | *16* | *17* |
| 77 | **ZEO/DIW/E-VII-2** | **Przedszkole nr 9, ul. Mlaskotów 2a - modernizacja**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Uzyskana prawomocna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.*** | ZEO | P | 15 000 | 15 000 | | 14 822 | 98,8 | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania wzmocnienia ścian wewnętrznych w budynku przedszkola. | IV | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **V** | Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR2/182/P9/VII/2016 z 18.05.2016 r. na kwotę 14 822 zł, z terminem realizacji 29.07.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **VII** | |
| 78 | **ZIKiT/DIW/T-VII-3** | **Budowa oświetlenia w ul. Jodłowej i Starowolskiej**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.*** | ZIKiT | P | 25 000 | 25 000 | | 10 299 | 41,2 | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia. | IV | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **V** | Zakończono działanie.<br>Umowa nr 477/ZIKiT/2016 z dnia 5.05.2016 r. na kwotę 10 299 zł, z terminem realizacji 28.10.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **XI** | |
| 79 | **ZIKiT/DIW/T-VII-6** | **Budowa chodnika przy ul. Korzeniaka**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.*** | ZIKiT | P | 30 000 | 30 000 | | 14 699 | 49,0 | | | | **Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy chodnika.** | **VII** | |
| | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | VIII | |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID /przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **IX** | |
| | | | | | | | | | | | | | Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | XI | |
| 80 | **ZIKiT/DIW/O-VII-7** | **Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy al. Focha**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Rozbudowany ogródek jordanowski przy al. Focha.*** | ZIKiT | B | 30 000 | 19 000 | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. | V | W procedowaniu wniosek o zdjęcie środków z zadania. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **VI** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **XII** | |
| 81 | **ZEO/DIW/E-VII-8** | **Przedszkole nr 78, ul. Jodłowa 23 - modernizacja placu zabaw**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Zmodernizowany plac zabaw.*** | ZEO | B | 70 500 | 70 500 | | 50 544 | 71,7 | 50 544 | 71,7 | | Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia na wykonanie modernizacji placu zabaw. | IV | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **V** | Umowa nr ZEO-DR2/174/P78/VII/2016 z 10 05 2016 r. na kwotę 50 544 zł, z terminem realizacji 3.06.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **VI** | Zakończono działanie.<br>Zmodernizowano plac zabaw, w tym: wykonano bezpieczną nawierzchnię - 18 $m^2$, zamontowano 9 urządzeń zabawowych, 4 ławki, 2 kosze na śmieci. |
| 82 | **SMMK/DIR/B-VII-1z** | **Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa** | SMMK | | 40 000 | 40 000 | | 40 000 | 100,0 | | | 40 000 | Zakupiono samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych - współfinansowanie. | | |

| Dane z budżetu | | | | | Monitoring finansowy | | | | | | | | Monitoring rzeczowy | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>*Efekt 2016 r.* | Jednostka realizująca | Faza procesu inwestycyjnego | Plan na 1.01.2016 r. | Plan na 30.06.2016 r. | Zmiany w ciągu 2016 r.<br>*(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)* | Środki zaangażowane na 2016 r. | Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r.<br>*(kol.10 / kol. 8)* | Wykonanie finansowe w 2016 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r.<br>*(kol.12 / kol. 8)* | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r. | Nazwa działania Dz<br>Nazwa kamienia milowego **KM** | Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz / **KM** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *15* | *16* | *17* |
| | | **DZIELNICA VIII** | | | **992 000** | **1 248 200** | | **418 086** | **33,5** | **17 739** | **1,4** | **12 111** | | | |
| 83 | **ZSP 8/DIR/E-VIII-1** | **Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. Wrony 115 - modernizacja**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Zmodernizowana kotłownia.*** | ZSP 8 | P+B | 80 000 | 80 000 | ZPMK 935/20.04.2016 | 5 505 | 6,9 | 5 505 | 6,9 | | Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania modernizacji kotłowni. | IV | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **IV** | Zakończono działanie. Umowa z 15.04.2016 r. na kwotę 5 505 zł z terminem realizacji 29.04.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **VI** | Zakończono działanie.<br>Opracowano dokumentację projektową modernizacji kotłowni.<br>Decyzje administracyjne nie są wymagane. |
| | | | | | | | | | | | | | Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych. | VI | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **VI** | Opóźnienie ok. 1 miesiąca. |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **VII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **IX** | |
| 84 | **ZIS/DIR/S-VIII-2** | **Szkoła Podstawowa nr 54, ul. Tyniecka 122 - budowa boiska sportowego**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Wybudowane boisko o sztucznej nawierzchni wraz z bieżnią oraz siłownia na wolnym powietrzu.*** | ZIS | P+B | 105 000 | 105 000 | | 38 991 | 37,1 | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy boiska sportowego. | III | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **III** | Zakończono działanie. Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej budowy zespołu sportowo-rekreacyjnego nr 74/ZIS/2016 z 14.03.2016 r. na kwotę 38 991 zł z terminem realizacji 30.09.2016 r. Opracowano I etap dokumentacji - projekt budowy boiska sportowego. |
| | | | | | | | | | | | | | **Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **V** | Opóźnienie ok. 2 miesięcy. |
| | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. | V | Opóźnienie ok. 2 miesięcy. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **VI** | Opóźnienie ok. 1 miesiąca. |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **IX** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **X** | |
| 85 | **ZIKiT/DIR/T-VIII-3** | **Postawienie zadaszonej wiaty z ławeczką na przystanku autobusowym Tyniec**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Postawiona wiata na przystanku autobusowym Tyniec.*** | ZIKiT | B | 35 000 | 35 000 | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. | VI | Opóźnienie ok. 1 miesiąca. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **VII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **X** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **X** | |

| Dane z budżetu | | | | | Monitoring finansowy | | | | | | | | Monitoring rzeczowy | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>*Efekt 2016 r.* | Jednostka realizująca | Faza procesu inwestycyjnego | Plan na 1.01.2016 r. | Plan na 30.06.2016 r. | Zmiany w ciągu 2016 r.<br>*(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)* | Środki zaangażowane na 2016 r. | Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r.<br>*(kol.10 / kol. 8)* | Wykonanie finansowe w 2016 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r.<br>*(kol.12 / kol. 8)* | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r. | Nazwa działania Dz<br>Nazwa kamienia milowego **KM** | Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz / **KM** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *15* | *16* | *17* |
| 86 | **ZZM/DIR/O-VIII-4** | **Budowa ogródka jordanowskiego przy zbiegu ulic Grota-Roweckiego i Kobierzyńskiej**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Wybudowany ogródek jordanowski przy zbiegu ulic Grota-Roweckiego i Kobierzyńskiej.*** | ZZM | P+B | 300 000 | 300 000 | | 123 | 0,04 | 123 | 0,04 | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy ogródka jordanowskiego. | V | Zakończono działanie. Dokumentacja projektowa dla tej inwestycji została zrealizowana i przekazana do ZZM przez ZIKiT. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **V** | Zakończono działanie. Zlecenie z 6.04.2016 r. na kwotę 123 zł z terminem realizacji 12.04.2016 r. (aktualizacja kosztorysów inwestorskich). |
| | | | | | | | | | | | | | **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **VIII** | |
| | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. | IX | |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **IX** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **XII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **XII** | |
| 87 | **ZEO/DIR/E-VIII-5** | **Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII.*** | ZEO | B | 18 000 | 18 000 | | 18 000 | 100,0 | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie izolacji i odwodnienia fundamentów budynku Przedszkola nr 133. | III | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **IV** | Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/26/P133F/VIII/2016 z 26.02.2016 r. na kwotę 18 000 zł, z terminem realizacji 15.08.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **VIII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **VIII** | |
| 88 | **ZZM/DIR/O-VIII-6** | **Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Szwai i ul. Lubostroń**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Wybudowany ogródek jordanowski przy ul. Szwai i ul. Lubostroń.*** | ZZM | B | | 160 200 | ZPMK 460/25.02.2016 | 123 | 0,1 | 123 | 0,1 | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę ogródka jordanowskiego. | VIII | Zlecenie z 6.04.2016 r. na kwotę 123 zł, z terminem realizacji 12.04.2016 r. (aktualizacja kosztorysów inwestorskich). |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **IX** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **XII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | XII | |
| 89 | **ZIKiT/DIR/T-VIII-7** | **Budowa pochylni dla niepełnosprawnych na schodach przy przejściu pod ul. Konopnickiej od strony ul. Ludwinowskiej naprzeciwko dawnego Hotelu Forum**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Wybudowana pochylnia dla osób niepełnosprawnych na schodach przy przejściu pod ul. Konopnickiej.*** | ZIS | P+B | | 96 000 | ZPMK 1234/13.05.2016 | 35 055 | 36,5 | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy boiska sportowego. | IV | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **V** | Zakończono działanie. Umowa 199/ZIKiT/2016 z 25.02.2016 na kwotę 35 055 zł, z terminem realizacji 31.08.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **VIII** | |
| | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. | IX | |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **IX** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **XI** | |
| 90 | **ZIKiT/DIW/T-VIII-1** | **Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy VIII.*** | ZIKiT | B | 304 000 | 304 000 | | 178 540 | 58,7 | | | 111 | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. | VI | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **VII** | Zakończono działanie.<br>Umowa 653/ZIKiT/2016 z 8.06.2016 na kwotę 6 537 zł, z terminem realizacji 31.08.2016 r.<br>Umowa 676/ZIKiT/2016 z 9.06.2016 na kwotę 171 893 zł, z terminem realizacji 15.10.2016 r.<br>Umowa 665/ZIKiT/2016 z 3.06.2016 na kwotę 111 zł, z terminem realizacji 31.08.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **XII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **XII** | |

| Dane z budżetu | | | | | Monitoring finansowy | | | | | | | | Monitoring rzeczowy | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>*Efekt 2016 r.* | Jednostka realizująca | Faza procesu inwestycyjnego | Plan na 1.01.2016 r. | Plan na 30.06.2016 r. | Zmiany w ciągu 2016 r.<br>*(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)* | Środki zaangażowane na 2016 r. | Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r.<br>*(kol.10 / kol. 8)* | Wykonanie finansowe w 2016 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r.<br>*(kol.12 / kol. 8)* | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r. | Nazwa działania Dz<br>Nazwa kamienia milowego **KM** | Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz / **KM** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *15* | *16* | *17* |
| 91 | **ZEO/DIW/E-VIII-2** | **Szkoła Podstawowa nr 132, ul. Bolesława Śmiałego 6 - modernizacja**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Uzyskana prawomocna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.*** | ZEO | P | 10 000 | 10 000 | | 5 615 | 56,2 | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia modernizacji kotłowni. | VI | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **VII** | Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/12/SP132/VIII/2016 z 2.03.2016 r. na kwotę 5615 zł, z terminem realizacji 29.07.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **XI** | |
| 92 | **ZEO/DIW/E-VIII-3** | **Przedszkole nr 5, ul. Zachodnia 6a - modernizacja**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Uzyskana prawomocna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.*** | ZEO | P | 10 000 | 10 000 | | 7 686 | 76,9 | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia modernizacji wentylacji kuchni. | VI | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **VII** | Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/19/P5/VIII/2016 z 19.02.2016 r. na kwotę 7686 zł, z terminem realizacji 31.08.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **XI** | |
| 93 | **ZEO/DIW/E-VIII-4** | **Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2, ul. Lipińskiego 2 - modernizacja**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Uzyskana prawomocna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.*** | ZEO | P | 10 000 | 10 000 | | 8 460 | 84,6 | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia modernizacji zaplecza sanitarnego i szatni. | V | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **VI** | Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/62/ZSOI2/VIII/2016 z 11.03.2016 r. na kwotę 8460 zł, z terminem realizacji 30.06.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **X** | |
| 94 | **ZEO/DIW/E-VIII-7** | **Szkoła Podstawowa Nr 25, ul. Komandosów 29 - modernizacja**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Zmodernizowana instalacja c.o. w budynku szkoły.*** | ZEO | B | 70 000 | 70 000 | | 70 000 | 100,0 | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie modernizacji instalacji c.o. | VI | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **VII** | Zakończono działanie. Umowa nr ZEO/ZP/R/PN/19/2016 z 24.05.2016 r. na kwotę 100 000 zł, (70 000 zł - 2016 r., 30 000 - 2017 r.) - z terminem realizacji 30.09.2016 r. - I etap. |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **X** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **X** | |
| 95 | **ZEO/DIW/E-VIII-8** | **Przedszkole nr 67, ul. Skwerowa 3 - modernizacja**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Zmodernizowana wentylacja kuchni w budynku przedszkola.*** | ZEO | B | 21 000 | 21 000 | | 21 000 | 100,0 | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie modernizacji wentylacji kuchni. | VII | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **VIII** | Zakończono działanie. Umowa nr ZEO/ZP/R/PN/20/2016 z 6.06.2016 r. na kwotę 21 000 zł, z terminem realizacji 26.08.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **IX** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **X** | |
| 96 | **SMMK/DIR/B-VIII-1z** | **Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa** | SMMK | | 12 000 | 12 000 | | 12 000 | 100,0 | | | 12 000 | Zakupiono samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych - współfinansowanie. | | |
| 97 | **DPS-NO/DIR/W-VIII-2z** | **Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Nowaczyńskiego 1** | DPS Nowaczyńskiego | | 12 000 | 12 000 | | 11 988 | 99,9 | 11 988 | 99,9 | | Zakupiono podnośniki transportowo-kąpielowe - 2 szt. | | |
| 98 | **DPS-PR/DIR/W-VIII-3z** | **Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Praska 25** | DPS Praska | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | 100,0 | | | | Zakupiono fotel do masażu. | | |

| Dane z budżetu | | | | | Monitoring finansowy | | | | | | | | Monitoring rzeczowy | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>*Efekt 2016 r.* | Jednostka realizująca | Faza procesu inwestycyjnego | Plan na 1.01.2016 r. | Plan na 30.06.2016 r. | Zmiany w ciągu 2016 r.<br>*(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)* | Środki zaangażowane na 2016 r. | Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r.<br>*(kol.10 / kol. 8)* | Wykonanie finansowe w 2016 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r.<br>*(kol.12 / kol. 8)* | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r. | Nazwa działania Dz<br>Nazwa kamienia milowego **KM** | Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz / **KM** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *15* | *16* | *17* |
| | | **DZIELNICA IX** | | | **848 000** | **868 670** | | **285 462** | **32,9** | **224 637** | **25,9** | **10 000** | | | |
| 99 | **SOSW 6/DIR/W-IX-1** | **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6, ul. Niecała 8 - termomodernizacja budynku**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Wykonana termomodernizacja budynku.*** | SOSW 6 | B | 48 000 | 48 000 | | 492 | 1,0 | 492 | 1,0 | | Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie termomodernizacji budynku. | VI | Zawarto umowę na aktualizację kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót. Umowa nr 6/2016 z 23.05.2015 na kwotę 492 zł, z terminem realizacji 31.05.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **VII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **VIII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | IX | |
| 100 | **ZIKiT/DIW/O-IX-2** | **Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Zakończone rozliczenie finansowe.*** | ZIKiT | RF | 250 000 | 207 345 | ZPMK 935/20.04.2016 | 207 345 | 100,0 | 207 345 | 100,0 | | Finansowanie zobowiązań z roku 2015. | III | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2015 r.** | **III** | Zakończono działanie. Dalsza część zadania przekazana do realizacji ZZM. |
| 101 | **ZIKiT/DIW/T-IX-3** | **Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową** | ZIKiT | P+B | 15 000 | | ZPMK 461/25.02.2016 1159/6.05.2016 | | | | | | Zarządzeniem Nr 1159/2016 PMK z 6.05.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. | | |
| 102 | **ZIKiT/DIW/T-IX-7** | **Budowa chodnika przy ul. Zdunów**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Rozpoczęta budowa chodnika.*** | ZIKiT | P+B | 169 000 | 169 000 | | 22 375 | 13,2 | 7 000 | 4,1 | | **Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **V** | Zakończono działanie. Zgłoszenie nr AU-01-4.6743.2.1051.2015 JŁA z 30.12.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. | VII | |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **VIII** | |
| | | | | | | | | | | | | | Rozpoczęcie robót budowlanych. | X | |
| 103 | **ZIKiT/DIW/T-IX-8** | **Przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IX**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy IX.*** | ZIKiT | P+B | 40 000 | 40 000 | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | IV | Opóźnienie ok. 3 miesięcy. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **V** | Opóźnienie ok. 2 miesięcy. |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **VIII** | |
| | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. | IX | |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **IX** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **XII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **XII** | |
| 104 | **ZIKiT/DIW/T-IX-10** | **Budowa chodnika przy ul. Zaborze**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Rozpoczęta budowa chodnika.*** | ZIKiT | P+B | 39 000 | 39 000 | | 9 800 | 25,1 | 9 800 | 25,1 | | **Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **III** | Zakończono działanie.<br>Zgłoszenie nr AU-01-4.6743.2106.2016 PKR z 8.03.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. | VI | Opóźnienie ok. 1 miesiąca. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **VII** | |
| | | | | | | | | | | | | | Rozpoczęcie robót budowlanych. | VIII | |

| Dane z budżetu | | | | | Monitoring finansowy | | | | | | | | Monitoring rzeczowy | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>*Efekt 2016 r.* | Jednostka realizująca | Faza procesu inwestycyjnego | Plan na 1.01.2016 r. | Plan na 30.06.2016 r. | Zmiany w ciągu 2016 r.<br>*(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)* | Środki zaangażowane na 2016 r. | Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r.<br>*(kol.10 / kol. 8)* | Wykonanie finansowe w 2016 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r.<br>*(kol.12 / kol. 8)* | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r. | Nazwa działania Dz<br>Nazwa kamienia milowego **KM** | Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz / **KM** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *15* | *16* | *17* |
| 105 | **ZZM/DIW/O-IX-11** | **Budowa chodnika od ul. Do Wilgi do mostku na rzece Wilga**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Rozpoczęta budowa chodnika od ul. Do Wilgi do mostu na rzece Wilga.*** | ZZM | P+B | 45 568 | 45 568 | | 19 680 | 43,2 | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia rozpoczęcia budowy chodnika. | VI | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **VI** | Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/7/ZAI/156/2016 z 15.06.2016 r. na kwotę 19 680 zł, z terminem realizacji 31.10.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **IX** | |
| | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. | X | |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **X** | |
| | | | | | | | | | | | | | Rozpoczęcie robót budowlanych. | XI | |
| 106 | **ZZM/DIW/O-IX-12** | **Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Fredry**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Zmodernizowany ogródek jordanowski przy ul. Fredry.*** | ZZM | P+B | 146 432 | 146 432 | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia modernizacji ogródka jordanowskiego. | VII | |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **VIII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **X** | |
| | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. | XI | |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **XI** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **XII** | |
| 107 | **ZIKiT/DIW/T-IX-13** | **Przebudowa pasa pieszo-jezdnego ul. Zakopiańska**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Przebudowany pas pieszo-jezdny w ul. Zakopiańskiej.*** | ZIKiT | P+B | 75 000 | 75 000 | | 15 770 | 21,0 | | | | **Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **VI** | Opóźnienie ok. 1 miesiąca. |
| | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. | VII | |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **VIII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **XII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **XII** | |
| 108 | **ZZM/DIW/O-IX-14** | **Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Kontynuowane roboty budowlane i doposażenie ogródka.*** | ZZM | B | | 42 655 | ZPMK 935/20.04.2016 | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. | X | |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **X** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **XII** | |
| 109 | **ZIKiT/DIW/T-IX-15** | **Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Ruczaj**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Rozpoczęta budowa ciągu pieszo-rowerowego.*** | ZIKiT | P+B | | 35 670 | ZPMK 1159/6.05.2016<br>ZPMK 1803/7.07.2016 | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB. | VI | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.** | **VII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.** | **X** | |
| | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. | XI | |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **XI** | |
| | | | | | | | | | | | | | Rozpoczęcie robót budowlanych. | XII | |
| 110 | **SMMK/DIR/B-IX-1z** | **Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa** | SMMK | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 100,0 | | | 10 000 | Zakupiono samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych - współfinansowanie. | | |

| Dane z budżetu | | | | | Monitoring finansowy | | | | | | | | Monitoring rzeczowy | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>*Efekt 2016 r.* | Jednostka realizująca | Faza procesu inwestycyjnego | Plan na 1.01.2016 r. | Plan na 30.06.2016 r. | Zmiany w ciągu 2016 r.<br>*(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)* | Środki zaangażowane na 2016 r. | Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r.<br>*(kol.10 / kol. 8)* | Wykonanie finansowe w 2016 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r.<br>*(kol.12 / kol. 8)* | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r. | Nazwa działania Dz<br>Nazwa kamienia milowego **KM** | Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz / **KM** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *15* | *16* | *17* |
| 111 | **OC/DIR/B-IX-2z** | **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie** | OC | | 10 000 | 10 000 | | | | | | | Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem. | | |
| | | **DZIELNICA X** | | | **1 566 350** | **1 574 950** | | **642 334** | **40,8** | **615** | **0,04** | **27 265** | | | |
| 112 | **ZZM/DIR/W-X-1** | **Budowa ogródka jordanowskiego dla osób niepełnosprawnych na działce nr 347 obręb 92 Podgórze** | ZZM | P+B | 97 350 | | ZPMK 1159/6.05.2016 | | | | | | Zarządzeniem Nr 1159/2016 PMK z 6.05.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. | | |
| 113 | **ZEO/DIR/E-X-2** | **Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy X**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy X.*** | ZEO | B | | 31 600 | ZPMK 695/22.03.2016 | 28 000 | 88,6 | | | 27 265 | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji w Szkole Podstawowej nr 134. | V | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **V** | Umowa nr ZEO-DR.2/160/S134/X/2016 z 18.04.2016 r. na kwotę 28 000 zł, z terminem realizacji 6.06.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **VI** | Wykonano modernizację w Szkole Podstawowej nr 134 - przebudowano toalety z adaptacją dodatkowego pomieszczenia i przebudową instalacji, zamontowano 6 kabin ustępowych, 3 umywalki, wymieniono drzwi wejściowe; przystosowano pomieszczenia na gabinet profilaktyki i pomocy lekarskiej - ułożono posadzkę o pow. 28 $m^2$ oraz płytki na ścianach 59 $m^2$. |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **IX** | |
| 114 | **ZSO 35/DIR/W-X-3** | **Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35 ul. Mirtowa 2 - budowa ogródka jordanowskiego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Wybudowany ogródek jordanowski przystosowany dla osób niepełnosprawnych.*** | ZIKiT | P+B | | 107 350 | ZPMK 1159/6.05.2016 | 11 680 | 10,9 | | | | Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | V | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **VI** | Zakończono działanie. Umowa nr 1/2016 z 9.06.2016 r. na kwotę 11 680 zł, z terminem realizacji 31.08.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **VII** | |
| | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. | VIII | |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **VIII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **XI** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **XII** | |
| 115 | **ZEO/DIW/E-X-1** | **Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - modernizacja kanalizacji zewnętrznej deszczowej**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Zmodernizowana kanalizacja zewnętrzna deszczowa.*** | ZEO | B | 80 000 | 80 000 | | 37 646 | 47,1 | | | | **Wykonanie robót budowlanych - II etap.** | **VI** | Zakończono modernizację kanalizacji zewnętrznej deszczowej, w tym: wyplantowano 150 $m^2$ terenu, ułożono 80 $m^2$ nawierzchni z kostki betonowej, zamontowano 45 m ogrodzenia z siatki i bramę wjazdową. |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **VII** | |
| 116 | **ZIKiT/DIW/T-X-2** | **Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X** | ZIKiT | B | 64 000 | | | | | | | | Zarządzeniem Nr 1391/2016 PMK z 31.05.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. | | |
| 117 | **ZEO/DIW/E-X-4** | **Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46 - modernizacja**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Zmodernizowana kotłownia i zaadaptowane pomieszczenia techniczne na świetlicę.*** | ZEO | B | 200 000 | 200 000 | | 63 408 | 31,7 | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie modernizacji kotłowni i adaptację pomieszczeń. | VI | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **VII** | Umowa nr ZEO/ZP/R/PN/16/16 z 18.05.2016 r. na kwotę 63 408 zł, z terminem realizacji 23.08.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **IX** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **X** | |
| 118 | **ZIS/DIW/S-X-5** | **Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - przebudowa obiektów sportowych**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Przebudowane obiekty sportowe.*** | ZIS | B | 400 000 | 400 000 | | 400 000 | 100,0 | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **VI** | Wybudowano boisko wielofunkcyjne, bieżnię, skocznię do skoku w dal, placyk pod urządzenie zabawowe.<br>Umowa na roboty uzupełniające nr 271/ZIS/2016 z 6.06.2016 r. na kwotę 169 600 zł, z terminem realizacji 18.07.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **VIII** | |

| Dane z budżetu | | | | | Monitoring finansowy | | | | | | | | Monitoring rzeczowy | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>*Efekt 2016 r.* | Jednostka realizująca | Faza procesu inwestycyjnego | Plan na 1.01.2016 r. | Plan na 30.06.2016 r. | Zmiany w ciągu 2016 r.<br>*(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)* | Środki zaangażowane na 2016 r. | Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r.<br>*(kol.10 / kol. 8)* | Wykonanie finansowe w 2016 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r.<br>*(kol.12 / kol. 8)* | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r. | Nazwa działania Dz<br>Nazwa kamienia milowego **KM** | Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz / **KM** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *15* | *16* | *17* |
| 119 | **ZZM/DIW/O-X-6** | **Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Korpala**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Rozpoczęta modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Korpala.*** | ZZM | B | 300 000 | 300 000 | | 615 | 0,2 | 615 | 0,2 | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji ogródka jordanowskiego. | VII | Zlecenie z 6.04.2016 r. na kwotę 615 zł, z terminem realizacji 12.04.2016 r. (aktualizacja kosztorysów inwestorskich). |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **VII** | |
| | | | | | | | | | | | | | Rozpoczęcie robót budowlanych. | VIII | |
| 120 | **ZIKiT/DIW/T-X-7** | **Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - II etap**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Rozpoczęta budowa kanalizacji opadowej.*** | ZIKiT | P+B | 320 000 | 320 000 | | 9 360 | 2,9 | | | | **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.** | **VII** | |
| | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. | VIII | |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **IX** | |
| | | | | | | | | | | | | | Rozpoczęcie robót budowlanych. | X | |
| 121 | **ZEO/DIW/E-X-8** | **Przedszkole nr 132, ul. Merkuriusza Polskiego 6 - modernizacja**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Zmodernizowana wentylacja kuchni.*** | ZEO | B | 60 000 | 60 000 | | 59 988 | 100,0 | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie modernizacji wentylacji kuchni. | VI | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **VII** | Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/165/P132/X/2016 z 16.05.2016 r. na kwotę 59 988 zł, z terminem realizacji 22.07.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **VIII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie / przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **X** | |
| 122 | **ZIKiT/DIW/T-X-9** | **Budowa chodnika dla mieszkańców ul. Petrażyckiego wraz z dojściem do przystanku autobusowego**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Wybudowany chodnik.*** | ZIKiT | P+B | 35 000 | 35 000 | | 14 637 | 41,8 | | | | **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **I** | Zakończono działanie.<br>Umowa nr 4/ZIKiT/2015 z dn. 14.01.16 na kwotę 14 637 zł, z terminem realizacji 25.07.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Złożenie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **VII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **VIII** | |
| | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. | IX | |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **X** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **XI** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **XII** | |
| 123 | **ZEO/DIW/E-X-10** | **Przedszkole nr 145, ul. Poronińska 7 - modernizacja**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.*** | ZEO | P | | 20 000 | ZPMK 935/20.04.2016 | 17 000 | 85,0 | | | | Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych - budowy klatki schodowej wewnętrznej, przebudowy pomieszczeń i adaptacji strychu. | V | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **VI** | Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/300/P145/X/2016 z 23.06.2016 r. na kwotę 17 000 zł, z terminem realizacji 30.09.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **IX** | |
| 124 | **OC/DIR/B-X-1z** | **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie** | OC | | 10 000 | 21 000 | ZPMK 1075/29.04.2016 | | | | | | Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem. | | |
| | | **DZIELNICA XI** | | | **1 082 000** | **1 050 000** | | **372 482** | **35,5** | **25 707** | **2,4** | **10 246** | | | |
| 125 | **ZIKiT/DIR/T-XI-1** | **Zakup i montaż ławek na terenie Dzielnicy XI** | ZIKiT | B | 46 500 | | ZPMK 1234/13.05.2016 1391/31.05.2016 | | | | | | Zarządzeniem Nr 1391/2016 PMK z 31.05.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. | | |

| Dane z budżetu | | | | | Monitoring finansowy | | | | | | | | Monitoring rzeczowy | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>*Efekt 2016 r.* | Jednostka realizująca | Faza procesu inwestycyjnego | Plan na 1.01.2016 r. | Plan na 30.06.2016 r. | Zmiany w ciągu 2016 r.<br>*(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)* | Środki zaangażowane na 2016 r. | Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r.<br>*(kol.10 / kol. 8)* | Wykonanie finansowe w 2016 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r.<br>*(kol.12 / kol. 8)* | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r. | Nazwa działania Dz<br>Nazwa kamienia milowego **KM** | Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz / **KM** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *15* | *16* | *17* |
| 126 | **ZEO/DIR/E-XI-2** | **Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI.*** | ZEO | P+B | 78 000 | 92 500 | ZPMK 1234/13.05.2016 | 69 842 | 75,5 | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia modernizacji w Przedszkolu nr 51 i 179. | VI | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **VII** | Zakończono działanie. Umowa nr ZEO/DR.2/P179/9/XI/2016 z 3.03.2016 na kwotę 14 760 zł, z terminem realizacji 29.07.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **IX** | |
| | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji w Przedszkolu nr 51 i 179 oraz na doposażenie placów zabaw w Przedszkolu nr 22, 51 i 179. | VI | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **VII** | Umowa nr ZEO-DR.2/222/P22/XI/2016 z 30.05.2016 na kwotę 12 156 zł, z terminem realizacji 19.08.2016 r.<br>Umowa nr ZEO-DR.2/196/P51/XI/2016 z 13.05.2016 na kwotę 16 000 zł, z terminem realizacji 1.08.2016 r.<br>Umowa nr 1/2016 z 30.05.2016 na kwotę 7 000 zł, z terminem realizacji 31.07.2016 r.<br>Umowa nr ZEO-DR.2/P179/245/16 z 20.06.2016 na kwotę 19 926 zł, z terminem realizacji 1.08.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **X** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **XI** | |
| 127 | **ZBK/DIR/W-XI-3** | **Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.*** | ZBK | P | 15 000 | 15 000 | | 10 824 | 72,2 | | | | Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę szybu windowego. | VI | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.** | **VII** | Zakończono działanie. Umowa nr 007/35491/16 z 7.03.2016 r. na kwotę 10 824 zł, z terminem realizacji 30.09.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.** | **XI** | |
| 128 | **ZIKiT/DIW/T-XI-1** | **Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Podedworze z ul. Bochenka wraz z oświetleniem**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Wybudowany ciąg pieszy.*** | ZIKiT | B | 90 000 | 119 891 | ZPMK 695/22.03.2016 | 102 180 | 85,2 | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę ciągu pieszego wraz z oświetleniem. | IV | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **V** | Zakończono działanie. Umowa nr 615/ZIKiT/2016 z 1.06.2016 r. na kwotę 102 180 zł, z terminem realizacji 30.06.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych - III etap.** | **VI** | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **IX** | |
| 129 | **ZEO/DIW/E-XI-3** | **Przedszkole Nr 33, ul. Rżącka 1 - ocieplenie ścian zewnętrznych**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Wykonane ocieplenie ścian zewnętrznych budynku przedszkola.*** | ZEO | B | 66 000 | 66 000 | | 65 960 | 99,9 | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie ocieplenia ścian budynku przedszkola. | VI | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **VII** | Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/P33/XI/2016 z 25.05.2016 r. na kwotę 65 960 zł, z terminem realizacji 26.08.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **VIII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **IX** | |
| 130 | **ZIKiT/DIW/T-XI-4** | **Przebudowa ul. Beskidzkiej - bocznej**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Przebudowana ulica.*** | ZIKiT | P+B | 260 000 | 260 000 | | 16 300 | 6,3 | | | | **Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **IV** | Opóźnienie ok. 3 miesięcy. Podpisano aneks do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wydłużający termin realizacji umowy do 30.09.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę ulicy. | V | Opóźnienie ok. 2 miesięcy. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **VI** | Opóźnienie ok. 1 miesiąca. |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **X** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **XI** | |

| Dane z budżetu | | | | | Monitoring finansowy | | | | | | | | Monitoring rzeczowy | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>*Efekt 2016 r.* | Jednostka realizująca | Faza procesu inwestycyjnego | Plan na 1.01.2016 r. | Plan na 30.06.2016 r. | Zmiany w ciągu 2016 r.<br>*(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)* | Środki zaangażowane na 2016 r. | Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r.<br>*(kol.10 / kol. 8)* | Wykonanie finansowe w 2016 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r.<br>*(kol.12 / kol. 8)* | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r. | Nazwa działania Dz<br>Nazwa kamienia milowego **KM** | Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz / **KM** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *15* | *16* | *17* |
| 131 | **ZIKiT/DIW/T-XI-5** | **Budowa oświetlenia w ul. Sadka**<br>***Efekt 2016 r.***<br>***Rozpoczęte roboty budowlane.*** | ZIKiT | P+B | 210 000 | 116 218 | ZPMK 695/22.03.2016<br>ZPMK 728/25.03.2016 | 25 707 | 22,1 | 25 707 | 22,1 | | Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej budowy oświetlenia. | IV | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę oświetlenia. | **VI** | Opóźnienie ok. 1 miesiąca.<br>W przygotowaniu materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego na budowę oświetlenia. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **VII** | |
| | | | | | | | | | | | | | Rozpoczęcie robót budowlanych. | VIII-XII | |
| 132 | **ZEO/DIW/E-XI-6** | **Przedszkole nr 22, ul. Przykopy 10 - modernizacja**<br>***Efekt 2016 r.***<br>***Zmodernizowana wentylacja kuchni.*** | ZEO | B | 70 000 | 70 000 | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację wentylacji kuchni. | VI | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **VII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **VIII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **IX** | |
| 133 | **ZIKiT/DIW/T-XI-7** | **Przebudowa oświetlenia w ul. Tuchowskiej**<br>***Efekt 2016 r.***<br>***Przebudowane oświetlenie.*** | ZIKiT | B | 49 000 | 112 891 | ZPMK 728/25.03.2016 | 62 423 | 55,3 | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę oświetlenia. | III | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **IV** | Umowa nr 713/ZIKiT/2016 z 16.06.2016 r. na kwotę 62 423 zł, z terminem realizacji 31.08.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **V** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **XI** | |
| 134 | **ZZM/DIW/O-XI-8** | **Zielony skwer w centrum Piasków Wielkich**<br>***Efekt 2016 r.***<br>***Utworzony Zielony Skwer w centrum Piasków Wielkich.*** | ZZM | P+B | 67 500 | 67 500 | | 246 | 0,4 | | | 246 | **Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **VII** | |
| | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. | VIII | Zlecenie ZZM.1002.16.ZAI.220.17.BJ z 20.06.2016 r. na kwotę 246 zł, z terminem realizacji 30.06.2016 r. (aktualizacja kosztorysów inwestorskich). |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **VIII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **XII** | |
| 135 | **ZZM/DIW/O-XI-9** | **Siłownia na wolnym powietrzu w Parku Kurdwanów**<br>***Efekt 2016 r.***<br>***Utworzona siłownia na wolnym powietrzu w Parku Kurdwanów.*** | ZZM | P+B | 100 000 | 100 000 | ZPMK 728/25.03.2016 | 9 000 | 9,0 | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia na wykonanie siłowni na wolnym powietrzu. | III | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **III** | Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/66/2016 z 25.03.2016 r. na kwotę 9 000 zł, z terminem realizacji 4.07.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | VIII | |
| | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na utworzenie siłowni na wolnym powietrzu. | IX | |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **IX** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **XII** | |
| 136 | **SMMK/DIR/B-XI-1z** | **Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa** | SMMK | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 100,0 | | | 10 000 | Zakupiono samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych - współfinansowanie. | | |
| 137 | **OC/DIR/B-XI-2z** | **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie** | OC | | 20 000 | 20 000 | | | | | | | Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem. | | |

| Dane z budżetu | | | | | Monitoring finansowy | | | | | | | | Monitoring rzeczowy | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>*Efekt 2016 r.* | Jednostka realizująca | Faza procesu inwestycyjnego | Plan na 1.01.2016 r. | Plan na 30.06.2016 r. | Zmiany w ciągu 2016 r.<br>*(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)* | Środki zaangażowane na 2016 r. | Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r.<br>*(kol.10 / kol. 8)* | Wykonanie finansowe w 2016 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r.<br>*(kol.12 / kol. 8)* | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r. | Nazwa działania Dz<br>Nazwa kamienia milowego **KM** | Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz / **KM** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *15* | *16* | *17* |
| | | **DZIELNICA XII** | | | **750 000** | **868 000** | | **294 098** | **33,9** | **161 970** | **18,7** | **30 858** | | | |
| 138 | **ZEO/DIR/W-XII-1** | **Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Zlikwidowane bariery architektoniczne w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII.*** | ZEO | B | 85 000 | 85 000 | | 33 673 | 39,6 | | | | **P nr 28, ul. Duża Góra 30**<br>Przesłanie zaproszenia do składania ofert na doposażenie placu zabaw. | VI | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **VII** | Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/181/P28/XII/2016 z 29.04.2016 r. na kwotę 10 000 zł, z terminem realizacji 5.08.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **IX** | |
| | | | | | | | | | | | | | **P nr 35, ul. Lilli Wenedy 7**<br>Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie podjazdu do tarasu. | VI | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **VII** | Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/232/P35/XII/2016 z 25.05.2016 r. na kwotę 23 673 zł, z terminem realizacji 29.07.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **IX** | |
| | | | | | | | | | | | | | **ZSS nr 11, al. Dygasińskiego 25**<br>Przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup i montaż podnośnika sufitowego. | VI | Opóźnienie ok. 1 miesiąca. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy.** | **VII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Dostawa i montaż.** | **IX** | |
| | | | | | | | | | | | | | **ZSOI nr 4, ul. Żabia 20**<br>Przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup i montaż windy poręczowej. | VI | Opóźnienie ok. 1 miesiąca. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy.** | **VII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Dostawa i montaż.** | **IX** | |
| 139 | **ZZM/DIR/O-XII-2** | **Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Doposażone ogródki jordanowskie wg wskazań Dzielnicy XII.*** | ZZM | B | 100 000 | 100 000 | | 150 | 0,2 | | | 150 | Ogłoszenie zamówienia publicznego na doposażenie ogródków jordanowskich. | VII | Zlecenie ZZM/5781.16.ZAI.220.14.BJ z 10.06.2016 r. na kwotę 150 zł, z terminem realizacji 24.06.2016 r. (aktualizacja kosztorysu inwestorskiego). |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **VII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **XI** | |
| 140 | **ZEO/DIR/E-XII-3** | **Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII.*** | ZEO | P+B | | 98 000 | ZPMK<br>728/25.03.2016<br>1749/30.06.2016 | 7 134 | 7,3 | | | 5 708 | Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia modernizacji w Przedszkolu nr 176 i Szkole Podstawowej nr 111, wykonanie koncepcji budowy filii Przedszkola nr 49. | VI | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **VIII** | Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/129/S111/XII/2016 z 19.04.2016 na kwotę 4 674 zł, z terminem realizacji 3.06.2016 r.<br>Umowa nr ZEO-DR.2/130/P176/XII/2016 z 19.04.2016 na kwotę 2 460 zł, z terminem realizacji 20.05.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **IX** | Wnioski w procedowaniu. |
| | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych. | VIII | |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **IX** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **X** | |

| Dane z budżetu | | | | | Monitoring finansowy | | | | | | | | Monitoring rzeczowy | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>*Efekt 2016 r.* | Jednostka realizująca | Faza procesu inwestycyjnego | Plan na 1.01.2016 r. | Plan na 30.06.2016 r. | Zmiany w ciągu 2016 r.<br>*(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)* | Środki zaangażowane na 2016 r. | Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r.<br>*(kol.10 / kol. 8)* | Wykonanie finansowe w 2016 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r.<br>*(kol.12 / kol. 8)* | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r. | Nazwa działania Dz<br>Nazwa kamienia milowego **KM** | Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz / **KM** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *15* | *16* | *17* |
| 141 | **ZZM/DIR/O-XII-4** | **Budowa ogródka jordanowskiego w Parku Lilli Wenedy**<br>***Efekt 2016 r.***<br>***Wybudowany ogródek jordanowski w Parku Lilli Wenedy.*** | ZZM | P+B | | 80 000 | ZPMK 1234/13.05.2016 | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia na budowę ogródka jordanowskiego. | VIII | |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **IX** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **X** | |
| | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. | X | |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **XI** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **XII** | |
| 142 | **ZIKiT/DIW/O-XII-1** | **Rozbudowa Parku Aleksandry**<br>***Efekt 2016 r.***<br>***Rozbudowany Park Aleksandry.*** | ZIKiT | RF,B | 80 000 | 80 000 | | 56 970 | 71,2 | 56 970 | 71,2 | | Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2015 r. | III | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. | IV | Opóźnienie ok. 3 miesięcy. ZIKiT wystąpił do Rady Dzielnicy XII z wnioskiem o zwiększenie środków finansowych na realizację zadania. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **V** | Opóźnienie ok. 2 miesięcy. |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **VI** | Opóźnienie ok. 1 miesiąca. |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **X** | |
| 143 | **ZIKiT/DIW/O-XII-2** | **Rozbudowa Skate-Parku w Parku Lilli Wenedy** | ZIKiT | B | 80 000 | | ZPMK 1234/13.05.2016 | | | | | | Zarządzeniem Nr 1234/2016 PMK z 13.05.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. | | |
| 144 | **ZIKiT/DIW/O-XII-3** | **Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki**<br>***Efekt 2016 r.***<br>***Zakończone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2015 r.*** | ZIKiT | RF | 80 000 | 80 000 | | 80 000 | 100,0 | 80 000 | 100,0 | | Finansowanie zobowiązań z roku 2015. | III | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2015 r.** | **IV** | Zakończono działanie. |
| 145 | **ZIKiT/DIW/T-XII-4** | **Budowa parkingów przy ulicach Mała Góra i Duża Góra**<br>***Efekt 2016 r.***<br>***Rozpoczęta budowa parkingów.*** | ZIKiT | P+B | 150 000 | 150 000 | | 41 771 | 27,8 | | | | **Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy parkingów.** | **V** | Opóźnienie ok. 2 miesięcy.<br>Aneksem do umowy z 2015 r. przesunięto termin opracowania dokumentacji projektowej na 12.08.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę parkingów. | VII | |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **VIII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych - etap I.** | **IX** | |
| 146 | **ZIKiT/DIW/T-XII-5** | **Przebudowa skrzyżowania ulic: Ćwiklińskiej, Heleny, Barbary**<br>***Efekt 2016 r.***<br>***Przebudowane skrzyżowanie ulic.*** | ZIKiT | P+B | 100 000 | 120 000 | ZPMK 611/10.03.2016 | 24 400 | 20,3 | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia przebudowy skrzyżowania. | III | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **III** | Zakończono działanie. Umowa nr 304/ZIKiT/2016 z 23.03.2016 r. na kwotę 24 400 zł, z terminem realizacji 31.08.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia przebudowy skrzyżowania ulic.** | **IX** | |
| | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę skrzyżowania ulic. | IX | |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **X** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **XII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **XII** | |

| Dane z budżetu | | | | | Monitoring finansowy | | | | | | | | Monitoring rzeczowy | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>*Efekt 2016 r.* | Jednostka realizująca | Faza procesu inwestycyjnego | Plan na 1.01.2016 r. | Plan na 30.06.2016 r. | Zmiany w ciągu 2016 r.<br>*(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)* | Środki zaangażowane na 2016 r. | Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r.<br>*(kol.10 / kol. 8)* | Wykonanie finansowe w 2016 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r.<br>*(kol.12 / kol. 8)* | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r. | Nazwa działania Dz<br>Nazwa kamienia milowego **KM** | Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz / **KM** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *15* | *16* | *17* |
| 147 | **SMMK/DIR/B-XII-1z** | **Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa** | OC | | 25 000 | 25 000 | | 25 000 | 100,0 | | | 25 000 | Zakupiono samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych - współfinansowanie. | | |
| 148 | **BZ/DIR/Z-XII-2z** | **Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie** | BZ | | 25 000 | 25 000 | | 25 000 | 100,0 | 25 000 | 100,0 | | Zakupiono wózek kąpielowo-sanitarny i sterowaną elektronicznie wannę prysznicową. | | |
| 149 | **OC/DIR/B-XII-3z** | **Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie** | OC | | 25 000 | 25 000 | | | | | | | Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem. | | |
| | | **DZIELNICA XIII** | | | **1 060 200** | **1 159 270** | | **277 930** | **24,0** | **50 839** | **4,4** | **29 500** | | | |
| 150 | **ZEO/DIR/E-XIII-1** | **Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIII**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIII.*** | ZEO | P+B | 120 000 | 160 000 | ZPMK 728/25.03.2016 | 64 063 | 40,0 | | | | Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia modernizacji w Przedszkolu nr 57 i 92. | V | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **VI** | Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/P92/5/XIII/2016 z 3.02.16 na kwotę 19 496 zł, z terminem realizacji 31.05.2016 r. - złożono wniosek do AU.<br>Umowa nr ZEO-DR.2/189/P57/XII/2016 z 4.05.2016 r. na kwotę 44 567 zł, z terminem realizacji 19.07.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **VII** | |
| | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. | VII | |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **VII-X** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **XI** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **XII** | |
| 151 | **ZZM/DIR/O-XIII-2** | **Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Śliskiej**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Zmodernizowany ogródek jordanowski przy ul. Śliskiej.*** | ZZM | B | 154 500 | 154 500 | | 369 | 0,2 | 369 | 0,2 | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację ogródka jordanowskiego. | VII | Zlecenie z 20.04.2016 r. na kwotę 369 zł z terminem realizacji 30.04.2016 r. (aktualizacja kosztorysu inwestorskiego). |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **VII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **XI** | |
| 152 | **ZIKiT/DIR/T-XIII-3** | **Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIII**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Wybudowane i przebudowane oświetlenie.*** | ZIKiT | P+B | | 97 000 | ZPMK 611/10.03.2016<br>914/18.04.2016 | 8 828 | 9,1 | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę oraz przebudowę oświetlenia. | III | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.** | **IV** | Umowa nr 654/ZIKiT/2016 z 7.06.2016 r. na kwotę 8828 zł, z terminem realizacji 31.08.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **IX** | |
| 153 | **ZIKiT/DIW/O-XIII-1** | **Zagospodarowanie terenu zielonego Bagry na cele rekreacyjno-wypoczynkowe**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Zakończone opracowanie dokumentacji projektowej.*** | ZIKiT | P | 200 000 | 32 070 | ZPMK 1547/15.05.2016<br>ZPMK 1749/30.06.2016 | 32 070 | 100,0 | 32 070 | 100,0 | | **Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.** | **II** | Zakończono działanie. |
| 154 | **ZIKiT/DIW/T-XIII-2** | **Budowa parkingu przy ul. Płaszowskiej**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Wybudowany parking.*** | ZIKiT | P+B | 300 000 | 340 000 | ZPMK 1394/31.05.2016 | 18 400 | 5,4 | 18 400 | 5,4 | | **Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB.** | **III** | Zakończono działanie. Decyzja PNB Nr 493/2016 z 4.03.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę parkingu. | IV | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **V** | Opóźnienie ok. 2 miesięcy.<br>Trwają negocjacje z oferentem. |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **XI** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie / przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **XII** | |

| Dane z budżetu | | | | | Monitoring finansowy | | | | | | | | Monitoring rzeczowy | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>*Efekt 2016 r.* | Jednostka realizująca | Faza procesu inwestycyjnego | Plan na 1.01.2016 r. | Plan na 30.06.2016 r. | Zmiany w ciągu 2016 r.<br>*(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)* | Środki zaangażowane na 2016 r. | Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r.<br>*(kol.10 / kol. 8)* | Wykonanie finansowe w 2016 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r.<br>*(kol.12 / kol. 8)* | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r. | Nazwa działania Dz<br>Nazwa kamienia milowego **KM** | Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz / **KM** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *15* | *16* | *17* |
| 155 | **ZEO/DIW/E-XIII-3** | **Przedszkole nr 92, ul. Parkowa 14 - modernizacja**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Zmodernizowana wentylacja w kuchni, magazynie warzyw i obieralni.*** | ZEO | B | 80 000 | 110 000 | ZPMK 728/25.03.2016 | 110 000 | 100,0 | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację wentylacji w kuchni, magazynie warzyw i obieralni. | VII | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **VIII** | Zakończono działanie.<br>Umowa nr ZEO-DR.2/255/P92/XIII/2016 z 16.06.16 na kwotę 110 000 zł, z terminem realizacji 19.08.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **IX** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie / przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **X** | |
| 156 | **ZZM/DIW/O-XIII-4** | **Budowa ogródka jordanowskiego przy Klubie Przewóz - ul. Łutnia**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Wybudowany ogródek jordanowski przy Klubie Przewóz - ul. Łutnia.*** | ZZM | P+B | 50 000 | 100 000 | ZPMK 1547/15.06.2016 | 4 500 | 4,5 | | | 4 500 | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia budowy ogródka jordanowskiego. | V | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **V** | Zakończono działanie. Zlecenie z 31.03.2016 r. na kwotę 4 500 zł, z terminem realizacji 10.06.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **VIII** | |
| | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. | IX | |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **IX** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **XII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **XII** | |
| 157 | **ZIKiT/DIW/T-XIII-5** | **Wyznaczenie przejazdu rowerowego przez ul. Na Zjeździe w przedłużeniu ul. Józefińskiej**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Wybudowana ścieżka rowerowa w przedłużeniu ul. Józefińskiej i wyznaczony przejazd rowerowy przez ul. Na Zjeździe.*** | ZIKiT | P+B | 115 000 | 115 000 | ZPMK 611/10.03.2016 | 14 700 | 12,8 | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy ścieżki rowerowej i wyznaczenie przejazdu. | III | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **III** | Zakończono działanie. Umowa nr 290/ZIKiT/2016 z 18.03.2016 r. na kwotę 14 700 zł, z terminem realizacji 29.07.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **IX** | |
| | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. | IX | |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **X** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **XI** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **XII** | |
| 158 | **SMMK/DIR/B-XIII-1z** | **Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa** | SMMK | | 25 000 | 25 000 | | 25 000 | 100,0 | | | 25 000 | Zakupiono samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych - współfinansowanie. | | |
| 159 | **KMPSP/DIR/B-XIII-2z** | **Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** | KMPSP | | 3 700 | 3 700 | | | | | | | Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem. | | |
| 160 | **OC/DIR/B-XIII-3z** | **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie** | OC | | 12 000 | 12 000 | | | | | | | Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem. | | |
| 161 | **DPS-Ł43/DIR/W-XIII-4z** | **Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43** | | | | 10 000 | ZPMK 1749/30.06.2016 | | | | | | Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem. | | |

| Dane z budżetu | | | | | Monitoring finansowy | | | | | | | | Monitoring rzeczowy | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>*Efekt 2016 r.* | Jednostka realizująca | Faza procesu inwestycyjnego | Plan na 1.01.2016 r. | Plan na 30.06.2016 r. | Zmiany w ciągu 2016 r.<br>*(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)* | Środki zaangażowane na 2016 r. | Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r.<br>*(kol.10 / kol. 8)* | Wykonanie finansowe w 2016 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r.<br>*(kol.12 / kol. 8)* | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r. | Nazwa działania Dz<br>Nazwa kamienia milowego **KM** | Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz / **KM** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *15* | *16* | *17* |
| | | **DZIELNICA XIV** | | | **623 588** | **795 035** | | **439 530** | **55,3** | **139 875** | **17,6** | **10 615** | | | |
| 162 | **ZIKiT/DIR/T-XIV-1** | **Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIV**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Wybudowane i przebudowane oświetlenie.*** | ZIKiT | P+B | 12 000 | 66 612 | ZPMK 611/10.03.2016 935/20.04.2016 1075/29.04.2016 | 3 166 | 4,8 | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy oświetlenia. | IV-VI | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy opracowanie dokumentacji projektowej.** | **IV-VI** | Umowa nr 659/ZIKiT/2016 z 8.06.2016 r. na kwotę 3166 zł, z terminem realizacji 31.08.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Opracowanie dokumentacji projektowej.** | **IX** | |
| | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. | IV-IX | |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **V-X** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **XI** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **XII** | |
| 163 | **ZIS/DIR/S-XIV-2** | **Szkoła Podstawowa nr 156, ul. Centralna 39 - rozbudowa infrastruktury sportowej** | ZIS | B | 30 000 | | ZPMK 1394/31.05.2016 | | | | | | Zarządzeniem Nr 1394/2016 PMK z 31.05.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. | | |
| 164 | **ZEO/DIR/E-XIV-3** | **Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIV**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIV.*** | ZEO | P+B | 112 000 | 122 000 | ZPMK 1075/29.04.2016 | 63 360 | 51,9 | 16 611 | 13,6 | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie modernizacji w Szkole Podstawowej nr 156. | V | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.** | **VII** | Zakończono działanie.<br>Umowa nr ZEO-DR.2/32/S156/XIV/2016 z 19.02.2016 r. na kwotę 6613 zł, z terminem realizacji 22.04.2016 r. Umowa nr ZEO-RD.2/224/S156/XIV/2016 z 16.05.2016 r. na kwotę 46 749 zł z terminem realizacji 15.07.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **IX** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **X** | |
| | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego/ przesłanie zaproszenia do składania ofert na modernizację Przedszkola nr 110 i 182 oraz Szkoły Podstawowej nr 52. | IV-VIII | Ogłoszono zamówienie publiczne dla SP 52. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **VI-VIII** | Umowa nr ZEO-DR.2/54/S52/XIV/2016 z 9.03.2016 r. na kwotę 9999 zł, z terminem realizacji 6.05.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **IX** | Szkoła Podstawowa nr 52 - wykonano dojście do boiska wielofunkcyjnego - ułożono chodnik z kostki - 71 $m^2$, obrzeża betonowe - 84 m, wykonano trawnik - 150 $m^2$. |
| 165 | **ZEO/DIR/W-XIV-4** | **Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIV**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Zlikwidowane bariery architektoniczne w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIV.*** | ZEO | B | 96 000 | 96 000 | | 96 000 | 100,0 | | | | **SP nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21**<br>Przesłanie zaproszenia do składania ofert na dostosowanie sanitariatów i pryszniców do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. | VI | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **VII** | Zakończono działanie.<br>Umowa nr ZEO/ZP/R/PN/21/16 z 6.06.16 na kwotę 46 000 zł, z terminem realizacji 8.07.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **IX** | |
| | | | | | | | | | | | | | **SP nr 156, ul. Centralna 39.**<br>Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie wejścia dla osób niepełnosprawnych. | VI | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **VII** | Zakończono działanie.<br>Umowa nr ZEO/ZP/R/PN/31/16 z 22.06.16 na kwotę 50 000 zł, z terminem realizacji 26.08.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **IX** | |

| Dane z budżetu | | | | | Monitoring finansowy | | | | | | | | Monitoring rzeczowy | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>*Efekt 2016 r.* | Jednostka realizująca | Faza procesu inwestycyjnego | Plan na 1.01.2016 r. | Plan na 30.06.2016 r. | Zmiany w ciągu 2016 r.<br>*(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)* | Środki zaangażowane na 2016 r. | Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r.<br>*(kol.10 / kol. 8)* | Wykonanie finansowe w 2016 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r.<br>*(kol.12 / kol. 8)* | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r. | Nazwa działania Dz<br>Nazwa kamienia milowego **KM** | Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz / **KM** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *15* | *16* | *17* |
| 166 | **ZZM/DIR/O-XIV-5** | **Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Zmodernizowane ogródki jordanowskie wg wskazań Dzielnicy XIV.*** | ZZM | P+B | 20 000 | 20 000 | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia modernizacji ogródków jordanowskich. | VIII | |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **IX** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **XI** | |
| | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. | X | |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **XI** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **XII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **XII** | |
| 167 | **ZZM/DIR/O-XIV-6** | **Rewitalizacja Parku im. Skalskiego**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Zrewitalizowany Park im. Skalskiego.*** | ZZM | B | 62 000 | 62 000 | | 1 476 | 2,4 | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na rewitalizację parku. | VII | |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **VII** | Zlecenie z 13.06.2016 r. na kwotę 1 476 zł, z terminem realizacji 4.07.2016 r. (opracowanie mapy do celów projektowych). |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **XII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **XII** | |
| 168 | **Ż 12/DIR/Z-XIV-7** | **Żłobek nr 12, os. 2 Pułku Lotniczego 23 - modernizacja**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Zamontowane klimatyzatory.*** | Ż 12 | B | 25 000 | 25 000 | | 24 841 | 99,4 | 24 841 | 99,4 | | Przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup i montaż klimatyzatorów. | III | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy.** | **III** | Zakończono działanie. Umowa nr 1/2016 z 7.03.16 na kwotę 28 841 zł, z terminem realizacji 30.04.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Dostawa i montaż klimatyzatorów.** | **IV** | Zakończono działanie. |
| 169 | **ZIKiT/DIR/T-XIV-8** | **Budowa przejścia dla pieszych do ogródka jordanowskiego przy ul. Marii Dąbrowskiej**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Wybudowane przejście dla pieszych do ogródka jordanowskiego przy ul. Marii Dąbrowskiej.*** | ZIKiT | P+B | | 21 000 | ZPMK 611/10.03.2016 | 10 500 | 50,0 | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę przejścia dla pieszych. | V | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.** | **VI** | Umowa nr 724/ZIKiT/2016 z 16.06.2016 r. na kwotę 10 500 zł, z terminem realizacji 30.09.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **XI** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **XII** | |
| 170 | **ZIKiT/DIR/T-XIV-9** | **Budowa schodów terenowych przy przystanku ul. Bora-Komorowskiego - ul. Skarżyńskiego**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Wybudowane schody terenowe przy przystanku ul. Bora-Komorowskiego - ul. Skarżyńskiego.*** | ZIKiT | P+B | | 40 000 | ZPMK 611/10.03.2016 1159/6.05.2016 | 615 | 1,5 | | | 615 | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy schodów terenowych. | V | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.** | **VI** | Zakończono działanie. Zlecenie nr IP.454.6.2.2016 z 10.05.16 na kwotę 615 zł, z terminem realizacji 30.05.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.** | **IX** | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę schodów terenowych. | IX | |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.** | **IX** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **XI** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **XII** | |

| Dane z budżetu | | | | | Monitoring finansowy | | | | | | | | Monitoring rzeczowy | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>*Efekt 2016 r.* | Jednostka realizująca | Faza procesu inwestycyjnego | Plan na 1.01.2016 r. | Plan na 30.06.2016 r. | Zmiany w ciągu 2016 r.<br>*(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)* | Środki zaangażowane na 2016 r. | Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r.<br>*(kol.10 / kol. 8)* | Wykonanie finansowe w 2016 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r.<br>*(kol.12 / kol. 8)* | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r. | Nazwa działania Dz<br>Nazwa kamienia milowego **KM** | Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz / **KM** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *15* | *16* | *17* |
| 171 | **ZIKiT/DIR/T-XIV-10** | **Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Isep wraz z brakującym kawałkiem chodnika w rejonie ulicy Wiklinowej**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Wybudowane przejście dla pieszych przez ul. Isep wraz z brakującym kawałkiem chodnika w rejonie ulicy Wiklinowej.*** | ZIKiT | P+B | | 58 835 | ZPMK 611/10.03.2016 | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy przejścia dla pieszych. | VI | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **VII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **IX** | |
| | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. | X | |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **X** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **XII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **XII** | |
| 172 | **ZIKiT/DIW/O-XIV-1** | **Zagospodarowanie terenu zielonego w os. Dywizjonu 303 - projekt "Ogrody Nowej Huty"**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Zagospodarowany teren zielony w os. Dywizjonu 303 - projekt "Ogrody Nowej Huty".*** | ZIKiT | B | 98 423 | 98 423 | | 98 423 | 100,0 | 98 423 | 100,0 | | Zakończenie robót budowlanych dotyczących zagospodarowania terenu zielonego w os. Dywizjonu 303. | III | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zakończenie robót budowlanych.** | **III** | Zakończono działanie.<br>Wykonano nawierzchnię z kostki kamiennej 79 $m^2$, nawierzchnię mineralną Hanse Grand 631 $m^2$, ścieżkę drewnianą 45 $m^2$, podest drewniany 92 $m^2$. Zamontowano 10 szt. słupów oświetlenia parkowego oraz 12 szt. opraw i naświetlaczy. Wybudowano przyłącza wod.-kan. z hydrantem do podlewania. |
| 173 | **ZZM/DIW/O-XIV-2** | **Budowa chodnika łączącego al. Jana Pawła II z ul. Padniewskiego**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Rozpoczęta budowa chodnika łączącego al. Jana Pawła II z ul. Padniewskiego.*** | ZZM | P+B | 25 000 | 25 000 | | 6 765 | 27,1 | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia budowy chodnika. | VI | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **VI** | Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/4/ZAI/152/2016 z 15.06.2016 r. na kwotę 6 765 zł, z terminem realizacji 30.09.2016 r. (projekt budowy nowego chodnika łączącego ul. Padniewskiego z ul. Tomickiego). |
| | | | | | | | | | | | | | **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **IX** | |
| | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. | X | |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **X** | |
| | | | | | | | | | | | | | Rozpoczęcie robót budowlanych. | X | |
| 174 | **ZZM/DIW/O-XIV-5** | **Oznakowanie ścieżek biegowych w Parku Lotników Polskich**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Oznakowane ścieżki biegowe w Parku Lotników Polskich.*** | ZZM | P+B | 115 165 | 115 165 | | 114 884 | 99,8 | | | | **Przyjęcie zgłoszenia wykonania oznakowania ścieżek biegowych.** | **IV** | ZZM złożył wniosek o zmianę zakresu rzeczowego zadania. |
| | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. | VII | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **VII** | Zakończono działanie. Umowa z 8.06.2016 r. na kwotę 114 884 zł, z terminem realizacji 30.09.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **XII** | |
| 175 | **ZIKiT/DIW/T-XIV-7** | **Budowa miejsc parkingowych przy ul. Hynka**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Opracowana dokumentacja projektowa na budowę miejsc parkingowych przy ul. Hynka.*** | ZIKiT | P | | 10 000 | ZPMK 728/25.03.2016 | 9 500 | 95,0 | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | V | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **VI** | Zakończono działanie. Umowa nr 645/ZIKiT/2016 z 6.06.2016 r. na kwotę 9500 zł, z terminem realizacji 31.10.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **XII** | |

| Dane z budżetu | | | | | Monitoring finansowy | | | | | | | | Monitoring rzeczowy | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>*Efekt 2016 r.* | Jednostka realizująca | Faza procesu inwestycyjnego | Plan na 1.01.2016 r. | Plan na 30.06.2016 r. | Zmiany w ciągu 2016 r.<br>*(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)* | Środki zaangażowane na 2016 r. | Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r.<br>*(kol.10 / kol. 8)* | Wykonanie finansowe w 2016 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r.<br>*(kol.12 / kol. 8)* | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r. | Nazwa działania Dz<br>Nazwa kamienia milowego **KM** | Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz / **KM** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *15* | *16* | *17* |
| 176 | **ZIKiT/DIW/T-XIV-8** | **Budowa oświetlenia na os. 2 Pułku Lotniczego**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Przyjęte zgłoszenie budowy oświetlenia na os. 2 Pułku Lotniczego.*** | ZIKiT | P | | 7 000 | ZPMK 935/20.04.2016 1075/29.04.2016 | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | V | Zakończono działanie.<br>Ogłoszono 2 zamówienia publiczne - nie złożono ofert niepodlegających odrzuceniu.<br>ZIKiT wystąpił do Rady Dzielnicy XIV z wnioskiem o przeniesienie środków. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **VI** | Opóźnienie ok. 1 miesiąca. |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **XII** | |
| 177 | **SMMK/DIR/B-XIV-1z** | **Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa** | SMMK | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 100,0 | | | 10 000 | Zakupiono pojazd służbowy dla Oddziału III Nowa Huta - współfinansowanie. | | |
| 178 | **OC/DIR/B-XIV-2z** | **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie** | OC | | 18 000 | 18 000 | | | | | | | Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem. | | |
| | | **DZIELNICA XV** | | | **553 750** | **607 810** | | **234 690** | **38,6** | **1 230** | **0,2** | **43 413** | | | |
| 179 | **ZIKiT/DIR/T-XV-1** | **Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej w rejonie bloków 25-28**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Wybudowane miejsca postojowe.*** | ZIKiT | P+B | 100 000 | 100 000 | ZPMK 728/25.03.2016 | 1 230 | 1,2 | 1 230 | 1,2 | | **Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.** | **III** | Zakończono działanie. Zlecenie nr IP.452.62.4.2016 z 29.03.2016 r. na kwotę 1230 zł, z terminem realizacji 15.04.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.** | **IV** | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. | V | Zakończono działanie.<br>Unieważniono 2 zamówienia publiczne, gdyż oferty przewyższały środki zaplanowane na realizację zadania. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.** | **VI** | Opóźnienie ok. 1 miesiąca. |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **XI** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **X** | |
| 180 | **ZEO/DIR/S-XV-2** | **Modernizacja placów zabaw na terenie placówek oświatowych w Dzielnicy XV**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Zmodernizowane place zabaw.*** | ZEO | P+B | 130 000 | 130 000 | | 64 800 | 49,8 | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. | VI | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.** | **VIII** | Przedszkole nr 64 (ZSP 5) - Umowa nr ZEO/ZP/R/PN/28/16 z 13.06.2016 r. na kwotę 64 800 zł, z terminem realizacji 28.11.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **IX** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **X** | |
| 181 | **ZEO/DIR/E-XV-3** | **Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, os. Oświecenia 30 - budowa zewnętrznej - uzupełniającej sieci oświetlenia terenu**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Wybudowane oświetlenie terenu.*** | ZEO | P+B | 50 000 | 50 000 | | 49 870 | 99,7 | | | 33 413 | Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy oświetlenia. | III | Decyzje administracyjne nie są wymagane. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **IV** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **V** | |
| | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. | V | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **VI** | Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/171/ZSP5/2016 z 11.05.2016 r. na kwotę 33 413 zł, z terminem realizacji 15.07.2016 r.<br>Umowa nr ZEO-DR.2/319/ZSP5/XV/2016 z 28.06.2016 r. na kwotę 16 458 zł, z terminem realizacji 15.07.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **VII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **VIII** | |

| Dane z budżetu | | | | | Monitoring finansowy | | | | | | | | Monitoring rzeczowy | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>*Efekt 2016 r.* | Jednostka realizująca | Faza procesu inwestycyjnego | Plan na 1.01.2016 r. | Plan na 30.06.2016 r. | Zmiany w ciągu 2016 r.<br>*(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)* | Środki zaangażowane na 2016 r. | Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r.<br>*(kol.10 / kol. 8)* | Wykonanie finansowe w 2016 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r.<br>*(kol.12 / kol. 8)* | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r. | Nazwa działania Dz<br>Nazwa kamienia milowego **KM** | Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz / **KM** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *15* | *16* | *17* |
| 182 | **ZEO/DIR/W-XV-4** | **Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XV**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Zlikwidowane bariery architektoniczne w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XV.*** | ZEO | B | 95 000 | 95 000 | | 95 000 | 100,0 | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup i montaż dźwigu platformowego. | IV | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy.** | **VI** | Zakończono działanie.<br>Umowa nr ZEO-DR.2/242/G37/XV/16 z 24.06.16 na kwotę 95 000 zł, z terminem realizacji 15.07.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Dostawa i montaż.** | **VIII** | |
| 183 | **ZZM/DIR/O-XV-5** | **Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Doposażone ogródki jordanowskie wg wskazań Dzielnicy XV.*** | ZZM | P+B | 131 750 | 131 750 | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia doposażenia ogródków jordanowskich. | V | Dokumentacja projektowa dotycząca doposażenia ogródków jordanowskich została sporządzona przez ZIKiT. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **V** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **VIII** | |
| | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. | IX | |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **IX** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **XII** | |
| 184 | **ZZM/DIR/O-XV-6** | **Budowa chodnika w rejonie ogródka jordanowskiego ul. Kniaźnina os. Oświecenia**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Wybudowany chodnik w rejonie ogródka jordanowskiego ul. Kniaźnina os. Oświecenia.*** | ZZM | P+B | | 22 000 | ZPMK 1075/29.04.2016 | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania chodnika. | VIII | |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **IX** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **XI** | |
| | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. | X | |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **XI** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **XII** | |
| 185 | **ZEO/DIR/E-XV-7** | **Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XV**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XV.*** | ZEO | B | | 30 000 | ZPMK 1547/15.06.2016 | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wymianę ogrodzenia w Przedszkolu nr 152. | VI | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **VII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **VIII** | |
| 186 | **ZIKiT/DIW/T-XV-1** | **Budowa chodnika w ul. Okulickiego**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.*** | ZIKiT | P | 10 000 | 12 060 | ZPMK 935/20.04.2016 1547/15.06.2016 | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy chodnika. | VI | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **VII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **XII** | |
| 187 | **ZIKiT/DIW/T-XV-2** | **Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 25, 28** | ZIKiT | P | 15 000 | | ZPMK 611/10.03.2016 | | | | | | Zarządzeniem Nr 611/2016 PMK z 10.03.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. | | |
| 188 | **ZIKiT/DIW/T-XV-3** | **Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 26, 28**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Uzyskana decyzja o WZ.*** | ZIKiT | P | | 15 000 | ZPMK 611/10.03.2016 | 13 790 | 91,9 | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ. | III | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ.** | **IV** | Zakończono działanie. Umowa nr 551/ZIKiT/2016 z 17.05.2016 r. na kwotę 13 790 zł, z terminem realizacji 25.11.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Uzyskanie decyzji o WZ.** | **XII** | |
| 189 | **SMMK/DIR/B-XV-1z** | **Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa** | SMMK | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 100,0 | | | 10 000 | Zakupiono pojazd służbowy dla Oddziału III Nowa Huta - współfinansowanie. | | |

| Dane z budżetu | | | | | Monitoring finansowy | | | | | | | | Monitoring rzeczowy | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>*Efekt 2016 r.* | Jednostka realizująca | Faza procesu inwestycyjnego | Plan na 1.01.2016 r. | Plan na 30.06.2016 r. | Zmiany w ciągu 2016 r.<br>*(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)* | Środki zaangażowane na 2016 r. | Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r.<br>*(kol.10 / kol. 8)* | Wykonanie finansowe w 2016 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r.<br>*(kol.12 / kol. 8)* | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r. | Nazwa działania Dz<br>Nazwa kamienia milowego **KM** | Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz / **KM** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *15* | *16* | *17* |
| 190 | **OC/DIR/B-XV-2z** | **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie** | OC | | 12 000 | 12 000 | | | | | | | Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem. | | |
| | | **DZIELNICA XVI** | | | **867 500** | **617 887** | | **209 979** | **34,0** | **70 042** | **11,3** | **14 305** | | | |
| 191 | **ZIKiT/DIR/T-XVI-1** | **Budowa miejsc parkingowych przy ul. Lawendowej 17** | ZIKiT | P+B | 35 000 | | ZPMK 728/25.03.2016 1391/31.05.2016 | | | | | | Zarządzeniem Nr 1391/2016 PMK z 31.05.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. | | |
| 192 | **ZIKiT/DIR/T-XVI-2** | **Budowa chodnika, miejsc parkingowych i wjazdu przy ul. Fatimskiej, bl. 21c**<br>***Efekt 2016 r.***<br>***Wybudowany chodnik, miejsca parkingowe i wjazd.*** | ZIKiT | P+B | 103 000 | 103 000 | | 83 032 | 80,6 | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. | III | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.** | **IV** | Zakończono działanie. Umowa nr 808/ZIKiT/2016 z 24.06.2016 r. na kwotę 83 032 zł, z terminem realizacji 31.08.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **XII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **XII** | |
| 193 | **ZEO/DIR/B-XVI-3** | **Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI**<br>***Efekt 2016 r.***<br>***Wykonany monitoring wizyjny w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI.*** | ZIKiT | B | 10 000 | 10 000 | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych. | VII | |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **VIII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **VIII** | |
| 194 | **ZIS/DIR/S-XVI-4** | **Siłownia nad zalewem**<br>***Efekt 2016 r.***<br>***Wybudowana siłownia na wolnym powietrzu na terenie przyległym do Zalewu Nowohuckiego.*** | ZIS | P+B | 40 000 | 40 000 | | 4 305 | 10,8 | | | 4 305 | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy siłowni na wolnym powietrzu. | IV | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **IV** | Zakończono działanie. Umowa nr 84/ZIS/2016 z 16.03.2016 r. na kwotę 4305 zł, z terminem realizacji 31.05.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **V** | Opóźnienie ok. 2 miesięcy. 31.05.2016 r. złożono wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.<br>Sprzeciw z uwagi na niezgodność planowanych urządzeń z MPZP. W trakcie ponowna analiza urządzeń do zamontowania. |
| | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. | VI | Opóźnienie ok. 1 miesiąca. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **VI** | Opóźnienie ok. 1 miesiąca. |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **IX** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **IX** | |
| 195 | **ZIKiT/DIR/T-XVI-5** | **Budowa wjazdu na działce nr 112/1 obręb 7 w Nowej Hucie**<br>***Efekt 2016 r.***<br>***Wybudowany wjazd.*** | ZIKiT | B | | 26 000 | ZPMK 611/10.03.2016 | 5 | 0,02 | 5 | 0,02 | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. | **VI** | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **VII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **VIII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **XII** | |
| 196 | **ZEO/DIR/E-XVI-6** | **Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI**<br>***Efekt 2016 r.***<br>***Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI.*** | ZEO | B | | 12 000 | ZPMK 611/18.04.2016 | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż urządzeń do zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 113. | VII | |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **VIII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **X** | |
| 197 | **ZIKiT/DIW/O-XVI-1** | **Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej**<br>***Efekt 2016 r.***<br>***Zakończone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2015 r.*** | ZIKiT | RF | 100 000 | 62 387 | ZPMK 728/25.03.2016 | 62 387 | 100,0 | 62 387 | 100,0 | | Finansowanie zobowiązań z roku 2015. | II | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2015 r.** | **II** | Zakończono działanie. |

| Dane z budżetu | | | | | Monitoring finansowy | | | | | | | | Monitoring rzeczowy | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>*Efekt 2016 r.* | Jednostka realizująca | Faza procesu inwestycyjnego | Plan na 1.01.2016 r. | Plan na 30.06.2016 r. | Zmiany w ciągu 2016 r.<br>*(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)* | Środki zaangażowane na 2016 r. | Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r.<br>*(kol.10 / kol. 8)* | Wykonanie finansowe w 2016 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r.<br>*(kol.12 / kol. 8)* | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r. | Nazwa działania Dz<br>Nazwa kamienia milowego **KM** | Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz / **KM** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *15* | *16* | *17* |
| 198 | **ZIKiT/DIW/T-XVI-2** | **Budowa miejsc parkingowych przy ul. Łopackiego** | ZIKiT | | 15 000 | | ZPMK<br>935/20.04.2016<br>1075/29.04.2016 | | | | | | Zarządzeniem Nr 1075/2016 PMK z 29.04.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. | | |
| 199 | **ZIKiT/DIW/T-XVI-3** | **Budowa miejsc parkingowych przy ul. M. Dąbrowskiej** | ZIKiT | | 120 000 | | ZPMK<br>935/20.04.2016<br>1234/13.05.2016 | | | | | | Zarządzeniem Nr 1234/2016 PMK z 13.05.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. | | |
| 200 | **ZIKiT/DIW/T-XVI-4** | **Budowa miejsc parkingowych przy ul. Bogusza** | ZIKiT | P | 105 000 | | ZPMK<br>611/10.03.2016<br>914/18.04.2016 | | | | | | Zarządzeniem Nr 914/2016 PMK z 18.04.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. | | |
| 201 | **ZIKiT/DIW/T-XVI-5** | **Budowa schodów i podjazdu od ul. Okulickiego**<br>***Efekt 2016 r.***<br>***Wybudowane schody i podjazd.*** | ZIKiT | P+B | 20 000 | 23 000 | ZPMK<br>914/18.04.2016 | 2 650 | 11,5 | 2 650 | 11,5 | | **Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **VII** | |
| | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. | VII | |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **VIII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **XI** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **XII** | |
| 202 | **ZIKiT/DIW/O-XVI-6** | **Budowa ogródka jordanowskiego wraz z terenem rekreacyjnym przy ul. Łopackiego**<br>***Efekt 2016 r.***<br>***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.*** | ZIKiT | P | 100 000 | 13 000 | ZPMK<br>611/10.03.2016<br>728/25.03.2016<br>914/18.04.2016 | 13 000 | 100,0 | | | | Wykonanie II etapu dokumentacji projektowej. | IX | |
| | | | | | | | | | | | | | **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **X** | |
| 203 | **ZIKiT/DIW/T-XVI-7** | **Budowa miejsc parkingowych przy ul. W. Pokrzywki**<br>***Efekt 2016 r.***<br>***Wybudowane miejsca parkingowe.*** | ZIKiT | P+B | 150 000 | 150 000 | | 10 600 | 7,1 | | | | **Uzyskanie prawomocnej decyzji o ULICP / WZ dla budowy miejsc parkingowych.** | **VIII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.** | **VIII** | |
| | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. | IX | |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **X** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **XI** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **XII** | |
| 204 | **ZIKiT/DIW/T-XVI-8** | **Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI**<br>***Efekt 2016 r.***<br>***Rozpoczęta budowa i przebudowa oświetlenia.*** | ZIKiT | P+B | 32 500 | 97 500 | ZPMK<br>611/10.03.2016 | 19 000 | 19,5 | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | III | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **IV** | Zakończono działanie. Umowa nr 553/ZIKiT/2016 z 19.05.2016 r. na kwotę 19 000 zł, z terminem realizacji 28.10.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **IX** | |
| | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. | IX | |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **X** | |
| | | | | | | | | | | | | | Rozpoczęcie robót budowlanych. | XI | |
| 205 | **ZIKiT/DIW/W-XVI-9** | **Wykonanie pochylni i przebudowa schodów przy pawilonie os. Jagiellońskie 7**<br>***Efekt 2016 r.***<br>***Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.*** | ZIKiT | P | 10 000 | 10 000 | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania pochylni i przebudowy schodów. | III | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **IV** | Opóźnienie ok. 3 miesięcy. Najniższa oferta przekraczała środki w budżecie. ZIKiT wystąpił z wnioskiem o zwiększenie środków finansowych na zadaniu. |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **XII** | |
| 206 | **ZIKiT/DIW/T-XVI-10** | **Budowa miejsc parkingowych w os. Kalinowym** | ZIKiT | P | | | ZPMK<br>935/20.04.2016<br>1749/30.06.216 | | | | | | Zarządzeniem Nr 1749/2016 PMK z 30.06.2016 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta. | | |

| Dane z budżetu | | | | | Monitoring finansowy | | | | | | | | Monitoring rzeczowy | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>*Efekt 2016 r.* | Jednostka realizująca | Faza procesu inwestycyjnego | Plan na 1.01.2016 r. | Plan na 30.06.2016 r. | Zmiany w ciągu 2016 r.<br>*(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)* | Środki zaangażowane na 2016 r. | Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r.<br>*(kol.10 / kol. 8)* | Wykonanie finansowe w 2016 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r.<br>*(kol.12 / kol. 8)* | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r. | Nazwa działania Dz<br>Nazwa kamienia milowego **KM** | Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz / **KM** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *15* | *16* | *17* |
| 207 | **SMMK/DIR/B-XVI-1z** | **Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa** | SMMK | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 100,0 | | | 10 000 | Zakupiono samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych - współfinansowanie. | | |
| 208 | **ZEO/DIR/W-XVI-2z** | **Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych** | ZEO | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | 100,0 | 5 000 | 100,0 | | Zakupiono program komputerowy do ćwiczeń logopedycznych. | | |
| 209 | **OC/DIR/B-XVI-3z** | **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie** | OC | | 12 000 | 12 000 | | | | | | | Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem. | | |
| 210 | **ZIKiT/DIR/B-XVI-4z** | **Zakupy inwestycyjne ZIKiT** | ZIKiT | | | 44 000 | ZPMK 914/18.04.2016 | | | | | | Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem. | | |
| | | **DZIELNICA XVII** | | | **773 000** | **773 000** | | **382 989** | **49,5** | **7 965** | **1,0** | **115** | | | |
| 211 | **ZIKiT/DIR/T-XVII-1** | **Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII**<br>***Efekt 2016 r.***<br>***Wybudowane i przebudowane oświetlenie.*** | ZIKiT | P+B | 100 000 | 100 000 | | 79 585 | 79,6 | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. | III | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.** | **IV** | Umowa nr 613/ZIKiT/2016 z 1.06.2016 r. na kwotę 72 500 zł, z terminem realizacji 30.11.2016 r. Umowa nr 660/ZIKiT/2016 z 8.06.2016 r. na kwotę 7 085 zł, z terminem realizacji 31.08.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **XI** | |
| 212 | **ZEO/DIR/E-XVII-2** | **Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVII**<br>***Efekt 2016 r.***<br>***Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVII.*** | ZEO | B | 20 000 | 20 000 | ZPMK 1159/6.05.2016 | 7 965 | 39,8 | 7 965 | 39,8 | | Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie modernizacji w Przedszkolu nr 63. | III | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **IV** | Umowa nr ZEO-DR.2/P63/21/XVII/2016 z 19.02.16 na kwotę 7965 zł, z terminem realizacji 15.04.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **V** | Wybudowano 17 m ogrodzenia terenu Przedszkola nr 63. |
| 213 | **ZBK/DIR/W-XVII-3** | **Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych**<br>***Efekt 2016 r.***<br>***Wybudowana winda.*** | ZBK | B | 70 000 | 70 000 | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę zewnętrznego szybu windowego wraz z montażem urządzenia dźwigowego | V | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **VII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **IX** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **XII** | |
| 214 | **ZIKiT/DIW/T-XVII-1** | **Budowa parkingu przy bloku nr 42 w os. Na Wzgórzach**<br>***Efekt 2016 r.***<br>***Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.*** | ZIKiT | P | 20 000 | 20 000 | | 15 990 | 80,0 | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | III | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **IV** | Zakończono działanie. Umowa nr 600/2016 z 30.05.2016 r. na kwotę 15 990 zł, z terminem realizacji 31.10.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **XI** | |
| 215 | **ZIKiT/DIW/T-XVII-2** | **Budowa miejsc postojowych przy ul. Architektów**<br>***Efekt 2016 r.***<br>***Wybudowane miejsca postojowe.*** | ZIKiT | P+B | 400 000 | 400 000 | | 228 334 | 57,1 | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. | V | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **VI** | Zakończono działanie. Umowa nr 549/2016 z 17.05.2016 r. na kwotę 228 334 zł, z terminem realizacji 30.06.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **VII** | Zakończono działanie.<br>Trwają przygotowania do odbioru końcowego. |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **XII** | |

| Dane z budżetu | | | | | Monitoring finansowy | | | | | | | | Monitoring rzeczowy | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>*Efekt 2016 r.* | Jednostka realizująca | Faza procesu inwestycyjnego | Plan na 1.01.2016 r. | Plan na 30.06.2016 r. | Zmiany w ciągu 2016 r.<br>*(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)* | Środki zaangażowane na 2016 r. | Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r.<br>*(kol.10 / kol. 8)* | Wykonanie finansowe w 2016 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r.<br>*(kol.12 / kol. 8)* | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r. | Nazwa działania Dz<br>Nazwa kamienia milowego **KM** | Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz / **KM** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *15* | *16* | *17* |
| 216 | **ZZM/DIW/O-XVII-5** | **Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Kontynuowana budowa ogródka jordanowskiego wraz z terenem rekreacyjnym przy ul. Łopackiego.*** | ZZM | P+B | 100 000 | 100 000 | | 115 | 0,1 | | | 115 | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia kontynuacji budowy ogródka jordanowskiego. | VI | Zlecenie z 22.04.2016 r. na kwotę 115 zł, z terminem realizacji 4.05.2016 r. (aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót).<br>ZZM złoży wniosek o zmianę zakresu rzeczowego. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **VI** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **IX** | |
| | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - II etap. | X | 15.06.2016 r. ogłoszono przetarg na roboty ziemne, rozbiórkowe i przygotowawcze. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **X** | |
| | | | | | | | | | | | | | Rozpoczęcie robót budowlanych. | X | |
| 217 | **ZZM/DIW/O-XVII-6** | **Ogrody Nowej Huty - ogródek w Kantorowicach Etap I**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Utworzony ogródek w Kantorowicach.*** | ZZM | B | 39 000 | 39 000 | | 39 000 | 100,0 | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **XII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **XII** | |
| 218 | **ZZM/DIW/O-XVII-7** | **Zagospodarowanie terenu zielonego na terenie Dzielnicy XVII**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Zagospodarowany teren zielony w Dzielnicy XVII.*** | ZZM | B | 12 000 | 12 000 | | 12 000 | 100,0 | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu zielonego. | VI | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **VI** | Zakończono działanie.<br>Zlecenie z 18.01.2016 r. na kwotę 12 000 zł, z terminem realizacji 01.07.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **XII** | |
| 219 | **OC/DIR/B-XVII-1z** | **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie** | OC | | 12 000 | 12 000 | | | | | | | Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem. | | |
| | | **DZIELNICA XVIII** | | | **712 896** | **786 546** | | **170 833** | **21,7** | **77 359** | **9,8** | **30 000** | | | |
| 220 | **ZEO/DIR/W-XVIII-1** | **Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII**<br><br>***Efekt 2015 r.***<br>***Zlikwidowane bariery architektoniczne w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII.*** | ZEO | B | 45 896 | 45 896 | | | | | | | Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych. | VII | |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | IX | |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | IX | |
| 221 | **ZEO/DIR/E-XVIII-2** | **Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII.*** | ZEO | B | | 61 000 | ZPMK 914/18.04.2016 1394/31.05.2016 | 49 944 | 81,9 | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację Szkoły Podstawowej nr 142 oraz Przedszkola nr 99. | VII | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **VIII** | Umowa nr ZEO-DR.2/178/S142/XVIII/2016 z 5.05.2016 r. na kwotę 8 149 zł, z terminem realizacji 30.09.2016 r.<br>Umowa nr ZEO-DR.2/237/S142/XVIII/2016 z 13.06.2016 r. na kwotę 24 595 zł, z terminem realizacji 22.08.2016 r.<br>Umowa nr ZEO-DR.2/157/P99/XVIII/2016 z 23.06.2016 r. na kwotę 17 200 zł, z terminem realizacji 27.07.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **X** | |
| 222 | **ZZM/DIR/O-XVIII-3** | **Biblioteka w Parku Ratuszowym**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Wybudowana biblioteka w Parku Ratuszowym.*** | ZZM | B | | 10 000 | ZPMK 1234/13.05.2016 | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie biblioteki w Parku Ratuszowym. | IX | |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **X** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **XII** | |
| 223 | **ZZM/DIR/O-XVIII-4** | **Modernizacja wybiegu dla psów**<br><br>***Efekt 2016 r.***<br>***Zmodernizowany wybieg dla psów.*** | ZZM | B | | 10 000 | ZPMK 1530/15.06.2016 | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. | IX | |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **X** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **XII** | |

| Dane z budżetu | | | | | Monitoring finansowy | | | | | | | | Monitoring rzeczowy | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>*Efekt 2016 r.* | Jednostka realizująca | Faza procesu inwestycyjnego | Plan na 1.01.2016 r. | Plan na 30.06.2016 r. | Zmiany w ciągu 2016 r.<br>*(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)* | Środki zaangażowane na 2016 r. | Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r.<br>*(kol.10 / kol. 8)* | Wykonanie finansowe w 2016 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r.<br>*(kol.12 / kol. 8)* | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r. | Nazwa działania Dz<br>Nazwa kamienia milowego **KM** | Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz / **KM** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *15* | *16* | *17* |
| 224 | **ZEO/DIR/E-XVIII-5** | **Przedszkole nr 109, os. Urocze 9 - doposażenie placu zabaw**<br>***Efekt 2016 r.***<br>***Doposażony plac zabaw.*** | ZEO | B | | 16 650 | ZPMK 1394/31.05.2016 | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych. | VII | |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **VIII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **X** | |
| 225 | **ZZM/DIW/O-XVIII-1** | **Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII**<br>***Efekt 2016 r.***<br>***Wybudowane i przebudowane ogródki jordanowskie wg wskazań Dzielnicy XVIII.*** | ZZM | P+B | 300 000 | 250 000 | ZPMK 1234/13.05.2016 | 15 006 | 6,0 | 1 476 | 0,6 | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy i przebudowy ogródków jordanowskich. | V | Zakończono działanie. Zlecenie z 20.04.2016 r. na kwotę 1 476 zł z terminem realizacji 2.05.2016 r. (budowa małej architektury w miejscach publicznych: os. Krakowiaków 13-43, os. Sportowe 25, os. Kolorowe 4a, os. Centrum D 6, os. Centrum B 6, os. Zgody, os. Stalowe 13-15, os. Teatralne). |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **V** | Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/123/2016 z 19.05.2016 r. na kwotę 13 530 zł, z terminem realizacji 2.09.2016 r. (opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ogródków jordanowskich w os. Zielnym i w os. Górali). |
| | | | | | | | | | | | | | **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.** | **VIII** | |
| | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. | IX | |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **IX** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **XII** | |
| 226 | **ZEO/DIW/E-XVIII-3** | **Szkoła Podstawowa nr 74, ul. Branicka - modernizacja**<br>***Efekt 2016 r.***<br>***Zmodernizowana kotłownia.*** | ZEO | B | 70 000 | 70 000 | | 69 911 | 99,9 | 69 911 | 99,9 | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację kotłowni. | I | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **I** | Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/S74/562/XVIII/2016 z 4.01.2016 r. na kwotę 68 254 zł, z terminem realizacji 15.01.2016 r. Zlecenie nr ZEO-DR.2/S74/562/XVIII/2016 z 18.01.2016 r. na kwotę 1657 zł, z terminem realizacji 21.01.2016 r. |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **II** | Zakończono działanie.<br>Zmodernizowano kotłownię - wymieniono kotły wraz z instalacją. |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **III** | Zakończono działanie. |
| 227 | **ZSP 9/DIW/E-XVIII-4** | **Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Prawocheńskiego 7 - modernizacja kotłowni**<br>***Efekt 2016 r.***<br>***Zmodernizowana kotłownia.*** | ZSP 9 | B | 70 000 | 70 000 | | | | | | | Przesłanie zaproszenia do składania ofert na modernizację kotłowni. | VI | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **VII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **VIII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **VIII** | |
| 228 | **ZIKiT/DIW/T-XVIII-6** | **Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVIII**<br>***Efekt 2016 r.***<br>***Wybudowane i przebudowane oświetlenie.*** | ZIKiT | P+B | 60 000 | 100 000 | ZPMK 1075/29.04.2016 1234/13.05.2016 | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. | III | Zakończono działanie. |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.** | **IV** | Opóźnienie ok. 3 miesięcy.<br>Umowa w trakcie podpisywania. |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **VIII** | |
| 229 | **ZIKiT/DIW/T-XVIII-7** | **Budowa parkingu na os. Stalowym**<br>***Efekt 2016 r.***<br>***Wybudowany parking.*** | ZIKiT | P+B | 60 000 | 40 000 | ZPMK 1530/15.06.2016 1547/15.06.2016 | | | | | | **Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB.** | **IV** | W procedowaniu wnioski o przeniesienie środków na lata 2017-2018 i o zmianę zakresu rzeczowego zadania. |
| | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. | V | |
| | | | | | | | | | | | | | **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.** | **VI** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Wykonanie robót budowlanych.** | **VII** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.** | **XII** | |
| 230 | **SMMK/DIR/B-XVIII-1z** | **Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa** | SMMK | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | 100,0 | | | 30 000 | Zakupiono samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych dla Oddziału III Nowa Huta - współfinansowanie. | | |
| 231 | **BZ/DIR/Z-XVIII-2z** | **Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie** | BZ | | 50 000 | 50 000 | | | | | | | Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem. | | |

| Dane z budżetu | | | | | Monitoring finansowy | | | | | | | | Monitoring rzeczowy | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Nr zadania inwestycyjnego | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>*Efekt 2016 r.* | Jednostka realizująca | Faza procesu inwestycyjnego | Plan na 1.01.2016 r. | Plan na 30.06.2016 r. | Zmiany w ciągu 2016 r.<br>*(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)* | Środki zaangażowane na 2016 r. | Wskaźnik % zaangażowania środków na 2016 r.<br>*(kol.10 / kol. 8)* | Wykonanie finansowe w 2016 r. | Wskaźnik % wykonania finansowego w 2016 r.<br>*(kol.12 / kol. 8)* | Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2016 r. | Nazwa działania Dz<br>Nazwa kamienia milowego **KM** | Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu | Stan realizacji wykonania Dz / **KM** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *15* | *16* | *17* |
| 232 | **OC/DIR/B-XVIII-3z** | **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie** | OC | | 27 000 | 27 000 | | | | | | | Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem. | | |
| 233 | **ZEO/DIR/E-XVIII-4z** | **Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII** | ZEO | | | 6 000 | ZPMK 914/18.04.2016 | 5 972 | 99,5 | 5 972 | 99,5 | | Zakupiono szafę przelotową dla Przedszkola nr 98. | | |