Informacja rzeczowo-finansowa nt. realizacji zadań inwestycyjnych Dzielnic - stan na 31.05.2017 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2017 r.*	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.05.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. *(kol.10 / kol. 8)*	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. *(kol.12 / kol. 8)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*15*	*16*	*17*	*18*
		RAZEM			**12 147 250**	**13 543 027**		**4 094 224**	**30,2**	**481 082**	**3,6**	**168 945**				
		DZIELNICA I			**69 900**	**69 900**										
1	**DPS-HE/DIR/W-I-1/17**	**Ogród rekreacyjny z ogrodoterapią w centrum miasta (BO)** ***Efekt 2017 r.*** ***Utworzony ogród rekreacyjny.***	DPS, ul. Helclów	B	39 900	39 900							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
2	**ZEO/DIR/W-I-2/17**	**Likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnicy I** ***Efekt 2017 r.*** ***Zlikwidowane bariery architektoniczne na terenie Dzielnicy I.***	ZEO	B	20 000	20 000							P nr 45, ul. Piekarska 14 Przesłanie zaproszenia do składania ofert na dostosowanie sanitariatów do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
3	**SMMK/DIR/B-I-1z**	**Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa**	SMMK		10 000	10 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA II			**210 000**	**300 500**		**83 981**	**27,9**							
4	**ZIS/DIR/S-II-1/17**	**Hyde Park Oficerski (BO)** ***Efekt 2017 r.*** ***Opracowana dokumentacja projektowa, złożony wniosek o PNB.***	ZIS	P		40 500	ZPMK 1134/9.05.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Realizacja zadania nie jest możliwa z uwagi na okoliczności wynikające z przepisów prawa. Możliwe jest uwzględnienie części zakresu wniosku na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. ZIS zwrócił się do wnioskodawcy o zmodyfikowanie propozycji zadania zgłoszonego w ramach BO oraz o uczestnictwo w pracach zespołu projektowego.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	VI		
													Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	XI		
5	**ZIS/DIR/S-II-2/17**	**KS Dąbski - modernizacja obiektów sportowych** ***Efekt 2017 r.*** ***Zmodernizowane obiekty KS Dąbski - ogrodzenie wewnętrzne, trybuny, plac wjazdowy.***	ZIS	B		50 000	ZPMK 1134/9.05.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
6	**ZZM/DIW/O-II-1/17**	**Budowa parku ćwiczeń przy ul. Podgórskiej** ***Efekt 2017 r.*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.***	ZZM	P	30 000	30 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy ogródka.	VI		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
7	**ZZM/DIW/O-II-3/16**	**Budowa ogródka jordanowskiego przy Pętli Rakowickiej - Zabawa w Dwójce** ***Efekt 2017 r.*** ***Wybudowany ogródek jordanowski.***	ZZM	B	68 000	68 000		67 035	98,6				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/230/ZI/250/2017 Z 28.04.2017 r. na kwotę 67 035 zł z terminem realizacji 30.08.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2017 r.*	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.05.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. *(kol.10 / kol. 8)*	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. *(kol.12 / kol. 8)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*15*	*16*	*17*	*18*
8	**ZIKiT/DIW/T-II-4/16**	**Budowa oświetlenia chodnika od ul. Świtezianki do Żłobka nr 19** ***Efekt 2017 r.*** ***Wybudowane oświetlenie chodnika.***	ZIKiT	B	24 000	24 000		16 946	70,6				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 310/ZIKiT/2017 z 11.04.2017 r. na kwotę 16 946 zł, z terminem realizacji 31.05.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
9	**ZBK/DIW/W-II-5/16**	**Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych** ***Efekt 2017 r.*** ***Przebudowany szyb windowy.***	ZBK	B	70 000	70 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
10	**MDK-GR/DIR/W-II-1z/17**	**Zakupy inwestycyjne Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Grunwaldzka 5**	MDK, ul. Grunwal - dzka 5		18 000	18 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA III			**996 900**	**1 133 781**		**298 446**	**26,3**	**84 845**	**7,5**	**58 849**				
11	**ZZM/DIR/O-III-1/17**	**Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy III** ***Efekt 2017 r.*** ***Doposażone ogródki jordanowskie.***	ZZM	B	20 000	20 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
12	**ZIS/DIR/S-III-2/17**	**Budowa zewnętrznej siłowni przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych** ***Efekt 2017 r.*** ***Wybudowana zewnętrzna siłownia sportowa.***	ZIS	P+B	60 000	60 000		4 920	8,2	4 920	8,2		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy zewnętrznej siłowni sportowej z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Zlecenie nr 12/ZLEC/ZIS/2017 z 7.02.2017 r. na kwotę 4 920 zł z terminem realizacji 31.03.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. 30.03.2017 r. złożono wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
13	**SP 2/DIR/E-III-3/17**	**Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 (BO)**	ZEO	B	180 000	180 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego.	IV	Zakończono działanie. Finansowanie ze środków SP 2.	
													Wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego.	V	Zakończono działanie.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i zakup wyposażenia.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych i zakup wyposażenia.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych i zakup wyposażenia.	IX		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2017 r.*	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.05.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. *(kol.10 / kol. 8)*	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. *(kol.12 / kol. 8)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*15*	*16*	*17*	*18*
14	**ZEO/DIR/E-III-4/17**	**Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy III** ***Efekt 2017 r.*** ***Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy III.***	ZEO	B	85 000	85 000		82 901	97,5			58 849	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla P 14.	III	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych dla P 14.	III	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/71/P14/III/2017 z 27.03.2017 r. na kwotę 58 900 zł, z terminem realizacji 9.05.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych dla P 14.	IX		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla P 20.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych dla P 20.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/89/P20/III/2017 z 19.04.2017 r. na kwotę 24 001 zł, z terminem realizacji 31.05.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych dla P 20.	IX		
15	**ZZM/DIR/O-III-5/17**	**Skwer przy Wieczystej (BO)** ***Efekt 2017 r.*** ***Wybudowany skwer przy Wieczystej.***	ZZM	B		61 130	ZPMK 789/31.03.2017	14 760	24,1				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/196/ZI/170/2017 z 31.03.2017 r. na kwotę 14 760 zł, z terminem realizacji 30.06.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
16	**ZIS/DIR/S-III-6/17**	**Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7** ***Efekt 2017 r.*** ***Zaktualizowana dokumentacja projektowa, uzyskana prawomocna decyzja o PNB.***	ZIS	P		40 000	ZPMK 642/16.03.2017	40 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.	III	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 80/ZIS/2017 z 16.03.2017 r. na kwotę 40 000 zł z terminem realizacji 30.06.2017 r.	
													Uzyskana ostatecznej decyzja o PNB.	IX		
17	**ZIKiT/DIR/T-III-7/17**	**Wykonanie wygodnego zejścia do przystanku Rondo Barei II** ***Efekt 2017 r.*** ***Wykonane zejście do przystanku.***	ZIKiT	B		25 000	ZPMK 789/31.03.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
18	**ZZM/DIW/O-III-1/16**	**Budowa chodnika w ramach ścieżki parkowej wzdłuż potoku Sudół na długości między mostami przy ul. Naczelnej i Strzelców (BO)** ***Efekt 2017 r.*** ***Wybudowany chodnik w ramach ścieżki parkowej.***	ZZM	B	220 000	220 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
19	**ZZM/DIW/O-III-2/17**	**Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III** ***Efekt 2017 r.*** ***Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.***	ZZM	P	70 000	70 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2017 r.*	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.05.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. *(kol.10 / kol. 8)*	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. *(kol.12 / kol. 8)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*15*	*16*	*17*	*18*
20	**ZIS/DIW/S-III-3/17**	**Termomodernizacja hali KS Prądniczanka przy ul. Majora** ***Efekt 2017 r.*** ***Uzyskana prawomocna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania termomodernizacji hali.***	ZIS	P	50 000	50 000		31 980	64,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 211/ZIS/2017 z 10.05.2017 r. na kwotę 31 980 zł, z terminem realizacji 31.08.2017 r.	
													Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
21	**ZIS/DIW/S-III-4/15**	**Budowa skweru sportowego przy ul. Chałupnika** ***Efekt 2017 r.*** ***Uzyskana prawomocna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie budowy skweru sportowego.***	ZIS	P	25 000	25 000		21 980	87,9	21 980	87,9		Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.	I	Zakończono działanie.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie. Decyzja nr 670/6740.1/2017 z 27.04.2017 r. (ostateczna 12.05.2017 r.)	
22	**ZIS/DIW/S-III-6/16**	**Budowa zewnętrznej siłowni sportowej na os. Ugorek** ***Efekt 2017 r.*** ***Wybudowana zewnętrzna siłownia sportowa.***	ZIS	B	130 000	57 945	ZPMK 931/13.04.2017	57 945	100,0	57 945	100,0		Wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Wykonano plac pod urządzenia o pow. 222 m^2, chodnik o pow. 108 m^2, zamontowano 8 kompletów urządzeń sportowych, ławki 4 szt., kosze na śmieci 2 szt., stojaki na rowery 2 szt. Nasadzono krzewy.	
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	IV	Zakończono działanie.	
23	**ZZM/DIW/O-III-7/17**	**Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej na działce nr 752/6 obr. 22 Śródmieście** ***Efekt 2017 r.*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.***	ZZM	P	20 000	20 000		19 680	98,4				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/180/ZI/135/2017 z 24.03.2017 r. na kwotę 19 680 zł, z terminem realizacji 31.07.2017 r.	
													Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
24	**ZIKiT/DIW/T-III-10/16**	**Budowa odwodnienia i przebudowa istniejącego chodnika przy ul. Miechowity, rejon bl. 5 i 7** ***Efekt 2017 r.*** ***Wybudowane odwodnienie i przebudowany chodnik.***	ZIKiT	P+B	100 000	167 806	ZPMK 642/16.03.2017	7 380	4,4				Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych: AU-01-4.6743.2.255.2017.APS z 10.05.2017 r.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
25	**ZIKiT/DIW/T-III-11/16**	**Budowa i przebudowa oświetlenia parkingów przy ul. Lublańskiej, rejon bl. 22 i 24** ***Efekt 2017 r.*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych i rozpoczęta budowa i przebudowa oświetlenia.***	ZIKiT	P+B	20 000	20 000	ZPMK 1356/31.05.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
													Rozpoczęcie robót budowlanych.	XI		
26	**ZIKiT/DIW/T-III-12/15**	**Przebudowa drogi dojazdowej do bloku przy ul. Miechowity 13 wraz z budową miejsc parkingowych** ***Efekt 2017 r.*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.***	ZIKiT	P	16 900	16 900		16 900	100,0				Zakończenie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	V	Zakończono działanie. Decyzja o PNB nr 451/6740.2/2017 z dnia 09.05.2017 r. Data ostateczności 26.05.2017 r.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2017 r.*	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.05.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. *(kol.10 / kol. 8)*	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. *(kol.12 / kol. 8)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*15*	*16*	*17*	*18*
27	**ZIS/DIR/S-III-1z/17**	**Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej**	ZIS			15 000	ZPMK 998/20.04.2017						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA IV			**1 301 630**	**1 237 130**		**375 318**	**30,3**	**500**	**0,04**					
28	**ZIKiT/DIR/T-IV-1/17**	**Zrób to sam – samoobsługowa stacja Naprawy Rowerów (BO)** ***Efekt 2017 r.*** ***Utworzone cztery samoobsługowe stacje naprawy rowerów.***	ZIKiT	B	32 000	32 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż 4 stacji naprawy rowerów.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Umowa w trakcie podpisywania.	
													Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
29	**ZZM/DIR/O-IV-2/17**	**Zjazd linowy dla dzieci i młodzieży (BO)** ***Efekt 2017 r.*** ***Wybudowany zjazd linowy dla dzieci i młodzieży.***	ZZM	P+B	22 000	22 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy zjazdu linowego dla dzieci i młodzieży.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
30	**ZIS/DIR/S-IV-3/17**	**Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Stachiewicza 33 - rewitalizacja bieżni poliuretanowej** ***Efekt 2017 r.*** ***Wykonana rewitalizacja bieżni poliuretanowej, wykonane doświetlenie i monitoring obiektów sportowych.***	ZIS	P+B	100 000	120 000	ZPMK 1364/31.05.2017	100 000	83,3				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 150/ZIS/2017 z 12.04.2017 r. na kwotę 100 000 zł, z terminem realizacji 31.07.2017 r.	
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
31	**ZIS/DIR/S-IV-4/17**	**Gimnazjum nr 12, ul. Kluczborska 3 - wykonanie monitoringu boisk sportowych** ***Efekt 2017 r.*** ***Wykonany monitoring boisk sportowych.***	ZIS	B	10 000	10 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie monitoringu.	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie monitoringu.	VII		
													Wykonanie monitoringu.	IX		
32	**ZZM/DIR/O-IV-5/17**	**Miejskie grile** ***Efekt 2017 r.*** ***Posadowione miejskie grille w Parku Krowoderskim.***	ZZM	P		19 500	ZPMK 1189/15.05.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na	VII		
													Zawarcie umowy na	VII		
													Posadowione grile.	IX		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2017 r.*	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.05.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. *(kol.10 / kol. 8)*	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. *(kol.12 / kol. 8)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*15*	*16*	*17*	*18*
33	**ZZM/DIR/O-IV-9/17**	**Rewitalizacja zielonego skweru przy Krowoderskich Zuchów (BO)** ***Efekt 2017 r.*** ***Zrewitalizowany zielony skweru przy Krowoderskich Zuchów***	ZZM	P+B		90 000	ZPMK 789/31.03.2017	24 600	27,3				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/194/ZI/163/2017 z 31.03.2017 r. na kwotę 24 600 zł, z terminem realizacji 30.06.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
34	**ZIKiT/DIW/T-IV-1/16**	**Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IV** ***Efekt 2017 r.*** ***Wybudowane i przebudowane oświetlenie.***	ZIKiT	P+B	129 630	167 630	ZPMK 789/31.03.2017 1070/27.04.2017 1356/31.05.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV-VII	Ogłoszono zamówienie publiczne na budowę oświetlenia na ul. Krowoderskich Zuchów 19.	
													Zawarcie umowy opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IV-VII	Ul. Krowoderskich Zuchów 19 - umowa w trakcie podpisywania.	
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Ogłoszono zamówienie publiczne na budowę oświetlenia w ul. Jałowcowej i Palacha na odcinku od ul. Mehoffera do ul. Makowskiego.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Ul. Jałowcowa i Palacha na odcinku od ul. Mehoffera do ul. Makowskiego - umowa w trakcie podpisywania.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
35	**ZZM/DIW/O-IV-2/16**	**Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego** ***Efekt 2017 r.*** ***Wybudowany ogródek jordanowski.***	ZZM	P+B	300 000	300 000		7 995	2,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/242/ZI/276/2017 z 12.05.2017 r. na kwotę 7 995 zł, z terminem realizacji 31.07.2017 r.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
36	**ZZM/DIW/O-IV-3/17**	**Budowa siłowni na wolnym powietrzu w Parku Krowoderskim** ***Efekt 2017 r.*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.***	ZZM	P	3 000	3 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2017 r.*	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.05.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. *(kol.10 / kol. 8)*	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. *(kol.12 / kol. 8)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*15*	*16*	*17*	*18*
37	**ZIKiT/DIW/T-IV-4/17**	**Budowa chodnika w rejonie placu zabaw przy ul. Stachiewicza 19** ***Efekt 2017 r.*** ***Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.***	ZIKiT	P	15 000	15 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. W trakcie przygotowania materiałów do przetargu.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ.	VII		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X		
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X		
													Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	X		
38	**ZZM/DIW/O-IV-5/16**	**Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Gdyńskiej** ***Efekt 2017 r.*** ***Zmodernizowany ogródek jordanowski.***	ZZM	B	320 000	320 000		232 723	72,7	500	0,2		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-B/42/ZI/43/2017 z 1.02.2017 r. na kwotę 500 zł, z terminem realizacji 7.02.2017 r. Umowa nr ZZM/U/II/226/ZI/232/2017 z 12.05.2017 r. na kwotę 232 223 zł, z terminem realizacji 27.06.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
39	**ZZM/DIW/O-IV-6/16**	**Modernizacja psiego wybiegu w Parku Krowoderskim** ***Efekt 2017 r.*** ***Zmodernizowany psi wybieg.***	ZZM	B	90 000	90 000		10 000	11,1				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zlecenie nr ZZM/U/II/158/ZI/97/2017 z 9.03.2017 r. na kwotę 10 000 zł, z terminem realizacji 5.05.17 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
40	**ZIKiT/DIW/T-IV-8/16**	**Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego** ***Efekt 2017 r.*** ***Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.***	ZIKiT	P+B	232 000		ZPMK 789/31.03.2017 1070/27.04.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
													Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	IX		
41	**ZEO/DIR/E-IV-1z/17**	**Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych**	ZEO		48 000	48 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA V			**208 200**	**247 600**		**158 154**	**63,9**	**78 154**	**31,6**					
42	**ZZM/DIR/O-V-1/17**	**Rewitalizacja Parku Krakowskiego (BO)** ***Efekt 2017 r.*** ***Zrewitalizowany Park Krakowski.***	ZZM	B	80 000	80 000		80 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IV	Umowa nr ZZM/U/II/220/ZI/220/2017 z 9.03.2017 r. na kwotę 80 000 zł, z terminem realizacji 30.09.17 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	IX		
43	**ZIKiT/DIR/T-V-2/17**	**Wykonanie oświetlenia w ramach rewitalizacji górki saneczkowej przy al. Grottgera (BO)** ***Efekt 2017 r.*** ***Wykonane oświetlenie.***	ZIKiT	P+B		14 000	ZPMK 789/31.03.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2017 r.*	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.05.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. *(kol.10 / kol. 8)*	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. *(kol.12 / kol. 8)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*15*	*16*	*17*	*18*
44	**ZIKiT/DIW/T-V-2/10**	**Przebudowa ul. Szymanowskiego**	ZIKiT	B	78 200	78 200		78 154	99,9	78 154	99,9		Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Przebudowano ulicę, w tym wykonano: Odwodnienie - przykanalik - 165 m, wpust deszczowy - 16 szt., studnia rewizyjna - 1 szt. Oświetlenie - słupy oświetleniowe - 14 szt., wysięgniki z oprawami - 14 szt., kabel - 880 m. Drogę, chodniki i 30 miejsc postojowych: - nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego - 1421 m^2, - zjazdy - 67 m^2, - chodnik - 1334 m^2, - nawierzchnia z kostki integracyjnej - 53 m^2, - pasy postojowe - 526 m^2, - progi płytowe - 75 m^2.	
		Efekt 2017 r. ***Przebudowana ulica.***											Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.	XII	Zakończono działanie.	
45	**ZZM/DIW/O-V-5/16**	**Zagospodarowanie działki nr 447/23 obr. 3 Krowodrza (BO)**	ZZM	B	50 000	50 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
		Efekt 2017 r. ***Zagospodarowana działka nr 447/23 obr. 3 Krowodrza.***											Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
46	**OC/DIR/B-V-1z/17**	**Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**	OC			10 900	ZPMK 509/27.02.2017 1364/31.05.2017						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
47	**IT/DIR/A-V-2z/17**	**Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic**	OC			14 500	ZPMK 1189/15.05.2017						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA VI			**510 500**	**732 400**		**76 728**	**10,5**							
48	**ZIKiT/DIR/T-VI-1/17**	**Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VI**	ZIKiT	P+B	23 000	23 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych - ul. Racheli.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Umowa w trakcie podpisywania.	
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - ul. Przesmyk.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		Efekt 2017 r. ***Wybudowane i przebudowane oświetlenie.***											Wykonanie robót budowlanych.	XII		
49	**ZZM/DIR/O-VI-2/17**	**Siłownia na wolnym powietrzu w Bronowicach (BO)**	ZZM	P+B	67 500	67 500		12 300	18,2				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/204/ZI/182/2017 z 16.03.2017 r. na kwotę 12 300 zł, z terminem realizacji 15.06.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2017 r.*	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.05.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. *(kol.10 / kol. 8)*	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. *(kol.12 / kol. 8)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*15*	*16*	*17*	*18*
		Efekt 2017 r. ***Wybudowana siłownia na wolnym powietrzu.***											Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
50	**ZIKiT/DIR/T-VI-3/17**	**Zatoki parkingowe przy ul. Bronowickiej - II etap**	ZIKiT	B		45 000	ZPMK 642/16.03.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
		Efekt 2017 r. ***Wybudowana zatoka parkingowa.***											Wykonanie robót budowlanych.	XI		
51	**ZEO/DIR/E-VI-4/17**	**Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach na terenie Dzielnicy VI**	ZEO	B		33 000	ZPMK 642/16.03.2017	6 300	19,1				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - P 38 - wymiana nawierzchni na poliuretanową.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - P 38 - wymiana nawierzchni na poliuretanową.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych - P 38 - wymiana nawierzchni na poliuretanową.	XI		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - P 38 - doposażenie placu zabaw.	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - P 38 - doposażenie placu zabaw.	VII	Umowa nr ZEO-DR.2/124/P38/VI/2017 z 10.05.2017 r., na kwotę 6 300 zł, z terminem realizacji 14.07.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych - P 38 - doposażenie placu zabaw.	XI		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - P 137 - doposażenie placu zabaw.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - P 137 - doposażenie placu zabaw.	VII		
		Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VI.											Wykonanie robót budowlanych - P 137 - doposażenie placu zabaw.	XI		
52	**ZZM/DIW/O-VI-1/16**	**Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Krzywy Zaułek**	ZZM	P+B	50 000	50 000		12 485	25,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/181/ZI/137/2017 z 22.03.2017 r. na kwotę 12 485 zł, z terminem realizacji 31.07.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
		Efekt 2017 r.: ***Rozpoczęte doposażanie ogródka jordanowskiego.***											Wykonanie robót budowlanych.	IX		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2017 r.*	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.05.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. *(kol.10 / kol. 8)*	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. *(kol.12 / kol. 8)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*15*	*16*	*17*	*18*
53	**ZZM/DIW/O-VI-2/17**	**Budowa siłowni na wolnym powietrzu i rozbudowa ogródka jordanowskiego przy Młynówce Królewskiej.** ***Efekt 2017 r.:*** ***Rozpoczęta budowa siłowni na wolnym powietrzu i rozbudowa ogródka jordanowskiego.***	ZZM	P+B	8 000	17 000	ZPMK 1134/9.05.2017	15 990	94,1				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/263/ZI/315/2017 z 31.05.2017 r. na kwotę 15 990 zł, z terminem realizacji 31.10.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Wykonanie robót budowlanych.	IX		
54	**ZEO/DIW/E-VI-3/16**	**Szkoła Podstawowa nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 - modernizacja placu zabaw** ***Efekt 2017 r.*** ***Rozpoczęta modernizacja placu zabaw.***	ZEO	P	50 000	50 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji placu zabaw.	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie modernizacji placu zabaw.	VI		
													Rozpoczęcie modernizacji placu zabaw - I etap.	VIII		
55	**ZIKiT/DIW/T-VI-4/16**	**Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydla, bl. nr 18, 22** ***Efekt 2017 r.*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.***	ZIKiT	P	48 000	48 000		4 770	9,9				Uzyskanie decyzji o WZ.	VI		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
56	**ZIKiT/DIW/T-VI-5/16**	**Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VI** ***Efekt 2017 r.*** ***Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy VI.***	ZIKiT	P+B	81 000	81 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
57	**ZIKiT/DIW/O-VI-7/15**	**Przebudowa schodów w parku Młynówka Królewska** ***Efekt 2017 r.:*** **Przebudowane schody w parku Młynówka Królewska**	ZZM	P+B		80 000	ZPMK 789/31.03.2017	10 000	12,5				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2017 r.*	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.05.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. *(kol.10 / kol. 8)*	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. *(kol.12 / kol. 8)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*15*	*16*	*17*	*18*
58	**ZIKiT/DIW/T-VI-8/15**	**Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy** ***Efekt 2017 r.*** ***Wybuowane przejście na wały rzeki Rudawy.***	ZIKiT	P+B	115 000	115 000		14 883	12,9				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. W trakcie podpisywania Aneksu nr 1/2017 zmieniającego termin realizacji na 31.08.2017 r.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
59	**ZIKiT/DIW/T-VI-11/16**	**Wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Wesele** ***Efekt 2017 r.*** ***Wybudowane wyniesione przejście dla pieszych.***	ZIKiT	B	50 000	80 900	ZPMK 642/16.03.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. W trakcie weryfikacji ofert.	
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
60	**ZIS/DIR/S-VI-1z/17**	**Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej**	ZIS		18 000	18 000	ZPMK 1356/31.05.2017						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
61	**OC/DIR/B-VI-2z/17**	**Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**	OC			10 000	ZPMK 509/27.02.2017						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
62	**KMPSP/DIR/B-VI-3z/17**	**Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej**	KMPSP			14 000	ZPMK 642/16.03.2017						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA VII			**573 000**	**722 000**		**269 800**	**37,4**							
63	**ZIS/DIR/S-VII-1/17**	**Park rozrywki na świeżym powietrzu na Bielanach (BO)** ***Efekt 2017 r.*** ***Wybudowana zewnętrzna siłownia sportowa na terenie Szkoły Podstawowej nr 48.***	ZIS	P+B	123 000	123 000		123 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 184/ZIS/2017 z 21.04.2017 r. na kwotę 123 000 zł, z terminem realizacji 31.07.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
64	**ZEO/DIR/E-VII-2/17**	**Zwierzyniecka Szafa Książek (BO)** ***Efekt 2017 r.:*** ***Wykonana szafa na książki***	ZEO	B		14 000	ZPMK 998/20.04.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
65	**ZZM/DIR/O-VII-3/17**	**Budowa mini boiska na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Jodłowej** ***Efekt 2017 r.:*** ***Wybudowane mini boisko na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Jodłowej***	ZZM	B		125 000		9 800	7,8				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowl.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/212/ZI/202/2017 z 10.04.2017 r. na kwotę 9 800 zł, z terminem realizacji 14.07.2017 r.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2017 r.*	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.05.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. *(kol.10 / kol. 8)*	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. *(kol.12 / kol. 8)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*15*	*16*	*17*	*18*
66	**ZEO/DIW/E-VII-2/16**	**Przedszkole nr 9, ul. Mlaskotów 2a - modernizacja** ***Efekt 2017 r.*** ***Wykonane wzmocnienie ścian wewnętrznych w budynku przedszkola.***	ZEO	P	50 000	50 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Wykonanie robót budowlanych.	VIII		
67	**ZIKiT/DIW/T-VII-3/16**	**Budowa oświetlenia w ul. Jodłowej i Starowolskiej** ***Efekt 2017 r.*** ***Wybudowane oświetlenie.***	ZIKiT	B	110 000	110 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. W trakcie weryfikacji ofert.	
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.	XII		
68	**ZIKiT/DIW/T-VII-6/15**	**Budowa chodnika przy ul. Korzeniaka** ***Efekt 2017 r.*** ***Uzyskana prawomocna decyzja o ZRID.***	ZIKiT	P	35 000	35 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Ze względu na brak prawa do terenu nie ma możliwości rozpoczęcia opracowania dokumentacji projektowej i realizacji zadania. Rada Dzielnicy podejmie stosowną uchwałę o przeniesieniu środków finansowych.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.	XI		
69	**ZEO/DIW/E-VII-9/16**	**Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - modernizacja** ***Efekt 2017 r.*** ***Rozpoczęte zagospodarowanie ogrodu przedszkola.***	ZEO	B	35 000	35 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych (modernizacja zagospodarowania ogrodu) - I etap.	IX		
70	**ZIKiT/DIW/T-VII-10/16**	**Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII** ***Efekt 2017 r.*** ***Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy VII.***	ZIKiT	P+B	120 000	120 000		37 000	30,8				Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.	XII		
71	**ZIKiT/DIW/T-VII-11/16**	**Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa w rejonie ul. Pajęczej** ***Efekt 2017 r.*** ***Wybudowany chodnik.***	ZIKiT	P+B	100 000	100 000	ZPMK 789/31.03.2017	100 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie Umowa nr 519/ZIKiT/2017 z 16.05.2017 r. na kwotę 100 000 zł, z terminem realizacji: dokumentacja - 22.09.2017 r., wykonanie robót - 31.12.2017 r.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
72	**OC/DIR/B-VII-1z/17**	**Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**	OC			10 000	ZPMK 509/27.02.2017						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2017 r.*	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.05.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. *(kol.10 / kol. 8)*	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. *(kol.12 / kol. 8)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*15*	*16*	*17*	*18*
		DZIELNICA VIII			**1 165 000**	**1 255 000**		**542 688**	**43,2**	**30 308**	**2,4**					
73	**ZIKiT/DIR/T-VIII-1/17**	**Budowa chodnika łączącego ul. Norymberską z ul. Pychowicką (BO)** ***Efekt 2017 r.*** ***Wybudowany chodnik.***	ZIKiT	P+B	80 000	80 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy boiska sportowego.	V	Zakończono działania.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Umowa w trakcie podpisywania.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
74	**ZIS/DIR/S-VIII-2/17**	**SOKS Płomień Kostrze, ul. Krzewowa - modernizacja infrastruktury sportowej** ***Efekt 2017 r.*** ***Zmodernizowana infrastruktura sportowa.***	ZIS	P+B	20 000	20 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
													Wykonanie robót budowlanych.	IX		
75	**ZIS/DIR/S-VIII-3/17**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Skotnicka 86 - modernizacja infrastruktury sportowej** ***Efekt 2017 r.*** ***Zmodernizowana infrastruktura sportowa w zakresie montażu urządzeń do street workout.***	ZIS	P+B	35 000	35 000		35 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 123/ZIS/2017 z 3.04.2017 r. na kwotę 35 000 zł z terminem realizacji 30.06.2017 r.	
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
76	**ZEO/DIR/E-VIII-4/17**	**Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII** ***Efekt 2017 r.*** ***Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII.***	ZEO	B	45 000	65 000	ZPMK 1134/09.05.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego/ zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych (wymiana nawierzchni asfaltowej na placu zabaw, przy Przedszkolu nr 140, ul. Słomiana 8).	VIII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2017 r.*	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.05.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. *(kol.10 / kol. 8)*	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. *(kol.12 / kol. 8)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*15*	*16*	*17*	*18*
77	**ZSP 8/DIR/E-VIII-5/17**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8, ul. Wrony 115 - termomodernizacja** ***Efekt 2017 r.*** ***Wykonana termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8.***	ZSP 8	P+B		50 000	ZPMK 789/31.03.2017	21 826	43,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie audytu energetycznego i programów funkcjonalno - użytkowych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie audytu energetycznego i programów funkcjonalno - użytkowych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 1/ZP/ZSP/2017 z 04.05.2017 r. na pełnienie nadzoru, na kwotę 3 936 zł. Umowa nr 2/ZP/ZSP/2017 na wykonanie audytu, na kwotę 17 890 zł, z terminem wykonania 09.06.2017 r.	
													Wykonany audyt energetyczny i programy funkcjonalno - użytkowe.	VI		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
78	**ZZM/DIR/O-VIII-6/17**	**Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Lipińskiego** ***Efekt 2017 r.*** ***Wybudowany wybieg dla psów przy ul. Lubostroń.***	ZZM	B		100 000	ZPMK 1356/31.05.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
79	**ZZM/DIR/O-VIII-8/17**	**Budowa wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń** ***Efekt 2017 r.*** ***Wybudowany wybieg dla psów przy ul. Lubostroń.***	ZZM	B		20 000	ZPMK 1189/15.05.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
80	**ZIKiT/DIW/T-VIII-1/12**	**Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII** ***Efekt 2017 r.*** ***Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy VIII.***	ZIKiT	P+B	300 000	300 000		39 850	13,3				Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
81	**ZEO/DIW/E-VIII-2/16**	**Szkoła Podstawowa nr 132, ul. Bolesława Śmiałego 6 - modernizacja** ***Efekt 2017 r.*** ***Przebudowana kotłownia gazowa.***	ZEO	B	120 000	120 000		95 000	79,2				Ogłoszenie zamówienia publicznego / zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr. ZEO-DR.2/167/SP132/VIII/2017 z 19.05.2017 r. na kwotę 95 000 zł, z terminem realizacji 31.07.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
82	**ZEO/DIW/E-VIII-3/16**	**Przedszkole nr 5, ul. Zachodnia 6a - modernizacja** ***Efekt 2017 r.*** ***Przebudowana wentylacja kuchni.***	ZEO	B	70 000	70 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego / zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
83	**ZEO/DIW/E-VIII-4/16**	**Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2, ul. Lipińskiego 2 - modernizacja** ***Efekt 2017 r.*** ***Przebudowane zaplecze sanitarne i szatnia przy sali gimnastycznej.***	ZEO	B	140 000	140 000		140 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego / zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/86/ZSOI2/VIII/2017 z 31.03.2017 r. na kwotę 140 000 zł, z terminem realizacji 18.08.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2017 r.*	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.05.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. *(kol.10 / kol. 8)*	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. *(kol.12 / kol. 8)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*15*	*16*	*17*	*18*
84	**ZZM/DIW/O-VIII-5/16**	**Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Grota-Roweckiego i ul. Kobierzyńskiej** ***Efekt 2017 r.:*** ***Wybudowany ogródek jordanowski.***	ZZM	B	250 000	150 000		141 040	94,0	308	0,2		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/28/ZI/49/2017 z 6.02.2017 r. na kwotę 308 zł, z terminem realizacji 17.02.2017 r. Umowa nr ZZM/U/II/233/ZI/256/2017 z 17.05.2017 r. na kwotę 140 732 zł, z terminem realizacji 14.07.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	IX		
85	**ZEO/DIW/E-VIII-7/15**	**Szkoła Podstawowa Nr 25, ul. Komandosów 29 - modernizacja** ***Efekt 2017 r.*** ***Zakończona modernizacja instalacji c.o. w budynku szkoły.***	ZEO	B	70 000	70 000		69 972	100,0	30 000	42,9		Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/61/SP25/VIII/2017 z 30.03.2017 r. na kwotę 39 972 zł, z terminem realizacji 31.07.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
86	**ZIKiT/DIW/T-VIII-8/17**	**Oświetlenie Mostu Retmańskiego** ***Efekt 2017 r.*** ***Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.***	ZIKiT	P			Uchwała Nr LXXIII/1762/17 z 31.05.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.		Zadanie wprowadzono do WPF 31.05.2017 r.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.			
													Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.			
87	**DPS-NO/DIR/W-VIII-1z/17**	**Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Nowaczyńskiego 1**	DPS ,ul. Nowaczyńskiego		13 000	13 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
88	**DPS-PR/DIR/W-VIII-2z/17**	**Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Babińskiego 25**	DPS, ul. Babińskiego 25		22 000	22 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA IX			**727 920**	**655 020**		**152 319**	**23,3**	**34 440**	**5,3**	**6 928**				
89	**ZIKiT/DIR/O-IX-1/17**	**Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Fredry (BO)** ***Efekt 2017 r.:*** ***Wybudowane oświetlenie na terenie ogródka jordanowskiego.***	ZIKiT	P+B	30 000	30 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia oraz wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
90	**ZZM/DIR/O-IX-2/17**	**Park leśny Borek Fałęcki - III etap (BO)** ***Efekt 2017 r.*** ***Zagospodarowany park leśny.***	ZZM	P+B	79 600	79 600		15 990	20,1	15 990	20,1		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/153/ZI/84/2017 z 20.02.2017 r. na kwotę 15 990 zł, z terminem realizacji 4.05.2017 r.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2017 r.*	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.05.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. *(kol.10 / kol. 8)*	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. *(kol.12 / kol. 8)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*15*	*16*	*17*	*18*
91	**SOSW 6/DIR/W-IX-3/17**	**Adaptacja pomieszczeń poddasza na cele dydaktyczne w SOSW nr 6 ul. Niecała 8** ***Efekt 2017 r.*** ***Uzyskana ostateczna decyzja o PNB dla adaptacji poddasza.***	SOSW 6	P		47 100	ZPMK 642/16.03.2017 1134/16.03.2017	47 100	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.	III	Zakończono działanie. Umowa nr 6/2017 z 23.02.2017 r. na kwotę 3 075 zł, z terminem realizacji 10.03.2017 r. Umowa nr 7/2017 z 13.04.2017 r. na kwotę 44 025 zł, z terminem realizacji 31.07.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	VII		
92	**ZEO/DIW/E-IX-1/17**	**Gimnazjum nr 24, ul. Montwiłła - Mireckiego 29 - modernizacja** ***Efekt 2017 r.:*** **Uzyskana prawomocna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania modernizacji kotłowni.**	ZEO	P	25 000	25 000		8 659	34,6			6 928	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania modernizacji kotłowni.	III	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Umowa nr ZEO-DR.2/19/G24/IX/2017 z 1.03.2017 r. na kwotę 8 659 zł, z terminem realizacji 28.04.2017 r.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
93	**ZIKiT/DIW/T-IX-2/17**	**Budowa chodnika w ul. Łukasińskiego** ***Efekt 2017 r.*** ***Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.***	ZIKiT	P									Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
													Rozpoczęcie opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
94	**ZIKiT/DIW/T-IX-3/17**	**Budowa chodnika w ul. Huculskiej** ***Efekt 2017 r.*** ***Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.***	ZIKiT	P			Uchwała Nr LXXIII/1762/17 z 31.05.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.		Zadanie wprowadzono do WPF 31.05.2017 r.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.			
													Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.			
95	**ZIKiT/DIW/T-IX-8/15**	**Przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IX** ***Efekt 2017 r.*** ***Przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy IX.***	ZIKiT	P+B	40 000	40 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działania.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Umowa w trakcie podpisywania.	
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	X		
96	**ZZM/DIW/O-IX-11/15**	**Budowa chodnika od ul. Do Wilgi do mostku na rzece Wilga (BO)** ***Efekt 2017 r.*** ***Wybudowany chodnik.***	ZZM	B	114 320	114 320							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Wykonanie robót budowlanych.	VI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2017 r.*	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.05.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. *(kol.10 / kol. 8)*	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. *(kol.12 / kol. 8)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*15*	*16*	*17*	*18*
97	**ZZM/DIW/O-IX-14/16**	**Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi** ***Efekt 2017 r.*** ***Kontynuowana budowa ogródka jordanowskiego.***	ZZM	B	250 000	250 000		72 570	29,0	18 450	7,4		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/144/ZI/74/2017 z 24.02.2017 r. na kwotę 18 450 zł, z terminem realizacji 18.04.2017 r. Umowa nr ZZM/U/II/225/ZI/230/2017 z 24.02.2017 r. na kwotę 54 120 zł z terminem realizacji 9.06.2017 r.	
													Rozpoczęcie robót budowlanych.	VI		
98	**ZIKiT/DIW/T-IX-15/06**	**Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Ruczaj**	ZIKiT		130 000		ZPMK 789/31.03.2017						Zarządzeniem Nr 789 PMK z 31.03.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
99	**ZIKiT/DIW/T-IX-16/16**	**Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy** ***Efekt 2017 r.*** ***Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.***	ZIKiT	P+B	25 000	25 000	ZPMK 789/31.03.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
													Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.	VIII		
100	**ZIKiT/DIW/T-IX-17/16**	**Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. Cegielnianej** ***Efekt 2017 r.*** ***Wybudowane wyniesione przejście dla pieszych.***	ZIKiT	P+B	24 000	24 000		8 000	33,3				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	I	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	I	Zakończono działanie. Umowa nr 85/ZIKiT/2017 z 24.01.2017 r. na kwotę 8 000 zł, z terminem realizacji 14.06.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XI		
101	**SMMK/DIR/B-IX-1z/17**	**Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa**	SMMK		10 000	10 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
102	**OC/DIR/B-IX-2z/17**	**Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**	OC			10 000	ZPMK 509/27.02.2017						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA X			**1 454 900**	**1 491 300**		**289 881**	**19,4**	**50 201**	**3,4**					
103	**ZZM/DIR/O-X-1/17**	**Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek"** ***Efekt 2017 r.*** ***Wybudowany chodnik z oświetleniem.***	ZZM	P+B	248 000	248 000		43 050	17,4				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/204/ZI182/2017 z 31.03.2017 r. na kwotę 43 050 zł, z terminem realizacji 30.06.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	X		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2017 r.*	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.05.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. *(kol.10 / kol. 8)*	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. *(kol.12 / kol. 8)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*15*	*16*	*17*	*18*
104	**ZIS/DIR/S-X-2/17**	**UKS Szkoła Rajska - modernizacja infrastruktury sportowej** ***Efekt 2017 r.*** ***Zmodernizowana infrastruktura sportowa.***	ZIS	P+B	20 000	20 000		20 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 173/ZIS/2017 z 20.04.2017 r. na kwotę 20 000 zł, z terminem realizacji 31.05.2017 r.	
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Zamontowano 84 m piłkochwytów o wysokości 310-400 cm.	
105	**ZSO 35/DIW/W-X-1/16**	**Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2 - budowa ogródka jordanowskiego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych** ***Efekt 2017 r.*** ***Utworzenie ogródka jordanowskiego dostosowanego dla osób niepełnosprawnych na terenie Dzielnicy X.***			107 200	107 200		103 975	97,0	49 822	46,5		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - II etap.	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - II etap.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2017 z 16.03.2017 r. na kwotę 103 975 zł, z terminem realizacji 6.07.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych - II etap.	IX		
106	**ZIKiT/DIW/T-X-2/13**	**Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X** ***Efekt 2017 r.*** ***Kontynuowana budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X.***	ZIKiT	B	199 700	199 700		379	0,2	379	0,2		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych	VII	Ogłoszono zamówienie publiczne na budowę oświetlenia ulicznego ul Siarczki.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych	VII	Umowa przyłączeniowa nr 273/ZIKiT/2017 z 30.03.2017 r. na kwotę 379 zł.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	XII		
107	**ZZM/DIW/O-X-6/15**	**Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Korpala** ***Efekt 2017 r.*** ***Zmodernizowany ogródek jordanowski.***	ZZM	B	380 000	380 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Wykonanie robót budowlanych.	IX		
108	**ZIKiT/DIW/T-X-7/15**	**Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - II etap** ***Efekt 2017 r.*** ***Wybudowana kanalizacja opadowa.***	ZIKiT	B	300 000	300 000		122 477	40,8				Wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono roboty przy budowie kanalizacji opadowej wraz z przyłączami. Wykonawca w dniu 03.04.2017 r. opuścił plac budowy - nie zakończył robót drogowych. Firma złożyła wniosek do sądu o upadłość.	
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VII		
109	**ZEO/DIW/E-X-10/16**	**Przedszkole nr 145, ul. Poronińska 7 - modernizacja** ***Efekt 2017 r.*** ***Rozpoczęta budowa klatki schodowej wewnętrznej, przebudowa pomieszczeń i adaptacja strychu.***	ZEO	B	200 000	200 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Wykonanie robót budowlanych - I etap.	IX		
110	**OC/DIR/B-X-1z/17**	**Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**	OC			28 000	ZPMK 509/27.02.2017 1189/15.05.2017						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
111	**ZIS/DIR/S-X-2z/17**	**Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej**	ZIS			8 400	ZPMK 1134/9.05.2017						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA XI			**572 424**	**725 308**		**161 898**	**22,3**	**32 401**	**4,5**					
112	**ZIKiT/DIR/T-XI-1/17**	**Doświetlenie przejść dla pieszych w ul. Beskidzkiej (BO)** ***Efekt 2017 r.*** ***Wybudowane doświetlenia przejść dla pieszych.***	ZIKiT	B	10 000	10 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Umowa w tracke podpisywania.	
													Wykonanie robót budowlanych.	VI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2017 r.*	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.05.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. *(kol.10 / kol. 8)*	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. *(kol.12 / kol. 8)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*15*	*16*	*17*	*18*
113	**ZZM/DIR/O-XI-2/17**	**Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Cechowej** ***Efekt 2017 r.*** ***Doposażony ogródek jordanowski.***	ZZM	P+B	15 000	15 000		7 319	48,8				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/152/ZI/83/2017 z 22.02.2017 r., na kwotę 7 319 zł, z terminem realizacji 22.10.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
114	**ZZM/DIR/O-XI-3/17**	**Zagospodarowanie Parku Kurdwanów** ***Efekt 2017 r.*** ***Zagospodarowany Park Kurdwanów.***	ZZM	P+B	29 072	29 072		7 841	27,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/145/ZI/75/2017 z 22.02.2017 r. na kwotę 7 841 zł, z terminem realizacji 22.10.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
115	**ZZM/DIR/O-XI-4/17**	**Duchacka Strefa Rekreacji i Wypoczynku (BO)** ***Efekt 2017 r.*** ***Wybudowana Duchacka Strefa Rekreacji i Wypoczynku.***	ZZM	P+B	80 000	80 000		17 589	22,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/194/ZI/163/2017 z 22.02.2017 r. na kwotę 17 589 zł, z terminem realizacji 20.06.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
116	**ZZM/DIR/O-XI-5/17**	**Modernizacja muszli koncertowej w Parku Kurdwanów**	ZZM	P+B	50 000	43 000	ZPMK 789/31.03.2017	17 097	39,8				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/141/ZI/71/2017 z 22.02.2017 r. na kwotę 17 097 zł, z terminem realizacji 22.10.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2017 r.*	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.05.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. *(kol.10 / kol. 8)*	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. *(kol.12 / kol. 8)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*15*	*16*	*17*	*18*
		Efekt 2017 r. ***Zmodernizowana muszla koncertowa.***											Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
117	**ZEO/DIR/O-XI-6/17**	**Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI**	ZEO	B	15 000	15 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
		Efekt 2017 r. ***Zlikwidowane bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych.***											Wykonanie robót budowlanych.	X		
118	**ZEO/DIR/E-XI-7/17**	**Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI**	ZEO	B	175 100	198 100	ZPMK 1134/09.05.2017	79 651	40,2				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (Przedszkole nr 22, ul. Przykopy 10 - modernizacja wentylacji kuchni).	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (Przedszkole nr 6, ul. Bujaka 17 - wykonanie oddymiania klatki schodowej).	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/176/P6/XI/2017 z 31.05.2017 r., na kwotę 27 922 zł, z terminem realizacji do 31.07.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (Przedszkole nr 22, ul. Przykopy 10 - doposażenie placu zabaw).	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (Przedszkole nr 163 - doposażenie placu zabaw).	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	III	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/46/P163/XI/2017 z 8.03.2017 r. na kwotę 15 316 zł, z terminem realizacji 25.08.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (Przedszkole nr 179, ul. Sanocka 4 - adaptacja mieszkania służbowego).	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/144/P179/XI/2017 z 24.04.2017 r. na kwotę 36 414 zł, z terminem realizacji 23.08.2017 r.	
		Efekt 2017 r. ***Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI.***											Wykonanie robót budowlanych.	XI		
119	**ZZM/DIW/E-XI-1/17**	**Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja.**	ZEO	P	19 000	19 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
		Efekt 2017 r. ***Uzyskana prawomocna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.***											Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2017 r.*	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.05.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. *(kol.10 / kol. 8)*	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. *(kol.12 / kol. 8)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*15*	*16*	*17*	*18*
120	**ZBK/DIW/W-XI-2/16**	**Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych** ***Efekt 2017 r.*** ***Wybudowany szyb windowy.***			70 470	79 354	ZPMK 1189/15.05.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
121	**ZIKiT/DIW/T-XI-5/15**	**Budowa oświetlenia w ul. Sadka** ***Efekt 2017 r.*** ***Kontynuowana budowa oświetlenia.***	ZIKiT	B	93 782	193 782	ZPMK 931/13.04.2017	32 401	16,7	32 401	16,7		Kontynuowanie robót budowlanych - I etap.	IX	Zakończono działanie. Wykonano prace: - montaż słupów oświetleniowych - 4 szt., - montaż opraw - 4 szt., - układanie kabli -176 m.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - II etap.	VIII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych - II etap.	IX		
122	**SMMK/DIR/B-XI-1z/17**	**Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa**	SMMK		15 000	15 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
123	**OC/DIR/B-XI-2z/17**	**Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**	OC			28 000	ZPMK 509/27.02.2017						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA XII			**834 500**	**983 500**		**354 015**	**36,0**	**16 158**	**1,6**	**25 966**				
124	**ZIKiT/DIR/T-XII-1/17**	**BIKE'owy Parking - tanio, szybko, wygodnie i zdrowo do miasta (BO)** ***Efekt 2017 r.*** ***Utworzony BIKE'owy parking.***	ZIKiT	B	48 500	48 500	ZPMK 1356/31.05.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż 5 zamykanych krytych boksów rowerowych z system rezerwacji w rejonie ulic Rakuś, Lipowskiego i Bocznica.	IX		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
125	**ZZM/DIR/O-XII-2/17**	**Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII** ***Efekt 2017 r.*** ***Doposażone ogródki jordanowskie.***	ZZM	P+B	305 000	305 000		90 971	29,8			25 966	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji ogródka jordanowskiego.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/218/ZI/216/2017 z 21.04.2017 na kwotę 25 965 zł z terminem wykonania 30.05.2017 r. Umowa nr ZZM/U/II/232/ZI/255/2017 z 23.05.2017 na kwotę 65 001 zł z terminem wykonania 9.06.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	IX		
126	**ZIS/DIR/S-XII-3/17**	**Bieżanów Street Workout Park (BO)** ***Efekt 2017 r.*** ***Wybudowany Street Workout Park na terenie KS Bieżanowianka.***	ZIS	P+B	45 000	45 000		45 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakonczono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 238/ZIS/2017 z 24.05.2017 r. na kwotę 45 000 zł z terminem realizacji 31.07.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2017 r.*	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.05.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. *(kol.10 / kol. 8)*	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. *(kol.12 / kol. 8)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*15*	*16*	*17*	*18*
127	**ZEO/DIR/E-XII-4/17**	**Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII** ***Efekt 2017 r.*** ***Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII.***	ZEO	B	60 000	80 000	ZPMK 1364/31.05.2017	57 131	71,4				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (P 36, P 87)	VIII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakonczono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/182/P36/XII/2017 z 30.05.2017 r., na kwotę 29 984 zł, z terminem realizacji 18.08.2017 r. Umowa nr ZEO-DR.2/186/P87/XII/2017 z 30.05.2017 r., na kwotę 27 147 zł, z terminem realizacji 31.07.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
128	**ZEO/DIR/W-XII-5/17**	**Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII** ***Efekt 2017 r.*** ***Zlikwidowane bariery architektoniczne w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII.***	ZEO	B	73 000	73 000		13 999	19,2				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (P28, P35, ZSOI4, ZSS11).	XI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XI	Przedszkole nr 28 Umowa nr ZEO-DR.2/195/P28/XII/2017 z 30.05.2017 r. na dostosowanie nawierzchni placu zabaw do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, na kwotę 13 999 zł, z terminem realizacji do 29.08.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
129	**KD/DIR/K-XII-6/17**	**Adaptacja budynku przy ul. Aleksandry 1 na Dom Kultury** ***Efekt 2017 r.*** ***Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z adaptacją budynku przy ul. Aleksandry 1 na filię Domu Kultury Podgórze i uzyskanie decyzji o PNB.***	KD	P	50 000	50 000							Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie 2 miesiące.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV		
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V		
130	**ZIKiT/DIR/T-XII-7/17**	**Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII** ***Efekt 2017 r.*** ***Wybudowane i przebudowane oświetlenie.***	ZIKiT	P+B		50 000	ZPMK 783/31.03.2017						Ogłoszenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Umowa w trakcie podpisywania.	
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
131	**SP 117/DIR/E-XII-8/17**	**Przebudowa miejsc parkingowych przy Sp nr 117, ul. Kurczaba 15** ***Efekt 2017 r.*** ***Przebudowany parking przy Szkole Podstawowej nr 117.***	SP 117	P+B		15 000	ZPMK 1361/31.05.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
132	**ZIKiT/DIW/T-XII-1/17**	**Budowa parkingów w os. Rżąka** ***Efekt 2017 r.*** ***Opracowana dokumentacja projektowa dla parkingu przy ul. Rydygiera oraz rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej dla parkingu przy ul. Schweitzera.***	ZIKiT	P		35 000	ZPMK 642/16.03.2017						Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych - budowa parkingów przy ul. Rydygiera i Schweitzera.	VI		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
													Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej budowy parkingu przy ul. Schweitzera.	XI		
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych - dla parkingu przy ul. Rydygiera.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2017 r.*	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.05.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. *(kol.10 / kol. 8)*	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. *(kol.12 / kol. 8)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*15*	*16*	*17*	*18*
133	**ZIKiT/DIW/T-XII-2/17**	**Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzosiedlowej przy ul. Kurczaba** ***Efekt 2017 r.*** ***Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.***	ZIKiT	P			Uchwała Nr LXXIII/1762/17 z 31.05.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.		Zadanie wprowadzono do WPF 31.05.2017 r.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.			
													Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.			
134	**ZIKiT/DIW/T-XII-4/15**	**Budowa parkingów przy ulicach Mała Góra i Duża Góra** ***Efekt 2017 r.*** ***Zakończona budowa parkingów.***	ZIKiT	B	200 000	200 000		146 914	73,5	16 158	8,1		Zakończenie budowy parkingów.	IV	Zakończono działanie. Wybudowano parking przy ul. Mała Góra, w tym wykonano: - nawierzchnia asfaltowa - 231 m^2, - nawierzchnia z płyt ażurowych - 123 m^2, - krawężnik - 124 m. Wybudowano parking przy ul. Duża Góra - w trakcie odbioru robót.	
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	V	Nie jest wymagane.	
135	**SMMK/DIR/B-XII-1z/17**	**Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa**	SMMK		15 000	15 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
136	**IT/DIR/A-XII-2z/17**	**Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic**	IT		8 000	8 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
137	**ZIS/DIR/S-XII-3z/17**	**Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej**	ZIS		10 000	10 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
138	**BZ/DIR/Z-XII-4z/17**	**Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie**	BZ		20 000	20 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
139	**OC/DIR/B-XII-5z/17**	**Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**	OC			29 000	ZPMK 509/27.02.2017						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA XIII			**833 800**	**1 192 937**		**374 485**	**31,4**	**12 915**	**1,1**	**28 000**				
140	**ZIKiT/DIR/T-XIII-1/17**	**Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIII** ***Efekt 2017 r.*** ***Wybudowane i przebudowane oświetlenie.***	ZIKiT	P+B	76 000	143 207	ZPMK 642/16.03.2017 1364/31.05.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Ul. Bukowa - umowa w trakcie podpisywania.	
													Przyjęcie zgłoszenia o wykonanie robót budowlanych.	X		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
141	**ZZM/DIR/O-XIII-2/17**	**Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIII** ***Efekt 2017 r.*** ***Doposażone ogródki jordanowskie.***	ZZM	P+B	40 000	40 000		25 830	64,6				Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację ogródka jordanowskiego.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/252/ZI/287/2017 z 19.05.2017 r., na kwotę 25 830 zł, z terminem wykonania 31.07.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	IX		
142	**ZZM/DIR/O-XIII-3/17**	**Siłownia na wolnym powietrzu w rejonie osiedla Kabel**	ZZM	P+B	90 000	90 000		12 300	13,7				Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/209/ZI/194/2017 z 10.04.2017 r., na kwotę 12 300 zł, z terminem wykonania 30.06.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2017 r.*	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.05.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. *(kol.10 / kol. 8)*	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. *(kol.12 / kol. 8)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*15*	*16*	*17*	*18*
		Efekt 2017 r. ***Wybudowana siłownia na wolnym powietrzu.***											Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
143	**ZZM/DIR/O-XIII-4/17**	**Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płaszowskiego**	ZZM	P+B	150 000	150 000		135 300	90,2				Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/245/ZI/280/2017 z 17.05.2017 r., na kwotę 135 300 zł, z terminem wykonania 31.10.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		Efekt 2017 r. ***Zagospodarowany teren wokół Stawu Płaszowskiego.***											Wykonanie robót budowlanych.	X		
144	**ZZM/DIR/O-XIII-5/17**	**Bezpieczne kąpielisko (BO)**	ZZM	P+B	80 000	80 000							Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesięcy.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
		Efekt 2017 r. ***Wybudowane bezpieczne kąpielisko.***											Wykonanie robót budowlanych.	X		
145	**ZBK/DIR/W-XIII-6/17**	**Likwidacja barier architektonicznych w budynku komunalnym przy ul. Kutrzeby 4**	ZBK	P	20 000	20 000		17 220	86,1				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia przebudowy ulicy.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 007/38884/17 z 23.03.2017 r. na kwotę 17 220 zł, z terminem realizacji 31.07.2017 r.	
		Efekt 2017 r. ***Zwiększenie dostępności usług medycznych dla osób niepełnosprawnych.***											Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
146	**ZEO/DIR/E-XIII-7/17**	**Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIII**	ZEO		70 000	70 000		27 897	39,9			20 000	Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia na modernizację odprowadzenia wody opadowej w G35.	II	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	II	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/41/G35/XIII/2017 z 27.02.2017 r. na kwotę 7 897 zł, z terminem realizacji 31.05.2017 r.	
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2017 r.*	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.05.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. *(kol.10 / kol. 8)*	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. *(kol.12 / kol. 8)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*15*	*16*	*17*	*18*
		Efekt 2017 r. ***Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIII.***											Ogłoszenie zamówienia publicznego na wymianę ogrodzenia w P11 i modernizację odprowadzenia wody opadowej w G35.	II-X		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	II-X	Umowa nr ZEO-DR.2/13/P11/XIII/2017 z 6.02.2017 r. na kwotę 20 000 zł, z terminem realizacji 20.05.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
147	**ZZM/DIR/O-XIII-8/17**	**Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Śliskiej - II etap**	ZZM	B		115 523	ZPMK 1356/31.05.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację ogródka jordanowskiego.	VIII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		Efekt 2017 r. ***Doposażone ogródki jordanowskie.***											Wykonanie robót budowlanych.	XII		
148	**ZIKiT/DIW/T-XIII-1/17**	**Przebudowa ul. Łutnia**	ZIKiT	P	30 000	30 000		22 116	73,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia przebudowy ulicy.	IX	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 480/ZIKiT/2017 z 05.05.2017 r. na kwotę 22 116 zł z terminem realizacji I etapu - 25.07.2017 r., II etapu - 30.11.2017 r.	
		Efekt 2017 r. ***Uzyskana prawomocna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie przebudowy ulicy.***											Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
149	**ZIKiT/DIW/T-XIII-2/17**	**Rewitalizacja Placu Niepodległości**	ZIKiT	P		60 000	ZPMK 931/13.04.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia przebudowy ulicy.	VI		
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
		Efekt 2017 r. ***Opracowana dokumentacja projektowa.***											Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
150	**ZIKiT/DIW/T-XIII-3/17**	**Budowa chodnika w ul. Rzebika**	ZIKiT	P			Uchwała Nr LXXIII/1762/17 z 31.05.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.		Zadanie wprowadzono do WPF 31.05.2017 r.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.			
		Efekt 2017 r. ***Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.***											Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.			
151	**ZIKiT/DIW/T-XIII-4/17**	**Oświetlenie Mostu Retmańskiego**	ZIKiT	P			Uchwała Nr LXXIII/1762/17 z 31.05.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.		Zadanie wprowadzono do WPF 31.05.2017 r.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.			
		Efekt 2017 r. ***Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.***											Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.			
152	**ZIKiT/DIW/T-XIII-5/15**	**Wyznaczenie przejazdu rowerowego przez ul. Na Zjeździe w przedłużeniu ul. Józefińskiej**	ZIKiT	B		180 000	ZPMK 642/16.03.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
		Efekt 2017 r. ***Wybudowana ścieżka rowerowa i wyznaczony przejazd rowerowy.***											Wykonanie robót budowlanych.	XI		
153	**ZIKiT/DIW/T-XIII-6/16**	**Budowa oświetlenia w ul. Golikówka**	ZIKiT	P+B	105 000	38 793	ZPMK 642/16.03.2017	38 793	100,0	6 150	15,9		Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	III	Zakończono działanie.	
		Efekt 2017 r. ***Wybudowane oświetlenie.***											Wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Wykonano roboty budowlane, w trakcie przygotowania do odbioru.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2017 r.*	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.05.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. *(kol.10 / kol. 8)*	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. *(kol.12 / kol. 8)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*15*	*16*	*17*	*18*
154	**ZIKiT/DIW/T-XIII-7/16**	**Budowa oświetlenia w ul. Rzemieślniczej** ***Efekt 2017 r.*** ***Wybudowane oświetlenie.***	ZIKiT	P+B	64 000	43 000	ZPMK 642/16.03.2017	43 000	100,0			8 000	Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	III V	Zakończono działanie. 19.04.2017 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych (znak: AU-01-4.6743.374.2017.PKR). Opóźnienie ok. 1 miesiąca. 31.03.2017 r. podpisano Aneks nr 1/2017 ze zmianą terminu realizacji na 30.06.2017 r.	
155	**ZIKiT/DIW/T-XIII-8/16**	**Rozbudowa ul. Golikówka** ***Efekt 2017 r.*** ***Uzyskana decyzja ZRID.***	ZIKiT	P	60 000	45 264	ZPMK 642/16.03.2017 1356/31.05.2017	45 264	100,0				Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID. Uzyskanie decyzji o ZRID.	II X	Zakończono działanie. Umowa nr 118/ZIKiT/2017 z 1.02.2017 r. na kwotę 45 264 zł, z terminem realizacji 30.10.2017 r.	
156	**ZIS/DIW/S-XIII-9/16**	**Budowa miejsc postojowych przy boisku "Orlik" w rej. ul. Lipska - Myśliwska** ***Efekt 2017 r.*** ***Rozpoczęta budowa miejsc postojowych.***	ZIS	P+B	20 000	20 000		6 765	33,8	6 765	33,8		Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęcie robót budowlanych.	V VII VIII IX	Nie są wymagane decyzje administracyjne.	
157	**SMMK/DIR/B-XIII-1z/17**	**Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa**	SMMK		15 000	15 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
158	**DPS-Ł43/DIR/W-XIII-2z/17**	**Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43**	DPS Łanowa 43		9 000	9 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
159	**KMPSP/DIR/B-XIII-3z/17**	**Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej**	KMPSP		4 800	20 000	ZPMK 789/31.03.2017						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
160	**OC/DIR/B-XIII-4z/17**	**Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**	OC			15 000	ZPMK 509/27.02.2017 1189/15.05.2017						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
161	**OC/DIR/B-XIII-5z/17**	**Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej Przewóz**	OC			8 150	ZPMK 509/27.02.2017						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA XIV			**588 786**	**652 286**		**198 417**	**30,4**	**31 110**	**4,8**	**6 150**				
162	**ZIKiT/DIR/T-XIV-1/17**	**Budowa chodnika w ul. Centralnej**	ZIKiT	P+B	90 000		ZPMK 998/20.04.2017 1248/23.05.2017						Zarządzeniem Nr 1248 PMK z 23.05.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
163	**ZIKiT/DIR/T-XIV-2/17**	**Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Ciepłowniczą wraz z chodnikiem** ***Efekt 2017 r.*** ***Wybudowane przejście dla pieszych i chodnik.***	ZIKiT	P+B	72 000	72 000		3 600	5,0				Ogłoszenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	V V IX XI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Zlecenie IP.452.75.4.2017 z 10.04.2017 r. na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, na kwotę 3 600 zł.	
164	**ZZM/DIR/O-XIV-3/17**	**Doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Dywizjonu 303**	ZZM	P+B	10 000	10 000		8 364	83,6				Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV IV VI	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/143/ZI/73/2017 z 22.02.2017 r., na kwotę 8 364 zł, z terminem realizacji 22.10.2017 r.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2017 r.*	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.05.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. *(kol.10 / kol. 8)*	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. *(kol.12 / kol. 8)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*15*	*16*	*17*	*18*
		Efekt 2017 r. ***Doposażony ogródek jordanowski.***											Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
165	**ZZM/DIR/O-XIV-4/17**	**Modernizacja placu zabaw w parku im. Stanisława Skalskiego (BO)** ***Efekt 2017 r.*** ***Zmodernizowany plac zabaw.***	ZZM	P+B	27 220	27 220		10 000	36,7				Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-1/27/ZI/47/2017 z 2.02.2017 r. na kwotę 10 000 zł, z terminem realizacji 30.06.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
166	**ZZM/DIR/O-XIV-5/17**	**Budowa siłowni na wolnym powietrzu przy bloku nr 41 na os. 2 Pułku Lotniczego** ***Efekt 2017 r.*** ***Wybudowana siłownia na wolnym powietrzu.***	ZZM	P+B	40 000	40 000		8 733	21,8				Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/149/ZI/80/2017 z 22.02.2017 r. na kwotę 8 733 zł, z terminem realizacji 22.10.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
167	**ZEO/DIR/E-XIV-6/17**	**Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIV** ***Efekt 2017 r.*** ***Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIV.***	ZEO	P+B	40 000	10 000	PZMK 998/20.04.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż urządzeń do ogrodu (Przedszkole nr 110, ul. Ciepłownicza 34 - doposażenie placu zabaw).	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na zakup i montaż urządzeń do ogrodu.	VI		
													Zakupienie i zamontowanie urządzeń do ogrodu.	IX		
168	**Ż 12/DIR/Z-XIV-7/17**	**Żłobek nr 12, os. 2 Pułku Lotniczego 23 - modernizacja** ***Efekt 2017 r.*** ***Wymieniona winda towarowa oraz urządzenia zabawowe w ogrodzie.***	Ż 12	B	46 816	61 816	ZPMK 789/31.03.2017	59 619	96,4	14 785	23,9		Przesłanie zaproszeń do składania ofert na montaż i dostawę windy towarowej.	III	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na dostawę i montaż windy towarowej.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 1/2017 z 6.04.2017 r. na kwotę 44 834 zł z terminem realizacji 24.07.2017 r.	
													Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wymianę urządzeń zabawowych w ogrodzie.	III	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wymianę urządzeń zabawowych w ogrodzie.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 3/2017 z 20.04.2017 r. na kwotę 14 785 zł z terminem realizacji 25.05.2017 r.	
													Dostawa i montaż urządzeń zabawowych.	V	Zakończono działanie.	
													Dostawa i montaż windy towarowej.	VII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2017 r.*	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.05.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. *(kol.10 / kol. 8)*	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. *(kol.12 / kol. 8)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*15*	*16*	*17*	*18*
169	**ZZM/DIR/O-XIV-8/17**	**Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Sikorki** ***Efekt 2017 r.*** ***Doposażony ogródek jordanowski przy ul. Sikorki.***	ZZM	P+B		10 000	ZPMK 789/31.03.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację ogródka jordanowskiego.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
170	**ZIKiT/DIR/T-XIV-10/17**	**Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Hynka** ***Efekt 2017 r.*** ***Wybudowane przejście dla pieszych.***	ZIKiT	P+B		56 000	ZPMK 998/20.04.2017	4 305	7,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	Zlecenie IP.452.127.4.2017 na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowiego na kwotę 4 305 zł.	
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
171	**ZIKiT/DIW/T-XIV-1/17**	**Trasa spacerowa obok pasa startowego dawnego lotniska (BO)** ***Efekt 2017 r.*** ***Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej budowy trasy spacerowej.***	ZIKiT	P	6 700	6 700							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy przejścia dla pieszych.	X		
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
													Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
172	**ZZM/DIW/O-XIV-2/16**	**Budowa chodnika łączącego al. Jana Pawła II z ul. Padniewskiego** ***Efekt 2017 r.*** ***Wybudowany chodnik.***	ZZM	B	48 500	48 500		16 325	33,7	16 325	33,7		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/114/ZI/372/2016 z 8.12.2016 r.; w 2017 r. na kwotę 16 325 zł, z terminem realizacji 22.10.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
173	**ZIKiT/DIW/T-XIV-3/17**	**Budowa bezpiecznego dojścia oraz parkingu przy ul. Ciepłowniczej** ***Efekt 2017 r.*** ***Przyjęte zgłoszenie budowy bezpiecznego dojścia i parkingu.***	ZIKiT	P	20 000	20 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
174	**ZZM/DIW/O-XIV-4/15**	**Utworzenie strefy malucha na placu zabaw na os. 2 Pułku Lotniczego (BO)** ***Efekt 2017 r.*** ***Wybudowana strefa malucha.***	ZZM	B	36 000	36 000		31 857	88,5				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/243/ZI/277/2017 z 12.05.2017 r. na kwotę 31 857 zł, z terminem realizacji 30.06.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
175	**ZIKiT/DIW/T-XIV-5/16**	**Budowa schodów terenowych przy przystanku ul. Bora-Komorowskiego - ul. Skarżyńskiego** ***Efekt 2017 r.*** ***Wybudowane schody terenowe.***	ZIKiT	P+B		33 000	ZPMK 783/31.03.2017 789/31.03.2017						Ogłoszenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2017 r.*	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.05.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. *(kol.10 / kol. 8)*	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. *(kol.12 / kol. 8)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*15*	*16*	*17*	*18*
176	**ZEO/DIW/E-XIV-6/15**	**Przedszkole nr 185, os. Dywizjonu 303 49 - modernizacja placu zabaw.** ***Efekt 2017 r.*** ***Zmodernizowany plac zabaw.***			31 415	31 415		31 321	99,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	III IV IV	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/55/P185/XIV/2017 z 16.03.2017 r. na kwotę 31 321 zł, z terminem realizacji 14.04.2017 r. Zakończono działanie.	
177	**ZIKiT/DIW/T-XIV-7/16**	**Budowa miejsc parkingowych przy ul. Hynka** ***Efekt 2017 r.*** ***Wybudowane miejsca parkingowe.***	ZIKiT	B	30 000	30 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę miejsc parkingowych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VI VI X XI		
178	**ZIKiT/DIW/T-XIV-8/16**	**Budowa oświetlenia na os. 2 Pułku Lotniczego** ***Efekt 2017 r.*** ***Wybudowane oświetlenie.***	ZIKiT	P+B	31 000	24 293	ZPMK 783/31.03.2017	24 293	100,0			6 150	Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	III V	Zakończono działanie. Zakończono działanie. Wykonano roboty budowlane - w trakcie przygotowania do odbioru.	
179	**ZIKiT/DIW/T-XIV-9/16**	**Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Isep wraz z brakującym kawałkiem chodnika w rejonie ulicy Wiklinowej** ***Efekt 2017 r.*** ***Wybudowane przejście dla pieszych i chodnik.***	ZIKiT	B	44 135	60 842	ZPMK 783/31.03.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VI VI X XI		
180	**ZIKiT/DIW/T-XIV-10/17**	**Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIV** ***Efekt 2017 r.*** ***Rozpoczęta budowa i przebudowa oświetlenia.***	ZIKiT	P+B		35 500	ZPMK 642/16.03.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia chodnika w os. Dywizjonu 303. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Rozpoczęcie robót budowlanych.	V V X XI	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. W trakcie przygotowania materiałów do ogłoszenia przetargu. Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
181	**ZIKiT/DIW/T-XIV-11/16**	**Budowa przejścia dla pieszych do ogródka jordanowskiego przy ul. Marii Dąbrowskiej - II etap** ***Efekt 2017 r.*** ***Wybudowane przejście dla pieszych.***	ZIKiT	B		24 000	ZPMK 998/20.04.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych.	VIII VIII XI		
182	**SMMK/DIR/B-XIV-1z/17**	**Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa**	SMMK		15 000	15 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA XV			**687 790**	**487 790**		**252 058**	**51,7**							
183	**ZIKiT/DIR/T-XV-1/17**	**Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Fortu Batowice os. Złotego Wieku**	ZIKiT	P+B	70 000	70 000							Ogłoszenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	V V	Zakończono działanie. Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Umowa w trakcie podpisywania.	

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2017 r.*	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.05.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. *(kol.10 / kol. 8)*	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. *(kol.12 / kol. 8)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*15*	*16*	*17*	*18*
		Efekt 2017 r. ***Wybodowane energooszczędne oświetlenie.***											Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
													Wykonanie robót budowlanych.	X		
184	**ZEO/DIR/S-XV-2/17**	**Modernizacja placów zabaw na terenie placówek oświatowych w Dzielnicy XV**	ZEO	P+B	130 000	130 000		60 673	46,7				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IX		
		Efekt 2017 r. ***Zmodernizowane place zabaw na terenie placówek oświatowych w Dzielnicy XV.***											Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IX	Umowa nr ZEO/DR.2/162/P148/XV/2017 z 18.05.2017 r. na kwotę 60 673 zł, z terminem realizacji 30.06.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
185	**ZZM/DIR/O-XV-3/17**	**Budowa altany na terenie Parku Tysiąclecia**	ZZM	P+B	35 000	35 000		8 487	24,2				Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
		Efekt 2017 r. ***Wybudowana altana.***											Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/151/ZI/80/2017 z 22.02.2017 r. na kwotę 8 487 zł, z terminem realizacji 22.10.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
186	**ZZM/DIR/W-XV-4/17**	**Przedszkole nr 125, os. Tysiąclecia 12 - wykonanie zjazdu dla osób niepełnosprawnych**	ZZM	P+B	15 000	15 000		2 460	16,4				Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
		Efekt 2017 r. ***Wybudowany zjazd dla osób niepełnosprawnych.***											Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV/46/ZI/188/2017 z 22.02.2017 r. na kwotę 2 460 zł, z terminem realizacji 2.06.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
187	**ZEO/DIR/E-XV-5/17**	**Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XV**	ZEO	B	25 000	25 000		24 795	99,2				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (wymiana ogrodzenia w Przedszkolu nr 152, os. Piastów 10).	VIII	Zakończono działanie.	
		Efekt 2017 r. ***Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XV.***											Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/68/P152/XV/2017 z 23.03.2017 r. na kwotę 24 795 zł, z terminem realizacji 25.08.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
188	**ZIKiT/DIW/T-XV-1/16**	**Budowa chodnika w ul. Okulickiego**	ZIKiT	B	200 000		ZPMK 1356/31.05.2017						Zarządzeniem Nr 1356 PMK z 31.05.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2017 r.*	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.05.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. *(kol.10 / kol. 8)*	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. *(kol.12 / kol. 8)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*15*	*16*	*17*	*18*
189	**ZIKiT/DIW/T-XV-2/17**	**Budowa miejsc postojowych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 89, os. Piastów 34a** ***Efekt 2017 r.*** ***Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.***	ZIKiT	P	20 000	20 000		19 065	95,3				Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII	Zakończono działanie. Umowa nr 342/ZIKiT/2017 z 13.04.2017 r. na kwotę 19 065 zł, z terminem realizacji 30.11.2017 r.	
													Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
190	**ZIKiT/DIW/T-XV-3/16**	**Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 26, 28** ***Efekt 2017 r.*** ***Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.***	ZIKiT	P	13 790	13 790		13 790	100,0				Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o WZ.	VI		
													Uzyskanie prawomocnej decyzji o WZ.	VIII		
													Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
													Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
191	**ZIKiT/DIW/T-XV-4/16**	**Budowa miejsc parkingowych przy ul. Wawelskiej w rejonie bloków 25-28** ***Efekt 2017 r.*** ***Wybudowane miejsca postojowe.***	ZIKiT	P+B	150 000	150 000		122 788	81,9				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 468/ZIKiT/2017 z 9.05.2017 r. na kwotę 122 788 zł z terminem realizacji 30.10.2017 r.	
													Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
192	**SMMK/DIR/B-XV-1z/17**	**Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa**	SMMK		15 000	15 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
193	**KMPSP/DIR/B-XV-2z/17**	**Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej**	KMPSP		14 000	14 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA XVI			**487 000**	**527 875**		**200 608**	**38,0**							
194	**ZZM/DIR/O-XVI-1/17**	**Plaża Nowa Huta - POWRACA (BO)** ***Efekt 2017 r.*** ***Wybudowana plaża.***	ZZM	P+B	32 000	32 000		10 000	31,3				Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/260/ZI/307/2017 z 22.05.2017 r. na kwotę 10 000 zł, z terminem realizacji 31.08.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2017 r.*	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.05.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. *(kol.10 / kol. 8)*	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. *(kol.12 / kol. 8)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*15*	*16*	*17*	*18*
195	**ZZM/DIR/O-XVI-2/17**	**Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI** ***Efekt 2017 r.*** ***Doposażone ogródki jordanowskie.***	ZZM	P+B	100 000	188 000	ZPMK 1189/15.05.2017	17 282	9,2				Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr ZZM/U/II/148/ZI/79/2017 z 22.02.2017 r. na kwotę 8 918 zł, z terminem realizacji 22.10.2017 r. Umowa nr ZZM/U/II/128/ZI/72/2017 z 22.02.2017 r. na kwotę 8 364 zł, z terminem realizacji 22.10.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	X		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
196	**ZEO/DIR/E-XVI-3/17**	**Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI** ***Efekt 2017 r.*** ***Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI.***	ZEO	B	12 000	12 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (doposażenie placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym, Przedszkole nr 97, os. Kalinowe 11).	VII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII		
													Wykonanie robót budowlanych.	IX		
197	**ZZM/DIR/O-XVI-4/17**	**Budowa siłowni na wolnym powietrzu na os. Przy Arce 9** ***Efekt 2017 r.*** ***Wybudowana siłownia na wolnym powietrzu na os. Przy Arce 9***	ZEO	P+B		100 000	ZPMK 1070/27.04.2017 1134/09.05.2017						Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VIII		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
198	**ZIKiT/DIW/O-XVI-6/15**	**Budowa ogródka jordanowskiego wraz z terenem rekreacyjnym przy ul. Łopackiego**	ZIKiT	P	13 000		ZPMK 1189/15.05.2017						Zarządzeniem Nr 1189/2017 PMK z 15.05.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
199	**ZIKiT/DIW/T-XVI-7/15**	**Budowa miejsc parkingowych przy ul. W. Pokrzywki** ***Efekt 2017 r.*** ***Wybudowane miejsca parkingowe.***	ZIKiT	B	100 000	33 422	ZPMK 783/31.03.2017 789/31.03.2017 931/13.04.2017	33 422	100,0				Zakończenie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca. Konieczna zmiana wykonawcy - firma ogłosiła upadłość.	
													Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.	VII		
200	**ZIKiT/DIW/T-XVI-8/16**	**Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI** ***Efekt 2017 r.*** ***Wybudowane i przebudowane oświetlenie.***	ZIKiT	B	130 000	106 548	ZPMK 931/13.04.2017	106 548	100,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX	Zakończono działanie. Umowa nr 127/ZIKiT/2017 z 8.02.2017 r. na kwotę 106 548 zł, z terminem realizacji 30.06.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2017 r.*	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.05.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. *(kol.10 / kol. 8)*	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. *(kol.12 / kol. 8)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*15*	*16*	*17*	*18*
201	**ZIKiT/DIW/W-XVI-9/16**	**Wykonanie pochylni i przebudowa schodów przy pawilonie os. Jagiellońskie 7** ***Efekt 2017 r.*** ***Wykonana pochylnia i przebudowane schody.***	ZIKiT	B	25 000	35 000	ZPMK 783/31.03.2017	33 356	95,3				Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	X	Zakończono działanie. Umowa nr 497/ZIKiT/2017 z 9.05.2017 r. na kwotę 33 356 zł, z terminem realizacji 30.06.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
202	**ZEO/DIW/E-XVI-11/16**	**Szkoła Podstawowa nr 104, os. Wysokie 7 - modernizacja**	ZEO	B	60 000		ZPMK 789/31.03.2017 1070/27.04.2017						Zarządzeniem Nr 1070/2017 PMK z 27.04.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
203	**SMMK/DIR/B-XVI-1z/17**	**Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa**	SMMK		15 000	15 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
204	**IT/DIR/A-XVI-2z/17**	**Zakupy inwestycyjne Dzielnic**	IT			5 905	ZPMK 1189/31.03.2017						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA XVII			**495 000**	**510 000**		**206 345**	**40,5**	**99 533**	**19,5**					
205	**ZIKiT/DIR/T-XVII-1/17**	**Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII**	ZIKiT	P+B	70 000		ZPMK 1356/31.05.2017						Zarządzeniem Nr 1356/2017 PMK z 31.05.2017 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
206	**ZZM/DIR/O-XVII-2/17**	**Budowa street workout w Parku Zielony Jar** ***Efekt 2017 r.*** ***Budowa street workout w Parku Zielony Jar.***	ZZM	B		15 000		5 000	33,3				Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-I/56/ZI/272/2017 z 18.05.2017 r. na kwotę 5 000 zł, z terminem realizacji 31.08.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
207	**ZIKiT/DIW/T-XVII-1/16**	**Budowa parkingu przy bloku nr 42 w os. Na Wzgórzach** ***Efekt 2017 r.*** ***Wybudowany parking.***	ZIKiT	B	180 000	180 000		77 587	43,1				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI	Umowa nr 513/ZIKiT/2017 z 9.05.2017 r. na kwotę 77 587 zł z terminem realizacji 31.05.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
208	**ZIS/DIW/S-XVII-2/17**	**Budowa boiska wielofunkcyjnego w os. Zesławice** ***Efekt 2017 r.*** ***Uzyskana prawomocna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie budowy boiska wielofunkcyjnego.***	ZIS	P	15 000	15 000		15 000	100,0				Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zakończono działanie. Umowa nr 183/ZIS/2017 z 21.04.2017 r. na kwotę 15 000 zł z terminem realizacji 31.07.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
209	**ZIKiT/DIW/T-XVII-3/17**	**Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII**	ZIKiT	P+B		70 000	ZPMK 1356/31.05.2017						Ogłoszenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ul. Kamberskiego i w os. Na Stoku przy bloku 44.	V	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2017 r.*	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.05.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. *(kol.10 / kol. 8)*	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. *(kol.12 / kol. 8)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*15*	*16*	*17*	*18*
		Efekt 2017 r. ***Opracowana dokumentacja projektowa, wybudowane i przebudowane oświetlenie.***											Ogłoszenie zamówienia na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla ulic: Łuczanowicka, Lubocka, Sybiraków.	XI		
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
													Rozpoczecie opracowania materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XII		
210	**ZZM/DIW/O-XVII-5/14**	**Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy**	ZZM	B	100 000	100 000		99 533	99,5	99 533	99,5		Rozpoczęcie robót budowlanych.	I	Zakończono działanie.	
		Efekt 2017 r. ***Rozpoczęta budowa ogródka jordanowskiego.***											Wykonanie I części robót budowlanych.	I	Zakończono działanie.	
211	**ZIKiT/DIW/T-XVII-8/16**	**Budowa chodnika od ul. Jagiełły do ul. Leszka Białego**	ZIKiT	P+B	70 000	70 000		9 225	13,2				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 137/ZIKiT/2017 z 10.02.2017 r. na kwotę 9 225 zł, z terminem realizacji 14.07.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
		Efekt 2017 r. ***Wybudowany chodnik.***											Wykonanie robót budowlanych.	X		
212	**ZZM/DIW/O-XVII-9/16**	**Budowa placu zabaw w Parku Wadów**	ZZM	P+B	50 000	50 000							Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	II	Opóźnienie ok. 4 miesięcy. Trwają uzgodnienia z konserwatorem miejskim.	
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąca.	
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
		Efekt 2017 r. ***Rozpoczęta budowa placu zabaw.***											Rozpoczęcie robót budowlanych.	VI		
213	**BZ/DIR/Z-XVII-1z/17**	**Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie**	BZ		10 000	10 000	ZPMK 1356/31.05.2017						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
		DZIELNICA XVIII			**430 000**	**618 700**		**99 083**	**16,0**	**10 517**	**1,7**	**43 052**				
214	**ZZM/DIR/O-XVIII-1/17**	**Doposażenie wybiegów dla psów na terenie Dzielnicy XVIII**	ZZM	P+B	10 000	10 000		6 400	64,0				Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Zlecenie nr ZZM/U/IV-1/33/ZI/89/2017 z 1.03.2017 r. na kwotę 6 400 zł, z terminem realizacji 7.07.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	IX		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
		Efekt 2017 r. ***Doposażone wybiegi dla psów.***											Wykonanie robót budowlanych.	XI		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2017 r.*	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.05.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. *(kol.10 / kol. 8)*	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. *(kol.12 / kol. 8)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*15*	*16*	*17*	*18*
215	**ZZM/DIR/O-XVIII-2/17**	**Montaż urządzenia zabawowego w Parku Ratuszowym** ***Efekt 2017 r.*** ***Zamontowane urządzenie zabawowe.***	ZZM	B	35 000	35 000							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		
216	**ZEO/DIR/E-XVIII-3/17**	**Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII** ***Efekt 2017 r.*** ***Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII.***	ZEO	P+B		90 000	ZPMK 642/16.03.2017 1189/15.05.2017	37 867	42,1			24 952	Ogłoszenie zamówienia publicznego/przesłanie zaproszenia na wykonanie dokumentacji projektowej (P46, P104).	II	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/27/P46/XVIII/2017 z 30.03.2017 r. na kwotę 6 150 zł, z terminem realizacji 31.05.2017 r. Umowa nr ZEO-DR.2/27/P104/XVIII/2017 z 30.03.2017 r. na kwotę 6 765 zł, z terminem realizacji 31.05.2017 r.	
													Wykonanie dokumentacji projektowej.	VI		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego/przesłanie zaproszenia na wykonanie robót budowlanych.	VI		
													Wykonanie robót budowlanych - etap I .	IX		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego/przesłanie zaproszenia na wykonanie robót budowlanych (P93 - wymiana ogrodzenia).	IV	Zakończono działanie. Umowa nr ZEO-DR.2/91/P93/XVIII/2017 z dn. 18.04.2017r. Na kwotę 24 952 złz terminem realizacji do 18.06.2017 r.	
													Wykonanie robót budowlanych .	V	Zakończono działanie. Wymieniono przęsła w ogrodzeniu przy P 93.	
													Rozliczenie (P46, P104, P93).	XI		
217	**ZIKiT/DIR/T-XVIII-4/17**	**Budowa miejsc postojowych przy ul. Mościckiego** ***Efekt 2017 r.*** ***Wybudowane miejsca postojowe.***	ZIKiT	P+B		20 000	ZPMK 1356/31.15.2017						Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Zawarcie umowy opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
													Wykonanie robót budowlanych.	XI		
218	**ZZM/DIW/O-XVIII-1/12**	**Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII** ***Efekt 2017 r.*** ***Wybudowane i przebudowane ogródki jordanowskie.***	ZZM	P+B	220 000	235 000	ZPMK 1356/31.05.2017	36 716	15,6	10 517	4,5		Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia budowy i przebudowy ogródków jordanowskich.	VII	Zakończono działanie.	
													Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII	Zlecenie nr ZZM/U/IV-1/34/ZI/90/2017 z 1.03.2017 r. na kwotę 8 487 zł, z terminem realizacji 6.07.2017 r., Zlecenie nr ZZM/U/IV-1/32/ZI/87/2017 z 1.03.2017 r. na kwotę 8 487 zł, z terminem realizacji 7.07.2017 r., Umowa nr ZZM/U/II/155/ZI/88/2017 z 2.03.2017 r. na kwotę 9 225 zł, z terminem realizacji 2.09.2017 r.	
													Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	X		
													Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
													Wykonanie robót budowlanych.	XII		

Dane z budżetu					Monitoring finansowy								Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego *Efekt 2017 r.*	Jednostka realizująca	Faza procesu inwestycyjnego	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.05.2017 r.	Zmiany w ciągu 2017 r. *(nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)*	Środki zaangażowane na 2017 r.	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2017 r. *(kol.10 / kol. 8)*	Wykonanie finansowe w 2017 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2017 r. *(kol.12 / kol. 8)*	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2017 r.	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*15*	*16*	*17*	*18*
219	**ZIKiT/DIW/T-XVIII-7/15**	**Budowa parkingu na os. Stalowym** ***Efekt 2017 r.*** ***Rozpoczęta budowa parkingu.***	ZIKiT	P+B	100 000	100 000		18 100	18,1			18 100	Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęcie robót budowlanych.	IV IX IX XI	Zakończono działanie. 9.05.2017 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych (znak: AU-01-3.6743.8.98.2017.DSZ).	
220	**SMMK/DIR/B-XVIII-1z/17**	**Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa**	SMMK		15 000	15 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
221	**BZ/DIR/Z-XVIII-2z/17**	**Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie**	BZ		50 000	50 000							Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
222	**OC/DIR/B-XVIII-3z/17**	**Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**	OC			33 500	ZPMK 509/27.02.2017						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			
223	**ZIS/DIR/S-XVIII-5z/17**	**Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej**	ZIS			30 200	ZPMK 1134/9.05.2017 1356/31.05.2017						Zakupy inwestycyjne poza monitoringiem.			