Informacja z realizacji zadań w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych - stan na dzień 31.08.2008 r.

Lp.	Nr strategiczny zadania	Nazwa zadania		Zakres rzeczowy zadania w 2008 r.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan finansowy - stan na dzień 31.08.2008 r.						Wykonanie finansowe												Stan na dzień 31.08.2008 r.			Harmonogram		Realizacja inwestycji monitorowana w oparciu o harmonogram stan na 31.08.2008 r.
							Finansowanie ze wszystkich źródeł 6+9+10	Budżet Miasta 7+8	w tym		Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW	Finansowanie ze wszystkich źródeł 13+19+21		Budżet Miasta 15+17		w tym				Środki Inicjatora - udziały rzeczowe		GFOŚiGW		Zobowiązania (wg faktur zaakceptowanych - niezapłaconych)	Środki objęte umowami		Wykonany zakres rzeczowy	Czynność	Data	
									środki własne budżetu Miasta	środki finansowe Inicjatora			Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%		Budżet Miasta	Inne źródła				
1	2	3		4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		RAZEM					**6 809 600**	**5 975 700**	**4 895 200**	**1 080 500**	**501 900**	**332 000**	**1 973 092**	**29**	**1 926 592**	**32**	**1 587 142**	**32**	**339 450**	**31**	**12 900**	**3**	**33 600**	**10**		**3 989 320**					
1	D1	os. Mogiła - Lesisko ul.Wiśniowieckiego, ul.Grąby, ul.Graniczna, ul.Jagienki, ul.Kmicica, ul.Kublińskiego, ul.Opata Salwińskiego i inne	przyłącza wodociągowe	p. - 7 szt.	KZK	2008	43 100	37 500	21 600	15 900	5 600														32 852		p. - 7 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	02.04.08	Zamówienie publiczne ogłoszono w terminie.
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	24.04.08	Umowa na budowę nr NU/69/2008 z dnia 28.04.08 r. na kwotę 32852 zł, termin zakończenia 31.08.08 r.
																											Wykonanie przyłączy wodociągowych.	01.08.08-31.08.08	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
																											Zakończenie budowy.	31.08.08	Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.
																											Przekazanie do użytkowania.	30.09.08	
2	D2	os. Kantorowice - Zesławice - etap III ul.Zakole, ul.Kantorowicka	przyłącza wodociągowe	p.- 27 szt.	KZK	2008	181 400	170 100	90 700	79 400	11 300														171 626			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	05.2008	Przetarg ogłoszono 10.06.08 r. Otwarcie ofert 1.07.08 r.
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	06.2008	Umowa na budowę w trakcie podpisywania na kwotę 171 626 zł. Komitet zgłosił dodatkowe przyłącze. KZK wystąpił z wnioskiem o brakujące środki.
																											Wykonanie przyłączy wodociągowych.	06.2008-09.2008	
																											Zakończenie budowy.	09.2008	
																											Przekazanie do użytkowania.	10.2008	
3	D5	os. Mogiła - Lesisko ul. Kopaniec, ul.Powiatowa, ul.Bardosa, ul.Żaglowa,ul. Kępska, ul.Stare Wiślisko, ul.Zakarnie, ul.Syrachowska, ul.Klasztorna, ul.Jeżynowa, ul.Na Niwach i inne	przyłącza wodociągowe	p.- 10 szt.	KZK	2008	89 600	77 400	44 800	32 600	12 200		34 519	39	34 519	45	1 919	4	32 600	100						49 414		p.-8 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	05.2008	Przetarg ogłoszono 26.05.08 r. Otwarcie ofert 17.06.08 r.
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	07.2008	Umowa na budowę nr 348/KZK/2008 z dnia 16.07.08 r. na kwotę 49 414 zł, termin zakończenia 31.08.08 r. Z uwagi na nie uzyskanie w planowanym terminie zgody na zajęcie pasa drogowego, termin zakończenia robót zostanie przesunięty na 15.10.08 r.
																											Wykonanie przyłączy wodociągowych.	07.2008-08.2008	W trakcie realizacji.
																											Zakończenie budowy.	08.2008	
																											Przekazanie do użytkowania.	09.2008	
4	D6	ul. Węgrzynowicka, ul.Spławy	przyłącza wodociągowe	p.-5 szt.	KZK	2008	53 200	48 200	26 600	21 600	5 000														23 387			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	06.2008	Przetarg ogłoszono 25.05.08 r. Otwarcie ofert 16.07.08 r.
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	07.2008	Umowa na budowę nr 418/KZK/2008 z dnia 14.08.08 r. na kwotę 23 387 zł, termin zakończenia 29.09.08 r.
																											Wykonanie przyłączy wodociągowych.	08.2008-09.2008	
																											Zakończenie budowy.	09.2008	
																											Przekazanie do użytkowania.	10.2008	
5	D7	os. Kościelniki	przyłącza wodociągowe	p. - 10 szt.	KZK	2008	83 700	83 700	41 900	41 800															40 699			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	06.2008	Przetarg ogłoszono 25.05.08 r. Otwarcie ofert 16.07.08 r.
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	07.2008	Umowa na budowę nr 417/KZK/2008 z dnia 14.08.08 r. na kwotę 40 699 zł, termin zakończenia 14.10.08 r.
																											Wykonanie przyłączy wodociągowych.	08.2008-10.2008	
																											Zakończenie budowy.	10.2008	
																											Przekazanie do użytkowania.	11.2008	

Lp.	Nr strategiczny zadania	Nazwa zadania		Zakres rzeczowy zadania w 2008 r.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan finansowy - stan na dzień 31.08.2008 r.						Wykonanie finansowe												Stan na dzień 31.08.2008 r.			Harmonogram		Realizacja inwestycji monitorowana w oparciu o harmonogram stan na 31.08.2008 r.
							Finansowanie ze wszystkich źródeł 6+9+10	Budżet Miasta 7+8	w tym		Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW	Finansowanie ze wszystkich źródeł 13+19+21		Budżet Miasta 15+17		w tym				Środki Inicjatora - udziały rzeczowe		GFOŚiGW		Zobowiązania (wg faktur zaakceptowanych - niezapłaconych)	Środki objęte umowami		Wykonany zakres rzeczowy			
									środki własne budżetu Miasta	środki finansowe Inicjatora							środki własne budżetu Miasta		środki finansowe Inicjatora							Budżet Miasta	Inne źródła		Czynność	Data	
													Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%							
1	2	3		4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
6	D8	os. Kantorowice - Zesławice - etap III ul.Zakole, ul.Kantorowicka	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 25 szt.	KZK	2008	179 000	169 100	143 200	25 900	9 900	9 400														197 579			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	04.06.08	Przetarg ogłoszono 10.06.08 r. Otwarcie ofert 1.07.08 r.
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	30.06.08	Umowa na budowę w trakcie podpisywania na kwotę 197 579 zł. Komitet zgłosił dodatkowe przyłącze. KZK wystąpił z wnioskiem o brakujące środki.
																												Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	30.06.08-30.09.08	
																												Zakończenie budowy.	30.09.08	
																												Przekazanie do użytkowania.	31.10.08	
7	D9	os. Wróblowice ul. Krzyżańskiego, ul.Gościnna, ul.Grzepskiego	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 5 szt.	KZK	2008	90 000	90 000	59 100	30 900		6 000	68 326	76	65 826	73	35 726	60	30 100	97			2 500	42		64 300		p.- 5 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	04.2008	Zamówienie publiczne ogłoszono w terminie.
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	04.2008	Umowa na budowę nr NU/65/2008 z dnia 23.04.08 r. na kwotę 64 300 zł, termin zakończenia 31.05.08 r.
																												Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	05.2008	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
																												Zakończenie budowy.	05.2008	Zakończono budowę.
																												Przekazanie do użytkowania.	06.2008	Przekazano do użytkowania.
8	D10	os. Mogiła - Lesisko ul. Kopaniec, ul.Powiatowa, ul.Bardosa, ul.Żaglowa, ul.Stare Wiślisko, ul.Zakarnie, ul.Syrachowska, ul.Klasztorna, ul.Jeżynowa, ul.Na Niwach i inne	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 4 szt.	KZK	2008	29 700	25 700	23 800	1 900	4 000	1 600	17 587	59	17 587	68	15 687	66	1 900	100						25 427		p.- 2 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	26.05.08	Przetarg ogłoszono 26.05.08 r. Otwarcie ofert 17.06.08 r.
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	18.07.08	Umowa na budowę nr 348/KZK/2008 z dnia 16.07.08 r. na kwotę 25 427 zł, termin zakończenia 31.08.08 r.
																												Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	21.07.08-30.08.08	W trakcie realizacji. Z uwagi na nie uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego, termin zakończenia robót zostanie przesunięty na 15.10.08 r.
																												Zakończenie budowy.	30.08.08	
																												Przekazanie do użytkowania.	30.09.08	
9	D11	os. Skotniki ul. Skotnicka boczna (w kierunku Skawiny)	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 8 szt.	KZK	2008	76 200	68 200	61 000	7 200	8 000	4 000	56 223	74	52 223	77	45 023	74	7 200	100			4 000	100		70 590		p. - 8 szt.			Umowa na budowę nr NU/336/07, 790A/KZK/07 z dnia 28.12.07 r. na kwotę 70 590 zł, termin zakończenia 02.05.08 r.
																												Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	03.03.08-02.05.08	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
																												Zakończenie budowy.	02.05.08	Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.
																												Przekazanie do użytkowania.	30.06.08	
10	D12	os. Zesławice - Dłubnia ul. Piotrusia Pana	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 3 szt.	KZK	2008	30 000	27 500	24 000	3 500	2 500	1 600	16 944	56	16 944	62	13 444	56	3 500	100						28 152		p. - 3 szt.			Umowa na budowę nr NU/335/07, 783A/KZK/07 z dnia 17.12.07 r. na kwotę 28 152 zł, termin zakończenia 31.08.08 r.
																												Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	01.2008-08.2008	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
																												Zakończenie budowy.	08.2008	Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.
																												Przekazanie do użytkowania.	09.2008	
11	D13	os. Zesławice - Dłubnia ul. Petőfiego	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 2 szt.	KZK	2008	20 300	17 800	16 200	1 600	2 500	1 100	10 791	53	10 791	61	9 191	57	1 600	100						18 296		p. - 2 szt.			Umowa na budowę nr NU/335/07, 783A/KZK/07 z dnia 17.12.07 r. na kwotę 18 296 zł, termin zakończenia 31.07.08 r.
																												Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	01.2008-08.2008	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
																												Zakończenie budowy.	08.2008	Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.
																												Przekazanie do użytkowania.	09.2008	

Lp.	Nr strategiczny zadania	Nazwa zadania		Zakres rzeczowy zadania w 2008 r.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan finansowy - stan na dzień 31.08.2008 r.						Wykonanie finansowe												Stan na dzień 31.08.2008 r.			Harmonogram		Realizacja inwestycji monitorowana w oparciu o harmonogram stan na 31.08.2008 r.
							Finansowanie ze wszystkich źródeł 6+9+10	Budżet Miasta 7+8	w tym		Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW	Finansowanie ze wszystkich źródeł 13+19+21		Budżet Miasta 15+17		w tym				Środki Inicjatora - udziały rzeczowe		GFOŚiGW		Zobowiązania (wg faktur zaakceptowanych - niezapłaconych)	Środki objęte umowami		Wykonany zakres rzeczowy			
									środki własne budżetu Miasta	środki finansowe Inicjatora							środki własne budżetu Miasta		środki finansowe Inicjatora							Budżet Miasta	Inne źródła		Czynność	Data	
													Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%							
1	2	3		4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
12	D14	os. Mogiła - Lesisko ul.Wiśniowieckiego, ul.Grąby, ul.Graniczna, ul. Zagłoby, ul.Jagienki, ul.Kmicica, ul.Kublińskiego, ul.Opata Salwińskiego i inne	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 90 szt.	KZK	2008	840 400	770 400	672 300	98 100	70 000	44 200	560 344	67	560 344	73	462 244	69	98 100	100						739 720		p.- 82 szt.			Umowa na budowę nr NU/319/07, 743A/KZK/07 z dnia 03.12.07 r. na kwotę 739 720 zł, termin zakończenia 31.12.08 r.
																											Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	01.03.08-28.11.08	W trakcie realizacji.
																											Zakończenie budowy.	28.11.08	
																											Przekazanie do użytkowania.	20.12.08	
13	D15	os. Łęg ul.Niepokalanej Marii Panny, ul.Odmętowa	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 52 szt.	KZK	2008	610 600	576 600	509 000	67 600	34 000	59 100	562 737	92	562 737	98	495 137	97	67 600	100						560 460		p.- 47 szt.			Umowa na budowę nr NU/319/07, 743A/KZK/07 z dnia 03.12.07 r. na kwotę 560 460 zł, termin zakończenia 31.12.08 r.
																											Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	01.02.08-28.11.08	Wykonano zakres rzeczowy zadania. Na dodatkowe przyłącza MPWiK przygotowuje aneks do umowy.
																											Zakończenie budowy.	28.11.08	Uzyskano dofinansowanie z GFOŚiGW.
																											Przekazanie do użytkowania.	20.12.08	
14	D16	ul. Niepokalanej Marii Panny	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 19 szt	KZK	2008	166 600	157 600	141 800	15 800	9 000	20 000	152 936	92	152 936	97	137 136	97	15 800	100						163 901		p.- 18 szt			Umowa na budowę nr NU/319/07, 743A/KZK/07 z dnia 03.12.07 r. na kwotę 163 901 zł, termin zakończenia 31.12.08 r.
																											Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	01.02.08-28.11.08	Wykonano zakres rzeczowy zadania. Na dodatkowe przyłącze, zgłoszone przez Komitet, MPWiK przygotowuje aneks do umowy.
																											Zakończenie budowy.	28.11.08	
																											Przekazanie do użytkowania.	20.12.08	
15	D17	os. Sidzina ul.Hollendra, ul.Wapowskiego i boczne, ul.Topografów zad.4c, ul.Chlebiczna, ul.Ziętary zad.4d, ul.Topografów, ul.Solówki, ul.Petrażyckiego zad.4e, ul. Wrony, ul.Nałkowskiej, ul. Warchałowskiego, ul.Tretówka boczna	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 28 szt.	KZK	2008	346 100	317 100	276 900	40 200	29 000	18 200	17 270	5	17 270	5	70	0	17 200	43						291 710			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	10.06.08	Przetarg ogłoszono 04.07.08 r. Otwarcie ofert 25.07.08 r.
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	30.07.08	Umowa na budowę w trakcie podpisywania na kwotę 291 710 zł.
																											Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	30.07.08-28.11.08	
																											Zakończenie budowy.	28.11.08	
																											Przekazanie do użytkowania.	20.12.08	
16	D20	os. Przegorzały ul. Kamedulska, ul.Bruzdowa, ul.Muzyczki, ul.Winowców	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 5 szt.	KZK	2008	36 100	23 200	23 200		12 900	5 200	40 979	114	22 879	99	22 879	99			12 900	100	5 200	100		26 137		p. - 5 szt.			Umowa na budowę nr NU/324/07, 753A/KZK/07 z dnia 07.12.07 r. na kwotę 82 837 zł (środki niewygasające - 56 700), termin zakończenia 30.04.08 r.
																											Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	01.2008-05.2008	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
																											Zakończenie budowy.	05.2008	Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.
																											Przekazanie do użytkowania.	06.2008	
17	D21	os. Bronowice Wielkie ul. Sosnowiecka, ul.Na Polach cz.1	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.-12 szt. do 16 posesji	KZK	2008	170 000	158 000	136 000	22 000	12 000	8 900	154 003	91	146 403	93	124 403	91	22 000	100			7 600	85		152 062		p. - 11 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	05.03.08	Zamówienie publiczne ogłoszono w terminie.
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	17.04.08	Umowa na budowę nr NU/64/2008, 184/KZK/2008 z dnia 17.04.08 r. na kwotę 152 062 zł, termin zakończenia 21.08.08 r.
																											Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	21.04.08-21.08.08	Wykonano zakres rzeczowy zadania. Na dodatkowe przyłącze, zgłoszone przez Komitet, MPWiK przygotowuje aneks do umowy.
																											Zakończenie budowy.	21.08.08	
																											Przekazanie do użytkowania.	30.09.08	

Lp.	Nr strategiczny zadania	Nazwa zadania		Zakres rzeczowy zadania w 2008 r.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan finansowy - stan na dzień 31.08.2008 r.						Wykonanie finansowe												Stan na dzień 31.08.2008 r.			Harmonogram		Realizacja inwestycji monitorowana w oparciu o harmonogram stan na 31.08.2008 r.
							Finansowanie ze wszystkich źródeł 6+9+10	Budżet Miasta 7+8	w tym		Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW	Finansowanie ze wszystkich źródeł 13+19+21		Budżet Miasta 15+17		w tym				Środki Inicjatora - udziały rzeczowe		GFOŚiGW		Zobowiązania (wg faktur zaakceptowanych - niezapłaconych)	Środki objęte umowami		Wykonany zakres rzeczowy			
									środki własne budżetu Miasta	środki finansowe Inicjatora							środki własne budżetu Miasta		środki finansowe Inicjatora							Budżet Miasta	Inne źródła		Czynność	Data	
													Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%							
1	2	3		4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
18	D22	os. Swoszowice - środek ul. Moczydło, ul.Stawisko, ul.Podhalnie i inne	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 20 szt.	KZK	2008	229 000	209 000	183 200	25 800	20 000	12 100																	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	07.2008	Przetarg ogłoszono w termine. Otwarcie ofert przesunięte na dzień 15.09.08 r. z powodu protestu.
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	08.2008	
																												Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	09.2008-11.2008	
																												Zakończenie budowy.	11.2008	
																												Przekazanie do użytkowania.	12.2008	
19	D23	ul. Stary Gościniec - boczna	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 4 szt.	KZK	2008	26 000	24 200	20 800	3 400	1 800	1 400															19 543			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	07.2008	Przetarg ogłoszono 19.07.08 r. Otwarcie ofert 30.07.08 r.
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	08.2008	Umowa na budowę w trakcie przygotowania na kwotę 19 543 zł.
																												Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	09.2008-10.2008	
																												Zakończenie budowy.	10.2008	
																												Przekazanie do użytkowania.	10.2008	
20	D24	os. Kurdwanów Płd. ul. Wyżynna i boczne	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 16 szt.	KZK	2008	184 400	168 400	147 500	20 900	16 000	9 700															143 100			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	06.2008	Przetarg ogłoszono 25.06.08 r. Otwarcie ofert 17.07.08 r.
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	07.2008	Umowa na budowę w trakcie przygotowania na kwotę 143 100 zł.
																												Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	08.2008-10.2008	
																												Zakończenie budowy.	10.2008	
																												Przekazanie do użytkowania.	11.2008	
21	D25	os. Przegorzały ul. Gajówka, ul.Koziarówka	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 13 szt. do 14 posesji	KZK	2008	128 000	105 500	102 400	3 100	22 500	6 700																	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	07.2008	Materiały do przetargu w trakcie przygotowania.
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	08.2008	
																												Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	09.2008-11.2008	
																												Zakończenie budowy.	11.2008	
																												Przekazanie do użytkowania.	12.2008	
22	D26	os. Bronowice Wielkie ul. Ojcowska boczna, ul.Nawojowska	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 2 szt. do 3 posesji	KZK	2008	21 500	18 500	17 200	1 300	3 000	1 100															23 688			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	07.2008	Przetarg ogłoszono 16.07.08 r. Otwarcie ofert 08.08.08 r.
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	08.2008	Umowa na budowę w trakcie przygotowania na kwotę 23 688zł.
																												Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	09.2008-10.2008	
																												Zakończenie budowy.	10.2008	
																												Przekazanie do użytkowania.	10.2008	
23	D27	os. Przegorzały ul. Rybna boczna	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 3 szt.	KZK	2008	23 700	20 200	19 000	1 200	3 500	1 100																	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	07.2008	Materiały do przetargu w trakcie przygotowania.
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	08.2008	
																												Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	09.2008-11.2008	
																												Zakończenie budowy.	11.2008	
																												Przekazanie do użytkowania.	12.2008	
24	D29	os. Górka Narodowa ul.Kuźnicy Kołłątajowskiej, ul.Siewna, ul.Rysiewicza i inne	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 11 szt.	KZK	2008	112 400	101 400	89 900	11 500	11 000	5 900															88 413			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	07.2008	Przetarg ogłoszono 12.07.08 r. Otwarcie ofert 31.07.08 r.
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	08.2008	Umowa na budowę w trakcie przygotowania na kwotę 88 413 zł.
																												Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	09.2008-11.2008	
																												Zakończenie budowy.	11.2008	
																												Przekazanie do użytkowania.	11.2008	
25	D30	os. Jugowice zad.6 - uzupełnienie, zad.5 etap II	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 8 szt.	KZK	2008	75 000	68 900	60 000	8 900	6 100	3 900																	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	07.2008	Materiały do przetargu w trakcie przygotowania.
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	08.2008	
																												Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	09.2008-10.2008	
																												Zakończenie budowy.	10.2008	
																												Przekazanie do użytkowania.	11.2008	

Lp.	Nr strategiczny zadania	Nazwa zadania		Zakres rzeczowy zadania w 2008 r.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan finansowy - stan na dzień 31.08.2008 r.						Wykonanie finansowe												Stan na dzień 31.08.2008 r.			Harmonogram		Realizacja inwestycji monitorowana w oparciu o harmonogram stan na 31.08.2008 r.
							Finansowanie ze wszystkich źródeł 6+9+10	Budżet Miasta 7+8	w tym		Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW	Finansowanie ze wszystkich źródeł 13+19+21		Budżet Miasta 15+17		w tym				Środki Inicjatora - udziały rzeczowe		GFOŚiGW		Zobowiązania (wg faktur zaakceptowanych - niezapłaconych)	Środki objęte umowami		Wykonany zakres rzeczowy			
									środki własne budżetu Miasta	środki finansowe Inicjatora							środki własne budżetu Miasta		środki finansowe Inicjatora							Budżet Miasta	Inne źródła		Czynność	Data	
													Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%						
1	2	3		4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
26	D31	os. Soboniowice ul. Pajdaka, ul.Jasiukiewicza, ul.Ratajskiego, ul.Schönborna, ul.Krzemieniecka, ul.Barycka, ul.Na Obrydki, ul.Jarockiego	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 8 szt.	KZK	2008	80 200	74 200	64 200	10 000	6 000	4 200																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	07.2008	Materiały do przetargu w trakcie przygotowania.
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	08.2008	
																											Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	09.2008-10.2008	
																											Zakończenie budowy.	10.2008	
																											Przekazanie do użytkowania.	11.2008	
27	D32	os. Bieżanów Płd. ul. Szastera, ul.Szastera boczna, ul.Rygiera, ul.Świdzińskiego, ul.Nowaka, ul.Nad Serafą, ul.Kluszewskiego	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 5 szt.	KZK	2008	49 400	44 400	39 500	4 900	5 000	2 600																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	07.2008	Materiały do przetargu w trakcie przygotowania.
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	08.2008	
																											Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	09.2008-10.2008	
																											Zakończenie budowy.	10.2008	
																											Przekazanie do użytkowania.	10.2008	
28	D33	os. Prokocim Stary ul. Młodzieży boczna, ul.Wojnicka, ul.Legionów, ul.Czechowicza, ul.Kallimacha, ul.Solarzy i inne	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 8 szt	KZK	2008	109 200	100 200	87 400	12 800	9 000	5 800													66 286			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	07.2008	Przetarg ogłoszono 1.07.08 r. Otwarcie ofert 22.07.08 r.
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	08.2008	Umowa na budowę w trakcie podpisywania na kwotę 66 286 zł.
																											Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	08.2008-09.2008	
																											Zakończenie budowy.	9.2008	
																											Przekazanie do użytkowania.	10.2008	
29	D34	ul. Pustynna, ul.Janowskiego zad. 2 i boczne odcinki	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 7 szt.	KZK	2008	94 000	88 000	75 200	12 800	6 000	4 900													99 761			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	07.2008	Przetarg ogłoszono 1.07.08 r. Otwarcie ofert 31.07.08 r.
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	08.2008	Umowa na budowę w trakcie podpisywania na kwotę 99 761 zł.
																											Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	09.2008-10.2008	
																											Zakończenie budowy.	10.2008	
																											Przekazanie do użytkowania.	10.2008	
30	D35	os. Przewóz ul.Pod Wierzbami, ul.Wrobela boczna, ul.Czeczotta, ul.Husarska	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 14 szt.	KZK	2008	160 000	150 000	128 000	22 000	10 000	8 400																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	07.2008	Materiały do przetargu w trakcie przygotowania.
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	08.2008	
																											Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	09.2008-11.2008	
																											Zakończenie budowy.	11.2008	
																											Przekazanie do użytkowania.	11.2008	
31	D36	os. Łuczanowice	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 8 szt.	KZK	2008	92 100	86 100	73 700	12 400	6 000	4 800													50 515			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	07.2008	Przetarg ogłoszono 16.07.08 r. Otwarcie ofert 08.08.08 r.
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	08.2008	Umowa na budowę w trakcie podpisywania na kwotę 50 515 zł.
																											Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	09.2008-11.2008	
																											Zakończenie budowy.	11.2008	
																											Przekazanie do użytkowania.	12.2008	
32	D38	os. Bielany ul. Okrąg	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 5 szt.	KZK	2008	56 100	53 100	44 900	8 200	3 000	2 100													38 044			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	07.2008	Przetarg ogłoszono 18.07.08 r. Otwarcie ofert 08.08.08 r.
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	08.2008	Umowa na budowę w trakcie podpisywania na kwotę 38 044 zł.
																											Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	08.2008-09.2008	
																											Zakończenie budowy.	09.2008	
																											Przekazanie do użytkowania.	10.2008	

Lp.	Nr strategiczny zadania	Nazwa zadania		Zakres rzeczowy zadania w 2008 r.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan finansowy - stan na dzień 31.08.2008 r.						Wykonanie finansowe												Stan na dzień 31.08.2008 r.			Harmonogram		Realizacja inwestycji monitorowana w oparciu o harmonogram stan na 31.08.2008 r.
							Finansowanie ze wszystkich źródeł 6+9+10	Budżet Miasta 7+8	w tym		Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW	Finansowanie ze wszystkich źródeł 13+19+21		Budżet Miasta 15+17		w tym				Środki Inicjatora - udziały rzeczowe		GFOŚiGW		Zobowiązania (wg faktur zaakceptowanych - niezapłaconych)	Środki objęte umowami		Wykonany zakres rzeczowy	Czynność	Data	
									środki własne budżetu Miasta	środki finansowe Inicjatora			Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%	środki finansowe Inicjatora		Wielkość	%	Wielkość	%		Budżet Miasta	Inne źródła				
1	2	3		4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
33	D39	os. Kobierzyn ul.Kwiecista cz.2, ul.Macierzanki	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 8 szt.	KZK	2008	122 300	113 300	97 800	15 500	9 000	6 400													64 068			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	07.2008	Przetarg ogłoszono 16.07.08 r. Otwarcie ofert 08.08.08 r.
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	09.2008	Umowa na budowę w trakcie podpisywania na kwotę 64 068 zł.
																											Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	09.2008-11.2008	
																											Zakończenie budowy.	11.2008	
																											Przekazanie do użytkowania.	12.2008	
34	D40	os. Wróblowice ul.Niewodniczańskiego odc.W8-W9	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 9 szt.	KZK	2008	112 500	101 700	90 000	11 700	10 800	5 900																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	08.2008	Materiały do przetargu w trakcie przygotowania.
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	09.2008	
																											Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	09.2008-11.2008	
																											Zakończenie budowy.	11.2008	
																											Przekazanie do użytkowania.	12.2008	
35	D41	os. Kostrze ul. Falista boczna	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 9 szt.	KZK	2008	110 100	100 200	88 100	12 100	9 900	5 800	104 841	95	99 041	99	86 941	99	12 100	100			5 800	100		103 515		p.- 9 szt.			Umowa na budowę nr NU/334/07, 791A/KZK/07 z dnia 28.12.07 r. na kwotę 103 515 zł, termin zakończenia 30.06.08 r.
																											Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	01.2008-06.2008	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
																											Zakończenie budowy.	06.2008	Budowę zakończono.
																											Przekazanie do użytkowania.	07.2008	Przekazano do użytkowania.
36	D42	os. Tonie ul.Gaik, ul.Kaczorówka, ul.Na Mostkach, ul.Gryczana	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 3 szt.	KZK	2008	37 400	34 400	29 900	4 500	3 000	2 000													19 405			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	07.2008	Przetarg ogłoszono 18.07.08 r. Otwarcie ofert 08.08.08 r.
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	08.2008	Umowa na budowę w trakcie przygotowania na kwotę 19 405 zł.
																											Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	08.2008-09.2008	
																											Zakończenie budowy.	09.2008	
																											Przekazanie do użytkowania.	09.2008	
37	D43	os. Sidzina ul.Zagumnie, ul.Sapalskiego, ul.Działowskiego, ul.Kołaczkowskiego, ul.Medalionów	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 18 szt.	KZK	2008	237 400	221 400	189 900	31 500	16 000	12 500													216 300			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	08.2008	Przetarg ogłoszono 11.07.08 r. Otwarcie ofert 05.08.08 r.
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	09.2008	Umowa na budowę w trakcie przygotowania na kwotę 216 300 zł.
																											Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	09.2008-11.2008	
																											Zakończenie budowy.	11.2008	
																											Przekazanie do użytkowania.	12.2008	
38	D45	os. Lubocza zad.3 ul.Lubocka, ul.Rowida, ul.Marglowa, ul.Łuczanowicka, ul.Grzegorza z Sanoka i inne	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 13 szt.	KZK	2008	160 400	148 400	128 300	20 100	12 000	8 500	142 979	89	134 479	91	114 379	89	20 100	100			8 500	100		147 088		p.- 13 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	01.2008	Przetarg ogłoszono 20.05.08 r. Otwarcie ofert 10.06.08 r.
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	02.2008	Umowa na budowę nr NU/61/08 na kwotę 115 837 zł oraz 294/KZK/2008 z dnia 25.06.08 r. na kwotę 31 251 zł, termin zakończenia 30.07.08 r.
																											Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	02.2008-07.2008	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
																											Zakończenie budowy.	08.2008	
																											Przekazanie do użytkowania.	08.2008	
39	D47	ul. Tetmajera	przyłącza wodociągowe	p.- 1 szt.	KZK	2008	6 000	5 000	3 000	2 000	1 000														3 117			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	07.2008	Przetarg ogłoszono 24.07.08 r. Otwarcie ofert 14.08.08 r.
																											Zawarcie umowy z wykonawcą.	08.2008	Umowa na budowę w trakcie przygotowania na kwotę 3 117 zł.
																											Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	08.2008-09.2008	
																											Zakończenie budowy.	09.2008	
																											Przekazanie do użytkowania.	09.2008	

Lp.	Nr strategiczny zadania	Nazwa zadania		Zakres rzeczowy zadania w 2008 r.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan finansowy - stan na dzień 31.08.2008 r.						Wykonanie finansowe												Stan na dzień 31.08.2008 r.			Harmonogram		Realizacja inwestycji monitorowana w oparciu o harmonogram stan na 31.08.2008 r.
							Finansowanie ze wszystkich źródeł 6+9+10	Budżet Miasta 7+8	w tym		Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW	Finansowanie ze wszystkich źródeł 13+19+21		Budżet Miasta 15+17		w tym				Środki Inicjatora - udziały rzeczowe		GFOŚiGW		Zobowiązania (wg faktur zaakceptowanych - niezapłaconych)	Środki objęte umowami		Wykonany zakres rzeczowy			
									środki własne budżetu Miasta	środki finansowe Inicjatora							środki własne budżetu Miasta		środki finansowe Inicjatora							Budżet Miasta	Inne źródła		Czynność	Data	
													Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%							
1	2	3		4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
40	D48	os. Bronowice Wielkie ul. Nawojowska	przyłącza wodociągowe	p.- 2 szt. do 3 posesji	KZK	2008	18 200	15 200	9 100	6 100	3 000																13 097			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	08.2008	Przetarg ogłoszono 16.07.08 r. Otwarcie ofert 08.08.08 r.
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	09.2008	Umowa na budowę w trakcie przygotowania na kwotę 13 097 zł.
																												Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	09.2008-11.2008	
																												Zakończenie budowy.	11.2008	
																												Przekazanie do użytkowania.	12.2008	
41	D52	os. Łęg ul.Odmętowa boczna	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 2 szt.	KZK	2008	18 000	16 400	14 400	2 000	1 600	900	353		353		3		350								8 355		p.- 2 szt.			Umowa na budowę nr NU/319/07, 743A/KZK/07 z dnia 03.12.07 r. na kwotę 8 355 zł, termin zakończenia 31.12.08 r.
																												Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	01.02.08-28.11.08	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
																												Zakończenie budowy.	28.11.08	Budowę zakończono.
																												Przekazanie do użytkowania.	20.12.08	Przekazano do użytkowania.
42	D53	ul. Przy Młynówce	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 4 szt	KZK	2008	38 900	35 300	31 100	4 200	3 600	2 000	27 061	70	27 061	77	22 861	74	4 200	100							36 440		p.- 4 szt	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	04.2008	Przetarg ogłoszono 21.05.08 r. Otwarcie ofert 06.06.08 r.
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	06.2008	Umowa na budowę nr NU/91/2008, 275/KZK/2008 z dnia 18.06.08 r. na kwotę 36 440 zł, termin zakończenia 20.08.08 r.
																												Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	06.2008-07.2008	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
																												Zakończenie budowy.	07.2008	Budowę zakończono.
																												Przekazanie do użytkowania.	08.2008	Przekazano do użytkowania.
43	D54	os. Skotniki ul. Unruga	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 6 szt.	KZK	2008	61 500	59 200	49 200	10 000	2 300	3 200															44 033			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	07.2008	Przetarg ogłoszono 19.06.08 r. Otwarcie ofert 10.07.08 r.
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	08.2008	Umowa na budowę nr 43048/KZK/2008 z dnia 18.08.08 r. na kwotę 44 033 zł, termin zakończenia 18.11.08 r.
																												Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	08.2008-11.2008	
																												Zakończenie budowy.	11.2008	
																												Przekazanie do użytkowania.	12.2008	
44	D55	os. Czyżyny - Łęg ul. L. Podbipięty	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 3 szt.	KZK	2008	28 200	26 200	22 600	3 600	2 000	1 500																		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.		KZK wystąpi z wnioskiem o wycofanie zadania. Realizacja przewidziana na 2009 r.
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.		
																												Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.		
																												Zakończenie budowy.		
																												Przekazanie do użytkowania.		
45	D56	os. Łuczanowice	przyłącza wodociągowe	p.- 6 szt.	KZK	2008	48 200	43 200	24 100	19 100	5 000																33 216			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	07.2008	Przetarg ogłoszono 16.07.08 r. Otwarcie ofert 08.08.08 r.
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	08.2008	Umowa na budowę w trakcie podpisywania na kwotę 33 216 zł.
																												Wykonanie przyłączy wodociągowych.	09.2008-11.2008	
																												Zakończenie budowy.	11.2008	
																												Przekazanie do użytkowania.	12.2008	
46	D58	os. Bronowice Wielkie ul. Ojcowska boczna, ul.Jasnogórska boczna i inne	przyłącza wodociągowe	p.- 5 szt.	KZK	2008	69 200	64 200	34 600	29 600	5 000																			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	08.2008	Przetarg ogłoszono 08.08.08 r. Otwarcie ofert 28.08.08 r.
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	09.2008	Trwa sprawdzanie ofert.
																												Wykonanie przyłączy wodociągowych.	09.2008-11.2008	
																												Zakończenie budowy.	11.2008	
																												Przekazanie do użytkowania.	12.2008	

Lp.	Nr strategiczny zadania	Nazwa zadania		Zakres rzeczowy zadania w 2008 r.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan finansowy - stan na dzień 31.08.2008 r.						Wykonanie finansowe												Stan na dzień 31.08.2008 r.			Harmonogram		Realizacja inwestycji monitorowana w oparciu o harmonogram stan na 31.08.2008 r.
							Finansowanie ze wszystkich źródeł 6+9+10	Budżet Miasta 7+8	w tym		Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW	Finansowanie ze wszystkich źródeł 13+19+21		Budżet Miasta 15+17		w tym		Środki Inicjatora - udziały rzeczowe		GFOŚiGW		Zobowiązania (wg faktur zaakceptowa-nych - nieza-płaconych)	Środki objęte umowami		Wykonany zakres rzeczowy			
									środki własne budżetu Miasta	środki finanso-we Inicjatora			Wielkość	%	Wielkość	%	środki własne budżetu Miasta	środki finansowe Inicjatora							Budżet Miasta	Inne źródła		Czynność	Data	
																	Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%							
1	2	3		4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
47	D59	ul. Przy Młynówce	przyłącza wodociągowe	p.- 3 szt.	KZK	2008	14 800	12 800	7 400	5 400	2 000		5 199	35	5 199	41	99	1	5 100	94						12 840		p.- 3 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	04.2008	Przetarg ogłoszono 21.05.08 r. Otwarcie ofert 06.06.08 r.
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	06.2008	Umowa na budowę nr NU/91/2008, 275/KZK/2008 z dnia 18.06.08 r. na kwotę 12 840 zł, termin zakończenia 20.08.08 r.
																												Wykonanie przyłączy wodociągowych.	06.2008-08.2008	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
																												Zakończenie budowy.	08.2008	Budowę zakończono.
																												Przekazanie do użytkowania.	09.2008	Przekazano do użytkowania.
48	D60	ul. Bodzowska	przyłącza wodociągowe	p. - 1 szt.	KZK	2008	18 000	16 900	9 000	7 900	1 100																	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	07.2008	Z uwagi na brak wpłaty Komitetu, KZK wystąpił z wnioskiem o zdjęcie zadania.
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	08.2008	
																												Wykonanie przyłączy wodociągowych.	08.2008-09.2008	
																												Zakończenie budowy.	09.2008	
																												Przekazanie do użytkowania.	09.2008	
49	D61	ul.Na Chałupkach, ul.Owsiana, ul.Tomkowicza	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 12 szt. do 13 posesji	KZK	2008	115 800	101 800	92 600	9 200	14 000	6 100																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	08.2008	Materiały do przetargu w trakcie przygotowania.
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	09.2008	
																												Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	09.2008-11.2008	
																												Zakończenie budowy.	11.2008	
																												Przekazanie do użytkowania.	12.2008	
50	D62	ul. Bronowicka, ul.Balicka	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 4 szt.	KZK	2008	35 100	30 300	28 100	2 200	4 800	1 900														25 736			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	08.2008	Przetarg ogłoszono 24.07.08 r. Otwarcie ofert 14.08.08 r.
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	09.2008	Umowa na budowę w trakcie przygotowania na kwotę 25 736 zł.
																												Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	09.2008-11.2008	
																												Zakończenie budowy.	11.2008	
																												Przekazanie do użytkowania.	12.2008	
51	D63	ul. Nałęczowska	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. -2 szt.	KZK	2008	21 500	20 100	17 200	2 900	1 400	1 100																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	07.2008	Przetarg ogłoszono 18.08.08 r. Otwarcie ofert 08.09.08 r.
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	08.2008	
																												Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	08.2008-09.2008	
																												Zakończenie budowy.	09.2008	
																												Przekazanie do użytkowania.	10.2008	
52	D64	ul. Tetmajera	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 2 szt.	KZK	2008	22 200	21 700	17 800	3 900	500	1 200														11 808			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	07.2008	Przetarg ogłoszono 24.07.08 r. Otwarcie ofert 14.08.08 r.
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	08.2008	Umowa na budowę w trakcie przygotowania na kwotę 11 808 zł.
																												Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	09.2008-10.2008	
																												Zakończenie budowy.	10.2008	
																												Przekazanie do użytkowania.	10.2008	
53	D66	ul. Żabia	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. - 1 szt.	KZK	2008	10 900	9 700	8 700	1 000	1 200	600														5 613			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	07.2008	Przetarg ogłoszono 09.07.08 r. Otwarcie ofert 30.07.08 r.
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	08.2008	Umowa na budowę w trakcie przygotowania na kwotę 5 613 zł.
																												Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	08.2008-09.2008	
																												Zakończenie budowy.	09.2008	
																												Przekazanie do użytkowania.	09.2008	
54	D67	ul. Marycjusza	przyłącza wodociągowe	p.- 7 szt.	KZK	2008	88 200	81 900	44 100	37 800	6 300																	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	07.2008	Przetarg ogłoszono 06.08.08 r. Otwarcie ofert 27.08.08 r.
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	08.2008	Trwa sprawdzanie ofert.
																												Wykonanie przyłączy wodociągowych.	08.2008-09.2008	
																												Zakończenie budowy.	09.2008	
																												Przekazanie do użytkowania.	10.2008	

Lp.	Nr strategiczny zadania	Nazwa zadania		Zakres rzeczowy zadania w 2008 r.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan finansowy - stan na dzień 31.08.2008 r.						Wykonanie finansowe												Stan na dzień 31.08.2008 r.			Harmonogram		Realizacja inwestycji monitorowana w oparciu o harmonogram stan na 31.08.2008 r.
							Finansowanie ze wszystkich źródeł 6+9+10	Budżet Miasta 7+8	w tym		Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW	Finansowanie ze wszystkich źródeł 13+19+21		Budżet Miasta 15+17		w tym				Środki Inicjatora - udziały rzeczowe		GFOŚiGW		Zobowiązania (wg faktur zaakceptowanych - niezapłaconych)	Środki objęte umowami		Wykonany zakres rzeczowy	Czynność	Data	
									środki własne budżetu Miasta	środki finansowe Inicjatora			Wielkość	%	Wielkość	%	środki własne budżetu Miasta		środki finansowe Inicjatora		Wielkość	%	Wielkość	%		Budżet Miasta	Inne źródła				
1	2	3		4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
55	D69	ul. Krasnowolskiego	przyłącza wodociągowe	p.-9 szt	KZK	2008	80 800	75 400	40 400	35 000	5 400																		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	08.2008	Z uwagi na brak zgody na wejście w teren, KZK wystąpił z wnioskiem o zdjęcie zadania.
																													Zawarcie umowy z wykonawcą.	09.2008	
																													Wykonanie przyłączy wodociągowych.	09.2008-11.2008	
																													Zakończenie budowy.	11.2008	
																													Przekazanie do użytkowania.	12.2008	
56	D70	ul. Nałęczowska	przyłącza wodociągowe	p. -3 szt.	KZK	2008	27 200	25 100	13 600	11 500	2 100																		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	07.2008	Z powodu rezygnacji Komitetu, KZK wystąpił z wnioskiem o zdjęcie zadania.
																													Zawarcie umowy z wykonawcą.	08.2008	
																													Wykonanie przyłączy wodociągowych.	08.2008-09.2008	
																													Zakończenie budowy.	09.2008	
																													Przekazanie do użytkowania.	09.2008	
57	D71	ul.Powstania Styczniowego, ul.Szaserów	przyłącza wodociągowe	p. - 12 szt.	KZK	2008	101 700	101 700	54 100	47 600																					Rezygnacja Komitetu z realizacji zadania.
58	D73	os. Sidzina ul. Hollendra, ul. Na Klińcu	przyłącza wodociągowe	p.- 10 szt.	KZK	2008	79 500	72 700	39 800	32 900	6 800																59 027			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	08.2008	Przetarg ogłoszono 04.07.08 r. Otwarcie ofert 25.07.08 r.
																													Zawarcie umowy z wykonawcą.	09.2008	Umowa na budowę w trakcie przygotowania na kwotę 59 027 zł.
																													Wykonanie przyłączy wodociągowych.	09.2008-11.2008	
																													Zakończenie budowy.	11.2008	
																													Przekazanie do użytkowania.	12.2008	
59	D176	ui. Zdunów, ul. Dekarzy	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p. -25 szt.	KZK	2008	306 600	291 300	245 300	46 000	15 300	16 200																	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	03.2008	Przetarg ogłoszono w terminie, rozstrzygnięto 25.04.08 r..
																													Zawarcie umowy z wykonawcą.	05.2008	Umowa na budowę w trakcie przygotowania.
																													Wykonanie przyłączy wodociągowych.	06.2008-12.2008	Z uwagi na większą wartość zadania od zaplanowanych środków, Komitet złożył pismo o dofinansowanie. MPWiK deklaruje pokrycie brakujących środków.
																													Zakończenie budowy.	12.2008	
																													Przekazanie do użytkowania.	12.2008	
		Rezerwa GFOŚiGW										2200																			