Informacja z realizacji zadań w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych - stan na dzień 31.05.2009 r.

Lp.	Nr strategiczny zadania	Nazwa zadania		Zakres rzeczowy zadania w 2009 r.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan finansowy - stan na dzień 31.05.2009 r.						Wykonanie finansowe - stan na dzień 31.05.2009 r.													Stan na dzień 31.05.2009 r.			Harmonogram		Realizacja inwestycji monitorowana w oparciu o harmonogram stan na dzień 31.05.2009 r.
							Finansowanie ze wszystkich źródeł 6+9+10	Budżet Miasta 7+8	w tym		Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW	Finansowanie ze wszystkich źródeł 13+19+21		Budżet Miasta 15+17		w tym				Środki Inicjatora - udziały rzeczowe		GFOŚiGW		Zobowiązania (wg faktur zaakceptowa-nych - niezapłaconych)	Środki objęte umowami		Wykonany zakres rzeczowy	Czynność	Data	
									środki własne budżetu Miasta	środki finanso-we Inicjatora			Wielkość	%	Wielkość	%	środki własne budżetu Miasta		środki finansowe Inicjatora		Wielkość	%	Wielkość	%		Budżet Miasta	Inne źródła				
1	2	3		4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		RAZEM					**3 685 800**	**3 265 200**	**2 696 300**	**568 900**	**257 100**	**163 500**	**147 231**	**4**	**147 231**	**5**	**117 231**	**4**	**30 000**	**5**						**2 057 921**	**114 700**				
1	D25/08	os. Przegorzały ul. Gajówka, ul.Koziarówka	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 13 szt. do 14 posesji	ZIKiT	2009	134 700	105 500	102 400	3 100	22 500	6 700																	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	06.2009	Materiały do przetargu w trakcie przygotowania.
																													Zawarcie umowy z wykonawcą.	07.2009	
																													Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	07.2009-11.2009	
																													Zakończenie budowy.	11.2009	
																													Przekazanie do użytkowania.	12.2009	
2	D27/08	os. Przegorzały ul. Rybna boczna	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 3 szt.	ZIKiT	2009	24 900	20 200	19 000	1 200	3 500	1 200														17 413	1 200	p.- 3 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	01.2009	Ogłoszono zamówienie publiczne.
																													Zawarcie umowy z wykonawcą.	03.2009	Umowa na budowę Nr NU/22/2009 z dnia 23.02.2009 r. na kwotę 18 613 zł, termin wykonania 16.04.2009 r.
																													Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	03.2009-04.2009	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
																													Zakończenie budowy.	04.2009	Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.
																													Przekazanie do użytkowania.	06.2009	
3	D30/08	os. Jugowice zad. 6 - uzupełnienia, zad.5 etap II	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 8 szt.	ZIKiT	2009	78 900	68 900	60 000	8 900	6 100	3 900																	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	07.2009	Materiały do przetargu w trakcie przygotowania.
																													Zawarcie umowy z wykonawcą.	08.2009	
																													Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	08.2009-11.2009	
																													Zakończenie budowy.	11.2009	
																													Przekazanie do użytkowania.	12.2009	
4	D31/08	os. Soboniowice ul. Pajdaka, ul.Jasiukowicza, ul.Ratajskiego, ul.Schönborna, ul.Krzemieniecka, ul.Barycka, ul.Na Obrydki, ul.Jarockiego	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 8 szt.	ZIKiT	2009	62 600	53 500	47 600	5 900	6 000	3 100	38 091	61	38 091	71	32 191	68	5 900	100						51 821	3 100	p.- 8 szt.			Umowa na budowę Nr NU/189/2008 z dnia 15.12.2008 r. na kwotę 54 921 zł, termin zakończenia 4.04.2009 r.
																													Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	01.2009-04.2009	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
																													Zakończenie budowy.	04.2009	Zakończono budowę.
																													Przekazanie do użytkowania.	06.2009	Przekazano do użytkowania.
5	D32/08	os. Bieżanów Płd. ul. Szastera, ul.Szastera boczna, ul.Rygiera, ul.Świdzińskiego, ul.Nowaka, ul.Nad Serafą, ul.Kluszewskiego	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 5 szt.	ZIKiT	2009	52 000	44 400	39 500	4 900	5 000	2 600														37 408	2 600	p.- 5 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	01.2009	Otwarcie ofert - 27.01.2009 r. Rozstrzygnięcie przetargu - 11.03.2009 r.
																													Zawarcie umowy z wykonawcą.	03.2009	Umowa na budowę Nr NU/27/2009, 376/ZIKiT/2009 z dnia 27.03.2009 r. na kwotę 40 008 zł, termin zakończenia 06.07.2009 r.
																													Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	03.2009-07.2009	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
																													Zakończenie budowy.	07.2009	Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.
																													Przekazanie do użytkowania.	08.2009	

Lp.	Nr strategiczny zadania	Nazwa zadania		Zakres rzeczowy zadania w 2009 r.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan finansowy - stan na dzień 31.05.2009 r.						Wykonanie finansowe - stan na dzień 31.05.2009 r.													Stan na dzień 31.05.2009 r.			Harmonogram		Realizacja inwestycji monitorowana w oparciu o harmonogram stan na dzień 31.05.2009 r.
							Finansowanie ze wszystkich źródeł 6+9+10	Budżet Miasta 7+8	w tym		Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW	Finansowanie ze wszystkich źródeł 13+19+21		Budżet Miasta 15+17		w tym				Środki Inicjatora - udziały rzeczowe		GFOŚiGW		Zobowiązania (wg faktur zaakceptowanych - niezapłaconych)	Środki objęte umowami		Wykonany zakres rzeczowy			
									środki własne budżetu Miasta	środki finansowe Inicjatora							środki własne budżetu Miasta		środki finansowe Inicjatora							Budżet Miasta	Inne źródła		Czynność	Data	
													Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%							
1	2	3		4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
6	D40/08	os. Wróblowice ul. Niewodniczańskiego odc.W8-W9	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 13 szt.	ZIKiT	2009	190 000	164 900	144 400	20 500	15 600	9 500	83 840	44	83 840	51	63 340	44	20 500	100						103 175	9 500	p.- 9 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.		Umowa na budowę Nr NU/195/2008 z dnia 30.12.2008 r. na kwotę 112 675 zł, termin zakończenia 26.06.2009 r.
																												Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	01.2009-06.2009	W trakcie realizacji.
																												Zakończenie budowy.	06.2009	
																												Przekazanie do użytkowania.	08.2009	
7	D61/08	ul.Na Chałupkach, ul.Owsiana, ul.Tomkowicza	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.-12 szt. do 13 posesji	ZIKiT	2009	121 900	101 800	92 600	9 200	14 000	6 100														96 112	6 100		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	01.2009	Otwarcie ofert - 20.02.2009 r. Rozstrzygnięcie przetargu - 30.03.2009 r.
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	03.2009	Umowa na budowę Nr NU/55/2009, 483/ZIKiT/2009 z dnia 20.04.2009 r. na kwotę 102 212 zł, termin zakończenia 20.08.2009 r.
																												Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	04.2009-08.2009	W trakcie realizacji.
																												Zakończenie budowy.	08.2009	
																												Przekazanie do użytkowania.	10.2009	
8	D1	os. Branice	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 42 szt.	ZIKiT	2009	718 600	657 300	546 200	111 100	25 400	35 900														644 700	35 900	p.- 2 szt.	Zawarcie umowy z wykonawcą.	03.2009	Umowa na budowę Nr NU/11/2009, 208/ZIKiT/2009 z dnia 05.03.2009 r. na kwotę 680 600 zł, termin zakończenia 31.12.2009 r.
																												Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	03.2009-12.2009	W trakcie realizacji.
																												Zakończenie budowy.	12.2009	
																												Przekazanie do użytkowania.	12.2009	
9	D2	os. Chałupki	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 27 szt.	ZIKiT	2009	506 900	463 600	385 300	78 300	18 000	25 300														455 500	25 300		Zawarcie umowy z wykonawcą.	03.2009	Umowa na budowę Nr NU/11/2009, 208/ZIKiT/2009 z dnia 05.03.2009 r. na kwotę 480 800 zł, termin zakończenia 31.12.2009 r.
																												Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	03.2009-12.2009	W trakcie realizacji.
																												Zakończenie budowy.	12.2009	
																												Przekazanie do użytkowania.	12.2009	
10	D3	os. Przylasek Rusiecki	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 27 szt.	ZIKiT	2009	483 000	432 900	367 100	65 800	25 900	24 200														424 800	24 200	p.- 10 szt.	Zawarcie umowy z wykonawcą.	03.2009	Umowa na budowę Nr NU/11/2009, 208/ZIKiT/2009 z dnia 05.03.2009 r. na kwotę 449 000 zł, termin zakończenia 31.12.2009 r.
																												Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	03.2009-12.2009	W trakcie realizacji.
																												Zakończenie budowy.	12.2009	
																												Przekazanie do użytkowania.	12.2009	
11	D4	os. Bronowice Wielkie ul. Sosnowiecka	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 8 szt.	ZIKiT	2009	106 500	94 800	81 000	13 800	6 400	5 300																	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	05.2009	Materiały do przetargu w trakcie przygotowania.
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	06.2009	
																												Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	07.2009-09.2009	
																												Zakończenie budowy.	09.2009	
																												Przekazanie do użytkowania.	11.2009	
12	D5	os. Łęg - Czyżyny ul. Podbipięty	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 3 szt.	ZIKiT	2009	29 700	26 200	22 600	3 600	2 000	1 500	25 300	85	25 300	97	21 700	96	3 600	100						25 300	1 500	p.- 3 szt.			Umowa na budowę Nr NU/194/2008, 782/ZIKiT/2008 z dnia 10.12.2008 r. na kwotę 26 800 zł, termin zakończenia 19.03.2009 r.
																												Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	01.2009-03.2009	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
																												Zakończenie budowy.	03.2009	Zakończono budowę.
																												Przekazanie do użytkowania.	05.2009	Przekazano do użytkowania.

Lp.	Nr strategiczny zadania	Nazwa zadania		Zakres rzeczowy zadania w 2009 r.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan finansowy - stan na dzień 31.05.2009 r.						Wykonanie finansowe - stan na dzień 31.05.2009 r.													Stan na dzień 31.05.2009 r.			Harmonogram		Realizacja inwestycji monitorowana w oparciu o harmonogram stan na dzień 31.05.2009 r.
							Finansowanie ze wszystkich źródeł 6+9+10	Budżet Miasta 7+8	w tym		Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW	Finansowanie ze wszystkich źródeł 13+19+21		Budżet Miasta 15+17		w tym				Środki Inicjatora - udziały rzeczowe		GFOŚiGW		Zobowiązania (wg faktur zaakceptowa-nych - nieza-płaconych)	Środki objęte umowami		Wykonany zakres rzeczowy			
									środki własne budżetu Miasta	środki finanso-we Inicjatora			Wielkość	%	Wielkość	%	środki własne budżetu Miasta		środki finansowe Inicjatora		Wielkość	%	Wielkość	%		Budżet Miasta	Inne źródła		Czynność	Data	
1	2	3		4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
13	D6	ul. Krzywda 1-14	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 8 szt. do 13 posesji	ZIKiT	2009	92 000	80 900	69 900	11 000	6 500	4 600																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	05.2009	Ogłoszono przetarg - 27.04.2009 r. Otwarcie ofert - 22.05.2009 r. W trakcie sprawdzania ofert.
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	07.2009	
																												Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	07.2009-09.2009	
																												Zakończenie budowy.	09.2009	
																												Przekazanie do użytkowania.	11.2009	
14	D7	ul. Imbramowska	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 1 szt.	ZIKiT	2009	11 000	9 500	8 300	1 200	900	600														6 929	600	p.- 1 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	03.2009	Ogłoszono przetarg - 10.03.2009 r. Otwarcie ofert - 30.03.2009 r.
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	04.2009	Umowa na budowę Nr 455/ZIKiT/2009 z dnia 14.04.2009 r. na kwotę 7 529 zł, termin zakończenia 29.05.2009 r.
																												Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	04.2009-06.2009	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
																												Zakończenie budowy.	06.2009	Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.
																												Przekazanie do użytkowania.	07.2009	
15	D8	os. Prokocim Stary ul. Marzanny	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 17 szt.	ZIKiT	2009	234 200	202 100	178 000	24 100	20 400	11 700																	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	04.2009	Ogłoszono przetarg - 26.05.2009 r. Otwarcie ofert - 17.06.2009 r.
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	05.2009	
																												Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	06.2009-10.2009	
																												Zakończenie budowy.	10.2009	
																												Przekazanie do użytkowania.	12.2009	
16	D9	os. Prokocim Stary ul. Kallimacha	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 13 szt.	ZIKiT	2009	177 700	152 800	135 000	17 800	16 000	8 900																	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	06.2009	Ogłoszono przetarg. Otwarcie ofert - 06.07.2009 r.
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	07.2009	
																												Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	07.2009-11.2009	
																												Zakończenie budowy.	11.2009	
																												Przekazanie do użytkowania.	12.2009	
17	D10	os. Prokocim Stary ul. Opalińskiego	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 3 szt.	ZIKiT	2009	34 600	27 400	26 300	1 100	5 500	1 700														10 623	1 700	p.- 3 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	03.2009	Ogłoszono przetarg - 05.03.2009 r. Otwarcie ofert - 26.03.2009 r.
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	04.2009	Umowa na budowę Nr 458/ZIKiT/2009 z dnia 14.04.2009 r. na kwotę 12 323 zł, termin zakończenia 29.05.2009 r.
																												Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	04.2009-06.2009	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
																												Zakończenie budowy.	06.2009	Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.
																												Przekazanie do użytkowania.	07.2009	

Lp.	Nr strategiczny zadania	Nazwa zadania		Zakres rzeczowy zadania w 2009 r.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan finansowy - stan na dzień 31.05.2009 r.						Wykonanie finansowe - stan na dzień 31.05.2009 r.													Stan na dzień 31.05.2009 r.			Harmonogram		Realizacja inwestycji monitorowana w oparciu o harmonogram stan na dzień 31.05.2009 r.
							Finansowanie ze wszystkich źródeł 6+9+10	Budżet Miasta 7+8	w tym		Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW	Finansowanie ze wszystkich źródeł 13+19+21		Budżet Miasta 15+17		w tym				Środki Inicjatora - udziały rzeczowe		GFOŚiGW		Zobowiązania (wg faktur zaakceptowanych - nieza-płaconych)	Środki objęte umowami		Wykonany zakres rzeczowy	Czynność	Data	
									środki własne budżetu Miasta	środki finanso-we Inicjatora			Wielkość	%	Wielkość	%	środki własne budżetu Miasta		środki finansowe Inicjatora		Wielkość	%	Wielkość	%		Budżet Miasta	Inne źródła				
1	2	3		4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
18	D11	os. Łęg ul. Niepokalanej Panny Marii	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 3 szt.	ZIKiT	2009	32 900	29 300	25 000	4 300	2 000	1 600																	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	06.2009	Ogłoszono przetarg - 05.03.2009 r. Otwarcie ofert - 02.04.2009 r. Przetarg unieważniono z powodu braku ofert. Kolejny przetarg - 01.06.2009 r. Otwarcie ofert 22.06.2009 r.
																													Zawarcie umowy z wykonawcą.	07.2009	
																													Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	07.2009- 08.2009	
																													Zakończenie budowy.	08.2009	
																													Przekazanie do użytkowania.	09.2009	
19	D12	os. Skotniki uzupełnienia	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 3 szt.	ZIKiT	2009	30 500	27 000	23 200	3 800	2 000	1 500															15 974	1 500	p.- 3 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	03.2009	Ogłoszono przetarg - 10.03.2009 r. Otwarcie ofert - 02.04.2009 r.
																													Zawarcie umowy z wykonawcą.	04.2009	Umowa na budowę Nr 527/ZIKiT/2009 z dnia 29.04.2009 r. na kwotę 17 474 zł, termin zakończenia 13.06.2009 r.
																													Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	04.2009- 06.2009	Wykonano zakres rzeczowy zadania. Komitet zgłosił do realizacji 2 dodatkowe przyłącza. ZIKiT wystąpił z wnioskiem o zmianę zakresu rzeczowego i finansowego zadania.
																													Zakończenie budowy.	06.2009	
																													Przekazanie do użytkowania.	07.2009	
20	D13	os. Bielany ul. Orla	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 6 szt.	ZIKiT	2009	122 800	108 700	93 400	15 300	8 000	6 100																	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	05.2009	Materiały do przetargu w trakcie przygotowania.
																													Zawarcie umowy z wykonawcą.	06.2009	
																													Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	06.2009- 08.2009	
																													Zakończenie budowy.	08.2009	
																													Przekazanie do użytkowania.	10.2009	
21	D14	os. Prokocim Stary ul. Czechowicza boczna	przyłącza kanalizacji sanitarnej	p.- 2 szt.	ZIKiT	2009	29 700	25 600	22 600	3 000	2 600	1 500															23 860	1 500		Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	05.2009	Ogłoszono przetarg - 27.03.2009 r. Otwarcie ofert - 23.04.2009 r.
																													Zawarcie umowy z wykonawcą.	06.2009	Umowa w trakcie podpisywania na kwotę 25 360 zł.
																													Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.	06.2009- 08.2009	
																													Zakończenie budowy.	08.2009	
																													Przekazanie do użytkowania.	09.2009	
22	D16	ul. Imbramowska	przyłącza wodociągowe	p.- 1 szt.	ZIKiT	2009	6 000	5 100	3 000	2 100	900																3 147		p.- 1 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	03.2009	Ogłoszono przetarg - 10.03.2009 r. Otwarcie ofert - 30.03.2009 r.
																													Zawarcie umowy z wykonawcą.	04.2009	Umowa na budowę Nr 455/ZIKiT/2009 z dnia 14.04.2009 r. na kwotę 3 147 zł, termin zakończenia 29.05.2009 r.
																													Wykonanie przyłączy wodociągowych.	04.2009- 06.2009	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
																													Zakończenie budowy.	06.2009	Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.
																													Przekazanie do użytkowania.	07.2009	

Lp.	Nr strategiczny zadania	Nazwa zadania		Zakres rzeczowy zadania w 2009 r.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan finansowy - stan na dzień 31.05.2009 r.						Wykonanie finansowe - stan na dzień 31.05.2009 r.													Stan na dzień 31.05.2009 r.			Harmonogram		Realizacja inwestycji monitorowana w oparciu o harmonogram stan na dzień 31.05.2009 r.
							Finansowanie ze wszystkich źródeł 6+9+10	Budżet Miasta 7+8	w tym		Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW	Finansowanie ze wszystkich źródeł 13+19+21		Budżet Miasta 15+17		w tym				Środki Inicjatora - udziały rzeczowe		GFOŚiGW		Zobowiązania (wg faktur zaakceptowanych - niezapłaconych)	Środki objęte umowami		Wykonany zakres rzeczowy			
									środki własne budżetu Miasta	środki finansowe Inicjatora							środki własne budżetu Miasta		środki finansowe Inicjatora							Budżet Miasta	Inne źródła		Czynność	Data	
													Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%							
1	2	3		4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
23	D17	ul. Krasnowolskiego	przyłącza wodociągowe	p.- 4 szt.	ZIKiT	2009	16 800	16 000	8 400	7 600	800																			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	04.2009	Z uwagi na brak zgody jednego właściciela posesji, przez którą przebiega wodociąg, termin realizacji został przesunięty do momentu uzyskania zgody.
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	05.2009	
																												Wykonanie przyłączy wodociągowych.	05.2009- 06.2009	
																												Zakończenie budowy.	06.2009	
																												Przekazanie do użytkowania.	07.2009	
24	D19	ul. Powstańców boczna	przyłącza wodociągowe	p.- 14 szt.	ZIKiT	2009	85 900	74 700	43 000	31 700	11 200																39 003			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	04.2009	Ogłoszono przetarg - 30.03.2009 r. Otwarcie ofert - 21.04.2009 r.
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	05.2009	Umowa w trakcie podpisywania na kwotę 39 003 zł.
																												Wykonanie przyłączy wodociągowych.	05.2009- 07.2009	
																												Zakończenie budowy.	07.2009	
																												Przekazanie do użytkowania.	09.2009	
25	D21	ul. Krzywda 1-14	przyłącza wodociągowe	p.- 8 szt. do 12 posesji	ZIKiT	2009	85 400	78 900	42 700	36 200	6 500																			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	04.2009	Ogłoszono przetarg - 27.04.2009 r. Otwarcie ofert - 22.05.2009 r. W trakcie sprawdzania ofert.
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	05.2009	
																												Wykonanie przyłączy wodociągowych.	06.2009- 08.2009	
																												Zakończenie budowy.	08.2009	
																												Przekazanie do użytkowania.	10.2009	
26	D22	ul. Tyniecka 86-88	przyłącza wodociągowe	p.- 1 szt. do 2 posesji	ZIKiT	2009	13 900	12 300	7 000	5 300	1 600																5 250			Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	03.2009	Ogłoszono przetarg - 05.03.2009 r. Otwarcie ofert - 26.03.2009 r.
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	04.2009	Umowa na budowę Nr 459/ZIKiT/2009 z dnia 14.04.2009 r. na kwotę 5 250 zł, termin zakończenia 29.05.2009 r.
																												Wykonanie przyłączy wodociągowych.	04.2009- 05.2009	W przygotowaniu aneks terminowy z uwagi na trudne warunki gruntowe.
																												Zakończenie budowy.	05.2009	
																												Przekazanie do użytkowania.	06.2009	
27	D23	os. Wyciąże	przyłącza wodociągowe	p.- 3 szt.	ZIKiT	2009	22 100	19 300	11 100	8 200	2 800																10 545		p.- 2 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	03.2009	Ogłoszono przetarg - 10.03.2009 r. Otwarcie ofert - 02.04.2009 r.
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	04.2009	Umowa na budowę Nr 525/ZIKiT/2009 z dnia 29.04.2009 r. na kwotę 10 545 zł, termin zakończenia 13.06.2009 r.
																												Wykonanie przyłączy wodociągowych.	05.2009- 06.2009	W trakcie realizacji.
																												Zakończenie budowy.	06.2009	
																												Przekazanie do użytkowania.	07.2009	

Lp.	Nr strategiczny zadania	Nazwa zadania		Zakres rzeczowy zadania w 2009 r.	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan finansowy - stan na dzień 31.05.2009 r.						Wykonanie finansowe - stan na dzień 31.05.2009 r.													Stan na dzień 31.05.2009 r.			Harmonogram		Realizacja inwestycji monitorowana w oparciu o harmonogram stan na dzień 31.05.2009 r.
							Finansowanie ze wszystkich źródeł 6+9+10	Budżet Miasta 7+8	w tym		Środki Inicjatora - udziały rzeczowe	GFOŚiGW	Finansowanie ze wszystkich źródeł 13+19+21		Budżet Miasta 15+17		w tym				Środki Inicjatora - udziały rzeczowe		GFOŚiGW		Zobowiązania (wg faktur zaakceptowanych - niezapłaconych)	Środki objęte umowami		Wykonany zakres rzeczowy	Czynność	Data	
									środki własne budżetu Miasta	środki finansowe Inicjatora			Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%	Wielkość	%		Budżet Miasta	Inne źródła				
1	2	3		4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
28	D24	ul. Dziekanowicka, ul.Powstańców	przyłącza wodociągowe	p.- 7 szt.	ZIKiT	2009	67 600	58 600	33 800	24 800	9 000															27 554		p.- 5 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	03.2009	Ogłoszono przetarg - 05.03.2009 r. Otwarcie ofert - 26.03.2009 r.
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	04.2009	Umowa na budowę Nr 457/ZIKiT/2009 z dnia 14.04.2009 r. na kwotę 27 554 zł, termin zakończenia 15.06.2009 r.
																												Wykonanie przyłączy wodociągowych.	05.2009-06.2009	W trakcie realizacji.
																												Zakończenie budowy.	06.2009	
																												Przekazanie do użytkowania.	07.2009	
29	D25	os. Mogiła ul. Kopaniec, ul. Powiatowa, ul.Bardosa, ul.Żaglowa, ul.Stare Wiślisko, ul.Zakarnie, ul.Syrachowska, ul.Klasztorna, ul.Jeżynowa, ul.Na Niwach	przyłącza wodociągowe	p.- 4 szt.	ZIKiT	2009	44 800	39 800	22 400	17 400	5 000															22 880		p.- 3 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	04.2009	Ogłoszono przetarg - 27.03.2009 r. Otwarcie ofert - 17.04.2009 r.
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	05.2009	Umowa na budowę Nr 531/ZIKiT/2009 z dnia 30.04.2009 r. na kwotę 22 880 zł, termin zakończenia 15.06.2009 r.
																												Wykonanie przyłączy wodociągowych.	05.2009-06.2009	W trakcie realizacji.
																												Zakończenie budowy.	06.2009	
																												Przekazanie do użytkowania.	07.2009	
30	D26	ul.Smoleńskiego, ul.Dębskiego	przyłącza wodociągowe	p.- 1 szt.	ZIKiT	2009	5 700	4 200	2 900	1 300	1 500															3 129		p.- 1 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	03.2009	Ogłoszono przetarg - 10.03.2009 r. Otwarcie ofert - 02.04.2009 r.
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	04.2009	Umowa na budowę Nr 525/ZIKiT/2009 z dnia 29.04.2009 r. na kwotę 3 129 zł, termin zakończenia 29.05.2009 r.
																												Wykonanie przyłączy wodociągowych.	04.2009-05.2009	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
																												Zakończenie budowy.	05.2009	Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.
																												Przekazanie do użytkowania.	06.2009	
31	D27	os. Tonie ul. Łokietka, ul. Gaik	przyłącza wodociągowe	p.- 3 szt.	ZIKiT	2009	35 400	35 400	19 000	16 400																18 168		p.- 3 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	03.2009	Ogłoszono przetarg - 05.03.2009 r. Otwarcie ofert - 26.03.2009 r.
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	04.2009	Umowa na budowę Nr 458/ZIKiT/2009 z dnia 14.04.2009 r. na kwotę 18 168 zł, termin zakończenia 29.05.2009 r.
																												Wykonanie przyłączy wodociągowych.	04.2009-06.2009	Wykonano zakres rzeczowy zadania.
																												Zakończenie budowy.	06.2009	Zadanie w trakcie przygotowania do odbioru.
																												Przekazanie do użytkowania.	07.2009	
32	D28	os. Węgrzynowice	przyłącza wodociągowe	p.- 2 szt.	ZIKiT	2009	27 100	23 600	13 600	10 000	3 500															14 630		p.- 1 szt.	Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i montażowych.	03.2009	Ogłoszono przetarg - 10.03.2009 r. Otwarcie ofert - 02.04.2009 r.
																												Zawarcie umowy z wykonawcą.	04.2009	Umowa na budowę Nr 526/ZIKiT/2009 z dnia 29.04.2009 r. na kwotę 14 630 zł, termin zakończenia 13.06.2009 r.
																												Wykonanie przyłączy wodociągowych.	04.2009-05.2009	W trakcie realizacji.
																												Zakończenie budowy.	05.2009	
																												Przekazanie do użytkowania.	06.2009	