

Dane z budżetu							Monitoring finansowy				Harmonogram 2011 r.		Monitoring rzeczowy		Oznaczenie statusu zadania (zagrożone / niezagrożone)
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2011 r. Efekt 2011 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.11	Plan na dzień 30.06.11	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data działania	Stan realizacji na 30.06.2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	IV	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			652 000	829 000		31 178	3,8	31 178	3,8				
	IV-1	Program cmentarnictwa			652 000	829 000		31 178	3,8	31 178	3,8				
1	IV-1.1	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Rozpoczęcie robót budowlanych. <u>Efekt 2011 r.</u> Uzyskana decyzja o pozwoleniu na budowę. Rozpoczęte roboty budowlane.	WI		100 000	100 000		31 178	31,2	31 178	31,2	HARMONOGRAM z dnia 16.03.2011	Umowa Nr W/III/4/WI/1/2011 z dnia 14.02.2011 r. z Centrum Doradztwa Strategicznego s.c., Kraków na kwotę 7 808 zł (doradztwo i sporządzenie raportu z przeprowadzonych konsultacji społecznych).		
												Zawarcie umowy z wybranym koncesjonariuszem.	05.2011	Planowany termin podpisania umowy - lipiec.2011 r.	
												Opracowanie koncepcji budowy cmentarza (koncesjonariusz).	07.2011		
												Opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego (koncesjonariusz).	10.2011		
												Weryfikacja i akceptacja projektu budowlanego, wykonawczego (WI).	11.2011		
2	IV-1.2	Prace renowacyjno - konserwatorskie na terenie zabytkowych cmentarzy komunalnych w Krakowie: Cmentarz Rakowicki oraz Stary Cmentarz Podgórski Opracowanie wytycznych konserwatorskich i konstrukcyjnych dla zabytkowego muru Cmentarza Rakowickiego (odcinek południowy - 214 mb). Renowacja i konserwacja: - zabytkowych pomników nagrobnych na Cmentarzu Rakowickim i Starym Cmentarzu Podgórskim, - zabytkowego muru Cmentarza Rakowickiego (odcinek południowy - 71 mb).	ZCK		552 000	552 000						HARMONOGRAM z dnia 16.03.2011 r.			zagrożenie finansowe i rzeczowe
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wytycznych konserwatorskich i konstrukcyjnych dla zabytkowego muru Cmentarza Rakowickiego (odcinek południowy - 214 mb).	05.2011	Zadanie nie zostało objęte (zaplanowanym w budżecie 2011 r.) dofinansowaniem środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. Do zdjęcia 552 000 zł. Zadanie ujęte w załączniku do pisma Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17.06.2011 r. nr WP-03.2.50/2011. ZF.	
					256 000	256 000						Zawarcie umowy na opracowanie wytycznych konserwatorskich i konstrukcyjnych.	06.2011		
					296 000	296 000						Opracowanie wytycznych konserwatorskich i konstrukcyjnych.	07.2011		
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na renowację i konserwację zabytkowego muru Cmentarza Rakowickiego (odcinek południowy - 71 mb).	07.2011		
												Zawarcie umowy na renowację i konserwację zabytkowego muru Cmentarza Rakowickiego (odcinek południowy - 71 mb).	08.2011		
												Renowacja i konserwacja zabytkowego muru Cmentarza Rakowickiego (odcinek południowy - 71 mb).	08.2011 11.2011		
												Ogłoszenie zamówienia publicznego na renowację i konserwację zabytkowych pomników nagrobnych na Cmentarzu Rakowickim.	06.2011		

Dane z budżetu								Monitoring finansowy				Harmonogram 2011 r.		Monitoring rzeczowy		Oznaczenie statusu zadania (zagrożone / niezagrożone)
Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania Zakres rzeczowy 2011 r. Efekt 2011 r.	Jedn. Realiz.	Źródło finansowania	Plan na dzień 1.01.11	Plan na dzień 30.06.11	Zmiany URMK/ ZPMK	Środki objęte umowami	%	Poniesione nakłady	%	Działania	data działania	Stan realizacji na 30.06.2011 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
		<u>Efekt 2011 r.</u> Zaawansowane prace renowacyjne i konserwatorskie zabytkowych pomników nagrobnych na Cmentarzu Rakowickim i Starym Cmentarzu Podgórskim. Wykonane prace renowacyjne i konserwatorskie zabytkowego muru Cmentarza Rakowickiego (odcinek południowy - 71 mb).										Zawarcie umowy na renowację i konserwację zabytkowych pomników nagrobnych na Cmentarzu Rakowickim.	07.2011			
												Renowacja i konserwacja zabytkowych pomników nagrobnych na Cmentarzu Rakowickim.	08.2011 10.2011			
3	IV-1.3	Cmentarz Rakowicki - modernizacja infrastruktury	ZCK			177 000	1428/30.06.11					HARMONOGRAM z dnia	Zadanie wprowadzone 30 czerwca 2011 r.			
		Budowa kanału deszczowego na odcinku R5 - R100 wraz z modernizacją nawierzchni alejek.														
		<u>Efekt 2011 r.</u> Wybudowana kanalizacja deszczowa na odcinku R5 - R100 oraz zmodernizowana nawierzchnia alejek.														